

施策：道路・橋りよりの整備		
事業名(指標名)	進捗率	復旧・復興状況(分子)／被害状況(分母)
道路災害復旧事業 (市道の被災延長に対する本復旧工事が終了した割合)	22% 完了	本復旧工事が完了した市道の延長 66.1km 被災した市道の延長 300km
橋りよう復旧事業 (市管理の被災橋りように対する本復旧工事が終了した割合)	29% 完了	本復旧工事が完了した橋りよりの延長 350m 被災した橋りよりの延長 1,219m
道路街路灯復旧事業 (被災街路灯のうち復旧した割合)	100% 完了	復旧が完了した街路灯数 被災した街路灯数

施策：下水道施設の整備		
事業名(指標名)	進捗率	復旧・復興状況(分子)／被害状況(分母)
下水道施設(管渠)災害復旧事業 (下水道被災管渠の被災延長に対する復旧管渠延長の割合)	2% 着工	本復旧工事に着工した延長 3.8km 被災した汚水管の延長 234km



1-3-2 津波減災施設の復旧・復興

施策：海岸保全施設の整備（漁港関係分）		
事業名（指標名）	進捗率	復旧・復興状況（分子）／被害状況（分母）
海岸保全施設災害復旧事業 （防潮堤等の被災箇所のうち工事発注した割合）	6% <input type="checkbox"/> 着工	工事発注した箇所数 2箇所 被災した海岸保全施設箇所数 35箇所
海岸保全施設整備事業 （新規整備計画箇所のうち工事を発注した割合）	3% <input type="checkbox"/> 着工	整備工事発注箇所数 1箇所 新規防潮堤等整備予定箇所数 35箇所



<防潮堤の高さ>

- ・漁港西護岸 → T.P7.2m
- ・漁海岸壁 → T.P3.1m
- ・漁港東護岸～長浜 → T.P7.2m
- ・万石浦周辺 → T.P2.6m

施策：河川施設の整備		
事業名(指標名)	進捗率	復旧・復興状況(分子)／被害状況(分母)
河川改修事業(北上川) (破壊堤防、堤防高不足箇所等のうち工事発注をした割合)	<div style="text-align: center;">55%</div> <div style="text-align: center;"> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">着工</span> </div>	工事発注済延長 9,795m 堤防整備予定延長 17,866m
河川改修事業(日北上川) (破壊堤防、堤防高不足箇所等のうち工事発注をした割合)	<div style="text-align: center;">5%</div> <div style="text-align: center;"> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">着工</span> </div>	工事発注済延長 400m 低水護岸整備延長 8,100m



- <堤防設計の基本方針>
- ・堤防は**盛土**により**築造**することを原則とする。
  - ・地震・津波に対して**粘り強い構造**とする。
  - ・新堤防を築造する場合は**軟弱地盤等基礎地盤の不安定な箇所は極力避ける**。
  - ・堤防背後の**復興街づくり計画等に配慮**する。