

■ 湊北地区 工事進捗状況

平成28年4月末現在



**道路築造
側溝設置工**

—— 済
- - - 予定
 全体延長 7,378m
 施工済延長 740m

**雨水函築造
函渠設置工**

—— 済
- - - 予定
 全体延長 966m
 施工済延長 0m

**汚水管築造
開削/推進工**

—— 済
- - - 予定
 全体延長 2,573m
 施工済延長 155m

工事施工にあたり、交通規制・振動等ご迷惑をお掛しております。向こう2か月の施工予定箇所は、上記破線のとおりです。施工予定箇所は、変更となる場合があります。（上記のほかに上水道の布設工事も併せて行います。）