

■ 上釜南部地区 工事進捗状況

平成30年4月末現在

(市道中浦橋釜北橋線)
石巻工業港曾波神線

道路舗装工

**道路築造
側溝設置工**

**雨水管渠工
函渠設置工**

污水管築造工

上水道整備

全体延長 5832m
施工済延長 1086m

全体延長 14558m
施工済延長 5866m

全体延長 650m
施工済延長 272m

全体延長 6700m
施工済延長 4063m

全体延長 7427m
施工済延長 2224m

門脇流留線(高盛土道路)

臨港道路釜北線



①[側溝設置工完了]



②[污水管築造工完了]



③[上水道整備完了]



④[上水道整備完了]