

## 石巻市立病院建設スケジュール【基本設計時想定】

		平成23年度			平成24年度			平成25年度				平成26年度				平成27年度				平成28年度			
		10	1	4	7	10	1	4	7	10	1	4	7	10	1	4	7	10	1	4	7	10	
基本計画		▶																					
地質調査					▶ 約4か月																		
基本設計	基本設計業務				▶ 約6か月																		
	来院者導線検討				▶																		
	施設内ゾーニング検討				▶																		
実施設計	実施設計業務				計 画 前 と 周 辺 調 整 備	▶ 約12か月																	
	開発許可申請					▶ 約3か月																	
	免震性能評価大臣認定					▶ 約7~8か月																	
建設工事								▶ 約22か月								▶ H28.5月完成							
医療機器								▶ 約24か月															
情報システム								▶ 約24か月															
開院準備																▶ 約2か月							
開院								▶ 基本・実施設計の早期策定により、建設工事期間短縮を図り、早期開院を目指します。															
駅前周辺整備計画		▶																					



**石巻市立病院**  
 ISHINOMAKI MUNICIPAL HOSPITAL