

# 石巻市復興整備事業 半島部防災集団移転促進事業

基本計画スケジュール

事業名	実施時期									
	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	
防災集団移転促進事業	[Green bar from H24 to H29]									

現在のスケジュール

●: 宅地供給    ■: 宅地供給完了

地区名	整備戸数	内訳		H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	備考	
		自己	公営								
本庁地域	祝田地区	6	3	3	事業計画	用地取得・調査設計	造成工事			H27.9 宅地引渡完了	
	佐須地区	15	11	4	事業計画	用地取得・調査設計	造成工事			H29.3 宅地引渡完了	
	小竹浜地区	6	1	5	事業計画	用地取得・調査設計	造成工事			H27.8 宅地引渡完了	
	折浜・蛤浜地区	12	6	6	事業計画	用地取得・調査設計	造成工事			H28.2 宅地引渡完了	
	桃浦地区	5	3	2	事業計画	用地取得・調査設計	造成工事			H27.3 宅地引渡完了	
	月浦地区	8	4	4	事業計画	用地取得・調査設計	造成工事			H26.12 宅地引渡完了	
	荻浜地区	13	11	2	事業計画	用地取得・調査設計	造成工事			H28.7 宅地引渡完了	
	牧浜地区	12	5	7	事業計画	用地取得・調査設計	造成工事			H28.2 宅地引渡完了	
	竹浜地区	5	2	3	事業計画	用地取得・調査設計	造成工事			H26.7 宅地引渡完了	
	鹿立浜地区	10	9	1	事業計画	用地取得・調査設計	造成工事			H27.2 宅地引渡完了	
福貴浦地区	20	18	2	事業計画	用地取得・調査設計	造成工事			H28.4 宅地引渡完了		
牡鹿地域	小網倉浜・清水田浜地区	24	13	11	事業計画	用地取得・調査設計	造成工事			H27.9 宅地引渡完了	
	大原浜地区	15	10	5	事業計画	用地取得・調査設計	造成工事			H27.9 宅地引渡完了	
	給分浜地区	26	14	12	事業計画	用地取得・調査設計	造成工事			H27.9 宅地引渡完了	
	小淵浜地区	61	34	27	事業計画	用地取得・調査設計	造成工事			H29.3 宅地引渡完了	
	十八成浜地区	31	7	24	事業計画	用地取得・調査設計	造成工事			H27.9 宅地引渡完了	
	鮎川浜地区	65	15	50	事業計画	用地取得・調査設計	造成工事			H29.7 宅地引渡完了	
	泊浜地区	7	2	5	事業計画	用地取得・調査設計	造成工事			H27.9 宅地引渡完了	
	谷川浜・祝浜地区	8	8	0	事業計画	用地取得・調査設計	造成工事			H28.7 宅地引渡完了	
	大谷川浜地区	14	13	1	事業計画	用地取得・調査設計	造成工事			H27.12 宅地引渡完了	
	鮫浦地区	16	6	10	事業計画	用地取得・調査設計	造成工事			H28.5 宅地引渡完了	
	前網浜地区	13	7	6	事業計画	用地取得・調査設計	造成工事			H27.3 宅地引渡完了	
	寄磯浜地区	15	9	6	事業計画	用地取得・調査設計	造成工事			H28.7 宅地引渡完了	
	河北地域	河北地区	372	135	237	事業計画	用地取得・調査設計	造成工事			H30.1 宅地引渡完了
		間垣地区	5	3	2	事業計画	用地取得・調査設計	造成工事			H27.3 宅地引渡完了
雄勝地域	名振地区	25	8	17	事業計画	用地取得	造成工事			H27.3 宅地引渡完了	
	船越地区	26	11	15	事業計画	用地取得・調査設計	造成工事			H28.10 宅地引渡完了	
	熊沢・大須地区(熊沢団地)	4	0	4	事業計画	用地取得・調査設計	造成工事			H27.5 宅地引渡完了	
	熊沢・大須地区(大須団地)	4	3	1	事業計画	用地取得・調査設計	造成工事			H26.7 宅地引渡完了	
	羽坂・桑浜地区	5	3	2	事業計画	用地取得・調査設計	造成工事			H26.10 宅地引渡完了	
	立浜地区	15	12	3	事業計画	用地取得・調査設計	造成工事			H28.2 宅地引渡完了	
	大浜地区	8	6	2	事業計画	用地取得・調査設計	造成工事			H27.3 宅地引渡完了	
	小島地区	10	7	3	事業計画	用地取得・調査設計	造成工事			H27.6 宅地引渡完了	
	明神地区	9	7	2	事業計画	用地取得・調査設計	造成工事			H27.8 宅地引渡完了	
	雄勝中心部A地区(原)	11	1	10	事業計画	用地取得・調査設計	造成工事			H27.11 宅地引渡完了	
	雄勝中心部A地区(船戸)	6	4	2	事業計画	用地取得・調査設計	造成工事			H28.6 宅地引渡完了	
	雄勝中心部B地区(伊勢畑)	30	14	16	事業計画	用地取得・調査設計	造成工事			H29.6 宅地引渡完了	
	唐桑地区	5	4	1	事業計画	用地取得・調査設計	造成工事			H28.7 宅地引渡完了	
	水浜地区	23	12	11	事業計画	用地取得・調査設計	造成工事			H27.8 宅地引渡完了	
	分浜地区	6	5	1	事業計画	用地取得・調査設計	造成工事			H28.2 宅地引渡完了	
	波板地区	6	1	5	事業計画	用地取得・調査設計	造成工事			H27.11 宅地引渡完了	
	北上地域	小指・大指地区(大指)	4	4	0	事業計画	用地取得・調査設計	造成工事			H27.10 宅地引渡完了
小指・大指地区(小指)		12	12	0	事業計画	用地取得・調査設計	造成工事			H26.11 宅地引渡完了	
相川地区		21	19	2	事業計画	用地取得・調査設計	造成工事			H29.6 宅地引渡完了	
小泊・大室地区		54	41	13	事業計画	用地取得・調査設計	造成工事			H29.3 宅地引渡完了	
小室地区		18	18	0	事業計画	用地取得	造成工事			H26.11 宅地引渡完了	
白浜・長塩谷地区		23	23	0	事業計画	用地取得・調査設計	造成工事			H28.4 宅地引渡完了	
月浜・吉浜地区		12	9	3	事業計画	用地取得・調査設計	造成工事			H27.7 宅地引渡完了	
にっこり団地地区		87	33	54	事業計画	用地取得・調査設計	造成工事			H28.10 宅地引渡完了	
釜谷崎地区		6	6	0	事業計画	用地取得	造成工事			H26.5 宅地引渡完了	
自己再建計			612		0	0	87	172	212	141	
公営住宅計			602	0	0	49	128	215	210		
合計	1,214	612	602	0	0	136	300	427	351		

※事業調整及び各地区の事業実施に伴い宅地供給時期の見直し

※整備戸数は、大臣同意を得た時点の整備戸数です。

※宅地供給にあたっては、造成工事後、土地の登記手続きの期間等約1か月を要します。