

下水道施設復興事業

事業完了

令和5年3月31日現在

区分	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31・R1	R2				R3				R4				既契約工事 進捗率	備考
									4	7	10	1	4	7	10	1	4	7	10	1		
北 上 川 下 流 処 理 区	石巻中央排水区	ポンプ場	土木・建築	用地買収・調査・測量・設計				工事施行												100%	完了	
			機械設備	工事施行												100%	完了					
			電気設備	工事施行												100%	完了					
	石巻北部排水区	幹線	土木	調査・測量・設計				工事施行												100%	完了	
	石巻港排水区	ポンプ場	土木・建築	調査・測量・設計				工事施行												100%	完了	
			機械設備	工事施行												100%	完了					
			電気設備	工事施行												100%	完了					
		幹線	土木	工事施行												100%	完了					
	北北上運河右岸 第二排水区	ポンプ場	土木・建築	調査・測量・設計				工事施行												100%	完了	
			機械設備	工事施行												100%	完了					
			電気設備	工事施行												100%	完了					
		幹線	土木	工事施行												100%	完了					
	復 興 事 業 水	折立第一排水区		土木・建築	用地買収・調査・測量・設計				工事施行												100%	完了
				土木・建築	用地買収・調査・測量・設計				工事施行												100%	完了
				土木・建築	用地買収・調査・測量・設計				工事施行												100%	完了
		流留第一排水区	ポンプ場	土木・建築	調査・測量・設計				工事施行												100%	完了
機械設備				工事施行												100%	完了					
電気設備				工事施行												100%	完了					
幹線			土木	工事施行												100%	完了					
流留第二排水区		ポンプ場	土木・建築	調査・測量・設計				工事施行												100%	完了	
			機械設備	工事施行												100%	完了					
			電気設備	工事施行												100%	完了					
		幹線	土木	工事施行												100%	完了					
渡波排水区		ポンプ場	土木・建築	調査・測量・設計				工事施行												100%	完了	
			機械設備	工事施行												100%	完了					
			電気設備	工事施行												100%	完了					
		調整池	土木	工事施行												100%	完了					
		幹線	土木	工事施行												100%	完了					
不動沢排水区	ポンプ場	土木・建築	用地買収・調査・測量・設計				工事施行												100%	完了		
		機械設備	調査・測量・設計				工事施行												100%	完了		
		電気設備	調査・測量・設計				工事施行												100%	完了		
井内第一排水区			用地買収・調査・測量・設計				工事施行												100%	完了		
井内第二排水区	放流渠	土木	調査・測量・設計				工事施行												100%	完了		
遠方監視システム									調査・設計				工事施行								100%	完了

注・進捗率は工事の契約額と出来高相当額の割合で算出。