

# ■ 湊北地区 工事進捗状況

令和元年9月末現在



【道路舗装完了】



【道路舗装完了】



【道路舗装完了】



## 道路築造 側溝設置工

- 済
- 予定

全体計画延長 7,915m  
 施工済延長 7,915m

## 雨水函築造 函渠設置工

- 済
- 予定

全体計画延長 856m  
 施工済延長 856m

## 污水管築造 開削/推進工

- 済
- 予定

全体計画延長 2,326m  
 施工済延長 2,326m

## 上水道布設工

- 済
- 予定

全体計画延長 2,898m  
 施工済延長 2,898m

## 道路舗装工

- 済

全体計画延長 4,138m  
 施工済延長 4,138m

令和元年9月末で区画整理工事は完成しました。