

雄勝地区統合小・中学校建設スケジュール(案)

	H25年度												H26年度												H27年度												H28年度												H29年度		
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6
基本構想	策定委員会で基本構想を検討 学校の基本的な運営に関する事項の検討 施設の規模、機能、内容等に関する事項の検討 配置、平面計画の検討																								災害査定																										
プロポ選定 基本計画 基本設計 実施設計	・プロポ業者選定 ※基本計画、基本・実施設計・用地造成基本・実施設計																																																		
用地造成 基本設計 実施設計													・基本計画(4ヶ月) ・基本設計・実施設計(15ヶ月)																																						
造成用地調査 概略設計	・造成用地調査委託(3ヶ月)																																																		
地質調査 建築・造成	・地質調査委託(建築部分・造成部分共)																																																		
用地測量 用地地形調査 用地取得 用地整理	・用地測量(5/10入札・4ヶ月)																																																		
	・用地地形測量(6ヶ月)																																																		
	・土地鑑定 ・樹木補償調査																																																		
	・用地交渉、抵当権設定解除																																																		
	・用地取得、立木補償、分筆・所有権移転嘱託登記																																																		
	・森林開発規制除外等																																																		
用地造成 工事													・用地造成工事(11ヶ月)																																						
建設工事																									・建設工事(16ヶ月)												・引渡し														
																																					・引越し														
																																																	・開校		