



【道路舗装完了】



【道路舗装完了】



【道路舗装完了】



令和3年3月末現在

道路築造 側溝設置工

完了

全体計画延長 14,950m
 施工済延長 14,950m (100%)

雨水函築造 函渠設置工

完了

全体計画延長 1,258m
 施工済延長 1,258m (100%)

污水管築造工事 開削/推進工

完了

全体計画延長 4,059m
 施工済延長 4,059m (100%)

上水道布設工

完了

全体計画延長 6,955m
 施工済延長 6,955m (100%)

道路舗装工

完了

全体計画延長 6,870m
 施工済延長 6,870m (100%)

令和3年3月末で区画整理工事は完成しました。