

平成26年度 第8回石巻市震災復興推進本部

日時:平成26年11月16日(日)

庁議終了後

会場:遊楽館 大会議室1・2

次 第

1 開 会

2 報告事項

(1) 復興事業(事務)の進捗状況について

3 その他

4 閉 会

復興事業（事務）の進捗状況

担当部署名	復興政策部
内 容	【復興政策課】 ○ 復興戦略検討チーム 10月16日 復興戦略検討チーム(第14回) 11月6日 復興戦略検討チーム(第15回) ○ 少子化対策検討チーム 10月7日 第11回会議 内容:市長への中間報告 10月22日 第12回会議 内容:少子化対策における具体的な事業の検討(グループワーク・発表) 11月4日 健康推進課へのヒアリング 11月5日 子育て支援NPOへのヒアリング 11月10日 助産師へのヒアリング 【地域協働課】 ○復興住宅事前説明会 10月4日:あけぼの北 10月11日:大街道西、あけぼの北 10月25日:今泉前、六本木畑 11月1日:大街道西一、二番谷地 11月8日:築山二丁目、青葉東 11月15日:黄金浜北 11月22・29日:新蛇田E 12月6日:泉町4丁目、大街道北 ○復興住宅現地見学会 10月13日:栄田 10月19日:しらさぎ台、新西境谷地 11月16日:黄金浜南、浜松町 11月30日:青葉西 12月14日:青葉東 12月20日:今泉前、六本木畑
課 題	【復興政策課】 復興交付金制度の期間延長及び適用範囲の拡大

※ 詳細の資料等がある場合は別資料として添付願います。

復興事業（事務）の進捗状況

担当部署名	総務部
内 容	【秘書広報課】 (仮称)石巻市復興まちづくり情報交流館設置 進捗状況 まちなか・日和山設置工事 軽量鉄骨造平屋建（ブレハブ）建築面積 136.71 ㎡ 入 札 平成 26 年 10 月 22 日 契 約 平成 26 年 10 月 29 日 契約の相手 大和ハウス工業(株)仙台支社 常務執行役員支社長 岡田恵吾 請負金額 55,598,400 円（税込み） 工 期 平成 26 年 10 月 29 日から平成 27 年 3 月 2 日まで 【防災推進課】 ○女川消防署牡鹿出張所建設事業 【清崎運動公園入口付近】 敷地面積 約 1,500 ㎡ 建物 鉄筋コンクリート 1 階建 約 600 ㎡ スケジュール 6 月 13 日 保安林解除、自然公園法許可取得 7 月 9 日 造成工事入札 7 月 15 日 造成工事契約・着工 8 月 29 日 設計委託業務完了 11 月 12 日 建設工事入札 11 月中旬 建設工事仮契約（予定） ○（仮称）石巻東消防署建設事業 【新渡波地区区画整理地内】 敷地面積 約 5,400 ㎡ （訓練スペース・ヘリポート・駐車場・ 消防団ポンプ置場含む） 建物 鉄筋コンクリート 2 階建 約 1,200 ㎡ スケジュール 7 月 2 日 地質調査業務落札 7 月 8 日 地質調査業務契約・調査着手 7 月 9 日 基本・実施設計入札 7 月 17 日 基本・実施設計契約・設計着手 2 月 基本・実施設計業務完了（予定） ○（仮称）石巻消防署西分署建設事業 【向陽町 5 丁目市営住宅敷地内】 敷地面積 約 2,300 ㎡ 建物 鉄筋コンクリート 2 階建 約 900 ㎡

	スケジュール 5月 2日 電気・機械設備工事契約 5月30日 建設工事落札 6月20日 蛇田区長会へ説明 6月23日 第2回定例会建設工事契約承認 6月24日 建設工事契約 3月 完成予定 ○大宮町津波避難タワー建設事業 【大宮町3番15】 敷地面積 1, 405.52㎡ 建物 鉄骨造平屋建 延べ面積 127.56㎡ スケジュール 6月18日 建設工事落札 7月 7日 第2回定例会建設工事契約承認 7月30日 渡波区長会へ説明 7月31日 安全祈願祭 8月 1日 工事着工 3月 完成予定 ○魚町一丁目津波避難タワー建設事業 【魚町一丁目3番7】 敷地面積 2, 650㎡ 建物 鉄骨造平屋建 延べ面積 127.56㎡ スケジュール 11月12日 建設工事入札 ○魚町三丁目津波避難タワー建設事業 【魚町三丁目6番5】 敷地面積 2, 821.75㎡ 建物 鉄骨造平屋建 延べ面積 127.56㎡ スケジュール 11月12日 建設工事入札 ○西浜町津波避難タワー建設事業 【西浜町1番地】 敷地面積 未定 建物 鉄骨造平屋建 延べ面積 127.56㎡ スケジュール 11月 5日 地質調査業務及び設計業務入札
課 題	【秘書広報課】 (仮称) 石巻市復興まちづくり情報交流館の管理・運営方法の検討

※ 詳細の資料等がある場合は別資料として添付願います。

復興事業（事務）の進捗状況

[illegible]

	・補償調査業務 H26.10 契約予定 ・不動産鑑定業務委託 H26.10 契約 ・地権者個別面談会 H26.11～開催予定
	(9) 市街地再開発事業 ①中央三丁目 1 番地区 ・建築工事中 ②立町二丁目 5 番地区 ・事業計画の変更認可申請 ③中央一丁目 14・15 番地区 ・事業計画の変更認可(H26.10.23) ・権利変換計画の認可申請 ④中央二丁目 11 番地区 ・事業計画策定中 ⑤その他検討地区 ・立町一丁目 4・5 番地区 ・中央二丁目 4 番地区 ・中央二丁目 3 番地区 (10)優良建築物等整備事業 ①松川横丁地区 ・実施設計中 【区画整理第 1 課】 <10月> ・第2回石巻市新渡波西地区被災市街地復興土地区画整理事業評価員会 <11月> ・第3回石巻市新渡波西地区被災市街地復興土地区画整理事業審議会 ・第1回石巻市新蛇田南第二地区被災市街地復興土地区画整理事業評価員会 【区画整理第2課】 (1) 新門脇地区被災市街地復興土地区画整理事業 ・H26.10.15(水) 第 7 回新門脇地区土地区画整理審議会(UR 事務所) ・H26.10.15(水) 新門脇地区まちづくり協議会(UR 事務所) ・H26.10.24(金) 第 2 回仮換地通知発送 (2) 湊東地区被災市街地復興土地区画整理事業 ・H26.10.6(月) 湊東地区まちづくり協議会(湊中学校 1F 会議室) (3) 湊北地区被災市街地復興土地区画整理事業 ・H26.10.20(月)～10.30(木) 湊北地区第 1 回仮換地指定公示送達(公告) (4) 下釜第一地区被災市街地復興土地区画整理事業 ・H26.10.20(月)～10.30(木) 下釜第一地区第 1 回仮換地指定公示送達(公告) ・H26.10.28(火) 下釜第一地区工事安全祈願祭

	(5) 中央一丁目地区被災市街地復興土地区画整理事業 ・H26.10.22(水) 中央一丁目地区道路築造・埋設管工事仮契約 ・H26.11.6(木) 中央一丁目地区道路築造・埋設管工事について市議会へ付議(本契約予定) (6) 湊西地区被災市街地復興土地区画整理事業 ・H26.10.1(水) 第3回湊西地区土地区画整理審議会(501 会議室) ・H26.10.6(月) 第1回事業計画変更認可 ・H26.10.7(火)～10.19(日) 仮換地案の個別説明 ・H26.10.8(水) 第1回事業計画変更公告 ・H26.10.23(木) 第4回湊西地区土地区画整理審議会 ・H26.10.31(金) 仮換地指定通知発送 ・H26.11.12(水) 湊西地区土地区画整理事業 宅地造成・道路築造工事入札(仮契約) 予定 ・H26.11 月中旬 湊西事業者協議会 ・H26.11 月下旬 第2回事業計画変更予定 (7) 下釜南部・上釜南部地区被災市街地復興土地区画整理事業 ・H26.11.10(月) 都市計画決定(案)の縦覧開始を新聞掲載予定(地元2紙) 【集団移転推進課】 すでに半島部の集団移転団地整備について、施工CMRと契約しており、施工CMRと専門業者が契約を結び、11・12月に以下の地区について造成工事の着工を予定している。 11 月 予定 《本庁半島地区》 荻浜 《牡鹿地区》 鮎川浜(寺前、熊野) 《雄勝地区》 船越、唐桑 《北上地区》 白浜・長塩谷 12 月 予定 《本庁半島地区》 牧浜、福貴浦 《牡鹿地区》 小湊浜 《雄勝地区》 分浜、波板 【用地管理課】 <10月> ・H26.10.12(日) 移転先宅地契約(新蛇田団地)に係る事前説明会 ・H26.10.19(日) 移転先宅地契約(新渡波団地)に係る事前説明会 <11月> ・H26.11.9(日) 新蛇田団地宅地契約会 ・H26.11.15(土) 新渡波団地宅地契約会 【復興住宅課】
--	---

	・H26.10.1(水) 大須復興住宅(1戸) 桑浜復興住宅(2戸)入居開始 ・H26.11.1(土) 栄田復興住宅(15戸)入居開始予定
課 題	【基盤整備課】 (1) 市街地再開発事業 ①中央二丁目 11 番地区 ・核となる観光交流施設の管理運営主体の早期決定と施設規模等の検討 ②中央二丁目 4 番地区 ・市有地(社協ビル)の取扱い方針の早期決定 (2) 道路・公園整備事業 ①用地買収について、残地買取り方針の検討 ②建物補償者(個人、事業所)との補償について、移転先を予定している、区画整理、復興住宅等の整備の進捗と、当該工事の着手予定時期の調整 (3) 都市公園事業 ①南浜公園 ・県、市の区域区分の早期決定と、事業手法の検討 ②津波防災緑地及び防災公園整備に係る盛土材の確保

※ 詳細の資料等がある場合は別資料として添付願います。

復興事業（事務）の進捗状況

担当部署名	河北総合支所
内 容	【地域振興課】 10/3 第9回河北(二子)団地まちづくり協議会 10/9 大川地区復興協議会(第1回復興計画策定委員会) 10/20 大川地区復興協議会(第2回復興計画策定委員会) 11/7 第8回大川地区復興協議会 11月中旬 ・第10回二子まちづくり協議会 ・大川地区復興協議会(地元説明会) 11月下旬 ・第9回大川地区復興協議会 12月初旬 ・第10回大川地区復興協議会 12月中旬 ・二子まちづくり協議会(全体懇談会)
課 題	

※ 詳細の資料等がある場合は別資料として添付願います。

復興事業（事務）の進捗状況

担当部署名	雄勝総合支所
内 容	【地域振興課・復興対策 G】 10月19日 船越地区説明会 22日 原地区防集団地安全祈願祭 24日 波板地区住民説明会 立浜地区住民説明会、区割り抽選会 26日 伊勢畑地区住民説明会 船戸、唐桑、分浜地区住民説明会 復興住宅入居者ヒアリング ※11月、12月の予定 11月9日 伊勢畑地区防集団地 地権者説明会 11月下旬 雄勝地区震災復興まちづくり協議会開催予定 雄勝中心部全体事業調整会議予定 12月 防潮堤、漁集、道路関係 地区説明会予定
課 題	

※ 詳細の資料等がある場合は別資料として添付願います。

復興事業（事務）の進捗状況

担当部署名	北上総合支所
内 容	【地域振興課】 10月 8日 白浜防集団地説明会 10月10日 第3回北上地域協議会 10月30日 まちづくり委員会 10月30日 月浜防集団地説明会 10月30日 にっこり防集団地WS 11月5日 北上小学校建設基本構想検討委員会 11月6日 まちづくり委員会にっこり分科会 11月6日 北上地域協議会 11月12日 大室小泊団地事業説明会 11月13日 大室小泊団地起工式 11月15日 白浜防集団地事業説明会 11月17日 にっこり仮設住宅移転住民説明会
課 題	① にっこり仮設住宅の移転について ② 多目的グラウンドの移転について ③ フィールドミュージアム建設予定地の土地取得について ④ 白浜海水浴場の土地取得について ⑤ 相川地区の残土処理について

※ 詳細の資料等がある場合は別資料として添付願います。

復興事業（事務）の進捗状況

担当部署名	牡鹿総合支所
内 容	【地域振興課】 ・10月14日 鮎川(清崎)地区防集工事説明会 ・10月15日 給分地区防集団地進捗状況説明会 ・10月25日 小網倉地区防集団地進捗状況説明会 ・10月30日 牡鹿地域実務者会議(拠点エリア整備) ※11月、12月の予定 ・11月 小網倉地区防集団地復興公営住宅WS ・11月 鮎川(寺前公営)地区復興公営住宅WS ・11月 鮎川地区復興公営住宅抽選会 ・11月 十八成地区低平地整備に関する住民説明会 (その他第1期地区を順次開催) ・11月 鮎川(熊野公営)地区防集団地工事説明会 ・11月 谷川地区防集団地造成工事着手 ・12月 鮎川(熊野北・南団地)地区防集団地地権者契約開始
課 題	・低平地整備に関連し、防集買取後の土地の有効活用として、土地の交換や分譲を住民から求められており、早急な対応が必要。特に現在、計画が進み事業を早期に着手しなければならない地区においては、解決しなければならない課題である。

※ 詳細の資料等がある場合は別資料として添付願います。

復興事業（事務）の進捗状況

担当部署名	生活環境部
内 容	【環境課】 事業名（仮称）石巻第二霊園整備工事 平成26年11月 敷地造成（敷地内掘削、発生土場外搬出） 及び排水施設工、法面工 平成26年12月 同上 平成28年4月 供用開始予定
課 題	【環境課】 ・現時点では特になし。

※ 詳細の資料等がある場合は別資料として添付願います。

復興事業（事務）の進捗状況

担当部署名	健康部
内 容	【夜間急患センター】 [石巻市夜間急患センター建設] 10月で基本設計が完了し、11月以降、実施設計に入り、詳細について協議予定 [石巻市夜間急患センター運営審議会] 10月22日 第2回運営審議会開催 [再建に係る隣接市町との意見交換] 10月28日 第3回意見交換会開催 12月（予定）第4回意見交換会開催 [財政支援要望等] 11月上旬（予定） 宮城県医療整備課訪問 【包括ケア推進室】 ○ 平成26年10月15日 第5回石巻市地域包括ケアシステム関係課調整会議 1 実施計画策定に向けた関係課事業調査について ○ 平成26年10月24日 地域包括ケア普及啓発研修会（市民対象） 時間：午後2時から午後4時 会場：石巻専修大学 森口記念館 ※参加者数：154人（スタッフ含む） ○ 平成26年10月29日 石巻市地域包括ケア推進協議会第3回医療・介護検討部会 1 アンケート調査回収状況について 2 在宅医療についてのアンケート調査（桃生郡医師会）について 3 実施計画における保健・福祉・生活支援・予防分野の活動について ※11、12月の予定 11月10日 第6回石巻市地域包括ケアシステム関係課調整会議 11月13日 地域包括ケア普及啓発研修会（介護関係者対象） 「よりそう しあわせ」 -宮城県発(初) 富山型デイサービスの実践- 時間：午後6時30分から午後8時 会場：包括ケアセンター1階 講師：NPO 法人わらいの館「四季」 理事長 白石弘美氏

	1 1 月 2 7 日 石巻市地域包括ケア推進協議会第3回被災者支援・地域コミュニティ検討部会 1 2 月 5 日 石巻地域復興住宅と健康・福祉のまちづくり研修会 時間：午後1時30分から午後3時45分 会場：宮城県石巻合同庁舎5階大会議室 講師：全国コミュニティライフサポートセンター 理事長 池 田 昌 弘 氏 1 2 月 8 日 第7回石巻市地域包括ケアシステム関係課調整会議 1 2 月 1 0 日 石巻市地域包括ケア推進協議会第2回合同検討部会 1 2 月 1 2 日 石巻市地域包括ケアシステム推進本部幹事会議 1 2 月 2 4 日 石巻市地域包括ケアシステム推進本部会議 1 2 月 2 5 日 第3回石巻市地域包括ケア推進協議会協議会
課 題	【夜間急患センター】 ・ 再建の財源確保 宮城県地域医療再生基金の増額等財源確保に向けた隣接市町と連携した国県への要望強化等 ・ 再建財源と運営費用 隣接市町と再建及び運営についての負担に関する協議 【包括ケア推進室】 ・ 石巻市地域包括ケア推進協議会や庁内関係課との調整 ・ 介護保険事業計画との整合性

※ 詳細の資料等がある場合は別資料として添付願います。

復興事業（事務）の進捗状況

担当部署名	福祉部
内 容	【生活再建支援課】 1 石巻市東日本大震災被災者住宅再建事業及び石巻市東日本大震災被災者危険住宅移転事業の申請状況 … 別紙 2 応急仮設住宅(プレハブ)の入退去状況 … 別紙

※ 詳細の資料等がある場合は別資料として添付願います。

石巻市東日本大震災被災者住宅再建事業及び石巻市東日本大震災被災者危険住宅移転事業の申請状況

●石巻市東日本大震災被災者住宅再建事業

(単位:千円)

		H25年11月	H25年12月	H26年1月	H26年2月	H26年3月	H26年4月	H26年5月	H26年6月	H26年7月	H26年8月	H26年9月	H26年10月	計
申請金額	建設(利子補給補助)	209,311	188,145	155,194	128,516	117,018	130,715	133,693	127,934	154,005	115,063	147,767	145,469	3,275,314
	建設(取得費用補助)	173,420	121,500	108,466	73,500	81,500	68,500	45,000	37,500	70,500	39,000	67,800	44,500	2,572,980
	補修(利子補給補助)	2,893	6,957	0	1,500	1,500	1,046	1,355	0	0	0	3,000	0	70,489
	補修(補修費用補助)	315,811	171,546	100,267	65,625	77,418	75,878	48,650	48,734	65,652	42,387	39,450	48,888	3,740,227
	移転費用補助	3,439	5,118	3,627	4,879	3,862	3,798	3,607	2,928	3,813	2,204	5,145	2,974	85,918
	かさ上げ費用補助	39,418	32,550	31,409	24,366	27,886	22,674	22,980	23,100	34,362	17,762	30,947	22,236	554,599
	合計	738,841	520,083	397,583	296,523	305,241	302,207	254,728	236,891	325,918	212,794	293,896	261,902	10,076,632
申請者数	建設(利子補給補助)	77	69	57	49	44	47	49	47	54	41	53	52	1,201
	建設(取得費用補助)	117	82	72	49	55	46	30	25	47	26	46	30	1,718
	補修(利子補給補助)	2	5	0	1	1	1	1	0	0	0	2	0	50
	補修(補修費用補助)	360	198	116	75	87	88	58	55	76	46	46	54	4,136
	移転費用補助	23	26	20	25	14	16	15	11	17	8	20	16	419
	かさ上げ費用補助	53	40	36	30	35	30	27	29	38	22	34	27	721
	合計	556	354	245	174	187	182	138	127	177	113	147	136	7,105

※1 申請金額の合計額が合致しないのは、がけ近及び利子補給補助金を控除しているため

(単位:人)

※2 申請者数の合計数が合致しないのは、移転費用及びかさ上げ費用の申請が重複しているため

●石巻市東日本大震災被災者危険住宅移転事業

(単位:千円)

		H25年11月	H25年12月	H26年1月	H26年2月	H26年3月	H26年4月	H26年5月	H26年6月	H26年7月	H26年8月	H26年9月	H26年10月	計
申請金額	利子補給補助	64,740	37,814	44,899	23,422	22,011	9,159	10,940	3,747	20,520	15,645	4,257	9,583	1,022,697
	移転費用補助	432	1,232	638	367	1,463	118	0	220	612	759	183	471	18,658
	合計	59,763	34,738	45,575	20,230	19,850	9,395	10,940	3,967	17,183	7,524	4,623	8,010	975,764
申請者数	利子補給補助	13	8	10	4	5	2	2	1	4	3	1	2	220
	移転費用補助	5	6	7	4	5	1	0	1	2	2	1	2	107
	合計	13	8	10	4	6	2	2	1	4	3	1	2	221

※1 申請金額の合計額が合致しないのは、がけ近及び利子補給補助金を控除しているため

(単位:人)

※2 移転費用の申請者数は内数


●合計

(単位:千円)


		H25年11月	H25年12月	H26年1月	H26年2月	H26年3月	H26年4月	H26年5月	H26年6月	H26年7月	H26年8月	H26年9月	H26年10月	計
申請金額		798,604	554,821	443,158	316,753	325,091	311,602	265,668	240,858	343,101	220,318	298,519	269,912	11,052,396
申請者数		569	362	255	178	193	184	140	128	181	116	148	138	7,326

(単位:人)

住宅再建事業申請者数の推移



危険住宅移転事業申請者数の推移



応急仮設住宅（プレハブ）の入退去世帯数及び待機世帯数報告

石巻市

		団地数	供与戸数	入居戸数	空き戸数		入居世帯					退去世帯							待機世帯													
							入居世帯数	入居世帯の内訳(入居理由)				退去世帯数	退去世帯の内訳(返還理由)						待機世帯数	うち新規	うち県外	うち新規	待機世帯数の内訳(待機理由)									
								県外からの帰還による入居	民賃の貸主不同意による入居	住宅解体に伴う建替えのため入居	その他		持家住宅へ転居	民間賃貸住宅へ転居	公営住宅等へ転居	災害公営住宅へ転居	プレハブ仮設住宅へ転居	その他					特定 の団地を希望	入居人数が間取り要件に合わない		住宅解体に伴う建替えのため希望		その他				
					うち新規	うち新規																		うち新規	うち新規	うち新規						
直近の状況	平成26年5月	130	7,266	6,255	1,011	906	12	1	5	0	6	129	71	3	1	8	5	41	10	0	0	0	7	0	1	0	0	0	2	0		
	平成26年6月	130	7,266	6,225	1,041	924	24	2	1	2	19	54	33	7	1	0	4	9	23	3	1	1	14	2	7	1	0	0	2	0		
	平成26年7月	130	7,266	6,184	1,082	965	5	0	1	0	4	45	33	1	0	1	0	10	18	0	0	0	10	0	6	0	0	0	2	0		
	平成26年8月	130	7,266	6,131	1,135	1,017	8	1	1	0	6	61	44	2	1	1	7	6	12	1	0	0	5	1	5	0	0	0	2	0		
	平成26年9月	130	7,266	6,067	1,199	1,081	6	0	1	0	5	70	53	5	0	2	4	6	16	0	0	0	10	0	5	0	0	0	1	0		
	平成26年10月	130	7,266	6,017	1,249	1,127	7	0	1	2	4	57	41	2	1	4	4	5	16	0	0	0	10	0	5	0	0	0	1	0		
年度別の状況	平成26年度計						71	4	13	4	50	457	303	20	4	18	31	81														
	平成25年度計						351						765																			
	平成24年度計						786						772																			
	平成23年度計						7,258						201																			

※ 平成23年度及び24年度計欄の入居世帯数は使用貸借契約の件数を計上する。また、退去世帯数は返還届出件数を計上すること。

※ 待機世帯数には、応急仮設住宅(プレハブ仮設住宅、民間賃貸借上住宅等)入居世帯を含む待機している世帯数を報告すること。

※ 待機世帯数のうち、新規とは応急仮設住宅(プレハブ仮設住宅、民間賃貸借上住宅等)入居世帯以外でプレハブ仮設住宅への入居を新たに希望している世帯数を指します。

復興事業の進捗状況

担当部署 名	産業部								
内 容	【 商工課 】								
	・ 復興推進計画に基づく各種税制特例の指定状況(H26 年 10 月末現在)								
	特区の名称		指定事 業者数	指定件数	指定件数の内訳				
					法第 42 条	法第 40 条	法第 37 条	法第 38 条	法第 39 条
	石巻まちなか 再生特区	H26.9 月末	27 社	32 件	1 件	0 件	19 件	12 件	0 件
		10 月指定	—	—	—	—	—	—	—
		計	27 社	32 件	1 件	0 件	19 件	12 件	0 件
	愛ランド特 区	H26.9 月末	6 社	8 件	0 件	1 件	6 件	1 件	0 件
		10 月指定	—	—	—	—	—	—	—
		計	6 社	8 件	0 件	1 件	6 件	1 件	0 件
	民間投資促 進特区(もの づくり産業 版)	H26.9 月末	74 社	79 件	0 件	0 件	59 件	20 件	0 件
		10 月指定	2 社	2 件	—	—	—	2 件	—
		計	76 社	81 件	0 件	0 件	59 件	22 件	0 件
	民間投資促 進特区(IT 産業版)	H26.9 月末	4 社	4 件	0 件	0 件	2 件	2 件	0 件
		10 月指定	—	—	—	—	—	—	—
		計	4 社	4 件	0 件	0 件	2 件	2 件	0 件
	民間投資促 進特区(農業 版)	H26.9 月末	3 社	4 件	0 件	0 件	3 件	1 件	0 件
		10 月指定	1 社	1 件	—	—	—	1 件	—
		計	4 社	5 件	0 件	0 件	3 件	2 件	0 件
	10 月指定 石巻市魚市場、カイリク、トライベリーファーム								
	【農業復興推進室】								
・ 釜幹線用水路改修工事									
11月12日入札、工事着工は1月中旬を予定。									

※ 詳細の資料等がある場合は別資料として添付願います。

復興事業（事務）の進捗状況

担当部署名	建設部
内 容	【都市計画課】 11月15日(土)18時00分～ 七窪蛇田線地元説明会 11月下旬 新蛇田地区他新市街地における地区計画に関する説明会 【石巻駅周辺整備プロジェクト推進室】 10月15日 第10回復興交付金申請提出 (用地費、補償費、公共・公益施設の設計費) 11月11日 石巻広域都市計画一団地の津波防災拠点市街地形成施設に関する説明会の開催 (対象者…(仮称)防災センター区域内で営業又は居住されている賃借者及び賃貸者) 11月14日～(予定) 地権者との用地補償協議を開始 12月中旬(予定) 事業認可の取得 12月下旬～(予定) 用地買収契約の開始 【河川港湾室】 ◇旧北上川河口かわまちづくり検討会「市民部会」(八幡・不動地区) 【日時】 ・平成26年10月4日(土)14:00～ 【場所】 ・みなと荘 【目的】 ・旧北上川河口部かわまちづくり検討会で、作成した整備の基本方針を基に新たな水辺空間や施設の具体的な配置について、地域及び河川を利用される方々から意見をいただくために開催。 【出席者】 ・八幡・不動地区在住住民(事前登録制:定員40名) ・東北地方整備局及び北上川下流河川事務所、並びに石巻市河川港湾室ほか

	◇慶長遣欧使節出帆400年記念事業第13回「港湾感謝祭」 【日時】 ・平成26年10月18日(土)～19日(日) 【場所】 ・仙台塩釜港石巻港区大手埠頭 【出席者】 ・石巻市長、石巻商工会議所会頭、塩釜港湾・空港整備事務所長ほか ◇慶長遣欧使節出帆400年記念事業ばしふいっくびいなす歓迎ウェルカムフェスタ 2014in 石巻港 【日 時】 ・平成26年10月31日(金)10:00～16:00 【場 所】 ・仙台塩釜港石巻港区大手埠頭 【出席者】 ・石巻市長、東松島市長、女川町長、松島町長ほか
課 題	

※ 詳細の資料等がある場合は別資料として添付願います。

復興事業（事務）の進捗状況

担当部署名	教育委員会
内 容	【学校施設整備室】 ○10月の実施状況 ・学校施設太陽光発電設備整備工事 ①【業務名称】 釜小学校ほか1校太陽光発電設備工事 【業務場所】 釜小学校、稲井小学校 【契約日】 10月27日 ②【業務名称】 稲井中学校ほか2校太陽光発電設備工事 【業務場所】 稲井中学校、門脇中学校、蛇田中学校 【契約日】 10月27日 ○11月の実施予定 ・北上小学校移転新築事業 【内 容】 北上小学校建設基本構想検討委員会（第2回） 【開催日時】 平成26年11月5日（水）午後7時 【会 場】 北上総合支所 ○12月の実施予定 ・雄勝地区小・中学校統合移転新築事業 【業務名称】 雄勝地区小・中学校移転新築造成工事 【業務場所】 雄勝地区大浜字小滝浜地内 【入札予定】 平成26年12月 ・北上小学校移転新築事業 【内 容】 北上小学校建設基本構想検討委員会（第3回） 【開催日時】 平成26年12月12日（金）午後7時 【会 場】 北上総合支所 【複合文化施設開設準備室】 ○10月の実施状況 平成26年10月 7日 複合文化施設整備調整会議 ○11月、12月の予定 会議開催未定
課 題	

※ 詳細の資料等がある場合は別資料として添付願います。