## 平成26年度 第11回石巻市震災復興推進本部

日時:平成27年2月16日(月)

庁議終了後

会場:庁議室

<del>------</del> 次 第 <del>-</del>

1 開 会

- 2 報告事項
- (1) 復興事業(事務)の進捗状況について
- 3 その他
- 4 閉 会

担当部署名	復興政策部
	【復興政策課】 〇第 11 回復興交付金事業計画 2 月下旬 第 11 回申請分の交付可能額通知予定
	<ul> <li>○被災集落の土地利用に関する懇談会</li> <li>1月15日 分浜地区</li> <li>1月18日 鹿立浜地区、立浜・大浜地区</li> <li>1月20日 船越地区</li> <li>1月23日 大須・熊沢・羽坂・桑浜地区</li> <li>1月24日 明神・小島地区</li> <li>1月25日 水浜地区</li> <li>1月27日 波板地区、大原浜地区、釜谷崎地区</li> <li>1月28日 名振地区</li> <li>1月29日 相川地区</li> <li>2月14日 小積浜地区</li> <li>2月17日 小渕浜地区</li> <li>2月22日 給分浜地区、立浜地区</li> <li>2月23日 大浜地区</li> <li>2月25日 谷川浜地区</li> <li>2月25日 谷川浜地区</li> <li>2月26日 大谷川浜地区</li> <li>2月27日 前網浜地区</li> </ul>
内 容	〇復興戦略検討チーム 1月29日 復興戦略検討チーム(第18回)
	〇少子化対策検討チーム1月14日 第17回会議1月28日 第18回会議2月3日 仙台医療センター附属仙台看護助産学校へのヒアリング2月9日 宮城県助産師会へのヒアリング2月10日 第19回会議
	【地域協働課】 〇復興住宅事前説明会 2月 21日:三ツ股一丁目 2月 28日:新蛇田A. B 3月 7日:新蛇田BCD
	〇復興住宅現地見学会 2月 1日:新渡波 2月14·15日:吉野町 2月 22日:大街道西一丁目、二番谷地 2月 28日:新蛇田EF 3月 1日:新蛇田G 3月 8日:大街道西二丁目

	<ul><li>○東部・西部地区復興まちづくり意見交換会</li><li>2月 11日:上大街道第一町内会</li><li>2月 18日:湊地区町内会長連絡協議会</li><li>3月 5日:渡波地区区長行政衛生連合会・・釜大街道地区:日程調整中</li></ul>
課題	【復興政策課】 復興交付金制度の期間延長及び適用範囲の拡大

担当部署名	総務部										
	【秘書広報課】										
	〇石巻市復興まちづくり情報交流館設置事業										
	中央館・日和山(展示)整備工事										
	建物 軽量鉄骨造平屋建(プレハブ)建築面積 136.71 m <sup>2</sup>										
	スケジュール 平成 26 年 10 月 29 日 契約										
	平成 26 年 11 月 28 日										
	平成 26 年 11 月										
	~平成27年2月 展示内容の検討、製作										
	平成27年3月7日 開館										
	〇雄勝館・牡鹿館・河北(展示)整備工事 建 物										
	雄勝館 木造平屋建(プレハブ) 建築面積 123.38 ㎡ 牡鹿館 軽量鉄骨造平屋建(プレハブ) 建築面積 130.00 ㎡ スケジュール										
	平成 27 年 3 月 展示設計等業務契約予定										
	【防災推進課】										
	〇女川消防署牡鹿出張所建設事業										
	【清崎運動公園入口付近】										
	敷地面積 約1,500㎡										
	建物 鉄筋コンクリート1階建 593㎡ スケジュール										
内 容	6月13日 保安林解除、自然公園法許可取得										
	7月 9日 造成工事落札										
	7月15日 造成工事契約・着工										
	8月29日 設計委託業務完了										
	11月12日 建設工事落札										
	1 1 月 1 7 日 建設工事仮契約 1 2 月 1 9 日 第 4 回定例会建設工事請負契約承認										
	3月31日 工事請負契約の一部変更専決処分予定										
	〇(仮称)石巻東消防署建設事業										
	【新渡波地区区画整理地内】										
	敷地面積 約5,400㎡										
	(訓練スペース・ヘリポート・駐車場・										
	消防団ポンプ置場含む) 建物 鉄筋コンクリート2階建 約1,200㎡										
	スケジュール										
	7月 2日 地質調査業務落札										
	7月 8日 地質調査業務契約・調査着手										
	7月 9日 基本・実施設計落札										
	7月17日 基本・実施設計契約・設計着手										
	2月20日 基本・実施設計業務完了(予定)										
	│ │ 〇(仮称)石巻消防署西分署建設事業										
	【向陽町5丁目市営住宅敷地内】										

敷地面積 約2,300㎡

建物 鉄筋コンクリート2階建 約900㎡

スケジュール

5月 2日 電気・機械設備工事契約

5月30日 建設工事落札

6月20日 蛇田区長会へ説明

6月23日 第2回定例会建設工事請負契約承認

6月24日 建設工事契約

3月31日 工事請負契約の一部変更専決処分予定

4月 完成予定

### 〇大宮町津波避難タワー建設事業

【大宮町3番15】

敷地面積 1,405.52㎡

建物 鉄骨造平屋建 延べ面積 127.56 m<sup>2</sup> スケジュール

6月18日 建設工事落札

7月 7日 第2回定例会建設工事請負契約承認

7月30日 渡波区長会へ説明

7月31日 安全祈願祭

8月 1日 工事着工

2月 第1回定例会工事請負契約の一部変更

議案提出予定

3月20日 完成予定

### ○魚町一丁目津波避難タワー建設事業

【魚町一丁目3番7】

敷地面積 2,650㎡

建物 鉄骨造平屋建 延べ面積 127.56 m<sup>2</sup> スケジュール

11月12日 建設工事落札

12月19日 第4回定例会建設工事請負契約承認

1月21日 工事着工

### ○魚町三丁目津波避難タワー建設事業

【魚町三丁目6番5】

敷地面積 2,821.75 m²

建物 鉄骨造平屋建 延べ面積 127.56 m<sup>2</sup> スケジュール

11月12日 建設工事落札

12月19日 第4回定例会建設工事請負契約承認

1月12日 工事着工

### 〇西浜町津波避難タワー建設事業

【西浜町1番地】

敷地面積 997.03 m<sup>2</sup>

建物 鉄骨造平屋建 延べ面積 127.56㎡

スケジュール

11月 5日 地質調査業務及び設計業務落札

課 題

<sup>※</sup> 詳細の資料等がある場合は別資料として添付願います。

担当部署名	復興事業部										
	【基盤整備課】										
	(1) 南浜公園関連										
	国交省東北地方整備局による基本計画検討有識者委員会										
	第4回空間デザイン検討部会 H27.1.26 開催										
	(2) 中瀬公園関連										
	第2回中瀬公園計画検討会 H27.1.26 開催										
	(3) 都市計画道路 渡波稲井線										
	・事業認可 H27.2 認可予定										
	・地権者個別面談会 H27.2 実施予定										
	(4) 都市計画道路 御所入湊線										
	・事業地買収等 H27.2~実施予定										
	(5) 都市計画道路 釜大街道線										
	•補償調査業務 H27.2 契約予定										
	·不動産鑑定業務委託 H27.2 契約予定										
	•事業地買収等 H27.2~ 実施予定										
	(6) 都市計画道路 石巻工業港運河線										
	• 地権者個別面談会 H27.2 実施予定										
	•都市計画決定(変更) H27. 1.15 公告										
	•事業認可 H27.3 認可予定										
	(7) 市街地再開発事業										
+ +	①中央三丁目1番地区										
内容	<ul><li>・建築工事中</li><li>②立町二丁目5番地区</li></ul>										
	<ul><li>・権利変換計画の認可申請</li><li>・解体工事中</li></ul>										
	9中央一丁目 14·15 番地区										
	•建築工事 H27.2 予定										
	④中央二丁目 11 番地区										
	•事業計画策定中										
	⑤その他検討地区										
	•立町一丁目 4•5 番地区										
	•中央二丁目4番地区										
	•中央二丁目3番地区										
	(8)優良建築物等整備事業										
	松川横丁地区										
	•建築工事 H27.2 予定										
	【区画整理第1課】										
	1月 なし										
	2月 なし										

3月

第1回新蛇田南第二地区土地区画整理事業評価員会開催 第3回新蛇田南地区土地区画整理審議会開催

### 【区画整理第2課】

- (1)新門脇地区被災市街地復興土地区画整理事業
  - 1月27日(火)第8回新門脇地区土地区画整理審議会(UR事務所)
  - 1月27日(火)新門脇まちづくり協議会(UR事務所)
  - 2月6日(金)第3回仮換地指定通知発送(効力発生2月16日)予定
- (2) 湊東地区被災市街地復興土地区画整理事業
  - 2月3日(火)湊東まちづくり協議会世話人会(市民活動ルームC)
- (3)下釜第一地区被災市街地復興土地区画整理事業
  - 2月12日(木)第5回下釜第一地区十地区画整理審議会(釜会館)
  - 2月20日(金)第2回仮換地指定通知発送(効力発生3月1日)予定
- (4)下釜南部・上釜南部地区被災市街地復興土地区画整理事業
  - 1月13日(火)釜南部国交省協議(東京都千代田区・国交省)
  - 1月15日(木)下釜南部・上釜南部都市計画決定
  - 1月28日(水)上釜南部・復興協議会(上釜会館)
  - 1月29日(木)下釜南部・復興協議会(釜会館)
  - 2月8日(日)上釜南部地元説明会(上釜会館)
  - 2月11日(水)下釜南部地元説明会(釜会館)

#### 【集団移転推進課】

すでに半島部の集団移転団地整備について、施工CMRと契約しており、施工CMRと専門業者が契約を結び、2・3月に以下の地区について造成工事の着工を予定している。

### 2月予定

《本庁半島部》

《牡鹿地区》

《雄勝地区》 雄勝中心部 A(船戸)

《北上地区》 相川中

## 3月予定

《本庁半島部》 佐須

《牡鹿地区》 谷川浜•祝浜

《雄勝地区》 雄勝中心部 B(伊勢畑)

《北上地区》 大室

### 【用地管理課】

〈1月〉

- •1月18日(日) 鹿立浜団地契約説明会
- ・1月19日(月) 前網浜団地、鮫浦団地契約会

#### 〈2月〉

- •2月16日(月) 鹿立浜団地契約会
- •2月24日(火) 間垣団地契約説明会

### 〈3月〉

•3月上旬 新渡波団地、新渡波西団地契約説明会

#### 【復興住宅課】

- 1月15日 しらさぎ台復興住宅(整備戸数24戸)入居開始 黄金浜第三復興住宅(整備戸数15戸)入居開始 浜松町復興住宅(整備戸数26戸)入居開始
- 2月 1日 今泉前復興住宅(整備戸数21戸)入居開始 六本木畑復興住宅(整備戸数25戸)入居開始 青葉東復興住宅(整備戸数18戸)入居開始
- 2月14日 青葉西復興住宅(整備戸数24戸)入居開始予定 新西境谷地復興住宅(整備戸数18戸)入居開始予定
- 3月 1日 竹浜復興住宅(整備戸数3戸)入居開始予定 鮫浦復興住宅(整備戸数12戸のうち早期完成分6戸)入居開始 予定 前網浜復興住宅(整備戸数6戸のうち早期完成分5戸)入居開始 予定
- 3月14日 新立野第一復興住宅(整備戸数93戸のうち早期完成分20戸) 入居開始予定

### 【基盤整備課】

- (1) 市街地再開発事業
  - ①中央二丁目 11 番地区
    - ・核となる観光交流施設の管理運営主体の早期決定と施設規模等の検討
- (2) 道路·公園整備事業

課題

- ①用地買収について、残地買取り方針の検討
- ②建物補償者(個人、事業所)との補償について、移転先を予定している、区画整理、復興住宅等の整備の進捗と、当該工事の着手予定時期の調整
- (3) 都市公園事業
  - ①南浜公園
    - ・県、市の区域区分の早期決定と、事業手法の検討
  - ②津波防災緑地及び防災公園整備に係る盛土材の仮置き場確保
- ※ 詳細の資料等がある場合は別資料として添付願います。

担当部署名	河北総合支所
内 容	【地域振興課】         1/22 第 10 回二子まちづくり協議会         2/17 第 9 回大川地区復興協議会         2/22 二子まちづくり協議会(現地視察)         3 月上旬 大川地区復興計画全体説明会 第 11 回二子まちづくり協議会         3 月下旬 第 10 回大川地区復興協議会
課題	【地域振興課】

<sup>※</sup> 詳細の資料等がある場合は別資料として添付願います。

担当部署名	北上総合支所
内 容	【地域振興課】 2月6日 相川中防集団地 安全祈願祭 2月9日 相川中防集団地着工(伐採開始) 2月9日 月浜災害公営団地入居者説明会 2月9日 小泊地区防集団地 WS 2月10日 北上地域協議会 2月25日 小学校建設基本構想検討委員会 2月26日 相川北防集団地 工事状況説明会 2月下旬 北上地区まちづくり委員会 2月下旬 大室地区住民懇談会 2月下旬 大室地区住民懇談会 2月下旬 白浜地区住民懇談会 3月上旬 につこり仮設住宅移転計画説明会 3月中旬 防集団地集会所説明会
課題	

<sup>※</sup> 詳細の資料等がある場合は別資料として添付願います。

担当部署名	牡鹿総合支所
内容	【地域振興課】  -1月19日 防災集団移転団地(前網①、鮫浦①)宅地契約会 -1月22日 十八成浜防集団地進捗状況説明会及び見学会 -1月23日 鮎川港まちづくり協議会(第15回) -1月27日 被災低平地の土地利用に関する住民懇談会(大原浜) -1月29日 小網倉地区防集団地WS  ※2月、3月の予定 -2月 牡鹿地区復興公営住宅内覧会(鮫浦①) -2月 小網倉地区防集団地進捗状況説明会及び見学会 -2月 鮎川港まちづくり協議会(第16回) -2月~3月 被災低平地の土地利用に関する住民懇談会 (小渕浜、給分浜、谷川浜、大谷川浜、前網浜、鮎川浜) -3月 鮎川浜熊野団地入居者説明会
課題	

<sup>※</sup> 詳細の資料等がある場合は別資料として添付願います。

担当部署名	生活環境部
内 容	【環境課】 事業名(仮称)石巻第二霊園整備工事 平成27年2月 敷地内不陸整正、排水施設工、調整池工、電気設備工 平成27年3月 同上 平成28年4月 供用開始予定
課題	・現時点では特になし。

<sup>※</sup> 詳細の資料等がある場合は別資料として添付願います。

担当部署名	健康部
内容	【夜間急患センター】 [石巻市夜間急患センター建設] 現在、実施設計中  [再建に係る隣接市町との意見交換] 平成27年1月19日 第4回意見交換会開催 平成27年2月19日 (予定) 第5回意見交換会 [石巻市夜間急患センター運営審議会] 平成27年2月23日 (予定) 第3回運営審議会  【包括ケア推進室】 ○平成27年1月20日 第9回石巻市地域包括ケアシステム関係課調整会議 ○平成27年1月23日 職員向け研修会「地域包括ケアにおける行政の役割」 講師:医療法人財団千葉健愛会理事長 あおぞら診療所 院長 川 越 正 平 氏 ※参加者数:57人 ○平成27年1月27日~28日 石巻市地域包括ケア推進協議会先進地視察(岩手県一関市、釜石市) ※参加者数:12人 ○平成27年2月 2日 石巻市地域包括ケアシステム推進本部会議  ※2月、3月の予定 2月 9日 第10回石巻市地域包括ケアシステム関係課調整会議 2月16日 第4回石巻市地域包括ケアシステム関係課調整会議 3月9日 第11回石巻市地域包括ケアシステム関係課調整会議 3月9日 第11回石巻市地域包括ケアシステム関係課調整会議
課題	<ul> <li>【夜間急患センター】</li> <li>・再建の財源確保 宮城県地域医療再生基金の増額等財源確保に向けた隣接市町と連携 した国県への要望強化等</li> <li>・再建財源と運営費用 隣接市町と再建及び運営についての負担に関する協議</li> <li>【包括ケア推進室】</li> <li>・石巻市地域包括ケア推進協議会や庁内関係課との調整</li> <li>・石巻市地域包括ケアシステム推進実施計画策定後の進捗管理</li> </ul>

<sup>※</sup> 詳細の資料等がある場合は別資料として添付願います。

担当部署名	福祉部
	【生活再建支援課】  1 石巻市東日本大震災被災者住宅再建事業及び石巻市東日本大震災被災者危険住宅移転事業の申請状況 ・・・・・・・・・ 別紙
内容	2 応急仮設住宅(プレハブ)の入退去状況 … 別紙

<sup>※</sup> 詳細の資料等がある場合は別資料として添付願います。

## 石巻市東日本大震災被災者住宅再建事業及び石巻市東日本大震災被災者危険住宅移転事業の申請状況

### ●石巻市東日本大震災被災者住宅再建事業

(単位:千円)

														(T-   1 - 1)
		H26年2月	H26年3月	H26年4月	H26年5月	H26年6月	H26年7月	H26年8月	H26年9月	H26年10月	H26年11月	H26年12月	H27年1月	計
	建設(利子補給補助)	128,516	117,018	130,715	133,693	127,934	154,005	115,063	147,767	145,469	79,979	161,497	126,567	3,643,357
	建設(取得費用補助)	73,500	81,500	68,500	45,000	37,500	70,500	39,000	67,800	44,500	39,000	48,000	27,000	2,686,980
	補修(利子補給補助)	1,500	1,500	1,046	1,355	0	0	0	3,000	0	1,085	0	0	71,574
申請金額	補修(補修費用補助)	65,625	77,418	75,878	48,650	48,734	65,652	42,387	39,450	48,888	37,735	36,437	17,542	3,831,941
	移転費用補助	4,879	3,862	3,798	3,607	2,928	3,813	2,204	5,145	2,974	4,273	4,550	3,664	98,405
	かさ上げ費用補助	24,366	27,886	22,674	22,980	23,100	34,362	17,762	30,947	22,236	21,153	27,797	19,407	622,956
	合計	296,523	305,241	302,207	254,728	236,891	325,918	212,794	293,896	261,902	183,123	277,181	194,180	10,731,116
	建設(利子補給補助)	49	44	47	49	47	54	41	53	52	31	59	45	1,336
	建設(取得費用補助)	49	55	46	30	25	47	26	46	30	26	32	18	1,794
	補修(利子補給補助)	1	1	1	1	0	0	0	2	0	1	0	0	51
申請者数	補修(補修費用補助)	75	87	88	58	55	76	46	46	54	41	41	21	4,239
	移転費用補助	25	14	16	15	11	17	8	20	16	15	17	12	463
	かさ上げ費用補助	30	35	30	27	29	38	22	34	27	26	34	22	803
	合計	174		182	138	127	177	113	147	136	99	132	84	7,420
※1 申請金額の合計額が合致しないのは、がけ近及び利子補給補助金を控除しているため (単											(単位:人)			

- ※1 申請金額の合計額が合致しないのは、がけ近及び利子補給補助金を控除しているため
- ※2 申請者数の合計数が合致しないのは、移転費用及びかさ上げ費用の申請が重複しているため

#### ●石巻市東日本大震災被災者危険住宅移転事業

(単位:千円)

		H26年2月	H26年3月	H26年4月	H26年5月	H26年6月	H26年7月	H26年8月	H26年9月	H26年10月	H26年11月	H26年12月	H27年1月	計
	利子補給補助	23,422	22,011	9,159	10,940	3,747	20,520	15,645	4,257	9,583	0	0	15,026	1,037,723
	移転費用補助	367	1,463	118	0	220	612	759	183	471	0	0	1,125	19,783
	合計	20,230	19,850	9,395	10,940	3,967	17,183	7,524	4,623	8,010	0	0	17,276	993,040
	利子補給補助	4	5	2	2	1	4	3	1	2	0	0	3	223
	移転費用補助	4	5	1	0	1	2	2	1	2	0	0	2	109
	合計	4	6	2	2	1	4	3	1	2	0	0	3	224

- ※1 申請金額の合計額が合致しないのは、がけ近及び利子補給補助金を控除しているため
- ※2 移転費用の申請者数は内数

●슬計


(単位·千円)

(単位:人)

<u> </u>														(+ E. 111)
		H26年2月	H26年3月	H26年4月	H26年5月	H26年6月	H26年7月	H26年8月	H26年9月	H26年10月	H26年11月	H26年12月	H27年1月	計
	申請金額	316,753	325,091	311,602	265,668	240,858	343,101	220,318	298,519	269,912	183,123	277,181	211,456	11,724,156
	申請者数	178	193	184	140	128	181	116	148	138	99	132	87	7,644

(単位:人)





## 応急仮設住宅(プレハブ)の入退去世帯数及び待機世帯数報告

石巻市

<u> </u>			1		I				入居世帯						退去世帯									待機	世帯	-		口包		
\		空き戸数 入居世帯の内訳(入居理由) 退去世帯の内訳(返還理由)										141 186		世帯数の内	記(待機	理由)														
		団地数	供与戸数	入居戸数		未利用戸数	入居 世帯数			住宅解体に 伴う建替え のため入居		退去 世帯数	持家住宅	民間賃貸住 宅へ転居			プレハブ 仮設	その他	待機 世帯数	うち新規	うち 県外	うち新規	特定の国	田地を希 程		数が間取 こ合わな N			<b>そ</b> 0	D他
								る人居	る人居	のため人店			1372	0 12.12	12.22	5 12.2	住宅へ転居							うち新規		うち新規		うち新規		うち新規
	平成26年8月	130	7,266	6,131	1,135	1,017	8	1	1	0	6	61	44	2	1	1	7	6	12	1	0	0	5	1	5	0	0	0	2	0
	平成26年9月	130	7,266	6,067	1,199	1,081	6	0	1	0	5	70	53	5	0	2	4	6	16	0	0	0	10	0	5	0	0	0	1	0
直近の	平成26年10月	130	7,266	6,017	1,249	1,127	7	0	1	2	4	57	41	2	1	4	4	5	16	0	0	0	10	0	5	0	0	0	1	0
が 状況	平成26年11月	130	7,266	5,954	1,312	1,194	3	0	0	0	3	66	46	0	2	7	8	3	16	0	0	0	10	0	5	0	0	0	1	0
	平成26年12月	130	7,266	5,913	1,353	1,231	18	0	0	0	18	59	44	6	2	3	2	2	15	0	0	0	9	0	5	0	0	0	1	0
	平成27年1月	130	7,266	5,838	1,428	1,305	3				3	78	56	8	0	5	6	3	14	1			7		5				2	1
	平成26年度計						95	4	13	4	74	660	449	34	8	33	47	89												
年度別	平成25年度計	\				<b>\</b>	351					765																		
の状況	平成24年度計						786					772																		
	平成23年度計						7,258					201																	\	

<sup>※</sup> 平成23年度及び24年度計欄の入居世帯数は使用貸借契約の件数を計上する。また、退去世帯数は返還届出件数を計上すること。

<sup>※</sup> 待機世帯数には、応急仮設住宅(プレハブ仮設住宅、民間賃貸借上住宅等)入居世帯を含む待機している 世帯数を報告すること。

<sup>※</sup> 待機世帯数のうち、新規とは応急仮設住宅(プレハブ仮設住宅、民間賃貸借上住宅等) 入居世帯以外で プレハブ仮設住宅への入居を新たに希望している世帯数を指します。

# 復興事業の進捗状況

担当部 名	署	産業部													
		<ul> <li>(1) 須江地区一団地の津波防災拠点市街地形成施設事業</li> <li>・ 立地希望企業公募(2次公募) 1月15日(木)から2月6日(金)まで</li> <li>・ 造成工事(その1) 工期: 平成26年5月10日~平成28年3月31日 進捗状況(平成27年1月末現在): 予定工程38.7% 実施工程55.5%</li> <li>・ 造成工事(その2) 契約日: 平成26年12月19日 工期: 平成26年12月20日から平成28年3月31日まで(2) 不動町地区産業用地整備事業</li> <li>・ 立地希望企業公募(2次公募)1月15日(木)から2月6日(金)まで</li> <li>【 商工課】</li> <li>・ 復興推進計画に基づく各種税制特例の指定状況(H27年1月末現在)</li> </ul>													
		・ 復興推進計画に基つ<各種税制特例の指定状況(H27 年 1 月末現在) 													
		   特区の名称 		指定事 業者数	指定件数	法第 42 条	法第 40 条	法第 37 条	法第 38 条	法第 39 条					
		石巻まちなか	H26. 12月末	29 社	34 件	1件	0 件	21 件	12 件	0件					
		再生特区	1月指定	1 社	2 件	_	_	1件	1件	_					
			計	30 社	36 件	1 件	0 件	22 件	13 件	0 件					
内	容	愛ランド特	H26.12月末	6 社	8 件	0 件	1件	6件	1件	0件					
		変 ノンド符    区	1月指定	_	_	_	_	_	_						
			計	6 社	8 件	0 件	1 件	6 件	1 件	0 件					
		民間投資促 進特区(もの	H26. 12 月末	87 社	95 件	0 件	0 件	68 件	27 件	0件					
		づくり産業	1月指定	3 社	4 件	_	_	3 件	1件						
		版)	計	90 社	99 件	0 件	0 件	71 件	28 件	0 件					
		民間投資促	H26.12月末	4 社	4件	0 件	0 件	2 件	2件	0件					
		進特区(IT	1月指定	_	_	_	_	_	_	_					
		産業版)	計	4 社	4 件	0 件	0 件	2 件	2 件	0 件					
		民間投資促	H26. 12 月末	4 社	5 件	0 件	0 件	3 件	2件	0件					
		進特区(農業	1月指定	1 社	1件	_	_	1件	_	_					
		版)	計	4 社	6件	0 件	0 件	4 件	2 件	0 件					
			H26.12月末	130 社	146 件	1件	1 件	100 件	44 件	0件					
		計	1月指定	5 社	7件	_	_	5 件	2 件	_					
			計	135 社	153 件	1 件	1 件	105 件	46 件	0 件					
			見剛(フィッシュ シファミ・27 冬					8条、だる	まチップエ	業37条,38					
			ヤマニシ 37 条 (山本歯科医院					度の指定	事業者数と	しては増					

加していない。 【 農業復興推進室 】 (1) 釜幹線用水路改修工事 平成 26 年 12 月 19 日契約、工事着工は 3 月中旬を予定。 工事概要 施工延長 L = 1,768.9 m可変側溝(B=1.0~1.2) L = 1,300.0 mボックスカルバート(B=1.5m) L=100.0m ボックスカルバート(B=2.3m) L=368.9m (2) 針岡地区避難路開設工事 平成27年1月契約、工事着手は3月下旬を予定。 工事概要 L=2,304m W=3.0m 課 題

担当部署名	建設部
	【都市計画課】 (街路) ·H27.1.30(金) 七窪蛇田線事業認可取得
	・H27.2.10(火) 18:30~ 第2回都市計画道路 七窪蛇田線街路整備事業に伴う情報交換会 場所:清水町一丁目町内会集会所
	(計画) ・H27.2.5(木) 14:00~ 第20回石巻市都市計画審議会 新蛇田地区計画の変更 新渡波地区計画の変更 新渡波地区計画の変更 新渡波西地区計画の変更 決定予定
	【石巻駅周辺整備プロジェクト推進室】
h &	2月18日 「石巻駅周辺地区津波防災拠点 歩行者デッキ、道路及び広場 詳細設計業務」入札予定
内 容	2月25日 「石巻駅周辺地区道路詳細設計業務」入札予定
	2月26、27日 石巻駅周辺地区道路整備住民説明会開催予定 (対象地区…駅北一、二丁目、旭町、千石町、鋳銭場)
	【河川港湾室】
	≪1月実施≫ 前回の回答から変更なし
	≪2月・3月実施予定≫ ◇旧北上川河口かわまちづくり検討会第2回「市民部会」 【目的】
	・第1回市民部会(平成26年8月~11月開催)で伺った地域住民の意見をもとに検討した「新たな水辺空間の施設配置」の報告と意見交換を目的に開催。
	【出席者】 ・各地区在住住民(事前登録制:定員40名) ・東北地方整備局及び北上川下流河川事務所、並びに石巻市河川港 湾室ほか

	【日時・場所】 ・中央・門脇1丁目地区:2月4日(水)18:30~20:00  みやぎ生協 文化会館 アイトピアホール ・井内・藤巻地区:2月22日(日)18:30~20:00 井内会館 ・八幡・不動地区:2月28日(土)10:00~11:30 不動町集会所 ・川口・湊地区:3月8日(日)10:00~11:30 市役所庁議室 ・南浜・門脇2・3丁目地区:同日・同場所14:00~15:30
課題	

<sup>※</sup> 詳細の資料等がある場合は別資料として添付願います。

担当部署名	教育委員会
担当部署名	教育委員会  【学校教育課】 ア 1月の実施状況 ・適応指導教室整備事業 (けやき教室移転新築) 【所 在】 石巻市向陽町三丁目13番7号 【施設規模】 木造平屋建て 延べ床面積 233.26㎡ 【開室月日】 平成27年1月5日  【学校施設整備室】 ア 1月の実施状況 ・北上小学校移転新築事業 【内 容】 北上小学校建設基本構想検討委員会(第4回) 【開催日時】 平成27年1月28日(水)午後7時 【会 場】 北上小学校  イ 2、3月の予定 ・北上小学校移転新築事業 【内 容】 北上小学校建設基本構想検討委員会(第5回) 【開催日時】 平成27年2月25日(水)午後7時 【会 場】 北上総合支所
	【内 容】 北上小学校建設基本構想検討委員会(第6回) 【開催日時】 平成27年3月24日(火)午後7時 【会 場】 北上総合支所 【複合文化施設開設準備室】 ア 1月の実施状況 ・平成27年1月15日 第4回複合文化施設整備調整会議 イ 2月、3月の予定 ・平成27年2月20日 第2回複合文化施設整備市民懇談会 ・平成27年3月17日 第5回複合文化施設整備調整会議

## 石巻市応急仮設住宅(プレハブ)入居者健康調査概要(H26)

## 1 調査の目的

実施主体; 県と市の共同実施

変化する被災者の健康状況を把握し、潜在化している要フォロー者に対して具体的な健康支援事業等に結びつける。また、市町村間の比較検討や必要な支援を実施するための基礎資料とする。

配布世帯数: 5,361 世帯 回収世帯数: 3,149 世帯(回収率 58,7% 1、県平均 50,2%)

集計対象者; 5,873 人 [H25 配布世帯; 6,171、回収世帯; 3,402(回収率 55.1%)、集計対象者: 7,058 人]

## 3 石巻市の集計から見えたもの

## (1)全体をとおして

- ・有病率は増加し、疾病別では高血圧、糖尿病、がん、透析者が増加傾向で、特にがん、透析者は実 人数も増加していることから、生活習慣病重症化予防及び早期発見が必要になる。
- ・不安や抑うつ状態を測定する指標であるK6の13点以上の心のケアを必要とする人(7.9%、県平均8.2%)や「災害を思い出して気持ちが動揺することがある」人の割合は減少傾向である。反面、男性の「眠れない」と「朝または昼から飲酒することがある」人の割合が微増し、長期化する仮設住宅生活の精神的ストレスが増していることがうかがわれる。
- ・「相談者がいない」人の割合は40歳代以上の男性が高く、また「体を動かす機会が減った」人の割合は、50歳代以上の女性が6割以上となっている。このことから、今後、復興公営住宅や恒久住宅への移転者が増えることにより、仮設住宅に残された方のストレスや不安が増すことが考えられ、安心して住まえる継続支援が必要である。

※この健康調査は、あくまで回収世帯からの傾向を表したものであり、仮設住宅入居者全体を表したものではないと考える。

## (2) 要フォロー者の概要

- ・新規の要フォロー者の実人数は 604 人 (10.3%) であった。前年度実人数 794 人 (11.2%)より減少しているものの支援の継続は必要である。(介護保険・障害者でサービス有及び介入済世帯は対象外)
- ・フォローの該当項目の中では「K 6 が 13 点以上」が最も多く、**飲酒の問題や不眠など心のケアを必要とする方が昨年同様8割以上**を占めており、要フォロー者の支援については、自殺予防対策も兼ねて、特に 64 歳以下の働き盛り世代の男性や新規のフォロー者を優先して個別支援を行なっている。

	調査	回収数		対象者のフ		要フォロー者			
	世帯数	人数	①K6:13 点↑	②飲酒	③不眠+3Kg 減	④体調悪	⑤治療中断	①~⑤の計	実人数
フォロー該当(計)	3,149	5,873	346	141	155	92	83	延 817	604(10.3%)

※①~⑤の項目の重複者は、①から優先的にフォローとなる。

## 4 全体の考察及び今後の取組みについて

- ●仮設住宅からの転居が多くなり住民同士の支え合いの希薄化も考えられるため、今まで以上の見守り 体制の強化が必要である。
- ●70 歳以上の女性高齢者の体を動かす機会の低下は7割を占めており、今後、要介護認定率の上昇につながることから、介護予防の新たな取組みについて検討している。
- ●運動普及リーダーの協力により、仮設住宅入居者が自主的に健康づくりに取組めるよう支援する。
- ●市内3カ所の商業施設で実施している「まちの保健室」を入居者に周知し、生活習慣病予防や介護予防の推進を図る。

## ≪参考資料≫

1 H25 年度調査と比較した主な特徴

## ◆変化がみられた項目

・要介護認定者のサービス利用割合の増加(H25:51.0%→H26:60.8%)

### 【改善傾向がみられた項目】

- ・病気がある人のうち治療中断者の占める割合の減少(H25:3.5%→H26:2.7%)
- ・K6 13 点以上の割合の減少(H25:8.4%→H26:7.9%)
- 「災害を思い出して気持ちが動揺することあり」の割合の減少(H25:20.8%→H26:18.4%)

### 【悪化傾向がみられた項目】

- ・有病率が増加し(H25:52.4%→H26:55.5%)、特にがん、透析者は実人数も増加している。
- ・朝又は昼から飲酒の割合が微増している(H25:2.1%→H26:2.4%) 50歳代の男性が一番多い(8.1%)。

#### ◆大きな変化がなかった項目

・性別、「体調」「行事への参加」及び障害者手帳ありの人の割合

#### 2 性別の主な特徴

- ◆男性 ;「飲酒の問題」「相談相手がいない」割合が女性より高かった。
  - ・朝昼から飲酒する人の割合は、50歳代が最も高く、次いで60歳代が高かった。
  - ・相談相手がいない人の割合が、40歳代以上の割合が女性より高かった。
  - ・50歳代は、体調が「あまり良くない」「とても悪い」と回答した割合が女性より高かった
- ◆女性:「不眠あり」「体を動かす機会が減った」等の割合が、男性より高かった。
  - ・「眠れない」がある人の割合が男性より高く、特に70歳代が高かった。
  - ・体を動かす機会が減った人の割合が男性より高く、特に70歳代以上が高かった。
  - ・体重が増加した人の割合が、50歳代・60歳代が男性よりも高かった。