


漁港施設災害復旧事業及び漁港施設機能強化事業復旧工程

事業完了

地区	漁港名	漁港種別	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	進捗率	備考	
北上	北上	第1種	施工準備(構造設計等) 応急対策		施工準備(構造設計等)	災害復旧工事・機能強化工事			他事業調整	施工準備(構造設計等)	機能強化工事		100.0%	令和3年2月完了	
	白浜	第1種	施工準備(構造設計等) 応急対策		事業調整	災害復旧工事・機能強化工事							100.0%	平成28年10月完了	
河北	長面	第1種	施工準備(構造設計等) 応急対策	当初計画	災害復旧工事・機能強化工事					施工準備(構造設計等)	機能強化工事		100.0%	令和3年3月完了	
雄勝	名振	第1種	施工準備(構造設計等) 応急対策	当初計画	災害復旧工事・機能強化工事								100.0%	令和3年3月完了	
	船越	第1種	施工準備(構造設計等) 応急対策	当初計画	災害復旧工事・機能強化工事		他事業調整	災害復旧工事・機能強化工事					100.0%	令和元年11月完了	
	荒	第1種	施工準備(構造設計等) 応急対策	当初計画	災害復旧工事・機能強化工事								100.0%	平成30年3月完了	
	大須	第1種	施工準備(構造設計等) 応急対策	当初計画	災害復旧工事・機能強化工事					機能強化工事			100.0%	平成31年3月完了	
	宇島	第1種	施工準備(構造設計等) 応急対策	当初計画	災害復旧工事・機能強化工事						機能強化工事		100.0%	平成31年1月完了	
	熊沢	第1種	施工準備(構造設計等) 応急対策	当初計画	災害復旧工事・機能強化工事								100.0%	平成29年2月完了	
	羽坂	第1種	施工準備(構造設計等) 応急対策	当初計画	災害復旧工事・機能強化工事								100.0%	平成28年5月完了	
	桑の浜	第1種	施工準備(構造設計等) 応急対策	当初計画	災害復旧工事・機能強化工事								100.0%	平成28年5月完了	
	小島	第1種	応急対策		他事業調整	災害復旧工事・機能強化工事				他事業調整		災害復旧工事・機能強化工事		100.0%	令和3年3月完了
	明神	第1種	応急対策		他事業調整	災害復旧工事・機能強化工事				他事業調整		災害復旧工事・機能強化工事		100.0%	令和3年3月完了
	水浜分浜	第1種	施工準備(構造設計等) 応急対策	当初計画	災害復旧工事・機能強化工事		他事業調整		災害復旧工事・機能強化工事				100.0%	令和元年7月完了	
	牡鹿	前網	第1種	施工準備(構造設計等) 応急対策	当初計画	災害復旧工事・機能強化工事								100.0%	平成29年3月完了
鮫ノ浦		第1種	施工準備(構造設計等) 応急対策	当初計画	災害復旧工事・機能強化工事								100.0%	令和元年6月完了	
谷川		第1種	施工準備(構造設計等) 応急対策		災害復旧工事・機能強化工事				他事業調整	災害復旧工事・機能強化工事			100.0%	平成31年2月完了	
泊(大原)		第1種	施工準備(構造設計等) 応急対策	当初計画	災害復旧工事・機能強化工事					施工準備(構造設計等)	機能強化工事		100.0%	令和2年3月完了	
新山		第1種	施工準備(構造設計等) 応急対策	当初計画	災害復旧工事・機能強化工事								100.0%	平成30年3月完了	
十八成浜		第1種	施工準備(構造設計等) 応急対策	当初計画	災害復旧工事・機能強化工事								100.0%	平成28年3月完了	
小淵		第1種	施工準備(構造設計等) 応急対策		災害復旧工事・機能強化工事			他事業調整	災害復旧工事・機能強化工事				100.0%	令和3年1月完了	
給分		第1種	施工準備(構造設計等) 応急対策		災害復旧工事・機能強化工事			他事業調整	災害復旧工事・機能強化工事				100.0%	平成30年3月完了	
大原		第1種	施工準備(構造設計等) 応急対策		災害復旧工事・機能強化工事			他事業調整	災害復旧工事・機能強化工事				100.0%	平成31年2月完了	
小網倉		第1種	施工準備(構造設計等) 応急対策		災害復旧工事・機能強化工事			他事業調整	災害復旧工事・機能強化工事				100.0%	令和3年3月完了	
池ノ浜(離島)		第1種	施工準備(構造設計等) 応急対策		他事業調整			災害復旧工事・機能強化工事					100.0%	令和2年3月完了	
長渡		第1種(離島)	施工準備(構造設計等) 応急対策	当初計画	災害復旧工事・機能強化工事								100.0%	令和2年4月完了	
本庁	竹ノ浜	第1種	施工準備(構造設計等) 応急対策		災害復旧工事・機能強化工事								100.0%	平成28年3月完了	
	牧ノ浜	第1種	施工準備(構造設計等) 応急対策		災害復旧工事・機能強化工事								100.0%	平成28年3月完了	
	侍浜	第1種	施工準備(構造設計等) 応急対策		災害復旧工事・機能強化工事			他事業調整	災害復旧工事・機能強化工事				100.0%	平成30年12月完了	
	月浦	第1種	施工準備(構造設計等) 応急対策		災害復旧工事・機能強化工事								100.0%	平成28年3月完了	
	蛤浜	第1種	施工準備(構造設計等) 応急対策		当初計画	災害復旧工事・機能強化工事		他事業調整	災害復旧工事・機能強化工事				100.0%	平成30年12月完了	
	折ノ浜	第1種	施工準備(構造設計等) 応急対策		災害復旧工事・機能強化工事				他事業調整	災害復旧工事・機能強化工事			100.0%	平成31年3月完了	
	小竹	第1種	施工準備(構造設計等) 応急対策		災害復旧工事・機能強化工事								100.0%	平成28年3月完了	
	大泊	第1種(離島)	施工準備(構造設計等) 応急対策	当初計画	災害復旧工事		他事業調整	災害復旧工事・機能強化工事					100.0%	平成30年3月完了	

凡例

- 応急対策:a  応急対策
- 施工準備:a  施工準備(構造設計等)
- 事業調整:a  他事業調整
- 工事(実施中):a  災害復旧工事
- 工事(予定):a  災害復旧工事・機能強化工事