

石巻駅周辺地区津波復興拠点整備事業及び関連事業

事業完了

事業スケジュール(令和3年3.31現在)

項目	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	令和元年度				令和2年度				進捗率	備考
								4	7	10	1	4	7	10	1		
法定手続き、許認可			◎都市計画決定(拠点) ◎事業認可														
津波復興拠点整備事業	ささえあいセンター	基本構想・基本計画		用地買収	基本・実施設計			工事									100.0 令和2年5月30日 供用開始
	防災センター	基本構想・基本計画		用地買収	基本・実施設計	工事											100.0 平成30年5月31日 供用開始
	地区内道路	予備設計		用地買収	調査・設計	工事①	工事②										100.0 令和元年5月8日 供用開始
	歩行者デッキ	予備設計		調査・設計		工事											100.0 令和元年5月8日 供用開始
	にぎわい交流広場	実施設計		設計				工事									100.0 令和2年2月1日 供用開始
石巻駅周辺整備事業	南北間道路(石巻駅前～小川町踏切)		基本計画	調査・設計	用地買収			小川町踏切拡幅:JR受託 設計～施工								100.0 令和3年3月25日 整備完了	
	駅南立体駐輪場 バイク駐車場		基本計画	設計	工事		バイク駐車場 整備工事										100.0 駅南立体駐輪場 平成28年9月26日 供用開始 バイク駐車場 令和元年5月30日 供用開始

石巻駅周辺地区津波復興拠点整備事業及び関連事業 計画図

事業完了

