

石巻市復興整備事業 漁業集落防災機能強化事業及び低平地整備事業

現在のスケジュール(令和5年3月31日時点)

地区名	漁集 低平地	整備項目						H27年度	平成28年度	平成29年度	H30年度	R1年度	R2年度				R3年度				R4年度	進捗率	備考		
		集落道	排水施設	避難路	水産関係用地	広場、駐車場	地盤嵩上げ						4	7	10	1	4	7	10	1				4	7
北 上 地 域	小滝地区	○	○					詳細設計	業者選定等	工事													100%	完了	
	大指地区	○	○	○	○			詳細設計	業者選定、施工順序調整等	工事													100%	完了	
	小指地区	○		○	○			詳細設計	業者選定等	工														100%	完了
	相川地区	○	○	○		○		詳細設計 用地交渉	工事														100%	完了	
	小泊地区	○						詳細設計	業者選定等	工事														100%	完了
	大室地区	○	○	○	○			詳細設計・用地交渉	工事															100%	完了
	小室地区	○	○	○						工事														100%	完了
	白浜地区	○	○			○		詳細設計 用地交渉	工事															100%	完了
	立神・長塩谷地区	○						詳細設計	業者選定等	工事														100%	完了
	月浜地区	○	○				○	詳細設計・用地交渉	業者選定	工事														100%	完了
	追波地区	○						詳細設計・用地交渉	業者選定、施工順序調整等				工事										100%	完了	
	釜谷崎地区	○	○					詳細設計	工事															100%	完了
	行人前地区	○								詳細	工事													100%	完了
河 北 地 域	尾崎地区	○	○	○		○		詳細設計・用地交渉	業者選定、施工順序調整等				工事										100%	完了	
	長面地区	○							計画検討・詳細設計	一部、先行地区の工事													100%	完了	
	釜谷地区	○							調査・計画検討中	業者	工事											100%	完了		
	針岡(間垣)地区	○	○				○	詳細設計 用地交渉	工事														100%	完了	
雄 勝 地 域	名振地区	○	○	○	○	○		詳細設計 用地交渉	工事															100%	完了
	船越地区	○	○	○	○	○		詳細設計 用地交渉	業者選定等	工事														100%	完了
	荒地地区	○	○		○		○	詳細設計 用地交渉	工事															100%	完了
	熊沢地区	○	○				○	詳細設計 用地交渉	工事															100%	完了
	船隠地区	○			○			詳細設計	業者選定等	工事														100%	完了
	羽坂地区	○	○					詳細設計	工事															100%	完了
	桑浜地区	○	○					詳細設計	工事															100%	完了
	立浜地区	○	○	○	○	○		詳細設計・用地交渉	業者	工事														100%	完了
	大浜地区	○		○			○	詳細設計・用地交渉	業者	工事														100%	完了
	小島地区	○	○	○	○	○		詳細設計・用地交渉	工事															100%	完了
	明神地区	○	○	○	○	○		詳細設計・用地交渉	工事															100%	完了
	伊勢畑地区	○	○				○		詳細設計・用地交渉	業者	工事													100%	完了
	上雄勝地区	○	○	○			○	詳細設計・用地交渉	業者選定、施工順序調整等				工事											100%	完了
	船戸地区	○	○	○				詳細設計・用地交渉	業者	工事														100%	R5.3月完了
	味噌作地区	○	○	○	○	○		詳細設計 用地交渉	業者選定、施工順序調整等				工事											100%	完了
	唐桑地区	○	○	○	○	○		詳細設計・用地交渉	業者選定、施工順序調整等				工事											100%	完了
	水浜地区	○	○				○		工事														100%	完了	
	分浜地区	○	○	○	○	○		詳細設計 用地交渉	工事															100%	完了
	波板地区	○	○				○	詳細設計 用地交渉	工事															100%	完了

石巻市復興整備事業 漁業集落防災機能強化事業及び低平地整備事業

現在のスケジュール(令和5年3月31日時点)

地区名	整備項目							H27年度	平成28年度	平成29年度	H30年度	R1年度	R2年度				R3年度				R4年度				進捗率	備考
	漁集	集落道	排水施設	避難路	水産関係用地	広場、駐車場	地盤嵩上げ						4	7	10	1	4	7	10	1	4	7	10	1		
社 鹿 地 域	寄磯浜地区	○	○	○	○	○	○	詳細設計・用地交渉		工事														100%	完了	
	前網浜地区	○	○	○	○	○	○	詳細設計・用地交渉		工事														100%	完了	
	鮫浦地区	○	○	○	○	○	○	詳細設計・用地交渉		工事														100%	完了	
	大谷川浜地区	○	○	○	○	○	○			工事														100%	完了	
	谷川浜地区	○	○	○	○	○	○		工事																100%	完了
	泊浜地区	○	○	○	○	○	○		工事																100%	完了
	鮎川浜地区	○	○	○	○	○	○	詳細設計・用地交渉	業者	工事														100%	完了	
	十八成浜地区	○	○	○	○	○	○	詳細設計・用地交渉		工事														100%	完了	
	小淵浜地区	○	○	○	○	○	○	詳細設計・用地交渉		工事														100%	完了	
	給分浜地区	○	○	○	○	○	○	詳細設計・用地交渉	業者選定・施	工事														100%	完了	
	大原浜地区	○	○	○	○	○	○	詳細設計・用地交渉	業者	工事														100%	完了	
	小網倉・清水田浜地区	○	○	○	○	○	○	詳細設計・用地交渉	業者	工事														100%	完了	
	長渡浜地区	○	○	○	○	○	○	詳細設計 用地交渉	業者選定・施工順序調整等	工事														100%	完了	
	前田地区	○	○	○	○	○	○	詳細設計 用地交渉		工事														100%	完了	
	網地浜地区	○	○	○	○	○	○	詳細設計 用地交渉		工事														100%	完了	
	本 庁 地 域	福貴浦地区	○	○	○	○	○	○	詳細設計 用地交渉	業者選定等	工事														100%	完了
		鹿立浜地区	○	○	○	○	○	○		工事																100%
狐崎浜地区		○	○	○	○	○	○	詳細設計 用地交渉	業者選定・施工順序調整等	工事														100%	完了	
竹浜地区		○	○	○	○	○	○	詳細設計 用地交渉		工事														100%	完了	
牧浜地区		○	○	○	○	○	○		業者選定・施工順序調整等	工事														100%	完了	
小積浜地区		○	○	○	○	○	○	詳細設計・用地交渉	業者選定	工事														100%	完了	
荻浜地区		○	○	○	○	○	○	詳細設計・用地交渉		工事														100%	完了	
侍浜地区		○	○	○	○	○	○		工事																100%	完了
月浦地区		○	○	○	○	○	○	詳細設計 用地交渉	業者選定・施工順序調整	工事														100%	完了	
桃浦地区		○	○	○	○	○	○	詳細設計・用地交渉	業者選定・施工順序調整等	工事														100%	完了	
蛤浜地区		○	○	○	○	○	○		業者選定・施工順序調整等	工事														100%	完了	
折浜地区		○	○	○	○	○	○	詳細設計	業者選定等	工事														100%	完了	
小竹浜地区		○	○	○	○	○	○	詳細設計 用地交渉		工事														100%	完了	
佐須地区		○	○	○	○	○	○	詳細設計 用地交渉	業者選定等	工事														100%	完了	
祝田地区		○	○	○	○	○	○		工事(集落道の一部を先行着手)														100%	完了		
									浸水防護施設の検討、詳細設計																	
大泊地区		○	○	○	○	○	○	詳細設計		工事														100%	完了	
仁斗田地区	○	○	○	○	○	○	詳細設計		工事														100%	完了		

漁集事業地区数	57	漁集事業 単独地区数	7
低平地事業地区数	61	低平地事業 単独地区数	11
累計地区数	68	漁集・低平地事業 重複地区数	50