

■ 下釜南部地区 工事進捗状況

令和3年7月末現在

道路舗装整備

全体 48,508㎡
整備済 46,353㎡

石巻工業港運河線

道路築造 側溝設置工

全体延長 11,233m
施工済延長 11,233m

雨水函築造 函渠設置工

全体延長 480m
施工済延長 480m

污水管築造 (推進・開削共)

全体延長 6,205m
施工済延長 6,205m

上水道整備

全体延長 6,778m
施工済延長 6,778m

石巻工業港曾波神線

(市道中浦橋金北橋線)

門脇流留線(高盛土道路)

令和3年6月29日暫定開通

臨港道路金北線



【暫定開通状況】



【車道舗装状況】



【車道舗装状況】