

○市街地部（湊地区 渡波地区）



湊▶

現在のスケジュール

項目	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	
	10				4 7	
湊地区	吉野町一丁目地区 158戸	建築設計	建築工事			
	筒場地区 43戸		建築設計	建築工事		
	不動町二丁目地区 24戸			建築設計	建築工事	
	湊東地区 101戸				造成工事	建築工事
	湊北地区 82戸				造成工事	建築工事
	【借上】根上り松地区 20戸	建築設計	建築工事			
	着手428戸 計画430戸	20戸		158戸	67戸	183戸
復興公営住宅 渡波地区	黄金浜地区 58戸	建築設計	建築工事			
	黄金浜北地区 92戸	建築設計	建築工事			
	黄金浜南地区 15戸		建築設計	建築工事		
	新沼地区 29戸		建築設計	建築工事		
	浜松町地区 26戸		建築設計	建築工事		
	栄田地区 15戸		建築設計	建築工事		
	新渡波A・B地区 51戸		造成工事	建築設計	建築工事	
	新渡波C地区 58戸		造成工事	建築設計	建築工事	
	新渡波D地区 44戸		造成工事			建築設計
	新渡波西A地区 15戸		造成工事	建築設計	建築工事	
	新渡波西B・C地区 115戸		造成工事	建築設計	建築工事	
	【借上】沖六勺西地区 35戸	建築設計	建築工事			
	【借上】沖六勺東地区 26戸	建築設計	建築工事			
着手579戸 計画580戸		61戸	165戸	194戸	115戸	



◀渡波

平成28年(2016)10月末時点

平成28年度		平成29年度			平成30年度	平成31年度	平成32年度	備考
10	1	4	7	10	1			
								平成27年4月から入居
								平成28年3月から入居
								平成27年11月から入居
								平成28年10月から入居
								平成28年10月から入居
								平成25年4月から入居
								年度別完成予定戸数
								平成27年4月から入居
								平成27年8月から入居
								平成27年1月から入居
								平成28年3月から入居
								平成27年1月から入居
								平成26年11月から入居
								平成27年4月から入居
								平成28年1月から入居
								平成29年6月から入居予定
								平成27年9月から入居
								平成28年5月から入居
								平成26年2月から入居
								平成26年2月から入居
								年度別完成予定戸数
44戸								

○市街地部（河南・河北地域）



▲しらさぎ台

現在のスケジュール

項目		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
		10				4 7
河南・河北地区	しらさぎ台 一丁目地区 24戸		建築設計	建築工事		
	相野谷 六本木畑地区 25戸		建築設計	建築工事		
	相野谷今泉前地区 21戸		建築設計	建築工事		
	広淵字焼巻地区 36戸					建築設計
	着手106戸 計画100戸			70戸		
着手 3,783戸 (計画 3,850戸)	20戸	129戸	763戸	1,416戸	1,087戸	
累計	20戸	149戸	912戸	2,328戸	3,415戸	



▲しらさぎ台

平成28年(2016)10月末時点

平成28年度		平成29年度				平成30年度	平成31年度	平成32年度	備 考
10	1	4	7	10	1				
								平成27年1月から入居	
								平成27年2月から入居	
								平成27年2月から入居	
								平成29年11月から入居予定	
								年度別完成予定戸数	
								年度別完成予定戸数	
								年度別完成予定戸数累計	

半島部

半島部は、それぞれの地域に復興公営住宅を整備している。その内訳は次のとおりである。



○本庁・河北地域

▲折浜復興住宅

現在のスケジュール

地区名	整備戸数	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	平成28年度		
						4	7	10
本庁地域	祝田地区	3	事業計画 用地取得・調査設計	造成	建築			
	佐須地区	4	事 用地取得・調査設計			造成工事		
	小竹浜地区	5	事 用地取得・調査設計		造成工事	建築		
	折浜・蛤浜地区	6	事業 用地取得・調査設計		造成工事	建築工事		
	桃浦地区	2	事 用地取得・調査設計		造成工事	建築		
	月浦地区	4	事業 計画 用地取得・調査設計		造成工事	建築工事		
	荻浜地区	2	事業 用地取得・調査設計		造成工事		建築工事	
	牧浜地区	7	事 用地取得・調査設計		造成工事	建築工事		
	竹浜地区	3	用地取得・調査設計		造成工事	建築		
	鹿立浜地区	1	用地取得・調査設計		造成工事	建築		
	福貴浦地区	2	事業 計画 用地取得・調査設計		造成工事		建築工事	
整備戸数	39			3戸	15戸	17戸		
計画戸数	50							
河北地域	河北地区	222	事業計画 用地取得・調査設計			造成工事		
	間垣地区	2	事業計画 用地取得・調査		造成工事	建築		
整備戸数	224				2戸			
計画戸数	250							



▲福貴浦復興住宅



▲牧浜復興住宅

平成28年(2016)10月末時点

平成28年度	平成29年度				H30年度	H31年度	H32年度	備考
1	4	7	10	1				
								H27年8月から入居
								H29年度入居予定
								H28年2月から入居
								H28年9月から入居
								H28年2月から入居
								H27年6月から入居
								H29年2月入居予定
								H28年9月から入居
								H27年3月から入居
								H27年11月から入居
								H28年10月から入居
			4戸					年度別完成予定戸数
								H29年度入居予定
								H27年11月から入居
			222戸					年度別完成予定戸数

○雄勝地域・北上地域



雄勝▶

現在のスケジュール

地区名	整備戸数	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	平成28年度		
					4	7		
雄勝地域	名振地区	17	用地取得・調査設計	造成工事	建築工事			
	船越地区	14	用地取得・調査設計		造成工事			
	熊沢・大須地区 (熊沢団地)	4	用地取得・調査設計	造成	建築			
	熊沢・大須地区 (大須団地)	1	用地取得・調査設計	造成工事	建築			
	羽坂・桑浜地区	2	事業計画 用地取得・調	造成工	建築			
	立浜地区	3	事業計画 用地取得・調査設計	造成工事	建築工事			
	大浜地区	2	事業計画 用地取得・調査	造成工事	建築			
	小島地区	3	事業計画 用地取得・調査設計	造成工事	建築			
	明神地区	2	事業計画 用地取得・調査設計	造成工事	建築			
	雄勝中心部 A・B地区(原)	10	事業計画 用地取得・調査設計	造成工事	建築工事			
	雄勝中心部 A・B地区(伊勢畑)	16	事業計画 用地取得・調査設計		造成			
	雄勝中心部 A・B地区(船戸)	2	事業計画 用地取得・調査設計	造成工事	建築工事			
	唐桑地区	1	事業計画 用地取得・調査設計	造成工事	建築工事			
	水浜地区	11	事業計画 用地取得・調査設計	造成工事	建築			
波板地区	5	事業計画 用地取得・調査設計	造成工事	建築工事				
整備戸数	93			3戸	39戸		21	
計画戸数	100							
北上地域	小泊・大室①地区	4	事業計画 用地取得・調査設計	造成工事	建築工事			
	小泊・大室②地区	9	事業計画 用地取得・調査設計		造成工事			
	月浜・吉浜地区	3	事業計画 用地取得・調査設計	造成工事	建築			
	相川地区	2	用地取得・調査設計	造成工事	建築工事			
	にっこり団地地区 (北)	28	事業計画 用地取得・調査設計		造成工事			
	にっこり団地地区 (南)	23	事業計画 用地取得・調査設計		造成工事			
整備戸数	69				3戸		6戸	
計画戸数	70							
整備戸数	574戸			17戸	93戸		114戸	
計画戸数	650戸							
累計				17戸	110戸		224戸	



北上▶

平成28年(2016)10月末時点

平成28年度		平成29年度				H30年度	H31年度	H32年度	備 考
10	1	4	7	10	1				
									H27年11月から入居
	建築工事								H29年度入居予定
									H27年11月から入居
									H26年10月から入居
									H26年10月から入居
									H28年9月から入居
									H27年9月から入居
									H28年3月から入居
									H28年3月から入居
									H28年7月から入居
	工事		建築工事						H29年度入居予定
									H28年11月入居予定
									H28年12月入居予定
									H28年3月から入居
									H28年5月から入居
戸	30戸								年度別完成予定戸数
									H28年10月から入居
		建築工事							H29年度入居予定
									H28年2月から入居
									H28年7月から入居
	建築工事								H29年度入居予定
	建築工事								H29年度入居予定
	60戸								年度別完成予定戸数
	350戸								年度別完成予定戸数
	574戸								年度別完成予定戸数累計

○牡鹿地域



鮎川浜地区(熊野団地)▶

現在のスケジュール

地区名	整備戸数	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	平成28年度		
						4	7	10
小網倉浜・清水田浜地区	11	用地取得・調査設計	造成工事	建築				
大原浜地区	5	事業計画 用地取得・調査設計	造成工事	建築				
給分浜地区	12	用地取得・調査設計	造成工事	建築				
小淵浜地区(北)	23	事業計画 用地取得・調査設計	造成工事					
十八成浜地区	24	用地取得・調査設計	造成工事	建築工事				
鮎川浜地区(寺前公営)	6	事業計画 用地取得・調査設計	造成工事	建築工事				
鮎川浜地区(熊野公営)	12	事業計画 用地取得・調査設計	造成工事	建築工事				
鮎川浜地区(清崎)	18	事業計画 用地取得・調査設計	造成工事	建築工事				
鮎川浜地区(熊野団地)	11	事業計画 用地取得・調査設計	造成工事					
泊浜地区	5	事業計画 用地取得・調査設計	造成工事	建築				
大谷川浜地区	1	事業 用地取得・調査設計	造成工事	建築工事				
鮫浦①地区	6	用地取得・調査設計	造成工事	建築				
鮫浦②地区	3	用地取得・調査設計	造成工事			建築工事		
前網浜①地区	5	用地取得・調査設計	造成工事	建築				
前網浜②地区	1	用地取得・調査設計	造成工事	建築				
寄磯浜地区	6	事業計画 用地取得・調査設計	造成工事			建築工事		
整備戸数	149			11戸	34戸	70戸		
計画戸数	180							



大谷川浜▶

平成28年(2016)10月末時点

平成28年度		平成29年度				H30年度	H31年度	H32年度	備考
1	4	7	10	1					
									H28年3月から入居
									H28年3月から入居
									H28年3月から入居
									H29年度入居予定
									H28年5月から入居
									H28年7月から入居
									H28年12月入居予定
									H29年2月入居予定
									H29年度入居予定
									H28年3月から入居
									H28年6月から入居
									H27年3月から入居
									H28年12月入居予定
									H27年3月から入居
									H27年6月から入居
									H29年2月入居予定
									年度別完成予定戸数
									34戸