

平成26年度 第4回石巻市震災復興推進本部

日時：平成26年7月22日（火）

庁議終了後

会場：庁議室

次 第

1 開 会

2 報告事項

(1) 復興事業（事務）の進捗状況について

3 その他

4 閉 会

復興事業（事務）の進捗状況

担当部署名	復興政策部
内 容	<p>【復興政策課】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 中心市街地活性化基本計画策定関係 <ul style="list-style-type: none"> 5月27日 石巻市中心市街地活性化協議会事務局会議を開催 6月20日 石巻市議会全員協議会を開催 6月30日 パブリックコメント実施 7月17日 石巻市中心市街地活性化協議会総会を開催予定 7月 総理大臣認定申請予定 10月 総理大臣認定予定 ○ 復興戦略検討チーム <ul style="list-style-type: none"> 6月19日 復興戦略検討チーム 7月10日 復興戦略検討チーム ○ 少子化対策検討チーム <ul style="list-style-type: none"> ・6月2日 委嘱状交付(メンバー14名) ・第1回会議:6月11日 内容:国の方針等の情報共有 問題点のとりまとめ結果の報告とグループワーキング ・第2回会議:6月25日 内容:子ども・子育て支援新制度の概要把握 未就学児をメインとした子育て課題のグループワーク(課題整理) ・第3回会議:7月9日 内容:未就学児をメインとした子育て課題のグループワーク(施策検討) <p>【地域協働課】</p> <ul style="list-style-type: none"> 7月:東部地区復興まちづくり(町内会長等協議・予定) 26日:復興公営住宅事前説明会(黄金浜・予定) 8月末:復興公営住宅事前説明会(しらさぎ台、青葉西・予定)

※ 詳細の資料等がある場合は別資料として添付願います。

復興事業（事務）の進捗状況

担当部署名	総務部
内 容	<p>【庁舎整備推進室】 北上にっこり団地周辺公共施設整備基本計画策定業務、8月入札予定。</p> <p>【防災推進課】</p> <p>○（仮称）石巻消防署西分署建設事業 【向陽町5丁目市営住宅敷地内】 敷地面積 約2,300㎡ 建物 鉄筋コンクリート2階建 約900㎡</p> <p style="padding-left: 2em;">スケジュール 5月2日 電気・機械設備工事契約 5月30日 建設工事落札 6月20日 蛇田区長会へ説明 6月23日 第2回定例会建設工事契約議決 6月24日 建設工事契約</p> <p>○女川消防署牡鹿出張所建設事業 【清崎運動公園入口付近】 敷地面積 約1,500㎡ 建物 鉄筋コンクリート1階建 約600㎡</p> <p style="padding-left: 2em;">スケジュール 6月13日 保安林解除、自然公園法許可取得 7月9日 造成工事入札 落札</p> <p>○（仮称）石巻東消防署建設事業 【新渡波地区区画整理地内】 敷地面積 約5,400㎡ (訓練スペース・ヘリポート・備蓄倉庫・駐車場・ 消防団ポンプ置場含む) 建物 鉄筋コンクリート2階建 約1,200㎡</p> <p style="padding-left: 2em;">スケジュール 7月2日 地質調査業務落札 7月9日 基本・実施設計入札 落札</p> <p>○大宮町津波避難タワー建設事業 【大宮町3番15】 敷地面積 1,405.52㎡</p>

	建物 鉄骨造平屋建 延べ面積 127.56㎡ スケジュール 6月18日 建設工事落札 7月 7日 第2回定例会建設工事契約議決
--	--

※ 詳細の資料等がある場合は別資料として添付願います。

復興事業（事務）の進捗状況

担当部署名	復興事業部
内 容	<p>【基盤整備課】</p> <p>(1) 防災緑地2号測量及び基本設計業務発注 (工期 H25. 12. 2～H26. 6. 30) 防災緑地2号測量及び実施設計業務発注 (工期 H26. 7. ～H26. 12. 15) 防災緑地1号測量及び設計業務発注 (工期 H26. 3. 6～H26. 7. 31)</p> <p>(2) 南浜公園関連 国交省東北地方整備局による有識者委員会の設置 ① 第1回有識者委員会 H25. 10. 1 開催 ② 市民フォーラム H25. 10. 20 開催 130名参加 ③ 第2回有識者委員会 H25. 12. 10 開催 ④ 第3回有識者委員会 H26. 1. 28 開催 ⑤ パブリックコメント H26. 2. 12～2. 27 実施 ⑥ 第4回有識者委員会 H26. 3. 7 開催</p> <p>(3) 中瀬公園関連 中瀬公園調査及び基本設計業務発注 (工期 H26. 7. ～H27. 2. 27)</p> <p>(4) 高台避難場所及び高台避難路 ①その1 工事発注 (鹿島神社西口、鹿島神社東口) ・工期 H25. 11. 22～H26. 8. 29(履行期間変更) ・業者 須藤建設(株) ②その2 工事発注 (市民プール横、不動明王入口、大門崎公園) ・工期 H26. 1. 16～H26. 8. 29 ・業者 (株)今野工務店 ③その3 工事 (赤坂神社西側、赤坂神社前、観音堂、古館山) 8月末工事発注予定 ④大門崎歩道橋緊急避難路詳細設計業務 H26. 3. 6 契約 ・工期 H26. 3. 6～H26. 7. 31(履行期間変更)</p> <p>(5) 都市計画道路 渡波稲井線 ・都市計画決定 H26. 2. 28 公告済 ・トンネル地質調査業務 H26. 4. 22 契約 ・橋梁詳細設計業務 H26. 5. 2 契約 ・道路詳細設計業務 H26. 5. 27 契約 ・補償調査業務 H26. 6. 4 契約 ・道路橋梁地質調査業務 H26. 6. 17 契約 ・用地測量業務 H26. 7 中旬契約予定</p> <p>(6) 都市計画道路御所入湊線 ・都市計画決定 H25. 10. 16 公告済 ・地質調査道路詳細設計業務 H26. 2. 20 契約 ・不動産鑑定評価業務 H26. 3. 31 契約 ・補償調査業務 H26. 4. 1 契約 ・事業説明会 H26. 8 下旬開催予定</p>

	<p>(7) 都市計画道路 釜大街道線</p> <ul style="list-style-type: none"> ・都市計画決定 H25. 1. 25 公告済 ・測量地質調査道路詳細設計業務（履行期間変更） ・補償調査業務 H26. 2. 24 契約 ・不動産鑑定評価業務 H26. 5. 30 完了 ・住民説明会 H26. 5. 11 開催済 ・地権者個別面談会 H26. 7. 13、20、27. 8. 3 開催 <p>(8) 都市計画道路 石巻工業港運河線</p> <ul style="list-style-type: none"> ・都市計画決定（変更） H26. 10 公告予定 ・道路詳細設計業務 H26. 4. 24 契約 ・道路橋梁詳細設計業務 H26. 6. 23 契約 ・都市計画決定変更、地権者説明会 H26. 8 月上旬開催予定 <p>(9) 門脇三・四丁目1号線（仮称）鎮守大橋</p> <ul style="list-style-type: none"> ・橋梁詳細設計業務 H26. 6. 23 契約 ・地質調査業務 H26. 8 下旬契約予定 <p>(10) 東内海橋</p> <ul style="list-style-type: none"> ・橋梁詳細設計業務 H25. 12. 3 契約 ・橋梁地質調査業務 H26. 2. 19 契約 <p>(11) 市街地再開発事業</p> <p>①中央三丁目1番地区</p> <ul style="list-style-type: none"> ・都市計画決定 H24. 11. 22 ・事業認可 H25. 6. 7 ・権利変換計画認可 H26. 2. 20 ・建築工事着工 H26. 8 予定（地鎮祭 H26. 7. 31） <p>②立町二丁目5番地区</p> <ul style="list-style-type: none"> ・都市計画決定 H25. 3. 22 ・事業認可 H26. 3. 28 <p>③中央一丁目14・15番地区</p> <ul style="list-style-type: none"> ・都市計画決定 H25. 10. 25 ・事業認可 H26. 3. 25 <p>④中央二丁目11番地区</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地権者説明会 H26. 4. 30 <p>⑤その他検討地区</p> <ul style="list-style-type: none"> ・立町一丁目4・5番地区 ・中央二丁目4番地区 ・中央二丁目3番地区 <p>⑥石巻市復興まちづくり計画策定業務（中央南地区）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・履行期間 H25. 8. 26～H26. 5. 30 <p>(12) 優良建築物等整備事業</p> <p>①松川横丁地区 検討中</p> <p>(13) 東部地区復興まちづくりについての意見交換会の開催（第1回）</p> <ul style="list-style-type: none"> H25. 11. 28 渡波南（長浜町・松原町ほか）地区対象（渡波公民館） H25. 12. 2 榎壇地区対象（榎壇会館） H25. 12. 3 渡波北（万石町・塩富町ほか）地区対象（万石町集会所） H25. 12. 11 吉野町・御所入・湊町地区対象（みなと荘） H25. 12. 12 松並町・緑町地区対象（鹿妻南コミュニティハウス）
--	---

- H25. 12. 16 渡波西 (栄田・黄金浜ほか) 地区対象 (黄金浜会館)
 H26. 2. 7 不動町地区対象 (不動町会館)
 (第2回)
 H26. 2. 17 渡波南 (長浜町・松原町ほか) 地区対象 (渡波公民館)
 H26. 2. 18 栄田・黄金浜地区対象 (黄金浜会館)
 H26. 2. 19 渡波中 (渡波町一丁目ほか) 地区対象 (うしお荘)
 H26. 2. 21 根岸地区対象 (根岸会館)
 H26. 2. 24 松並町・緑町地区対象 (鹿妻南コミュニティハウス)
 H26. 2. 25 伊原津・鹿妻地区対象 (鹿妻南コミュニティハウス)
 H26. 2. 26 渡波北 (万石町・塩富町ほか) 地区対象 (うしお荘)
 H26. 2. 27 吉野町・御所入・湊町地区対象 (みなと荘)
 H26. 3. 25 榎壇地区対象 (榎壇会館)
 H26. 3. 28 不動町地区対象 (不動町会館)

【区画整理第1課】

〈6月〉

- ・H26. 6. 5 第2回新蛇田地区土地区画整理事業評価委員会開催
- ・H26. 6. 13 第3回新渡波地区土地区画整理審議会開催
- ・H26. 6. 19 第2回新蛇田南地区土地区画整理審議会開催
- ・H26. 6. 26 第3回新蛇田地区土地区画整理審議会開催

〈7月〉

特になし

【区画整理第2課】

(1) 新門脇地区被災市街地復興土地区画整理事業

- ・H26. 5. 13 (火)～6月末まで 新門脇地区仮換地案個別説明会 (UR事務所)
- ・H26. 5. 30 (金)～ 側溝堆積物等撤去工事作業中
- ・7月下旬 新門脇地区第5回土地区画整理審議会

(2) 湊東地区被災市街地復興土地区画整理事業

- ・H26. 5. 27～H26. 6. 6 湊東地区 仮換地案個別説明会 (みなと荘)
- ・H26. 6. 18 (水) 湊東地区土地区画整理事業宅地造成道路築造工事入札
- ・H26. 7. 1 (火)～H26. 7. 2 (水) 土地買取り個別契約会
- ・7月下旬 湊東地区第5回土地区画整理審議会

(3) 湊北地区被災市街地復興土地区画整理事業

- ・H26. 5. 27～H26. 6. 1 湊北地区 仮換地案個別説明会 (みなと荘)
- ・H26. 6. 18 (水) 湊北地区土地区画整理事業宅地造成道路築造工事入札
- ・H26. 7. 1 (火)～H26. 7. 2 (水) 土地買取り個別契約会
- ・7月下旬 湊北地区第5回土地区画整理審議会

(4) 下釜第一地区被災市街地復興土地区画整理事業

	<ul style="list-style-type: none"> ・ H26. 6. 18 (水) 下釜第一地区土地区画整理事業宅地造成道路築造工事入札 ・ 7月中旬 下釜第一地区第2回土地区画整理事業評価委員会 ・ 7月下旬 下釜第一地区第4回土地区画整理審議会 <p>(5) 中央一丁目地区被災市街地復興土地区画整理事業</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ H26. 6. 2 (火) 中央1丁目地区第1回評価委員会 ・ H26. 6. 13 (金) 中央1丁目地区第3回審議会 ・ H26. 6. 24 (火) 中央1丁目地区第4回審議会 ・ H26. 6. 30 (月) 仮換地指定通知 発送 ・ 8月下旬 中央1丁目地区道路築造・埋設管工事入札予定 <p>(6) 湊西地区被災市街地復興土地区画整理事業</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ H26. 7. 9 (水) がれき撤去及び整地工事入札 ・ 7月中旬 審議会、事業者協議会への説明会 ・ 7月下旬～8月中旬 県との事業計画変更協議 ・ 8月下旬 事業計画変更案の縦覧 <p>(7) 下釜第一南部・下釜第二南部・上釜南部地区被災市街地復興土地区画整理事業</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ H26. 6. 14 (土) 第2回下釜地区復興協議会(釜会館) ・ H26. 7. 13 (日) 下釜地区の南部産業ゾーンのまちづくりに関する説明会(釜会館) <p>【集団移転推進課】</p> <p>すでに半島部の集団移転団地整備について、施工CMRと契約しており、施工CMRと専門業者が契約を結び、7・8月に以下の地区について造成工事の着工を予定している。</p> <p>〈7月〉</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">《本庁半島地区》</td> <td>祝田</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">《北上地区》</td> <td>にっこり(土工)</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">《河北地区》</td> <td>二子(表土はぎとり)</td> </tr> </table> <p>〈8月〉</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">《本庁半島地区》</td> <td>荻浜、牧浜</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">《牡鹿地区》</td> <td>寄磯浜</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">《雄勝地区》</td> <td>熊沢、立浜</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">《北上地区》</td> <td>相川</td> </tr> </table> <p>【用地管理課】</p> <p>〈6月〉</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ H26. 6. 3 (火) 大須団地契約説明会 ・ H26. 6. 10 (火) 集団移転元地除草業務入札 (旧石巻市市街地部及び河北・雄勝・北上地区) ・ H26. 6. 25 (水) 集団移転元地除草業務入札 (牡鹿地区・石巻市半島部) 	《本庁半島地区》	祝田	《北上地区》	にっこり(土工)	《河北地区》	二子(表土はぎとり)	《本庁半島地区》	荻浜、牧浜	《牡鹿地区》	寄磯浜	《雄勝地区》	熊沢、立浜	《北上地区》	相川
《本庁半島地区》	祝田														
《北上地区》	にっこり(土工)														
《河北地区》	二子(表土はぎとり)														
《本庁半島地区》	荻浜、牧浜														
《牡鹿地区》	寄磯浜														
《雄勝地区》	熊沢、立浜														
《北上地区》	相川														

	<p>〈7月〉</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ H26.7.4（金） 竹浜団地契約説明会 ・ 7月中旬～下旬 大須団地契約会 ・ 7月中旬～下旬 羽坂・桑浜団地契約説明会 <p>【復興住宅課】</p> <p>(1) 平成26年6月23日議決により契約成立</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>①あけぼの北</td><td style="text-align: right;">162戸</td></tr> <tr><td>②新蛇田E</td><td style="text-align: right;">182戸</td></tr> <tr><td>③新渡波A</td><td style="text-align: right;">34戸</td></tr> <tr><td>④新渡波B</td><td style="text-align: right;">17戸</td></tr> <tr><td>⑤河北今泉前</td><td style="text-align: right;">21戸</td></tr> <tr><td>⑥青葉西</td><td style="text-align: right;">24戸</td></tr> <tr><td>⑦青葉東</td><td style="text-align: right;">18戸</td></tr> <tr><td>⑧相野谷六本木畑</td><td style="text-align: right;">25戸</td></tr> </table> <p>(2) 買取型復興住宅10地区525戸の工事着手</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>①あけぼの北</td><td style="text-align: right;">162戸</td></tr> <tr><td>②新蛇田E</td><td style="text-align: right;">182戸</td></tr> <tr><td>③新渡波A</td><td style="text-align: right;">34戸</td></tr> <tr><td>④新渡波B</td><td style="text-align: right;">17戸</td></tr> <tr><td>⑤しらさぎ台一丁目</td><td style="text-align: right;">24戸</td></tr> <tr><td>⑥河北今泉前</td><td style="text-align: right;">21戸</td></tr> <tr><td>⑦新西境谷地</td><td style="text-align: right;">18戸</td></tr> <tr><td>⑧青葉西</td><td style="text-align: right;">24戸</td></tr> <tr><td>⑨青葉東</td><td style="text-align: right;">18戸</td></tr> <tr><td>⑩相野谷六本木畑</td><td style="text-align: right;">25戸</td></tr> </table>	①あけぼの北	162戸	②新蛇田E	182戸	③新渡波A	34戸	④新渡波B	17戸	⑤河北今泉前	21戸	⑥青葉西	24戸	⑦青葉東	18戸	⑧相野谷六本木畑	25戸	①あけぼの北	162戸	②新蛇田E	182戸	③新渡波A	34戸	④新渡波B	17戸	⑤しらさぎ台一丁目	24戸	⑥河北今泉前	21戸	⑦新西境谷地	18戸	⑧青葉西	24戸	⑨青葉東	18戸	⑩相野谷六本木畑	25戸
①あけぼの北	162戸																																				
②新蛇田E	182戸																																				
③新渡波A	34戸																																				
④新渡波B	17戸																																				
⑤河北今泉前	21戸																																				
⑥青葉西	24戸																																				
⑦青葉東	18戸																																				
⑧相野谷六本木畑	25戸																																				
①あけぼの北	162戸																																				
②新蛇田E	182戸																																				
③新渡波A	34戸																																				
④新渡波B	17戸																																				
⑤しらさぎ台一丁目	24戸																																				
⑥河北今泉前	21戸																																				
⑦新西境谷地	18戸																																				
⑧青葉西	24戸																																				
⑨青葉東	18戸																																				
⑩相野谷六本木畑	25戸																																				

※ 詳細の資料等がある場合は別資料として添付願います。

復興事業（事務）の進捗状況

担当部署名	河北総合支所
内 容	<p>【地域振興課】</p> <p>6/30 第 6 回 河北(二子)団地まちづくり協議会</p> <p>7/16 河北実務者会議(長面地区復旧連絡調整会議)</p> <p>7 月下旬 第 7 回 河北(二子)団地まちづくり協議会</p> <p>8/3 河北(二子)団地整備計画懇談会</p>

※ 詳細の資料等がある場合は別資料として添付願います。

復興事業（事務）の進捗状況

担当部署名	雄勝総合支所
内 容	<p>【地域振興課・復興対策 G】</p> <p>6月 4日 雄勝地域各地区説明会（荒、名振） 6月 5日 " （立浜、大浜、原、大須） 6月 6日 " （羽坂、桑浜、熊沢） 6月 8日 " （雄勝全地区）</p> <p>※7月、8月の予定 7月 28日、29日 市場型商業店舗関係 個別ヒアリング 7月 31日 防集参加予定者による防集団地先進地視察（岩沼市） 8月 各地区説明会（雄勝地区に残る人を対象） 8月下旬 大須地区復興公営住宅内覧会</p>

※ 詳細の資料等がある場合は別資料として添付願います。

復興事業（事務）の進捗状況

担当部署名	北上総合支所
内 容	<p>【地域振興課】 防集団地 にっこり団地 7/1 伐採開始 7月15日より掘削予定 月浜・吉浜団地 抜根作業中 白浜・長塩谷団地 契約準備完了 相川北団地 用地等契約完了 大指団地 6/30 伐採開始</p> <p>7月下旬 相川地区低平地全体計画WS</p>

※ 詳細の資料等がある場合は別資料として添付願います。

復興事業（事務）の進捗状況

担当部署名	生活環境部
内 容	【環境課】 事業名（仮称）石巻第二霊園整備工事 平成26年6月 敷地造成（敷地内掘削） 平成26年7月 敷地造成（敷地内掘削、発生土場外搬出、進入路整備）

※ 詳細の資料等がある場合は別資料として添付願います。

復興事業（事務）の進捗状況

担当部署名	健康部
内 容	<p>【包括ケア推進室】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 平成26年6月9日 石巻市地域包括ケアシステム関係課調整会議 <ul style="list-style-type: none"> 1 関係課調整会議について <ul style="list-style-type: none"> (1) 平成25年度会議報告について (2) 平成26年度スケジュールについて 2 包括ケアセンターについて <ul style="list-style-type: none"> (1) 事業概要と実施事業 3 平成26年度石巻市地域包括ケア推進協議会について】 <ul style="list-style-type: none"> (1) 新しい東北先導モデル事業 ○ 平成26年6月18日 石巻市地域包括ケア推進協議会検討部会（医療・介護関係） <ul style="list-style-type: none"> 1 報告事項 <ul style="list-style-type: none"> (1) 平成26年度体制について (2) 平成25年度事業報告及び決算について (3) 平成26年度「新しい東北」先導モデル事業提案書について 2 検討事項 <ul style="list-style-type: none"> (1) 検討部会座長並びに副座長の選出について (2) 実施計画策定に向けた課題抽出について (3) その他 ○ 平成26年6月20日 石巻市地域包括ケア推進協議会検討部会（被災者支援・地域コミュニティ関係） <ul style="list-style-type: none"> 1 報告事項 <ul style="list-style-type: none"> (1) 平成26年度体制について (2) 平成25年度事業報告及び決算について (3) 平成26年度「新しい東北」先導モデル事業提案書について 2 検討事項 <ul style="list-style-type: none"> (1) 検討部会座長並びに副座長の選出について (2) 実施計画策定に向けた課題抽出について (3) その他 ○ 平成26年6月25日 平成26年度在宅医療推進事業による多職種合同研修会 <ul style="list-style-type: none"> 1 講演 <ul style="list-style-type: none"> 第一部「あつたか地域の大家族-富山型デイサービスの20年-」 講 師 このゆびと〜まれ理事長 惣万 佳代子 氏

第二部「このゆびと～まれの看取り」

講師 このゆびと～まれ副理事長 西村 和美 氏

※ 参加者数 271名

※7月、8月の予定

7月14日 石巻市地域包括ケアシステム関係課調整会議

8月6日 石巻市地域包括ケア推進協議会検討部会（医療・介護関係）

8月21日 石巻市地域包括ケア推進協議会検討部会（被災者支援・地域コミュニティ関係）

【夜間急患センター】

(1) 7月中旬 石巻市夜間急患センターの建設に伴う石巻赤十字病院の改修に関する協定締結

(2) 8月上旬 第1回石巻市夜間急患センター運営審議会開催

(3) 8月中旬 夜間急患センター実施設計等業務委託発注

※ 詳細の資料等がある場合は別資料として添付願います。

復興事業（事務）の進捗状況

担当部署名	福祉部
内 容	石巻市東日本大震災被災者住宅再建事業及び石巻市東日本大震災被災者危険住宅移転事業の申請状況 … 別紙

※ 詳細の資料等がある場合は別資料として添付願います。

応急仮設住宅(プレハブ)の入退去世帯数及び待機世帯数報告

石巻市

	団地数	整備戸数	入居戸数	空き戸数		入居世帯					退去世帯						待機世帯													
				未利用戸数	入居世帯数	入居世帯の内訳(入居理由)				退去世帯数	退去世帯の内訳(返還理由)					待機世帯数	待機世帯数の内訳(待機理由)													
						県外からの帰還による入居	民賃の貸主不同意による入居	住宅解体に伴う建替えのため入居	その他		持家住宅へ転居	民間賃貸住宅へ転居	公営住宅等へ転居	災害公営住宅へ転居	プレハブ仮設住宅へ転居		その他	うち新規	うち県外	うち新規	特定の団地を希望		入居人数が間取り要件に合わない		住宅解体に伴う建替えのため希望		その他			
																					うち新規	うち新規	うち新規	うち新規	うち新規	うち新規				
直近の状況	平成26年4月	130	7,266	6,372	894	789	9	0	3	0	6	41	28	0	0	2	7	4	17	5	2	0	15	3	0	0	0	0	2	2
	平成26年5月	130	7,266	6,255	1,011	906	12	1	5	0	6	129	71	3	1	8	5	41	10	0	0	0	7	0	1	0	0	0	2	0
	平成26年6月	130	7,266	6,225	1,041	924	24	2	1	2	19	54	33	7	1	0	4	9	23	3	1	1	14	2	7	1	0	0	2	0
年度別の状況	平成26年度計						45	3	9	2	31	224	132	10	2	10	16	54												
	平成25年度計						351					765																		
	平成24年度計						786					772																		
	平成23年度計						7,258					201																		

※ 平成23年度及び24年度計欄の入居世帯数は使用貸借契約の件数を計上する。また、退去世帯数は返還届出件数を計上すること。

※ 待機世帯数には、応急仮設住宅(プレハブ仮設住宅、民間賃貸借上住宅等)入居世帯を含む待機している世帯数を報告すること。

※ 待機世帯数のうち、新規とは応急仮設住宅(プレハブ仮設住宅、民間賃貸借上住宅等)入居世帯以外でプレハブ仮設住宅への入居を新たに希望している世帯数を指します。

石巻市東日本大震災被災者住宅再建事業及び石巻市東日本大震災被災者危険住宅移転事業の申請状況

●石巻市東日本大震災被災者住宅再建事業

(単位:千円)

		H25年7月	H25年8月	H25年9月	H25年10月	H25年11月	H25年12月	H26年1月	H26年2月	H26年3月	H26年4月	H26年5月	H26年6月	計
申請金額	建設(利子補給補助)	397,806	217,352	173,273	235,203	209,311	188,145	155,194	128,516	117,018	127,715	133,693	127,934	2,448,383
	建設(取得費用補助)	392,300	284,500	165,600	228,480	173,420	121,500	108,466	73,500	81,500	68,500	45,000	36,000	2,268,680
	補修(利子補給補助)	10,551	11,892	4,247	6,000	2,893	6,957	0	1,500	1,500	1,046	1,355	0	66,134
	補修(補修費用補助)	664,499	542,690	367,317	377,349	315,811	171,546	100,267	65,625	77,418	73,407	48,650	48,734	3,443,995
	移転費用補助	9,239	6,488	5,695	5,069	2,439	5,118	3,627	4,879	3,862	3,798	3,607	2,928	64,247
	かさ上げ費用補助	50,358	41,226	31,105	33,121	39,418	32,550	31,409	24,366	27,886	21,674	22,980	22,100	402,212
	合計	1,472,002	1,081,517	739,310	878,384	738,841	520,083	397,583	296,523	305,241	295,736	254,728	234,391	8,484,032
申請者数	建設(利子補給補助)	146	82	67	83	77	69	57	49	44	46	49	47	904
	建設(取得費用補助)	261	190	110	152	117	82	72	49	55	46	30	24	1,514
	補修(利子補給補助)	8	8	3	4	2	5	0	1	1	1	1	0	47
	補修(補修費用補助)	712	604	406	431	360	198	116	75	87	88	58	55	3,801
	移転費用補助	50	30	30	25	23	26	20	25	14	16	15	11	332
	かさ上げ費用補助	77	55	49	44	53	40	36	30	35	29	27	28	543
	合計	1,127	884	586	670	556	354	245	174	187	181	138	126	6,266

※1 申請金額の合計額が合致しないのは、がけ近及び利子補給補助金を控除しているため

(単位:人)

※2 申請者数の合計数が合致しないのは、移転費用及びかさ上げ費用の申請が重複しているため

●石巻市東日本大震災被災者危険住宅移転事業

(単位:千円)

		H25年7月	H25年8月	H25年9月	H25年10月	H25年11月	H25年12月	H26年1月	H26年2月	H26年3月	H26年4月	H26年5月	H26年6月	計
申請金額	利子補給補助	196,019	103,405	103,369	53,657	64,740	37,814	44,899	23,422	22,011	9,159	10,940	3,747	958,005
	移転費用補助	1,901	1,600	2,632	2,522	432	1,232	638	367	1,463	118	0	220	16,413
	合計	191,421	103,898	102,947	48,588	59,763	34,738	45,575	20,230	19,850	9,395	10,940	3,967	923,517
申請者数	利子補給補助	42	22	24	12	13	8	10	4	5	2	2	1	207
	移転費用補助	10	8	14	8	5	6	7	4	5	1	0	1	99
	合計	42	22	24	12	13	8	10	4	6	2	2	1	208

※1 申請金額の合計額が合致しないのは、がけ近及び利子補給補助金を控除しているため

(単位:人)

※2 移転費用の申請者数は内数


●合計

(単位:千円)


		H25年7月	H25年8月	H25年9月	H25年10月	H25年11月	H25年12月	H26年1月	H26年2月	H26年3月	H26年4月	H26年5月	H26年6月	計
申請金額		1,663,423	1,185,415	842,257	926,972	798,604	554,821	443,158	316,753	325,091	305,131	265,668	238,358	9,407,549
申請者数		1,169	906	610	682	569	362	255	178	193	183	140	127	6,474

(単位:人)

住宅再建事業申請者数の推移



危険住宅移転事業申請者数の推移



復興事業の進捗状況

担当部署名	産業部																																																					
内 容	<p>【産業推進課】</p> <p>(1) 不動町地区産業用地整備事業</p> <ul style="list-style-type: none"> ・調査設計業務入札 7月2日(水) ・立地希望企業公募 7月1日(火)～7月31日(木) <p>(2) 須江地区 一団地の津波防災拠点市街地形成施設事業</p> <ul style="list-style-type: none"> ・安全祈願祭 7月14日(月) 午前10時30分 <p>(3) 創業支援事業</p> <ul style="list-style-type: none"> ・平成26年6月20日付けで産業競争力強化法に基づく「石巻市創業支援事業計画」が国(経済産業省及び総務省)の認定を受けた。 																																																					
	<p>【商工課】</p> <p>復興推進計画に基づく各種税制特例の指定状況(H26年6月末現在)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">特区の名称</th> <th rowspan="2">指定事業者数</th> <th rowspan="2">指定件数</th> <th colspan="5">指定件数の内訳</th> </tr> <tr> <th>法第42条</th> <th>法第40条</th> <th>法第37条</th> <th>法第38条</th> <th>法第39条</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>石巻まちなか再生特区</td> <td>26社</td> <td>31件</td> <td>1件</td> <td>0件</td> <td>18件</td> <td>12件</td> <td>0件</td> </tr> <tr> <td>愛ランド特区</td> <td>6社</td> <td>8件</td> <td>0件</td> <td>1件</td> <td>6件</td> <td>1件</td> <td>0件</td> </tr> <tr> <td>民間投資促進特区(ものづくり産業版)</td> <td>74社</td> <td>79件</td> <td>0件</td> <td>0件</td> <td>59件</td> <td>20件</td> <td>0件</td> </tr> <tr> <td>民間投資促進特区(IT産業版)</td> <td>4社</td> <td>4件</td> <td>0件</td> <td>0件</td> <td>2件</td> <td>2件</td> <td>0件</td> </tr> <tr> <td>民間投資促進特区(農業版)</td> <td>3社</td> <td>4件</td> <td>0件</td> <td>0件</td> <td>3件</td> <td>1件</td> <td>0件</td> </tr> </tbody> </table>	特区の名称	指定事業者数	指定件数	指定件数の内訳					法第42条	法第40条	法第37条	法第38条	法第39条	石巻まちなか再生特区	26社	31件	1件	0件	18件	12件	0件	愛ランド特区	6社	8件	0件	1件	6件	1件	0件	民間投資促進特区(ものづくり産業版)	74社	79件	0件	0件	59件	20件	0件	民間投資促進特区(IT産業版)	4社	4件	0件	0件	2件	2件	0件	民間投資促進特区(農業版)	3社	4件	0件	0件	3件	1件	0件
	特区の名称				指定事業者数	指定件数	指定件数の内訳																																															
		法第42条	法第40条	法第37条			法第38条	法第39条																																														
	石巻まちなか再生特区	26社	31件	1件	0件	18件	12件	0件																																														
	愛ランド特区	6社	8件	0件	1件	6件	1件	0件																																														
	民間投資促進特区(ものづくり産業版)	74社	79件	0件	0件	59件	20件	0件																																														
民間投資促進特区(IT産業版)	4社	4件	0件	0件	2件	2件	0件																																															
民間投資促進特区(農業版)	3社	4件	0件	0件	3件	1件	0件																																															
<p>【観光課】</p> <p>6月補正予算に計上した、牡鹿地域の拠点地区に係る観光施設整備施設基本計画の策定に関する入札(7月中予定。入札には、復興政策課、庁舎整備推進室と連携して行う予定)</p> <p><牡鹿地区></p> <ul style="list-style-type: none"> ・おしかホエールランド分 ・商業者テナント施設分 ・捕鯨船前広場、イベント・多目的広場分 ・駐車場分(ビジターセンター) 																																																						

※ 詳細の資料等がある場合は別資料として添付願います。

(仮称) 石巻市不動町地区産業用地の整備について

【目的】

- 河川堤防や高盛土道路等の公共工事に伴い移転を余儀なくされている事業所、とりわけ小規模事業者や職住一体を希望する事業者の移転先として整備する。
- 公共工事の整備が進む中、一刻も早い移転先を確保する必要があるが、当該地は市有地であり、土地取得等の時間を要することなく、一定規模の用地確保が可能。

【概要】

- 所在地 石巻市不動町二丁目18番1、39番1
- 開発面積 約2.5ヘクタール
- 分譲面積 約2.2ヘクタール（公共用地（道路、緑地等）を除く）
- 用途地域 準工業地域
- 用途制限 事業所または住居を併用する事務所

【立地企業の選定について】

- 公募により立地企業を決定する。
- 募集業種は、建設業、製造業、運輸業等、公募要項で定める。

【主な整備スケジュール】

- 平成25年度 候補地調査、不動産鑑定業務
- 平成26年度 調査設計（地区界測量、地質調査、実施設計）
 - ・ 7月1日（火）～31日（木） 公募（事業者の募集）
 - ・ 7月上旬 調査設計に係る入札 → 契約後、設計着手
 - ・ 8月下旬 譲受（賃借）予定者の決定
- 平成27年度 施設解体及び造成工事
 - ・ 4月頃 施設等解体・造成工事に係る入札 → 契約後、工事着手
 - ・ 平成28年3月頃 譲受（賃借）契約締結、供用開始

【概算事業費】

- 平成25年度
 - ・ 被災企業移転候補地調査 3,675千円
 - ・ 石巻市有地不動産鑑定評価業務 567千円
- 平成26年度
 - ・ 調査設計費用 35,900千円
- 平成27年度（現時点での概算）
 - ・ 開発工事、測量費用等 約194,000千円
 - ・ 上記のほか、施設等解体費用が必要となるが、現時点では未算出

(仮称) 石巻市不動町地区産業用地整備事業 全体スケジュール

平成26年6月19日現在

	平成26年度												平成27年度					
	H26.4	5	6	7	8	9	10	11	12	H27.1	2	3	4	5	6	7	8	9
市庁内手続等	● 庁内関係部・課協議			● 調査設計入札 (地区界測量・地質調査・実施設計)			◎ 公募(事業者の募集)			◎ 立地企業決定			● 工事入札 (施設等解体・造成工事)					
調査設計・実施設計				◎ 調査設計(地質・測量調査等)														
関係機関協議等				◎ 関係機関協議、許認可設計(実施設計)、32条・29条申請														
施設等解体・造成工事							◎ 配置計画作成						◎ 施設等解体、造成工事 (平成28年3月まで)					

復興事業の進捗状況

担当部署名	建設部
内 容	<p><都市計画課></p> <p>◆七窪蛇田線街路整備事業</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 6月18日(水)「七窪蛇田線実施設計業務」入札(契約～着手) <p>◆都市計画審議会</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 8月8日(金) <p style="padding-left: 20px;">一団地の津波防災拠点市街地形成施設の決定 新蛇田地区計画、新渡波地区計画の決定 外</p> <p style="padding-left: 20px;">※都市計画決定は8月下旬を予定</p> <p><石巻駅周辺整備プロジェクト推進室></p> <p>◆石巻駅周辺整備事業</p> <p>(1) 6月実施</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ ささえあいセンター、防災センター予定地の土地境界確定立会。(6/5) ・ 「石巻広域都市計画一団地の津波復興拠点市街地形成施設の決定等に関する都市計画素案説明会」開催。(6/19) <p>(2) 7月予定</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ ささえあいセンター、防災センター予定地の不動産鑑定調査、建物補償調査入札予定。 <p>(3) 8月予定</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 都市計画審議会への諮問(8/8) <p style="padding-left: 20px;">案件：一団地の津波防災拠点市街地形成施設の決定</p> <p style="padding-left: 20px;">※都市計画決定は8月下旬を予定</p> <p><河川港湾室></p> <p>(1) 6月実施</p> <p>◇慶長遣欧使節出帆400年記念事業につぼん丸歓迎ウェルカムフェスタ 2014in 石巻港</p> <p>【日 時】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 平成26年6月12日(木) 12:45～ <p>【場 所】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 仙台塩釜港石巻港区中島埠頭

	<p>【内 容】 ・別資料</p> <p>【出席者】 ・石巻市長、東松島市長、女川町長、松島町長ほか別資料</p> <p>◇旧北上川河口かわまちづくり検討会「市民報告会」</p> <p>【日 時】 ・平成26年6月29日（日）13：30～16：30 石巻グランドホテル2階 鳳凰の間</p> <p>【目 的】 ・地域の方の意見や有識者の議論を踏まえて作成した整備方針案を、一般市民の方へ報告し意見交換を行うもの</p> <p>【出席者】 ・別添のとおり（一般市民については165名来場）</p> <p>(2) 7月予定</p> <p>◇平成26年度港湾感謝祭実行委員会通常総会</p> <p>【日 時】 ・平成26年7月15日（火）9：30～</p> <p>【場 所】 ・石巻市役所</p> <p>【内 容】 ・平成25年度事業報告について ・平成25年度歳入歳出決算について ・平成26年度事業計画（案）について ・平成26年度歳入歳出予算（案）について</p> <p>【出席者】 ・石巻市長、石巻商工会議所会頭ほか別資料</p> <p>(3) 8月予定</p> <p>◇石巻港大型客船誘致協議会ポートセールス ※詳細未定のため、添付資料なし</p> <p>【日 時】 ・平成26年8月22日</p> <p>【場 所】 ・東京都内（客船会社及び旅行会社） 訪問先調整中</p> <p>【内 容】 ・ポートセールス</p> <p>【出席者】 ・石巻市長、東松島市長、女川町長、松島町長及び事務局予定</p>
--	--

※ 詳細の資料等がある場合は別資料として添付願います。

石巻広域都市計画一団地の津波防災拠点市街地形成施設の決定等
に関する都市計画素案説明会

日 時：平成26年6月19日（木）午後6時30分～

場 所：石巻市役所6階 石巻市議会 第3、4委員会室

次 第

- 1 開 会
- 2 市長あいさつ
- 3 都市計画素案について
 - (1) 石巻広域都市計画一団地の津波防災拠点市街地形成施設の決定
 - (2) 石巻広域都市計画駐車場の変更
- 4 質疑応答
- 5 閉 会

※この説明会は、都市計画の素案を作成しましたので、その内容等を広く市民の皆様へ
お知らせし、意見を求めるため開催するものです。

慶長遣欧使節出帆400年記念事業 につぼん丸歓迎 ウェルカムフェスタ2014 in 石巻港

1. 開催月日 平成26年6月12日(木) 12:45から21:30まで
2. 開催場所 石巻港中島埠頭
3. 入港船舶 大型客船「につぼん丸」(全長166.5m 総トン数22,472トン)
石巻港入港時刻 13:00 出港時刻 21:00

4. 主なイベント

■入港セレモニー

○大漁旗によるお出迎え(12:45~13:15)

○歓迎式典(13:30~13:50)

・内容 開 会

歓 迎 挨 拶 協議会会長 石巻市長 亀山 紘

港湾管理者 宮城県石巻港湾事務所長 梅本 和彦

記念品花束贈呈 花束：介添え、記念品：2市2町の首長

記念プレート

船側：4名出席予定

船長あいさつ

閉 会

~~※伊達武将隊、むすび丸及び2市2町ゆるキャラ歓迎式典に参集~~

~~○伊達武将隊の演舞(13:50~14:10)~~

~~・伊達武将隊の演舞、その後、乗船客・来場者との写真撮影等にて交流~~

~~(17:00まで予定)~~

荒天により未実施

■船内イベント

○船内見学会(無料14:00~15:00)76名で決定。事前申込(応募者多数のため5/1抽選実施)

■陸上イベント

○石巻市・東松島市・女川町・松島町の観光PRコーナー(13:00~19:00)

○宮城県観光PRブース(13:00~19:00)

○海産物の炭火焼き(13:00~19:00)雄勝のホタテ800個

○石巻専修大学出展ブース(13:00~19:00)

■出港セレモニー

~~○太鼓・踊りなど各市町の伝統芸能(17:15~)~~

~~笑遊会はねこ踊り 17:15~17:30~~

~~松宮流 幸扇会 17:35~17:50~~

~~渡波獅子風流塾 17:55~18:10~~

~~柳の目獅子舞愛好会 18:15~18:30~~

~~鳴瀬鼓心太鼓 18:35~18:50~~

荒天により未実施

~~○打上花火(20:50~21:00)~~

○ペンライトによるお見送り(21:00~21:10)

歓迎式典 出席者名簿

NO	役職名	氏名	代理	備考
1	石巻市長	亀山 紘		協議会
2	東松島市長	阿部 秀保		協議会
3	女川町長	須田 善明		協議会
4	松島町長	大橋 健男		協議会
5	石巻商工会議所会頭	浅野 亨	後藤 宗徳(副会頭)	協議会
6	石巻港企業連絡協議会会長	藤崎 夏夫	片倉 一郎	協議会
7	石巻広域圏商工会議所商工会連絡協議会監事	橋本 孝一	斎藤 元	協議会
8	東松島市観光物産協会会長	菊田 良光		協議会
9	女川町観光協会会長	鈴木 敬幸	阿部 喜英	協議会
10	(社)松島観光協会会長	磯田 悠子		協議会
11	宮城県東部地方振興事務所長	正木 毅		協議会
12	宮城県石巻港湾事務所長	梅本 和彦		協議会
13	衆議院議員	安住 淳	内海 徳治(秘書)	来賓
14	衆議院議員	大久保 三代	藤原あゆみ	来賓
15	参議院議員	愛知 治郎	遠藤 隼人(秘書)	来賓
16	参議院議員	桜井 充	沼沢 真也	来賓
17	参議院議員	熊谷 大	二階堂 充(秘書)	来賓
18	宮城県議会議員	齋藤 正美		来賓
19	宮城県議会議員	三浦 一敏		来賓
20	宮城県議会議員	池田 憲彦		来賓
21	宮城県議会議員	坂下 賢		来賓
22	東松島市議会議長	滝 健一		来賓
23	女川町議会議長	木村 公雄		来賓
24	カイリク株式会社代表取締役社長	秋葉 博		来賓
25	南光運輸株式会社代表取締役社長	川原 雅紀		来賓
26	日本通運株式会社仙北支店支店長	北谷 眞吾		来賓
27	石巻専修大学学長	坂田 隆		来賓
28	航空自衛隊松島基地第4航空指令団兼松島基	有馬 龍也	木場 隆治(第4航空団整備補給群司令)	来賓

旧北上川河口かわまちづくり「市民報告会」

(1) 目的

旧北上川河口部における新たな堤防整備にあたり、まちづくり・景観配慮の検討の場として、H25年7月に「旧北上川河口かわまちづくり検討会」を設置。これまで、3回のワークショップやパブリックコメントにより地域の方々のご意見を伺い、5回の学識者ワーキングや3回の検討会を経て、新たな水辺の創造に向けた整備方針案を作成した。今回報告会では、これまで約1年間の検討成果を一般市民の方々へ報告し、意見交換を行うもの。

(2) 開催日時

開催日：平成26年6月29日(日)

時間：13時30分～16時30分

会場：石巻グランドホテル 2階 鳳凰の間

(石巻市千石町2-10 右図参照)

(3) 出席者

コーディネーター 九州大学大学院 工学研究院 島谷教授
パネラー 早稲田大学 創造理工学部 佐々木教授
東北大学大学院 工学研究科 田中教授
東北大学 災害科学国際研究所 平野准教授
石巻商工会議所 浅野会頭
石巻千石船の会 邊見会長
石巻市 亀山市長
国土交通省 北上川下流河川事務所 東出所長
宮城県 東部土木事務所 菅原所長
宮城県 石巻港湾事務所 梅本所長

オブザーバー



6/29(日) 開催

開催案内ポスター

旧北上川河口かわまちづくり 『市民報告会』

旧北上川河口部における新たな堤防整備にあたり、地域の方々のご意見をいただきながら、整備方針案を検討してきました。これまでの中間成果をみなさまへご報告させていただくとともに、より良いまちづくり・水辺空間づくりを行っていくための意見交換を行います。

- 開催日：平成26年6月29日(日)
- 時間：13時30分～16時30分
- 会場：石巻グランドホテル 2階 鳳凰の間
- 定員：150名(どなたでも可申込み不要)

※定員を超えた場合には、立ち見となります。
駐車場は限られていますので、できる限り公共交通機関をご利用ください。

【主催】 旧北上川河口かわまちづくり検討会
【問合せ先】 北上川下流河川事務所 0225-95-0194(代表)
石巻市 河川港湾室 0225-95-1111(内線 5606)

平成26年度 港湾感謝祭実行委員会 通常総会

日 時：平成26年7月15日（火）

午前9時30分から

場 所：石巻市役所6階第3・4委員会室

次 第

1 開 会

2 委員長あいさつ

3 議 事

(1) 第1号議案 平成25年度事業報告について

(2) 第2号議案 平成25年度歳入歳出決算認定並びに会計監査報告について

(3) 第3号議案 平成26年度事業計画（案）について

(4) 第4号議案 平成26年度歳入歳出予算（案）について

4 そ の 他

5 閉 会

港湾感謝祭 実行委員会 出席者名簿

平成26年7月15日
(敬称略、順不同)

	団体名	職名	委員氏名	実行委員会出席者	備考
1	石巻市	市長	亀山 紘	同左	委員長
2	石巻商工会議所	会頭	浅野 亨	同左	副委員長
3	塩釜港湾・空港整備事務所	所長	高田 直和	副所長 佐々木 利広	副委員長 代理
4	(一社)石巻観光協会	会長	後藤 宗徳	同左	監事
5	石巻港運協議会	会長	北谷 眞吾	日本通運株式会社仙北支店 営業センター所長 阿部 裕一	監事 代理
6	石巻港企業連絡協議会	会長	煙山 寿	専務理事 根本 信夫	代理
				宮城県開発株式会社石巻港 事業所長 片倉 一郎	随 行
7	石巻港整備・ 利用促進期成同盟会	会長	亀山 紘	同左	
8	石巻港清港会	会長	豊田 昌史	専務理事 桑名 孝一	代理
9	宮城県建設業協会 石巻支部	支部長	須田 輝夫	事務局長 千葉 治	代理
10	塩釜港湾・空港整備事務所 石巻港出張所	所長	菅原 豊明	同左	
11	石巻海上保安署	署長	菅原 博宣	署員 小松 良喜	代理
12	宮城県土木部港湾課	課長	平塚 智	同左	
13	宮城県石巻港湾事務所	所長	梅本 和彦	次長(総括担当) 武内 純	代理
				主事 松戸 信明	随 行
14	公益財団法人 慶長遣欧使節船協会	総務部次長	高橋 貞治	同左	
15	石巻商工会議所	専務理事	高橋 武徳	同左	
16	石巻市建設部	部長	土井 昇	建設部次長 山下 和良	代理
17	石巻市産業部	部長	木村 伸	欠席	

復興事業（事務）の進捗状況

担当部署名	教育委員会
内 容	<p>【学校施設整備室】</p> <p>(1) 学校施設太陽光発電設備整備事業</p> <p>① 業務名称 太陽光発電設備設置工事 業務場所 石巻小学校・桜坂高等学校 入札予定 平成 26 年 7 月</p> <p>② 業務名称 太陽光発電設備工事監理業務委託 業務場所 石巻小学校・桜坂高等学校 入札予定 平成 26 年 7 月</p> <p>③ 業務名称 太陽光発電設備等設計業務委託 業務場所 住吉小学校・北村小学校・中里小学校・東浜小学校・山下小学校・飯野川第一小学校・桃生小学校・寄磯小学校・鹿又小学校・青葉中学校・河南西中学校・住吉中学校・河南東中学校・山下中学校・万石浦中学校・河北中学校 入札予定 平成 26 年 7 月</p> <p>(2) 雄勝地区小・中学校統合移転新築事業</p> <p>① 業務名称 雄勝地区統合小・中学校移転新築事業 建物基本・実施設計 業務場所 雄勝町大浜字小滝浜地内 発注予定 平成 26 年 7 月</p> <p>② 業務名称 雄勝地区小・中学校統合移転新築事業 用地基本・実施設計業務 業務場所 雄勝町大浜字小滝浜地内 発注予定 平成 26 年 7 月</p> <p>(3) 渡波中学校移転新築事業</p> <p>① 業務名称 渡波中学校移転新築事業建物基本・実施設計 業務場所 新渡波地区被災市街地土地区画整理事業用地内 発注予定 平成 26 年 7 月</p> <p>(4) 北上小学校移転新築事業</p> <p>① 業務名称 北上小学校建設基本構想・基本計画策定支援業務 業務場所 石巻市北上町十三浜字小田地内 入札予定 平成 26 年 8 月</p>

担当部署名	教育委員会
	<p>【複合文化施設開設準備室】</p> <p>(1) 複合文化施設整備調整会議等の開催</p> <p>平成26年7月 9日 第1回 複合文化施設整備調整会議 平成26年7月23日 第2回 複合文化施設整備調整会議 平成26年8月予定 第3回 複合文化施設整備調整会議 平成26年8月予定 複合文化施設整備市民懇談会</p> <p>(2) 複合文化施設整備事業</p> <p>業務名称 複合文化施設整備基本計画(案)作成業務委託 入札予定 平成 26 年 7 月 17 日</p>

※ 詳細の資料等がある場合は別資料として添付願います。

石巻市の復興の進捗状況（H26.5月末現在）

■ 事業認可・用地取得
 ■ 着手
 ■ 完了・完成
 ➤ 進捗度合い

項目	上段：復旧・復興状況の資料		進捗率			
	下段：被害状況の指標					
震災がれきの一次処理	一次仮置き場までの収集運搬済みの量	428 万 t	完了	0%	50%	100%
	災害廃棄物の推計処理量	428 万 t	100%			
漁港の復旧状況	工事発注済みの漁港数	33 漁港	着手	0%	50%	100%
	被災した漁港数	44 漁港	75%			
水産加工団地の再建状況	再開した企業数	114 社	再開	0%	50%	100%
	震災前の企業数	207 社	55%			
水田の復旧状況	平成 2 6 年度作付可能な水田面積	1,437 ha	再開	0%	50%	100%
	津波により冠水した水田面積	1,771 ha	81%			
道路・橋りょう・河川の復旧状況	復旧工事が完了した道路等の箇所数	445 箇所	完了	0%	50%	100%
	被災した道路等の箇所数	634 箇所	70%			
復興公営住宅の整備状況	用地取得済みの戸数	3,033 戸	用地取得	0%	50%	100%
	復興公営住宅の整備目標戸数	4,000 戸	76%			
	工事着手済みの戸数	1,158 戸	着手	0%	50%	100%
	復興公営住宅の整備目標戸数	4,000 戸	29%			
	供給開始済みの戸数	149 戸	完了	0%	50%	100%
	復興公営住宅の整備目標戸数	4,000 戸	4%			
防災集団移転促進事業の状況	事業認可済みの地区数	51 箇所	着手	0%	50%	100%
	対象地区数	51 箇所	100%			
	造成工事着工地区数	22 箇所	着手	0%	50%	100%
	対象地区数	51 箇所	43%			
土地区画整理事業の進捗状況	事業認可済みの地区数	11 地区	事業認可	0%	50%	100%
	区画整理事業を実施する地区数	15 地区	73%			
	造成工事着工数	5 地区	着手	0%	50%	100%
	区画整理事業を実施する地区数	15 地区	33%			