

# 平成26年度 第5回石巻市震災復興推進本部

日時：平成26年8月19日（火）

庁議終了後

会場：庁議室

---

## 次 第

---

1 開 会

2 報告事項

(1) 復興事業（事務）の進捗状況について

3 その他

4 閉 会

## 復興事業（事務）の進捗状況

担当部署名	復興政策部
内 容	<p>【復興政策課】</p> <p>○ 中心市街地活性化基本計画策定関係  5月27日 石巻市中心市街地活性化協議会事務局会議を開催  6月20日 石巻市議会全員協議会を開催  6月30日 パブリックコメント実施  7月17日 石巻市中心市街地活性化協議会総会を開催  7月29日 内閣府へ基本計画提出  10月 総理大臣認定予定</p> <p>○ 復興戦略検討チーム  6月19日 復興戦略検討チーム  7月10日 復興戦略検討チーム  7月24日 復興戦略検討チーム</p> <p>○ 少子化対策検討チーム  ・6月2日 委嘱状交付(メンバー14名)  ・第1回会議:6月11日  内容:国の方針等の情報共有  問題点のとりまとめ結果の報告とグループワーキング  ・第2回会議:6月25日  内容:子ども・子育て支援新制度の概要把握  未就学児をメインとした子育て課題のグループワーク(課題整理)  ・第3回会議:7月9日  内容:未就学児をメインとした子育て課題のグループワーク(施策検討)  ・第4回会議:7月23日  内容:未就学児をメインとした子育て課題のグループワーク(グループ発表)  ・第5回会議:8月5日  内容:市で取り組むべき未就学児の子育て施策についての全体討議  結婚、妊娠、出産の具体的な施策についての全体討議</p> <p>【地域協働課】</p> <p>7月26日:復興公営住宅事前説明会(黄金浜)  8月8日:東部地区復興まちづくり(渡波地区区長会説明・予定)  26日:東部地区復興まちづくり(湊地区町内会長連絡協議会説明・予定)  30日:復興公営住宅事前説明会(しらさぎ台、青葉西・予定)</p> <p>○ 部地区復興まちづくりについて</p> <p>1 基本的な考え  (1) 東部地区の復興まちづくりは、津波被害等からの「安全・安心」、地域力の主体である「健全なコミュニティ」、防災面以外の様々な住環境をよくする</p>

	<p>「住みやすさ」が基本となると考えています。</p> <p>(2)意見交換会やアンケート調査を通して、復興まちづくりに対する住民の皆さんのご意見を聴き、様々なご意見を取りまとめ、次のステップにつなげる形にします</p> <p>2 状況等</p> <p>(1)意見交換会(各地区2回開催)においては、避難に関する御意見、雨水排水に関する御意見、その他生活に関する御意見等、様々な意見や要望を受けた。</p> <p>(2)東部地区復興まちづくり事業としては、湊地区の町内会長連合会、渡波地区の行政区長会に対し、市としての方針や方向性について提示する。</p> <p>3 主な経過等</p> <p>(1)第1回ブロック別意見交換会(平成25年11月より平成26年2月):渡波南部、榎壇、渡波北、吉野町・御所入・湊町、鹿妻・松並・緑町、渡波西、不動町(7ブロック)</p> <p>(2)東部地区復興まちづくりアンケート(回答数2,661通、回答率46%)</p> <p>(3)津波シミュレーション説明会(平成26年1月29日)</p> <p>(4)第2回ブロック別意見交換会(平成25年2月より3月):渡波南、栄田・黄金浜、渡波中、根岸、松並・緑町、伊原津・鹿妻、渡波北、吉野町・御所入・湊町、榎壇、不動町(10ブロック)</p> <p>(5)新内海橋にかかる説明会(平成26年6月19日)</p> <p>(6)渡波地区区長会(平成26年8月8日)</p> <p>4 今後の予定</p> <p>(1)湊地区町内会長連絡協議会(平成26年8月26日)</p> <p>(2)湊・渡波地区内住民へ「回答を加えたリーフレット等」周知(回覧)</p> <p>(3)行政区長・町内会長等と定期的に「意見交換会」</p>
--	---

※ 詳細の資料等がある場合は別資料として添付願います。

# 地区区分


凡例

地区

町内会

行政区

町丁目



2000M

1000

500

0 100

区分	地区	住民からの主な意見
避難等	渡波	避難タワーなど、歩いて逃げられる身近な避難施設が必要
	渡波	防潮堤や防災緑地を一部でも先行的に整備するか、または模型をつくるなどイメージがつくようにしてほしい
	渡波	避難場所として牧山や根岸の山に駐車場とトイレを整備してほしい
	渡波	渡波稲井線以外に東西南北の避難路が必要
	渡波	防災無線が聞こえづらい
	渡波	津波避難のための民間施設の避難場所指定や協定を増やしてほしい
	湊	法山寺位置口付近の平場に避難スペースを整備したらどうか
	湊	碎石場(不動町)に登る道を広げて、車による避難路として整備してほしい。
	湊	防災無線が聴き取りづらい
	湊	災害公営住宅の中に避難場所を設けてほしい
	湊	身近な場所に津波避難タワーをつくってほしい(松並、鹿妻)
雨水排水等	渡波	赤堀に蓋をかける。または埋めて公園や広場に活用できないか
	渡波	大雨による冠水を解消してほしい
	湊	雨対策が一番の課題である。雨が降ると、山から全て雨水が不動町地区に集まってくる。冠水もひどい。雨の問題を検討してほしい。
生活関連等	渡波	街灯が少ないので、多くしてほしい。町が暗い
	渡波	避難路や通学路として、道路の改良をしてほしい
	渡波	近くに病院・診療所が欲しい
	湊	防潮堤や防災緑地を現地に模型を作りイメージがつくようにしてほしい
	湊	嵩上げしている道路が危険。何時整備するのか
	湊	道路の凸凹を早く修繕してほしい
	湊	渡波稲井線に接続する東西方向の道路を整備してほしい
	湊	旧北上川より東側は過疎化が進んでいる。まちが活性化するように人が集まる施設、安心なまちを作してほしい。

## 復興事業（事務）の進捗状況

担当部署名	<b>総務部</b>
内 容	<p>【庁舎整備推進室】 北上につこり地区拠点施設基本計画策定業務、7月28日付業務委託契約締結。</p> <p>【防災推進課】</p> <p>○女川消防署牡鹿出張所建設事業 【清崎運動公園入口付近】 敷地面積 約1,500㎡ 建物 鉄筋コンクリート1階建 約600㎡</p> <p>スケジュール 6月13日 保安林解除、自然公園法許可取得 7月9日 造成工事入札 7月15日 造成工事契約</p> <p>○（仮称）石巻東消防署建設事業 【新渡波地区区画整理地内】 敷地面積 約5,400㎡ (訓練スペース・ヘリポート・備蓄倉庫・駐車場・消防団ポンプ置場含む) 建物 鉄筋コンクリート2階建 約1,200㎡</p> <p>スケジュール 7月2日 地質調査業務落札 7月8日 地質調査業務契約 7月9日 基本・実施設計入札 7月17日 基本・実施設計契約</p> <p>○大宮町津波避難タワー建設事業 【大宮町3番15】 敷地面積 1,405.52㎡ 建物 鉄骨造平屋建 延べ面積 127.56㎡</p> <p>スケジュール 6月18日 建設工事落札 7月7日 第2回定例会建設工事契約承認 7月30日 渡波区長会へ説明 7月31日 安全祈願祭 8月1日 工事着工</p>

※ 詳細の資料等がある場合は別資料として添付願います。

## 復興事業（事務）の進捗状況

担当部署名	復興事業部
内 容	<p><b>【基盤整備課】</b></p> <p>(1) 防災緑地2号測量及び基本設計業務発注          (工期 H25.12.2～H26.6.30)          防災緑地2号測量及び実施設計業務発注          (工期 H26.7.8～H26.12.15)          防災緑地1号測量及び設計業務発注          (工期 H26.3.6 ～H26.7.31)          中瀬公園調査及び基本設計業務発注          (工期 H26.7.3～H27.2.27)</p> <p>(2) 南浜公園関連          国交省東北地方整備局による基本構想検討有識者委員会の設置          ① 第1回有識者委員会 H25.10.1 開催          ② 市民フォーラム H25.10.20 開催 130 名参加          ③ 第2回有識者委員会 H25.12.10 開催          ④ 第3回有識者委員会 H26. 1.28 開催          ⑤ パブリックコメント H26.2.12～2.27 実施          ⑥ 第4回有識者委員会 H26.3.7 開催          国交省東北地方整備局による基本計画検討有識者委員会の設置          ① 第1回有識者委員会 H26.8.1 開催</p> <p>(3) 中瀬公園関連          中瀬公園基本計画素案に係る意見交換会 H26.4.25 の開催</p> <p>(4) 高台避難場所及び高台避難路          ①その1工事発注(鹿島神社西口、鹿島神社東口)          ・工期 H25.11.22～H26.8.29(履行期間変更)          ・業者 須藤建設(株)          ②その2工事発注(市民プール横、不動明王入口、大門崎公園)          ・工期 H26. 1.16～H26.8.29          ・業者 (株)今野工務店          ③その3工事(赤坂神社西側、赤坂神社前、観音堂)          9月上旬工事発注予定          ④大門崎歩道橋緊急避難路詳細設計業務 H26.3.6 契約          ・工期 H26. 3.6～H26.11.28(履行期間変更)</p> <p>(5) 都市計画道路 渡波稲井線          ・都市計画決定 H26.2.28 公告済          ・トンネル地質調査業務 H26.4.22 契約          ・橋梁詳細設計業務 H26.5.2 契約          ・道路詳細設計業務 H26.5.27 契約          ・補償調査業務 H26.6.4 契約          ・道路橋梁地質調査業務 H26.6.17 契約          ・用地測量業務 H26.7.9 契約</p> <p>(6) 都市計画道路 御所入湊線          ・都市計画決定 H25.10.16 公告済          ・地質調査道路詳細設計業務 H26.2.20 契約</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>・不動産鑑定評価業務 H26.3.31 契約</li> <li>・補償調査業務 H26.4.1 契約</li> <li>・地権者個別面談会 H26.9 下旬開催予定</li> </ul>
(7) 都市計画道路 釜大街道線	<ul style="list-style-type: none"> <li>・都市計画決定 H25.1.25 公告済</li> <li>・測量地質調査道路詳細設計業務(履行期間変更)</li> <li>・補償調査業務 H26.2.24 契約</li> <li>・不動産鑑定評価業務 H26.5.30 完了</li> <li>・住民説明会 H26.5.11 開催済</li> <li>・地権者個別面談会 H26.7.13、20、27 8.3、31 9.7 開催</li> </ul>
(8) 都市計画道路 石巻工業港運河線	<ul style="list-style-type: none"> <li>・都市計画決定(変更) H26.10 公告予定</li> <li>・道路詳細設計業務 H26.4.24 契約</li> <li>・道路橋梁詳細設計業務 H26.6.23 契約</li> <li>・都市計画決定変更、地権者説明会 H26.8.24 開催予定</li> </ul>
(9) 門脇三・四丁目1号線(仮称)鎮守大橋	<ul style="list-style-type: none"> <li>・橋梁詳細設計業務 H26.6.23 契約</li> <li>・地質調査業務 H26.8 下旬契約予定</li> </ul>
(10) 東 内 海 橋	<ul style="list-style-type: none"> <li>・橋梁詳細設計業務 H25.12.3 契約</li> <li>・橋梁地質調査業務 H26.2.19 契約</li> </ul>
(11) 市街地再開発事業	
①中央三丁目1番地区	<ul style="list-style-type: none"> <li>・都市計画決定 H24.11.22</li> <li>・事業認可 H25.6.7</li> <li>・権利変換計画認可 H26.2.20</li> <li>・建築工事着工 H26.8 予定(地鎮祭 H26.7.31)</li> </ul>
②立町二丁目5番地区	<ul style="list-style-type: none"> <li>・都市計画決定 H25.3.22</li> <li>・事業認可 H26.3.28</li> </ul>
③中央一丁目14・15番地区	<ul style="list-style-type: none"> <li>・都市計画決定 H25.10.25</li> <li>・事業認可 H26.3.25</li> </ul>
④中央二丁目11番地区	<ul style="list-style-type: none"> <li>・地権者説明会 H26.4.30</li> </ul>
⑤その他検討地区	<ul style="list-style-type: none"> <li>・立町一丁目4・5番地区</li> <li>・中央二丁目4番地区</li> <li>・中央二丁目3番地区</li> </ul>
⑥石巻市復興まちづくり計画策定業務(中央南地区)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・履行期間 H25.8.26～H26.5.30</li> </ul>
(12)優良建築物等整備事業	
①松川横丁地区 検討中	
(13) 東部地区復興まちづくりについての意見交換会の開催 (第1回)	<ul style="list-style-type: none"> <li>H25.11.28 渡波南(長浜町・松原町ほか)地区対象(渡波公民館)</li> <li>H25.12.2 榎壇地区対象(榎壇会館)</li> <li>H25.12.3 渡波北(万石町・塩富町ほか)地区対象(万石町集会所)</li> <li>H25.12.11 吉野町・御所入・湊町地区対象(みなと荘)</li> <li>H25.12.12 松並町・緑町地区対象(鹿妻南コミュニティハウス)</li> <li>H25.12.16 渡波西(栄田・黄金浜ほか)地区対象(黄金浜会館)</li> </ul>



	<p>H26. 2. 7 不動町地区対象(不動町会館) (第2回)</p> <p>H26. 2.17 渡波南(長浜町・松原町ほか)地区対象(渡波公民館) H26. 2.18 栄田・黄金浜地区対象(黄金浜会館) H26. 2.19 渡波中(渡波町一丁目ほか)地区対象(うしお荘) H26. 2.21 根岸地区対象(根岸会館) H26. 2.24 松並町・緑町地区対象(鹿妻南コミュニティハウス) H26. 2.25 伊原津・鹿妻地区対象(鹿妻南コミュニティハウス) H26. 2.26 渡波北(万石町・塩富町ほか)地区対象(うしお荘) H26. 2.27 吉野町・御所入・湊町地区対象(みなと荘) H26. 3.25 榎壇地区対象(榎壇会館) H26. 3.28 不動町地区対象(不動町会館)</p> <p><b>【区画整理第1課】</b> 〈7月〉</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・第2回あけぼの北地区土地区画整理事業評価員会開催(H26.7.30)</li> </ul> <p>〈8月〉</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・第2回あけぼの北地区土地区画整理審議会開催(H26.8.下旬)</li> </ul> <p>〈9月〉</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・第2回新渡波西地区土地区画整理事業評価員会開催(H26.9.下旬)</li> <li>・第1回新蛇田南第二地区土地区画整理審議会開催(H26.9.下旬)</li> </ul> <p><b>【区画整理第2課】</b></p> <p>(1) 新門脇地区被災市街地復興土地区画整理事業</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・H26.7.16(水)新門脇地区復興街づくり協議会(UR 事務所)</li> <li>・H26.7.24(木)新門脇地区第5回土地区画整理審議会</li> </ul> <p>(2) 湊東地区被災市街地復興土地区画整理事業</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・H26.7.1(火)・H26.7.2(水)土地買取り個別契約会</li> <li>・H26.7.7(月)湊東地区宅地造成道路築造工事契約締結</li> <li>・H26.7.30(水)湊東地区第5回土地区画整理審議会</li> <li>・H26.8.11(月)～8.27(水)湊東地区仮換地説明会</li> </ul> <p>(3) 湊北地区被災市街地復興土地区画整理事業</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・H26.7.1(火)・H26.7.2(水)土地買取り個別契約会</li> <li>・H26.7.7(月)湊北地区宅地造成道路築造工事契約締結</li> <li>・H26.7.29(火)湊北地区第5回土地区画整理審議会</li> </ul> <p>(4) 下釜第一地区被災市街地復興土地区画整理事業</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・H26.7.7(月)下釜第一地区宅地造成道路築造工事契約締結</li> <li>・H26.7.18(金)下釜第一地区第2回土地区画整理事業評価員会</li> <li>・H26.7.25(金)下釜第一地区第4回土地区画整理審議会</li> </ul> <p>(5) 中央一丁目地区被災市街地復興土地区画整理事業</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・H26.7.29(火)第14回中央一丁目地区街づくり検討協議会</li> <li>・H26.8.27(水)中央1丁目地区道路築造・埋設管工事入札予定</li> </ul>
--	---

	<p>(6) 湊西地区被災市街地復興土地区画整理事業</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・H26.7.9(水) がれき撤去及び整地工事入札</li> <li>・H26.7.16(水) がれき撤去及び整地工事契約締結</li> <li>・H26.7.30(水) 湊西地区除草業務の入札</li> <li>・H26.8 月上旬～8 月中旬 県との事業計画変更協議予定</li> <li>・H26.8 月下旬 事業計画変更案の縦覧予定</li> </ul> <p>(7) 下釜第一南部・下釜第二南部・上釜南部地区被災市街地復興土地区画整理事業</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・H26.7.13(日) 下釜地区の南部産業ゾーンのまちづくりに関する説明会(釜会館)</li> <li>・H26.7.22(火) 上釜地区復興協議会 3 役会(上釜会館)</li> <li>・H26.8.10(日) 上釜南部地元説明会(上釜会館) 予定</li> </ul> <p><b>【集団移転推進課】</b></p> <p>すでに半島部の集団移転団地整備について、施工 CMR と契約しており、施工 CMR と専門業者が契約を結び、8・9 月に以下の地区について造成工事の着工を予定している。</p> <p>〈8 月〉</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>《本庁半島地区》 祝田</li> <li>《牡鹿地区》 寄磯浜</li> <li>《雄勝地区》 立浜</li> </ul> <p>〈9 月〉</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>《本庁半島地区》 萩浜、牧浜</li> <li>《牡鹿地区》 小淵浜、鮎川(清崎公営、清崎公益)</li> <li>《雄勝地区》 船越、熊沢、雄勝中心部(原)</li> <li>《北上地区》 相川(北)</li> </ul> <p><b>【用地管理課】</b></p> <p>〈7 月〉</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・H26.7.4(金) 竹浜団地契約説明会及び契約</li> <li>・H26.7.18(金) 大須団地契約(説明会は 6 月 3 日に実施)</li> <li>・H26.7.23(水) 羽坂(・桑浜)団地契約説明会</li> <li>・H26.7.31(木) 羽坂(・桑浜)団地契約</li> </ul> <p>〈8 月〉</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・H26.8.5(火) 小室団地契約説明会</li> <li>・H26.8.8(金) 小指団地契約説明会</li> </ul>
--	---


※ 詳細の資料等がある場合は別資料として添付願います。



石巻市 復興整備事業（基盤整備）

復興事業 進捗状況


凡 例					
事業名	記号	事業名	記号	事業名	記号
D-1 道路整備（市施行）	↔	河川堤防整備（国施行）	—	土地区画整理事業（住居系）	■
D-2 道路整備（市施行）	↔	防潮堤整備（県施行）	—	土地区画整理事業（産業系）	■
社説交道路整備（市施行）	↔	道路整備（県施行）	—	産業団地整備事業	■
公園・緑地整備	■	多量防衛施設	●●●●●●●●	再開発事業	■
高台避難場所・避難路事業	○	復興推進地域	—	優良建築物整備事業	■





石卷市復興整備事業  
離半島部防災集團移轉促進事業

登米市



地域	団地数	着工戸数	入居戸数	入居人数
桃生	4	331	214	403

地域	団地数	着工戸数	入居戸数	入居人数
河南	19	961	800	1,706

地域	団地数	着工戸数	入居戸数	入居人数
石巻	73	4,174	3,687	8,380

地区名	栢田A		
工事期間	H26.7~H26.11		
戸数	総数	自己	公営
	4	0	4
地区名	栢田B		
工事期間	H26.7~H26.12		
戸数	総数	自己	公営
	2	2	0
地区名	佐 須		
工事期間	H27.1~H28.9		
戸数	総数	自己	公営
	18	12	6

地区名	折浜・蛸浜		
工事概要	H26.5~H27.11		
戸数	総数	自己	公営
	13	5	8

折浜・蛸浜地区



月浦		
H25.7~H26.9		
総数	自己	公営
2	1	1

地区名	猿 浦		
工事年度	H25.7～H26.12		
戸数	総数	自己	公営
	5	3	2

地区名	猿 浦		
工事年度	H26.8		
戸数	総数	自己	公営
	12		

地区名	岐阜		
工事期間	H25.3～H26.10		
戸数	総数	自己	公営
	17	5	12

戸数 13 7 0

大谷川浜

大谷川浜地区

雪隠水

地区名 大谷川浜

工事時期 H26.6~H27.7

戸数 約数 自己 公営

14 13 1

地区名	新磯浜		
工事期間	H26.8～H28.7		
戸数	総数	自己	公営
	17	10	7

地域	団地数	着工戸数	入居戸数	入居人数
牡鹿	18	445	415	1,016

地区名	清崎地区公營
工事期間	H26.10~H27.1
戸数	総数 自己 公営
	20 0 20
地区名	中学校前
工事期間	H26.9~H27.9
戸数	総数 自己 公営
	11 11 0
地区名	寺前公営
工事期間	H26.9~H27.2
戸数	総数 自己 公営
	6 0 6

地区名	熊野公宮
工事期間	H26.9～H27.4
戸数	総数   自己   公営
	12   0   12

地区名	熊野同地
工事期間	H27.1～H28.1
戸数	総数   自己   公営
	37   6   3


地域	団地数	着工戸数	入居戸数	入居人数
総数	133	7,122	6,198	13,979

※平成26年7月1日現在

■防災集団移転促進事業 事前登録数

	離半島地域総数		
戸数	総数	自己	公営
	1,272	612	660

※平成26年6月30日事前登録デ一夕





## 石巻市復興整備事業 離半島部防災集団移転促進事業事業スケジュール

6月まで着手済 7月着手済 8月着手予定 9月着手予定 10月以降着手予定 ㊟ 用地契約済 ㊦ 用地契約見込 ● 宅地引渡し

		整備 総数	内訳		事業スケジュール										地区別供給戸数																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
			自己 再建	公営 住宅	平成24年度		平成25年度		平成26年度		平成27年度		平成28年度		石巻			牡鹿			河北			雄勝			北上																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
															総数	自己 再建	公営 住宅	総数	自己 再建	公営 住宅	総数	自己 再建	公営 住宅	総数	自己 再建	公営 住宅	総数	自己 再建	公営 住宅																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
6 月 末 で 着 手 済 地 区	釜谷崎地区	6	6	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

H26.8.18

H26.7末現在

## 石巻市復興整備事業 離半島部防災集団移転促進事業事業スケジュール

6月まで着手済 7月着手済 8月着手予定 9月着手予定 10月以降着手予定 ㊟ 用地契約済 ㊦ 用地契約見込 ● 宅地引渡し

		整備 総数	内訳		事業スケジュール										地区別供給戸数														
			自己 再建	公営 住宅	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	石巻			牡鹿			河北			雄勝			北上							
										総数	自己 再建	公営 住宅	総数	自己 再建	公営 住宅	総数	自己 再建	公営 住宅	総数	自己 再建	公営 住宅	総数	自己 再建	公営 住宅					
8 月 着 手 地 区	熊沢・大須地区 (熊沢団地)	4	0	4																4	0	4							
	祝田地区 (祝田A団地)	4	0	4								4	0	4															
	祝田地区 (祝田B団地)	2	2	0								2	2	0															
	立浜地区	15	12	3																15	12	3							
	寄磯浜地区	17	10	7											17	10	7												
9 月 着 手 予 定 地 区	牧浜地区 (牧浜B団地)	6	0	6								6	0	6															
	牧浜地区 (牧浜A団地)	7	5	2								7	5	2															
	雄勝中心部 A・B地区(原団地)	11	0	11															11	0	11								
	鮎川浜地区 (清崎公営団地)	20	0	20											20	0	20												
	相川地区 (相川北団地)	11	11	0																		11	11	0					
	萩浜地区	12	8	4								12	8	4															
	船越地区	24	8	16															24	8	16								
	小淵浜地区	65	36	29											65	36	29												
10 月 以 降 着 手 予 定 地 区	鮎川浜地区 (寺前公営団地)	6	0	6											6	0	6												
	波板地区	6	1	5															6	1	5								
	鮎川浜地区 (鮎野公営団地)	12	0	12											12	0	12												
	分浜地区	5	5	0															5	5	0								
	鮎川浜地区 (中学校前団地)	11	11	0											11	11	0												
	大谷川浜地区	14	13	1											14	13	1												
	雄勝中心部 A・B地区(船戸団地)	6	4	2															6	4	2								
	水浜地区 (水浜南団地)	13	2	11															13	2	11								
	福貴浦地区 (福貴浦①団地)	8	6	2									8	6	2														
	唐桑地区	5	4	1															5	4	1								
	谷川浜・祝浜地区	8	8	0											8	8	0												
	相川地区 (相川中団地)	12	12	0																		12	12	0					
	白浜・長塩谷地区	22	22	0																		22	22	0					
	佐須地区	18	12	6									18	12	6														
	鮎川浜地区 (鮎野団地)	37	6	31											37	6	31												
	雄勝中心部 A・B地区(伊勢畑団地)	28	16	12															28	16	12								
	小泊・大室地区	53	45	8																		53	45	8					
合 計		1,272	612	660											116	68	48	333	142	191	408	155	253	177	78	99	238	169	69

H26.8.18



## 復興事業（事務）の進捗状況

担当部署名	河北総合支所
内 容	<p>【地域振興課】</p> <p>7/12 大川地区復興協議会</p> <p>7/16 河北実務者会議(長面地区復旧連絡調整会議)</p> <p>7/24 第7回河北(二子)まちづくり協議会</p> <p>7/29 尾の崎地区防潮堤災害復旧事業等に係る意見交換会</p> <p>8/3 河北(二子)団地整備計画全体懇談会</p> <p>8月下旬 第8回河北(二子)まちづくり協議会</p>

※ 詳細の資料等がある場合は別資料として添付願います。

## 復興事業（事務）の進捗状況

担当部署名	<b>雄勝総合支所</b>
内 容	<p><b>【地域振興課・復興対策 G】</b></p> <p>7月13日 地区説明会（大浜）  7月18日 大須地区防集団地宅地契約会  7月23日 桑浜地区防集団地宅地契約説明会  7月28日 雄勝保育所・診療所基本計画策定業務契約  7月31日 岩沼市玉浦西地区防集団地視察見学会  （雄勝地区震災復興まちづくり協議会主催）  桑浜地区防集団地宅地契約会</p> <p>※8月、9月の予定</p> <p>8月 6日 地区説明会（名振）  8月24日 船戸防集団地地権者説明会  8月29日 地区説明会（熊沢）  8月31日 地区説明会（水浜、小島、明神、原）</p> <p>9月中旬 大須復興公営住宅、桑浜復興公営住宅内覧会  及び引き渡し式</p>

※ 詳細の資料等がある場合は別資料として添付願います。

## 復興事業（事務）の進捗状況

担当部署名	牡鹿総合支所
内 容	<p>【地域振興課】</p> <p>○ 防集団地関係</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・7月11日 寄磯浜防集団地工事に関する説明会</li> <li>・7月16日 給分浜防集団地復興公営住宅WS</li> <li>・7月17日 泊浜防集団地復興公営住宅WS</li> <li>・7月23日 鮫浦防集団地②地区工事進捗に関する説明会</li> <li>・7月29日 大谷川浜防集団地工事に関する説明会</li> <li>・7月上旬 鮎川浜熊野防集団地の用地測量、補償調査開始</li> <li>・7月中旬 大谷川浜防集団地伐採開始</li> </ul> <p>※8月、9月の予定</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・8月 寄磯浜防集団地伐採開始</li> <li>・9月 小網倉浜防集団地復興公営住宅WS</li> <li>・9月 鮎川浜防集団地入居予定者説明会</li> </ul> <p>【保健福祉課】</p> <p>○寄磯診療所建設事業</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・7月4日 用地境界確定地籍更正業務及び用地土地鑑定評価業務着手</li> </ul> <p>※8月、9月の予定</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・8月 用地購入</li> <li>・9月 用地造成基本、実施設計</li> <li>・9月 用地造成工事着工</li> <li>・9月 用地地質調査及び診療所基本、実施設計</li> </ul>

※ 詳細の資料等がある場合は別資料として添付願います。



## 復興事業（事務）の進捗状況

担当部署名	生活環境部
内 容	<p>【環境課】</p> <p>事業名（仮称）石巻第二霊園整備工事</p> <p>平成26年7月 敷地造成(敷地内掘削、発生土場外搬出)</p> <p>平成26年8月 同上及び排水施設工</p> <p>平成26年9月 同上及び法面工</p> <p>平成28年4月 供用開始予定</p>

※ 詳細の資料等がある場合は別資料として添付願います。

## 復興に向けた課題

1. 石巻市第2霊園建設事業において発生する残土（中硬岩）について、残土を利用できる工事のスケジュールが合わないことから、仮置場の確保に苦慮している。なお、仮置き場の場所によっては、運搬費用の増加が懸念される。
2. 残土利用予定の長面漁港工事が平成27年1月頃着工（予定）となったことから、その間の残土置き場について、復興事業部、建設部、さらには宮城県と協議をし、平成26年9月から雲雀野県用地に仮置きすることとなったが、平成27年度中の整備を目指す第2霊園整備事業においては、現在も多くの残土が発生しており、やむを得ず南境の最終処分場内に仮置き中である。
3. 残土搬出期間は、平成26年7月～平成27年12月頃（排出量：軟岩 36,000 m<sup>3</sup>、中硬岩 200,000 m<sup>3</sup>、計 236,000 m<sup>3</sup>）
4. 岩質が中硬岩ということもあり、宅地造成用には不向きである。（材質が合わない）

## 復興に向けた課題

### 1 懸案事項

ボランティアが引上げた海中ごみの処理について

### 2 問題点

- (1) ボランティアが引上げた海中ごみは、やむを得ず市で処理対応しているが、海中ごみの処理が長期にわたる事業となることが想定される中、国県の補助がないため、単費により対応せざるを得ない。
- (2) 国や県では、漁業者が漁場復旧する場合に限り補助事業が実施されているが、ボランティアにより引上げられた海中ごみを処理するスキームはない。
  - 国 漁場復旧対策支援事業
  - 県 生産力回復支援事業（底曳網漁船による海中がれき回収、操業型の海中ガレキ回収）、みやぎ漁場生産再生事業（起重機船での大規模なガレキの回収）
- (3) 海中ごみの処理責任区分を明確にする法律が整備されていない。

### 3 海中ごみの処理対応

- (1) 漁港のごみ処理対策の予算（水産課で単費計上）により、水産課とタイアップし対応している。
- (2) 予算額及び実績
  - ① 予算額

1 1 款	2 款	1 目
災害復旧費	農林水産業施設災害復旧費	漁港施設災害復旧費
8, 274, 000 円	⑧827,400 円×10 か所	
  - ② 発注実績

1 件	373, 444 円（荻浜・蛤浜・三河町）
-----	-----------------------

### 4 その他

- (1) 本事案については、中野正志議員が平成26年3月18日に開催された参議院東日本大震災復興特別委員会において問題提起している。
- (2) 本事案は、「国・県等に対する要望事項について（H26.5.2 復興政策部長照会）」において要望事項として回答済み。

## 復興事業（事務）の進捗状況

担当部署名	健康部
内 容	<p><b>【包括ケア推進室】</b></p> <p>○ 平成26年7月14日 石巻市地域包括ケアシステム関係課調整会議</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 石巻市地域包括ケア推進協議会検討部会各部会 第1回会議内容報告</li> <li>2 ささえあい検討委員会第1回会議、コア会議の報告</li> <li>3 地域活性化モデルケース事業概要説明</li> <li>4 各第2回会議の内容検討</li> </ol> <p>※8、9月の予定</p> <p>8月 6日 石巻市地域包括ケア推進協議会検討部会（医療・介護関係）</p> <p>8月11日 石巻市地域包括ケアシステム関係課調整会議</p> <p>8月21日 石巻市地域包括ケア推進協議会検討部会（被災者支援・地域コミュニティ関係）</p> <p>8月28日 石巻市地域包括ケアシステム推進本部幹事会議</p> <p>9月 1日 石巻市地域包括ケアシステム推進本部会議</p> <p>9月 2日 地域包括ケア講演会（対象：石巻圏域の医療関係者） 午後7時～ 石巻グランドホテル</p> <p>9月30日 石巻市地域包括ケア推進協議会</p> <p><b>【夜間急患センター】</b></p> <p>7月15日 石巻市夜間急患センターの建設に伴う石巻赤十字病院の改修に関する協定締結</p> <p>8月 夜間急患センター実施設計等業務委託発注</p> <p>[石巻市夜間急患センター運営審議会]</p> <p>8月 7日 第1回運営審議会開催 ・ 運営方針について</p> <p>9月（予定） 第2回運営審議会開催</p> <p>[再建に係る隣接市町との意見交換]</p> <p>5月30日 第1回意見交換会</p> <p>8月 4日 第2回意見交換会</p> <p>[財政支援要望]</p> <p>6月11日 宮城県医療整備課訪問</p> <p>6月19日 東北厚生局訪問</p>

※ 詳細の資料等がある場合は別資料として添付願います。

## 復興事業（事務）の進捗状況

担当部署名	福祉部
内 容	<p>1 石巻市東日本大震災被災者住宅再建事業及び石巻市東日本大震災被災者危険住宅移転事業の申請状況 … 別紙</p> <p>2 応急仮設住宅(プレハブ)の入退去状況 … 別紙</p>

※ 詳細の資料等がある場合は別資料として添付願います。

# 石巻市東日本大震災被災者住宅再建事業及び石巻市東日本大震災被災者危険住宅移転事業の申請状況

## ●石巻市東日本大震災被災者住宅再建事業

	H25年8月	H25年9月	H25年10月	H25年11月	H25年12月	H26年1月	H26年2月	H26年3月	H26年4月	H26年5月	H26年6月	H26年7月	計
申請金額													
建設(利子補給補助)	217,352	173,273	235,203	209,311	188,145	155,194	128,516	117,018	127,715	133,693	127,934	154,005	2,864,015
建設(取得費用補助)	284,500	165,600	228,480	173,420	121,500	108,466	73,500	81,500	68,500	45,000	37,500	70,500	2,421,680
補修(利子補給補助)	11,892	4,247	6,000	2,893	6,957	0	1,500	1,500	1,046	1,355	0	0	67,489
補修(補修費用補助)	542,690	367,317	377,349	315,811	171,546	100,267	65,625	77,418	75,878	48,650	48,734	65,652	3,609,502
移転費用補助	6,488	5,695	5,069	3,439	5,118	3,627	4,879	3,862	3,798	3,607	2,928	3,813	75,595
かさ上げ費用補助	41,226	31,105	33,121	39,418	32,550	31,409	24,366	27,886	21,674	22,980	23,100	34,362	482,654
合計	1,081,517	739,310	878,384	738,841	520,083	397,583	296,523	305,241	298,207	254,728	236,891	325,918	9,304,040
申請者数													
建設(利子補給補助)	82	67	83	77	69	57	49	44	46	49	47	54	1,054
建設(取得費用補助)	190	110	152	117	82	72	49	55	46	30	25	47	1,616
補修(利子補給補助)	8	3	4	2	5	0	1	1	1	1	0	0	48
補修(補修費用補助)	604	406	431	360	198	116	75	87	88	58	55	76	3,990
移転費用補助	30	30	25	23	26	20	25	14	16	15	11	17	375
かさ上げ費用補助	55	49	44	53	40	36	30	35	29	27	29	38	637
合計	884	586	670	556	354	245	174	187	181	138	127	177	6,708

※1 申請金額の合計額が合致しないのは、がけ近及び利子補給補助金を控除しているため  
 ※2 申請者数の合計額が合致しないのは、移転費用及びかさ上げ費用の申請が重複しているため

## ●石巻市東日本大震災被災者危険住宅移転事業


	H25年8月	H25年9月	H25年10月	H25年11月	H25年12月	H26年1月	H26年2月	H26年3月	H26年4月	H26年5月	H26年6月	H26年7月	計
申請金額													
利子補給補助	103,405	103,369	53,657	64,740	37,814	44,899	23,422	22,011	9,159	10,940	3,747	20,520	993,212
移転費用補助	1,600	2,632	2,522	432	1,232	638	367	1,463	118	0	220	612	17,245
合計	103,898	102,947	48,588	59,763	34,738	45,575	20,230	19,850	9,395	10,940	3,967	17,133	955,607
申請者数													
利子補給補助	22	24	12	13	8	10	4	5	2	2	1	4	214
移転費用補助	8	14	8	5	6	7	4	5	1	0	1	2	102
合計	22	24	12	13	8	10	4	6	2	2	1	4	215

※1 申請金額の合計額が合致しないのは、がけ近及び利子補給補助金を控除しているため  
 ※2 移転費用の申請者数は内数


## ●合計

	H25年8月	H25年9月	H25年10月	H25年11月	H25年12月	H26年1月	H26年2月	H26年3月	H26年4月	H26年5月	H26年6月	H26年7月	計
申請金額	1,185,415	842,257	926,972	798,604	554,821	443,158	316,753	325,091	307,602	265,668	240,858	343,101	10,259,647
申請者数	906	610	682	569	362	255	178	193	183	140	128	181	6,923

## 住宅再建事業申請者数の推移



## 危険住宅移転事業申請者数の推移





応急仮設住宅（プレハブ）の入退去世帯数及び待機世帯数報告

石巻市

		団地数	整備戸数	入居戸数	空き戸数	入居世帯					退去世帯					待機世帯														
						入居世帯の内訳(入居理由)					退去世帯の内訳(退去理由)					待機世帯の内訳(待機理由)														
						入居世帯数	県外からの移住による入居	民賃の発生による入居	住宅団体に希望する入居	その他	持家住宅へ転居	民間賃貸住宅へ転居	公営住宅へ転居	災害公営住宅へ転居	プレハブ仮設住宅へ転居	その他	待機世帯数	うち新規	うち県外	特定用途を希望	入居人数が団取り要件に合わない	住宅団体に希望する	住宅団体に希望しない	その他						
直近の状況	平成26年4月	130	7,266	6,372	894	789	9	0	3	0	6	41	28	0	0	2	7	4	17	5	2	0	15	3	0	0	0	2	2	
	平成26年5月	130	7,266	6,255	1,011	906	12	1	5	0	6	129	71	3	1	8	5	41	10	0	0	7	0	1	0	0	2	0		
	平成26年6月	130	7,266	6,225	1,041	924	24	2	1	2	19	54	33	7	1	0	4	9	23	3	1	1	14	2	7	1	0	2	0	
	平成26年7月	130	7,266	6,184	1,082	965	5	0	1	0	4	46	33	1	0	1	0	11	18	0	0	0	10	0	6	0	0	2	0	
年度別の状況	平成26年度計						50	3	10	2	35	270	165	11	2	11	16	65												
	平成25年度計						351					765																		
	平成24年度計						786					772																		
	平成23年度計						7,258					201																		

※ 平成23年度及び24年度計欄の入居世帯数は使用貸借契約の件数を計上する。また、退去世帯数は返還届出件数を計上すること。

※ 待機世帯数には、応急仮設住宅（プレハブ）仮設住宅、民間賃貸借上住宅等（入居世帯を含む）待機している世帯数を報告すること。

※ 待機世帯数のうち、新規とは応急仮設住宅（プレハブ）仮設住宅、民間賃貸借上住宅等（入居世帯以外で）プレハブ仮設住宅への入居を新たに希望している世帯数を指します。

## 復興事業の進捗状況

担当部署名	産業部							
内 容	【 商工課 】 復興推進計画に基づく各種税制特例の指定状況(H26 年 7 月末現在)							
	特区の名称	指定事業者数	指定件数	指定件数の内訳				
				法第42条	法第40条	法第37条	法第38条	法第39条
	石巻まちなか再生特区	27 社	32 件	1 件	0 件	19 件	12 件	0 件
	愛ランド特区	6 社	8 件	0 件	1 件	6 件	1 件	0 件
	民間投資促進特区(ものづくり産業版)	74 社	79 件	0 件	0 件	59 件	20 件	0 件
	民間投資促進特区(IT 産業版)	4 社	4 件	0 件	0 件	2 件	2 件	0 件
	民間投資促進特区(農業版)	3 社	4 件	0 件	0 件	3 件	1 件	0 件
	【 水産物地方卸売市場建設室 】 ・ 石巻市水産物地方卸売市場石巻売場の新施設一部供用開始 東日本大震災により壊滅的な被害を受けた石巻市水産物地方卸売市場石巻売場を、平成25年から平成27年の3ヶ年事業として整備中であるが、この度、東棟及び中央棟の一部完成に伴い、7月31日に引き渡しを受け、8月4日(月)から新施設での水揚げ及びセリを開始した。							

※ 詳細の資料等がある場合は別資料として添付願います。



## 産業用地申込状況（平成26年8月18日時点）

### ■須江地区産業用地

- ・全体面積：21.1ha
- ・分譲面積：15.6ha
- ・公共用地：5.5ha（道路、調整池、緑地等）
- ・申込状況
  - 応募：30社（15.6ha）
  - 辞退：3社（1,200㎡、1,780㎡、3,378㎡）
  - 立地予定企業：27社（応募30社－辞退3社）
    - 内訳
      - 建設業：10社
      - 製造業：4社
      - 卸売業：3社
      - サービス業他：5社
      - 運輸業：5社
    - 空き：6,358㎡

### ■不動町地区産業用地

- ・全体面積：2.5ha
- ・分譲面積：2.2ha
- ・公共用地：0.3ha（道路、緑地等）
- ・申込状況
  - 応募：12社（10,921㎡）
    - 内訳
      - 建設業：1社
      - 石材加工関連業：8社
      - 食料品製造業：1社
      - その他卸売業：1社
    - 空き：11,079㎡
  - ・今後の予定
    - 平成26年8月末：立地予定企業の決定
    - 平成27年3月末：実施設計完了
    - 平成27年5月～：造成工事着工

## 復興事業（事務）の進捗状況

担当部署名	建設部
内 容	<p>＜都市計画課＞</p> <p>◆都市計画審議会 ・8月8日(金) 一団地の津波防災拠点市街地形成施設の決定 新蛇田地区計画、新渡波地区計画の決定 外 ※都市計画決定は8月下旬を予定</p> <p>＜石巻駅周辺整備プロジェクト推進室＞</p> <p>◆石巻駅周辺整備事業 (1) 7月 ・ささえあいセンター、防災センター予定地の不動産鑑定調査業務、建物補償調査業務入札（7／30）</p> <p>(2) 8月 ・都市計画審議会への諮問（8／8） 案件：一団地の津波防災拠点市街地形成施設の決定 ※都市計画決定の告示は8月下旬を予定</p> <p>＜河川港湾室＞</p> <p>《7月実施》 ◇平成26年度港湾感謝祭実行委員会通常総会 【日 時】 ・平成26年7月15日(火)9:30～ 【場 所】 ・石巻市役所 【内 容】 ・平成25年度事業報告について ・平成25年度歳入歳出決算について ・平成26年度事業計画(案)について ・平成26年度歳入歳出予算(案)について 【出席者】 ・石巻副市長、石巻商工会議所会頭ほか別資料</p> <p>《8月予定》 ◇石巻港大型客船誘致協議会ポートセールス 【日 時】 ・平成26年8月22日(金)</p>

	<p>【場 所】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・東京都内(客船会社及び旅行会社)</li> </ul> <p>【内 容】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ポートセールス</li> </ul> <p>【出席者】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・石巻市長、東松島市長、女川町長、松島町長及び事務局予定</li> </ul> <p>※出席者調整中</p> <p>◇旧北上川河口かわまちづくり市民部会(住吉・大橋地区)</p> <p>【日時】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・平成26年8月30日(土)14:00～16:30</li> </ul> <p>【場所】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・住吉分館</li> </ul> <p>【内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・復興まちづくりと連携した水辺空間のデザインについて、地域住民とのワークショップ(今回は住吉・大橋地区住民が対象)</li> </ul> <p>※定員40名(電話での事前申し込み)</p> <p>【事務局】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・東北地方整備局北上川下流河川事務所</li> <li>・石巻市建設部河川港湾室</li> </ul>
--	--

※ 詳細の資料等がある場合は別資料として添付願います。

## 復興事業（事務）の進捗状況

担当部署名	教育委員会
内 容	<p><b>【学校施設整備室】</b></p> <p>(1) 学校施設太陽光発電設備整備事業</p> <p>①【業務名称】 太陽光発電設備設置工事  【業務場所】 石巻小学校・桜坂高等学校  【入札日】 平成26年8月6日（落札）</p> <p>(2) 雄勝地区小・中学校統合移転新築事業</p> <p>①【業務名称】 雄勝地区統合小・中学校移転新築事業  建物基本・実施設計業務  【業務場所】 雄勝町大浜字小滝浜地内  【入札予定時期】 平成26年8月中</p> <p>②【業務名称】 雄勝地区小・中学校統合移転新築事業  用地基本・実施設計業務  【業務場所】 雄勝町大浜字小滝浜地内  【入札予定時期】 平成26年8月中</p> <p>③【業務名称】 雄勝地区小・中学校統合移転新築事業地質調査業務  【業務場所】 雄勝町大浜字小滝浜地内  【入札予定時期】 平成26年8月中</p> <p>(3) 渡波中学校移転新築事業</p> <p>①【業務名称】 渡波中学校移転新築事業建物基本・実施設計業務  【業務場所】 新渡波地区被災市街地土地区画整理事業用地内  【入札予定時期】 平成26年8月中</p> <p>(4) 北上小学校移転新築事業</p> <p>①【業務名称】 北上小学校建設基本構想・基本計画策定支援業務  【業務場所】 石巻市北上町十三浜字小田地内  【入札予定時期】 平成26年8月中</p> <p><b>【複合文化施設開設準備室】</b></p> <p>(1) 複合文化施設整備調整会議等の開催</p> <p>平成26年7月9日 第1回 複合文化施設整備調整会議  平成26年7月23日 複合文化施設整備調整会議委員による建設予定  場所現地確認  平成26年7月30日 第2回 複合文化施設整備調整会議  平成26年 未 定 第3回 複合文化施設整備調整会議  平成26年 未 定 複合文化施設整備市民懇談会</p> <p>(2) 複合文化施設整備事業</p> <p>【業務名称】 複合文化施設整備基本計画(案)作成業務委託  【入札日】 平成26年7月17日</p>