

(様式1)

石巻市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

令和5年3月末時点

(単位:千円)

石巻市 交付分	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	H23	842,381	68,408
H24	38,433,924	20,409,834	
H25	63,659,691	41,925,313	
H26	79,429,825	82,618,890	
H27	114,720,600	81,972,938	
H28	55,709,509	63,424,283	
H29	20,141,211	40,446,130	
H30	23,619,729	62,880,191	
R1	43,911,347	45,459,625	
R2	35,405,376	26,354,247	
R3	0	1,980,302	
R4	0	▲ 217,566	
合計	475,873,593	467,322,595	

(単位:千円)

<参考>	復興交付金基金の状況				
	基金残高 A+B-C-D	交付額累計 A	利息額累計 B	取崩額累計 C	国庫返還額累計 D
	0	475,873,593	0	467,575,704	8,297,889

(単位:千円)

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町村分)	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	H23	561,800	48,750
H24	7,833,524	2,258,006	
H25	20,128,757	3,629,953	
H26	11,647,218	2,377,284	
H27	11,980,651	2,838,810	
H28	2,016,230	12,337,577	
H29	2,297,492	11,421,175	
H30	2,547,325	9,403,915	
R1	5,904,517	11,717,524	
R2	9,709,700	13,085,212	
R3	0	4,562,932	
R4	0	▲ 115,734	
合計	74,627,214	73,565,404	

<交付実績>

(単位:千円)

区分	交付実績 A+B-C-D	交付済額 (令和2年度事業分まで) A	事業間流用増減額 (令和4年度事業分まで) B	単年度型事業 執行残額 C	基金型事業 国庫返還済額 D
市町村交付分	467,575,704	475,873,593	0	0	8,297,889
都道府県交付分	73,778,277	74,627,214	942,396	0	1,791,333
合計	541,353,981	550,500,807	942,396	0	10,089,222

※令和2年度までの交付額、令和4年度までの事業間流用増減額から、執行残額として国庫に返還した金額を減じた額。

(様式2A)

石巻市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 文部科学省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
1	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発掘調査事業	渡波、鹿妻、南境、雄勝、河南、北上、牡鹿地区	市	市	直接	完了	199,134	H23 ~ R2	H23	258		165	93	23年3月、鹿又地区民家新築確認調査実施。24年、南境館跡(民家新築)、藤畑遺跡(被災工場移転新築)、細谷遺跡(民家新築)確認調査実施。 事業未実施 妻香館跡試掘実施(26年10月) 藤畑遺跡試掘実施(28年5月) 羽黒下遺跡発掘調査事業整理作業実施(29年4月) 羽黒下遺跡発掘調査事業整理作業実施中 中沢遺跡確認調査実施(1年12月) 羽黒下遺跡発掘調査事業整理作業実施中 立浜貝塚発掘調査事業報告書刊行(2年3月) 事業完了
															H24	34,844		172	34,672	
															H25	32,239		8	32,231	
															H26	0		632	▲ 632	
															H27			35	▲ 35	
															H28			1,584	▲ 1,584	
															H29		17,289	5,420	11,869	
															H30	64,719		27,367	37,352	
															R1			18,722	▲ 18,722	
															R2			9,966	▲ 9,966	
															R3			0	0	
															R4			0	0	
															累計	132,060	17,289	64,071	85,278	
															36	A	-	4	-	
H24	3,146		7,880	▲ 4,734																
H25	2,891	5,513	909	7,495																
H26	4,692		1,945	2,747																
H27			545	▲ 545																
H28			1,125	▲ 1,125																
H29			773	▲ 773																
H30			147	▲ 147																
R1			1,056	▲ 1,056																
R2			470	▲ 470																
R3			0	0																
R4			0	0																
累計	10,729	5,513	14,850	1,392																
43	◆ A	-	4	-	1	-	出土遺物整理収蔵施設整備事業	稲井地区	市	市	直接	完了	90,888	H24 ~ H24						H23
															H24	84,000		72,709	11,291	
															H25				0	
															H26				0	
															H27				0	
															H28				0	
															H29		▲ 11,289		▲ 11,289	
															H30				0	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	84,000	▲ 11,289	72,709	2	

(様式2A)

石巻市

復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 文部科学省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
115	A	-	2	-	1	湊小学校再建 事業	石巻地区	市	市	直接	完了	78,359	H24 ~ H25	H23				0	24年11月、実施設計発注。 25年6月、工事発注。26年3月、完成。
														H24	23,200		3,882	19,318	
														H25	18,866	10,173	48,356	▲ 19,317	
														H26				0	
														H27				0	
														H28				0	
														H29				0	
														H30				0	
														R1				0	
														R2				0	
														R3				0	
														R4				0	
														累計	42,066	10,173	52,238	1	
116	A	-	2	-	2	渡波小学校再建 事業	石巻地区	市	市	直接	完了	69,839	H24 ~ H25	H23				0	24年10月、実施設計発注。 25年6月、工事発注。26年3月、完成。
														H24	30,800		4,580	26,220	
														H25	24,800		41,978	▲ 17,178	
														H26		▲ 9,041		▲ 9,041	
														H27				0	
														H28				0	
														H29				0	
														H30				0	
														R1				0	
														R2				0	
														R3				0	
														R4				0	
														累計	55,600	▲ 9,041	46,558	1	
117	A	-	2	-	3	湊中学校再建 事業	石巻地区	市	市	直接	完了	46,502	H24 ~ H25	H23				0	24年11月、実施設計発注。 25年6月、工事発注。26年3月、完成。
														H24	17,766		2,459	15,307	
														H25	14,366		26,514	▲ 12,148	
														H26		▲ 1,132		▲ 1,132	
														H27				0	
														H28				0	
														H29				0	
														H30				0	
														R1				0	
														R2				0	
														R3				0	
														R4				0	
														累計	32,132	▲ 1,132	28,973	2,027	

(様式2A)

石巻市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 文部科学省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
128	A	-	3	-	1	-	湊こども園等 移転新築事業	湊地区	県	市	間接	完了	15,335	H24	~	H26	H23				0	24年12月~25年8月 設計業務
																	H24	338		338	0	26年3月~移転新築工事発注
																	H25	2,302		2,302	0	
																	H26	8,859		4,016	4,843	27年3月 移転新築工事完了
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	R4				0	
																	累計	11,499	0	6,656	4,843	
244	◆	A	-	2	-	1	適応指導教室 整備事業	石巻地区	市	市	直接	完了	88,950	H25	~	H26	H23				0	
																	H24				0	
																	H25	71,160		69,179	1,981	25年11月、用地取得。26年1月、設計業務完了。26年2月、工事発注(繰越)。
																	H26			667	▲667	施設完成。
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	R4				0	
																	累計	71,160	0	69,846	1,314	
265	◆	A	-	2	-	1	新学校給食セ ンター整備事 業	湊地区	市	市	直接	完了	401,031	H25	~	H26	H23				0	
																	H24				0	
																	H25	35,641		10,674	24,967	25年、地質調査業務、敷地造成設計業務実施。建設工事基本設計業務契約済。
																	H26	129,881		292,821	▲162,940	26年9月、実施設計完了。12月、建設工事発注。27年1月、敷地造成完了、機械設備工事発注。3月、電気工事発注。
																	H27	161,301		17,326	143,975	27年9月建築工事増額変更、28年1月建築・機械設備・電気工事増額変更、28年3月末全工事工期を平成28年度へ延長
																	H28				0	平成28年5月竣工、同年8月開設
																	H29		▲6,000		▲6,000	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	R4				0	
																	累計	326,823	▲6,000	320,821	2	

(様式2A)

石巻市

復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 文部科学省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
334	A	-	2	-	4	-	新学校給食センター整備事業	湊地区	市	市	直接	完了	630,576	H26	~	H28	H23				0	26年9月、実施設計完了。12月、建設工事発注。27年1月、敷地造成完了、機械設備工事発注。3月、電気工事発注。 27年9月建築工事増額変更、28年1月建築・機械設備・電気工事増額変更、28年3月末全工事工期を平成28年度へ延長 平成28年5月竣工、同年8月開設
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26	210,485		344,471	▲ 133,986	
																	H27	209,898		66,110	143,788	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	R4				0	
																	累計	420,383	0	410,581	9,802	
361	A	-	2	-	5	-	渡波中学校移転新築事業 (中学校武道場新築事業)	渡波中学校	市	市	直接	完了	145,342	H27	~	H28	H23				0	27年9月、電気・機械工事発注。27年11月、建築工事・工事監理発注。
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27	39,854		14,763	25,091	
																	H28	72,211		80,453	▲ 8,242	
																	H29				0	
																	H30		▲ 15,170		▲ 15,170	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	R4				0	
																	累計	112,065	▲ 15,170	95,216	1,679	
362	A	-	2	-	6	-	雄勝地区小学校統合移転新築事業 (屋外教育環境施設整備事業)	雄勝地区 小学校	市	市	直接	完了	31,535	H27	~	H29	H23				0	28年2月、実施設計完了。 28年10月工事発注、29年7月末工事完成予定 29年8月工事完成
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27	7,958		3,762	4,196	
																	H28	13,065		9,546	3,519	
																	H29			5,830	▲ 5,830	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	R4				0	
																	累計	21,023	0	19,138	1,885	

(様式2A)

石巻市

復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 文部科学省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
363	A	-	2	-	7	-	雄勝地区中学校統合移転新築事業 (屋外教育環境施設整備事業)	雄勝地区 中学校	市	市	直接	完了	26,586	H23							0	28年2月、実施設計完了。 28年10月工事発注、29年7月末工事完成予定 29年8月工事完成
														H24							0	
														H25							0	
														H26							0	
														H27	6,708		3,171	3,537			0	
														H28	11,015		9,546	1,469			0	
														H29			3,416	▲3,416			0	
														H30							0	
														R1							0	
														R2							0	
														R3							0	
														R4							0	
														累計	17,723	0	16,133	1,590			0	
														370	A	-	2	-	8	-	渡波中学校移転新築事業 (屋外教育環境施設整備事業)	
H24							0															
H25							0															
H26							0															
H27							0															
H28	4,532		4,010	522			0															
H29							0															
H30							0															
R1							0															
R2							0															
R3							0															
R4							0															
累計	4,532	0	4,010	522			0															
371	A	-	2	-	9	-	渡波中学校移転新築事業 (太陽光発電等導入事業)	渡波中学 校	市	市	直接	完了	34,479									H23
														H24							0	
														H25							0	
														H26							0	
														H27							0	
														H28	25,859		17,244	8,615			0	
														H29							0	
														H30							0	
														R1							0	
														R2							0	
														R3							0	
														R4							0	
														累計	25,859	0	17,244	8,615			0	

(様式2A)

石巻市

復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

令和5年3月末時点

省庁名 文部科学省

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
372	A	-	2	-	10	雄勝地区小学校統合移転新築事業 (太陽光発電等導入事業)	雄勝地区 小学校	市	市	直接	完了	21,211	H27	H29	H23					0	27年9月工事契約 29年6月完成予定 29年7月工事完成
													H24				0				
													H25				0				
													H26				0				
													H27		13,170	▲ 13,170					
													H28	15,908		0	15,908				
													H29				0				
													H30				0				
													R1				0				
													R2				0				
													R3				0				
													R4				0				
													累計	15,908	0	13,170	2,738				
373	A	-	2	-	11	雄勝地区中学校統合移転新築事業 (太陽光発電等導入事業)	雄勝地区 中学校	市	市	直接	完了	13,592	H27	H29	H23				0	27年9月工事契約 29年6月完成予定 29年7月工事完成	
													H24				0				
													H25				0				
													H26				0				
													H27		8,861	▲ 8,861					
													H28	10,194		0	10,194				
													H29				0				
													H30				0				
													R1				0				
													R2				0				
													R3				0				
													R4				0				
													累計	10,194	0	8,861	1,333				
411	A	-	2	-	12	北上小学校移転新築事業 (太陽光発電等導入事業)	北上小学 校	市	市	直接	完了	22,784	H29	R1	H23				0	29年9月基本設計・実施設計業務契約 30年10月設計完了。30年12月本工事契約 令和2年3月事業完了	
													H24				0				
													H25				0				
													H26				0				
													H27				0				
													H28				0				
													H29	1,917		632	1,285				
													H30		15,170	12,064	3,106				
													R1				0				
													R2				0				
													R3				0				
													R4				0				
													累計	1,917	15,170	12,696	4,391				

(様式2A)

石巻市

復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

令和5年3月末時点

省庁名 文部科学省

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
										H23	258	0	165	93	
										H24	190,610	0	83,802	106,808	
										H25	197,072	10,173	196,709	10,536	
										H26	340,366	▲ 10,173	638,591	▲ 308,398	
										H27	425,719	0	127,198	298,521	
										H28	152,784	0	122,383	30,401	
										H29	1,917	0	15,298	▲ 13,381	
										H30	64,719	0	39,431	25,288	
										R1	0	0	18,722	▲ 18,722	
										R2	0	0	9,966	▲ 9,966	
										R3	0	0	0	0	
										R4	0	0	0	0	
								1,907,606	市町村交付分 計		1,373,445	0	1,252,265	121,180	
										H23	0	0	0	0	
										H24	3,484	0	8,218	▲ 4,734	
										H25	5,193	5,513	3,211	7,495	
										H26	13,551	0	5,961	7,590	
										H27	0	0	545	▲ 545	
										H28	0	0	1,125	▲ 1,125	
										H29	0	0	773	▲ 773	
										H30	0	0	147	▲ 147	
										R1	0	0	1,056	▲ 1,056	
										R2	0	0	470	▲ 470	
										R3	0	0	0	0	
										R4	0	0	0	0	
								36,993	都道府県交付分 計		22,228	5,513	21,506	6,235	
										H23	258	0	165	93	
										H24	194,094	0	92,020	102,074	
										H25	202,265	15,686	199,920	18,031	
										H26	353,917	▲ 10,173	644,552	▲ 300,808	
										H27	425,719	0	127,743	297,976	
										H28	152,784	0	123,508	29,276	
										H29	1,917	0	16,071	▲ 14,154	
										H30	64,719	0	39,578	25,141	
										R1	0	0	19,778	▲ 19,778	
										R2	0	0	10,436	▲ 10,436	
										R3	0	0	0	0	
										R4	0	0	0	0	
								1,944,599	合計		1,395,673	5,513	1,273,771	127,415	

(様式2B)

石巻市

復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 厚生労働省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
118	◆	B	-	3	-	1	-	1			直接	完了	523,595	H24 ~ H26	H23				0	24年11月、実施設計発注。 25年12月、電気・機械設備工事。H26.2月建設工事発注 26年11月電気設備、機械設備工事変更契約。26年9月、27年2月、27年3月建設工事変更契約。
															H24	24,532		15,656	8,876	
															H25	386,790		395,666	▲ 8,876	
															H26	7,553		7,553	0	
															H27				0	
															H28				0	
															H29				0	
															H30				0	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
累計	418,875	0	418,875	0																
129		B	-	3	-	1	-			間接	完了	48,322	H24 ~ H26	H23				0	24年11月設計発注。 電気工事・機械工事がH25年12月、建設工事がH26年2月に契約済み。工事は26年度中に完了。 H27.3.27工事完了	
														H24	2,338		2,338	0		
														H25	8,455		33,902	▲ 25,447		
														H26	25,447		0	25,447		
														H27				0		
														H28				0		
														H29				0		
														H30				0		
														R1				0		
														R2				0		
														R3				0		
														R4				0		
累計	36,240	0	36,240	0																
130		B	-	3	-	2	-			間接	完了	23,654	H24 ~ H26	H23				0	24年11月設計発注。 電気工事・機械工事がH25年12月、建設工事がH26年2月に契約済み。工事は26年度中に完了。 H27.3.27工事完了	
														H24	946		946	0		
														H25	3,420		14,822	▲ 11,402		
														H26	11,402		0	11,402		
														H27				0		
														H28				0		
														H29				0		
														H30				0		
														R1				0		
														R2				0		
														R3				0		
														R4				0		
累計	15,768	0	15,768	0																

(様式2B)

石巻市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 厚生労働省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
277	◆	B	-	3	-	3	-	1	門脇・大街道 地区保育所移 転新築用地取 得・造成工事・ 駐車場整備事 業	門脇地区	市	市	直接	完了	65,419	H25	~	H28	H23				0	25年12月、契約。26年1月、9筆 1,569.53㎡用地取得。 27.12 建築工事契約。工事は、平成28年度中に完了予定。 事業完了
																			H24				0	
																			H25	32,184		32,184	0	
																			H26	20,151		1,015	19,136	
																			H27			19,057	▲ 19,057	
																			H28				0	
																			H29				0	
																			H30				0	
																			R1				0	
																			R2				0	
																			R3				0	
																			R4				0	
																			累計	52,335		0	52,256	
302	B	-	3	-	3	-		門脇・大街道 地区保育所移 転新築事業 (子育て支援 スペース)	門脇地区	県	市	間接	完了	28,594	H25	~	H28	H23				0	H27.2月実施設計契約。 H27.12建築工事契約。工事はH28年度中に完了。 H28.12.13日工事完了	
																		H24				0		
																		H25				0		
																		H26	5,350		1,537	3,813		
																		H27	1,164		19,908	▲ 18,744		
																		H28	14,931			14,931		
																		H29				0		
																		H30				0		
																		R1				0		
																		R2				0		
																		R3				0		
																		R4				0		
																		累計	21,445		0	21,445		0

(様式2B)

石巻市

復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 厚生労働省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
										H23	0	0	0	0	
										H24	24,532	0	15,656	8,876	
										H25	418,974	0	427,850	▲ 8,876	
										H26	27,704	0	8,568	19,136	
										H27	0	0	19,057	▲ 19,057	
										H28	0	0	0	0	
										H29	0	0	0	0	
										H30	0	0	0	0	
										R1	0	0	0	0	
										R2	0	0	0	0	
										R3	0	0	0	0	
										R4	0	0	0	0	
								589,014	市町村交付分 計		471,210	0	471,131	79	
										H23	0	0	0	0	
										H24	3,284	0	3,284	0	
										H25	11,875	0	48,724	▲ 36,849	
										H26	42,199	0	1,537	40,662	
										H27	1,164	0	19,908	▲ 18,744	
										H28	14,931	0	0	14,931	
										H29	0	0	0	0	
										H30	0	0	0	0	
										R1	0	0	0	0	
										R2	0	0	0	0	
										R3	0	0	0	0	
										R4	0	0	0	0	
								100,570	都道府県交付分 計		73,453	0	73,453	0	
										H23	0	0	0	0	
										H24	27,816	0	18,940	8,876	
										H25	430,849	0	476,574	▲ 45,725	
										H26	69,903	0	10,105	59,798	
										H27	1,164	0	38,965	▲ 37,801	
										H28	14,931	0	0	14,931	
										H29	0	0	0	0	
										H30	0	0	0	0	
										R1	0	0	0	0	
										R2	0	0	0	0	
										R3	0	0	0	0	
										R4	0	0	0	0	
								689,584	合計		544,663	0	544,584	79	

石巻市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	1	2	3	4	5							H	R								
37	C	-	1	-	1	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(農 地整備事業)	(石巻市) 大川地区	県	県	直接	完了	5,308,694	H23	~	R4	H23	144,150	0	144,150	24年6月、工事測量業務発注。24年7月、高度化支援業務発注。 25年7,8,9月施設機械、排水路、除塵機発注。H25年5,9,11月工事測量業務発注。25年11月、高度化支援業務発注。 26年7,11,12月排水樋管工、送水工、ゲート工契約。26年6月高度化支援契約 27年8,11月水路工事、道路工事契約。 28年11月盤上げ工事契約 29年8月盤上げ工事契約、29年8月暗渠排水工事契約、30年3月区画整理工事契約 30年10月区画整理工事契約、31年2月暗渠排水工事契約 R元9月工事発注、R元4月換地業務発注。 R2年4月工事発注、R2年6月換地業務発注。 R3年9月工事発注。	
																H24	105,867	205,162	▲ 99,295		
																H25	287,912	100,012	187,900		
																H26	321,237	123,408	197,829		
																H27	573,587	352,858	220,729		
																H28	310,465	715,176	▲ 404,711		
																H29	1,081,400	35,748	673,032		444,116
																H30	785,386	164,145	737,885		211,646
																R1		219,088	511,307		▲ 292,219
																R2			582,223		▲ 582,223
																R3		85,250	111,121		▲ 25,871
																R4			0		0
																累計	3,610,004	504,231	4,112,184		2,051
																38	C	-	1		-
H24	92,872	163,187	▲ 70,315																		
H25	272,257	81,156	191,101																		
H26	363,707	99,483	264,224																		
H27	272,661	158,184	114,477																		
H28		204,308	▲ 204,308																		
H29	726,829	426,127	300,702																		
H30	540,339	179,490	634,400	85,429																	
R1		87,141	397,116	▲ 309,975																	
R2			284,013	▲ 284,013																	
R3		▲ 85,250	132,190	▲ 217,440																	
R4			0	0																	
累計	2,446,915	181,381	2,580,164	48,132																	
39	C	-	1	-	3	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(農 地整備事業)	(石巻市) 飯野川地区	県	県	直接	完了	608,194	H23	~	R2					H23	
																H24	140,973	133,076	7,897		
																H25	78,662	▲ 31,000	20,873	26,789	
																H26	220,487	▲ 52,700	20,685	147,102	
																H27			45,799	▲ 45,799	
																H28			85,605	▲ 85,605	
																H29	68,427	23,250	95,204	▲ 3,527	
																H30			8,443	▲ 8,443	
																R1			55,781	▲ 55,781	
																R2			▲ 5,099	5,099	
																R3			0	0	
																R4			0	0	
																累計	531,799	▲ 60,450	460,367	10,982	
																40	C	-	1	-	4
H24	101,457	101,457	0																		
H25	45,975	45,975	0																		
H26	256,340	▲ 65,250	176,090	15,000																	
H27	22,500		37,500	▲ 15,000																	
H28			0	0																	
H29			0	0																	
H30			0	0																	
R1			0	0																	
R2			0	0																	
R3			0	0																	
R4			0	0																	
累計	475,022	▲ 65,250	409,772	0																	

石巻市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
41	C	-	1	-	5	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(農 地整備事業)	(石巻市) 三輪田地区	県	県	直接	完了	1,689,823	H23 ~ H29	H23	142,600		0	142,600	24年6月、工事換地業務発注。24年7月、高度化支援業務発注。24年10月、工事測量業務発注。 25年6.12月暗渠排水、施設機械工事発注。25年5.12月工事測量業務発注。25年11月、高度化支援業務発注。 26年10月暗渠排水路工事、26年12月排水樋管工、平成27年1月スライドゲート工契約。26年6月高度化支援契約。 27年10月暗渠排水工事契約。 28年6月機場建屋、同8月ポンプ設備契約 29年区画整理付帯工契約
														H24	71,214		146,023	▲74,809	
														H25	256,835	31,000	166,401	121,434	
														H26	270,785	117,950	310,135	78,600	
														H27	279,417		186,979	92,438	
														H28	109,817		397,450	▲287,633	
														H29	29,992		102,622	▲72,630	
														H30				0	
														R1				0	
														R2				0	
														R3				0	
														R4				0	
														累計	1,160,660	148,950	1,309,610	0	
														44	C	-	1	-	
H24	10,875		9,828	1,047															
H25			407	▲407															
H26	91,052		85,050	6,002															
H27			1,193	▲1,193															
H28			▲29,406	29,406															
H29	147,036		169,967	▲22,931															
H30	44,597	37,016	75,779	5,834															
R1		▲17,758	0	▲17,758															
R2			0	0															
R3			0	0															
R4			0	0															
累計	293,560	19,258	312,818	0															
45	C	-	3	-	1	釜幹線水路 改修事業	貞山地区、大街道地区、釜地区	市	市	直接	完了	643,649	H24 ~ R3						H23
														H24	21,000		12,600	8,400	
														H25	69,000		349	68,651	
														H26	343,407		344,717	▲1,310	
														H27			9,717	▲9,717	
														H28			22,103	▲22,103	
														H29				0	
														H30		12,813	4,293	8,520	
														R1	36,516		39,816	▲3,300	
														R2			35,545	▲35,545	
														R3			▲6,634	6,634	
														R4				0	
														累計	469,923	12,813	462,506	20,230	
														46	C	-	7	-	1
H24	258,750		135,828	122,922															
H25			9,777	▲9,777															
H26			1,539	▲1,539															
H27			2,454	▲2,454															
H28			7,621	▲7,621															
H29			4,354	▲4,354															
H30			679	▲679															
R1		▲47,343	1,068	▲48,411															
R2			17,870	▲17,870															
R3				0															
R4				0															
累計	258,750	▲47,343	181,190	30,217															

石巻市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
96	C-4-1-	共同乾燥調製 貯蔵施設整備 事業	(石巻市) 北上地区	県	市	間接	完了	1,136,787	H24～H27	H23				0	24年10月、地質調査業務発注。24年11月、用地測量業務発注。24年12月建築工事発注。 25年6月、外構工事発注。26年1月、本体工事完成。平成26年3月外構工事完了。 事業完了。
										H24	1,053,750		932,049	121,701	
										H25			109,058	▲ 109,058	
										H26			0	0	
										H27			▲ 188,518	188,518	
										H28				0	
										H29				0	
										H30		▲ 1,152		▲ 1,152	
										R1		▲ 200,008		▲ 200,008	
										R2				0	
										R3				0	
										R4				0	
										累計	1,053,750	▲ 201,160	852,589	1	
97	◆C-4-1-1	農業復興方針 策定事業	(石巻市) 市内全域	市	市	直接	完了	4,725	H24～H24	H23				0	24年10月、業務委託。25年3月、業務完了。
										H24	4,000		3,780	220	
										H25				0	
										H26				0	
										H27				0	
										H28				0	
										H29				0	
										H30		▲ 220		▲ 220	
										R1				0	
										R2				0	
										R3				0	
										R4				0	
										累計	4,000	▲ 220	3,780	0	
98	C-6-1-	漁港施設機能 強化事業 (漁港施設整 備事業)	市内漁港 (本土)	県	市	間接	完了	444,810	H24～R1	H23				0	24年7月、嵩上げ工事発注。 25年3月までで用地嵩上げ15地区を実施。 26年12月、名振外3漁港の用地嵩上げ工事発注 27年6月桑の浜漁港、27年12月牧ノ浜漁港、28年3月小淵漁港の用地嵩上げ工事発注 28年6月熊沢漁港工事発注、前網漁港・鯨ノ浦漁港H28増工 船越漁港、小淵漁港、小網倉漁港の用地嵩上げの増工契約 船越、名振、水浜分浜、小淵、小網倉漁港の用地嵩上げの変更契約 名振、水浜分浜、小淵漁港の用地嵩上げの変更契約
										H24	411,000		147,922	263,078	
										H25			88,687	▲ 88,687	
										H26			29,083	▲ 29,083	
										H27			20,810	▲ 20,810	
										H28			24,413	▲ 24,413	
										H29			21,445	▲ 21,445	
										H30			1,247	▲ 1,247	
										R1			9,279	▲ 9,279	
										R2		▲ 77,393		▲ 77,393	
										R3				0	
										R4				0	
										累計	411,000	▲ 77,393	324,328	9,279	
99	C-6-2-	漁港施設機能 強化事業 (漁港施設整 備事業)	市内漁港 離島(2)	県	市	間接	完了	52,000	H24～H29	H23				0	24年11月、嵩上げ工事発注。 25年3月までで用地嵩上げ2地区を実施。 26年12月、長渡漁港の用地嵩上げ工事発注。 27年12月、大泊漁港の用地嵩上げ工事発注。 大泊漁港H26予算事故繰越のため、減工 大泊漁港の増工契約
										H24	40,300		39,993	307	
										H25			28,995	▲ 28,995	
										H26			10,996	▲ 10,996	
										H27			11,966	▲ 11,966	
										H28			▲ 11,969	11,969	
										H29			18,308	▲ 18,308	
										H30				0	
										R1				0	
										R2				0	
										R3				0	
										R4				0	
										累計	40,300	0	40,299	1	

石巻市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
119	C-7-2-	水産加工業施設整備等支援事業	市内全域	市	民間	直接	完了	18,220,022	H24～H29	H23				0	24年12月、「石巻市水産加工業再生支援事業審査委員会」実施。25年3月、審査委員会で採択された12社に対し補助金交付
										H24	11,000,750		9,783,329	1,217,421	26年3月までに事業完了した2社と概算払い請求のあった2社に対し、補助金を交付。10社は翌年度へ繰り越し。
										H25			0	0	繰り越した10社の実績報告を受け、補助金を交付。1回目公募事業は完了。
										H26			▲ 7,703	7,703	2回目公募を実施。選定委員会を開催。
										H27		▲ 94,596	356	▲ 94,952	5社に交付決定し、すべて翌年度へ繰り越し。
										H28	1,620,226		2,749,860	▲ 1,129,634	繰り越した5社の実績報告を受け補助金を交付。2回目公募事業は完了 事業完了
										H29			▲ 345	345	
										H30				0	
										R1				0	
										R2				0	
										R3				0	
										R4				0	
										累計	12,620,976	▲ 94,596	12,525,497	883	
120	C-7-3-	水産物地方卸売市場牡鹿売場・牡鹿製氷冷蔵庫・搬送砕氷塔施設整備事業	鮎川漁港	市	市	直接	完了	1,144,154	H24～H27	H23				0	24年11月、地質調査業務発注 15,935,000円。
										H24	33,367		15,598	17,769	25年1月、設計業務発注 4,862,550円。
										H25	356,461		67	356,394	設計構造計算適合性判定手数料 90,000円(H24分)
										H26	373,690		386,922	▲ 13,232	26年8月、施設整備工事発注(27年3月増額変更契約) 505,606,644円。26年9月、工事監理業務発注6,561,300円。27年1月、事務備品購入契約3,728,700円。
										H27		94,596	455,457	▲ 360,861	27年度、施設整備工事変更契約増額分 76,734,950円。27年度、工事監理業務変更契約増額分 2,542,230円。27年度、備品購入契約分 2,008,044円。 H28.3完成
										H28				0	
										H29				0	
										H30				0	
										R1				0	
										R2				0	
										R3				0	
										R4				0	
										累計	763,518	94,596	858,044	70	
121	C-7-4-	牡鹿製氷冷蔵庫・搬送砕氷塔整備事業	鮎川漁港	市	市	直接	完了	462,480	H24～H27	H23				0	25年1月、設計業務発注 13,465,000円。
										H24	11,010		10,098	912	
										H25	335,850		113	335,737	設計構造計算適合性判定手数料 150,000円(H24分)
										H26			628,934	▲ 628,934	26年8月、施設整備工事発注(27年3月増額変更契約) 824,937,156円。26年9月、工事監理業務発注13,321,500円。27年1月、事務備品購入契約321,300円。
										H27			▲ 292,288	292,288	27年度、施設整備工事変更契約増額分 125,199,130円。27年度、工事監理業務変更契約増額分 5,161,410円。27年度、備品購入契約分 6,249,960円。 H28.3完成
										H28				0	
										H29				0	
										H30				0	
										R1				0	
										R2				0	
										R3				0	
										R4				0	
										累計	346,860	0	346,857	3	

石巻市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
131	C-4-2-	被災地域農業復興総合支援事業(施設園芸団地化整備事業)	蛇田・須江地区	県	市	間接	完了	1,971,117	H24～H27	H23				0	25年2月、基本設計業務発注。25年2月、用地測量調査発注。	
										H24	1,758,000		16,702	1,741,298		
										H25			1,672,766	▲ 1,672,766	25年7月、造成工事発注。9月、施設整備工事発注。10月、施工管理業務発注。	
										H26			44,462	▲ 44,462	27年2月 場内整備工事発注(27年8月完了予定)。27年3月農業機械購入。27年度中にホイールローダ購入予定	
										H27			12,890	▲ 12,890	27年10月ホイールローダ購入。11月末場内整備工事完了。	
										H28				0		
										H29				▲ 268,484	268,484	
										H30				0		
										R1		▲ 253,188		▲ 253,188		
										R2		▲ 26,474		▲ 26,474		
										R3				0		
										R4				0		
										累計	1,758,000	▲ 279,662	1,478,336	2		
132	C-6-1-	漁港施設機能強化事業(漁港施設整備事業)(直接補助分)	市内漁港(本土)	市	市	直接	完了	2,097,631	H25～R2	H23				0	事前着工承認	
										H24			9,216	▲ 9,216	24年12月から工事発注(3件契約)	
										H25	600,000		165,725	434,275	25年5月、実施設計業務発注。25年12月から工事施工2地区。	
										H26	268,500		150,410	118,090	25年契約した実施設計業務を増額変更。災害復旧工事との合併施工により機能強化工事発注(変更契約により増額)。	
										H27	75,750		177,359	▲ 101,609	災害復旧工事との合併施工により機能強化工事発注(変更契約により増額)。	
										H28			▲ 7,843	7,843	継続工事の精査(購入土→流用土など)、新規工事発注	
										H29		21,564	28,382	▲ 6,818	災害復旧工事との合併施工による機能強化工事(変更契約により増額)	
										H30			349,950	▲ 349,950	大須・泊漁港機能強化工事の新規契約、他漁港用地高上げの変更増	
										R1	477,356	130,052	512,874	94,534	北上・長面・泊漁港の機能強化工事の新規契約、他漁港用地高上げの変更による増	
										R2			121,200	▲ 121,200	事業完了	
										R3				0		
										R4				0		
										累計	1,421,606	151,616	1,507,273	65,949		
133	C-6-2-	漁港施設機能強化事業(漁港施設整備事業)(直接補助分)	市内漁港離島(2)	市	市	直接	完了	172,556	H25～R1	H23				0		
										H24				0		
										H25	108,500		11,730	96,770	25年5月、実施設計業務発注。	
										H26	58,900		92,009	▲ 33,109	25年契約した実施設計業務を増額変更。	
										H27	11,625		0	11,625	事業継続中(現場施工中)	
										H28			7,915	▲ 7,915	災害復旧工事との合併施工により機能強化工事発注(変更契約により増額)。	
										H29		▲ 18,236	9,957	▲ 28,193	災害復旧工事との合併施工により機能強化工事発注(変更契約により増額)。	
										H30			15,810	▲ 15,810	災害復旧工事との合併施工により機能強化工事の変更契約による増額	
										R1		▲ 27,060	▲ 5,278	▲ 21,782	災害復旧工事との合併施工により機能強化工事の変更契約による増額	
										R2				0		
										R3				0		
										R4				0		
										累計	179,025	▲ 45,296	132,143	1,586		

石巻市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
	1	2	3	4	5	6							7	8						
239	C	4	3			被災地域農業復興総合支援事業(大川地区農業用機械等整備事業)	大川地区	県	市	間接	完了	646,136	H24	R2	H23				0	
															H24	97,390		0	97,390	
															H25	251,514		274,036	▲ 22,522	
															H26	134,544		48,480	86,064	
															H27			68,916	▲ 68,916	
															H28			41,471	▲ 41,471	
															H29				▲ 18,455	18,455
															H30		1,152	10,208	▲ 9,056	
															R1			17,722	▲ 17,722	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	483,448	1,152	442,378	42,222	
240	C	4	4			被災地域農業復興総合支援事業(北上地区農業用機械等整備事業)	北上地区	県	市	間接	完了	275,728	H24	R1	H23				0	
															H24	150,933		0	150,933	
															H25	55,863		133,032	▲ 77,169	
															H26			27,755	▲ 27,755	
															H27			4,892	▲ 4,892	
															H28			12,636	▲ 12,636	
															H29			15,349	▲ 15,349	
															H30			3,533	▲ 3,533	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	206,796	0	197,197	9,599	
241	C	1	6			農山漁村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)	牡鹿地区	県	県	直接	完了	3,999	H24	H25	H23				0	
															H24	4,000		0	4,000	
															H25			3,998	▲ 3,998	
															H26				0	
															H27				0	
															H28				0	
															H29			▲ 1	▲ 1	
															H30				0	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	4,000	▲ 1	3,998	1	
242	C	1	7			農地整備推進支援事業	牡鹿地区	県	県	直接	完了	10,035	H25	H25	H23				0	
															H24				0	
															H25	9,120		8,028	1,092	
															H26				0	
															H27				0	
															H28				0	
															H29			▲ 1,092	▲ 1,092	
															H30				0	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	9,120	▲ 1,092	8,028	0	

石巻市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	事業費	事業期間																			
243	C	-	2	-	1	-	農山漁村活性化プロジェクト支援事業	網地地区	県	県	直接	完了	18,248	H24 ~ H25	H23				0		
															H24	1,500			0	1,500	
															H25	16,500		13,686	2,814	25年9月、工事完了。	
															H26				0		
															H27				0		
															H28				0		
															H29		▲ 4,314		▲ 4,314		
															H30				0		
															R1				0		
															R2				0		
															R3				0		
															R4				0		
															累計	18,000	▲ 4,314	13,686	0		
245	C	-	5	-	1	-	漁業集落防災機能強化事業	小室地区	市	市	直接	完了	134,056	H25 ~ R2	H23				0		
															H24				0		
															H25	18,000		1,918	16,082	26年2月、測量業務発注。	
															H26	4,816		19,733	▲ 14,917	26年9月、管理CMR(提案・定型)委託契約	
															H27	81,345		111,533	▲ 30,188	27年9月、施工CMR委託契約	
															H28	104,851		0	104,851		
															H29				0		
															H30		▲ 48,515		▲ 48,515		
															R1		▲ 56,859	▲ 29,546	▲ 27,313	工事完了	
															R2		▲ 3,095	▲ 3,297	202	事業完了	
															R3				0		
															R4				0		
															累計	209,012	▲ 108,469	100,341	202		
246	C	-	5	-	2	-	漁業集落防災機能強化事業	名振地区	市	市	直接	完了	161,980	H25 ~ R2	H23				0		
															H24				0		
															H25	22,500		2,537	19,963	26年2月、測量業務発注。	
															H26	8,720		20,430	▲ 11,710	26年9月、管理CMR(提案・定型)委託契約	
															H27	96,725		151,739	▲ 55,014	27年9月、施工CMR委託契約	
															H28	127,546			127,546		
															H29				0		
															H30		▲ 42,362		▲ 42,362		
															R1		▲ 91,645	▲ 53,222	▲ 38,423	工事完了	
															R2			▲ 158	158	事業完了	
															R3				0		
															R4				0		
															累計	255,491	▲ 134,007	121,326	158		
247	C	-	5	-	3	-	漁業集落防災機能強化事業	船越地区	市	市	直接	完了	601,299	H25 ~ R2	H23				0		
															H24				0		
															H25	48,675		5,494	43,181	26年2月、測量業務発注。	
															H26	50,760	▲ 22,105	25,419	3,236	26年9月、管理CMR(提案・定型)委託契約	
															H27	176,689		374,250	▲ 197,561	27年9月、施工CMR委託契約	
															H28	258,855			258,855		
															H29				0		
															H30			107,711	▲ 107,711	30年11月、施工CMR変更契約、用地及び調査設計契約	
															R1		▲ 49,542	▲ 49,542	0	工事実施中	
															R2		▲ 12,359	▲ 12,370	11	事業完了	
															R3				0		
															R4				0		
															累計	534,979	▲ 84,006	450,962	11		

石巻市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況															
	事業 種別	事業 種別	事業 種別	事業 種別	事業 種別	事業 種別							事業 種別	事業 種別																					
248	C	5	4				漁業集落防災 機能強化事業	前網地区	市	市	直接	完了	169,219	H25 ~ R3	H23				0																
															H24				0																
															H25	13,950		1,119	12,831	26年2月、測量業務発注。															
															H26	3,576		13,577	▲ 10,001	26年9月、管理CMR(提案・定型)委託契約															
															H27	61,274		83,956	▲ 22,682	27年9月、施工CMR委託契約															
															H28	91,114		0	91,114																
															H29			6,067	▲ 6,067	30年2月、施工CMR変更契約、用地及び調査設計契約															
															H30			60,510	▲ 60,510	30年11月、施工CMR変更契約、用地及び調査設計契約															
															R1		▲ 39,250	▲ 34,565	▲ 4,685	工事実施中															
															R2			▲ 6	6	工事実施中															
															R3		▲ 3,750	▲ 3,753	3	事業完了															
															R4				0																
															累計	169,914	▲ 43,000	126,905	9																
															261	☆	F	1	1	1		漁業集落復興 効果促進事業	石巻市	市	市	直接	完了	1,841,150	H25 ~ R2	H23				0	
																														H24				0	
H25	41,938		16,880	25,058																															
H26	130,852		24,000	106,852																															
H27	633,130		0	633,130																															
H28	799,390			799,390																															
H29			332,637	▲ 332,637																															
H30				0																															
R1		▲ 37,891		▲ 37,891																															
R2		▲ 94,500	140,247	▲ 234,747	全事業完了																														
R3				0																															
R4				0																															
累計	1,605,310	▲ 132,391	513,764	959,155																															
262	C	8	1				水産技術総合 センター公開 実験棟復旧整 備事業	魚町地区	県	県	直接	完了	406,300	H25 ~ H27																H23				0	
																														H24				0	
															H25	10,122		3,033	7,089	26年3月、設計業務完了。															
															H26	348,193		190,005	158,188	26年8月、工事発注。															
															H27	0		111,686	▲ 111,686	27年9月、工事完了															
															H28				0																
															H29		▲ 53,591		▲ 53,591																
															H30				0																
															R1				0																
															R2				0																
															R3				0																
															R4				0																
															累計	358,315	▲ 53,591	304,724	0																
															263	☆	F	3	1	1		漁業集落復興 効果促進事業 (県分)	石巻市	県	県	直接	完了	99,069	H25 ~ R2	H23				0	
																														H24				0	
H25	2,200		0	2,200																															
H26			0	0																															
H27	89,772		0	89,772																															
H28			34,063	▲ 34,063																															
H29				0																															
H30				0																															
R1				0																															
R2		▲ 12,717	10,530	▲ 23,247																															
R3				0																															
R4				0																															
累計	91,972	▲ 12,717	44,593	34,662																															

石巻市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
	1	2	3	4	5	6	7							全体 事業費	全体 事業 期間						
276	C	-	1	-	7		農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(復興 基盤総合整備 事業)	牡鹿地区	県	県	直接	完了	1,278,322	H25 ~ R3	H23				0		
															H24				0		
															H25	52,700		28,697	24,003	26年2月、実施設計発注	
															H26	278,225		1,031	277,194	26年6月、実施設計発注	
															H27	281,325		11,747	269,578	27年9月、測量設計業務契・換地業務契。	
															H28	80,307		467,992	▲ 387,685	28年4月、区画整理工事発注	
															H29	38,750		132,969	▲ 94,219	29年9月、工事発注	
															H30		71,300	97,618	▲ 26,318	30年8月工事発注	
															R1		195,592	55,987	139,605	元年10月工事発注	
															R2			174,651	▲ 174,651	R2年8月工事発注。R2年4月換地業務発注。	
															R3		▲ 7,500	▲ 4,216	▲ 3,284	R3年12月に事業完了	
															R4				0		
															累計	731,307	259,392	966,476	24,223		
															278	C	-	5	-	5	
H24				0																	
H25	16,575		3,778	12,797	26年2月、測量業務発注。																
H26	36,450		51,353	▲ 14,903	26年9月、管理CMR(提案・定型)委託契約																
H27	164,287		236,289	▲ 72,002	27年9月、施工CMR委託契約																
H28	185,434		12,435	172,999	用地及び補償契約																
H29			37,272	▲ 37,272	用地及び補償契約、調査設計契約																
H30			61,619	▲ 61,619	30年11月、施工CMR変更契約、用地及び調査設計契約																
R1		▲ 42,614	▲ 42,614	0	工事実施中																
R2		▲ 7,462	▲ 7,725	263	事業完了																
R3				0																	
R4				0																	
累計	402,746	▲ 50,076	352,407	263																	
279	C	-	5	-	6		漁業集落防災 機能強化事業	白浜地区	市	市	直接	完了	135,898	H25 ~ R2							
															H24				0		
															H25	5,850		2,076	3,774	26年2月、測量業務発注。	
															H26	22,234		25,283	▲ 3,049	26年9月、管理CMR(提案・定型)委託契約	
															H27	55,269		103,638	▲ 48,369	27年9月、施工CMR委託契約	
															H28	88,939		0	88,939		
															H29				0		
															H30				0		
															R1		▲ 66,284	▲ 24,989	▲ 41,295	工事完了	
															R2		▲ 4,087	▲ 4,095	8	事業完了	
															R3				0		
															R4				0		
															累計	172,292	▲ 70,371	101,913	8		
															280	C	-	5	-	7	
H24				0																	
H25	10,850		2,343	8,507	26年2月、測量業務発注。																
H26	7,590		35,337	▲ 27,747	26年9月、管理CMR(提案・定型)委託契約																
H27	80,905		128,631	▲ 47,726	27年9月、施工CMR委託契約																
H28	115,053		0	115,053																	
H29				0																	
H30		▲ 43,672	4,415	▲ 48,087	30年11月、施工CMR変更契約、調査設計契約																
R1		▲ 30,000	▲ 30,000	0	工事完了																
R2		▲ 2,494	▲ 2,501	7	事業完了																
R3				0																	
R4				0																	
累計	214,398	▲ 76,166	138,225	7																	

石巻市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
281	C	5	8		漁業集落防災機能強化事業	雄勝第3地区	市	市	直接	完了	368,352	H25	R2	H23				0	
														H24				0	
														H25	11,958	2,291	9,667	26年2月、測量業務発注。	
														H26	31,857	30,256	1,601	26年9月、管理CMR(提案・定型)委託契約	
														H27	99,916	207,516	▲ 107,600	27年9月、施工CMR委託契約	
														H28	172,781	10,478	162,303	29年3月、施工CMR変更契約、用地契約	
														H29		2,390	▲ 2,390	30年2月、用地及び補償契約、調査設計契約	
														H30		63,581	▲ 63,581	30年11月、施工CMR変更契約、調査設計契約	
														R1	▲ 33,000	▲ 33,000	0	工事実施中	
														R2	▲ 7,248	▲ 7,259	11	事業完了	
														R3			0		
														R4			0		
														累計	316,512	▲ 40,248	276,253	11	
														282	C	5	9		漁業集落防災機能強化事業
H24				0															
H25	11,010	2,782	8,228	26年2月、測量業務発注。															
H26	12,423	1,898	▲ 16,843	26年9月、管理CMR(提案・定型)委託契約															
H27	74,847	146,064	▲ 71,217	27年9月、施工CMR委託契約															
H28	118,224	36,494	81,730	29年3月、施工CMR変更契約、用地及び補償契約															
H29		1,898	▲ 1,898	30年2月、施工CMR変更契約、調査設計契約															
H30		19,618	19,618	0	30年11月、施工CMR変更契約、調査設計契約														
R1	18,360	18,360	0	工事完了															
R2	▲ 9,880	▲ 9,886	6	事業完了															
R3			0																
R4			0																
累計	216,504	29,996	246,494	6															
283	C	5	10		漁業集落防災機能強化事業	雄勝第6地区	市	市	直接	完了	421,335	H25	R2						
														H24				0	
														H25	18,140	4,329	13,811	26年2月、測量業務発注。	
														H26	31,362	42,449	▲ 11,087	26年9月、管理CMR(提案・定型)委託契約	
														H27	94,381	174,534	▲ 80,153	27年9月、施工CMR委託契約	
														H28	145,194	67,765	77,429	29年3月、施工CMR変更契約、用地契約	
														H29		0	0	0	
														H30		20,600	20,600	0	30年11月、施工CMR変更契約、調査設計契約
														R1	7,914	7,914	0	工事実施中	
														R2	▲ 1,594	▲ 1,598	4	事業完了	
														R3			0		
														R4			0		
														累計	289,077	26,920	315,993	4	
														284	C	5	11		漁業集落防災機能強化事業
H24				0															
H25	5,195	2,301	2,894	26年2月、測量業務発注。															
H26	15,864	312	▲ 23,367	26年9月、管理CMR(提案・定型)委託契約															
H27	68,555	78,219	▲ 9,664	27年9月、施工CMR委託契約															
H28	104,786	18,579	86,207	29年3月、施工CMR変更契約、用地契約															
H29		34,718	▲ 34,718	30年2月、施工CMR変更契約、補償及び調査設計契約															
H30		21,352	▲ 21,352	30年11月、施工CMR変更契約、調査設計契約															
R1	21,325	21,325	0	工事完了															
R2	▲ 170	▲ 268	98	事業完了															
R3			0																
R4			0																
累計	194,400	21,467	215,769	98															

石巻市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
285	C-5-12-	漁業集落防災機能強化事業	本庁第1地区	市	市	直接	完了	98,474	H25 ~ R2	H23				0	
										H24				0	
										H25	3,201		1,641	1,560	26年2月、測量業務発注。
										H26	4,180	1,575	13,601	▲ 7,846	26年9月、管理CMR(提案・定型)委託契約
										H27	28,834		45,950	▲ 17,116	27年9月、施工CMR委託契約
										H28	39,663		0	39,663	
										H29				0	
										H30			13,474	▲ 13,474	30年11月、施工CMR変更契約、調査設計契約
										R1			2,787	▲ 2,787	工事完了
										R2	▲ 3,599	▲ 3,606	7	7	事業完了
										R3			0	0	
										R4			0	0	
										累計	75,878	▲ 2,024	73,847	7	
										286	C-5-13-	漁業集落防災機能強化事業	本庁第2地区	市	市
H24				0											
H25	4,639		2,213	2,426	26年2月、測量業務発注。										
H26	9,445	2,032	33,458	▲ 21,981	26年9月、管理CMR(提案・定型)委託契約										
H27	52,155		83,655	▲ 31,500	27年9月、施工CMR委託契約										
H28	79,482		26,395	53,087	29年3月、施工CMR変更契約、用地契約										
H29			2,032	▲ 2,032	30年2月、施工CMR変更契約、調査設計契約										
H30		22,691	99,423	▲ 76,732	30年11月、施工CMR変更契約、用地及び調査設計契約										
R1	76,732	105,090	174,636	7,186	工事実施中										
R2	69,546		▲ 8	69,554	工事実施中										
R3		24,750	24,558	192	事業完了										
R4			0	0											
累計	291,999	154,563	446,362	200											
287	C-5-14-	漁業集落防災機能強化事業	本庁第5地区	市	市	直接	完了	1,857,006	H25 ~ R3						
										H24				0	
										H25	6,043		1,418	4,625	26年2月、測量業務発注。
										H26	40,255		60,907	▲ 20,652	26年9月、管理CMR(提案・定型)委託契約
										H27	487,074		413,286	73,788	27年9月、施工CMR委託契約
										H28	341,935		187,079	154,856	29年3月、施工CMR変更契約、用地及び補償契約
										H29				0	
										H30			212,617	▲ 212,617	30年11月、施工CMR変更契約、用地及び調査設計契約
										R1			390,900	▲ 390,900	工事実施中
										R2	390,900	126,543	49,286	468,157	工事実施中
										R3			72,187	▲ 72,187	事業完了
										R4			0	0	
										累計	1,266,207	126,543	1,387,680	5,070	
										305	C-5-15-	漁業集落防災機能強化事業	北上第2地区	市	市
H24				0											
H25				0											
H26	9,372	3,748	19,026	▲ 5,906	26年4月、測量業務発注 26年9月、管理CMR(提案・定型)委託契約										
H27	37,899		74,997	▲ 37,098	27年9月、施工CMR委託契約										
H28	56,630		6,136	50,494	29年3月、施工CMR変更契約、用地及び補償契約										
H29			7,490	▲ 7,490	30年2月、施工CMR変更契約、補償及び調査設計契約										
H30		2,144	2,144	0	30年11月、施工CMR変更契約、調査設計契約										
R1		17,166	17,166	0	工事完了										
R2	▲ 1,679	▲ 1,686	7	7	事業完了										
R3			0	0											
R4			0	0											
累計	103,901	21,379	125,273	7											

石巻市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
306	C	5	16			漁業集落防災機能強化事業	雄勝第1地区	市	市	直接	完了	141,457	H26 ~ R2	H23				0	
														H24				0	
														H25				0	
														H26	18,224	2,852	39,331	▲ 18,255	26年4月、測量業務発注 26年9月、管理CMR(提案・定型)委託契約
														H27	56,490		84,343	▲ 27,853	27年9月、施工CMR委託契約
														H28	82,038		0	82,038	
														H29				0	
														H30			1,033	▲ 1,033	30年11月、施工CMR変更契約、調査設計契約
														R1		▲ 47,604	▲ 12,707	▲ 34,897	工事完了
														R2		▲ 5,909	▲ 5,914	5	事業完了
														R3				0	
														R4				0	
														累計	156,752	▲ 50,661	106,086	5	
307	C	5	17			漁業集落防災機能強化事業	雄勝第5地区	市	市	直接	完了	392,608	H26 ~ R2	H23				0	
														H24				0	
														H25				0	
														H26	6,732	2,402	15,860	▲ 6,726	26年4月、測量業務発注 26年9月、管理CMR(提案・定型)委託契約
														H27	27,499		43,015	▲ 15,516	27年9月、施工CMR委託契約
														H28	199,999		171,144	28,855	29年3月、施工CMR変更契約、用地契約
														H29			6,613	▲ 6,613	30年2月、施工CMR変更契約、用地及び補償、調査設計契約
														H30				0	
														R1		66,284	66,284	0	工事実施中
														R2		▲ 8,463	▲ 8,470	7	事業完了
														R3				0	
														R4				0	
														累計	234,230	60,223	294,446	7	
308	C	5	18			漁業集落防災機能強化事業	牡鹿第1地区	市	市	直接	完了	280,002	H26 ~ R2	H23				0	
														H24				0	
														H25				0	
														H26	13,754	2,279	20,537	▲ 4,504	26年4月、測量業務発注 26年9月、管理CMR(提案・定型)委託契約
														H27	53,002		86,468	▲ 33,466	27年9月、施工CMR委託契約
														H28	78,398		25,186	53,212	29年3月、施工CMR変更契約、用地及び補償契約
														H29			15,242	▲ 15,242	30年2月、施工CMR変更契約、用地及び補償、調査設計契約
														H30		43,672	43,672	0	30年11月、施工CMR変更契約、用地及び調査設計契約
														R1		22,084	22,084	0	工事実施中
														R2		▲ 3,191	▲ 3,218	27	事業完了
														R3				0	
														R4				0	
														累計	145,154	64,844	209,971	27	
309	C	5	19			漁業集落防災機能強化事業	牡鹿第2地区	市	市	直接	完了	911,154	H26 ~ R3	H23				0	
														H24				0	
														H25				0	
														H26	58,007	5,007	72,819	▲ 9,805	26年4月、測量業務発注 26年9月、管理CMR(提案・定型)委託契約
														H27	217,712		364,453	▲ 146,741	27年9月、施工CMR委託契約
														H28	312,419		28,185	284,234	29年3月、施工CMR変更契約、用地及び補償契約
														H29			23,279	▲ 23,279	30年2月、施工CMR変更契約、用地及び調査設計契約
														H30			104,409	▲ 104,409	30年11月、施工CMR変更契約、用地及び調査設計契約
														R1		90,218	90,218	0	工事実施中
														R2			▲ 10	10	工事実施中
														R3			▲ 89	89	事業完了
														R4				0	
														累計	588,138	95,225	683,264	99	

石巻市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
	事業費	事業期間																		
310	C	5	20			漁業集落防災機能強化事業	牡鹿第3地区	市	市	直接	完了	758,325	H26 ~ R3	H23				0	26年4月、測量業務発注 26年9月、管理CMR(提案・定型)委託契約 27年9月、施工CMR委託契約 29年3月、施工CMR変更契約、用地契約 30年2月、施工CMR変更契約、用地及び調査設計契約 30年11月、施工CMR変更契約、用地及び調査設計契約 工事実施中 工事実施中 事業完了	
														H24				0		
														H25				0		
														H26	83,082		45,367	37,715		0
														H27	132,930		287,395	▲ 154,465		0
														H28	234,366		90,590	143,776		0
														H29			16,816	▲ 16,816		0
														H30			10,210	▲ 10,210		0
														R1			96,425	▲ 96,425		0
														R2	96,425	21,937	21,932	96,430		0
														R3			▲ 3,959	3,959		0
														R4						0
														累計	546,803	21,937	564,776	3,964		0
														311	C	5	21			
H24				0																
H25				0																
H26	134,197		88,765	45,432	0															
H27	332,964		557,042	▲ 224,078	0															
H28	532,497		145,877	386,620	0															
H29					0															
H30			207,974	▲ 207,974	0															
R1			0	0	0															
R2			▲ 335	335	0															
R3			▲ 5,671	5,671	0															
R4					0															
累計	999,658	0	993,652	6,006	0															
312	C	5	22			漁業集落防災機能強化事業	本庁第3地区	市	市	直接	完了	428,100	H26 ~ R3						H23	
														H24				0		
														H25				0		
														H26	35,535		30,314	5,221	0	
														H27	78,068		131,866	▲ 53,798	0	
														H28	131,735		83,158	48,577	0	
														H29					0	
														H30					0	
														R1			77,235	77,235	0	
														R2			▲ 6	6	0	
														R3			▲ 1,535	1,535	0	
														R4					0	
														累計	245,338	75,735	321,032	41	0	
														313	C	5	23			漁業集落防災機能強化事業
H24				0																
H25				0																
H26	138,875		84,016	54,859	0															
H27	151,730		197,684	▲ 45,954	0															
H28	219,027		51,286	167,741	0															
H29			39,769	▲ 39,769	0															
H30			130,914	▲ 130,914	0															
R1			49,542	▲ 5,963	0															
R2			▲ 10	10	0															
R3			▲ 1,514	1,514	0															
R4					0															
累計	509,632	48,042	557,650	24	0															

石巻市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
314	C	-	5	-	24	漁業集落防災機能強化事業	本庁第6地区	市	市	直接	完了	136,618	H26 ~ R2	H23				0	26年4月、測量業務発注 26年9月、管理CMR(提案・定型)委託契約 27年9月、施工CMR委託契約
														H24				0	
														H25				0	
														H26	16,730		26,194	▲ 9,464	
														H27	51,079		66,046	▲ 14,967	
														H28	76,743		0	76,743	
														H29				0	
														H30			35,377	▲ 35,377	
														R1		▲ 42,090	▲ 25,155	▲ 16,935	
														R2			▲ 501	501	
														R3				0	
														R4				0	
														累計	144,552	▲ 42,090	101,961	501	
														315	C	-	7	-	
H24				0															
H25				0															
H26	113,250		84,157	29,093															
H27	626,850		433,188	193,662															
H28	18,816		208,061	▲ 189,245															
H29		▲ 3,328	▲ 327	▲ 3,001															
H30		▲ 30,509		▲ 30,509															
R1				0															
R2				0															
R3				0															
R4				0															
累計	758,916	▲ 33,837	725,079	0															
316	◆C	-	7	-	5	(仮称)石巻市水産総合振興センター整備事業(効果促進事業)	魚町地区	市	市	直接	完了	627,154	H26 ~ H28						H23
														H24				0	
														H25				0	
														H26	46,400		35,892	10,508	
														H27	404,656		412,169	▲ 7,513	
														H28	50,667		53,662	▲ 2,995	
														H29			▲ 2	2	
														H30				0	
														R1				0	
														R2				0	
														R3				0	
														R4				0	
														累計	501,723	0	501,721	2	
														339	C	-	1	-	8
H24				0															
H25				0															
H26	302,250		11,255	290,995															
H27			2,334	▲ 2,334															
H28			259,305	▲ 259,305															
H29				0															
H30			27,945	▲ 27,945															
R1				0															
R2				0															
R3				0															
R4				0															
累計	302,250	0	300,839	1,411															

石巻市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
	事業 種別	事業 種別	事業 種別	事業 種別	事業 種別	事業 種別							全体 事業費	全体 事業 期間						
340	C	-	1	-	9	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(離 島漁港環境整 備事業)	離島	県	県	直接	完了	70,000	H26 ~ H30	H23				0	27年3月、設計業務契約済み 28年3月設計業務完了、28年3月、仁斗田漁港で工事発注 29年3月契約解除、29年4月再契約予定 現工事の増工契約。
															H24				0	
															H25				0	
															H26	52,500		2,923	49,577	
															H27			2,702	▲ 2,702	
															H28			27,749	▲ 27,749	
															H29				0	
															H30			18,962	▲ 18,962	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	52,500	0	52,336	164	
															364	C	-	5	-	
H24				0																
H25				0																
H26				0																
H27	25,481		16,033	9,448																
H28	59,354		62,519	▲ 3,165																
H29	24,138		8,483	15,655																
H30				0																
R1		23,670	45,608	▲ 21,938																
R2			▲ 2	2																
R3		▲ 18,000	▲ 19,010	1,010																
R4				0																
累計	108,973	5,670	113,631	1,012																
365	◆C	-	7	-	2	-	水産加工業高 度化施設復興 整備事業(設 備支援)	市全域	市	市	直接	完了	552,258	H27 ~ H29						H23
															H24				0	
															H25				0	
															H26				0	
															H27	240,000		105,377	134,623	
															H28			115,523	▲ 115,523	
															H29				0	
															H30		▲ 19,100		▲ 19,100	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	240,000	▲ 19,100	220,900	0	
															374	C	-	7	-	6
H24				0																
H25				0																
H26				0																
H27	5,192		4,536	656																
H28	20,881		14,012	6,869																
H29	262,402		257,175	5,227																
H30		25,824	23,990	1,834																
R1			12,443	▲ 12,443																
R2		17,250	9,372	7,878																
R3				0																
R4				0																
累計	288,475	43,074	321,528	10,021																

石巻市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
392	◆ C - 1 - 9 - 1	網地漁港対策 調査業務	網地漁港	県	県	直接	完了	17,631	H28 ~ H29	H23				0	
										H24				0	
										H25				0	
										H26				0	
										H27				0	
										H28	14,104		11,396	2,708	29年1月、設計業務契約済み
										H29				0	静音対策不要で業務完了
										H30				0	
										R1				0	
										R2				0	
										R3				0	
										R4				0	
										累計	14,104	0	11,396	2,708	
393	C - 4 - 5 -	被災地域農業 復興総合支援 事業 (牡鹿地区農 業用機械施設 等整備事業)	牡鹿地区	県	市	間接	完了	194,108	H28 ~ R1	H23				0	
										H24				0	
										H25				0	
										H26				0	
										H27				0	
										H28	145,581		46,277	99,304	28年12月農業用施設用地測量・地質調査業務発注、育苗ハウス設置業務発注、農業機械購入 29年1月格納庫発注、2月育苗ハウス給水管設置工事発注
										H29			88,536	▲ 88,536	29年6月育苗ハウス給水管設置、農業用機械発注、29年7月外構工事測量設計業務発注、29年8月農業機械購入、29年9月穀物乾燥調製施設、29年9月施設通路工事発注、29年10月施設
										H30			4,617	▲ 4,617	
										R1				0	
										R2				0	
										R3				0	
										R4				0	
										累計	145,581	0	139,430	6,151	
419	◆ C - 1 - 1 - 1	長面地区農地 周辺環境整備 事業	長面地区	市	市	直接	完了	404,462	H30 ~ H30	H23				0	
										H24				0	
										H25				0	
										H26				0	
										H27				0	
										H28				0	
										H29				0	
										H30	323,569		323,569	0	事業完了
										R1				0	
										R2				0	
										R3				0	
										R4				0	
										累計	323,569	0	323,569	0	
420	C - 7 - 7 -	大原川さけ人 工ふ化場整備 事業	雄勝地区	市	市	直接	完了	562,210	H30 ~ R2	H23				0	
										H24				0	
										H25				0	
										H26				0	
										H27				0	
										H28				0	
										H29				0	
										H30	217,608		362,477	▲ 144,869	30年5月、井戸工事請負契約、本体工事設計業務契約、31年2月、本体工事請負契約、工事管理請負契約
										R1	204,049		40,558	163,491	令和2年3月施設の工事完了
										R2			17,077	▲ 17,077	事業完了
										R3				0	
										R4				0	
										累計	421,657	0	420,112	1,545	

(様式2C)

石巻市

復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
										H23	0	0	0	0	
										H24	11,339,752	0	9,980,277	1,359,475	
										H25	1,708,335	0	241,288	1,467,047	
										H26	2,220,091	0	2,710,666	▲ 490,575	
										H27	4,784,313	0	5,558,120	▲ 773,807	
										H28	6,467,043	0	4,164,814	2,302,229	
										H29	433,576	0	1,003,867	▲ 570,291	
										H30	585,774	0	2,377,200	▲ 1,791,426	
										R1	794,653	0	1,352,588	▲ 557,935	
										R2	556,871	0	339,600	217,271	
										R3	0	0	54,580	▲ 54,580	
										R4	0	0	0	0	
								40,098,949	市町村交付分 計		28,890,408	0	27,783,000	1,107,408	
										H23	537,000	0	48,750	488,250	
										H24	4,029,256	0	1,885,571	2,143,685	
										H25	1,339,660	0	2,720,443	▲ 1,380,783	
										H26	2,548,268	0	1,095,791	1,452,477	
										H27	1,519,262	0	840,745	678,517	
										H28	660,274	0	2,315,872	▲ 1,655,598	
										H29	1,945,398	0	1,286,653	658,745	
										H30	1,325,725	414,935	1,544,858	195,802	
										R1	0	48,625	1,028,634	▲ 980,009	
										R2	0	▲ 116,584	1,046,318	▲ 1,162,902	
										R3	0	▲ 7,500	239,095	▲ 246,595	
										R4	0	0	0	0	
								18,571,718	都道府県交付分 計		13,904,843	339,476	14,052,730	191,589	
										H23	537,000	0	48,750	488,250	
										H24	15,369,008	0	11,865,848	3,503,160	
										H25	3,047,995	0	2,961,731	86,264	
										H26	4,768,359	0	3,806,457	961,902	
										H27	6,303,575	0	6,398,865	▲ 95,290	
										H28	7,127,317	0	6,480,686	646,631	
										H29	2,378,974	0	2,290,520	88,454	
										H30	1,911,499	414,935	3,922,058	▲ 1,595,624	
										R1	794,653	48,625	2,381,222	▲ 1,537,944	
										R2	556,871	▲ 116,584	1,385,918	▲ 945,631	
										R3	0	▲ 7,500	293,675	▲ 301,175	
										R4	0	0	0	0	
								58,670,667	合計		42,795,251	339,476	41,835,730	1,298,997	

石巻市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
2	D	-	1	-	1	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路等)	門脇稲井 線	市	市	直接	完了	4,081	H24 ~ H25	H23				0	24年6月、予備設計発注。24年11月、測量調査発注。
															H24	5,425		3,161	2,264	
															H25			0	0	25年10月、調査設計完了。
															H26			0	0	事業完了
															H27			0	0	
															H28			0	0	
															H29			0	0	
															H30		▲ 2,264		▲ 2,264	
															R1			0	0	
															R2			0	0	
															R3			0	0	
															R4			0	0	
															累計	5,425	▲ 2,264	3,161	0	
															3	D	-	1	-	2
H24	40,300		17,668	22,632																
H25			22,950	▲ 22,950	25年6月、調査設計発注。26年1月、調査設計完了。															
H26			0	0	事業完了															
H27			0	0																
H28			0	0																
H29			0	0																
H30		▲ 22,932		▲ 22,932																
R1			0	0																
R2			0	0																
R3			0	0																
R4			0	0																
累計	63,550	▲ 22,932	40,618	0																
4	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅 整備事業	南光町一 丁目地区	市	市	直接	廃止	0	H24 ~ H26						
															H24	154,437		0	154,437	
															H25			0	0	
															H26	1,001,875		0	1,001,875	事業廃止
															H27		▲ 883,158		▲ 883,158	
															H28		▲ 271,202		▲ 271,202	
															H29			0	0	
															H30		▲ 1,952		▲ 1,952	
															R1			0	0	
															R2			0	0	
															R3			0	0	
															R4			0	0	
															累計	1,156,312	▲ 1,156,312	0	0	
															5	D	-	4	-	2
H24	3,644,287		205,035	3,439,252	み。現在工事発注準備中。															
H25			2,949,224	▲ 2,949,224	建築工事着手															
H26		▲ 31,500	▲ 86,979	55,479	建築工事完了															
H27		▲ 362,619		▲ 362,619																
H28		▲ 368,987		▲ 368,987																
H29			0	0																
H30		▲ 13,975		▲ 13,975																
R1			0	0																
R2			▲ 1,290	1,290	精算減															
R3			0	0																
R4			0	0																
累計	3,880,187	▲ 777,081	3,101,816	1,290																

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
6	D	-	4	-	3	-	災害公営住宅 整備事業	大街道西 三丁目地 区	市	市	直接	廃止	0	H23 ~ H24	H23	106,225		0	106,225	用地取得が見込めないため、事業廃止。
															H24	50,225		0	50,225	
															H25			0	0	
															H26			0	0	
															H27		▲ 142,570		▲ 142,570	
															H28		▲ 13,825		▲ 13,825	
															H29				0	
															H30		▲ 55		▲ 55	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	156,450	▲ 156,450	0	0	
															7	D	-	4	-	
H24	128,975		0	128,975																
H25			0	0																
H26			0	0																
H27			0	0																
H28		▲ 128,975		▲ 128,975																
H29				0																
H30				0																
R1				0																
R2				0																
R3				0																
R4				0																
累計	128,975	▲ 128,975	0	0																
8	D	-	4	-	5	-	災害公営住宅 整備事業	向陽地区	市	市	直接	廃止	0	H24 ~ H24						H23
															H24	551,600		0	551,600	
															H25			0	0	
															H26			0	0	
															H27		▲ 78,612		▲ 78,612	
															H28		▲ 469,124		▲ 469,124	
															H29				0	
															H30		▲ 3,864		▲ 3,864	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	551,600	▲ 551,600	0	0	
															9	D	-	4	-	6
H24	32,637		0	32,637																
H25			0	0																
H26			0	0																
H27		▲ 65,537		▲ 65,537																
H28		▲ 23,975		▲ 23,975																
H29				0																
H30				0																
R1				0																
R2				0																
R3				0																
R4				0																
累計	89,512	▲ 89,512	0	0																

石巻市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
10	D	-	4	-	7	災害公営住宅 整備事業	鹿妻地区	市	市	直接	廃止	0	H24～H24	H23				0	用地取得が見込めないため、事業廃止。	
														H24	181,650		0	181,650		
														H25			0	0		
														H26			0	0		
														H27		▲ 174,683		▲ 174,683		
														H28		▲ 4,132		▲ 4,132		
														H29				0		
														H30		▲ 2,835		▲ 2,835		
														R1				0		
														R2				0		
														R3				0		
														R4				0		
														累計	181,650	▲ 181,650	0	0		
11	D	-	4	-	8	災害公営住宅 整備事業	黄金浜① 地区	市	市	直接	完了	2,630,642	H23～H27	H23	90,387		0	90,387	24年9月に用地買収完了、現在実施設計中。	
														H24	46,900		147,560	▲ 100,660		
														H25	655,375		2,168,564	▲ 1,513,189		建築工事着手
														H26	1,523,462		▲ 2,262	1,525,724		建築工事中
														H27			▲ 12,053	12,053		建築工事完了
														H28				0		
														H29				0		
														H30		▲ 14,313		▲ 14,313		
														R1				0		
														R2			▲ 203	203		精算減
														R3				0		
														R4				0		
														累計	2,316,124	▲ 14,313	2,301,806	205		
12	D	-	4	-	9	災害公営住宅 整備事業	黄金浜② 地区	市	市	直接	完了	1,694,747	H23～H26	H23	104,650		25,172	79,478	24年6月、用地買収完了。25年3月、実施設計(58戸)完了済 み。現在工事発注準備中。	
														H24	1,475,337		90,111	1,385,226		
														H25			114,015	▲ 114,015		建築工事着手
														H26			1,253,581	▲ 1,253,581		建築工事完了
														H27		▲ 20,125		▲ 20,125		
														H28				0		
														H29		▲ 76,500		▲ 76,500		
														H30		▲ 460		▲ 460		
														R1				0		
														R2			▲ 934	934		精算減
														R3				0		
														R4				0		
														累計	1,579,987	▲ 97,085	1,481,945	957		
13	D	-	4	-	10	災害公営住宅 整備事業	大街道西 二丁目地 区	市	市	直接	完了	671,994	H23～H26	H23	24,325		0	24,325	24年6月、用地買収完了。現在実施設計中。	
														H24	24,500		88,090	▲ 63,590		
														H25			0	0		UR建設要請により着工
														H26	441,875		499,904	▲ 58,029		建築工事完了
														H27		97,303		97,303		
														H28				0		
														H29				0		
														H30		▲ 9		▲ 9		
														R1				0		
														R2				0		
														R3				0		
														R4				0		
														累計	490,700	97,294	587,994	0		

(様式2D)

石巻市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
14	D	-	4	-	11	-	災害公営住宅 整備事業	市	市	直接	完了	1,919,221	H24～H27	H23	94,762		0	94,762	24年12月、用地買収完了。現在実施設計中。	
														H24	39,375		131,283	▲ 91,908		
														H25			0	0		UR建設要請により着工
														H26	1,466,500		0	1,466,500		建築工事中
														H27	45,675	45,500	1,548,034	▲ 1,456,859		建築工事完了
														H28			0	0		
														H29			0	0		
														H30		▲ 12,495		▲ 12,495		
														R1				0		
														R2				0		
														R3				0		
														R4				0		
														累計	1,646,312	33,005	1,679,317	0		
15	D	-	4	-	12	-	災害公営住宅 整備事業	市	市	直接	廃止	0	H24～H24	H23	252,087		0	252,087	用地取得が見込めないため、事業廃止。	
														H24			0	0		
														H25			0	0		
														H26			0	0		
														H27		▲ 203,724		▲ 203,724		
														H28		▲ 48,363		▲ 48,363		
														H29				0		
														H30				0		
														R1				0		
														R2				0		
														R3				0		
														R4				0		
														累計	252,087	▲ 252,087	0	0		
16	D	-	4	-	13	-	災害公営住宅 整備事業	市	市	直接	廃止	0	H24～H24	H23			0	0	用地取得が見込めないため、事業廃止。	
														H24	178,587		0	178,587		
														H25			0	0		
														H26			0	0		
														H27			0	0		
														H28		▲ 170,753		▲ 170,753		
														H29				0		
														H30		▲ 7,834		▲ 7,834		
														R1				0		
														R2				0		
														R3				0		
														R4				0		
														累計	178,587	▲ 178,587	0	0		
17	D	-	4	-	14	-	災害公営住宅 整備事業	市	市	直接	廃止	0	H24～H24	H23			0	0	用地取得が見込めないため、事業廃止。	
														H24	115,150		0	115,150		
														H25			0	0		
														H26			0	0		
														H27		▲ 113,095		▲ 113,095		
														H28				0		
														H29				0		
														H30		▲ 2,055		▲ 2,055		
														R1				0		
														R2				0		
														R3				0		
														R4				0		
														累計	115,150	▲ 115,150	0	0		

(様式2D)

石巻市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
18	D	-	4	-	15	借上公営型地域優良賃貸住宅事業	本庁地区 (市街地)	市	市	直接	完了	539,420	H24 ~ H29	H23				0	1地区(20戸)入居開始。4地区(129戸)において工事中。		
														H24	1,975,400		27,594	1,947,806			
														H25		▲ 16,000	350,000	▲ 366,000	4地区(129戸)工事完了		
														H26			0	0			
														H27				0			
														H28			0	0			
														H29				0	事業完了		
														H30		▲ 1,581,806		▲ 1,581,806			
														R1				0			
														R2				0			
														R3				0			
R4				0																	
累計	1,975,400	▲ 1,597,806	377,594		0																
19	D	-	17	-	1	都市再生区画 整理事業(都市 再生事業計画 案作成事業)	釜・大街道 地区	市	市	直接	完了	573,779	H24 ~ H27	H23			282,861	5,139	24年6月、実施計画策定業務発注。24年9月、測量調査業務発注。		
														H24	288,000			▲ 7	7	25年12月、測量調査業務完了。	
														H25	153,750	▲ 5,093	149,261	▲ 604			
														H26			▲ 1,782	1,782	実施計画策定業務完了		
														H27				0			
														H28				0			
														H29				0			
														H30		▲ 6,324		▲ 6,324			
														R1				0			
														R2				0			
														R3				0			
R4				0																	
累計	441,750	▲ 11,417	430,333		0																
20	D	-	17	-	2	都市再生区画 整理事業(都市 再生事業計画 案作成事業)	門脇地区	市	市	直接	完了	160,208	H24 ~ H25	H23				117,945	▲ 9,945	24年6月、実施計画策定業務発注。24年9月、測量調査業務発注。	
														H24	108,000			9,945	2,210	7,735	25年12月、現況測量業務完了。
														H25			3,000	3,000			
														H26				0			
														H27				0			
														H28				0			
														H29				0			
														H30		▲ 790		▲ 790			
														R1				0			
														R2				0			
														R3				0			
R4				0																	
累計	108,000	12,155	120,155		0																
21	D	-	17	-	3	都市再生区画 整理事業(都市 再生事業計画 案作成事業)	湊地区	市	市	直接	完了	359,403	H24 ~ H25	H23					0	24年6月、実施計画策定業務発注。24年10月、湊東地区現況測量調査業務発注。24年12月、湊北地区現況測量調査業務発注。	
														H24	210,750		214,458	▲ 3,708			
														H25		60,408	55,094	5,314	25年9月、実施設計策定業務完了(湊東・湊北地区)。		
														H26				0			
														H27				0			
														H28				0			
														H29				0			
														H30		▲ 1,606		▲ 1,606			
														R1				0			
														R2				0			
														R3				0			
R4				0																	
累計	210,750	58,802	269,552		0																

石巻市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
22	D-17-4-	都市再生区画 整理事業(都 市再生事業計 画案作成事 業)	新蛇田地 区	市	市	直接	完了	514,554	H24~H25	H23				0	24年5月、測量調査業務、地質調査業務(新蛇田)発注。24年12月、現況測量(新蛇田南・あけぼの北)業務、地質調査業務(新蛇田南)発注。 26年3月、現況測量業務他完了。
										H24	387,000		366,891	20,109	
										H25		▲13,653	19,023	▲32,676	
										H26		13,344		13,344	
										H27				0	
										H28				0	
										H29				0	
										H30		▲777		▲777	
										R1				0	
										R2				0	
										R3				0	
										R4				0	
										累計	387,000	▲1,086	385,914	0	
23	D-17-5-	都市再生区画 整理事業(都 市再生事業計 画案作成事 業)	新渡波地 区	市	市	直接	完了	289,999	H24~H25	H23				0	24年6月、実施計画策定業務発注。24年9月、測量調査業務、地質調査業務(新渡波)発注。24年12月、現況測量調査、地質調査(新渡波西)発注。 25年9月、実施設計策定業務完了。
										H24	228,750		217,498	11,252	
										H25			0	0	
										H26		▲11,251		▲11,251	
										H27				0	
										H28				0	
										H29				0	
										H30				0	
										R1				0	
										R2				0	
										R3				0	
										R4				0	
										累計	228,750	▲11,251	217,498	1	
24	D-20-1-	都市防災総合 推進事業(復 興まちづくり計 画策定支援)	本庁地区 (市街地・ 半島)、牡 鹿地区、 河北地 区、雄勝 地区、北 上地区	市	市	直接	完了	468,068	H24~H25	H23	7,500		7,245	255	24年5月、復興まちづくり計画策定業務発注。24年8月、災害公営住宅整備・供給に係る実施計画策定検討業務発注。24年10月、市街地整備コーディネート業務発注。 25年3月、災害公営住宅整備・供給に係る実施計画策定検討業務、市街地整備コーディネート業務完了。25年10月、復興まちづくり計画策定業務完了。25年11月、土地利用計画策定促進 26年12月、土地利用計画策定促進業務完了。
										H24	376,125		270,386	105,739	
										H25			73,420	▲73,420	
										H26			▲2	2	
										H27				0	
										H28			0	0	
										H29				0	
										H30		▲32,576		▲32,576	
										R1				0	
										R2				0	
										R3				0	
										R4				0	
										累計	383,625	▲32,576	351,049	0	
25	D-20-2-	都市防災総合 推進事業(災 害危険度判定 調査)	本庁地区	市	市	直接	完了	9,500	H24~H25	H23				0	24年5月、復興まちづくり計画策定業務の中で津波シミュレーション業務を発注。 25年10月、津波シミュレーション業務完了。
										H24	7,500		7,124	376	
										H25			0	0	
										H26				0	
										H27				0	
										H28				0	
										H29				0	
										H30		▲376		▲376	
										R1				0	
										R2				0	
										R3				0	
										R4				0	
										累計	7,500	▲376	7,124	0	

(様式2D)

石巻市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
26	D	-	21	-	1	-	下水道事業	本庁地区	市	市	直接	完了	2,337,554	H23～H30	H23	43,500		0	43,500	24年7月、業務委託。25年3月、完了。 下水道事業団設計委託済。(H25) 事業完了
															H24	37,500		68,282	▲ 30,782	
															H25	1,674,750		312,499	1,362,251	
															H26			0	0	
															H27			409,696	▲ 409,696	
															H28			484,866	▲ 484,866	
															H29			465,912	▲ 465,912	
															H30			13,270	▲ 13,270	
															R1				0	
															R2		▲ 2,592	▲ 1,367	▲ 1,225	
															R3					
															R4					
															累計	1,755,750	▲ 2,592	1,753,158	0	
27	◆ D	-	22	-	1	-	公園基本計画 策定事業	鎮魂の杜 (シンボル 公園)	市	市	直接	完了	29,929	H24～H25	H23				0	24年6月、復興まちづくり実施計画策定(その1)業務の中で基 本計画業務を発注。 25年9月、基本計画業務完了。 事業完了
															H24	28,000		27,608	392	
															H25			▲ 3,666	3,666	
															H26				0	
															H27		▲ 4,000		▲ 4,000	
															H28				0	
															H29				0	
															H30		▲ 58		▲ 58	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	28,000	▲ 4,058	23,942	0	
28	◆ D	-	22	-	1	-	公園基本計画 策定事業	中瀬公園	市	市	直接	完了	12,714	H24～H25	H23				0	24年6月、復興まちづくり実施計画策定(その1)業務の中で基 本計画業務を発注。 25年9月、基本計画業務完了。 事業完了
															H24	13,600		13,408	192	
															H25			▲ 3,237	3,237	
															H26				0	
															H27		▲ 2,806		▲ 2,806	
															H28				0	
															H29				0	
															H30		▲ 623		▲ 623	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	13,600	▲ 3,429	10,171	0	
29	◆ D	-	22	-	1	-	公園基本計画 策定事業	長浜海 岸・渡波 緑地	市	市	直接	完了	27,207	H24～H25	H23				0	24年6月、復興まちづくり実施計画策定(その1)業務の中で基 本計画業務を発注。 25年9月、基本計画業務完了。 事業完了
															H24	26,800		26,424	376	
															H25			▲ 4,660	4,660	
															H26				0	
															H27				0	
															H28				0	
															H29				0	
															H30		▲ 5,036		▲ 5,036	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	26,800	▲ 5,036	21,764	0	

石巻市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
30	D	-	23	-	1	-	防災集団移転 促進事業(事業 計画策定)	本庁地区 (市街地)	市	市	直接	完了	179,535	H24 ~ H30	H23				0	24年6月、実施計画策定業務発注。
															H24	716,418		126,623	589,795	
															H25	77,250	▲ 103,750	0	▲ 26,500	
															H26		▲ 186,277	3,361	▲ 189,638	
															H27		▲ 368,977	4,666	▲ 373,643	
															H28				0	
															H29				0	
															H30				0	
															R1		▲ 14		▲ 14	
															R2				0	
															R3				0	
R4				0																
累計	793,668	▲ 659,018	134,650		0															
31	◆ D	-	23	-	1	-	新墓地建設事 業	本庁地区	市	市	直接	完了	901,757	H24 ~ H27	H23				0	24年8月、調査測量設計発注、36,960千円中22,176千円を繰 越。 H26.3.20 本契約締結 変更契約(第1回平成26年5月28日、第2回平成27年3月4日) H28.3.24 工事完了
															H24	40,800		40,770	30	
															H25	297,980		669,021	▲ 371,041	
															H26	382,624		11,613	371,011	
															H27			0	0	
															H28				0	
															H29				0	
															H30				0	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
R4				0																
累計	721,404	0	721,404		0															
32	D	-	23	-	2	-	防災集団移転 促進事業(事業 計画策定)	本庁地区 (石巻)	市	市	直接	完了	549,569	H23 ~ H30	H23	19,455		0	19,455	24年6月、実施計画策定業務発注。 25年5月、用地測量・地形測量発注。 26年5月、埋蔵文化財発掘関連業務発注 27年6月、事業進捗による変更業務発注 28年5月、事業進捗による変更業務発注 29年5月、事業進捗による変更業務発注
															H24	355,921		369,916	▲ 13,995	
															H25	31,739	12,008	42,259	1,488	
															H26		5,645	0	5,645	
															H27			0	0	
															H28			0	0	
															H29			0	0	
															H30			0	0	
															R1		▲ 2,895		▲ 2,895	
															R2				0	
															R3				0	
R4				0																
累計	397,417	14,758	412,175		0															
33	D	-	23	-	3	-	防災集団移転 促進事業(事業 計画策定)	牡鹿地区	市	市	直接	完了	1,757,348	H23 ~ H30	H23	19,455		0	19,455	24年6月、実施計画策定業務発注。 25年5月、用地測量・地形測量発注。 26年5月、埋蔵文化財発掘関連業務発注 27年6月、事業進捗による変更業務発注 28年5月、事業進捗による変更業務発注 29年5月、事業進捗による変更業務発注
															H24	431,120		680,125	▲ 249,005	
															H25	172,974	268,830	203,879	237,925	
															H26	53,975	186,277	145,436	94,816	
															H27		368,977	182,166	186,811	
															H28			96,483	▲ 96,483	
															H29			9,917	▲ 9,917	
															H30				0	
															R1		▲ 183,601		▲ 183,601	
															R2				0	
															R3				0	
R4				0																
累計	677,524	640,483	1,318,006		1															

石巻市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
34	D-23-4-	防災集団移転促進事業(事業計画策定)	雄勝地区	市	市	直接	完了	679,463	H23~H30	H23	10,755		0	10,755	24年6月、実施計画策定業務発注。
										H24	745,387		434,695	310,692	
										H25	155,856	▲ 280,838	46,637	▲ 171,619	25年5月、用地測量・地形測量発注。
										H26		▲ 5,645	19,757	▲ 25,402	26年5月、埋蔵文化財発掘関連業務発注
										H27			0	0	
										H28			8,505	▲ 8,505	28年5月、事業進捗による変更業務発注
										H29				0	
										H30				0	
										R1		▲ 115,921		▲ 115,921	
										R2				0	
										R3				0	
										R4				0	
										累計	911,998	▲ 402,404	509,594	0	
35	D-23-5-	防災集団移転促進事業(事業計画策定)	北上地区	市	市	直接	完了	769,493	H23~H30	H23	14,782		0	14,782	24年6月、実施計画策定業務発注。
										H24	547,665		514,384	33,281	
										H25	58,843		62,734	▲ 3,891	25年5月、用地測量・地形測量発注。
										H26	47,250		0	47,250	
										H27			0	0	
										H28			0	0	
										H29				0	
										H30				0	
										R1		▲ 91,422		▲ 91,422	
										R2				0	
										R3				0	
										R4				0	
										累計	668,540	▲ 91,422	577,118	0	
42	D-1-2-	道路事業(市街地相互の接続道路)	大街道石巻港線	県	県	直接	完了	775,468	H23~R1	H23	24,800		0	24,800	24年6月、道路詳細設計契約。
										H24			9,432	▲ 9,432	
										H25	992,000		6,700	985,300	25年8月、道路用地測量業務委託契約。
										H26	193,750		109,046	84,704	26年4月、用地買収開始。27年3月、道路改良工事契約。
										H27			43,632	▲ 43,632	用地買収及び工事継続施工中。
										H28			156,532	▲ 156,532	用地買収及び工事継続施工中。
										H29		▲ 232,550	263,376	▲ 495,926	用地買収及び工事継続施工中。
										H30			▲ 40,767	40,767	工事継続中
										R1		▲ 354,900	53,036	▲ 407,936	事業完了。
										R2		▲ 22,113		▲ 22,113	
										R3				0	
										R4				0	
										累計	1,210,550	▲ 609,563	600,987	0	
47	D-1-3-	道路事業(市街地相互の接続道路等)	御所入湊線	市	市	直接	完了	891,500	H24~R2	H23			0	0	24年8月、測量調査、地質調査、予備設計を発注。
										H24	46,500		0	46,500	
										H25	19,375		22,837	▲ 3,462	26年3月、予備設計完了。26年2月、詳細設計発注。
										H26	322,400		16,798	305,602	26年6月、不動産鑑定評価完了。26年8月、補償調査完了。27年1月、用地買収開始。27年3月、詳細設計完了。
										H27	249,937		145,910	104,027	
										H28			129,044	▲ 129,044	
										H29			61,807	▲ 61,807	
										H30		52,700	52,124	576	29年9月一部工事発注
										R1			101,462	▲ 101,462	31年2月道路改良工事発注
										R2			151,597	▲ 151,597	工事継続中
										R3			8	-8	事業完了
										R4				0	
										累計	638,212	52,700	681,587	9,325	

石巻市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
48	D-1-4-	道路事業(市街地相互の接続道路等)	(仮)湊中央線	市	市	直接	完了	24,205	H24~H25	H23				0	24年8月、測量調査、地質調査、予備設計を発注。
										H24	46,500		17,170	29,330	
										H25			1,588	▲1,588	25年6月、測量調査、地質調査、予備設計完了。
										H26				0	事業完了
										H27				0	
										H28				0	
										H29		▲27,700		▲27,700	
										H30		▲42		▲42	
										R1				0	
										R2				0	
										R3				0	
										R4				0	
累計	46,500	▲27,742	18,758	0											
49	D-1-5-	道路事業(市街地相互の接続道路等)	石巻工業港運河線	市	市	直接	完了	2,222,780	H24~R2	H23				0	24年8月、測量調査、地質調査、予備設計を発注。
										H24	29,450		0	29,450	
										H25			10,433	▲10,433	25年6月、測量調査、地質調査、予備設計完了。
										H26	757,950		0	757,950	26年4月、詳細設計発注。26年10月、補償調査、不動産鑑定評価発注。
										H27	502,200		90,413	411,787	28年3月、一部工事発注。詳細設計、補償調査、不動産鑑定評価完了。27年7月、用地買収開始。
										H28			475,117	▲475,117	用地取得中。
										H29			361,712	▲361,712	用地取得中。契約率81%
										H30	207,855	206,599	332,440	82,014	30年9月道路改良工事発注
										R1			106,619	▲106,619	工事継続中
										R2		18,600	336,075	▲317,475	事業完了
										R3			189	▲189	
										R4				0	
累計	1,497,455	225,199	1,712,998	9,656											
50	D-1-6-	道路事業(市街地相互の接続道路等)	(仮)鎮守大橋	市	市	直接	完了	11,728	H24~H25	H23				0	24年8月、測量調査、地質調査、予備設計を発注。
										H24	15,500		8,255	7,245	
										H25			833	▲833	26年3月、測量調査、地質調査、予備設計完了。
										H26				0	事業完了
										H27				0	
										H28				0	
										H29				0	
										H30		▲6,412		▲6,412	
										R1				0	
										R2				0	
										R3				0	
										R4				0	
累計	15,500	▲6,412	9,088	0											
51	D-1-7-	道路事業(市街地相互の接続道路等)	福貴浦浜付近	市	市	直接	廃止	2,723	H24~H25	H23				0	24年12月、概略設計業務発注。
										H24	15,500		2,109	13,391	
										H25			0	0	事業調整中
										H26			0	0	事業調整中
										H27			0	0	
										H28			0	0	事業廃止
										H29				0	
										H30		▲13,391		▲13,391	
										R1				0	
										R2				0	
										R3				0	
										R4				0	
累計	15,500	▲13,391	2,109	0											

石巻市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
52	D	-	1	-	8	-	道路事業(市街地相互の接続道路等)	狐崎浜付近	市	市	直接	廃止	1,420	H24～H28	H23				0	24年12月、概略設計業務発注。	
															H24	9,300		1,100	8,200		
															H25			0	0	0	事業調整中
															H26			0	0	0	事業調整中
															H27			0	0	0	
															H28			0	0	0	事業廃止
															H29					0	
															H30		▲ 8,200		▲ 8,200		
															R1				0		
															R2				0		
															R3				0		
															R4				0		
															累計	9,300	▲ 8,200	1,100	0		
53	D	-	1	-	9	-	道路事業(市街地相互の接続道路等)	竹浜・牧浜付近	市	市	直接	廃止	1,420	H24～H28	H23				0	24年12月、概略設計業務発注。	
															H24	13,950		1,100	12,850		
															H25			0	0	0	事業調整中
															H26			0	0	0	事業調整中
															H27			0	0	0	
															H28			0	0	0	事業廃止
															H29					0	
															H30		▲ 12,850		▲ 12,850		
															R1				0		
															R2				0		
															R3				0		
															R4				0		
															累計	13,950	▲ 12,850	1,100	0		
54	D	-	1	-	10	-	道路事業(市街地相互の接続道路等)	蛤浜・折浜付近	市	市	直接	廃止	2,249	H24～H28	H23				0	24年12月、概略設計業務発注。	
															H24	13,950		1,742	12,208		
															H25			0	0	0	事業調整中
															H26			0	0	0	事業調整中
															H27			0	0	0	
															H28			0	0	0	事業廃止
															H29					0	
															H30		▲ 12,208		▲ 12,208		
															R1				0		
															R2				0		
															R3				0		
															R4				0		
															累計	13,950	▲ 12,208	1,742	0		
55	D	-	1	-	11	-	道路事業(市街地相互の接続道路等)	小竹浜付近	市	市	直接	廃止	1,066	H24～H28	H23				0	24年12月、概略設計業務発注。	
															H24	9,300		825	8,475		
															H25			0	0	0	事業調整中
															H26			0	0	0	事業調整中
															H27			0	0	0	
															H28			0	0	0	事業廃止
															H29					0	
															H30		▲ 8,475		▲ 8,475		
															R1				0		
															R2				0		
															R3				0		
															R4				0		
															累計	9,300	▲ 8,475	825	0		

石巻市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号				事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
56	D	-	1	-	12	-	-	-	-	-	1,776	H24～H29	H23				0	24年12月、概略設計業務発注。			
													H24	9,300		1,376	7,924				
													H25			0	0	0	0	事業調整中	
													H26			0	0	0	0	事業調整中	
													H27			0	0	0	0		
													H28			0	0	0	0	事業廃止	
													H29			0	0	0	0		
													H30			▲ 7,924		▲ 7,924			
													R1						0		
													R2						0		
													R3						0		
													R4						0		
													累計	9,300	▲ 7,924	1,376	0				
57	◆ D	-	4	-	1	-	-	-	-	-	13,386	H24～H24	H23				0	24年11月、業務委託。25年3月、業務完了。			
													H24	16,000		10,708	5,292				
													H25			0	0	0	0		
													H26			0	0	0	0		
													H27			0	0	0	0		
													H28			0	0	0	0		
													H29			0	0	0	0		
													H30			▲ 5,292		▲ 5,292			
													R1						0		
													R2						0		
													R3						0		
													R4						0		
													累計	16,000	▲ 5,292	10,708	0				
58	D	-	13	-	1	-	-	-	-	-	3,222,288	H24～R2	H23			444,029	▲ 149,279	0	24年12月、補助金交付開始。		
													H24	294,750							
													H25	1,992,750		721,378	1,271,372			補助金交付継続中	
													H26			526,783	▲ 526,783			補助金交付継続中	
													H27			296,355	▲ 296,355			補助金交付継続中	
													H28			139,499	▲ 139,499			補助金交付継続中	
													H29			87,987	▲ 87,987			補助金交付継続中	
													H30			129,216	59,487	69,729		補助金交付継続中	
													R1			18,659	▲ 18,659			補助金交付継続中	
													R2			20,870	▲ 20,870			事業完了	
													R3						0		
													R4						0		
													累計	2,287,500	129,216	2,315,047	101,669				
59	D	-	16	-	1	-	-	-	-	-	1,662,198	H24～H27	H23				0	24年11月、補助金交付決定。25年4月、補助金(現況調査、基本設計、資金計画作成)を交付済み。			
													H24	79,524		12,000	67,524			25年7月、補助金交付決定。25年12月、変更承認。26年3月、補助金(実施設計、権利変換計画作成)確定通知。	
													H25	516,384		58,509	457,875			26年4月、補助金(施設建築物工事等)交付決定。26年12月、補助金(建築物除却費等)確定通知。	
													H26	335,514		846,792	▲ 511,278			27年11月、変更承認。28年1月、補助金(権利変換計画作成費)交付決定。28年3月、補助金(権利変換計画作成費)確定通知。28年3月、補助金(施設建築物工事等)確定通知。事業完了。	
													H27	71,460		80,015	▲ 8,555				
													H28						0		
													H29						0		
													H30			▲ 5,566		▲ 5,566			
													R1						0		
													R2						0		
													R3						0		
													R4						0		
													累計	1,002,882	▲ 5,566	997,316	0				

石巻市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
60	D	-	16	-	2	-	市街地再開発 事業	立町二丁 目5番地 区	市	組合	直接	完了	934,716	H23				0	25年3月、補助金(現況調査、基本設計、資金計画作成)交付決定。 25年3月、期日の変更。25年5月、期日の変更。25年12月、補助金(現況調査、基本設計、資金計画作成)確定通知。 27年6月、補助金(建築物除却費等)確定通知。27年6月、補助金(施設建築物工事等)交付決定。28年3月、補助金(施設建築物工事等)確定通知。28年3月、補助金(施設建築物工事等)交付決定。28年3月、期日の変更。 28年8月、補助金(法101条登記)交付決定。28年9月、補助金(施設建築物工事等)変更承認。28年12月、補助金(法101条登記)確定通知。29年2月、補助金(施設建築物工事等)確定通知。事業完了
														H24	18,000		18,000	0	
														H25	64,380		0	64,380	
														H26	372,016		64,281	307,735	
														H27	107,949		475,386	▲ 367,437	
														H28			3,161	▲ 3,161	
														H29				0	
														H30		▲ 1,517		▲ 1,517	
														R1				0	
														R2				0	
														R3				0	
R4				0															
累計	562,345	▲ 1,517	560,828	0															
61	◆ D	-	17	-	1	-	国際拠点港湾 「石巻港」復興 活性化プロ ジェクト	石巻港	市	市	直接	完了	4,688	H23				0	24年9月、備品購入契約、納入。
														H24	5,784		3,749	2,035	
														H25				0	
														H26				0	
														H27				0	
														H28				0	
														H29				0	
														H30		▲ 2,035		▲ 2,035	
														R1				0	
														R2				0	
														R3				0	
R4				0															
累計	5,784	▲ 2,035	3,749	0															
62	◆ D	-	20	-	1	-	震災記録収集 整理事業	市全域	市	市	直接	完了	9,870	H23				0	24年7月、業務委託。25年3月、災害記録映像動画版、写真版を制作。
														H24	9,028		7,896	1,132	
														H25				0	
														H26				0	
														H27				0	
														H28				0	
														H29				0	
														H30		▲ 1,132		▲ 1,132	
														R1				0	
														R2				0	
														R3				0	
R4				0															
累計	9,028	▲ 1,132	7,896	0															

(様式2D)

石巻市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
63	D	-	20	-	3	-	都市防災総合 推進事業(地区 公共施設整備)	本庁地区	市	市	直接	完了	28,933	H23				0	24年12月、高台避難場所及び高台避難路測量設計業務発注。
														H24	34,500		21,656	12,844	
														H25			36	▲ 36	26年3月、高台避難場所及び高台避難路測量設計業務完了
														H26				0	
														H27				0	
														H28				0	
														H29				0	
														H30		▲ 12,800		▲ 12,800	
														R1				0	
														R2				0	
														R3				0	
														R4				0	
														累計	34,500	▲ 12,800	21,692		8
64	◆ D	-	20	-	3	-	災害情報一斉 配信事業	本庁地区	市	市	直接	廃止	0	H23	10,680		0	10,680	別事業「災害に強い連携情報システム」で構築することとしたため、事業廃止。
														H24				0	
														H25				0	
														H26				0	
														H27		▲ 10,020		▲ 10,020	
														H28				0	
														H29				0	
														H30		▲ 660		▲ 660	
														R1				0	
														R2				0	
														R3				0	
														R4				0	
														累計	10,680	▲ 10,680	0		0
65	◆ D	-	20	-	3	-	FM中継局設置事業	市全域	市	市	直接	完了	170,585	H23				0	25年3月、実施設計発注。25年11月、実施設計完了。
														H24	141,120		5,541	135,579	
														H25			66,182	▲ 66,182	25年11月、設置業務委託発注。
														H26			0	0	
														H27			4,095	▲ 4,095	28年1月、実施設計発注。
														H28			60,648	▲ 60,648	28年7月、改修・設置業務委託発注。29年3月完了。
														H29			0	0	
														H30		▲ 4,654		▲ 4,654	
														R1				0	
														R2				0	
														R3				0	
														R4				0	
														累計	141,120	▲ 4,654	136,466		0
66	◆ D	-	21	-	1	-	下水道復興整備 備円滑化事業	市全域	市	市	直接	完了	83,480	H23				0	24年11月、業務委託、25年3月、完了。
														H24	72,000		66,783	5,217	
														H25				0	
														H26				0	
														H27				0	
														H28				0	
														H29				0	
														H30		▲ 5,217		▲ 5,217	
														R1				0	
														R2				0	
														R3				0	
														R4				0	
														累計	72,000	▲ 5,217	66,783		0

石巻市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
67	◆ D - 23 - 1 - 2	市立高等学校 統合事業	本庁地区	市	市	直接	完了	2,215,524	H24 ~ H27	H23				0	24年8月、基本設計及び実施設計発注。
										H24	143,361		143,361	0	
										H25	840,676		1,382,033	▲ 541,357	
										H26	805,121		140,838	664,283	27年3月、建設、機械設備、電気設備工事完了
										H27		106,185		▲ 106,185	外清工事完了
										H28				0	
										H29				0	
										H30		▲ 16,741		▲ 16,741	
										R1				0	
										R2				0	
										R3				0	
R4				0											
累計	1,789,158	▲ 16,741	1,772,417	0											
68	D - 23 - 6 -	防災集団移転 促進事業(事業 計画策定)	河北地区	市	市	直接	完了	348,452	H24 ~ H30	H23			246,246	▲ 101,781	24年6月、実施計画策定業務発注。
										H24	144,465		15,091	180,514	25年5月、用地測量・地形測量発注。
										H25	91,855	103,750	0	0	
										H26			0	0	
										H27			0	0	
										H28			0	0	
										H29			0	0	
										H30			0	0	
										R1		▲ 78,733		▲ 78,733	
										R2				0	
										R3				0	
R4				0											
累計	236,320	25,017	261,337	0											
69	D - 23 - 7 -	防災集団移転 促進事業	【石巻】桃 浦地区	市	市	直接	完了	556,370	H24 ~ R2	H23				50,597	
										H24	53,814		3,217	57,031	
										H25	611,072		33,972	577,100	25年7月、造成工事発注。
										H26		▲ 152,998	315,164	▲ 468,162	造成工事完了
										H27	8,890		88,541	▲ 79,651	
										H28		12,218	5,441	6,777	補助金交付・被災元地買取継続中
										H29			7,487	▲ 7,487	補助金交付・被災元地買取継続中
										H30			3,560	▲ 3,560	補助金交付・被災元地買取継続中
										R1			3,312	▲ 3,312	補助金交付・被災元地買取継続中
										R2		▲ 46,174	▲ 11,967	▲ 34,207	事業完了
										R3				0	
R4				0											
累計	673,776	▲ 186,954	448,727	38,095											
70	D - 23 - 8 -	防災集団移転 促進事業	【石巻】荻 浜地区	市	市	直接	完了	1,693,404	H24 ~ R2	H23				44,953	
										H24	48,291		3,338	52,629	
										H25	525,218		19,115	506,103	25年12月、造成工事発注(CM方式)。
										H26	365,464		224,686	140,778	CM方式発注工事の進捗に伴う按分率の変更及び年度割変更に伴う減
										H27	182,535	256,298	654,300	▲ 215,467	造成工事施工中
										H28	138,608	9,121	436,962	▲ 289,233	造成工事完了、宅地供給開始、補助金交付・被災元地買取継続中
										H29			110,315	▲ 110,315	補助金交付・被災元地買取継続中
										H30			5,035	▲ 5,035	補助金交付・被災元地買取継続中
										R1				0	補助金交付・被災元地買取継続中
										R2		▲ 43,810		▲ 43,810	事業完了
										R3				0	
R4				0											
累計	1,260,116	221,609	1,453,751	27,974											

石巻市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
71	D-23-9-	防災集団移転 促進事業	【石巻】竹 浜地区	市	市	直接	完了	248,921	H24～R2	H23				0	25年3月、用地買収補償開始、造成工事発注。	
										H24	188,900		148,426	40,474		
										H25			7,623	▲7,623	造成工事施工中	
										H26		46,271	17,772	28,499	造成工事完了、宅地供給開始	
										H27		▲5,835	5,853	▲11,688		
										H28		3,689	1,700	1,989	補助金交付・被災元地買収継続中	
										H29			5,457	▲5,457	補助金交付・被災元地買収継続中	
										H30			19,063	▲19,063	補助金交付・被災元地買収継続中	
										R1				0	補助金交付・被災元地買収継続中	
										R2		▲15,220		▲15,220	事業完了	
										R3				0		
										R4				0		
										累計	188,900	28,905	205,894	11,911		
72	D-23-10-	防災集団移転 促進事業	【石巻】鹿 立浜地区	市	市	直接	完了	696,080	H24～R2	H23				0	25年3月、用地買収補償開始、造成工事発注。	
										H24	366,349		385,088	▲18,739		
										H25			14,085	30,556	造成工事施工中	
										H26		24,975	113,479	▲88,504	造成工事完了	
										H27		57,606	102,954	50,388	110,172	
										H28			31,491	6,584	24,907	補助金交付・被災元地買収継続中
										H29				24,510	▲24,510	補助金交付・被災元地買収継続中
										H30				0	補助金交付・被災元地買収継続中	
										R1				0	補助金交付・被災元地買収継続中	
										R2		▲18,947		▲18,947	事業完了	
										R3				0		
										R4				0		
										累計	493,571	115,498	594,134	14,935		
73	D-23-11-	防災集団移転 促進事業	【牡鹿】小 網倉浜・ 清水田浜 地区	市	市	直接	完了	858,817	H24～R2	H23				0		
										H24			2,493	27,131		
										H25		594,176	257,465	336,711	25年7月、造成工事発注。	
										H26			345,685	▲345,685	造成工事中	
										H27			203,724	40,275	163,449	造成工事完了、宅地供給開始
										H28			▲19,243	20,861	▲40,104	補助金交付・被災元地買収継続中
										H29				14,004	▲14,004	補助金交付・被災元地買収継続中
										H30				40,091	▲40,091	補助金交付・被災元地買収継続中
										R1				0	補助金交付・被災元地買収継続中	
										R2		▲56,816	▲1,267	▲55,549	事業完了	
										R3				0		
										R4				0		
										累計	623,800	127,665	719,607	31,858		
74	D-23-12-	防災集団移転 促進事業	【牡鹿】給 分浜地区	市	市	直接	完了	677,753	H24～R2	H23				0	24年8月、立木補償開始。	
										H24			59,333	27,098		
										H25			773,381	181,387	591,994	25年7月、造成工事発注。
										H26				242,004	▲242,004	造成工事中
										H27			43,086	49,243	▲6,157	造成工事完了、宅地供給開始
										H28			▲76,914	7,670	▲84,584	補助金交付・被災元地買収継続中
										H29				12,086	▲12,086	補助金交付・被災元地買収継続中
										H30				4,798	▲4,798	補助金交付・被災元地買収継続中
										R1			▲177,136		▲177,136	補助金交付・被災元地買収継続中
										R2		▲28,716	▲9,440	▲19,276	事業完了	
										R3				0		
										R4				0		
										累計	875,800	▲282,766	519,983	73,051		

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
75	D-23-13-	防災集団移転 促進事業	【牡鹿】十 八成浜地 区	市	市	直接	完了	843,811	H24～R2	H23				0	25年7月、造成工事発注。 造成工事中 造成工事完了、宅地供給開始 補助金交付・被災元地買取継続中 補助金交付・被災元地買取継続中 補助金交付・被災元地買取継続中 補助金交付・被災元地買取継続中 補助金交付・被災元地買取継続中 事業完了
										H24	65,911		3,623	62,288	
										H25	1,036,401		207,067	829,334	
										H26			370,056	▲ 370,056	
										H27		▲ 324,113	47,926	▲ 372,039	
										H28			11,996	▲ 11,996	
										H29			11,041	▲ 11,041	
										H30				0	
										R1				0	
										R2		▲ 39,864	▲ 1,620	▲ 38,244	
										R3				0	
										R4				0	
累計	1,102,312	▲ 363,977	650,089	88,246											
76	D-23-14-	防災集団移転 促進事業	【牡鹿】泊 浜地区	市	市	直接	完了	171,565	H24～R2	H23				0	25年7月、造成工事発注。 造成工事中 造成工事完了、宅地供給開始 補助金交付・被災元地買取継続中 補助金交付・被災元地買取継続中 補助金交付・被災元地買取継続中 補助金交付・被災元地買取継続中 補助金交付・被災元地買取継続中 事業完了
										H24	19,923		1,644	18,279	
										H25	305,200		54,471	250,729	
										H26		▲ 142,096	67,019	▲ 209,115	
										H27		▲ 26,553	9,711	▲ 36,264	
										H28			2,905	▲ 2,905	
										H29			3,793	▲ 3,793	
										H30				0	
										R1			136	▲ 136	
										R2		▲ 6,353		▲ 6,353	
										R3				0	
										R4				0	
累計	325,123	▲ 175,002	139,679	10,442											
77	D-23-15-	防災集団移転 促進事業	【牡鹿】大 谷川地区	市	市	直接	完了	723,202	H24～R2	H23				0	25年12月、造成工事発注(CM方式)。 CM方式発注工事の進捗に伴う按分率の変更及び年度割変更に伴う減 造成工事完了、宅地供給開始 補助金交付・被災元地買取継続中 補助金交付・被災元地買取継続中 補助金交付・被災元地買取継続中 補助金交付・被災元地買取継続中 補助金交付・被災元地買取継続中 事業完了
										H24	21,253		3,059	18,194	
										H25	440,378		52,691	387,687	
										H26	142,216		100,945	41,271	
										H27		178,031	416,270	▲ 238,239	
										H28		▲ 105,021	15,131	▲ 120,152	
										H29			3,717	▲ 3,717	
										H30			606	▲ 606	
										R1			5,258	▲ 5,258	
										R2		▲ 44,058	▲ 6,368	▲ 37,690	
										R3				0	
										R4				0	
累計	603,847	28,952	591,309	41,490											
78	D-23-16-	防災集団移転 促進事業	【牡鹿】鮫 浦地区	市	市	直接	完了	555,168	H24～R2	H23				0	25年3月、用地買取補償開始、造成工事発注。 造成工事施工中 鮫浦①団地の造成工事完了、宅地供給開始 鮫浦②団地の造成工事施工中 造成工事完了、宅地供給開始、補助金交付・被災元地買取継続中 補助金交付・被災元地買取継続中 補助金交付・被災元地買取継続中 補助金交付・被災元地買取継続中 事業完了
										H24	315,868		128,352	187,516	
										H25	116,770		24,315	92,455	
										H26			63,240	▲ 63,240	
										H27	7,019		131,182	▲ 124,163	
										H28	71,228		110,734	▲ 39,506	
										H29			17,048	▲ 17,048	
										H30				0	
										R1			2,732	▲ 2,732	
										R2		▲ 25,114		▲ 25,114	
										R3				0	
										R4				0	
累計	510,885	▲ 25,114	477,603	8,168											

石巻市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
79	D-23-17-	防災集団移転 促進事業	【牡鹿】前 網浜地区	市	市	直接	完了	292,046	H24～R2	H23				0	25年3月、用地買収補償開始、造成工事発注。
										H24	260,128		150,213	109,915	
										H25	45,591		12,593	32,998	造成工事施工中
										H26			15,264	▲ 15,264	造成工事完了、宅地供給開始
										H27		▲ 57,126	22,067	▲ 79,193	
										H28		10,887	26,541	▲ 15,654	補助金交付・被災元地買収継続中
										H29			7,855	▲ 7,855	補助金交付・被災元地買収継続中
										H30				0	補助金交付・被災元地買収継続中
										R1			4,263	▲ 4,263	補助金交付・被災元地買収継続中
										R2		▲ 3,941	▲ 1,152	▲ 2,789	事業完了
										R3				0	
										R4				0	
										累計	305,719	▲ 50,180	237,644	17,895	
80	D-23-18-	防災集団移転 促進事業	【牡鹿】寄 磯浜地区	市	市	直接	完了	1,468,761	H24～R2	H23				0	
										H24	13,282		3,078	10,204	
										H25	316,615		22,397	294,218	25年12月、造成工事発注(CM方式)。
										H26	158,306		170,661	▲ 12,355	CM方式発注工事の進捗に伴う按分率の変更及び年度割変更に伴う減
										H27	401,404		500,472	▲ 99,068	造成工事施工中
										H28	388,503	45,186	533,890	▲ 100,201	造成工事完了、宅地供給開始、補助金交付・被災元地買収継続中
										H29			15,595	▲ 15,595	補助金交付・被災元地買収継続中
										H30			320	▲ 320	補助金交付・被災元地買収継続中
										R1			729	▲ 729	補助金交付・被災元地買収継続中
										R2		▲ 38,133	▲ 2,342	▲ 35,791	事業完了
										R3				0	
										R4				0	
										累計	1,278,110	7,053	1,244,800	40,363	
81	D-23-19-	防災集団移転 促進事業	【雄勝】名 振地区	市	市	直接	完了	716,075	H24～R2	H23				0	25年3月、用地買収補償開始、造成工事発注。
										H24	654,528		391,296	263,232	造成工事施工中
										H25			14,480	▲ 14,480	造成工事完了、宅地供給開始
										H26			136,747	▲ 136,747	造成工事完了、宅地供給開始
										H27	24,885		54,886	▲ 30,001	
										H28		▲ 17,958	9,939	▲ 27,897	補助金交付・被災元地買収継続中
										H29			8,884	▲ 8,884	補助金交付・被災元地買収継続中
										H30			5,856	▲ 5,856	補助金交付・被災元地買収継続中
										R1				0	補助金交付・被災元地買収継続中
										R2		▲ 34,890	▲ 897	▲ 33,993	事業完了
										R3				0	
										R4				0	
										累計	679,413	▲ 52,848	621,191	5,374	
82	D-23-20-	防災集団移転 促進事業	【雄勝】船 越地区	市	市	直接	完了	1,588,874	H24～R2	H23				0	
										H24	37,558		669	36,889	
										H25	1,107,022		24,713	1,082,309	25年12月、造成工事発注(CM方式)。
										H26			309,444	▲ 309,444	CM方式発注工事の進捗に伴う按分率の変更及び年度割変更に伴う減
										H27			400,710	▲ 400,710	
										H28	196,020	136,785	504,460	▲ 171,655	造成工事完了、宅地供給開始
										H29			88,505	▲ 88,505	補助金交付・被災元地買収継続中
										H30			32,645	▲ 32,645	補助金交付・被災元地買収継続中
										R1				0	補助金交付・被災元地買収継続中
										R2		▲ 87,122	801	▲ 87,923	事業完了
										R3				0	
										R4				0	
										累計	1,340,600	49,663	1,361,947	28,316	

石巻市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
83	D-23-21-	防災集団移転 促進事業	【雄勝】熊 沢・大須 地区	市	市	直接	完了	213,866	H24～R2	H23				0	25年3月、用地買収補償開始、造成工事発注。
										H24	122,530		33,553	88,977	
										H25			15,862	▲ 15,862	造成工事施工中
										H26	66,332		72,874	▲ 6,542	大須団地の造成工事完了、宅地供給開始
										H27	39,984		16,600	23,384	熊沢団地の造成工事完了、宅地供給開始
										H28		▲ 21,236	1,999	▲ 23,235	補助金交付・被災元地買収継続中
										H29			3,770	▲ 3,770	補助金交付・被災元地買収継続中
										H30				0	補助金交付・被災元地買収継続中
										R1				0	補助金交付・被災元地買収継続中
										R2		▲ 20,479		▲ 20,479	事業完了
										R3				0	
										R4				0	
										累計	228,846	▲ 41,715	144,658	42,473	
84	D-23-22-	防災集団移転 促進事業	【雄勝】羽 坂地区	市	市	直接	完了	18,114	H24～H30	H23				0	
										H24	6,641		139	6,502	
										H25	45,097		15,708	29,389	25年7月、造成工事発注。
										H26			0	0	造成工事完了
										H27		▲ 35,889	0	▲ 35,889	(No.85 桑浜地区に統合)
										H28			0	0	
										H29			0	0	
										H30			0	0	
										R1			0	0	
										R2			0	0	
										R3			0	0	
										R4			0	0	
										累計	51,738	▲ 35,889	15,847	2	
85	D-23-23-	防災集団移転 促進事業	【雄勝】桑 浜地区	市	市	直接	完了	71,502	H24～R2	H23				0	
										H24	9,301		1,123	8,178	
										H25	72,056		26,057	45,999	25年7月、造成工事発注。
										H26			25,482	▲ 25,482	変更契約に伴う減。造成工事完了
										H27			7,209	▲ 7,209	
										H28		▲ 15,935	1,547	▲ 17,482	補助金交付・被災元地買収継続中
										H29			41	▲ 41	補助金交付・被災元地買収継続中
										H30				0	補助金交付・被災元地買収継続中
										R1				0	補助金交付・被災元地買収継続中
										R2		▲ 2,858	▲ 104	▲ 2,754	事業完了
										R3				0	
										R4				0	
										累計	81,357	▲ 18,793	61,355	1,209	
86	D-23-24-	防災集団移転 促進事業	【雄勝】立 浜地区	市	市	直接	完了	786,505	H24～R2	H23				0	
										H24	38,517		1,506	37,011	
										H25	470,365		15,273	455,092	25年12月、造成工事発注(CM方式)。
										H26			111,900	▲ 111,900	造成工事施工中
										H27	268,436		440,344	▲ 171,908	造成工事完了、宅地供給開始
										H28		44,025	47,477	▲ 3,452	補助金交付・被災元地買収継続中
										H29			28,282	▲ 28,282	補助金交付・被災元地買収継続中
										H30			7,997	▲ 7,997	補助金交付・被災元地買収継続中
										R1			1,333	▲ 1,333	補助金交付・被災元地買収継続中
										R2		▲ 133,151	▲ 1,763	▲ 131,388	事業完了
										R3				0	
										R4				0	
										累計	777,318	▲ 89,126	652,349	35,843	

石巻市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
87	D-23-25-	防災集団移転 促進事業	【雄勝】小 島地区	市	市	直接	完了	493,503	H24～R2	H23				0	
										H24	19,923		949	18,974	
										H25	413,603		18,214	395,389	25年12月、造成工事発注(CM方式)。
										H26			347,157	▲ 347,157	造成工事施工中
										H27		174,683	34,186	140,497	造成工事完了、宅地供給開始
										H28		▲ 139,187	14,989	▲ 154,176	補助金交付・被災元地買取継続中
										H29			4,767	▲ 4,767	補助金交付・被災元地買取継続中
										H30				0	補助金交付・被災元地買取継続中
										R1				0	補助金交付・被災元地買取継続中
										R2		▲ 37,208	▲ 4,918	▲ 32,290	事業完了
										R3				0	
										R4				0	
										累計	433,526	▲ 1,712	415,344	16,470	
88	D-23-26-	防災集団移転 促進事業	【雄勝】明 神地区	市	市	直接	完了	853,590	H24～R2	H23				0	
										H24	50,478		530	49,948	
										H25	1,053,228		14,594	1,038,634	25年12月、造成工事発注(CM方式)。
										H26			286,526	▲ 286,526	造成工事施工中
										H27		▲ 278,113	331,736	▲ 609,849	造成工事完了、宅地供給開始
										H28		▲ 34,137	10,586	▲ 44,723	補助金交付・被災元地買取継続中
										H29			59,484	▲ 59,484	補助金交付・被災元地買取継続中
										H30			4,542	▲ 4,542	補助金交付・被災元地買取継続中
										R1			3,985	▲ 3,985	補助金交付・被災元地買取継続中
										R2		▲ 44,565	959	▲ 45,524	事業完了
										R3				0	
										R4				0	
										累計	1,103,706	▲ 356,815	712,942	33,949	
89	D-23-27-	防災集団移転 促進事業	【雄勝】波 板地区	市	市	直接	完了	199,661	H24～R2	H23				0	
										H24	14,612		2,177	12,435	
										H25	164,657		3,748	160,909	25年12月、造成工事発注(CM方式)。
										H26			27,902	▲ 27,902	CM方式発注工事の進捗に伴う按分率の変更及び年度割変更に伴う減
										H27		▲ 9,174	117,834	▲ 127,008	造成工事完了、宅地供給開始
										H28		21,438	6,985	14,453	補助金交付・被災元地買取継続中
										H29			1,992	▲ 1,992	補助金交付・被災元地買取継続中
										H30				0	補助金交付・被災元地買取継続中
										R1				0	補助金交付・被災元地買取継続中
										R2		▲ 16,829	924	▲ 17,753	事業完了
										R3				0	
										R4				0	
										累計	179,269	▲ 4,565	161,562	13,142	
90	D-23-28-	防災集団移転 促進事業	【北上】大 指地区	市	市	直接	廃止	131,440	H24～H30	H23				0	
										H24	11,961		139	11,822	
										H25	103,048		325	102,723	25年12月、造成工事発注(CM方式)。
										H26			114,543	▲ 114,543	
										H27			0	0	(No.29 大指・小指地区に統合)
										H28			0	0	
										H29			0	0	
										H30			0	0	
										R1			0	0	
										R2			0	0	
										R3			0	0	
										R4			0	0	
										累計	115,009	0	115,007	2	

石巻市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
91	D	-	23	-	29	防災集団移転 促進事業	【北上】大 指・小指 地区	市	市	直接	完了	752,376	H24 ~ R2	H23				0	25年3月、用地買収補償開始、造成工事発注。
														H24	418,182		428,314	▲ 10,132	
														H25	108,621		18,035	90,586	造成工事施工中
														H26	81,616		56,709	24,907	CM方式発注工事の進捗に伴う按分率の変更及び年度割変更に伴う減。小指地区の造成工事完了
														H27	61,742	65,537	40,529	86,750	
														H28		▲ 62,609	24,162	▲ 86,771	
														H29			17,561	▲ 17,561	補助金交付・被災元地買収継続中
														H30			3,994	▲ 3,994	補助金交付・被災元地買収継続中
														R1			3,988	▲ 3,988	補助金交付・被災元地買収継続中
														R2		▲ 14,762	▲ 20,288	5,526	事業完了
														R3				0	
														R4				0	
														累計	670,161	▲ 11,834	573,004	85,323	
92	D	-	23	-	30	防災集団移転 促進事業	【北上】相 川・小泊・ 大室地区	市	市	直接	完了	3,878,986	H24 ~ R2	H23				0	
														H24	42,507		4,631	37,876	
														H25	1,161,323		27,535	1,133,788	25年12月、造成工事発注(CM方式)。
														H26			580,989	▲ 580,989	CM方式発注工事の進捗に伴う按分率の変更及び年度割変更に伴う減
														H27	741,517		1,133,923	▲ 392,406	相川北団地の造成工事完了、宅地供給開始
														H28	1,744,087		464,590	1,279,497	小泊・猪の沢・大室団地の造成工事完了、宅地供給開始、補助金交付・被災元地買収継続中
														H29			1,024,048	▲ 1,024,048	造成工事完了、宅地供給開始、補助金交付・被災元地買収継続中
														H30			21,380	▲ 21,380	補助金交付・被災元地買収継続中
														R1			16,699	▲ 16,699	補助金交付・被災元地買収継続中
														R2		▲ 295,323	▲ 49,149	▲ 246,174	事業完了
														R3				0	
														R4				0	
														累計	3,689,434	▲ 295,323	3,224,646	169,465	
93	D	-	23	-	31	防災集団移転 促進事業	【北上】小 室地区	市	市	直接	完了	669,489	H24 ~ R2	H23				0	25年3月、用地買収補償開始、造成工事発注。
														H24	277,984		336,138	▲ 58,154	
														H25	160,286		8,511	151,775	造成工事施工中
														H26		95,825	33,905	61,920	造成工事完了
														H27		7,310	147,362	▲ 140,052	
														H28		80,837	7,394	73,443	補助金交付・被災元地買収継続中
														H29			2,387	▲ 2,387	補助金交付・被災元地買収継続中
														H30				0	補助金交付・被災元地買収継続中
														R1				0	補助金交付・被災元地買収継続中
														R2		▲ 36,441	▲ 7,999	▲ 28,442	事業完了
														R3				0	
														R4				0	
														累計	438,270	147,531	527,698	58,103	
94	D	-	23	-	32	防災集団移転 促進事業	【北上】白 浜地区	市	市	直接	完了	1,279,129	H24 ~ R2	H23				0	
														H24	26,565		4,598	21,967	
														H25	293,536		14,478	279,058	25年12月、造成工事発注(CM方式)。
														H26	118,306		211,374	▲ 93,068	CM方式発注工事の進捗に伴う按分率の変更及び年度割変更に伴う減
														H27	397,444		525,345	▲ 127,901	造成工事完了、宅地供給開始
														H28	359,188		229,133	130,055	補助金交付・被災元地買収継続中
														H29			43,635	▲ 43,635	補助金交付・被災元地買収継続中
														H30				0	補助金交付・被災元地買収継続中
														R1			5,674	▲ 5,674	補助金交付・被災元地買収継続中
														R2		▲ 75,801	▲ 19,479	▲ 56,322	事業完了
														R3				0	
														R4				0	
														累計	1,195,039	▲ 75,801	1,014,758	104,480	

石巻市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
95	D-23-33-	防災集団移転 促進事業	【北上】 にっこり 団地地区	市	市	直接	完了	3,475,287	H24～R2	H23				0	
										H24	57,111		2,064	55,047	
										H25	1,736,301		61,562	1,674,739	25年12月、造成工事発注(CM方式)。
										H26	868,150		832,634	35,516	CM方式発注工事の進捗に伴う按分率の変更及び年度割変更に伴う減
										H27		1,141,614	▲ 1,141,614		造成工事施工中
										H28	349,322	262,898	203,316	408,904	造成工事完了、宅地供給開始、補助金交付・被災元地買取継続中
										H29		657,538	▲ 657,538		補助金交付・被災元地買取継続中
										H30		3,978	▲ 3,978		補助金交付・被災元地買取継続中
										R1		39,219	▲ 39,219		補助金交付・被災元地買取継続中
										R2		▲ 232,909	3,270	▲ 236,179	事業完了
										R3				0	
										R4				0	
累計	3,010,884	29,989	2,945,195	95,678											
100	D-1-3-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	矢本流留 ②工区	県	県	直接	完了	22,094,364	H24～R4	H23				0	24年7月、道路予備設計契約。
										H24	160,425		18,672	141,753	
										H25	8,654,425		168,976	8,485,449	25年7月、道路用地測量・道路詳細設計・橋梁予備設計業務委託契約。
										H26	1,957,650		263,287	1,694,363	26年11月、用地買取開始。
										H27	2,735,750		798,765	1,936,985	用地買取継続中
										H28		2,752,830	▲ 2,752,830		用地買取継続中、道路改築工事契約。
										H29		3,544,075	▲ 3,544,075		用地買取継続中、道路改築工事契約。
										H30		2,873,135	▲ 2,873,135		用地買取継続中、道路改築工事契約。
										R1	1,875,500		3,521,420	▲ 1,645,920	工事施工継続中
										R2	2,351,880	▲ 387,500	2,314,116	▲ 349,736	工事施工継続中
										R3		▲ 224,998	505,004	▲ 730,002	工事施工継続中
										R4			▲ 138	138	事業完了
累計	17,735,630	▲ 612,498	16,760,142	362,990											
101	D-1-4-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	矢本流留 ③工区	県	県	直接	完了	813,324	H24～R3	H23				0	24年7月、道路予備設計契約。
										H24	19,375		5,109	14,266	
										H25	759,500		35,962	723,538	25年10月、道路用地測量・道路設計業務委託契約。
										H26	166,625		▲ 2,181	168,806	26年6月、道路詳細設計業務委託契約。
										H27	219,170		4,861	214,309	用地交渉等継続中
										H28		30,905	▲ 30,905		用地交渉等継続中
										H29		6,775	▲ 6,775		用地交渉等継続中
										H30		13,818	▲ 13,818		用地買取継続中、道路改築工事契約。
										R1		▲ 77,500	251,486	▲ 328,986	工事施工継続中
										R2		▲ 387,094	208,772	▲ 595,866	工事施工継続中
										R3		▲ 69,750	70,526	▲ 140,276	R4年3月工事完了
										R4				0	
累計	1,164,670	▲ 534,344	626,033	4,293											
102	D-1-5-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	矢本流留 ④⑤工区	県	県	直接	完了	10,690,571	H24～R4	H23				0	24年7月、道路予備設計契約。
										H24	827,700		74,472	753,228	
										H25	2,117,300		30,117	2,087,183	25年12月、道路地質調査業務委託契約。
										H26	271,250		193,242	78,008	26年11月、道路改築工事契約。
										H27	2,271,525		42,312	2,229,213	工事施工継続中
										H28		1,067,781	▲ 1,067,781		工事施工継続中
										H29		155,000	2,237,002	▲ 2,082,002	用地買取及び工事施工継続中
										H30		1,357,346	▲ 1,357,346		用地買取継続中、道路改築工事契約。
										R1	1,015,491		1,575,211	▲ 559,720	工事施工継続中
										R2	2,079,388	▲ 599,960	1,131,061	348,367	工事施工継続中
										R3		147,498	465,846	▲ 318,348	工事施工継続中
										R4			12,098	▲ 12,098	事業完了
累計	8,582,654	▲ 297,462	8,186,488	98,704											

石巻市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
103	D	-	1	-	6	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(主)石巻鮎川線(桃の浦)	県	県	直接	廃止	10,396	H24 ~ H28	H23				0	まちづくり計画の変更に伴い、計画を見直し中。
															H24	275,900		13,918	261,982	
															H25			▲ 9,411	9,411	
															H26			0	0	
															H27			0	0	
															H28		▲ 267,843	3,550	▲ 271,393	
															H29				0	
															H30				0	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	275,900	▲ 267,843	8,057	0	
104	D	-	1	-	7	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(主)石巻鮎川線(小網倉浜)	県	県	直接	完了	1,774,348	H24 ~ R1	H23				0	24年7月道路予備設計及び道路測量業務契約。
															H24	354,175		15,645	338,530	
															H25	310,000		69,099	240,901	25年12月詳細設計契約。26年用地測量、地質調査契約。
															H26	157,325		30,215	127,110	26年10月林地開発委託契約。27年3月事業認定委託契約。
															H27	170,500		213,046	▲ 42,546	27年7月用地監理業務委託契約。27年11月改良工事契約。
															H28		224,750	808,845	▲ 584,095	29年2月改良工事契約。
															H29			61,145	▲ 61,145	29年7月改良工事契約。
															H30	93,000		106,329	▲ 13,329	改良工事の推進。
															R1		77,500	70,795	6,705	工事完成・供用開始。
															R2		▲ 12,131		▲ 12,131	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	1,085,000	290,119	1,375,119	0	
105	D	-	1	-	8	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(主)石巻鮎川線(給分浜)	県	県	直接	完了	5,170,000	H24 ~ R4	H23				0	24年7月道路予備設計及び道路測量業務契約。
															H24	666,500		39,940	626,560	
															H25	348,750		41,105	307,645	25年11月詳細設計契約。26年1月用地測量契約。
															H26	155,000		44,407	110,593	27年2月構造物詳細設計契約。27年3月事業認定委託契約。
															H27	511,500		2,473	509,027	27年7月用地監理業務委託契約。28年1月建物調査業務委託契約。
															H28			92,646	▲ 92,646	29年2月道路詳細設計業務委託契約。
															H29			85,314	▲ 85,314	29年8月建物等調査再算定業務委託契約。
															H30		345,953	211,381	134,572	30年12月改良工事契約。
															R1	429,046		784,007	▲ 354,961	改良工事の推進。
															R2	953,250	596,750	2,327,510	▲ 777,510	改良工事の推進。
															R3			377,965	▲ 377,965	改良工事の推進。
															R4			▲ 37,721	37,721	工事完成・供用開始。
															累計	3,064,046	942,703	3,969,027	37,722	
106	D	-	1	-	9	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(主)石巻鮎川線(十八成浜)	県	県	直接	完了	4,092,000	H24 ~ R4	H23				0	24年7月道路予備設計及び道路測量業務契約。
															H24	638,600		44,225	594,375	
															H25	387,500		38,520	348,980	25年12月詳細設計契約。用地測量契約。
															H26	275,900		26,263	249,637	27年2月構造物詳細設計契約。27年3月事業認定委託契約。
															H27	619,225		79,795	539,430	27年12月橋梁下部工工事契約。28年1月用地総合支援業務契約。
															H28			437,155	▲ 437,155	28年11月改良工事契約。29年2月橋梁上部工工事契約。
															H29			169,070	▲ 169,070	29年5月建物等調査再算定業務委託契約。
															H30			660,328	▲ 660,328	30年5月改良工事契約。
															R1	310,000		455,684	▲ 145,684	改良工事の推進。
															R2	592,875	347,200	858,833	81,242	改良工事の推進。
															R3			202,786	▲ 202,786	改良工事の推進。
															R4			▲ 100	100	工事完成・供用開始。
															累計	2,824,100	347,200	2,972,559	198,741	

石巻市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号				事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
107	D	-	1	-	10	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(国)398号線(雄勝)	県	県	直接	完了	10,314,000	H24	~	R4	H23		0	24年7月道路予備設計及び道路測量業務契約。		
																	H24	155,000	23,976	131,024		
																	H25	914,500	75,779	838,721	25年12月調査設計契約。26年2月用地測量、地質調査契約。	
																	H26	1,937,500	18,508	1,918,992	26年4月道路詳細設計契約。26年10月用地測量契約。	
																	H27	761,050	▲ 33,917	794,967		
																	H28		334,368	▲ 334,368	29年3月道路修正設計業務契約、橋梁下部工事契約。	
																	H29		427,593	▲ 427,593	改良工事及び橋梁下部工事の推進。	
																	H30		387,714	▲ 387,714	改良工事の推進。	
																	R1		786,992	▲ 786,992	改良工事の推進。	
																	R2	1,815,050	2,410,250	3,500,440	▲ 724,860	改良工事の推進。
																	R3		2,353,797	▲ 2,353,797	改良工事の推進。	
																	R4		▲ 89,873	89,873	工事完成・供用開始。	
																	累計	5,583,100	2,410,250	7,785,377	207,973	
108	D	-	1	-	11	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(国)398号線(相川)	県	県	直接	完了	8,821,000	H24	~	R3	H23		0	24年7月道路予備設計及び道路測量業務契約。25年2月橋梁予備設計・土質調査契約。		
																	H24	209,250	40,524	168,726		
																	H25	530,875	137,706	393,169	25年12月詳細設計、地質調査契約、26年1月橋梁詳細設計契約。	
																	H26	1,395,000	300,816	1,094,184	26年9月用地測量業務契約。27年1月トンネル工事契約。	
																	H27	1,044,700	369,582	675,118	27年12月用地補償総合技術業務委託、橋梁下部工事契約。	
																	H28	824,600	1,120,649	2,049,637	▲ 104,388	28年5月橋梁下部工事契約。28年10月道路改良工事契約。
																	H29		1,318,234	▲ 1,318,234	改良工事及び橋梁下部工事の推進。	
																	H30	227,850	963,298	▲ 735,448	30年12月改良工事契約。	
																	R1	868,000	286,750	842,731	312,019	改良工事の推進。
																	R2	328,600		355,462	▲ 26,862	改良工事の推進。
																	R3			271,698	▲ 271,698	工事完成・供用開始。
																	R4			0		
																	累計	5,428,875	1,407,399	6,649,688	186,586	
109	D	-	1	-	12	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(主)女川杜鹿線(鮫浦)	県	県	直接	完了	1,208,387	H24	~	R1	H23		0	24年7月道路予備設計及び路線測量業務契約。		
																	H24	387,500	13,295	374,205		
																	H25	465,000	60,127	404,873	25年12月地質調査契約。26年1月詳細設計契約。26年2月用地測量契約。	
																	H26	232,500	22,199	210,301	26年10月林地開発委託契約。	
																	H27	232,500	31,075	201,425	27年7月用地監理業務委託契約。28年1月詳細設計業務契約。	
																	H28		284,216	▲ 284,216	28年6月改良工事契約。28年12月改良工事契約。	
																	H29		380,165	▲ 380,165	30年1月改良工事契約。	
																	H30		39,359	▲ 39,359	30年10月改良工事契約。	
																	R1		▲ 155,000	106,063	▲ 261,063	工事完成・供用開始。
																	R2		▲ 226,001		▲ 226,001	
																	R3			0		
																	R4			0		
																	累計	1,317,500	▲ 381,001	936,499	0	
110	D	-	1	-	13	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(主)女川杜鹿線(大谷川)	県	県	直接	完了	1,221,071	H24	~	R1	H23		0	24年7月道路予備設計及び路線測量業務契約。		
																	H24	23,250	14,193	9,057		
																	H25	491,350	42,036	449,314	25年12月地質調査契約。26年1月詳細設計契約。26年2月用地測量契約。	
																	H26	465,000	7,113	457,887	26年10月林地開発委託契約。	
																	H27	144,150	14,259	129,891	27年7月用地監理業務委託契約。28年1月用地測量業務契約。	
																	H28		309,931	▲ 309,931	28年12月改良工事契約。	
																	H29		172,066	▲ 172,066	改良工事の推進。	
																	H30		265,508	▲ 265,508	30年10月改良工事契約。	
																	R1		▲ 23,250	121,224	▲ 144,474	工事完成・供用開始。
																	R2		▲ 154,170		▲ 154,170	
																	R3			0		
																	R4			0		
																	累計	1,123,750	▲ 177,420	946,330	0	

石巻市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
111	D	-	1	-	14	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(主)女川 杜鹿線 (谷川浜)	県	県	直接	完了	1,285,572	H24 ~ R1	H23				0	24年7月道路予備設計及び路線測量業務契約。
															H24	23,250		12,008	11,242	
															H25	427,800		76,524	351,276	26年2月詳細設計、地質調査契約。26年3月用地測量契約。
															H26	246,450		13,716	232,734	26年10月林地開発委託契約。
															H27	232,500		25,682	206,818	27年7月用地監理業務委託契約。27年10月用地補償総合技術業務契約。
															H28		566,154	▲ 566,154	0	28年6月橋梁下部工事契約。28年9月橋梁上部工事契約。
															H29		81,041	▲ 81,041	0	29年10月改良工事契約。29年10月橋梁下部外工事契約。
															H30		91,135	▲ 91,135	0	改良工事の推進。
															R1	116,250		130,058	▲ 13,808	工事完成・供用開始。
															R2		▲ 49,932		▲ 49,932	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	1,046,250	▲ 49,932	996,318	0	
112	D	-	1	-	15	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(国)398 号(湊他)	県	県	直接	完了	2,240,000	H24 ~ R3	H23				0	24年7月道路詳細設計及び道路測量業務契約。25年1月道路
															H24	17,825		17,825	0	用地測量業務契約。
															H25	532,425		19,478	512,947	26年1月橋梁詳細設計契約。
															H26	387,500		179,258	208,242	26年12月公管金協定。
															H27	635,500		78,270	557,230	27年7月用地監理業務委託契約。27年10月用地補償総合技術業務契約。
															H28			541,351	▲ 541,351	29年3月歩道橋工事契約。
															H29	193,750		535,099	▲ 341,349	29年7月改良工事契約。29年7月建物等調査再算定業務委託契約。
															H30	38,750			38,750	改良工事の推進。
															R1		▲ 69,750	201,788	▲ 271,538	改良工事の推進。
															R2			162,931	▲ 162,931	改良工事の推進。
															R3		▲ 23,903		23,903	工事完成・供用開始。
															R4				0	
															累計	1,805,750	▲ 69,750	1,712,097	23,903	
113	D	-	1	-	16	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(一)石巻 雄勝線 (藤の巻)	県	県	直接	完了	1,868,000	H24 ~ R3	H23				0	24年6月道路詳細設計契約。24年10月道路測量業務契約。24
															H24	38,750		17,699	21,051	年12月道路用地測量業務契約。
															H25	740,900		862	740,038	道路測量設計、用地測量業務を前年度から継続して実施。
															H26	697,500		0	697,500	河川事業と計画調整中。
															H27	465,000		0	465,000	河川事業と計画調整中。
															H28		▲ 1,077,556	1,600	▲ 1,079,156	用地補償を推進。
															H29			124,593	▲ 124,593	30年2月工事協定締結。
															H30			167,101	▲ 167,101	改良工事の推進。
															R1	387,500		699,153	▲ 311,653	改良工事の推進。
															R2	576,906	▲ 381,300	178,563	17,043	改良工事の推進。
															R3			90,476	▲ 90,476	工事完成・供用開始。
															R4				0	
															累計	2,906,556	▲ 1,458,856	1,280,047	167,653	
114	★	F	-	2	-	1	市街地復興効果促進事業	石巻市	市	市	直接	完了	49,661,434	H24 ~ R4	H23				0	
															H24	5,870,998		113,760	5,757,238	
															H25	5,449,339		4,153,528	1,295,811	
															H26	299,074		5,871,292	▲ 5,572,218	
															H27	8,357,107		3,959,871	4,397,236	
															H28	20,023,480		14,509,700	5,513,780	
															H29			6,596,747	▲ 6,596,747	
															H30				0	
															R1				0	
															R2			4,794,828	▲ 4,794,828	事業実施中
															R3		▲ 270,852	▲ 465,213	194,361	事業実施中
															R4			▲ 98,910	98,910	事業完了
															累計	39,999,998	▲ 270,852	39,435,603	293,543	

石巻市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
122	D-1-13-	道路事業(市街地相互の接続道路等)	(仮)渡波稲井線	市	市	直接	完了	9,255,003	H24~R3	H23				0	24年9月、測量調査、地質調査、予備設計を発注。
										H24	49,600		0	49,600	
										H25	833,900		24,302	809,598	26年3月、測量調査、地質調査、予備設計完了。 26年4月、トンネル地質調査発注。26年5月、道路橋梁詳細設計発注。26年6月、道路橋梁地質調査、補償調査発注。27年2月、トンネル地質調査完了。
										H26	816,849		49,089	767,760	
										H27			224,601	▲ 224,601	27年8月、用地買収開始。28年3月、一部工事発注。
										H28			340,568	▲ 340,568	29年6月、工事発注。
										H29	1,280,106		621,513	658,593	工事、用地買収等継続中
										H30	1,377,758	1,775,917	1,204,365	1,949,310	工事継続中
										R1		1,147,262	1,202,750	▲ 55,488	
										R2			3,593,145	▲ 3,593,145	工事完了、片付け中
										R3		▲ 108,775	▲ 100,921	▲ 7,854	事業完了
										R4				0	
累計	4,358,213	2,814,404	7,159,412	13,205											
123	D-1-14-	屋敷浜猪落線道路改良事業	渡波地区	市	市	直接	完了	1,283,216	H24~R2	H23				0	24年11月、測量設計発注。25年8月、より用地買収開始。終了
										H24	55,025		34,340	20,685	箇所より埋蔵文化財調査。
										H25	147,250		3,698	143,552	26年12月より本体工事発注予定。
										H26	147,250		151,193	▲ 3,943	26年10月修正測量設計発注。27年3月本体工事発注。
										H27	35,596		51,472	▲ 15,876	28年1月本体工事(その2)発注。
										H28	104,625		42,430	62,195	28年7月用地・補償契約
										H29	353,787		417,353	▲ 63,566	29年9月本体工事(その3)発注。
										H30			149,173	▲ 149,173	31年2月本体工事(その4)発注。30年6月~31年3月補償契約。
										R1		150,958	1,479	149,479	2年3月変更契約。
										R2			138,802	▲ 138,802	事業完了
										R3				0	
										R4				0	
累計	843,533	150,958	989,940	4,551											
124	D-4-16-	災害公営住宅整備事業	中里地区	市	市	直接	完了	1,140,529	H24~H27	H23				0	24年12月、用地買収完了。現在実施設計中
										H24	141,750		94,307	47,443	
										H25	490,000		0	490,000	UR建設要請により着工
										H26	107,625		0	107,625	建築工事中
										H27	124,687	142,625	903,654	▲ 636,342	建築工事完了
										H28				0	
										H29				0	
										H30		▲ 8,726		▲ 8,726	
										R1				0	
										R2				0	
R3				0											
R4				0											
累計	864,062	133,899	997,961	0											
125	◆ D-20-1-2	津波避難場所整備事業	沿岸地域	市	民間	直接	完了	86,140	H24~H30	H23				0	25年3月交付(1件)
										H24	76,514		8,000	68,514	
										H25			24,000	▲ 24,000	25年9月(1件)、25年11月(1件)、26年2月(1件)交付
										H26			24,629	▲ 24,629	26年7月(2件)、27年1月(2件)、27年3月(1件)、27年5月(1件)
										H27	26,400		4,282	22,118	27年6月(1件)、28年4月(1件)
										H28	17,314		0	17,314	交付実績なし
										H29			8,000	▲ 8,000	30年3月(1件)交付
										H30				0	交付実績なし
										R1		▲ 51,317		▲ 51,317	
										R2				0	
										R3				0	
										R4				0	
累計	120,228	▲ 51,317	68,911	0											

石巻市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
126	D	-	23	-	34	防災集団移転 促進事業	【雄勝】大 浜地区	市	市	直接	完了	286,505	H24 ~ R2	H23				0	
														H24	16,422		1,706	14,716	
														H25	263,046		142,776	120,270	25年12月、造成工事発注(CM方式)。
														H26	30,620		44,285	▲ 13,665	造成工事完了、宅地供給開始
														H27		▲ 37,702	30,844	▲ 68,546	
														H28		▲ 4,375	5,971	▲ 10,346	補助金交付・被災元地買取継続中
														H29			2,756	▲ 2,756	補助金交付・被災元地買取継続中
														H30				0	補助金交付・被災元地買取継続中
														R1			4,660	▲ 4,660	補助金交付・被災元地買取継続中
														R2		▲ 17,320	481	▲ 17,801	事業完了
														R3				0	
														R4				0	
														累計	310,088	▲ 59,397	233,479	17,212	
127	D	-	23	-	35	防災集団移転 促進事業	【北上】釜 谷崎地区	市	市	直接	完了	456,197	H24 ~ R2	H23			243,494	▲ 229,608	25年3月、用地買取補償開始、造成工事発注。
														H24	13,886		29,706	260,042	造成工事施工中
														H25	289,748	152,998	61,008	91,990	造成工事完了
														H26		▲ 31,152	48,414	▲ 79,566	
														H27		▲ 20,025	0	▲ 20,025	補助金交付・被災元地買取継続中
														H28			2,241	▲ 2,241	補助金交付・被災元地買取継続中
														H29			8,417	▲ 8,417	補助金交付・被災元地買取継続中
														H30				0	補助金交付・被災元地買取継続中
														R1				0	補助金交付・被災元地買取継続中
														R2		▲ 6,283	▲ 9,657	3,374	事業完了
														R3				0	
														R4				0	
														累計	303,634	95,538	383,623	15,549	
134	D	-	1	-	15	道路事業(高 台移転等に伴 う道路整備)	【石巻】佐 須地区	市	市	直接	廃止	0	H24 ~ H28	H23				0	
														H24	29,867		0	29,867	
														H25	268,811		0	268,811	造成工事との調整中
														H26			0	0	造成工事との調整中
														H27				0	
														H28		▲ 298,678		▲ 298,678	事業廃止
														H29				0	
														H30				0	
														R1				0	
														R2				0	
														R3				0	
														R4				0	
														累計	298,678	▲ 298,678	0	0	
135	D	-	1	-	16	道路事業(高 台移転等に伴 う道路整備)	【石巻】荻 浜地区	市	市	直接	完了	808,459	H24 ~ H28	H23				0	
														H24	8,033		0	8,033	
														H25	72,305		0	72,305	造成工事との調整中
														H26			87,332	▲ 87,332	工事着手
														H27			299,495	▲ 299,495	
														H28		546,215	239,724	306,491	工事完了
														H29				0	
														H30				0	
														R1				0	
														R2				0	
														R3				0	
														R4				0	
														累計	80,338	546,215	626,551	2	

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
136	D	-	1	-	17	道路事業(高台移転等に伴う道路整備)	【雄勝】大浜地区	市	市	直接	廃止	0	H24～H28	H23				0		
														H24	2,952		0	2,952		
														H25	26,576		0	26,576	造成工事との調整中	
														H26			0	0	造成工事との調整中	
														H27				0		
														H28		▲ 29,528		▲ 29,528	事業廃止	
														H29				0		
														H30				0		
														R1				0		
														R2				0		
														R3				0		
														R4				0		
														累計	29,528	▲ 29,528	0	0		
137	D	-	1	-	18	道路事業(高台移転等に伴う道路整備)	【雄勝】小島地区	市	市	直接	完了	234,310	H24～H28	H23				0		
														H24	6,275		0	6,275		
														H25	56,484		0	56,484	造成工事との調整中	
														H26			179,632	▲ 179,632	工事着手	
														H27			1,956	▲ 1,956		
														H28		118,829	0	118,829	工事完了	
														H29				0		
														H30				0		
														R1				0		
														R2				0		
														R3				0		
														R4				0		
														累計	62,759	118,829	181,588	0		
138	D	-	1	-	19	道路事業(高台移転等に伴う道路整備)	【雄勝】唐桑地区	市	市	直接	完了	216,976	H24～H28	H23				0		
														H24	5,483		0	5,483		
														H25	49,355		0	49,355	造成工事との調整中	
														H26			23,467	▲ 23,467	工事着手	
														H27			97,500	▲ 97,500		
														H28		113,316	47,187	66,129	工事完了	
														H29				0		
														H30				0		
														R1				0		
														R2				0		
														R3				0		
														R4				0		
														累計	54,838	113,316	168,154	0		
139	D	-	2	-	1	道路事業(高台移転等に伴う道路整備(区画整理))	新蛇田地区	市	市	直接	完了	76,920	H25～H28	H23				0		
														H24				0		
														H25	31,000		60,095	▲ 29,095	25年9月、宅地造成(その2)工事発注。	
														H26	54,250		▲ 483	54,733	27年3月、宅地造成(その2)工事完了。	
														H27				0		
														H28				0		
														H29		▲ 25,500		▲ 25,500		
														H30		▲ 138		▲ 138		
														R1				0		
														R2				0		
														R3				0		
														R4				0		
														累計	85,250	▲ 25,638	59,612	0		

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
140	D-2-2-	道路事業(高台移転等に伴う道路整備(区画整理))	新蛇田南地区	市	市	直接	完了	20,887	H25~H28	H23				0	
										H24				0	
										H25	8,525		0	8,525	26年5月 宅地造成(その2)工事発注。 26年8月 宅地造成(その3)工事発注。
										H26	6,200		16,645	▲ 10,445	
										H27	12,400		807	11,593	
										H28			▲ 1,267	1,267	28年11月 宅地造成(その2)工事完了。
										H29				0	
										H30		▲ 10,940		▲ 10,940	
										R1				0	
										R2				0	
										R3				0	
										R4				0	
										累計	27,125	▲ 10,940	16,185	0	
141	D-2-3-	道路事業(高台移転等に伴う道路整備(区画整理))	新門脇地区	市	市	直接	完了	3,164,444	H25~H30	H23				0	
										H24				0	
										H25	561,255		1,929,999	▲ 1,368,744	用地買収開始。実施設計着手。
										H26	1,240,000		167,178	1,072,822	用地買収及び実施設計完了。移転補償着手。道路築造及び宅地造成工事着手。
										H27	490,575		181,892	308,683	移転補償継続中。道路築造及び宅地造成工事施工中。
										H28	130,820		172,047	▲ 41,227	移転補償継続中。道路築造及び宅地造成工事施工中。
										H29			1,281	▲ 1,281	移転補償継続中。道路築造及び宅地造成工事施工中。
										H30	178,250		40	178,210	道路築造及び宅地造成工事完了。
										R1		▲ 148,463		▲ 148,463	
										R2				0	
										R3				0	
										R4				0	
										累計	2,600,900	▲ 148,463	2,452,437	0	
142	D-2-4-	道路事業(高台移転等に伴う道路整備(区画整理))	湊北地区	市	市	直接	完了	350,669	H25~R1	H23				0	
										H24				0	
										H25	58,125		63,550	▲ 5,425	用地買収開始。実施設計着手。
										H26	144,925		150,810	▲ 5,885	用地買収及び実施設計完了。移転補償着手。道路築造及び宅地造成工事着手。
										H27	103,075		66,015	37,060	移転補償継続中。道路築造及び宅地造成工事施工中。
										H28			0	0	移転補償継続中。道路築造及び宅地造成工事施工中。
										H29			60	▲ 60	移転補償継続中。道路築造及び宅地造成工事施工中。
										H30			386	▲ 386	移転補償継続中。道路築造及び宅地造成工事施工中。
										R1		▲ 11,347		11,347	道路築造工事完了
										R2		▲ 34,356		▲ 34,356	
										R3				0	
										R4				0	
										累計	306,125	▲ 34,356	269,474	2,295	
143	D-2-5-	道路事業(高台移転等に伴う道路整備(区画整理))	新渡波西地区	市	市	直接	完了	100,117	H25~H27	H23				0	
										H24				0	
										H25	14,360		35,360	▲ 21,000	25年9月、宅地造成工事発注。
										H26	57,443		45,592	11,851	宅地造成工事継続中[工期:28年3月完了予定]
										H27	32,821		▲ 3,364	36,185	28年3月 宅地造成工事完了。事業完了。
										H28				0	
										H29		▲ 27,000		▲ 27,000	
										H30		▲ 36		▲ 36	
										R1				0	
										R2				0	
R3				0											
R4				0											
累計	104,624	▲ 27,036	77,588	0											

石巻市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
144	◆	D	-	4	-	1	-	2	災害公営住宅 駐車場整備事業	市内全域	市	市	直接	完了	274,543	H25	~	H28	H23			0		
																			H24			0		
																			H25	54,640		0	54,640	工事発注準備中
																			H26	110,560		86,690	23,870	工事着手
																			H27	56,480		35,736	20,744	工事中
																			H28			97,207	▲ 97,207	工事完了
																			H29				0	
																			H30		▲ 2,047		▲ 2,047	
																			R1				0	
																			R2				0	
																			R3				0	
R4				0																				
累計	221,680	▲ 2,047	219,633	0																				
145	◆	D	-	4	-	2	-	1	災害公営住宅 周辺道路整備 事業	湊地区	市	市	直接	完了	137,508	H24	~	H27	H23			0	路線測量、実施設計中。	
																			H24	86,400		4,587	81,813	
																			H25	19,200	16,000		35,200	用地買収、工事着手。
																			H26			104,551	▲ 104,551	工事中
																			H27			866	▲ 866	工事完了
																			H28				0	
																			H29				0	
																			H30		▲ 11,596		▲ 11,596	
																			R1				0	
																			R2				0	
																			R3				0	
R4				0																				
累計	105,600	4,404	110,004	0																				
146	◆	D	-	4	-	11	-	1	災害公営住宅 周辺道路整備 事業	駅前北通 り一丁目 地区	市	市	直接	完了	15,339	H24	~	H27	H23			0	設計発注準備中	
																			H24				0	
																			H25	3,200		1,585	1,615	用地買収
																			H26	5,600		0	5,600	工事中
																			H27		3,520	10,685	▲ 7,165	工事完了
																			H28				0	
																			H29				0	
																			H30		▲ 50		▲ 50	
																			R1				0	
																			R2				0	
																			R3				0	
R4				0																				
累計	8,800	3,470	12,270	0																				
147	D	-	4	-	17	-			災害公営住宅 整備事業	泉町四丁 目地区	市	市	直接	完了	885,510	H24	~	H27	H23			0	25年1月、用地買収完了。現在実施設計中。	
																			H24	60,375		33,425	26,950	
																			H25			▲ 831	831	UR建設要請により着工
																			H26	617,750		0	617,750	建築工事中
																			H27	74,375	28,787	742,226	▲ 639,064	建築工事完了
																			H28				0	
																			H29				0	
																			H30		▲ 6,467		▲ 6,467	
																			R1				0	
																			R2				0	
																			R3				0	
R4				0																				
累計	752,500	22,320	774,820	0																				

石巻市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号				事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
148	D	-	4	-	18	-	災害公営住宅 整備事業	大街道北 二丁目地 区	市	市	直接	完了	1,220,968	H24 ~ H27	H23			0	24年12月、用地買収完了。現在実施設計中。	
															H24	100,625		89,889	10,736	
															H25			0	0	UR建設要請により着工
															H26	844,375		0	844,375	建築工事中
															H27	101,062	28,437	978,456	▲ 848,957	建築工事完了
															H28			0	0	
															H29			0	0	
															H30		▲ 6,154		▲ 6,154	
															R1			0	0	
															R2			0	0	
															R3			0	0	
R4			0	0																
累計	1,046,062	22,283	1,068,345	0																
149	D	-	4	-	19	-	災害公営住宅 整備事業	中央一丁 目地区	市	市	直接	完了	1,474,853	H24 ~ H27	H23			0	24年12月、用地買収完了。現在実施設計中。	
															H24	58,625		40,216	18,409	
															H25			0	0	UR建設要請により着工
															H26	1,064,875		0	1,064,875	建築工事中
															H27	132,562	39,375	1,250,279	▲ 1,078,342	建築工事完了
															H28			0	0	
															H29			0	0	
															H30		▲ 4,942		▲ 4,942	
															R1			0	0	
															R2			0	0	
															R3			0	0	
R4			0	0																
累計	1,256,062	34,433	1,290,495	0																
150	D	-	4	-	20	-	災害公営住宅 整備事業	日和が丘 一丁目地 区	市	市	直接	完了	1,100,025	H25 ~ H28	H23			0	基本計画策定中	
															H24			0	0	
															H25	133,000		8,282	124,718	既存建築物解体設計完了
															H26			959,148	▲ 959,148	建築工事着工
															H27	852,075		0	852,075	建築工事中
															H28			▲ 4,911	4,911	建築工事完了
															H29			0	0	
															H30		▲ 22,556		▲ 22,556	
															R1			0	0	
															R2			0	0	
															R3			0	0	
R4			0	0																
累計	985,075	▲ 22,556	962,519	0																
151	D	-	4	-	21	-	災害公営住宅 整備事業	黄金浜③ 地区	市	市	直接	完了	347,338	H24 ~ H26	H23			0	24年12月、用地買収完了、建物買収による整備を予定してお	
															H24	62,125		30,565	31,560	り、業者を募集集中。
															H25	181,125		0	181,125	買収公募実施
															H26	422,625		273,356	149,269	建築工事完了
															H27			0	0	
															H28			0	0	
															H29		▲ 361,954		▲ 361,954	
															H30			0	0	
															R1			0	0	
															R2			0	0	
															R3			0	0	
R4			0	0																
累計	665,875	▲ 361,954	303,921	0																

石巻市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号				事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
152	D	-	4	-	22	-	災害公営住宅 整備事業	渡波新沼 地区	市	市	直接	完了	995,965	H24	~	H27	H23			0	24年12月、用地買収完了。現在実施設計中。	
																	H24	61,250		51,454	9,796	
																	H25	206,500		898,444	▲ 691,944	設計業務完了
																	H26	504,000		0	504,000	建築工事着手
																	H27	199,500		▲ 78,428	277,928	建築工事完了
																	H28				0	
																	H29		▲ 99,780		▲ 99,780	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2		▲ 99		99	
																	R3				0	
																	R4				0	
																	累計	971,250	▲ 99,780	871,371	99	
153	D	-	4	-	23	-	災害公営住宅 整備事業	浜松町地 区	市	市	直接	完了	636,656	H24	~	H26	H23			0	25年3月、用地買収完了。建物買収による整備を予定しており、	
																	H24	98,875		68,794	30,081	業者を募集中。
																	H25	239,750		0	239,750	買収公募実施
																	H26	382,375		488,279	▲ 105,904	建築工事完了
																	H27		▲ 135,396		▲ 135,396	
																	H28				0	
																	H29		▲ 28,000		▲ 28,000	
																	H30		▲ 531		▲ 531	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	R4				0	
																	累計	721,000	▲ 163,927	557,073	0	
154	D	-	4	-	24	-	災害公営住宅 整備事業	栄田地区	市	市	直接	完了	362,960	H24	~	H26	H23			0	25年1月、用地買収完了。建物買収による整備を予定しており、	
																	H24	59,500		27,416	32,084	業者を募集中。
																	H25	125,125		0	125,125	買収公募実施
																	H26	207,375		290,172	▲ 82,797	建築工事完了
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29		▲ 72,604		▲ 72,604	
																	H30		▲ 1,808		▲ 1,808	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	R4				0	
																	累計	392,000	▲ 74,412	317,588	0	
155	D	-	4	-	25	-	災害公営住宅 整備事業	湊筒場地 区	市	市	直接	完了	1,246,400	H24	~	H27	H23			0	25年1月、用地買収完了。実施設計中。	
																	H24	91,000		85,343	5,657	
																	H25	257,250		1,077,720	▲ 820,470	設計業務完了
																	H26	757,750		0	757,750	建築工事着手
																	H27		▲ 72,464		72,464	建築工事完了
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30		▲ 15,400		▲ 15,400	
																	R1				0	
																	R2		▲ 112		112	
																	R3				0	
																	R4				0	
																	累計	1,106,000	▲ 15,400	1,090,487	113	

石巻市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
156	D	-	4	-	26	災害公営住宅 整備事業	上釜地区	市	市	直接	完了	4,072,635	H25 ~ H28	H23				0	用地交渉、基本計画策定中。
														H24				0	
														H25	125,125		127,369	▲ 2,244	用地買収
														H26	122,500	21,000	123,973	19,527	設計完了
														H27	3,150,875		3,401,033	▲ 250,158	建築工事着工
														H28	196,875		▲ 88,822	285,697	建築工事完了
														H29		▲ 52,500		▲ 52,500	
														H30		▲ 322		▲ 322	
														R1				0	
														R2				0	
														R3				0	
														R4				0	
														累計	3,595,375	▲ 31,822	3,563,553	0	
157	D	-	4	-	27	災害公営住宅 整備事業	下釜第一 地区	市	市	直接	完了	6,309,844	H25 ~ H28	H23			3,489	▲ 3,489	用地交渉、基本計画策定中。
														H24			399,964	▲ 209,214	用地買収
														H25	190,750		73,239	274,136	設計完了
														H26	336,875	10,500	4,701,974	401,901	建築工事着工
														H27	5,103,875		342,443	▲ 342,443	建築工事完了
														H28		▲ 120,500		▲ 120,500	
														H29		▲ 391		▲ 391	
														H30				0	
														R1				0	
														R2				0	
														R3				0	
														R4				0	
														累計	5,631,500	▲ 110,391	5,521,109	0	
158	D	-	4	-	28	災害公営住宅 整備事業	門脇地区	市	市	直接	完了	5,765,445	H25 ~ H28	H23				0	基本計画策定中
														H24				0	
														H25	373,625		36,402	337,223	用地買収
														H26	684,250		301,715	382,535	用地買収完了、実施設計着手
														H27	2,737,875		0	2,737,875	建築工事着手
														H28	914,375	336,875	4,706,645	▲ 3,455,395	建築工事完了
														H29				0	
														H30		▲ 2,238		▲ 2,238	
														R1				0	
														R2				0	
														R3				0	
														R4				0	
														累計	4,710,125	334,637	5,044,762	0	
159	D	-	4	-	29	災害公営住宅 整備事業	湊北地区	市	市	直接	完了	2,543,646	H25 ~ H28	H23				0	基本計画策定中
														H24				0	
														H25	222,950		119,190	103,760	用地買収
														H26	456,400		50,546	405,854	買収公募実施、用地買収完了
														H27	1,825,775		0	1,825,775	建築工事着手
														H28			2,055,952	▲ 2,055,952	建築工事完了
														H29		▲ 233,099		▲ 233,099	
														H30		▲ 46,338		▲ 46,338	
														R1				0	
														R2				0	
														R3				0	
														R4				0	
														累計	2,505,125	▲ 279,437	2,225,688	0	

石巻市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
160	D	-	4	-	30	災害公営住宅 整備事業	遼東地区	市	市	直接	完了	3,687,664	H25 ~ H28	H23				0	基本計画策定中
														H24				0	
														H25	252,700		147,589	105,111	用地買収
														H26	456,400		220,925	235,475	買収公募実施、用地買収完了
														H27	1,825,775		0	1,825,775	建築工事着手
														H28	693,875		2,858,189	▲ 2,164,314	建築工事完了
														H29				0	
														H30		▲ 2,047		▲ 2,047	
														R1				0	
														R2				0	
														R3				0	
														R4				0	
														累計	3,228,750	▲ 2,047	3,226,703	0	
161	D	-	4	-	31	災害公営住宅 整備事業	市街地地区	市	市	直接	完了	4,200,088	H25 ~ H29	H23				0	建物買取による整備を予定しており、業者を募集中。
														H24				0	
														H25	4,184,250		12,391	4,171,859	買収公募実施
														H26			3,198,500	▲ 3,198,500	153戸工事完了
														H27			475,588	▲ 475,588	20戸工事完了
														H28			0	0	
														H29			0	0	
														H30		▲ 509,175	▲ 11,404	▲ 497,771	
														R1				0	
														R2				0	
														R3				0	
														R4				0	
														累計	4,184,250	▲ 509,175	3,675,075	0	
162	D	-	4	-	32	災害公営住宅 整備事業	新蛇田地区	市	市	直接	完了	16,329,676	H24 ~ H29	H23				0	実施設計中
														H24	252,875		107,625	145,250	
														H25	2,049,250		8,333,251	▲ 6,284,001	建築工事着手
														H26	6,956,250		5,466,441	1,489,809	202戸/535戸建築工事完了
														H27	5,592,300		381,148	5,211,152	333戸/535戸建築工事完了
														H28			0	0	
														H29		▲ 557,222		▲ 557,222	
														H30		▲ 4,988		▲ 4,988	
														R1				0	
														R2			▲ 7,217	7,217	
														R3				0	
														R4				0	
														累計	14,850,675	▲ 562,210	14,281,248	7,217	
163	D	-	4	-	33	災害公営住宅 整備事業	新蛇田南地区	市	市	直接	完了	13,968,448	H25 ~ H30	H23				0	実施設計発注準備中
														H24				0	
														H25	153,125		95,291	57,834	設計業務
														H26	1,396,500		963,643	432,857	建築工事着手
														H27	8,924,125		9,341,233	▲ 417,108	建築工事完了
														H28			676	▲ 676	新規30戸分実施設計
														H29	161,875	1,596,612	1,044,198	714,289	建築工事中
														H30			777,348	▲ 777,348	建築工事完了
														R1		▲ 9,848		▲ 9,848	
														R2				0	
														R3				0	
														R4				0	
														累計	10,635,625	1,586,764	12,222,389	0	

石巻市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号				事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
164	D	-	4	-	34	-	災害公営住宅 整備事業	あけぼの 北地区	市	市	直接	完了	4,037,714	H25	~	H27	H23			0	実施設計発注準備中	
																	H24			0		
																	H25	119,875		12,782	107,093	買取公募実施
																	H26	683,375		724,185	▲ 40,810	建築工事着手
																	H27	3,381,000		2,796,031	584,969	建築工事完了
																	H28		▲ 648,644		▲ 648,644	
																	H29			0		
																	H30		▲ 2,608		▲ 2,608	
																	R1			0		
																	R2			0		
																	R3			0		
R4			0																			
累計	4,184,250	▲ 651,252	3,532,998	0																		
165	D	-	4	-	35	-	災害公営住宅 整備事業	新渡波地 区	市	市	直接	完了	3,562,995	H25	~	H30	H23			0	実施設計発注準備中	
																	H24			0		
																	H25	87,500		1,329	86,171	買取公募実施
																	H26	1,477,875		1,446,274	31,601	51戸/109戸建築工事完了
																	H27	1,249,500		1,117,489	132,011	58戸/149戸建築工事完了
																	H28			2,055	▲ 2,055	新規40戸分基本計画
																	H29	658,525	68,512	654,610	72,427	建築工事中
																	H30		▲ 424,294	▲ 104,139	▲ 320,155	事業完了
																	R1			0		
																	R2			0		
																	R3			0		
R4			0																			
累計	3,473,400	▲ 355,782	3,117,618	0																		
166	D	-	4	-	36	-	災害公営住宅 整備事業	【石巻】祝 田地区	市	市	直接	完了	83,809	H25	~	H27	H23			0	用地交渉、造成工事発注準備中	
																	H24			0		
																	H25	17,150		17,949	▲ 799	基本計画策定・用地造成工事発注済み
																	H26	61,250		9,902	51,348	建築工事着手
																	H27			50,347	▲ 50,347	建築工事完了
																	H28			0		
																	H29			0		
																	H30			▲ 4,868	4,868	
																	R1		▲ 5,070		▲ 5,070	
																	R2			0		
																	R3			0		
R4			0																			
累計	78,400	▲ 5,070	73,330	0																		
167	D	-	4	-	37	-	災害公営住宅 整備事業	【石巻】佐 須地区	市	市	直接	完了	148,952	H25	~	H30	H23			0	用地交渉、造成工事発注準備中	
																	H24			0		
																	H25	61,162		63,137	▲ 1,975	用地造成工事発注済み
																	H26	192,500		1,848	190,652	用地交渉中
																	H27			0	0	造成工事中
																	H28			931	▲ 931	建築工事中
																	H29			63,139	▲ 63,139	工事本体29年度完了
																	H30		▲ 122,500	1,220	▲ 123,720	CM変更契約
																	R1		▲ 829		▲ 829	
																	R2			0		
																	R3			0		
R4			0																			
累計	253,662	▲ 123,329	130,275	58																		

石巻市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号				事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
168	D	-	4	-	38	-	災害公営住宅 整備事業	【石巻】小 竹浜地区	市	市	直接	完了	168,790	H25	~	H30	H23			0	用地交渉、造成工事発注準備中	
																	H24			0		
																	H25	26,250		21,409	4,841	用地買収、用地造成工事発注済み
																	H26	104,125		2,098	102,027	造成工事中
																	H27		17,500	123,971	▲ 106,471	工事本体27年度完了
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30			210	▲ 210	CM変更契約
																	R1		▲ 187		▲ 187	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	R4				0	
																	累計	130,375	17,313	147,688	0	
169	D	-	4	-	39	-	災害公営住宅 整備事業	【石巻】折 浜・蛤浜 地区	市	市	直接	完了	211,317	H25	~	H28	H23			0	用地交渉、造成工事発注準備中	
																	H24			0		
																	H25	36,750		38,537	▲ 1,787	用地買収、用地造成工事発注済み
																	H26	10,325		954	9,371	造成工事中
																	H27	162,925		32,801	130,124	建築工事中
																	H28			112,607	▲ 112,607	事業完了
																	H29				0	
																	H30		▲ 25,000		▲ 25,000	
																	R1		▲ 101		▲ 101	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	R4				0	
																	累計	210,000	▲ 25,101	184,899	0	
170	D	-	4	-	40	-	災害公営住宅 整備事業	【石巻】桃 浦地区	市	市	直接	完了	47,019	H25	~	H27	H23			0	用地交渉、造成工事発注準備中	
																	H24			0		
																	H25	17,762		8,790	8,972	造成工事着手
																	H26	52,500		955	51,545	造成工事中
																	H27			31,394	▲ 31,394	建築工事完了
																	H28				0	
																	H29		▲ 29,000		▲ 29,000	
																	H30		▲ 123		▲ 123	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	R4				0	
																	累計	70,262	▲ 29,123	41,139	0	
171	D	-	4	-	41	-	災害公営住宅 整備事業	【石巻】月 浦地区	市	市	直接	完了	93,628	H25	~	H27	H23			0	用地交渉、造成工事発注準備中	
																	H24			0		
																	H25	28,437		18,987	9,450	造成工事着手
																	H26	116,375		0	116,375	造成工事中
																	H27			62,936	▲ 62,936	建築工事完了
																	H28				0	
																	H29		▲ 62,500		▲ 62,500	
																	H30		▲ 388		▲ 388	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	R4				0	
																	累計	144,812	▲ 62,888	81,923	1	

石巻市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号				事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
172	D	-	4	-	42	-	災害公営住宅 整備事業	【石巻】萩 浜地区	市	市	直接	完了	57,721	H25	~	H30	H23			0	用地交渉、造成工事発注準備中	
																	H24			0		
																	H25	26,250		43,048	▲ 16,798	用地造成工事発注済み
																	H26	48,912		1,753	47,159	造成工事中
																	H27	73,325		0	73,325	造成工事中
																	H28			4,437	▲ 4,437	工事本体28年度完了
																	H29			897	▲ 897	
																	H30		▲ 97,325	366	▲ 97,691	CM変更契約
																	R1		▲ 661		▲ 661	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	R4				0	
																	累計	148,487	▲ 97,986	50,501	0	
173	D	-	4	-	43	-	災害公営住宅 整備事業	【石巻】牧 浜地区	市	市	直接	完了	187,373	H25	~	H30	H23			0	用地交渉、造成工事発注準備中	
																	H24			0		
																	H25	41,125		34,438	6,687	用地造成工事発注済み
																	H26	189,000		1,753	187,247	造成工事中
																	H27			5,337	▲ 5,337	造成工事中
																	H28			122,263	▲ 122,263	工事本体28年度完了
																	H29				0	
																	H30		▲ 66,000	158	▲ 66,158	CM変更契約
																	R1		▲ 176		▲ 176	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	R4				0	
																	累計	230,125	▲ 66,176	163,949	0	
174	D	-	4	-	44	-	災害公営住宅 整備事業	【石巻】竹 浜地区	市	市	直接	完了	84,602	H24	~	H26	H23			0	25年2月、用地買収。現在造成工事中。	
																	H24	18,375		15,904	2,471	
																	H25	10,500		13,389	▲ 2,889	造成工事中
																	H26	64,750		44,730	20,020	建築工事完了
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30		▲ 19,602		▲ 19,602	
																	R1				0	
																	R2				0	
R3				0																		
R4				0																		
累計	93,625	▲ 19,602	74,023	0																		
175	D	-	4	-	45	-	災害公営住宅 整備事業	【石巻】福 貴浦地区	市	市	直接	完了	52,123	H25	~	H29	H23			0	用地交渉、造成工事発注準備中	
																	H24			0		
																	H25	25,725		63,410	▲ 37,685	用地買収、用地造成工事発注済み
																	H26	78,750		1,367	77,383	造成工事中
																	H27			160	▲ 160	建築工事着工
																	H28			▲ 19,436	19,436	建築工事完了
																	H29			103	▲ 103	CM変更契約
																	H30		▲ 58,000		▲ 58,000	
																	R1		▲ 871		▲ 871	
																	R2				0	
R3				0																		
R4				0																		
累計	104,475	▲ 58,871	45,604	0																		

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
176	D	-	4	-	46	-	【牡鹿】小 網倉浜・ 清水田浜 地区	市	市	直接	完了	287,864	H25 ~ H27	H23				0	用地交渉、造成工事発注準備中
														H24				0	
														H25	57,750		68,508	▲ 10,758	用地買収、造成工事中
														H26	18,462		0	18,462	造成工事中
														H27	309,050		183,369	125,681	建築工事完了
														H28				0	
														H29		▲ 133,000		▲ 133,000	
														H30		▲ 385		▲ 385	
														R1				0	
														R2				0	
														R3				0	
														R4				0	
														累計	385,262	▲ 133,385	251,877	0	
177	D	-	4	-	47	-	【牡鹿】大 原浜地区	市	市	直接	完了	114,641	H25 ~ H29	H23				0	用地交渉、造成工事発注準備中
														H24				0	
														H25	36,750		60,256	▲ 23,506	用地買収、用地造成工事発注済み
														H26	19,250		0	19,250	造成工事中
														H27	224,787		40,012	184,775	建築工事完了
														H28				0	
														H29			40	▲ 40	CM変更契約
														H30		▲ 180,000		▲ 180,000	
														R1		▲ 479		▲ 479	
														R2				0	
														R3				0	
														R4				0	
														累計	280,787	▲ 180,479	100,308	0	
178	D	-	4	-	48	-	【牡鹿】給 分浜地区	市	市	直接	完了	289,289	H25 ~ H27	H23				0	用地交渉、造成工事発注準備中
														H24				0	
														H25	66,062		62,337	3,725	用地買収、造成工事中
														H26	257,250		0	257,250	造成工事中
														H27			190,789	▲ 190,789	建築工事完了
														H28				0	
														H29		▲ 70,000		▲ 70,000	
														H30		▲ 186		▲ 186	
														R1				0	
														R2				0	
														R3				0	
														R4				0	
														累計	323,312	▲ 70,186	253,126	0	
179	D	-	4	-	49	-	【牡鹿】小 淵浜地区	市	市	直接	完了	637,028	H25 ~ H30	H23				0	用地交渉、造成工事発注準備中
														H24				0	
														H25	97,125		218,555	▲ 121,430	用地造成工事発注済み
														H26	76,475		5,366	71,109	造成工事中
														H27	646,712		0	646,712	造成工事中
														H28			▲ 90,436	90,436	造成工事中
														H29			418,837	▲ 418,837	工事本体29年度完了
														H30		▲ 262,919	5,071	▲ 267,990	事業完了
														R1				0	
														R2				0	
														R3				0	
														R4				0	
														累計	820,312	▲ 262,919	557,393	0	

石巻市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
180	D	-	4	-	50	-	災害公営住宅 整備事業	市	市	直接	完了	516,908	H25 ~ H28	H23				0	用地交渉、造成工事発注準備中
														H24				0	
														H25	107,625		146,065	▲ 38,440	用地買収、造成工事中
														H26	93,450		0	93,450	造成工事中
														H27	599,725		▲ 61,000	660,725	造成工事中
														H28			367,227	▲ 367,227	建築工事完了
														H29		▲ 348,000		▲ 348,000	
														H30		▲ 508		▲ 508	
														R1				0	
														R2				0	
														R3				0	
														R4				0	
累計	800,800	▲ 348,508	452,292		0														
181	D	-	4	-	51	-	災害公営住宅 整備事業	市	市	直接	完了	1,169,323	H24 ~ H30	H23				0	用地交渉、造成工事発注準備中
														H24	78,750		5,034	73,716	
														H25	753,375		306,022	447,353	用地買収、用地造成工事発注済み
														H26	1,379,000		0	1,379,000	造成工事中
														H27			0	0	建築工事着手
														H28			537,696	▲ 537,696	一部建築工事完了
														H29			151,409	▲ 151,409	工事本体29年度完了
														H30		▲ 1,186,500	22,991	▲ 1,209,491	CM変更契約
														R1		▲ 1,473		▲ 1,473	
														R2				0	
														R3				0	
														R4				0	
累計	2,211,125	▲ 1,187,973	1,023,152		0														
182	◆ D	-	4	-	51	-	災害公営住宅 周辺道路整備 事業	市	市	直接	廃止	0	H25 ~ H26	H23				0	用地交渉、造成工事発注準備中
														H24				0	
														H25	17,600		0	17,600	
														H26			0	0	廃止
														H27				0	
														H28				0	
														H29				0	
														H30		▲ 17,600		▲ 17,600	
														R1				0	
														R2				0	
														R3				0	
														R4				0	
累計	17,600	▲ 17,600	0		0														
183	D	-	4	-	52	-	災害公営住宅 整備事業	市	市	直接	完了	126,421	H25 ~ H27	H23				0	用地交渉、造成工事発注準備中
														H24				0	
														H25	32,550		27,498	5,052	用地買収、造成工事中
														H26	122,500		0	122,500	造成工事中
														H27			83,118	▲ 83,118	建築工事完了
														H28				0	
														H29		▲ 44,000		▲ 44,000	
														H30		▲ 434		▲ 434	
														R1				0	
														R2				0	
														R3				0	
														R4				0	
累計	155,050	▲ 44,434	110,616		0														

(様式2D)

石巻市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
184	D	-	4	-	53	-	災害公営住宅 整備事業	市	市	直接	廃止	0	H25～H26	H23				0	用地交渉、造成工事発注準備中
														H24				0	
														H25	42,000		40,178	1,822	用地造成工事発注済み
														H26	34,037		▲ 40,178	74,215	意向変化により事業廃止
														H27	14,525			14,525	
														H28		▲ 90,562		▲ 90,562	
														H29				0	
														H30				0	
														R1				0	
														R2				0	
														R3				0	
														R4				0	
														累計	90,562	▲ 90,562	0	0	
185	D	-	4	-	54	-	災害公営住宅 整備事業	市	市	直接	完了	22,483	H25～H28	H23				0	用地交渉、造成工事発注準備中
														H24				0	
														H25	28,875		28,875	0	用地造成工事発注済み
														H26			0	0	造成工事中
														H27			8	▲ 8	造成工事着工
														H28		▲ 9,258		9,258	建築工事完了
														H29				0	
														H30		▲ 9,000		▲ 9,000	
														R1		▲ 203		▲ 203	
														R2				0	
														R3				0	
														R4				0	
														累計	28,875	▲ 9,203	19,625	47	
186	D	-	4	-	55	-	災害公営住宅 整備事業	市	市	直接	完了	229,169	H24～H28	H23				0	25年2月、用地買収。現在造成工事中。
														H24	30,100		29,901	199	
														H25	44,625		24,547	20,078	造成工事中
														H26	119,875		99,612	20,263	建築工事6戸/12戸完了
														H27			0	0	
														H28	67,900		46,456	21,444	建築工事完了
														H29				0	
														H30		▲ 61,391		▲ 61,391	
														R1		▲ 593		▲ 593	
														R2				0	
														R3				0	
														R4				0	
														累計	262,500	▲ 61,984	200,516	0	
187	D	-	4	-	56	-	災害公営住宅 整備事業	市	市	直接	完了	133,094	H24～H27	H23				0	25年2月、用地買収。現在造成工事中。
														H24	16,887		11,974	4,913	
														H25	13,125		5,987	7,138	造成工事中
														H26	91,000		78,677	12,323	建築工事5戸/6戸完了
														H27			19,816	▲ 19,816	建築工事完了
														H28				0	
														H29				0	
														H30		▲ 4,558		▲ 4,558	
														R1				0	
														R2				0	
														R3				0	
														R4				0	
														累計	121,012	▲ 4,558	116,454	0	

石巻市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
188	D	-	4	-	57	-	災害公営住宅 整備事業	市	市	直接	完了	187,300	H25 ~ H29	H23				0	用地交渉、造成工事発注準備中。
														H24				0	
														H25	44,625		50,141	▲ 5,516	用地買収、用地造成工事発注済み。
														H26	69,912		79	69,833	造成工事中
														H27	29,925		483	29,442	造成工事中
														H28			94,242	▲ 94,242	事業完了
														H29		19,425	18,939	486	
														H30				0	
														R1				0	
														R2				0	
														R3				0	
														R4				0	
														累計	144,462	19,425	163,884	3	
189	D	-	4	-	58	-	災害公営住宅 整備事業	市	市	直接	完了	451,073	H24 ~ H27	H23				0	
														H24	102,375		89,861	12,514	25年2月、用地買収。現在造成工事中。
														H25	65,625		30,072	35,553	造成工事中
														H26	413,875		87	413,788	建築工事着工
														H27			274,666	▲ 274,666	建築工事完了
														H28				0	
														H29		▲ 182,787		▲ 182,787	
														H30		▲ 4,402		▲ 4,402	
														R1				0	
														R2				0	
														R3				0	
														R4				0	
														累計	581,875	▲ 187,189	394,686	0	
190	D	-	4	-	59	-	災害公営住宅 整備事業	市	市	直接	完了	446,542	H25 ~ H29	H23				0	用地交渉、造成工事発注準備中
														H24				0	
														H25	116,462		78,481	37,981	用地買収、用地造成工事発注済み。
														H26	328,125		3,501	324,624	造成工事中
														H27			9,618	▲ 9,618	造成工事中
														H28			69,544	▲ 69,544	建築工事中
														H29			229,575	▲ 229,575	事業完了
														H30		▲ 50,000		▲ 50,000	
														R1		▲ 3,868		▲ 3,868	
														R2				0	
														R3				0	
														R4				0	
														累計	444,587	▲ 53,868	390,719	0	
191	D	-	4	-	60	-	災害公営住宅 整備事業	市	市	直接	完了	121,996	H24 ~ H27	H23				0	25年2月、用地買収。現在造成工事中。
														H24	5,600		4,560	1,040	
														H25	114,625		32,138	82,487	用地造成工事、建築工事着手
														H26			0	0	建築工事1戸/4戸完了
														H27			69,460	▲ 69,460	建築工事完了
														H28				0	
														H29				0	
														H30		▲ 13,000		▲ 13,000	
														R1		▲ 482		▲ 482	
														R2				0	
														R3				0	
														R4				0	
														累計	120,225	▲ 13,482	106,158	585	

(千円)

No.	事業番号				事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
192	D	-	4	-	61	-	災害公営住宅整備事業	【雄勝】羽坂・桑浜地区	市	市	直接	完了	44,543	H25	~	H26	H23			0	用地交渉、造成工事発注準備中	
																	H24			0		
																	H25	16,975		43,570	▲ 26,595	造成工事、建築工事着手
																	H26	60,725		▲ 4,597	65,322	建築工事完了
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29		▲ 38,500		▲ 38,500	
																	H30		▲ 227		▲ 227	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	R4				0	
																	累計	77,700	▲ 38,727	38,973	0	
193	D	-	4	-	62	-	災害公営住宅整備事業	【雄勝】立浜地区	市	市	直接	完了	79,568	H25	~	H30	H23			0	用地交渉、造成工事発注準備中	
																	H24			0		
																	H25	8,750		40,383	▲ 31,633	用地買収、用地造成工事発注済み。
																	H26	4,375		1,628	2,747	造成工事中
																	H27	59,587		0	59,587	建築工事着手
																	H28			26,826	▲ 26,826	建築工事完了
																	H29			605	▲ 605	工事本体28年度完了
																	H30			176	▲ 176	建築工事完了
																	R1		▲ 3,094		▲ 3,094	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	R4				0	
																	累計	72,712	▲ 3,094	69,618	0	
194	D	-	4	-	63	-	災害公営住宅整備事業	【雄勝】大浜地区	市	市	直接	完了	46,493	H25	~	H27	H23			0	用地交渉、造成工事発注準備中	
																	H24			0		
																	H25	13,562		10,530	3,032	用地買収、造成工事中
																	H26	52,500		27	52,473	建築工事着手
																	H27			30,123	▲ 30,123	建築工事完了
																	H28				0	
																	H29		▲ 22,625		▲ 22,625	
																	H30		▲ 2,757		▲ 2,757	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	R4				0	
																	累計	66,062	▲ 25,382	40,680	0	
195	D	-	4	-	64	-	災害公営住宅整備事業	【雄勝】小島地区	市	市	直接	完了	87,881	H25	~	H27	H23			0	用地交渉、造成工事発注準備中	
																	H24			0		
																	H25	15,750		26,396	▲ 10,646	用地買収、造成工事発注済み。
																	H26	5,425		954	4,471	造成工事中
																	H27	99,312		49,542	49,770	建築工事完了
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30		▲ 43,000		▲ 43,000	
																	R1		▲ 595		▲ 595	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	R4				0	
																	累計	120,487	▲ 43,595	76,892	0	

石巻市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号				事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
196	D	-	4	-	65	-	災害公営住宅 整備事業	【雄勝】明 神地区	市	市	直接	完了	76,251	H25	~	H27	H23			0	用地交渉、造成工事発注準備中	
																	H24			0		
																	H25	21,000		30,259	▲ 9,259	用地買収、用地造成工事発注済み。
																	H26	75,250		954	74,296	造成工事中
																	H27			35,503	▲ 35,503	建築工事完了
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30		▲ 29,025		▲ 29,025	
																	R1		▲ 509		▲ 509	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	R4				0	
																	累計	96,250	▲ 29,534	66,716	0	
197	D	-	4	-	66	-	災害公営住宅 整備事業	【雄勝】雄 勝中心地 地区	市	市	直接	完了	727,807	H25	~	H30	H23			0	用地交渉、造成工事発注準備中	
																	H24			0		
																	H25	532,875		155,146	377,729	用地造成工事発注済み。
																	H26	109,462		7,506	101,956	造成工事中
																	H27	164,237		0	164,237	建築工事着工
																	H28			177,396	▲ 177,396	一部建築工事完了
																	H29			287,447	▲ 287,447	工事本体29年度完了
																	H30		▲ 164,000	9,332	▲ 173,332	CM変更契約
																	R1		▲ 5,747		▲ 5,747	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	R4				0	
																	累計	806,574	▲ 169,747	636,827	0	
198	D	-	4	-	67	-	災害公営住宅 整備事業	【雄勝】唐 桑地区	市	市	直接	完了	42,166	H25	~	H29	H23			0	用地交渉、造成工事発注準備中	
																	H24			0		
																	H25	13,125		26,000	▲ 12,875	用地買収、用地造成工事発注済み。
																	H26	10,762		954	9,808	造成工事中
																	H27	24,500		55	24,445	造成工事中
																	H28			9,836	▲ 9,836	建築工事完了。
																	H29			47	▲ 47	CM変更契約
																	H30		▲ 11,000		▲ 11,000	
																	R1		▲ 495		▲ 495	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	R4				0	
																	累計	48,387	▲ 11,495	36,892	0	
199	D	-	4	-	68	-	災害公営住宅 整備事業	【雄勝】水 浜地区	市	市	直接	完了	269,971	H25	~	H27	H23			0	用地交渉、造成工事発注準備中	
																	H24			0		
																	H25	82,775		72,360	10,415	用地買収、用地造成工事発注済み。
																	H26	308,000		2,357	305,643	造成工事中
																	H27			161,506	▲ 161,506	建築工事完了
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30		▲ 154,000		▲ 154,000	
																	R1		▲ 552		▲ 552	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	R4				0	
																	累計	390,775	▲ 154,552	236,223	0	

(様式2D)

石巻市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号				事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
200	D	-	4	-	69	-	災害公営住宅 整備事業	【雄勝】分 浜地区	市	市	直接	廃止	0	H25	~	H26	H23			0	用地交渉、造成工事発注準備中	
																	H24			0		
																	H25	4,375		22,976	▲ 18,601	用地買収、用地造成工事発注済み。
																	H26	21,525		▲ 22,976	44,501	意向変化により廃止
																	H27				0	
																	H28		▲ 25,900		▲ 25,900	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	R4				0	
																	累計	25,900	▲ 25,900	0	0	
201	D	-	4	-	70	-	災害公営住宅 整備事業	【雄勝】波 板地区	市	市	直接	完了	139,964	H25	~	H28	H23			0	用地交渉、造成工事発注準備中	
																	H24			0		
																	H25	23,625		20,868	2,757	用地買収、用地造成工事発注済み。
																	H26	153,650		1,230	152,420	造成工事中
																	H27			13,474	▲ 13,474	建築着工
																	H28			86,894	▲ 86,894	建築工事完了
																	H29				0	
																	H30		▲ 52,700		▲ 52,700	
																	R1		▲ 2,109		▲ 2,109	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	R4				0	
																	累計	177,275	▲ 54,809	122,466	0	
202	D	-	4	-	71	-	災害公営住宅 整備事業	【北上】小 泊・大室 地区	市	市	直接	完了	395,313	H25	~	H29	H23			0	用地交渉、造成工事発注準備中	
																	H24			0		
																	H25	23,625		182,875	▲ 159,250	用地造成工事発注済み。
																	H26	71,750		0	71,750	造成工事中
																	H27	87,500		0	87,500	建築工事着工
																	H28				0	
																	H29		163,362	163,019	343	事業完了
																	H30				0	
																	R1		▲ 343		▲ 343	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	R4				0	
																	累計	182,875	163,019	345,894	0	
203	D	-	4	-	72	-	災害公営住宅 整備事業	【北上】 にっこり 団地南地 区	市	市	直接	完了	1,368,575	H25	~	H30	H23			0	用地交渉、造成工事発注準備中	
																	H24			0		
																	H25	126,000		255,421	▲ 129,421	用地造成工事発注済み。
																	H26	161,612		4,466	157,146	造成工事中
																	H27	1,253,787		0	1,253,787	造成工事中
																	H28			956,288	▲ 956,288	造成工事中
																	H29		▲ 10,972		10,972	工事本体29年度完了
																	H30		▲ 343,897	▲ 7,707	▲ 336,190	建築工事完了
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	R4				0	
																	累計	1,541,399	▲ 343,897	1,197,496	6	

石巻市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
204	D	-	4	-	73	災害公営住宅 整備事業	【河北】河北 地区	市	市	直接	完了	6,451,940	H24 ~ H30	H23				0	25年3月、用地買収完了。造成工事発注準備中。
														H24	151,375		141,367	10,008	
														H25	2,030,000		1,275,436	754,564	用地買収、用地造成工事発注済み。
														H26	3,472,000		578	3,471,422	造成工事中
														H27			48,002	▲ 48,002	造成工事中
														H28			2,012,037	▲ 2,012,037	建築工事中
														H29		195,737	2,306,083	▲ 2,110,346	建築工事中
														H30		▲ 85,383	▲ 139,960	54,577	建築工事完了
														R1		▲ 118,281		▲ 118,281	
														R2			▲ 106,368	106,368	
														R3				0	
R4				0															
累計	5,653,375	▲ 7,927	5,537,175	108,273															
205	D	-	4	-	74	災害公営住宅 整備事業	【河北】間 垣地区	市	市	直接	完了	59,449	H25 ~ H27	H23				0	
														H24				0	
														H25	8,750		8,750	0	用地造成工事発注済み。
														H26			1,773	▲ 1,773	造成工事中
														H27	41,125	2,625	41,492	2,258	建築工事完了
														H28				0	
														H29				0	
														H30				0	
														R1		▲ 485		▲ 485	
														R2				0	
														R3				0	
R4				0															
累計	49,875	2,140	52,015	0															
206	D	-	4	-	75	災害公営住宅 整備事業	河南地区	市	市	直接	完了	528,373	H25 ~ H26	H23				0	建物買収による整備を予定しており、業者を募集中
														H24				0	
														H25	688,625		0	688,625	買収公募実施
														H26			462,325	▲ 462,325	建築工事完了
														H27				0	
														H28		▲ 167,945	0	▲ 167,945	
														H29		▲ 58,000		▲ 58,000	
														H30		▲ 355		▲ 355	
														R1				0	
														R2				0	
														R3				0	
R4				0															
累計	688,625	▲ 226,300	462,325	0															
207	D	-	4	-	76	災害公営住宅 整備事業	河北地区	市	市	直接	完了	1,159,421	H25 ~ H26	H23				0	建物買収による整備を予定しており、業者と協議中
														H24				0	
														H25	688,625		0	688,625	買収公募実施
														H26	326,375		1,014,493	▲ 688,118	建築工事完了
														H27				0	
														H28				0	
														H29				0	
														H30		▲ 507		▲ 507	
														R1				0	
														R2				0	
														R3				0	
R4				0															
累計	1,015,000	▲ 507	1,014,493	0															

石巻市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
208	D	-	4	-	77	災害公営住宅 整備事業	中央三丁 目地区	市	市	直接	廃止	0	H25～H25	H23				0	廃止予定
														H24				0	
														H25	1,795,500		0	1,795,500	事業廃止
														H26			0	0	
														H27				0	
														H28		▲ 1,795,500		▲ 1,795,500	
														H29				0	
														H30				0	
														R1				0	
														R2				0	
														R3				0	
														R4				0	
														累計	1,795,500	▲ 1,795,500	0	0	
209	D	-	5	-	1	災害公営住宅 家賃低廉化事業	市内全域	市	市	直接	完了	19,515,948	H25～R2	H23				0	
														H24				0	
														H25	85,575		16,692	68,883	149戸管理開始
														H26			75,429	▲ 75,429	410戸管理開始
														H27	1,141,778		1,044,068	97,710	1942戸管理開始
														H28	2,315,826		2,539,080	▲ 223,254	3510戸管理開始
														H29	3,461,840		3,413,289	48,551	4255戸管理開始
														H30	3,923,995		3,836,526	87,469	4420戸管理開始(4戸用途開始)
														R1	3,734,218		3,715,155	19,063	
														R2	2,359,155	54,062	2,436,152	▲ 22,935	
														R3				0	
														R4				0	
														累計	17,022,387	54,062	17,076,391	58	
210	D	-	6	-	1	東日本大震災 特別家賃低減 事業	市内全域	市	市	直接	完了	2,448,285	H25～R2	H23				0	
														H24				0	
														H25	16,800		4,902	11,898	149戸管理開始
														H26	5,576		20,242	▲ 14,666	410戸管理開始
														H27	210,317		145,794	64,523	1942戸管理開始
														H28	411,153		293,185	117,968	3510戸管理開始
														H29	328,108		362,856	▲ 34,748	4255戸管理開始
														H30	297,690		366,980	▲ 69,290	4420戸管理開始(4戸用途開始)
														R1	294,252		343,125	▲ 48,873	
														R2	281,259	▲ 8,943	286,674	▲ 14,358	
														R3				0	
														R4				0	
														累計	1,845,155	▲ 8,943	1,823,758	12,454	
211	D	-	17	-	6	都市再生区画 整理事業(被災市街地復興 土地区画整理 事業)	新蛇田地区	市	市	直接	完了	2,444,212	H24～H28	H23				0	24年11月、宅地造成工事発注。
														H24	300,000		942,079	▲ 642,079	
														H25	748,312		677,816	70,496	25年9月、宅地造成(その2)工事、調整池築造工事発注。
														H26	798,825		126,654	672,171	27年3月、宅地造成(その2)工事、調整池築造工事完了。
														H27			49,145	▲ 49,145	宅地造成(その3)工事継続中[工期:29年3月完了予定]
														H28			37,461	▲ 37,461	
														H29				0	
														H30		▲ 13,982		▲ 13,982	
														R1				0	
														R2				0	
														R3				0	
														R4				0	
														累計	1,847,137	▲ 13,982	1,833,155	0	

石巻市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
212	D-17-7-	都市再生区画 整理事業(被 災市街地復興 土地区画整理 事業)	新蛇田南 地区	市	市	直接	完了	2,126,707	H25～H29	H23				0	
										H24				0	
										H25	251,250		133,725	117,525	25年11月 宅地造成工事発注。 26年3月 調整池築造工事発注。26年5月 宅地造成工事完了。 26年5月 宅地造成(その2)工事発注。26年8月 宅地造成(その 3)工事発注。
										H26	445,500		1,286,324	▲ 840,824	宅地造成(その3)工事継続中[工期:29年3月完了予定]
										H27	702,750		149,236	553,514	H29年2月 宅地造成(その4)工事発注。 H29年2月 宅地造成(その4)工事完了。
										H28	227,250		35,560	191,690	
										H29			▲ 9,820	9,820	
										H30		▲ 31,725		▲ 31,725	
										R1				0	
										R2				0	
										R3				0	
										R4				0	
										累計	1,626,750	▲ 31,725	1,595,025	0	
213	D-17-8-	都市再生区画 整理事業(被 災市街地復興 土地区画整理 事業)	新渡波 地区	市	市	直接	完了	984,857	H24～H28	H23				0	25年3月、宅地造成工事発注。
										H24	97,500		31,696	65,804	
										H25	279,000		579,895	▲ 300,895	25年9月 宅地造成(その2)工事発注。
										H26	474,750		118,749	356,001	宅地造成(その2)工事継続中[工期:28年3月完了予定]
										H27			8,427	▲ 8,427	
										H28			▲ 130	130	
										H29		▲ 112,000		▲ 112,000	
										H30		▲ 613		▲ 613	
										R1				0	
										R2				0	
										R3				0	
										R4				0	
										累計	851,250	▲ 112,613	738,637	0	
214	D-17-9-	都市再生区画 整理事業(被 災市街地復興 土地区画整理 事業)	新渡波西 地区	市	市	直接	完了	648,691	H25～H27	H23				0	
										H24				0	
										H25	267,780		334,384	▲ 66,604	25年9月、宅地造成工事発注。
										H26	121,050		134,988	▲ 13,938	宅地造成工事継続中[工期:28年3月完了予定]
										H27	117,420		17,144	100,276	
										H28				0	
										H29				0	
										H30		▲ 19,734		▲ 19,734	
										R1				0	
										R2				0	
										R3				0	
										R4				0	
										累計	506,250	▲ 19,734	486,516	0	
215	D-17-10-	都市再生区画 整理事業(被 災市街地復興 土地区画整理 事業)	新門脇 地区	市	市	直接	完了	3,663,417	H25～H30	H23				0	
										H24				0	
										H25	990,000		2,456,962	▲ 1,466,962	用地買収開始。実施設計着手。
										H26	661,500		104,170	557,330	用地買収及び実施設計完了。移転補償着手。道路築造及び宅 地造成工事着手。
										H27	803,250		170,993	632,257	移転補償継続中。道路築造及び宅地造成工事施工中。
										H28	255,000		12,942	242,058	移転補償継続中。道路築造及び宅地造成工事施工中。
										H29				0	移転補償継続中。道路築造及び宅地造成工事施工中。
										H30	96,750			96,750	道路築造及び宅地造成工事完了
										R1		▲ 50,000		▲ 50,000	
										R2		▲ 8,937		▲ 8,937	
										R3				0	
										R4				0	
										累計	2,806,500	▲ 58,937	2,747,563	2,496	

石巻市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
216	D-17-11-	都市再生区画 整理事業(被 災市街地復興 土地区画整理 事業)	湊東地区	市	市	直接	完了	2,986,000	H25~R2	H23				0	
										H24				0	
										H25	432,300		261,597	170,703	25年12月、用地買収開始。実施設計着手。
										H26	741,000		1,139,256	▲ 398,256	用地買収及び実施設計完了。移転補償着手。道路築造及び宅 地造成工事着手。
										H27	786,750		209,986	576,764	移転補償継続中。道路築造及び宅地造成工事施工中。
										H28		75,450	180,318	▲ 104,868	移転補償継続中。道路築造及び宅地造成工事施工中。
										H29			174,159	▲ 174,159	移転補償継続中。道路築造及び宅地造成工事施工中。
										H30		150,000	116,416	33,584	移転補償継続中。道路築造及び宅地造成工事施工中。
										R1		59,250	▲ 74,980	134,230	道路築造及び宅地造成工事施工中。
										R2		▲ 5,250	197,766	▲ 203,016	
										R3				0	
										R4				0	
										累計	1,960,050	279,450	2,204,518	34,982	
217	D-17-12-	都市再生区画 整理事業(被 災市街地復興 土地区画整理 事業)	湊北地区	市	市	直接	完了	1,949,593	H25~R1	H23				0	
										H24				0	
										H25	391,200		223,301	167,899	用地買収開始。実施設計着手。
										H26	558,450		640,773	▲ 82,323	用地買収及び実施設計完了。移転補償着手。道路築造及び宅 地造成工事着手。
										H27	471,600		195,277	276,323	移転補償継続中。道路築造及び宅地造成工事施工中。
										H28			141,388	▲ 141,388	移転補償継続中。道路築造及び宅地造成工事施工中。
										H29			167,014	▲ 167,014	移転補償継続中。道路築造及び宅地造成工事施工中。
										H30		80,250	102,337	▲ 22,087	移転補償継続中。道路築造及び宅地造成工事施工中。
										R1			▲ 10,523	10,523	道路築造及び宅地造成工事完了
										R2		▲ 39,305		▲ 39,305	
										R3				0	
										R4				0	
										累計	1,421,250	40,945	1,459,567	2,628	
218	◆D-20-1-3	避難タワー一 整備事業	沿岸地域	市	市	直接	完了	882,262	H25~H27	H23				0	大宮町(25年9月、地質調査完了。26年1月、設計完了。)
										H24				0	魚町一丁目(26年5月、地質調査完了。26年2月、設計発注。)
										H25	488,400		25,724	462,676	魚町三丁目(26年2月、地質調査完了。設計業務は魚町一丁目(含。))
										H26	86,948		353,378	▲ 266,430	魚町一・三丁目(設計業務完了、建設工事発注)西浜町(地質 調査完了、設計業務完了)大宮町(建設工事完了)
										H27	121,767	10,020	326,704	▲ 194,917	魚町一丁目・三丁目(建設工事完了)西浜町(建設工事完了)
										H28				0	
										H29				0	
										H30		▲ 1,329		▲ 1,329	
										R1				0	
										R2				0	
										R3				0	
										R4				0	
										累計	697,115	8,691	705,806	0	
219	D-22-1-	都市公園事業	防災緑地 1号	市	市	直接	完了	150,624	H25~R2	H23				0	
										H24				0	
										H25	7,500		7,480	20	26年3月、測量調査、設計業務を発注。
										H26	63,900		0	63,900	27年2月、測量調査、設計業務完了。
										H27	1,200		62,370	▲ 61,170	28年2月、本体工事発注。
										H28	4,275		0	4,275	本体工事実施中
										H29	51,825		▲ 32,260	84,085	引き続き本体工事実施中
										H30			73,617	▲ 73,617	引き続き本体工事実施中
										R1			1,758	▲ 1,758	R2年3月、本体工事完了、事業完了
										R2		▲ 15,735		▲ 15,735	
										R3				0	
										R4				0	
										累計	128,700	▲ 15,735	112,965	0	

(様式2D)

石巻市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
220	D-22-2-	都市公園事業 (用地)	防災緑地 1号	市	市	直接	完了	296,456	H25~H30	H23				0	27年10月、下水道管移設補償契約締結(27分)、28年3月、用地取得完了。	
										H24				0		
										H25	136,586		0	136,586		
										H26	189,533		0	189,533		
										H27			24,708	▲ 24,708		28年9月、下水道管移設補償契約締結(28分)
										H28			82,134	▲ 82,134		29年5月、下水道管移設補償契約締結(29分)、30年2月、下水道管移設補償完了(28分)
										H29			90,801	▲ 90,801		30年10月、下水道管移設補償完了(29分)、事業完了
										H30			▲ 10	10		
										R1		▲ 128,486		▲ 128,486		
										R2				0		
										R3				0		
										R4				0		
										累計	326,119	▲ 128,486	197,633	0		
221	◆ D-23-1-3	(仮称)石巻消防署西分署新築整備事業	蛇田地区	市	市	直接	完了	552,500	H25~H27	H23				0	25年8月、地質調査発注。25年11月、地質調査完了。	
										H24				0		
										H25	29,600		22,827	6,773	25年8月、設計業務発注。26年4月、設計業務完了。	
										H26	412,400		265,288	147,112	26年4月建設工事発注	
										H27			153,885	▲ 153,885	27年5月建設工事完了	
										H28				0		
										H29				0		
										H30				0		
										R1				0		
										R2				0		
										R3				0		
										R4				0		
										累計	442,000	0	442,000	0		
222	D-23-36-	防災集団移転 促進事業	【石巻】佐 須地区	市	市	直接	完了	2,200,878	H24~R2	H23				0		
										H24	20,504		1,533	18,971		
										H25	215,291		2,547	212,744	25年12月、造成工事発注(CM方式)。	
										H26	235,263		282,718	▲ 47,455	CM方式発注工事の進捗に伴う按分率の変更及び年度割変更に伴う減	
										H27	274,074		767,789	▲ 493,715	造成工事施工中	
										H28	563,000	637,267	164,887	1,035,380	造成工事完了、宅地供給開始、補助金交付・被災元地買取継続中	
										H29			396,091	▲ 396,091	補助金交付・被災元地買取継続中	
										H30			211,830	▲ 211,830	補助金交付・被災元地買取継続中	
										R1				0	補助金交付・被災元地買取継続中	
										R2		▲ 19,634		▲ 19,634	事業完了	
										R3				0		
										R4				0		
										累計	1,308,132	617,633	1,827,395	98,370		
223	D-23-37-	防災集団移転 促進事業	【石巻】小 竹浜地区	市	市	直接	完了	286,460	H25~R2	H23				0		
										H24			1,116	▲ 1,116		
										H25	115,381		10,169	105,212	25年12月、造成工事発注(CM方式)。	
										H26	75,599		146,394	▲ 70,795	造成工事中	
										H27		66,879	56,330	10,549	造成工事完了、宅地供給開始	
										H28		18,741	3,623	15,118	補助金交付・被災元地買取継続中	
										H29			2,306	▲ 2,306	補助金交付・被災元地買取継続中	
										H30			2,112	▲ 2,112	補助金交付・被災元地買取継続中	
										R1				0	補助金交付・被災元地買取継続中	
										R2		▲ 25,949		▲ 25,949	事業完了	
										R3				0		
										R4				0		
										累計	190,980	59,671	222,050	28,601		

石巻市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
224	D	-	23	-	38	防災集団移転 促進事業	【石巻】折 浜・蛤浜 地区	市	市	直接	完了	1,300,731	H24 ~ R2	H23				0	25年12月、造成工事発注(CM方式)。 造成工事中 造成工事完了、宅地供給開始 補助金交付・被災元地買取継続中 補助金交付・被災元地買取継続中 補助金交付・被災元地買取継続中 補助金交付・被災元地買取継続中 補助金交付・被災元地買取継続中 補助金交付・被災元地買取継続中 事業完了
														H24	28,613		1,506	27,107	
														H25	191,394		13,869	177,525	
														H26	129,295		147,289	▲ 17,994	
														H27	242,961	631,572	916,767	▲ 42,234	
														H28		89,485	12,972	76,513	
														H29			7,308	▲ 7,308	
														H30			253	▲ 253	
														R1		▲ 29,025	1,802	▲ 30,827	
														R2		▲ 146,157	▲ 4,380	▲ 141,777	
														R3				0	
														R4				0	
														累計	592,263	545,875	1,097,386	40,752	
225	D	-	23	-	39	防災集団移転 促進事業	【石巻】月 浦地区	市	市	直接	完了	212,543	H24 ~ R2	H23				0	25年7月、造成工事発注。 造成工事完了 補助金交付・被災元地買取継続中 補助金交付・被災元地買取継続中 補助金交付・被災元地買取継続中 補助金交付・被災元地買取継続中 補助金交付・被災元地買取継続中 事業完了
														H24	21,426		1,714	19,712	
														H25	195,220		117,309	77,911	
														H26			21,372	▲ 21,372	
														H27		▲ 7,310	22,788	▲ 30,098	
														H28			1,011	▲ 1,011	
														H29			5,733	▲ 5,733	
														H30				0	
														R1			1,605	▲ 1,605	
														R2		▲ 23,360	1,004	▲ 24,364	
														R3				0	
														R4				0	
														累計	216,646	▲ 30,670	172,536	13,440	
226	D	-	23	-	40	防災集団移転 促進事業	【石巻】牧 浜地区	市	市	直接	完了	574,197	H24 ~ R2	H23				0	25年12月、造成工事発注(CM方式)。 CM方式発注工事の進捗に伴う按分率の変更及び年度割変更に伴う減 造成工事完了、宅地供給開始 補助金交付・被災元地買取継続中 補助金交付・被災元地買取継続中 補助金交付・被災元地買取継続中 補助金交付・被災元地買取継続中 補助金交付・被災元地買取継続中 事業完了
														H24	22,278		976	21,302	
														H25	148,635		5,614	143,021	
														H26	87,101		77,140	9,961	
														H27	36,181	142,570	365,148	▲ 186,397	
														H28		87,478	7,881	79,597	
														H29			12,465	▲ 12,465	
														H30				0	
														R1			2,539	▲ 2,539	
														R2		▲ 21,824	▲ 2,247	▲ 19,577	
														R3				0	
														R4				0	
														累計	294,195	208,224	469,516	32,903	
227	D	-	23	-	41	防災集団移転 促進事業	【石巻】福 貴浦地区	市	市	直接	完了	1,258,407	H24 ~ R2	H23				0	25年12月、造成工事発注(CM方式)。 CM方式発注工事の進捗に伴う按分率の変更及び年度割変更に伴う減 造成工事完了、宅地供給開始 補助金交付・被災元地買取継続中 補助金交付・被災元地買取継続中 補助金交付・被災元地買取継続中 補助金交付・被災元地買取継続中 補助金交付・被災元地買取継続中 事業完了
														H24	35,701		1,366	34,335	
														H25	298,867		14,880	283,987	
														H26	157,061		97,780	59,281	
														H27	565,678		803,568	▲ 237,890	
														H28		52,404	23,838	28,566	
														H29			54,482	▲ 54,482	
														H30			21,364	▲ 21,364	
														R1				0	
														R2		▲ 8,609	▲ 508	▲ 9,101	
														R3				0	
														R4				0	
														累計	1,057,307	43,795	1,016,770	84,332	

石巻市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
228	D-23-42-	防災集団移転 促進事業	【牡鹿】大 原浜地区	市	市	直接	完了	793,437	H24~R2	H23				0	
										H24	31,576		1,645	29,931	
										H25	173,586		32,932	140,654	25年12月、造成工事発注(CM方式)。
										H26	308,853		126,400	182,453	CM方式発注工事の進捗に伴う按分率の変更及び年度割変更に伴う減
										H27	144,415	113,095	452,003	▲ 194,493	造成工事完了、宅地供給開始
										H28			27,238	▲ 27,238	補助金交付・被災元地買取継続中
										H29			14,170	▲ 14,170	補助金交付・被災元地買取継続中
										H30			6,405	▲ 6,405	補助金交付・被災元地買取継続中
										R1				0	補助金交付・被災元地買取継続中
										R2		▲ 77,269	196	▲ 77,465	事業完了
										R3				0	
										R4				0	
										累計	658,430	35,826	660,989	33,267	
229	D-23-43-	防災集団移転 促進事業	【牡鹿】小 淵浜地区	市	市	直接	完了	2,351,016	H24~R2	H23				0	
										H24	115,861		1,785	114,076	
										H25	274,966		11,558	263,408	25年12月、造成工事発注(CM方式)。
										H26	715,221		334,055	381,166	CM方式発注工事の進捗に伴う按分率の変更及び年度割変更に伴う減
										H27	353,363		391,725	▲ 38,362	造成工事施工中
										H28	647,453	323,703	476,425	494,731	小淵浜南団地の造成工事完了、宅地供給開始、補助金交付・被災元地買取継続中
										H29			731,745	▲ 731,745	小淵浜南団地の造成工事完了、宅地供給開始、補助金交付・被災元地買取継続中
										H30			12,068	▲ 12,068	補助金交付・被災元地買取継続中
										R1		▲ 232,506	4,271	▲ 236,777	補助金交付・被災元地買取継続中
										R2		▲ 140,924		▲ 140,924	事業完了
										R3				0	
										R4				0	
										累計	2,106,864	▲ 49,727	1,963,632	93,505	
230	D-23-44-	防災集団移転 促進事業	【牡鹿】鮎 川浜地区	市	市	直接	完了	3,683,740	H24~R2	H23				0	
										H24	101,856		3,464	98,392	
										H25	519,336		217,962	301,374	25年12月、造成工事発注(CM方式)。
										H26	1,166,652		507,301	659,351	CM方式発注工事の進捗に伴う按分率の変更及び年度割変更に伴う減
										H27	520,590		851,422	▲ 330,832	清崎公益・中学校前・寺前公営団地の造成工事完了、宅地供給開始
										H28	695,766	421,058	385,510	731,314	清崎公営・熊野公営団地の造成工事完了、宅地供給開始、補助金交付・被災元地買取継続中
										H29			652,782	▲ 652,782	宅地部分の造成工事完了、宅地供給開始、補助金交付・被災元地買取継続中
										H30			250,357	▲ 250,357	補助金交付・被災元地買取継続中
										R1			1,498	▲ 1,498	補助金交付・被災元地買取継続中
										R2		▲ 201,988	28,375	▲ 230,363	事業完了
										R3				0	
										R4				0	
										累計	3,004,200	219,070	2,898,671	324,599	
231	D-23-45-	防災集団移転 促進事業	【牡鹿】谷 川浜・祝 浜地区	市	市	直接	完了	1,179,840	H24~R2	H23				0	
										H24	63,197		1,925	61,272	
										H25	418,063		30,114	387,949	25年12月、造成工事発注(CM方式)。
										H26	299,965		184,332	115,633	CM方式発注工事の進捗に伴う按分率の変更及び年度割変更に伴う減
										H27			361,404	▲ 361,404	造成工事施工中
										H28	204,723	77,898	374,094	▲ 91,473	造成工事完了、宅地供給開始、補助金交付・被災元地買取継続中
										H29			44,925	▲ 44,925	補助金交付・被災元地買取継続中
										H30			13,038	▲ 13,038	補助金交付・被災元地買取継続中
										R1				0	補助金交付・被災元地買取継続中
										R2		▲ 31,489	▲ 2,410	▲ 29,079	事業完了
										R3				0	
										R4				0	
										累計					

(様式2D)

石巻市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号				事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
232	D	-	23	-46	防災集団移転 促進事業	【雄勝】雄 勝中心部 AB地区	市	市	直接	完了	4,605,231	H24 ~ R2	累計	985,948	46,409	1,007,422	24,935		
													H23					0	
													H24	49,165		4,438	44,727		
													H25	490,836		303,677	187,159		25年12月、造成工事発注(CM方式)。
													H26	2,222,156		1,461,797	760,359		造成工事中
													H27	237,011		968,017	▲ 731,006		
													H28	750,999	522,676	348,616	925,059		
													H29			573,680	▲ 573,680		宅地部分の造成工事完了、宅地供給開始、補助金交付・被災 元地買取継続中
													H30			230,948	▲ 230,948		補助金交付・被災元地買取継続中
													R1			22,445	▲ 22,445		補助金交付・被災元地買取継続中
													R2	▲ 220,156	▲ 20,749	▲ 199,407			事業完了
													R3	▲ 23,120		▲ 23,120			
													R4				0		
													累計	3,750,167	279,400	3,892,869	136,698		
233	D	-	23	-47	防災集団移転 促進事業	【雄勝】唐 桑地区	市	市	直接	完了	706,102	H24 ~ R2	H23				0		
													H24	14,553		418	14,135		
													H25	112,413		19,815	92,598		25年12月、造成工事発注(CM方式)。
													H26	171,839		100,048	71,791		CM方式発注工事の進捗に伴う按分率の変更及び年度割変更に伴う減
													H27	294,527		334,756	▲ 40,229		造成工事施工中
													H28	201,982	▲ 160,134	131,280	▲ 89,432		造成工事完了、宅地供給開始、補助金交付・被災元地買取継続中
													H29			6,585	▲ 6,585		補助金交付・被災元地買取継続中
													H30				0		補助金交付・被災元地買取継続中
													R1			5,411	▲ 5,411		補助金交付・被災元地買取継続中
													R2	▲ 17,343	843	▲ 18,186			事業完了
													R3				0		
													R4				0		
													累計	795,314	▲ 177,477	599,156	18,681		
													234	D	-	23	-48	防災集団移転 促進事業	【雄勝】水 浜地区
H24	15,222		1,785	13,437															
H25	173,461		34,008	139,453		25年12月、造成工事発注(CM方式)。													
H26	355,568		417,690	▲ 62,122		CM方式発注工事の進捗に伴う按分率の変更及び年度割変更に伴う減													
H27	85,499	251,586	224,321	112,764		造成工事完了、宅地供給開始													
H28		▲ 23,950	7,731	▲ 31,681		補助金交付・被災元地買取継続中													
H29			11,666	▲ 11,666		補助金交付・被災元地買取継続中													
H30			2,425	▲ 2,425		補助金交付・被災元地買取継続中													
R1			4,427	▲ 4,427		補助金交付・被災元地買取継続中													
R2	▲ 119,134	▲ 4,982	▲ 114,152			事業完了													
R3				0															
R4				0															
累計	629,750	108,502	699,071	39,181															
235	D	-	23	-49	防災集団移転 促進事業	【雄勝】分 浜地区	市	市	直接	完了	465,197	H24 ~ R2							
													H24	11,710		1,228	10,482		
													H25	188,922		8,280	180,642		25年12月、造成工事発注(CM方式)。
													H26			88,827	▲ 88,827		造成工事中
													H27	172,081		263,189	▲ 91,108		造成工事完了、宅地供給開始
													H28		60,706	5,545	55,161		補助金交付・被災元地買取継続中
													H29			12,717	▲ 12,717		補助金交付・被災元地買取継続中
													H30			4,230	▲ 4,230		補助金交付・被災元地買取継続中
													R1			7,256	▲ 7,256		補助金交付・被災元地買取継続中
													R2	▲ 26,373	▲ 2,618	▲ 23,755			事業完了
													R3				0		
													R4				0		
													累計	372,713	34,333	388,654	18,392		

石巻市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号				事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
236	D	-	23	-	50	-	防災集団移転 促進事業	【北上】月 浜・吉浜 地区	市	市	直接	完了	1,148,315	H24	~	R2	H23			0	25年12月、造成工事発注(CM方式)。 造成工事中 造成工事完了、宅地供給開始 補助金交付・被災元地買取継続中 補助金交付・被災元地買取継続中 補助金交付・被災元地買取継続中 補助金交付・被災元地買取継続中 事業完了	
																	H24	28,365		3,473		24,992
																	H25	215,767		51,679		164,088
																	H26	512,257		754,972		▲ 242,715
																	H27	106,002	146,082	122,719		129,365
																	H28		79,297	31,531		47,766
																	H29			4,046		▲ 4,046
																	H30			3,667		▲ 3,667
																	R1					0
																	R2		▲ 82,997	▲ 13,120		▲ 69,877
																	R3					0
																	R4					0
																	累計	862,391	142,382	958,967		45,806
249	D	-	4	-	78	-	災害公営住宅 整備事業	不動町地 区	市	市	直接	完了	895,710	H24	~	H28	H23			0	用地交渉、基本計画策定中 用地買収 建築工事着工 建築工事完了	
																	H24	1,750		808		942
																	H25	281,750		43,174		238,576
																	H26	425,250		0		425,250
																	H27		74,375	739,758		▲ 665,383
																	H28		621			621
																	H29					0
																	H30					0
																	R1					0
																	R2					0
																	R3					0
																	R4					0
																	累計	708,750	74,996	783,740		6
250	D	-	16	-	3	-	市街地再開発 事業	中央一丁 目14・1 5番地区	市	組合	直接	完了	496,030	H25	~	H28	H23			0	25年12月、補助金交付決定。26年3月、補助金(資金計画、現 況調査、基本設計)確定通知。 27年1月、補助金(共同施設整備費等)交付決定。27年1月、補 助金(補償費)確定通知。27年3月、補助金(実施設計等)確定 通知。27年3月、補助金(建築物除却費)確定通知。 27年12月、変更承認。28年3月、補助金(調査設計計画費等) 確定通知。28年3月、補助金(調査設計計画費等)交付決定。 28年3月、期日の変更。 28年8月、補助金(調査設計計画費等)確定通知。28年7月、補 助金(調査設計計画費等)交付決定。28年11月、補助金(調査 設計計画費等)確定通知。	
																	H24					0
																	H25	107,910		12,618		95,292
																	H26	191,418		54,384		137,034
																	H27			166,980		▲ 166,980
																	H28			63,635		▲ 63,635
																	H29					0
																	H30		▲ 1,711			▲ 1,711
																	R1					0
																	R2					0
																	R3					0
																	R4					0
																	累計	299,328	▲ 1,711	297,617		0

石巻市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
251	◆ D - 17 - 10 - 1	効果促進事業 (内水排除事業)	新門脇地区	市	市	直接	完了	547,000	H25 ~ H28	H23				0	
										H24				0	
										H25	56,000		0	56,000	
										H26	80,000		200,800	▲ 120,800	宅地内の盛土工着手。
										H27	301,600		236,799	64,801	宅地内の盛土工実施中。
										H28			0	0	盛土工完了
										H29				0	
										H30				0	
										R1				0	
										R2				0	
										R3				0	
										R4				0	
累計	437,600	0	437,599	1											
252	D - 17 - 13 -	都市再生区画 整理事業(被災市街地復興 土地地区画整理事業)	あけぼの 北地区	市	市	直接	完了	436,391	H25 ~ H27	H23				0	
										H24				0	
										H25	191,250		319,447	▲ 128,197	25年12月、宅地造成(その2)工事発注。
										H26	137,250		▲ 554	137,804	宅地造成(その2)工事継続中[工期:28年3月完了予定]
										H27			8,398	▲ 8,398	28年3月 宅地造成(その2)工事完了。
										H28				0	
										H29				0	
										H30		▲ 1,209		▲ 1,209	
										R1				0	
										R2				0	
										R3				0	
										R4				0	
累計	328,500	▲ 1,209	327,291	0											
253	D - 17 - 14 -	都市再生区画 整理事業(被災市街地復興 土地地区画整理事業)	下釜第一 地区	市	市	直接	完了	1,083,441	H25 ~ H28	H23				0	
										H24				0	
										H25	238,500		207,894	30,606	用地買収開始。実施設計着手。
										H26	203,625		524,880	▲ 321,255	用地買取及び実施設計完了。移転補償着手。道路築造及び宅 地造成工事着手。
										H27	258,300		15,483	242,817	移転補償継続中。道路築造及び宅地造成工事施工中。
										H28	22,566	92,546	31,573	83,539	移転補償継続中。道路築造及び宅地造成工事施工中。
										H29			32,745	▲ 32,745	道路築造及び宅地造成工事完了
										H30		▲ 2,962		▲ 2,962	
										R1				0	
										R2				0	
										R3				0	
										R4				0	
累計	722,991	89,584	812,575	0											
254	◆ D - 21 - 1 - 2	仮設排水ポン プ設置事業	本庁地区	市	市	直接	完了	2,473,900	H25 ~ R4	H23				0	
										H24				0	
										H25	180,198		170,990	9,208	仮設ポンプ63基設置
										H26	212,144		183,650	28,494	仮設ポンプ68基設置
										H27	226,264		188,308	37,956	仮設ポンプ83基設置
										H28	230,444		191,271	39,173	仮設ポンプ83基設置
										H29	134,944		154,203	▲ 19,259	仮設ポンプ57基設置
										H30	162,372		155,010	7,362	仮設ポンプ54基設置
										R1	140,414	292,336	110,396	322,354	仮設ポンプ50基設置
										R2		280,000	705,260	▲ 425,260	仮設排水ポンプ稼働中
										R3		120,000	120,026	▲ 26	仮設排水ポンプ稼働中
										R4			▲ 22,119	22,119	事業完了
累計	1,286,780	692,336	1,956,995	22,121											

石巻市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
255	D-22-3-	都市公園事業	防災緑地 2号	市	市	直接	完了	1,509,014	H25~R4	H23				0	
										H24				0	
										H25	61,500		17,442	44,058	25年12月、測量調査、設計業務を発注。
										H26	84,825		44,058	40,767	26年10月、補償調査業務発注。
										H27	200,850		72,045	128,805	27年9月、補償調査業務完了、27年10月、設計業務完了、28年2月、軟弱地盤解析業務、工作物等撤去工事発注。
										H28			102,941	▲ 102,941	29年3月、軟弱地盤解析業務完了、緑地整備工事発注。
										H29		▲ 18,349		18,349	引き続き緑地整備工事実施中
										H30	656,625	69,900	842,796	▲ 116,271	30年6月、残区間の緑地整備工事発注。
										R1		94,575	29,884	64,691	引き続き緑地整備工事実施中
										R2		▲ 36,514	▲ 78,559	42,045	一部を除いて工事完了
										R3			97,800	▲ 97,800	一部を除いて工事完了
										R4			4,298	▲ 4,298	事業完了
累計	1,003,800	127,961	1,114,356	17,405											
256	D-22-4-	都市公園事業 (用地)	防災緑地 2号	市	市	直接	完了	1,718,300	H25~R2	H23				0	
										H24				0	
										H25	86,666		0	86,666	
										H26	653,933		0	653,933	
										H27	378,600		287,524	91,076	27年4月、用地取得、物件移転補償開始。
										H28			36,363	▲ 36,363	引き続き用地取得、物件移転補償実施中。
										H29			353,896	▲ 353,896	引き続き用地取得、物件移転補償実施中。
										H30	26,333		442,136	▲ 415,803	引き続き用地取得、物件移転補償実施中。
										R1			4,403	▲ 4,403	引き続き用地取得、物件移転補償実施中。
										R2			169	▲ 169	用地取得完了
										R3				0	
										R4				0	
累計	1,119,199	26,333	1,124,491	21,041											
257	D-23-51-	防災集団移転 促進事業	【石巻】石 巻新市街 地	市	市	直接	完了	29,772,747	H25~R2	H23				0	
										H24			181	▲ 181	
										H25	3,962,990		1,232,643	2,730,347	
										H26	10,730,737		10,124,896	605,841	宅地の買取、従前地の買取実施中
										H27	13,172,633		7,464,612	5,708,021	
										H28	3,397,804		3,992,919	▲ 595,115	
										H29			1,293,949	▲ 1,293,949	補助金交付・被災元地買取継続中
										H30		▲ 694,807	681,723	▲ 1,376,530	宅地の買取、補助金交付・被災元地買取実施中
										R1		▲ 1,648,185	141,594	▲ 1,789,779	宅地の買取、補助金交付・被災元地買取実施中
										R2		▲ 2,870,015	▲ 171,182	▲ 2,698,833	事業完了
										R3				0	
										R4				0	
累計	31,264,164	▲ 5,213,007	24,761,335	1,289,822											
258	D-23-52-	防災集団移転 促進事業	【石巻】祝 田地区	市	市	直接	完了	209,527	H25~R2	H23				0	
										H24			557	▲ 557	
										H25	68,250		5,525	62,725	25年12月、造成工事発注(CM方式)。
										H26	156,420		129,320	27,100	CM方式発注工事の進捗に伴う按分率の変更及び年度割変更に伴う減。祝田A団地造成工事完了。
										H27	16,857	▲ 8,126	12,370	▲ 3,639	祝田B団地の造成工事完了、宅地供給開始
										H28		▲ 36,167	3,160	▲ 39,327	補助金交付・被災元地買取継続中
										H29			4,256	▲ 4,256	補助金交付・被災元地買取継続中
										H30				0	補助金交付・被災元地買取継続中
										R1			220	▲ 220	補助金交付・被災元地買取継続中
										R2		▲ 13,899		▲ 13,899	事業完了
										R3				0	
										R4				0	
累計	241,527	▲ 58,192	155,408	27,927											

石巻市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号				事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
259	D	-	23	-	53	-	-	-	-	-	11,817,115	H24	~	R1	H23			0	25年3月、用地買収補償開始。	
															H24	434,000		410,768	23,232	
															H25	2,465,827		321,108	2,144,719	25年12月、造成工事発注(CM方式)。
															H26	2,639,570		1,566,359	1,073,211	CM方式発注工事の進捗に伴う按分率の変更及び年度割変更に伴う減
															H27	1,042,598		2,493,863	▲ 1,451,265	造成工事施工中
															H28	2,638,446	167,945	639,241	2,167,150	第1工区の造成工事完了、宅地供給開始、補助金交付・被災 元地買収継続中
															H29	2,398,980		4,011,747	▲ 1,612,767	宅地部分の造成工事完了、宅地供給開始、補助金交付・被災 元地買収継続中
															H30			635,617	▲ 635,617	補助金交付・被災元地買収継続中
															R1		▲ 1,147,262	64,485	▲ 1,211,747	補助金交付・被災元地買収継続中
															R2		▲ 300,130	1,759	▲ 301,889	事業完了
															R3				0	
															R4				0	
															累計	11,619,421	▲ 1,279,447	10,144,947	195,027	
260	D	-	23	-	54	-	-	-	-	-	543,354	H24	~	R1	H23			0		
															H24	12,497		251	12,246	
															H25	216,712		24,684	192,028	25年12月、造成工事発注(CM方式)。
															H26	226,704		399,816	▲ 173,112	造成工事完了、宅地供給開始
															H27	22,479	63,539	28,968	57,050	
															H28		▲ 66,498	4,686	▲ 71,184	補助金交付・被災元地買収継続中
															H29			12,695	▲ 12,695	補助金交付・被災元地買収完了
															H30				0	
															R1				0	事業完了
															R2			▲ 1,757	1,757	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	478,392	▲ 2,959	469,343	6,090	
264	★	F	-	4	-	1	-	-	-	-	1,332,430	H25	~	R3	H23			0		
															H24				0	
															H25	1,022,204		29,678	992,526	
															H26			51,619	▲ 51,619	
															H27			268,411	▲ 268,411	
															H28			6,782	▲ 6,782	
															H29			69,987	▲ 69,987	
															H30		0	18,564	▲ 18,564	
															R1		34,916	▲ 75,965	110,881	
															R2		8,824	345,198	▲ 336,374	
															R3			10,174	▲ 10,174	
															R4				0	
															累計	1,022,204	43,740	724,448	341,496	
266	D	-	1	-	20	-	-	-	-	-	3,957,100	H25	~	R2	H23			0		
															H24				0	
															H25	93,775		13,601	80,174	25年9月、測量調査、詳細設計発注。26年2月、補償調査等発注。
															H26	2,704,827		77,414	2,627,413	26年5月、不動産鑑定完了。26年10月、用地測量、詳細設計完 了。26年12月、用地買収開始。27年3月、補償調査完了。
															H27	268,150		1,322,462	▲ 1,054,312	28年3月、工事発注。
															H28			682,362	▲ 682,362	
															H29			425,726	▲ 425,726	
															H30			239,160	▲ 239,160	工事継続中
															R1			25,415	▲ 25,415	工事継続中
															R2			143,925	▲ 143,925	事業完了
															R3				0	
															R4				0	
															累計	3,066,752	0	2,930,065	136,687	

石巻市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
267	D	-	2	-	6	-	道路事業(高台移転等に伴う道路整備(区画整理))	下釜第一地区	市	市	直接	完了	428,451	H25 ~ H29	H23				0	
															H24				0	
															H25	30,225		29,827	398	用地買収開始。実施設計着手。
															H26	219,790		180,908	38,882	用地買取及び実施設計完了。移転補償着手。道路築造及び宅地造成工事着手。
															H27	76,415		121,309	▲ 44,894	移転補償継続中。道路築造及び宅地造成工事施工中。
															H28		13,721	0	13,721	移転補償継続中。道路築造及び宅地造成工事施工中。
															H29				0	道路築造及び宅地造成工事完了
															H30		▲ 8,107		▲ 8,107	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	326,430	5,614	332,044	0	
															268	D	-	2	-	7
H24				0																
H25	115,552		0	115,552	26年4月から用地買収開始。															
H26	199,485		1,295,875	▲ 1,096,390	用地買取及び実施設計完了。移転補償着手。道路築造及び宅地造成工事着手。															
H27	479,646		173,780	305,866	移転補償継続中。道路築造及び宅地造成工事施工中。															
H28	781,665	648,644	440,105	990,204	移転補償継続中。道路築造及び宅地造成工事施工中。															
H29			128,281	▲ 128,281	移転補償継続中。道路築造及び宅地造成工事施工中。															
H30	103,880		206,846	▲ 102,966	移転補償継続中。道路築造及び宅地造成工事施工中。															
R1		▲ 71,732		71,732	道路築造及び宅地造成工事施工中。															
R2		102,252		▲ 102,252	事業完了															
R3				0																
R4				0																
累計	1,680,228	648,644	2,275,407	53,465																
269	D	-	4	-	79	-	災害公営住宅整備事業	【北上】月浜・吉浜地区	市	市	直接	完了	70,884	H25 ~ H27						
															H24				0	
															H25	17,325		46,852	▲ 29,527	用地買取、用地造成工事発注済み。
															H26	70,000		954	69,046	造成工事中
															H27			14,214	▲ 14,214	造成工事完了
															H28				0	
															H29		▲ 19,105		▲ 19,105	
															H30		▲ 6,000		▲ 6,000	
															R1		▲ 200		▲ 200	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	87,325	▲ 25,305	62,020	0	

石巻市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
273	D-20-4-	都市防災総合 推進事業(復興 まちづくり計 画策定支援)	市街地	市	市	直接	完了	41,506	H25~H26	H23				0	
										H24				0	
										H25	36,750		31,406	5,344	25年9月、東部地区復興まちづくり計画策定支援業務発注。
										H26			▲ 277	277	26年11月、東部地区復興まちづくり計画策定支援業務完了。
										H27				0	
										H28				0	
										H29				0	
										H30		▲ 5,621		▲ 5,621	
										R1				0	
										R2				0	
										R3				0	
										R4				0	
										累計	36,750	▲ 5,621	31,129	0	
274	◆ D-23-51-1	非浸水区域産 業拠点形成事 業	須江地区	市	市	直接	完了	2,083,998	H25~H28	H23				0	
										H24				0	
										H25	477,778		332,758	145,020	25年12月、用地取得(売買契約)完了。26年3月、実施設計完
										H26	886,727		1,135,679	▲ 248,952	26年5月、造成工事(盛土工等)発注。26年12月、造成工事(道
										H27	529,140		198,715	330,425	路施設工、汚水管渠工等)発注。残金は、27年度へ通次繰越
										H28			45	▲ 45	造成工事(道路施設工等)の一部及び委託料は28年度へ繰越
										H29		▲ 226,000		▲ 226,000	29年3月事業完了
										H30		▲ 448		▲ 448	
										R1				0	
										R2				0	
										R3				0	
										R4				0	
										累計	1,893,645	▲ 226,448	1,667,197	0	
275	◆ D-23-52-1	浸水対策事業	渡波地区	市	市	直接	完了	1,027,576	H25~R4	H23				0	
										H24				0	
										H25	14,400		12,386	2,014	25年9月、詳細設計業務発注。26年8月、本工事発注予定。
										H26	193,920		160,461	33,459	26年8月本工事発注。
										H27	226,800		101,755	125,045	27年10月道路改良詳細設計発注。28年3月本工事発注。
										H28	182,764		64,149	118,615	28年8月本工事発注
										H29			11,742	▲ 11,742	30年2月損失補償契約
										H30	166,337	71,248	336,859	▲ 99,274	30年7月排水樋管等詳細設計発注。30年9月排水施設整備(その1)、30年11月排水施設整備(その2)工事発注。30年12月排水ポンプ設置工事発注。
										R1			30,522	▲ 30,522	2年3月排水施設整備(その3)工事発注。
										R2			116,182	▲ 116,182	工事継続中
										R3		▲ 33,413	▲ 17,941	▲ 15,472	工事継続中
										R4			2,376	▲ 2,376	事業完了
										累計	784,221	37,835	818,491	3,565	
288	D-2-8-	道路事業(高 台移転等に伴 う道路整備 (区画整理))	中央一丁 目地区	市	市	直接	完了	1,102,871	H26~H28	H23				0	
										H24				0	
										H25				0	
										H26	774,225		815,650	▲ 41,425	用地買収完了。移転補償着手。道路築造及び宅地造成工事着
										H27	86,800		35,093	51,707	移転補償継続中。道路築造及び宅地造成工事施工中。
										H28			3,979	▲ 3,979	道路築造及び宅地造成工事完了
										H29				0	
										H30		▲ 6,303		▲ 6,303	
										R1				0	
										R2				0	
										R3				0	
										R4				0	
										累計	861,025	▲ 6,303	854,722	0	

石巻市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
289	D	-	2	-	9	-	道路事業(高 台移転等に伴 う道路整備 (区画整理))	あけぼの 北地区	市	市	直接	完了	29,578	H25 ~ H27	H23				0	
															H24				0	
															H25	2,325		8,903	▲ 6,578	25年12月、宅地造成(その2)工事発注。
															H26	20,925		12,388	8,537	宅地造成(その2)工事継続中[工期:28年3月完了予定]
															H27			1,630	▲ 1,630	28年3月完了
															H28				0	
															H29				0	
															H30		▲ 329		▲ 329	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	23,250	▲ 329	22,921	0	
290	D	-	4	-	80	-	災害公営住宅 整備事業	立町二丁 目5番地区	市	市	直接	完了	386,061	H25 ~ H28	H23				0	
															H24				0	
															H25	41,125		0	41,125	
															H26	24,500		109	24,391	建築工事着工
															H27	266,875		0	266,875	
															H28	6,125		337,693	▲ 331,568	建築工事完了
															H29				0	
															H30		▲ 823		▲ 823	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	338,625	▲ 823	337,802	0	
291	D	-	4	-	81	-	災害公営住宅 整備事業	中央一丁 目14・1 5番地区	市	市	直接	完了	1,965,586	H25 ~ H28	H23				0	
															H24				0	
															H25	64,750		0	64,750	
															H26	149,625		425	149,200	建築工事着工
															H27	1,374,625		0	1,374,625	
															H28	93,625		1,719,462	▲ 1,625,837	建築工事完了
															H29				37,362	
															H30		▲ 100		▲ 100	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	1,682,625	37,262	1,719,887	0	
292	D	-	4	-	82	-	災害公営住宅 整備事業	中央一丁 目2番地区	市	市	直接	完了	1,205,414	H25 ~ H28	H23				0	
															H24				0	
															H25	88,375		1,778	86,597	用地測量、基本計画策定
															H26	70,000		20,690	49,310	借地契約締結、建築工事着工
															H27			0	0	
															H28	916,562		1,032,252	▲ 115,690	建築工事完了
															H29				0	
															H30		▲ 20,200		▲ 20,200	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	1,074,937	▲ 20,200	1,054,720	17	

石巻市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
293	D	-	11	-	1	-	優良建築物等 整備事業	松川横丁 地区	市	民間	直接	完了	57,202	H25 ~ H27	H23				0	26年1月、補助金(基本計画、地盤調査、事業計画、建築設計) 交付決定。 27年1月、補助金(建築工事等)交付決定。27年3月、補助金 (実施設計等)確定通知。27年3月、補助金(土地整備)確定通 事業完了
															H24				0	
															H25	13,440		13,440	0	
															H26	21,012		20,880	132	
															H27			0	0	
															H28				0	
															H29				0	
															H30		▲ 132		▲ 132	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	34,452	▲ 132	34,320	0	
294	D	-	15	-	1	-	にぎわい交流 広場整備事業	石巻駅周 辺地区	市	市	直接	完了	3,892	H25 ~ H27	H23				0	測量中 27年2月、デッキ道路広場詳細設計業務発注 事業完了
															H24				0	
															H25	5,920		0	5,920	
															H26	4,080		2,803	1,277	
															H27			310	▲ 310	
															H28				0	
															H29				0	
															H30		▲ 6,887		▲ 6,887	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	10,000	▲ 6,887	3,113	0	
295	D	-	21	-	2	-	下水道事業 (污水)	新蛇田地 区	市	市	直接	完了	784,271	H25 ~ H28	H23				0	管渠工事中 管渠工事中 事業完了
															H24				0	
															H25	64,500		202,500	▲ 138,000	
															H26	261,750		242,786	18,964	
															H27	201,000		140,628	60,372	
															H28	65,250		2,286	62,964	
															H29				0	
															H30		▲ 4,300		▲ 4,300	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	592,500	▲ 4,300	588,200	0	
296	D	-	21	-	3	-	下水道事業 (污水)	新蛇田南 地区	市	市	直接	完了	538,291	H26 ~ H29	H23				0	管渠工事中 管渠工事中 工事施工
															H24				0	
															H25				0	
															H26	129,750		128,993	757	
															H27	286,500		238,569	47,931	
															H28			0	0	
															H29			36,153	▲ 36,153	
															H30		▲ 12,535		▲ 12,535	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	416,250	▲ 12,535	403,715	0	

石巻市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
297	D	-	21	-	4	-	下水道事業 (污水)	あけぼの 北地区	市	市	直接	完了	43,302	H25 ~ H26	H23				0	工事竣工(完成年月日 H27.3.19)
															H24				0	
															H25	13,500		27,933	▲ 14,433	
															H26	26,250		4,543	21,707	
															H27				0	
															H28				0	
															H29				0	
															H30		▲ 7,274		▲ 7,274	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	39,750	▲ 7,274	32,476	0	
298	D	-	21	-	5	-	下水道事業 (污水)	新渡波地 区	市	市	直接	完了	205,718	H25 ~ H27	H23				0	管渠工事中 工事竣工(完成年月日 H27.7.13)
															H24				0	
															H25	48,000		146,205	▲ 98,205	
															H26	166,500	▲ 9,240	7,335	149,925	
															H27			746	▲ 746	
															H28				0	
															H29		▲ 42,750		▲ 42,750	
															H30		▲ 8,224		▲ 8,224	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	214,500	▲ 60,214	154,286	0	
299	D	-	21	-	6	-	下水道事業 (污水)	新渡波西 地区	市	市	直接	完了	163,807	H25 ~ H27	H23				0	管渠工事中 工事竣工(完成年月日 H27.9.10)
															H24				0	
															H25	7,500		97,686	▲ 90,186	
															H26	111,750	9,240	20,009	100,981	
															H27			5,159	▲ 5,159	
															H28				0	
															H29				0	
															H30		▲ 5,636		▲ 5,636	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	119,250	3,604	122,854	0	
300	◆ D	-	23	-	44	-	鮎川浜地区拠 点エリア整備 事業	牡鹿地域 鮎川浜地 区	市	市	直接	完了	20,882	H25 ~ H27	H23				0	26年7月、測量業務、調査設計業務発注予定。 26年7月、測量業務、調査設計業務発注。 28年3月、測量業務、調査設計業務完了。
															H24				0	
															H25	3,394		0	3,394	
															H26	10,183		13,577	▲ 3,394	
															H27		6,806	3,128	3,678	
															H28				0	
															H29				0	
															H30		▲ 3,678		▲ 3,678	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	13,577	3,128	16,705	0	

石巻市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号				事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
301	◆	D	-	23	-	46	-	1		雄勝中心部A地区拠点工リ整備事業	雄勝地域雄勝中心部AB地区	市	市	直接	完了	18,358	H25 ~ H27	H23			0		
																		H24			0		
																		H25	3,423	0	3,423	26年7月、測量業務、調査設計業務発注予定。	
																		H26	11,263	14,685	▲ 3,422	26年7月、測量業務、調査設計業務発注。	
																		H27		0	0	事業完了	
																		H28			0		
																		H29			0		
																		H30			0		
																		R1			0		
																		R2			0		
																		R3			0		
																		R4			0		
																		累計	14,686	0	14,685	1	
303	D	-	1	-	17					道路事業(市街地相互の接続道路)	(一)釜谷大須雄勝線(伊勢畑)	県	県	直接	完了	3,276,000	H25 ~ R3	H23			0		
																		H24			0		
																		H25	77,500	34,317	43,183	26年2月測量・詳細設計契約。	
																		H26	488,250	4,315	483,935	26年3月橋梁詳細設計契約。	
																		H27	357,275	14,009	343,266	27年6月建物調査算定業務委託契約。27年7月用地監理業務委託契約。	
																		H28	375,875	534,419	▲ 158,544	28年5月工事委託協定締結。28年12月道路修正設計業務契約	
																		H29		457,325	▲ 457,325	改良工事の推進。	
																		H30	620,000	427,433	192,567	改良工事の推進。	
																		R1	310,000	722,385	▲ 412,385	改良工事の推進。	
																		R2	775,000	▲ 465,000	224,751	85,249	改良工事の推進。
																		R3			▲ 532	532	工事完成・供用開始。
																		R4				0	
																		累計	3,003,900	▲ 465,000	2,418,422	120,478	
304	D	-	17	-	17					都市再生区画整理事業(被災市街地復興土地区画整理事業)	中央一丁目地区	市	市	直接	完了	94,432	H26 ~ H28	H23			0		
																		H24			0		
																		H25			0		
																		H26	78,750	70,821	7,929	用地買収完了。移転補償完了。道路築造及び宅地造成工事着	
																		H27	1,500	0	1,500	道路築造及び宅地造成工事施工中。	
																		H28		0	0	道路築造及び宅地造成工事完了	
																		H29			0		
																		H30		▲ 9,429	▲ 9,429		
																		R1			0		
																		R2			0		
																		R3			0		
																		R4			0		
																		累計	80,250	▲ 9,429	70,821	0	
317	D	-	2	-	10					道路事業(高台移転等に伴う道路整備(区画整理))	新蛇田南第二地区	市	市	直接	完了	173,679	H26 ~ H28	H23			0		
																		H24			0		
																		H25			0		
																		H26	20,925	123,211	▲ 102,286	27年1月、宅地造成(その2)工事発注。	
																		H27	115,862	13,576	102,286	27年度中の移転、移設補償契約。	
																		H28		▲ 2,187	2,187		
																		H29			0		
																		H30		▲ 2,187	▲ 2,187		
																		R1			0		
																		R2			0		
																		R3			0		
																		R4			0		
																		累計	136,787	▲ 2,187	134,600	0	

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
318	D	-	4	-	83	災害公営住宅 整備事業	新渡波西 地区	市	市	直接	完了	2,757,600	H26 ~ H30	H23				0	
														H24				0	
														H25				0	
														H26	140,000		867	139,133	基本計画策定
														H27	3,142,125		843,039	2,299,086	建築工事中
														H28			1,568,992	▲ 1,568,992	建築工事了
														H29		▲ 816,699		▲ 816,699	
														H30		▲ 52,528		▲ 52,528	
														R1				0	
														R2				0	
														R3				0	
														R4				0	
														累計	3,282,125	▲ 869,227	2,412,898	0	
319	D	-	4	-	84	高齢者生活支 援施設整備事 業	中央一丁 目14・1 5番地区	市	民間	直接	完了	310,410	H25 ~ H28	H23				0	
														H24				0	
														H25				0	
														H26	154,000		3,080	150,920	建築工事中
														H27	27,072		50,305	▲ 23,233	建築工事中
														H28			127,685	▲ 127,685	建築工事了
														H29				0	
														H30				0	
														R1				0	
														R2				0	
														R3				0	
														R4				0	
														累計	181,072	0	181,070	2	
320	D	-	16	-	4	市街地再開 発事業	立町一丁 目4・5番 地区	市	組合	直接	廃止	0	H26 ~ H26	H23				0	
														H24				0	
														H25				0	
														H26	44,778		0	44,778	事業廃止
														H27				0	
														H28		▲ 44,778		▲ 44,778	
														H29				0	
														H30				0	
														R1				0	
														R2				0	
														R3				0	
														R4				0	
														累計	44,778	▲ 44,778	0	0	
321	D	-	16	-	5	市街地再開 発事業	中央二丁 目4番地 区	市	組合	直接	廃止	0	H26 ~ H26	H23				0	
														H24				0	
														H25				0	
														H26	36,321		0	36,321	事業廃止
														H27				0	
														H28		▲ 36,321		▲ 36,321	
														H29				0	
														H30				0	
														R1				0	
														R2				0	
														R3				0	
														R4				0	
														累計	36,321	▲ 36,321	0	0	

石巻市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
322	D	-	17	-	18	都市再生区画 整理事業(被 災市街地復興 土地区画整理 事業)	新蛇田南 第二地区	市	市	直接	完了	701,511	H26 ~ H29	H23				0	
														H24				0	
														H25				0	
														H26	210,750		329,729	▲ 118,979	H27.1月 宅地造成(その2)工事発注。
														H27	578,250		128,176	450,074	28.3月 宅地造成(その3)工事発注。
														H28			68,079	▲ 68,079	29年3月 宅地造成(その2)工事完了。
														H29			146	▲ 146	29年8月 宅地造成(その3)工事完了。
														H30		▲ 262,870	▲ 262,870	事業完了	
														R1				0	
														R2				0	
														R3				0	
														R4				0	
														累計	789,000	▲ 262,870	526,130	0	
323	D	-	21	-	7	下水道事業 (雨水)	折立第一 排水区	市	市	直接	完了	808,000	H26 ~ H29	H23				0	
														H24				0	
														H25				0	
														H26	416,971		654,762	▲ 237,791	下水道事業団一括発注済み
														H27	575,095		0	575,095	
														H28			0	0	
														H29			0	0	工事竣工(完成年月日H30.3.31)
														H30		▲ 321,829	▲ 321,829		
														R1		▲ 15,475	▲ 15,475		
														R2		▲ 48,762	▲ 48,763	1	
														R3				0	
														R4				0	
														累計	992,066	▲ 386,066	605,999	1	
324	D	-	21	-	8	下水道事業 (雨水)	折立第二 排水区	市	市	直接	完了	376,000	H26 ~ H29	H23				0	
														H24				0	
														H25				0	
														H26	351,507		273,654	77,853	下水道事業団一括発注済み
														H27	419,981		0	419,981	
														H28			0	0	
														H29			0	0	工事竣工(完成年月日H30.3.31)
														H30		▲ 480,011	▲ 480,011		
														R1				0	
														R2		▲ 9,477	8,346	▲ 17,823	
														R3				0	
														R4				0	
														累計	771,488	▲ 489,488	282,000	0	
325	D	-	21	-	9	下水道事業 (雨水)	折立第三 排水区	市	市	直接	完了	811,681	H26 ~ R1	H23				0	
														H24				0	
														H25				0	
														H26	453,724		962,430	▲ 508,706	下水道事業団一括発注済み
														H27	508,706		0	508,706	
														H28			0	0	
														H29			0	0	
														H30			0	0	
														R1			▲ 394,087	394,087	
														R2		▲ 353,671	40,416	▲ 394,087	
														R3				0	
														R4				0	
														累計	962,430	▲ 353,671	608,759	0	

(様式2D)

石巻市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号				事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
326	D	-	21	-	10	下水道事業 (雨水)	流留第一 排水区	市	市	直接	完了	3,747,330	H26	~	R3	H23			0		
																H24			0		
																H25			0		
																H26	249,397	1,490,373	▲ 1,240,976	下水道事業団一括発注済み	
																H27	1,240,976	0	1,240,976		
																H28			0		
																H29			0		
																H30		37,084	▲ 37,084	下水道事業団一括発注済み	
																R1	866,098	780,937	85,161	下水道事業団一括発注済み	
																R2		754,902	802,979	▲ 48,077	工事実施中
																R3		▲ 300,877	▲ 300,878	0	事業完了
																R4				0	
																累計	2,356,471	454,025	2,810,495	1	
327	D	-	21	-	11	下水道事業 (雨水)	渡波排水 区	市	市	直接	完了	18,903,011	H26	~	R4	H23			0		
																H24			0		
																H25			0		
																H26	596,037	4,079,714	▲ 3,483,677	下水道事業団一括発注済み	
																H27	3,483,677	0	3,483,677		
																H28			0		
																H29			0		
																H30	828,285	4,926,360	▲ 4,098,075	下水道事業団一括発注済み	
																R1	5,305,813	3,126,676	2,179,137	下水道事業団一括発注済み	
																R2	3,028,452	1,504,242	2,613,756	1,918,938	工事実施中
																R3		84,750	84,750	0	工事実施中
																R4		▲ 654,000	▲ 654,000	0	事業完了
																累計	13,242,264	934,992	14,177,256	0	
328	D	-	21	-	12	下水道事業 (雨水)	石巻中央 排水区	市	市	直接	完了	61,123,888	H26	~	R4	H23			0		
																H24			0		
																H25			0		
																H26	99,305	5,634,674	▲ 5,535,369	下水道事業団一括発注済み	
																H27	5,535,369	0	5,535,369		
																H28			0		
																H29			0		
																H30	6,976,575	25,493,674	▲ 18,517,099	下水道事業団一括発注済み	
																R1	14,699,647	10,380,402	4,319,245	下水道事業団一括発注済み	
																R2	16,407,839	747,600	2,957,580	14,197,859	工事実施中
																R3		1,219,824	1,219,829	▲ 5	工事実施中
																R4		156,750	156,750	0	事業完了
																累計	43,718,735	2,124,174	45,842,909	0	
329	D	-	21	-	13	下水道事業 (汚水)	新門脇地 区	市	市	直接	完了	888,000	H26	~	H29	H23			0		
																H24			0		
																H25			0		
																H26	166,500	518,250	▲ 351,750	管渠工事中	
																H27	351,750	147,748	204,002	管渠工事中	
																H28	147,750	0	147,750		
																H29			0	事業完了	
																H30			0		
																R1			0		
																R2			0		
																R3			0		
																R4			0		
																累計	666,000	0	665,998	2	

石巻市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
330	D	-	21	-	14	-	下水道事業 (雨水)	新門脇地 区	市	市	直接	完了	391,000	H26 ~ H28	H23				0	
															H24				0	
															H25				0	
															H26	118,500		180,750	▲ 62,250	管渠工事中
															H27	62,250		112,499	▲ 50,249	管渠工事中
															H28	112,500			112,500	事業完了
															H29				0	
															H30				0	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	293,250		0	293,249	1
331	D	-	21	-	15	-	下水道事業 (汚水)	中央一丁 目地区	市	市	直接	完了	88,425	H26 ~ H29	H23				0	
															H24				0	
															H25				0	
															H26	17,250		32,250	▲ 15,000	管渠工事中
															H27	15,000	35,250	32,951	17,299	管渠工事中
															H28			1,115	▲ 1,115	
															H29				0	事業完了
															H30		▲ 1,184		▲ 1,184	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	32,250	34,066	66,316	0	
332	D	-	21	-	16	-	下水道施設防 災機能強化事 業	釜、湊、 鹿妻排水 ポンプ場	市	市	直接	完了	390,000	H26 ~ H29	H23				0	
															H24				0	
															H25				0	
															H26	292,500		292,500	0	下水道事業団一括発注済み
															H27			0	0	
															H28			0	0	
															H29				0	事業完了
															H30				0	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	292,500	0	292,500	0	
333	◆ D	-	22	-	5	-	防災公園事業 基本計画策定 費	南浜地区	県	県	直接	完了	15,225	H26 ~ H28	H23				0	
															H24				0	
															H25				0	
															H26	16,000		12,172	3,828	26年7月公園基本計画契約。
															H27	0		7	▲ 7	27年9月公園基本計画完了
															H28			0	0	
															H29				0	
															H30		▲ 3,821		▲ 3,821	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	16,000	▲ 3,821	12,179	0	

石巻市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
335	D	-	4	-	85	-	災害公営住宅 整備事業	【石巻】鹿 立浜地区	市	市	直接	完了	26,036	H25 ~ H27	H23				0	
															H24				0	
															H25				0	
															H26	19,862		7,093	12,769	造成工事完了
															H27	35,000		15,687	19,313	事業完了
															H28				0	
															H29		▲ 32,000		▲ 32,000	
															H30		▲ 82		▲ 82	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	54,862	▲ 32,082	22,780	0	
336	D	-	16	-	6	-	市街地再開発 事業	中央二丁 目3番地 区	市	組合	直接	廃止	0	H26 ~ H26	H23				0	
															H24				0	
															H25				0	
															H26	45,900		0	45,900	事業廃止
															H27				0	
															H28		▲ 12,731		▲ 12,731	
															H29				0	
															H30		▲ 33,169		▲ 33,169	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	45,900	▲ 45,900	0	0	
337	D	-	16	-	7	-	市街地再開発 事業	中央二丁 目11番 地区	市	市	直接	完了	104,204	H26 ~ H27	H23				0	
															H24				0	
															H25				0	
															H26	80,150		74,221	5,929	26年10月、事業計画等策定業務委託契約。26年12月、従前資 産評価、従後資産概算評価業務委託契約。
															H27	93,819		▲ 1,279	95,098	27年4月、用地測量業務委託契約。27年7月、都市計画図書等 作成業務委託契約。27年10月、事業計画等策定業務委託契約 完了。27年10月、従前資産評価、従後資産概算評価業務委託 契約完了。27年10月、都市計画図書等作成業務委託契約完 了。27年11月、用地測量業務委託契約完了。
															H28		▲ 87,187		▲ 87,187	
															H29				0	
															H30		▲ 13,840		▲ 13,840	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	173,969	▲ 101,027	72,942	0	
338	D	-	21	-	17	-	下水道事業 (雨水)	石巻港排 水区	市	市	直接	完了	19,723,147	H26 ~ R4	H23				0	
															H24				0	
															H25				0	
															H26	235,191		4,963,942	▲ 4,728,751	下水道事業団一括発注済み
															H27	4,728,751		0	4,728,751	
															H28			0	0	
															H29				0	
															H30	908,557		6,003,287	▲ 5,094,730	下水道事業団一括発注済み
															R1	5,579,227		4,164,771	1,414,456	下水道事業団一括発注済み
															R2	3,790,939	309,243	419,906	3,680,276	工事実施中
															R3		▲ 759,549	▲ 759,549	0	工事実施中
															R4			▲ 1	1	事業完了
															累計	15,242,665	▲ 450,306	14,792,356	3	

石巻市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
341	D	-	21	-	18	下水道事業 (污水)	新蛇田南 第二地区	市	市	直接	完了	151,411	H27 ~ H28	H23				0	
														H24				0	
														H25				0	
														H26				0	
														H27	77,250		114,939	▲ 37,689	管渠工事中
														H28	53,250		▲ 1,382	54,632	事業完了
														H29				0	
														H30		▲ 16,943		▲ 16,943	
														R1				0	
														R2				0	
														R3				0	
														R4				0	
														累計	130,500	▲ 16,943	113,557	0	
342	D	-	21	-	19	下水道事業 (污水)	下釜第一 地区	市	市	直接	完了	356,916	H27 ~ H29	H23				0	
														H24				0	
														H25				0	
														H26			27,359	▲ 27,359	美施設計完了
														H27	224,325	43,362	205,652	62,035	管渠工事中
														H28			0	0	管渠工事中
														H29			34,674	▲ 34,674	事業完了
														H30				0	
														R1				0	
														R2				0	
														R3				0	
														R4				0	
														累計	224,325	43,362	267,685	2	
343	D	-	21	-	20	下水道事業 (雨水)	流留第二 排水区	市	市	直接	完了	5,127,050	H27 ~ R3	H23				0	
														H24				0	
														H25				0	
														H26				0	
														H27	982,539		982,539	0	下水道事業団一括発注済み
														H28			0	0	
														H29		798,305		798,305	
														H30			1,348,600	▲ 1,348,600	下水道事業団一括発注済み
														R1	1,416,454		652,080	764,374	下水道事業団一括発注済み
														R2		584,728	798,807	▲ 214,079	工事実施中
														R3		63,260	63,260	0	事業完了
														R4				0	
														累計	2,398,993	1,446,293	3,845,286	0	
344	D	-	21	-	21	下水道事業 (雨水)	不動沢排 水区	市	市	直接	完了	8,409,806	H27 ~ R4	H23				0	
														H24				0	
														H25				0	
														H26				0	
														H27	956,127		956,127	0	下水道事業団一括発注済み
														H28			0	0	
														H29				0	
														H30				0	
														R1	1,830,144		3,388,873	▲ 1,558,729	下水道事業団一括発注済み
														R2	2,562,657	▲ 478,425	525,502	1,558,730	工事実施中
														R3		939,598	939,599	▲ 1	工事実施中
														R4		497,250	497,250	0	事業完了
														累計	5,348,928	958,423	6,307,351	0	

石巻市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
345	D	-	21	-	22	下水道事業 (雨水)	井内第一 排水区	市	市	直接	完了	2,240,896	H27 ~ R2	H23				0	
														H24				0	
														H25				0	
														H26				0	
														H27	828,765		828,765	0	下水道事業団一括発注済み
														H28			0	0	
														H29				0	
														H30			314,039	▲ 314,039	下水道事業団一括発注済み
														R1	823,767		509,728	314,039	下水道事業団一括発注済み
														R2		28,139	28,139	0	事業完了
														R3				0	
														R4				0	
														累計	1,652,532	28,139	1,680,671	0	
346	D	-	21	-	23	下水道事業 (雨水)	北北上運 河右岸第 二排水区	市	市	直接	完了	9,419,220	H27 ~ R3	H23				0	
														H24				0	
														H25				0	
														H26				0	
														H27	1,830,978		1,830,978	0	下水道事業団一括発注済み
														H28			0	0	
														H29				0	
														H30	832,272		3,667,334	▲ 2,835,062	下水道事業団一括発注済み
														R1	2,639,676		1,418,938	1,220,738	下水道事業団一括発注済み
														R2	1,681,351	584,016	651,041	1,614,326	工事実施中
														R3		▲ 503,877	▲ 503,878	1	事業完了
														R4				0	
														累計	6,984,277	80,139	7,064,413	3	
347	D	-	21	-	24	下水道事業 (雨水)	湊西地区	市	市	直接	完了	671,045	H26 ~ R1	H23				0	
														H24				0	
														H25				0	
														H26	10,500		10,500	0	実施設計完了
														H27	51,750		280,010	▲ 228,260	管渠工事中
														H28	237,750		0	237,750	管渠工事中
														H29	68,250		61,166	7,084	管渠工事中
														H30	66,450	71,025	126,680	▲ 10,795	管渠工事中
														R1			24,922	▲ 24,922	事業完了
														R2		▲ 2,447		▲ 2,447	
														R3				0	
														R4				0	
														累計	434,700	68,578	503,278	0	
348	D	-	21	-	25	下水道事業 (雨水)	湊東地区	市	市	直接	完了	687,235	H26 ~ R1	H23				0	
														H24				0	
														H25				0	
														H26	8,475		0	8,475	
														H27	235,950		260,253	▲ 24,303	管渠工事中
														H28	37,275		3,375	33,900	管渠工事中
														H29	80,250			80,250	
														H30	196,275		14,744	181,531	管渠工事中
														R1			237,053	▲ 237,053	事業完了
														R2		▲ 42,800		▲ 42,800	
														R3				0	
														R4				0	
														累計	558,225	▲ 42,800	515,425	0	

石巻市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
349	D	-	2	-	11	-	道路事業(高 台移転等に伴 う道路整備 (区画整理))	下釜南部 地区	市	市	直接	完了	232,500	H27 ~ R2	H23				0	用地買取着手。実施設計着手。 用地買取中。工事施工中 用地買取中。工事施工中 道路築造工事施工中。 道路築造工事施工中。	
															H24				0		
															H25				0		
															H26				0		
															H27	30,225		6,240	23,985		
															H28	149,962		141,338	8,624		
															H29			3,856	▲ 3,856		
															H30			9,387	▲ 9,387		
															R1			15,053	▲ 15,053		
															R2			4,099	▲ 4,099		
															R3				0		
															R4				0		
															累計	180,187		0	179,973		214
															350	D	-	4	-		86
H24				0																	
H25				0																	
H26	18,375		0	18,375																	
H27	190,750		204,411	▲ 13,661																	
H28				0																	
H29				0																	
H30		▲ 4,714		▲ 4,714																	
R1				0																	
R2				0																	
R3				0																	
R4				0																	
累計	209,125	▲ 4,714	204,411	0																	
351	D	-	4	-	87	-	災害公営住宅 整備事業	水明北一 丁目地区	市	市	直接	完了	611,787	H26 ~ H27						H23	
															H24				0		
															H25				0		
															H26	67,375		0	67,375		
															H27	481,250	7,875	535,312	▲ 46,187		
															H28				0		
															H29		▲ 13,125		▲ 13,125		
															H30		▲ 8,063		▲ 8,063		
															R1				0		
															R2				0		
															R3				0		
															R4				0		
															累計	548,625	▲ 13,313	535,312	0		
															352	D	-	4	-	88	-
H24				0																	
H25				0																	
H26				0																	
H27	1,019,375	▲ 7,875	774,174	237,326																	
H28				0																	
H29		▲ 237,066		▲ 237,066																	
H30		▲ 260		▲ 260																	
R1				0																	
R2				0																	
R3				0																	
R4				0																	
累計	1,019,375	▲ 245,201	774,174	0																	

石巻市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号				事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
353	D	-	4	-	89	-	災害公営住宅 整備事業	中里六丁 目地区	市	市	直接	完了	257,427	H23				0	建築工事完了
														H24				0	
														H25				0	
														H26	30,187		0	30,187	
														H27	282,625		225,248	57,377	
														H28				0	
														H29		▲ 74,333		▲ 74,333	
														H30		▲ 13,231		▲ 13,231	
														R1				0	
														R2				0	
														R3				0	
														R4				0	
														累計	312,812	▲ 87,564	225,248	0	
354	D	-	16	-	8	-	かんけい丸保 存活用事業	中央三丁 目1番地 区	市	市	直接	完了	170,041	H23				0	改修工事、工事管理発注 事業完了
														H24				0	
														H25				0	
														H26				0	
														H27	119,350		119,028	322	
														H28				0	
														H29				0	
														H30		▲ 322		▲ 322	
														R1				0	
														R2				0	
														R3				0	
														R4				0	
														累計	119,350	▲ 322	119,028	0	
355	D	-	17	-	19	-	都市再生区画 整理事業(被 災市街地復興 土地区画整理 事業)	上釜南部 地区	市	市	直接	完了	2,825,200	H23				0	用地交渉着手。実施設計着手。先行工事を発注。 道路築造及び宅地造成工事施工中。 道路築造及び宅地造成工事施工中。 道路築造及び宅地造成工事施工中。 道路築造及び宅地造成工事施工中。
														H24				0	
														H25				0	
														H26				0	
														H27	106,500		109,490	▲ 2,990	
														H28	1,105,500		1,349,811	▲ 244,311	
														H29	528,750		82,255	446,495	
														H30	379,500		100,693	278,807	
														R1			150,080	▲ 150,080	
														R2		▲ 1,350	7,231	▲ 8,581	
														R3				0	
														R4				0	
														累計	2,120,250	▲ 1,350	1,799,560	319,340	
356	D	-	17	-	20	-	都市再生区画 整理事業(被 災市街地復興 土地区画整理 事業)	下釜南部 地区	市	市	直接	完了	2,566,852	H23				0	実施設計着手。 道路築造及び宅地造成工事施工中。 道路築造及び宅地造成工事施工中。 道路築造及び宅地造成工事施工中。 道路築造及び宅地造成工事施工中。 道路築造及び宅地造成工事施工中。 工事実施中 工事実施中 事業完了
														H24				0	
														H25				0	
														H26				0	
														H27	88,500			88,500	
														H28	896,325		1,256,091	▲ 359,766	
														H29	323,250		56,391	266,859	
														H30	517,425		169,351	348,074	
														R1			348,733	▲ 348,733	
														R2	60,000	48,750	0	108,750	
														R3		▲ 9,116	59,789	▲ 68,905	
														R4			▲ 10,030	10,030	
														累計	1,885,500	39,634	1,880,325	44,809	

石巻市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
357	D	-	21	-	26	下水道事業 (雨水)	石巻北部 排水区	市	市	直接	完了	7,638,550	H27 ~ R4	H23				0	
														H24				0	
														H25				0	
														H26				0	
														H27	1,000,917		1,000,917	0	下水道事業団一括発注済み
														H28			0	0	
														H29		805,833		805,833	
														H30			2,171,002	▲ 2,171,002	下水道事業団一括発注済み
														R1	1,576,145		1,071,581	504,564	下水道事業団一括発注済み
														R2	1,266,694	844,350	1,250,439	860,605	工事中
														R3		234,971	234,971	0	工事中
														R4				0	事業完了
														累計	3,843,756	1,885,154	5,728,910	0	
358	D	-	21	-	27	下水道事業 (雨水)遠方監 視制御システ ム	石巻市雨 水排水区	市	市	直接	完了	1,528,470	H27 ~ R4	H23				0	
														H24				0	
														H25				0	
														H26				0	
														H27	572,092			572,092	
														H28			0	0	
														H29				0	
														H30			816,966	▲ 816,966	下水道事業団一括発注済み
														R1	54,157		329,385	▲ 275,228	下水道事業団一括発注済み
														R2	520,102		0	520,102	工事中
														R3				0	工事中
														R4				0	事業完了
														累計	1,146,351	0	1,146,351	0	
359	D	-	21	-	28	下水道事業 (汚水)	上釜南部 地区	市	市	直接	完了	958,107	H27 ~ R1	H23				0	
														H24				0	
														H25				0	
														H26				0	
														H27	91,759		24,816	66,943	実施設計完了
														H28	228,000		81,009	146,991	管渠工事中
														H29	510,221		292,926	217,295	管渠工事中
														H30	270,835		172,868	97,967	管渠工事中
														R1			146,132	▲ 146,132	事業完了
														R2		▲ 382,236	825	▲ 383,061	精算増
														R3				0	
														R4				0	
														累計	1,100,815	▲ 382,236	718,576	3	
360	D	-	21	-	29	下水道事業 (汚水)	下釜南部 地区	市	市	直接	完了	956,234	H27 ~ R2	H23				0	
														H24				0	
														H25				0	
														H26				0	
														H27	91,863		27,995	63,868	実施設計完了
														H28	329,383		260,361	69,022	管渠工事中
														H29	318,509		230,619	87,890	管渠工事中
														H30	234,306		160,670	73,636	管渠工事中
														R1			38,843	▲ 38,843	管渠工事中
														R2		▲ 256,889	▲ 1,318	▲ 255,571	事業完了
														R3				0	
														R4				0	
														累計	974,061	▲ 256,889	717,170	2	

石巻市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
366	D - 4 - 90 -	災害公営住宅 整備事業	【北上】相 川地区	市	市	直接	完了	62,900	H27 ~ H29	H23				0	
										H24				0	
										H25				0	
										H26				0	
										H27	26,250		4,344	21,906	建築工事着工
										H28	25,812		44,430	▲ 18,618	建築工事完了
										H29		2,975	6,261	▲ 3,286	事業完了
										H30				0	
										R1				0	
										R2				0	
										R3				0	
										R4				0	
										累計	52,062	2,975	55,035	2	
367	◆ D - 22 - 5 - 2	広場整備事業	南浜復興 祈念公園 (仮称)	市	市	直接	完了	1,835,832	H27 ~ R3	H23				0	
										H24				0	
										H25				0	
										H26				0	
										H27	55,276		33,324	21,952	27年8月、測量業務発注、27年9月、基本設計業務発注。
										H28	216,790		133,391	83,399	28年6月、基本設計業務完了、28年7月、実施設計業務発注、29年3月、公園造成工事発注。
										H29	168,690	172,384	116,939	224,135	29年5月、用地取得開始、30年3月、実施設計業務完了、引き続き公園造成工事実施中。
										H30	531,952		662,162	▲ 130,210	引き続き用地取得及び公園整備工事実施中
										R1	383,066	137,931	76,525	444,472	引き続き用地取得及び公園整備工事実施中。
										R2		▲ 80,000	432,627	▲ 512,627	工事完了、精算中
										R3		▲ 117,433	13,688	▲ 131,121	事業完了
										R4				0	
										累計	1,355,774	112,882	1,468,656	0	
368	D - 22 - 5 -	都市公園整備 事業(防災公 園)(整備事 業)	石巻南浜 津波復興 祈念公園	県	県	直接	完了	1,241,005	H26 ~ R2	H23				0	
										H24				0	
										H25				0	
										H26				0	
										H27	36,589	0	16,415	20,174	地形測量H28.3完了。基本設計H28.8契約済
										H28	71,211		16,876	54,335	実施設計H28.6契約済
										H29	16,350	36,750	80,056	▲ 26,956	H30.3基盤整備工事契約済
										H30	210,000	16,475	217,275	9,200	事業継続中
										R1	450,750	▲ 40,649	334,614	75,487	事業継続中
										R2	191,134	▲ 57,858	232,381	▲ 99,105	事業完了
										R3				0	
										R4				0	
										累計	976,034	▲ 45,282	897,617	33,135	
369	◆ D - 22 - 5 - 3	広場整備事業	石巻南浜 津波復興 祈念公園	県	県	直接	完了	484,309	H26 ~ R2	H23				0	
										H24				0	
										H25				0	
										H26				0	
										H27	23,291	0	8,935	14,356	地形測量H28.3完了。基本設計H28.8契約済
										H28	48,743		25,002	23,741	実施設計H28.6契約済
										H29	13,821	40,800	64,430	▲ 9,809	H30.3基盤整備工事契約済
										H30	32,000		55,723	▲ 23,723	事業継続中
										R1	123,200	2,115	78,066	47,249	事業継続中
										R2	45,617	57,858	149,258	▲ 45,783	事業完了
										R3				0	
										R4				0	
										累計	286,672	100,773	381,414	6,031	

石巻市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
375	D	-	4	-	91	災害公営住宅 整備事業	大街道東 三丁目	市	市	直接	完了	1,302,547	H27 ~ H29	H23				0	
														H24				0	
														H25				0	
														H26				0	
														H27	54,250		52,955	1,295	用地契約完了
														H28			1,916	▲ 1,916	建築工事中
														H29	1,092,875		1,084,857	8,018	事業完了
														H30		▲ 7,397		▲ 7,397	
														R1				0	
														R2				0	
														R3				0	
														R4				0	
														累計	1,147,125	▲ 7,397	1,139,728	0	
377	D	-	2	-	12	道路事業(高 台移転等に 伴う道路整備 (区画整理))	中央二丁 目地区	市	市	直接	完了	212,100	H28 ~ R1	H23				0	
														H24				0	
														H25				0	
														H26				0	
														H27				0	
														H28	77,190	87,187	76,724	87,653	補償物件1件契約。減価補償分7件契約。
														H29			63,909	▲ 63,909	29年8月 道路築造(その2)工事契約。
														H30			23,014	▲ 23,014	30年8月 道路築造(その2)工事完了、電力柱等移設1件完
														R1				0	
														R2				0	
														R3				0	
														R4				0	
														累計	77,190	87,187	163,647	730	
378	D	-	4	-	92	災害公営住宅 整備事業	門脇青葉 西地区	市	市	直接	完了	849,700	H28 ~ H29	H23				0	
														H24				0	
														H25				0	
														H26				0	
														H27				0	
														H28	752,500		743,487	9,013	建築工事了
														H29		▲ 9,012		▲ 9,012	
														H30				0	
														R1				0	
														R2				0	
														R3				0	
														R4				0	
														累計	752,500	▲ 9,012	743,487	1	
379	D	-	4	-	93	災害公営住宅 整備事業	中浦一丁 目地区	市	市	直接	完了	578,050	H28 ~ H28	H23				0	
														H24				0	
														H25				0	
														H26				0	
														H27				0	
														H28	510,562		505,793	4,769	建築工事了
														H29				0	
														H30		▲ 4,769		▲ 4,769	
														R1				0	
														R2				0	
														R3				0	
														R4				0	
														累計	510,562	▲ 4,769	505,793	0	

石巻市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
380	D	-	4	-	94	-	災害公営住宅 整備事業	中浦二丁 目地区	市	市	直接	完了	591,717	H28 ~ H29	H23				0	建築工事完了
															H24				0	
															H25				0	
															H26				0	
															H27				0	
															H28	522,375		517,751	4,624	
															H29				0	
															H30		▲ 4,624		▲ 4,624	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	522,375	▲ 4,624	517,751	0	
381	D	-	4	-	95	-	災害公営住宅 整備事業	三ツ股二 丁目地区	市	市	直接	完了	757,330	H27 ~ H28	H23				0	用地契約完了 建築工事完了
															H24				0	
															H25				0	
															H26				0	
															H27	35,437		34,041	1,396	
															H28	634,375		628,621	5,754	
															H29				0	
															H30		▲ 7,150		▲ 7,150	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	669,812	▲ 7,150	662,662	0	
382	D	-	4	-	96	-	災害公営住宅 整備事業	大街道東 二丁目地 区	市	市	直接	完了	560,554	H28 ~ H29	H23				0	建築工事完了
															H24				0	
															H25				0	
															H26				0	
															H27				0	
															H28	496,125		490,484	5,641	
															H29				0	
															H30		▲ 5,641		▲ 5,641	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	496,125	▲ 5,641	490,484	0	
383	D	-	4	-	97	-	災害公営住宅 整備事業	大街道東 三丁目② 地区	市	市	直接	完了	564,665	H28 ~ H29	H23				0	建築工事完了
															H24				0	
															H25				0	
															H26				0	
															H27				0	
															H28	500,500		494,081	6,419	
															H29				0	
															H30		▲ 6,419		▲ 6,419	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	500,500	▲ 6,419	494,081	0	

石巻市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
384	D-11-2-	優良建築物等 整備事業	立町二丁 目4番地区	市	民間	直接	完了	317,416	H28 ~ R3	H23				0	28年10月、補助金(資金計画作成、現況調査)交付決定。29年3月、補助金(資金計画作成、現況調査)確定通知。 30年3月補助金(地盤調査、実施設計)交付決定。 平成30年10月、補助金(地盤調査、実施設計)確定通知。
										H24				0	
										H25				0	
										H26				0	
										H27				0	
										H28	23,535		10,629	12,906	
										H29	67,804		9,411	58,393	
										H30	24,777			24,777	
										R1	74,331			74,331	
										R2				0	
										R3				0	
										R4				0	
										累計	190,447	0	20,040	170,407	
385	D-11-3-	優良建築物等 整備事業	中央二丁 目3番地区(A-1地区)	市	民間	直接	完了	233,649	H28 ~ R3	H23				0	29年6月 補助金(現況調査、基本設計、資金計画作成)交付決定。 29年12月 補助金(現況調査、基本設計、資金計画作成)確定 平成30年10月、補助金(地盤調査、実施設計)確定通知。平成 31年2月、補助金(補償、土地整備)交付決定、平成31年3月、 確定通知。平成31年3月、補助金(工事監理費、共同施設整備
										H24				0	
										H25				0	
										H26				0	
										H27				0	
										H28	17,016		0	17,016	
										H29	16,021		33,037	▲ 17,016	
										H30	60,624		60,624	0	
										R1	46,527			46,527	
										R2			44,686	▲ 44,686	
										R3				0	
										R4				0	
										累計	140,188	0	138,347	1,841	
386	D-11-4-	優良建築物等 整備事業	中央二丁 目3番地区(A-2地区)	市	民間	直接	完了	271,157	H28 ~ R3	H23				0	平成30年11月、補助金(現況調査、基本設計、資金計画作成)交付決定。 令和2年2月、補助金(地盤調査、実施設計)交付決定。 実施設計中。 復興交付金事業完了
										H24				0	
										H25				0	
										H26				0	
										H27				0	
										H28	30,720		0	30,720	
										H29			18,225	▲ 18,225	
										H30			7,968	117,362	
										R1	125,330			6,643	
										R2	6,643			▲ 7,968	
										R3				7,968	
										R4				0	
										累計	162,693	0	18,225	144,468	
387	D-11-5-	優良建築物等 整備事業	立町一丁 目3番地区(B地区)	市	民間	直接	完了	1,259,615	H28 ~ R3	H23				0	29年5月、補助金(現況調査、基本設計、資金計画作成)交付決定。29年12月 補助金(現況調査、基本設計、資金計画作成)確定通知。 平成30年7月、補助金(地盤調査、実施設計)交付決定。 実施設計完了 復興交付金事業完了
										H24				0	
										H25				0	
										H26				0	
										H27				0	
										H28	50,352		0	50,352	
										H29	36,187		50,352	▲ 14,165	
										H30	167,587		34,518	133,069	
										R1	297,768			297,768	
										R2	173,382	30,489	▲ 77	203,948	
										R3			168,473	▲ 168,473	
										R4				0	

石巻市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号				事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
													累計	725,276	30,489	253,266	502,499				
388	D	-	16	-	9	-		市	市	直接	完了	472,695	H28	~	H30	H23			0		
																H24			0		
																H25			0		
																H26			0		
																H27			0		
																H28	23,800	309,862	18,220	315,442	基本設計・実施設計完了
																H29			157,570	▲ 157,570	建設工事に着手し、平成30年8月に完成予定
																H30			151,423	▲ 151,423	平成30年8月工事完了(9月オープン)
																R1			0		
																R2		▲ 2,775		▲ 2,775	
																R3			0		
																R4			0		
																累計	23,800	307,087	327,213	3,674	
389	D	-	17	-	21	-		市	市	直接	完了	394,640	H28	~	R4	H23			0		
																H24			0		
																H25			0		
																H26			0		
																H27			0		
																H28	162,975		51,841	111,134	道路築造工事1件契約済、減価補償1件完了、移転補償6件完了
																H29	16,725		32,883	▲ 16,158	減価補償1件完了
																H30		87,300	204	87,096	電力柱等移設1件完了
																R1		29,025	41,140	▲ 12,115	道路築造工事1件契約済、電柱移設等5件完了
																R2			169,908	▲ 169,908	工事実施中
																R3		▲ 49	▲ 3,825	3,776	工事実施中
																R4			▲ 2,448	2,448	事業完了
																累計	179,700	116,276	289,703	6,273	
390	D	-	20	-	5	-		市	民間	直接	完了	297,518	H28	~	H30	H23			0		
																H24			0		
																H25			0		
																H26			0		
																H27			0		
																H28	103,149		61,903	41,246	建設予定14カ所のうち6カ所の建設が完了した。
																H29	44,745		22,555	22,190	補助金交付継続中
																H30	8,601		63,197	▲ 54,596	事業完了。
																R1		▲ 6,909		▲ 6,909	
																R2		▲ 828		▲ 828	
																R3				0	
																R4				0	
																累計	156,495	▲ 7,737	147,655	1,103	
391	D	-	21	-	30	-		市	市	直接	完了	21,100	H28	~	H29	H23			0		
																H24			0		
																H25			0		
																H26			0		
																H27			0		
																H28	35,775		15,824	19,951	管渠工事中
																H29				0	工事竣工 事業完了
																H30		▲ 19,951		▲ 19,951	
																R1				0	
																R2				0	
																R3				0	
																R4				0	
																累計	35,775	▲ 19,951	15,824	0	

石巻市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
394	D	-	4	-	98	災害公営住宅 整備事業	丸井戸二 丁目地区	市	市	直接	完了	817,726	H28 ~ H29	H23				0	
														H24				0	
														H25				0	
														H26				0	
														H27				0	
														H28	89,337		56,488	32,849	用地契約完了
														H29	716,187		659,021	57,166	建築工事完了
														H30		▲ 90,014		▲ 90,014	
														R1				0	
														R2				0	
														R3				0	
														R4				0	
														累計	805,524	▲ 90,014	715,509	1	
395	D	-	4	-	99	災害公営住宅 整備事業	蛇田字上 中埜地区	市	市	直接	完了	723,169	H28 ~ H29	H23				0	
														H24				0	
														H25				0	
														H26				0	
														H27				0	
														H28	72,800		70,514	2,286	用地契約完了
														H29	617,750		562,257	55,493	建築工事完了
														H30		▲ 57,779		▲ 57,779	
														R1				0	
														R2				0	
														R3				0	
														R4				0	
														累計	690,550	▲ 57,779	632,771	0	
396	D	-	4	-	100	災害公営住宅 整備事業	蛇田字新 東前沼地区	市	市	直接	完了	728,094	H28 ~ H29	H23				0	
														H24				0	
														H25				0	
														H26				0	
														H27				0	
														H28	57,750		56,495	1,255	用地契約完了
														H29	580,125		580,586	▲ 461	建築工事完了
														H30		▲ 794		▲ 794	
														R1				0	
														R2				0	
														R3				0	
														R4				0	
														累計	637,875	▲ 794	637,081	0	
397	D	-	4	-	101	災害公営住宅 整備事業	南中里三 丁目地区	市	市	直接	完了	524,974	H28 ~ H29	H23				0	
														H24				0	
														H25				0	
														H26				0	
														H27				0	
														H28	62,387		61,137	1,250	用地契約完了
														H29	396,987		398,214	▲ 1,227	建築工事完了
														H30		▲ 23		▲ 23	
														R1				0	
														R2				0	
														R3				0	
														R4				0	
														累計	459,374	▲ 23	459,351	0	

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
398	D	-	4	-	102	-	災害公営住宅 整備事業	駅前北通 り三丁目 地区	市	市	直接	完了	699,485	H28 ~ H29	H23				0	
															H24				0	
															H25				0	
															H26				0	
															H27				0	
															H28	34,650		34,595	55	用地契約完了
															H29	577,500		577,453	47	建築工事完了
															H30		▲ 102		▲ 102	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	612,150	▲ 102	612,048	0	
															399	D	-	4	-	103
H24				0																
H25				0																
H26				0																
H27				0																
H28	33,687		32,757	930	用地契約完了															
H29	270,375		270,139	236	建築工事完了															
H30		▲ 1,166		▲ 1,166																
R1				0																
R2				0																
R3				0																
R4				0																
累計	304,062	▲ 1,166	302,896	0																
400	D	-	4	-	104	-	災害公営住宅 整備事業	住吉町二 丁目地区	市	市	直接	完了	432,469	H28 ~ H29						
															H24				0	
															H25				0	
															H26				0	
															H27				0	
															H28	44,800		44,172	628	用地契約完了
															H29	324,625	9,012	334,236	▲ 599	建築工事完了
															H30		▲ 29		▲ 29	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	369,425	8,983	378,408	0	
															401	D	-	4	-	105
H24				0																
H25				0																
H26				0																
H27				0																
H28	78,137		77,785	352	用地契約完了															
H29	832,125		832,025	100	建築工事完了															
H30		▲ 451		▲ 451																
R1				0																
R2				0																
R3				0																
R4				0																
累計	910,262	▲ 451	909,810	1																

石巻市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
402	D	-	11	-	6	-	優良建築物等 整備事業	中央二丁 目4番北 地区	市	民間	直接	廃止	0	H28	~	H30	H23				0	
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28	18,303		0	18,303	
																	H29	2,433			2,433	
																	H30				0	
																	R1		▲ 20,736		▲ 20,736	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	R4				0	
																	累計	20,736	▲ 20,736	0	0	
403	D	-	11	-	7	-	優良建築物等 整備事業	中央二丁 目4番南 地区	市	民間	直接	完了	1,789,795	H28	~	R1	H23				0	平成28年9月、補助金(用地測量)交付決定。平成28年10月、補助金(用地測量等)変更承認。平成29年2月、補助金(用地測量等)変更承認。平成29年1月、補助金(地盤調査等)交付決定。平成29年2月、補助金(地盤調査等)変更承認。 平成29年8月、補助金(用地測量等及び地盤調査等)確定通知。平成29年12月、(工事監理費、共同施設整備費)交付決定。平成30年3月、補助金(建物補償等及び解体除去費)確定通知。平成30年5月、補助金(H29工事監理費、H29共同施設整備費)確定通知。平成30年5月、補助金(H30共同施設整備費、H30工事監理費、電波障害対策費)交付決定。 平成31年4月、補助金(工事監理費、共同施設整備費、通常損失補償費追加分)交付決定3件。
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28	81,258		78,872	2,386	
																	H29	428,821		428,079	742	
																	H30	337,896		294,564	43,332	
																	R1	225,900		269,185	▲ 43,285	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	R4				0	
																	累計	1,073,875	0	1,070,700	3,175	
404	D	-	4	-	106	-	災害公営住宅 整備事業	蛇田字下 中埜地区	市	市	直接	完了	469,845	H28	~	H29	H23				0	用地契約完了 建築工事完了
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28	69,562		67,028	2,534	
																	H29	343,525		344,085	▲ 560	
																	H30		▲ 1,973		▲ 1,973	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	R4				0	
																	累計	413,087	▲ 1,973	411,113	1	

石巻市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
405	D	-	4	-	107	-	災害公営住宅 整備事業	蛇田字中 埜地区	市	市	直接	完了	580,780	H28 ~ H29	H23				0	
															H24				0	
															H25				0	
															H26				0	
															H27				0	
															H28	35,875		34,461	1,414	用地契約完了
															H29	474,600		473,719	881	建築工事完了
															H30		▲ 2,295		▲ 2,295	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	510,475	▲ 2,295	508,180	0	
															406	D	-	4	-	108
H24				0																
H25				0																
H26				0																
H27				0																
H28	43,750		39,998	3,752	用地契約完了															
H29	278,950	▲ 2,975	274,812	1,163	建築工事完了															
H30		▲ 4,915		▲ 4,915																
R1				0																
R2				0																
R3				0																
R4				0																
累計	322,700	▲ 7,890	314,810	0																
407	D	-	4	-	109	-	災害公営住宅 整備事業	大橋三丁 目地区	市	市	直接	完了	358,744	H28 ~ H29						
															H24				0	
															H25				0	
															H26				0	
															H27				0	
															H28	35,000		34,570	430	用地契約完了
															H29	280,000		279,329	671	建築工事完了
															H30		▲ 1,101		▲ 1,101	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	315,000	▲ 1,101	313,899	0	
															408	D	-	4	-	110
H24				0																
H25				0																
H26				0																
H27				0																
H28	27,562		26,842	720	用地契約完了															
H29		146,368	145,108	1,260	建築工事完了															
H30		▲ 1,980		▲ 1,980																
R1				0																
R2				0																
R3				0																
R4				0																
累計	27,562	144,388	171,950	0																

石巻市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
409	D	-	22	-	6	-	都市公園整備 事業(防災公 園)(用地費)	石巻南浜 津波復興 祈念公園	県	県	直接	完了	136,670	H28 ~ R2	H23				0	
															H24				0	
															H25				0	
															H26				0	
															H27				0	
															H28	5,828	0	0	5,828	H29. 3月用地測量開始
															H29	75,217		44,335	30,882	用地取得率90.1%→96.9%まで進捗
															H30		▲ 9,282	991	▲ 10,273	事業継続中
															R1	18,780	568	29,086	▲ 9,738	事業継続中
															R2			14,654	▲ 14,654	事業完了
															R3				0	
															R4				0	
															累計	99,825	▲ 8,714	89,066	2,045	
410	◆ D	-	22	-	5	-	広場整備事業 (用地費)	石巻南浜 津波復興 祈念公園	県	県	直接	完了	130,542	H28 ~ R2	H23				0	
															H24				0	
															H25				0	
															H26				0	
															H27				0	
															H28	14,768	0	0	14,768	H29. 3月用地測量開始
															H29	52,956		12,068	40,888	用地取得率90.1%→96.9%まで進捗
															H30		▲ 3,372	43,239	▲ 46,611	事業継続中
															R1		40,081		40,081	事業継続中
															R2			34,494	▲ 34,494	事業完了
															R3				0	
															R4				0	
															累計	67,724	36,709	89,801	14,632	
412	D	-	4	-	111	-	災害公営住宅 整備事業	【雄勝】分 浜②地区	市	市	直接	完了	19,440	H28 ~ H29	H23				0	
															H24				0	
															H25				0	
															H26				0	
															H27				0	
															H28			0	0	
															H29	18,812		17,010	1,802	建築工事完了
															H30				0	
															R1		▲ 1,802		▲ 1,802	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	18,812	▲ 1,802	17,010	0	
413	◆ D	-	23	-	51	-	南浜地区低平 地整備に係る 支障物除去・ 整地等事業	石巻南浜 津波復興 祈念公園	市	市	直接	完了	527,851	H29 ~ R3	H23				0	
															H24				0	
															H25				0	
															H26				0	
															H27				0	
															H28			0	0	
															H29	431,760		205,069	226,691	29年12月、工事発注。
															H30			65,716	▲ 65,716	引き続き工事実施中。
															R1			125,892	▲ 125,892	引き続き工事実施中。
															R2				0	工事完了、精算中
															R3		▲ 9,481	25,602	▲ 35,083	事業完了
															R4				0	
															累計	431,760	▲ 9,481	422,279	0	

石巻市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
414	D	-	4	-	112	-	災害公営住宅 整備事業	水押二丁 目地区	市	市	直接	完了	185,441	H29 ~ H30	H23				0				
															H24				0				
															H25				0				
															H26				0				
															H27				0				
															H28				0				
															H29				162,750	162,640	110	建築施工中	
															H30					▲ 381	381	建築工事完了	
															R1				▲ 491		▲ 491		
															R2						0		
															R3						0		
															R4						0		
															累計				0	162,259	162,259	0	
															415	D	-	21	-	31	-	下水道事業 (雨水)	井内第二 排水区
H24				0																			
H25				0																			
H26				0																			
H27				0																			
H28				0																			
H29				42,750		42,750	施工に向けて関係機関調整中																
H30					42,750	▲ 42,750	下水道事業団一括発注済み																
R1	1,312,500			1,938,250		▲ 625,750	下水道事業団一括発注済み																
R2	956,626	▲ 37,500		293,375		625,751	工事実施中																
R3		650,900		650,901		▲ 1	事業完了																
R4						0																	
累計	2,269,126	656,150		2,925,276		0																	
416	D	-	5	-	2	-	災害公営住宅 家賃低廉化事業 [補助率変更分]	市内全域	市	市	直接	完了	2,252,022	H30 ~ R2									
															H24				0				
															H25				0				
															H26				0				
															H27				0				
															H28				0				
															H29				70,948		70,948		
															H30				244,767		235,740	9,027	
															R1	1,496,243	64,725		1,569,995		▲ 9,027		
															R2						0		
															R3						0		
															R4						0		
															累計	1,811,958	64,725		1,876,683		0		
															417	◆ D	-	20	-	3	-	総合拠点備蓄 倉庫整備事業	南境地区
H24				0																			
H25				0																			
H26				0																			
H27				0																			
H28				0																			
H29	1,330					1,330																	
H30						0	事業廃止																
R1		▲ 1,330				▲ 1,330																	
R2						0																	
R3						0																	
R4						0																	
累計	1,330	▲ 1,330		0		0																	

石巻市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
418	D	-	20	-	6	-	大川地区地域 交流センター 整備事業(調 査等)	大川地区	市	市	直接	廃止	45,674	H29 ~ H29	H23				0	
															H24				0	
															H25				0	
															H26				0	
															H27				0	
															H28				0	
															H29	34,255			34,255	
															H30	▲ 34,255			▲ 34,255	事業廃止
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	0	0	0	0	
421	D	-	11	-	8	-	優良建築物等 整備事業	立町一丁 目5番(A 1)	市	民間	直接	完了	1,201,065	H30 ~ R3	H23				0	
															H24				0	
															H25				0	
															H26				0	
															H27				0	
															H28				0	
															H29				0	
															H30	98,466		52,749	45,717	交付30年5月、補助金(現況調査、基本設計、資金計画作成)交付決定。
															R1	460,299		44,712	415,587	令和1年11月、補助金(地盤調査、実施設計)交付決定。
															R2	52,863	109,011		161,874	実施設計中
															R3				0	復興交付金事業完了
															R4				0	
															累計	611,628	109,011	97,461	623,178	
422	D	-	20	-	7	-	大川地区地域 交流センター 整備事業	大川地区	市	市	直接	完了	355,390	H30 ~ R3	H23				0	
															H24				0	
															H25				0	
															H26				0	
															H27				0	
															H28				0	
															H29		34,449		34,449	
															H30			15,280	▲ 15,280	測量・設計・用地購入
															R1	107,936	107,936	199,220	16,652	設計・盛土・立木伐採・立木補償・建設工事
															R2			23,227	▲ 23,227	工事実施中
															R3		▲ 13,396	▲ 803	▲ 12,593	事業完了
															R4				0	
															累計	107,936	128,989	236,924	1	
423	◆ D	-	21	-	11	-	下水道事業に 伴う発生残土 解消事業	市街地及 び長面地 区	市	市	直接	廃止	0	H30 ~ R2	H23				0	
															H24				0	
															H25				0	
															H26				0	
															H27				0	
															H28				0	
															H29				0	
															H30	267,923			267,923	
															R1		▲ 267,867		▲ 267,867	
															R2		▲ 56		▲ 56	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	267,923	▲ 267,923	0	0	

石巻市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
424	◆	D	-	23	-	53	-	1	長面地区被災 低平地整備事業	長面地区	市	市	直接	完了	5,031,236	H30	~	R4	H23			0	測量・設計 残土運搬実施中	
																			H24			0		
																			H25			0		
																			H26			0		
																			H27			0		
																			H28			0		
																			H29			0		
																			H30	2,313,613	1,928,273	321,148		3,920,738
																			R1		565,789	4,486,527		▲ 3,920,738
																			R2		▲ 90,192	▲ 521,842		431,650
																			R3		▲ 692,502	▲ 284,689		▲ 407,813
																			R4		▲ 25,304	25,304		0
																			累計	2,313,613	1,711,368	3,975,840		49,141
425	D	-	11	-	9	-	-	-	優良建築物等 整備事業	立町一丁 目5番(A 2)	市	民間	直接	完了	678,584	H30	~	R3	H23			0	交付決定10月、補助金(現況調査、基本設計、資金計画作成)交付決定。 令和1年10月、補助金(地盤調査、実施設計)交付決定。 実施設計中 復興交付金事業完了	
																			H24			0		
																			H25			0		
																			H26			0		
																			H27			0		
																			H28			0		
																			H29			0		
																			H30	60,306		31,980		28,326
																			R1	104,538		16,938		87,600
																			R2	132,076	110,228			242,304
																			R3			▲ 18,000		18,000
																			R4					0
																			累計	296,920	110,228	30,918		376,230
426	D	-	20	-	8	-	-	-	大川地区高台 広場整備事業	大川地区	市	市	直接	完了	184,342	H30	~	R2	H23			0	測量・設計実施 用地取得済み、工事発注準備中 事業完了	
																			H24			0		
																			H25			0		
																			H26			0		
																			H27			0		
																			H28			0		
																			H29			0		
																			H30	10,536		4,981		5,555
																			R1		127,720	35,236		92,484
																			R2			68,931		▲ 68,931
																			R3					0
																			R4					0
																			累計	10,536	127,720	109,148		29,108
427	◆	D	-	23	-	13	-	1	十八成浜地区 砂浜再生整備 事業	【牡鹿】十 八成浜地 区	市	市	直接	完了	1,324,112	H30	~	R2	H23			0	調査設計 除去作業実施中 工事実施中 事業完了	
																			H24			0		
																			H25			0		
																			H26			0		
																			H27			0		
																			H28			0		
																			H29			0		
																			H30	133,170	282,400	282,400		133,170
																			R1		643,719	776,889		▲ 133,170
																			R2			▲ 1,515		1,515
																			R3					0
																			R4					0
																			累計	133,170	926,119	1,057,774		1,515

石巻市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
	◆	D	-	23	-	2															-	1		
428	◆	D	-	23	-	2	-	1	防集団地の造成に伴う発生 残土解消事業	半島沿岸 部	市	市	直接	完了	2,984,841	H30	~	R3	H23			0	残土運搬中 2.工事完了、用地境界復元中 事業完了	
																			H24			0		
																			H25			0		
																			H26			0		
																			H27			0		
																			H28			0		
																			H29			0		
																			H30		2,087,433	2,087,433		
																			R1	126,737	118,281	2,332,451		▲ 2,087,433
																			R2		108,868	108,866		2
																			R3		▲ 53,451	▲ 71,160		17,709
																			R4					0
																			累計	126,737	2,261,131	2,370,157		17,711
429	◆	D	-	23	-	33	-	1	北上地区多目的 広場整備事業	北上につ こり地区	市	市	直接	完了	402,739	R1	~	R3	H23			0	用地買収済、実施設計中 工事実施中 事業完了	
																			H24			0		
																			H25			0		
																			H26			0		
																			H27			0		
																			H28			0		
																			H29			0		
																			H30		82,099	82,099		
																			R1	56,536	158,020	59,200		155,356
																			R2		25,534	160,083		▲ 134,549
																			R3			100,033		▲ 100,033
																			R4					0
																			累計	56,536	265,653	319,316		2,873
430	◆	D	-	23	-	53	-	2	釜谷地区被災 低平地整備事業	釜谷地区	市	市	直接	完了	395,961	R1	~	R2	H23			0	測量・設計実施中 盛土工事、道路築造工事、水路嵩上げ工事実施中 事業完了	
																			H24			0		
																			H25			0		
																			H26			0		
																			H27			0		
																			H28			0		
																			H29			0		
																			H30		292,349	4,638		287,711
																			R1		24,830	312,541		▲ 287,711
																			R2			▲ 416		416
																			R3		▲ 416			▲ 416
																			R4					0
																			累計	0	316,763	316,763		0
431	◆	D	-	17	-	6	-	1	復旧・復興工 事に伴う道路 損傷部補修整 備事業(区画 整理事業効果 促進事業分)	稲井地 区、渡波 地区、河 北地区、 河南地区	市	市	直接	完了	276,198	R1	~	R2	H23			0	1年8月補修工事発注。 事業完了	
																			H24			0		
																			H25			0		
																			H26			0		
																			H27			0		
																			H28			0		
																			H29			0		
																			H30			0		
																			R1	148,734		130,541		18,193
																			R2	72,224		89,223		▲ 16,999
																			R3					0
																			R4					0
																			累計	220,958	0	219,764		1,194

石巻市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
	1	2	3	4	5	6	7														
432	◆	D	-	20	-	7	-	大川地区地域 交流センター 周辺道路整備 事業	大川地区	市	市	直接	完了	6,157	R1 ~ R3	H23				0	
																H24				0	
																H25				0	
																H26				0	
																H27				0	
																H28				0	
																H29				0	
																H30				0	
																R1		4,925	1,148	3,777	設計完了、工事発注準備中
																R2			2,813	▲ 2,813	工事実施中
																R3			963	▲ 963	事業完了
																R4				0	
																累計	0	4,925	4,924	1	
																433	◆	D	-	23	-
H24				0																	
H25				0																	
H26				0																	
H27				0																	
H28				0																	
H29				0																	
H30				0																	
R1	74,518		61,270	13,248	1年8月補修工事発注。																
R2		177,587	190,834	▲ 13,247	工事実施中																
R3			▲ 12,852	12,852	工事実施中																
R4			1,268	▲ 1,268	事業完了																
累計	74,518	177,587	240,520	11,585																	
434	◆	D	-	23	-	53	-	尾崎地区低平 地における排 水施設整備事 業	尾崎地区	市	市	直接	完了	903,211	R1 ~ R3						
																H24				0	
																H25				0	
																H26				0	
																H27				0	
																H28				0	
																H29				0	
																H30				0	
																R1	367,195	188,867	556,062	0	仮設工事実施中
																R2		171,725	171,725	0	工事実施中
																R3		▲ 5,220	▲ 5,220	0	事業完了
																R4				0	
																累計	367,195	355,372	722,567	0	
																435	◆	D	-	21	-
H24				0																	
H25				0																	
H26				0																	
H27				0																	
H28				0																	
H29				0																	
H30				0																	
R1		152,667		152,667	R3、3完了予定																
R2		▲ 40,515	112,152	▲ 152,667	事業完了																
R3				0																	
R4				0																	
累計	0	112,152	112,152	0																	

石巻市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
	◆	D	-	23	-	2														
436	◆	D	-	23	-	2	移転元土地利用 計画策定事業	半島沿岸 部	市	市	直接	完了	139,423	R1 ~ R4	H23				0	
															H24				0	
															H25				0	
															H26				0	
															H27				0	
															H28				0	
															H29				0	
															H30				0	
															R1		37,876	37,876	0	現地調査、地元ヒアリング実施中
															R2		73,661	1,768	71,893	計画策定中
															R3			48,249	▲48,249	計画策定中
															R4			▲24,500	24,500	事業完了
															累計	0	111,537	63,393	48,144	
															437	◆	D	-	23	-
H24				0																
H25				0																
H26				0																
H27				0																
H28				0																
H29				0																
H30				0																
R1		357,360	0	357,360	計画精査中															
R2			46,400	▲46,400	一部工事実施中、工事準備中															
R3		126,139	437,099	▲310,960	一部工事実施中、工事準備中															
R4			▲23,137	23,137	事業完了															
累計	0	483,499	460,362	23,137																
438	◆	D	-	17	-	20	釜南部地区下 水道施設閉塞 事業	釜南部地 区	市	市	直接	完了	120,000	R2 ~ R4						
															H24				0	
															H25				0	
															H26				0	
															H27				0	
															H28				0	
															H29				0	
															H30				0	
															R1					
															R2		143,500	0	143,500	工事準備中
															R3		▲47,500	96,000	▲143,500	工事準備中
															R4			▲7,790	7,790	事業完了
															累計	0	96,000	88,210	7,790	
															439	◆	D	-	17	-
H24				0																
H25				0																
H26				0																
H27				0																
H28				0																
H29				0																
H30				0																
R1																				
R2		40,000	40,000	0	工事完了、今後精算予定															
R3		▲14,151	▲14,152	1	事業完了															
R4				0																
累計	0	25,849	25,848	1																

石巻市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号				事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況									
440	◆	D	-	23	-	2	-	4	移転元地整備 事業	半島沿岸 部	市	市	直接	完了	433,538	R2	~	R4	H23				0				
																			H24				0				
																			H25				0				
																			H26				0				
																			H27				0				
																			H28				0				
																			H29				0				
																			H30				0				
																			R1				0				
																			R2				527,429	25,565	501,864	計画に基づき、今後実施予定	
																			R3				▲ 180,600	170,341	▲ 350,941	工事実施中	
																			R4					▲ 11,269	11,269	事業完了	
																			累計				0	346,829	184,637	162,192	
																			441		D	-	23	-	55	-	
H24				0																							
H25				0																							
H26				0																							
H27				0																							
H28				0																							
H29				0																							
H30				0																							
R1				0																							
R2				636,878	380,012	256,866	工事実施中、用地境界復元実施中																				
R3				▲ 295,664	▲ 38,799	▲ 256,865	用地境界復元実施中																				
R4						0	事業完了																				
累計				0	341,214	341,213	1																				

(様式2D)

石巻市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
										H23	842,123	0	68,243	773,880	
										H24	26,873,435	0	10,327,861	16,545,574	
										H25	61,267,301	0	41,024,136	20,243,165	
										H26	76,754,664	0	79,221,201	▲ 2,466,537	
										H27	109,383,188	0	76,217,021	33,166,167	
										H28	49,049,947	0	59,083,763	▲ 10,033,816	
										H29	19,705,718	0	39,369,546	▲ 19,663,828	
										H30	22,969,236	0	60,435,859	▲ 37,466,623	
										R1	43,116,694	0	44,088,315	▲ 971,621	
										R2	34,848,505	0	26,004,681	8,843,824	
										R3	0	0	1,925,722	▲ 1,925,722	
										R4	0	0	▲ 217,566	217,566	
								550,420,874	市町村交付分 計		444,810,811	0	437,548,782	7,262,029	
										H23	24,800	0	0	24,800	
										H24	3,797,500	0	360,933	3,436,567	
										H25	18,772,029	0	857,575	17,914,454	
										H26	9,043,200	0	1,273,995	7,769,205	
										H27	10,460,225	0	1,977,612	8,482,613	
										H28	1,341,025	0	10,020,580	▲ 8,679,555	
										H29	352,094	0	10,133,749	▲ 9,781,655	
										H30	1,221,600	345,953	7,858,910	▲ 6,291,357	
										R1	5,904,517	▲ 279,119	10,687,834	▲ 5,062,436	
										R2	9,709,700	677,823	12,038,424	▲ 1,650,901	
										R3	0	▲ 147,250	4,323,837	▲ 4,471,087	
										R4	0	0	▲ 115,734	115,734	
								78,994,682	都道府県交付分 計		60,626,690	597,407	59,417,715	1,806,382	
										H23	866,923	0	68,243	798,680	
										H24	30,670,935	0	10,688,794	19,982,141	
										H25	80,039,330	0	41,881,711	38,157,619	
										H26	85,797,864	0	80,495,196	5,302,668	
										H27	119,843,413	0	78,194,633	41,648,780	
										H28	50,390,972	0	69,104,343	▲ 18,713,371	
										H29	20,057,812	0	49,503,295	▲ 29,445,483	
										H30	24,190,836	345,953	68,294,769	▲ 43,757,980	
										R1	49,021,211	▲ 279,119	54,776,149	▲ 6,034,057	
										R2	44,558,205	677,823	38,043,105	7,192,923	
										R3	0	▲ 147,250	6,249,559	▲ 6,396,809	
										R4	0	0	▲ 333,300	333,300	
								629,415,556	合計		505,437,501	597,407	496,966,497	9,068,411	

(様式2E)

石巻市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 環境省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
237	E-1-1-1-	浄化槽集中導入事業(個人設置型)	石巻地区・河北地区・雄勝地区・牡鹿地区	市	市	直接	完了	274,687	H24～H30	H23				0	24年12月から申請受付。
										H24	5,595		2,238	3,357	
										H25	28,897		34,740	▲ 5,843	浄化槽128基補助(5人槽:83基、7人槽:44基、10人槽:1基)
										H26	87,000		32,032	54,968	浄化槽113基補助(5人槽:66基、7人槽:37基、10槽:10基)
										H27	21,238		30,100	▲ 8,862	浄化槽106基補助(5人槽:49基、7人槽:55基、10槽:2基)
										H28	28,054		34,744	▲ 6,690	浄化槽124基補助(5人槽:66基、7人槽:55基、10槽:3基)
										H29		35,229	28,128	7,101	浄化槽99基補助(5人槽:49基、7人槽:46基、10槽:9基)
										H30			20,449	▲ 20,449	浄化槽74基補助(5人槽:46基、7人槽:25基、10槽:3基)事業完了
										R1				0	
										R2				0	
										R3					
										R4					
										累計	170,784	35,229	182,431	23,582	
238	E-1-1-2-	浄化槽集中導入事業(市町村設置型)	北上地区・雄勝地区・牡鹿地区	市	市	直接	完了	146,701	H25～H30	H23				0	
										H24				0	
										H25	39,112		590	38,522	浄化槽1基整備(5人槽:1基)
										H26			7,832	▲ 7,832	浄化槽11基補助(5人槽:5基、7人槽:6基)
										H27	94,461		19,894	74,567	浄化槽28基補助(5人槽:13基、7人槽:15基)
										H28			18,579	▲ 18,579	浄化槽28基補助(5人槽:16基、7人槽:11基)
										H29		▲ 23,547	29,291	▲ 52,838	浄化槽41基補助(5人槽:18基、7人槽:23基)
										H30			7,252	▲ 7,252	浄化槽12基補助(5人槽:10基、7人槽:2基)事業完了
										R1				0	
										R2				0	
										R3					
										R4					
										累計	133,573	▲ 23,547	83,438	26,588	
376	E-1-1-3-	浄化槽集中導入事業(市町村設置型B)	北上地区	市	市	直接	完了	16,687	H27～H30	H23				0	
										H24				0	
										H25				0	
										H26				0	
										H27	11,681		1,548	10,133	浄化槽2基補助(5人槽:1基、10人槽:1基)
										H28	11,681		0	11,681	
										H29		▲ 11,682		▲ 11,682	
										H30				0	事業完了
										R1				0	
										R2				0	
										R3					
										R4					
										累計	23,362	▲ 11,682	1,548	10,132	

(様式2E)

石巻市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 環境省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
										H23	0	0	0	0	
										H24	5,595	0	2,238	3,357	
										H25	68,009	0	35,330	32,679	
										H26	87,000	0	39,864	47,136	
										H27	127,380	0	51,542	75,838	
										H28	39,735	0	53,323	▲ 13,588	
										H29	0	0	57,419	▲ 57,419	
										H30	0	0	27,701	▲ 27,701	
										R1	0	0	0	0	
										R2	0	0	0	0	
										R3	0	0	0	0	
										R4	0	0	0	0	
								438,075	市町村交付分 計		327,719	0	267,417	60,302	
										H23	0	0	0	0	
										H24	0	0	0	0	
										H25	0	0	0	0	
										H26	0	0	0	0	
										H27	0	0	0	0	
										H28	0	0	0	0	
										H29	0	0	0	0	
										H30	0	0	0	0	
										R1	0	0	0	0	
										R2	0	0	0	0	
										R3	0	0	0	0	
										R4	0	0	0	0	
								0	都道府県交付分 計		0	0	0	0	
										H23	0	0	0	0	
										H24	5,595	0	2,238	3,357	
										H25	68,009	0	35,330	32,679	
										H26	87,000	0	39,864	47,136	
										H27	127,380	0	51,542	75,838	
										H28	39,735	0	53,323	▲ 13,588	
										H29	0	0	57,419	▲ 57,419	
										H30	0	0	27,701	▲ 27,701	
										R1	0	0	0	0	
										R2	0	0	0	0	
										R3	0	0	0	0	
										R4	0	0	0	0	
								438,075	合計		327,719	0	267,417	60,302	