

復興公営住宅整備事業

事業完了

基本計画スケジュール

事業名	実施時期						
	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30
復興公営住宅	[進捗状況を示す色付きのバー]						

現在のスケジュール

項目	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度		備考	
	10					4	7	10		
蛇田地区	新蛇田A地区(先行) 20戸	建築設計	造成工事	建築工事						平成27年3月から入居
	新蛇田E地区 182戸		建築設計	造成工事	建築工事					平成27年4月から入居
	新蛇田B地区 59戸	建築設計	造成工事	建築工事						平成27年8月から入居
	新蛇田C地区 121戸	建築設計	造成工事	建築工事						平成27年7月から入居
	新蛇田A・D地区 153戸	建築設計	造成工事	建築工事						平成28年3月から入居
	新蛇田南A地区 207戸		建築設計	造成工事	建築工事					平成28年2月から入居
	新蛇田南B地区 120戸		建築設計	造成工事	建築工事					平成28年4月から入居
	新蛇田南C地区 30戸					建築設計	建築工事			平成30年1月から入居
	新蛇田南D地区 32戸						建築設計	建築工事		平成31年3月から入居
	あけぼの北地区 162戸		建築設計	造成工事	建築工事					平成27年7月から入居
	新西境谷地区 18戸		建築設計	建築工事						平成27年2月から入居
	丸井戸二丁目地区 35戸				建築設計	建築工事				平成29年12月から入居
	蛇田字上中坪地区 29戸				建築設計	建築工事				平成29年12月から入居
	蛇田字新東前沼地区 26戸				建築設計	建築工事				平成29年11月から入居
	蛇田字下中坪地区 14戸					建築設計	建築工事			平成30年2月から入居
	蛇田字中坪地区 20戸					建築設計	建築工事			平成30年1月から入居
【既存借上】1住宅1戸				公募	契約				平成28年8月から入居	
着手1,229戸(計画1,229戸)			220戸	822戸	1戸	154戸	32戸		年度別完成予定戸数	
釜大街道地区	大街道西二丁目地区 15戸	建築設計	建築工事							平成27年4月から入居
	大街道北二丁目地区 39戸	建築設計	建築工事							平成27年8月から入居
	三ツ股二丁目地区 199戸(区画整理96戸)		建築設計	造成工事	建築工事					平成28年12月から入居
	新館三丁目地区 122戸		建築設計	建築工事						平成28年12月から入居
	青葉東地区 18戸		建築設計	建築工事						平成27年2月から入居
	二番谷地地区 35戸		建築設計	建築工事						平成27年4月から入居
	青葉西地区 24戸		建築設計	建築工事						平成27年2月から入居
	築山二丁目地区 37戸		建築設計	建築工事						平成27年4月から入居
	三ツ股一丁目地区 20戸		建築設計	建築工事						平成27年7月から入居
	大街道西一丁目地区 21戸	建築設計	建築工事							平成27年4月から入居
	大街道東二丁目地区 23戸				建築設計	建築工事				平成29年2月から入居
	青葉西地区② 29戸				建築設計	建築工事				平成29年4月から入居
	中浦一丁目地区 20戸				建築設計	建築工事				平成29年3月から入居
	三ツ股二丁目地区② 32戸				設計	建築工事				平成29年4月から入居
	中浦二丁目地区 20戸				建築設計	建築工事				平成29年3月から入居

R1.5.1時点

復興公営住宅整備事業

事業完了

基本計画スケジュール

事業名	実施時期						
	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30
復興公営住宅	[スケジュール表示]						

現在のスケジュール

R1.5.1時点

項目	平成24年度		平成25年度		平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度		平成30年度		備考
	10										4	7	10	1	
大街道東三丁目地区① 20戸									建築設計	建築工事					平成29年4月から入居
大街道東三丁目地区② 44戸									建築設計	建築工事					平成29年12月から入居
【既存借上】 19住宅 41戸									公募	契約	公募	契約	公募	契約	平成28年7月から入居
着手759戸 (計画759戸)					150戸	59戸	497戸	53戸							年度別完成予定戸数
駅前北通り一丁目地区 65戸		建築設計			造成工事	建築工事									平成27年11月から入居
中里一丁目地区 28戸		建築設計			建築工事										平成27年9月から入居
中央一丁目地区 51戸		建築設計			建築工事										平成27年10月から入居
泉町四丁目地区 28戸		建築設計			建築工事										平成27年7月から入居
日和が丘一丁目地区 40戸					建築設計	建築工事									平成28年9月から入居
中央一丁目南地区 35戸					建築設計	建築工事									平成28年5月から入居
立町二丁目地区 21戸					建築設計	建築工事									平成28年10月から入居
中央一丁目東地区 54戸					建築設計	建築工事									平成28年10月から入居
住吉町一丁目地区 10戸						建築設計	建築工事								平成28年3月から入居
水明北一丁目地区 26戸						建築設計	建築工事								平成28年3月から入居
中里六丁目地区 16戸						建築設計	建築工事								平成28年3月から入居
水押一丁目地区 50戸						建築設計	建築工事								平成28年3月から入居
南中里三丁目地区 17戸							建築設計	建築工事							平成29年12月から入居
駅前北通り三丁目地区 26戸							建築設計	建築工事							平成29年9月から入居
住吉町二丁目地区 14戸							建築設計	建築工事							平成29年12月から入居
旭町地区 11戸							建築設計	建築工事							平成29年12月から入居
新橋地区 11戸								建築設計	建築工事						平成30年2月から入居
水明北一丁目地区② 10戸								建築設計	建築工事						平成29年9月から入居
大橋三丁目地区 11戸								建築設計	建築工事						平成30年2月から入居
水押二丁目地区 8戸									建築設計	建築工事					平成30年10月から入居
【既存借上】 15住宅 31戸									公募	契約	公募	契約	公募	契約	平成28年7月から入居
【借上】中里七丁目地区 20戸		建築設計	建築工事												平成25年7月から入居
【借上】南中里一丁目地区 48戸		建築設計	建築工事												平成26年2月から入居
着手831戸 (計画831戸)			68戸			274戸	174戸	107戸	8戸						年度別完成予定戸数
門脇地区 151戸						造成工事	建築設計	建築工事							平成28年10月から入居
着手151戸 (計画151戸)								151戸							年度別完成予定戸数

復興公営住宅
中心地区

門脇地区

復興公営住宅整備事業

事業完了

基本計画スケジュール

事業名	実施時期						
	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30
復興公営住宅	[スケジュール表示]						

現在のスケジュール

R1.5.1時点

項目	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度		備考	
	10						4	7		
漢地区	吉野町一丁目地区 158戸	建築設計	建築工事							平成27年4月から入居
	筒場地区 43戸		建築設計	建築工事						平成28年3月から入居
	不動町二丁目地区 24戸		建築設計	建築工事						平成27年11月から入居
	湊東地区 101戸				造成工事	建築設計	建築工事			平成28年10月から入居
	湊北地区 82戸				造成工事	建築設計	建築工事			平成28年10月から入居
	【借上】根上り松地区 20戸	建築設計	建築工事							平成25年4月から入居
	着手428戸 (計画428戸)	20戸		158戸	67戸	183戸				
渡波地区	黄金浜地区 58戸	建築設計	建築工事							平成27年4月から入居
	黄金浜北地区 92戸	建築設計	建築工事							平成27年8月から入居
	黄金浜南地区 15戸		建築設計	建築工事						平成27年1月から入居
	新沼地区 29戸	建築設計	建築工事							平成28年3月から入居
	浜松町地区 26戸		建築設計	建築工事						平成27年1月から入居
	栄田地区 15戸		建築設計	建築工事						平成26年11月から入居
	新渡波A・B地区 51戸		造成工事	建築設計	建築工事					平成27年4月から入居
	新渡波C地区 58戸		造成工事	建築設計	建築工事					平成28年1月から入居
	新渡波D地区 44戸		造成工事		建築設計	建築工事				平成29年5月から入居
	新渡波西A地区 15戸		造成工事	建築	建築工事					平成27年9月から入居
	新渡波西B・C地区 115戸		造成工事	建築設計	建築工事					平成28年5月から入居
	【借上】沖六勺西地区 35戸	建築設計	建築工事							平成26年2月から入居
	【借上】沖六勺東地区 26戸	建築設計	建築工事							平成26年2月から入居
	着手579戸 (計画579戸)		61戸	165戸	194戸	115戸	44戸			
河南・河北地区	しらさぎ台一丁目地区 24戸		建築設計	建築工事						平成27年1月から入居
	相野谷六本木畑地区 25戸		建築設計	建築工事						平成27年2月から入居
	相野谷今泉前地区 21戸		建築設計	建築工事						平成27年2月から入居
	広淵字焼巻地区 36戸				建築設計	建築工事				平成29年10月から入居
	着手106戸 (計画106戸)			70戸			36戸			
着手 3,883戸 (計画 3,883戸)	20戸	129戸	763戸	1,416戸	1,121戸	394戸	40戸			年度別完成予定戸数
累計	20戸	149戸	912戸	2,328戸	3,449戸	3,843戸	3,883戸			年度別完成予定戸数累計