

復興公営住宅整備事業

事業完了

基本計画スケジュール

事業名	実施時期						
	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30
復興公営住宅整備事業	[進捗状況を示すグラフ]						

現在のスケジュール

R1.5.1時点

地区名	整備戸数	平成30年度							備考	
		H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	4		
本庁地域	祝田地区	3	事業計画 用地取得・調査設計	造成工事	建築工事					平成27年8月から入居
	佐須地区	4	事業計画 用地取得・調査設計	造成工事	建築工事					平成29年7月から入居
	小竹浜地区	5	事業計画 用地取得・調査設計	造成工事	建築工事					平成28年2月から入居
	折浜・給浜地区	6	事業計画 用地取得・調査設計	造成工事	建築工事					平成28年9月から入居
	桃浦地区	2	事業計画 用地取得・調査設計	造成工事	建築工事					平成28年2月から入居
	月浦地区	4	事業計画 用地取得・調査設計	造成工事	建築工事					平成27年6月から入居
	荻浜地区	2	事業計画 用地取得・調査設計	造成工事	建築工事					平成29年4月から入居
	牧浜地区	7	事業計画 用地取得・調査設計	造成工事	建築工事					平成28年9月から入居
	竹浜地区	3	事業計画 用地取得・調査設計	造成工事	建築工事					平成27年3月から入居
	鹿立浜地区	1	事業計画 用地取得・調査設計	造成工事	建築工事					平成27年11月から入居
	福貴浦地区	2	事業計画 用地取得・調査設計	造成工事	建築工事					平成28年10月から入居
整備戸数 計画戸数	39 39			3戸	15戸	17戸	4戸			年度別完成予定戸数
杜鹿地域	小網倉浜・清水田浜地区	11	事業計画 用地取得・調査設計	造成工事	建築工事					平成28年3月から入居
	大原浜地区	5	事業計画 用地取得・調査設計	造成工事	建築工事					平成28年3月から入居
	給分浜地区	12	事業計画 用地取得・調査設計	造成工事	建築工事					平成28年3月から入居
	小淵浜地区(北)	24	事業計画 用地取得・調査設計	造成工事	建築工事					平成29年12月から入居
	十八成浜地区	24	事業計画 用地取得・調査設計	造成工事	建築工事					平成28年5月から入居
	鮎川浜地区(寺前公堂)	6	事業計画 用地取得・調査設計	造成工事	建築工事					平成28年7月から入居
	鮎川浜地区(熊野公堂)	12	事業計画 用地取得・調査設計	造成工事	建築工事					平成28年12月から入居
	鮎川浜地区(清崎)	18	事業計画 用地取得・調査設計	造成工事	建築工事					平成29年1月から入居
	鮎川浜地区(熊野団地)	9	事業計画 用地取得・調査設計	造成工事	建築工事					平成29年12月から入居
	泊浜地区	5	事業計画 用地取得・調査設計	造成工事	建築工事					平成28年3月から入居
	大谷川浜地区	1	事業計画 用地取得・調査設計	造成工事	建築工事					平成28年6月から入居
	鮫浦①地区	6	事業計画 用地取得・調査設計	造成工事	建築工事					平成27年3月から入居
	鮫浦②地区	3	事業計画 用地取得・調査設計	造成工事	建築工事					平成28年12月から入居
	前網浜①地区	5	事業計画 用地取得・調査設計	造成工事	建築工事					平成27年3月から入居
	前網浜②地区	1	事業計画 用地取得・調査設計	造成工事	建築工事					平成27年6月から入居
	寄磯浜地区	6	事業計画 用地取得・調査設計	造成工事	建築工事					平成29年4月から入居
	整備戸数 計画戸数	148 148			11戸	34戸	70戸	33戸		
河北地域	河北地区	222	事業計画 用地取得・調査設計	造成工事	建築工事					平成29年10月から入居
	間垣地区	2	事業計画 用地取得・調査設計	造成工事	建築工事					平成27年11月から入居
整備戸数 計画戸数	224 224				2戸	75戸		147戸		年度別完成予定戸数

復興公営住宅整備事業

事業完了

基本計画スケジュール

事業名	実施時期						
	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30
復興公営住宅整備事業	→						

現在のスケジュール

R1.5.1時点

地区名	整備戸数	平成30年度							備考
		H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	4	
名振地区	17	用地取得・調査設計	造成工事	建築工事					平成27年11月から入居
船越地区	14	用地取得・調査設計	造成工事	建築工事					平成29年4月から入居
熊沢・大須地区 (熊沢団地)	4	用地取得・調査設計	造成工事	建築工事					平成27年11月から入居
熊沢・大須地区 (大須団地)	1	用地取得・調査設計	造成工事	建築工事					平成26年10月から入居
羽坂・桑浜地区	2	事業計画	用地取得・調査設計	造成工事	建築工事				平成26年10月から入居
立浜地区	3	事業計画	用地取得・調査設計	造成工事	建築工事				平成28年9月から入居
大浜地区	2	事業計画	用地取得・調査設計	造成工事	建築工事				平成27年9月から入居
小島地区	3	事業計画	用地取得・調査設計	造成工事	建築工事				平成28年3月から入居
明神地区	2	事業計画	用地取得・調査設計	造成工事	建築工事				平成28年3月から入居
雄勝中心部 A・B地区(原)	10	事業計画	用地取得・調査設計	造成工事	建築工事				平成28年7月から入居
雄勝中心部 A・B地区(伊勢畑)	16	事業計画	用地取得・調査設計	造成工事	建築工事				平成29年12月から入居
雄勝中心部 A・B地区(船戸)	2	事業計画	用地取得・調査設計	造成工事	建築工事				平成28年11月から入居
唐桑地区	1	事業計画	用地取得・調査設計	造成工事	建築工事				平成29年2月から入居
分浜地区	1	事業計画	用地取得・調査設計	造成工事	建築工事				平成29年7月から入居
水浜地区	11	事業計画	用地取得・調査設計	造成工事	建築工事				平成28年3月から入居
波板地区	5	事業計画	用地取得・調査設計	造成工事	建築工事				平成28年5月から入居
整備戸数	94			3戸	39戸	21戸	31戸		年度別完成予定戸数
計画戸数	94								
小泊・大室①地区	4	事業計画	用地取得・調査設計	造成工事	建築工事				平成28年10月から入居
小泊・大室②地区	8	事業計画	用地取得・調査設計	造成工事	建築工事				平成29年9月から入居
月浜・吉浜地区	3	事業計画	用地取得・調査設計	造成工事	建築工事				平成28年2月から入居
相川地区	2	事業計画	用地取得・調査設計	造成工事	建築工事				平成28年7月から入居
にっこり団地地区 (北)	28	事業計画	用地取得・調査設計	造成工事	建築工事				平成29年4月から入居
にっこり団地地区 (南)	23	事業計画	用地取得・調査設計	造成工事	建築工事				平成29年6月から入居
整備戸数	68				3戸	6戸	59戸		年度別完成予定戸数
計画戸数	68								
整備戸数	573戸			17戸	93戸	114戸	202戸	147戸	年度別完成予定戸数
計画戸数	573戸								
累計				17戸	110戸	224戸	426戸	573戸	年度別完成予定戸数

※ 整備戸数は、事前登録に基づき整備する戸数

※ 計画戸数は、石巻市災害復興住宅供給計画に基づく地区別の計画戸数