

都市公園事業

長期スケジュール

事業名	実施時期													
	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7
公園事業	[進捗状況を示す色付きセル]													

短期スケジュール(R5.3.31時点)

項目	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度				令和5年度				進捗率	備考	
												4	7	10	1	4	7	10			1
石巻南浜津波復興祈念公園 38.8ha	基本方針・基本計画	事業		関係機関協議 有識者委員会の開催	都計審★都市計画決定(告示) 基本設計・実施設計		用地買収		造成工事											100%	令和2年度完了 令和3年3月28日開園
中瀬公園 約4.6ha	基本計画	事業		市民意見の把握・関係機関協議・検討会の開催	基本設計	用地測量		都計審★都市計画決定(告示) 実施設計		用地買収										67.1%	平成30年度工事着工 完成目標年次:令和7年度
防災緑地2号 約8.6ha	都計審★都市計画決定 基本計画	事業検討		★事業認可	基本設計・実施設計・軟弱地盤解析		用地買収													100%	令和4年度完了
防災緑地1号 約0.88ha	都計審★都市計画決定 基本計画	事業検討		★事業認可	基本設計・実施設計															100%	令和元年度完了

事業位置図



