

■ 上釜南部地区 工事進捗状況

令和3年3月末現在

(市道中浦橋釜北橋線)
石巻工業港曾波神線

道路舗装工

完了

全体面積 40,770㎡
施工済面積 40,770㎡

道路築造
側溝設置工

完了

全体延長 13,745m
施工済延長 13,745m

雨水管渠工
函渠設置工

完了

全体延長 539m
施工済延長 539m

污水管築造工

完了

全体延長 5,506m
施工済延長 5,506m

上水道整備

完了

全体延長 7,097m
施工済延長 7,097m

門脇流留線(高盛土道路)

臨港道路釜北線



[緑地整備完了]



[道路築造完了]

令和3年3月末で区画整理工事は完成しました。

石巻市