

予算科目	1 款	管理費	基本計画	第 5 章	心ゆたかな誇れるまち
	3 項	汚水処理施設管理費		第 1 節	豊かな自然を次世代に継承する
	2 目	汚水管渠費		( 1 )	自然環境を保全する
小 事 業	汚水管渠管理費				
事 業 名	汚水管路施設補修事業				
目的及び事業内容	不明水調査及び追跡調査に基づき、異常箇所の補修工事を計画的に行うことにより、不明水（浸入水）の排除による有収率向上と施設機能の延命を図る。				
取 組 実 績	<p>1 汚水管路施設補修工事 マンホール蓋撤去再設置工：3箇所 副管：1箇所 ます：9箇所 φ150mm取付管：8箇所 閉塞工：1箇所 本管内面補修工：7箇所 請負額 4,299,750円 石巻市松並一丁目ほか1字地内</p> <p>2 汚水管路施設補修（その2）工事 汚水管路施設補修工：φ250mm L=42.1m 14箇所 内訳 本管内面補修工 φ250mm 11箇所 取付管部内面補修工 φ250-150mm 3箇所 請負額 4,609,500円 石巻市松並一丁目ほか3字地内</p> <p>3 松並二丁目地内マンホール蓋交換工事 マンホール蓋撤去再設置工：N=6箇所 路面補修：A=22㎡ 請負額 1,239,000円 石巻市松並二丁目地内</p> <p>4 不明水調査業務（長寿命化事業に統合） TVカメラ調査 4,110m 不良箇所 Aランク：8箇所、Bランク：100箇所、Cランク：1,065箇所</p> <p>今後は長寿命化事業の成果を基に施設補修を実施し、長寿命化事業が調査から改築に移行した際には、汚水管路施設維持補修事業も長寿命化事業と統合する予定である。</p>				
成 果	平成20年度不明水調査及び追跡調査に基づき、異常箇所の補修工事を計画的に行うことにより、下記のとおり有収率の向上が図られた。				
		東部地区			
		処理水量	有収水量	不明水量	有収率
	18年度	3,779,357 m <sup>3</sup>	2,791,446 m <sup>3</sup>	987,911 m <sup>3</sup>	73.86%
	19年度	3,605,071 m <sup>3</sup>	2,764,575 m <sup>3</sup>	840,496 m <sup>3</sup>	76.69%
	20年度	3,428,884 m <sup>3</sup>	2,712,937 m <sup>3</sup>	715,947 m <sup>3</sup>	79.12%
21年度	3,388,994 m <sup>3</sup>	2,698,496 m <sup>3</sup>	690,498 m <sup>3</sup>	79.63%	
成果に係る評価	<p>平成15年度東部地区の有収率は66.98%であったが、平成16年度不明水対策会議を設置し、不明水対策を実施してきた結果、平成21年度末有収率は79.63%まで上昇。</p> <p>これまでの工事実績に伴い、不明水を排除することで着実に有収率は向上している。</p> <p>宮城県に処理水量に応じた維持管理負担金を支払っており、今後も継続的にTVカメラ調査の結果を工事に反映させることで、不明水に係る負担額の減少が図られる。</p>				
予算の執行状況	(単位：円)				
	予算額	決算額	決算額の財源内訳		
			国(県)支出金	地方債	その他
10,200,000	10,148,250				10,148,250



予算科目	2 款	建設費	基本計画	第 5 章	心ゆたかな誇れるまち																							
	1 項	公共下水道建設費		第 1 節	豊かな自然を次世代に継承する																							
	2 目	東部流域関連 公共下水道建設費		( 1 )	自然環境を保全する																							
小 事 業	東部流域関連公共下水道建設補助事業費、単独事業費																											
事 業 名	東部流域関連公共下水道事業																											
目的及び事業内容	<p>旧北上川東部地区(石巻・河北)における生活環境の改善及び公共用水域の水質保全、また大雨による浸水被害の解消を図るため、公共下水道を整備する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・全体計画面積 1,241.3ha(石巻938.3ha、河北303.0ha)</li> <li>・計画処理人口 46,900人(石巻39,800人、河北7,100人)</li> </ul>																											
取 組 実 績	平成21年度東部流域関連公共下水道建設事業実績																											
	<p>1 汚水管渠施設施工延長</p> <p>汚水管渠管径 <math>\phi</math>150mm~250mm 施工延長 2,396.06m 施工済み延長合計 200,334.15m</p> <p>2 汚水処理整備面積施工実績</p> <p>整備汚水管渠管径 <math>\phi</math>150mm~1,350 整備面積 15.4ha 整備済み面積合計 857.3ha</p> <p>3 事業認可の概要</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>石巻</th> <th>河北</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>事業認可年月日</td> <td>平成20年3月28日</td> <td>平成20年3月28日</td> </tr> <tr> <td>事業年度</td> <td>平成8年~平成25年</td> <td>平成8年~平成25年</td> </tr> <tr> <td>汚水処理面積</td> <td>912.3ha</td> <td>181.4ha</td> </tr> <tr> <td>汚水処理人口</td> <td>31,720人</td> <td>3,800人</td> </tr> <tr> <td>計画汚水量(日最大)</td> <td>18,933m<sup>3</sup>/日</td> <td>1,807m<sup>3</sup>/日</td> </tr> <tr> <td>管路延長(幹線)</td> <td></td> <td>12,590m</td> </tr> <tr> <td>処理方式</td> <td></td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>					区分	石巻	河北	事業認可年月日	平成20年3月28日	平成20年3月28日	事業年度	平成8年~平成25年	平成8年~平成25年	汚水処理面積	912.3ha	181.4ha	汚水処理人口	31,720人	3,800人	計画汚水量(日最大)	18,933m <sup>3</sup> /日	1,807m <sup>3</sup> /日	管路延長(幹線)		12,590m	処理方式	
区分	石巻	河北																										
事業認可年月日	平成20年3月28日	平成20年3月28日																										
事業年度	平成8年~平成25年	平成8年~平成25年																										
汚水処理面積	912.3ha	181.4ha																										
汚水処理人口	31,720人	3,800人																										
計画汚水量(日最大)	18,933m <sup>3</sup> /日	1,807m <sup>3</sup> /日																										
管路延長(幹線)		12,590m																										
処理方式		-																										
成 果	<p>本事業は、昭和48年度からの継続事業であるが、石巻下水処理場が完成し、昭和56年10月に処理開始され、平成21年度末における汚水処理施設の整備は、本年度工事完了分の15.4haを含め石巻地区は763.9ha、河北地区は93.4haの面的整備が図られた。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>主な指標項目</th> <th>地区別</th> <th>H19</th> <th>H20</th> <th>H21</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">普及率</td> <td>石巻地区</td> <td>81.3%</td> <td>81.9%</td> <td>82.1%</td> </tr> <tr> <td>河北地区</td> <td>23.2%</td> <td>24.9%</td> <td>27.2%</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">整備率</td> <td>石巻地区</td> <td>79.4%</td> <td>80.3%</td> <td>81.4%</td> </tr> <tr> <td>河北地区</td> <td>27.1%</td> <td>29.2%</td> <td>30.8%</td> </tr> </tbody> </table>					主な指標項目	地区別	H19	H20	H21	普及率	石巻地区	81.3%	81.9%	82.1%	河北地区	23.2%	24.9%	27.2%	整備率	石巻地区	79.4%	80.3%	81.4%	河北地区	27.1%	29.2%	30.8%
	主な指標項目	地区別	H19	H20	H21																							
普及率	石巻地区	81.3%	81.9%	82.1%																								
	河北地区	23.2%	24.9%	27.2%																								
整備率	石巻地区	79.4%	80.3%	81.4%																								
	河北地区	27.1%	29.2%	30.8%																								
成果に係る評価	<p>下水道は、健全な都市環境に欠かせない社会資本であるが、人口減少や少子高齢化など近年の社会情勢に応じた計画の見直しも必要となってきたため、それらを踏まえて、今後も効率的かつ効果的な整備を図る。</p> <p>事業認可区域については、下水道法上計画年度(H25年度)まで整備する責務があり、未整備地区について、年次計画により効果的な整備を図る。</p>																											
予算の執行状況	(単位：円)																											
	予算額	決算額	決算額の財源内訳																									
			国(県)支出金	地方債	その他	事業収入																						
328,335,900	279,422,135	118,385,000	117,400,000	43,637,135																								

予算科目	2 款	建設費	基本計画	第 5 章	心ゆたかな誇れるまち	
	1 項	公共下水道建設費		第 1 節	豊かな自然を次世代に継承する	
	3 目	西部流域関連公共下水道建設費		( 1 )	自然環境を保全する	
小 事 業	西部流域関連公共下水道建設補助事業費、単独事業費					
事 業 名	流域関連公共下水道事業					
目的及び事業内容	<p>旧北上川西部地区(石巻・河南)における生活環境の改善及び公共用水域の水質保全、また大雨による浸水被害の解消を図るため、公共下水道を整備する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・全体計画面積 2,224.0ha(石巻1,765.3ha、河南458.7ha)</li> <li>・計画処理人口 77,400人(石巻70,600人、河南6,800人)</li> </ul>					
取 組 実 績	平成21年度西部流域関連公共下水道建設事業実績					
	1	汚水管渠施設施工延長				
		汚水管渠管径	φ150mm～800mm	施工延長	16,907.86m	
				施工済み延長合計	259,209.20m	
	2	汚水処理整備面積施工実績				
		整備汚水管渠管径	φ150mm～800mm	整備面積	76.5ha	
				整備済み面積合計	1,102.4ha	
	3	事業認可の概要				
		区分	石巻	河南		
		事業認可年月日	平成21年3月27日	平成21年3月27日		
		事業年度	平成3年～平成25年	平成3年～平成25年		
	汚水処理面積	1,135.5ha	423.8ha			
	汚水処理人口	54,355人	7,232人			
	計画汚水量(日最大)	27,242m <sup>3</sup> /日	3,582m <sup>3</sup> /日			
	管路延長(幹線)		25,860m			
	処理方式		-			
成 果	宮城県の「石巻浄化センター」が平成10年4月に処理開始され、平成21年度末における汚水処理施設の整備は、本年度の工事完了分の76.5haを含め、石巻地区は795.3ha、河南地区は307.0haの面的整備が図られた。また雨水施設の整備は、釜地区の浸水対策として、幹線管渠の一部について整備促進が図られた。					
		主な指標項目	地区別	H19	H20	H21
		普及率	石巻地区	43.6%	47.3%	51.3%
			河南地区	32.1%	33.4%	35.2%
		整備率	石巻地区	38.5%	41.5%	45.1%
			河南地区	60.5%	64.3%	66.9%
	※ 平成19年度に河南地区の全体計画の見直しを行なっている。					
成果に係る評価	<p>下水道は、健全な都市環境に欠かせない社会資本であるが、人口減少や少子高齢化など近年の社会情勢に応じた計画の見直しも必要となってきたため、それらを踏まえて、今後も効率的かつ効果的な整備を図る。</p> <p>西部地区については、石巻地区の既成市街地について重点的に整備を推進すると共に、浸水対策として釜・蛇田地区の雨水幹線やポンプ場の整備について、年次計画により整備推進する。</p>					
予算の執行状況	(単位：円)					
	予算額	決算額	決算額の財源内訳			
			国(県)支出金	地方債	その他	事業収入
2,510,673,225	2,284,981,889	1,081,355,000	1,066,800,000	136,826,889		

予算科目	2 款	建設費	基本計画	第 5 章	心ゆたかな誇れるまち	
	1 項	公共下水道建設費		第 1 節	豊かな自然を次世代に継承する	
	4 目	特定環境保全 公共下水道建設費		( 1 )	自然環境を保全する	
小 事 業	特定環境保全公共下水道建設補助事業費、単独事業費					
事 業 名	特定環境保全公共下水道事業					
目的及び事業内容	桃生、雄勝、北上、牡鹿地区における生活環境の改善及び公共用水域の水質保全を図るため、公共下水道を整備する。 ・全体計画面積 599.0ha(桃生360.0ha、雄勝84.0ha、北上92.0ha、牡鹿63.0ha) ・計画処理人口 15,800人(桃生7,500人、雄勝3,300人、北上2,600人、牡鹿2,400人)					
取 組 実 績	平成21年度単独公共下水道事業実績					
	1	汚水管渠施設施工延長				
		汚水管渠管径	φ150mm～200mm	施工延長	177.28m (桃生)	
				施工済み延長合計	83,552.26m	
	2	汚水処理整備面積施工実績				
		整備汚水管渠管径	φ150mm～400mm	整備面積	4.8ha (桃生)	
				整備済み面積合計	375.9ha	
	3	事業認可の概要				
		区分	雄勝	桃生	北上	牡鹿
		事業認可年月日	平成19年3月27日	平成20年3月28日	平成19年3月27日	平成19年3月27日
		事業年度	平成12年度～平成24年度	平成8年度～平成25年度	平成8年度～平成24年度	平成8年度～平成24年度
		汚水処理面積	56ha	245ha	92ha	63ha
		汚水処理人口	1,800人	4,860人	2,400人	1,800人
	計画汚水量(日最大)	756㎥/日	2,287㎥/日	924㎥/日	998㎥/日	
	管路延長(幹線)	1,860m	5,950m	6,120m	1,300m	
	処理方式	嫌気好気ろ床法	—	OD法	OD法	
成 果	桃生地区は平成16年4月、雄勝地区は平成18年4月に供用開始しており、平成21年度末における汚水処理施設の整備は、本年度の工事完了分の4.8haを含め、桃生地区は167.9haの面的整備が図られた。					
		主な指標項目	地区別	H19	H20	H21
成 果	普及率	雄勝地区		32.7%	36.5%	36.7%
		桃生地区		35.0%	40.1%	40.9%
		北上地区		53.2%	52.3%	52.2%
		牡鹿地区		35.3%	35.0%	34.4%
	整備率	雄勝地区		61.0%	64.3%	64.3%
		桃生地区		37.9%	46.3%	46.7%
		北上地区		95.2%	95.2%	98.8%
		牡鹿地区		100.0%	100.0%	100.0%
成果に係る評価	下水道は、健全な都市環境に欠かせない社会資本であるが、人口減少や少子高齢化など近年の社会情勢に応じた計画の見直しも必要となってきたため、それらを踏まえて、今後も効率的かつ効果的な整備を図る。					
	鮎川、北上処理区で整備を概成しており、今後は桃生、雄勝処理区の未整備地区について、効果的な整備を推進する。					
予算の執行状況	(単位：円)					
	予算額	決算額	決算額の財源内訳			
			国(県)支出金	地方債	その他	事業収入
94,967,632	57,055,630	22,200,000	18,600,000	16,255,630		

予算科目	2 款	建設費	基本計画	第 5 章	心ゆたかな誇れるまち																															
	2 項	流域下水道建設費		第 1 節	豊かな自然を次世代に継承する																															
	1 目	流域下水道建設費		( 1 )	自然環境を保全する																															
小 事 業	北上川下流東部流域下水道建設費県営事業負担金																																			
事 業 名	北上川下流東部流域下水道建設費県営事業負担金																																			
目的及び事業内容	石巻市、女川町を構成市町とする県営の北上川下流東部流域下水道事業における、処理施設・管渠等の整備費の一部を、下水道法の規定に基づき負担するものである。 負担額=(県事業費-国庫補助額)×1/2×市町負担割合 石巻市:81.10% 女川町:18.90%																																			
取 組 実 績	<p>平成21年度北上川下流東部流域下水道建設費県営事業負担金実績</p> <p>事業内容</p> <p>1 工事関係</p> <table border="1"> <tr><td>東部浄化センター揚水量計（土木・設備）設備工事</td><td>12,950 千円</td></tr> <tr><td>東部浄化センター耐震改築工事（水処理施設ほか）</td><td>110,700 千円</td></tr> <tr><td>東部浄化センター最初沈殿池設備（電気・機械）設備工事</td><td>361,910 千円</td></tr> <tr><td>東部浄化センター最終沈殿池設備（電気・機械）設備工事</td><td>59,100 千円</td></tr> <tr><td>女川第2ポンプ場遠方監視制御設備工事</td><td>1,100 千円</td></tr> <tr><td>女川幹線外管渠耐震改築工事</td><td>34,000 千円</td></tr> <tr><td>計</td><td>579,760 千円</td></tr> </table> <p>2 委託関係</p> <table border="1"> <tr><td>下水道施設長寿命化計画策定業務ほか 1 件</td><td>5,414 千円</td></tr> <tr><td>計</td><td>5,414 千円</td></tr> </table>					東部浄化センター揚水量計（土木・設備）設備工事	12,950 千円	東部浄化センター耐震改築工事（水処理施設ほか）	110,700 千円	東部浄化センター最初沈殿池設備（電気・機械）設備工事	361,910 千円	東部浄化センター最終沈殿池設備（電気・機械）設備工事	59,100 千円	女川第2ポンプ場遠方監視制御設備工事	1,100 千円	女川幹線外管渠耐震改築工事	34,000 千円	計	579,760 千円	下水道施設長寿命化計画策定業務ほか 1 件	5,414 千円	計	5,414 千円													
東部浄化センター揚水量計（土木・設備）設備工事	12,950 千円																																			
東部浄化センター耐震改築工事（水処理施設ほか）	110,700 千円																																			
東部浄化センター最初沈殿池設備（電気・機械）設備工事	361,910 千円																																			
東部浄化センター最終沈殿池設備（電気・機械）設備工事	59,100 千円																																			
女川第2ポンプ場遠方監視制御設備工事	1,100 千円																																			
女川幹線外管渠耐震改築工事	34,000 千円																																			
計	579,760 千円																																			
下水道施設長寿命化計画策定業務ほか 1 件	5,414 千円																																			
計	5,414 千円																																			
成 果	<p>宮城県が浄化センター等を整備したことにより、流域関連公共下水道として幹線管渠に接続するための面的整備工事を実施できることとなり、水洗化の普及が図られ、公共用水域の水質保全及び生活環境の改善に寄与した。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>主な指標項目</th> <th>地区別</th> <th>H19</th> <th>H20</th> <th>H21</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">普及率</td> <td>石巻地区</td> <td>81.3%</td> <td>81.9%</td> <td>82.1%</td> </tr> <tr> <td>河北地区</td> <td>23.2%</td> <td>24.9%</td> <td>27.2%</td> </tr> <tr> <td>桃生地区</td> <td>35.0%</td> <td>40.1%</td> <td>40.9%</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">整備率</td> <td>石巻地区</td> <td>79.4%</td> <td>80.3%</td> <td>81.4%</td> </tr> <tr> <td>河北地区</td> <td>27.1%</td> <td>29.2%</td> <td>30.8%</td> </tr> <tr> <td>桃生地区</td> <td>37.9%</td> <td>46.3%</td> <td>46.7%</td> </tr> </tbody> </table>					主な指標項目	地区別	H19	H20	H21	普及率	石巻地区	81.3%	81.9%	82.1%	河北地区	23.2%	24.9%	27.2%	桃生地区	35.0%	40.1%	40.9%	整備率	石巻地区	79.4%	80.3%	81.4%	河北地区	27.1%	29.2%	30.8%	桃生地区	37.9%	46.3%	46.7%
主な指標項目	地区別	H19	H20	H21																																
普及率	石巻地区	81.3%	81.9%	82.1%																																
	河北地区	23.2%	24.9%	27.2%																																
	桃生地区	35.0%	40.1%	40.9%																																
整備率	石巻地区	79.4%	80.3%	81.4%																																
	河北地区	27.1%	29.2%	30.8%																																
	桃生地区	37.9%	46.3%	46.7%																																
成果に係る評価	今後関連市の全体計画見直しを行ない、流域下水道事業計画の見直しにつなげる。この事により、関連市町村の負担軽減が図れる。																																			
予算の執行状況	(単位：円)																																			
	予算額	決算額	決算額の財源内訳																																	
			国(県)支出金	地方債	その他	事業収入																														
83,939,000	83,939,000		83,900,000	39,000																																

予算科目	2 款	建設費	基本計画	第 5 章	心ゆたかな誇れるまち																							
	2 項	流域下水道建設費		第 1 節	豊かな自然を次世代に継承する																							
	1 目	流域下水道建設費		( 1 )	自然環境を保全する																							
小 事 業	北上川下流流域下水道建設費県営事業負担金																											
事 業 名	北上川下流流域下水道建設費県営事業負担金																											
目的及び事業内容	<p>石巻市、東松島市を構成市とする県営の北上川下流流域下水道事業における、処理施設・管渠等の整備費の一部を、下水道法の規定に基づき負担するものである。</p> <p>負担額=(県事業費-国庫補助額)×1/2×市町負担割合 石巻市:70.96% 東松島市:29.04%</p>																											
取 組 実 績	<p>平成21年度北上川下流流域下水道建設費県営事業負担金実績</p> <p>事業内容</p> <p>1 工事関係</p> <table border="0" style="width:100%"> <tr> <td>浄化センターNo.2脱水機設備工事(機械・電気・設備)</td> <td style="text-align:right">72,450 千円</td> </tr> <tr> <td>矢本ポンプ場No.3ポンプ(機械・電気)工事</td> <td style="text-align:right">49,000 千円</td> </tr> <tr> <td>石巻幹線外耐震改築工事</td> <td style="text-align:right">24,000 千円</td> </tr> <tr> <td style="text-align:right">計</td> <td style="text-align:right">145,450 千円</td> </tr> </table> <p>2 委託関係</p> <table border="0" style="width:100%"> <tr> <td>浄化センター2系水処理施設設計業務</td> <td style="text-align:right">54,700 千円</td> </tr> <tr> <td>下水道施設長寿命化計画策定業務ほか1件</td> <td style="text-align:right">19,364 千円</td> </tr> <tr> <td style="text-align:right">計</td> <td style="text-align:right">74,064 千円</td> </tr> </table>					浄化センターNo.2脱水機設備工事(機械・電気・設備)	72,450 千円	矢本ポンプ場No.3ポンプ(機械・電気)工事	49,000 千円	石巻幹線外耐震改築工事	24,000 千円	計	145,450 千円	浄化センター2系水処理施設設計業務	54,700 千円	下水道施設長寿命化計画策定業務ほか1件	19,364 千円	計	74,064 千円									
浄化センターNo.2脱水機設備工事(機械・電気・設備)	72,450 千円																											
矢本ポンプ場No.3ポンプ(機械・電気)工事	49,000 千円																											
石巻幹線外耐震改築工事	24,000 千円																											
計	145,450 千円																											
浄化センター2系水処理施設設計業務	54,700 千円																											
下水道施設長寿命化計画策定業務ほか1件	19,364 千円																											
計	74,064 千円																											
成 果	<p>宮城県が浄化センター等を整備したことにより、流域関連公共下水道として幹線管渠に接続するための面的整備工事を実施できることとなり、水洗化の普及が図られ、公共用水域の水質保全及び生活環境の改善に寄与した。</p> <table border="1" style="width:100%"> <thead> <tr> <th>主な指標項目</th> <th>地区別</th> <th>H19</th> <th>H20</th> <th>H21</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">普及率</td> <td>石巻地区</td> <td style="text-align:center">43.6%</td> <td style="text-align:center">47.3%</td> <td style="text-align:center">51.3%</td> </tr> <tr> <td>河南地区</td> <td style="text-align:center">32.1%</td> <td style="text-align:center">33.4%</td> <td style="text-align:center">35.2%</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">整備率</td> <td>石巻地区</td> <td style="text-align:center">38.5%</td> <td style="text-align:center">41.5%</td> <td style="text-align:center">45.1%</td> </tr> <tr> <td>河南地区</td> <td style="text-align:center">60.5%</td> <td style="text-align:center">64.3%</td> <td style="text-align:center">66.9%</td> </tr> </tbody> </table>					主な指標項目	地区別	H19	H20	H21	普及率	石巻地区	43.6%	47.3%	51.3%	河南地区	32.1%	33.4%	35.2%	整備率	石巻地区	38.5%	41.5%	45.1%	河南地区	60.5%	64.3%	66.9%
主な指標項目	地区別	H19	H20	H21																								
普及率	石巻地区	43.6%	47.3%	51.3%																								
	河南地区	32.1%	33.4%	35.2%																								
整備率	石巻地区	38.5%	41.5%	45.1%																								
	河南地区	60.5%	64.3%	66.9%																								
成果に係る評価	<p>今後関連市の全体計画見直しを行ない、流域下水道事業計画の見直しにつなげる。この事により、関連市町村の負担軽減が図れる。</p>																											
(単位:円)																												
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																									
			国(県)支出金	地方債	その他	事業収入																						
	34,658,000	34,658,000		34,600,000	58,000																							