


主な復興事業の進捗状況と今後の予定 (第30回:テーマ「グラフで見る復旧・復興の進捗状況」)

毎月15日号では、主な復興事業の進捗状況と今後の予定をお知らせしています。今回は、復旧・復興事業の流れを振り返るとともに、さまざまな事業の進捗状況について、グラフや写真を使って紹介します。

○復旧・復興事業の流れ



STEP1 全体的な考え方を決定する

H27.3.15

- 市では、復興の道しるべとなる全体計画「[石巻市震災復興基本計画](#)」を平成23年12月22日に策定しました。
- 数回にわたり、市民の皆さんからの意見を聴いて、計画を策定しました。

■復興の基本理念



■まちづくり施策大綱(基本方針)

- ①みんなで築く、災害に強いまちづくり
防災・地域コミュニティ・減災都市基盤等
- ②市民の不安を解消し、これまでの暮らしを取り戻す
暮らし、健康・福祉・医療等
- ③自然への畏敬の念をもち、自然とともに生きる
産業経済、まちなか再生等
- ④未来のために伝統・文化を守り、人、新たな産業を育てる
教育、子育て、新産業創出等

STEP2 個別の事業について考える

- 全体計画の中で位置付けた各種事業について、実現に向けて意向調査・住民説明会、計画・設計、調査・測量等の作業を行います。
- 多くの事業で、この段階は完了しています。



説明会の様子



測量風景



設計風景

STEP3 組み立てる

- 詳細の設計が完了すると、事業のための用地買収等を実施し、工事を開始します。
- 防災集団移転促進事業や、土地区画整理事業等がこの段階に差し掛かっています。

○主な復旧・復興事業

施策大綱1『みんなで築く災害に強いまちづくり』に関する事業

■海岸堤防整備・河川堤防整備

- 陸地を守る堤防を整備しています。



堤防工事の様子

■高盛土道路・津波防災緑地

- 市街地を守る盛土の道路・緑地を整備しています。



高盛土道路整備イメージ

■道路・橋梁

- 主要道路・橋梁の新設(13路線)
- ・避難路や緊急輸送路となる道路・橋梁を整備しています。

工事着手率	<div style="width: 15%;"></div>	15% (2路線)	
-------	---------------------------------	-----------	--

- 道路・橋梁・河川等の復旧状況(634箇所)
- ・既存の道路等の復旧工事を行っています。

工事着手率	<div style="width: 72%;"></div>	72% (455箇所)	
-------	---------------------------------	-------------	--



新内海橋整備イメージ

■津波避難タワー(4基)

- ・津波からの一時避難場所を整備します。

工事着手率	<div style="width: 75%;"></div>	75% (3基)	
-------	---------------------------------	----------	--

工事完了率	<div style="width: 25%;"></div>	25% (1基)	
-------	---------------------------------	----------	--




津波避難タワー

施策大綱2『市民の不安を解消し、これまでの暮らしを取り戻す』に関する事業

■防災集団移転促進事業 (62団地)

工事着手率	97% (60団地) ※残り2団地は3月中に着工予定
工事完了率	13% (8団地)

東日本大震災時の津波と同程度の津波がきた場合、津波による被災を受ける危険性が高い場所に住んでいるの方々に対し、新たな住まいとなるまちを高台部や内陸部に整備します。




小指地区整備イメージ

■土地区画整理事業 (11地区)

工事着手率	100% (11地区)
宅地引き渡し開始率	18% (2地区)

土地の形を住みやすい形に再整備して、土地の価値を高めます。また、道路や公園を整備して、居住環境を高めます。



新門脇地区整備イメージ

新蛇田地区の工事進捗状況

写真① (H24.11撮影)



写真② (H25.11撮影)



写真③ (H26.5撮影)



写真④ (H26.11撮影)



■復興公営住宅整備事業

○市街地部 (3,850戸)

工事着手率	54% (2,102戸)
工事完了率	24% (912戸)

○半島部 (650戸)

工事着手率	4% (25戸)
工事完了率	3% (17戸)

住まいが全壊、または大規模半壊・半壊で解体を余儀なくされた方で、自力での住宅再建が難しい方のための、公的な賃貸住宅です。市街地部では、集合住宅、低層住宅等、様々なものがあります。半島部では、戸建てを中心に整備します。



公営住宅一例



入居式の様子 (羽坂・桑浜地区)

施策大綱3『自然への畏敬の念をもち、自然とともに生きる』に関する事業

■水産加工団地の再建状況 (被災前企業数207企業)

再建企業率	58% (119企業)
-------	-------------

■市漁港の復旧状況 (34箇所)

工事着手率	97% (33箇所) ※31箇所、一部供用開始済み
-------	------------------------------

■石巻港の再建状況 (被災前企業数50企業)

再建企業率	96% (48企業)
-------	------------

■産業用地整備 (5地区)

工事着手率	40% (2地区)
-------	-----------

施策大綱4『未来のために伝統・文化を守り、人、新たな産業を育てる』に関する事業

■教育施設復旧状況 (学校・幼稚園等) (16箇所)

再開率	統合再開 50% (8箇所) 再開 25% (4箇所)
-----	--------------------------------

渡波中学校工事風景



今回掲載している各種値は、3月末の見込み値です。