


石巻市の復興まちづくり (第54回)

このコーナーは、市の今後の復興まちづくりに関する情報をお知らせします。
今回は平成28年度の主な成果と平成29年度の予定を紹介します。

復興事業平成28年度の成果

達成率およびグラフは、計画数に対し


 ...平成27年度末までの達成状況
 ...平成28年度末までの達成(見込み)状況を示しています。

★新市街地・既成市街地の整備 (区画整理)


>> 新市街地・既成市街地とも、大きく整備が進みました。



▲新蛇田地区

▽新市街地


供給済戸数 : 1,296 区画
供給計画戸数 : 1,401 区画



達成率 93%

▽既成市街地

供給済戸数 : 752 区画
供給計画戸数 : 1,162 区画



達成率 65%

★市街地再開発事業

>> 市街地再開発事業による住宅地が2地区完成し、昨年度に完成済みの中央三丁目1番地区とあわせ、計画していた3地区全ての入居が始まりました。



▲立町二丁目5番地区



▲中央一丁目14・15番地区


★半島部高台・内陸移転団地の整備

>> 多くの地区で完成となりました。



▲大室地区

完成地区数 : 44 地区
計画地区数 : 46 地区



達成率 96%


★復興公営住宅の整備

>> 市街地部・半島部とも、大きく整備が進みました。




▲門脇西復興住宅

市街地 完成戸数 : 3,449 戸
供給計画戸数 : 4,100 戸



達成率 84%

半島部 完成戸数 : 224 戸
供給計画戸数 : 600 戸



達成率 37%

★産業用地の整備

>> 須江地区、不動町地区の産業用地が完成し、被災事業者の移転が始まりました。



▲須江地区



▲不動町地区


★漁港 (市管理) の復旧

>> 着実に復旧が進んでいます。



▲白浜漁港

工事完了漁港数 : 8 漁港
復旧対象漁港数 : 34 漁港



達成率 24%

★病院・診療所・夜間急患センターの整備

>> 市立病院、雄勝診療所・雄勝歯科診療所、夜間急患センターが完成し、それぞれ診療を開始しました。これで市が行う全ての病院・診療所の復旧工事が完了しました。



▲市立病院



▲雄勝診療所・雄勝歯科診療所



▲夜間急患センター

★保育所・学校・給食センターの整備

>> 3保育所(渡波・釜・雄勝)の復旧工事が完了し、4月から開所します。
>> 渡波中学校移転新築工事が完了し、4月から新校舎で授業が始まります。
>> 東学校給食センターが完成し、昨年2学期から給食の提供を開始しました。



▲渡波保育所



▲渡波中学校



▲東学校給食センター

平成29年度の予定

★新市街地で計画している全ての宅地工事が完了

>> 既に全ての宅地工事が完了している新蛇田地区、新渡波地区、新渡波西地区、あけぼの北地区に加え、新蛇田南地区でも全ての宅地造成工事が完了する予定です。

★半島部で計画している全ての高台・内陸移転団地の工事が完了

>> 半島部最大の移転先となる河北地区を含め、残り2地区全ての工事が完了する予定です。

★旧北上川沿いに(仮称)石巻生鮮マーケット・公共施設が完成

>> 市が、かわまち交流拠点整備事業として整備を進めている中央二丁目地区に、(仮称)石巻生鮮マーケットがオープンし、その後、順次立体駐車場、観光案内や休憩スペースを備えた公共施設が完成します。



▲かわまち交流拠点整備イメージ

★石巻駅前に(仮称)防災センターが完成

>> 災害が発生した際に的確かつ迅速に被災状況を把握し、救命・救助、適切な支援物資の分配、避難や災害復旧の指示等を行うための施設です。



▲(仮称)防災センター施設イメージ

★雄勝小学校・雄勝中学校の新校舎が完成

>> 雄勝小学校と雄勝中学校の併設となる新校舎が完成し、2学期から新校舎で授業が始まります。



▲雄勝小・中学校校舎完成イメージ

★半島部拠点エリアの整備

>> 雄勝中心部地区
総合支所(公民館)・観光物産交流施設・消防署出張所等の設計業務および用地造成工事を進めます。

>> 北上にっこり地区
総合支所(公民館)・小学校・こども園・消防署出張所等の設計業務および用地造成工事を進めます。

>> 鮎川浜地区
おしかホールランドや観光物産交流施設等の設計業務および用地造成工事を進めます。



▲雄勝中心部地区完成イメージ

★荻浜支所・荻浜公民館の整備

>> 安全な高台に移転する荻浜支所と荻浜公民館の複合施設の建設工事を進めます。



▲荻浜支所・荻浜公民館完成イメージ