

道路災害復旧事業

区分		H24				H25				H26				H27				H28			
		4	7	10	1	4	7	10	1	4	7	10	1	4	7	10	1	4	7	10	1
災害復旧事業	橋りょう					実施設計 → 保留解除 → 復旧工事															
	道路	復旧工事																			
道路事業(通常事業)	流留垂水地区					実施設計 → 用地購入 → 復旧工事															
復興交付金事業	屋敷浜猪落線					実施設計 → 用地購入 → 復旧工事															

下水道施設災害復旧事業

区分		H24				H25				H26				H27				H28			
		4	7	10	1	4	7	10	1	4	7	10	1	4	7	10	1	4	7	10	1
雨水	西部	実施設計 → 保留解除 → 復旧工事 一部施行中																			
	東部	実施設計 → 保留解除 → 復旧工事																			
污水	石巻地区西部	復旧工事施工中																			
	石巻地区東部	復旧工事																			
	河北地区	復旧工事施工中																			
	雄勝地区	復興計画 → 新規汚水処理計画 → 実施																			
	河南地区	復旧工事施工中																			
	桃生地区	復旧工事施工中																			
	北上地区	復興計画 → 実施設計 → 保留解除 → 復旧工事																			
	牡鹿地区	復興計画 → 実施設計 → 保留解除 → 復旧工事																			

海岸堤防(石巻工業港付近)

◆防災機能を備えた港湾施設を整備します。

	H23				H24				H25				H26				H27	H28
	4	7	10	1	4	7	10	1	4	7	10	1	4	7	10	1		
工業港 (主な岸壁復旧工事)	計画調整				計画調整				計画調整				計画調整					
	応急復旧				岸壁等復旧嵩上工事				岸壁等復旧嵩上工事				岸壁等復旧嵩上工事					
	断面検討				断面検討				断面検討				断面検討					
	復旧嵩上工事中				復旧嵩上工事中				H25年度までに完成				H25年度までに完成					
工業港 ・外洋防潮堤 T.P.7.2mに嵩上げ	【既設防潮堤】				【既設防潮堤】				【既設防潮堤】				【既設防潮堤】					
	計画調整				計画調整				計画調整				計画調整					
	応急復旧				応急復旧				応急復旧				応急復旧					
	断面検討				断面検討				断面検討				断面検討					
	計画調整・断面検討中				計画調整・断面検討中				計画調整・断面検討中				H27年度までに完成					
・内陸側防潮堤 T.P.3.5m	【新設防潮堤】				【新設防潮堤】				【新設防潮堤】				【新設防潮堤】					
	計画調整				計画調整				計画調整				計画調整					
	断面検討・用地取得				断面検討・用地取得				断面検討・用地取得				断面検討・用地取得					
	防潮堤新設工事				防潮堤新設工事				防潮堤新設工事				防潮堤新設工事					
	計画調整・形状等検討中				計画調整・形状等検討中				計画調整・形状等検討中				H27年度までに完成					

石巻港の復旧工程計画

