

道路災害復旧事業

区分		H24				H25				H26				H27				H28			
		4	7	10	1	4	7	10	1	4	7	10	1	4	7	10	1	4	7	10	1
災害 復旧 事業	橋りょう																				
	道路																				
道路 事業 (通常 事業)	流留垂水 地区																				
復興 交付 金 事業	屋敷浜猪 落線																				

実施設計 → 保留解除 → 復旧工事

復旧工事

実施設計 → 用地購入 → 復旧工事

実施設計 → 用地購入 → 復旧工事

下水道施設災害復旧事業

区分		H24				H25				H26				H27				H28			
		4	7	10	1	4	7	10	1	4	7	10	1	4	7	10	1	4	7	10	1
雨水	西部	実施設計 → 保留解除 → 復旧工事 一部施行中																			
	東部	実施設計 → 保留解除 → 復旧工事																			
污水	石巻地区西部	復旧工事施工中																			
	石巻地区東部	復旧工事																			
	河北地区	復旧工事施工中																			
	雄勝地区	復興計画 → 新規汚水処理計画 → 実施																			
	河南地区	復旧工事施工中																			
	桃生地区	復旧工事施工中																			
	北上地区	復興計画 → 実施設計 → 保留解除 → 復旧工事																			
	牡鹿地区	復興計画 → 実施設計 → 保留解除 → 復旧工事																			

海岸堤防(石巻工業港付近)

◆防災機能を備えた港湾施設を整備します。

	H23				H24				H25				H26				H27	H28
	4	7	10	1	4	7	10	1	4	7	10	1	4	7	10	1		
工業港 (主な岸壁復旧工事)					計画調整													
	応急復旧				岸壁等復旧嵩上工事													
					断面検討													
					復旧嵩上工事中				H25年度までに完成									
工業港 ・外洋防潮堤 T.P.7.2mに嵩上げ ・内陸側防潮堤 T.P.3.5m	【既設防潮堤】				計画調整													
	応急復旧				防潮堤復旧嵩上工事													
					断面検討													
					計画調整・断面検討中				H27年度までに完成									
	【新設防潮堤】	計画調整				断面検討・用地取得				防潮堤新設工事								
				計画調整・形状等検討中				H27年度までに完成										

石巻港の復旧工程計画

