

6. 復旧・復興に向けた取組状況

(2)市民の不安を解消し、これまでの暮らしを取り戻す
～住まいの再建～


資料 2-1

石巻市復興公営住宅供給計画


○整備計画戸数

市街地部 : 3,850戸
半島沿岸 : 650戸
合計 : 4,500戸


○供給計画改定経緯



○年度別整備計画戸数



○地区別整備計画




6. 復旧・復興に向けた取組状況

(2)市民の不安を解消し、これまでの暮らしを取り戻す
～住まいの再建～ **資料 2-2**


復興公営整備状況整備状況

平成27年8月末時点


○市全体



○計画戸数の推移




○市街地部



○年度別完成見込戸数(着手済住宅)

地区	完成予定戸数					合計	
	H25	H26	H27	H28	H29		
市街地	蛇田		220	822			1042
	釜大街道		150	59	321		530
	中心	68		274	150		492
	門脇				151		151
	湊	20	158	67	183		428
	渡波	61	165	194	115		535
	河南河北		70				70
市街地合計	149	763	1416	920		3248	
半島沿岸	石巻半島		3	22	15		40
	牡鹿		11	35	121		167
	河北			2		244	246
	雄勝		3	45	33	14	95
	北上			4	60	9	73
半島沿岸合計		17	108	229	267	621	
全体合計	149	780	1524	1149	267	3869	

○半島沿岸部



※ 工事着手については、建築工事着手