

予算科目	1 款	管理費	総合計画	第 章		復興計画	(1)	みんなで築く災害に強いまちづくり																								
	2 項	雨水排水施設管理費		第 節			(3)	減災まちづくりの推進																								
	3 目	東日本大震災関係費		()			(1)	都市基盤の復旧・復興																								
実施計画掲載ページ		P164	中 事 業	内水排除対策費（下水道事業特別会計）																												
事業コード		001-301-004-00567	事 業 名	排水ポンプ設置事業（冠水対策）																												
目的及び事業内容		東日本大震災により生じた地盤沈下による冠水被害に対応するため、また、ポンプ場の整備が完了するまでの間、臨時的に仮設ポンプを設置し強制排水を行い、被害の軽減を図るもの。 （対象区域）公共下水道事業認可区域																														
取 組 実 績		<p>市全体の仮設ポンプ設置箇所数と設置台数（H30.3.31現在） 34箇所、80基</p> <p>・設置箇所数（一般会計分） 22箇所 北上川右岸（住吉、中央、門脇地区）、流留・赤堀・沢田地区等に設置した。</p> <p>・設置箇所数（下水道特別会計分） 12箇所 北上川左岸（湊地区）、渡波・万石浦地区に設置した。</p> <table border="0"> <tr> <td colspan="2">・設置台数（一般会計分）</td> <td colspan="2">・設置台数（下水道特別会計分）</td> </tr> <tr> <td>φ150</td> <td>13基</td> <td>φ100</td> <td>4基</td> </tr> <tr> <td>φ200</td> <td>21基</td> <td>φ150</td> <td>4基</td> </tr> <tr> <td>φ250</td> <td>4基</td> <td>φ200</td> <td>8基</td> </tr> <tr> <td>φ350</td> <td>15基</td> <td>φ350</td> <td>11基</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>53基</td> <td>合計</td> <td>27基</td> </tr> </table>							・設置台数（一般会計分）		・設置台数（下水道特別会計分）		φ150	13基	φ100	4基	φ200	21基	φ150	4基	φ250	4基	φ200	8基	φ350	15基	φ350	11基	合計	53基	合計	27基
・設置台数（一般会計分）		・設置台数（下水道特別会計分）																														
φ150	13基	φ100	4基																													
φ200	21基	φ150	4基																													
φ250	4基	φ200	8基																													
φ350	15基	φ350	11基																													
合計	53基	合計	27基																													
成 果		平成29年度は、湊地区の土地区画整理事業が進捗し、湊排水ポンプ場から排水が可能となったことで、平成28年度と比較して、設置箇所数及び設置基数が減少が図られた。 高潮や降雨時に冠水被害を防止するため仮設ポンプによる強制排水を行い、歩行者及び車両の円滑な通行を確保するとともに、被害の拡大防止が図られた。																														
成果に係る評価		高潮や降雨時に仮設ポンプを稼働させることにより、冠水被害の拡大防止が図られ、地域住民の防災安全に寄与できた。 全地区の本設のポンプ場完成まで、冠水被害の軽減のため、事業を継続する必要がある。																														
（単位：円）																																
予算の執行状況	予算額		決算額		決算額の財源内訳																											
					国（県）支出金	地方債	その他	事業収入																								
	92,489,000		92,487,014		92,487,000		14																									

予算科目	2 款	建設費	総合計画	第 5 章	心ゆたかな誇れるまち	復興計画	()																																																																									
	1 項	公共下水道建設費		第 1 節	豊かな自然を次世代に継承する		()																																																																									
	1 2 目	公共下水道建設費 特定環境保全公共下水道建設費		(1)	自然環境を保全する		()																																																																									
実施計画掲載ページ		P101	中 事 業	公共下水道建設事業費、特定環境保全公共下水道建設事業費 (下水道事業特別会計)																																																																												
事業コード		005-001-001-00207	事 業 名	公共下水道建設事業																																																																												
目的及び事業内容		生活環境の改善及び公共用水域の水質保全、大雨による浸水被害の防除を図るため、公共下水道を整備する。 ・全体計画面積 4,112.8ha ・全体計画処理人口 110,180人																																																																														
取組実績		<p>平成29年度公共下水道建設事業実績</p> <p>1 汚水管渠施設施工延長</p> <table border="1"> <tr> <td>石巻 φ150～250mm 施工延長</td> <td>1,812.23m</td> <td>施工延長累計</td> <td>423,504.32m</td> <td colspan="3">(県移管分を含む。)</td> </tr> <tr> <td>河北 φ150mm 施工延長</td> <td>5,497.36m</td> <td>施工延長累計</td> <td>46,833.06m</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>河南 φ150～200mm 施工延長</td> <td>1,706.43m</td> <td>施工延長累計</td> <td>79,646.93m</td> <td colspan="3">(鹿又地区を含む。)</td> </tr> <tr> <td>桃生 φ150～250mm 施工延長</td> <td>203.60m</td> <td>施工延長累計</td> <td>27,529.23m</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>北上 φ150mm 施工延長</td> <td></td> <td>施工延長累計</td> <td>26,854.46m</td> <td colspan="3">(防集事業を含む。)</td> </tr> <tr> <td>牡鹿 φ150mm 施工延長</td> <td></td> <td>施工延長累計</td> <td>22,447.91m</td> <td colspan="3">(防集事業を含む。)</td> </tr> <tr> <td>雄勝 φ75mm～</td> <td></td> <td>施工延長累計</td> <td>12,586.95m</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table> <p>平成29年度施工延長合計 9,219.62m 施工済み延長累計 圧送φ50～1350mm 639,402.86m (石巻・河北・河南・桃生・雄勝・北上・牡鹿)</p> <p>2 汚水処理整備面積施工実績</p> <table border="1"> <tr> <td>石巻</td> <td>5.45ha</td> <td>整備面積累計</td> <td>1,759.25ha</td> <td>河北</td> <td>20.52ha</td> <td>整備面積累計</td> <td>213.09ha</td> </tr> <tr> <td>河南</td> <td>0.06ha</td> <td>整備面積累計</td> <td>442.09ha</td> <td>桃生</td> <td>0.25ha</td> <td>整備面積累計</td> <td>181.14ha</td> </tr> <tr> <td>北上</td> <td>0.00ha</td> <td>整備面積累計</td> <td>62.80ha</td> <td>牡鹿</td> <td>0.99ha</td> <td>整備面積累計</td> <td>69.85ha</td> </tr> </table> <p>平成29年度整備面積合計 27.27ha (石巻・河北・河南・桃生・北上・牡鹿) 整備済み面積累計 2,728.22ha (石巻・河北・河南・桃生・北上・牡鹿)</p>						石巻 φ150～250mm 施工延長	1,812.23m	施工延長累計	423,504.32m	(県移管分を含む。)			河北 φ150mm 施工延長	5,497.36m	施工延長累計	46,833.06m				河南 φ150～200mm 施工延長	1,706.43m	施工延長累計	79,646.93m	(鹿又地区を含む。)			桃生 φ150～250mm 施工延長	203.60m	施工延長累計	27,529.23m				北上 φ150mm 施工延長		施工延長累計	26,854.46m	(防集事業を含む。)			牡鹿 φ150mm 施工延長		施工延長累計	22,447.91m	(防集事業を含む。)			雄勝 φ75mm～		施工延長累計	12,586.95m				石巻	5.45ha	整備面積累計	1,759.25ha	河北	20.52ha	整備面積累計	213.09ha	河南	0.06ha	整備面積累計	442.09ha	桃生	0.25ha	整備面積累計	181.14ha	北上	0.00ha	整備面積累計	62.80ha	牡鹿	0.99ha	整備面積累計	69.85ha
石巻 φ150～250mm 施工延長	1,812.23m	施工延長累計	423,504.32m	(県移管分を含む。)																																																																												
河北 φ150mm 施工延長	5,497.36m	施工延長累計	46,833.06m																																																																													
河南 φ150～200mm 施工延長	1,706.43m	施工延長累計	79,646.93m	(鹿又地区を含む。)																																																																												
桃生 φ150～250mm 施工延長	203.60m	施工延長累計	27,529.23m																																																																													
北上 φ150mm 施工延長		施工延長累計	26,854.46m	(防集事業を含む。)																																																																												
牡鹿 φ150mm 施工延長		施工延長累計	22,447.91m	(防集事業を含む。)																																																																												
雄勝 φ75mm～		施工延長累計	12,586.95m																																																																													
石巻	5.45ha	整備面積累計	1,759.25ha	河北	20.52ha	整備面積累計	213.09ha																																																																									
河南	0.06ha	整備面積累計	442.09ha	桃生	0.25ha	整備面積累計	181.14ha																																																																									
北上	0.00ha	整備面積累計	62.80ha	牡鹿	0.99ha	整備面積累計	69.85ha																																																																									
成 果		普及率：宮城県平均に対しまだ低い水準にあるが、前年度との比較では3.1%の伸びとなっている。																																																																														
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">汚水</th> <th rowspan="2">地区</th> <th colspan="2">普及率</th> <th colspan="2">整備率</th> </tr> <tr> <th>H28</th> <th>H29</th> <th>H28</th> <th>H29</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">下流 東部 流域</td> <td>石巻</td> <td>86.0%</td> <td>89.9%</td> <td>80.9%</td> <td>80.9%</td> </tr> <tr> <td>河北</td> <td>57.6%</td> <td>62.4%</td> <td>44.4%</td> <td>52.7%</td> </tr> <tr> <td>桃生</td> <td>58.7%</td> <td>60.8%</td> <td>70.6%</td> <td>70.7%</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>78.3%</td> <td>81.8%</td> <td>73.2%</td> <td>74.6%</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">下流 流域</td> <td>石巻</td> <td>66.0%</td> <td>66.5%</td> <td>54.1%</td> <td>54.4%</td> </tr> <tr> <td>河南</td> <td>37.3%</td> <td>52.2%</td> <td>76.0%</td> <td>74.1%</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>59.8%</td> <td>63.5%</td> <td>59.7%</td> <td>59.4%</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">単独</td> <td>河北</td> <td>74.1%</td> <td>67.0%</td> <td>66.7%</td> <td>66.9%</td> </tr> <tr> <td>雄勝</td> <td>廃止</td> <td>廃止</td> <td>廃止</td> <td>廃止</td> </tr> <tr> <td>北上</td> <td>38.1%</td> <td>35.6%</td> <td>100.0%</td> <td>100.0%</td> </tr> <tr> <td>牡鹿</td> <td>35.4%</td> <td>34.9%</td> <td>90.2%</td> <td>90.3%</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>64.4%</td> <td>67.5%</td> <td>66.0%</td> <td>66.3%</td> </tr> </tbody> </table>				汚水	地区	普及率		整備率		H28	H29	H28	H29	下流 東部 流域	石巻	86.0%	89.9%	80.9%	80.9%	河北	57.6%	62.4%	44.4%	52.7%	桃生	58.7%	60.8%	70.6%	70.7%	計	78.3%	81.8%	73.2%	74.6%	下流 流域	石巻	66.0%	66.5%	54.1%	54.4%	河南	37.3%	52.2%	76.0%	74.1%	計	59.8%	63.5%	59.7%	59.4%	単独	河北	74.1%	67.0%	66.7%	66.9%	雄勝	廃止	廃止	廃止	廃止	北上	38.1%	35.6%	100.0%	100.0%	牡鹿	35.4%	34.9%	90.2%	90.3%	合計	64.4%	67.5%	66.0%	66.3%	※普及率及び整備率：震災による下水道管被災や避難状況は反映していない。	
汚水	地区	普及率		整備率																																																																												
		H28	H29	H28	H29																																																																											
下流 東部 流域	石巻	86.0%	89.9%	80.9%	80.9%																																																																											
	河北	57.6%	62.4%	44.4%	52.7%																																																																											
	桃生	58.7%	60.8%	70.6%	70.7%																																																																											
	計	78.3%	81.8%	73.2%	74.6%																																																																											
下流 流域	石巻	66.0%	66.5%	54.1%	54.4%																																																																											
	河南	37.3%	52.2%	76.0%	74.1%																																																																											
	計	59.8%	63.5%	59.7%	59.4%																																																																											
単独	河北	74.1%	67.0%	66.7%	66.9%																																																																											
	雄勝	廃止	廃止	廃止	廃止																																																																											
	北上	38.1%	35.6%	100.0%	100.0%																																																																											
	牡鹿	35.4%	34.9%	90.2%	90.3%																																																																											
	合計	64.4%	67.5%	66.0%	66.3%																																																																											
成果に係る評価		下水道施設は健全な都市環境に欠かせない社会資本であり、今後も更なる整備が求められている。震災以降は、東日本大震災による災害復旧・復興事業と並行して新たな面整備事業を行っており、国からの予算や人員等の確保など厳しい面もあるが、今後も効率的に事業を進めていく必要がある。																																																																														
(単位：円)																																																																																
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																																																																													
			国(県)支出金	地方債	その他	事業収入																																																																										
	959,114,600	908,837,312	386,284,000	443,400,000	79,153,312																																																																											

予算科目	2 款	建設費	総合計画	()		復興計画	()																																																			
	2 項	流域下水道建設費		()			()																																																			
	1 目	流域下水道建設費		()			()																																																			
実施計画掲載ページ			中 事 業	流域下水道建設費県営事業負担金 (下水道事業特別会計)																																																						
事業コード			事 業 名	北上川下流東部流域下水道建設費県営事業負担金																																																						
目的及び事業内容		石巻市、女川町を構成市町とする県営の北上川下流東部流域下水道事業における、処理施設、管渠等の整備費の一部を、北上下流東部流域下水道建設費に係る費用負担に関する覚書 (H27.2.20) 及び下水道法の規定に基づき負担するものである。																																																								
取組実績		<p>負担額＝(県営事業費-国庫負担額)×1/2×市町負担割合 石巻市：82.12% 女川町：17.88%</p> <p>平成29年度北上川下流東部流域下水道建設費県営事業負担金実績</p> <p>事業内容</p> <p>1 工事関係</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>工事等名称</th> <th>事業費</th> <th>負担金</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>河北桃生幹線外管渠長寿命化工事</td> <td>30,000 千円</td> <td>6,159 千円</td> </tr> <tr> <td>石巻東部浄化センター外遠方監視装置長寿命化工事</td> <td>25,726 千円</td> <td>5,282 千円</td> </tr> <tr> <td>流域ポンプ場施設遠方監視長寿命化工事</td> <td>60,904 千円</td> <td>12,504 千円</td> </tr> <tr> <td>石巻東部浄化センター運転制御設備(水処理)長寿命化工事</td> <td>76,940 千円</td> <td>10,531 千円</td> </tr> <tr> <td>石巻東部浄化センターNO.2汚泥脱水設備(機械)長寿命化工事</td> <td>34,749 千円</td> <td>4,756 千円</td> </tr> <tr> <td>石巻東部浄化センターNO.2汚泥脱水設備(電気)長寿命化工事</td> <td>37,500 千円</td> <td>5,133 千円</td> </tr> <tr> <td>石巻東部浄化センター中央監視装置長寿命化工事</td> <td>35,315 千円</td> <td>4,833 千円</td> </tr> <tr> <td>石巻東部浄化センター中央監視装置(汚泥)長寿命化工事</td> <td>2,273 千円</td> <td>311 千円</td> </tr> <tr> <td>河北桃生幹線施設工事他</td> <td>106,001 千円</td> <td>43,524 千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>409,408 千円</td> <td>93,033 千円</td> </tr> </tbody> </table> <p>2 委託関係等</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>業務等名称</th> <th>事業費</th> <th>負担金</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>北上川下流東部流域管渠劣化調査業務委託</td> <td>9,018 千円</td> <td>1,851 千円</td> </tr> <tr> <td>ストックマネジメントを考慮した次期長寿命化計画策定</td> <td>40,660 千円</td> <td>8,347 千円</td> </tr> <tr> <td>河北桃生幹線設計</td> <td>10,368 千円</td> <td>4,257 千円</td> </tr> <tr> <td>その他(事務費、元利償還負担等)</td> <td>13,037 千円</td> <td>5,552 千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>73,083 千円</td> <td>20,007 千円</td> </tr> </tbody> </table>						工事等名称	事業費	負担金	河北桃生幹線外管渠長寿命化工事	30,000 千円	6,159 千円	石巻東部浄化センター外遠方監視装置長寿命化工事	25,726 千円	5,282 千円	流域ポンプ場施設遠方監視長寿命化工事	60,904 千円	12,504 千円	石巻東部浄化センター運転制御設備(水処理)長寿命化工事	76,940 千円	10,531 千円	石巻東部浄化センターNO.2汚泥脱水設備(機械)長寿命化工事	34,749 千円	4,756 千円	石巻東部浄化センターNO.2汚泥脱水設備(電気)長寿命化工事	37,500 千円	5,133 千円	石巻東部浄化センター中央監視装置長寿命化工事	35,315 千円	4,833 千円	石巻東部浄化センター中央監視装置(汚泥)長寿命化工事	2,273 千円	311 千円	河北桃生幹線施設工事他	106,001 千円	43,524 千円	計	409,408 千円	93,033 千円	業務等名称	事業費	負担金	北上川下流東部流域管渠劣化調査業務委託	9,018 千円	1,851 千円	ストックマネジメントを考慮した次期長寿命化計画策定	40,660 千円	8,347 千円	河北桃生幹線設計	10,368 千円	4,257 千円	その他(事務費、元利償還負担等)	13,037 千円	5,552 千円	計	73,083 千円	20,007 千円
工事等名称	事業費	負担金																																																								
河北桃生幹線外管渠長寿命化工事	30,000 千円	6,159 千円																																																								
石巻東部浄化センター外遠方監視装置長寿命化工事	25,726 千円	5,282 千円																																																								
流域ポンプ場施設遠方監視長寿命化工事	60,904 千円	12,504 千円																																																								
石巻東部浄化センター運転制御設備(水処理)長寿命化工事	76,940 千円	10,531 千円																																																								
石巻東部浄化センターNO.2汚泥脱水設備(機械)長寿命化工事	34,749 千円	4,756 千円																																																								
石巻東部浄化センターNO.2汚泥脱水設備(電気)長寿命化工事	37,500 千円	5,133 千円																																																								
石巻東部浄化センター中央監視装置長寿命化工事	35,315 千円	4,833 千円																																																								
石巻東部浄化センター中央監視装置(汚泥)長寿命化工事	2,273 千円	311 千円																																																								
河北桃生幹線施設工事他	106,001 千円	43,524 千円																																																								
計	409,408 千円	93,033 千円																																																								
業務等名称	事業費	負担金																																																								
北上川下流東部流域管渠劣化調査業務委託	9,018 千円	1,851 千円																																																								
ストックマネジメントを考慮した次期長寿命化計画策定	40,660 千円	8,347 千円																																																								
河北桃生幹線設計	10,368 千円	4,257 千円																																																								
その他(事務費、元利償還負担等)	13,037 千円	5,552 千円																																																								
計	73,083 千円	20,007 千円																																																								
成 果		宮城県が浄化センター及び幹線管渠等を整備することにより、流域関連公共下水道として面的整備工事を実施できることから、水洗化の普及が図られ、公共用水域の水質保全及び生活環境の改善に寄与した。																																																								
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>主な指標項目</th> <th>地区別</th> <th>H27</th> <th>H28</th> <th>H29</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">普及率</td> <td>石巻地区</td> <td>88.5%</td> <td>86.0%</td> <td>89.9%</td> </tr> <tr> <td>河北地区</td> <td>41.1%</td> <td>57.6%</td> <td>62.4%</td> </tr> <tr> <td>桃生地区</td> <td>56.2%</td> <td>58.7%</td> <td>60.8%</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">整備率</td> <td>石巻地区</td> <td>80.8%</td> <td>80.9%</td> <td>80.9%</td> </tr> <tr> <td>河北地区</td> <td>44.3%</td> <td>44.4%</td> <td>52.7%</td> </tr> <tr> <td>桃生地区</td> <td>70.6%</td> <td>70.6%</td> <td>70.7%</td> </tr> </tbody> </table>				主な指標項目	地区別	H27	H28	H29	普及率	石巻地区	88.5%	86.0%	89.9%	河北地区	41.1%	57.6%	62.4%	桃生地区	56.2%	58.7%	60.8%	整備率	石巻地区	80.8%	80.9%	80.9%	河北地区	44.3%	44.4%	52.7%	桃生地区	70.6%	70.6%	70.7%																						
主な指標項目	地区別	H27	H28	H29																																																						
普及率	石巻地区	88.5%	86.0%	89.9%																																																						
	河北地区	41.1%	57.6%	62.4%																																																						
	桃生地区	56.2%	58.7%	60.8%																																																						
整備率	石巻地区	80.8%	80.9%	80.9%																																																						
	河北地区	44.3%	44.4%	52.7%																																																						
	桃生地区	70.6%	70.6%	70.7%																																																						
成果に係る評価		宮城県及び関連市町と連携し計画的に浄化センターや幹線管渠の整備を図ることにより、効率的な事業推進に資するとともに、水洗化の普及拡大により公共用水域の水質保全及び生活環境の改善に寄与している。																																																								
(単位：円)																																																										
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																																																							
			国(県)支出金	地方債	その他	事業収入																																																				
	113,040,000	113,039,537		112,400,000	639,537																																																					

予算科目	2 款	建設費	総合計画	()	復興計画	()																																						
	2 項	流域下水道建設費		()		()																																						
	1 目	流域下水道建設費		()		()																																						
実施計画掲載ページ			中 事 業	流域下水道建設費県営事業負担金（下水道事業特別会計）																																								
事業コード			事 業 名	北上川下流流域下水道建設費県営事業負担金																																								
目的及び事業内容		石巻市、東松島市を構成市とする県営の北上川下流流域下水道事業における、処理施設、管渠等の整備費の一部を、北上下流流域下水道建設費に係る費用負担に関する覚書（H27.2.20）及び下水道法の規定に基づき負担するものである。																																										
		負担額＝（県営事業費-国庫負担額）×1/2×各市負担割合 石巻市：72.25% 東松島市：27.75%																																										
取組実績	平成29年度北上川下流流域下水道建設費県営事業負担金実績																																											
	1 工事関係																																											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>工事等名称</th> <th>事業費</th> <th>負担金</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>石巻浄化センター運転制御設備（沈砂池ポンプ棟）長寿命化工事</td> <td>25,717 千円</td> <td>4,645 千円</td> </tr> <tr> <td>石巻浄化センター水処理施設（2系2/2）機械設備工事</td> <td>100,182 千円</td> <td>12,064 千円</td> </tr> <tr> <td>石巻浄化センター水処理施設（2系2/2）電気設備工事</td> <td>60,691 千円</td> <td>7,308 千円</td> </tr> <tr> <td>石巻浄化センター機械濃縮機械設備工事</td> <td>105,448 千円</td> <td>12,698 千円</td> </tr> <tr> <td>石巻浄化センター機械濃縮電気設備工事</td> <td>52,060 千円</td> <td>6,269 千円</td> </tr> <tr> <td>石巻浄化センター機械濃縮監視制御設備工事</td> <td>51,842 千円</td> <td>6,243 千円</td> </tr> <tr> <td>石巻浄化センター機械濃縮機械設備（その2）工事（NO.2濃縮機）</td> <td>50,103 千円</td> <td>6,033 千円</td> </tr> <tr> <td>石巻浄化センター機械濃縮電気設備（その2）工事（NO.2濃縮機）</td> <td>21,662 千円</td> <td>2,608 千円</td> </tr> <tr> <td>石巻浄化センター中央監視装置（水処理施設）長寿命化工事</td> <td>22,494 千円</td> <td>2,709 千円</td> </tr> <tr> <td>石巻浄化センター運転制御設備（水処理・用水設備）長寿命化工事</td> <td>16,738 千円</td> <td>2,016 千円</td> </tr> <tr> <td>石巻浄化センター運転制御設備（送風機設備）長寿命化工事</td> <td>28,554 千円</td> <td>3,438 千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>535,491 千円</td> <td>66,031 千円</td> </tr> </tbody> </table>						工事等名称	事業費	負担金	石巻浄化センター運転制御設備（沈砂池ポンプ棟）長寿命化工事	25,717 千円	4,645 千円	石巻浄化センター水処理施設（2系2/2）機械設備工事	100,182 千円	12,064 千円	石巻浄化センター水処理施設（2系2/2）電気設備工事	60,691 千円	7,308 千円	石巻浄化センター機械濃縮機械設備工事	105,448 千円	12,698 千円	石巻浄化センター機械濃縮電気設備工事	52,060 千円	6,269 千円	石巻浄化センター機械濃縮監視制御設備工事	51,842 千円	6,243 千円	石巻浄化センター機械濃縮機械設備（その2）工事（NO.2濃縮機）	50,103 千円	6,033 千円	石巻浄化センター機械濃縮電気設備（その2）工事（NO.2濃縮機）	21,662 千円	2,608 千円	石巻浄化センター中央監視装置（水処理施設）長寿命化工事	22,494 千円	2,709 千円	石巻浄化センター運転制御設備（水処理・用水設備）長寿命化工事	16,738 千円	2,016 千円	石巻浄化センター運転制御設備（送風機設備）長寿命化工事	28,554 千円	3,438 千円	計	535,491 千円
工事等名称	事業費	負担金																																										
石巻浄化センター運転制御設備（沈砂池ポンプ棟）長寿命化工事	25,717 千円	4,645 千円																																										
石巻浄化センター水処理施設（2系2/2）機械設備工事	100,182 千円	12,064 千円																																										
石巻浄化センター水処理施設（2系2/2）電気設備工事	60,691 千円	7,308 千円																																										
石巻浄化センター機械濃縮機械設備工事	105,448 千円	12,698 千円																																										
石巻浄化センター機械濃縮電気設備工事	52,060 千円	6,269 千円																																										
石巻浄化センター機械濃縮監視制御設備工事	51,842 千円	6,243 千円																																										
石巻浄化センター機械濃縮機械設備（その2）工事（NO.2濃縮機）	50,103 千円	6,033 千円																																										
石巻浄化センター機械濃縮電気設備（その2）工事（NO.2濃縮機）	21,662 千円	2,608 千円																																										
石巻浄化センター中央監視装置（水処理施設）長寿命化工事	22,494 千円	2,709 千円																																										
石巻浄化センター運転制御設備（水処理・用水設備）長寿命化工事	16,738 千円	2,016 千円																																										
石巻浄化センター運転制御設備（送風機設備）長寿命化工事	28,554 千円	3,438 千円																																										
計	535,491 千円	66,031 千円																																										
2 委託関係等																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>業務等名称</th> <th>事業費</th> <th>負担金</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>河南幹線管渠長寿命化詳細設計（布設替）業務</td> <td>8,504 千円</td> <td>1,536 千円</td> </tr> <tr> <td>北上川下流流域管渠劣化調査業務</td> <td>10,000 千円</td> <td>1,806 千円</td> </tr> <tr> <td>ストックマネジメントを考慮した次期長寿命化計画策定</td> <td>31,192 千円</td> <td>5,634 千円</td> </tr> <tr> <td>その他（事務費、元利償還負担等）</td> <td>15,015 千円</td> <td>5,428 千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>64,711 千円</td> <td>14,404 千円</td> </tr> </tbody> </table>						業務等名称	事業費	負担金	河南幹線管渠長寿命化詳細設計（布設替）業務	8,504 千円	1,536 千円	北上川下流流域管渠劣化調査業務	10,000 千円	1,806 千円	ストックマネジメントを考慮した次期長寿命化計画策定	31,192 千円	5,634 千円	その他（事務費、元利償還負担等）	15,015 千円	5,428 千円	計	64,711 千円	14,404 千円																					
業務等名称	事業費	負担金																																										
河南幹線管渠長寿命化詳細設計（布設替）業務	8,504 千円	1,536 千円																																										
北上川下流流域管渠劣化調査業務	10,000 千円	1,806 千円																																										
ストックマネジメントを考慮した次期長寿命化計画策定	31,192 千円	5,634 千円																																										
その他（事務費、元利償還負担等）	15,015 千円	5,428 千円																																										
計	64,711 千円	14,404 千円																																										
成 果	宮城県が浄化センター及び幹線管渠等を整備することにより、流域関連公共下水道として面的整備工事を実施できることから、水洗化の普及が図られ、公共用水域の水質保全及び生活環境の改善に寄与した。																																											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>主な指標項目</th> <th>地区別</th> <th>H27</th> <th>H28</th> <th>H29</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">普及率</td> <td>石巻地区</td> <td>65.8%</td> <td>66.0%</td> <td>66.5%</td> </tr> <tr> <td>河南地区</td> <td>37.5%</td> <td>37.3%</td> <td>52.2%</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">整備率</td> <td>石巻地区</td> <td>51.9%</td> <td>54.1%</td> <td>54.4%</td> </tr> <tr> <td>河南地区</td> <td>75.8%</td> <td>76.0%</td> <td>74.1%</td> </tr> </tbody> </table>						主な指標項目	地区別	H27	H28	H29	普及率	石巻地区	65.8%	66.0%	66.5%	河南地区	37.5%	37.3%	52.2%	整備率	石巻地区	51.9%	54.1%	54.4%	河南地区	75.8%	76.0%	74.1%															
主な指標項目	地区別	H27	H28	H29																																								
普及率	石巻地区	65.8%	66.0%	66.5%																																								
	河南地区	37.5%	37.3%	52.2%																																								
整備率	石巻地区	51.9%	54.1%	54.4%																																								
	河南地区	75.8%	76.0%	74.1%																																								
成果に係る評価	宮城県及び関連市と連携し計画的に浄化センターや幹線管渠の整備を図ることにより、効率的な事業推進に資するとともに、水洗化の普及拡大により公共用水域の水質保全及び生活環境の改善に寄与している。																																											
（単位：円）																																												
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																																									
			国（県）支出金	地方債	その他	事業収入																																						
	80,436,000	80,435,271		80,400,000	35,271																																							

予算科目	1 款	管理費	総合計画	第 5 章	心ゆたかな誇れるまち	復興計画	()																							
	2 項	施設管理費		第 1 節	豊かな自然を次世代に継承する		()																							
	1 目	農業集落排水施設費		(1)	自然環境を保全する		()																							
実施計画掲載ページ		P100	中 事 業	農業集落排水施設管理費（農業集落排水事業特別会計）																										
事業コード		005-001-001-01067	事 業 名	農業集落排水施設最適整備構想策定事業																										
目的及び事業内容		既存施設の調査・機能診断を実施し、長寿命化に繋がる最適整備構想策定を行う。更に最適整備構想を策定することで、適時適切な修繕と更新を行うことにより、施設の長寿命化を図るとともに維持費の平準化を図ることを目的とする。																												
取組実績	平成28年度に実施した河南地区（定川・和渕・笈入）の管路施設及び処理施設の機能診断調査を基に、最適整備構想の策定を行った。																													
	最適整備構想策定実施施設																													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">地区名</th> <th colspan="2">処理施設</th> <th colspan="2">管路施設</th> </tr> <tr> <th>処理人口</th> <th>処理方法</th> <th>管路延長</th> <th>収集方式</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>和渕</td> <td>2,180人</td> <td>生物膜法 （活性汚泥併用生物膜方式）</td> <td>8.3km</td> <td>自然流下式</td> </tr> <tr> <td>笈入</td> <td>1,830人</td> <td>浮遊生物法 （回転式活性汚泥方式）</td> <td>12.1km</td> <td>自然流下式</td> </tr> <tr> <td>定川</td> <td>2,120人</td> <td>浮遊生物法 （回転式活性汚泥方式）</td> <td>22.7km</td> <td>真空式</td> </tr> </tbody> </table>							地区名	処理施設		管路施設		処理人口	処理方法	管路延長	収集方式	和渕	2,180人	生物膜法 （活性汚泥併用生物膜方式）	8.3km	自然流下式	笈入	1,830人	浮遊生物法 （回転式活性汚泥方式）	12.1km	自然流下式	定川	2,120人	浮遊生物法 （回転式活性汚泥方式）	22.7km
地区名	処理施設		管路施設																											
	処理人口	処理方法	管路延長	収集方式																										
和渕	2,180人	生物膜法 （活性汚泥併用生物膜方式）	8.3km	自然流下式																										
笈入	1,830人	浮遊生物法 （回転式活性汚泥方式）	12.1km	自然流下式																										
定川	2,120人	浮遊生物法 （回転式活性汚泥方式）	22.7km	真空式																										
成 果	平成28年度に実施した河南地区（定川・和渕・笈入）の管路施設及び処理施設の機能診断調査を基に、最適整備構想の策定を行った。																													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="2">全体事業計画進捗率</th> <th rowspan="2">達成率</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H28</td> <td>58.8%</td> <td>58.8%</td> <td>100.0%</td> </tr> <tr> <td>H29</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>							区分	全体事業計画進捗率		達成率	目標値	実績等	H28	58.8%	58.8%	100.0%	H29	100%	100%	100%									
区分	全体事業計画進捗率		達成率																											
	目標値	実績等																												
H28	58.8%	58.8%	100.0%																											
H29	100%	100%	100%																											
成果に係る評価	平成28年度に実施した河南地区（定川・和渕・笈入）の管路施設及び処理施設の機能診断調査の結果から、市内の農業集落排水施設について、今後の施設の補修・改築などを計画的かつ効率的に取り組むための農業集落排水施設最適整備構想策定に結びつけることができた。																													
（単位：円）																														
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																											
			国（県）支出金	地方債	その他	事業収入																								
	4,320,000	4,320,000	4,000,000			320,000																								

予算科目	2 款	建設費	総合計画	第 5 章	心ゆたかな誇れるまち	復興計画	()																
	1 項	浄化槽建設費		第 1 節	豊かな自然を次世代に継承する		()																
	1 目	浄化槽整備推進事業費		(1)	自然環境を保全する		()																
実施計画掲載ページ		P100	中 事 業	浄化槽整備推進事業費（浄化槽整備事業特別会計）																			
事業コード		005-001-001-00612	事 業 名	浄化槽市町村整備推進事業																			
目的及び事業内容		北上総合支所所管区域内の公共下水道以外の区域を対象に、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、浄化槽を整備することにより、生活環境の改善及び公衆衛生の向上に資することを目的とする。																					
取組実績		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>5人槽</th> <th>7人槽</th> <th>10人槽</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>設置基数</td> <td>1基</td> <td>7基</td> <td>0基</td> <td>8基</td> </tr> <tr> <td>工事金額</td> <td>950,400円</td> <td>8,794,440円</td> <td>0円</td> <td>9,744,840円</td> </tr> </tbody> </table>								5人槽	7人槽	10人槽	計	設置基数	1基	7基	0基	8基	工事金額	950,400円	8,794,440円	0円	9,744,840円
	5人槽	7人槽	10人槽	計																			
設置基数	1基	7基	0基	8基																			
工事金額	950,400円	8,794,440円	0円	9,744,840円																			
成 果		<table border="1"> <thead> <tr> <th>主な指標項目</th> <th>H27</th> <th>H28</th> <th>H29</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>設置基数</td> <td>3基</td> <td>2基</td> <td>8基</td> </tr> </tbody> </table>							主な指標項目	H27	H28	H29	設置基数	3基	2基	8基							
主な指標項目	H27	H28	H29																				
設置基数	3基	2基	8基																				
成果に係る評価		豊かな自然環境を次世代に継承するためには、公共下水道等の集合処理施設の整備と併せ、集合処理区域外の浄化槽整備も並行して引き続き推進する必要がある。 平成29年度は、前年度と比較して、設置基数が増加し、市町村設置型の浄化槽の整備を進めることができた。今後も、市町村設置型の浄化槽整備の推進のためには、事業を継続する必要がある。																					
(単位：円)																							
予算の執行状況		予算額	決算額	決算額の財源内訳																			
				国(県)支出金	地方債	その他	事業収入																
		10,286,000	9,744,840	2,365,000	1,800,000	5,579,840																	

予算科目	2 款	建設費	総合計画	第 章		復興計画	(1)	みんなで築く災害に強いまちづくり															
	1 項	浄化槽建設費		第 節			(3)	減災まちづくりの推進															
	2 目	東日本大震災関係費		()			(1)	都市基盤の復旧・復興															
実施計画掲載ページ		P164	中 事 業	浄化槽復興整備事業費（浄化槽整備事業特別会計）																			
事業コード		001-301-005-00616	事 業 名	浄化槽集中導入事業（市町村設置型）〔復興交付金〕																			
目的及び事業内容		北上総合支所管内の公共下水道以外の区域において、東日本大震災による浸水区域内の住宅等及び防災集団移転促進事業造成団地に新築する住宅等対象に、また、北上・雄勝・牡鹿総合支所所管内において、公共下水道の代替施設として、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、浄化槽を整備することにより、市民生活の復興を図るとともに、生活環境の改善及び公衆衛生の向上に資することを目的とする。																					
取組実績		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>5人槽</th> <th>7人槽</th> <th>10人槽</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>設置基数</td> <td>18基</td> <td>23基</td> <td>0基</td> <td>41基</td> </tr> <tr> <td>工事金額</td> <td>17,042,400円</td> <td>26,956,800円</td> <td>0円</td> <td>43,999,200円</td> </tr> </tbody> </table>								5人槽	7人槽	10人槽	計	設置基数	18基	23基	0基	41基	工事金額	17,042,400円	26,956,800円	0円	43,999,200円
	5人槽	7人槽	10人槽	計																			
設置基数	18基	23基	0基	41基																			
工事金額	17,042,400円	26,956,800円	0円	43,999,200円																			
成 果		<table border="1"> <thead> <tr> <th>主な指標項目</th> <th>H27</th> <th>H28</th> <th>H29</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>設置基数</td> <td>30基</td> <td>27基</td> <td>41基</td> </tr> </tbody> </table>							主な指標項目	H27	H28	H29	設置基数	30基	27基	41基							
主な指標項目	H27	H28	H29																				
設置基数	30基	27基	41基																				
成果に係る評価		平成29年度は前年度から引き続き、北上地区での防災集団移転促進事業と公共下水道代替施設の整備が進んだことから設置基数が前年度と比較して増加した。 防災集団移転促進事業による浄化槽整備は続くことから、事業が終了する平成30年度まで、浄化槽集中導入事業を継続する必要がある。																					
(単位：円)																							
予算の執行状況		予算額	決算額	決算額の財源内訳																			
				国(県)支出金	地方債	その他	事業収入																
		44,000,000	43,999,200		2,900,000	41,099,200																	

予算科目	1 款	市街地開発事業費	総合計画	第 章	復興計画	(1)	みんなで築く災害に強いまちづくり
	1 項	震災復興土地区画整理事業費				(3)	減災まちづくりの推進
	2 目	新蛇田地区事業費				(1)	都市基盤の復旧・復興
実施計画掲載ページ	P146		中 事 業	新蛇田地区事業費（市街地開発事業特別会計）			
事業コード	001-301-001-00698		事 業 名	土地区画整理事業（新蛇田地区）			
目的及び事業内容	土地区画整理事業の実施により、都市基盤の早期復旧・復興を図り、震災により移転を余儀なくされた市民の集団移転先として、良好かつ健全な市街地（46.45ha）を形成する。						
取組実績	<ul style="list-style-type: none"> ・都市計画決定 平成24年3月30日 ・事業計画認可 平成24年7月20日 <p>平成28年度までに調査・設計業務、宅地造成等工事の全てが完了し、戸建住宅地の供給も全て完了した。 平成29年度には、仮換地を最終的な換地とする換地処分を実施した。</p>						
成 果	土地区画整理の実施により、早急な都市基盤の復旧・復興、集団移転先の確保に向けた事業の推進を図り、宅地造成等工事、宅地供給を全て完了し、換地処分を実施した。						
	（単位：千円）						
		総事業費 (A)	計画額 (B)	決算額 (C)	決算額累計 (D)	成果指標	
					目標値 (E=B/A)	実績値 (F=D/A)	(G=D/B)
H24	9,974,179	375,000	330,868	330,868	3.8%	3.3%	88.2%
H25	9,974,179	3,967,568	1,943,137	2,274,005	39.8%	22.8%	57.3%
H26	9,870,000	6,925,000	3,007,830	5,281,835	70.2%	53.5%	76.3%
H27	10,198,320	8,288,033	1,483,224	6,765,059	81.3%	66.3%	81.6%
H28	9,598,410	8,532,986	1,575,448	8,340,507	88.9%	86.9%	97.7%
H29	8,698,544	8,555,916	336,947	8,677,454	98.4%	99.8%	101.4%
（戸建住宅地供給）							
	計画総数	供給実績	供給数累計	進捗率			
H26	730 戸	86 戸	86 戸	11.8%			
H27	730 戸	320 戸	406 戸	55.6%			
H28	730 戸	324 戸	730 戸	100%			
成果に係る評価	平成28年度には、住宅再建の支援に向け進めてきた宅地供給の全てを完了することができ、平成29年度に換地処分が完了している。 今後は事業完了に向けた業務が必要である。						
予算の執行状況	（単位：円）						
	予算額	決算額	決算額の財源内訳				
			国（県）支出金	地方債	その他	事業収入	
342,101,000	336,947,447			336,947,447			

予算科目	1 款	市街地開発事業費	総合計画	第 章	復興計画	(1)	みんなで築く災害に強いまちづくり
	1 項	震災復興土地区画整理事業費				(3)	減災まちづくりの推進
	3 目	新渡波地区事業費				(1)	都市基盤の復旧・復興
実施計画掲載ページ	P147		中 事 業	新渡波地区事業費（市街地開発事業特別会計）			
事業コード	001-301-001-00701		事 業 名	土地区画整理事業（新渡波地区）			
目的及び事業内容	土地区画整理事業の実施により、都市基盤の早期復旧・復興を図り、震災により移転を余儀なくされた市民の集団移転先として、良好かつ健全な市街地（17.75ha）を形成する。						
取組実績	<ul style="list-style-type: none"> ・都市計画決定 平成24年8月7日 ・事業計画認可 平成24年12月27日 <p>平成28年度までに調査・設計業務、宅地造成等工事及び換地処分が完了した。 平成29年度は、事業完了に向けた事業管理業務を実施した。</p>						
成 果	土地区画整理の実施により、早急な都市基盤の復旧・復興、集団移転先の確保に向けた事業の推進を図り、事業を完了した。						
	（単位：千円）						
		総事業費 (A)	計画額 (B)	決算額 (C)	決算額累計 (D)	成果指標	
					目標値 (E=B/A)	実績値 (F=D/A)	(G=D/B)
H24	3,607,000	132,000	22,130	22,130	3.7%	0.6%	16.8%
H25	3,607,000	1,542,000	479,632	501,762	42.8%	13.9%	32.5%
H26	3,521,000	2,717,000	630,612	1,132,374	77.2%	32.2%	41.7%
H27	3,607,000	3,327,000	1,821,911	2,954,285	92.2%	81.9%	88.8%
H28	3,607,000	3,470,000	206,088	3,160,373	96.2%	87.6%	91.1%
H29	3,179,987	3,179,987	19,614	3,179,987	100%	100%	100%
（戸建住宅地供給）							
	計画総数	供給実績	供給数累計	進捗率			
H26	172 戸	15 戸	15 戸	8.7%			
H27	129 戸	114 戸	129 戸	100%			
成果に係る評価	住宅再建支援に向け進めてきた宅地供給が平成27年度に完了し、平成29年度に事業が完了した。						
予算の執行状況	（単位：円）						
	予算額	決算額	決算額の財源内訳				
			国（県）支出金	地方債	その他	事業収入	
20,005,400	19,613,764			19,613,764			

予算科目	1 款	市街地開発事業費	総合計画	第 章	復興計画	(1)	みんなで築く災害に強いまちづくり																																																										
	1 項	震災復興土地区画整理事業費				(3)	減災まちづくりの推進																																																										
	4 目	新渡波西地区事業費				(1)	都市基盤の復旧・復興																																																										
実施計画掲載ページ		P147	中 事 業		新渡波西地区事業費（市街地開発事業特別会計）																																																												
事業コード		001-301-001-00702	事 業 名		土地区画整理事業（新渡波西地区）																																																												
目的及び事業内容																																																																	
<p>土地区画整理事業の実施により、都市基盤の早期復旧・復興を図り、震災により移転を余儀なくされた市民の集団移転先として、良好かつ健全な市街地（11.13ha）を形成する。</p>																																																																	
取組実績																																																																	
<p>・都市計画決定 平成24年11月27日 ・事業計画認可 平成25年3月28日</p> <p>平成28年度までに調査・設計業務、宅地造成等工事及び換地処分が完了した。 平成29年度は、事業完了に向けた事業管理業務を実施した。</p>																																																																	
成果																																																																	
<p>土地区画整理の実施により、早急な都市基盤の復旧・復興、集団移転先の確保に向けた事業の推進を図り、事業を完了した。</p> <p style="text-align: center;">（単位：千円）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th rowspan="2">総事業費 (A)</th> <th rowspan="2">計画額 (B)</th> <th rowspan="2">決算額 (C)</th> <th rowspan="2">決算額累計 (D)</th> <th colspan="2">成果指標</th> <th rowspan="2">達成値 (G=D/B)</th> </tr> <tr> <th>目標値 (E=B/A)</th> <th>実績値 (F=D/A)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H25</td> <td>2,452,000</td> <td>754,260</td> <td>240,452</td> <td>240,452</td> <td>30.8%</td> <td>9.8%</td> <td>31.9%</td> </tr> <tr> <td>H26</td> <td>2,492,000</td> <td>1,463,300</td> <td>619,069</td> <td>859,521</td> <td>58.7%</td> <td>34.5%</td> <td>58.7%</td> </tr> <tr> <td>H27</td> <td>2,452,000</td> <td>2,068,500</td> <td>1,108,575</td> <td>1,968,096</td> <td>84.4%</td> <td>80.3%</td> <td>95.1%</td> </tr> <tr> <td>H28</td> <td>2,345,000</td> <td>2,247,400</td> <td>76,762</td> <td>2,044,858</td> <td>95.8%</td> <td>87.2%</td> <td>91.0%</td> </tr> <tr> <td>H29</td> <td>2,065,485</td> <td>2,065,485</td> <td>20,627</td> <td>2,065,485</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">（戸建住宅地供給）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>計画総数</th> <th>供給実績</th> <th>進捗率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H27</td> <td>83 戸</td> <td>83 戸</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>									総事業費 (A)	計画額 (B)	決算額 (C)	決算額累計 (D)	成果指標		達成値 (G=D/B)	目標値 (E=B/A)	実績値 (F=D/A)	H25	2,452,000	754,260	240,452	240,452	30.8%	9.8%	31.9%	H26	2,492,000	1,463,300	619,069	859,521	58.7%	34.5%	58.7%	H27	2,452,000	2,068,500	1,108,575	1,968,096	84.4%	80.3%	95.1%	H28	2,345,000	2,247,400	76,762	2,044,858	95.8%	87.2%	91.0%	H29	2,065,485	2,065,485	20,627	2,065,485	100%	100%	100%		計画総数	供給実績	進捗率	H27	83 戸	83 戸	100%
	総事業費 (A)	計画額 (B)	決算額 (C)	決算額累計 (D)	成果指標		達成値 (G=D/B)																																																										
					目標値 (E=B/A)	実績値 (F=D/A)																																																											
H25	2,452,000	754,260	240,452	240,452	30.8%	9.8%	31.9%																																																										
H26	2,492,000	1,463,300	619,069	859,521	58.7%	34.5%	58.7%																																																										
H27	2,452,000	2,068,500	1,108,575	1,968,096	84.4%	80.3%	95.1%																																																										
H28	2,345,000	2,247,400	76,762	2,044,858	95.8%	87.2%	91.0%																																																										
H29	2,065,485	2,065,485	20,627	2,065,485	100%	100%	100%																																																										
	計画総数	供給実績	進捗率																																																														
H27	83 戸	83 戸	100%																																																														
成果に係る評価																																																																	
住宅再建支援に向け進めてきた宅地供給が平成27年度に完了し、平成29年度に事業が完了した。																																																																	
（単位：円）																																																																	
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																																																														
			国（県）支出金	地方債	その他	事業収入																																																											
	23,804,440	20,626,693			20,626,693																																																												

予算科目	1 款	市街地開発事業費	総合計画	第 章	復興計画	(1)	みんなで築く災害に強いまちづくり																																																																						
	1 項	震災復興土地区画整理事業費				(3)	減災まちづくりの推進																																																																						
	5 目	新蛇田南地区事業費				(1)	都市基盤の復旧・復興																																																																						
実施計画掲載ページ		P147	中 事 業		新蛇田南地区事業費（市街地開発事業特別会計）																																																																								
事業コード		001-301-001-00699	事 業 名		土地区画整理事業（新蛇田南地区）〔復興交付金〕																																																																								
目的及び事業内容																																																																													
<p>土地区画整理事業の実施により、都市基盤の早期復旧・復興を図り、震災により移転を余儀なくされた市民の集団移転先として、良好かつ健全な市街地（27.38ha）を形成する。</p>																																																																													
取組実績																																																																													
<p>・都市計画決定 平成25年2月19日 ・事業計画認可 平成25年10月24日</p> <p>平成29年度までに調査・設計業務、宅地造成等工事の全てが完了し、戸建住宅地64戸を供給することができ、宅地供給進捗率は100%を達成した。</p>																																																																													
成果																																																																													
<p>土地区画整理の実施により、早急な都市基盤の復旧・復興、集団移転先の確保に向けた事業の推進を図り、宅地造成等工事、宅地供給を全て完了した。</p> <p style="text-align: center;">（単位：千円）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th rowspan="2">総事業費 (A)</th> <th rowspan="2">計画額 (B)</th> <th rowspan="2">決算額 (C)</th> <th rowspan="2">決算額累計 (D)</th> <th colspan="2">成果指標</th> <th rowspan="2">達成値 (G=D/B)</th> </tr> <tr> <th>目標値 (E=B/A)</th> <th>実績値 (F=D/A)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H25</td> <td>6,703,000</td> <td>745,000</td> <td>135,584</td> <td>135,584</td> <td>11.1%</td> <td>2.0%</td> <td>18.2%</td> </tr> <tr> <td>H26</td> <td>6,542,000</td> <td>2,239,000</td> <td>978,819</td> <td>1,114,403</td> <td>34.2%</td> <td>17.0%</td> <td>49.8%</td> </tr> <tr> <td>H27</td> <td>6,734,011</td> <td>3,938,011</td> <td>2,460,114</td> <td>3,574,517</td> <td>58.5%</td> <td>53.1%</td> <td>90.8%</td> </tr> <tr> <td>H28</td> <td>6,456,000</td> <td>6,022,149</td> <td>2,196,261</td> <td>5,770,778</td> <td>93.3%</td> <td>89.4%</td> <td>95.8%</td> </tr> <tr> <td>H29</td> <td>6,393,014</td> <td>6,206,649</td> <td>451,362</td> <td>6,222,140</td> <td>97.1%</td> <td>97.3%</td> <td>100.2%</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">（戸建住宅地供給）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>計画総数</th> <th>供給実績</th> <th>供給数累計</th> <th>進捗率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H27</td> <td>376 戸</td> <td>88 戸</td> <td>88 戸</td> <td>23.4%</td> </tr> <tr> <td>H28</td> <td>376 戸</td> <td>224 戸</td> <td>312 戸</td> <td>83.0%</td> </tr> <tr> <td>H29</td> <td>376 戸</td> <td>64 戸</td> <td>376 戸</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>									総事業費 (A)	計画額 (B)	決算額 (C)	決算額累計 (D)	成果指標		達成値 (G=D/B)	目標値 (E=B/A)	実績値 (F=D/A)	H25	6,703,000	745,000	135,584	135,584	11.1%	2.0%	18.2%	H26	6,542,000	2,239,000	978,819	1,114,403	34.2%	17.0%	49.8%	H27	6,734,011	3,938,011	2,460,114	3,574,517	58.5%	53.1%	90.8%	H28	6,456,000	6,022,149	2,196,261	5,770,778	93.3%	89.4%	95.8%	H29	6,393,014	6,206,649	451,362	6,222,140	97.1%	97.3%	100.2%		計画総数	供給実績	供給数累計	進捗率	H27	376 戸	88 戸	88 戸	23.4%	H28	376 戸	224 戸	312 戸	83.0%	H29	376 戸	64 戸	376 戸	100%
	総事業費 (A)	計画額 (B)	決算額 (C)	決算額累計 (D)	成果指標		達成値 (G=D/B)																																																																						
					目標値 (E=B/A)	実績値 (F=D/A)																																																																							
H25	6,703,000	745,000	135,584	135,584	11.1%	2.0%	18.2%																																																																						
H26	6,542,000	2,239,000	978,819	1,114,403	34.2%	17.0%	49.8%																																																																						
H27	6,734,011	3,938,011	2,460,114	3,574,517	58.5%	53.1%	90.8%																																																																						
H28	6,456,000	6,022,149	2,196,261	5,770,778	93.3%	89.4%	95.8%																																																																						
H29	6,393,014	6,206,649	451,362	6,222,140	97.1%	97.3%	100.2%																																																																						
	計画総数	供給実績	供給数累計	進捗率																																																																									
H27	376 戸	88 戸	88 戸	23.4%																																																																									
H28	376 戸	224 戸	312 戸	83.0%																																																																									
H29	376 戸	64 戸	376 戸	100%																																																																									
成果に係る評価																																																																													
平成29年度に住宅再建の支援に向け進めてきた宅地供給の全てを完了することができた。今後は、換地処分に向けた業務が必要である。																																																																													
（単位：円）																																																																													
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																																																																										
			国（県）支出金	地方債	その他	事業収入																																																																							
	762,039,390	451,362,156			451,362,156																																																																								

予算科目	1 款	市街地開発事業費	総合計画	第 章	復興計画	(1)	みんなで築く災害に強いまちづくり																																										
	1 項	震災復興土地区画整理事業費				(3)	減災まちづくりの推進																																										
	6 目	新蛇田南第二地区事業費				(1)	都市基盤の復旧・復興																																										
実施計画掲載ページ	P148		中 事 業	新蛇田南第二地区事業費（市街地開発事業特別会計）																																													
事業コード	001-301-001-00919		事 業 名	土地区画整理事業（新蛇田南第二地区）〔復興交付金〕																																													
目的及び事業内容	土地区画整理事業の実施により、都市基盤の早期復旧復興を図り、震災により移転を余儀なくされた市民の集団移転先として新蛇田地区、新蛇田南地区の整備を進めているが、その両地区へ移転される市民の住環境の向上を図るべく公共的施設を整備するとともに、良好かつ健全な市街地（13.70ha）を形成する。																																																
取組実績	<ul style="list-style-type: none"> ・都市計画決定 平成25年10月22日 ・事業計画認可 平成26年5月1日 <p>平成29年度までに調査・設計業務、宅地造成等工事の全てが完了し、近隣公園の供用が開始された。</p>																																																
成 果	<p>土地区画整理の実施により、早急な都市基盤の復旧・復興、集団移転先の確保に向けた事業の推進を図り、造成等工事を全て完了した。</p> <p style="text-align: right;">（単位：千円）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th rowspan="2">総事業費 (A)</th> <th rowspan="2">計画額 (B)</th> <th rowspan="2">決算額 (C)</th> <th rowspan="2">決算額累計 (D)</th> <th colspan="2">成果指標</th> <th rowspan="2">達成値 (G=D/B)</th> </tr> <tr> <th>目標値 (E=B/A)</th> <th>実績値 (F=D/A)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H26</td> <td>2,638,500</td> <td>700,000</td> <td>251,996</td> <td>251,996</td> <td>26.5%</td> <td>9.6%</td> <td>36.0%</td> </tr> <tr> <td>H27</td> <td>2,730,000</td> <td>2,130,000</td> <td>560,490</td> <td>812,486</td> <td>78.0%</td> <td>29.8%</td> <td>38.1%</td> </tr> <tr> <td>H28</td> <td>2,704,300</td> <td>2,525,800</td> <td>1,073,639</td> <td>1,886,125</td> <td>93.4%</td> <td>69.7%</td> <td>74.7%</td> </tr> <tr> <td>H29</td> <td>2,665,607</td> <td>2,586,607</td> <td>341,763</td> <td>2,227,888</td> <td>97.0%</td> <td>83.6%</td> <td>86.1%</td> </tr> </tbody> </table>								総事業費 (A)	計画額 (B)	決算額 (C)	決算額累計 (D)	成果指標		達成値 (G=D/B)	目標値 (E=B/A)	実績値 (F=D/A)	H26	2,638,500	700,000	251,996	251,996	26.5%	9.6%	36.0%	H27	2,730,000	2,130,000	560,490	812,486	78.0%	29.8%	38.1%	H28	2,704,300	2,525,800	1,073,639	1,886,125	93.4%	69.7%	74.7%	H29	2,665,607	2,586,607	341,763	2,227,888	97.0%	83.6%	86.1%
	総事業費 (A)	計画額 (B)	決算額 (C)	決算額累計 (D)	成果指標		達成値 (G=D/B)																																										
					目標値 (E=B/A)	実績値 (F=D/A)																																											
H26	2,638,500	700,000	251,996	251,996	26.5%	9.6%	36.0%																																										
H27	2,730,000	2,130,000	560,490	812,486	78.0%	29.8%	38.1%																																										
H28	2,704,300	2,525,800	1,073,639	1,886,125	93.4%	69.7%	74.7%																																										
H29	2,665,607	2,586,607	341,763	2,227,888	97.0%	83.6%	86.1%																																										
成果に係る評価	<p>平成29年度に近隣公園の整備が完了し、新蛇田、新蛇田南地区の住環境向上に寄与することができた。 今後は、保留地の売却や換地処分に向けた業務が必要である。</p>																																																
予算の執行状況	（単位：円）																																																
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																																														
			国(県)支出金	地方債	その他	事業収入																																											
	345,980,720	341,763,158			341,763,158																																												

予算科目	1 款	市街地開発事業費	総合計画	第 章	復興計画	(1)	みんなで築く災害に強いまちづくり																																												
	2 項	被災市街地復興土地区画整理事業費				(3)	減災まちづくりの推進																																												
	2 目	新門脇地区事業費				(1)	都市基盤の復旧・復興																																												
実施計画掲載ページ	P148、P154、P155		中 事 業	新門脇地区事業費（市街地開発事業特別会計）																																															
事業コード	001-301-001-00704、003-00836、00960		事 業 名	土地区画整理事業（新門脇地区） 街路整備事業（南光湊線、大街道石巻港線）〔復興交付金〕																																															
目的及び事業内容	<p>被害が甚大であった新門脇地区では、市民の安全確保を第一に考え、多重防御による災害に強いまちづくりを目指した住居系ゾーンとして石巻市震災復興基本計画において位置づけ、住宅機能や商業機能の充実を図ることとしている。土地区画整理事業の導入により、高盛土道路等の整備に合わせ、避難の支障となった狭路や袋小路の解消、安全な避難経路の確保といった公共施設の整備、土地の集約等による復興公営住宅の配置など、安全安心な市街地を形成し、地域人口流出の抑制と住宅等の再建を推進する。</p> <p>【施工面積：23.7ha 施行期間：平成25年度～平成30年度 総事業費（A）：10,646,460千円】</p>																																																		
取組実績	<p>下記のとおり業務及び工事等に着手、実施した。</p> <p>【認可関係】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・都市計画決定：平成25年2月19日 ・事業計画決定：平成25年9月20日、第1回変更：平成26年5月27日、第2回変更：平成28年3月10日、第3回変更：平成30年3月6日 <p>【平成29年度事業実施概要】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>事業内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>設計業務</td> <td>換地設計一式、実施設計一式 他</td> </tr> <tr> <td>公共施設等工事</td> <td>側溝設置：1,630m、公園整備：14,100㎡、宅地整地（盛土等）：35,200㎡、仮設工事一式 他</td> </tr> <tr> <td>移転補償</td> <td>建物：1件</td> </tr> </tbody> </table>							項目	事業内容	設計業務	換地設計一式、実施設計一式 他	公共施設等工事	側溝設置：1,630m、公園整備：14,100㎡、宅地整地（盛土等）：35,200㎡、仮設工事一式 他	移転補償	建物：1件																																				
項目	事業内容																																																		
設計業務	換地設計一式、実施設計一式 他																																																		
公共施設等工事	側溝設置：1,630m、公園整備：14,100㎡、宅地整地（盛土等）：35,200㎡、仮設工事一式 他																																																		
移転補償	建物：1件																																																		
成 果	<p>地権者への個別説明を実施し、地区内の仮換地指定率：100%を達成した。□ また、設計業務、移転補償、宅地造成及び道路築造工事等を実施することにより、都市基盤の復興に向けた事業の推進が図られた。</p> <p style="text-align: right;">（単位：千円）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">年度</th> <th rowspan="2">予算額 (B)</th> <th rowspan="2">決算額</th> <th rowspan="2">決算額累計 (C)</th> <th colspan="2">成果指標</th> <th rowspan="2">達成値 (E/D)</th> </tr> <tr> <th>目標値(D) (B/A)</th> <th>実績値(E) (C/A)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H25</td> <td>1,193,441</td> <td>1,192,725</td> <td>1,192,725</td> <td>11.2%</td> <td>11.2%</td> <td>100.0%</td> </tr> <tr> <td>H26</td> <td>1,897,752</td> <td>1,876,423</td> <td>3,069,148</td> <td>29.0%</td> <td>28.8%</td> <td>99.3%</td> </tr> <tr> <td>H27</td> <td>2,154,710</td> <td>1,812,001</td> <td>4,881,149</td> <td>49.2%</td> <td>45.8%</td> <td>93.1%</td> </tr> <tr> <td>H28</td> <td>2,875,961</td> <td>2,689,137</td> <td>7,570,286</td> <td>76.2%</td> <td>71.1%</td> <td>93.3%</td> </tr> <tr> <td>H29</td> <td>1,009,281</td> <td>1,008,022</td> <td>8,578,308</td> <td>85.7%</td> <td>80.6%</td> <td>94.0%</td> </tr> </tbody> </table> <p>※ 目標値及び実績値については、過年度からの累計値としている。</p>							年度	予算額 (B)	決算額	決算額累計 (C)	成果指標		達成値 (E/D)	目標値(D) (B/A)	実績値(E) (C/A)	H25	1,193,441	1,192,725	1,192,725	11.2%	11.2%	100.0%	H26	1,897,752	1,876,423	3,069,148	29.0%	28.8%	99.3%	H27	2,154,710	1,812,001	4,881,149	49.2%	45.8%	93.1%	H28	2,875,961	2,689,137	7,570,286	76.2%	71.1%	93.3%	H29	1,009,281	1,008,022	8,578,308	85.7%	80.6%	94.0%
年度	予算額 (B)	決算額	決算額累計 (C)	成果指標		達成値 (E/D)																																													
				目標値(D) (B/A)	実績値(E) (C/A)																																														
H25	1,193,441	1,192,725	1,192,725	11.2%	11.2%	100.0%																																													
H26	1,897,752	1,876,423	3,069,148	29.0%	28.8%	99.3%																																													
H27	2,154,710	1,812,001	4,881,149	49.2%	45.8%	93.1%																																													
H28	2,875,961	2,689,137	7,570,286	76.2%	71.1%	93.3%																																													
H29	1,009,281	1,008,022	8,578,308	85.7%	80.6%	94.0%																																													
成果に係る評価	<p>被災された方々が、一日も早く安全安心な住宅地として生活基盤を構築し、再建できるよう、土地区画整理事業を推進してきた。 復興公営住宅の整備が完了し、入居開始となったことから地域の定住人口の回復に寄与した。 引き続き、関係権利者や関係機関との綿密な協議を行い、関連他事業の工程との調整を図りながら事業を進める必要がある。</p>																																																		
予算の執行状況	（単位：円）																																																		
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																																																
			国(県)支出金	地方債	その他	事業収入																																													
	1,009,280,549	1,008,021,642			1,008,021,642																																														

予算科目	1 款	市街地開発事業費	総合計画	第 章	復興計画	(1)	みんなで築く災害に強いまちづくり																																															
	2 項	被災市街地復興 土地区画整理事業費				(3)	減災まちづくりの推進																																															
	3 目	湊東地区事業費				(1)	都市基盤の復旧・復興																																															
実施計画掲載ページ		P149	中 事 業		湊東地区事業費（市街地開発事業特別会計）																																																	
事業コード		001-301-001-00706	事 業 名		土地区画整理事業（湊東地区）〔復興交付金〕																																																	
目的及び事業内容		被害が甚大であった湊東地区では、市民の安全確保を第一に考え、多重防御による災害に強いまちづくりを目指した住居系ゾーンとして石巻市震災復興基本計画において位置づけ、住宅機能や商業機能の充実を図ることとしている。土地区画整理事業の導入により、高盛土道路等の整備に合わせ、避難の支障となった狹隘道路や袋小路の解消、安全な避難経路の確保といった公共施設の整備、土地の集約等による復興公営住宅の配置など、安全安心な市街地を形成し、地域人口流出の抑制と住宅等の再建を推進する。 【施工面積：29.6ha 施行期間：平成25年度～平成31年度 総事業費（A）：5,259,544千円】																																																				
取組実績		下記のとおり業務及び工事等に着手、実施した。 【認可関係】 ・都市計画決定：平成25年2月19日 ・事業計画決定：平成25年9月20日、第1回変更：平成26年5月21日、第2回変更：平成27年9月25日 【平成29年度事業実施概要】																																																				
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>事業内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>設計業務</td> <td>換地設計一式、実施設計一式 他</td> </tr> <tr> <td>公共施設等工事</td> <td>がれき撤去：316㎡、側溝設置：2,671m、雨水本管工：175m、上水道敷設：1,769m、宅地盛土：6,371㎡、舗装工：1,240m 用地管理：47,400㎡、仮設工事一式 他</td> </tr> <tr> <td>移設工事</td> <td>N T T 柱新設：57本、電力柱撤去：35本、ガス管移設247m、ガス管撤去433m</td> </tr> <tr> <td>移転補償</td> <td>建物：3件、工作物：11件</td> </tr> </tbody> </table>						項目	事業内容	設計業務	換地設計一式、実施設計一式 他	公共施設等工事	がれき撤去：316㎡、側溝設置：2,671m、雨水本管工：175m、上水道敷設：1,769m、宅地盛土：6,371㎡、舗装工：1,240m 用地管理：47,400㎡、仮設工事一式 他	移設工事	N T T 柱新設：57本、電力柱撤去：35本、ガス管移設247m、ガス管撤去433m	移転補償	建物：3件、工作物：11件																																					
項目	事業内容																																																					
設計業務	換地設計一式、実施設計一式 他																																																					
公共施設等工事	がれき撤去：316㎡、側溝設置：2,671m、雨水本管工：175m、上水道敷設：1,769m、宅地盛土：6,371㎡、舗装工：1,240m 用地管理：47,400㎡、仮設工事一式 他																																																					
移設工事	N T T 柱新設：57本、電力柱撤去：35本、ガス管移設247m、ガス管撤去433m																																																					
移転補償	建物：3件、工作物：11件																																																					
成 果		<p>地権者への個別説明を実施し、仮換地指定率：約99%（地権者ベース）を達成した。 また、設計業務、移転補償、宅地造成及び道路築造工事等を実施することにより、都市基盤の復興に向けた事業の推進が図られた。</p> <p style="text-align: right;">（単位：千円）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">年度</th> <th colspan="3">予算額</th> <th colspan="2">成果指標</th> <th rowspan="2">達成値</th> </tr> <tr> <th>(B)</th> <th>決算額</th> <th>決算額累計 (C)</th> <th>目標値 (D) (B/A)</th> <th>実績値 (E) (C/A)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H25</td> <td>515,650</td> <td>514,369</td> <td>514,369</td> <td>9.8%</td> <td>9.8%</td> <td>100.0%</td> </tr> <tr> <td>H26</td> <td>542,104</td> <td>464,561</td> <td>978,930</td> <td>20.1%</td> <td>18.6%</td> <td>92.5%</td> </tr> <tr> <td>H27</td> <td>648,290</td> <td>442,427</td> <td>1,421,357</td> <td>32.4%</td> <td>27.0%</td> <td>83.3%</td> </tr> <tr> <td>H28</td> <td>400,771</td> <td>357,551</td> <td>1,778,908</td> <td>40.0%</td> <td>33.8%</td> <td>84.5%</td> </tr> <tr> <td>H29</td> <td>1,024,001</td> <td>1,014,918</td> <td>2,793,826</td> <td>59.5%</td> <td>53.1%</td> <td>89.2%</td> </tr> </tbody> </table> <p>※ 目標値及び実績値については、過年度からの累計値としている。</p>						年度	予算額			成果指標		達成値	(B)	決算額	決算額累計 (C)	目標値 (D) (B/A)	実績値 (E) (C/A)	H25	515,650	514,369	514,369	9.8%	9.8%	100.0%	H26	542,104	464,561	978,930	20.1%	18.6%	92.5%	H27	648,290	442,427	1,421,357	32.4%	27.0%	83.3%	H28	400,771	357,551	1,778,908	40.0%	33.8%	84.5%	H29	1,024,001	1,014,918	2,793,826	59.5%	53.1%	89.2%
年度	予算額			成果指標		達成値																																																
	(B)	決算額	決算額累計 (C)	目標値 (D) (B/A)	実績値 (E) (C/A)																																																	
H25	515,650	514,369	514,369	9.8%	9.8%	100.0%																																																
H26	542,104	464,561	978,930	20.1%	18.6%	92.5%																																																
H27	648,290	442,427	1,421,357	32.4%	27.0%	83.3%																																																
H28	400,771	357,551	1,778,908	40.0%	33.8%	84.5%																																																
H29	1,024,001	1,014,918	2,793,826	59.5%	53.1%	89.2%																																																
成果に係る評価		被災された方々が、一日も早く安全安心な住宅地として生活基盤を構築し、再建できるよう、土地区画整理事業を推進してきた。 復興公営住宅の整備が完了し、入居開始となったことから地域の定住人口の回復に寄与した。 引き続き、関係権利者や関係機関との綿密な協議を行い、関連他事業の工程との調整を図りながら事業を進める必要がある。また、土地利用計画が確定していない地権者もいることから、津波被災施設等の早期整備を含め、可住地区として再建を促進していく必要がある。																																																				
予算の執行状況		<p style="text-align: right;">（単位：円）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">予算額</th> <th rowspan="2">決算額</th> <th colspan="4">決算額の財源内訳</th> </tr> <tr> <th>国(県)支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>事業収入</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,024,000,890</td> <td>1,014,917,929</td> <td></td> <td></td> <td>1,014,917,929</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						予算額	決算額	決算額の財源内訳				国(県)支出金	地方債	その他	事業収入	1,024,000,890	1,014,917,929			1,014,917,929																																
予算額	決算額	決算額の財源内訳																																																				
		国(県)支出金	地方債	その他	事業収入																																																	
1,024,000,890	1,014,917,929			1,014,917,929																																																		

予算科目	1 款	市街地開発事業費	総合計画	第 章	復興計画	(1)	みんなで築く災害に強いまちづくり																																															
	2 項	被災市街地復興 土地区画整理事業費				(3)	減災まちづくりの推進																																															
	4 目	湊北地区事業費				(1)	都市基盤の復旧・復興																																															
実施計画掲載ページ		P149、P154	中 事 業		湊北地区事業費（市街地開発事業特別会計）																																																	
事業コード		001-301-001-00705、00920	事 業 名		土地区画整理事業（湊北地区） 街路整備事業（湊中央線）〔復興交付金〕																																																	
目的及び事業内容		被害が甚大であった湊北地区では、市民の安全確保を第一に考え、多重防御による災害に強いまちづくりを目指した住居系ゾーンとして石巻市震災復興基本計画において位置づけ、住宅機能や商業機能の充実を図ることとしている。土地区画整理事業の導入により、高盛土道路等の整備に合わせ、避難の支障となった狹隘道路や袋小路の解消、安全な避難経路の確保といった公共施設の整備、土地の集約等による復興公営住宅の配置など、安全安心な市街地を形成し、地域人口流出の抑制と住宅等の再建を推進する。 【施工面積：14.8ha 施行期間：平成25年度～平成30年度 総事業費（A）：4,142,213千円】																																																				
取組実績		下記のとおり業務及び工事等に着手、実施した。 【認可関係】 ・都市計画決定：平成25年3月29日 ・事業計画決定：平成25年9月20日、第1回変更：平成26年5月21日、第2回変更：平成28年8月12日 【平成29年度事業実施概要】																																																				
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>事業内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>設計業務</td> <td>換地設計一式、実施設計一式 他</td> </tr> <tr> <td>公共施設等工事</td> <td>がれき撤去：1,623㎡、側溝設置：1,784m、雨水本管工：200m、上水道敷設：630m、宅地造成：228㎡、用地管理：26,794㎡、舗装工：535m、仮設工事一式 他</td> </tr> <tr> <td>移設工事</td> <td>N T T 柱新設：21本、電力柱撤去：16本 N T T 管路新設、撤去：185m、N T T 人孔撤去：2ヶ所 消火栓設置（水道企業団）：3基</td> </tr> <tr> <td>移転補償</td> <td>建物：5件、工作物：9件</td> </tr> </tbody> </table>						項目	事業内容	設計業務	換地設計一式、実施設計一式 他	公共施設等工事	がれき撤去：1,623㎡、側溝設置：1,784m、雨水本管工：200m、上水道敷設：630m、宅地造成：228㎡、用地管理：26,794㎡、舗装工：535m、仮設工事一式 他	移設工事	N T T 柱新設：21本、電力柱撤去：16本 N T T 管路新設、撤去：185m、N T T 人孔撤去：2ヶ所 消火栓設置（水道企業団）：3基	移転補償	建物：5件、工作物：9件																																					
項目	事業内容																																																					
設計業務	換地設計一式、実施設計一式 他																																																					
公共施設等工事	がれき撤去：1,623㎡、側溝設置：1,784m、雨水本管工：200m、上水道敷設：630m、宅地造成：228㎡、用地管理：26,794㎡、舗装工：535m、仮設工事一式 他																																																					
移設工事	N T T 柱新設：21本、電力柱撤去：16本 N T T 管路新設、撤去：185m、N T T 人孔撤去：2ヶ所 消火栓設置（水道企業団）：3基																																																					
移転補償	建物：5件、工作物：9件																																																					
成 果		<p>地権者への個別説明を実施し、仮換地指定率：約95%（地権者ベース）を達成した。 また、設計業務、移転補償、宅地造成及び道路築造工事等を実施することにより、都市基盤の復興に向けた事業の推進が図られた。</p> <p style="text-align: right;">（単位：千円）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">年度</th> <th colspan="3">予算額</th> <th colspan="2">成果指標</th> <th rowspan="2">達成値</th> </tr> <tr> <th>(B)</th> <th>決算額</th> <th>決算額累計 (C)</th> <th>目標値 (D) (B/A)</th> <th>実績値 (E) (C/A)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H25</td> <td>509,225</td> <td>507,221</td> <td>507,221</td> <td>12.3%</td> <td>12.2%</td> <td>99.2%</td> </tr> <tr> <td>H26</td> <td>603,365</td> <td>597,672</td> <td>1,104,893</td> <td>26.9%</td> <td>26.7%</td> <td>99.3%</td> </tr> <tr> <td>H27</td> <td>535,410</td> <td>405,511</td> <td>1,510,404</td> <td>39.8%</td> <td>36.5%</td> <td>91.7%</td> </tr> <tr> <td>H28</td> <td>475,523</td> <td>429,582</td> <td>1,939,986</td> <td>51.3%</td> <td>46.8%</td> <td>91.2%</td> </tr> <tr> <td>H29</td> <td>784,887</td> <td>736,798</td> <td>2,676,784</td> <td>70.2%</td> <td>64.6%</td> <td>92.0%</td> </tr> </tbody> </table> <p>※ 目標値及び実績値については、過年度からの累計値としている。</p>						年度	予算額			成果指標		達成値	(B)	決算額	決算額累計 (C)	目標値 (D) (B/A)	実績値 (E) (C/A)	H25	509,225	507,221	507,221	12.3%	12.2%	99.2%	H26	603,365	597,672	1,104,893	26.9%	26.7%	99.3%	H27	535,410	405,511	1,510,404	39.8%	36.5%	91.7%	H28	475,523	429,582	1,939,986	51.3%	46.8%	91.2%	H29	784,887	736,798	2,676,784	70.2%	64.6%	92.0%
年度	予算額			成果指標		達成値																																																
	(B)	決算額	決算額累計 (C)	目標値 (D) (B/A)	実績値 (E) (C/A)																																																	
H25	509,225	507,221	507,221	12.3%	12.2%	99.2%																																																
H26	603,365	597,672	1,104,893	26.9%	26.7%	99.3%																																																
H27	535,410	405,511	1,510,404	39.8%	36.5%	91.7%																																																
H28	475,523	429,582	1,939,986	51.3%	46.8%	91.2%																																																
H29	784,887	736,798	2,676,784	70.2%	64.6%	92.0%																																																
成果に係る評価		被災された方々が、一日も早く安全安心な住宅地として生活基盤を構築し、再建できるよう、土地区画整理事業を推進してきた。 復興公営住宅の整備が完了し、入居開始となったことから地域の定住人口の回復に寄与した。 引き続き、関係権利者や関係機関との綿密な協議を行い、関連他事業の工程との調整を図りながら事業を進める必要がある。また、土地利用計画が確定していない地権者もいることから、津波被災施設等の早期整備を含め、可住地区として再建を促進していく必要がある。																																																				
予算の執行状況		<p style="text-align: right;">（単位：円）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">予算額</th> <th rowspan="2">決算額</th> <th colspan="4">決算額の財源内訳</th> </tr> <tr> <th>国(県)支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>事業収入</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>784,886,927</td> <td>736,797,627</td> <td></td> <td></td> <td>736,797,627</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						予算額	決算額	決算額の財源内訳				国(県)支出金	地方債	その他	事業収入	784,886,927	736,797,627			736,797,627																																
予算額	決算額	決算額の財源内訳																																																				
		国(県)支出金	地方債	その他	事業収入																																																	
784,886,927	736,797,627			736,797,627																																																		

予算科目	1 款	市街地開発事業費	総合計画	第 章	復興計画	(1)	みんなで築く災害に強いまちづくり
	2 項	被災市街地復興 土地区画整理事業費				(3)	減災まちづくりの推進
	5 目	下釜第一地区事業費				(1)	都市基盤の復旧・復興
実施計画掲載ページ		P148	中 事 業	下釜第一地区事業費（市街地開発事業特別会計）			
事業コード	001-301-001-00703	事 業 名	土地区画整理事業（下釜第一地区）〔復興交付金〕				
目的及び事業内容	被害が甚大であった下釜第一地区では、市民の安全確保を第一に考え、多重防御による災害に強いまちづくりを目指した住居系ゾーンとして石巻市震災復興基本計画において位置づけ、住宅機能や商業機能の充実を図ることとしている。土地区画整理事業の導入により、高盛土道路等の整備に合わせ、避難の支障となった狭隘道路や袋小路の解消、安全な避難経路の確保といった公共施設の整備、土地の集約等による復興公営住宅の配置など、安全安心な市街地を形成し、地域人口流出の抑制と住宅等の再建を推進する。 【施工面積：12.1ha 施行期間：平成25年度～平成30年度 総事業費（A）：2,569,982千円】						
取組実績	下記のとおり業務及び工事等に着手、実施した。						
	【認可関係】 ・都市計画決定：平成25年3月29日 ・事業計画決定：平成25年11月1日、第1回変更：平成26年5月21日、第2回変更：平成27年1月16日、第3回変更：平成27年10月19日、第4回変更：平成28年11月30日、第5回変更：平成30年2月27日						
	【平成29年度事業実施概要】						
	項目	事業内容					
	設計業務	換地設計一式					
	公共施設等工事	側溝設置：470m、舗装工：2,260m					
	移設工事	電力柱撤去：18本、架空線移設：2,600m					
	移転補償	建物：1件、工作物：2件					
成 果	地権者への個別説明を実施し、地区内の仮換地指定率：100%を達成した。 また、公共施設工事、移転補償、仮換地の引き渡し等が全て完了したことにより、都市基盤の復興に向けた事業の推進が図られた。						
	(単位：千円)						
	年度	予算額 (B)	決算額	決算額累計 (C)	目標値 (D) (B/A)	実績値 (E) (C/A)	達成値 (E/D)
H25	388,806	387,293	387,293	15.1%	15.1%	100.0%	
H26	495,361	479,208	866,501	34.4%	33.7%	98.0%	
H27	333,834	302,264	1,168,765	47.4%	45.5%	96.0%	
H28	685,591	676,693	1,845,458	74.1%	71.8%	96.9%	
H29	422,906	413,016	2,258,474	90.6%	87.9%	97.0%	
※ 目標値及び実績値については、過年度からの累計値としている。							
成果に係る評価	公共施設工事が全て完了し、安全な避難経路の確保が達成された。また、復興公営住宅の整備が完了し、入居開始となったことから地域の定住人口の回復に寄与した。 さらに、地域の交流を深めコミュニティを再生するため町内会が中心となり地域の魅力向上に取り組んでいる。						
(単位：円)							
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳				
			国(県)支出金	地方債	その他	事業収入	
	422,905,660	413,015,691			413,015,691		

予算科目	1 款	市街地開発事業費	総合計画	第 章	復興計画	(1)	みんなで築く災害に強いまちづくり
	2 項	被災市街地復興 土地区画整理事業費				(3)	減災まちづくりの推進
	6 目	中央一丁目地区事業費				(1)	都市基盤の復旧・復興
実施計画掲載ページ		P150	中 事 業	中央一丁目地区事業費（市街地開発事業特別会計）			
事業コード	001-301-001-00708	事 業 名	土地区画整理事業（中央一丁目地区）〔復興交付金〕				
目的及び事業内容	被害が甚大であった中央一丁目地区では、市民の安全確保を第一に考え、多重防御による災害に強いまちづくりを目指した住居系ゾーンとして石巻市震災復興基本計画において位置づけ、住宅機能や商業機能の充実を図ることとしている。土地区画整理事業の導入により、都市計画道路（門脇福井線）を整備し、避難の支障となった狭隘道路や袋小路の解消、安全な避難経路の確保といった公共施設の整備、土地の集約等による復興公営住宅の配置など、安全安心な市街地を形成し、地域人口流出の抑制と住宅等の再建を推進する。 【施工面積：1.45ha 施行期間：平成25年度～平成29年度 総事業費（A）：1,555,254千円】						
取組実績	下記のとおり業務に着手、実施した。						
	【認可関係】 ・都市計画決定：平成25年8月16日、第1回変更：平成29年8月28日 ・事業計画決定：平成26年1月14日、第1回変更：平成29年10月4日 ・換地処分公告：平成30年2月6日						
	【平成29年度事業実施概要】						
	項目	事業内容					
	設計業務	換地計画一式 他					
成 果	公共施設工事、移転補償、換地処分の全てが完了し都市基盤の復興に向けた事業の推進が図られた。						
	(単位：千円)						
	年度	予算額 (B)	決算額	決算額累計 (C)	目標値 (D) (B/A)	実績値 (E) (C/A)	達成値 (E/D)
H25	123,975	121,151	121,151	8.0%	7.8%	97.5%	
H26	885,451	884,413	1,005,564	64.9%	64.7%	99.7%	
H27	251,258	230,260	1,235,824	81.1%	79.5%	98.0%	
H28	244,265	241,463	1,477,287	96.8%	95.0%	98.1%	
H29	50,305	42,457	1,519,744	100.0%	97.7%	97.7%	
※ 目標値及び実績値については、過年度からの累計値としている。 なお、実績値が100%とならないのは、不用額があるためである。							
成果に係る評価	土地区画整理事業の完了により、公共施設の整備改善、生活基盤の再建、地域人口の流出の抑制に寄与した。また、今年度は地域主体のまちづくり活動が評価され「都市景観大賞」を受賞するなど、継続的なまちづくり活動を実践している。						
(単位：円)							
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳				
			国(県)支出金	地方債	その他	事業収入	
	50,305,417	42,456,584			42,456,584		

予算科目	1 款	市街地開発事業費	総合計画	第 章	復興計画	(1)	みんなで築く災害に強いまちづくり																																																	
	2 項	被災市街地復興 土地区画整理事業費				(3)	減災まちづくりの推進																																																	
	7 目	浜西地区事業費				(1)	都市基盤の復旧・復興																																																	
実施計画掲載ページ		P149、P154	中 事 業		浜西地区事業費（市街地開発事業特別会計）																																																			
事業コード	001-301-001-00707 001-301-003-00837	事業名	土地区画整理事業（浜西地区） 街路整備事業（浜中央線）〔復興交付金〕																																																					
<p>被害が甚大であった浜西地区では、市民の安全確保を第一に考え、多重防御による災害に強いまちづくりを目指した産業系ゾーンとして石巻市震災復興基本計画において位置づけ、災害危険区域に指定、非可住地とし防災集団移転促進事業を実施している。同事業実施後の土地について、土地区画整理事業の導入により、産業系の土地利用に適した公共施設の整備や、街区形成を行うなど、都市基盤の整備水準を高め、安全安心で魅力ある産業地の形成を行い、就業の場を創出し産業再生を推進する。 【施行面積：40.4ha 施行期間：平成26年度～平成32年度 総事業費（A）：8,664,159千円】</p>																																																								
<p>下記のとおり業務及び工事等に着手、実施した。</p> <p>【認可関係】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・都市計画決定：平成25年6月21日 ・事業計画決定：平成26年1月14日、第1回変更：平成26年10月8日、第2回変更：平成26年12月8日、第3回変更：平成27年4月28日、第4回変更：平成29年1月27日、第5回変更：平成30年3月7日 <p>【平成29年度事業実施概要】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>事業内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>設計業務</td> <td>換地設計一式、実施設計一式 他</td> </tr> <tr> <td>公共施設等工事</td> <td>がれき撤去：4,237㎡、側溝設置：3,652㎡、宅地整地：14,100㎡、浜中央線盛土：1,100㎡ 他</td> </tr> <tr> <td>移設工事</td> <td>電力柱移設：32本、N T T 柱移設：17本</td> </tr> <tr> <td>移転補償</td> <td>建物：5件、借家人：1件</td> </tr> </tbody> </table>								項目	事業内容	設計業務	換地設計一式、実施設計一式 他	公共施設等工事	がれき撤去：4,237㎡、側溝設置：3,652㎡、宅地整地：14,100㎡、浜中央線盛土：1,100㎡ 他	移設工事	電力柱移設：32本、N T T 柱移設：17本	移転補償	建物：5件、借家人：1件																																							
項目	事業内容																																																							
設計業務	換地設計一式、実施設計一式 他																																																							
公共施設等工事	がれき撤去：4,237㎡、側溝設置：3,652㎡、宅地整地：14,100㎡、浜中央線盛土：1,100㎡ 他																																																							
移設工事	電力柱移設：32本、N T T 柱移設：17本																																																							
移転補償	建物：5件、借家人：1件																																																							
<p>地権者への個別説明を実施し、地区内の仮換地指定率：100%を達成した。 また、設計業務、移転補償、宅地造成及び道路築造工事等を実施することにより、都市基盤の復興に向けた事業の推進が図られた。</p> <p style="text-align: right;">（単位：千円）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">年度</th> <th colspan="3">予算額</th> <th colspan="3">成果指標</th> <th rowspan="2">達成値 (E/D)</th> </tr> <tr> <th>(B)</th> <th>決算額</th> <th>決算額累計 (C)</th> <th>目標値 (D) (B/A)</th> <th>実績値 (E) (C/A)</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H25</td> <td>78,000</td> <td>76,740</td> <td>76,740</td> <td>0.9%</td> <td>0.9%</td> <td>100.0%</td> </tr> <tr> <td>H26</td> <td>1,225,800</td> <td>788,174</td> <td>864,914</td> <td>15.0%</td> <td>10.0%</td> <td>66.7%</td> </tr> <tr> <td>H27</td> <td>892,746</td> <td>794,568</td> <td>1,659,482</td> <td>25.3%</td> <td>19.2%</td> <td>75.9%</td> </tr> <tr> <td>H28</td> <td>2,370,605</td> <td>1,612,898</td> <td>3,272,380</td> <td>52.7%</td> <td>37.8%</td> <td>71.7%</td> </tr> <tr> <td>H29</td> <td>1,723,816</td> <td>1,662,674</td> <td>4,935,054</td> <td>72.6%</td> <td>57.0%</td> <td>78.5%</td> </tr> </tbody> </table> <p>※ 目標値及び実績値については、過年度からの累計値としている。</p>								年度	予算額			成果指標			達成値 (E/D)	(B)	決算額	決算額累計 (C)	目標値 (D) (B/A)	実績値 (E) (C/A)		H25	78,000	76,740	76,740	0.9%	0.9%	100.0%	H26	1,225,800	788,174	864,914	15.0%	10.0%	66.7%	H27	892,746	794,568	1,659,482	25.3%	19.2%	75.9%	H28	2,370,605	1,612,898	3,272,380	52.7%	37.8%	71.7%	H29	1,723,816	1,662,674	4,935,054	72.6%	57.0%	78.5%
年度	予算額			成果指標			達成値 (E/D)																																																	
	(B)	決算額	決算額累計 (C)	目標値 (D) (B/A)	実績値 (E) (C/A)																																																			
H25	78,000	76,740	76,740	0.9%	0.9%	100.0%																																																		
H26	1,225,800	788,174	864,914	15.0%	10.0%	66.7%																																																		
H27	892,746	794,568	1,659,482	25.3%	19.2%	75.9%																																																		
H28	2,370,605	1,612,898	3,272,380	52.7%	37.8%	71.7%																																																		
H29	1,723,816	1,662,674	4,935,054	72.6%	57.0%	78.5%																																																		
<p>石巻漁港を活用する水産加工業等の集積を目指す産業集積ゾーンとして整備を行い、早期再建業者等のニーズに応えながら土地区画整理事業を推進してきた。 なお、今後も引き続き、関係権利者や関係機関との綿密な協議を行い、関連他事業の工程との調整を図りながら産業用地としての利便性を高めるべく、土地区画整理事業による面的整備を進め、土地利用を推進する。</p>																																																								
（単位：円）																																																								
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																																																					
			国(県)支出金	地方債	その他	事業収入																																																		
	1,723,816,350	1,662,674,340			1,662,674,340																																																			

予算科目	1 款	市街地開発事業費	総合計画	第 章	復興計画	(1)	みんなで築く災害に強いまちづくり																																										
	2 項	被災市街地復興 土地区画整理事業費				(3)	減災まちづくりの推進																																										
	8 目	上釜南部地区事業費				(1)	都市基盤の復旧・復興																																										
実施計画掲載ページ		P150	中 事 業		上釜南部地区事業費（市街地開発事業特別会計）																																												
事業コード	001-301-001-00957	事業名	土地区画整理事業（上釜南部地区）〔復興交付金〕																																														
<p>被害が甚大であった上釜南部地区では、市民の安全確保を第一に考え、多重防御による災害に強いまちづくりを目指した産業系ゾーンとして石巻市震災復興基本計画において位置づけ、災害危険区域に指定、非可住地とし防災集団移転促進事業を実施している。同事業実施後の土地について、土地区画整理事業の導入により、産業系の土地利用に適した公共施設の整備や、街区形成を行うなど、都市基盤の整備水準を高め、安全安心で魅力ある産業地の形成を行い、就業の場を創出し産業再生を推進する。 【施行面積：37.4ha 施行期間：平成26年度～平成31年度 総事業費（A）：4,070,009千円】</p>																																																	
<p>下記のとおり業務及び工事等に着手、実施した。</p> <p>【認可関係】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・都市計画決定：平成27年1月15日 ・事業計画決定：平成27年3月27日、第1回変更：平成28年11月29日、第2回変更：平成29年2月2日 <p>【平成29年度事業実施概要】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>事業内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>設計業務</td> <td>換地設計一式、実施設計一式 他</td> </tr> <tr> <td>公共施設等工事</td> <td>側溝設置：4,940m、舗装工：113m、雨水函渠工：105m、上水道敷設：1,924m</td> </tr> <tr> <td>移設工事</td> <td>電力柱移設：22本、N T T 柱移設：10本 架空線移設：2,612m</td> </tr> <tr> <td>移転補償</td> <td>建物：2件、工作物：18件</td> </tr> </tbody> </table>								項目	事業内容	設計業務	換地設計一式、実施設計一式 他	公共施設等工事	側溝設置：4,940m、舗装工：113m、雨水函渠工：105m、上水道敷設：1,924m	移設工事	電力柱移設：22本、N T T 柱移設：10本 架空線移設：2,612m	移転補償	建物：2件、工作物：18件																																
項目	事業内容																																																
設計業務	換地設計一式、実施設計一式 他																																																
公共施設等工事	側溝設置：4,940m、舗装工：113m、雨水函渠工：105m、上水道敷設：1,924m																																																
移設工事	電力柱移設：22本、N T T 柱移設：10本 架空線移設：2,612m																																																
移転補償	建物：2件、工作物：18件																																																
<p>地権者への個別説明を実施し、地区内の仮換地指定率：約77%（地権者ベース）を達成した。 また、設計業務、移転補償、宅地造成及び道路築造工事等を実施することにより、都市基盤の復興に向けた事業の推進が図られた。</p> <p style="text-align: right;">（単位：千円）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">年度</th> <th colspan="3">予算額</th> <th colspan="3">成果指標</th> <th rowspan="2">達成値 (E/D)</th> </tr> <tr> <th>(B)</th> <th>決算額</th> <th>決算額累計 (C)</th> <th>目標値 (D) (B/A)</th> <th>実績値 (E) (C/A)</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H26</td> <td>597</td> <td>309</td> <td>309</td> <td>0.0%</td> <td>0.0%</td> <td>0.0%</td> </tr> <tr> <td>H27</td> <td>226,127</td> <td>220,541</td> <td>220,850</td> <td>5.6%</td> <td>5.4%</td> <td>96.4%</td> </tr> <tr> <td>H28</td> <td>908,119</td> <td>905,533</td> <td>1,126,383</td> <td>27.9%</td> <td>27.7%</td> <td>99.3%</td> </tr> <tr> <td>H29</td> <td>328,516</td> <td>321,415</td> <td>1,447,798</td> <td>36.0%</td> <td>35.6%</td> <td>98.9%</td> </tr> </tbody> </table> <p>※ 目標値及び実績値については、過年度からの累計値としている。 なお、上釜南部地区の事業については、一部一般会計で執行した事業費もあるため、その金額を加算して記載している。</p>								年度	予算額			成果指標			達成値 (E/D)	(B)	決算額	決算額累計 (C)	目標値 (D) (B/A)	実績値 (E) (C/A)		H26	597	309	309	0.0%	0.0%	0.0%	H27	226,127	220,541	220,850	5.6%	5.4%	96.4%	H28	908,119	905,533	1,126,383	27.9%	27.7%	99.3%	H29	328,516	321,415	1,447,798	36.0%	35.6%	98.9%
年度	予算額			成果指標			達成値 (E/D)																																										
	(B)	決算額	決算額累計 (C)	目標値 (D) (B/A)	実績値 (E) (C/A)																																												
H26	597	309	309	0.0%	0.0%	0.0%																																											
H27	226,127	220,541	220,850	5.6%	5.4%	96.4%																																											
H28	908,119	905,533	1,126,383	27.9%	27.7%	99.3%																																											
H29	328,516	321,415	1,447,798	36.0%	35.6%	98.9%																																											
<p>石巻工業港を活用する紙・パルプ、飼肥料、木材・合板関係等の集積を目指す産業集積ゾーンとして整備を行い、早期再建業者のニーズに応えながら土地区画整理事業を推進してきた。 なお、今後も引き続き、関係権利者や関係機関との綿密な協議を行い、関連他事業の工程との調整を図りながら産業用地としての利便性を高めるべく、土地区画整理事業による面的整備を進め、土地利用を推進する。</p>																																																	
（単位：円）																																																	
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																																														
			国(県)支出金	地方債	その他	事業収入																																											
	328,516,135	321,415,135			321,415,135																																												

予算科目	1 款	市街地開発事業費	総合計画	第 章	復興計画	(1)	みんなで築く災害に強いまちづくり																																					
	2 項	被災市街地復興 土地区画整理事業費				(3)	減災まちづくりの推進																																					
	9 目	下釜南部地区事業費				(1)	都市基盤の復旧・復興																																					
実施計画 掲載ページ		P150、P155	中 事 業		下釜南部地区事業費（市街地開発事業特別会計）																																							
事業コード		001-301-001-00958、 01113、01114	事 業 名		土地区画整理事業（下釜南部地区）〔復興交付金〕 街路整備事業（石巻工業港曾波神線、石巻工業港運河線）																																							
目的及び事業内容		被害が甚大であった下釜南部地区では、市民の安全確保を第一に考え、多重防御による災害に強いまちづくりを目指した産業系ゾーンとして石巻市震災復興基本計画において位置づけ、災害危険区域に指定、非可住地とし防災集団移転促進事業を実施している。同事業実施後の土地について、土地区画整理事業の導入により、産業系の土地利用に適した公共施設の整備や、街区形成を行うなど、都市基盤の整備水準を高め、安全安心で魅力ある産業地の形成を行い、就業の場を創出し産業再生を推進する。 【施行面積：25.4ha 施行期間：平成26年度～平成31年度 総事業費（A）：4,066,425千円】																																										
取組実績		下記のとおり業務及び工事に着手、実施した。 【認可関係】 ・都市計画決定：平成27年1月15日 ・事業計画決定：平成27年3月27日、第1回変更：平成29年2月2日、第2回変更：第29年6月20日 【平成29年度事業実施概要】																																										
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th colspan="2">事業内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>設計業務</td> <td colspan="2">換地設計一式、実施設計一式 他</td> </tr> <tr> <td>公共施設等工事</td> <td colspan="2">側溝設置：3,584m、舗装工：220m、雨水函渠工：110m 上水道敷設：2,330m</td> </tr> <tr> <td>移設工事</td> <td colspan="2">電力柱移設：20本、N T T 柱移設：11本 架空線移設：1,472m</td> </tr> <tr> <td>移転補償</td> <td colspan="2">建物：3件、工作物：10件</td> </tr> </tbody> </table>						項目	事業内容		設計業務	換地設計一式、実施設計一式 他		公共施設等工事	側溝設置：3,584m、舗装工：220m、雨水函渠工：110m 上水道敷設：2,330m		移設工事	電力柱移設：20本、N T T 柱移設：11本 架空線移設：1,472m		移転補償	建物：3件、工作物：10件																							
項目	事業内容																																											
設計業務	換地設計一式、実施設計一式 他																																											
公共施設等工事	側溝設置：3,584m、舗装工：220m、雨水函渠工：110m 上水道敷設：2,330m																																											
移設工事	電力柱移設：20本、N T T 柱移設：11本 架空線移設：1,472m																																											
移転補償	建物：3件、工作物：10件																																											
成果		<p>地権者への個別説明を実施し、地区内の仮換地指定率：約60%（地権者ベース）を達成した。 また、設計業務、移転補償、宅地造成及び道路築造工事等を実施することにより、都市基盤の復興に向けた事業の推進が図られた。</p> <p style="text-align: right;">（単位：千円）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">年度</th> <th rowspan="2">予算額 (B)</th> <th rowspan="2">決算額</th> <th rowspan="2">決算額累計 (C)</th> <th colspan="2">成果指標</th> <th rowspan="2">達成値 (E/D)</th> </tr> <tr> <th>目標値(D) (B/A)</th> <th>実績値(E) (C/A)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H26</td> <td>403</td> <td>208</td> <td>208</td> <td>0.0%</td> <td>0.0%</td> <td>0.0%</td> </tr> <tr> <td>H27</td> <td>138,707</td> <td>134,499</td> <td>134,707</td> <td>3.4%</td> <td>3.3%</td> <td>97.1%</td> </tr> <tr> <td>H28</td> <td>606,403</td> <td>596,051</td> <td>730,758</td> <td>18.3%</td> <td>18.0%</td> <td>98.4%</td> </tr> <tr> <td>H29</td> <td>742,720</td> <td>734,112</td> <td>1,464,870</td> <td>36.6%</td> <td>36.0%</td> <td>98.4%</td> </tr> </tbody> </table> <p>※ 目標値及び実績値については、過年度からの累計値としている。 なお、下釜南部地区の事業については、一部一般会計で執行した事業費もあるため、その金額を加算して記載している。</p>						年度	予算額 (B)	決算額	決算額累計 (C)	成果指標		達成値 (E/D)	目標値(D) (B/A)	実績値(E) (C/A)	H26	403	208	208	0.0%	0.0%	0.0%	H27	138,707	134,499	134,707	3.4%	3.3%	97.1%	H28	606,403	596,051	730,758	18.3%	18.0%	98.4%	H29	742,720	734,112	1,464,870	36.6%	36.0%	98.4%
年度	予算額 (B)	決算額	決算額累計 (C)	成果指標		達成値 (E/D)																																						
				目標値(D) (B/A)	実績値(E) (C/A)																																							
H26	403	208	208	0.0%	0.0%	0.0%																																						
H27	138,707	134,499	134,707	3.4%	3.3%	97.1%																																						
H28	606,403	596,051	730,758	18.3%	18.0%	98.4%																																						
H29	742,720	734,112	1,464,870	36.6%	36.0%	98.4%																																						
成果に係る評価		<p>石巻工業港を活用する紙・パルプ、飼肥料、木材・合板関係等の集積を目指す産業集積ゾーンとして整備を行い、早期再建業者のニーズに応えながら土地区画整理事業を推進してきた。 なお、今後も引き続き、関係権利者や関係機関との綿密な協議を行い、関連他事業の工程との調整を図りながら産業用地としての利便性を高めるべく、土地区画整理事業による面的整備を進め、土地利用を推進する。</p>																																										
予算の執行状況		<p style="text-align: right;">（単位：円）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">予算額</th> <th rowspan="2">決算額</th> <th colspan="4">決算額の財源内訳</th> </tr> <tr> <th>国(県)支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>事業収入</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>742,719,682</td> <td>734,111,829</td> <td></td> <td></td> <td>734,111,829</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						予算額	決算額	決算額の財源内訳				国(県)支出金	地方債	その他	事業収入	742,719,682	734,111,829			734,111,829																						
予算額	決算額	決算額の財源内訳																																										
		国(県)支出金	地方債	その他	事業収入																																							
742,719,682	734,111,829			734,111,829																																								

予算科目	1 款	市街地開発事業費	総合計画	第 章	復興計画	(1)	みんなで築く災害に強いまちづくり																													
	2 項	被災市街地復興土地区画整理事業費				(3)	減災まちづくりの推進																													
	10 目	中央二丁目地区事業費				(1)	都市基盤の復旧・復興																													
実施計画 掲載ページ		P146	中 事 業		中央二丁目地区事業費（市街地開発事業特別会計）																															
事業コード		001-301-001-01181	事 業 名		土地区画整理事業（中央二丁目地区）〔復興交付金〕																															
目的及び事業内容		被害が甚大であった中央二丁目地区では、河川堤防と一体となったまちづくりを基本とし、道路、公園などの整備改善を行い、適正な土地利用を図ることで、災害に強いまちづくりを進めるとともに、川を生かしたまちづくりとして観光交流施設を核とした中心市街地の活性化を図り、土地区画整理事業の手法を用いて土地の配置を行い、観光交流施設、立体駐車場、交通広場及び道路・公園を整備し、賑わいのある中心市街地の形成を図る。 施工面積：1.39ha 施工期間：平成28年度～平成32年度																																		
取組実績		下記のとおり業務及び工事に着手・実施した。 【認可関係】 ・都市計画決定 平成28年3月1日 ・事業計画決定 平成28年5月9日 【平成29年度事業実施概要】																																		
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th colspan="2">事業内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>設計業務</td> <td colspan="2">事業管理一式、調査設計業務一式</td> </tr> <tr> <td>公共施設等工事</td> <td colspan="2">交差点改良工 N=1箇所、バス駐車場乗入改良工 L=16m</td> </tr> <tr> <td>用地購入</td> <td colspan="2">用地：2件</td> </tr> <tr> <td>移設工事</td> <td colspan="2">電力柱移設：1本、水道管移設：88m</td> </tr> <tr> <td>移転補償</td> <td colspan="2">建物：3件</td> </tr> </tbody> </table>						項目	事業内容		設計業務	事業管理一式、調査設計業務一式		公共施設等工事	交差点改良工 N=1箇所、バス駐車場乗入改良工 L=16m		用地購入	用地：2件		移設工事	電力柱移設：1本、水道管移設：88m		移転補償	建物：3件												
項目	事業内容																																			
設計業務	事業管理一式、調査設計業務一式																																			
公共施設等工事	交差点改良工 N=1箇所、バス駐車場乗入改良工 L=16m																																			
用地購入	用地：2件																																			
移設工事	電力柱移設：1本、水道管移設：88m																																			
移転補償	建物：3件																																			
成果		<p>かわまち交流拠点への路線バス走行が可能となり、今後の路線バス運行開始へ寄与することができた。 移転補償については、1件の契約を締結し、契約率が85.7%に上昇した。（6/7件の移転補償契約が完了）</p> <p style="text-align: right;">（単位：千円）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th rowspan="2">総事業費 (A)</th> <th rowspan="2">予算額 (B)</th> <th rowspan="2">予算額累計 (C)</th> <th rowspan="2">決算額 (D)</th> <th rowspan="2">決算額累計 (E)</th> <th colspan="2">成果指標</th> <th rowspan="2">達成値 (H=E/C)</th> </tr> <tr> <th>目標値 (F=C/A)</th> <th>実績値 (G=E/A)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H28</td> <td>1,393,100</td> <td>451,584</td> <td>451,584</td> <td>450,481</td> <td>450,481</td> <td>32.4%</td> <td>32.3%</td> <td>99.8%</td> </tr> <tr> <td>H29</td> <td>1,342,873</td> <td>536,888</td> <td>988,472</td> <td>306,875</td> <td>757,356</td> <td>73.6%</td> <td>56.4%</td> <td>76.6%</td> </tr> </tbody> </table> <p>※事業完了年度 平成32年度</p>							総事業費 (A)	予算額 (B)	予算額累計 (C)	決算額 (D)	決算額累計 (E)	成果指標		達成値 (H=E/C)	目標値 (F=C/A)	実績値 (G=E/A)	H28	1,393,100	451,584	451,584	450,481	450,481	32.4%	32.3%	99.8%	H29	1,342,873	536,888	988,472	306,875	757,356	73.6%	56.4%	76.6%
	総事業費 (A)	予算額 (B)	予算額累計 (C)	決算額 (D)	決算額累計 (E)	成果指標								達成値 (H=E/C)																						
						目標値 (F=C/A)	実績値 (G=E/A)																													
H28	1,393,100	451,584	451,584	450,481	450,481	32.4%	32.3%	99.8%																												
H29	1,342,873	536,888	988,472	306,875	757,356	73.6%	56.4%	76.6%																												
成果に係る評価		<p>観光と賑わいの拠点づくりに向け、観光交流施設や堤防一体空間などの整備が進められ、観光客等の増加が見込まれる中、道路改良の進捗を図ることができ、かわまち交流拠点へのアクセシビリティ向上を図ることができた。 今後は、国、県、市が進めている事業を共に協力し、かわまち交流拠点整備の完成に向け、事業を継続する必要がある。</p>																																		
予算の執行状況		<p style="text-align: right;">（単位：円）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">予算額</th> <th rowspan="2">決算額</th> <th colspan="4">決算額の財源内訳</th> </tr> <tr> <th>国(県)支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>事業収入</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>536,887,707</td> <td>306,875,312</td> <td></td> <td></td> <td>306,875,312</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						予算額	決算額	決算額の財源内訳				国(県)支出金	地方債	その他	事業収入	536,887,707	306,875,312			306,875,312														
予算額	決算額	決算額の財源内訳																																		
		国(県)支出金	地方債	その他	事業収入																															
536,887,707	306,875,312			306,875,312																																

予算科目	8 款	保健事業費	総合計画	第4章	安心して健やかに暮らせるまち	復興計画	()																																					
	1 項	特定健康診査等事業費		第2節	生涯を通じて元気で健康な暮らしが実現できるようにする		()																																					
	1 目	特定健康診査等事業費		(1)	一人ひとりの健康づくりを推進する		()																																					
実施計画掲載ページ		P 66	中 事 業	特定健康診査等事業費（国民健康保険事業特別会計）																																								
事業コード		004-002-001-00621	事 業 名	生活習慣病予防事業																																								
目的及び事業内容		高齢者の医療の確保に関する法律に基づき、糖尿病等生活習慣病の発症や重症化を予防することを目的として、国民健康保険被保険者を対象にメタボリックシンドロームに着目した特定健康診査を実施する。 該当者に対し生活習慣病を改善するための特定保健指導を行うとともに、医療機関と連携した保健指導の実施により生活習慣病重症化を予防する。																																										
取組実績		<p>1 特定健康診査</p> <p>(1) 対象者 40～74歳の石巻市国民健康保険加入者 28,709人</p> <p>(2) 受診者 10,894人（受診率：37.9%）</p> <p>(3) 未受診者対策事業 平成27年度有所見（血圧、血糖、脂質）で平成28年度未受診者に受診勧奨通知発送（323人）うち145人が受診（44.9%）</p> <p>(4) 健康ポイント事業 40～59歳を対象に健診受診ポイントに応じて健康グッズを送付 対象者8,003人 参加者461人（5.8%）うち健診受診322人（69.8%）</p> <p>2 特定保健指導（メタボリックシンドローム該当者への保健指導）</p> <p>(1) 対象者 国の基準による対象者（積極的支援、動機づけ支援） 1,360人</p> <p>(2) 実施者 379人（実施率：27.9%）</p> <p>3 特定保健指導以外の保健指導</p> <p>(1) 重症化予防事業 健診受診者のうち血圧、血糖、CKD（慢性腎臓病）のリスクが高い方を優先として、医療機関への受診勧奨及び保健指導を実施。 対象者1,335人 実施者789人（実施率：59.1%）</p> <p>(2) 医療機関と地域保健の連携システム事業 健診受診者のうち、血圧、血糖が受診勧奨値で治療なしの方及び糖尿病性腎症のリスクが高い方（治療中含）を優先し、医療機関受診連絡書を送付。主治医からの返信で受診確認と保健指導を実施。（※平成29年度より糖尿病性腎症を追加）</p> <table border="1"> <tr> <th>事業対象者</th> <th>医師からの連絡書返信者</th> <th>医師指示の保健指導対象者</th> <th>保健指導実施者</th> </tr> <tr> <td>745人</td> <td>403人（54.1%）</td> <td>93人（23.1%）</td> <td>75人（80.6%）</td> </tr> </table>							事業対象者	医師からの連絡書返信者	医師指示の保健指導対象者	保健指導実施者	745人	403人（54.1%）	93人（23.1%）	75人（80.6%）																												
事業対象者	医師からの連絡書返信者	医師指示の保健指導対象者	保健指導実施者																																									
745人	403人（54.1%）	93人（23.1%）	75人（80.6%）																																									
成 果		<p>特定健診受診率は低迷しており、特定保健指導実施率は積極的な利用勧奨により上昇したが、どちらも国の目標値を達成できていない。</p> <table border="1"> <caption>特定健康診査受診率</caption> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="2">成果指標</th> <th rowspan="2">達成率</th> </tr> <tr> <th>目標</th> <th>実績</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H27</td> <td>50.0%</td> <td>39.3%</td> <td>78.6%</td> </tr> <tr> <td>H28</td> <td>55.0%</td> <td>39.1%</td> <td>71.1%</td> </tr> <tr> <td>H29</td> <td>60.0%</td> <td>37.9%</td> <td>63.2%</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <caption>特定保健指導実施率</caption> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="2">成果指標</th> <th rowspan="2">達成率</th> </tr> <tr> <th>目標</th> <th>実績</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H27</td> <td>40.0%</td> <td>24.2%</td> <td>60.5%</td> </tr> <tr> <td>H28</td> <td>50.0%</td> <td>21.9%</td> <td>43.8%</td> </tr> <tr> <td>H29</td> <td>60.0%</td> <td>27.9%</td> <td>46.5%</td> </tr> </tbody> </table> <p>* H27～H28は法定報告確報値。H29は実績値。</p>							区分	成果指標		達成率	目標	実績	H27	50.0%	39.3%	78.6%	H28	55.0%	39.1%	71.1%	H29	60.0%	37.9%	63.2%	区分	成果指標		達成率	目標	実績	H27	40.0%	24.2%	60.5%	H28	50.0%	21.9%	43.8%	H29	60.0%	27.9%	46.5%
区分	成果指標		達成率																																									
	目標	実績																																										
H27	50.0%	39.3%	78.6%																																									
H28	55.0%	39.1%	71.1%																																									
H29	60.0%	37.9%	63.2%																																									
区分	成果指標		達成率																																									
	目標	実績																																										
H27	40.0%	24.2%	60.5%																																									
H28	50.0%	21.9%	43.8%																																									
H29	60.0%	27.9%	46.5%																																									
成果に係る評価		医療機関と地域保健の連携では、人工透析に繋がる恐れのある糖尿病性腎症を新たに対象に加え、保健指導に結びつけることができた。 また、受診率向上を図るため、稲井地区において総合健診を実施したほか、働き盛り世代の健康意識を啓発するため、受診率の低い40～50歳代を対象とした健康ポイント事業を実施したが、良好な成果が得られなかったことから、今後も受診率の向上に努めたい。																																										
（単位：円）																																												
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																																									
			国（県）支出金	地方債	その他	事業収入																																						
	116,512,000	112,649,485	76,388,000			36,261,485																																						

予算科目	8 款	保健事業費	総合計画	第4章	安心して健やかに暮らせるまち	復興計画	()																																																														
	2 項	保健事業費		第1節	お互い支えあい生活できる仕組みを構築する		()																																																														
	1 目	保健衛生普及費		(3)	国民健康保険事業の安定運営と高齢者の医療保険制度の円滑な実施を図る		()																																																														
実施計画掲載ページ		P 59	中 事 業	保健衛生普及費（国民健康保険事業特別会計）																																																																	
事業コード		004-001-003-00073	事 業 名	国民健康保険人間ドック等事業																																																																	
目的及び事業内容		生活習慣病をはじめとする疾病等の早期発見、予防及び治療の促進を図るとともに、生活習慣病の改善や健康に対する意識の向上に寄与することを目的とする。 人間ドックについては、国民健康保険に加入している45歳、50歳、55歳及び60歳を対象とし、脳ドックについては、45歳及び50歳を対象に実施する。																																																																			
取組実績		<p>1 人間ドック事業 対象者 1,954人 受診者 406人（受診率：20.8%）</p> <p>2 脳ドック事業 対象者 839人 受診者 151人（受診率：18.0%）</p> <p>3 保健指導（人間ドック受診者分）</p> <p>(1) 特定保健指導 対象者 77人 実施者 22人（実施率：28.6%）</p> <p>(2) 特定保健指導以外の生活習慣病重症化予防 対象者 72人 実施者 61人（実施率：84.7%）</p> <p>【年齢別受診率】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">人間ドック</th> <th colspan="4">脳ドック</th> </tr> <tr> <th>対象者</th> <th>受診者</th> <th>受診率</th> <th>前年比</th> <th>対象者</th> <th>受診者</th> <th>受診率</th> <th>前年比</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>45歳</td> <td>413人</td> <td>78人</td> <td>18.9%</td> <td>1.7%</td> <td>413人</td> <td>70人</td> <td>16.9%</td> <td>0.8%</td> </tr> <tr> <td>50歳</td> <td>426人</td> <td>85人</td> <td>20.0%</td> <td>0.3%</td> <td>426人</td> <td>81人</td> <td>19.0%</td> <td>-2.8%</td> </tr> <tr> <td>55歳</td> <td>465人</td> <td>99人</td> <td>21.3%</td> <td>0.0%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>60歳</td> <td>650人</td> <td>144人</td> <td>22.2%</td> <td>-2.4%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>1,954人</td> <td>406人</td> <td>20.8%</td> <td>-0.5%</td> <td>839人</td> <td>151人</td> <td>18.0%</td> <td>-0.8%</td> </tr> </tbody> </table>								人間ドック			脳ドック				対象者	受診者	受診率	前年比	対象者	受診者	受診率	前年比	45歳	413人	78人	18.9%	1.7%	413人	70人	16.9%	0.8%	50歳	426人	85人	20.0%	0.3%	426人	81人	19.0%	-2.8%	55歳	465人	99人	21.3%	0.0%					60歳	650人	144人	22.2%	-2.4%					合計	1,954人	406人	20.8%	-0.5%	839人	151人	18.0%	-0.8%
	人間ドック			脳ドック																																																																	
	対象者	受診者	受診率	前年比	対象者	受診者	受診率	前年比																																																													
45歳	413人	78人	18.9%	1.7%	413人	70人	16.9%	0.8%																																																													
50歳	426人	85人	20.0%	0.3%	426人	81人	19.0%	-2.8%																																																													
55歳	465人	99人	21.3%	0.0%																																																																	
60歳	650人	144人	22.2%	-2.4%																																																																	
合計	1,954人	406人	20.8%	-0.5%	839人	151人	18.0%	-0.8%																																																													
成 果		<p>生活習慣病をはじめとする疾病の早期発見及び治療の促進に寄与することができた。</p> <table border="1"> <caption>人間ドック受診率</caption> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="2">成果指標</th> <th rowspan="2">達成率</th> </tr> <tr> <th>目標</th> <th>実績</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H27</td> <td>30.0%</td> <td>18.9%</td> <td>63.0%</td> </tr> <tr> <td>H28</td> <td>30.0%</td> <td>21.3%</td> <td>71.0%</td> </tr> <tr> <td>H29</td> <td>30.0%</td> <td>20.8%</td> <td>69.3%</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <caption>脳ドック受診率</caption> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="2">成果指標</th> <th rowspan="2">達成率</th> </tr> <tr> <th>目標</th> <th>実績</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H27</td> <td>26.0%</td> <td>14.7%</td> <td>56.5%</td> </tr> <tr> <td>H28</td> <td>26.0%</td> <td>18.8%</td> <td>72.3%</td> </tr> <tr> <td>H29</td> <td>26.0%</td> <td>18.0%</td> <td>69.2%</td> </tr> </tbody> </table> <p>特定保健指導実施率（人間ドック受診者分）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="2">成果指標</th> <th rowspan="2">達成率</th> </tr> <tr> <th>目標</th> <th>実績</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H27</td> <td>40.0%</td> <td>13.8%</td> <td>34.5%</td> </tr> <tr> <td>H28</td> <td>50.0%</td> <td>20.7%</td> <td>41.4%</td> </tr> <tr> <td>H29</td> <td>60.0%</td> <td>28.6%</td> <td>47.7%</td> </tr> </tbody> </table>							区分	成果指標		達成率	目標	実績	H27	30.0%	18.9%	63.0%	H28	30.0%	21.3%	71.0%	H29	30.0%	20.8%	69.3%	区分	成果指標		達成率	目標	実績	H27	26.0%	14.7%	56.5%	H28	26.0%	18.8%	72.3%	H29	26.0%	18.0%	69.2%	区分	成果指標		達成率	目標	実績	H27	40.0%	13.8%	34.5%	H28	50.0%	20.7%	41.4%	H29	60.0%	28.6%	47.7%							
区分	成果指標		達成率																																																																		
	目標	実績																																																																			
H27	30.0%	18.9%	63.0%																																																																		
H28	30.0%	21.3%	71.0%																																																																		
H29	30.0%	20.8%	69.3%																																																																		
区分	成果指標		達成率																																																																		
	目標	実績																																																																			
H27	26.0%	14.7%	56.5%																																																																		
H28	26.0%	18.8%	72.3%																																																																		
H29	26.0%	18.0%	69.2%																																																																		
区分	成果指標		達成率																																																																		
	目標	実績																																																																			
H27	40.0%	13.8%	34.5%																																																																		
H28	50.0%	20.7%	41.4%																																																																		
H29	60.0%	28.6%	47.7%																																																																		
成果に係る評価		人間ドック受診の結果、特定保健指導対象となった方への利用勧奨の強化や、医療機関の受診が必要な方への受診勧奨を実施したことで、生活習慣病の重症化予防や早期治療に繋がっている。 また、生活習慣病の重症化予防は若い世代からの取組が効果的であることから、平成30年度から人間ドックの対象年齢に40歳を加えることとした。																																																																			
（単位：円）																																																																					
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																																																																		
			国（県）支出金	地方債	その他	事業収入																																																															
	16,781,000	16,569,601				16,569,601																																																															

予算科目	4 款	地域支援事業費	基本計画	第4章	安心して健やかに暮らせるまち	復興計画	()																													
	1 項	介護予防・生活支援サービス事業費		第4節	安心と誇りを持って住み続けられる高齢者福祉を充実する		()																													
	1 目	介護予防・生活支援サービス事業費		(2)	生活支援を充実する		()																													
実施計画掲載ページ		P 82	中 事 業	機能訓練訪問事業費（介護保険事業特別会計）																																
事業コード		004-004-002-01095	事 業 名	機能訓練訪問事業																																
目的及び事業内容		体力の改善に向けた支援が必要なケースや、日常生活動作等の改善に向けた支援が必要なケースに対し、理学療法士と連携しながら、看護師等が在宅にて短期集中的に相談・指導を行い、身体状況の改善を図る。																																		
取組実績		地域包括支援センターが作成した介護予防プランに基づき、日常生活動作等の改善に向けた支援について、理学療法士及び看護師が連携しながら、在宅にて短期集中的（3ヶ月～6ヶ月）に相談・指導を実施した。																																		
成 果		<p>訪問による相談・指導により、痛みの軽減等で外出できるまでに回復するなど、生活機能の向上等が図られた。また、閉じこもり防止にも効果が高い事業である。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">年度</th> <th colspan="2">訪問実人数</th> <th rowspan="2">達成率</th> <th colspan="2">訪問延べ回数</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績</th> <th colspan="2">実績</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H27</td> <td>10人</td> <td>9人</td> <td>90.0%</td> <td colspan="2">87回</td> </tr> <tr> <td>H28</td> <td>12人</td> <td>12人</td> <td>100.0%</td> <td colspan="2">91回</td> </tr> <tr> <td>H29</td> <td>20人</td> <td>23人</td> <td>115.0%</td> <td colspan="2">301回</td> </tr> </tbody> </table>							年度	訪問実人数		達成率	訪問延べ回数		目標値	実績	実績		H27	10人	9人	90.0%	87回		H28	12人	12人	100.0%	91回		H29	20人	23人	115.0%	301回	
年度	訪問実人数		達成率	訪問延べ回数																																
	目標値	実績		実績																																
H27	10人	9人	90.0%	87回																																
H28	12人	12人	100.0%	91回																																
H29	20人	23人	115.0%	301回																																
成果に係る評価		平成29年度は4事業所に委託し、目標値を上回る活動を実施することができた。当該事業所の理学療法士と介護保険課の看護師が連携し、効果的な事業の実施が図られた。介護予防効果が高い事業であることから、今後も自立した日常生活を営むことができるよう事業を継続する必要がある。																																		
（単位：円）																																				
予算の執行状況	予算額		決算額		決算額の財源内訳																															
					国（県）支出金	地方債	その他	事業収入																												
	1,350,000		814,535		316,695		329,887	167,953																												

予算科目	4 款	地域支援事業費	基本計画	第4章	安心して健やかに暮らせるまち	復興計画	()																
	1 項	介護予防・生活支援サービス事業費		第4節	安心と誇りを持って住み続けられる高齢者福祉を充実する		()																
	1 目	介護予防・生活支援サービス事業費		(3)	介護保険制度・介護予防を充実する		()																
実施計画掲載ページ		P 85	中 事 業	通所型サービス支援事業費（介護保険事業特別会計）																			
事業コード		004-004-003-01139	事 業 名	通所型サービス支援事業																			
目的及び事業内容		要支援者及び事業対象者に対し、集会所等を利用し、体操や運動の活動、趣味活動等を通じた日中の居場所づくりとしての通所型サービスを提供することにより、高齢者等の社会的孤立の解消、心身の健康保持及び介護予防並びに地域の支え合い体制を推進する。																					
取組実績		<p>個人又は団体が集会所等を利用し、要支援者等を中心に障害者、子供、高齢者に対し、体操や運動の活動、趣味活動等を通じた日中の居場所づくり、定期的なサロン等の通所型のサービスを提供することとし以下の条件に該当する場合に補助金を交付した。</p> <p>補助金交付条件</p> <ul style="list-style-type: none"> ・事業を6か月以上継続して実施 ・概ね週1回以上実施 ・1回当たりの事業実施時間が概ね2時間以上 ・1回当たりの平均利用者のうち要支援者等が5人以上であること。 ・要支援者等の利用者1人当たり1回1,000円、月額上限50,000円 																					
成 果		<p>要支援者等に対し住民主体による通所型サービスが可能となり、高齢者の健康保持、介護予防が図られているが、対象団体は前年度と同様1団体となっている。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>H28</th> <th>H29</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>交付対象団体</td> <td>1団体</td> <td>1団体</td> </tr> <tr> <td>活動延べ回数</td> <td>75回</td> <td>94回</td> </tr> <tr> <td>延べ利用者数</td> <td>380人</td> <td>498人</td> </tr> <tr> <td>補助金交付額</td> <td>380,000円</td> <td>498,000円</td> </tr> </tbody> </table>							区分	H28	H29	交付対象団体	1団体	1団体	活動延べ回数	75回	94回	延べ利用者数	380人	498人	補助金交付額	380,000円	498,000円
区分	H28	H29																					
交付対象団体	1団体	1団体																					
活動延べ回数	75回	94回																					
延べ利用者数	380人	498人																					
補助金交付額	380,000円	498,000円																					
成果に係る評価		この事業は地域包括支援センターが作成するケアプランに基づき、厚生労働省の基準に従って実施する事業である。実施には専門的知識が必要なことから、新たな実施団体の育成が課題である。今後も関係団体等への事業実施の働きかけや、各サロン団体への事業の周知を図りながら、地域の支え合い体制の構築へつなげていくことが必要である。																					
（単位：円）																							
予算の執行状況	予算額		決算額		決算額の財源内訳																		
					国（県）支出金	地方債	その他	事業収入															
	1,012,000		498,082		193,656		201,723	102,703															

予算科目	4 款	地域支援事業費	総合計画	第4章	安心して健やかに暮らせるまち	復興計画	()																																					
	2 項	一般介護予防事業費		第4節	安心と誇りを持って住み続けられる高齢者福祉を充実する		()																																					
	1 目	一般介護予防事業費		(3)	介護保険制度・介護予防を充実する		()																																					
実施計画掲載ページ		P 84	中 事 業		「食」の自立支援事業費（介護保険事業特別会計）																																							
事業コード		004-004-003-00079	事 業 名		「食」の自立支援事業																																							
目的及び事業内容		一人暮らし高齢者等で日常の食生活において支援が必要な方に対し、生活の質の向上を図るため、配食サービスを提供し、併せて利用者の安否確認を行う。																																										
取組実績		<p>1 独居又は高齢者のみの世帯に対し、食事を配達し、併せて利用者の安否確認を行った。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・利用者1人当たり週7回を限度とする。 ・1食（800円）につき、利用者と市がそれぞれ400円を負担する。 <p>2 事業利用者の地域的偏りを是正するため、登録事業者の年度更新に併せ、新規登録事業者の募集を行った。</p>																																										
成果		<p>独居又は高齢者のみの世帯に対し、地域の社会資源を活用した配食サービスを提供し、併せて安否確認を行ったことにより、高齢者の食生活の改善が図られ、暮らしの中での安心が得られた。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">年度</th> <th colspan="2">利用実人数</th> <th rowspan="2">達成率</th> <th colspan="2">利用延べ食数</th> <th rowspan="2">達成率</th> <th rowspan="2">委託事業者</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績</th> <th>目標値</th> <th>実績</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H27</td> <td>200人</td> <td>156人</td> <td>78.0%</td> <td>27,600食</td> <td>23,634食</td> <td>85.6%</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>H28</td> <td>200人</td> <td>130人</td> <td>65.0%</td> <td>27,600食</td> <td>22,816食</td> <td>82.7%</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>H29</td> <td>200人</td> <td>140人</td> <td>70.0%</td> <td>27,600食</td> <td>20,769食</td> <td>75.3%</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table>							年度	利用実人数		達成率	利用延べ食数		達成率	委託事業者	目標値	実績	目標値	実績	H27	200人	156人	78.0%	27,600食	23,634食	85.6%	5	H28	200人	130人	65.0%	27,600食	22,816食	82.7%	5	H29	200人	140人	70.0%	27,600食	20,769食	75.3%	5
年度	利用実人数		達成率	利用延べ食数		達成率	委託事業者																																					
	目標値	実績		目標値	実績																																							
H27	200人	156人	78.0%	27,600食	23,634食	85.6%	5																																					
H28	200人	130人	65.0%	27,600食	22,816食	82.7%	5																																					
H29	200人	140人	70.0%	27,600食	20,769食	75.3%	5																																					
成果に係る評価		<p>食事の調理等が十分にできない独居又は高齢者のみの世帯に対し、見守りと栄養のバランスの取れた食事を提供することができた。</p> <p>事業者が市内全域対応（離島を除く）となっているが、新規サービス事業者の募集や事業の周知に努める。</p>																																										
（単位：円）																																												
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																																									
			国(県)支出金	地方債	その他	事業収入																																						
	8,537,000	8,322,205	3,235,709		3,370,493	1,716,003																																						

予算科目	4 款	地域支援事業費	総合計画	第4章	安心して健やかに暮らせるまち	復興計画	()																														
	2 項	一般介護予防事業費		第4節	安心と誇りを持って住み続けられる高齢者福祉を充実する		()																														
	1 目	一般介護予防事業費		(3)	介護保険制度・介護予防を充実する		()																														
実施計画掲載ページ		P 85	中 事 業		訪問指導員事業費（介護保険事業特別会計）																																
事業コード		004-004-003-00080	事 業 名		訪問型介護予防事業																																
目的及び事業内容		<p>療養上の保健指導が必要と認められる高齢者等に対し、訪問指導員が訪問し、必要な相談・指導を行うことにより、心身機能の低下防止と健康の保持増進を図る。</p> <p>対象者は、市内に住所を有し、次の項目のいずれかに該当する65歳以上の方である。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・閉じこもり、認知症、うつ等のおそれのある方又はこれらの状態にある方 ・健康診査等で健康管理上訪問指導が必要と認められる方 ・要支援又は要介護の認定を受けている方 																																			
取組実績		<p>地域包括支援センター等が作成した介護予防プラン等に基づき、以下の指導等を行った。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 介護予防 2 要介護状態の軽減・悪化防止 3 家庭における療養方法 4 家庭における機能訓練の方法、住宅改修及び福祉用具の使用方法 5 生活習慣病の予防 6 関係諸制度の活用方法 																																			
成果		<p>訪問指導員を増員し、個別相談・指導を行った。心身機能の低下防止及び健康の保持増進が図られた。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">年度</th> <th colspan="2">訪問実人数</th> <th rowspan="2">達成率</th> <th colspan="2">訪問延べ回数</th> <th rowspan="2">訪問指導員</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績</th> <th>目標値</th> <th>実績</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H27</td> <td>100人</td> <td>96人</td> <td>96.0%</td> <td>1,249回</td> <td>3人</td> </tr> <tr> <td>H28</td> <td>100人</td> <td>105人</td> <td>105.0%</td> <td>1,149回</td> <td>3人</td> </tr> <tr> <td>H29</td> <td>120人</td> <td>115人</td> <td>95.8%</td> <td>1,472回</td> <td>4人</td> </tr> </tbody> </table>							年度	訪問実人数		達成率	訪問延べ回数		訪問指導員	目標値	実績	目標値	実績	H27	100人	96人	96.0%	1,249回	3人	H28	100人	105人	105.0%	1,149回	3人	H29	120人	115人	95.8%	1,472回	4人
年度	訪問実人数		達成率	訪問延べ回数		訪問指導員																															
	目標値	実績		目標値	実績																																
H27	100人	96人	96.0%	1,249回	3人																																
H28	100人	105人	105.0%	1,149回	3人																																
H29	120人	115人	95.8%	1,472回	4人																																
成果に係る評価		<p>高齢者やその家族に対し、相談、指導等を実施した結果、対象者の状態が改善されている。</p> <p>一方で、独居で身寄りがなく、復興公営住宅への転居に伴う閉じこもり、慢性疾患や認知症の可能性のあるものの医療へつながっていないといった困難事象が増えており、訪問時間もより長くなることが多いため、機能訓練訪問事業等と連携しながら継続的な支援を行っていくものとしている。</p> <p>また、訪問指導員については、研修等を通じ、資質向上に努める。</p>																																			
（単位：円）																																					
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																																		
			国(県)支出金	地方債	その他	事業収入																															
	10,380,000	10,315,477	4,010,700		4,177,768	2,127,009																															

予算科目	4 款	地域支援事業費	総合計画	第4章	安心して健やかに暮らせるまち	復興計画	()																									
	2 項	一般介護予防事業費		第4節	安心と誇りを持って住み続けられる高齢者福祉を充実する		()																									
	1 目	一般介護予防事業費		(3)	介護保険制度・介護予防を充実する		()																									
実施計画掲載ページ		P 87	中 事 業	ミニデイサービス支援事業費（介護保険事業特別会計）																												
事業コード		004-004-003-00103	事 業 名	ミニデイサービス支援事業																												
目的及び事業内容		高齢者に対し、地域の集会所・家屋等を利用しながら、小規模にデイサービス事業等の福祉サービスを提供する個人又は団体に対し、補助金を交付する。 補助金額は、利用者1人当たり1回の利用につき、1,180円とする。																														
取組実績		平成29年度交付対象団体：8団体 延利用者数：5,630人 平成29年度補助金交付額：6,643,400円																														
成 果		<p>補助金を交付することにより、サービス提供事業者が円滑に事業運営することが可能となり、サービス利用者についても、ミニデイサービスを利用することで心身機能維持や介護予防の意識向上が図られた。</p> <p>補助金交付件数【過去5年】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>団体数</th> <th>延利用者数</th> <th>補助金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H25</td> <td>6 団体</td> <td>4,179 人</td> <td>4,931,220 円</td> </tr> <tr> <td>H26</td> <td>7 団体</td> <td>4,213 人</td> <td>4,971,340 円</td> </tr> <tr> <td>H27</td> <td>7 団体</td> <td>3,579 人</td> <td>4,223,220 円</td> </tr> <tr> <td>H28</td> <td>7 団体</td> <td>3,593 人</td> <td>4,239,740 円</td> </tr> <tr> <td>H29</td> <td>8 団体</td> <td>5,630 人</td> <td>6,643,400 円</td> </tr> </tbody> </table>							年度	団体数	延利用者数	補助金額	H25	6 団体	4,179 人	4,931,220 円	H26	7 団体	4,213 人	4,971,340 円	H27	7 団体	3,579 人	4,223,220 円	H28	7 団体	3,593 人	4,239,740 円	H29	8 団体	5,630 人	6,643,400 円
年度	団体数	延利用者数	補助金額																													
H25	6 団体	4,179 人	4,931,220 円																													
H26	7 団体	4,213 人	4,971,340 円																													
H27	7 団体	3,579 人	4,223,220 円																													
H28	7 団体	3,593 人	4,239,740 円																													
H29	8 団体	5,630 人	6,643,400 円																													
成果に係る評価		震災後の生活環境の変化により、心身機能の維持、向上、社会的孤立感の解消、地域の支え合いがより必要となっており、地域での身近な小規模デイサービスの役割は重要となっている。ミニデイサービス事業者（団体）に対して補助金を交付し支援することにより、きめ細やかな福祉サービスを提供することができた。平成29年度は前年度と比べ、石巻地区で1団体増加、1団体再開、1団体休止したため、合計1団体の増加となった。																														
（単位：円）																																
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																													
			国（県）支出金	地方債	その他	事業収入																										
	6,830,000	6,643,400	2,582,982		2,690,577	1,369,841																										

予算科目	4 款	地域支援事業	総合計画	第4章	安心して健やかに暮らせるまち	復興計画	()																															
	2 項	一般介護予防事業費		第4節	安心と誇りを持って住み続けられる高齢者福祉を充実する		()																															
	1 目	一般介護予防事業費		(3)	介護保険制度・介護予防を充実する		()																															
実施計画掲載ページ		P 84	中 事 業	高齢者のための健康づくり事業費（介護保険事業特別会計）																																		
事業コード		004-004-003-00048	事 業 名	高齢者のための健康づくり事業																																		
目的及び事業内容		健康寿命を長く保つために、元気な高齢者の増加をめざし、生活習慣病の予防、介護を要する状態になることの予防のため、高齢者の健康意識の向上を図ることを目的とする。 各地域へ保健師・栄養士・歯科衛生士が出向き、認知症予防、運動や食生活等への健康に対する意識の向上や主体的かつ継続的に健康づくりに取り組めるよう、高齢者のための健康づくり教室及び相談会を開催している。																																				
取組実績		<p>1 高齢者のための健康づくり教室の実施 地域の高齢者を対象に、保健師・栄養士・歯科衛生士等による健康教室、運動教室を実施</p> <p>2 高齢者のための健康相談の実施 地域の高齢者を対象に、保健師・栄養士・歯科衛生士等による健康相談を実施</p>																																				
成 果		<p>地域のサロン等の自主活動や交流の場での事業の活用をPRし、健診結果をもとにした生活習慣病の重症化予防、運動の普及、食生活、歯科保健等について健康教育、健康相談を行い、健康の維持増進、認知症、要介護状態等の予防の意識付けにつながった。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th rowspan="2">健康教育 開催回数</th> <th colspan="2">参加延人数</th> <th rowspan="2">達成率</th> <th rowspan="2">健康相談 開催回数</th> <th rowspan="2">参加延人数</th> </tr> <tr> <th>目標</th> <th>実績等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H27</td> <td>356回</td> <td>5,000人</td> <td>5,939人</td> <td>118.8%</td> <td>281回</td> <td>1,501人</td> </tr> <tr> <td>H28</td> <td>439回</td> <td>7,000人</td> <td>5,892人</td> <td>84.2%</td> <td>371回</td> <td>1,959人</td> </tr> <tr> <td>H29</td> <td>386回</td> <td>7,000人</td> <td>6,376人</td> <td>91.1%</td> <td>347回</td> <td>1,700人</td> </tr> </tbody> </table>							区分	健康教育 開催回数	参加延人数		達成率	健康相談 開催回数	参加延人数	目標	実績等	H27	356回	5,000人	5,939人	118.8%	281回	1,501人	H28	439回	7,000人	5,892人	84.2%	371回	1,959人	H29	386回	7,000人	6,376人	91.1%	347回	1,700人
区分	健康教育 開催回数	参加延人数		達成率	健康相談 開催回数	参加延人数																																
		目標	実績等																																			
H27	356回	5,000人	5,939人	118.8%	281回	1,501人																																
H28	439回	7,000人	5,892人	84.2%	371回	1,959人																																
H29	386回	7,000人	6,376人	91.1%	347回	1,700人																																
成果に係る評価		地域のサロン等の自主活動や交流の場での健康教育の実施により、高齢者の健康維持、認知症予防、介護予防につながっている。高齢者は、嚥下の問題を抱えている方も多いため、歯科や口腔に関する指導にも努めた。高齢者の健康づくりへの意識を高めるきっかけづくりになった。 地域包括支援センター等関係機関とも連携しながら、高齢者の自主的な健康づくり活動を継続して支援していく必要がある。																																				
（単位：円）																																						
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																																			
			国（県）支出金	地方債	その他	事業収入																																
	88,000	86,023	33,446		34,839	17,738																																

予算科目	4 款	地域支援事業費	基本計画	第 4 章	安心して健やかに暮らせるまち	復興計画	()																																	
	2 項	一般介護予防事業費		第 4 節	安心と誇りを持って住み続けられる高齢者福祉を充実する		()																																	
	1 目	一般介護予防事業費		(2)	生活支援を充実する		()																																	
実施計画掲載ページ		P 82	中 事 業	通所型介護予防事業費（介護保険事業特別会計）																																				
事業コード		004-004-002-01098	事 業 名	通所型介護予防事業																																				
目的及び事業内容		65歳以上の高齢者が、運動機能の向上や、口腔機能の改善等の介護予防全般について専門職から学び、また、地域包括支援センターが介護予防の普及、啓発を図ることにより、身近な地域で各自が介護予防に関する意識と方法を生活に取り入れ、生活機能低下の防止につなげる。																																						
取組実績		1 介護予防はつらつ元気教室 (1) 対象者：住民主体の集いの場へつながるよう介護予防教室運営に意欲のある高齢者や、介護予防事業の参加が必要な高齢者 (2) 会場：市内16会場 (3) 回数：月2回の12回コース (4) 参加人数：1会場／概ね15名 2 地域介護予防教室 (1) 対象者：65歳以上の高齢者 (2) 回数：年18回を上限に、12の地域包括支援センターで実施 (3) 参加人数：1回／概ね10名																																						
成果		<p>専門知識を有する業者へ委託し、介護予防が図られた。 また、地域介護予防教室では地域の要望を取り入れながら権利擁護、総合相談等も実施し、生活機能低下の防止、介護予防の意識付けをすることができた。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">年度</th> <th colspan="2">開催回数</th> <th rowspan="2">達成率</th> <th colspan="2">参加延べ人数</th> <th rowspan="2">達成率</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績</th> <th>目標値</th> <th>実績</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H27</td> <td>468回</td> <td>452回</td> <td>96.6%</td> <td>5,940人</td> <td>6,344人</td> <td>106.8%</td> </tr> <tr> <td>H28</td> <td>408回</td> <td>394回</td> <td>96.6%</td> <td>5,040人</td> <td>5,636人</td> <td>111.8%</td> </tr> <tr> <td>H29</td> <td>408回</td> <td>390回</td> <td>95.6%</td> <td>6,120人</td> <td>5,651人</td> <td>92.3%</td> </tr> </tbody> </table>							年度	開催回数		達成率	参加延べ人数		達成率	目標値	実績	目標値	実績	H27	468回	452回	96.6%	5,940人	6,344人	106.8%	H28	408回	394回	96.6%	5,040人	5,636人	111.8%	H29	408回	390回	95.6%	6,120人	5,651人	92.3%
年度	開催回数		達成率	参加延べ人数		達成率																																		
	目標値	実績		目標値	実績																																			
H27	468回	452回	96.6%	5,940人	6,344人	106.8%																																		
H28	408回	394回	96.6%	5,040人	5,636人	111.8%																																		
H29	408回	390回	95.6%	6,120人	5,651人	92.3%																																		
成果に係る評価		地域包括支援センター、生活支援コーディネーターと連携し、参加した高齢者が自主的に介護予防活動を継続して実施できるよう支援していく。																																						
(単位：円)																																								
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																																					
			国(県)支出金	地方債	その他	事業収入																																		
	21,094,000	18,712,927	7,275,665		7,578,736	3,858,526																																		

予算科目	4 款	地域支援事業費	基本計画	(4)	安心して健やかに暮らせるまち	復興計画	()																												
	2 項	一般介護予防事業費		(4)	安心と誇りを持ってすみ続けられる高齢者福祉を充実する		()																												
	1 目	一般介護予防事業費		(3)	介護保険制度・介護予防を充実する		()																												
実施計画掲載ページ		P 86	中 事 業	地域リハビリテーション活動支援事業費（介護保険事業特別会計）																															
事業コード		004-004-003-1188	事 業 名	地域リハビリテーション活動支援事業																															
目的及び事業内容		在宅で介護予防のためのリハビリテーション支援が必要な個人及び住民主体による自主活動を行っている団体等に対し、リハビリ専門職を派遣し個別訪問、集団運動指導及びリハビリテーション相談を行うことにより、地域における介護予防の取組を強化する。																																	
取組実績		1 個別訪問 リハビリテーション支援が必要な方を訪問し、個別の運動プログラムや住宅環境の改善、福祉用具の活用等に関する相談や指導を行った。 2 集団運動指導 サロン活動等において、健康づくりのための安全で効果的な運動指導を実施した。 3 リハビリテーション相談 サロン活動等において、健康づくりのための安全で効果的な運動指導を個別に実施した。																																	
成果		リハビリテーションサービスを提供している8事業所と連携し、介護予防の取組の強化が図られた。特に集団指導により、運動の習慣化や意識啓発につながっている。 <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">年度</th> <th colspan="2">個別訪問</th> <th colspan="2">集団運動指導</th> <th colspan="2">リハビリテーション相談</th> </tr> <tr> <th>訪問数</th> <th>利用実人数</th> <th>訪問数</th> <th>利用実人数</th> <th>訪問数</th> <th>利用実人数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H28</td> <td>5件</td> <td>5人</td> <td>11回</td> <td>180人</td> <td>8回</td> <td>123人</td> </tr> <tr> <td>H29</td> <td>12件</td> <td>12人</td> <td>30回</td> <td>460人</td> <td>13回</td> <td>160人</td> </tr> </tbody> </table>							年度	個別訪問		集団運動指導		リハビリテーション相談		訪問数	利用実人数	訪問数	利用実人数	訪問数	利用実人数	H28	5件	5人	11回	180人	8回	123人	H29	12件	12人	30回	460人	13回	160人
年度	個別訪問		集団運動指導		リハビリテーション相談																														
	訪問数	利用実人数	訪問数	利用実人数	訪問数	利用実人数																													
H28	5件	5人	11回	180人	8回	123人																													
H29	12件	12人	30回	460人	13回	160人																													
成果に係る評価		事業開始から2年目となり、効果的な相談対応や運動指導により事業の充実が図られた。地域包括支援センター、ケアマネジャー等と連携しながら、地域におけるサロン活動継続のための支援も含め、効果的な介護予防活動につなげていきたい。																																	
(単位：円)																																			
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																																
			国(県)支出金	地方債	その他	事業収入																													
	1,060,000	451,814	175,667		182,985	93,162																													

予算科目	4 款	地域支援事業費	基本計画	第4章	安心して健やかに暮らせるまち	復興計画	()																												
	2 項	一般介護予防事業費		第4節	安心と誇りを持って住み続けられる高齢者福祉を充実する		()																												
	1 目	一般介護予防事業費		(3)	介護保険制度・介護予防を充実する		()																												
実施計画掲載ページ		P 86	中 事 業	地域介護予防活動支援事業費（介護保険事業特別会計）																															
事業コード		004-004-003-01140	事 業 名	地域介護予防活動支援事業																															
目的及び事業内容		高齢者等を対象に日中の居場所づくり、定期的なサロン等の通いの場を提供する住民主体による自主的活動を支援するとともに、高齢者の社会的孤立の解消、心身の健康保持及び介護予防並びに地域の支え合い体制を推進することを目的とする。																																	
取組実績		<p>個人又は団体が集会所等を利用し、高齢者を中心に障害者、子ども等に対し、体操、運動等の活動、趣味活動等を通じた日中の居場所づくり、定期的なサロン等の通所型のサービスを提供することとし、以下の条件に該当する場合に補助金を交付した。</p> <p>補助金交付条件</p> <ul style="list-style-type: none"> ・事業を6か月以上継続して実施 ・月2回以上実施 ・1回当たりの事業実施時間が概ね2時間以上 ・1回当たりの平均利用者のうち65歳以上の高齢者が5人以上であること。 ・1回当たり1,000円、月額上限10,000円とする。 																																	
成果		<p>補助金を交付することにより、会場費等必要経費の自己負担の軽減及び活動内容の充実が図られた。また、地域包括支援センターや生活支援コーディネーターが連携して支援することにより、高齢者の日中の居場所づくりにつながった。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>交付対象団体</th> <th>目標値</th> <th>達成率</th> <th>登録人数</th> <th>目標</th> <th>達成率</th> <th>延べ実施回数</th> <th>補助金交付額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H28</td> <td>48団体</td> <td>20団体</td> <td>240.0%</td> <td>857人</td> <td>400人</td> <td>214.3%</td> <td>2,652回</td> <td>2,300,000円</td> </tr> <tr> <td>H29</td> <td>44団体</td> <td>50団体</td> <td>88.0%</td> <td>804人</td> <td>900人</td> <td>89.3%</td> <td>2,297回</td> <td>2,246,000円</td> </tr> </tbody> </table>							年度	交付対象団体	目標値	達成率	登録人数	目標	達成率	延べ実施回数	補助金交付額	H28	48団体	20団体	240.0%	857人	400人	214.3%	2,652回	2,300,000円	H29	44団体	50団体	88.0%	804人	900人	89.3%	2,297回	2,246,000円
年度	交付対象団体	目標値	達成率	登録人数	目標	達成率	延べ実施回数	補助金交付額																											
H28	48団体	20団体	240.0%	857人	400人	214.3%	2,652回	2,300,000円																											
H29	44団体	50団体	88.0%	804人	900人	89.3%	2,297回	2,246,000円																											
成果に係る評価		<p>参加者の増加につながるよう、サロン活動等実施団体に対し、地域包括支援センター、生活支援コーディネーターなどを通じて周知を図っている。高齢者の社会的孤立の解消、心身の健康保持及び介護予防にはサロン活動が効果が高いことから、活動地域の支え合い体制の構築を推進していく。</p> <p>また、月1回程度の活動も多いことから、介護予防により効果のある月2回の活動への啓発や支援も行っていきたい。</p>																																	
(単位：円)																																			
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																																
			国(県)支出金	地方債	その他	事業収入																													
	3,630,000	2,307,450	897,146		934,517	475,787																													

予算科目	4 款	地域支援事業費	総合計画	第4章	安心して健やかに暮らせるまち	復興計画	()																																	
	3 項	包括的支援事業・任意事業費		第4節	安心と誇りを持って住み続けられる高齢者福祉を充実する		()																																	
	3 目	任意事業費		(3)	介護保険制度・介護予防を充実する		()																																	
実施計画掲載ページ		P 84	中 事 業	介護用品支給事業費（介護保険事業特別会計）																																				
事業コード		004-004-003-00078	事 業 名	介護用品支給事業																																				
目的及び事業内容		<p>市内に住所を有し、市民税非課税世帯で介護保険の認定を受け、介護用品が必要な65歳以上の高齢者を介護している家族に対し、介護用品を購入できる介護用品支給券を支給することにより、本人及び家族の精神的、経済的負担の軽減を図る。</p> <p>支給額：要支援～要介護3 高齢者一人当たり月額2,000円 要介護4・5 高齢者一人当たり月額5,000円</p>																																						
取組実績		<p>1 介護用品支給券の支給</p> <p>(1) 平成28年度該当者に対し、平成29年度分の申請勧奨を実施するとともに、ケアマネジャー等を通じて新規対象者の把握に努めた。</p> <p>(2) 申請者に対して、該当・非該当の決定をし、該当者については、介護用品支給券を交付した。</p> <p>2 支給対象用品</p> <p>(1) 要介護4・5 紙おむつ、尿取りパット、使い捨て手袋、清拭剤及びドライシャンプー</p> <p>(2) 要支援～要介護3 紙おむつ及び尿取りパット</p>																																						
成果		<p>在宅等で高齢者を介護している家族等の精神的、経済的負担軽減が図られた。介護保険認定者の在宅生活の継続や向上に寄与している。</p> <p>支給券該当者</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>H27</th> <th>H28</th> <th>H29</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2,000円券</td> <td>257人</td> <td>274人</td> <td>275人</td> </tr> <tr> <td>5,000円券</td> <td>131人</td> <td>131人</td> <td>127人</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>388人</td> <td>405人</td> <td>402人</td> </tr> <tr> <td>目標値</td> <td>460人</td> <td>500人</td> <td>500人</td> </tr> <tr> <td>達成率</td> <td>84.3%</td> <td>81.0%</td> <td>80.4%</td> </tr> </tbody> </table> <p>支給券支払実績（扶助費）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>H27</th> <th>H28</th> <th>H29</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>支払実績</td> <td>10,088,412円</td> <td>9,780,039円</td> <td>9,749,763円</td> </tr> </tbody> </table>							区分	H27	H28	H29	2,000円券	257人	274人	275人	5,000円券	131人	131人	127人	計	388人	405人	402人	目標値	460人	500人	500人	達成率	84.3%	81.0%	80.4%	区分	H27	H28	H29	支払実績	10,088,412円	9,780,039円	9,749,763円
区分	H27	H28	H29																																					
2,000円券	257人	274人	275人																																					
5,000円券	131人	131人	127人																																					
計	388人	405人	402人																																					
目標値	460人	500人	500人																																					
達成率	84.3%	81.0%	80.4%																																					
区分	H27	H28	H29																																					
支払実績	10,088,412円	9,780,039円	9,749,763円																																					
成果に係る評価		<p>被保険者やその家族等の経済的負担を軽減し、在宅での生活を継続するために必要な事業であることから、市のホームページ、チラシ、ケアマネジャー等を通じて、利用の周知を図っていくことが必要と考える。</p>																																						
(単位：円)																																								
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																																					
			国(県)支出金	地方債	その他	事業収入																																		
	12,080,000	9,812,361	5,740,231		1,913,410	2,158,720																																		

予算科目	4 款	地域支援事業費	総合計画	第4章	安心して健やかに暮らせるまち	復興計画	()																									
	3 項	包括的支援事業・任意事業費		第4節	安心と誇りを持って住み続けられる高齢者福祉を充実する		()																									
	3 目	任意事業費		(2)	生活支援を充実する		()																									
実施計画掲載ページ		P 80	中 事 業	高齢者世話付住宅事業費（介護保険事業特別会計）																												
事業コード		004-004-002-00075	事 業 名	高齢者世話付住宅事業																												
目的及び事業内容		県営渡波住宅に設置されている高齢者世話付住宅（シルバーハウジング）に生活援助員を派遣し、居住している高齢者に対し、生活指導、相談対応、安否確認、一時的な家事援助、緊急時の対応等のサービスを実施する。																														
取組実績		<p>1 シルバーハウジング入居者に対し、生活援助員として2名（常駐1名）を派遣し、生活指導、相談対応、安否確認、一時的な家事援助、緊急時の対応等を行った。</p> <p>2 委託業者による休日、早朝及び夜間の緊急通報対応業務を行った。</p>																														
成 果		<p>生活援助員の活動により、入居者が自立して生活を営むことができるよう、在宅生活の支援が図られた。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>戸数</th> <th>入居戸数</th> <th>入居率</th> <th>入居者実人員</th> <th>派遣人員</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H27</td> <td>10戸</td> <td>7戸</td> <td>70.0%</td> <td>8人</td> <td>2人(常駐1人)</td> </tr> <tr> <td>H28</td> <td>10戸</td> <td>7戸</td> <td>70.0%</td> <td>8人</td> <td>2人(常駐1人)</td> </tr> <tr> <td>H29</td> <td>10戸</td> <td>8戸</td> <td>80.0%</td> <td>10人</td> <td>2人(常駐1人)</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">※各年度3月末日現在</p>							年度	戸数	入居戸数	入居率	入居者実人員	派遣人員	H27	10戸	7戸	70.0%	8人	2人(常駐1人)	H28	10戸	7戸	70.0%	8人	2人(常駐1人)	H29	10戸	8戸	80.0%	10人	2人(常駐1人)
年度	戸数	入居戸数	入居率	入居者実人員	派遣人員																											
H27	10戸	7戸	70.0%	8人	2人(常駐1人)																											
H28	10戸	7戸	70.0%	8人	2人(常駐1人)																											
H29	10戸	8戸	80.0%	10人	2人(常駐1人)																											
成果に係る評価		本市では「県営住宅」が対象であることから、宮城県等関係機関と引き続き円滑な連携を図りながら、介護認定者については、地域包括支援センターとも連携し、入居者が安全で快適な生活を営むことができるよう支援していく。																														
予算の執行状況		(単位：円)																														
予算額	決算額	決算額の財源内訳																														
		国(県)支出金	地方債	その他	事業収入																											
2,059,000	2,046,084	1,159,062		451,136	435,886																											

予算科目	4 款	地域支援事業費	総合計画	第4章	安心して健やかに暮らせるまち	復興計画	()																														
	3 項	包括的支援事業・任意事業費		第4節	安心と誇りを持って住み続けられる高齢者福祉を充実する		()																														
	3 目	任意事業費		(4)	認知症高齢者と家族を支援する		()																														
実施計画掲載ページ		P 88	中 事 業	成年後見制度利用支援事業費（介護保険事業特別会計）																																	
事業コード		004-004-004-00104	事 業 名	成年後見制度利用支援事業																																	
目的及び事業内容		認知症、知的障害、精神障害などによって、物事を判断する能力が十分ではない方について、本人の権利を守る援助者（後見人、保佐人、補助人）を選ぶことにより、本人を法的に支援する。また、身寄りがいないなどの理由で、審判の期待ができない場合に、市長が家庭裁判所に対して成年後見、保佐及び補助の開始に係る審判の請求等を行う。さらに、経済的に支援を受けなければ成年後見制度の利用が困難な状況にある者に対しては、申立費用及び報酬の助成を行う。																																			
取組実績		<p>判断能力が不十分な認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等の福祉の増進を図るため、家庭裁判所に対して成年後見等の開始に係る審判の請求等を行った。</p> <p>1 対象者</p> <p>(1) 事理を弁識する能力の程度が低い者</p> <p>(2) 生活状況及び健康状況が不十分である者</p> <p>(3) 配偶者及び四親等内の親族による保護の可能性が低い者</p> <p>(4) 行政等が行う各種施策及びサービスの利用並びに日常生活上の支援が必要な者</p> <p>2 事業内容</p> <p>(1) 審判の請求に要した費用について、必要に応じて市が負担した。</p> <p>(2) 成年後見人等への報酬に関し、必要に応じて助成金を交付した。</p> <p>3 申立状況</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">年度</th> <th colspan="3">成年後見市長申立</th> <th colspan="2">後見人報酬の助成</th> </tr> <tr> <th>申立件数</th> <th>事業費</th> <th>備考</th> <th>助成件数</th> <th>事業費</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H27</td> <td>10件</td> <td>1,124,953円</td> <td>介護老人保健施設1件、入院中1件、グループホーム3件、養護老人ホーム1件、在宅生活者4件</td> <td>5件</td> <td>978,000円</td> </tr> <tr> <td>H28</td> <td>9件</td> <td>1,466,603円</td> <td>介護老人保健施設1件、入院中1件、グループホーム1件、養護老人ホーム1件、在宅生活者2件、有料老人ホーム2件、特別養護老人ホーム1件</td> <td>5件</td> <td>1,110,000円</td> </tr> <tr> <td>H29</td> <td>6件</td> <td>1,907,269円</td> <td>入院中1件、養護老人ホーム1件、在宅生活者4件</td> <td>7件</td> <td>1,718,000円</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;">(福祉総務課、虐待防止センター合算分)</p>							年度	成年後見市長申立			後見人報酬の助成		申立件数	事業費	備考	助成件数	事業費	H27	10件	1,124,953円	介護老人保健施設1件、入院中1件、グループホーム3件、養護老人ホーム1件、在宅生活者4件	5件	978,000円	H28	9件	1,466,603円	介護老人保健施設1件、入院中1件、グループホーム1件、養護老人ホーム1件、在宅生活者2件、有料老人ホーム2件、特別養護老人ホーム1件	5件	1,110,000円	H29	6件	1,907,269円	入院中1件、養護老人ホーム1件、在宅生活者4件	7件	1,718,000円
年度	成年後見市長申立			後見人報酬の助成																																	
	申立件数	事業費	備考	助成件数	事業費																																
H27	10件	1,124,953円	介護老人保健施設1件、入院中1件、グループホーム3件、養護老人ホーム1件、在宅生活者4件	5件	978,000円																																
H28	9件	1,466,603円	介護老人保健施設1件、入院中1件、グループホーム1件、養護老人ホーム1件、在宅生活者2件、有料老人ホーム2件、特別養護老人ホーム1件	5件	1,110,000円																																
H29	6件	1,907,269円	入院中1件、養護老人ホーム1件、在宅生活者4件	7件	1,718,000円																																
成 果		身近に協力者のいない判断能力が不十分な高齢者の福祉の増進が図られた。平成29年度は、成年後見制度の市長申立について、審判の請求を6件行うことができた。また、後見人報酬の助成として、7件1,718,000円を助成した。																																			
成果に係る評価		今後は、市民後見人育成も視野に入れながら、住民や福祉関係者のみならず、市職員についても成年後見制度についての周知、制度理解が必要。また、地域が連携して本人の生活状況や判断能力に即した利用を行っていく必要がある。																																			
予算の執行状況		(福祉総務課、虐待防止センター合算分) (単位：円)																																			
予算額	決算額	決算額の財源内訳																																			
		国(県)支出金	地方債	その他	事業収入																																
6,084,000	1,907,269	1,115,752		371,917	419,600																																

予算科目	4 款	地域支援事業費	基本計画	第 4 章	安心して健やかに暮らせるまち	復興計画	()	
	3 項	包括的支援事業・任意事業費		第 4 節	安心と誇りを持って住み続けられる高齢者福祉を充実する		()	
	5 目	認知症総合支援事業費		(4)	認知症高齢者と家族を支援する		()	
実施計画掲載ページ		P 87	中 事 業		認知症総合支援事業費（介護保険事業特別会計）			
事業コード		004-004-004-01189	事 業 名		認知症総合支援事業			
目的及び事業内容		認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域で暮らし続けることができるよう、認知症の人やその家族を支援することを目的とする。						
取組実績		<p>1 物忘れ相談 認知症サポート医や保健師等による相談会を実施した。 (1) 対象者 本人、家族等 (2) 会場 包括ケアセンター等 (3) 回数 3回 (4) 相談者数 4名</p> <p>2 認知症初期集中支援推進事業 認知症の疑いのある人や家族に面談し、初期支援を包括的集中的に行い、本人の自立支援のサポートを実施した。アウトリーチ(受診困難者を訪問して医療につなぐ)の実施やチーム会議を開催した。 (1) アウトリーチ実施件数: 5件 (2) チーム会議開催回数: 12回 (3) チーム会議対象者数: 24名 (延べ60名) (4) チーム員: 認知症サポート医、保健師、地域包括支援センター職員、関係課等</p> <p>3 認知症講演会 認知症予防や早期診断・早期対応の必要性について理解し、意識を高めた。 (1) 対象 老人クラブ高齢者・一般住民等 (2) 会場 公民館等 (3) 回数 2回 (4) 参加者数 延べ438名</p> <p>4 認知症カフェ 認知症の人とその家族、地域住民などが気軽に参加して、情報交換や交流、専門職スタッフへの相談を実施した。 (1) 対象 介護者、支援者等 (2) 会場 3か所(市内みやぎ生協内集会室) (3) 回数 月1回 (4) 参加者数 延べ134名</p> <p>5 認知症ケアバスの普及・啓発 認知症ケアバスとは、認知症の人や状況に合わせて、受けられるサービス等を提示したもので、その内容を盛り込んだパンフレットを配布し普及・啓発を図った。 (1) 配布先 認知症講演会参加者、地域包括支援センター相談者等 (2) 配布開始 平成28年7月から (3) 延べ配布部数 約4,500部</p>						
成 果		地域包括支援センターや認知症初期集中支援チームの活動、アウトリーチ等により初期の段階で専門機関につなぐことができ、本人への支援及び家族の負担軽減が図られた。 また、認知症講演会、認知症カフェの開催、認知症ケアバスの配布等により認知症への理解を深めるための普及・啓発を推進することができた。						
成果に係る評価		認知症高齢者は、将来的に更なる増加が見込まれることから、関係機関と連携し、本人、家族への早期支援を行うとともに、地域住民への普及・啓発に努める。						
(単位:円)								
予算の執行状況		予算額	決算額	決算額の財源内訳				
				国(県)支出金	地方債	その他	事業収入	
		11,389,000	10,930,453	6,394,315		2,131,438	2,404,700	