

予算科目	1 款	水産物地方卸売市場費	基本計画	第 3 章	地域資源を活かして元気産業を創造するまち
	1 項	水産物地方卸売市場費		第 3 節	持続的な水産業の発展を図る
	2 目	水産物地方卸売市場施設整備費		(2)	水産業の基盤整備を図る
小 事 業	水産物地方卸売市場施設整備費				
事 業 名	水産物地方卸売市場改修事業				
目的及び事業内容	健全な魚市場の流通機能を確保するため、塩害と老朽化により損傷の著しい水揚棟屋根の改修を計画的に実施する。				
取 組 実 績	<p>1 水揚棟屋根保全事業</p> <p>【水揚棟屋根】 塩化ビニール被覆鋼板 折板(27スパン、面積:22,100㎡、総延長:650m、幅:34m) 南・北端の折板屋根の支え金具の取付け東西延べ延長1,300m(650m×2)</p> <p>(1) 水揚棟屋根修繕工事(屋根穴あき部補修) 平成21年度屋根穴あき修繕工事完了部分=1番売場及び7番売場から12番売場(平成20年度施工済分の9番売場を除く)まで(6スパン、面積:4,896㎡、延長:144m、幅:34m)</p> <p>(2) 屋根板支え施工 屋根板支え金具の取付施工:垂鉛メッキ製等辺山形鋼 40mm×40mm×5mm厚×1,400mm 平成21年度屋根板支え金具の取付施工完了部分 【北側】7番売場から11番売場 L= 120.0m 屋根板支鋼材 80セット取付完了 【南側】7番売場から11番売場 L= 120.0m 屋根板支鋼材 80セット取付完了</p>				
成 果	<p>魚介類の水揚及び販売を安心して行うことができ、水産物卸売市場の業務が円滑に行える。</p> <p>【事業進捗率】(平成21年度末時点) 水揚棟屋根修繕工事(屋根穴あき部補修):44.4% 屋根板支え施工:40.7%</p>				
成果に係る評価	水揚棟屋根を計画的に改修し施設の延命化を図ることにより、魚市場機能の保全が図られることから、引き続き実施する必要がある。				
予算の執行状況	(単位:円)				
	予算額	決算額	決算額の財源内訳		
			国(県)支出金	地方債	その他
9,821,780	9,821,659			9,821,659	

予算科目	1 款	水産物地方卸売市場費	基本計画	第 3 章	地域資源を活かして元気産業を創造するまち																				
	1 項	水産物地方卸売市場費		第 3 節	持続的な水産業の発展を図る																				
	2 目	水産物地方卸売市場施設整備費		(2)	水産業の基盤整備を図る																				
小 事 業	水産物地方卸売市場施設整備費																								
事 業 名	水産物地方卸売市場水産物流通機能高度化対策事業																								
目的及び事業内容	平成21年5月に策定された「石巻漁港水産物流通機能高度化対策基本計画」に基づいて計画的に整備を進め、産地卸売市場機能の集約と漁船漁業機能改革と連携して、生産・流通の効率化、品質・衛生管理の高度化を図ることにより、産地間の競争力を高めるもの。																								
取 組 実 績	<p>1 荷さばき所新設に伴う業務委託 【委託概要】 荷さばき所新設に伴う地質調査及び設計業務委託</p> <p>2 荷さばき所用地整備工事 【工事概要】 新設荷さばき所用地を確保するため、既設建築物等の撤去及び移転等を行った。 「焼却炉施設・旧排水処理施設・西側便所・トラックスケール・仲仕組合事務所 の解体除却処分 及び オイルフェンスの移設・資材置場の代替新設 等」</p> <p>3 魚体自動選別搬送設備設置工事 【設備概要】 冷凍カツオの水揚げ時間の短縮及び省力化のため、魚体自動選別搬送設備 1 基の設置工事を実施した。</p> <p style="text-align: right;">(単位:千円)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>荷さばき所新設に伴う業務委託</th> <th>荷さばき所用地整備工事</th> <th>魚体自動選別搬送設備設置工事</th> <th>事務費 (人件費含む)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>平成21年度予算額</td> <td style="text-align: center;">19,440</td> <td style="text-align: center;">39,500</td> <td style="text-align: center;">93,975</td> <td style="text-align: center;">3,238</td> </tr> <tr> <td>平成21年度執行額</td> <td style="text-align: center;">19,159</td> <td style="text-align: center;">15,750</td> <td style="text-align: center;">93,975</td> <td style="text-align: center;">2,471</td> </tr> <tr> <td>平成22年度繰越額</td> <td style="text-align: center;">281</td> <td style="text-align: center;">23,750</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">652</td> </tr> </tbody> </table>						荷さばき所新設に伴う業務委託	荷さばき所用地整備工事	魚体自動選別搬送設備設置工事	事務費 (人件費含む)	平成21年度予算額	19,440	39,500	93,975	3,238	平成21年度執行額	19,159	15,750	93,975	2,471	平成22年度繰越額	281	23,750	0	652
	荷さばき所新設に伴う業務委託	荷さばき所用地整備工事	魚体自動選別搬送設備設置工事	事務費 (人件費含む)																					
平成21年度予算額	19,440	39,500	93,975	3,238																					
平成21年度執行額	19,159	15,750	93,975	2,471																					
平成22年度繰越額	281	23,750	0	652																					
成 果	<p>荷さばき所新設工事に伴う設計業務と用地整備を行ったことにより、事業の促進が図られた。また、冷凍鯉鮪用魚体自動選別搬送設備を設置することにより、海外まき網船の水揚げの効率化と取扱品の品質・衛生管理の向上が図られた。</p> <p>平成21年度末時点での事業進捗率（事業費ベース） 19.7%</p>																								
成果に係る評価	石巻魚市場を整備するにあたっては「石巻漁港水産物流通機能高度化対策基本計画」に基づいて、市場関係者と連携を図りながら事業を円滑かつ計画的に推進していく必要がある。																								
予算の執行状況	(単位:円)																								
	予算額	決算額	決算額の財源内訳																						
			国(県)支出金	地方債	その他	事業収入																			
156,153,220	131,355,341	59,950,000	71,000,000	405,341																					