

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 6 章	地域の個性が輝き融和するまち	復興計画	()																										
	2 項	道路橋りょう費		第 2 節	地域間連携により、大きな魅力を創出する		()																										
	1 目	道路橋りょう総務費		(2)	日常生活を支える道路網を形成する		()																										
実施計画掲載ページ		P116	中 事業	私道舗装等助成費																													
事業コード		006-002-002-00196	事 業 名	私道舗装等助成事業																													
目的及び事業内容		市民の生活環境の向上及び交通の安全を確保するため、住民が供用する私道の整備（舗装新設、側溝新設、敷砂利、道路反射鏡新設・補修、参道土工）に対し、舗装55/100、側溝70/100を補助する。																															
取 組 実 績		<p>地域住民複数で利用する私道の整備に対し助成を行っており、実施状況については、以下のとおりである。</p> <p>H29実施状況（3箇所）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>実施場所</th> <th>対象世帯数</th> <th>舗装</th> <th>側溝整備</th> <th>敷砂利</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>築山一丁目地内</td> <td>5世帯</td> <td>123.00㎡</td> <td>75.00㎡</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>田道町二丁目地内</td> <td>8世帯</td> <td>383.00㎡</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>北村字大番所地内</td> <td>5世帯</td> <td>150.00㎡</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>18世帯</td> <td>656.00㎡</td> <td>75.00㎡</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table>							実施場所	対象世帯数	舗装	側溝整備	敷砂利	築山一丁目地内	5世帯	123.00㎡	75.00㎡	—	田道町二丁目地内	8世帯	383.00㎡	—	—	北村字大番所地内	5世帯	150.00㎡	—	—	計	18世帯	656.00㎡	75.00㎡	—
実施場所	対象世帯数	舗装	側溝整備	敷砂利																													
築山一丁目地内	5世帯	123.00㎡	75.00㎡	—																													
田道町二丁目地内	8世帯	383.00㎡	—	—																													
北村字大番所地内	5世帯	150.00㎡	—	—																													
計	18世帯	656.00㎡	75.00㎡	—																													
成 果		<p>実施箇所の生活環境の向上及び交通の安全確保が図られた。</p> <p>【実施事業概要】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>H26</th> <th>H27</th> <th>H28</th> <th>H29</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>箇所数</td> <td>石巻地区 5箇所 計 5箇所</td> <td>石巻地区 1箇所 河南地区 1箇所 計 2箇所</td> <td>石巻地区 3箇所 河南地区 1箇所 計 4箇所</td> <td>石巻地区 2箇所 河南地区 1箇所 計 3箇所</td> </tr> <tr> <td>内容</td> <td>側溝 L=227.00m 舗装 A=880.00㎡ 敷砂利 A=72.00㎡ (5件)</td> <td>側溝 L=31.30m 舗装 A=443.05㎡ (2件)</td> <td>側溝 L=240.00m 舗装 A=278.00㎡ 敷砂利 A=200.00㎡ (4件)</td> <td>側溝 L=75.00m 舗装 A=656.00㎡ (3件)</td> </tr> <tr> <td>事業費</td> <td>8,861千円</td> <td>2,951千円</td> <td>4,049千円</td> <td>5,691千円</td> </tr> </tbody> </table>							年度	H26	H27	H28	H29	箇所数	石巻地区 5箇所 計 5箇所	石巻地区 1箇所 河南地区 1箇所 計 2箇所	石巻地区 3箇所 河南地区 1箇所 計 4箇所	石巻地区 2箇所 河南地区 1箇所 計 3箇所	内容	側溝 L=227.00m 舗装 A=880.00㎡ 敷砂利 A=72.00㎡ (5件)	側溝 L=31.30m 舗装 A=443.05㎡ (2件)	側溝 L=240.00m 舗装 A=278.00㎡ 敷砂利 A=200.00㎡ (4件)	側溝 L=75.00m 舗装 A=656.00㎡ (3件)	事業費	8,861千円	2,951千円	4,049千円	5,691千円					
年度	H26	H27	H28	H29																													
箇所数	石巻地区 5箇所 計 5箇所	石巻地区 1箇所 河南地区 1箇所 計 2箇所	石巻地区 3箇所 河南地区 1箇所 計 4箇所	石巻地区 2箇所 河南地区 1箇所 計 3箇所																													
内容	側溝 L=227.00m 舗装 A=880.00㎡ 敷砂利 A=72.00㎡ (5件)	側溝 L=31.30m 舗装 A=443.05㎡ (2件)	側溝 L=240.00m 舗装 A=278.00㎡ 敷砂利 A=200.00㎡ (4件)	側溝 L=75.00m 舗装 A=656.00㎡ (3件)																													
事業費	8,861千円	2,951千円	4,049千円	5,691千円																													
成果に係る評価		住民が供用する私道の整備を促進することで、市民の交通の安全を確保し、生活環境の改善・向上を図るため、本助成制度を継続する。																															
(単位：円)																																	
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																														
			国(県)支出金	地方債	その他	一般財源																											
	9,000,000	5,691,000					5,691,000																										

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第6章	地域の個性が輝き融和するまち	復興計画	()	
	2 項	道路橋りょう費		第2節	地域間連携により、大きな魅力を創出する		()	
	1 目	道路橋りょう総務費		(2)	日常生活を支える道路網を形成する		()	
実施計画掲載ページ		P120	中 事業	道路街路灯等管理費				
事業コード	006-002-002-01193	事業名	LED街路灯導入促進事業					
目的及び事業内容	<p>明るい街づくりを目的とし、LED灯に更新するための調査・計画策定を行う。 市内全域の街路灯をLED化することで、維持管理費及び光熱水費の削減を図るとともに、二酸化炭素排出の抑制を図る。</p>							
取組実績	<p>平成30年度に実施予定としている街路灯のLED化に向け、LED照明導入促進事業を活用する等、市内全域の照明灯等の調査を実施し、必要な導入計画の策定を行った。</p>							
成果	街路灯のLED化に向け、市内全域の照明灯等の調査及び導入計画の策定を行った。							
	【補助対象分】							
	区分	内容						
項目	調査地区 河南地区 照明灯調査内容 調査灯数 3,069灯、うちLED化実施対象（補助対象）灯数2,299灯、LED導入対象外灯数770灯 ※LEDに更新済みの照明灯、本市管理外の照明灯については、導入対象外とした。							
事業費	11,124,000円							
【単独分】								
区分	内容							
項目	調査地区 市内全域（河南地区を除く。） 照明灯調査内容 調査灯数 15,974灯、うち市管理数11,367灯 市管理灯のうちLED化実施対象数7,004灯 ※LEDに更新済みの照明灯、撤去・廃止予定のもの等の4,363灯については、導入事業対象外とした。							
事業費	37,968,480円							
成果に係る評価	<p>市内全域の照明灯の調査を実施し、その調査成果を基に、本市が管理する街路灯等のうち約10,000灯をLED化対象灯数と位置づけ、平成30年度に実施予定としているLED化に向け、事業の推進を図る必要がある。</p>							
(単位：円)								
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳					
			国(県)支出金	地方債	その他	一般財源		
	49,100,000	49,092,480			9,000,000	40,092,480		

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第6章	地域の個性が輝き融和するまち	復興計画	()	
	2 項	道路橋りょう費		第2節	地域間連携により、大きな魅力を創出する		()	
	2 目	道路維持費		(2)	日常生活を支える道路網を形成する		()	
実施計画掲載ページ		P117、P119	中 事業	道路ストック長寿命化事業費				
事業コード	006-002-002-00199 006-002-002-01102	事業名	道路ストック長寿命化事業 道路定期点検事業					
目的及び事業内容	<p>本市が管理する道路施設（橋りょう、トンネル、舗装、法面等、附属物）の点検を行い、その成果を基として、長寿命化修繕計画を策定し計画的な修繕により施設の長寿命化を図り、道路網の安全性や信頼性を確保するもの。</p>							
取組実績	<p>道路法施行規則の改正に伴う、5年に1度の道路附属物の点検について、定期点検要領に基づき橋りょう等の定期点検を実施した。 損傷等により補修が必要となった市道の状況調査業務を実施した。 老朽化により補修が必要となった道路トンネル設備の改修工事に着手した。</p>							
成果	道路定期点検要領に基づき、橋りょう等の定期点検を実施した。							
	【道路定期点検】							
	区分	内容						
実施施設数	橋りょう	381橋	橋りょう 395橋（H30へ繰越、継続実施） 道路トンネル 4基 こ線道路橋 4橋					
事業費	66,950,280円		契約額107,114,391円 （うちH29執行額29,030,391円）					
<p>損傷等により補修が必要となった市道の状況調査業務を実施した。 【路面性状調査業務】</p>								
区分	内容							
路線名	大瓜水沼真野線 舗装たわみ量調査・解析 L=8.0km 開削調査 N=32箇所							
事業費	H29繰越明許費 契約額 4,644,000円							
<p>老朽化により補修が必要となった道路トンネル設備の改修工事に着手した。 【道路トンネル設備改修工事】</p>								
区分	内容							
路線名	牧山東・西トンネル電気設備改修工事 （トンネル内高圧受電盤等の改修）							
事業費	契約額42,984,000円（うちH29執行額21,490,000円）							
成果に係る評価	<p>道路施設（橋りょう、トンネル、舗装、法面等、附属物）の点検を行い、その成果を基として、長寿命化修繕計画を策定し計画的な修繕により施設の長寿命化を図り、道路網の安全性や信頼性を確保するため、事業を継続する必要がある。</p>							
(単位：円)								
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳					
			国(県)支出金	地方債	その他	一般財源		
	122,786,391	122,114,671	66,651,000			55,463,671		

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 6 章	地域の個性が輝き融和するまち	復興計画	()																			
	2 項	道路橋りょう費		第 2 節	地域間連携により、大きな魅力を創出する		()																			
	4 目	道路新設改良費		(2)	日常生活を支える道路網を形成する		()																			
実施計画掲載ページ		P117	中 事 業	道路新設改良事業費																						
事業コード		006-002-002-00570	事 業 名	沼8号線道路改良事業																						
目的及び事業内容		<p>本市河南広洲地区に位置する本路線と広域農道の交差点は、交差点の車線が変則となっており交通事故の多発地点である。 このため、交差点の改良を実施することにより、交通の円滑化、交通事故防止を図る。</p> <p>○ 交差点改良 延長L=477.1m 幅員W=9.5m 施工箇所：石巻市広洲字二工区南地内</p>																								
取組実績		<p>1 平成29年度事業実施状況 (1) 事業用地を取得した。 10件 973.34㎡</p> <p>(2) 沼8号道路ほか2路線交差点改良工事に着手した。</p>																								
成 果		<p>年次計画に従い、道路整備に係る事業用地を取得するとともに、交差点改良工事に着手し、事業の進捗を図った。</p> <p>【事業の進捗】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="2">事業（事業費換算）の進捗率</th> <th rowspan="2">達成率 (年度別)</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H27</td> <td>7.1%</td> <td>1.7%</td> <td>24.5%</td> </tr> <tr> <td>H28</td> <td>13.8%</td> <td>11.5%</td> <td>83.7%</td> </tr> <tr> <td>H29</td> <td>100.0%</td> <td>48.8%</td> <td>48.8%</td> </tr> </tbody> </table>							区分	事業（事業費換算）の進捗率		達成率 (年度別)	目標値	実績等	H27	7.1%	1.7%	24.5%	H28	13.8%	11.5%	83.7%	H29	100.0%	48.8%	48.8%
区分	事業（事業費換算）の進捗率		達成率 (年度別)																							
	目標値	実績等																								
H27	7.1%	1.7%	24.5%																							
H28	13.8%	11.5%	83.7%																							
H29	100.0%	48.8%	48.8%																							
成果に係る評価		事業の進捗にあたって、支障となっている電力柱等の移設（N T T、市情報ケーブル・I R U契約光ケーブル）を進め、早期事業完成を目指す。																								
(単位：円)																										
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																							
			国(県)支出金	地方債	その他	一般財源																				
	42,192,100	42,192,100		40,100,000		2,092,100																				

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 6 章	地域の個性が輝き融和するまち	復興計画	()																							
	2 項	道路橋りょう費		第 2 節	地域間連携により、大きな魅力を創出する		()																							
	4 目	道路新設改良費		(2)	日常生活を支える道路網を形成する		()																							
実施計画掲載ページ		P118	中 事 業	道路新設改良事業費																										
事業コード		006-002-002-00859	事 業 名	大瓜地区通学路線改良事業																										
目的及び事業内容		<p>現道が狭く通学路の歩道が無いため、改良整備を実施する。</p> <p>歩道設置事業 実施期間：平成26年度～平成30年度 全体計画：延長L=1,330m、歩道W=2.5m</p>																												
取組実績		<p>1 平成29年度事業実施状況 (1) 新たな工区の歩道設置工事に着手した。 延長 L=171.83m 幅員 歩道 W= 2.5m</p> <p>(2) 歩道設置工事に伴う支障電柱等移設（市情報ケーブル、東北電力、東北インテリジェント通信）を実施した。</p>																												
成 果		<p>年次計画に従い、工事施工に支障のある電柱等の移設（市情報ケーブル、東北電力、東北インテリジェント通信）を実施するとともに、歩道設置工事に着手し、事業の進捗を図った。</p> <p>【事業の進捗】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="2">事業（事業費換算）の進捗率</th> <th rowspan="2">達成率 (年度別)</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H26</td> <td>5.3%</td> <td>5.3%</td> <td>100.0%</td> </tr> <tr> <td>H27</td> <td>50.4%</td> <td>23.4%</td> <td>46.4%</td> </tr> <tr> <td>H28</td> <td>70.5%</td> <td>49.8%</td> <td>70.6%</td> </tr> <tr> <td>H29</td> <td>100.0%</td> <td>61.6%</td> <td>61.6%</td> </tr> </tbody> </table>							区分	事業（事業費換算）の進捗率		達成率 (年度別)	目標値	実績等	H26	5.3%	5.3%	100.0%	H27	50.4%	23.4%	46.4%	H28	70.5%	49.8%	70.6%	H29	100.0%	61.6%	61.6%
区分	事業（事業費換算）の進捗率		達成率 (年度別)																											
	目標値	実績等																												
H26	5.3%	5.3%	100.0%																											
H27	50.4%	23.4%	46.4%																											
H28	70.5%	49.8%	70.6%																											
H29	100.0%	61.6%	61.6%																											
成果に係る評価		事業の推進にあたり、地元関係者との調整や宮城県との河川協議を進めるとともに、事業用地の確保、支障電柱等（東北電力、市情報ケーブル等）の移設を行い、早期事業完成を目指す。																												
(単位：円)																														
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																											
			国(県)支出金	地方債	その他	一般財源																								
	22,358,967	15,987,247		15,000,000		987,247																								

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第6章	地域の個性が輝き融和するまち	復興計画	()																											
	2 項	道路橋りょう費		第2節	地域間連携により、大きな魅力を創出する		()																											
	4 目	道路新設改良費		(2)	日常生活を支える道路網を形成する		()																											
実施計画掲載ページ		P119	中 事 業		道路新設改良事業費 山崎馬鞍線・河北長尾線道路改良事業費																													
事業コード		006-002-002-00876	事業名		山崎馬鞍線（馬鞍工区）・河北長尾線道路改良事業																													
目的及び事業内容		<p>本線は、北上地区と河北地区を結ぶ生活幹線道路であり、国道45号へ通じる市街地等への通勤等に利用する地域間道路でもあることから、地区内交通の円滑化、歩行者及び通行車両の安全確保を図り、緊急時の避難路として整備する。</p> <p>実施期間：平成22年度～平成33年度</p> <p>・全体計画：山崎馬鞍線（馬鞍工区） 延長L=555m、幅員W=8.5m、橋梁N=1基 河北長尾線（県とのアロケーション事業） 延長L=847.7m、幅員W=7.5m</p> <p>・施工箇所：石巻市北上町橋浦字新三貫沢～石巻市馬鞍字土手下</p>																																
取組実績		<p>平成29年度事業実施状況</p> <p>(1) [馬鞍工区] ア 道路改良付帯工事に着手した。</p> <p>(2) [河北長尾線] ア 県事業施行に伴う本市負担分（アロケーション事業）を支出する。</p>																																
成果		<p>年次計画に従い、県との基本協定及び年度協定に基づき、県施行事業費の市負担分を支出し、事業の進捗を図った。</p> <p>【事業の進捗】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="2">事業（事業費換算）の進捗率</th> <th rowspan="2">達成率 （年度別）</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H25</td> <td>21.6%</td> <td>11.1%</td> <td>51.5%</td> </tr> <tr> <td>H26</td> <td>21.8%</td> <td>21.0%</td> <td>96.4%</td> </tr> <tr> <td>H27</td> <td>23.4%</td> <td>21.8%</td> <td>93.1%</td> </tr> <tr> <td>H28</td> <td>22.2%</td> <td>22.0%</td> <td>98.9%</td> </tr> <tr> <td>H29</td> <td>30.7%</td> <td>29.8%</td> <td>97.0%</td> </tr> </tbody> </table> <p>※H24までの進捗率は6.6%</p>							区分	事業（事業費換算）の進捗率		達成率 （年度別）	目標値	実績等	H25	21.6%	11.1%	51.5%	H26	21.8%	21.0%	96.4%	H27	23.4%	21.8%	93.1%	H28	22.2%	22.0%	98.9%	H29	30.7%	29.8%	97.0%
区分	事業（事業費換算）の進捗率		達成率 （年度別）																															
	目標値	実績等																																
H25	21.6%	11.1%	51.5%																															
H26	21.8%	21.0%	96.4%																															
H27	23.4%	21.8%	93.1%																															
H28	22.2%	22.0%	98.9%																															
H29	30.7%	29.8%	97.0%																															
成果に係る評価		<p>事業の推進に当たっては、県河川災害復旧事業との調整や関係機関との協議を十分に行い、事業の進捗を図る必要がある。</p>																																
（単位：円）																																		
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																															
			国（県）支出金	地方債	その他	一般財源																												
	72,651,000	72,651,000	17,958,000	54,600,000		93,000																												

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 章		復興計画	()																			
	2 項	道路橋りょう費		第 節			()																			
	4 目	道路新設改良費		()			()																			
実施計画掲載ページ			中 事 業		金華山公園線災害防除事業費																					
事業コード			事業名		金華山公園線災害防除事業																					
目的及び事業内容		<p>金華山港から公園に向かう法面の一部が崩壊しており、円滑な通行を確保するうえで支障となっている。また、環境省において平成26年度に国立公園の指定を行っており、来鳥者の安全確保を図り、震災前の来鳥者数を復活させるため市道の整備を行う。</p> <p>延長L=357.4m、幅員W=4.0m</p>																								
取組実績		<p>平成29年度事業実施状況</p> <p>(1) 道路改良（その2）工事（手戻り工事を含む）が完了し、全線完了した。</p> <p>延長 L=357.4m 幅員 W= 4.0m</p>																								
成果		<p>年次計画に従い、道路改良工事（手戻り工事含む）を実施し全体事業が完了した。</p> <p>【事業の進捗】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="2">事業（事業費換算）の進捗率</th> <th rowspan="2">達成率 （年度別）</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H27</td> <td>11.7%</td> <td>7.9%</td> <td>67.8%</td> </tr> <tr> <td>H28</td> <td>89.8%</td> <td>47.1%</td> <td>52.5%</td> </tr> <tr> <td>H29</td> <td>100.0%</td> <td>100.0%</td> <td>100.0%</td> </tr> </tbody> </table>							区分	事業（事業費換算）の進捗率		達成率 （年度別）	目標値	実績等	H27	11.7%	7.9%	67.8%	H28	89.8%	47.1%	52.5%	H29	100.0%	100.0%	100.0%
区分	事業（事業費換算）の進捗率		達成率 （年度別）																							
	目標値	実績等																								
H27	11.7%	7.9%	67.8%																							
H28	89.8%	47.1%	52.5%																							
H29	100.0%	100.0%	100.0%																							
成果に係る評価		<p>道路改良工事の完了に伴い、震災前の来鳥者数を復活させるため市道の整備が完了し、金華山への来鳥者の安全な通行が確保された。</p>																								
（単位：円）																										
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																							
			国（県）支出金	地方債	その他	一般財源																				
	245,688,063	244,688,040	134,578,000	100,300,000		9,810,040																				

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 6 章	地域の個性が輝き融和するまち	復興計画	()																							
	2 項	道路橋りょう費		第 2 節	地域間連携により、大きな魅力を創出する		()																							
	4 目	道路新設改良費		(2)	日常生活を支える道路網を形成する		()																							
実施計画掲載ページ		P118	中 事 業		山崎馬鞍線道路改良事業費（中島工区）																									
事業コード		006-002-002-00858	事 業 名		山崎馬鞍線道路改良事業（中島工区）																									
目的及び事業内容		<p>本線は、飯野川地区内の生活幹線道路であり、国道45号へ通じる路線で、石巻市街地等への通勤及び通学等に利用する地域間道路でもあるが、狭あい歩車道が分離されていないため、一般車両の通行及び歩行者等が危険な状況にあることから、宮城県が実施する河川災害復旧事業に合わせて整備することにより、地区内交通の円滑化、歩行者及び通行車両の安全確保を図る。</p> <p>・実施期間 平成25年度～平成33年度 ・全体計画 L=1,330m W=9.5m</p>																												
取組実績		<p>1 平成29年度事業実施状況 (1) [中島工区] ア 道路改良工事に伴う、用地測量地質調査業務を実施した。</p>																												
成 果		<p>年次計画に従い、用地測量地質調査業務を実施し、事業の進捗を図った。</p> <p>【事業の進捗】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="2">事業（事業費換算）の進捗率</th> <th rowspan="2">達成率 (年度別)</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H25</td> <td>4.5%</td> <td>2.1%</td> <td>48.0%</td> </tr> <tr> <td>H27</td> <td>4.6%</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>H28</td> <td>4.5%</td> <td>3.0%</td> <td>67.1%</td> </tr> <tr> <td>H29</td> <td>8.9%</td> <td>4.4%</td> <td>49.0%</td> </tr> </tbody> </table>							区分	事業（事業費換算）の進捗率		達成率 (年度別)	目標値	実績等	H25	4.5%	2.1%	48.0%	H27	4.6%	-	-	H28	4.5%	3.0%	67.1%	H29	8.9%	4.4%	49.0%
区分	事業（事業費換算）の進捗率		達成率 (年度別)																											
	目標値	実績等																												
H25	4.5%	2.1%	48.0%																											
H27	4.6%	-	-																											
H28	4.5%	3.0%	67.1%																											
H29	8.9%	4.4%	49.0%																											
成果に係る評価		<p>事業の推進に当たっては、県河川災害復旧事業との調整や関係機関との協議を十分に行い、事業の進捗を図る必要がある。</p>																												
(単位：円)																														
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																											
			国(県)支出金	地方債	その他	一般財源																								
	9,526,000	9,470,920	4,262,000	5,200,000	0	8,920																								

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 6 章	地域の個性が輝き融和するまち	復興計画	()															
	2 項	道路橋りょう費		第 2 節	地域間連携により、大きな魅力を創出する		()															
	4 目	道路新設改良費		(2)	日常生活を支える道路網を形成する		()															
実施計画掲載ページ		P120	中 事 業		井内五番線道路改良事業費																	
事業コード		006-002-002-01123	事 業 名		井内五番線道路改良事業																	
目的及び事業内容		<p>本線は、稲井新栄地区の東部に位置し、県道石巻雄勝線を經由し国道398号石巻バイパスへのアクセスが容易になることから、新栄地区の生活道路として円滑な交通が確保されるとともに、災害時の安定した物資輸送と防災拠点である南境地区への避難路が確保される。</p> <p>・実施期間 平成28年度～平成31年度 ・全体計画 L=240m W=9.5m</p>																				
取組実績		<p>1 平成29年度事業実施状況 (1) 道路改良工事に伴う、測量設計業務を実施した。</p>																				
成 果		<p>年次計画に従い、測量設計業務を実施し、事業の進捗を図った。</p> <p>【事業の進捗】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="2">事業（事業費換算）の進捗率</th> <th rowspan="2">達成率</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H28</td> <td>48.9%</td> <td>5.4%</td> <td>11.1%</td> </tr> <tr> <td>H29</td> <td>24.4%</td> <td>19.3%</td> <td>79.3%</td> </tr> </tbody> </table>							区分	事業（事業費換算）の進捗率		達成率	目標値	実績等	H28	48.9%	5.4%	11.1%	H29	24.4%	19.3%	79.3%
区分	事業（事業費換算）の進捗率		達成率																			
	目標値	実績等																				
H28	48.9%	5.4%	11.1%																			
H29	24.4%	19.3%	79.3%																			
成果に係る評価		<p>事業の推進に当たっては、県が実施している国道398号石巻バイパス工事との調整を行い、事業の進捗を図る必要がある。</p>																				
(単位：円)																						
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																			
			国(県)支出金	地方債	その他	一般財源																
	7,526,640	5,526,640	3,040,000	2,400,000	86,640																	

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第4章	安心して健やかに暮らせるまち	復興計画	()																						
	2 項	道路橋りょう費		第7節	災害に対する備えを充実する		()																						
	7 目	急傾斜地崩壊対策事業費		(1)	自然災害による被害を軽減する		()																						
実施計画掲載ページ		P 94	中 事 業		県営事業負担金																								
事業コード		004-007-001-00195	事 業 名		県営事業急傾斜地対策事業																								
目的及び事業内容		急傾斜地法に基づき、県が事業主体となり対策を行う事業。 急傾斜地崩壊危険区域内の自然がけに対して崩壊を防止する事業で、事業費の10%を負担するもの。																											
取 組 実 績		1 平成29年度事業実施状況 (1) 宮城県が実施した本市内の急傾斜地崩壊対策事業に対し、事業費の10%を負担した。 (2) 6月の土砂災害防止月間に合わせ、県と市が合同で土砂災害危険箇所パトロールを実施した。																											
成 果		石巻市内の土砂災害危険箇所は、平成29年末現在で土石流危険渓流が432か所、急傾斜地が774か所あり、急傾斜崩壊危険区域として96か所を指定しており、指定地域の着手率は91.7%となっている。 【実施事業概要】																											
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>H24</th> <th>H25</th> <th>H26</th> <th>H27</th> <th>H28</th> <th>H29</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>場所</td> <td>鹿妻泊浜 前浜の2 水浜下沢</td> <td>鹿妻泊浜 前浜の2 寺沢下沢</td> <td>鹿妻前浜の2 寺沢下沢</td> <td>前浜の2</td> <td>前浜の2 羽黒町下沢</td> <td>羽黒町</td> </tr> <tr> <td>負担金額</td> <td>16,353千円</td> <td>29,585千円</td> <td>18,112千円</td> <td>6,000千円</td> <td>21,296千円</td> <td>9,864千円</td> </tr> </tbody> </table>						年度	H24	H25	H26	H27	H28	H29	場所	鹿妻泊浜 前浜の2 水浜下沢	鹿妻泊浜 前浜の2 寺沢下沢	鹿妻前浜の2 寺沢下沢	前浜の2	前浜の2 羽黒町下沢	羽黒町	負担金額	16,353千円	29,585千円	18,112千円	6,000千円	21,296千円	9,864千円	
年度	H24	H25	H26	H27	H28	H29																							
場所	鹿妻泊浜 前浜の2 水浜下沢	鹿妻泊浜 前浜の2 寺沢下沢	鹿妻前浜の2 寺沢下沢	前浜の2	前浜の2 羽黒町下沢	羽黒町																							
負担金額	16,353千円	29,585千円	18,112千円	6,000千円	21,296千円	9,864千円																							
		※平成29年度は、市内1地域で事業を実施し、土砂災害に対する安全性の向上が図られた。																											
成果に係る評価		宮城県が事業主体であるが、事業実施の遅れは、市民に重大な被害を及ぼす可能性があるため、危険区域の事業実施を県に要望していく必要がある。																											
(単位：円)																													
予算の執行状況	予算額		決算額		決算額の財源内訳																								
					国(県)支出金	地方債	その他	一般財源																					
	9,865,000		9,864,000					9,864,000																					

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 章		復興計画	(1)	みんなで築く災害に強いまちづくり																						
	2 項	道路橋りょう費		第 節			(3)	減災まちづくりの推進																						
	8 目	東日本大震災関係費		()			(1)	都市基盤の復旧・復興																						
実施計画掲載ページ		P 159	中 事 業		田道町一・蛇田新橋線橋りょう整備事業費																									
事業コード		001-301-003-00325	事 業 名		橋りょう改良事業〔復興基金〕																									
目的及び事業内容		地震等の災害に対応した構造にすることにより、落橋や破損を防ぎ、災害時にも円滑な交通と安定した物資等の輸送等がなされるよう、橋の耐震補強及び架け替え等の整備を行い、安全で安心な交通状況の確保を図る。 ・計画期間：平成25年度～平成32年度 ・計画内容・箇所：架け替え 蛇田新橋 延長136.5m（摺り付け道路整備含む）、W=12.75m																												
取 組 実 績		1 平成29年度事業実施状況 (1) [蛇田新橋] ア 支障物件移設検討業務を実施した。 イ 用地測量（その1・その2）業務及び物件等調査算定（その1・その2）業務に着手した。 ウ 道路詳細設計業務に着手した。																												
成 果		<p>年次計画に従い、蛇田新橋の架け替えに係る支障物件移設検討業務を実施するとともに、用地測量（その1・その2）業務及び物件等調査算定（その1・その2）業務、道路詳細設計業務に着手し、事業の進捗を図った。</p> <p>【事業の進捗】</p> <p>・田道町一・蛇田新橋線橋りょう整備事業</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="2">事業（事業費換算）の進捗率</th> <th rowspan="2">達成率 (年度別)</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H26</td> <td>4.1%</td> <td>1.4%</td> <td>34.1%</td> </tr> <tr> <td>H27</td> <td>4.8%</td> <td>1.4%</td> <td>29.4%</td> </tr> <tr> <td>H28</td> <td>5.4%</td> <td>3.6%</td> <td>66.4%</td> </tr> <tr> <td>H29</td> <td>9.2%</td> <td>5.1%</td> <td>55.8%</td> </tr> </tbody> </table>							区分	事業（事業費換算）の進捗率		達成率 (年度別)	目標値	実績等	H26	4.1%	1.4%	34.1%	H27	4.8%	1.4%	29.4%	H28	5.4%	3.6%	66.4%	H29	9.2%	5.1%	55.8%
区分	事業（事業費換算）の進捗率		達成率 (年度別)																											
	目標値	実績等																												
H26	4.1%	1.4%	34.1%																											
H27	4.8%	1.4%	29.4%																											
H28	5.4%	3.6%	66.4%																											
H29	9.2%	5.1%	55.8%																											
成果に係る評価		蛇田新橋の架け替えについては、年次計画による円滑な事業の進捗に努め、関係地権者や関係機関との協議を十分に行い、安全で安心な橋・道路状況の確保を図るため、事業を継続する必要がある。																												
(単位：円)																														
予算の執行状況	予算額		決算額		決算額の財源内訳																									
					国(県)支出金	地方債	その他	一般財源																						
	23,276,000		22,276,000		12,251,000		501,000	9,524,000																						

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 章		復興計画	(1)	みんなで築く災害に強いまちづくり																										
	2 項	道路橋りょう費		第 節			(3)	減災まちづくりの推進																										
	8 目	東日本大震災関係費		()			(1)	都市基盤の復旧・復興																										
実施計画掲載ページ		P160	中 事 業		流留垂水地区避難路整備事業費																													
事業コード		001-301-003-00327	事 業 名		流留真野沢田線道路改良事業【復興基金】																													
目的及び事業内容		<p>本路線は、稲井地区と国道398号を結ぶ幹線道路であり、現在整備中の国道398号石巻バイパスとも接続されることから、交通の円滑化が図られるとともに、災害時には、沿岸部の住民が内陸へ避難できる道路、安定した物資輸送路として、浸水域から高台地を経由した防災拠点を結ぶ最短ルートとして交通基盤が確保される。</p> <p>・実施期間：平成25年度～平成31年度 ・全体計画：延長L=764m、車道幅員W=7.5m 歩道幅員W=2.5m</p>																																
取組実績		<p>1 平成29年度事業実施状況</p> <p>(1) 道路改良工事に着手した。</p> <p>(2) 道路改良工事に係る用地取得、物件補償を実施した。 ア 用地取得 11件 8,513.69㎡ イ 物件補償 15件</p>																																
成 果		<p>年次計画に従い、道路改良工事に着手するとともに、用地取得、物件等補償を実施し事業の進捗を図った。</p> <p>【事業の進捗】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="2">事業（事業費換算）の進捗率</th> <th rowspan="2">達成率 （年度別）</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H25</td> <td>1.3%</td> <td>1.3%</td> <td>100.0%</td> </tr> <tr> <td>H26</td> <td>3.8%</td> <td>3.2%</td> <td>84.3%</td> </tr> <tr> <td>H27</td> <td>8.4%</td> <td>3.5%</td> <td>40.9%</td> </tr> <tr> <td>H28</td> <td>16.8%</td> <td>5.2%</td> <td>31.1%</td> </tr> <tr> <td>H29</td> <td>40.6%</td> <td>18.9%</td> <td>46.6%</td> </tr> </tbody> </table>							区分	事業（事業費換算）の進捗率		達成率 （年度別）	目標値	実績等	H25	1.3%	1.3%	100.0%	H26	3.8%	3.2%	84.3%	H27	8.4%	3.5%	40.9%	H28	16.8%	5.2%	31.1%	H29	40.6%	18.9%	46.6%
区分	事業（事業費換算）の進捗率		達成率 （年度別）																															
	目標値	実績等																																
H25	1.3%	1.3%	100.0%																															
H26	3.8%	3.2%	84.3%																															
H27	8.4%	3.5%	40.9%																															
H28	16.8%	5.2%	31.1%																															
H29	40.6%	18.9%	46.6%																															
成果に係る評価		事業の進捗を図るため、工程管理を徹底し早期完成に向けて事業を継続する必要がある。																																
（単位：円）																																		
予算の執行状況	予算額		決算額		決算額の財源内訳																													
					国（県）支出金	地方債	その他	一般財源																										
	143,672,501		142,775,404		78,526,000		3,212,404	61,037,000																										

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 章		復興計画	(1)	みんなで築く災害に強いまちづくり																										
	2 項	道路橋りょう費		第 節			(3)	減災まちづくりの推進																										
	8 目	東日本大震災関係費		()			(1)	都市基盤の復旧・復興																										
実施計画掲載ページ		P160	中 事 業		屋敷浜猪落線道路改良事業費																													
事業コード		001-301-003-00328	事 業 名		屋敷浜・猪落線道路改良事業【復興交付金】																													
目的及び事業内容		<p>本路線の改良工事を実施し、災害時の半島地区住民の孤立解消を図るとともに、大型車両の乗り入れが容易な幅員を確保することにより、早期の被災者対応や物資の輸送が図られる。また、緊急時の安全な避難路と国道398号の補完機能を担う道路として、広域的な観点からも整備を実施する。</p> <p>・実施期間：平成24年度～平成31年度 ・全体計画：延長L=1,090m、車道幅員W=7.5m ・施工箇所：石巻市渡波字大浜地内</p>																																
取組実績		<p>1 平成29年度事業実施状況</p> <p>(1) 道路改良工事に伴う立木伐採業務・公有水面埋立申請書作成業務を実施した。</p> <p>(2) 道路改良工事に着手した。</p>																																
成 果		<p>年次計画に従い道路改良工事に着手した。また、立木伐採業務及び公有水面埋立申請書作成業務を実施し、事業の進捗を図った。</p> <p>【事業の進捗】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="2">事業（事業費換算）の進捗率</th> <th rowspan="2">達成率 （年度別）</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H25</td> <td>2.0%</td> <td>1.9%</td> <td>97.6%</td> </tr> <tr> <td>H26</td> <td>22.6%</td> <td>2.8%</td> <td>12.2%</td> </tr> <tr> <td>H27</td> <td>30.2%</td> <td>14.5%</td> <td>48.1%</td> </tr> <tr> <td>H28</td> <td>31.5%</td> <td>29.7%</td> <td>94.2%</td> </tr> <tr> <td>H29</td> <td>100.0%</td> <td>55.7%</td> <td>55.7%</td> </tr> </tbody> </table>							区分	事業（事業費換算）の進捗率		達成率 （年度別）	目標値	実績等	H25	2.0%	1.9%	97.6%	H26	22.6%	2.8%	12.2%	H27	30.2%	14.5%	48.1%	H28	31.5%	29.7%	94.2%	H29	100.0%	55.7%	55.7%
区分	事業（事業費換算）の進捗率		達成率 （年度別）																															
	目標値	実績等																																
H25	2.0%	1.9%	97.6%																															
H26	22.6%	2.8%	12.2%																															
H27	30.2%	14.5%	48.1%																															
H28	31.5%	29.7%	94.2%																															
H29	100.0%	55.7%	55.7%																															
成果に係る評価		事業の推進にあたって、一部未発注区間において宮城県からの公有水面埋立許可が必要であり、手続きの早期完了を図り、全工区に着手し全線早期完成を目指す。																																
（単位：円）																																		
予算の執行状況	予算額		決算額		決算額の財源内訳																													
					国（県）支出金	地方債	その他	一般財源																										
	282,156,800		280,581,200				217,450,000	63,131,200																										

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 章		復興計画	(1)	みんなで築く災害に強いまちづくり																										
	2 項	道路橋りょう費		第 節			(3)	減災まちづくりの推進																										
	8 目	東日本大震災関係費		()			(1)	都市基盤の復旧・復興																										
実施計画掲載ページ		P161	中 事 業		井内大瓜線歩道設置事業費																													
事業コード		001-301-003-00635	事 業 名		井内大瓜線歩道設置事業〔復興基金〕																													
目的及び事業内容		県道石巻雄勝線と国道398号石巻バイパス大瓜区間までを結ぶ市道（井内大瓜線、休石1号線）に、国とのアロケーション事業により歩道を設置し歩行者等の安全を確保するとともに、車道等を拡幅し交通の利便性の向上を図る。 ・実施期間：平成26年度～平成32年度 ・施工箇所：石巻市大瓜字井内～石巻市大瓜字上宿 ・全体計画：延長L=1,483m、W=2.5m～9.75m 国アロケーション分：L=1,272m、歩道幅員W=2.5m 休石1号線道路改良事業：L=210.7m、W=9.75m																																
取組実績		1 平成29年度事業実施状況 (1) 休石1号線の道路改良工事を完了した。 (2) 国土交通省が実施する旧北上川左岸堤防嵩上げ工事に係るアロケーション事業分として市負担金（国施工負担金）を支出した。 (3) 道路改良工事に係る用地取得、物件補償を実施した。 ア 事業用地を取得した。 10件 844.74㎡ イ 事業用地取得に伴う用地内工作物撤去補償を実施した。 1件																																
成 果		年次計画に従い、道路整備に係る用地の取得・用地内工作物撤去補償を実施し、休石1号線道路改良工事を完了した。また、国とのアロケーション事業に係る市負担金を支出し事業の進捗を図った。 【事業の進捗】 <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="2">事業（事業費換算）の進捗率</th> <th rowspan="2">達成率 （年度別）</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H25</td> <td>0.5%</td> <td>0.5%</td> <td>100.0%</td> </tr> <tr> <td>H26</td> <td>12.3%</td> <td>0.7%</td> <td>5.7%</td> </tr> <tr> <td>H27</td> <td>20.7%</td> <td>14.1%</td> <td>68.3%</td> </tr> <tr> <td>H28</td> <td>37.2%</td> <td>26.8%</td> <td>72.2%</td> </tr> <tr> <td>H29</td> <td>49.7%</td> <td>43.3%</td> <td>87.1%</td> </tr> </tbody> </table>							区分	事業（事業費換算）の進捗率		達成率 （年度別）	目標値	実績等	H25	0.5%	0.5%	100.0%	H26	12.3%	0.7%	5.7%	H27	20.7%	14.1%	68.3%	H28	37.2%	26.8%	72.2%	H29	49.7%	43.3%	87.1%
区分	事業（事業費換算）の進捗率		達成率 （年度別）																															
	目標値	実績等																																
H25	0.5%	0.5%	100.0%																															
H26	12.3%	0.7%	5.7%																															
H27	20.7%	14.1%	68.3%																															
H28	37.2%	26.8%	72.2%																															
H29	49.7%	43.3%	87.1%																															
成果に係る評価		市直営事業である休石1号線道路改良工事が完了した。今後、国とのアロケーション事業にて進めている歩道設置事業の進捗を図るため、国事業との連携・調整を密にし、継続して事業推進を図る必要がある。																																
（単位：円）																																		
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																															
			国（県）支出金	地方債	その他	一般財源																												
	212,527,480	212,527,057	116,890,000		4,782,057	90,855,000																												

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 章		復興計画	(1)	みんなで築く災害に強いまちづくり																						
	2 項	道路橋りょう費		第 節			(3)	減災まちづくりの推進																						
	8 目	東日本大震災関係費		()			(1)	都市基盤の復旧・復興																						
実施計画掲載ページ		P161	中 事 業		大瓜南境線道路改良事業費																									
事業コード		001-301-003-00851	事 業 名		大瓜南境線道路改良事業																									
目的及び事業内容		国土交通省が行う河川堤防の復旧事業に併せて、国とのアロケーション事業として歩道設置による拡幅整備を行い、通学や歩行者、自転車利用者等の安全と交通の利便性を確保するもの。 ・道路改良（歩道設置） L=964m W=3.0m																												
取組実績		1 平成29年度事業実施状況 (1) 国土交通省が実施する河川堤防の災害復旧工事に係るアロケーション事業分として市負担分（国施工負担金）を支出し、事業が完了した。																												
成 果		【事業の進捗】 <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="2">事業（事業費換算）の進捗率</th> <th rowspan="2">達成率 （年度別）</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H26</td> <td>7.0%</td> <td>0.0%</td> <td>0.0%</td> </tr> <tr> <td>H27</td> <td>30.9%</td> <td>29.9%</td> <td>96.7%</td> </tr> <tr> <td>H28</td> <td>58.3%</td> <td>58.3%</td> <td>100.0%</td> </tr> <tr> <td>H29</td> <td>100.0%</td> <td>100.0%</td> <td>100.0%</td> </tr> </tbody> </table> <p>※国との基本協定及び年度協定に基づき、国施工事業費の市負担分を支出し、事業が完了した。</p>							区分	事業（事業費換算）の進捗率		達成率 （年度別）	目標値	実績等	H26	7.0%	0.0%	0.0%	H27	30.9%	29.9%	96.7%	H28	58.3%	58.3%	100.0%	H29	100.0%	100.0%	100.0%
区分	事業（事業費換算）の進捗率		達成率 （年度別）																											
	目標値	実績等																												
H26	7.0%	0.0%	0.0%																											
H27	30.9%	29.9%	96.7%																											
H28	58.3%	58.3%	100.0%																											
H29	100.0%	100.0%	100.0%																											
成果に係る評価		国とのアロケーション事業により、事業目的の歩道整備が完了し、通学者や歩行者、自転車利用者等の安全と交通の利便性が図られた。																												
（単位：円）																														
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																											
			国（県）支出金	地方債	その他	一般財源																								
	89,994,000	89,993,157	49,487,000	36,400,000		4,106,157																								

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 章		復興計画	()																							
	2 項	道路橋りょう費		第 節			()																							
	8 目	東日本大震災関係費		()			()																							
実施計画掲載ページ			中 事 業	釜谷崎橋月浜線道路改良事業費																										
事業コード			事 業 名	釜谷崎月浜線（吉浜地区）道路改良事業〔復興基金〕																										
目的及び事業内容		<p>震災による地盤沈下により大雨時に道路冠水被害が発生している。また、水田ほ場の除塩災害復旧事業により、田面の高さが嵩上げされることにより一層の冠水が懸念されることから、道路嵩上げ改良事業を実施する。</p> <p>・実施期間：平成26年度～平成29年度 ・全体計画：延長L=1,100m、幅員W=6.0m</p>																												
取組実績		<p>1 平成29年度事業実施状況</p> <p>(1) 道路改良工事に伴う支障電柱等の移設（東北電力・NTT・東北インテリジェント通信）及び市情報ケーブルの移設を実施した。</p> <p>(2) 道路改良工事 L=440.85m W=5.0m</p> <p>(3) 道路舗装工事 L=520.00m W=5.0~5.25m A=2,727㎡</p>																												
成 果		<p>年次計画に従い、道路改良工事に伴う支障電柱等の移設（東北電力・NTT・東北インテリジェント通信）及び市情報ケーブルの移設を行うとともに、改良舗装工事を実施し全体事業が完了した。</p> <p>【事業の進捗】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="2">事業（事業費換算）の進捗率</th> <th rowspan="2">達成率 (年度別)</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H26</td> <td>53.7%</td> <td>0.0%</td> <td>0.0%</td> </tr> <tr> <td>H27</td> <td>94.6%</td> <td>23.8%</td> <td>25.1%</td> </tr> <tr> <td>H28</td> <td>100.0%</td> <td>65.7%</td> <td>65.7%</td> </tr> <tr> <td>H29</td> <td>100.0%</td> <td>100.0%</td> <td>100.0%</td> </tr> </tbody> </table>							区分	事業（事業費換算）の進捗率		達成率 (年度別)	目標値	実績等	H26	53.7%	0.0%	0.0%	H27	94.6%	23.8%	25.1%	H28	100.0%	65.7%	65.7%	H29	100.0%	100.0%	100.0%
区分	事業（事業費換算）の進捗率		達成率 (年度別)																											
	目標値	実績等																												
H26	53.7%	0.0%	0.0%																											
H27	94.6%	23.8%	25.1%																											
H28	100.0%	65.7%	65.7%																											
H29	100.0%	100.0%	100.0%																											
成果に係る評価		道路嵩上げによる改良・舗装工事が完了し、車両や歩行者の安全な通行が確保された。																												
(単位：円)																														
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																											
			国(県)支出金	地方債	その他	一般財源																								
	46,957,697	41,475,937	22,811,000		334,697	18,330,240																								

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 章		復興計画	(1)	みんなで築く災害に強いまちづくり																		
	2 項	道路橋りょう費		第 節			(3)	減災まちづくりの推進																		
	8 目	東日本大震災関係費		()			(1)	都市基盤の復旧・復興																		
実施計画掲載ページ			P162	中 事 業	震災復興土地区画整理関連道路整備事業費																					
事業コード		001-301-003-01040	事 業 名	新市街地区画整理関連道路整備事業〔復興交付金〕																						
目的及び事業内容		<p>新市街地区画整理地区外の道路改良を実施し、区画整理地内道路との効果的な接続を図る。</p> <p>新蛇田地区 6路線 全体計画L=1,120m W=4.1~12.0m ① 新立野・元浦屋敷線 ② 新立野1号線 ③ 沖新立野線 ④ 新蛇田55号線 ⑤ 二番谷地孤経線 ⑥ 新沼田3号線</p> <p>新渡波地区 1路線 全体計画L=200m W=11.0m ① 鹿妻山・渡波一丁目線</p>																								
取組実績		<p>1 平成29年度事業実施状況</p> <p>(1) 新蛇田地区</p> <p>ア 新立野1号線ほか5路線測量設計業務 一式 イ 物件等調査算定業務・土地鑑定評価業務 一式 ウ 事業用地取得 16件 775.31㎡ エ 事業用地取得に伴う物件補償 5件 オ 新立野1号線ほか1路線道路改良工事 一式 (完了) カ 新立野元浦屋敷線道路改良工事 一式 (着手)</p> <p>(2) 新渡波地区</p> <p>ア 支障電柱等移設費負担金 一式 イ 鹿妻山渡波町一丁目線道路改良工事 一式 (完了) ウ 鹿妻山渡波町一丁目線道路改良(その2・その3)工事 一式 (着手)</p>																								
成 果		<p>年次計画に従い、道路整備に係る測量設計業務及び土地鑑定評価業務、物件等調査算定業務を実施し、用地取得・物件補償を行った。また、工事に支障のある電力柱等を移設するとともに、道路改良工事(一部完了、一部着手)を実施し、事業の進捗を図った。</p> <p>【事業の進捗】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="2">事業（事業費換算）の進捗率</th> <th rowspan="2">達成率 (年度別)</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H27</td> <td>19.2%</td> <td>10.7%</td> <td>55.6%</td> </tr> <tr> <td>H28</td> <td>48.6%</td> <td>24.9%</td> <td>51.2%</td> </tr> <tr> <td>H29</td> <td>100.0%</td> <td>48.4%</td> <td>48.4%</td> </tr> </tbody> </table>							区分	事業（事業費換算）の進捗率		達成率 (年度別)	目標値	実績等	H27	19.2%	10.7%	55.6%	H28	48.6%	24.9%	51.2%	H29	100.0%	48.4%	48.4%
区分	事業（事業費換算）の進捗率		達成率 (年度別)																							
	目標値	実績等																								
H27	19.2%	10.7%	55.6%																							
H28	48.6%	24.9%	51.2%																							
H29	100.0%	48.4%	48.4%																							
成果に係る評価		事業の推進にあたっては、復興事業等の整備状況を考慮し、宮城県公安委員会との交差点協議を早期に完了するとともに、電力柱等支障移転（東北電力、NTT）、地元関係機関（土地改良区）との協議を図り、交通量に応じた道路機能の向上を図るため、早期事業完成を目指す。																								
(単位：円)																										
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																							
			国(県)支出金	地方債	その他	一般財源																				
	147,198,829	134,505,394			107,600,000	26,905,394																				

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 章		復興計画	(1)	みんなで築く災害に強いまちづくり																						
	2 項	道路橋りょう費		第 節			(3)	減災まちづくりの推進																						
	8 目	東日本大震災関係費		()			(1)	都市基盤の復旧・復興																						
実施計画掲載ページ		P162	中 事 業		青葉西地区道路改良事業費																									
事業コード		001-301-003-01130	事 業 名		新立野元浦屋敷線ほか1路線道路改良事業〔復興基金〕																									
目的及び事業内容		<p>本路線沿いには被災地復興土地区画整理事業や災害公営住宅事業が計画され、隣接する区画整理地区内にはJR仙石線の新駅（石巻あゆみ野駅）が開業し、今後、急速な交通量の増加が見込まれることから、歩道を設置し、歩行者等の安全を確保するとともに車道等を拡幅し利便性の向上と交通の円滑化を図る。</p> <p>・実施期間：平成26年度～平成30年度 ・全体計画：延長L=1,163m、幅員W=9.5m ・施工箇所：石巻市門脇字一番谷地～石巻市門脇字青葉西</p>																												
取組実績		<p>1 平成29年度事業実施状況</p> <p>(1) 道路関連付帯施設整備に伴う詳細設計及び土地鑑定評価業務を実施した。</p> <p>(2) 道路改良（その3）工事を実施し、同（その4）工事に着手した。 ア 道路改良（その3）工事 延長L=751.00m 幅員W=9.5m イ 道路改良（その4）工事 延長L=153.80m 幅員W=9.5m</p> <p>(3) 事業用地を取得した。 11件 1,975.59㎡</p> <p>(4) 事業用地取得に伴う物件補償を実施した。 5件</p>																												
成 果		<p>年次計画に従い、道路関連付帯施設に係る詳細設計業務及び土地鑑定評価業務を実施するとともに、事業用地の取得並びに事業用地取得に伴う物件補償を実施した。また、道路改良工事及び同（その3）工事を実施（完了）、同（その4）工事に着手し、事業の進捗を図った。</p> <p>【事業の進捗】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="2">事業（事業費換算）の進捗率</th> <th rowspan="2">達成率 （年度別）</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H26</td> <td>3.6%</td> <td>0.8%</td> <td>23.2%</td> </tr> <tr> <td>H27</td> <td>16.9%</td> <td>7.7%</td> <td>45.8%</td> </tr> <tr> <td>H28</td> <td>61.8%</td> <td>49.1%</td> <td>79.5%</td> </tr> <tr> <td>H29</td> <td>78.7%</td> <td>66.7%</td> <td>84.8%</td> </tr> </tbody> </table>							区分	事業（事業費換算）の進捗率		達成率 （年度別）	目標値	実績等	H26	3.6%	0.8%	23.2%	H27	16.9%	7.7%	45.8%	H28	61.8%	49.1%	79.5%	H29	78.7%	66.7%	84.8%
区分	事業（事業費換算）の進捗率		達成率 （年度別）																											
	目標値	実績等																												
H26	3.6%	0.8%	23.2%																											
H27	16.9%	7.7%	45.8%																											
H28	61.8%	49.1%	79.5%																											
H29	78.7%	66.7%	84.8%																											
成果に係る評価		事業の推進に当たっては、新駅開業に伴い交通量や歩行者が増加していることから、年次計画に基づく整備が図られるよう、事業を継続する必要がある。																												
（単位：円）																														
予算の執行状況	予算額		決算額		決算額の財源内訳																									
					国（県）支出金	地方債	その他	一般財源																						
	89,716,345		87,032,745		47,867,000		1,957,745	37,208,000																						

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 章		復興計画	()																											
	2 項	道路橋りょう費		第 節			()																											
	8 目	東日本大震災関係費		()			()																											
実施計画掲載ページ			中 事 業		内水対策事業費																													
事業コード			事 業 名		内水対策事業〔復興交付金〕																													
目的及び事業内容		<p>地震により沈下した祝田・梨木畑地区の排水機能の復旧事業であり、地域の冠水を未然に防ぐため、道路の嵩上げ改良、ポンプ設置、排水路改修等を実施し、大雨等の災害に対応した地域住民の安全で安心した生活環境の確保を図る。</p> <p>・実施期間：平成25年度～平成30年度 ・施工箇所：石巻市祝田、石巻市梨木畑（完了）</p>																																
取組実績		<p>1 平成29年度事業実施状況</p> <p>(1) 祝田地区 ア 祝田地区排水施設設備設置工事（その2） 一式（完成） イ 損失補償金 一式</p>																																
成 果		<p>年次計画に従い、祝田地区において排水施設設備設置工事を実施し、事業の進捗を図った。</p> <p>【事業の進捗】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="2">事業（事業費換算）の進捗率</th> <th rowspan="2">達成率 （年度別）</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H25</td> <td>1.4%</td> <td>1.4%</td> <td>100.0%</td> </tr> <tr> <td>H26</td> <td>23.0%</td> <td>8.4%</td> <td>36.8%</td> </tr> <tr> <td>H27</td> <td>49.7%</td> <td>26.7%</td> <td>53.8%</td> </tr> <tr> <td>H28</td> <td>53.4%</td> <td>33.5%</td> <td>62.8%</td> </tr> <tr> <td>H29</td> <td>63.8%</td> <td>41.0%</td> <td>64.2%</td> </tr> </tbody> </table>							区分	事業（事業費換算）の進捗率		達成率 （年度別）	目標値	実績等	H25	1.4%	1.4%	100.0%	H26	23.0%	8.4%	36.8%	H27	49.7%	26.7%	53.8%	H28	53.4%	33.5%	62.8%	H29	63.8%	41.0%	64.2%
区分	事業（事業費換算）の進捗率		達成率 （年度別）																															
	目標値	実績等																																
H25	1.4%	1.4%	100.0%																															
H26	23.0%	8.4%	36.8%																															
H27	49.7%	26.7%	53.8%																															
H28	53.4%	33.5%	62.8%																															
H29	63.8%	41.0%	64.2%																															
成果に係る評価		事業の推進に当たっては、大雨等の災害に対応した地域住民の安全で安心した生活環境の確保を図るため、事業を継続する必要がある。																																
（単位：円）																																		
予算の執行状況	予算額		決算額		決算額の財源内訳																													
					国（県）支出金	地方債	その他	一般財源																										
	79,659,759		79,648,959				63,719,000	15,929,959																										

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 章		復興計画	(1)	みんなで築く災害に強いまちづくり																								
	2 項	道路橋りょう費		第 節			(3)	減災まちづくりの推進																								
	8 目	東日本大震災関係費		()			(1)	都市基盤の復旧・復興																								
実施計画掲載ページ		P163	中 事 業		内水排除対策費																											
事業コード		001-301-004-00336	事 業 名		排水ポンプ設置事業（冠水対策）〔復興交付金〕																											
目的及び事業内容		東日本大震災により生じた地盤沈下による冠水被害に対応するため、また、ポンプ場の整備が完了するまでの間、臨時的に仮設ポンプを設置し強制排水を行い、被害の軽減を図るもの。 (対象区域) 公共下水道事業認可区域外																														
取 組 実 績		<p>市全体の仮設ポンプ設置箇所数と設置台数 (H30.3.31現在) 34箇所、80基</p> <p>・設置箇所数(一般会計分) 22箇所 北上川右岸(住吉、中央、門脇地区)、流留・赤堀・沢田地区等に設置した。</p> <p>・設置箇所数(下水道特別会計分) 12箇所 北上川左岸(湊地区)、渡波・万石浦地区に設置した。</p> <table border="1"> <tr> <td colspan="2">・設置台数(一般会計分)</td> <td colspan="2">・設置台数(下水道特別会計分)</td> </tr> <tr> <td>φ150</td> <td>13基</td> <td>φ100</td> <td>4基</td> </tr> <tr> <td>φ200</td> <td>21基</td> <td>φ150</td> <td>4基</td> </tr> <tr> <td>φ250</td> <td>4基</td> <td>φ200</td> <td>8基</td> </tr> <tr> <td>φ350</td> <td>15基</td> <td>φ350</td> <td>11基</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>53基</td> <td>合計</td> <td>27基</td> </tr> </table>							・設置台数(一般会計分)		・設置台数(下水道特別会計分)		φ150	13基	φ100	4基	φ200	21基	φ150	4基	φ250	4基	φ200	8基	φ350	15基	φ350	11基	合計	53基	合計	27基
・設置台数(一般会計分)		・設置台数(下水道特別会計分)																														
φ150	13基	φ100	4基																													
φ200	21基	φ150	4基																													
φ250	4基	φ200	8基																													
φ350	15基	φ350	11基																													
合計	53基	合計	27基																													
成 果		平成29年度は、震災復興事業【下水道事業(雨水)】の進捗により、平成28年度と比較して、設置箇所数及び設置基数が減少が図られた。 高潮や降雨時の冠水被害を防止するため、仮設ポンプによる強制排水を行い、歩行者及び車両の円滑な通行を確保するとともに、被害の拡大防止が図られた。																														
成果に係る評価		高潮や降雨時に仮設ポンプを稼働させることにより、冠水被害の拡大防止が図られ、地域住民の防災安全に寄与できた。 平成29年度は、排水ポンプ場施工者との契約が進んだことにより、市が管理する仮設ポンプの設置箇所数及び設置基数の減少が図られた。 また、折立第一排水ポンプ場の稼働により、折立地区の高潮や降雨時の冠水軽減が可能となった。 全地区の本設のポンプ場完成まで、冠水被害の軽減のため、事業を継続する必要がある。																														
(単位：円)																																
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																													
			国(県)支出金	地方債	その他	一般財源																										
	201,972,000	201,969,567			154,203,000	47,766,567																										

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 章		復興計画	()																			
	2 項	道路橋りょう費		第 節			()																			
	8 目	東日本大震災関係費		()			()																			
実施計画掲載ページ			中 事 業		丸井戸曾波神線道路改良事業費																					
事業コード			事 業 名		丸井戸曾波神線道路改良事業〔復興基金〕																					
目的及び事業内容		本線は、中里地区と河南地区を結ぶ幹線道路である。旧北上川堤防上を占用している箇所において、幅員が狭く、急カーブとなっており、円滑な通行の支障となっている。今回、国土交通省が当該箇所の堤防嵩上げ整備をすることから、アロケーション事業として道路改良を実施し、通行の安全と円滑化を図るとともに、災害時の安定した物資輸送路が確保される。 全体事業 L=700m W=6.5m																								
取 組 実 績		1 平成29年度事業実施状況 (1) 国土交通省が実施する河川堤防の災害復旧工事に係るアロケーション事業分として市負担分(国施工負担金)を支出した。																								
成 果		<p>国との基本協定及び年度協定に基づき、国施工事業費の市負担分を支出し、全体事業が完了した。 【事業の進捗】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="2">事業(事業費換算)の進捗率</th> <th rowspan="2">達成率 (年度別)</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H27</td> <td>65.3%</td> <td>0.0%</td> <td>0.0%</td> </tr> <tr> <td>H28</td> <td>100.0%</td> <td>99.2%</td> <td>99.2%</td> </tr> <tr> <td>H29</td> <td>100.0%</td> <td>100.0%</td> <td>100.0%</td> </tr> </tbody> </table>							区分	事業(事業費換算)の進捗率		達成率 (年度別)	目標値	実績等	H27	65.3%	0.0%	0.0%	H28	100.0%	99.2%	99.2%	H29	100.0%	100.0%	100.0%
区分	事業(事業費換算)の進捗率		達成率 (年度別)																							
	目標値	実績等																								
H27	65.3%	0.0%	0.0%																							
H28	100.0%	99.2%	99.2%																							
H29	100.0%	100.0%	100.0%																							
成果に係る評価		国土交通省が実施する堤防嵩上げ整備に併せ、国とのアロケーション事業として実施した本線の道路改良が完了し、通行の安全と円滑化が図られるとともに、災害時の安定した物資輸送路が確保された。																								
(単位：円)																										
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																							
			国(県)支出金	地方債	その他	一般財源																				
	413,646	413,646	227,000		9,646	177,000																				

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 章	復興計画	(1)	みんなで築く災害に強いまちづくり																						
	2 項	道路橋りょう費		第 節		(3)	減災まちづくりの推進																						
	8 目	東日本大震災関係費		()		(1)	都市基盤の復旧・復興																						
実施計画掲載ページ	P151		中 事 業	鑄銭場・住吉町一丁目2号線等道路改良事業費																									
事業コード	001-301-001-00922	事 業 名	石巻駅周辺整備事業（社会資本整備総合交付金等分） 〔復興基金〕																										
目的及び事業内容	石巻駅周辺地区の津波防災拠点整備に併せ、石巻駅南北のアクセス性を高め、道路ネットワークの強化を図るため、鑄銭場・住吉町一丁目2号線ほか1路線について、道路拡幅による車両の交互通行化と歩道整備を行う。																												
取組実績	<p>1 業務委託の実施</p> <ul style="list-style-type: none"> 石巻線石巻駅構内小川町踏切拡幅整備基本設計業務 石巻駅周辺地区鑄銭場・住吉町一丁目2号線ほか1路線補償調査（その4～5）業務 石巻駅周辺地区鑄銭場・住吉町一丁目2号線ほか1路線道路詳細設計業務 <p>2 事業用地の取得</p> <ul style="list-style-type: none"> （全体）47件中43件契約、うち33件取得 （土地）27件中25件契約、うち18件取得 <p>3 工事の実施</p> <ul style="list-style-type: none"> ロマン海遊解体工事 石巻駅周辺地区鑄銭場・住吉町一丁目2号線ほか1路線道路改良工事 																												
成 果	<p>各種調査・用地取得を進め事業推進が図られた。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="2">事業（事業費換算）の進捗率</th> <th rowspan="2">達成率 （年度別）</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H26</td> <td>1.0%</td> <td>0.6%</td> <td>60.0%</td> </tr> <tr> <td>H27</td> <td>5.3%</td> <td>3.4%</td> <td>64.2%</td> </tr> <tr> <td>H28</td> <td>57.8%</td> <td>15.4%</td> <td>26.6%</td> </tr> <tr> <td>H29</td> <td>56.1%</td> <td>51.5%</td> <td>91.8%</td> </tr> </tbody> </table>							区分	事業（事業費換算）の進捗率		達成率 （年度別）	目標値	実績等	H26	1.0%	0.6%	60.0%	H27	5.3%	3.4%	64.2%	H28	57.8%	15.4%	26.6%	H29	56.1%	51.5%	91.8%
区分	事業（事業費換算）の進捗率		達成率 （年度別）																										
	目標値	実績等																											
H26	1.0%	0.6%	60.0%																										
H27	5.3%	3.4%	64.2%																										
H28	57.8%	15.4%	26.6%																										
H29	56.1%	51.5%	91.8%																										
成果に係る評価	<p>石巻駅周辺地区で整備を進めている津波防災拠点の利便性を高めると共に、石巻駅南北のアクセス性向上を図るための道路整備であり、平成29年度は各種調査設計を行い用地取得を進めつつ、道路改良工事に着手した。</p> <p>市民の利便性向上のため、事業を継続する必要がある。</p>																												
予算の執行状況	（単位：円）																												
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																										
			国（県）支出金	地方債	その他	一般財源																							
	740,903,276	482,724,371	265,010,000		10,841,428	206,872,943																							

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 章	復興計画	(1)	みんなで築く災害に強いまちづくり																						
	2 項	道路橋りょう費		第 節		(3)	減災まちづくりの推進																						
	8 目	東日本大震災関係費		()		(1)	都市基盤の復旧・復興																						
実施計画掲載ページ	P160		中 事 業	大瓜水沼真野線道路改良事業費																									
事業コード	001-301-003-00634	事 業 名	大瓜水沼真野線（石崎橋）道路改良事業																										
目的及び事業内容	<p>宮城県が実施する河川（高木川）の災害復旧・改修事業に併せて、大瓜水沼真野線石崎橋の架け替えに係る県事業施行に伴う補償工事を除く、拡幅分と前後の道路整備分を県とのアロケーション事業として本市が負担することとし、一体的な整備を行い、通行車両と歩行者の安全を確保するとともに交通の円滑化を図る。</p> <ul style="list-style-type: none"> 実施期間：平成26年度～平成30年度 全体計画：延長L=250m、車道幅員W=5.5m 橋梁1基 施工箇所：石巻市高木字石崎地内 																												
取組実績	<p>1 平成29年度事業実施状況</p> <p>(1) 県事業施行に伴う本市負担分（アロケーション事業）を支出する。</p>																												
成 果	<p>年次計画に従い、県工事施行に伴う本市負担金を支出し、事業の進捗を図った。</p> <p>【事業の進捗】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="2">事業（事業費換算）の進捗率</th> <th rowspan="2">達成率 （年度別）</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H26</td> <td>9.0%</td> <td>3.1%</td> <td>35.0%</td> </tr> <tr> <td>H27</td> <td>38.4%</td> <td>38.4%</td> <td>100.0%</td> </tr> <tr> <td>H28</td> <td>66.3%</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>H29</td> <td>87.6%</td> <td>71.2%</td> <td>81.2%</td> </tr> </tbody> </table>							区分	事業（事業費換算）の進捗率		達成率 （年度別）	目標値	実績等	H26	9.0%	3.1%	35.0%	H27	38.4%	38.4%	100.0%	H28	66.3%	-	-	H29	87.6%	71.2%	81.2%
区分	事業（事業費換算）の進捗率		達成率 （年度別）																										
	目標値	実績等																											
H26	9.0%	3.1%	35.0%																										
H27	38.4%	38.4%	100.0%																										
H28	66.3%	-	-																										
H29	87.6%	71.2%	81.2%																										
成果に係る評価	<p>事業の推進に当たっては、河川整備事業を行っており本事業の委託先である宮城県との協議を十分にを行い、年次計画に基づく整備が図られるよう対応する必要がある。</p>																												
予算の執行状況	（単位：円）																												
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																										
			国（県）支出金	地方債	その他	一般財源																							
	58,388,000	58,388,000	32,113,000	24,900,000		1,375,000																							

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 章		復興計画	(1)	みんなで築く災害に強いまちづくり																		
	2 項	道路橋りょう費		第 節			(3)	減災まちづくりの推進																		
	8 目	東日本大震災関係費		()			(1)	都市基盤の復旧・復興																		
実施計画掲載ページ		P161	中 事 業		血貝地区橋りょう整備事業費																					
事業コード		001-301-003-00849	事 業 名		相野田血貝線ほか1路線道路改良事業																					
目的及び事業内容		宮城県が実施する中島川・血貝川の河川災害復旧事業により、中島川に架かる江尻橋、血貝川に架かる大沢橋の架け替えに合わせ、宮城県とのアロケーション事業として当該橋梁の拡張整備を行うもの。 ・道路改良（橋梁整備） L=48m W=10.5m ・江尻橋L=24m、大沢橋L=24m																								
取組実績		1 平成29年度事業実施状況 (1) 県事業施工に伴う本市負担分（アロケーション事業）を支出した。																								
成果		年次計画に従い、県事業施工に伴う市負担金を支出し、事業の進捗を図った。 【事業の進捗】 <table border="1" style="width:100%; text-align:center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="2">事業（事業費換算）の進捗率</th> <th rowspan="2">達成率 (年度別)</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H27</td> <td>2.5%</td> <td>2.5%</td> <td>100.0%</td> </tr> <tr> <td>H28</td> <td>40.4%</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>H29</td> <td>100.0%</td> <td>65.2%</td> <td>65.2%</td> </tr> </tbody> </table>							区分	事業（事業費換算）の進捗率		達成率 (年度別)	目標値	実績等	H27	2.5%	2.5%	100.0%	H28	40.4%	-	-	H29	100.0%	65.2%	65.2%
区分	事業（事業費換算）の進捗率		達成率 (年度別)																							
	目標値	実績等																								
H27	2.5%	2.5%	100.0%																							
H28	40.4%	-	-																							
H29	100.0%	65.2%	65.2%																							
成果に係る評価		事業の推進にあたっては、宮城県が施工する河川堤防築堤工事に併せ、県とのアロケーション事業として実施する橋梁架替であるため、県と工事進捗等について連携を密にし、早期事業完成を目指す。																								
(単位：円)																										
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																							
			国(県)支出金	地方債	その他	一般財源																				
	162,527,000	162,527,000	89,389,000	72,600,000		538,000																				

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 章		復興計画	(1)	みんなで築く災害に強いまちづくり																						
	2 項	道路橋りょう費		第 節			(3)	減災まちづくりの推進																						
	8 目	東日本大震災関係費		()			(1)	都市基盤の復旧・復興																						
実施計画掲載ページ		P162	中 事 業		中浦橋釜北橋線交差点改良事業費																									
事業コード		001-301-003-01009	事 業 名		中浦橋釜北橋線交差点改良事業																									
目的及び事業内容		本路線の先線である二番谷地東道下線のJR仙石線交差点部の4車線拡幅に伴い、車道を1車線拡幅し交通混雑の緩和を図る。 車道拡幅1車線 L=200m W=22.0m																												
取組実績		1 平成29年度事業実施状況 (1) 橋梁下部工事施工中、道路拡幅工事に着手した。 (2) 事業用地を取得した。 1件 533.81㎡ (3) 事業用地取得に伴う物件補償を実施した。 2件																												
成果		年次計画に従い、事業用地の取得及び事業用地取得に伴う物件補償を実施した。また、中浦橋下部工事を引き続き施工、道路拡幅工事に着手し、事業の進捗を図った。 【事業の進捗】 <table border="1" style="width:100%; text-align:center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="2">事業（事業費換算）の進捗率</th> <th rowspan="2">達成率 (年度別 %)</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H26</td> <td>8.1%</td> <td>3.0%</td> <td>37.6%</td> </tr> <tr> <td>H27</td> <td>11.6%</td> <td>4.0%</td> <td>34.8%</td> </tr> <tr> <td>H28</td> <td>79.2%</td> <td>37.4%</td> <td>47.2%</td> </tr> <tr> <td>H29</td> <td>100.0%</td> <td>45.6%</td> <td>45.6%</td> </tr> </tbody> </table>							区分	事業（事業費換算）の進捗率		達成率 (年度別 %)	目標値	実績等	H26	8.1%	3.0%	37.6%	H27	11.6%	4.0%	34.8%	H28	79.2%	37.4%	47.2%	H29	100.0%	45.6%	45.6%
区分	事業（事業費換算）の進捗率		達成率 (年度別 %)																											
	目標値	実績等																												
H26	8.1%	3.0%	37.6%																											
H27	11.6%	4.0%	34.8%																											
H28	79.2%	37.4%	47.2%																											
H29	100.0%	45.6%	45.6%																											
成果に係る評価		事業の推進にあたっては、宮城県との河川協議等、関係機関との調整を図るとともに、橋梁下部工事は非出水期の工事となるため、工程調整、進捗管理を適切に行い、平成30年度早期に下部工の完了を図る。併せて、上部工を早期に発注（平成29年度入札不調）し、工程調整、進捗管理を適切に行い、早期に事業の完成を目指す。																												
(単位：円)																														
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																											
			国(県)支出金	地方債	その他	一般財源																								
	45,970,342	41,804,342	22,992,000	17,800,000		1,012,342																								

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 章		復興計画	()																			
	2 項	道路橋りょう費		第 節			()																			
	8 目	東日本大震災関係費		()			()																			
実施計画掲載ページ			中 事 業	大門崎地区避難路整備事業																						
事業コード			事 業 名	大門崎地区避難路整備事業〔復興交付金〕																						
目的及び事業内容		宮城県が実施する国道398号大門崎歩道橋整備に併せて、宮城県とのアロケーション事業として、避難通路の設置と歩道橋の拡幅及び傾斜緩和を行い、大門崎公園に避難するための避難通路を整備するもの。 ・大門崎歩道橋 橋長L=26.35m 幅員W=2.10m ・大門崎避難路 橋長L=19.55m 幅員W=2.10m																								
取組実績		1 平成29年度事業実施状況 (1) 県事業施工に伴う本市負担分（アロケーション事業）を支出し、事業が完了した。																								
成 果		H27年度に県工事負担金として予算計上し、県との基本協定及び年度協定に基づきH29年度へ事故繰越の後、事業完了につき県施工事業費の市負担分を支出した。 【事業の進捗】																								
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="2">事業（事業費換算）の進捗率</th> <th rowspan="2">達成率 (年度別)</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H27</td> <td>100.0%</td> <td>0.0%</td> <td>0.0%</td> </tr> <tr> <td>H28</td> <td>100.0%</td> <td>0.0%</td> <td>0.0%</td> </tr> <tr> <td>H29</td> <td>100.0%</td> <td>100.0%</td> <td>100.0%</td> </tr> </tbody> </table>		区分	事業（事業費換算）の進捗率		達成率 (年度別)	目標値	実績等	H27	100.0%	0.0%	0.0%	H28	100.0%	0.0%	0.0%	H29	100.0%	100.0%	100.0%					
区分	事業（事業費換算）の進捗率		達成率 (年度別)																							
	目標値	実績等																								
H27	100.0%	0.0%	0.0%																							
H28	100.0%	0.0%	0.0%																							
H29	100.0%	100.0%	100.0%																							
成果に係る評価		県とのアロケーション事業により、事業目的の避難通路設置と歩道橋の拡幅及び傾斜緩和が完了し、大門崎公園へ避難するための避難通路が整備された。																								
(単位：円)																										
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																							
			国(県)支出金	地方債	その他	一般財源																				
	54,552,000	48,600,000			38,880,000	9,720,000																				

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 章		復興計画	()											
	2 項	道路橋りょう費		第 節			()											
	8 目	東日本大震災関係費		()			()											
実施計画掲載ページ			中 事 業	低平地事業関連道路整備事業費														
事業コード			事 業 名	低平地事業関連道路整備事業〔復興交付金〕														
目的及び事業内容		北上地域月浜地区において整備が進む、低平地事業及びフィールドミュージアム（環境省事業）等の施設に関連する市道を整備することにより、防災集団移転住宅や各種施設と幹線道路をつなぎ、市民の利便性の向上と安全性を図る。 県が実施する狐崎漁港海岸保全施設整備事業防潮堤工事に併せて、県とのアロケーション事業により狐崎浜地区排水路布設工事に係る市負担分を負担するもの。 ・北上志津川線ほか2路線道路改良事業 延長L=700m、幅員W=4.0~6.0m ・狐崎浜地区排水路布設工事 県工事負担金																
取組実績		1 平成29年度事業実施状況 (1) 北上志津川線ほか2路線道路改良事業 ア 道路改良工事に着手した。 イ 事業用地を取得した。 1件 33.23㎡ (2) 狐崎浜地区排水路布設工事 ア アロケーション事業として市負担分（県工事負担金）を支出し、事業が完了した。																
成 果		1 北上志津川線ほか2路線道路改良事業 年次計画に従い、事業用地を取得するとともに、道路改良工事に着手した。 【事業の進捗】																
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="2">事業（事業費換算）の進捗率</th> <th rowspan="2">達成率 (年度別)</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H29</td> <td>100.0%</td> <td>46.9%</td> <td>46.9%</td> </tr> </tbody> </table>		区分	事業（事業費換算）の進捗率		達成率 (年度別)	目標値	実績等	H29	100.0%	46.9%	46.9%					
区分	事業（事業費換算）の進捗率		達成率 (年度別)															
	目標値	実績等																
H29	100.0%	46.9%	46.9%															
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="2">事業（事業費換算）の進捗率</th> <th rowspan="2">達成率 (年度別)</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H29</td> <td>100.0%</td> <td>100.0%</td> <td>100.0%</td> </tr> </tbody> </table>		区分	事業（事業費換算）の進捗率		達成率 (年度別)	目標値	実績等	H29	100.0%	100.0%	100.0%					
区分	事業（事業費換算）の進捗率		達成率 (年度別)															
	目標値	実績等																
H29	100.0%	100.0%	100.0%															
成果に係る評価		北上志津川線ほか2路線道路改良事業の推進にあたって、関係事業との調整を図り、市道を整備することにより、市民の利便性の向上と安全性を図るため、早期完成を目指す。 狐崎浜地区排水路布設工事は、県とのアロケーション事業により整備が完了した。																
(単位：円)																		
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳															
			国(県)支出金	地方債	その他	一般財源												
	108,125,553	98,271,633			78,617,000	19,654,633												

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 章		復興計画	()															
	2 項	道路橋りょう費		第 節			()															
	8 目	東日本大震災関係費		()			()															
実施計画掲載ページ			中 事 業	針岡地区排水施設整備事業費																		
事業コード			事 業 名	針岡地区排水施設整備事業〔復興交付金〕																		
目的及び事業内容		地震による地盤沈下により、針岡地区富士沼周辺において冠水被害が発生しているため、排水ポンプ場の設置及び排水路整備等を実施し、内水排除を図り地域住民の安全で安心した生活環境の確保する。 ・実施期間：平成28年度～平成31年度																				
取 組 実 績		平成29年度事業実施状況 (1) 基本設計業務を実施した。																				
成 果		年次計画に従い、基本設計業務を実施し、事業の進捗を図った。 【事業の進捗】 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="2">事業（事業費換算）の進捗率</th> <th rowspan="2">達成率 (年度別)</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H28</td> <td>8.2%</td> <td>0.0%</td> <td>0.0%</td> </tr> <tr> <td>H29</td> <td>8.2%</td> <td>3.5%</td> <td>43.4%</td> </tr> </tbody> </table>							区分	事業（事業費換算）の進捗率		達成率 (年度別)	目標値	実績等	H28	8.2%	0.0%	0.0%	H29	8.2%	3.5%	43.4%
区分	事業（事業費換算）の進捗率		達成率 (年度別)																			
	目標値	実績等																				
H28	8.2%	0.0%	0.0%																			
H29	8.2%	3.5%	43.4%																			
成果に係る評価		事業の推進にあたっては、冠水被害の解消を図り住民の安全で安心した生活環境の確保するため、事業を継続する必要がある。																				
(単位：円)																						
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																			
			国(県)支出金	地方債	その他	一般財源																
	53,000,000	23,008,320			18,406,000	4,602,320																

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 章		復興計画	(3)	自然への畏怖の念を持ち、自然とともに生きる
	3 項	河川費		第 節			(2)	川とともに生きる
	3 目	東日本大震災関係費		()			(1)	中心市街地商店街の復旧・復興
実施計画掲載ページ		P194	中 事 業	市街地防災施設堤防活用整備事業費				
事業コード		003-201-001-00433	事 業 名	水辺の緑のプロムナード整備事業〔復興交付金〕〔復興基金〕				
目的及び事業内容		旧北上川堤防整備(国)と連携し、旧北上川とまちを一体的に活用できる空間を整備し、川を活かした復興のまちづくり拠点等を整備することにより、賑わいの再生を推進し、まちと水辺の新たなまちづくりに資する。堤防一体空間、休憩施設、照明施設等を整備する。 旧北上川の魅力ある水辺空間に、市民や来訪者が集い、憩い、交流し、賑わう空間を整備し、本市の市街地再生、活性化を図るものである。						
取 組 実 績		1 旧北上川河口かわまちづくり検討会を国土交通省とともに実施した。 (1) 地区別ワーキングを月1~2回程度開催し、施設配置や設計を詳細に検討した。 (2) 有識者による調整会議を1回開催し、かわまちづくり施設の整備内容や今後の整備の進め方等について検討を行った。 (3) 市民との意見交換(市民部会)を川口・湊地区、住吉・大橋地区、中央・門脇地区、井内・藤巻地区、南浜・門脇2,3丁目地区で開催。 整備状況の報告や河川空間の利活用について意見交換を行った。 2 かわまちづくり(プロムナード)施設等の整備計画について国土交通省、宮城県と協議を行い、施設整備案等を検討した。 3 かわまちづくり検討会等の検討を基に実施設計を行った。 4 旧北上川堤防整備(国委託施工)により地盤整備を進め、中央一丁目14・15番地区については、休憩施設(ベンチ)や照明施設等の整備を行った。						
成 果		旧北上川河口かわまちづくり検討会等を通じ、国・県・市・有識者等にて検討した意見を聴取し、かわまちづくり施設等の整備案に取り入れ、設計及び地盤・施設整備への活用が図られた。 同検討会や住民の意見をいただき、事業に対する住民の理解と参画意識が深まった。						
成果に係る評価		本事業は、本市の地域的資源である海及び川(旧北上川、北上運河)と街の繋がり、歴史や文化、景観などを活用し、大震災からの復旧・復興のための旧北上川堤防整備や復興まちづくりと連携して新たな水辺空間を創出するものである。 本市の歴史的背景を踏まえ、まちの中心部の賑わいを取り戻し、人々が集って憩い、観光の振興に資するものであり、復旧復興に向けての堤防整備と復興まちづくりが実施される今進めていかなければならない事業である。 H29年度も、行政機関や有識者からなる旧北上川河口かわまちづくり検討会にて検討された意見を施設整備案に取り入れ、まちと水辺の新たなまちづくりを目指し、設計及び地盤・施設整備を進めることができた。今後も、国の堤防整備と連携し、事業を推進していく必要がある。						
(単位：円)								
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳					
			国(県)支出金	地方債	その他	一般財源		
	127,780,000	97,547,760			86,907,280	10,640,480		

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 章	復興計画	(3)	自然への畏怖の念を持ち、自然とともに生きる
	3 項	河川費				(2)	川とともに生きる
	3 目	東日本大震災関係費				(1)	中心市街地商店街の復旧・復興
実施計画掲載ページ		P194	中 事 業		係留船舶集約施設整備事業費		
事業コード		003-201-001-00609	事 業 名		旧北上川防災マリナー整備事業【復興基金】		
目的及び事業内容		旧北上川に長期係留・放置されてきた長期係留船舶を解消し、津波・高潮による市街地への流出防止、油漏れや沈潜による環境被害の防止及び周辺住民の生活環境の改善を図り、安全・安心なまちづくりを進めるべく、船舶の集約保管施設を整備する。					
取組実績		<p>1 防災マリナー活用計画の検討を実施した。</p> <p>(1) 水面利用者との意見交換を実施し、課題の抽出や整理を行った。</p> <p>(2) 「不法係留船対策計画書（原案）」を了承いただいた。</p> <p>(3) 利用意向調査を行った。</p> <p>2 防災マリナーの調査及び設計を実施した。</p> <p>(1) 陸上部（基盤整備・陸揚保管等）、水面係留施設の実施設設計（修正）を行った。</p> <p>(2) 用地買収を行った。</p>					
成 果		昨年度、水面利用者等との意見交換において意見のあった整備予定地や施設規模についての修正及び見直し等について、実施設計（見直し）を行った。					
成果に係る評価		<p>本事業は、旧北上川の長期係留船舶を解消し、船舶の市街地への流出防止、油漏れ等による環境被害の防止及び周辺住民の生活環境の改善を図るために船舶の集約保管施設を整備するものである。</p> <p>併せて、海と川に面した立地条件を活かし、市民や観光客が海や川の魅力を十分に享受することができる、復興まちづくりの拠点として活用していく事も考えていかなければならず、復興まちづくりが実施されている今進めていかなければならない事業である。</p> <p>H29年度は、「不法係留船対策計画書（原案）」の了承、利用意向調査を実施したが、昨年度水面利用者等から修正・見直しの意見があったことから、実施設計（見直し）を行い、水面利用者等の意見を考慮した内容を検討している。今後も安全・安心なまちづくりを進めるべく、関係者、市民及び水面利用者への説明等と合わせ、事業を推進していく必要がある。</p>					
（単位：円）							
予算の執行状況	予算額		決算額		決算額の財源内訳		
			国(県)支出金	地方債	その他	一般財源	
	132,650,000		132,620,557		123,900,000	8,720,557	

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 章	復興計画	(3)	自然への畏怖の念を持ち、自然とともに生きる
	4 項	港湾費				(1)	海とともに生きる
	2 目	港湾建設推進費				(1)	港湾の復旧・復興
実施計画掲載ページ		P187	中 事 業		港湾建設推進費		
事業コード		003-101-002-00619	事 業 名		ポートセールスの展開事業		
目的及び事業内容		石巻港立地企業及び港湾背後圏の産業発展に資する物流拠点としての港湾整備の推進を図る。仙台塩釜港石巻港区の利用促進を図り、港湾整備に繋げる一つの方策として、客船誘致活動を積極的に実施する。					
取組実績		<p>客船会社等へのポートセールス、国や地元選出の国会議員に対して要望活動を実施した。</p> <p>1 客船会社等へのポートセールスの実施</p> <p>(1) 8月3日 客船会社4社に対してポートセールスを実施</p> <p>ア 郵船クルーズ株式会社</p> <p>イ 株式会社カーニバル・ジャパン</p> <p>ウ 日本クルーズ客船株式会社</p> <p>エ 商船三井客船株式会社</p> <p>(2) 10月6日 客船会社1社に対してポートセールスを実施</p> <p>ア MSCクルーズ</p> <p>(3) 11月22日 客船会社3社に対してポートセールスを実施</p> <p>ア 商船三井客船株式会社</p> <p>イ 日本クルーズ客船株式会社</p> <p>ウ 株式会社カーニバル・ジャパン</p> <p>2 11月22日 国土交通省、地元選出国會議員に対する石巻港の早期復興と整備促進に関する要望活動の実施</p> <p>3 2月8日 石巻港区のPR活動を目的とした、仙台国際貿易港首都圏セミナーへの出席</p>					
成 果		客船の寄港は、港内静穏度向上の証明であるとともに、復旧・復興が進み元気な港であることを広くPRすることが出来るため、石巻港のイメージアップに繋がっている。本事業の取組により、平成30年度は、いずれも石巻港初寄港となる「ダイヤモンド・プリンセス」や「MSCスプレンドィダ」など、過去最多となる6隻の寄港が決定している。石巻港のイメージアップは、石巻港への投資を促し、石巻港背後地等への企業誘致の契機となるものである。					
成果に係る評価		<p>ポートセールスの実施により、毎年、着実に客船等の寄港がなされており、石巻港のPRを行う事で、企業誘致や入港貨物船の増加が期待でき、石巻港の整備・利用促進へと結びつく契機となっている。</p> <p>また、近年は、大型外国客船の入港も増えており、2千名を超える乗船客が石巻地域を訪れることによる経済効果も期待できる。</p>					
（単位：円）							
予算の執行状況	予算額		決算額		決算額の財源内訳		
			国(県)支出金	地方債	その他	一般財源	
	510,000		430,430			430,430	

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 章	復興計画	(3)	自然への畏敬の念を持ち、自然とともに生きる																	
	4 項	港湾費				(1)	海とともに生きる																	
	3 目	東日本大震災関係費				(1)	港湾の復旧・復興																	
実施計画掲載ページ	P187		中 事 業	石巻港復興活性化プロジェクト関係費																				
事業コード	003-101-002-00413	事業名	国際拠点港湾「石巻港」復興活性化プロジェクト事業〔復興基金〕																					
目的及び事業内容	東日本大震災により甚大な被害を受けた石巻港の復旧した姿を多くの方に見ていただくとともに、港を活用した地域活性化を図るため、港湾感謝祭、客船歓迎イベントを実施する。 また、客船誘致による、観光振興及び交流人口の拡大を図っていく。																							
取組実績	客船寄港イベント、港湾感謝祭を実施した。																							
	1 大型客船歓迎イベントの実施（対象：客船会社及び乗船客） (1) 5月23日 「ばしふいっくびいなす歓迎ウェルカムフェスタ2017」を実施した。 ア 入港歓迎セレモニー（大漁旗による出迎え、入港歓迎式典など） イ 観光PRブース等出展（2市2町の特産品販売、振る舞いなど） (2) 6月10日 「飛鳥Ⅱ歓迎ウェルカムフェスタ2017」を実施した。 ア 入港歓迎セレモニー（大漁旗による出迎え、入港歓迎式典など） イ 観光PRブース等出展（2市2町の特産品販売、振る舞いなど） (3) 6月11日 「にっぽん丸歓迎ウェルカムフェスタ2017」を実施した。 ア 入港歓迎セレモニー（大漁旗による出迎え、入港歓迎式典など） イ 観光PRブース等出展（2市2町の特産品販売、振る舞いなど） (4) 10月26日 「飛鳥Ⅱ歓迎ウェルカムフェスタ2017」を実施した。 ア 入港歓迎セレモニー（大漁旗による出迎え、入港歓迎式典など） イ 観光PRブース等出展（2市2町の特産品販売、振る舞いなど） 2 港湾感謝祭の実施（対象：一般市民） (1) 9月30日 「第16回港湾感謝祭」を実施した。 ア 東北海洋生態系調査研究船「新青丸」、海洋総合実習船「宮城丸」、巡視船「くりこま」の一般公開 イ 陸上ブース（港湾関係省庁の展示ブース、港湾関連企業の出店ブースなど）																							
成 果	石巻市、東松島市、女川町、松島町で構成する石巻港大型客船誘致協議会にて、客船寄港ごとに歓迎イベントを実施し、乗船客と市民との交流が図られた。 また、石巻港の復旧・復興が進み、元気な港であることを乗船客の皆さんをはじめ全国にPR出来たことで、石巻港のイメージアップにも繋がった。 港湾感謝祭は、約3,000名の来場者があり、石巻港が地域経済に果たしている役割を積極的にPRし、市民参加型の港湾を推進するとともに、港まち石巻の復興を内外にPRすることができた。																							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="2">船舶寄港イベント回数</th> <th rowspan="2">達成率（%）</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H27</td> <td>4</td> <td>2</td> <td>50.0</td> </tr> <tr> <td>H28</td> <td>4</td> <td>3</td> <td>75.0</td> </tr> <tr> <td>H29</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>100.0</td> </tr> </tbody> </table>		区分	船舶寄港イベント回数		達成率（%）	目標値	実績	H27	4	2	50.0	H28	4	3	75.0	H29	4	4	100.0				
区分	船舶寄港イベント回数			達成率（%）																				
	目標値	実績																						
H27	4	2	50.0																					
H28	4	3	75.0																					
H29	4	4	100.0																					
成果に係る評価	客船歓迎イベント（おもてなし）の実施により、乗船客と市民との交流が図られるほか、本市のPR、地域の活性化に繋がっていることから事業を継続する必要がある。 また、港湾感謝祭の実施により、市民に石巻港の役割、復旧・復興が進む港の姿、港からの賑わいを発信することができている。 引き続き、石巻港が安心、安全な港であることをPRし、大型クルーズ客船等の様々な船舶の誘致を進めることで、石巻港の利用・整備促進に繋げていく。																							
（単位：円）																								
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																					
			国（県）支出金	地方債	その他	一般財源																		
	9,000,000	9,000,000			9,000,000																			

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 章	復興計画	(1)	みんなで築く災害に強いまちづくり
	5 項	都市計画費				(3)	減災まちづくりの推進
	7 目	東日本大震災関係費				(1)	都市基盤の復旧・復興
実施計画掲載ページ	P165、P166		中 事 業	南浜津波復興祈念公園整備事業費、中瀬公園整備事業費、防災緑地1号整備事業費、防災緑地2号整備事業費			
事業コード	001-301-006-00840 ～00843	事業名	都市公園整備事業（石巻南浜津波復興祈念公園、中瀬公園、防災緑地1号、防災緑地2号）〔復興交付金〕				
目的及び事業内容	防災集団移転促進事業による移転元地の利活用として、犠牲者への追悼の場、震災の教訓の伝承の場として石巻南浜津波復興祈念公園を整備するほか、市街地の暮らしにぎわいの創出、再生に寄与する中瀬公園を整備するとともに、津波や高潮による直接的な被害の防御・減勢を図り、背後地の住居等を守ることにより災害に強いまちづくりを行うため、防災緑地1・2号を整備する。						
取組実績	復興交付金事業等により整備を計画する4事業（防災緑地1号・防災緑地2号・石巻南浜津波復興祈念公園・中瀬公園）について、次のとおり取り組んだ。						
	1 防災緑地1号 昨年度に引き続き、津波防災緑地を整備するに当たり、浜西地区被災市街地復興土地区画整理事業と一体的に行うこととし、造成工事に取り組んだ。 宮城県土木部下水道課と流域水管等の埋設物移設に関する平成29年度協定を締結した。 2 防災緑地2号 昨年度に引き続き、津波防災緑地を整備するための用地取得、建物補償を進めるとともに、保安林解除については、本申請手続きを実施した。また、一部区間の造成工事が完了したほか、施工可能な区間の造成工事を発注した。 3 石巻南浜津波復興祈念公園 国・県と協力し有識者委員会の監修のもと、実施設計業務を実施した。また、一部区域の造成工事が完了したほか、一次造成工事に着手した。 4 中瀬公園 基本設計をもとに実施設計業務に着手したほか、用地取得を実施した。						
成 果	上記の取組により、次の成果を得た。						
	1 防災緑地1号 浜西地区被災市街地復興土地区画整理事業と一体的に整備することにより、一部区域の造成工事を完了することができた。また、宮城県土木部下水道課と流域下水道管等の埋設物移設に関する平成29年度協定を締結し、移設工事を実施したことにより事業を推進できた。 2 防災緑地2号 用地取得の進捗状況を見極めながら工事を発注したことにより、事業を推進できた。 3 石巻南浜津波復興祈念公園 実施設計が完了したほか、一部区域の造成工事が完了した。また、一次造成工事に着手したことにより事業を推進できた。 4 中瀬公園 実施設計を進めながら、用地取得を実施したことにより、事業を推進できた。						
成果に係る評価	1 防災緑地1号 多重防御機能の構築を図るため、浜西地区被災市街地復興土地区画整理事業と一体的に進めてきた。今後も関係機関及び隣接事業との協議・調整を行い、平成30年度末の完成に向けて取り組んで行く必要がある。 2 防災緑地2号 多重防御機能の構築を図るため、今後も用地取得・建物補償交渉・関係機関との協議を進めながら工事に着手し、平成32年度末の完成に向けて取り組んで行く必要がある。 3 石巻南浜津波復興祈念公園 国・県と協同で整備する祈念公園であるため、連携を密にしながら用地取得を進めるとともに、工程調整等を図りながら工事を発注し、平成32年度末の完成に向けて取り組んで行く必要がある。 4 中瀬公園 実施設計及び用地取得を進めるとともに、早期に工事発注し、平成32年度末の概成に向けて取り組んで行く必要がある。						
（単位：円）							
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳				
			国（県）支出金	地方債	その他	一般財源	
	1,378,758,186	1,039,939,007	984,000	13,700,000	736,146,292	289,108,715	

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 章	復興計画	(3)	自然への畏敬の念を持ち、自然とともに生きる																												
	5 項	都市計画費		第 節		(1)	海とともに生きる																												
	7 目	東日本大震災関係費		()		(3)	被災水産業への再建支援																												
実施計画掲載ページ		P190	中 事 業	低平地整備事業費																															
事業コード		003-103-001-01119	事 業 名	低平地整備事業〔復興交付金〕〔復興基金〕																															
目的及び事業内容		半島沿岸部の排水不良エリア（主に災害危険区域）において、地形測量（現地測量・路線測量）及び排水検証を実施し、これらの結果を踏まえて、排水対策のための盛土造成、道路・水路の整備を行う。また、被災を受けた集落を再生させるため、積極的な地元活用を促す「コミュニティ広場、民間活用等」の整備を行う。																																	
取組実績		<p>低平地整備事業に係る下記事業等を実施した。</p> <p>1 復興整備事業半島部防災集団移転促進事業等工事施工等に関する一体的業務 1,019,520,000円</p> <p>2 復興整備事業半島部防災集団移転促進事業等管理支援（その2）業務 260,729,280円</p> <p>3 移転促進跡地整備事業実施設計業務 666,838,260円</p> <p>4 漁業集落防災機能強化事業調査設計等業務 106,079,760円</p> <p>5 漁業集落防災機能強化事業調査設計等その2業務 8,974,800円</p> <p>6 用地取得及び物件等移転補償 56筆、69件</p>																																	
成 果		<p>60集落において工事施工契約を締結し、順次工事着手したことにより事業の推進が図られた。 当初契約日：平成27年9月4日 契約相手：清水・奥村石巻市復興整備事業半島部防災集団移転促進事業等共同企業体 契約済額：11,449,186,908円</p> <p>○ 整備集落数</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>低平地事業のみ</th> <th>低平地及び漁集事業</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>対象集落</td> <td>11</td> <td>50</td> <td>61</td> </tr> <tr> <td>うち契約集落</td> <td>10</td> <td>50</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>うち今後契約集落</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>完成集落</td> <td>3</td> <td>9</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>うち平成28年度</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>うち平成29年度</td> <td>2</td> <td>8</td> <td>10</td> </tr> </tbody> </table>							低平地事業のみ	低平地及び漁集事業	計	対象集落	11	50	61	うち契約集落	10	50	60	うち今後契約集落	1	0	1	完成集落	3	9	12	うち平成28年度	1	1	2	うち平成29年度	2	8	10
	低平地事業のみ	低平地及び漁集事業	計																																
対象集落	11	50	61																																
うち契約集落	10	50	60																																
うち今後契約集落	1	0	1																																
完成集落	3	9	12																																
うち平成28年度	1	1	2																																
うち平成29年度	2	8	10																																
成果に係る評価		対象集落61から前年度までの完成集落2を除く59集落のうち、10集落が完成し生活基盤の整備が図られたが、残る未完成集落においても、引き続き防集残土を活用した地盤嵩上げや排水路整備、防災安全施設整備等を実施し、地盤沈下による排水不良を解消するため、他事業との連携を図りながら事業を継続していく必要がある。																																	
（単位：円）																																			
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																																
			国（県）支出金	地方債	その他	一般財源																													
	2,474,927,406	2,285,714,396	69,984,000		1,855,341,485	360,388,911																													

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 章	復興計画	(1)	みんなで築く災害に強いまちづくり																										
	5 項	都市計画費		第 節		(3)	減災まちづくりの推進																										
	7 目	東日本大震災関係費		()		(1)	都市基盤の復旧・復興																										
実施計画掲載ページ		P151	中 事 業	津波復興拠点整備事業費																													
事業コード		001-301-001-00568	事 業 名	石巻駅周辺整備事業（津波復興拠点整備分）〔復興交付金〕																													
目的及び事業内容		本市の都市機能の拠点である石巻駅周辺地区において、行政、防災、医療、福祉、交流といった機能を連携させた拠点形成を行い、災害発生時における早期復旧と市民の安全を守るため、津波防災拠点の整備を行う。 〔主な施設〕地区内道路、歩行者デッキ、にぎわい交流広場、駐輪場 等																															
取組実績		<p>1 業務委託の実施</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 石巻駅周辺地区整備事業支援業務 ・ 津波防災拠点整備事業対償地用地測量業務 ・ 石巻駅周辺地区津波防災拠点電線共同溝詳細設計業務 ほか <p>2 事業用地の取得</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 道路用地（1件）H28契約、H29取得 <p>3 工事の実施</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 石巻駅周辺地区津波防災拠点歩行者デッキ新設及び道路改良工事 																															
成果に係る評価		<p>用地取得や工事着手し、事業推進が図られた。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="2">事業（事業費換算）の進捗率</th> <th rowspan="2">達成率（年度別）</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H25</td> <td>1.0%</td> <td>1.0%</td> <td>100.0%</td> </tr> <tr> <td>H26</td> <td>15.5%</td> <td>1.6%</td> <td>10.3%</td> </tr> <tr> <td>H27</td> <td>61.0%</td> <td>10.2%</td> <td>16.7%</td> </tr> <tr> <td>H28</td> <td>57.4%</td> <td>19.3%</td> <td>33.6%</td> </tr> <tr> <td>H29</td> <td>89.6%</td> <td>34.6%</td> <td>38.6%</td> </tr> </tbody> </table> <p>※ H25～H28までは、津波復興拠点整備全体としての値。 H29からは、全体から（仮称）ささえあいセンター整備と防災センター整備に関する事業を除いた値。 （各々主要事業として別掲）</p>						区分	事業（事業費換算）の進捗率		達成率（年度別）	目標値	実績等	H25	1.0%	1.0%	100.0%	H26	15.5%	1.6%	10.3%	H27	61.0%	10.2%	16.7%	H28	57.4%	19.3%	33.6%	H29	89.6%	34.6%	38.6%
区分	事業（事業費換算）の進捗率		達成率（年度別）																														
	目標値	実績等																															
H25	1.0%	1.0%	100.0%																														
H26	15.5%	1.6%	10.3%																														
H27	61.0%	10.2%	16.7%																														
H28	57.4%	19.3%	33.6%																														
H29	89.6%	34.6%	38.6%																														
成果に係る評価		<p>石巻駅周辺地区に本市の復興を先導する医療、福祉、防災、行政の一体的な拠点を整備するため、関連する「（仮称）防災センター整備事業（津波復興拠点整備分）」及び「（仮称）ささえあいセンター整備事業（津波復興拠点整備分）」と連携して事業を進めている。平成29年度は道路用地の取得を完了し、歩行者デッキ及び道路工事に着手した。 災害に強い拠点構築を図るため、事業を継続する必要がある。</p> <p>なお、歩行者デッキ及び道路改良工事の発注において複数回の入札不調があり、工事着手に半年ほどの遅れが生じた。今後、全体工程の中で調整を進め工事進捗を図って行く。</p>																															
（単位：円）																																	
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																														
			国（県）支出金	地方債	その他	一般財源																											
	169,893,192	126,690,397			96,193,000	30,497,397																											

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 章		復興計画	(1)	みんなで築く災害に強いまちづくり																										
	5 項	都市計画費		第 節			(3)	減災まちづくりの推進																										
	7 目	東日本大震災関係費		()			(1)	都市基盤の復旧・復興																										
実施計画掲載ページ		P167	中 事 業		総合運動公園整備事業費																													
事業コード		001-301-006-00347	事 業 名		石巻市総合運動公園（防災公園）整備事業（第三工区） 〔復興基金〕																													
目的及び事業内容		<p>全体計画約39.2haのうち約14.2haは整備供用開始済み。 残る約25haの未整備部分のうち、第三工区について、体育・スポーツの振興と災害時における市民の安全確保を図り、安全で快適なまちづくりに資するため、防災機能を兼ね備えた都市公園（運動公園）の整備を実施する。</p>																																
取組実績		<p>1 工事の実施 (1) 石巻市総合運動公園造成（その4）工事 (2) 石巻市総合運動公園整備（その5）工事 (3) 石巻市総合運動公園整備（その6）工事 (4) 水道管・電力柱移設補償 一式</p>																																
成 果		<p>石巻市総合運動公園造成工事及び電力鉄塔移設工事の実施により、公園施設の基盤整備が進んだ。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="2">事業の進捗率</th> <th rowspan="2">達成率</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H25</td> <td>6,524,006,426円</td> <td>1,815,087,881円</td> <td>27.8%</td> </tr> <tr> <td>H26</td> <td>6,524,006,426円</td> <td>2,385,389,793円</td> <td>36.6%</td> </tr> <tr> <td>H27</td> <td>6,524,006,426円</td> <td>3,779,044,539円</td> <td>57.9%</td> </tr> <tr> <td>H28</td> <td>6,524,006,426円</td> <td>4,109,445,890円</td> <td>63.0%</td> </tr> <tr> <td>H29</td> <td>6,524,006,426円</td> <td>5,827,592,673円</td> <td>89.3%</td> </tr> </tbody> </table>							区分	事業の進捗率		達成率	目標値	実績	H25	6,524,006,426円	1,815,087,881円	27.8%	H26	6,524,006,426円	2,385,389,793円	36.6%	H27	6,524,006,426円	3,779,044,539円	57.9%	H28	6,524,006,426円	4,109,445,890円	63.0%	H29	6,524,006,426円	5,827,592,673円	89.3%
区分	事業の進捗率		達成率																															
	目標値	実績																																
H25	6,524,006,426円	1,815,087,881円	27.8%																															
H26	6,524,006,426円	2,385,389,793円	36.6%																															
H27	6,524,006,426円	3,779,044,539円	57.9%																															
H28	6,524,006,426円	4,109,445,890円	63.0%																															
H29	6,524,006,426円	5,827,592,673円	89.3%																															
成果に係る評価		<p>石巻市総合運動公園造成（その4）工事及び石巻市総合運動公園整備（その5）工事が完了し、平成30年4月1日からフットボールフィールド（人工芝グラウンド2面）及びテニスコート（砂入り人工芝3面）、駐車場等の供用を開始した。引き続き、子ども広場・遊具広場等の公園施設整備を実施し、平時にはスポーツ活動の交流の場として、災害時には、避難・救援活動の拠点として機能する防災公園整備を推進する必要がある。</p>																																
（単位：円）																																		
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																															
			国（県）支出金	地方債	その他	一般財源																												
	1,721,206,274	1,718,146,783	858,238,000		19,466,187	840,442,596																												

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 章		復興計画	(1)	みんなで築く災害に強いまちづくり																						
	5 項	都市計画費		第 節			(3)	減災まちづくりの推進																						
	7 目	東日本大震災関係費		()			(1)	都市基盤の復旧・復興																						
実施計画掲載ページ		P156	中 事 業		七窪蛇田線街路整備事業費																									
事業コード		001-301-003-00586	事 業 名		街路整備事業（七窪蛇田線）																									
目的及び事業内容		<p>本路線は、末広町を起点とし清水町、中里地区、北上運河、J R石巻線等を越えて、国道45号に接続する重要幹線道路である。中心市街地への円滑な交通の確保を図るため、全線供用が急務となっている。また、災害時における避難路、緊急輸送道路としての役割等を担う重要路線であることから、計画延長L=570m、計画幅員15mの街路整備事業を実施する。</p>																												
取組実績		<p>1 業務委託の実施 (1) 法定図書作成業務 (2) 道路設計業務 2 事業用地の取得 (1) 用地取得 (2) 物件移転補償 3 工事の着手 (1) 橋梁下部工 橋台2基、橋脚4基 (2) 地盤改良工</p>																												
成 果		<p>用地取得と並行して一部橋梁下部工工事を実施し、橋台1基、橋脚2基が完成した。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="2">事業の進捗</th> <th rowspan="2">達成率</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H26</td> <td>4,322,536,907円</td> <td>29,625,600円</td> <td>0.7%</td> </tr> <tr> <td>H27</td> <td>4,322,536,907円</td> <td>263,586,110円</td> <td>6.1%</td> </tr> <tr> <td>H28</td> <td>4,322,536,907円</td> <td>1,250,352,674円</td> <td>28.9%</td> </tr> <tr> <td>H29</td> <td>4,322,536,907円</td> <td>1,805,156,123円</td> <td>41.8%</td> </tr> </tbody> </table>							区分	事業の進捗		達成率	目標値	実績等	H26	4,322,536,907円	29,625,600円	0.7%	H27	4,322,536,907円	263,586,110円	6.1%	H28	4,322,536,907円	1,250,352,674円	28.9%	H29	4,322,536,907円	1,805,156,123円	41.8%
区分	事業の進捗		達成率																											
	目標値	実績等																												
H26	4,322,536,907円	29,625,600円	0.7%																											
H27	4,322,536,907円	263,586,110円	6.1%																											
H28	4,322,536,907円	1,250,352,674円	28.9%																											
H29	4,322,536,907円	1,805,156,123円	41.8%																											
成果に係る評価		<p>J Rへ委託予定を除く、橋梁下部工工事に着手し、事業の進捗が図られた。引き続き、地元地権者との合意形成を図りながら用地取得の完了を目指すとともに、関係機関等との協議も十分に行いながら事業を円滑に進める必要がある。</p>																												
（単位：円）																														
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																											
			国（県）支出金	地方債	その他	一般財源																								
	565,864,823	554,803,449	297,700,000	232,100,000		25,003,449																								

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 章	復興計画	(1)	みんなで築く災害に強いまちづくり																						
	5 項	都市計画費		第 節		(3)	減災まちづくりの推進																						
	7 目	東日本大震災関係費		()		(1)	都市基盤の復旧・復興																						
実施計画掲載ページ		P157	中 事 業		石巻工業港運河線街路整備事業費																								
事業コード		001-301-003-00935	事 業 名		街路整備事業（石巻工業港運河線）〔復興基金〕																								
目的及び事業内容		第三次緊急輸送道路として、市街地の幹線輸送路である本路線〔高盛土道路（門脇流留線）～国道45号〕を結ぶことで、救出・救助・物資輸送の迅速化を図り減災機能を効果的なものにするため、都市計画道路として整備を行う。 延長L=1,426.1m〔うち社総交区間（国道398号～国道45号）L=679.4m〕																											
取組実績		1 業務委託の実施 (1) 道路詳細設計業務 (2) 建物補償調査業務 (3) 用地測量業務 2 事業用地の取得 (1) 用地取得 (2) 物件移転補償 3 工事の着手 (1) 橋梁下部工 橋台2基 (2) 道路改良（国道部）L=333.0m																											
成 果		詳細設計業務、補償調査等各種業務を実施した。また、用地取得と併行して、一部橋梁及び道路改良工事に着手した。 <table border="1" style="width:100%; text-align:center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="2">事業の進捗</th> <th rowspan="2">達成率</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H26</td> <td>3,140,222,966円</td> <td>16,410,000円</td> <td>0.5%</td> </tr> <tr> <td>H27</td> <td>3,140,222,966円</td> <td>80,935,077円</td> <td>2.6%</td> </tr> <tr> <td>H28</td> <td>3,140,222,966円</td> <td>516,052,353円</td> <td>16.4%</td> </tr> <tr> <td>H29</td> <td>3,140,222,966円</td> <td>1,119,591,554円</td> <td>35.7%</td> </tr> </tbody> </table>						区分	事業の進捗		達成率	目標値	実績等	H26	3,140,222,966円	16,410,000円	0.5%	H27	3,140,222,966円	80,935,077円	2.6%	H28	3,140,222,966円	516,052,353円	16.4%	H29	3,140,222,966円	1,119,591,554円	35.7%
区分	事業の進捗		達成率																										
	目標値	実績等																											
H26	3,140,222,966円	16,410,000円	0.5%																										
H27	3,140,222,966円	80,935,077円	2.6%																										
H28	3,140,222,966円	516,052,353円	16.4%																										
H29	3,140,222,966円	1,119,591,554円	35.7%																										
成果に係る評価		一部橋梁及び道路改良工事に着手し事業の進捗が図られた。引き続き、地元地権者との合意形成を図りながら、更なる用地取得率を高めていくとともに、関係機関等との協議も十分に行いながら効率的に事業を進めていく必要がある。																											
（単位：円）																													
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																										
			国（県）支出金	地方債	その他	一般財源																							
	606,294,203	603,539,201	328,788,000		9,670,518	265,080,683																							

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 章	復興計画	(1)	みんなで築く災害に強いまちづくり																										
	5 項	都市計画費		第 節		(3)	減災まちづくりの推進																										
	7 目	東日本大震災関係費		()		(1)	都市基盤の復旧・復興																										
実施計画掲載ページ		P157	中 事 業		石巻工業港運河線街路整備事業費																												
事業コード		001-301-003-00934	事 業 名		街路整備事業（石巻工業港運河線）〔復興交付金〕																												
目的及び事業内容		第三次緊急輸送道路として、市街地の幹線輸送路である本路線〔高盛土道路（門脇流留線）～国道45号〕を結ぶことで、救出・救助・物資輸送の迅速化を図り減災機能を効果的なものにするため、都市計画道路として整備を行う。 延長L=1,426.1m〔うち交付金区間（門脇流留線～国道398号）L=640.7m〕																															
取組実績		1 業務委託の実施 (1) 道路詳細設計業務 (2) 補償調査業務 (3) 不動産鑑定評価業務 2 事業用地の取得 (1) 用地取得 (2) 物件移転補償																															
成 果		詳細設計業務、補償調査等各種業務を実施した。また、用地取得について概ね契約の合意を得た。 <table border="1" style="width:100%; text-align:center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="2">事業の進捗</th> <th rowspan="2">達成率</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H25</td> <td>2,178,146,222円</td> <td>13,462,050円</td> <td>0.6%</td> </tr> <tr> <td>H26</td> <td>2,178,146,222円</td> <td>13,462,050円</td> <td>0.6%</td> </tr> <tr> <td>H27</td> <td>2,178,146,222円</td> <td>130,289,860円</td> <td>6.0%</td> </tr> <tr> <td>H28</td> <td>2,178,146,222円</td> <td>754,048,254円</td> <td>34.6%</td> </tr> <tr> <td>H29</td> <td>2,178,146,222円</td> <td>1,220,772,789円</td> <td>56.0%</td> </tr> </tbody> </table>						区分	事業の進捗		達成率	目標値	実績等	H25	2,178,146,222円	13,462,050円	0.6%	H26	2,178,146,222円	13,462,050円	0.6%	H27	2,178,146,222円	130,289,860円	6.0%	H28	2,178,146,222円	754,048,254円	34.6%	H29	2,178,146,222円	1,220,772,789円	56.0%
区分	事業の進捗		達成率																														
	目標値	実績等																															
H25	2,178,146,222円	13,462,050円	0.6%																														
H26	2,178,146,222円	13,462,050円	0.6%																														
H27	2,178,146,222円	130,289,860円	6.0%																														
H28	2,178,146,222円	754,048,254円	34.6%																														
H29	2,178,146,222円	1,220,772,789円	56.0%																														
成果に係る評価		用地取得について、地権者から概ね契約の合意を得た。引き続き、残りの地元地権者との合意形成を図りながら、更なる用地取得率を高めていくとともに、関係機関等との協議も十分に行いながら効率的に事業を進めていく必要がある。																															
（単位：円）																																	
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																														
			国（県）支出金	地方債	その他	一般財源																											
	633,445,645	466,724,535			361,710,000	105,014,535																											

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 章		復興計画	(1)	みんなで築く災害に強いまちづくり																		
	5 項	都市計画費		第 節			(3)	減災まちづくりの推進																		
	7 目	東日本大震災関係費		()			(1)	都市基盤の復旧・復興																		
実施計画掲載ページ		P158	中 事 業		釜大街道線街路整備事業費																					
事業コード		001-301-003-00937	事 業 名		街路整備事業（釜大街道線）〔復興基金〕																					
目的及び事業内容		釜大街道地区の地域コミュニティ再生及び、当該地区南北方向の生活道路の混雑を緩和するため、本路線〔社総交区間：（西側）元明神～中屋敷一丁目、（東側）大街道南二丁目～大街道東二丁目〕を整備し、安全・安心なまちづくりを推進する。 延長L=3,580m（うち社総交区間L=1,783.8m）																								
取組実績		1 業務委託の実施 (1)実施設計業務 (2)用地測量業務 (3)補償調査業務 2 事業用地の取得 (1)用地取得 (2)物件移転補償 3 工事の着手 (1)橋梁下部工 橋台2基																								
成果		実施設計業務、補償調査等各種業務を実施した。また、用地取得と併行して工事を実施した。 <table border="1" style="margin: 10px auto;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="2">事業の進捗</th> <th rowspan="2">達成率</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H27</td> <td>6,913,815,750円</td> <td>24,610,000円</td> <td>0.4%</td> </tr> <tr> <td>H28</td> <td>6,913,815,750円</td> <td>62,279,994円</td> <td>0.9%</td> </tr> <tr> <td>H29</td> <td>6,913,815,750円</td> <td>1,174,528,683円</td> <td>17.0%</td> </tr> </tbody> </table>							区分	事業の進捗		達成率	目標値	実績等	H27	6,913,815,750円	24,610,000円	0.4%	H28	6,913,815,750円	62,279,994円	0.9%	H29	6,913,815,750円	1,174,528,683円	17.0%
区分	事業の進捗		達成率																							
	目標値	実績等																								
H27	6,913,815,750円	24,610,000円	0.4%																							
H28	6,913,815,750円	62,279,994円	0.9%																							
H29	6,913,815,750円	1,174,528,683円	17.0%																							
成果に係る評価		一部橋梁工事に着手し事業の進捗が図られた。引き続き、地元地権者との合意形成を図りながら、更なる用地取得率を高めていくとともに、関係機関等との協議も十分に行いながら効率的に事業を進めていく必要がある。																								
（単位：円）																										
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																							
			国(県)支出金	地方債	その他	一般財源																				
	1,112,248,955	1,112,248,689	569,944,000		22,233,409	520,071,280																				

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 章		復興計画	(1)	みんなで築く災害に強いまちづくり																										
	5 項	都市計画費		第 節			(3)	減災まちづくりの推進																										
	7 目	東日本大震災関係費		()			(1)	都市基盤の復旧・復興																										
実施計画掲載ページ		P158	中 事 業		釜大街道線街路整備事業費																													
事業コード		001-301-003-00936	事 業 名		街路整備事業（釜大街道線）〔復興交付金〕																													
目的及び事業内容		釜大街道地区の地域コミュニティ再生及び、当該地区南北方向の生活道路の混雑を緩和するため、本路線（交付金区間：中屋敷一丁目～大街道南二丁目）を整備し、安全・安心なまちづくりを推進する。 延長L=3,580m（うち交付金区間L=1,485.5m）																																
取組実績		1 業務委託の実施 (1)道路新設工事積算及び工事監理業務 (2)不動産鑑定評価業務 2 事業用地の取得 (1)用地取得 (2)物件移転補償 3 工事の着手 (1)道路新設工事 L=1,097.9m (2)環境施設整備工事 N=1式																																
成果		地下埋設物調査、不動産鑑定評価等各種業務を実施した。また、用地取得と併行して工事を実施した。 <table border="1" style="margin: 10px auto;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="2">事業の進捗</th> <th rowspan="2">達成率</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H25</td> <td>4,061,192,420円</td> <td>17,550,000円</td> <td>0.4%</td> </tr> <tr> <td>H26</td> <td>4,061,192,420円</td> <td>117,441,024円</td> <td>2.9%</td> </tr> <tr> <td>H27</td> <td>4,061,192,420円</td> <td>1,838,711,271円</td> <td>45.3%</td> </tr> <tr> <td>H28</td> <td>4,061,192,420円</td> <td>2,731,229,287円</td> <td>67.3%</td> </tr> <tr> <td>H29</td> <td>4,061,192,420円</td> <td>3,323,595,639円</td> <td>81.8%</td> </tr> </tbody> </table>							区分	事業の進捗		達成率	目標値	実績等	H25	4,061,192,420円	17,550,000円	0.4%	H26	4,061,192,420円	117,441,024円	2.9%	H27	4,061,192,420円	1,838,711,271円	45.3%	H28	4,061,192,420円	2,731,229,287円	67.3%	H29	4,061,192,420円	3,323,595,639円	81.8%
区分	事業の進捗		達成率																															
	目標値	実績等																																
H25	4,061,192,420円	17,550,000円	0.4%																															
H26	4,061,192,420円	117,441,024円	2.9%																															
H27	4,061,192,420円	1,838,711,271円	45.3%																															
H28	4,061,192,420円	2,731,229,287円	67.3%																															
H29	4,061,192,420円	3,323,595,639円	81.8%																															
成果に係る評価		地権者との合意形成を図りながら用地の取得及び道路改良工事を進め、一部区間において供用を開始している。 今後、未供用区間については用地取得等の事業を加速化し、全線供用開始に向け整備を進めていく。																																
（単位：円）																																		
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																															
			国(県)支出金	地方債	その他	一般財源																												
	1,123,924,989	592,366,352			425,726,000	166,640,352																												

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 章		復興計画	(1)	みんなで築く災害に強いまちづくり																										
	5 項	都市計画費		第 節			(3)	減災まちづくりの推進																										
	7 目	東日本大震災関係費		()			(1)	都市基盤の復旧・復興																										
実施計画掲載ページ		P156	中 事 業		渡波稲井線街路整備事業費																													
事業コード		001-301-003-00832	事 業 名		街路整備事業（渡波稲井線）〔復興交付金〕																													
目的及び事業内容		被災時における復旧活動、避難活動等の迅速化を図るため、沿岸部（渡波地区）から内陸部（稲井地区）への都市計画道路として整備を行う。 延長L=3,581.4m																																
取組実績		1 業務委託の実施 (1) 道路詳細設計業務 (2) 補償調査業務 (3) 道路新設工事積算業務 (4) J R 設計協定 2 事業用地の取得 (1) 用地取得 (2) 物件移転補償 3 工事の実施 (1) 街路整備工事 L=838.9m (2) 街路新設工事 L=2,031.0m																																
成果		詳細設計業務、補償調査等各種業務を実施した。また、用地取得と併行して工事を実施した。																																
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="2">事業の進捗</th> <th rowspan="2">達成率</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H25</td> <td>8,750,870,618円</td> <td>31,357,200円</td> <td>0.4%</td> </tr> <tr> <td>H26</td> <td>8,750,870,618円</td> <td>94,697,200円</td> <td>1.1%</td> </tr> <tr> <td>H27</td> <td>8,750,870,618円</td> <td>386,340,755円</td> <td>4.4%</td> </tr> <tr> <td>H28</td> <td>8,750,870,618円</td> <td>844,006,493円</td> <td>9.6%</td> </tr> <tr> <td>H29</td> <td>8,750,870,618円</td> <td>1,670,049,924円</td> <td>19.1%</td> </tr> </tbody> </table>							区分	事業の進捗		達成率	目標値	実績等	H25	8,750,870,618円	31,357,200円	0.4%	H26	8,750,870,618円	94,697,200円	1.1%	H27	8,750,870,618円	386,340,755円	4.4%	H28	8,750,870,618円	844,006,493円	9.6%	H29	8,750,870,618円	1,670,049,924円	19.1%
区分	事業の進捗		達成率																															
	目標値	実績等																																
H25	8,750,870,618円	31,357,200円	0.4%																															
H26	8,750,870,618円	94,697,200円	1.1%																															
H27	8,750,870,618円	386,340,755円	4.4%																															
H28	8,750,870,618円	844,006,493円	9.6%																															
H29	8,750,870,618円	1,670,049,924円	19.1%																															
成果に係る評価		平成27年度より、新渡波西地区被災市街地復興土地区画整理事業区域から国道398号までの区間において、工事を実施し、用地取得についても地権者から概ね合意を得た。また、区画整理北側においてもH29年度より工事を実施し、事業の進捗が図られた。引き続き、関係機関等との協議を十分に行い、効率的に事業を進めていく必要がある。																																
(単位：円)																																		
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																															
			国(県)支出金	地方債	その他	一般財源																												
	947,261,122	826,043,431			621,495,000	204,548,431																												

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 章		復興計画	(1)	みんなで築く災害に強いまちづくり																										
	5 項	都市計画費		第 節			(3)	減災まちづくりの推進																										
	7 目	東日本大震災関係費		()			(1)	都市基盤の復旧・復興																										
実施計画掲載ページ		P157	中 事 業		御所入湊線街路整備事業費																													
事業コード		001-301-003-00915	事 業 名		街路整備事業（御所入湊線）〔復興交付金〕																													
目的及び事業内容		第三次緊急輸送道路として、湊西地区産業系区画整理事業や魚町等の就業者の避難路を整備する〔湊中央線（湊西地区土地区画整理事業）～国道398号〕。また、津波からの防御施設と併せて、被災時における復旧活動、避難活動等の迅速化を図ることを目的に、牧山への最短ルートとして、都市計画道路の整備を行う。 延長L=186m																																
取組実績		1 業務委託の実施 (1) 御所入湊線道路整備工事積算業務（地下埋設部） 2 事業用地の取得 (1) 用地取得 (2) 物件移転補償 3 工事の着手 (1) 御所入湊線地下埋設物移設工事																																
成果		地下埋設物移設工事等に着手した。																																
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="2">事業の進捗</th> <th rowspan="2">達成率</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H25</td> <td>1,108,412,000円</td> <td>29,467,647円</td> <td>2.7%</td> </tr> <tr> <td>H26</td> <td>1,108,412,000円</td> <td>51,142,407円</td> <td>4.6%</td> </tr> <tr> <td>H27</td> <td>1,108,412,000円</td> <td>239,413,022円</td> <td>21.6%</td> </tr> <tr> <td>H28</td> <td>1,108,412,000円</td> <td>405,921,587円</td> <td>36.6%</td> </tr> <tr> <td>H29</td> <td>1,108,412,000円</td> <td>561,057,485円</td> <td>50.6%</td> </tr> </tbody> </table>							区分	事業の進捗		達成率	目標値	実績等	H25	1,108,412,000円	29,467,647円	2.7%	H26	1,108,412,000円	51,142,407円	4.6%	H27	1,108,412,000円	239,413,022円	21.6%	H28	1,108,412,000円	405,921,587円	36.6%	H29	1,108,412,000円	561,057,485円	50.6%
区分	事業の進捗		達成率																															
	目標値	実績等																																
H25	1,108,412,000円	29,467,647円	2.7%																															
H26	1,108,412,000円	51,142,407円	4.6%																															
H27	1,108,412,000円	239,413,022円	21.6%																															
H28	1,108,412,000円	405,921,587円	36.6%																															
H29	1,108,412,000円	561,057,485円	50.6%																															
成果に係る評価		地下埋設物移設工事に着手し事業の進捗が図られた。引き続き、関係機関等との協議を十分に行いながら効率的に事業を進めていく必要がある。																																
(単位：円)																																		
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																															
			国(県)支出金	地方債	その他	一般財源																												
	234,343,747	155,135,898			124,432,000	30,703,898																												

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 章		復興計画	(1)	みんなで築く災害に強いまちづくり																						
	5 項	都市計画費		第 節			(3)	減災まちづくりの推進																						
	7 目	東日本大震災関係費		()			(1)	都市基盤の復旧・復興																						
実施計画掲載ページ		P156	中 事 業		(仮称) 鎮守大橋整備事業費																									
事業コード		001-301-003-00831	事 業 名		街路整備事業（門脇町三・四丁目1号線（仮称）鎮守大橋） 〔復興基金〕																									
目的及び事業内容		被災時における復旧活動、避難活動等の迅速化を図ることを目的として、湊地区と門脇地区を結ぶ最短ルートとして、都市計画道路の整備を行う。〔門脇町四丁目（新門脇地区被災市街地復興土地区画整理事業区域）～川口町二丁目（湊西地区被災市街地復興土地区画整理事業区域）〕 延長 L=754m（うち、橋梁分 L=536m）																												
取組実績		1 業務委託の実施 (1) 井戸分布調査業務 (2) 景観検討業務 2 工事委託の実施 (1) 宮城県との施工協定による工事委託																												
成果		宮城県と工事に関する協定を締結し、工事を実施した。																												
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="2">事業の進捗</th> <th rowspan="2">達成率</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H26</td> <td>8,349,840,277円</td> <td>31,790,000円</td> <td>0.4%</td> </tr> <tr> <td>H27</td> <td>8,349,840,277円</td> <td>140,261,760円</td> <td>1.7%</td> </tr> <tr> <td>H28</td> <td>8,349,840,277円</td> <td>780,246,815円</td> <td>9.3%</td> </tr> <tr> <td>H29</td> <td>8,349,840,277円</td> <td>1,647,182,157円</td> <td>19.7%</td> </tr> </tbody> </table>							区分	事業の進捗		達成率	目標値	実績等	H26	8,349,840,277円	31,790,000円	0.4%	H27	8,349,840,277円	140,261,760円	1.7%	H28	8,349,840,277円	780,246,815円	9.3%	H29	8,349,840,277円	1,647,182,157円	19.7%
区分	事業の進捗		達成率																											
	目標値	実績等																												
H26	8,349,840,277円	31,790,000円	0.4%																											
H27	8,349,840,277円	140,261,760円	1.7%																											
H28	8,349,840,277円	780,246,815円	9.3%																											
H29	8,349,840,277円	1,647,182,157円	19.7%																											
成果に係る評価		宮城県と工事に関する協定を締結し、事業進捗が図られた。引き続き、関係機関等との協議を十分に行いながら効率的に事業を進めていく必要がある。																												
(単位：円)																														
予算の執行状況	予算額		決算額		決算額の財源内訳																									
					国(県)支出金	地方債	その他	一般財源																						
	866,935,880		866,935,342		475,105,000		8,667,804	383,162,538																						

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 章		復興計画	(1)	みんなで築く災害に強いまちづくり
	5 項	都市計画費		第 節			(3)	減災まちづくりの推進
	7 目	東日本大震災関係費		()			(1)	都市基盤の復旧復興
実施計画掲載ページ		P152	中 事 業		地域再生拠点エリア整備事業費			
事業コード		001-301-002-00916 001-301-002-00917	事 業 名		雄勝中心部地区拠点エリア整備事業〔復興交付金〕 鮎川浜地区拠点エリア整備事業〔復興交付金〕 北上にっこり地区拠点エリア整備事業〔復興交付金〕			
目的及び事業内容		東日本大震災により壊滅的な被害を受けた半島沿岸部において防災集団移転促進事業による高台移転が進む中、人口が減少している雄勝、牡鹿、北上の各中心部に行政、商工及び観光機能を集約した新たな拠点エリアを整備することにより、被災した半島沿岸部の復興、地域の活性化を図るとともに、コンパクトなまちづくりの実現を目指すものである。						
取組実績		各地区拠点エリアにおける道路、排水路、広場等の基盤整備のため、下記事業等を実施した。 1 雄勝中心部地区 (1) 拠点エリア整備事業測量設計業務 一式 (2) 防災集団移転促進事業等管理支援業務 一式 (3) 用地取得及び物件等移転補償 土地3,671.71㎡、物件等移転補償5件 (4) 基盤整備工事 一式 2 鮎川浜地区 (1) 拠点エリア整備事業測量設計業務 一式 (2) 防災集団移転促進事業等管理支援業務 一式 (3) 物件等移転補償 物件等移転補償4件 (4) 基盤整備工事 一式 3 北上にっこり地区 (1) 拠点エリア整備事業測量設計業務 一式 (2) 造成工事 一式						
成果		雄勝中心部地区においては、復興県道の一部供用開始、地区内仮設道路の概成、橋台、水路工事等の着手、鮎川浜地区においては、県道仮設道路の供用開始、拠点施設用地盛土工事の完了、区画道路工事の着手、北上にっこり地区においては敷地造成工事に着手するなど、各拠点エリアの基盤整備事業を推進することができた。						
成果に係る評価		関係各機関により構成される工事調整会議等を今後も定期的の実施し、事業の円滑化、加速化、関係機関の連携強化を図り、基盤整備工事の早期完了を目指すとともに、主な拠点施設の完成時期を雄勝中心部地区は平成31年9月、鮎川浜地区は平成31年8月、北上にっこり地区は平成32年2月を目途とし、各地区の伝統産業や観光産業の復興、地域コミュニティーの再生に資する施設の早期完成に向け取り組んでいく。						
(単位：円)								
予算の執行状況	予算額		決算額		決算額の財源内訳			
					国(県)支出金	地方債	その他	一般財源
	236,730,983		234,327,701		31,011,000		157,799,650	45,517,051

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 章	復興計画	(1)	みんなで築く災害に強いまちづくり	
	5 項	都市計画費		第 節		(3)	減災まちづくりの推進	
	7 目	東日本大震災関係費		()		(1)	都市基盤の復旧・復興	
実施計画掲載ページ		P153、P163	中 事 業		基盤整備事業関係費			
事業コード		001-301-003-01170 001-301-004-01169	事 業 名		南浜東部地区整備事業、南浜地区雨水排水施設整備事業〔復興交付金〕			
目的及び事業内容								
<p>防災集団移転促進事業跡地である南浜東部地区において、石巻南浜津波復興祈念公園や防災マリナー整備事業などと連携した土地利用を図るため、市道南浜東1・2号線を整備するほか、旧北上川河川堤防整備に合わせ雨水排水施設を整備する。</p> <p>1 南浜東部地区整備事業（市道南浜東1・2号線） ・計画概要：延長L=740m、代表幅員W=9.5m 2 南浜地区雨水排水施設整備事業 ・計画概要：流入管L=133m、樋管L=54m、ポンプ場（建築・土木施設、ポンプ機械・電気設備）</p>								
取組実績								
<p>1 南浜東部地区整備事業（市道南浜東1・2号線） 市道南浜東1・2号線に係る調査設計業務（用地測量業務、設計業務）及び用地取得を実施した。また、用地取得が完了した一部区間の工事を実施した。</p> <p>2 南浜地区雨水排水施設整備事業 昨年度に引き続き、雨水排水施設整備に係る調査設計業務（測量業務・地質調査業務・設計業務）を実施した。 また、本事業は旧北上川に南浜地区の雨水等を排水する施設を整備するものであるため、旧北上川計画堤防内に樋管を設置するに当たり、河川管理者である国（東北地方整備局）へ施工を委託することとし、旧北上川右岸南浜地区排水樋管設置工事委託契約を締結した。</p>								
成 果								
<p>1 南浜東部地区整備事業（市道南浜東1・2号線） 調査設計業務を完了することができた。また、用地取得済みの一部区間の工事を実施することができた。</p> <p>2 南浜地区雨水排水施設整備事業 調査設計業務が完了したことにより、今後予定している施設整備工事（流入管工事、ポンプ場工事（建築・土木工事、ポンプ機械・電気設備工事））の発注に向けて取り組むことができた。 また、国（東北地方整備局）と旧北上川右岸南浜地区排水樋管設置工事委託契約を締結したことにより、河川堤防工事と一体的に施工することが可能となった。</p>								
成果に係る評価								
<p>1 南浜東部地区整備事業（市道南浜東1・2号線） 今後は用地取得の完了に向けて取り組むとともに、近接する他の工事との調整を図りながら残区間の工事を発注し、平成30年度末の完成に向けて取り組んで行く必要がある。</p> <p>2 南浜地区雨水排水施設整備事業 調査設計業務の完了及び国（東北地方整備局）と旧北上川右岸南浜地区排水樋管設置工事委託契約を締結したことにより事業の推進が図られた。今後は早期に施設整備工事を発注し、平成31年度末の完成に向けて取り組んで行く必要がある。</p>								
（単位：円）								
予算の執行状況	予算額		決算額		決算額の財源内訳			
					国（県）支出金	地方債	その他	一般財源
	199,816,911		167,447,551				133,955,000	33,492,551

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 章	復興計画											
	5 項	都市計画費		第 節												
	7 目	東日本大震災関係費		()												
実施計画掲載ページ			中 事 業		優良建築物等整備事業費											
事業コード			事 業 名		優良建築物等整備事業（中央二丁目3番地区（A1地区））〔復興交付金〕											
目的及び事業内容																
<p>まちなか居住を促進し、賑わいや交流を促す店舗の整備など、市街地の環境改善と併せて良好な市街地住宅等の供給を図るため、優良建築物等整備事業を進める民間事業者に対し補助金を交付し事業を支援する。</p>																
取組実績																
<p>優良建築物等整備事業の施行者に対し、事業化に向けての必要な助言や支援を行うとともに、事業の進捗状況に応じて必要となる補助金を交付した。</p> <p style="text-align: center;">石巻市市街地再開発事業等補助金</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th colspan="2">補助対象事業</th> <th>補助金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">現況調査、基本設計、資金計画作成</td> <td style="text-align: right;">22,688,000円</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td style="text-align: right;">22,688,000円</td> </tr> </tbody> </table> <p>（参考） 区域面積：約0.08ha 地権者数：3名 開発概要：1、2階に店舗を備えた賃貸住宅を整備し、まちなか居住の促進を図る事業 主な経過：平成27年7月 協議会設立 平成29年6月～ 基本設計等 平成30年3月～ 実施設計等</p>								補助対象事業		補助金額	現況調査、基本設計、資金計画作成		22,688,000円			22,688,000円
補助対象事業		補助金額														
現況調査、基本設計、資金計画作成		22,688,000円														
		22,688,000円														
成 果																
<p>補助金の交付により、都市基盤の早期復旧・復興と中心市街地の活性化に向けた優良建築物等整備事業の推進が図られた。</p>																
成果に係る評価																
<p>都市基盤の復旧・復興と、中心市街地の活性化を図るため、優良建築物等整備事業により、まちなかの定住促進と、にぎわい創出に向けて、平成31年度の竣工、事業完了を目指し、今後も引き続き補助事業の継続を行うとともに、優良建築物等整備事業の施行者に対し適切な支援を行っていく。</p>																
（単位：円）																
予算の執行状況	予算額		決算額		決算額の財源内訳											
					国（県）支出金	地方債	その他	一般財源								
	22,688,000		22,688,000				17,016,000	5,672,000								

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 章		復興計画	(1)	みんなで築く災害に強いまちづくり												
	5 項	都市計画費		第 節			(3)	減災まちづくりの推進												
	7 目	東日本大震災関係費		()			(1)	都市基盤の復旧・復興												
実施計画掲載ページ		P146	中 事 業		優良建築物等整備事業費															
事業コード		001-301-001-01176	事 業 名		優良建築物等整備事業（中央二丁目4番南地区）〔復興交付金〕															
目的及び事業内容		<p>まちなか居住を促進し、賑わいや交流を促す店舗の整備など、市街地の環境改善と併せて良好な市街地住宅等の供給を図るため、優良建築物等整備事業を進める民間事業者に対し補助金を交付し事業を支援する。</p>																		
取組実績		<p>優良建築物等整備事業の施行者に対し、事業化に向けての必要な助言や支援を行うとともに、事業の進捗状況に応じて必要となる補助金を交付した。</p> <p>石巻市市街地再開発事業等補助金</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>補助対象事業</th> <th>補助金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>現況調査、基本設計、資金計画作成</td> <td>43,206,000円</td> </tr> <tr> <td>地盤調査、実施設計、通常損失補償</td> <td>61,958,000円</td> </tr> <tr> <td>建物補償、通常損失補償</td> <td>294,654,000円</td> </tr> <tr> <td>解体除却</td> <td>115,516,000円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>515,334,000円</td> </tr> </tbody> </table> <p>(参考) 区域面積：約0.23ha 地権者数：8名 開発概要：1、2階に店舗を備えた分譲住宅を整備し、まちなか居住の促進を図る事業 主な経過：平成27年11月 協議会設立 平成28年10月～ 基本設計等 平成29年 2月～ 実施設計等 平成30年 1月～ 建築工事着手</p>							補助対象事業	補助金額	現況調査、基本設計、資金計画作成	43,206,000円	地盤調査、実施設計、通常損失補償	61,958,000円	建物補償、通常損失補償	294,654,000円	解体除却	115,516,000円	合計	515,334,000円
補助対象事業	補助金額																			
現況調査、基本設計、資金計画作成	43,206,000円																			
地盤調査、実施設計、通常損失補償	61,958,000円																			
建物補償、通常損失補償	294,654,000円																			
解体除却	115,516,000円																			
合計	515,334,000円																			
成 果		<p>補助金の交付により、都市基盤の早期復旧・復興と中心市街地の活性化に向けた優良建築物等整備事業の推進が図られた。</p>																		
成果に係る評価		<p>都市基盤の復旧・復興と、中心市街地の活性化を図るため、優良建築物等整備事業により、まちなかの定住促進と、にぎわい創出に向けて、平成31年度の竣工、事業完了を目指し、今後も引き続き補助事業の継続を行うとともに、優良建築物等整備事業の施行者に対し適切な支援を行っていく。</p>																		
(単位：円)																				
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																	
			国(県)支出金	地方債	その他	一般財源														
	515,334,000	515,334,000			386,500,000	128,834,000														

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 章		復興計画								
	5 項	都市計画費		第 節										
	7 目	東日本大震災関係費		()										
実施計画掲載ページ			中 事 業		優良建築物等整備事業費									
事業コード			事 業 名		優良建築物等整備事業（立町一丁目3番地区（B地区））〔復興交付金〕									
目的及び事業内容		<p>まちなか居住を促進し、賑わいや交流を促す店舗の整備など、市街地の環境改善と併せて良好な市街地住宅等の供給を図るため、優良建築物等整備事業を進める民間事業者に対し補助金を交付し事業を支援する。</p>												
取組実績		<p>優良建築物等整備事業の施行者に対し、事業化に向けての必要な助言や支援を行うとともに、事業の進捗状況に応じて必要となる補助金を交付した。</p> <p>石巻市市街地再開発事業等補助金</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>補助対象事業</th> <th>補助金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>現況調査、基本設計、資金計画作成</td> <td>67,136,000円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>67,136,000円</td> </tr> </tbody> </table> <p>(参考) 区域面積：約0.29ha 地権者数：15名 開発概要：店舗や社会福祉施設を備えたサービス付き高齢者向け住宅を整備し、まちなか居住の促進を図る事業 主な経過：平成27年7月 協議会設立 平成29年6月～ 基本設計等</p>							補助対象事業	補助金額	現況調査、基本設計、資金計画作成	67,136,000円		67,136,000円
補助対象事業	補助金額													
現況調査、基本設計、資金計画作成	67,136,000円													
	67,136,000円													
成 果		<p>補助金の交付により、都市基盤の早期復旧・復興と中心市街地の活性化に向けた優良建築物等整備事業の推進が図られた。</p>												
成果に係る評価		<p>都市基盤の復旧・復興と、中心市街地の活性化を図るため、優良建築物等整備事業により、まちなかの定住促進と、にぎわい創出に向けて、平成32年度の竣工、事業完了を目指し、今後も引き続き補助事業の継続を行うとともに、優良建築物等整備事業の施行者に対し適切な支援を行っていく。</p>												
(単位：円)														
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳											
			国(県)支出金	地方債	その他	一般財源								
	67,136,000	67,136,000				50,352,000	16,784,000							

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第4章	安心して健やかに暮らせるまち	復興計画	()																			
	6 項	住宅費		第7節	災害に対する備えを充実する		()																			
	1 目	住宅管理費		(1)	自然災害による被害を軽減する		()																			
実施計画掲載ページ		P 95	中 事 業		地域住宅事業費（一般住宅）																					
事業コード		004-007-001-00204	事 業 名		スクールゾーン内危険ブロック塀等除却事業																					
目的及び事業内容		地震発生時に起こり得る通学路等に面したブロック塀等の倒壊による事故を未然に防止し、通行人の安全確保を図るため「石巻市スクールゾーン内危険ブロック塀等除却事業補助金交付要綱」に基づき、通学路等に面した危険なブロック塀等を除却する方に対し、除却及び除却後に軽量材で塀を新設する費用の一部を助成する。																								
取組実績		<p>「石巻市スクールゾーン内危険ブロック塀等除却事業補助金交付要綱」に基づき、通学路等に面した危険なブロック塀等を除却及び除却後に軽量材で塀を新設した方に対し、補助金を交付した。</p> <p>1 補助金額</p> <p>(1) 除却補助 1㎡当たり4,000円を乗じた額（限額額150,000円）</p> <p>(2) 設置補助 設置費用の1/3以内で、設置延長1m当たり4,000円を乗じた額又は100,000円のいずれか低い額を限度とする。</p> <p>2 申込期間 平成29年5月8日～平成29年12月8日</p>																								
成果		<p>通学路等に面した危険なブロック塀等の除却事業の実施により、地震におけるブロック塀等の倒壊による事故を未然に防止し、児童、生徒など通行人の安全確保が図られた。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区 分</th> <th colspan="2">成果指標</th> <th rowspan="2">達成率</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績（除却件数）</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H27</td> <td>45件</td> <td>12件</td> <td>27%</td> </tr> <tr> <td>H28</td> <td>45件</td> <td>10件</td> <td>22%</td> </tr> <tr> <td>H29</td> <td>45件</td> <td>8件</td> <td>18%</td> </tr> </tbody> </table>							区 分	成果指標		達成率	目標値	実績（除却件数）	H27	45件	12件	27%	H28	45件	10件	22%	H29	45件	8件	18%
区 分	成果指標		達成率																							
	目標値	実績（除却件数）																								
H27	45件	12件	27%																							
H28	45件	10件	22%																							
H29	45件	8件	18%																							
成果に係る評価		<p>地震発生時における通学路等に面したブロック塀等の倒壊による事故を未然に防ぐため、除却・設置費用の一部を助成してきた。</p> <p>東日本大震災時の倒壊や、被災ブロック塀の除却が行われたことにより対象となるブロック塀が減少。また、住宅の建替え等に伴い本事業の助成を受けずに従前ブロック塀の除却を行っているものも多く申込件数が減っている。</p> <p>数度の地震による劣化も想定され、他地域の地震による事故もあることから、市民の安全を確保するため事業を継続する必要がある。</p>																								
（単位：円）																										
予算の執行状況	予算額		決算額		決算額の財源内訳																					
					国（県）支出金	地方債	その他	一般財源																		
	1,182,000		727,000		363,000			364,000																		

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第6章	地域の個性が輝き融和するまち	復興計画	()																													
	6 項	住宅費		第2節	地域間連携により、大きな魅力を創出する		()																													
	1 目	住宅管理費		(2)	日常生活を支える道路網を形成する		()																													
実施計画掲載ページ		P 120	中 事 業		地域住宅事業費（一般住宅）																															
事業コード		006-002-002-00205	事 業 名		狭あい道路整備事業																															
目的及び事業内容		災害時における避難路を確保し、安全で良好な市街地の形成と居住環境の整備を図るため、「石巻市狭あい道路整備要綱」に基づき、幅員4m未満の狭あい道路に接する土地の所有者又は建築主等と協議を行い、その当該道路の拡幅整備に対し、工事費用等の一部を助成する。																																		
取組実績		<p>「石巻市狭あい道路整備要綱」に基づき、市街化区域内の幅員4m未満の狭あい道路に接する土地の所有者又は建築主等が実施した拡幅整備に対し、助成金を交付した。</p> <p>1 助成金額 工作物移転工事等費用、登記費用及び境界立会い費用に対し、損失補償基準要綱等により算定した額の3/4以内の額</p>																																		
成果		<p>土地の所有者又は建築主等の理解と協力のもと、狭あい道路の拡幅整備を実施することにより、緊急時の市民の安全が確保され、安全で良好な市街地の形成と居住環境の整備が図られた。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区 分</th> <th colspan="2">成果指標</th> <th rowspan="2">達成率</th> <th colspan="2">（参考）</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績（a）</th> <th>建築確認数（b）</th> <th>(a) / (b)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H27</td> <td>40 件</td> <td>32 件</td> <td>80%</td> <td>1,636件</td> <td>1.96%</td> </tr> <tr> <td>H28</td> <td>40 件</td> <td>26 件</td> <td>65%</td> <td>1,959件</td> <td>1.33%</td> </tr> <tr> <td>H29</td> <td>40 件</td> <td>22 件</td> <td>55%</td> <td>1,521件</td> <td>1.45%</td> </tr> </tbody> </table>							区 分	成果指標		達成率	（参考）		目標値	実績（a）	建築確認数（b）	(a) / (b)	H27	40 件	32 件	80%	1,636件	1.96%	H28	40 件	26 件	65%	1,959件	1.33%	H29	40 件	22 件	55%	1,521件	1.45%
区 分	成果指標		達成率	（参考）																																
	目標値	実績（a）		建築確認数（b）	(a) / (b)																															
H27	40 件	32 件	80%	1,636件	1.96%																															
H28	40 件	26 件	65%	1,959件	1.33%																															
H29	40 件	22 件	55%	1,521件	1.45%																															
成果に係る評価																																				
（単位：円）																																				
予算の執行状況	予算額		決算額		決算額の財源内訳																															
					国（県）支出金	地方債	その他	一般財源																												
	4,800,000		4,275,000		779,000			3,496,000																												

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 章	復興計画	(2)	市民の不安を解消し、これまでの暮らしを取り戻す																		
	6 項	住宅費				(2)	住まいの再建																		
	1 目	住宅管理費				(1)	恒久住宅の復旧・復興																		
実施計画掲載ページ		P 179	中 事 業		地域住宅事業費（一般住宅）																				
事業コード		002-201-004-00390	事 業 名		木造住宅耐震診断助成事業																				
目的及び事業内容		木造住宅の地震に対する安全性の確保及び向上を図り、震災に強いまちづくりを推進するため、「石巻市木造住宅耐震診断助成事業実施要綱」に基づき、市内に存する木造住宅の所有者が耐震診断を希望する場合、耐震診断士を派遣し、耐震診断及び耐震改修計画の作成を行う。																							
取組実績		<p>「石巻市木造住宅耐震診断助成事業実施要綱」に基づき、昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅の耐震診断を希望する方に対し、市は耐震診断士を派遣し、耐震診断及び耐震改修計画の作成を行った。</p> <p>1 派遣に要する費用 市は、耐震診断士の派遣に要する費用のうち、対象住宅1棟当たり140,000円を上限とし、負担する。</p> <p>2 申込期間 平成29年5月8日～平成29年12月8日</p>																							
成果		<p>木造住宅の耐震診断を実施することにより、現行の耐震設計基準との比較検討がなされ、住宅の耐震化に対する意識向上が図られた。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区 分</th> <th colspan="2">成果指標</th> <th rowspan="2">達成率</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H27</td> <td>90件</td> <td>13件</td> <td>14%</td> </tr> <tr> <td>H28</td> <td>50件</td> <td>16件</td> <td>32%</td> </tr> <tr> <td>H29</td> <td>50件</td> <td>9件</td> <td>18%</td> </tr> </tbody> </table>						区 分	成果指標		達成率	目標値	実績	H27	90件	13件	14%	H28	50件	16件	32%	H29	50件	9件	18%
区 分	成果指標		達成率																						
	目標値	実績																							
H27	90件	13件	14%																						
H28	50件	16件	32%																						
H29	50件	9件	18%																						
成果に係る評価		<p>震災に強いまちづくりを推進するため、大規模地震による住宅被害を減らすため耐震診断士の派遣に要する費用を負担している。</p> <p>震災時の倒壊や、建替え等に伴い助成対象となる住宅が減少したことや、大地震を受けても住宅が倒壊しなかった経験から耐震化に対する意識が希薄になったことにより実績が減少しているが、地震に対する住宅の安全性の確保及び向上を図るため、事業を継続する必要がある。</p>																							
(単位：円)																									
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																						
			国(県)支出金	地方債	その他	一般財源																			
	1,260,000	1,260,000	945,000				315,000																		

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 章	復興計画	(2)	市民の不安を解消し、これまでの暮らしを取り戻す																		
	6 項	住宅費				(2)	住まいの再建																		
	1 目	住宅管理費				(1)	恒久住宅の復旧・復興																		
実施計画掲載ページ		P 180	中 事 業		地域住宅事業費（一般住宅）																				
事業コード		002-201-004-00391	事 業 名		木造住宅耐震改修工事助成事業																				
目的及び事業内容		大規模地震による住宅被害を減らすため、「石巻市木造住宅耐震改修工事助成事業補助金交付要綱」に基づき、耐震診断を行い、耐震改修計画の作成をした市内に存する木造住宅の所有者が耐震化工事を実施する場合、補助金を交付する。																							
取組実績		<p>「石巻市木造住宅耐震改修工事助成事業補助金交付要綱」に基づき、木造住宅の所有者が耐震化工事を実施した場合、補助金を交付した。</p> <p>1 補助金額 耐震化工事に要する費用の4/9以内の額（限度額400,000円）</p> <p>2 補助金特例加算 (1) 避難弱者（高齢者のみ又は身体障害者が居住）の木造住宅 (2) 特定地域（地域危険度マップで危険度が2以上7以下の地域等）に存する木造住宅 (3) その他の地域に存する木造住宅 上記(1)から(3)に該当し、その他改修工事を行わない場合は、耐震化工事に要する費用の1/6以内の額（限度額150,000円） 上記(1)から(3)に該当し、その他改修工事又は建替工事を行う場合は、耐震化工事に要する費用の5/18以内の額（限度額250,000円）</p> <p>3 申込期間 平成29年5月8日～平成29年12月8日</p>																							
成果		<p>耐震診断の結果に基づき、現行の耐震設計基準（昭和56年6月以降）に達していない木造住宅に耐震改修工事を施すことで、現行の耐震設計基準以上の耐力性を満たした建物へと改善が図られた。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区 分</th> <th colspan="2">成果指標</th> <th rowspan="2">達成率</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H27</td> <td>50件</td> <td>6件</td> <td>12%</td> </tr> <tr> <td>H28</td> <td>20件</td> <td>4件</td> <td>20%</td> </tr> <tr> <td>H29</td> <td>20件</td> <td>4件</td> <td>20%</td> </tr> </tbody> </table>						区 分	成果指標		達成率	目標値	実績等	H27	50件	6件	12%	H28	20件	4件	20%	H29	20件	4件	20%
区 分	成果指標		達成率																						
	目標値	実績等																							
H27	50件	6件	12%																						
H28	20件	4件	20%																						
H29	20件	4件	20%																						
成果に係る評価		<p>地震発生時における住宅の倒壊による事故を未然に防ぐため、耐震化工事に要する費用の一部助成を実施。</p> <p>震災による倒壊・取り壊しや建替え等により対象となる住宅が減少。また、震災時に住宅が倒壊しなかった経験から耐震化に対する意識が希薄になっていることや、耐震化工事費用が膨大なことにより申請数が減っている。</p> <p>平成30年度から国の方針により補助額が増額されたことから、「耐震改修工事実施」への啓発活動をより強化することとしており、震災に強いまちづくりを推進するため、事業を継続する必要がある。</p>																							
(単位：円)																									
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																						
			国(県)支出金	地方債	その他	一般財源																			
	2,600,000	2,600,000	1,800,000				800,000																		

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 章	復興計画	(2)	市民の不安を解消し、これまでの暮らしを取り戻す																																																	
	6 項	住宅費		第 節		(2)	住まいの再建																																																	
	3 目	東日本大震災関係費		()		(1)	恒久住宅の復旧・復興																																																	
実施計画掲載ページ	P177		中 事 業	がけ地近接等危険住宅移転事業費																																																				
事業コード	002-201-003-00389		事 業 名	がけ地近接等危険住宅移転事業〔復興交付金〕																																																				
目的及び事業内容	<p>東日本大震災により甚大な被害を受けた地域であって、津波等により住民の生命等に危険を及ぼす恐れのある災害危険区域に所在する住宅の移転を行う住民に対し、早期の住宅再建を図るため、補助金の交付を行う。</p> <p>補助対象者 ①災害危険区域内に被災時に居住していた方及び現在も居住している方 ②災害危険区域外の場所に移転する方 ③移転及び危険住宅の撤去又は再建住宅の土地建物に係る契約を行っていない方</p> <p>補助額 ①移転及び危険住宅の除去に要する費用 上限80万2千円 ②住宅の建設(購入)のため、金融機関等から融資を受けた場合の当該借入金金利に相当する費用 住宅建設(購入) 上限457万円 用地購入 上限206万円 用地造成 59万8千円</p>																																																							
取組実績	<p>1 平成24年12月1日 災害危険区域の設定</p> <p>2 平成24年12月1日 東日本大震災に伴う石巻市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付要綱施行補助金交付対象 危険住宅の除去等に要する経費 移転先住宅の建設等に要する経費</p> <p>3 平成24年12月3日 補助金交付申請受付開始</p>																																																							
成 果	<p>上記事業の実施により、早期の住宅再建に向けた住民の移転促進が図られた。</p> <table border="1"> <tr> <td>1 交付決定</td> <td>674 件</td> <td>3,093,824,000 円</td> </tr> <tr> <td>うち平成29年度受付分</td> <td>28 件</td> <td>221,498,000 円</td> </tr> <tr> <td>うち平成28年度受付分</td> <td>39 件</td> <td>220,925,000 円</td> </tr> <tr> <td>うち平成27年度受付分</td> <td>72 件</td> <td>395,141,000 円</td> </tr> <tr> <td>うち平成26年度受付分</td> <td>124 件</td> <td>702,380,000 円</td> </tr> <tr> <td>うち平成25年度受付分</td> <td>227 件</td> <td>961,839,000 円</td> </tr> <tr> <td>うち平成24年度受付分</td> <td>184 件</td> <td>592,041,000 円</td> </tr> </table> <p>2 交付済</p> <table border="1"> <tr> <td>639 件</td> <td>2,812,809,000 円</td> </tr> <tr> <td>うち平成29年度受付分</td> <td>2 件 12,744,000 円</td> </tr> <tr> <td>うち平成28年度受付分</td> <td>30 件 148,664,000 円</td> </tr> <tr> <td>うち平成27年度受付分</td> <td>72 件 395,141,000 円</td> </tr> <tr> <td>うち平成26年度受付分</td> <td>124 件 702,380,000 円</td> </tr> <tr> <td>うち平成25年度受付分</td> <td>227 件 961,839,000 円</td> </tr> <tr> <td>うち平成24年度受付分</td> <td>184 件 592,041,000 円</td> </tr> </table> <p>3 未交付(翌年度繰越)</p> <table border="1"> <tr> <td>35 件</td> <td>281,015,000 円</td> </tr> <tr> <td>うち平成29年度受付分</td> <td>26 件 208,754,000 円</td> </tr> <tr> <td>うち平成28年度受付分</td> <td>9 件 72,261,000 円</td> </tr> </table> <p>左のうち平成29年度決算分</p> <table border="1"> <tr> <td>31 件</td> <td>182,708,000 円</td> </tr> <tr> <td>2 件</td> <td>12,744,000 円</td> </tr> <tr> <td>18 件</td> <td>104,077,000 円</td> </tr> <tr> <td>11 件</td> <td>65,887,000 円</td> </tr> </table>							1 交付決定	674 件	3,093,824,000 円	うち平成29年度受付分	28 件	221,498,000 円	うち平成28年度受付分	39 件	220,925,000 円	うち平成27年度受付分	72 件	395,141,000 円	うち平成26年度受付分	124 件	702,380,000 円	うち平成25年度受付分	227 件	961,839,000 円	うち平成24年度受付分	184 件	592,041,000 円	639 件	2,812,809,000 円	うち平成29年度受付分	2 件 12,744,000 円	うち平成28年度受付分	30 件 148,664,000 円	うち平成27年度受付分	72 件 395,141,000 円	うち平成26年度受付分	124 件 702,380,000 円	うち平成25年度受付分	227 件 961,839,000 円	うち平成24年度受付分	184 件 592,041,000 円	35 件	281,015,000 円	うち平成29年度受付分	26 件 208,754,000 円	うち平成28年度受付分	9 件 72,261,000 円	31 件	182,708,000 円	2 件	12,744,000 円	18 件	104,077,000 円	11 件	65,887,000 円
1 交付決定	674 件	3,093,824,000 円																																																						
うち平成29年度受付分	28 件	221,498,000 円																																																						
うち平成28年度受付分	39 件	220,925,000 円																																																						
うち平成27年度受付分	72 件	395,141,000 円																																																						
うち平成26年度受付分	124 件	702,380,000 円																																																						
うち平成25年度受付分	227 件	961,839,000 円																																																						
うち平成24年度受付分	184 件	592,041,000 円																																																						
639 件	2,812,809,000 円																																																							
うち平成29年度受付分	2 件 12,744,000 円																																																							
うち平成28年度受付分	30 件 148,664,000 円																																																							
うち平成27年度受付分	72 件 395,141,000 円																																																							
うち平成26年度受付分	124 件 702,380,000 円																																																							
うち平成25年度受付分	227 件 961,839,000 円																																																							
うち平成24年度受付分	184 件 592,041,000 円																																																							
35 件	281,015,000 円																																																							
うち平成29年度受付分	26 件 208,754,000 円																																																							
うち平成28年度受付分	9 件 72,261,000 円																																																							
31 件	182,708,000 円																																																							
2 件	12,744,000 円																																																							
18 件	104,077,000 円																																																							
11 件	65,887,000 円																																																							
成果に係る評価	<p>早期の住宅再建を望む住民に対する移転支援策として、上記補助金の交付を実施することにより、移転の促進が図られる。</p> <p>また、住宅の自立再建においては、様々なケースが想定されることから、市独自支援等、他制度との整合を図りながら、移転支援を推進する必要がある。</p>																																																							
予算の執行状況	(単位：円)																																																							
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																																																					
			国(県)支出金	地方債	その他	一般財源																																																		
	253,614,000	182,708,000			137,030,000	45,678,000																																																		

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 章	復興計画	(1)	みんなで築く災害に強いまちづくり																												
	6 項	住宅費		第 節		(3)	減災まちづくりの推進																												
	3 目	東日本大震災関係費		()		(1)	都市基盤の復旧・復興																												
実施計画掲載ページ	P151、P152		中 事 業	防災集団移転促進事業費																															
事業コード	001-301-002-00316 001-301-002-00685		事 業 名	防災集団移転促進事業、集団移転地までの水道施設事業〔復興交付金〕																															
目的及び事業内容	<p>東日本大震災により甚大な被害を受けた地域のうち、住民の居住に適当でないと認められる区域内にある住居の集団移転を実施し、都市基盤の復旧・復興と早期の住宅再建を図る。</p>																																		
取組実績	<p>1 防災集団移転団地の設計、用地取得、造成工事の着工状況 全地区、造成着手済み ※ 市街地に係る用地取得は土地取得特別会計、造成工事は市街地開発事業特別会計で実施</p> <p>2 造成完了地区 (半島部)</p> <table border="1"> <tr> <td>石巻</td> <td>11 地区</td> <td>祝田、佐須、小竹浜、折浜・蛤浜、桃浦、月浦、萩浜、牧浜、竹浜、鹿立浜、福貴浦</td> </tr> <tr> <td>河北</td> <td>2 地区</td> <td>河北、間垣</td> </tr> <tr> <td>雄勝</td> <td>12 地区</td> <td>名振、船越、熊沢・大須、羽坂・桑浜、立浜、大浜、小島、明神、唐桑、水浜、分浜、波板</td> </tr> <tr> <td>北上</td> <td>8 地区</td> <td>大指・小指、相川、小泊・大室、小室、白浜・長塩谷、月浜・吉浜、にっこり団地、釜谷崎</td> </tr> <tr> <td>牡鹿</td> <td>12 地区</td> <td>小網倉浜・清水田浜、大原浜、給分浜、小淵浜、十八成浜、鮎川浜、泊浜、谷川浜・祝浜、大谷川、鮫浦、前網浜、寄磯浜</td> </tr> </table> <p>3 造成中地区(平成30年度完成予定)</p> <table border="1"> <tr> <td>雄勝</td> <td>1 地区</td> <td>雄勝中心部(伊勢畑団地)</td> </tr> </table> <p>※ 上記1地区においては、宅地部分は完成引渡し済である。</p>							石巻	11 地区	祝田、佐須、小竹浜、折浜・蛤浜、桃浦、月浦、萩浜、牧浜、竹浜、鹿立浜、福貴浦	河北	2 地区	河北、間垣	雄勝	12 地区	名振、船越、熊沢・大須、羽坂・桑浜、立浜、大浜、小島、明神、唐桑、水浜、分浜、波板	北上	8 地区	大指・小指、相川、小泊・大室、小室、白浜・長塩谷、月浜・吉浜、にっこり団地、釜谷崎	牡鹿	12 地区	小網倉浜・清水田浜、大原浜、給分浜、小淵浜、十八成浜、鮎川浜、泊浜、谷川浜・祝浜、大谷川、鮫浦、前網浜、寄磯浜	雄勝	1 地区	雄勝中心部(伊勢畑団地)										
石巻	11 地区	祝田、佐須、小竹浜、折浜・蛤浜、桃浦、月浦、萩浜、牧浜、竹浜、鹿立浜、福貴浦																																	
河北	2 地区	河北、間垣																																	
雄勝	12 地区	名振、船越、熊沢・大須、羽坂・桑浜、立浜、大浜、小島、明神、唐桑、水浜、分浜、波板																																	
北上	8 地区	大指・小指、相川、小泊・大室、小室、白浜・長塩谷、月浜・吉浜、にっこり団地、釜谷崎																																	
牡鹿	12 地区	小網倉浜・清水田浜、大原浜、給分浜、小淵浜、十八成浜、鮎川浜、泊浜、谷川浜・祝浜、大谷川、鮫浦、前網浜、寄磯浜																																	
雄勝	1 地区	雄勝中心部(伊勢畑団地)																																	
成 果	<p>上記事業の実施により、都市基盤の早期復旧・復興、住宅再建に向けた事業の推進が図られ、市街地1地区(5箇所)及び半島部46地区において1,448戸の宅地供給を行った。</p> <p>宅地供給開始地区(一部引渡し含む。)</p> <table border="1"> <tr> <td>市街地</td> <td>1 地区</td> <td>836 戸</td> <td>新蛇田(536戸)、新渡波(45戸)、新渡波西(31戸)、あけぼの北(37戸)、新蛇田南(187戸)</td> </tr> <tr> <td>石巻</td> <td>11 地区</td> <td>73 戸</td> <td>祝田(3戸)、佐須(11戸)、小竹浜(1戸)、折浜・蛤浜(6戸)、桃浦(3戸)、月浦(4戸)、萩浜(11戸)、牧浜(5戸)、竹浜(2戸)、鹿立浜(9戸)、福貴浦(18戸)</td> </tr> <tr> <td>河北</td> <td>2 地区</td> <td>138 戸</td> <td>河北(135戸)、間垣(3戸)</td> </tr> <tr> <td>雄勝</td> <td>13 地区</td> <td>98 戸</td> <td>名振(8戸)、船越(11戸)、熊沢・大須(3戸)、羽坂・桑浜(3戸)、立浜(12戸)、大浜(6戸)、小島(7戸)、明神(7戸)、雄勝中心部(19戸)、唐桑(4戸)、水浜(12戸)、分浜(5戸)、大指・小指(16戸)、相川(19戸)、小泊・大室(41戸)、小室(18戸)、波板(1戸)、白浜・長塩谷(23戸)、月浜・吉浜(9戸)、にっこり団地(33戸)、釜谷崎(6戸)</td> </tr> <tr> <td>北上</td> <td>8 地区</td> <td>165 戸</td> <td>大指・小指(16戸)、相川(19戸)、小泊・大室(41戸)、小室(18戸)、波板(1戸)、白浜・長塩谷(23戸)、月浜・吉浜(9戸)、にっこり団地(33戸)、釜谷崎(6戸)</td> </tr> <tr> <td>牡鹿</td> <td>12 地区</td> <td>138 戸</td> <td>小網倉浜・清水田浜(13戸)、大原浜(10戸)、給分浜(14戸)、小淵浜(33戸)、十八成浜(7戸)、鮎川浜(15戸)、泊浜(2戸)、谷川浜・祝浜(8戸)、大谷川(13戸)、鮫浦(6戸)、前網浜(8戸)、寄磯浜(9戸)</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>47 地区</td> <td>1,448 戸</td> <td></td> </tr> </table>							市街地	1 地区	836 戸	新蛇田(536戸)、新渡波(45戸)、新渡波西(31戸)、あけぼの北(37戸)、新蛇田南(187戸)	石巻	11 地区	73 戸	祝田(3戸)、佐須(11戸)、小竹浜(1戸)、折浜・蛤浜(6戸)、桃浦(3戸)、月浦(4戸)、萩浜(11戸)、牧浜(5戸)、竹浜(2戸)、鹿立浜(9戸)、福貴浦(18戸)	河北	2 地区	138 戸	河北(135戸)、間垣(3戸)	雄勝	13 地区	98 戸	名振(8戸)、船越(11戸)、熊沢・大須(3戸)、羽坂・桑浜(3戸)、立浜(12戸)、大浜(6戸)、小島(7戸)、明神(7戸)、雄勝中心部(19戸)、唐桑(4戸)、水浜(12戸)、分浜(5戸)、大指・小指(16戸)、相川(19戸)、小泊・大室(41戸)、小室(18戸)、波板(1戸)、白浜・長塩谷(23戸)、月浜・吉浜(9戸)、にっこり団地(33戸)、釜谷崎(6戸)	北上	8 地区	165 戸	大指・小指(16戸)、相川(19戸)、小泊・大室(41戸)、小室(18戸)、波板(1戸)、白浜・長塩谷(23戸)、月浜・吉浜(9戸)、にっこり団地(33戸)、釜谷崎(6戸)	牡鹿	12 地区	138 戸	小網倉浜・清水田浜(13戸)、大原浜(10戸)、給分浜(14戸)、小淵浜(33戸)、十八成浜(7戸)、鮎川浜(15戸)、泊浜(2戸)、谷川浜・祝浜(8戸)、大谷川(13戸)、鮫浦(6戸)、前網浜(8戸)、寄磯浜(9戸)	計	47 地区	1,448 戸	
市街地	1 地区	836 戸	新蛇田(536戸)、新渡波(45戸)、新渡波西(31戸)、あけぼの北(37戸)、新蛇田南(187戸)																																
石巻	11 地区	73 戸	祝田(3戸)、佐須(11戸)、小竹浜(1戸)、折浜・蛤浜(6戸)、桃浦(3戸)、月浦(4戸)、萩浜(11戸)、牧浜(5戸)、竹浜(2戸)、鹿立浜(9戸)、福貴浦(18戸)																																
河北	2 地区	138 戸	河北(135戸)、間垣(3戸)																																
雄勝	13 地区	98 戸	名振(8戸)、船越(11戸)、熊沢・大須(3戸)、羽坂・桑浜(3戸)、立浜(12戸)、大浜(6戸)、小島(7戸)、明神(7戸)、雄勝中心部(19戸)、唐桑(4戸)、水浜(12戸)、分浜(5戸)、大指・小指(16戸)、相川(19戸)、小泊・大室(41戸)、小室(18戸)、波板(1戸)、白浜・長塩谷(23戸)、月浜・吉浜(9戸)、にっこり団地(33戸)、釜谷崎(6戸)																																
北上	8 地区	165 戸	大指・小指(16戸)、相川(19戸)、小泊・大室(41戸)、小室(18戸)、波板(1戸)、白浜・長塩谷(23戸)、月浜・吉浜(9戸)、にっこり団地(33戸)、釜谷崎(6戸)																																
牡鹿	12 地区	138 戸	小網倉浜・清水田浜(13戸)、大原浜(10戸)、給分浜(14戸)、小淵浜(33戸)、十八成浜(7戸)、鮎川浜(15戸)、泊浜(2戸)、谷川浜・祝浜(8戸)、大谷川(13戸)、鮫浦(6戸)、前網浜(8戸)、寄磯浜(9戸)																																
計	47 地区	1,448 戸																																	
成果に係る評価	<p>全47地区において、計画数1,448戸の宅地をすべて供給した。今後、未再建者への支援制度の運用を継続する必要がある。</p>																																		
予算の執行状況	(単位：円)																																		
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																																
			国(県)支出金	地方債	その他	一般財源																													
	9,914,964,801	9,135,866,038			7,915,444,100	1,220,421,938																													

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 章		復興計画	(2)	市民の不安を解消し、これまでの暮らしを取り戻す																																																																																																																											
	6 項	住宅費		第 節			(2)	住まいの再建																																																																																																																											
	3 目	東日本大震災関係費		()			(1)	恒久住宅の復旧・復興																																																																																																																											
実施計画掲載ページ		P178	中 事 業		復興公営住宅整備事業費																																																																																																																														
事業コード		002-201-003-00384	事 業 名		復興公営住宅整備事業（復興交付金）																																																																																																																														
目的及び事業内容		東日本大震災により住宅を失った市民に対し、復興公営住宅を供給することにより、恒久住宅の復旧・復興の推進を図る。 市全体で4,456戸を計画しており、市街地においては3,883戸、半島沿岸部においては573戸の整備を進めている。																																																																																																																																	
取 組 実 績	下記の住宅の工事が完了した。																																																																																																																																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>住宅名（市街地）</th> <th>戸数</th> <th colspan="2">整備手法</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1 新渡波東</td><td>44</td><td colspan="2">民間買取</td></tr> <tr><td>2 駅前北通り第二</td><td>26</td><td colspan="2">民間買取</td></tr> <tr><td>3 水明北第二</td><td>10</td><td colspan="2">民間買取</td></tr> <tr><td>4 広瀬</td><td>36</td><td colspan="2">民間買取</td></tr> <tr><td>5 新東前沼</td><td>26</td><td colspan="2">民間買取</td></tr> <tr><td>6 丸井戸</td><td>35</td><td colspan="2">民間買取</td></tr> <tr><td>7 上中坪</td><td>29</td><td colspan="2">民間買取</td></tr> <tr><td>8 旭町</td><td>11</td><td colspan="2">民間買取</td></tr> <tr><td>9 住吉町第二</td><td>14</td><td colspan="2">民間買取</td></tr> <tr><td>10 南中里三丁目</td><td>17</td><td colspan="2">民間買取</td></tr> <tr><td>11 大街道東第二</td><td>44</td><td colspan="2">民間買取</td></tr> <tr><td>12 新西前沼第三</td><td>30</td><td colspan="2">民間買取</td></tr> <tr><td>13 中坪</td><td>20</td><td colspan="2">民間買取</td></tr> <tr><td>14 下中坪</td><td>14</td><td colspan="2">民間買取</td></tr> <tr><td>15 新橋</td><td>11</td><td colspan="2">民間買取</td></tr> <tr><td>16 大橋</td><td>11</td><td colspan="2">民間買取</td></tr> <tr><td>合計</td><td>378</td><td colspan="2"></td></tr> </tbody> </table>				住宅名（市街地）	戸数	整備手法		1 新渡波東	44	民間買取		2 駅前北通り第二	26	民間買取		3 水明北第二	10	民間買取		4 広瀬	36	民間買取		5 新東前沼	26	民間買取		6 丸井戸	35	民間買取		7 上中坪	29	民間買取		8 旭町	11	民間買取		9 住吉町第二	14	民間買取		10 南中里三丁目	17	民間買取		11 大街道東第二	44	民間買取		12 新西前沼第三	30	民間買取		13 中坪	20	民間買取		14 下中坪	14	民間買取		15 新橋	11	民間買取		16 大橋	11	民間買取		合計	378			<table border="1"> <thead> <tr> <th>住宅名（半島沿岸）</th> <th>戸数</th> <th colspan="2">整備手法</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1 船越</td><td>14</td><td colspan="2">民間買取</td></tr> <tr><td>2 にっこり北</td><td>28</td><td colspan="2">民間買取</td></tr> <tr><td>3 にっこり南</td><td>23</td><td colspan="2">民間買取</td></tr> <tr><td>4 佐須浜</td><td>4</td><td colspan="2">民間買取</td></tr> <tr><td>5 分浜</td><td>1</td><td colspan="2">民間買取</td></tr> <tr><td>6 小泊</td><td>5</td><td colspan="2">民間買取</td></tr> <tr><td>7 大室</td><td>3</td><td colspan="2">民間買取</td></tr> <tr><td>8 二子（その1）</td><td>75</td><td colspan="2">民間買取</td></tr> <tr><td>9 鮎川黒崎</td><td>9</td><td colspan="2">民間買取</td></tr> <tr><td>10 雄勝中央</td><td>16</td><td colspan="2">民間買取</td></tr> <tr><td>11 小淵浜</td><td>24</td><td colspan="2">民間買取</td></tr> <tr><td>合計</td><td>202</td><td colspan="2"></td></tr> </tbody> </table>				住宅名（半島沿岸）	戸数	整備手法		1 船越	14	民間買取		2 にっこり北	28	民間買取		3 にっこり南	23	民間買取		4 佐須浜	4	民間買取		5 分浜	1	民間買取		6 小泊	5	民間買取		7 大室	3	民間買取		8 二子（その1）	75	民間買取		9 鮎川黒崎	9	民間買取		10 雄勝中央	16	民間買取		11 小淵浜	24	民間買取		合計	202	
住宅名（市街地）	戸数	整備手法																																																																																																																																	
1 新渡波東	44	民間買取																																																																																																																																	
2 駅前北通り第二	26	民間買取																																																																																																																																	
3 水明北第二	10	民間買取																																																																																																																																	
4 広瀬	36	民間買取																																																																																																																																	
5 新東前沼	26	民間買取																																																																																																																																	
6 丸井戸	35	民間買取																																																																																																																																	
7 上中坪	29	民間買取																																																																																																																																	
8 旭町	11	民間買取																																																																																																																																	
9 住吉町第二	14	民間買取																																																																																																																																	
10 南中里三丁目	17	民間買取																																																																																																																																	
11 大街道東第二	44	民間買取																																																																																																																																	
12 新西前沼第三	30	民間買取																																																																																																																																	
13 中坪	20	民間買取																																																																																																																																	
14 下中坪	14	民間買取																																																																																																																																	
15 新橋	11	民間買取																																																																																																																																	
16 大橋	11	民間買取																																																																																																																																	
合計	378																																																																																																																																		
住宅名（半島沿岸）	戸数	整備手法																																																																																																																																	
1 船越	14	民間買取																																																																																																																																	
2 にっこり北	28	民間買取																																																																																																																																	
3 にっこり南	23	民間買取																																																																																																																																	
4 佐須浜	4	民間買取																																																																																																																																	
5 分浜	1	民間買取																																																																																																																																	
6 小泊	5	民間買取																																																																																																																																	
7 大室	3	民間買取																																																																																																																																	
8 二子（その1）	75	民間買取																																																																																																																																	
9 鮎川黒崎	9	民間買取																																																																																																																																	
10 雄勝中央	16	民間買取																																																																																																																																	
11 小淵浜	24	民間買取																																																																																																																																	
合計	202																																																																																																																																		
民間賃貸住宅を活用した既存借上型市営住宅制度による住戸の確保が図られた。		<table border="1"> <thead> <tr> <th>完成年度</th> <th>戸数</th> <th>累計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>H24年度</td><td>20</td><td>20</td></tr> <tr><td>H25年度</td><td>129</td><td>149</td></tr> <tr><td>H26年度</td><td>780</td><td>929</td></tr> <tr><td>H27年度</td><td>1,509</td><td>2,438</td></tr> <tr><td>H28年度</td><td>1,235</td><td>3,673</td></tr> <tr><td>H29年度</td><td>596</td><td>4,269</td></tr> </tbody> </table>						完成年度	戸数	累計	H24年度	20	20	H25年度	129	149	H26年度	780	929	H27年度	1,509	2,438	H28年度	1,235	3,673	H29年度	596	4,269																																																																																																							
完成年度	戸数	累計																																																																																																																																	
H24年度	20	20																																																																																																																																	
H25年度	129	149																																																																																																																																	
H26年度	780	929																																																																																																																																	
H27年度	1,509	2,438																																																																																																																																	
H28年度	1,235	3,673																																																																																																																																	
H29年度	596	4,269																																																																																																																																	
成 果	平成29年度においては、33住宅596戸が完成した。平成28年度までの完成分3,673戸と合わせ、4,269戸が完成し、恒久住宅の復旧・復興に向けた事業の推進が図られた。 工事完成率：4,269戸／4,456戸＝95.8％（平成30年3月末時点）																																																																																																																																		
成果に係る評価	平成30年度は187戸の完成を予定しており、平成29年度までの完成分と合わせ、計画戸数である4,456戸が完成する予定である。 東日本大震災により住宅を失われた被災者の住居確保は、本市における最重要課題であり、平成30年度内で全住宅の完成に向け、引き続き事業を推進する必要がある。																																																																																																																																		
（単位：円）																																																																																																																																			
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																																																																																																																																
			国（県）支出金	地方債	その他	一般財源																																																																																																																													
	14,199,184,922	14,184,899,618		1,713,700,000	12,397,697,000	73,502,618																																																																																																																													