

予算科目	11 款	災害復旧費	総合計画	第 章		復興計画	( 4 )	未来のために伝統・文化を守り、人・新たな産業を育てる
	4 項	文教施設災害復旧費		第 節			( 1 )	未来の人を育てる
	1 目	公立学校施設災害復旧費		( )			( 1 )	学校教育・社会教育施設等の復旧・復興
実施計画掲載ページ		P 185	中 事 業	小学校災害復旧費				
事業コード		004-101-001-00473	事 業 名	小学校災害復旧事業				
目的及び事業内容		<p>【目的】 児童の安全確保はもとより、一日も早く良好な教育環境を確保するため、災害により被害を受けた学校施設の修繕及び工事を実施し、加えて建設済みの仮設校舎の維持管理を行う。</p> <p>【事業内容】 仮設校舎借上、大原小学校特別校舎建設工事等</p>						
取 組 実 績		<p>平成27年度 実施概要 (1) 仮設校舎借上料（大川小学校・雄勝小学校） 大川小学校は再建計画等の方針決定まで継続、雄勝小学校は平成29年度から小・中併設校開校のため、平成28年度で完了予定。</p> <p>(2) 工事 大原小学校特別校舎建設工事は、平成28年度への繰越明許事業として、引き続き工事を実施する。 繰越明許額 43,200,000円（明許事業は平成28年度に完了予定。）</p>						
成 果		<p>平成27年度において、大川小学校及び雄勝小学校の児童たちの安全、教育環境を確保するため仮設校舎を借上げ、その維持管理に資する事業を行うことができた。 また、大原小学校特別校舎建設工事は、平成28年度への繰越明許事業として、引き続き事業完了に向けた工事を実施する。</p>						
成果に係る評価		<p>仮設校舎を借上げ、その維持管理に資する事業実行により、大川小学校及び雄勝小学校の児童たちの安全、教育環境を確保することができたが、今後は、平成29年度からの大川小学校の再建計画に応じて柔軟な対応を行っていく必要がある。 大原小学校特別校舎建設工事については、平成28年度に完了し、良好な教育環境を確保する必要がある。</p>						
(単位：円)								
予算の執行状況	予算額		決算額		決算額の財源内訳			
					国(県)支出金	地方債	その他	一般財源
	67,667,000		14,533,926		7,460,000			7,073,926

予算科目	11 款	災害復旧費	総合計画	第 章	復興計画	( 4 )	未来のために伝統・文化を守り、人・新たな産業を育てる
	4 項	文教施設災害復旧費				( 1 )	未来の人を育てる
	1 目	公立学校施設災害復旧費				( 1 )	学校教育・社会教育施設等の復旧・復興
実施計画掲載ページ		P185	中 事 業	中学校災害復旧費			
事業コード		004-101-001-00475	事 業 名	中学校災害復旧事業			
目的及び事業内容		<p>【目的】 生徒の安全確保はもとより、一日も早く良好な教育環境を確保するため、災害により被害を受けた学校施設の修繕及びび工事を実施し、加えて建設済みの仮設校舎の維持管理を行う。</p> <p>【事業内容】 仮設校舎借上、住吉中学校武道場建設、門脇中学校耐震補強その他改修工事等</p>					
取組実績		<p>平成27年度 実施概要 (1) 仮設校舎借上料（渡波中） 平成29年度の供用開始を目指して、新渡波地区に新校舎建設中（学校施設整備室）であるため、平成28年度まで借上継続する。 ※平成28年度の渡波中学校仮設校舎借上にて事業完了予定</p> <p>(2) 住吉中武道場建設事業完了（繰越明許）</p> <p>(3) 門脇中学校耐震補強その他改修工事（災害復旧分）完了（繰越明許）</p>					
成 果		<p>平成27年度において、渡波中学校の生徒たちの安全、教育環境を確保するため仮設校舎を借上げ、その維持管理に資する事業を行うことができた。 また、繰越明許事業である住吉中学校武道場建設事業、門脇中学校災害復旧事業は、平成27年度に完了し、本事業は終了した。</p>					
成果に係る評価		<p>渡波中学校の仮設校舎借上については、予定されている平成28年度まで引き続き適切な維持管理を行い、生徒たちの安心・安全な教育環境の確保を図る。 また、住吉中学校武道場建設事業、門脇中学校災害復旧事業が終了したことにより、生徒たちの安全で快適な教育環境の充実が図られた。</p>					
(単位：円)							
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳				
			国(県)支出金	地方債	その他	一般財源	
	113,265,000	99,030,803	33,071,000			65,959,803	

予算科目	11 款	災害復旧費	総合計画	第 章	復興計画	( 4 )	未来のために伝統・文化を守り、人・新たな産業を育てる
	4 項	文教施設災害復旧費				( 1 )	未来の人を育てる
	1 目	公立学校施設災害復旧費				( 1 )	学校教育・社会教育施設等の復旧・復興
実施計画掲載ページ		P188	中 事 業	中学校災害復旧費（移転新築事業）			
事業コード		004-101-001-00895	事 業 名	渡波中学校移転新築事業（災害復旧事業）			
目的及び事業内容		<p>東日本大震災により被災した渡波中学校の移転新築を実施する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・災害復旧事業：校舎、屋内運動場、プール、外構等</li> <li>・復興交付金事業：武道場、渡中プラザ、ランニングコース、太陽光発電設備等（別事業に掲載）</li> </ul> <p>※渡波中学校は校舎、屋内運動場、武道場、プールを1施設に集約する。</p>					
取組実績		<p>平成25年度 ・渡波中学校建設基本構想検討委員会を開催し、基本構想を策定。</p> <p>平成26年度 ・基本計画、基本実施設計 ・地質調査 ・埋蔵文化財発掘調査</p> <p>平成27年度 ・基本実施設計（繰越） ・建築工事及びび工事監理 ・電気設備工事 ・機械設備工事 ・用地購入 ・埋蔵文化財発掘調査（繰越）</p>					
成 果		<p>渡波中学校移転新築工事、電気設備工事及び機械設備工事等に着手し、平成29年度供用開始に向け、事業の進捗が図られた。</p>					
成果に係る評価		<p>用地を取得し、建築工事等について予定通り着工することが出来たことから、平成29年度供用開始に向けて工期の遅れ等を生じさせないよう、各種工事の調整・連携を図りながら、なお一層事業を邁進する必要がある。</p>					
(単位：円)							
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳				
			国(県)支出金	地方債	その他	一般財源	
	1,233,297,200	849,376,823	481,205,000			368,171,823	

予算科目	11 款	災害復旧費	総合計画	第 章	復興計画	( 4 )	未来のために伝統・文化を守り、人・新たな産業を育てる
	4 項	文教施設災害復旧費				( 1 )	未来の人を育てる
	1 目	公立学校施設災害復旧費				( 1 )	学校教育・社会教育施設等の復旧・復興
実施計画掲載ページ	P188		中 事 業	小学校災害復旧費（移転新築事業） 中学校災害復旧費（移転新築事業）			
事業コード	004-101-001-00894		事 業 名	雄勝地区統合小・中学校移転新築事業（災害復旧事業）			
目的及び事業内容	<p>東日本大震災により被災した雄勝小学校、船越小学校及び雄勝中学校の移転新築を実施する。 なお、船越小学校は平成25年4月に雄勝小学校へ統合済み。 また、大須小学校と大須中学校は、併設校開校時にそれぞれ統合する。</p> <p>・災害復旧事業：校舎、屋内運動場、プール、テニスコート、グラウンド等 ・復興交付金事業：県道側溝改修、道路照明、散策路、植栽、太陽光発電設備等（別事業に掲載）</p>						
取組実績	<p>平成25年度 ・雄勝地区統合小・中学校建設基本構想検討委員会を開催し、基本構想を策定。 ・測量 ・地質調査(用地造成) ・不動産鑑定 ・立木補償調査</p> <p>平成26年度 ・建物基本計画、基本実施設計 ・用地造成基本実施設計 ・地質調査(建物) ・用地購入 ・立木補償 ・用地造成工事及び工事監理</p> <p>平成27年度 ・基本・実施設計業務（繰越） ・建築工事及び工事監理 ・電気設備工事 ・機械設備工事 ・移転予定地林地樹木伐採集積処理業務 ・用地造成工事及び工事監理 ・用地購入（追加分） ・立木補償（追加分）</p>						
成 果	雄勝地区小・中学校移転新築工事及び電気設備工事、機械設備工事等に着手し、平成29年度開校に向け、事業の進捗が図られた。						
成果に係る評価	建築工事等について予定通り着工することが出来たので、平成29年度開校に向けて他の工事と連携を図りながら、なお一層事業を邁進する必要がある。						
予算の執行状況	(単位：円)						
	予算額	決算額	決算額の財源内訳				
			国(県)支出金	地方債	その他	一般財源	
713,314,863	256,354,019	28,729,000			227,625,019		

予算科目	11 款	災害復旧費	総合計画	第 章	復興計画	( )																															
	5 項	その他公共施設・公用施設災害復旧費				( )																															
	1 目	その他公用施設災害復旧費				( )																															
実施計画掲載ページ			中 事 業	庁舎災害復旧費																																	
事業コード			事 業 名	稲井支所整備事業																																	
目的及び事業内容	東日本大震災により全壊した稲井支所を稲井公民館に併設し、複合施設として再建整備を行う。																																				
取組実績	<p>複合施設として、支所建設工事、電気設備工事、機械設備工事、監理業務を実施した。 工事期間：平成26年2月27日から平成27年6月30日まで</p> <p style="text-align: right;">(単位：円)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>建設工事</th> <th>電気設備工事</th> <th>機械設備工事</th> <th>工事監理業務</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>平成25年度</td> <td>59,094,000</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>59,094,000</td> </tr> <tr> <td>平成26年度</td> <td>59,543,232</td> <td>50,005,800</td> <td>16,056,307</td> <td>—</td> <td>125,605,339</td> </tr> <tr> <td>平成27年度</td> <td>21,035,280</td> <td>946,440</td> <td>996,979</td> <td>6,480,000</td> <td>29,458,699</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>139,672,512</td> <td>50,952,240</td> <td>17,053,286</td> <td>6,480,000</td> <td>214,158,038</td> </tr> </tbody> </table>								建設工事	電気設備工事	機械設備工事	工事監理業務	合計	平成25年度	59,094,000	—	—	—	59,094,000	平成26年度	59,543,232	50,005,800	16,056,307	—	125,605,339	平成27年度	21,035,280	946,440	996,979	6,480,000	29,458,699	合計	139,672,512	50,952,240	17,053,286	6,480,000	214,158,038
	建設工事	電気設備工事	機械設備工事	工事監理業務	合計																																
平成25年度	59,094,000	—	—	—	59,094,000																																
平成26年度	59,543,232	50,005,800	16,056,307	—	125,605,339																																
平成27年度	21,035,280	946,440	996,979	6,480,000	29,458,699																																
合計	139,672,512	50,952,240	17,053,286	6,480,000	214,158,038																																
成 果	<p>鉄筋コンクリート造（一部鉄骨造）2階建て、延べ床面積366.87㎡（公民館共用分を含め390.27㎡）の支所庁舎完成。 1階：執務室、応接室、待合スペース、トイレ等 2階：会議室、書庫、倉庫</p>																																				
成果に係る評価	支所を公民館と併設し、複合施設として整備したことで効率的な施設となり、地域住民への行政サービスの向上が図られた。 また、今後は稲井地区のまちづくりの中核施設として活用が図られる。																																				
予算の執行状況	(単位：円)																																				
	予算額	決算額	決算額の財源内訳																																		
			国(県)支出金	地方債	その他	一般財源																															
29,458,699	29,458,699				29,458,699																																

予算科目	11 款	災害復旧費	総合計画	第 章	復 興 計 画	( 2 )	市民の不安を解消し、これまでの暮らしを取り戻す																																																																										
	5 項	その他公共施設・公用施設災害復旧費				( 4 )	各種公共施設の復旧と復興																																																																										
	1 目	その他公用施設災害復旧費				( 2 )	消防施設等の復旧・再編																																																																										
実施計画掲載ページ	P162		中 事 業	消防施設等災害復旧費																																																																													
事業コード	002-402-002-00403		事 業 名	消防ポンプ置場復旧整備事業																																																																													
目的及び事業内容	震災により被災した消防団の活動拠点である消防団ポンプ置場を復旧・整備し、地区住民の安全で安心して生活できる環境の確保を図る。																																																																																
取 組 実 績	震災により被災した消防団の活動拠点である消防団ポンプ置場を新築した。																																																																																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ポンプ置場名称</th> <th>建築場所</th> <th>事業内容</th> <th>延床面積</th> <th>詰所</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>石巻地区団大泊班 ※</td> <td>田代浜字大泊4番地</td> <td>木造平屋建</td> <td>49.68㎡</td> <td>無</td> </tr> <tr> <td>石巻地区団柴田松原根岸駅裏班</td> <td>渡波字新干刈38番</td> <td>木造平屋建</td> <td>74.11㎡</td> <td>有</td> </tr> <tr> <td>石巻地区団竹浜班</td> <td>竹浜字狐崎道8番地2</td> <td>木造2階建</td> <td>62.11㎡</td> <td>有</td> </tr> <tr> <td>石巻地区団井内東西班</td> <td>井内字一番80番地1</td> <td>木造2階建</td> <td>114.27㎡</td> <td>有</td> </tr> <tr> <td>雄勝地区団大浜班</td> <td>雄勝町大浜字大浜2番地4</td> <td>軽量鉄骨造平屋建</td> <td>28.98㎡</td> <td>無</td> </tr> <tr> <td>雄勝地区団水浜班</td> <td>雄勝町水浜字水浜105番地1</td> <td>軽量鉄骨造平屋建</td> <td>28.98㎡</td> <td>無</td> </tr> <tr> <td>雄勝地区団明神班</td> <td>雄勝町明神字沼尻12番地1</td> <td>軽量鉄骨造平屋建</td> <td>28.98㎡</td> <td>無</td> </tr> <tr> <td>北上地区団釜谷崎班</td> <td>北上町女川字上待井43番地14</td> <td>軽量鉄骨造平屋建</td> <td>28.98㎡</td> <td>無</td> </tr> <tr> <td>北上地区団大小室班</td> <td>北上町十三浜字上ノ山7番地28</td> <td>軽量鉄骨造平屋建</td> <td>28.98㎡</td> <td>無</td> </tr> <tr> <td>北上地区団小指班</td> <td>北上町十三浜字浪田27番地17</td> <td>木造平屋建</td> <td>51.76㎡</td> <td>有</td> </tr> <tr> <td>北上地区団月浜班</td> <td>北上町十三浜字月浜198番地</td> <td>木造平屋建</td> <td>51.76㎡</td> <td>有</td> </tr> <tr> <td>牡鹿地区団前網班</td> <td>前網浜オソヒ沢山1番地35</td> <td>木造2階建</td> <td>62.11㎡</td> <td>有</td> </tr> <tr> <td>牡鹿地区団泊班</td> <td>泊浜台11番地1</td> <td>木造2階建</td> <td>62.11㎡</td> <td>有</td> </tr> <tr> <td>牡鹿地区団給分班</td> <td>給分浜清水川9番地</td> <td>木造2階建</td> <td>62.11㎡</td> <td>有</td> </tr> </tbody> </table> <p>詰所を設けていないポンプ置場については、集会所が隣接しており、集会所を詰所として利用する。 ※大泊班はH26繰越分</p>							ポンプ置場名称	建築場所	事業内容	延床面積	詰所	石巻地区団大泊班 ※	田代浜字大泊4番地	木造平屋建	49.68㎡	無	石巻地区団柴田松原根岸駅裏班	渡波字新干刈38番	木造平屋建	74.11㎡	有	石巻地区団竹浜班	竹浜字狐崎道8番地2	木造2階建	62.11㎡	有	石巻地区団井内東西班	井内字一番80番地1	木造2階建	114.27㎡	有	雄勝地区団大浜班	雄勝町大浜字大浜2番地4	軽量鉄骨造平屋建	28.98㎡	無	雄勝地区団水浜班	雄勝町水浜字水浜105番地1	軽量鉄骨造平屋建	28.98㎡	無	雄勝地区団明神班	雄勝町明神字沼尻12番地1	軽量鉄骨造平屋建	28.98㎡	無	北上地区団釜谷崎班	北上町女川字上待井43番地14	軽量鉄骨造平屋建	28.98㎡	無	北上地区団大小室班	北上町十三浜字上ノ山7番地28	軽量鉄骨造平屋建	28.98㎡	無	北上地区団小指班	北上町十三浜字浪田27番地17	木造平屋建	51.76㎡	有	北上地区団月浜班	北上町十三浜字月浜198番地	木造平屋建	51.76㎡	有	牡鹿地区団前網班	前網浜オソヒ沢山1番地35	木造2階建	62.11㎡	有	牡鹿地区団泊班	泊浜台11番地1	木造2階建	62.11㎡	有	牡鹿地区団給分班	給分浜清水川9番地	木造2階建	62.11㎡
ポンプ置場名称	建築場所	事業内容	延床面積	詰所																																																																													
石巻地区団大泊班 ※	田代浜字大泊4番地	木造平屋建	49.68㎡	無																																																																													
石巻地区団柴田松原根岸駅裏班	渡波字新干刈38番	木造平屋建	74.11㎡	有																																																																													
石巻地区団竹浜班	竹浜字狐崎道8番地2	木造2階建	62.11㎡	有																																																																													
石巻地区団井内東西班	井内字一番80番地1	木造2階建	114.27㎡	有																																																																													
雄勝地区団大浜班	雄勝町大浜字大浜2番地4	軽量鉄骨造平屋建	28.98㎡	無																																																																													
雄勝地区団水浜班	雄勝町水浜字水浜105番地1	軽量鉄骨造平屋建	28.98㎡	無																																																																													
雄勝地区団明神班	雄勝町明神字沼尻12番地1	軽量鉄骨造平屋建	28.98㎡	無																																																																													
北上地区団釜谷崎班	北上町女川字上待井43番地14	軽量鉄骨造平屋建	28.98㎡	無																																																																													
北上地区団大小室班	北上町十三浜字上ノ山7番地28	軽量鉄骨造平屋建	28.98㎡	無																																																																													
北上地区団小指班	北上町十三浜字浪田27番地17	木造平屋建	51.76㎡	有																																																																													
北上地区団月浜班	北上町十三浜字月浜198番地	木造平屋建	51.76㎡	有																																																																													
牡鹿地区団前網班	前網浜オソヒ沢山1番地35	木造2階建	62.11㎡	有																																																																													
牡鹿地区団泊班	泊浜台11番地1	木造2階建	62.11㎡	有																																																																													
牡鹿地区団給分班	給分浜清水川9番地	木造2階建	62.11㎡	有																																																																													
成 果	消防団ポンプ置場を新築することにより、当該地区の消防力が復旧し、地区住民の安全で安心して生活できる環境の確保が図られた。																																																																																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th rowspan="2">予算</th> <th colspan="2">成果指標</th> <th rowspan="2">達成率等</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H25</td> <td>H25現年</td> <td>1棟</td> <td>1棟</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">H26</td> <td>H26現年</td> <td>2棟</td> <td>1棟</td> <td>50%</td> </tr> <tr> <td>H26繰越</td> <td>-</td> <td>1棟</td> <td rowspan="2">92.9%</td> </tr> <tr> <td>H27</td> <td>H27現年</td> <td>14棟</td> <td>13棟</td> </tr> </tbody> </table> <p>平成27年度において14棟の新築を予定していたが、13棟は年度内に完成し、残り1棟は平成28年度に繰り越した。</p>							区分	予算	成果指標		達成率等	目標値	実績等	H25	H25現年	1棟	1棟	100%	H26	H26現年	2棟	1棟	50%	H26繰越	-	1棟	92.9%	H27	H27現年	14棟	13棟																																																	
区分	予算	成果指標		達成率等																																																																													
		目標値	実績等																																																																														
H25	H25現年	1棟	1棟	100%																																																																													
H26	H26現年	2棟	1棟	50%																																																																													
	H26繰越	-	1棟	92.9%																																																																													
H27	H27現年	14棟	13棟																																																																														
成果に係る評価	被災したポンプ置場の復旧については、必要51カ所のうち21カ所で復旧率41%となっている。工事可能地区から順次整備し、H30年度復旧完了を目標に整備していく。																																																																																
予算の執行状況	(単位：円)																																																																																
	予算額	決算額	決算額の財源内訳																																																																														
			国(県)支出金	地方債	その他	一般財源																																																																											
	219,470,560	207,010,715	133,733,000			73,277,715																																																																											

予算科目	11 款	災害復旧費	総合計画	第 章	復 興 計 画	( 2 )	市民の不安を解消し、これまでの暮らしを取り戻す																									
	5 項	その他公共施設・公用施設災害復旧費				( 4 )	各種公共施設の復旧と復興																									
	1 目	その他公用施設災害復旧費				( 2 )	消防施設等の復旧・再編																									
実施計画掲載ページ	P162		中 事 業	消防施設等災害復旧費																												
事業コード	002-402-002-00405		事 業 名	非常備消防車両整備事業																												
目的及び事業内容	被災した非常備消防車両を復旧整備することにより、消防設備の充実と地域消防力の向上を推進し、地域住民が安全で安心して生活できる環境の確保を図る。																															
取 組 実 績	消防車両復旧更新計画に基づき、消防ポンプ自動車1台、小型動力ポンプ付積載車10台、計11台を整備した。																															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>車種</th> <th>台数</th> <th>配備先</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>消防ポンプ自動車</td> <td>1台</td> <td>牡鹿地区団第7分団谷川班</td> </tr> <tr> <td rowspan="10">小型動力ポンプ付積載車</td> <td rowspan="10">10台</td> <td>石巻地区団第7分団鹿妻班</td> </tr> <tr> <td>石巻地区団第8分団根岸駅裏班</td> </tr> <tr> <td>石巻地区団第9分団柴田松原班</td> </tr> <tr> <td>雄勝地区団第1分団明神班</td> </tr> <tr> <td>北上地区団第1分団釜谷崎班</td> </tr> <tr> <td>北上地区団第2分団追波班</td> </tr> <tr> <td>北上地区団第2分団白浜班</td> </tr> <tr> <td>北上地区団第3分団大小室班</td> </tr> <tr> <td>牡鹿地区団第6分団小淵班</td> </tr> <tr> <td>牡鹿地区団第10分団給分班</td> </tr> </tbody> </table>							車種	台数	配備先	消防ポンプ自動車	1台	牡鹿地区団第7分団谷川班	小型動力ポンプ付積載車	10台	石巻地区団第7分団鹿妻班	石巻地区団第8分団根岸駅裏班	石巻地区団第9分団柴田松原班	雄勝地区団第1分団明神班	北上地区団第1分団釜谷崎班	北上地区団第2分団追波班	北上地区団第2分団白浜班	北上地区団第3分団大小室班	牡鹿地区団第6分団小淵班	牡鹿地区団第10分団給分班							
車種	台数	配備先																														
消防ポンプ自動車	1台	牡鹿地区団第7分団谷川班																														
小型動力ポンプ付積載車	10台	石巻地区団第7分団鹿妻班																														
		石巻地区団第8分団根岸駅裏班																														
		石巻地区団第9分団柴田松原班																														
		雄勝地区団第1分団明神班																														
		北上地区団第1分団釜谷崎班																														
		北上地区団第2分団追波班																														
		北上地区団第2分団白浜班																														
		北上地区団第3分団大小室班																														
		牡鹿地区団第6分団小淵班																														
		牡鹿地区団第10分団給分班																														
成 果	非常備消防車両を復旧整備したことにより、消防設備の回復と地域消防力が向上され、地域住民が安全で安心して生活できる環境の確保が図られた。																															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th rowspan="2">予算</th> <th colspan="2">成果指標</th> <th rowspan="2">達成率等</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H25</td> <td>H25現年</td> <td>1台</td> <td>0台</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">H26</td> <td>H25繰越</td> <td>-</td> <td>1台</td> <td rowspan="2">100%</td> </tr> <tr> <td>H26現年</td> <td>7台</td> <td>7台</td> </tr> <tr> <td>H27</td> <td>H27現年</td> <td>11台</td> <td>11台</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>							区分	予算	成果指標		達成率等	目標値	実績等	H25	H25現年	1台	0台	0%	H26	H25繰越	-	1台	100%	H26現年	7台	7台	H27	H27現年	11台	11台	100%
区分	予算	成果指標		達成率等																												
		目標値	実績等																													
H25	H25現年	1台	0台	0%																												
H26	H25繰越	-	1台	100%																												
	H26現年	7台	7台																													
H27	H27現年	11台	11台	100%																												
成果に係る評価	被災した非常備消防車両の復旧については、必要車両38台のうち19台で復旧率50%となっている。残る19台については、配備可能な地区から順次配備を進め、平成30年度復旧完了を目標に整備していく。																															
予算の執行状況	(単位：円)																															
	予算額	決算額	決算額の財源内訳																													
			国(県)支出金	地方債	その他	一般財源																										
	96,833,000	96,832,800	64,552,000			32,280,800																										

予算科目	1 款	管理費	総合計画	第 章	復興計画	(1)	みんなで築く災害に強いまちづくり																								
	2 項	雨水排水施設管理費				(3)	減災まちづくりの推進																								
	3 目	東日本大震災関係費				(1)	都市基盤の復旧・復興																								
実施計画掲載ページ		P139	中 事 業		内水排除対策費（下水道事業特別会計）																										
事業コード		001-301-004-00567	事 業 名		排水ポンプ設置事業（冠水対策）																										
目的及び事業内容		東日本大震災により生じた地盤沈下による冠水被害に対応するため、また、ポンプ場の整備が完了するまでの間、臨時的に仮設ポンプを設置し強制排水を行い、被害の軽減を図るもの。 （対象区域）公共下水道事業認可区域																													
取 組 実 績		<p>市全体の仮設ポンプ設置箇所数と設置台数（H28.3.31現在） 50箇所、114基</p> <p>・設置箇所数（一般会計分） 36箇所 北上川右岸（住吉、中央、門脇地区）、流留・赤堀・沢田・折立地区等に設置した。</p> <p>・設置箇所数（下水道特別会計分） 14箇所 北上川左岸（湊地区）、渡波・万石浦地区に設置した。</p> <table border="1"> <tr> <td colspan="2">・設置台数（一般会計分）</td> <td colspan="2">・設置台数（下水道特別会計分）</td> </tr> <tr> <td>φ150</td> <td>22基</td> <td>φ100</td> <td>4基</td> </tr> <tr> <td>φ200</td> <td>42基</td> <td>φ150</td> <td>5基</td> </tr> <tr> <td>φ250</td> <td>4基</td> <td>φ200</td> <td>11基</td> </tr> <tr> <td>φ350</td> <td>15基</td> <td>φ350</td> <td>11基</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>83基</td> <td>合計</td> <td>31基</td> </tr> </table>						・設置台数（一般会計分）		・設置台数（下水道特別会計分）		φ150	22基	φ100	4基	φ200	42基	φ150	5基	φ250	4基	φ200	11基	φ350	15基	φ350	11基	合計	83基	合計	31基
・設置台数（一般会計分）		・設置台数（下水道特別会計分）																													
φ150	22基	φ100	4基																												
φ200	42基	φ150	5基																												
φ250	4基	φ200	11基																												
φ350	15基	φ350	11基																												
合計	83基	合計	31基																												
成 果		高潮や降雨時に冠水被害を防止するため仮設ポンプによる強制排水を行うことで、歩行者及び車両の円滑な通行を確保するとともに、被害の拡大防止が図られた。																													
成果に係る評価		高潮や降雨時に仮設ポンプを稼働させることにより、冠水被害の拡大防止が図られ、地域住民の安全に寄与できた。 本設のポンプ場完成まで、事業を継続する必要がある。																													
（単位：円）																															
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																												
			国（県）支出金	地方債	その他	事業収入																									
	116,400,000	114,187,865	84,668,000		29,519,865																										

予算科目	2 款	建設費	総合計画	第 5 章	復興計画	( )	心豊かな誇れるまち																																																																											
	1 項	公共下水道建設費				( )	豊かな自然を次世代に継承する																																																																											
	1 2 目	公共下水道建設費 特定環境保全公共下水道建設費				( )	自然環境を保全する																																																																											
実施計画掲載ページ		P82	中 事 業		公共下水道建設事業費・特定環境保全公共下水道建設事業費（下水道事業特別会計）																																																																													
事業コード		005-001-001-00207	事 業 名		公共下水道建設事業																																																																													
目的及び事業内容		生活環境の改善及び公共用水域の水質保全、大雨による浸水被害の防除を図るため、公共下水道を整備する。 ・全体計画面積 4,112.8ha ・全体計画処理人口 110,180人																																																																																
取 組 実 績		<p>平成27年度公共下水道建設事業実績</p> <p>1 汚水管渠施設施工延長</p> <table border="1"> <tr> <td>石巻 φ150～300mm</td> <td>施工延長</td> <td>12,634.05m</td> <td>施工延長累計</td> <td>407,753.04m</td> <td colspan="2">(県移管分を含む。)</td> </tr> <tr> <td>河北 φ150mm</td> <td>施工延長</td> <td>574.18m</td> <td>施工延長累計</td> <td>41,206.58m</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>河南 φ150～200mm</td> <td>施工延長</td> <td>16,370.22m</td> <td>施工延長累計</td> <td>77,793.97m</td> <td colspan="2">(鹿又地区を含む。)</td> </tr> <tr> <td>北上 φ150mm</td> <td>施工延長</td> <td>1,149.70m</td> <td>施工延長累計</td> <td>26,414.66m</td> <td colspan="2">(防集事業を含む。)</td> </tr> <tr> <td>牡鹿 φ150mm</td> <td>施工延長</td> <td>1,125.82m</td> <td>施工延長累計</td> <td>21,760.70m</td> <td colspan="2">(防集事業を含む。)</td> </tr> <tr> <td>桃生 φ50mm～</td> <td></td> <td></td> <td>施工延長累計</td> <td>27,325.63m</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>雄勝 φ75mm～</td> <td></td> <td></td> <td>施工延長累計</td> <td>12,586.95m</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table> <p>平成27年度施工延長合計 31,853.97m 施工済み延長累計 圧送φ50～1350mm 614,841.53m (石巻・河北・河南・桃生・雄勝・北上・牡鹿)</p> <p>2 汚水処理整備面積施工実績</p> <table border="1"> <tr> <td>石巻 50.97ha</td> <td>整備面積累計</td> <td>1,713.21ha</td> <td>河北 4.62ha</td> <td>整備面積累計</td> <td>191.90ha</td> </tr> <tr> <td>河南 134.01ha</td> <td>整備面積累計</td> <td>452.31ha</td> <td>桃生 0.16ha</td> <td>整備面積累計</td> <td>180.89ha</td> </tr> <tr> <td>北上 0.00ha</td> <td>整備面積累計</td> <td>62.80ha</td> <td>牡鹿 2.73ha</td> <td>整備面積累計</td> <td>68.86ha</td> </tr> </table> <p>平成27年度整備面積合計 192.49ha (石巻・河北・河南・桃生・北上・牡鹿) 整備済み面積累計 2,669.97ha (石巻・河北・河南・桃生・北上・牡鹿)</p>						石巻 φ150～300mm	施工延長	12,634.05m	施工延長累計	407,753.04m	(県移管分を含む。)		河北 φ150mm	施工延長	574.18m	施工延長累計	41,206.58m			河南 φ150～200mm	施工延長	16,370.22m	施工延長累計	77,793.97m	(鹿又地区を含む。)		北上 φ150mm	施工延長	1,149.70m	施工延長累計	26,414.66m	(防集事業を含む。)		牡鹿 φ150mm	施工延長	1,125.82m	施工延長累計	21,760.70m	(防集事業を含む。)		桃生 φ50mm～			施工延長累計	27,325.63m			雄勝 φ75mm～			施工延長累計	12,586.95m			石巻 50.97ha	整備面積累計	1,713.21ha	河北 4.62ha	整備面積累計	191.90ha	河南 134.01ha	整備面積累計	452.31ha	桃生 0.16ha	整備面積累計	180.89ha	北上 0.00ha	整備面積累計	62.80ha	牡鹿 2.73ha	整備面積累計	68.86ha								
石巻 φ150～300mm	施工延長	12,634.05m	施工延長累計	407,753.04m	(県移管分を含む。)																																																																													
河北 φ150mm	施工延長	574.18m	施工延長累計	41,206.58m																																																																														
河南 φ150～200mm	施工延長	16,370.22m	施工延長累計	77,793.97m	(鹿又地区を含む。)																																																																													
北上 φ150mm	施工延長	1,149.70m	施工延長累計	26,414.66m	(防集事業を含む。)																																																																													
牡鹿 φ150mm	施工延長	1,125.82m	施工延長累計	21,760.70m	(防集事業を含む。)																																																																													
桃生 φ50mm～			施工延長累計	27,325.63m																																																																														
雄勝 φ75mm～			施工延長累計	12,586.95m																																																																														
石巻 50.97ha	整備面積累計	1,713.21ha	河北 4.62ha	整備面積累計	191.90ha																																																																													
河南 134.01ha	整備面積累計	452.31ha	桃生 0.16ha	整備面積累計	180.89ha																																																																													
北上 0.00ha	整備面積累計	62.80ha	牡鹿 2.73ha	整備面積累計	68.86ha																																																																													
成 果		<p>普及率：宮城県平均80.0%に対し63.5%とまだ低い水準にあるが、平成26年度との比較では宮城県0.1%の伸びに対し、石巻市2.1%の伸びとなった。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">汚水</th> <th rowspan="2">地区</th> <th colspan="2">普及率</th> <th colspan="2">整備率</th> </tr> <tr> <th>H26</th> <th>H27</th> <th>H26</th> <th>H27</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">下流東部流域</td> <td>石巻</td> <td>82.2%</td> <td>88.5%</td> <td>77.3%</td> <td>80.8%</td> </tr> <tr> <td>河北</td> <td>39.0%</td> <td>41.1%</td> <td>43.4%</td> <td>44.3%</td> </tr> <tr> <td>桃生</td> <td>54.5%</td> <td>56.2%</td> <td>70.5%</td> <td>70.6%</td> </tr> <tr> <td colspan="2">計</td> <td>71.2%</td> <td>75.9%</td> <td>70.6%</td> <td>73.1%</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">下流流域</td> <td>石巻</td> <td>64.7%</td> <td>65.8%</td> <td>50.1%</td> <td>51.9%</td> </tr> <tr> <td>河南</td> <td>36.5%</td> <td>37.5%</td> <td>53.3%</td> <td>75.8%</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>58.5%</td> <td>59.7%</td> <td>50.9%</td> <td>57.9%</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">単独</td> <td>河北</td> <td>68.4%</td> <td>68.4%</td> <td>64.3%</td> <td>66.2%</td> </tr> <tr> <td>雄勝</td> <td>廃止</td> <td>廃止</td> <td>廃止</td> <td>廃止</td> </tr> <tr> <td>北上</td> <td>51.6%</td> <td>38.4%</td> <td>100.0%</td> <td>100.0%</td> </tr> <tr> <td>牡鹿</td> <td>34.8%</td> <td>35.2%</td> <td>85.4%</td> <td>89.0%</td> </tr> <tr> <td colspan="2">合計</td> <td>61.4%</td> <td>63.5%</td> <td>59.9%</td> <td>64.9%</td> </tr> </tbody> </table> <p>※普及率及び整備率：震災による下水道管被災や避難状況は反映していない。</p>						汚水	地区	普及率		整備率		H26	H27	H26	H27	下流東部流域	石巻	82.2%	88.5%	77.3%	80.8%	河北	39.0%	41.1%	43.4%	44.3%	桃生	54.5%	56.2%	70.5%	70.6%	計		71.2%	75.9%	70.6%	73.1%	下流流域	石巻	64.7%	65.8%	50.1%	51.9%	河南	36.5%	37.5%	53.3%	75.8%	計	58.5%	59.7%	50.9%	57.9%	単独	河北	68.4%	68.4%	64.3%	66.2%	雄勝	廃止	廃止	廃止	廃止	北上	51.6%	38.4%	100.0%	100.0%	牡鹿	34.8%	35.2%	85.4%	89.0%	合計		61.4%	63.5%	59.9%	64.9%
汚水	地区	普及率		整備率																																																																														
		H26	H27	H26	H27																																																																													
下流東部流域	石巻	82.2%	88.5%	77.3%	80.8%																																																																													
	河北	39.0%	41.1%	43.4%	44.3%																																																																													
	桃生	54.5%	56.2%	70.5%	70.6%																																																																													
計		71.2%	75.9%	70.6%	73.1%																																																																													
下流流域	石巻	64.7%	65.8%	50.1%	51.9%																																																																													
	河南	36.5%	37.5%	53.3%	75.8%																																																																													
	計	58.5%	59.7%	50.9%	57.9%																																																																													
単独	河北	68.4%	68.4%	64.3%	66.2%																																																																													
	雄勝	廃止	廃止	廃止	廃止																																																																													
	北上	51.6%	38.4%	100.0%	100.0%																																																																													
	牡鹿	34.8%	35.2%	85.4%	89.0%																																																																													
合計		61.4%	63.5%	59.9%	64.9%																																																																													
成果に係る評価		下水道施設は健全な都市環境に欠かせない社会資本であり、今後も更なる整備が求められているが、東日本大震災による災害復旧・復興事業と並行して新たな面整備事業を行っており、国からの予算や人員等の確保など厳しい面もあるが、効率的に事業を進めていく必要がある。																																																																																
（単位：円）																																																																																		
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																																																																															
			国（県）支出金	地方債	その他	事業収入																																																																												
	1,157,299,520	673,861,133	282,533,000	356,400,000	34,928,133																																																																													

予算科目	2 款	建設費	総合計画	第5章	心豊かな誇れるまち	復興計画	( )																															
	2 項	流域下水道建設費		第1節	豊かな自然を次世代に継承する		( )																															
	1 目	流域下水道建設費		(1)	自然環境を保全する		( )																															
実施計画掲載ページ			中 事 業	流域下水道建設費県営事業負担金（下水道事業特別会計）																																		
事業コード			事 業 名	北上川下流東部流域下水道建設費県営事業負担金																																		
目的及び事業内容		石巻市、女川町を構成市町とする県営の北上川下流東部流域下水道事業における、処理施設、管渠等の整備費の一部を、北上下流東部流域下水道建設費に係る費用負担に関する覚書（H27.2.20）及び下水道法の規定に基づき負担するものである。 負担額＝（県営事業費-国庫負担額）×1/2×市町負担割合 石巻市：82.12% 女川町：17.88%																																				
取組実績	平成27年度北上川下流東部流域下水道建設費県営事業負担金実績 事業内容																																					
	1 工事関係																																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>工事等名称</th> <th>事業費</th> <th>負担金</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(1) 石巻第4汚水ポンプ場汚水ポンプ等長寿命化工事</td> <td>35,094千円</td> <td>7,205千円</td> </tr> <tr> <td>(2) 桃生第3ポンプ場薬注設備長寿命化工事</td> <td>6,934千円</td> <td>1,424千円</td> </tr> <tr> <td>(3) 石巻東部浄化センター水処理棟建築附帯設備長寿命化工事</td> <td>3,723千円</td> <td>764千円</td> </tr> <tr> <td>(4) 石巻東部浄化センター沈砂池設備長寿命化工事</td> <td>22,405千円</td> <td>4,600千円</td> </tr> <tr> <td>(5) 石巻東部浄化センター汚泥脱水設備（機械）長寿命化工事</td> <td>30,113千円</td> <td>4,121千円</td> </tr> <tr> <td>(6) 石巻東部浄化センター汚泥脱水設備（電気）長寿命化工事</td> <td>1,400千円</td> <td>192千円</td> </tr> <tr> <td>(7) 石巻東部浄化センター用水管等長寿命化工事</td> <td>49,440千円</td> <td>6,767千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>149,109千円</td> <td>25,073千円</td> </tr> </tbody> </table>								工事等名称	事業費	負担金	(1) 石巻第4汚水ポンプ場汚水ポンプ等長寿命化工事	35,094千円	7,205千円	(2) 桃生第3ポンプ場薬注設備長寿命化工事	6,934千円	1,424千円	(3) 石巻東部浄化センター水処理棟建築附帯設備長寿命化工事	3,723千円	764千円	(4) 石巻東部浄化センター沈砂池設備長寿命化工事	22,405千円	4,600千円	(5) 石巻東部浄化センター汚泥脱水設備（機械）長寿命化工事	30,113千円	4,121千円	(6) 石巻東部浄化センター汚泥脱水設備（電気）長寿命化工事	1,400千円	192千円	(7) 石巻東部浄化センター用水管等長寿命化工事	49,440千円	6,767千円	計	149,109千円	25,073千円			
工事等名称	事業費	負担金																																				
(1) 石巻第4汚水ポンプ場汚水ポンプ等長寿命化工事	35,094千円	7,205千円																																				
(2) 桃生第3ポンプ場薬注設備長寿命化工事	6,934千円	1,424千円																																				
(3) 石巻東部浄化センター水処理棟建築附帯設備長寿命化工事	3,723千円	764千円																																				
(4) 石巻東部浄化センター沈砂池設備長寿命化工事	22,405千円	4,600千円																																				
(5) 石巻東部浄化センター汚泥脱水設備（機械）長寿命化工事	30,113千円	4,121千円																																				
(6) 石巻東部浄化センター汚泥脱水設備（電気）長寿命化工事	1,400千円	192千円																																				
(7) 石巻東部浄化センター用水管等長寿命化工事	49,440千円	6,767千円																																				
計	149,109千円	25,073千円																																				
2 委託関係等																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>業務等名称</th> <th>事業費</th> <th>負担金</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(1) 河北桃生幹線外（管渠）長寿命化詳細設計</td> <td>6,672千円</td> <td>1,370千円</td> </tr> <tr> <td>(2) 北上川下流東部流域管渠劣化調査</td> <td>8,280千円</td> <td>1,700千円</td> </tr> <tr> <td>(3) 効率的な事業実施のための計画策定</td> <td>9,266千円</td> <td>1,902千円</td> </tr> <tr> <td>(4) その他（補償費、事務費、元利償還負担等）</td> <td>4,683千円</td> <td>1,956千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>28,901千円</td> <td>6,928千円</td> </tr> </tbody> </table>								業務等名称	事業費	負担金	(1) 河北桃生幹線外（管渠）長寿命化詳細設計	6,672千円	1,370千円	(2) 北上川下流東部流域管渠劣化調査	8,280千円	1,700千円	(3) 効率的な事業実施のための計画策定	9,266千円	1,902千円	(4) その他（補償費、事務費、元利償還負担等）	4,683千円	1,956千円	計	28,901千円	6,928千円													
業務等名称	事業費	負担金																																				
(1) 河北桃生幹線外（管渠）長寿命化詳細設計	6,672千円	1,370千円																																				
(2) 北上川下流東部流域管渠劣化調査	8,280千円	1,700千円																																				
(3) 効率的な事業実施のための計画策定	9,266千円	1,902千円																																				
(4) その他（補償費、事務費、元利償還負担等）	4,683千円	1,956千円																																				
計	28,901千円	6,928千円																																				
成 果	宮城県が浄化センター及び幹線管渠等を整備することにより、流域関連公共下水道として面的整備工事を実施できることから、水洗化の普及が図られ、公共用水域の水質保全及び生活環境の改善に寄与した。																																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>主な指標項目</th> <th>地区別</th> <th>H25</th> <th>H26</th> <th>H27</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">普及率</td> <td>石巻地区</td> <td>82.4%</td> <td>82.2%</td> <td>88.5%</td> </tr> <tr> <td>河北地区</td> <td>37.2%</td> <td>39.0%</td> <td>41.1%</td> </tr> <tr> <td>桃生地区</td> <td>53.4%</td> <td>54.5%</td> <td>56.2%</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">整備率</td> <td>石巻地区</td> <td>77.6%</td> <td>77.3%</td> <td>80.8%</td> </tr> <tr> <td>河北地区</td> <td>43.3%</td> <td>43.4%</td> <td>44.3%</td> </tr> <tr> <td>桃生地区</td> <td>69.1%</td> <td>70.5%</td> <td>70.6%</td> </tr> </tbody> </table>								主な指標項目	地区別	H25	H26	H27	普及率	石巻地区	82.4%	82.2%	88.5%	河北地区	37.2%	39.0%	41.1%	桃生地区	53.4%	54.5%	56.2%	整備率	石巻地区	77.6%	77.3%	80.8%	河北地区	43.3%	43.4%	44.3%	桃生地区	69.1%	70.5%
主な指標項目	地区別	H25	H26	H27																																		
普及率	石巻地区	82.4%	82.2%	88.5%																																		
	河北地区	37.2%	39.0%	41.1%																																		
	桃生地区	53.4%	54.5%	56.2%																																		
整備率	石巻地区	77.6%	77.3%	80.8%																																		
	河北地区	43.3%	43.4%	44.3%																																		
	桃生地区	69.1%	70.5%	70.6%																																		
成果に係る評価		宮城県において、震災を踏まえた流域下水道の全体計画の見直しを行い、関連市町との調整を図りながら計画的に浄化センターや幹線管渠の整備を図ることにより、水洗化の普及を行うとともに、公共用水域の水質保全及び生活環境の改善が図られる。																																				
（単位：円）																																						
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																																			
			国（県）支出金	地方債	その他	事業収入																																
	32,002,000	32,001,999		31,800,000	201,999																																	

予算科目	2 款	建設費	総合計画	第5章	心豊かな誇れるまち	復興計画	( )																																							
	2 項	流域下水道建設費		第1節	豊かな自然を次世代に継承する		( )																																							
	1 目	流域下水道建設費		(1)	自然環境を保全する		( )																																							
実施計画掲載ページ			中 事 業	流域下水道建設費県営事業負担金（下水道事業特別会計）																																										
事業コード			事 業 名	北上川下流東部流域下水道建設費県営事業負担金																																										
目的及び事業内容		石巻市、東松島市を構成市とする県営の北上川下流東部流域下水道事業における、処理施設、管渠等の整備費の一部を、北上下流東部流域下水道建設費に係る費用負担に関する覚書（H27.2.20）及び下水道法の規定に基づき負担するものである。 負担額＝（県営事業費-国庫負担額）×1/2×各市負担割合 石巻市：72.25% 東松島市：27.75%																																												
取組実績	平成27年度北上川下流東部流域下水道建設費県営事業負担金実績 事業内容																																													
	1 工事関係																																													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>工事等名称</th> <th>事業費</th> <th>負担金</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(1) 鳴瀬ポンプ場計装機器長寿命化工事</td> <td>1,908千円</td> <td>345千円</td> </tr> <tr> <td>(2) 矢本ポンプ場汚水ポンプインバータ長寿命化工事</td> <td>10,179千円</td> <td>1,839千円</td> </tr> <tr> <td>(3) 矢本ポンプ場自動除塵機長寿命化工事</td> <td>10,584千円</td> <td>1,912千円</td> </tr> <tr> <td>(4) 石巻浄化センター汚水ポンプ・沈砂池機械設備工事</td> <td>172,691千円</td> <td>31,192千円</td> </tr> <tr> <td>(5) 石巻浄化センター汚水ポンプ・沈砂池電気設備工事</td> <td>69,542千円</td> <td>4,104千円</td> </tr> <tr> <td>(6) 石巻浄化センターITV監視装置長寿命化工事</td> <td>16,037千円</td> <td>2,897千円</td> </tr> <tr> <td>(7) 石巻浄化センター中央監視設備その2更新工事</td> <td>64,385千円</td> <td>11,630千円</td> </tr> <tr> <td>(8) 石巻浄化センター送風機・用水機械設備工事</td> <td>99,077千円</td> <td>11,931千円</td> </tr> <tr> <td>(9) 石巻浄化センター送風機・用水電気設備工事</td> <td>94,187千円</td> <td>11,342千円</td> </tr> <tr> <td>(10) 石巻浄化センター中央監視設備長寿命化工事</td> <td>190,342千円</td> <td>22,920千円</td> </tr> <tr> <td>(11) 石巻浄化センター計装機器等設備長寿命化工事</td> <td>29,468千円</td> <td>3,548千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>758,400千円</td> <td>103,660千円</td> </tr> </tbody> </table>								工事等名称	事業費	負担金	(1) 鳴瀬ポンプ場計装機器長寿命化工事	1,908千円	345千円	(2) 矢本ポンプ場汚水ポンプインバータ長寿命化工事	10,179千円	1,839千円	(3) 矢本ポンプ場自動除塵機長寿命化工事	10,584千円	1,912千円	(4) 石巻浄化センター汚水ポンプ・沈砂池機械設備工事	172,691千円	31,192千円	(5) 石巻浄化センター汚水ポンプ・沈砂池電気設備工事	69,542千円	4,104千円	(6) 石巻浄化センターITV監視装置長寿命化工事	16,037千円	2,897千円	(7) 石巻浄化センター中央監視設備その2更新工事	64,385千円	11,630千円	(8) 石巻浄化センター送風機・用水機械設備工事	99,077千円	11,931千円	(9) 石巻浄化センター送風機・用水電気設備工事	94,187千円	11,342千円	(10) 石巻浄化センター中央監視設備長寿命化工事	190,342千円	22,920千円	(11) 石巻浄化センター計装機器等設備長寿命化工事	29,468千円	3,548千円	計	758,400千円
工事等名称	事業費	負担金																																												
(1) 鳴瀬ポンプ場計装機器長寿命化工事	1,908千円	345千円																																												
(2) 矢本ポンプ場汚水ポンプインバータ長寿命化工事	10,179千円	1,839千円																																												
(3) 矢本ポンプ場自動除塵機長寿命化工事	10,584千円	1,912千円																																												
(4) 石巻浄化センター汚水ポンプ・沈砂池機械設備工事	172,691千円	31,192千円																																												
(5) 石巻浄化センター汚水ポンプ・沈砂池電気設備工事	69,542千円	4,104千円																																												
(6) 石巻浄化センターITV監視装置長寿命化工事	16,037千円	2,897千円																																												
(7) 石巻浄化センター中央監視設備その2更新工事	64,385千円	11,630千円																																												
(8) 石巻浄化センター送風機・用水機械設備工事	99,077千円	11,931千円																																												
(9) 石巻浄化センター送風機・用水電気設備工事	94,187千円	11,342千円																																												
(10) 石巻浄化センター中央監視設備長寿命化工事	190,342千円	22,920千円																																												
(11) 石巻浄化センター計装機器等設備長寿命化工事	29,468千円	3,548千円																																												
計	758,400千円	103,660千円																																												
2 委託関係等																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>業務等名称</th> <th>事業費</th> <th>負担金</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(1) 長寿命化計画策定（管渠・人孔・蓋）</td> <td>9,329千円</td> <td>1,685千円</td> </tr> <tr> <td>(2) 効率的な事業実施のための計画策定</td> <td>9,266千円</td> <td>1,674千円</td> </tr> <tr> <td>(3) 石巻浄化センター水処理施設設備詳細設計</td> <td>10,115千円</td> <td>1,827千円</td> </tr> <tr> <td>(4) その他（事務費、元利償還負担等）</td> <td>20,262千円</td> <td>15,780千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>48,972千円</td> <td>20,966千円</td> </tr> </tbody> </table>								業務等名称	事業費	負担金	(1) 長寿命化計画策定（管渠・人孔・蓋）	9,329千円	1,685千円	(2) 効率的な事業実施のための計画策定	9,266千円	1,674千円	(3) 石巻浄化センター水処理施設設備詳細設計	10,115千円	1,827千円	(4) その他（事務費、元利償還負担等）	20,262千円	15,780千円	計	48,972千円	20,966千円																					
業務等名称	事業費	負担金																																												
(1) 長寿命化計画策定（管渠・人孔・蓋）	9,329千円	1,685千円																																												
(2) 効率的な事業実施のための計画策定	9,266千円	1,674千円																																												
(3) 石巻浄化センター水処理施設設備詳細設計	10,115千円	1,827千円																																												
(4) その他（事務費、元利償還負担等）	20,262千円	15,780千円																																												
計	48,972千円	20,966千円																																												
成 果	宮城県が浄化センター及び幹線管渠等を整備することにより、流域関連公共下水道として面的整備工事を実施できることから、水洗化の普及が図られ、公共用水域の水質保全及び生活環境の改善に寄与した。																																													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>主な指標項目</th> <th>地区別</th> <th>H25</th> <th>H26</th> <th>H27</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">普及率</td> <td>石巻地区</td> <td>63.2%</td> <td>64.7%</td> <td>65.8%</td> </tr> <tr> <td>河南地区</td> <td>34.2%</td> <td>36.5%</td> <td>37.5%</td> </tr> <tr> <td>石巻地区</td> <td>47.6%</td> <td>50.1%</td> <td>51.9%</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">整備率</td> <td>河南地区</td> <td>49.7%</td> <td>53.3%</td> <td>75.8%</td> </tr> </tbody> </table>								主な指標項目	地区別	H25	H26	H27	普及率	石巻地区	63.2%	64.7%	65.8%	河南地区	34.2%	36.5%	37.5%	石巻地区	47.6%	50.1%	51.9%	整備率	河南地区	49.7%	53.3%	75.8%															
主な指標項目	地区別	H25	H26	H27																																										
普及率	石巻地区	63.2%	64.7%	65.8%																																										
	河南地区	34.2%	36.5%	37.5%																																										
	石巻地区	47.6%	50.1%	51.9%																																										
整備率	河南地区	49.7%	53.3%	75.8%																																										
	成果に係る評価		宮城県において、震災を踏まえた流域下水道の全体計画の見直しを行い、関連市町との調整を図りながら計画的に浄化センターや幹線管渠の整備を図ることにより、水洗化の普及を行うとともに、公共用水域の水質保全及び生活環境の改善が図られる。																																											
（単位：円）																																														
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																																											
			国（県）支出金	地方債	その他	事業収入																																								
	124,627,000	124,626,271		124,600,000	26,271																																									

予算科目	2 款	建設費	総合計画	第 5 章	心ゆたかな誇れるまち	復興計画	( )																
	1 項	浄化槽建設費		第 1 節	豊かな自然を次世代に継承する		( )																
	1 目	浄化槽整備推進事業費		( 1 )	自然環境を保全する		( )																
実施計画掲載ページ		P 82	中 事 業	浄化槽整備推進事業費（浄化槽整備事業特別会計）																			
事業コード		005-001-001-00612	事 業 名	浄化槽市町村整備推進事業																			
目的及び事業内容		北上総合支所所管区域内の公共下水道以外の区域を対象に、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、浄化槽を整備することにより、生活環境の改善及び公衆衛生の向上に資することを目的とする。																					
取組実績		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>5人槽</th> <th>7人槽</th> <th>10人槽</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>設置基数</td> <td>3基</td> <td>0基</td> <td>0基</td> <td>3基</td> </tr> <tr> <td>工事金額</td> <td>3,035,000円</td> <td>0円</td> <td>0円</td> <td>3,035,000円</td> </tr> </tbody> </table>								5人槽	7人槽	10人槽	計	設置基数	3基	0基	0基	3基	工事金額	3,035,000円	0円	0円	3,035,000円
	5人槽	7人槽	10人槽	計																			
設置基数	3基	0基	0基	3基																			
工事金額	3,035,000円	0円	0円	3,035,000円																			
成 果		<table border="1"> <thead> <tr> <th>主な指標項目</th> <th>H25</th> <th>H26</th> <th>H27</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>設置基数</td> <td>9基</td> <td>3基</td> <td>3基</td> </tr> </tbody> </table>							主な指標項目	H25	H26	H27	設置基数	9基	3基	3基							
主な指標項目	H25	H26	H27																				
設置基数	9基	3基	3基																				
成果に係る評価		豊かな自然環境を次世代に継承するためには、公共下水道等の集合処理施設の整備と併せ、集合処理区域外の浄化槽整備も並行して推進する必要がある。 平成27年度は前年同数で、市町村設置型の浄化槽の整備を進めることができた。今後も、市町村設置型の浄化槽整備の推進のためには、事業を継続する必要がある。																					
(単位：円)																							
予算の執行状況		予算額	決算額	決算額の財源内訳																			
				国(県)支出金	地方債	その他	事業収入																
		3,071,000	3,070,608	848,000	2,100,000	122,608																	

予算科目	2 款	建設費	総合計画	第 章		復興計画	( 1 )	みんなで築く災害に強いまちづくり															
	1 項	浄化槽建設費		第 節			( 3 )	減災まちづくりの推進															
	2 目	東日本大震災関係費		( )			( 1 )	都市基盤の復旧・復興															
実施計画掲載ページ		P 140	中 事 業	浄化槽復興整備事業費（浄化槽整備事業特別会計）																			
事業コード		001-301-005-00616	事 業 名	浄化槽集中導入事業（市町村設置型）〔復興交付金〕																			
目的及び事業内容		北上総合支所管内の公共下水道以外の区域において、東日本大震災による浸水区域内の住宅等及び防災集団移転促進事業造成団地に新築する住宅等対象に、また、北上・雄勝・牡鹿総合支所所管内において、公共下水道の代替施設として、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、浄化槽を整備することにより、市民生活の復興を図るとともに、生活環境の改善及び公衆衛生の向上に資することを目的とする。																					
取組実績		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>5人槽</th> <th>7人槽</th> <th>10人槽</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>設置基数</td> <td>14基</td> <td>15基</td> <td>1基</td> <td>30基</td> </tr> <tr> <td>工事金額</td> <td>15,411,600円</td> <td>18,651,600円</td> <td>1,566,000円</td> <td>35,629,200円</td> </tr> </tbody> </table>								5人槽	7人槽	10人槽	計	設置基数	14基	15基	1基	30基	工事金額	15,411,600円	18,651,600円	1,566,000円	35,629,200円
	5人槽	7人槽	10人槽	計																			
設置基数	14基	15基	1基	30基																			
工事金額	15,411,600円	18,651,600円	1,566,000円	35,629,200円																			
成 果		<table border="1"> <thead> <tr> <th>主な指標項目</th> <th>H25</th> <th>H26</th> <th>H27</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>設置基数</td> <td>1基</td> <td>11基</td> <td>30基</td> </tr> </tbody> </table>							主な指標項目	H25	H26	H27	設置基数	1基	11基	30基							
主な指標項目	H25	H26	H27																				
設置基数	1基	11基	30基																				
成果に係る評価		平成27年度は北上地区での防災集団移転促進事業と公共下水道代替施設の整備が進んだことから設置基数が大幅な増加となった。 今後も、防災集団移転促進事業による浄化槽整備は続くことから浄化槽集中導入事業を継続する必要がある。																					
(単位：円)																							
予算の執行状況		予算額	決算額	決算額の財源内訳																			
				国(県)支出金	地方債	その他	事業収入																
		35,630,000	35,629,200		2,400,000	33,229,200																	

予算科目	1 款	市街地開発事業費	総合計画	第 章	復興計画	(1)	みんなで築く災害に強いまちづくり																																																														
	1 項	震災復興土地区画整理事業費				(3)	減災まちづくりの推進																																																														
	2 目	新蛇田地区事業費				(1)	都市基盤の復旧・復興																																																														
実施計画掲載ページ	P121		中 事 業	新蛇田地区事業費（市街地開発事業特別会計）																																																																	
事業コード	001-301-001-00698		事 業 名	土地区画整理事業（新蛇田地区）〔復興交付金〕																																																																	
目的及び事業内容	土地区画整理事業の実施により、都市基盤の早期復旧・復興を図り、震災により移転を余儀なくされた市民の集団移転先として、良好かつ健全な市街地（46.45ha）を形成する。																																																																				
取組実績	<ul style="list-style-type: none"> <li>・都市計画決定 平成24年3月30日</li> <li>・事業計画認可 平成24年7月20日</li> </ul> <p>平成24年度からの継続事業として、平成27年度においても調査・設計業務、宅地造成工事等を実施し、戸建住宅地320戸を供給した。</p>																																																																				
成 果	<p>宅地造成工事等の実施により、早急な都市基盤の復旧・復興、集団移転先の確保に向けた事業の推進を図っている。</p> <p style="text-align: center;">（単位：千円）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th rowspan="2">総事業費</th> <th rowspan="2">計画額</th> <th rowspan="2">計画額 累 計</th> <th rowspan="2">決算額</th> <th rowspan="2">決算額 累 計</th> <th colspan="2">成果指標</th> <th rowspan="2">達成率</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H24</td> <td>9,974,179</td> <td>375,000</td> <td>375,000</td> <td>330,868</td> <td>330,868</td> <td>3.8%</td> <td>3.3%</td> <td>88.2%</td> </tr> <tr> <td>H25</td> <td>9,974,179</td> <td>3,592,568</td> <td>3,967,568</td> <td>1,943,137</td> <td>2,274,005</td> <td>39.8%</td> <td>22.8%</td> <td>57.3%</td> </tr> <tr> <td>H26</td> <td>9,870,000</td> <td>3,268,000</td> <td>6,925,000</td> <td>3,007,830</td> <td>5,281,835</td> <td>70.2%</td> <td>53.5%</td> <td>76.3%</td> </tr> <tr> <td>H27</td> <td>10,198,320</td> <td>960,038</td> <td>8,288,033</td> <td>1,483,224</td> <td>6,765,059</td> <td>81.3%</td> <td>66.3%</td> <td>81.6%</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">（戸建住宅地供給）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>計画総数</th> <th>供給実績</th> <th>供給数累計</th> <th>進捗率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H26</td> <td>730 戸</td> <td>86 戸</td> <td>86 戸</td> <td>11.8%</td> </tr> <tr> <td>H27</td> <td>730 戸</td> <td>320 戸</td> <td>406 戸</td> <td>55.6%</td> </tr> </tbody> </table>								総事業費	計画額	計画額 累 計	決算額	決算額 累 計	成果指標		達成率	目標値	実績等	H24	9,974,179	375,000	375,000	330,868	330,868	3.8%	3.3%	88.2%	H25	9,974,179	3,592,568	3,967,568	1,943,137	2,274,005	39.8%	22.8%	57.3%	H26	9,870,000	3,268,000	6,925,000	3,007,830	5,281,835	70.2%	53.5%	76.3%	H27	10,198,320	960,038	8,288,033	1,483,224	6,765,059	81.3%	66.3%	81.6%		計画総数	供給実績	供給数累計	進捗率	H26	730 戸	86 戸	86 戸	11.8%	H27	730 戸	320 戸	406 戸	55.6%
	総事業費	計画額	計画額 累 計	決算額	決算額 累 計	成果指標								達成率																																																							
						目標値	実績等																																																														
H24	9,974,179	375,000	375,000	330,868	330,868	3.8%	3.3%	88.2%																																																													
H25	9,974,179	3,592,568	3,967,568	1,943,137	2,274,005	39.8%	22.8%	57.3%																																																													
H26	9,870,000	3,268,000	6,925,000	3,007,830	5,281,835	70.2%	53.5%	76.3%																																																													
H27	10,198,320	960,038	8,288,033	1,483,224	6,765,059	81.3%	66.3%	81.6%																																																													
	計画総数	供給実績	供給数累計	進捗率																																																																	
H26	730 戸	86 戸	86 戸	11.8%																																																																	
H27	730 戸	320 戸	406 戸	55.6%																																																																	
成果に係る評価	供給済みの戸建住宅地では、住宅の建築、入居が進んでおり、供給済みの復興公営住宅用地でも復興公営住宅の建築、入居が進んでいる。今後も被災され、今なお不自由な生活を余儀なくされている方々の一刻も早い仮設住宅からの移転、住宅再建のための集団移転先の早急な確保及び良好かつ健全な市街地の形成に向けた区画整理事業を推進していく必要がある。																																																																				
予算の執行状況	（単位：円）																																																																				
	予算額	決算額	決算額の財源内訳																																																																		
			国（県）支出金	地方債	その他	事業収入																																																															
	1,845,081,171	1,483,224,221		176,600,000	955,528,651	351,095,570																																																															

予算科目	1 款	市街地開発事業費	総合計画	第 章	復興計画	(1)	みんなで築く災害に強いまちづくり																																																														
	1 項	震災復興土地区画整理事業費				(3)	減災まちづくりの推進																																																														
	3 目	新渡波地区事業費				(1)	都市基盤の復旧・復興																																																														
実施計画掲載ページ	P122		中 事 業	新渡波地区事業費（市街地開発事業特別会計）																																																																	
事業コード	001-301-001-00701		事 業 名	土地区画整理事業（新渡波地区）〔復興交付金〕																																																																	
目的及び事業内容	土地区画整理事業の実施により、都市基盤の早期復旧・復興を図り、震災により移転を余儀なくされた市民の集団移転先として、良好かつ健全な市街地（17.75ha）を形成する。																																																																				
取組実績	<ul style="list-style-type: none"> <li>・都市計画決定 平成24年8月7日</li> <li>・事業計画認可 平成24年12月27日</li> </ul> <p>平成24年度からの継続事業として、平成27年度においても調査・設計業務、宅地造成工事等を実施し、戸建住宅地114戸を供給した。</p>																																																																				
成 果	<p>宅地造成工事等の実施により、早急な都市基盤の復旧・復興、集団移転先の確保に向けた事業の推進を図っており、宅地の供給は完了した。</p> <p style="text-align: center;">（単位：千円）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th rowspan="2">総事業費</th> <th rowspan="2">計画額</th> <th rowspan="2">計画額 累 計</th> <th rowspan="2">決算額</th> <th rowspan="2">決算額 累 計</th> <th colspan="2">成果指標</th> <th rowspan="2">達成率</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H24</td> <td>3,607,000</td> <td>132,000</td> <td>132,000</td> <td>22,130</td> <td>22,130</td> <td>3.7%</td> <td>0.6%</td> <td>16.8%</td> </tr> <tr> <td>H25</td> <td>3,607,000</td> <td>1,410,000</td> <td>1,542,000</td> <td>479,632</td> <td>501,762</td> <td>42.8%</td> <td>13.9%</td> <td>32.5%</td> </tr> <tr> <td>H26</td> <td>3,521,000</td> <td>1,306,000</td> <td>2,717,000</td> <td>630,612</td> <td>1,132,374</td> <td>77.2%</td> <td>32.2%</td> <td>41.7%</td> </tr> <tr> <td>H27</td> <td>3,607,000</td> <td>499,000</td> <td>3,327,000</td> <td>1,821,911</td> <td>2,954,285</td> <td>92.2%</td> <td>81.9%</td> <td>88.8%</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">（戸建住宅地供給）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>計画総数</th> <th>供給実績</th> <th>供給数累計</th> <th>進捗率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H26</td> <td>172 戸</td> <td>15 戸</td> <td>15 戸</td> <td>8.7%</td> </tr> <tr> <td>H27</td> <td>129 戸</td> <td>114 戸</td> <td>129 戸</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>								総事業費	計画額	計画額 累 計	決算額	決算額 累 計	成果指標		達成率	目標値	実績等	H24	3,607,000	132,000	132,000	22,130	22,130	3.7%	0.6%	16.8%	H25	3,607,000	1,410,000	1,542,000	479,632	501,762	42.8%	13.9%	32.5%	H26	3,521,000	1,306,000	2,717,000	630,612	1,132,374	77.2%	32.2%	41.7%	H27	3,607,000	499,000	3,327,000	1,821,911	2,954,285	92.2%	81.9%	88.8%		計画総数	供給実績	供給数累計	進捗率	H26	172 戸	15 戸	15 戸	8.7%	H27	129 戸	114 戸	129 戸	100%
	総事業費	計画額	計画額 累 計	決算額	決算額 累 計	成果指標								達成率																																																							
						目標値	実績等																																																														
H24	3,607,000	132,000	132,000	22,130	22,130	3.7%	0.6%	16.8%																																																													
H25	3,607,000	1,410,000	1,542,000	479,632	501,762	42.8%	13.9%	32.5%																																																													
H26	3,521,000	1,306,000	2,717,000	630,612	1,132,374	77.2%	32.2%	41.7%																																																													
H27	3,607,000	499,000	3,327,000	1,821,911	2,954,285	92.2%	81.9%	88.8%																																																													
	計画総数	供給実績	供給数累計	進捗率																																																																	
H26	172 戸	15 戸	15 戸	8.7%																																																																	
H27	129 戸	114 戸	129 戸	100%																																																																	
成果に係る評価	戸建住宅地、復興公営住宅用地、沿道業務用地及び中学校建設用地等の供給は完了。戸建住宅、復興公営住宅の建築、入居が進んでいる。今後は工事の早期完了と換地処分等の業務について、区画整理事業を進めていく必要がある。																																																																				
予算の執行状況	（単位：円）																																																																				
	予算額	決算額	決算額の財源内訳																																																																		
			国（県）支出金	地方債	その他	事業収入																																																															
	1,979,581,500	1,821,910,742		627,100,000	871,162,250	323,648,492																																																															



予算科目	1 款	市街地開発事業費	総合計画	第 章		復興計画	( 1 )	みんなで築く災害に強いまちづくり																																														
	1 項	震災復興土地区画整理事業費		第 節			( 3 )	減災まちづくりの推進																																														
	4 目	新渡波西地区事業費		( )			( 1 )	都市基盤の復旧・復興																																														
実施計画掲載ページ		P122	中 事 業	新渡波西地区事業費（市街地開発事業特別会計）																																																		
事業コード		001-301-001-00702	事 業 名	土地区画整理事業（新渡波西地区）〔復興交付金〕																																																		
目的及び事業内容		土地区画整理事業の実施により、都市基盤の早期復旧・復興を図り、震災により移転を余儀なくされた市民の集団移転先として、良好かつ健全な市街地（11.13ha）を形成する。																																																				
取組実績		<ul style="list-style-type: none"> <li>・都市計画決定 平成24年11月27日</li> <li>・事業計画認可 平成25年3月28日</li> </ul> <p>平成25年度からの継続事業として、平成27年度においても調査・設計業務、宅地造成工事等を実施し、戸建住宅地83戸を供給した。</p>																																																				
成果		<p>宅地造成工事等の実施により、早急な都市基盤の復旧・復興、集団移転先の確保に向けた事業の推進を図っており、宅地造成等工事、宅地供給が完了した。</p> <p style="text-align: center;">（単位：千円）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th rowspan="2">総事業費</th> <th rowspan="2">計画額</th> <th rowspan="2">計画額累計</th> <th rowspan="2">決算額</th> <th rowspan="2">決算額累計</th> <th colspan="2">成果指標</th> <th rowspan="2">達成率</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H25</td> <td>2,452,000</td> <td>754,260</td> <td>754,260</td> <td>240,452</td> <td>240,452</td> <td>30.8%</td> <td>9.8%</td> <td>31.9%</td> </tr> <tr> <td>H26</td> <td>2,492,000</td> <td>709,040</td> <td>1,463,300</td> <td>619,069</td> <td>859,521</td> <td>58.7%</td> <td>34.5%</td> <td>58.7%</td> </tr> <tr> <td>H27</td> <td>2,452,000</td> <td>613,200</td> <td>2,068,500</td> <td>1,108,575</td> <td>1,968,096</td> <td>84.4%</td> <td>80.3%</td> <td>95.1%</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">（戸建住宅地供給）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>計画総数</th> <th>供給実績</th> <th>進捗率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H27</td> <td>83 戸</td> <td>83 戸</td> <td>100 %</td> </tr> </tbody> </table>								総事業費	計画額	計画額累計	決算額	決算額累計	成果指標		達成率	目標値	実績等	H25	2,452,000	754,260	754,260	240,452	240,452	30.8%	9.8%	31.9%	H26	2,492,000	709,040	1,463,300	619,069	859,521	58.7%	34.5%	58.7%	H27	2,452,000	613,200	2,068,500	1,108,575	1,968,096	84.4%	80.3%	95.1%		計画総数	供給実績	進捗率	H27	83 戸	83 戸	100 %
	総事業費	計画額	計画額累計	決算額	決算額累計	成果指標		達成率																																														
						目標値	実績等																																															
H25	2,452,000	754,260	754,260	240,452	240,452	30.8%	9.8%	31.9%																																														
H26	2,492,000	709,040	1,463,300	619,069	859,521	58.7%	34.5%	58.7%																																														
H27	2,452,000	613,200	2,068,500	1,108,575	1,968,096	84.4%	80.3%	95.1%																																														
	計画総数	供給実績	進捗率																																																			
H27	83 戸	83 戸	100 %																																																			
成果に係る評価		戸建住宅地、復興公営住宅用地、沿道業務用地及び消防署建設用地等の供給は完了。戸建住宅、復興公営住宅の建築、入居が進んでいる。今後は換地処分等の業務について、区画整理事業を進めていく必要がある。																																																				
予算の執行状況		（単位：円）																																																				
	予算額	決算額	決算額の財源内訳																																																			
			国（県）支出金	地方債	その他	事業収入																																																
	1,159,428,000	1,108,575,222		353,200,000	299,311,610	456,063,612																																																

予算科目	1 款	市街地開発事業費	総合計画	第 章		復興計画	( 1 )	みんなで築く災害に強いまちづくり																																														
	1 項	震災復興土地区画整理事業費		第 節			( 3 )	減災まちづくりの推進																																														
	5 目	あけぼの北地区事業費		( )			( 1 )	都市基盤の復旧・復興																																														
実施計画掲載ページ		P122	中 事 業	あけぼの北地区事業費（市街地開発事業特別会計）																																																		
事業コード		001-301-001-00700	事 業 名	土地区画整理事業（あけぼの北地区）〔復興交付金〕																																																		
目的及び事業内容		土地区画整理事業の実施により、都市基盤の早期復旧・復興を図り、震災により移転を余儀なくされた市民の集団移転先として、良好かつ健全な市街地（5.60ha）を形成する。																																																				
取組実績		<ul style="list-style-type: none"> <li>・都市計画決定 平成25年2月19日</li> <li>・事業計画認可 平成25年4月25日</li> </ul> <p>平成25年度からの継続事業として、平成27年度においても調査・設計業務、宅地造成工事等を実施し、戸建住宅地42戸を供給した。</p>																																																				
成果		<p>宅地造成工事等の実施により、早急な都市基盤の復旧・復興、集団移転先の確保に向けた事業の推進を図っており、宅地造成等工事、宅地供給が完了した。</p> <p style="text-align: center;">（単位：千円）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th rowspan="2">総事業費</th> <th rowspan="2">計画額</th> <th rowspan="2">計画額累計</th> <th rowspan="2">決算額</th> <th rowspan="2">決算額累計</th> <th colspan="2">成果指標</th> <th rowspan="2">達成率</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H25</td> <td>1,369,000</td> <td>676,000</td> <td>676,000</td> <td>416,342</td> <td>416,342</td> <td>49.4%</td> <td>30.4%</td> <td>61.6%</td> </tr> <tr> <td>H26</td> <td>1,389,000</td> <td>391,000</td> <td>1,076,000</td> <td>423,861</td> <td>840,203</td> <td>77.5%</td> <td>60.5%</td> <td>78.1%</td> </tr> <tr> <td>H27</td> <td>1,443,000</td> <td>298,000</td> <td>1,403,000</td> <td>547,390</td> <td>1,387,593</td> <td>97.2%</td> <td>96.2%</td> <td>98.9%</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">（戸建住宅地供給）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>計画総数</th> <th>供給実績</th> <th>進捗率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H27</td> <td>42 戸</td> <td>42 戸</td> <td>100 %</td> </tr> </tbody> </table>								総事業費	計画額	計画額累計	決算額	決算額累計	成果指標		達成率	目標値	実績等	H25	1,369,000	676,000	676,000	416,342	416,342	49.4%	30.4%	61.6%	H26	1,389,000	391,000	1,076,000	423,861	840,203	77.5%	60.5%	78.1%	H27	1,443,000	298,000	1,403,000	547,390	1,387,593	97.2%	96.2%	98.9%		計画総数	供給実績	進捗率	H27	42 戸	42 戸	100 %
	総事業費	計画額	計画額累計	決算額	決算額累計	成果指標		達成率																																														
						目標値	実績等																																															
H25	1,369,000	676,000	676,000	416,342	416,342	49.4%	30.4%	61.6%																																														
H26	1,389,000	391,000	1,076,000	423,861	840,203	77.5%	60.5%	78.1%																																														
H27	1,443,000	298,000	1,403,000	547,390	1,387,593	97.2%	96.2%	98.9%																																														
	計画総数	供給実績	進捗率																																																			
H27	42 戸	42 戸	100 %																																																			
成果に係る評価		戸建住宅地、復興公営住宅用地、沿道業務用地等の供給は完了。戸建住宅地では、住宅の建築、入居が進んでいる。復興公営住宅については完成済みである。今後は換地処分等の業務について、区画整理事業を進めていく必要がある。																																																				
予算の執行状況		（単位：円）																																																				
	予算額	決算額	決算額の財源内訳																																																			
			国（県）支出金	地方債	その他	事業収入																																																
	627,855,440	547,390,060		50,000,000	469,350,099	28,039,961																																																

予算科目	1 款	市街地開発事業費	総合計画	第 章	復興計画	(1)	みんなで築く災害に強いまちづくり																																																
	1 項	震災復興土地区画整理事業費				(3)	減災まちづくりの推進																																																
	6 目	新蛇田南地区事業費				(1)	都市基盤の復旧・復興																																																
実施計画掲載ページ	P121		中 事 業	新蛇田南地区事業費（市街地開発事業特別会計）																																																			
事業コード	001-301-001-00699	事 業 名	土地区画整理事業（新蛇田南地区）〔復興交付金〕																																																				
目的及び事業内容	土地区画整理事業の実施により、都市基盤の早期復旧・復興を図り、震災により移転を余儀なくされた市民の集団移転先として、良好かつ健全な市街地（27.38ha）を形成する。																																																						
取組実績	<ul style="list-style-type: none"> <li>・都市計画決定 平成25年2月19日</li> <li>・事業計画認可 平成25年10月24日</li> </ul> <p>平成25年度からの継続事業として、平成27年度においても調査・設計業務、宅地造成工事等を実施し、戸建住宅地88戸を供給した。</p>																																																						
成 果	<p>宅地造成工事等の実施により、早急な都市基盤の復旧・復興、集団移転先の確保に向けた事業の推進を図っている。</p> <p style="text-align: center;">（単位：千円）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th rowspan="2">総事業費</th> <th rowspan="2">計画額</th> <th rowspan="2">計画額 累 計</th> <th rowspan="2">決算額</th> <th rowspan="2">決算額 累 計</th> <th colspan="2">成果指標</th> <th rowspan="2">達成率</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H25</td> <td>6,703,000</td> <td>745,000</td> <td>745,000</td> <td>135,584</td> <td>135,584</td> <td>11.1%</td> <td>2.0%</td> <td>18.2%</td> </tr> <tr> <td>H26</td> <td>6,542,000</td> <td>1,485,000</td> <td>2,239,000</td> <td>978,819</td> <td>1,114,403</td> <td>34.2%</td> <td>17.0%</td> <td>49.8%</td> </tr> <tr> <td>H27</td> <td>6,734,011</td> <td>1,706,000</td> <td>3,938,011</td> <td>2,460,114</td> <td>3,574,517</td> <td>58.5%</td> <td>53.1%</td> <td>90.8%</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">（戸建住宅地供給）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>計画総数</th> <th>供給実績</th> <th>供給数累計</th> <th>進捗率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H27</td> <td>417 戸</td> <td>88 戸</td> <td>88 戸</td> <td>21.1%</td> </tr> </tbody> </table>								総事業費	計画額	計画額 累 計	決算額	決算額 累 計	成果指標		達成率	目標値	実績等	H25	6,703,000	745,000	745,000	135,584	135,584	11.1%	2.0%	18.2%	H26	6,542,000	1,485,000	2,239,000	978,819	1,114,403	34.2%	17.0%	49.8%	H27	6,734,011	1,706,000	3,938,011	2,460,114	3,574,517	58.5%	53.1%	90.8%		計画総数	供給実績	供給数累計	進捗率	H27	417 戸	88 戸	88 戸	21.1%
	総事業費	計画額	計画額 累 計	決算額	決算額 累 計	成果指標								達成率																																									
						目標値	実績等																																																
H25	6,703,000	745,000	745,000	135,584	135,584	11.1%	2.0%	18.2%																																															
H26	6,542,000	1,485,000	2,239,000	978,819	1,114,403	34.2%	17.0%	49.8%																																															
H27	6,734,011	1,706,000	3,938,011	2,460,114	3,574,517	58.5%	53.1%	90.8%																																															
	計画総数	供給実績	供給数累計	進捗率																																																			
H27	417 戸	88 戸	88 戸	21.1%																																																			
成果に係る評価	供給を開始した戸建住宅地では、住宅の建築が始まっている。また、復興公営住宅用地の供給も開始しており、復興公営住宅の建築が進んでいる。今後も被災され、今なお不自由な生活を余儀なくされている方々の一刻も早い仮設住宅からの移転、住宅再建のための集団移転先の早急な確保及び良好かつ健全な市街地の形成に向けた区画整理事業を推進していく必要がある。																																																						
予算の執行状況	（単位：円）																																																						
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																																																				
			国（県）支出金	地方債	その他	事業収入																																																	
	3,943,239,030	2,460,113,686		427,700,000	901,419,551	1,130,994,135																																																	

予算科目	1 款	市街地開発事業費	総合計画	第 章	復興計画	(1)	みんなで築く災害に強いまちづくり																													
	1 項	震災復興土地区画整理事業費				(3)	減災まちづくりの推進																													
	7 目	新蛇田南第二地区事業費				(1)	都市基盤の復旧・復興																													
実施計画掲載ページ	P123		中 事 業	新蛇田南第二地区事業費（市街地開発事業特別会計）																																
事業コード	001-301-001-00919	事 業 名	土地区画整理事業（新蛇田南第二地区）〔復興交付金〕																																	
目的及び事業内容	土地区画整理事業の実施により、都市基盤の早期復旧・復興を図り、震災により移転を余儀なくされた市民の集団移転先として新蛇田地区、新蛇田南地区の整備を進めているが、その両地区へ移転される市民の住環境の向上を図るべく公共的施設を整備するとともに、良好かつ健全な市街地（13.70ha）を形成する。																																			
取組実績	<ul style="list-style-type: none"> <li>・都市計画決定 平成25年10月22日</li> <li>・事業計画認可 平成26年5月1日</li> </ul> <p>平成26年度からの継続事業として、平成27年度においても調査・設計業務、造成工事等を実施し、宮城県石巻合同庁舎移転新築用地を供給した。</p>																																			
成 果	<p>造成工事等の実施により、早急な都市基盤の復旧・復興、集団移転される市民の住環境向上のため、事業の推進を図っている。</p> <p style="text-align: center;">（単位：千円）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th rowspan="2">総事業費</th> <th rowspan="2">計画額</th> <th rowspan="2">計画額 累 計</th> <th rowspan="2">決算額</th> <th rowspan="2">決算額 累 計</th> <th colspan="2">成果指標</th> <th rowspan="2">達成率</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H26</td> <td>2,638,500</td> <td>700,000</td> <td>700,000</td> <td>251,996</td> <td>251,996</td> <td>26.5%</td> <td>9.6%</td> <td>36.0%</td> </tr> <tr> <td>H27</td> <td>2,730,000</td> <td>1,112,000</td> <td>2,130,000</td> <td>560,490</td> <td>812,486</td> <td>78.0%</td> <td>29.8%</td> <td>38.1%</td> </tr> </tbody> </table>								総事業費	計画額	計画額 累 計	決算額	決算額 累 計	成果指標		達成率	目標値	実績等	H26	2,638,500	700,000	700,000	251,996	251,996	26.5%	9.6%	36.0%	H27	2,730,000	1,112,000	2,130,000	560,490	812,486	78.0%	29.8%	38.1%
	総事業費	計画額	計画額 累 計	決算額	決算額 累 計	成果指標								達成率																						
						目標値	実績等																													
H26	2,638,500	700,000	700,000	251,996	251,996	26.5%	9.6%	36.0%																												
H27	2,730,000	1,112,000	2,130,000	560,490	812,486	78.0%	29.8%	38.1%																												
成果に係る評価	宮城県石巻合同庁舎移転新築用地を供給。平成28年度以降に業務用地等の供給を予定している。今後も被災され新蛇田、新蛇田南地区に移転される方々の住環境向上のため区画整理事業を推進していく必要がある。																																			
予算の執行状況	（単位：円）																																			
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																																	
			国（県）支出金	地方債	その他	事業収入																														
	1,433,786,000	560,490,159		53,046,271	384,367,721	123,076,167																														

予算科目	1 款	市街地開発事業費	総合計画	第 章	復興計画	(1)	みんなで築く災害に強いまちづくり																														
	2 項	被災市街地復興 土地区画整理事業費				(3)	減災まちづくりの推進																														
	2 目	新門脇地区事業費				(1)	都市基盤の復旧・復興																														
実施計画掲載ページ	P123、129、130、131		中 事 業	新門脇地区事業費（市街地開発事業特別会計）																																	
事業コード	001-301-001-00704、00836、00839、00960		事 業 名	土地区画整理事業（新門脇地区）〔復興交付金〕 街路整備事業（南光門脇線、門脇稲井線、大街道石巻港線）																																	
目的及び事業内容	被害が甚大であった新門脇地区は、市民の安全確保を第一に考え、多重防御による災害に強いまちづくりを目指した住居系ゾーンとして位置づけられている。また、地域からの早期再建を望む声も大きく、土地区画整理事業により、地域南部に計画されている高盛土道路整備をはじめ、避難の障害となった狭隘道路や袋小路の解消、高台への安全な避難路の確保等、安全安心な市街地を形成するとともに、地域人口の流出を抑制し、住宅再建の推進を図る。																																				
	施行面積：23.7ha 施行期間：平成25年度～平成30年度 総事業費（A）：8,788,693千円																																				
取組実績	事業計画変更を経て、下記のとおり業務及び工事等に着手・実施した。  【認可関係】 ・都市計画決定 平成25年2月19日 ・事業計画決定 平成25年9月20日、第1回変更：平成26年5月27日、第2回変更：平成28年3月10日  【平成27年度事業実施概要】																																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>事業内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>設計業務</td> <td>換地設計一式、実施設計一式 他</td> </tr> <tr> <td>公共施設等工事</td> <td>がれき撤去：7,400㎡、側溝設置：5,730m 宅地整地（盛土等）：113,600㎡、仮設工事一式 他</td> </tr> <tr> <td>移設工事</td> <td>電柱：42本、架空線：2,183m、ガス管：495m、地下ケーブル：29m</td> </tr> <tr> <td>移転補償</td> <td>建物：2件、工作物：11件、損失：10件</td> </tr> </tbody> </table>							項目	事業内容	設計業務	換地設計一式、実施設計一式 他	公共施設等工事	がれき撤去：7,400㎡、側溝設置：5,730m 宅地整地（盛土等）：113,600㎡、仮設工事一式 他	移設工事	電柱：42本、架空線：2,183m、ガス管：495m、地下ケーブル：29m	移転補償	建物：2件、工作物：11件、損失：10件																				
項目	事業内容																																				
設計業務	換地設計一式、実施設計一式 他																																				
公共施設等工事	がれき撤去：7,400㎡、側溝設置：5,730m 宅地整地（盛土等）：113,600㎡、仮設工事一式 他																																				
移設工事	電柱：42本、架空線：2,183m、ガス管：495m、地下ケーブル：29m																																				
移転補償	建物：2件、工作物：11件、損失：10件																																				
成果	事業計画変更を経て、地権者への仮換地説明会等を実施し、地区内の仮換地指定率：約94%を達成した。 また、設計業務、宅地造成及び道路築造工事、用地補償等を実施することにより、地区東側宅地5.7ha・区画道路2,300mが完成、地区東側の使用収益を開始し、都市基盤の復興に向けた事業の推進が図られた。  (単位：千円)																																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">年度</th> <th rowspan="2">予算額 (B)</th> <th rowspan="2">決算額</th> <th rowspan="2">決算額累計 (D)</th> <th colspan="2">成果指標</th> <th rowspan="2">達成値 (F/E)</th> </tr> <tr> <th>目標値 (E) (B/A)</th> <th>実績値 (F) (D/A)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H25</td> <td>1,193,441</td> <td>1,192,726</td> <td>1,192,726</td> <td>13.6%</td> <td>13.6%</td> <td>100.0%</td> </tr> <tr> <td>H26</td> <td>1,897,752</td> <td>1,876,425</td> <td>3,069,151</td> <td>35.2%</td> <td>34.9%</td> <td>99.1%</td> </tr> <tr> <td>H27</td> <td>2,154,710</td> <td>1,812,001</td> <td>4,881,152</td> <td>59.7%</td> <td>55.5%</td> <td>93.0%</td> </tr> </tbody> </table>							年度	予算額 (B)	決算額	決算額累計 (D)	成果指標		達成値 (F/E)	目標値 (E) (B/A)	実績値 (F) (D/A)	H25	1,193,441	1,192,726	1,192,726	13.6%	13.6%	100.0%	H26	1,897,752	1,876,425	3,069,151	35.2%	34.9%	99.1%	H27	2,154,710	1,812,001	4,881,152	59.7%	55.5%	93.0%
年度	予算額 (B)	決算額	決算額累計 (D)	成果指標		達成値 (F/E)																															
				目標値 (E) (B/A)	実績値 (F) (D/A)																																
H25	1,193,441	1,192,726	1,192,726	13.6%	13.6%	100.0%																															
H26	1,897,752	1,876,425	3,069,151	35.2%	34.9%	99.1%																															
H27	2,154,710	1,812,001	4,881,152	59.7%	55.5%	93.0%																															
	※ 目標値及び実績値については、過年度からの累計値としている。																																				
成果に係る評価	被災された方々が、一日も早く安全安心な住宅地としての生活基盤を構築し、再建できるよう、土地区画整理事業を推進してきた。 他事業（高盛土道路、河川堤防及び上下水道等のインフラ整備）関係機関とのスケジュール調整を綿密に行いながら、効率的に継続して事業を実施していく必要がある。																																				
予算の執行状況	(単位：円)																																				
	予算額	決算額	決算額の財源内訳																																		
			国(県)支出金	地方債	その他	事業収入																															
	2,154,709,835	1,812,001,157			1,812,001,157																																

予算科目	1 款	市街地開発事業費	総合計画	第 章	復興計画	(1)	みんなで築く災害に強いまちづくり																														
	2 項	被災市街地復興 土地区画整理事業費				(3)	減災まちづくりの推進																														
	3 目	湊東地区事業費				(1)	都市基盤の復旧・復興																														
実施計画掲載ページ	P124		中 事 業	湊東地区事業費（市街地開発事業特別会計）																																	
事業コード	001-301-001-00706		事 業 名	土地区画整理事業（湊東地区）〔復興交付金〕																																	
目的及び事業内容	被害が甚大であった湊東地区では、土地区画整理事業により、避難路や避難の障害となった狭隘道路や袋小路を解消する公共施設を整備し、消防・救急活動や災害時の避難の円滑化を図ることで、安全安心な市街地を形成するとともに、地域人口の流出を抑制するため、復興公営住宅の配置を含めて住宅再建や産業の再生を促す。																																				
	施行面積：29.6ha 施行期間：平成25年度～平成31年度 総事業費（A）：5,259,544千円																																				
取組実績	事業計画変更を経て、下記のとおり業務及び工事等を推進・実施した。  【認可関係】 ・都市計画決定 平成25年2月19日 ・事業計画決定 平成25年9月20日、第1回変更：平成26年5月21日、第2回変更：平成27年9月25日  【平成27年度事業実施概要】																																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>事業内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>設計業務</td> <td>換地設計一式、実施設計一式 他</td> </tr> <tr> <td>公共施設等工事</td> <td>がれき撤去：1,243㎡、側溝設置：2,173m、雨水本管工：152m 宅地整地：22,443㎡、用地管理：62,444㎡、仮設工事一式 他</td> </tr> <tr> <td>移設工事</td> <td>N T T 管路新設：179m</td> </tr> <tr> <td>移転補償</td> <td>建物：5件、工作物：11件、立木：1件</td> </tr> </tbody> </table>							項目	事業内容	設計業務	換地設計一式、実施設計一式 他	公共施設等工事	がれき撤去：1,243㎡、側溝設置：2,173m、雨水本管工：152m 宅地整地：22,443㎡、用地管理：62,444㎡、仮設工事一式 他	移設工事	N T T 管路新設：179m	移転補償	建物：5件、工作物：11件、立木：1件																				
項目	事業内容																																				
設計業務	換地設計一式、実施設計一式 他																																				
公共施設等工事	がれき撤去：1,243㎡、側溝設置：2,173m、雨水本管工：152m 宅地整地：22,443㎡、用地管理：62,444㎡、仮設工事一式 他																																				
移設工事	N T T 管路新設：179m																																				
移転補償	建物：5件、工作物：11件、立木：1件																																				
成果	事業計画変更を経て、地権者への個別説明を実施し、仮換地指定率：約90%を達成した。 また、設計業務、宅地造成及び道路築造工事、用地補償等を推進したことにより、都市基盤の復興に向けた事業の進捗が図られた。  (単位：千円)																																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">年度</th> <th rowspan="2">予算額 (B)</th> <th rowspan="2">決算額</th> <th rowspan="2">決算額累計 (D)</th> <th colspan="2">成果指標</th> <th rowspan="2">達成値 (F/E)</th> </tr> <tr> <th>目標値 (E) (B/A)</th> <th>実績値 (F) (D/A)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H25</td> <td>515,650</td> <td>514,370</td> <td>514,370</td> <td>9.8%</td> <td>9.8%</td> <td>100.0%</td> </tr> <tr> <td>H26</td> <td>542,104</td> <td>464,562</td> <td>978,932</td> <td>20.1%</td> <td>18.6%</td> <td>92.5%</td> </tr> <tr> <td>H27</td> <td>648,290</td> <td>442,427</td> <td>1,421,359</td> <td>32.4%</td> <td>27.0%</td> <td>83.3%</td> </tr> </tbody> </table>							年度	予算額 (B)	決算額	決算額累計 (D)	成果指標		達成値 (F/E)	目標値 (E) (B/A)	実績値 (F) (D/A)	H25	515,650	514,370	514,370	9.8%	9.8%	100.0%	H26	542,104	464,562	978,932	20.1%	18.6%	92.5%	H27	648,290	442,427	1,421,359	32.4%	27.0%	83.3%
年度	予算額 (B)	決算額	決算額累計 (D)	成果指標		達成値 (F/E)																															
				目標値 (E) (B/A)	実績値 (F) (D/A)																																
H25	515,650	514,370	514,370	9.8%	9.8%	100.0%																															
H26	542,104	464,562	978,932	20.1%	18.6%	92.5%																															
H27	648,290	442,427	1,421,359	32.4%	27.0%	83.3%																															
	※ 目標値及び実績値については、過年度からの累計値としている。																																				
成果に係る評価	被災された方々が、一日も早く安全安心な住宅地としての生活基盤を構築し、再建できるよう、土地区画整理事業を推進してきた。 土地利用計画が確定していない地権者もいることから、二線線の早期整備を図る等可住地区としての安心感を創出していく必要がある。																																				
予算の執行状況	(単位：円)																																				
	予算額	決算額	決算額の財源内訳																																		
			国(県)支出金	地方債	その他	事業収入																															
	648,289,878	442,427,143			442,427,143																																

予算科目	1 款	市街地開発事業費	総合計画	第 章	復興計画	(1)	みんなで築く災害に強いまちづくり
	2 項	被災市街地復興 土地区画整理事業費				(3)	減災まちづくりの推進
	4 目	湊北地区事業費				(1)	都市基盤の復旧・復興
実施計画 掲載ページ	P124、130		中 事 業	湊北地区事業費（市街地開発事業特別会計）			
事業コード	001-301-001-00705 001-301-003-00920	事業名	土地区画整理事業（湊北地区） 街路整備事業（湊中央線）〔復興交付金〕				
目的及び事業内容	被害が甚大であった湊北地区では、土地区画整理事業により、避難路や避難の障害となった狭隘道路や袋小路を解消する公共施設を整備し、消防・救急活動や災害時の避難の円滑化を図ることで、安全安心な市街地を形成するとともに、地域人口の流出を抑制するため、復興公営住宅の配置を含めて住宅再建や産業の再生を促す。						
	施行面積：14.8ha 施行期間：平成25年度～平成30年度 総事業費（A）：3,989,213千円						
取組実績	下記のとおり業務及び工事等を推進・実施した。						
	【認可関係】 ・都市計画決定 平成25年3月29日 ・事業計画決定 平成25年9月20日、第1回変更：平成26年5月21日						
	【平成27年度事業実施概要】						
	項目		事業内容				
	設計業務		換地設計一式、実施設計一式 他				
	公共施設等工事		がれき撤去：698㎡、側溝設置：734m、上水道布設：195m 宅地整地：19,057㎡、用地管理：33,645㎡、仮設工事一式 他				
	移設工事		N T T管路新設：79m、電力柱移設：6本				
	移転補償		建物：11件、借家人：1件、工作物：5件、営業：1件				
成 果	地権者への個別説明を実施し、仮換地指定率：約79%を達成した。 また、設計業務、宅地造成及び道路築造工事、用地補償等を推進したことにより、都市基盤の復興に向けた事業の進捗が図られた。						
	(単位：千円)						
	年度	予算額 (B)	決算額	決算額累計 (D)	目標値 (E) (B/A)	実績値 (F) (D/A)	達成値 (F/E)
H25	509,225	507,221	507,221	12.8%	12.7%	99.2%	
H26	603,365	597,673	1,104,894	27.9%	27.7%	99.3%	
H27	535,410	405,511	1,510,405	41.3%	37.9%	91.8%	
※ 目標値及び実績値については、過年度からの累計値としている。							
成果に係る評価	被災された方々が、一日も早く安全安心な住宅地としての生活基盤を構築し、再建できるよう、土地区画整理事業を推進してきた。 土地利用計画が確定していない地権者もいることから、二線線の早期整備を図る等可住地区としての安心感を創出していく必要がある。						
(単位：円)							
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳				
			国(県)支出金	地方債	その他	事業収入	
	535,410,269	405,511,023			405,511,023		

予算科目	1 款	市街地開発事業費	総合計画	第 章	復興計画	(1)	みんなで築く災害に強いまちづくり
	2 項	被災市街地復興 土地区画整理事業費				(3)	減災まちづくりの推進
	5 目	下釜第一地区事業費				(1)	都市基盤の復旧・復興
実施計画 掲載ページ	P123、129		中 事 業	下釜第一地区事業費（市街地開発事業特別会計）			
事業コード	001-301-001-00703 001-301-003-00838	事業名	土地区画整理事業（下釜第一地区） 街路整備事業（釜大街道線）〔復興交付金〕				
目的及び事業内容	被害が甚大であった下釜第一地区では、市民の安全確保を第一に考え、多重防御による災害に強いまちづくりを目指した住居系ゾーンとして位置づけており、土地区画整理事業により、地域南部に計画されている高盛土道路整備をはじめ、袋小路の解消や地域の基幹となる生活（避難）道路等、安全安心な市街地を形成するとともに、地域人口の流出を抑制し、住宅再建の推進を図る。						
	施行面積：12.1ha 施行期間：平成25年度～平成29年度 総事業費（A）：2,569,982千円						
取組実績	事業計画変更を経て、下記のとおり業務及び工事等に着手・実施した。						
	【認可関係】 ・都市計画決定 平成25年3月29日 ・事業計画決定 平成25年11月1日、第1回変更：平成26年5月21日、 第2回変更：平成27年1月16日、第3回変更：平成27年10月19日						
	【平成27年度事業実施概要】						
	項目		事業内容				
	設計業務		換地設計一式、実施設計一式 他				
	公共施設等工事		がれき撤去：784㎡、側溝設置：3,617m、宅地整地：12,915㎡ 函渠：104m、仮設工事一式 他				
	移設工事		電柱：13本、光ケーブル：195m				
	移転補償		建物：3件、工作物：4件、借家人：1件				
成 果	事業計画変更を経て、地権者への仮換地説明会等を実施し、地区内の仮換地指定率：100%を達成した。 また、設計業務、宅地造成及び道路築造工事、用地補償等を実施することにより、宅地造成25,800㎡が完了し、都市基盤の復興に向けた事業の推進が図られた。						
	(単位：千円)						
	年度	予算額 (B)	決算額	決算額累計 (D)	目標値 (E) (B/A)	実績値 (F) (D/A)	達成値 (F/E)
H25	388,806	387,293	387,293	15.1%	15.1%	100.0%	
H26	495,361	479,210	866,503	34.4%	33.7%	98.0%	
H27	333,834	302,264	1,168,767	47.4%	45.5%	96.0%	
※ 目標値及び実績値については、過年度からの累計値としている。							
成果に係る評価	被災された方々が、一日も早く安全安心な住宅地としての生活基盤を構築し、再建できるよう、土地区画整理事業を推進してきた。 土地利用計画が確定していない地権者もいることから、二線線の早期整備を図る等可住地区としての安心感を創出していく必要がある。						
(単位：円)							
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳				
			国(県)支出金	地方債	その他	事業収入	
	333,834,428	302,264,191			302,264,191		

予算科目	1 款	市街地開発事業費	総合計画	第 章	復興計画	(1)	みんなで築く災害に強いまちづくり																														
	2 項	被災市街地復興 土地区画整理事業費				(3)	減災まちづくりの推進																														
	6 目	中央一丁目地区事業費				(1)	都市基盤の復旧・復興																														
実施計画 掲載ページ		P125、130	中 事 業		中央一丁目地区事業費（市街地開発事業特別会計）																																
事業コード		001-301-001-00708 001-301-003-00921	事業名		土地区画整理事業（中央一丁目地区） 街路整備事業（門脇稲井線）〔復興交付金〕																																
目的及び事業内容		被害が甚大であった中央一丁目地区では、市民の安全確保を第一に考え、多重防御による災害に強いまちづくりを目指した住宅機能と商業機能の充実を図ることとしている。当地区は、地域住民からの早期再建を望む声も大きいことから、土地区画整理事業の手法を用いて土地の再配置を行い、復興公営住宅を整備して街なか居住を促進し、第二次緊急輸送路や避難路として位置づけられる門脇稲井線と一体的な整備をすることにより、安全安心で秩序ある市街地の形成を図る。																																			
		施行面積：1.45ha 施行期間：平成25年度～平成29年度 総事業費（A）：1,538,436千円																																			
取組実績		下記のとおり業務及び工事等に着手・実施した。																																			
		【認可関係】 ・都市計画決定 平成25年8月16日 ・事業計画決定 平成26年1月14日																																			
		【平成27年度事業実施概要】																																			
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>事業内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>設計業務</td> <td>測量業務一式、実施設計一式、工事施工管理一式 他</td> </tr> <tr> <td>公共施設等工事</td> <td>側溝工：200m、汚水排水工：200m、給水工：300m</td> </tr> <tr> <td>移設工事</td> <td>電力柱移設：6本、電話柱移設：9本、ガス管移設L=300m</td> </tr> <tr> <td>移転補償</td> <td>建物：8件、工作物：3件</td> </tr> </tbody> </table>						項目	事業内容	設計業務	測量業務一式、実施設計一式、工事施工管理一式 他	公共施設等工事	側溝工：200m、汚水排水工：200m、給水工：300m	移設工事	電力柱移設：6本、電話柱移設：9本、ガス管移設L=300m	移転補償	建物：8件、工作物：3件																				
項目	事業内容																																				
設計業務	測量業務一式、実施設計一式、工事施工管理一式 他																																				
公共施設等工事	側溝工：200m、汚水排水工：200m、給水工：300m																																				
移設工事	電力柱移設：6本、電話柱移設：9本、ガス管移設L=300m																																				
移転補償	建物：8件、工作物：3件																																				
成果		移転補償はすべての物件について補償契約を締結し、契約率100%を達成した。公共施設等工事、移設工事を実施することにより、都市基盤の復興に向けた事業の推進が図られた。																																			
		(単位：千円)																																			
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">年度</th> <th rowspan="2">予算額 (B)</th> <th rowspan="2">決算額</th> <th rowspan="2">決算額累計 (D)</th> <th colspan="2">成果指標</th> <th rowspan="2">達成値 (F/E)</th> </tr> <tr> <th>目標値 (E) (B/A)</th> <th>実績値 (F) (D/A)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H25</td> <td>123,974</td> <td>121,177</td> <td>121,177</td> <td>8.1%</td> <td>7.9%</td> <td>97.5%</td> </tr> <tr> <td>H26</td> <td>885,451</td> <td>884,415</td> <td>1,005,592</td> <td>65.7%</td> <td>65.4%</td> <td>99.5%</td> </tr> <tr> <td>H27</td> <td>251,258</td> <td>231,260</td> <td>1,236,852</td> <td>82.0%</td> <td>80.4%</td> <td>98.0%</td> </tr> </tbody> </table>						年度	予算額 (B)	決算額	決算額累計 (D)	成果指標		達成値 (F/E)	目標値 (E) (B/A)	実績値 (F) (D/A)	H25	123,974	121,177	121,177	8.1%	7.9%	97.5%	H26	885,451	884,415	1,005,592	65.7%	65.4%	99.5%	H27	251,258	231,260	1,236,852	82.0%	80.4%	98.0%
年度	予算額 (B)	決算額	決算額累計 (D)	成果指標		達成値 (F/E)																															
				目標値 (E) (B/A)	実績値 (F) (D/A)																																
H25	123,974	121,177	121,177	8.1%	7.9%	97.5%																															
H26	885,451	884,415	1,005,592	65.7%	65.4%	99.5%																															
H27	251,258	231,260	1,236,852	82.0%	80.4%	98.0%																															
		※ 目標値及び実績値については、過年度からの累計値としている。																																			
成果に係る評価		被災された方々が、一日も早く安全安心な住宅地としての生活基盤を構築し、再建できるよう、土地区画整理事業を推進してきた。 今後、来街者との間の交流を促し、活気ある商店街を再生する必要がある。また、まちの軸となる道路を拡幅することで、高台への避難路としての機能を確保する。同時に、地域の内外において住宅に困窮する世帯への復興公営住宅の建設を促進することにより、地域への定住人口の増加を図る。																																			
		(単位：円)																																			
予算の執行状況		決算額の財源内訳																																			
		予算額	決算額	国(県)支出金	地方債	その他	事業収入																														
		251,257,995	231,259,715			231,259,715																															

予算科目	1 款	市街地開発事業費	総合計画	第 章	復興計画	(1)	みんなで築く災害に強いまちづくり																														
	2 項	被災市街地復興 土地区画整理事業費				(3)	減災まちづくりの推進																														
	7 目	湊西地区事業費				(1)	都市基盤の復旧・復興																														
実施計画 掲載ページ		P124、129	中 事 業		湊西地区事業費（市街地開発事業特別会計）																																
事業コード		001-301-001-00707 001-301-003-00837	事業名		土地区画整理事業（湊西地区） 街路整備事業（湊中央線）〔復興交付金〕																																
目的及び事業内容		被害が甚大であった湊西地区は、安全の観点から非可住地とし、石巻漁港を活用する水産加工業等の集積を目的とした産業集積ゾーンとして土地利用を推進する。既に操業再開している企業や早期再建を目指す企業との合意形成を図りながら、道路や公園等の公共施設を整備する（防災集団移転促進事業と同時施行）。																																			
		施行面積：40.4ha 施行期間：平成25年度～平成32年度 総事業費（A）：8,664,159千円																																			
取組実績		事業計画変更を経て、下記のとおり業務及び工事等に着手・実施した。																																			
		【認可関係】 ・都市計画決定 平成25年6月21日 ・事業計画決定 平成26年1月14日、第1回変更：平成26年10月8日、 第2回変更：平成26年12月8日、第3回変更：平成27年4月28日																																			
		【平成27年度事業実施概要】																																			
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>事業内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>設計業務</td> <td>換地設計一式、実施設計一式 他</td> </tr> <tr> <td>公共施設等工事</td> <td>がれき撤去と宅地整地：77,800㎡、湊中央線盛土：21,710㎡ 側溝設置：930m</td> </tr> <tr> <td>移設工事</td> <td>電柱移設：8本</td> </tr> <tr> <td>移転補償</td> <td>建物：21件、借家人：7件</td> </tr> </tbody> </table>						項目	事業内容	設計業務	換地設計一式、実施設計一式 他	公共施設等工事	がれき撤去と宅地整地：77,800㎡、湊中央線盛土：21,710㎡ 側溝設置：930m	移設工事	電柱移設：8本	移転補償	建物：21件、借家人：7件																				
項目	事業内容																																				
設計業務	換地設計一式、実施設計一式 他																																				
公共施設等工事	がれき撤去と宅地整地：77,800㎡、湊中央線盛土：21,710㎡ 側溝設置：930m																																				
移設工事	電柱移設：8本																																				
移転補償	建物：21件、借家人：7件																																				
成果		地権者への仮換地説明を実施し、地区内の仮換地指定率：約70.9%を達成した（残りは防災集団移転促進事業対象地）。 また、設計業務、宅地造成及び移転補償等を実施することにより、都市基盤の復興に向けた事業の推進が図られた。																																			
		(単位：千円)																																			
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">年度</th> <th rowspan="2">予算額 (B)</th> <th rowspan="2">決算額</th> <th rowspan="2">決算額累計 (D)</th> <th colspan="2">成果指標</th> <th rowspan="2">達成値 (F/E)</th> </tr> <tr> <th>目標値 (E) (B/A)</th> <th>実績値 (F) (D/A)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H25</td> <td>78,000</td> <td>76,741</td> <td>76,741</td> <td>0.9%</td> <td>0.9%</td> <td>100.0%</td> </tr> <tr> <td>H26</td> <td>1,225,799</td> <td>788,177</td> <td>864,918</td> <td>15.0%</td> <td>10.0%</td> <td>66.7%</td> </tr> <tr> <td>H27</td> <td>892,746</td> <td>794,568</td> <td>1,659,486</td> <td>25.3%</td> <td>19.2%</td> <td>75.9%</td> </tr> </tbody> </table>						年度	予算額 (B)	決算額	決算額累計 (D)	成果指標		達成値 (F/E)	目標値 (E) (B/A)	実績値 (F) (D/A)	H25	78,000	76,741	76,741	0.9%	0.9%	100.0%	H26	1,225,799	788,177	864,918	15.0%	10.0%	66.7%	H27	892,746	794,568	1,659,486	25.3%	19.2%	75.9%
年度	予算額 (B)	決算額	決算額累計 (D)	成果指標		達成値 (F/E)																															
				目標値 (E) (B/A)	実績値 (F) (D/A)																																
H25	78,000	76,741	76,741	0.9%	0.9%	100.0%																															
H26	1,225,799	788,177	864,918	15.0%	10.0%	66.7%																															
H27	892,746	794,568	1,659,486	25.3%	19.2%	75.9%																															
		※ 目標値及び実績値については、過年度からの累計値としている。																																			
成果に係る評価		石巻漁港を活用する水産加工業等の集積を目指した産業ゾーンとして、宅地整備を行い早期再建事業者のニーズに応えながら土地区画整理事業を推進してきた。 工事・補償等は地権者の理解を得て順調に進んでいる。引き続き、土地区画整理事業を進め、事業の進捗にあわせ企業誘致等を行い産業集積ゾーンとして土地利用を推進する。																																			
		(単位：円)																																			
予算の執行状況		決算額の財源内訳																																			
		予算額	決算額	国(県)支出金	地方債	その他	事業収入																														
		892,745,837	794,568,204			794,568,204																															

予算科目	1 款	市街地開発事業費	総合計画	第 章	復興計画	(1)	みんなで築く災害に強いまちづくり																							
	2 項	被災市街地復興 土地区画整理事業費				(3)	減災まちづくりの推進																							
	8 目	上釜南部地区事業費				(1)	都市基盤の復旧・復興																							
実施計画掲載ページ		P125	中 事 業		上釜南部地区事業費（市街地開発事業特別会計）																									
事業コード	001-301-001-00957	事業名	土地区画整理事業（上釜南部地区）〔復興交付金〕																											
目的及び事業内容		被害が甚大であった上釜南部地区は、石巻市震災復興基本計画では、非可住地で産業系ゾーンとして位置づけられ、防災集団移転促進事業による土地買収が進められている。このことから、買取り後の土地の集約・整理のため、土地区画整理事業により、産業系にふさわしい区画道路等の公共施設の整備と、事業用地を創出する土地の集約により、産業再生の促進を図る。 施行面積：37.4ha 施行期間：平成26年度～平成31年度 総事業費（A）：4,070,009千円																												
取組実績		事業計画決定を経て、下記のとおり業務及び工事等に着手・実施した。 【認可関係】 ・都市計画決定 平成27年1月15日 ・事業計画決定 平成27年3月27日 【平成27年度事業実施概要】																												
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>事業内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>設計業務</td> <td>換地設計一式、実施設計一式</td> </tr> <tr> <td>公共施設等工事</td> <td>道路築造工：70m、函渠工：47m発注着手</td> </tr> </tbody> </table>						項目	事業内容	設計業務	換地設計一式、実施設計一式	公共施設等工事	道路築造工：70m、函渠工：47m発注着手																	
項目	事業内容																													
設計業務	換地設計一式、実施設計一式																													
公共施設等工事	道路築造工：70m、函渠工：47m発注着手																													
成果		<p>地元との協議や事業者説明会等を実施して、合意形成を図り、地区内の仮換地指定率：約41%を達成して、都市基盤の復興に向けた事業の推進が図られた。</p> <p style="text-align: right;">(単位：千円)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">年度</th> <th rowspan="2">予算額 (B)</th> <th rowspan="2">決算額</th> <th rowspan="2">決算額累計 (D)</th> <th colspan="2">成果指標</th> <th rowspan="2">達成値 (F/E)</th> </tr> <tr> <th>目標値 (E) (B/A)</th> <th>実績値 (F) (D/A)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H26</td> <td>597</td> <td>309</td> <td>309</td> <td>0.0%</td> <td>0.0%</td> <td>0.0%</td> </tr> <tr> <td>H27</td> <td>226,127</td> <td>220,541</td> <td>220,850</td> <td>5.6%</td> <td>5.4%</td> <td>96.4%</td> </tr> </tbody> </table> <p>※ 目標値及び実績値については、過年度からの累計値としている。 なお、上釜南部地区の事業については、一部一般会計で執行した事業費もあるため、その金額を加算して記載している。</p>						年度	予算額 (B)	決算額	決算額累計 (D)	成果指標		達成値 (F/E)	目標値 (E) (B/A)	実績値 (F) (D/A)	H26	597	309	309	0.0%	0.0%	0.0%	H27	226,127	220,541	220,850	5.6%	5.4%	96.4%
年度	予算額 (B)	決算額	決算額累計 (D)	成果指標		達成値 (F/E)																								
				目標値 (E) (B/A)	実績値 (F) (D/A)																									
H26	597	309	309	0.0%	0.0%	0.0%																								
H27	226,127	220,541	220,850	5.6%	5.4%	96.4%																								
成果に係る評価		石巻港を活用する紙・パルプ、飼肥料、木材・合板関連等の産業集積を目指し、一刻も早く土地利用に適した整備を行えるよう、事業を推進してきた。 今後、早期の仮換地指定及び工事着手・進捗を目指し、各地権者や事業者に対する意向調査や関係機関との協議を効率的に実施する必要がある。																												
(単位：円)																														
予算の執行状況		予算額	決算額	決算額の財源内訳																										
				国(県)支出金	地方債	その他	事業収入																							
		103,650,520	103,059,337			103,059,337																								

予算科目	1 款	市街地開発事業費	総合計画	第 章	復興計画	(1)	みんなで築く災害に強いまちづくり																							
	2 項	被災市街地復興 土地区画整理事業費				(3)	減災まちづくりの推進																							
	9 目	下釜南部地区事業費				(1)	都市基盤の復旧・復興																							
実施計画掲載ページ		P125	中 事 業		下釜南部地区事業費（市街地開発事業特別会計）																									
事業コード	001-301-001-00958	事業名	土地区画整理事業（下釜南部地区）〔復興交付金〕 街路整備事業（石巻工業港曾波神線、石巻工業港運河線）																											
目的及び事業内容		被害が甚大であった下釜南部地区は、石巻市震災復興基本計画では、非可住地で産業系ゾーンとして位置づけられ、防災集団移転促進事業による土地買収が進められている。このことから、買取り後の土地の集約・整理のため、土地区画整理事業により、産業系にふさわしい区画道路等の公共施設の整備と、事業用地を創出する土地の集約により、産業再生の促進を図る。 施行面積：25.2ha 施行期間：平成26年度～平成31年度 総事業費（A）：3,880,425千円																												
取組実績		事業計画決定を経て、下記のとおり業務及び用地買収等に着手・実施した。 【認可関係】 ・都市計画決定 平成27年1月15日 ・事業計画決定 平成27年3月27日 【平成27年度事業実施概要】																												
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>事業内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>設計業務</td> <td>換地設計一式、実施設計一式</td> </tr> <tr> <td>用地買収</td> <td>385.25㎡（減価補償分）</td> </tr> </tbody> </table>						項目	事業内容	設計業務	換地設計一式、実施設計一式	用地買収	385.25㎡（減価補償分）																	
項目	事業内容																													
設計業務	換地設計一式、実施設計一式																													
用地買収	385.25㎡（減価補償分）																													
成果		<p>地元との協議や事業者説明会等を実施して、合意形成を図り、都市基盤の復興に向けた事業の推進が図られた。</p> <p style="text-align: right;">(単位：千円)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">年度</th> <th rowspan="2">予算額 (B)</th> <th rowspan="2">決算額</th> <th rowspan="2">決算額累計 (D)</th> <th colspan="2">成果指標</th> <th rowspan="2">達成値 (F/E)</th> </tr> <tr> <th>目標値 (E) (B/A)</th> <th>実績値 (F) (D/A)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H26</td> <td>403</td> <td>209</td> <td>209</td> <td>0.0%</td> <td>0.0%</td> <td>0.0%</td> </tr> <tr> <td>H27</td> <td>138,707</td> <td>134,499</td> <td>134,708</td> <td>3.6%</td> <td>3.5%</td> <td>97.2%</td> </tr> </tbody> </table> <p>※ 目標値及び実績値については、過年度からの累計値としている。 なお、下釜南部地区の事業については、一部一般会計で執行した事業費もあるため、その金額を加算して記載している。</p>						年度	予算額 (B)	決算額	決算額累計 (D)	成果指標		達成値 (F/E)	目標値 (E) (B/A)	実績値 (F) (D/A)	H26	403	209	209	0.0%	0.0%	0.0%	H27	138,707	134,499	134,708	3.6%	3.5%	97.2%
年度	予算額 (B)	決算額	決算額累計 (D)	成果指標		達成値 (F/E)																								
				目標値 (E) (B/A)	実績値 (F) (D/A)																									
H26	403	209	209	0.0%	0.0%	0.0%																								
H27	138,707	134,499	134,708	3.6%	3.5%	97.2%																								
成果に係る評価		石巻港を活用する紙・パルプ、飼肥料、木材・合板関連等の産業集積を目指し、一刻も早く土地利用に適した整備を行えるよう、事業を推進してきた。 今後、早期の仮換地指定及び工事着手・進捗を目指し、各地権者や事業者に対する意向調査や関係機関との協議を効率的に実施する必要がある。																												
(単位：円)																														
予算の執行状況		予算額	決算額	決算額の財源内訳																										
				国(県)支出金	地方債	その他	事業収入																							
		56,182,605	55,340,127			55,340,127																								

予算科目	1 款	産業用地整備事業費	総合計画	第 章	復興計画	( 4 )	未来のために伝統・文化を守り、人・新たな産業を育てる																						
	1 項	産業用地整備事業費		第 節		( 2 )	企業誘致と新産業の創出																						
	1 目	須江地区事業費		( )		( 1 )	産業の活性化と新産業の育成																						
実施計画掲載ページ		P196	中 事 業	須江地区事業費（産業用地整備事業特別会計）																									
事業コード		004-201-002-00529	事 業 名	内陸型産業用地整備事業〔復興交付金〕																									
目的及び事業内容		津波浸水リスクを回避し、津波発生時においても産業活動と雇用を維持するとともに、災害からの復旧・復興を推進するため、非浸水区域である須江地区に産業拠点を形成する。																											
取組実績		<ul style="list-style-type: none"> <li>都市計画決定 平成25年10月22日</li> <li>事業計画認可 平成25年11月25日</li> <li>用地取得完了 平成25年12月23日</li> <li>実施設計完了 平成26年 3月28日</li> <li>1期工事請負契約 平成26年 5月 9日</li> <li>2期工事請負契約 平成26年12月19日</li> <li>1期工事変更契約（第1回） 平成27年 2月27日</li> <li>1期工事変更契約（第2回） 平成27年12月 7日</li> <li>2期工事変更契約（第1回） 平成28年 3月16日</li> <li>2期工事変更契約（第2回） 平成28年 3月25日</li> <li>2期工事変更契約（第3回） 平成28年 3月31日</li> </ul> <p>（土地利用計画）</p> <table border="1"> <tr> <th>種 別</th> <th>業務用地</th> <th>公共用地</th> <th>計</th> </tr> <tr> <td>面積</td> <td>15.5ha</td> <td>5.6ha</td> <td>21.1ha</td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>第1回進出企業公募 平成25年7月10日～7月24日</li> <li>第2回進出企業公募 平成27年1月15日～2月 6日</li> </ul>						種 別	業務用地	公共用地	計	面積	15.5ha	5.6ha	21.1ha														
種 別	業務用地	公共用地	計																										
面積	15.5ha	5.6ha	21.1ha																										
成 果		<p>都市計画決定及び事業計画の認可を受け、平成25年12月に用地取得、平成26年3月に実施設計が完了、平成26年5月より造成工事に着手し、震災により移転を余儀なくされる事業所等の移転先の確保に向け、事業の推進が図られた。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="2">成果指標</th> <th rowspan="2">達成率</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H24</td> <td>0.4%</td> <td>0.4%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>H25</td> <td>18.2%</td> <td>18.2%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>H26</td> <td>64.0%</td> <td>64.0%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>H27</td> <td>98.2%</td> <td>98.2%</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>						区分	成果指標		達成率	目標値	実績等	H24	0.4%	0.4%	100%	H25	18.2%	18.2%	100%	H26	64.0%	64.0%	100%	H27	98.2%	98.2%	100%
区分	成果指標		達成率																										
	目標値	実績等																											
H24	0.4%	0.4%	100%																										
H25	18.2%	18.2%	100%																										
H26	64.0%	64.0%	100%																										
H27	98.2%	98.2%	100%																										
成果に係る評価		河川堤防や高盛土道路整備などの復興まちづくり事業に伴い移転を余儀なくされる事業所、未だに現地再建の目処が立たない沿岸部の被災企業等の移転先の早急な確保に向けた事業を推進していく。																											
（単位：円）																													
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																										
			国（県）支出金	地方債	その他	事業収入																							
	2,631,192,000	2,128,230,429		1,141,500,000	986,730,429																								

予算科目	1 款	産業用地整備事業費	総合計画	第 章	復興計画	( )															
	1 項	産業用地整備事業費		第 節		( )															
	2 目	不動町地区事業費		( )		( )															
実施計画掲載ページ			中 事 業	不動町地区事業費（産業用地整備事業特別会計）																	
事業コード			事 業 名	不動町地区産業用地整備事業																	
目的及び事業内容		河川堤防や高盛土道路等の復興まちづくり事業に伴って移転を余儀なくされている事業者、とりわけ小規模事業者や職住一体を希望する事業者の移転先として、不動町地区に産業用地を整備・分譲することで、事業者の市外流出を防止し、安定した雇用の維持・確保を図る。																			
取組実績		<ul style="list-style-type: none"> <li>実施設計完了 平成27年 3月27日</li> </ul> <p>（土地利用計画）</p> <table border="1"> <tr> <th>種 別</th> <th>業務用地</th> <th>公共用地</th> <th>計</th> </tr> <tr> <td>面積</td> <td>1.7ha</td> <td>0.8ha</td> <td>2.5ha</td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>第1回進出企業公募 平成26年 7月 1日～7月31日</li> <li>第2回進出企業公募 平成27年 1月15日～2月 6日 立地企業12社が決定</li> <li>第3回進出企業公募 平成28年 3月 1日～随時（応募区画完売まで）</li> <li>工事変更契約（第1回）平成28年 3月25日</li> </ul>						種 別	業務用地	公共用地	計	面積	1.7ha	0.8ha	2.5ha						
種 別	業務用地	公共用地	計																		
面積	1.7ha	0.8ha	2.5ha																		
成 果		<p>平成27年3月に実施設計が完了し、平成27年6月より造成工事に着手した。先行する施設解体撤去工事に時間を要したため、造成工事において地盤の圧密沈下の盛土量を増やすことにより工事期間の短縮を図ったが、粘土層の沈下が止まらず、年度内に工事を完了することができなかった。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="2">成果指標</th> <th rowspan="2">達成率</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H26</td> <td>20%</td> <td>20%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>H27</td> <td>100%</td> <td>68%</td> <td>68%</td> </tr> </tbody> </table>						区分	成果指標		達成率	目標値	実績等	H26	20%	20%	100%	H27	100%	68%	68%
区分	成果指標		達成率																		
	目標値	実績等																			
H26	20%	20%	100%																		
H27	100%	68%	68%																		
成果に係る評価		河川堤防や高盛土道路整備などの復興まちづくり事業に伴い移転を余儀なくされる事業所、未だに現地再建の目処が立たない被災企業等の移転先の早急な確保に向け、地盤の圧密沈下と平行して施工できる工事については前倒しで実施するなどして、一日も早い工事完了を目指し事業を推進していく。																			
（単位：円）																					
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																		
			国（県）支出金	地方債	その他	事業収入															
	250,110,000	99,730,000				99,730,000															

予算科目	8 款	保健事業費	総合計画	第4章	安心して健やかに暮らせるまち	復興計画	( )																																	
	1 項	特定健康診査等事業費		第1節	お互いに支えあい生活できる仕組みを構築する		( )																																	
	1 目	特定健康診査等事業費		(3)	国民健康保険事業の安定運営と高齢者の医療保険制度の円滑な実施を図る		( )																																	
実施計画掲載ページ	P52		中 事 業	特定健康診査等事業費（国民健康保険事業特別会計）																																				
事業コード	004-002-001-00621		事 業 名	生活習慣病予防事業																																				
目的及び事業内容	高齢者の医療の確保に関する法律に基づき、糖尿病等生活習慣病の発症や重症化を予防することを目的として、国民健康保険被保険者を対象にメタボリックシンドロームに着目した健診（特定健康診査）を実施し、該当者に対し生活習慣病を改善するための保健指導を行う（特定保健指導）とともに、医療機関と連携した保健指導の実施により生活習慣病重症化を予防する。																																							
取組実績	<p>1 平成27年度特定健康診査の実施</p> <p>(1) 対象者 40～74歳の国保加入者</p> <p>(2) 検査項目</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>基本的な検査項目（全員に実施）</li> <li>既往歴の調査、自覚症状及び他覚症状の有無の調査、血圧測定、身体計測</li> <li>BMI、腹囲、肝機能検査、血中脂質検査、血糖検査、尿糖・尿蛋白検査</li> <li>詳細な健診項目（国の基準該当者に実施）</li> <li>貧血検査、心電図検査、眼底検査</li> <li>追加健診項目（石巻市単独事業として実施）</li> <li>血清クレアチニン検査（全員）、血清尿酸検査（全員）、尿潜血検査（全員）、国の基準非該当者の心電図検査、眼底検査（希望者全員）</li> </ul> <p>(3) 実施期間</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>平成27年6月8日～平成27年10月9日（市内の健診）</li> <li>平成27年4月1日～平成28年3月31日（市外避難先での健診）</li> </ul> <p>(4) 対象者及び受診者数 対象者数 31,747人、受診者数 12,171人（受診率38.3%）</p> <p>2 平成27年度特定保健指導の実施</p> <p>(1) 対象者 国の階層化による対象者（積極的支援、動機づけ支援）</p> <p>(2) 実施期間 平成27年8月～平成28年3月</p> <p>(3) 対象者及び実施者数 対象者数 1,625人、実施者数 368人（実施率22.6%）</p>																																							
成 果	<p>特定健診受診率は前年と比べ若干減少したが、特定保健指導実施率は保健師や管理栄養士による利用動機により増加し、メタボリックシンドローム改善に寄与することができた。</p> <p>1 特定健康診査の受診率</p> <table border="1"> <tr><td>区 分</td><td>H25</td><td>H26</td><td>H27</td></tr> <tr><td>目 標</td><td>40.0%</td><td>45.0%</td><td>50.0%</td></tr> <tr><td>実 績</td><td>39.4%</td><td>40.9%</td><td>38.3%</td></tr> <tr><td>達成率</td><td>98.5%</td><td>90.8%</td><td>76.6%</td></tr> </table> <p>* H25～H26は法定確報値。H27は年度内加入者を含む実施値。</p> <p>2 特定保健指導の実施率</p> <table border="1"> <tr><td>区 分</td><td>H25</td><td>H26</td><td>H27</td></tr> <tr><td>目 標</td><td>20.0%</td><td>30.0%</td><td>40.0%</td></tr> <tr><td>実 績</td><td>16.2%</td><td>19.1%</td><td>22.6%</td></tr> <tr><td>達成率</td><td>81.0%</td><td>63.7%</td><td>56.5%</td></tr> </table> <p>* H25～H26は法定確報値。H27は初回面接実施者（年度内加入者を含む実施値）。</p>								区 分	H25	H26	H27	目 標	40.0%	45.0%	50.0%	実 績	39.4%	40.9%	38.3%	達成率	98.5%	90.8%	76.6%	区 分	H25	H26	H27	目 標	20.0%	30.0%	40.0%	実 績	16.2%	19.1%	22.6%	達成率	81.0%	63.7%	56.5%
区 分	H25	H26	H27																																					
目 標	40.0%	45.0%	50.0%																																					
実 績	39.4%	40.9%	38.3%																																					
達成率	98.5%	90.8%	76.6%																																					
区 分	H25	H26	H27																																					
目 標	20.0%	30.0%	40.0%																																					
実 績	16.2%	19.1%	22.6%																																					
達成率	81.0%	63.7%	56.5%																																					
成果に係る評価	総合支所管内すべてで総合健診を実施し受診しやすい環境の整備を図ったが、受診率の向上にはいたらなかった。総合健診の周知徹底と未受診者に対する対策を強化していく必要がある。特定保健指導は保健師や管理栄養士による利用動機により実施率が増加した。そのほか生活習慣病の重症化を予防するため、医療機関との連携や訪問等による保健指導の取り組みを継続する。																																							
（単位：円）																																								
予算の執行状況	予算額		決算額		決算額の財源内訳																																			
					国(県)支出金	地方債	その他	事業収入																																
	167,876,790		117,846,947		81,307,000			36,539,947																																

予算科目	8 款	保健事業費	総合計画	第4章	安心して健やかに暮らせるまち	復興計画	( )																																	
	2 項	保健事業費		第1節	お互いに支えあい生活できる仕組みを構築する		( )																																	
	1 目	保健衛生普及費		(3)	国民健康保険事業の安定運営と高齢者の医療保険制度の円滑な実施を図る		( )																																	
実施計画掲載ページ	P46		中 事 業	保健衛生普及費（国民健康保険事業特別会計）																																				
事業コード	004-001-003-00073		事 業 名	国民健康保険人間ドック等事業																																				
目的及び事業内容	生活習慣病をはじめとする疾病等の早期予防、発見および治療の促進を図るとともに、生活習慣病の改善や健康に対する意識の向上に寄与することを目的として人間ドックについては、国民健康保険に加入している45歳、50歳、55歳、60歳を対象とし、脳ドックについては、満45歳および満50歳を対象に実施する。																																							
取組実績	<p>1 実施期間 平成27年4月1日から平成28年3月31日</p> <p>2 受診実績</p> <p>(1) 人間ドック</p> <table border="1"> <tr><td>対象者数</td><td>2,404人</td><td>受診者数</td><td>454人</td></tr> </table> <p>(2) 脳ドック</p> <table border="1"> <tr><td>対象者数</td><td>972人</td><td>受診者数</td><td>143人</td></tr> </table>								対象者数	2,404人	受診者数	454人	対象者数	972人	受診者数	143人																								
対象者数	2,404人	受診者数	454人																																					
対象者数	972人	受診者数	143人																																					
成 果	<p>医療費の適正化に向けた対策として、疾病の早期発見及び治療の促進に寄与することができた。</p> <p>1 人間ドック受診率</p> <table border="1"> <tr><td>区分</td><td>H25</td><td>H26</td><td>H27</td></tr> <tr><td>目標</td><td>30.0%</td><td>30.0%</td><td>30.0%</td></tr> <tr><td>実績</td><td>23.7%</td><td>23.4%</td><td>18.9%</td></tr> <tr><td>達成率</td><td>79.0%</td><td>78.0%</td><td>63.0%</td></tr> </table> <p>2 脳ドック受診率</p> <table border="1"> <tr><td>区分</td><td>H25</td><td>H26</td><td>H27</td></tr> <tr><td>目標</td><td>26.0%</td><td>26.0%</td><td>26.0%</td></tr> <tr><td>実績</td><td>21.6%</td><td>23.4%</td><td>14.7%</td></tr> <tr><td>達成率</td><td>83.1%</td><td>90.0%</td><td>56.5%</td></tr> </table>								区分	H25	H26	H27	目標	30.0%	30.0%	30.0%	実績	23.7%	23.4%	18.9%	達成率	79.0%	78.0%	63.0%	区分	H25	H26	H27	目標	26.0%	26.0%	26.0%	実績	21.6%	23.4%	14.7%	達成率	83.1%	90.0%	56.5%
区分	H25	H26	H27																																					
目標	30.0%	30.0%	30.0%																																					
実績	23.7%	23.4%	18.9%																																					
達成率	79.0%	78.0%	63.0%																																					
区分	H25	H26	H27																																					
目標	26.0%	26.0%	26.0%																																					
実績	21.6%	23.4%	14.7%																																					
達成率	83.1%	90.0%	56.5%																																					
成果に係る評価	対象年齢の全てで受診率が減少し、特に45歳、50歳の受診率が低い。若い世代への健康に対する意識付けを啓発するため、わかりやすい健康情報を提供し、健康に対する問題意識を喚起する必要がある。																																							
（単位：円）																																								
予算の執行状況	予算額		決算額		決算額の財源内訳																																			
					国(県)支出金	地方債	その他	事業収入																																
	39,363,052		18,520,664					18,520,664																																



予算科目	4 款	地域支援事業費	基本計画	第 章		復興計画	( )																	
	1 項	介護予防・生活支援サービス事業費		第 節			( )																	
	1 目	介護予防・生活支援サービス事業費		( )			( )																	
実施計画掲載ページ			中 事 業	介護予防事業費（介護保険事業特別会計）																				
事業コード			事 業 名	機能訓練訪問事業																				
目的及び事業内容		<p>体力の改善や食事・排せつなどの日常生活動作、買い物・家事などの手段的日常生活動作の改善に向けた支援が必要な要支援者等に対して、機能訓練についての相談、指導を行うことで、生活機能の向上を図り、可能な限り地域において自立した日常生活を営むことが出来るよう支援することを目的とする。</p>																						
取組実績		<p>地域包括支援センターが作成した介護予防プランに基づき、日常生活動作等の改善に向けた支援について、理学療法士及び看護師が連携しながら、在宅にて短期集約的（3ヶ月）に相談・指導を実施した。</p>																						
成 果		<p>訪問による相談・指導により、閉じこもりの方が痛みの軽減等で外出できるまで回復するなど、生活機能の向上等が図られた。</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">年度</th> <th colspan="2">訪問実人数</th> <th rowspan="2">達成率</th> <th colspan="2">訪問延べ回数</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績</th> <th colspan="2">実績</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H27</td> <td>10人</td> <td>9人</td> <td>90.0%</td> <td colspan="2">87回</td> </tr> </tbody> </table>							年度	訪問実人数		達成率	訪問延べ回数		目標値	実績	実績		H27	10人	9人	90.0%	87回	
年度	訪問実人数		達成率	訪問延べ回数																				
	目標値	実績		実績																				
H27	10人	9人	90.0%	87回																				
成果に係る評価		<p>包括ケアセンターの理学療法士と介護保険課の看護師が連携し、効果的な事業の実施が図られた。</p>																						
（単位：円）																								
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																					
			国（県）支出金	地方債	その他	事業収入																		
	87,000	10,087	3,579		4,085	2,423																		

予算科目	4 款	地域支援事業費	総合計画	第 4 章	安心して健やかに暮らせるまち	復興計画	( )																																					
	2 項	一般介護予防事業費		第 4 節	安心と誇りを持って住み続けられる高齢者福祉を充実する		( )																																					
	1 目	一般介護予防事業費		( 3 )	介護保険制度・介護予防を充実する		( )																																					
実施計画掲載ページ		P 69	中 事 業	「食」の自立支援事業費（介護保険事業特別会計）																																								
事業コード		004-004-003-00079	事 業 名	「食」の自立支援事業																																								
目的及び事業内容		<p>65歳以上の在宅一人暮らし高齢者等で、日常の食生活において支援が必要な方に対し、配食サービスを提供し、併せて利用者の安否確認を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・利用者1人当たり週7回を限度とする。</li> <li>・1食（800円）につき、利用者と市がそれぞれ400円を負担する。</li> </ul>																																										
取組実績		<p>1 在宅の独居又は高齢者のみの世帯に対し、食事を配達し、併せて利用者の安否確認を行った。 2 事業利用者の地域的偏りを是正するため、登録事業者の年度更新に併せ、新規登録事業者の募集を行った。</p>																																										
成 果		<p>在宅の独居又は高齢者のみの世帯に対し、食事を配達し、併せて利用者の安否確認を行ったことにより、高齢者自身が望む自宅での生活を支援することができた。利用者からは、配達時の担当者との交流で日々の生活に活気が生まれた等の意見をいただいた。</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">年度</th> <th colspan="2">利用実人数</th> <th rowspan="2">達成率</th> <th colspan="2">利用延べ食数</th> <th rowspan="2">達成率</th> <th rowspan="2">委託事業者</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績</th> <th>目標値</th> <th>実績</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H25</td> <td>202人</td> <td>132人</td> <td>65.3%</td> <td>27,600食</td> <td>21,192食</td> <td>76.8%</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>H26</td> <td>202人</td> <td>135人</td> <td>66.8%</td> <td>27,600食</td> <td>21,292食</td> <td>77.1%</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>H27</td> <td>200人</td> <td>156人</td> <td>78.0%</td> <td>27,600食</td> <td>23,634食</td> <td>85.6%</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table>							年度	利用実人数		達成率	利用延べ食数		達成率	委託事業者	目標値	実績	目標値	実績	H25	202人	132人	65.3%	27,600食	21,192食	76.8%	3	H26	202人	135人	66.8%	27,600食	21,292食	77.1%	5	H27	200人	156人	78.0%	27,600食	23,634食	85.6%	5
年度	利用実人数		達成率	利用延べ食数		達成率	委託事業者																																					
	目標値	実績		目標値	実績																																							
H25	202人	132人	65.3%	27,600食	21,192食	76.8%	3																																					
H26	202人	135人	66.8%	27,600食	21,292食	77.1%	5																																					
H27	200人	156人	78.0%	27,600食	23,634食	85.6%	5																																					
成果に係る評価		<p>在宅で食事の調理等が十分にできない独居又は高齢者のみの世帯に対し、見守りと栄養のバランスの取れた食事を提供するなど、事業の充実を図ることができた。一方、沿岸部や半島部など、サービスを利用できない地域もあることから、今後も新規サービス事業者の募集に努め、利用者の地域間格差の是正に努める必要がある。</p>																																										
（単位：円）																																												
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																																									
			国（県）支出金	地方債	その他	事業収入																																						
	10,599,000	9,471,243	3,360,880		3,835,853	2,274,510																																						

予算科目	4 款	地域支援事業費	総合計画	第4章	安心して健やかに暮らせるまち	復興計画	( )																											
	2 項	一般介護予防事業費		第4節	安心と誇りを持って住み続けられる高齢者福祉を充実する		( )																											
	1 目	一般介護予防事業費		(3)	介護保険制度・介護予防を充実する		( )																											
実施計画掲載ページ		P 69	中 事 業		訪問指導員費（介護保険事業特別会計）																													
事業コード		004-004-003-00080	事 業 名		訪問型介護予防事業																													
目的及び事業内容		療養上の保健指導が必要と認められる者及びその家族に対し、訪問指導員がその者の居宅に訪問し必要な相談・指導を行うことにより、心身機能の低下防止と健康の保持増進を図る。																																
取組実績		<p>訪問指導員の派遣 地域包括支援センター等が作成した介護予防プラン等に基づき、以下の指導等を行った。</p> <p>ア 介護を要する状態になることの予防 イ 要介護状態の軽減・悪化防止 ウ 家庭における療養方法 エ 家庭における機能訓練の方法、住宅改修及び福祉用具の使用方法 オ 生活習慣病の予防 カ 関係諸制度の活用方法</p>																																
成果		<p>訪問による個別相談・指導により、心身機能の低下防止及び健康の保持増進が図られた。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">年度</th> <th colspan="2">訪問実人数</th> <th rowspan="2">達成率</th> <th rowspan="2">訪問延べ回数 実績</th> <th rowspan="2">訪問指導員</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H25</td> <td>160人</td> <td>81人</td> <td>50.6%</td> <td>1,092回</td> <td>4人</td> </tr> <tr> <td>H26</td> <td>160人</td> <td>81人</td> <td>50.6%</td> <td>1,087回</td> <td>4人</td> </tr> <tr> <td>H27</td> <td>100人</td> <td>96人</td> <td>96.0%</td> <td>1,249回</td> <td>3人</td> </tr> </tbody> </table>							年度	訪問実人数		達成率	訪問延べ回数 実績	訪問指導員	目標値	実績	H25	160人	81人	50.6%	1,092回	4人	H26	160人	81人	50.6%	1,087回	4人	H27	100人	96人	96.0%	1,249回	3人
年度	訪問実人数		達成率	訪問延べ回数 実績	訪問指導員																													
	目標値	実績																																
H25	160人	81人	50.6%	1,092回	4人																													
H26	160人	81人	50.6%	1,087回	4人																													
H27	100人	96人	96.0%	1,249回	3人																													
成果に係る評価		閉じこもり、認知症、うつ等の恐れのある者又はこれらの状態にある高齢者を対象に、訪問指導員が訪問することにより、必要な相談・指導を実施した結果、対象者の状態が改善されている。今後は、仮設住宅から復興公営住宅へ移り、不安定な状態になる高齢者が増えることが予想されるため、引き続き支援が必要である。なお、目標値については、実態に合った数値に見直した。																																
(単位：円)																																		
予算の執行状況	予算額		決算額		決算額の財源内訳																													
					国(県)支出金	地方債	その他	事業収入																										
	7,876,000		7,464,865		2,648,915		3,023,270	1,792,680																										

予算科目	4 款	地域支援事業費	総合計画	第4章	安心して健やかに暮らせるまち	復興計画	( )																	
	1 項	介護予防事業費		第4節	安心と誇りを持って住み続けられる高齢者福祉を充実する		( )																	
	2 目	一次予防事業費		(3)	介護保険制度・介護予防を充実する		( )																	
実施計画掲載ページ		P 71	中 事 業		ミニデイサービス支援事業費（介護保険事業特別会計）																			
事業コード		004-004-003-00103	事 業 名		ミニデイサービス支援事業																			
目的及び事業内容		高齢者に対し、地域の集会所・家屋等を利用しながら、小規模にデイサービス事業等の福祉サービスを提供する個人又は団体に対し、補助金を交付する。 補助金額は、利用者1人当たり1回の利用につき、1,180円とする。																						
取組実績		<p>平成27年度交付対象団体：7団体 延利用者数：3,579人 平成27年度補助金交付額：4,223,220円</p>																						
成果		<p>補助金を交付することにより、サービス提供事業者が円滑に事業運営することが可能となり、サービス利用者についても、ミニデイサービスを利用することで心身機能維持や介護予防の意識向上が図られた。</p> <p>補助金交付件数【過去3年】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>団体数</th> <th>延利用者数</th> <th>補助金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H25</td> <td>6 団体</td> <td>4,179 人</td> <td>4,931,220 円</td> </tr> <tr> <td>H26</td> <td>7 団体</td> <td>4,213 人</td> <td>4,971,340 円</td> </tr> <tr> <td>H27</td> <td>7 団体</td> <td>3,579 人</td> <td>4,223,220 円</td> </tr> </tbody> </table>							年度	団体数	延利用者数	補助金額	H25	6 団体	4,179 人	4,931,220 円	H26	7 団体	4,213 人	4,971,340 円	H27	7 団体	3,579 人	4,223,220 円
年度	団体数	延利用者数	補助金額																					
H25	6 団体	4,179 人	4,931,220 円																					
H26	7 団体	4,213 人	4,971,340 円																					
H27	7 団体	3,579 人	4,223,220 円																					
成果に係る評価		震災後の生活環境の変化により、心身機能の維持、向上、社会的孤立感の解消、地域の支え合いがより必要となっており、地域での身近な小規模デイサービスの役割は重要となっている。ミニデイサービス事業者（団体）に対して補助金を交付し支援することにより、きめ細やかな福祉サービスを提供することができた。																						
(単位：円)																								
予算の執行状況	予算額		決算額		決算額の財源内訳																			
					国(県)支出金	地方債	その他	事業収入																
	6,547,000		4,223,220		1,583,708		1,710,405	929,107																

予算科目	4 款	地域支援事業	総合計画	第 4 章	安心して健やかに暮らせるまち	復興計画	( )																										
	2 項	一般介護予防事業費		第 4 節	安心と誇りを持って住み続けられる高齢者福祉を充実する		( )																										
	1 目	一般介護予防事業費		( 3 )	介護保険制度・介護予防を充実する		( )																										
実施計画掲載ページ	P 68		中 事 業	遊びリレーション事業費（介護保険事業特別会計）																													
事業コード	004-004-003-00047		事 業 名	遊びリレーション事業																													
目的及び事業内容	<p>家に閉じこもりがちな高齢者などが、身近に集まれる場を市民自らが設けることができるよう支援することで、高齢者の交流の場や機会を増やし、閉じこもりを予防することを目的とする。</p> <p>地域内の民生委員や町内会長、保健推進員等がボランティアとして、高齢者を対象に遊びリレーション事業として交流の場を定期的に開催し、手遊び、季節の行事やゲーム等、また保健師等による健康講話など、楽しみながら交流できる場を提供している。</p>																																
取組実績	<p>1 リーダー交流会（2回、81人参加） 平成27年度は、レクリエーション実技研修及び情報交換のための交流会と、介護保険「地域介護予防活動事業」と社会福祉協議会の「地域サロン活動支援事業」について説明会を実施し、新しい事業への理解と移行への支援を行った。</p> <p>2 遊びリレーショングループ事業の実施支援（登録数；20G、延べ148回、2,236人参加） 地域包括支援センター、運動普及リーダー等とも連携し、健康に関する講話やスクエアステップ、ダンベル体操等の運動の実施等で各グループの継続的な実施を支援した。</p> <p>※スクエアステップとは： 筑波大学で開発された横幅100cm、奥行き250cmの面を25cm四方の升目（スクエア）に区切ったマットを利用しステップを踏むエクササイズ。 高齢者の転倒予防・要介護予防、認知機能向上、成人の生活習慣病予防等に効果が期待される。</p>																																
成 果	<p>リーダーの研修、交流会を実施するとともに各グループへの側面的支援を行った。また、次年度から本事業が介護保険の介護予防・日常生活支援総合事業の「地域介護予防活動支援事業」へ包含されるに当たり、各グループに協力が得られるよう、丁寧な移行支援を実施した。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th rowspan="2">登録グループ数</th> <th rowspan="2">開催回数</th> <th colspan="2">参加延人数</th> <th rowspan="2">達成率</th> </tr> <tr> <th>目標</th> <th>実績等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H25</td> <td>21 グループ</td> <td>165回</td> <td>2,500人</td> <td>2,434人</td> <td>97.4%</td> </tr> <tr> <td>H26</td> <td>20 グループ</td> <td>158回</td> <td>2,500人</td> <td>2,398人</td> <td>95.9%</td> </tr> <tr> <td>H27</td> <td>20 グループ</td> <td>148回</td> <td>2,500人</td> <td>2,236人</td> <td>89.4%</td> </tr> </tbody> </table>							区分	登録グループ数	開催回数	参加延人数		達成率	目標	実績等	H25	21 グループ	165回	2,500人	2,434人	97.4%	H26	20 グループ	158回	2,500人	2,398人	95.9%	H27	20 グループ	148回	2,500人	2,236人	89.4%
区分	登録グループ数	開催回数	参加延人数		達成率																												
			目標	実績等																													
H25	21 グループ	165回	2,500人	2,434人	97.4%																												
H26	20 グループ	158回	2,500人	2,398人	95.9%																												
H27	20 グループ	148回	2,500人	2,236人	89.4%																												
成果に係る評価	<p>本事業は平成28年度より介護保険の新規事業「地域介護予防活動支援事業」へ包含される。民生委員によるサロン活動等、市民による自主的な交流や介護予防を目的としたグループは増加傾向にあり、今後は、市民による自主的な活動が継続できるよう、これまでと同様に関係機関と連携を図りながら、高齢者の健康づくりを中心とした支援を行っていく必要がある。</p>																																
(単位：円)																																	
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																														
			国(県)支出金	地方債	その他	事業収入																											
	138,000	79,428	28,185		32,168	19,075																											

予算科目	4 款	地域支援事業	総合計画	第 4 章	安心して健やかに暮らせるまち	復興計画	( )																														
	2 項	一般介護予防事業費		第 4 節	安心と誇りを持って住み続けられる高齢者福祉を充実する		( )																														
	1 目	一般介護予防事業費		( 3 )	介護保険制度・介護予防を充実する		( )																														
実施計画掲載ページ	P 68		中 事 業	高齢者のための健康づくり事業費（介護保険事業特別会計）																																	
事業コード	004-004-003-00048		事 業 名	高齢者のための健康づくり事業																																	
目的及び事業内容	<p>健康寿命を長く保つために、元気な高齢者の増加をめざし、生活習慣病の予防、介護を要する状態になることの予防のために、高齢者の健康意識の向上を図ることを目的とする。</p> <p>各地域へ保健師や栄養士が向向き、認知症予防、運動や食生活等への健康に対する意識の向上や主体的かつ継続的に健康づくりに取り組めるよう、高齢者のための健康づくり教室及び相談会を開催している。</p>																																				
取組実績	<p>1 高齢者のための健康づくり教室の実施 各地区、仮設集会所等で高齢者を対象に、保健師・栄養士等による健康教室、運動教室を実施。</p> <p>2 高齢者のための健康相談の実施 各地区、仮設集会所等で高齢者を対象に、保健師・栄養士等による健康相談を実施。</p>																																				
成 果	<p>各地区、介護予防を目的に、健診を活用した生活習慣病の予防、運動の普及、食生活、歯科保健等について健康教育、健康相談を行い、健康の維持増進、要介護状態等の予防の一助となった。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th rowspan="2">健康教育開催回数</th> <th colspan="2">参加延人数</th> <th rowspan="2">達成率</th> <th rowspan="2">健康相談開催回数</th> <th rowspan="2">参加延人数</th> </tr> <tr> <th>目標</th> <th>実績等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H25</td> <td>500回</td> <td>2,100人</td> <td>8,553人</td> <td>407.3%</td> <td>261回</td> <td>2,102人</td> </tr> <tr> <td>H26</td> <td>391回</td> <td>2,100人</td> <td>6,403人</td> <td>304.9%</td> <td>298回</td> <td>1,696人</td> </tr> <tr> <td>H27</td> <td>356回</td> <td>2,100人</td> <td>5,939人</td> <td>282.8%</td> <td>281回</td> <td>1,501人</td> </tr> </tbody> </table>							区分	健康教育開催回数	参加延人数		達成率	健康相談開催回数	参加延人数	目標	実績等	H25	500回	2,100人	8,553人	407.3%	261回	2,102人	H26	391回	2,100人	6,403人	304.9%	298回	1,696人	H27	356回	2,100人	5,939人	282.8%	281回	1,501人
区分	健康教育開催回数	参加延人数		達成率	健康相談開催回数	参加延人数																															
		目標	実績等																																		
H25	500回	2,100人	8,553人	407.3%	261回	2,102人																															
H26	391回	2,100人	6,403人	304.9%	298回	1,696人																															
H27	356回	2,100人	5,939人	282.8%	281回	1,501人																															
成果に係る評価	<p>地域の健康教室や健康相談においては、高齢者同士誘い合って参加し、また、地域の自主活動や交流の場で保健師や栄養士等への健康教育の依頼もあり、健康への意識の高さが同われ介護予防の一助になっている。</p> <p>高齢者においては地域包括支援センターで主催する介護予防教室や、地域のサロン活動など他機関でも多岐に渡った事業が展開されており、元気な高齢者の増加のため、関係機関との連携が重要と考える。</p> <p>今後も、生活習慣病重症化予防を中心とした介護、認知症予防に関する啓発を継続し、復興住宅等への移行による新しいコミュニティ形成や地域での高齢者の自主的な健康づくり活動を支援していく必要がある。</p>																																				
(単位：円)																																					
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																																		
			国(県)支出金	地方債	その他	事業収入																															
	91,000	78,373	27,811		31,742	18,820																															

予算科目	4 款	地域支援事業費	基本計画	第 章		復興計画	( )																																	
	2 項	一般介護予防事業費		第 節			( )																																	
	1 目	一般介護予防事業費		( )			( )																																	
実施計画掲載ページ			中 事 業	介護予防事業費（介護保険事業特別会計）																																				
事業コード			事 業 名	通所型介護予防事業																																				
目的及び事業内容		65歳以上の高齢者を対象に、生活機能の状態に応じたプログラムに参加し、各自が生活の活動性を高めることで要介護状態等になることを予防するとともに、介護予防の啓発、普及等を図る目的で介護予防教室を実施する。																																						
取 組 実 績		<p>1 介護予防いきいき元気教室  (1) 対 象 者：前年度に「介護予防教室」に参加した高齢者等を対象  (2) 会 場：市内14会場  (3) 期間回数：平成27年5月1日～平成27年9月30日、週1回の8回コース  (4) 参加人数：1会場／概ね10名</p> <p>2 介護予防はつらつ元気教室  (1) 対 象 者：介護予防事業の参加が適当と判断された高齢者や教室終了後住民主体の集いの場へつながるよう介護予防教室運営に意力のある高齢者を対象  (2) 会 場：市内14会場  (3) 期間回数：平成27年9月15日～平成28年3月31日、月2回の10回コース  (4) 参加人数：1会場／概ね15名</p> <p>3 地域介護予防教室  (1) 対 象 者：65歳以上の高齢者  (2) 回 数：年18回を上限に、12の地域包括支援センターで実施  (3) 参加人数：1回／概ね10名</p>																																						
成 果		<p>専門知識を有する業者へ委託し、要介護状態等となることの予防又は軽減が図られた。  また、地域介護予防教室では参加者自らが普段から自分にあった介護予防を実施し、生活機能低下の防止、要介護状態とならないよう意識付けすることができた。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">年度</th> <th colspan="2">開催回数</th> <th rowspan="2">達成率</th> <th colspan="2">参加延人数</th> <th rowspan="2">達成率</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績</th> <th>目標値</th> <th>実績</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H25</td> <td>392回</td> <td>381回</td> <td>97.2%</td> <td>4,120人</td> <td>4,779人</td> <td>116.0%</td> </tr> <tr> <td>H26</td> <td>396回</td> <td>395回</td> <td>99.7%</td> <td>4,120人</td> <td>4,930人</td> <td>119.7%</td> </tr> <tr> <td>H27</td> <td>468回</td> <td>452回</td> <td>96.6%</td> <td>5,940人</td> <td>6,344人</td> <td>106.8%</td> </tr> </tbody> </table>							年度	開催回数		達成率	参加延人数		達成率	目標値	実績	目標値	実績	H25	392回	381回	97.2%	4,120人	4,779人	116.0%	H26	396回	395回	99.7%	4,120人	4,930人	119.7%	H27	468回	452回	96.6%	5,940人	6,344人	106.8%
年度	開催回数		達成率	参加延人数		達成率																																		
	目標値	実績		目標値	実績																																			
H25	392回	381回	97.2%	4,120人	4,779人	116.0%																																		
H26	396回	395回	99.7%	4,120人	4,930人	119.7%																																		
H27	468回	452回	96.6%	5,940人	6,344人	106.8%																																		
成果に係る評価		住民主体による地域の支え合いの体制づくりが求められていることから、介護予防教室に参加した高齢者が自主的に介護予防活動を継続して実施できるよう、支援が必要である。																																						
(単位：円)																																								
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																																					
			国(県)支出金	地方債	その他	事業収入																																		
	28,534,000	27,031,161	9,592,034		10,947,620	6,491,507																																		

予算科目	4 款	地域支援事業費	総合計画	第 4 章	安心して健やかに暮らせるまち	復興計画	( )																																	
	3 項	包括的支援事業・任意事業費		第 4 節	安心と誇りを持って住み続けられる高齢者福祉を充実する		( )																																	
	3 目	任意事業費		( 3 )	介護保険制度・介護予防を充実する		( )																																	
実施計画掲載ページ			P 68	中 事 業	介護用品支給事業費（介護保険事業特別会計）																																			
事業コード		004-004-003-00078	事 業 名	介護用品支給事業																																				
目的及び事業内容		<p>市内に住所を有し、市民税非課税世帯で介護保険の認定を受け、介護用品が必要な65歳以上の高齢者を介護している家族に対し、介護用品を購入できる介護用品支給券を支給することにより、本人及び家族の精神的、経済的負担の軽減を図る。</p> <p>支給額：要支援から要介護3 高齢者一人当たり月額2,000円  要介護4・5 高齢者一人当たり月額5,000円</p>																																						
取 組 実 績		<p>1 介護用品支給券の支給  (1) 平成26年度該当者に対して、平成27年度分の申請勸奨を実施した。  (2) 申請者に対して、該当・非該当の決定をし、該当者については、介護用品支給券を交付した。</p> <p>2 支給対象用品  (1) 要介護4・5 紙おむつ、尿取りパット、使い捨て手袋、清拭剤及びドライシャンプー  (2) 要支援から要介護3 紙おむつ、尿取りパット</p>																																						
成 果		<p>在宅での介護家族の精神的、経済的負担の軽減が図られた。  支給券該当者数については、前年度と比較し減少しているが、支払実績については、前年度と比較し増加しており、有効な利用が図られた。</p> <p>支給券該当者</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>H25</th> <th>H26</th> <th>H27</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2,000円券</td> <td>242人</td> <td>256人</td> <td>257人</td> </tr> <tr> <td>5,000円券</td> <td>159人</td> <td>143人</td> <td>131人</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>401人</td> <td>399人</td> <td>388人</td> </tr> <tr> <td>目標値</td> <td>380人</td> <td>380人</td> <td>460人</td> </tr> <tr> <td>達成率</td> <td>105.5%</td> <td>105.0%</td> <td>84.3%</td> </tr> </tbody> </table> <p>支給券支払実績</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>H25</th> <th>H26</th> <th>H27</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>支払実績</td> <td>9,275,719円</td> <td>8,569,620円</td> <td>10,088,412円</td> </tr> </tbody> </table>							区分	H25	H26	H27	2,000円券	242人	256人	257人	5,000円券	159人	143人	131人	計	401人	399人	388人	目標値	380人	380人	460人	達成率	105.5%	105.0%	84.3%	区分	H25	H26	H27	支払実績	9,275,719円	8,569,620円	10,088,412円
区分	H25	H26	H27																																					
2,000円券	242人	256人	257人																																					
5,000円券	159人	143人	131人																																					
計	401人	399人	388人																																					
目標値	380人	380人	460人																																					
達成率	105.5%	105.0%	84.3%																																					
区分	H25	H26	H27																																					
支払実績	9,275,719円	8,569,620円	10,088,412円																																					
成果に係る評価		要支援・要介護認定者数が年々増加していることから、市報、ホームページ、チラシ等により今後も周知を図っていくことが必要である。																																						
(単位：円)																																								
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																																					
			国(県)支出金	地方債	その他	事業収入																																		
	10,168,462	10,138,263	5,930,884		1,976,961	2,230,418																																		

予算科目	4 款	地域支援事業費	総合計画	第4章	安心して健やかに暮らせるまち	復興計画	( )																									
	3 項	包括的支援事業・任意事業費		第4節	安心と誇りを持って住み続けられる高齢者福祉を充実する		( )																									
	3 目	任意事業費		(2)	生活支援を充実する		( )																									
実施計画掲載ページ		P 64	中 事 業	高齢者世話付住宅事業費（介護保険事業特別会計）																												
事業コード		004-004-002-00075	事 業 名	高齢者世話付住宅事業																												
目的及び事業内容		県営渡波住宅に設置されている高齢者世話付住宅（シルバーハウジング）に生活援助員を派遣し、居住している高齢者に対し、生活指導や相談対応、安否確認、一時的な家事援助及び緊急時の対応等のサービスを実施する。																														
取組実績		<p>1 シルバーハウジング入居者に対し、生活指導や相談対応、安否確認、一時的な家事援助及び緊急時の対応等を行った。</p> <p>2 委託業者による休日、早期及び夜間の緊急通報対応業務を行った。</p>																														
成 果		<p>生活援助を行ったことにより、入居者が日々の生活を安心して送ることができた。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>戸数</th> <th>入居戸数</th> <th>入居率</th> <th>入居者実人員</th> <th>派遣人員</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H25</td> <td>10戸</td> <td>10戸</td> <td>100.0%</td> <td>10人</td> <td>2人(常駐1人)</td> </tr> <tr> <td>H26</td> <td>10戸</td> <td>9戸</td> <td>90.0%</td> <td>10人</td> <td>2人(常駐1人)</td> </tr> <tr> <td>H27</td> <td>10戸</td> <td>7戸</td> <td>70.0%</td> <td>8人</td> <td>2人(常駐1人)</td> </tr> </tbody> </table> <p>※各年度3月末日現在</p>							年度	戸数	入居戸数	入居率	入居者実人員	派遣人員	H25	10戸	10戸	100.0%	10人	2人(常駐1人)	H26	10戸	9戸	90.0%	10人	2人(常駐1人)	H27	10戸	7戸	70.0%	8人	2人(常駐1人)
年度	戸数	入居戸数	入居率	入居者実人員	派遣人員																											
H25	10戸	10戸	100.0%	10人	2人(常駐1人)																											
H26	10戸	9戸	90.0%	10人	2人(常駐1人)																											
H27	10戸	7戸	70.0%	8人	2人(常駐1人)																											
成果に係る評価		居住者が安心して生活を送るために、生活援助員が生活指導や相談、一時的な家事援助などを実施する際の居住者の事前情報のあり方について、関係機関と協議していく必要がある。																														
(単位：円)																																
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																													
			国(県)支出金	地方債	その他	事業収入																										
	2,020,000	1,998,085	1,123,951		451,450	422,684																										

予算科目	4 款	地域支援事業費	総合計画	第4章	安心して健やかに暮らせるまち	復興計画	( )																														
	2 項	包括的支援事業・任意事業費		第4節	安心と誇りを持って住み続けられる高齢者福祉を充実する		( )																														
	3 目	任意事業費		(4)	認知症高齢者と家族を支援する		( )																														
実施計画掲載ページ		P 72	中 事 業	成年後見制度利用支援事業費（介護保険事業特別会計）																																	
事業コード		004-004-004-00104	事 業 名	成年後見制度利用支援事業																																	
目的及び事業内容		老人福祉法に基づき、65歳以上の者につきその福祉を図るため特に必要があると認めるときは、市長が家庭裁判所に対し、成年後見の開始に係る審判の請求を行う。																																			
取組実績		<p>判断能力が不十分な認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等の福祉の増進を図るため、家庭裁判所に対して成年後見の開始に係る審判の請求等を行った。</p> <p>1 対象者</p> <p>(1) 事理を弁識する能力の程度が低い者</p> <p>(2) 生活状況及び健康状況が不十分である者</p> <p>(3) 配偶者及び四親等内の親族による保護の可能性が低い者</p> <p>(4) 行政等が行う各種施策及びサービスの利用並びに日常生活上の支援が必要な者</p> <p>2 事業内容</p> <p>(1) 審判の請求に要した費用について、必要に応じて市が負担した。</p> <p>(2) 成年後見人等への報酬に関し、必要に応じて助成金を交付した。</p> <p>3 申立状況</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">年度</th> <th colspan="3">成年後見市長申立</th> <th colspan="2">後見人報酬の助成</th> </tr> <tr> <th>申立件数</th> <th>事業費</th> <th>内訳</th> <th>助成件数</th> <th>事業費</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H25</td> <td>9件</td> <td>416,030円</td> <td>特養老人ホーム1件、グループホーム5件、サービス付高齢者住宅1件、有料老人ホーム1件、入院中1件</td> <td>0件</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>H26</td> <td>10件</td> <td>478,397円</td> <td>介護老人保健施設1件、グループホーム3件、入院中2件、養護老人ホーム1件、在宅生活者3件</td> <td>1件</td> <td>220,000円</td> </tr> <tr> <td>H27</td> <td>10件</td> <td>1,124,953円</td> <td>介護老人保健施設1件、グループホーム3件、入院中1件、養護老人ホーム1件、在宅生活者4件</td> <td>5件</td> <td>978,000円</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;">(福祉総務課、虐待防止センター合算分)</p>							年度	成年後見市長申立			後見人報酬の助成		申立件数	事業費	内訳	助成件数	事業費	H25	9件	416,030円	特養老人ホーム1件、グループホーム5件、サービス付高齢者住宅1件、有料老人ホーム1件、入院中1件	0件	-	H26	10件	478,397円	介護老人保健施設1件、グループホーム3件、入院中2件、養護老人ホーム1件、在宅生活者3件	1件	220,000円	H27	10件	1,124,953円	介護老人保健施設1件、グループホーム3件、入院中1件、養護老人ホーム1件、在宅生活者4件	5件	978,000円
年度	成年後見市長申立			後見人報酬の助成																																	
	申立件数	事業費	内訳	助成件数	事業費																																
H25	9件	416,030円	特養老人ホーム1件、グループホーム5件、サービス付高齢者住宅1件、有料老人ホーム1件、入院中1件	0件	-																																
H26	10件	478,397円	介護老人保健施設1件、グループホーム3件、入院中2件、養護老人ホーム1件、在宅生活者3件	1件	220,000円																																
H27	10件	1,124,953円	介護老人保健施設1件、グループホーム3件、入院中1件、養護老人ホーム1件、在宅生活者4件	5件	978,000円																																
成 果		身近に協力者のいない判断能力が不十分な高齢者の福祉の増進が図られた。平成27年度は、成年後見制度の市長申立について、審判の請求を10件行うことができた。																																			
成果に係る評価		成年後見制度の市長申立は、認知症等の影響により判断能力を無くした高齢者に対し、支援する親族がいない場合に行うものであり、成果を追求するものではない。処理件数は横ばいであるが、後見人報酬助成対象案件が増加しており、今後も増加が見込まれる。生活保護対象者に係る相談件数が増えていることから、生活保護対象者に係る成年後見市長申立の意義も含め検討をしていく必要がある。今後は、市民後見人育成も視野に入れ、各種研修等に参加する機会を設けて後見人資源を拡大していく必要がある。																																			
(単位：円)																																					
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																																		
			国(県)支出金	地方債	その他	事業収入																															
	4,060,000	1,124,953	658,098		219,366	247,489																															

予算科目	4 款	地域支援事業費	基本計画	第 章		復興計画	( )	
	3 項	包括的支援事業・任意事業費		第 節			( )	
	5 目	認知症総合支援事業費		( )			( )	
実施計画掲載ページ			中 事 業	介護予防事業費（介護保険事業特別会計）				
事業コード			事 業 名	認知症相談事業				
目的及び事業内容		認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域で暮らし続けることができるよう、認知症の人やその家族を支援することを目的とする。						
取組実績		<p>1 物忘れ相談 認知症サポート医や保健師等による相談会を実施した。 (1) 対象者 本人、家族等 (2) 会 場 包括ケアセンター等 (3) 回 数 8回 (4) 相談者数 23名</p> <p>2 認知症初期集中支援推進事業（チーム会議） 認知症の疑いのある人や家族に面談し、初期支援を包括的集中的に行い、本人の自立支援のサポートを実施した。 (1) 対象者 認知症の疑いのある人 (2) チーム員 認知症サポート医、保健師、地域包括支援センター職員、関係課等 (3) 会 場 市役所等 (4) 回 数 10回 (5) 対象者数 14名（延べ30名）</p> <p>3 認知症講演会 (1) 対 象 老人クラブ高齢者・一般住民等 (2) 会 場 公民館等 (3) 回 数 年3回 (4) 参加者数 参加者延べ342名</p>						
成 果		認知症を身近に相談できる仕組みづくりとして、相談会やチーム会議の実施により、認知症初期の段階で早期に発見し、専門機関につなぐことができた。また、講演会の実施により、認知症予防や早期診断・早期対応の必要性についての理解と意識が高められた。						
成果に係る評価		認知症高齢者は増加傾向にあり、将来的にはさらなる増加が見込まれることから、認知症の人やその家族への支援の充実を図ることが必要である。						
（単位：円）								
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳					
			国（県）支出金	地方債	その他	事業収入		
	394,000	113,121	66,175		22,058	24,888		

予算科目	1 款	資本的支出	総合計画	第 章		復興計画	( 2 )	市民の不安を解消し、これまでの暮らしを取り戻す
	1 項	建設改良費		第 節			( 1 )	迅速な生活・健康支援と福祉・医療の確保
	1 目	建設改良費		( )			( 4 )	地域医療の復旧・復興
実施計画掲載ページ		P154	中 事 業	石巻市立病院整備事業（病院事業会計）				
事業コード		002-104-001-00376	事 業 名	石巻市立病院整備事業				
目的及び事業内容		東日本大震災により、壊滅的な被害を受けた石巻市立病院の再建整備を行う。						
取組実績		<p>石巻市立病院再建整備のため、建設工事を実施した。</p> <p>1 石巻市立病院建設工事 (1) 契約日 平成26年 9月 1日 (2) 工期（履行期間） 平成26年 9月 1日 ～ 平成28年 6月30日 (3) 平成27年度末現在契約金額 12,324,528,000円（うち当該年度支出額 8,270,413,200円）</p> <p>2 石巻市立病院建設工事監理業務委託 (1) 契約日 平成26年11月17日 (2) 工期（履行期間） 平成26年11月17日 ～ 平成28年 7月14日 (3) 平成27年度末現在契約金額 99,360,000円（うち当該年度支出額 69,552,000円）</p> <p>3 石巻市立病院建設工事に係る事務費等 (1) 工事仕様変更に伴う各種手数料等 1,172,000円 (2) 工場検査職員旅費 134,520円 (3) 建設利息 85,205円</p>						
成 果		石巻市立病院再建整備のための工事の実施により、建設の推進が図られた。						
成果に係る評価		平成28年9月1日の開院に向け、引き続き円滑な事業の執行管理に努める必要がある。						
（単位：円）								
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳					
			国（県）支出金	地方債	その他	事業収入		
	8,365,866,200	8,341,356,925	8,254,831,287	64,800,000	21,725,638			