

予算科目	11 款	災害復旧費	総合計画	第 章		復興計画	(4)	未来のために伝統・文化を守り、人・新たな産業を育てる
	4 項	文教施設災害復旧費		第 節			(1)	未来の人を育てる
	1 目	公立学校施設災害復旧費		()			(1)	学校教育・社会教育施設等の復旧・復興
実施計画掲載ページ		P 198	中 事 業	小学校災害復旧費				
事業コード		004-101-001-00473	事 業 名	小学校災害復旧事業				
目的及び事業内容		<p>【目的】 児童の安全確保はもとより、一日も早く良好な教育環境を確保するため、災害により被害を受けた学校施設の工事を実施し、加えて建設済みの仮設校舎の維持管理を行う。</p> <p>【事業内容】 仮設校舎借上、大原小学校特別校舎建設工事</p>						
取 組 実 績		<p>平成28年度 実施概要</p> <p>①仮設校舎借上（大川小学校・雄勝小学校） 大川小学校は平成29年度末まで借上が継続される。 雄勝小学校は平成28年度末で応急仮設校舎借上が完了した。</p> <p>②大原小学校特別校舎建設工事 平成27年度に着手したが、年度内に工事完了しなかった。明許繰越した上で、平成28年8月に完了した。</p>						
成 果		<p>①仮設校舎借上（大川小学校・雄勝小学校） 大川小学校は平成29年度末まで借上が継続される。 雄勝小学校の校舎借上については、当初の計画どおり平成28年度末で完了した。</p> <p>②大原小学校特別校舎建設工事 平成28年8月に完了し、2学期から供用を開始した。</p>						
成果に係る評価		校舎建設工事の完了、供用開始をはじめ、校舎借上も一部完了となったが、引き続き教育環境の復旧を図るため、計画に沿って事業の推進に取り組んでいく。						
(単位：円)								
予算の執行状況	予算額		決算額		決算額の財源内訳			
					国(県)支出金	地方債	その他	一般財源
	78,805,000		58,700,745		13,621,000			45,079,745

予算科目	11 款	災害復旧費	総合計画	第 章	復興計画	(4)	未来のために伝統・文化を守り、人・新たな産業を育てる
	4 項	文教施設災害復旧費				(1)	未来の人を育てる
	1 目	公立学校施設災害復旧費				(1)	学校教育・社会教育施設等の復旧・復興
実施計画掲載ページ		P199	中 事 業	中学校災害復旧費			
事業コード		004-101-001-00475	事 業 名	中学校災害復旧事業			
目的及び事業内容		<p>【目的】生徒の安全確保はもとより、一日も早く良好な教育環境を確保するため、建設済みの仮設校舎の維持管理を行う。</p> <p>【事業内容】仮設校舎借上(渡波中学校)</p>					
取組実績		<p>平成28年度 実施概要 仮設校舎借上(渡波中学校) 計画通り平成29年3月に渡波中学校新校舎が移転新築により整備され、平成29年度より供用開始されたため、平成28年度をもって応急仮設校舎借上は事業は完了した。</p>					
成 果		<p>計画通り平成29年3月に渡波中学校新校舎が移転新築により整備され、平成29年度より供用開始されたため、平成28年度をもって応急仮設校舎借上事業は完了した。</p>					
成果に係る評価		<p>上記のとおり、当初の計画通り平成29年3月に渡波中学校新校舎が移転新築されたことにより、応急仮設校舎借上の事業は完了し、快適な教育環境を提供することができた。 今後は新校舎において生徒の安全を守り、安心して豊かな教育環境を提供しつづけるために、引き続き適切な維持管理を推進していく必要がある。</p>					
(単位：円)							
予算の執行状況	予算額		決算額		決算額の財源内訳		
			国(県)支出金	地方債	その他	一般財源	
	67,949,000		66,533,766	43,217,000			23,316,766

予算科目	11 款	災害復旧費	総合計画	第 章	復興計画	(4)	未来のために伝統・文化を守り、人・新たな産業を育てる
	4 項	文教施設災害復旧費				(1)	未来の人を育てる
	1 目	公立学校施設災害復旧費				(1)	学校教育・社会教育施設等の復旧・復興
実施計画掲載ページ		P201	中 事 業	中学校災害復旧費(移転新築事業)			
事業コード		004-101-001-00895	事 業 名	渡波中学校移転新築事業(災害復旧事業)			
目的及び事業内容		<p>東日本大震災により被災した渡波中学校の移転新築を実施する。</p> <p>・災害復旧事業：校舎、屋内運動場、プール、外構等 ※渡波中学校は校舎、屋内運動場、武道場、プールを1施設に集約する。</p>					
取組実績		<p>平成25年度 ・渡波中学校建設基本構想検討委員会を開催し、基本構想を策定。 平成26年度 ・基本計画、基本実施設計 ・地質調査 ・埋蔵文化財発掘調査 平成27年度 ・基本実施設計(繰越) ・建築工事 ・電気設備工事 ・機械設備工事 ・工事監理 ・用地購入 ・埋蔵文化財発掘調査(繰越) 平成28年度 ・建築工事 ・電気設備工事 ・機械設備工事 ・工事監理</p>					
成 果		<p>・平成29年3月22日 竣工 ・平成29年4月 1日 供用開始 ※平成29年4月 8日 新校舎落成式</p>					
成果に係る評価		<p>建築工事は、計画工程どおり遅滞なく適切に履行された。 建物は、プロポーザルにより、設計事務所を選定した。 プールを屋上に設置し、校舎中央部へ吹き抜けと大階段の配置。また、中央部周囲の多目的スペースの配置等による開放的な校舎を建設することができた。</p>					
(単位：円)							
予算の執行状況	予算額		決算額		決算額の財源内訳		
			国(県)支出金	地方債	その他	一般財源	
	3,268,506,546		3,081,690,568	1,999,148,000			1,082,542,568

予算科目	11 款	災害復旧費	総合計画	第 章	復興計画	(4)	未来のために伝統・文化を守り、人・新たな産業を育てる
	4 項	文教施設災害復旧費				(1)	未来の人を育てる
	1 目	公立学校施設災害復旧費				(1)	学校教育・社会教育施設等の復旧・復興
実施計画掲載ページ	P200		中 事 業	小学校災害復旧費（移転新築事業） 中学校災害復旧費（移転新築事業）			
事業コード	004-101-001-00894	事 業 名	雄勝地区統合小・中学校移転新築事業（災害復旧事業）				
目的及び事業内容	東日本大震災により被災した雄勝小学校、船越小学校及び雄勝中学校の移転新築を実施する。 なお、船越小学校は平成25年4月に雄勝小学校へ統合済み。 また、大須小学校と大須中学校は、併設校開校時にそれぞれ統合する。 ・災害復旧事業：校舎、屋内運動場、プール、テニスコート、グラウンド等						
取組実績	<p>平成25年度</p> <ul style="list-style-type: none"> 雄勝地区統合小・中学校建設基本構想検討委員会を開催し、基本構想を策定。 測量 地質調査(用地造成) 不動産鑑定 立木補償調査 <p>平成26年度</p> <ul style="list-style-type: none"> 建物基本計画、基本実施設計 用地造成基本実施設計 地質調査(建物) 用地購入 立木補償 用地造成工事及び工事監理 <p>平成27年度</p> <ul style="list-style-type: none"> 基本・実施設計業務（繰越） 建築工事及び工事監理 電気設備工事 機械設備工事 移転予定地林地樹木伐採集積処理業務 用地造成工事及び工事監理 用地購入（追加分） 立木補償（追加分） <p>平成28年度</p> <ul style="list-style-type: none"> 建築工事及び工事監理（繰越） 電気設備工事（繰越） 機械設備工事（繰越） 用地造成工事及び工事監理 						
成 果	工事等を繰越、平成29年度開校に向けて事業の進捗が図られた。						
成果に係る評価	平成29年度開校に向けて他の工事と調整・連携を図りながら事業の推進を図る必要がある。						
(単位：円)							
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳				
			国(県)支出金	地方債	その他	一般財源	
	2,117,878,436	1,269,286,401				1,269,286,401	

予算科目	11 款	災害復旧費	総合計画	復興計画	(3)	自然への畏敬の念を持ち、自然とともに生きる
	5 項	その他公共施設公用施設災害復旧費			(4)	地域資源を活かす
	1 目	その他公共施設災害復旧費			(1)	観光施設の復旧復興
実施計画掲載ページ	P192		中 事 業	金華山休憩所災害復旧費		
事業コード	003-401-001-00454	事 業 名	金華山休憩所災害復旧事業			
目的及び事業内容	震災により全壊した金華山休憩所を復旧することにより、観光客の利便性を向上させ観光振興を図る。					
取組実績	○金華山休憩所等 施設概要 工期：平成27年9月5日から平成29年3月10日まで 所在地：石巻市鮎川浜金華山17番 構造：鉄骨造平屋建 延床面積：360.76㎡ 機能等：待合スペース、事務室 2室、トイレ（男子、女子、多目的）、倉庫 その他復旧施設：自家用水道施設、貯水槽					
成 果	金華山休憩所の復旧により、来訪者の休憩場所確保と、当該施設の復旧による金華山への誘客効果が図られた。 開所式：平成29年3月28日 施設再開：平成29年4月1日					
成果に係る評価	金華山をはじめとした、Reborn-Art Festivalの開催、みちのく潮風トレイルなどと連携した牡鹿半島地域の誘客に向けた受入体制整備を行った。					
(単位：円)						
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳			
			国(県)支出金	地方債	その他	一般財源
	294,746,860	292,220,180			1,490,400	290,729,780

予算科目	11 款	災害復旧費	総合計画	第 章	復興計画	(2)	市民の不安を解消し、これまでの暮らしを取り戻す																														
	5 項	その他公共施設・公用施設災害復旧費				(4)	各種公共施設の復旧と復興																														
	2 目	その他公用施設災害復旧費				(2)	消防施設等の復旧・再編																														
実施計画掲載ページ		P177	中 事 業		消防施設等災害復旧費																																
事業コード		002-402-002-00403	事 業 名		消防ポンプ置場復旧整備事業																																
目的及び事業内容		震災により被災した消防団の活動拠点である消防団ポンプ置場を復旧・整備し、地区住民の安全で安心して生活できる環境の確保を図る。																																			
取組実績		<p>震災により被災した消防団の活動拠点である消防団ポンプ置場を新築した。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ポンプ置場名称</th> <th>事業内容</th> <th>延床面積</th> <th>詰所</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>石巻地区団福貴浦班</td> <td>木造2階建て</td> <td>66.24㎡</td> <td>有</td> </tr> <tr> <td>石巻地区団折浜班</td> <td>木造平屋建て</td> <td>28.98㎡</td> <td>無</td> </tr> <tr> <td>石巻地区団鹿立班</td> <td>木造平屋建て</td> <td>28.98㎡</td> <td>無</td> </tr> <tr> <td>雄勝地区団味噌作班 ※</td> <td>軽量鉄骨造平屋建て</td> <td>28.98㎡</td> <td>無</td> </tr> <tr> <td>北上地区団白浜班</td> <td>木造平屋建て</td> <td>55.06㎡</td> <td>有</td> </tr> <tr> <td>北上地区団追波班</td> <td>木造平屋建て</td> <td>28.98㎡</td> <td>無</td> </tr> </tbody> </table> <p>詰所を設けていないポンプ置場については、集会所が隣接しており、集会所を詰所として利用する。 ※味噌作班は平成27線越分</p>						ポンプ置場名称	事業内容	延床面積	詰所	石巻地区団福貴浦班	木造2階建て	66.24㎡	有	石巻地区団折浜班	木造平屋建て	28.98㎡	無	石巻地区団鹿立班	木造平屋建て	28.98㎡	無	雄勝地区団味噌作班 ※	軽量鉄骨造平屋建て	28.98㎡	無	北上地区団白浜班	木造平屋建て	55.06㎡	有	北上地区団追波班	木造平屋建て	28.98㎡	無		
ポンプ置場名称	事業内容	延床面積	詰所																																		
石巻地区団福貴浦班	木造2階建て	66.24㎡	有																																		
石巻地区団折浜班	木造平屋建て	28.98㎡	無																																		
石巻地区団鹿立班	木造平屋建て	28.98㎡	無																																		
雄勝地区団味噌作班 ※	軽量鉄骨造平屋建て	28.98㎡	無																																		
北上地区団白浜班	木造平屋建て	55.06㎡	有																																		
北上地区団追波班	木造平屋建て	28.98㎡	無																																		
成 果		<p>消防団ポンプ置場を新築することにより、当該地区の消防力が復旧し、地区住民の安全で安心して生活できる環境の確保が図られた。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th rowspan="2">予算</th> <th colspan="2">成果指標</th> <th rowspan="2">達成率等</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">H26</td> <td rowspan="2">H26現年</td> <td>2</td> <td>1</td> <td rowspan="2">50%</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">H27</td> <td>H26線越</td> <td>-</td> <td>1</td> <td rowspan="2">92.9%</td> </tr> <tr> <td>H27現年</td> <td>14</td> <td>13</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">H28</td> <td>H27線越</td> <td>-</td> <td>1</td> <td rowspan="2">31.3%</td> </tr> <tr> <td>H28現年</td> <td>16</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table> <p>平成28年度において16棟の新築を予定していたが、5棟は年度内に完成し、残り11棟は平成29年度に繰り越した。</p>						区分	予算	成果指標		達成率等	目標値	実績等	H26	H26現年	2	1	50%			H27	H26線越	-	1	92.9%	H27現年	14	13	H28	H27線越	-	1	31.3%	H28現年	16	5
区分	予算	成果指標		達成率等																																	
		目標値	実績等																																		
H26	H26現年	2	1	50%																																	
H27	H26線越	-	1	92.9%																																	
	H27現年	14	13																																		
H28	H27線越	-	1	31.3%																																	
	H28現年	16	5																																		
成果に係る評価		被災したポンプ置場について、復旧が必要となっている49カ所のうち、平成29年3月31日現在で21カ所が復旧しており、復旧率は43%となっている。平成28年度整備予定であった16棟のうち11棟が造成等の原因により、平成29年度へ繰越となっており、建築可能となった地区から順次整備を行い、早期復旧整備に努めていく必要がある。																																			
(単位：円)																																					
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																																		
			国(県)支出金	地方債	その他	一般財源																															
	103,830,000	79,320,568	47,141,000			32,179,568																															

予算科目	11 款	災害復旧費	総合計画	第 章	復興計画	(2)	市民の不安を解消し、これまでの暮らしを取り戻す																								
	5 項	その他公共施設・公用施設災害復旧費				(4)	各種公共施設の復旧と復興																								
	2 目	その他公用施設災害復旧費				(2)	消防施設等の復旧・再編																								
実施計画掲載ページ		P178	中 事 業		消防施設等災害復旧費																										
事業コード		002-402-002-00405	事 業 名		非常備消防車両整備事業																										
目的及び事業内容		被災した非常備消防車両を復旧整備することにより、消防設備の充実と地域消防力の向上を推進し、地域住民が安全で安心して生活できる環境の確保を図る。																													
取組実績		<p>消防団車両復旧更新計画に基づき、消防ポンプ自動車1台、小型動力ポンプ付積載車5台、計6台を整備した。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>車種</th> <th>台数</th> <th>配備先</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>消防ポンプ自動車</td> <td>1台</td> <td>石巻地区団釜班</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">小型動力ポンプ付積載車</td> <td rowspan="4">5台</td> <td>石巻地区団中里班</td> </tr> <tr> <td>石巻地区団大街道班</td> </tr> <tr> <td>石巻地区団門脇班</td> </tr> <tr> <td>北上地区団相川班</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>牡鹿地区団鮎川班</td> </tr> </tbody> </table>						車種	台数	配備先	消防ポンプ自動車	1台	石巻地区団釜班	小型動力ポンプ付積載車	5台	石巻地区団中里班	石巻地区団大街道班	石巻地区団門脇班	北上地区団相川班			牡鹿地区団鮎川班									
車種	台数	配備先																													
消防ポンプ自動車	1台	石巻地区団釜班																													
小型動力ポンプ付積載車	5台	石巻地区団中里班																													
		石巻地区団大街道班																													
		石巻地区団門脇班																													
		北上地区団相川班																													
		牡鹿地区団鮎川班																													
成 果		<p>非常備消防車両を復旧整備したことにより、消防設備の回復と地域消防力が向上され、地域住民が安全で安心して生活できる環境の確保が図られた。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th rowspan="2">予算</th> <th colspan="2">成果指標</th> <th rowspan="2">達成率等</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">H26</td> <td rowspan="2">H25線越 H26現年</td> <td>-</td> <td>1台</td> <td rowspan="2">100%</td> </tr> <tr> <td>7台</td> <td>7台</td> </tr> <tr> <td>H27</td> <td>H27現年</td> <td>11台</td> <td>11台</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>H28</td> <td>H28現年</td> <td>6台</td> <td>6台</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>						区分	予算	成果指標		達成率等	目標値	実績等	H26	H25線越 H26現年	-	1台	100%	7台	7台	H27	H27現年	11台	11台	100%	H28	H28現年	6台	6台	100%
区分	予算	成果指標		達成率等																											
		目標値	実績等																												
H26	H25線越 H26現年	-	1台	100%																											
		7台	7台																												
H27	H27現年	11台	11台	100%																											
H28	H28現年	6台	6台	100%																											
成果に係る評価		被災した非常備消防車両について、復旧が必要となっている車両35台のうち、平成29年3月31日現在で25台が復旧しており、復旧率は71%となっている。現時点で配備は順調に進められており、残る10台についても、順次配備を進め、平成30年度復旧完了を予定している。																													
(単位：円)																															
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																												
			国(県)支出金	地方債	その他	一般財源																									
	61,928,000	61,927,200	41,284,000			20,643,200																									

予算科目	11 2 款	災害復旧費 総務費	総合計画	第 章	復興計画	(2)	市民の不安を解消し、これまでの暮らしを取り戻す	
	5 1 項	その他公共施設・公用施設災害復旧費 総務管理費				(4)	各種公共施設の復旧と復興	
	2 28 目	その他公用施設災害復旧費 東日本大震災関係費				(1)	行政庁舎の復旧整備	
実施計画 掲載ページ		P175	中 事 業		庁舎災害復旧費（庁舎整備推進室）			
事業コード		002-401-002-00639	事 業 名		荻浜支所整備事業〔復興基金〕			
目的及び事業内容		荻浜支所は、東日本大震災の津波により大きな被害を被ったことから、防災集団移転事業により造成した高台に荻浜支所と荻浜公民館からなる複合施設として再整備するもの。						
取 組 実 績		<p>基本設計・実施設計を行った。</p> <p>設計概要</p> <p>敷地面積 8,796.17㎡（建物敷地：2,870.53㎡）</p> <p>建物構造 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造 平屋建</p> <p>延床面積 859.0㎡（支所 294.0㎡、公民館 565.0㎡）</p>						
成 果		<p>荻浜支所等複合施設整備事業の進捗が図られた。</p> <p>なお、主な年次計画は次のとおりである。</p> <p>主な年次計画</p> <p>平成28年度 基本設計・実施設計</p> <p>平成29年度 建設工事</p> <p>平成30年度 建設工事・供用開始</p>						
成果に係る評価		<p>震災後、荻浜支所は荻浜中学校敷地内の仮設庁舎において業務を行っている現状であり、学校教育への影響や住民への不便をかけていることから、平成30年度の供用開始に向け、建設工事を着実に進める必要がある。</p>						
(単位：円)								
予算の執行状況	予算額		決算額		決算額の財源内訳			
					国(県)支出金	地方債	その他	一般財源
	6,831,631		6,831,631				1,989,100	4,842,531

予算科目	1 款	管理費	総合計画	第 章	復興計画	(1)	みんなで築く災害に強いまちづくり																								
	2 項	雨水排水施設管理費				(3)	減災まちづくりの推進																								
	3 目	東日本大震災関係費				(1)	都市基盤の復旧・復興																								
実施計画 掲載ページ		P156	中 事 業		内水排除対策費（下水道事業特別会計）																										
事業コード		001-301-004-00567	事 業 名		排水ポンプ設置事業（冠水対策）																										
目的及び事業内容		東日本大震災により生じた地盤沈下による冠水被害に対応するため、また、ポンプ場の整備が完了するまでの間、臨時的に仮設ポンプを設置し強制排水を行い、被害の軽減化を図るもの。（対象区域）公共下水道事業認可区域																													
取 組 実 績		<p>市全体の仮設ポンプ設置箇所数と設置台数（H29.3.31現在） 37箇所、88基</p> <p>・設置箇所数（一般会計分） 23箇所 北上川右岸（住吉、中央、門脇地区）、流留・赤堀・沢田地区等に設置した。</p> <p>・設置箇所数（下水道特別会計分） 14箇所 北上川左岸（湊地区）、渡波・万石浦地区に設置した。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">・設置台数（一般会計分）</td> <td colspan="2">・設置台数（下水道特別会計分）</td> </tr> <tr> <td>φ150</td> <td>13基</td> <td>φ100</td> <td>4基</td> </tr> <tr> <td>φ200</td> <td>25基</td> <td>φ150</td> <td>5基</td> </tr> <tr> <td>φ250</td> <td>4基</td> <td>φ200</td> <td>11基</td> </tr> <tr> <td>φ350</td> <td>15基</td> <td>φ350</td> <td>11基</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>57基</td> <td>合計</td> <td>31基</td> </tr> </table>						・設置台数（一般会計分）		・設置台数（下水道特別会計分）		φ150	13基	φ100	4基	φ200	25基	φ150	5基	φ250	4基	φ200	11基	φ350	15基	φ350	11基	合計	57基	合計	31基
・設置台数（一般会計分）		・設置台数（下水道特別会計分）																													
φ150	13基	φ100	4基																												
φ200	25基	φ150	5基																												
φ250	4基	φ200	11基																												
φ350	15基	φ350	11基																												
合計	57基	合計	31基																												
成 果		高潮や降雨時に冠水被害を防止するため仮設ポンプによる強制排水を行うことで、歩行者及び車両の円滑な通行を確保するとともに、被害の拡大防止が図られた。																													
成果に係る評価		高潮や降雨時に仮設ポンプを稼働させることにより、冠水被害の拡大防止が図られ、地域住民の安全に寄与できた。 本設のポンプ場完成まで、冠水被害を軽減するため、事業を継続する必要がある。																													
(単位：円)																															
予算の執行状況	予算額		決算額		決算額の財源内訳																										
					国(県)支出金	地方債	その他	事業収入																							
	105,400,000		104,055,978		102,893,000		1,162,978																								

予算科目	2 款	建設費	総合計画	第 5 章	心豊かな誇れるまち	復興計画	()																																																																																	
	1 項	公共下水道建設費		第 1 節	豊かな自然を次世代に継承する		()																																																																																	
	1 2 目	公共下水道建設費 特定環境保全公共下水道建設費		(1)	自然環境を保全する		()																																																																																	
実施計画掲載ページ		P 95		中 事 業	公共下水道建設事業費、特定環境保全公共下水道建設事業費 (下水道事業特別会計)																																																																																			
事業コード		005-001-001-00207	事 業 名		公共下水道建設事業																																																																																			
目的及び事業内容		生活環境の改善及び公共用水域の水質保全、大雨による浸水被害の防除を図るため、公共下水道を整備する。 ・全体計画面積 4,112.8ha ・全体計画処理人口 110,180人																																																																																						
取 組 実 績		<p>平成28年度公共下水道建設事業実績</p> <p>1 汚水管渠施設施工延長</p> <table border="1"> <tr> <td>石巻 φ150~250mm</td> <td>施工延長</td> <td>8,788.60m</td> <td>施工延長累計</td> <td>421,692.09m</td> <td colspan="3">(県移管分を含む。)</td> </tr> <tr> <td>河北 φ150mm</td> <td>施工延長</td> <td>129.12m</td> <td>施工延長累計</td> <td>41,335.70m</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>河南 φ200mm</td> <td>施工延長</td> <td>146.53m</td> <td>施工延長累計</td> <td>77,940.50m</td> <td colspan="3">(鹿又地区を含む。)</td> </tr> <tr> <td>北上 φ150mm</td> <td>施工延長</td> <td>439.80m</td> <td>施工延長累計</td> <td>26,854.46m</td> <td colspan="3">(防集事業を含む。)</td> </tr> <tr> <td>牡鹿 φ150mm</td> <td>施工延長</td> <td>687.21m</td> <td>施工延長累計</td> <td>22,447.91m</td> <td colspan="3">(防集事業を含む。)</td> </tr> <tr> <td>桃生 φ50mm~</td> <td>施工延長</td> <td></td> <td>施工延長累計</td> <td>27,325.63m</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>雄勝 φ75mm~</td> <td>施工延長</td> <td></td> <td>施工延長累計</td> <td>12,586.95m</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table> <p>平成28年度施工延長合計 10,191.26m 施工済み延長累計 圧送φ50~1350mm 630,183.24m (石巻・河北・河南・桃生・雄勝・北上・牡鹿)</p> <p>2 汚水処理整備面積施工実績</p> <table border="1"> <tr> <td>石巻</td> <td>40.59ha</td> <td>整備面積累計</td> <td>1,753.80ha</td> <td>河北</td> <td>0.67ha</td> <td>整備面積累計</td> <td>192.57ha</td> </tr> <tr> <td>河南</td> <td>1.22ha</td> <td>整備面積累計</td> <td>453.53ha</td> <td>桃生</td> <td>0.00ha</td> <td>整備面積累計</td> <td>180.89ha</td> </tr> <tr> <td>北上</td> <td>0.00ha</td> <td>整備面積累計</td> <td>62.80ha</td> <td>牡鹿</td> <td>0.99ha</td> <td>整備面積累計</td> <td>69.85ha</td> </tr> </table> <p>平成28年度整備面積合計 43.47ha (石巻・河北・河南・桃生・北上・牡鹿) 整備済み面積累計 2,713.44ha (石巻・河北・河南・桃生・北上・牡鹿)</p>							石巻 φ150~250mm	施工延長	8,788.60m	施工延長累計	421,692.09m	(県移管分を含む。)			河北 φ150mm	施工延長	129.12m	施工延長累計	41,335.70m				河南 φ200mm	施工延長	146.53m	施工延長累計	77,940.50m	(鹿又地区を含む。)			北上 φ150mm	施工延長	439.80m	施工延長累計	26,854.46m	(防集事業を含む。)			牡鹿 φ150mm	施工延長	687.21m	施工延長累計	22,447.91m	(防集事業を含む。)			桃生 φ50mm~	施工延長		施工延長累計	27,325.63m				雄勝 φ75mm~	施工延長		施工延長累計	12,586.95m				石巻	40.59ha	整備面積累計	1,753.80ha	河北	0.67ha	整備面積累計	192.57ha	河南	1.22ha	整備面積累計	453.53ha	桃生	0.00ha	整備面積累計	180.89ha	北上	0.00ha	整備面積累計	62.80ha	牡鹿	0.99ha	整備面積累計	69.85ha
石巻 φ150~250mm	施工延長	8,788.60m	施工延長累計	421,692.09m	(県移管分を含む。)																																																																																			
河北 φ150mm	施工延長	129.12m	施工延長累計	41,335.70m																																																																																				
河南 φ200mm	施工延長	146.53m	施工延長累計	77,940.50m	(鹿又地区を含む。)																																																																																			
北上 φ150mm	施工延長	439.80m	施工延長累計	26,854.46m	(防集事業を含む。)																																																																																			
牡鹿 φ150mm	施工延長	687.21m	施工延長累計	22,447.91m	(防集事業を含む。)																																																																																			
桃生 φ50mm~	施工延長		施工延長累計	27,325.63m																																																																																				
雄勝 φ75mm~	施工延長		施工延長累計	12,586.95m																																																																																				
石巻	40.59ha	整備面積累計	1,753.80ha	河北	0.67ha	整備面積累計	192.57ha																																																																																	
河南	1.22ha	整備面積累計	453.53ha	桃生	0.00ha	整備面積累計	180.89ha																																																																																	
北上	0.00ha	整備面積累計	62.80ha	牡鹿	0.99ha	整備面積累計	69.85ha																																																																																	
成 果		<p>普及率：宮城県平均に対しまだ低い水準にあるが、前年度との比較では0.9%の伸びとなっている。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">汚水</th> <th rowspan="2">地区</th> <th colspan="2">普及率</th> <th colspan="2">整備率</th> </tr> <tr> <th>H27</th> <th>H28</th> <th>H27</th> <th>H28</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">下流 東部 流域</td> <td>石巻</td> <td>88.5%</td> <td>86.0%</td> <td>80.8%</td> <td>80.9%</td> </tr> <tr> <td>河北</td> <td>41.1%</td> <td>57.6%</td> <td>44.3%</td> <td>44.4%</td> </tr> <tr> <td>桃生</td> <td>56.2%</td> <td>58.7%</td> <td>70.6%</td> <td>70.6%</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>75.9%</td> <td>78.3%</td> <td>73.1%</td> <td>73.2%</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">下流 流域</td> <td>石巻</td> <td>65.8%</td> <td>66.0%</td> <td>51.9%</td> <td>54.1%</td> </tr> <tr> <td>河南</td> <td>37.5%</td> <td>37.3%</td> <td>75.8%</td> <td>76.0%</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>59.7%</td> <td>59.8%</td> <td>57.9%</td> <td>59.7%</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">単独</td> <td>河北</td> <td>71.5%</td> <td>74.1%</td> <td>66.2%</td> <td>66.7%</td> </tr> <tr> <td>雄勝</td> <td>廃止</td> <td>廃止</td> <td>廃止</td> <td>廃止</td> </tr> <tr> <td>北上</td> <td>38.4%</td> <td>38.1%</td> <td>100.0%</td> <td>100.0%</td> </tr> <tr> <td>牡鹿</td> <td>35.2%</td> <td>35.4%</td> <td>89.0%</td> <td>90.2%</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td></td> <td>63.5%</td> <td>64.4%</td> <td>64.9%</td> <td>66.0%</td> </tr> </tbody> </table> <p>※普及率及び整備率：震災による下水道管被災や避難状況は反映していない。</p>							汚水	地区	普及率		整備率		H27	H28	H27	H28	下流 東部 流域	石巻	88.5%	86.0%	80.8%	80.9%	河北	41.1%	57.6%	44.3%	44.4%	桃生	56.2%	58.7%	70.6%	70.6%	計	75.9%	78.3%	73.1%	73.2%	下流 流域	石巻	65.8%	66.0%	51.9%	54.1%	河南	37.5%	37.3%	75.8%	76.0%	計	59.7%	59.8%	57.9%	59.7%	単独	河北	71.5%	74.1%	66.2%	66.7%	雄勝	廃止	廃止	廃止	廃止	北上	38.4%	38.1%	100.0%	100.0%	牡鹿	35.2%	35.4%	89.0%	90.2%	合計		63.5%	64.4%	64.9%	66.0%						
汚水	地区	普及率		整備率																																																																																				
		H27	H28	H27	H28																																																																																			
下流 東部 流域	石巻	88.5%	86.0%	80.8%	80.9%																																																																																			
	河北	41.1%	57.6%	44.3%	44.4%																																																																																			
	桃生	56.2%	58.7%	70.6%	70.6%																																																																																			
	計	75.9%	78.3%	73.1%	73.2%																																																																																			
下流 流域	石巻	65.8%	66.0%	51.9%	54.1%																																																																																			
	河南	37.5%	37.3%	75.8%	76.0%																																																																																			
	計	59.7%	59.8%	57.9%	59.7%																																																																																			
単独	河北	71.5%	74.1%	66.2%	66.7%																																																																																			
	雄勝	廃止	廃止	廃止	廃止																																																																																			
	北上	38.4%	38.1%	100.0%	100.0%																																																																																			
	牡鹿	35.2%	35.4%	89.0%	90.2%																																																																																			
合計		63.5%	64.4%	64.9%	66.0%																																																																																			
成果に係る評価		下水道施設は健全な都市環境に欠かせない社会資本であり、今後も更なる整備が求められているが、東日本大震災による災害復旧・復興事業と並行して新たな面整備事業を行っており、国からの予算や人員等の確保など厳しい面もあるが、効率的に事業を進めていく必要がある。																																																																																						
(単位：円)																																																																																								
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																																																																																					
			国(県)支出金	地方債	その他	事業収入																																																																																		
	638,411,880	586,448,293	213,534,000	308,700,000	64,214,293																																																																																			

予算科目	2 款	建設費	総合計画	第 5 章	心豊かな誇れるまち	復興計画	()																																					
	2 項	流域下水道建設費		第 1 節	豊かな自然を次世代に継承する		()																																					
	1 目	流域下水道建設費		(1)	自然環境を保全する		()																																					
実施計画掲載ページ				中 事 業	流域下水道建設費県営事業負担金 (下水道事業特別会計)																																							
事業コード				事 業 名	北上川下流東部流域下水道建設費県営事業負担金																																							
目的及び事業内容		石巻市、女川町を構成市町とする県営の北上川下流東部流域下水道事業における、処理施設、管渠等の整備費の一部を、北上下流東部流域下水道建設費に係る費用負担に関する覚書 (H27.2.20) 及び下水道法の規定に基づき負担するものである。																																										
取 組 実 績		<p>負担額 = (県営事業費 - 国庫負担額) × 1/2 × 市町負担割合 石巻市：82.12% 女川町：17.88%</p> <p>平成28年度北上川下流東部流域下水道建設費県営事業負担金実績</p> <p>事業内容</p> <p>1 工事関係</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>工事等名称</th> <th>事業費</th> <th>負担金</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>石巻東部浄化センター運転制御設備(水処理)長寿命化工事</td> <td>80,093 千円</td> <td>10,962 千円</td> </tr> <tr> <td>石巻東部浄化センター汚泥脱水設備(機械)長寿命化工事</td> <td>182,903 千円</td> <td>25,033 千円</td> </tr> <tr> <td>石巻東部浄化センター汚泥脱水設備(電気)長寿命化工事</td> <td>47,190 千円</td> <td>6,459 千円</td> </tr> <tr> <td>石巻東部浄化センター用水管等長寿命化工事</td> <td>59,695 千円</td> <td>8,170 千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>369,881 千円</td> <td>50,624 千円</td> </tr> </tbody> </table> <p>2 委託関係等</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>業務等名称</th> <th>事業費</th> <th>負担金</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>北上川下流流域・北上川下流東部流域連絡管渠設計</td> <td>2,000 千円</td> <td>411 千円</td> </tr> <tr> <td>効率的な事業実施のための計画策定</td> <td>1,250 千円</td> <td>257 千円</td> </tr> <tr> <td>ストックマネジメントを考慮した次期長寿命化計画策定</td> <td>16,102 千円</td> <td>3,306 千円</td> </tr> <tr> <td>その他(事務費、元利償還負担等)</td> <td>11,534 千円</td> <td>4,824 千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>30,886 千円</td> <td>8,798 千円</td> </tr> </tbody> </table>							工事等名称	事業費	負担金	石巻東部浄化センター運転制御設備(水処理)長寿命化工事	80,093 千円	10,962 千円	石巻東部浄化センター汚泥脱水設備(機械)長寿命化工事	182,903 千円	25,033 千円	石巻東部浄化センター汚泥脱水設備(電気)長寿命化工事	47,190 千円	6,459 千円	石巻東部浄化センター用水管等長寿命化工事	59,695 千円	8,170 千円	計	369,881 千円	50,624 千円	業務等名称	事業費	負担金	北上川下流流域・北上川下流東部流域連絡管渠設計	2,000 千円	411 千円	効率的な事業実施のための計画策定	1,250 千円	257 千円	ストックマネジメントを考慮した次期長寿命化計画策定	16,102 千円	3,306 千円	その他(事務費、元利償還負担等)	11,534 千円	4,824 千円	計	30,886 千円	8,798 千円
工事等名称	事業費	負担金																																										
石巻東部浄化センター運転制御設備(水処理)長寿命化工事	80,093 千円	10,962 千円																																										
石巻東部浄化センター汚泥脱水設備(機械)長寿命化工事	182,903 千円	25,033 千円																																										
石巻東部浄化センター汚泥脱水設備(電気)長寿命化工事	47,190 千円	6,459 千円																																										
石巻東部浄化センター用水管等長寿命化工事	59,695 千円	8,170 千円																																										
計	369,881 千円	50,624 千円																																										
業務等名称	事業費	負担金																																										
北上川下流流域・北上川下流東部流域連絡管渠設計	2,000 千円	411 千円																																										
効率的な事業実施のための計画策定	1,250 千円	257 千円																																										
ストックマネジメントを考慮した次期長寿命化計画策定	16,102 千円	3,306 千円																																										
その他(事務費、元利償還負担等)	11,534 千円	4,824 千円																																										
計	30,886 千円	8,798 千円																																										
成 果		<p>宮城県が浄化センター及び幹線管渠等を整備することにより、流域関連公共下水道として面的整備工事を実施できることから、水洗化の普及が図られ、公共用水域の水質保全及び生活環境の改善に寄与した。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">主な指標項目</th> <th rowspan="2">地区別</th> <th>H26</th> <th>H27</th> <th>H28</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>普及率</td> <td>石巻地区 82.2%</td> <td>河北地区 39.0%</td> <td>桃生地区 54.5%</td> <td>石巻地区 77.3%</td> <td>河北地区 43.4%</td> <td>桃生地区 70.5%</td> </tr> <tr> <td>整備率</td> <td>石巻地区 80.9%</td> <td>河北地区 44.3%</td> <td>桃生地区 70.6%</td> <td>石巻地区 80.9%</td> <td>河北地区 44.3%</td> <td>桃生地区 70.6%</td> </tr> </tbody> </table>							主な指標項目	地区別	H26	H27	H28	普及率	石巻地区 82.2%	河北地区 39.0%	桃生地区 54.5%	石巻地区 77.3%	河北地区 43.4%	桃生地区 70.5%	整備率	石巻地区 80.9%	河北地区 44.3%	桃生地区 70.6%	石巻地区 80.9%	河北地区 44.3%	桃生地区 70.6%																	
主な指標項目	地区別	H26	H27	H28																																								
		普及率	石巻地区 82.2%	河北地区 39.0%	桃生地区 54.5%	石巻地区 77.3%	河北地区 43.4%	桃生地区 70.5%																																				
整備率	石巻地区 80.9%	河北地区 44.3%	桃生地区 70.6%	石巻地区 80.9%	河北地区 44.3%	桃生地区 70.6%																																						
成果に係る評価		宮城県において、震災を踏まえた流域下水道の全体計画の見直しを行い、関連市町との調整を図りながら計画的に浄化センターや幹線管渠の整備を図ることにより、水洗化の普及を行うとともに、公共用水域の水質保全及び生活環境の改善が図られる。																																										
(単位：円)																																												
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																																									
			国(県)支出金	地方債	その他	事業収入																																						
	59,422,000	59,421,815		59,100,000	321,815																																							

予算科目	2 款	建設費	総合計画	第 5 章	心豊かな誇れるまち	復興計画	()																																																							
	2 項	流域下水道建設費		第 1 節	豊かな自然を次世代に継承する		()																																																							
	1 目	流域下水道建設費		(1)	自然環境を保全する		()																																																							
実施計画掲載ページ			中 事 業	流域下水道建設費県営事業負担金（下水道事業特別会計）																																																										
事業コード			事 業 名	北上川下流域下水道建設費県営事業負担金																																																										
目的及び事業内容			石巻市、東松島市を構成市とする県営の北上川下流域下水道事業における、処理施設、管渠等の整備費の一部を、北上川下流域下水道建設費に係る費用負担に関する覚書（H27.2.20）及び下水道法の規定に基づき負担するものである。 負担額＝（県営事業費-国庫負担額）×1/2×各市負担割合 石巻市：72.25% 東松島市：27.75%																																																											
取組実績			平成28年度北上川下流域下水道建設費県営事業負担金実績 事業内容 1 工事関係 <table border="1"> <thead> <tr> <th>工事等名称</th> <th>事業費</th> <th>負担金</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>矢本ポンプ場自家発電設備工事</td> <td>102,511 千円</td> <td>18,516 千円</td> </tr> <tr> <td>石巻浄化センター汚水ポンプインバーター装置長寿命化工事</td> <td>26,431 千円</td> <td>4,774 千円</td> </tr> <tr> <td>石巻浄化センター遠方監視装置長寿命化工事</td> <td>65,355 千円</td> <td>11,805 千円</td> </tr> <tr> <td>石巻浄化センター汚泥処理棟耐震補強工事</td> <td>14,991 千円</td> <td>2,708 千円</td> </tr> <tr> <td>石巻浄化センター水処理施設（2系2/2）機械設備工事</td> <td>154,052 千円</td> <td>18,550 千円</td> </tr> <tr> <td>石巻浄化センター水処理施設（2系2/3）電気設備工事</td> <td>54,869 千円</td> <td>6,607 千円</td> </tr> <tr> <td>石巻浄化センター機械濃縮機械設備工事</td> <td>63,000 千円</td> <td>7,586 千円</td> </tr> <tr> <td>石巻浄化センター機械濃縮電気設備工事</td> <td>24,750 千円</td> <td>2,980 千円</td> </tr> <tr> <td>石巻浄化センター水処理施設（2系2/2）増設付帯（防食）工事</td> <td>27,900 千円</td> <td>3,360 千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>533,859 千円</td> <td>76,886 千円</td> </tr> </tbody> </table> 2 委託関係等 <table border="1"> <thead> <tr> <th>業務等名称</th> <th>事業費</th> <th>負担金</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>効率的な事業実施のための計画策定（連絡管）</td> <td>2,000 千円</td> <td>361 千円</td> </tr> <tr> <td>効率的な事業実施のための計画策定</td> <td>1,250 千円</td> <td>226 千円</td> </tr> <tr> <td>ストックマネジメントを考慮した次期長寿命化計画策定</td> <td>14,938 千円</td> <td>2,698 千円</td> </tr> <tr> <td>石巻浄化センター汚泥処理棟耐震補強詳細設計</td> <td>21,000 千円</td> <td>3,793 千円</td> </tr> <tr> <td>その他（事務費、元利償還負担等）</td> <td>15,816 千円</td> <td>5,717 千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>55,004 千円</td> <td>12,795 千円</td> </tr> </tbody> </table>						工事等名称	事業費	負担金	矢本ポンプ場自家発電設備工事	102,511 千円	18,516 千円	石巻浄化センター汚水ポンプインバーター装置長寿命化工事	26,431 千円	4,774 千円	石巻浄化センター遠方監視装置長寿命化工事	65,355 千円	11,805 千円	石巻浄化センター汚泥処理棟耐震補強工事	14,991 千円	2,708 千円	石巻浄化センター水処理施設（2系2/2）機械設備工事	154,052 千円	18,550 千円	石巻浄化センター水処理施設（2系2/3）電気設備工事	54,869 千円	6,607 千円	石巻浄化センター機械濃縮機械設備工事	63,000 千円	7,586 千円	石巻浄化センター機械濃縮電気設備工事	24,750 千円	2,980 千円	石巻浄化センター水処理施設（2系2/2）増設付帯（防食）工事	27,900 千円	3,360 千円	計	533,859 千円	76,886 千円	業務等名称	事業費	負担金	効率的な事業実施のための計画策定（連絡管）	2,000 千円	361 千円	効率的な事業実施のための計画策定	1,250 千円	226 千円	ストックマネジメントを考慮した次期長寿命化計画策定	14,938 千円	2,698 千円	石巻浄化センター汚泥処理棟耐震補強詳細設計	21,000 千円	3,793 千円	その他（事務費、元利償還負担等）	15,816 千円	5,717 千円	計	55,004 千円	12,795 千円
工事等名称	事業費	負担金																																																												
矢本ポンプ場自家発電設備工事	102,511 千円	18,516 千円																																																												
石巻浄化センター汚水ポンプインバーター装置長寿命化工事	26,431 千円	4,774 千円																																																												
石巻浄化センター遠方監視装置長寿命化工事	65,355 千円	11,805 千円																																																												
石巻浄化センター汚泥処理棟耐震補強工事	14,991 千円	2,708 千円																																																												
石巻浄化センター水処理施設（2系2/2）機械設備工事	154,052 千円	18,550 千円																																																												
石巻浄化センター水処理施設（2系2/3）電気設備工事	54,869 千円	6,607 千円																																																												
石巻浄化センター機械濃縮機械設備工事	63,000 千円	7,586 千円																																																												
石巻浄化センター機械濃縮電気設備工事	24,750 千円	2,980 千円																																																												
石巻浄化センター水処理施設（2系2/2）増設付帯（防食）工事	27,900 千円	3,360 千円																																																												
計	533,859 千円	76,886 千円																																																												
業務等名称	事業費	負担金																																																												
効率的な事業実施のための計画策定（連絡管）	2,000 千円	361 千円																																																												
効率的な事業実施のための計画策定	1,250 千円	226 千円																																																												
ストックマネジメントを考慮した次期長寿命化計画策定	14,938 千円	2,698 千円																																																												
石巻浄化センター汚泥処理棟耐震補強詳細設計	21,000 千円	3,793 千円																																																												
その他（事務費、元利償還負担等）	15,816 千円	5,717 千円																																																												
計	55,004 千円	12,795 千円																																																												
成 果			宮城県が浄化センター及び幹線管渠等を整備することで流域関連公共下水道として面的整備工事を実施できることから、水洗化の普及が図られ、公共用水域の水質保全及び生活環境の改善に寄与した。 <table border="1"> <thead> <tr> <th>主な指標項目</th> <th>地区別</th> <th>H26</th> <th>H27</th> <th>H28</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">普及率</td> <td>石巻地区</td> <td>64.7%</td> <td>65.8%</td> <td>66.0%</td> </tr> <tr> <td>河南地区</td> <td>36.5%</td> <td>37.5%</td> <td>37.3%</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">整備率</td> <td>石巻地区</td> <td>50.1%</td> <td>51.9%</td> <td>54.1%</td> </tr> <tr> <td>河南地区</td> <td>53.3%</td> <td>75.8%</td> <td>76.0%</td> </tr> </tbody> </table>						主な指標項目	地区別	H26	H27	H28	普及率	石巻地区	64.7%	65.8%	66.0%	河南地区	36.5%	37.5%	37.3%	整備率	石巻地区	50.1%	51.9%	54.1%	河南地区	53.3%	75.8%	76.0%																															
主な指標項目	地区別	H26	H27	H28																																																										
普及率	石巻地区	64.7%	65.8%	66.0%																																																										
	河南地区	36.5%	37.5%	37.3%																																																										
整備率	石巻地区	50.1%	51.9%	54.1%																																																										
	河南地区	53.3%	75.8%	76.0%																																																										
成果に係る評価			宮城県において、震災を踏まえた流域下水道の全体計画の見直しを行い、関連市町との調整を図りながら計画的に浄化センターや幹線管渠の整備を図ることにより、水洗化の普及を行うとともに、公共水域の水質保全及び生活環境の改善が図られる。																																																											
予算の執行状況			(単位：円) <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">予算額</th> <th rowspan="2">決算額</th> <th colspan="4">決算額の財源内訳</th> </tr> <tr> <th>国(県)支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>事業収入</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>89,681,000</td> <td>89,680,271</td> <td></td> <td>89,600,000</td> <td>80,271</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						予算額	決算額	決算額の財源内訳				国(県)支出金	地方債	その他	事業収入	89,681,000	89,680,271		89,600,000	80,271																																							
予算額	決算額	決算額の財源内訳																																																												
		国(県)支出金	地方債	その他	事業収入																																																									
89,681,000	89,680,271		89,600,000	80,271																																																										

予算科目	1 款	管理費	総合計画	第 5 章	心豊かな誇れるまち	復興計画	()																									
	2 項	施設管理費		第 1 節	豊かな自然を次世代に継承する		()																									
	1 目	農業集落排水施設費		(1)	自然環境を保全する		()																									
実施計画掲載ページ			P94	中 事 業	農業集落排水施設管理費（農業集落排水事業特別会計）																											
事業コード			005-001-001-01067	事 業 名	農業集落排水施設最適整備構想策定事業																											
目的及び事業内容			既存施設の調査・機能診断を実施し、長寿命化に繋がる最適整備構想策定を行う。更に最適整備構想を策定することで、適時適切な修繕と更新を行うことにより、施設の長寿命化を図るとともに維持費の平準化を図ることを目的とする。																													
取組実績			河南地区（定川・和渕・笈入）の管路施設及び処理施設の機能診断調査を行った。 機能診断実施施設 <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">地区名</th> <th colspan="2">処理施設</th> <th colspan="2">管路施設</th> </tr> <tr> <th>処理人口</th> <th>処理方法</th> <th>管路延長</th> <th>収集方式</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>和渕</td> <td>2,180人</td> <td>生物膜法 （活性汚泥併用生物膜方式）</td> <td>8.3km</td> <td>自然流下式</td> </tr> <tr> <td>笈入</td> <td>1,830人</td> <td>浮遊生物法 （回転式活性汚泥方式）</td> <td>12.1km</td> <td>自然流下式</td> </tr> <tr> <td>定川</td> <td>2,120人</td> <td>浮遊生物法 （回転式活性汚泥方式）</td> <td>22.7km</td> <td>真空式</td> </tr> </tbody> </table>						地区名	処理施設		管路施設		処理人口	処理方法	管路延長	収集方式	和渕	2,180人	生物膜法 （活性汚泥併用生物膜方式）	8.3km	自然流下式	笈入	1,830人	浮遊生物法 （回転式活性汚泥方式）	12.1km	自然流下式	定川	2,120人	浮遊生物法 （回転式活性汚泥方式）	22.7km	真空式
地区名	処理施設		管路施設																													
	処理人口	処理方法	管路延長	収集方式																												
和渕	2,180人	生物膜法 （活性汚泥併用生物膜方式）	8.3km	自然流下式																												
笈入	1,830人	浮遊生物法 （回転式活性汚泥方式）	12.1km	自然流下式																												
定川	2,120人	浮遊生物法 （回転式活性汚泥方式）	22.7km	真空式																												
成 果			河南地区（定川・和渕・笈入）の管路施設及び処理施設の機能診断調査を行った。 <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="2">全体事業計画進捗率</th> <th rowspan="2">達成率</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H28</td> <td>58.8%</td> <td>58.8%</td> <td>100.0%</td> </tr> <tr> <td>H29</td> <td>100%</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>						区分	全体事業計画進捗率		達成率	目標値	実績等	H28	58.8%	58.8%	100.0%	H29	100%	-	-										
区分	全体事業計画進捗率		達成率																													
	目標値	実績等																														
H28	58.8%	58.8%	100.0%																													
H29	100%	-	-																													
成果に係る評価			河南地区（定川・和渕・笈入）の管路施設及び処理施設の機能診断調査を行う事により、各施設の老朽化等現状を把握することができ、平成29年度実施予定の農業集落排水施設最適整備構想策定に結びつけることができた。																													
予算の執行状況			(単位：円) <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">予算額</th> <th rowspan="2">決算額</th> <th colspan="4">決算額の財源内訳</th> </tr> <tr> <th>国(県)支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>事業収入</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6,000,000</td> <td>5,940,000</td> <td>2,000,000</td> <td></td> <td></td> <td>3,940,000</td> </tr> </tbody> </table>						予算額	決算額	決算額の財源内訳				国(県)支出金	地方債	その他	事業収入	6,000,000	5,940,000	2,000,000			3,940,000								
予算額	決算額	決算額の財源内訳																														
		国(県)支出金	地方債	その他	事業収入																											
6,000,000	5,940,000	2,000,000			3,940,000																											

予算科目	2 款	建設費	総合計画	第 5 章	心ゆたかな誇れるまち	復興計画	()																
	1 項	浄化槽建設費		第 1 節	豊かな自然を次世代に継承する		()																
	1 目	浄化槽整備推進事業費		(1)	自然環境を保全する		()																
実施計画掲載ページ		P 94	中 事 業	浄化槽整備推進事業費（浄化槽整備事業特別会計）																			
事業コード		005-001-001-00612	事 業 名	浄化槽市町村整備推進事業																			
目的及び事業内容		北上総合支所所管区域内の公共下水道以外の区域を対象に、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、浄化槽を整備することにより、生活環境の改善及び公衆衛生の向上に資することを目的とする。																					
取組実績		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>5人槽</th> <th>7人槽</th> <th>10人槽</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>設置基数</td> <td>1基</td> <td>1基</td> <td>0基</td> <td>2基</td> </tr> <tr> <td>工事金額</td> <td>1,004,400円</td> <td>1,242,000円</td> <td>0円</td> <td>2,246,400円</td> </tr> </tbody> </table>								5人槽	7人槽	10人槽	計	設置基数	1基	1基	0基	2基	工事金額	1,004,400円	1,242,000円	0円	2,246,400円
	5人槽	7人槽	10人槽	計																			
設置基数	1基	1基	0基	2基																			
工事金額	1,004,400円	1,242,000円	0円	2,246,400円																			
成 果		<table border="1"> <thead> <tr> <th>主な指標項目</th> <th>H26</th> <th>H27</th> <th>H28</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>設置基数</td> <td>3基</td> <td>3基</td> <td>2基</td> </tr> </tbody> </table>							主な指標項目	H26	H27	H28	設置基数	3基	3基	2基							
主な指標項目	H26	H27	H28																				
設置基数	3基	3基	2基																				
成果に係る評価		豊かな自然環境を次世代に継承するためには、公共下水道等の集合処理施設の整備と併せ、集合処理区域外の浄化槽整備も並行して引き続き推進する必要がある。 平成28年度はほぼ前年同数で、市町村設置型の浄化槽の整備を進めることができた。今後も、市町村設置型の浄化槽整備の推進のためには、事業を継続する必要がある。																					
(単位：円)																							
予算の執行状況		予算額	決算額	決算額の財源内訳																			
				国(県)支出金	地方債	その他	事業収入																
		2,296,000	2,295,158	642,000		1,653,158																	

予算科目	2 款	建設費	総合計画	第 章		復興計画	(1)	みんなで築く災害に強いまちづくり															
	1 項	浄化槽建設費		第 節			(3)	減災まちづくりの推進															
	2 目	東日本大震災関係費		()			(1)	都市基盤の復旧・復興															
実施計画掲載ページ		P 157	中 事 業	浄化槽復興整備事業費（浄化槽整備事業特別会計）																			
事業コード		001-301-005-00616	事 業 名	浄化槽集中導入事業（市町村設置型）〔復興交付金〕																			
目的及び事業内容		北上総合支所管内の公共下水道以外の区域において、東日本大震災による浸水区域内の住宅等及び防災集団移転促進事業造成団地に新築する住宅等対象に、また、北上・雄勝・牡鹿総合支所所管内において、公共下水道の代替施設として、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、浄化槽を整備することにより、市民生活の復興を図るとともに、生活環境の改善及び公衆衛生の向上に資することを目的とする。																					
取組実績		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>5人槽</th> <th>7人槽</th> <th>10人槽</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>設置基数</td> <td>16基</td> <td>11基</td> <td>0基</td> <td>27基</td> </tr> <tr> <td>工事金額</td> <td>15,910,560円</td> <td>13,154,400円</td> <td>0円</td> <td>29,064,960円</td> </tr> </tbody> </table>								5人槽	7人槽	10人槽	計	設置基数	16基	11基	0基	27基	工事金額	15,910,560円	13,154,400円	0円	29,064,960円
	5人槽	7人槽	10人槽	計																			
設置基数	16基	11基	0基	27基																			
工事金額	15,910,560円	13,154,400円	0円	29,064,960円																			
成 果		<table border="1"> <thead> <tr> <th>主な指標項目</th> <th>H26</th> <th>H27</th> <th>H28</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>設置基数</td> <td>11基</td> <td>30基</td> <td>27基</td> </tr> </tbody> </table>							主な指標項目	H26	H27	H28	設置基数	11基	30基	27基							
主な指標項目	H26	H27	H28																				
設置基数	11基	30基	27基																				
成果に係る評価		平成28年度は前年度から引き続き、北上地区での防災集団移転促進事業と公共下水道代替施設の整備が進んだことから設置基数が前年度と比較してほぼ同数となった。 防災集団移転促進事業による浄化槽整備は続くことから、事業が終了する平成30年度まで、浄化槽集中導入事業を継続する必要がある。																					
(単位：円)																							
予算の執行状況		予算額	決算額	決算額の財源内訳																			
				国(県)支出金	地方債	その他	事業収入																
		29,065,000	29,064,960		2,100,000	26,964,960																	

予算科目	1 款	市街地開発事業費	総合計画	第 章		復興計画	(1)	みんなで築く災害に強いまちづくり																																																																												
	1 項	震災復興土地区画整理事業費		第 節			(3)	減災まちづくりの推進																																																																												
	2 目	新蛇田地区事業費		()			(1)	都市基盤の復旧・復興																																																																												
実施計画掲載ページ	P139		中 事 業	新蛇田地区事業費（市街地開発事業特別会計）																																																																																
事業コード	001-301-001-00698		事 業 名	土地区画整理事業（新蛇田地区）〔復興交付金〕																																																																																
目的及び事業内容	土地区画整理事業の実施により、都市基盤の早期復旧・復興を図り、震災により移転を余儀なくされた市民の集団移転先として、良好かつ健全な市街地（46.45ha）を形成する。																																																																																			
取組実績	<ul style="list-style-type: none"> ・都市計画決定 平成24年3月30日 ・事業計画認可 平成24年7月20日 <p>平成24年度からの継続事業として、平成28年度においても宅地造成等工事、調査・設計業務等を実施し、戸建住宅地324戸を供給した。</p>																																																																																			
成 果	<p>土地区画整理の実施により、早急な都市基盤の復旧・復興、集団移転先の確保に向けた事業の推進を図っており、宅地造成等工事、宅地供給が完了した。</p> <p style="text-align: center;">（単位：千円）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th rowspan="2">総事業費</th> <th rowspan="2">計画額</th> <th rowspan="2">計画額 累 計</th> <th rowspan="2">決算額</th> <th rowspan="2">決算額 累 計</th> <th colspan="2">成果指標</th> <th rowspan="2">達成率</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H24</td> <td>9,974,179</td> <td>375,000</td> <td>375,000</td> <td>330,868</td> <td>330,868</td> <td>3.8%</td> <td>3.3%</td> <td>88.2%</td> </tr> <tr> <td>H25</td> <td>9,974,179</td> <td>3,592,568</td> <td>3,967,568</td> <td>1,943,137</td> <td>2,274,005</td> <td>39.8%</td> <td>22.8%</td> <td>57.3%</td> </tr> <tr> <td>H26</td> <td>9,870,000</td> <td>3,268,000</td> <td>6,925,000</td> <td>3,007,830</td> <td>5,281,835</td> <td>70.2%</td> <td>53.5%</td> <td>76.3%</td> </tr> <tr> <td>H27</td> <td>10,198,320</td> <td>960,038</td> <td>8,288,033</td> <td>1,483,224</td> <td>6,765,059</td> <td>81.3%</td> <td>66.3%</td> <td>81.6%</td> </tr> <tr> <td>H28</td> <td>9,598,410</td> <td>803,870</td> <td>8,532,986</td> <td>1,575,448</td> <td>8,340,507</td> <td>88.9%</td> <td>86.9%</td> <td>97.7%</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">（戸建住宅地供給）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>計画総数</th> <th>供給実績</th> <th>供給数累計</th> <th>進捗率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H26</td> <td>730 戸</td> <td>86 戸</td> <td>86 戸</td> <td>11.8%</td> </tr> <tr> <td>H27</td> <td>730 戸</td> <td>320 戸</td> <td>406 戸</td> <td>55.6%</td> </tr> <tr> <td>H28</td> <td>730 戸</td> <td>324 戸</td> <td>730 戸</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>									総事業費	計画額	計画額 累 計	決算額	決算額 累 計	成果指標		達成率	目標値	実績等	H24	9,974,179	375,000	375,000	330,868	330,868	3.8%	3.3%	88.2%	H25	9,974,179	3,592,568	3,967,568	1,943,137	2,274,005	39.8%	22.8%	57.3%	H26	9,870,000	3,268,000	6,925,000	3,007,830	5,281,835	70.2%	53.5%	76.3%	H27	10,198,320	960,038	8,288,033	1,483,224	6,765,059	81.3%	66.3%	81.6%	H28	9,598,410	803,870	8,532,986	1,575,448	8,340,507	88.9%	86.9%	97.7%		計画総数	供給実績	供給数累計	進捗率	H26	730 戸	86 戸	86 戸	11.8%	H27	730 戸	320 戸	406 戸	55.6%	H28	730 戸	324 戸	730 戸	100%
	総事業費	計画額	計画額 累 計	決算額	決算額 累 計	成果指標		達成率																																																																												
						目標値	実績等																																																																													
H24	9,974,179	375,000	375,000	330,868	330,868	3.8%	3.3%	88.2%																																																																												
H25	9,974,179	3,592,568	3,967,568	1,943,137	2,274,005	39.8%	22.8%	57.3%																																																																												
H26	9,870,000	3,268,000	6,925,000	3,007,830	5,281,835	70.2%	53.5%	76.3%																																																																												
H27	10,198,320	960,038	8,288,033	1,483,224	6,765,059	81.3%	66.3%	81.6%																																																																												
H28	9,598,410	803,870	8,532,986	1,575,448	8,340,507	88.9%	86.9%	97.7%																																																																												
	計画総数	供給実績	供給数累計	進捗率																																																																																
H26	730 戸	86 戸	86 戸	11.8%																																																																																
H27	730 戸	320 戸	406 戸	55.6%																																																																																
H28	730 戸	324 戸	730 戸	100%																																																																																
成果に係る評価	宅地供給が完了し、住宅再建が進んでいる。今後は、換地処分等の業務を進めていく必要がある。																																																																																			
予算の執行状況	（単位：円）																																																																																			
	予算額	決算額	決算額の財源内訳																																																																																	
			国（県）支出金	地方債	その他	事業収入																																																																														
	1,679,566,171	1,575,448,473			1,477,888,972	97,559,501																																																																														

予算科目	1 款	市街地開発事業費	総合計画	第 章		復興計画	(1)	みんなで築く災害に強いまちづくり																																																																							
	1 項	震災復興土地区画整理事業費		第 節			(3)	減災まちづくりの推進																																																																							
	3 目	新渡波地区事業費		()			(1)	都市基盤の復旧・復興																																																																							
実施計画掲載ページ	P140		中 事 業	新渡波地区事業費（市街地開発事業特別会計）																																																																											
事業コード	001-301-001-00701		事 業 名	土地区画整理事業（新渡波地区）〔復興交付金〕																																																																											
目的及び事業内容	土地区画整理事業の実施により、都市基盤の早期復旧・復興を図り、震災により移転を余儀なくされた市民の集団移転先として、良好かつ健全な市街地（17.75ha）を形成する。																																																																														
取組実績	<ul style="list-style-type: none"> ・都市計画決定 平成24年8月7日 ・事業計画認可 平成24年12月27日 <p>平成24年度からの継続事業として、平成28年度においても調査・設計業務、宅地造成等工事、換地処分等を実施した。</p>																																																																														
成 果	<p>土地区画整理の実施により、早急な都市基盤の復旧・復興、集団移転先の確保に向けた事業の推進を図っており、宅地造成等工事、換地処分が完了した。</p> <p style="text-align: center;">（単位：千円）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th rowspan="2">総事業費</th> <th rowspan="2">計画額</th> <th rowspan="2">計画額 累 計</th> <th rowspan="2">決算額</th> <th rowspan="2">決算額 累 計</th> <th colspan="2">成果指標</th> <th rowspan="2">達成率</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H24</td> <td>3,607,000</td> <td>132,000</td> <td>132,000</td> <td>22,130</td> <td>22,130</td> <td>3.7%</td> <td>0.6%</td> <td>16.8%</td> </tr> <tr> <td>H25</td> <td>3,607,000</td> <td>1,410,000</td> <td>1,542,000</td> <td>479,632</td> <td>501,762</td> <td>42.8%</td> <td>13.9%</td> <td>32.5%</td> </tr> <tr> <td>H26</td> <td>3,521,000</td> <td>1,306,000</td> <td>2,717,000</td> <td>630,612</td> <td>1,132,374</td> <td>77.2%</td> <td>32.2%</td> <td>41.7%</td> </tr> <tr> <td>H27</td> <td>3,607,000</td> <td>499,000</td> <td>3,327,000</td> <td>1,821,911</td> <td>2,954,285</td> <td>92.2%</td> <td>81.9%</td> <td>88.8%</td> </tr> <tr> <td>H28</td> <td>3,607,000</td> <td>143,000</td> <td>3,470,000</td> <td>206,088</td> <td>3,160,373</td> <td>96.2%</td> <td>87.6%</td> <td>91.1%</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">（戸建住宅地供給）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>計画総数</th> <th>供給実績</th> <th>供給数累計</th> <th>進捗率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H26</td> <td>172 戸</td> <td>15 戸</td> <td>15 戸</td> <td>8.7%</td> </tr> <tr> <td>H27</td> <td>129 戸</td> <td>114 戸</td> <td>129 戸</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>									総事業費	計画額	計画額 累 計	決算額	決算額 累 計	成果指標		達成率	目標値	実績等	H24	3,607,000	132,000	132,000	22,130	22,130	3.7%	0.6%	16.8%	H25	3,607,000	1,410,000	1,542,000	479,632	501,762	42.8%	13.9%	32.5%	H26	3,521,000	1,306,000	2,717,000	630,612	1,132,374	77.2%	32.2%	41.7%	H27	3,607,000	499,000	3,327,000	1,821,911	2,954,285	92.2%	81.9%	88.8%	H28	3,607,000	143,000	3,470,000	206,088	3,160,373	96.2%	87.6%	91.1%		計画総数	供給実績	供給数累計	進捗率	H26	172 戸	15 戸	15 戸	8.7%	H27	129 戸	114 戸	129 戸	100%
	総事業費	計画額	計画額 累 計	決算額	決算額 累 計	成果指標		達成率																																																																							
						目標値	実績等																																																																								
H24	3,607,000	132,000	132,000	22,130	22,130	3.7%	0.6%	16.8%																																																																							
H25	3,607,000	1,410,000	1,542,000	479,632	501,762	42.8%	13.9%	32.5%																																																																							
H26	3,521,000	1,306,000	2,717,000	630,612	1,132,374	77.2%	32.2%	41.7%																																																																							
H27	3,607,000	499,000	3,327,000	1,821,911	2,954,285	92.2%	81.9%	88.8%																																																																							
H28	3,607,000	143,000	3,470,000	206,088	3,160,373	96.2%	87.6%	91.1%																																																																							
	計画総数	供給実績	供給数累計	進捗率																																																																											
H26	172 戸	15 戸	15 戸	8.7%																																																																											
H27	129 戸	114 戸	129 戸	100%																																																																											
成果に係る評価	宅地供給は前年度に完了し住宅再建が進んでいる中、換地処分を完了した。今後は事業完了に向け業務を進めていく必要がある。																																																																														
予算の執行状況	（単位：円）																																																																														
	予算額	決算額	決算額の財源内訳																																																																												
			国（県）支出金	地方債	その他	事業収入																																																																									
	280,744,850	206,088,030			206,088,030																																																																										

予算科目	1 款	市街地開発事業費	総合計画	第 章		復興計画	(1)	みんなで築く災害に強いまちづくり																																																							
	1 項	震災復興土地区画整理事業費		第 節			(3)	減災まちづくりの推進																																																							
	4 目	新渡波西地区事業費		()			(1)	都市基盤の復旧・復興																																																							
実施計画掲載ページ		P140	中 事 業	新渡波西地区事業費（市街地開発事業特別会計）																																																											
事業コード		001-301-001-00702	事 業 名	土地区画整理事業（新渡波西地区）〔復興交付金〕																																																											
目的及び事業内容		土地区画整理事業の実施により、都市基盤の早期復旧・復興を図り、震災により移転を余儀なくされた市民の集団移転先として、良好かつ健全な市街地（11.13ha）を形成する。																																																													
取組実績		<ul style="list-style-type: none"> ・都市計画決定 平成24年11月27日 ・事業計画認可 平成25年3月28日 <p>平成25年度からの継続事業として、平成28年度においても調査・設計業務、換地処分等を実施した。</p>																																																													
成果		<p>土地区画整理の実施により、早急な都市基盤の復旧・復興、集団移転先の確保に向けた事業の推進を図っており、換地処分が完了した。</p> <p style="text-align: center;">（単位：千円）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th rowspan="2">総事業費</th> <th rowspan="2">計画額</th> <th rowspan="2">計画額累計</th> <th rowspan="2">決算額</th> <th rowspan="2">決算額累計</th> <th colspan="2">成果指標</th> <th rowspan="2">達成率</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H25</td> <td>2,452,000</td> <td>754,260</td> <td>754,260</td> <td>240,452</td> <td>240,452</td> <td>30.8%</td> <td>9.8%</td> <td>31.9%</td> </tr> <tr> <td>H26</td> <td>2,492,000</td> <td>709,040</td> <td>1,463,300</td> <td>619,069</td> <td>859,521</td> <td>58.7%</td> <td>34.5%</td> <td>58.7%</td> </tr> <tr> <td>H27</td> <td>2,452,000</td> <td>613,200</td> <td>2,068,500</td> <td>1,108,575</td> <td>1,968,096</td> <td>84.4%</td> <td>80.3%</td> <td>95.1%</td> </tr> <tr> <td>H28</td> <td>2,345,000</td> <td>280,900</td> <td>2,247,400</td> <td>76,762</td> <td>2,044,858</td> <td>95.8%</td> <td>87.2%</td> <td>91.0%</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">（戸建住宅地供給）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>計画総数</th> <th>供給実績</th> <th>進捗率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H27</td> <td>83 戸</td> <td>83 戸</td> <td>100 %</td> </tr> </tbody> </table>								総事業費	計画額	計画額累計	決算額	決算額累計	成果指標		達成率	目標値	実績等	H25	2,452,000	754,260	754,260	240,452	240,452	30.8%	9.8%	31.9%	H26	2,492,000	709,040	1,463,300	619,069	859,521	58.7%	34.5%	58.7%	H27	2,452,000	613,200	2,068,500	1,108,575	1,968,096	84.4%	80.3%	95.1%	H28	2,345,000	280,900	2,247,400	76,762	2,044,858	95.8%	87.2%	91.0%		計画総数	供給実績	進捗率	H27	83 戸	83 戸	100 %
	総事業費	計画額	計画額累計	決算額	決算額累計	成果指標		達成率																																																							
						目標値	実績等																																																								
H25	2,452,000	754,260	754,260	240,452	240,452	30.8%	9.8%	31.9%																																																							
H26	2,492,000	709,040	1,463,300	619,069	859,521	58.7%	34.5%	58.7%																																																							
H27	2,452,000	613,200	2,068,500	1,108,575	1,968,096	84.4%	80.3%	95.1%																																																							
H28	2,345,000	280,900	2,247,400	76,762	2,044,858	95.8%	87.2%	91.0%																																																							
	計画総数	供給実績	進捗率																																																												
H27	83 戸	83 戸	100 %																																																												
成果に係る評価		宅地供給は前年度に完了し住宅再建が進んでいる中、換地処分を完了した。今後は事業完了に向け業務を進めていく必要がある。																																																													
予算の執行状況		（単位：円）																																																													
	予算額	決算額	決算額の財源内訳																																																												
			国（県）支出金	地方債	その他	事業収入																																																									
	77,678,000	76,761,956			76,761,956																																																										

予算科目	1 款	市街地開発事業費	総合計画	第 章		復興計画	(1)	みんなで築く災害に強いまちづくり																																													
	1 項	震災復興土地区画整理事業費		第 節			(3)	減災まちづくりの推進																																													
	5 目	あけぼの北地区事業費		()			(1)	都市基盤の復旧・復興																																													
実施計画掲載ページ		P139	中 事 業	あけぼの北地区事業費（市街地開発事業特別会計）																																																	
事業コード		001-301-001-00700	事 業 名	土地区画整理事業（あけぼの北地区）〔復興交付金〕																																																	
目的及び事業内容		土地区画整理事業の実施により、都市基盤の早期復旧・復興を図り、震災により移転を余儀なくされた市民の集団移転先として、良好かつ健全な市街地（5.60ha）を形成する。																																																			
取組実績		<ul style="list-style-type: none"> ・都市計画決定 平成25年2月19日 ・事業計画認可 平成25年4月25日 <p>平成25年度からの継続事業として、平成28年度においても調査・設計業務、換地処分等を実施した。</p>																																																			
成果		<p>土地区画整理の実施により、早急な都市基盤の復旧・復興、集団移転先の確保に向けた事業の推進を図っており、換地処分が完了した。</p> <p style="text-align: center;">（単位：千円）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th rowspan="2">総事業費</th> <th rowspan="2">決算額</th> <th rowspan="2">決算額累計</th> <th colspan="2">成果指標</th> <th rowspan="2">達成率</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H25</td> <td>1,369,000</td> <td>416,342</td> <td>416,342</td> <td>49.4%</td> <td>30.4%</td> <td>61.6%</td> </tr> <tr> <td>H26</td> <td>1,389,000</td> <td>423,861</td> <td>840,203</td> <td>77.5%</td> <td>60.5%</td> <td>78.1%</td> </tr> <tr> <td>H27</td> <td>1,443,000</td> <td>547,390</td> <td>1,387,593</td> <td>97.2%</td> <td>96.2%</td> <td>98.9%</td> </tr> <tr> <td>H28</td> <td>1,458,924</td> <td>71,331</td> <td>1,458,924</td> <td>91.3%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">（戸建住宅地供給）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>計画総数</th> <th>供給実績</th> <th>進捗率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H27</td> <td>42 戸</td> <td>42 戸</td> <td>100 %</td> </tr> </tbody> </table>								総事業費	決算額	決算額累計	成果指標		達成率	目標値	実績等	H25	1,369,000	416,342	416,342	49.4%	30.4%	61.6%	H26	1,389,000	423,861	840,203	77.5%	60.5%	78.1%	H27	1,443,000	547,390	1,387,593	97.2%	96.2%	98.9%	H28	1,458,924	71,331	1,458,924	91.3%	100%	100%		計画総数	供給実績	進捗率	H27	42 戸	42 戸	100 %
	総事業費	決算額	決算額累計	成果指標		達成率																																															
				目標値	実績等																																																
H25	1,369,000	416,342	416,342	49.4%	30.4%	61.6%																																															
H26	1,389,000	423,861	840,203	77.5%	60.5%	78.1%																																															
H27	1,443,000	547,390	1,387,593	97.2%	96.2%	98.9%																																															
H28	1,458,924	71,331	1,458,924	91.3%	100%	100%																																															
	計画総数	供給実績	進捗率																																																		
H27	42 戸	42 戸	100 %																																																		
成果に係る評価		宅地供給は前年度に完了し住宅再建が進んでいる中、換地処分を実施し、事業を完了した。																																																			
予算の執行状況		（単位：円）																																																			
	予算額	決算額	決算額の財源内訳																																																		
			国（県）支出金	地方債	その他	事業収入																																															
	74,171,750	71,331,143			71,331,143																																																

予算科目	1 款	市街地開発事業費	総合計画	第 章		復興計画	(1)	みんなで築く災害に強いまちづくり																																																														
	1 項	震災復興土地区画整理事業費					(3)	減災まちづくりの推進																																																														
	6 目	新蛇田南地区事業費					(1)	都市基盤の復旧・復興																																																														
実施計画掲載ページ		P139	中 事 業		新蛇田南地区事業費（市街地開発事業特別会計）																																																																	
事業コード		001-301-001-00699	事 業 名		土地区画整理事業（新蛇田南地区）〔復興交付金〕																																																																	
目的及び事業内容		土地区画整理事業の実施により、都市基盤の早期復旧・復興を図り、震災により移転を余儀なくされた市民の集団移転先として、良好かつ健全な市街地（27.38ha）を形成する。																																																																				
取組実績		<ul style="list-style-type: none"> ・都市計画決定 平成25年2月19日 ・事業計画認可 平成25年10月24日 <p>平成25年度からの継続事業として、平成28年度においても調査・設計業務、宅地造成工事等を実施し、戸建住宅地224戸を供給した。</p>																																																																				
成果		<p>土地区画整理の実施により、早急な都市基盤の復旧・復興、集団移転先の確保に向けた事業の推進を図っている。</p> <p style="text-align: center;">（単位：千円）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th rowspan="2">総事業費</th> <th rowspan="2">計画額</th> <th rowspan="2">計画額累計</th> <th rowspan="2">決算額</th> <th rowspan="2">決算額累計</th> <th colspan="2">成果指標</th> <th rowspan="2">達成率</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H25</td> <td>6,703,000</td> <td>745,000</td> <td>745,000</td> <td>135,584</td> <td>135,584</td> <td>11.1%</td> <td>2.0%</td> <td>18.2%</td> </tr> <tr> <td>H26</td> <td>6,542,000</td> <td>1,485,000</td> <td>2,239,000</td> <td>978,819</td> <td>1,114,403</td> <td>34.2%</td> <td>17.0%</td> <td>49.8%</td> </tr> <tr> <td>H27</td> <td>6,734,011</td> <td>1,706,000</td> <td>3,938,011</td> <td>2,460,114</td> <td>3,574,517</td> <td>58.5%</td> <td>53.1%</td> <td>90.8%</td> </tr> <tr> <td>H28</td> <td>6,456,000</td> <td>2,446,632</td> <td>6,022,149</td> <td>2,196,261</td> <td>5,770,778</td> <td>93.3%</td> <td>89.4%</td> <td>95.8%</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">（戸建住宅地供給）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>計画総数</th> <th>供給実績</th> <th>供給数累計</th> <th>進捗率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H27</td> <td>417戸</td> <td>88戸</td> <td>88戸</td> <td>21.1%</td> </tr> <tr> <td>H28</td> <td>417戸</td> <td>224戸</td> <td>312戸</td> <td>74.8%</td> </tr> </tbody> </table>								総事業費	計画額	計画額累計	決算額	決算額累計	成果指標		達成率	目標値	実績等	H25	6,703,000	745,000	745,000	135,584	135,584	11.1%	2.0%	18.2%	H26	6,542,000	1,485,000	2,239,000	978,819	1,114,403	34.2%	17.0%	49.8%	H27	6,734,011	1,706,000	3,938,011	2,460,114	3,574,517	58.5%	53.1%	90.8%	H28	6,456,000	2,446,632	6,022,149	2,196,261	5,770,778	93.3%	89.4%	95.8%		計画総数	供給実績	供給数累計	進捗率	H27	417戸	88戸	88戸	21.1%	H28	417戸	224戸	312戸	74.8%
	総事業費	計画額	計画額累計	決算額	決算額累計	成果指標		達成率																																																														
						目標値	実績等																																																															
H25	6,703,000	745,000	745,000	135,584	135,584	11.1%	2.0%	18.2%																																																														
H26	6,542,000	1,485,000	2,239,000	978,819	1,114,403	34.2%	17.0%	49.8%																																																														
H27	6,734,011	1,706,000	3,938,011	2,460,114	3,574,517	58.5%	53.1%	90.8%																																																														
H28	6,456,000	2,446,632	6,022,149	2,196,261	5,770,778	93.3%	89.4%	95.8%																																																														
	計画総数	供給実績	供給数累計	進捗率																																																																		
H27	417戸	88戸	88戸	21.1%																																																																		
H28	417戸	224戸	312戸	74.8%																																																																		
成果に係る評価		供給した戸建住宅地では、住宅の再建が進んでいる。今後も、被災され今なお不自由な生活を余儀なくされている方々の一刻も早い仮設住宅からの移転、住宅再建のための集団移転先の早急な確保及び、良好かつ健全な市街地の形成に向けた土地区画整理事業を推進していく必要がある。																																																																				
（単位：円）																																																																						
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																																																																			
			国（県）支出金	地方債	その他	事業収入																																																																
	2,242,049,829	2,196,260,508		142,900,000	1,329,281,400	724,079,108																																																																

予算科目	1 款	市街地開発事業費	総合計画	第 章		復興計画	(1)	みんなで築く災害に強いまちづくり																																						
	1 項	震災復興土地区画整理事業費					(3)	減災まちづくりの推進																																						
	7 目	新蛇田南第二地区事業費					(1)	都市基盤の復旧・復興																																						
実施計画掲載ページ		P140	中 事 業		新蛇田南第二地区事業費（市街地開発事業特別会計）																																									
事業コード		001-301-001-00919	事 業 名		土地区画整理事業（新蛇田南第二地区）〔復興交付金〕																																									
目的及び事業内容		土地区画整理事業の実施により、都市基盤の早期復旧復興を図り、震災により移転を余儀なくされた市民の集団移転先として新蛇田地区、新蛇田南地区の整備を進めているが、その両地区へ移転される市民の住環境の向上を図るべく公共的施設を整備するとともに、良好かつ健全な市街地（13.70ha）を形成する。																																												
取組実績		<ul style="list-style-type: none"> ・都市計画決定 平成25年10月22日 ・事業計画認可 平成26年5月1日 <p>平成26年度からの継続事業として、平成28年度においても調査・設計業務、造成工事等を実施した。</p>																																												
成果		<p>造成工事等の実施により、早急な都市基盤の復旧・復興、集団移転される市民の住環境向上のため、事業の推進を図っている。</p> <p style="text-align: center;">（単位：千円）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th rowspan="2">総事業費</th> <th rowspan="2">計画額</th> <th rowspan="2">計画額累計</th> <th rowspan="2">決算額</th> <th rowspan="2">決算額累計</th> <th colspan="2">成果指標</th> <th rowspan="2">達成率</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H26</td> <td>2,638,500</td> <td>700,000</td> <td>700,000</td> <td>251,996</td> <td>251,996</td> <td>26.5%</td> <td>9.6%</td> <td>36.0%</td> </tr> <tr> <td>H27</td> <td>2,730,000</td> <td>1,112,000</td> <td>2,130,000</td> <td>560,490</td> <td>812,486</td> <td>78.0%</td> <td>29.8%</td> <td>38.1%</td> </tr> <tr> <td>H28</td> <td>2,704,300</td> <td>331,000</td> <td>2,525,800</td> <td>1,073,639</td> <td>1,886,125</td> <td>93.4%</td> <td>69.7%</td> <td>74.7%</td> </tr> </tbody> </table>								総事業費	計画額	計画額累計	決算額	決算額累計	成果指標		達成率	目標値	実績等	H26	2,638,500	700,000	700,000	251,996	251,996	26.5%	9.6%	36.0%	H27	2,730,000	1,112,000	2,130,000	560,490	812,486	78.0%	29.8%	38.1%	H28	2,704,300	331,000	2,525,800	1,073,639	1,886,125	93.4%	69.7%	74.7%
	総事業費	計画額	計画額累計	決算額	決算額累計	成果指標		達成率																																						
						目標値	実績等																																							
H26	2,638,500	700,000	700,000	251,996	251,996	26.5%	9.6%	36.0%																																						
H27	2,730,000	1,112,000	2,130,000	560,490	812,486	78.0%	29.8%	38.1%																																						
H28	2,704,300	331,000	2,525,800	1,073,639	1,886,125	93.4%	69.7%	74.7%																																						
成果に係る評価		宮城県石巻合同庁舎移転新築用地供給済。平成29年度以降に公益施設用地の供給を予定している。今後も、被災され新蛇田、新蛇田南地区に移転される方々の住環境向上のため土地区画整理事業を推進していく必要がある。																																												
（単位：円）																																														
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																																											
			国（県）支出金	地方債	その他	事業収入																																								
	1,088,180,840	1,073,639,574		141,300,000	932,339,574																																									

予算科目	1 款	市街地開発事業費	総合計画	第 章	復興計画	(1)	みんなで築く災害に強いまちづくり
	2 項	被災市街地復興 土地区画整理事業費				(3)	減災まちづくりの推進
	2 目	新門脇地区事業費				(1)	都市基盤の復旧・復興
実施計画 掲載ページ	P 141、146		中 事 業	新門脇地区事業費（市街地開発事業特別会計）			
事業コード	001-301-001-00704、 003-00836、00960		事 業 名	土地区画整理事業（新門脇地区）〔復興交付金〕 街路整備事業（南光門脇線、門脇稲井線、大街道石巻港線）			
目的及び事業内容	被害が甚大であった新門脇地区は、市民の安全確保を第一に考え、多重防御による災害に強いまちづくりを目指した住居系ゾーンとして位置づけられている。また、地域からの早期再建を望む声も大きく、土地区画整理事業により、地域南部に計画されている高盛大道路整備をはじめ、避難の障害となった狭隘道路や袋小路の解消、高台への安全な避難路の確保等、安全安心な市街地を形成するとともに、地域人口の流出を抑制し、住宅再建の推進を図る。						
	施行面積：23.7ha 施行期間：平成25年度～平成30年度 総事業費（A）：9,938,040千円						
取組実績	事業計画変更を経て、下記のとおり業務及び工事等に着手・実施した。						
	【認可関係】 ・都市計画決定 平成25年2月19日 ・事業計画決定 平成25年9月20日、第1回変更：平成26年5月27日、第2回変更：平成28年3月10日						
	【平成28年度事業実施概要】						
	項目	事業内容					
	設計業務	換地設計一式、実施設計一式 他					
	公共施設等工事	がれき撤去：2,700㎡、側溝設置：5,440m、 宅地整地（盛土等）：56,500㎡、仮設工事一式 他					
	移設工事	電柱：1本、ガス管：100m、（新設）650m、地下ケーブル：100m 他					
	移転補償	建物：1件、工作物：3件、損失：8件					
成 果	事業計画変更を経て、地権者への仮換地説明会等を実施し、地区内の仮換地指定率：約99%（地権者割合）を達成した。 また、設計業務、宅地造成及び道路築造工事、用地補償等を実施することにより、ライフライン等の整備が約90%の完成となり、約90%の宅地の使用収益を開始し、都市基盤の復興に向けた事業の推進が図られた。						
	（単位：千円）						
	年度	予算額 (B)	決算額	決算額累計 (D)	目標値 (E) (B/A)	実績値 (F) (D/A)	達成値 (F/E)
	H25	1,193,441	1,192,726	1,192,726	12.0%	12.0%	100.0%
	H26	1,897,752	1,876,425	3,069,151	31.1%	30.9%	99.4%
	H27	2,154,710	1,812,001	4,881,152	52.8%	49.1%	93.0%
	H28	2,875,961	2,689,137	7,570,289	81.7%	76.2%	93.3%
	※ 目標値及び実績値については、過年度からの累計値としている。						
成果に係る評価	被災された方々が、一日も早く安全安心な住宅地としての生活基盤を構築し、再建できるよう、土地区画整理事業を推進してきた。 他事業（高盛大道路、河川堤防及び上下水道等のインフラ整備）関係機関とのスケジュール調整を綿密に行いながら、効率的に継続して事業を実施していく必要がある。						
予算の執行状況	（単位：円）						
	予算額	決算額	決算額の財源内訳				
			国(県)支出金	地方債	その他	事業収入	
	2,875,961,000	2,689,137,245			2,689,137,245		

予算科目	1 款	市街地開発事業費	総合計画	第 章	復興計画	(1)	みんなで築く災害に強いまちづくり
	2 項	被災市街地復興 土地区画整理事業費				(3)	減災まちづくりの推進
	3 目	湊東地区事業費				(1)	都市基盤の復旧・復興
実施計画 掲載ページ	P 141		中 事 業	湊東地区事業費（市街地開発事業特別会計）			
事業コード	001-301-001-00706		事 業 名	土地区画整理事業（湊東地区）〔復興交付金〕			
目的及び事業内容	被害が甚大であった湊東地区では、土地区画整理事業により、避難路や避難の障害となった狭隘道路や袋小路を解消する公共施設を整備し、消防・救急活動や災害時の避難の円滑化を図ることで、安全安心な市街地を形成するとともに、地域人口の流出を抑制するため、復興公営住宅の配置を含めて住宅再建や産業の再生を促す。						
	施行面積：29.6ha 施行期間：平成25年度～平成31年度 総事業費（A）：5,242,014千円						
取組実績	下記のとおり業務及び工事等を推進・実施した。						
	【認可関係】 ・都市計画決定 平成25年2月19日 ・事業計画決定 平成25年9月20日、第1回変更：平成26年5月21日、 第2回変更：平成27年9月25日						
	【平成28年度事業実施概要】						
	項目	事業内容					
	設計業務	換地設計一式、実施設計一式 他					
	公共施設等工事	がれき撤去：322㎡、側溝設置：3,195m、雨水本管工：164m、 上水道布設：1,730m、宅地整地：37,104㎡、用地管理：55,777㎡、 仮設工事一式 他					
	移設工事	N T T 管路：（撤去）180m、ガス管：（新設）518m、（撤去）556m、 電柱：51本 他					
	移転補償	建物：3件、工作物：13件、立木：1件					
成 果	地権者への個別説明を実施し、仮換地指定率：約96%（地権者割合）を達成した。 また、設計業務、宅地造成及び道路築造工事、用地補償等を推進したことにより、都市基盤の復興に向けた事業の進捗が図られた。						
	（単位：千円）						
	年度	予算額 (B)	決算額	決算額累計 (D)	目標値 (E) (B/A)	実績値 (F) (D/A)	達成値 (F/E)
	H25	515,650	514,370	514,370	9.8%	9.8%	100.0%
	H26	542,104	464,562	978,932	20.1%	18.7%	93.0%
	H27	648,290	442,427	1,421,359	32.5%	27.1%	83.4%
	H28	400,771	357,551	1,778,910	40.1%	33.9%	84.5%
	※ 目標値及び実績値については、過年度からの累計値としている。						
成果に係る評価	被災された方々が、一日も早く安全安心な住宅地としての生活基盤を構築し、再建できるよう、土地区画整理事業を推進してきた。 土地利用計画が確定していない地権者もいることから、二線線の早期整備を図る等、可住地区としての安心感を創出していく必要がある。						
予算の執行状況	（単位：円）						
	予算額	決算額	決算額の財源内訳				
			国(県)支出金	地方債	その他	事業収入	
	400,770,552	357,551,276			357,551,276		

予算科目	1 款	市街地開発事業費	総合計画	第 章	復興計画	(1)	みんなで築く災害に強いまちづくり
	2 項	被災市街地復興 土地区画整理事業費				(3)	減災まちづくりの推進
	4 目	湊北地区事業費				(1)	都市基盤の復旧・復興
実施計画 掲載ページ	P141		中 事 業	湊北地区事業費（市街地開発事業特別会計）			
事業コード	001-301-001-00705	事業名	土地区画整理事業（湊北地区） 街路整備事業（湊中央線）〔復興交付金〕				
目的及び事業内容	被害が甚大であった湊北地区では、土地区画整理事業により、避難路や避難の障害となった狭隘道路や袋小路を解消する公共施設を整備し、消防・救急活動や災害時の避難の円滑化を図ることで、安全安心な市街地を形成するとともに、地域人口の流出を抑制するため、復興公営住宅の配置を含めて住宅再建や産業の再生を促す。						
	施行面積：14.8ha 施行期間：平成25年度～平成30年度 総事業費（A）：3,998,341千円						
取組実績	第2回事業計画変更を経て、下記のとおり業務及び工事等を推進・実施した。 【認可関係】 ・都市計画決定 平成25年3月29日 ・事業計画決定 平成25年9月20日、第1回変更：平成26年5月21日 第2回変更：平成28年8月12日 【平成28年度事業実施概要】						
	項目		事業内容				
	設計業務	換地設計一式、実施設計一式 他					
公共施設等工事	がれき撤去：719㎡、側溝設置：1,374m、上水道布設：1,061m、 雨水本管工：338m、宅地整地：28,087㎡、用地管理：34,052㎡、 仮設工事一式 他						
移設工事	N T T管路：（新設）185m、ガス管：（新設）564m、 （撤去）573m、電柱：26本 他						
移転補償	建物：6件、工作物：8件						
成 果	第2回事業計画変更を経て、地権者への個別説明を実施し、仮換地指定率：約89%（地権者割合）を達成した。また、設計業務、宅地造成及び道路築造工事、用地補償等を推進したことにより、都市基盤の復興に向けた事業の進捗が図られた。						
	(単位：千円)						
	年度	予算額 (B)	決算額	決算額累計 (D)	目標値 (E) (B/A)	実績値 (F) (D/A)	達成値 (F/E)
H25	509,225	507,221	507,221	12.7%	12.7%	100.0%	
H26	603,365	597,673	1,104,894	27.8%	27.6%	99.3%	
H27	535,410	405,511	1,510,405	41.2%	37.8%	91.7%	
H28	475,523	429,582	1,939,987	53.1%	48.5%	91.3%	
※ 目標値及び実績値については、過年度からの累計値としている。							
成果に係る評価	被災された方々が、一日も早く安全安心な住宅地としての生活基盤を構築し、再建できるよう、土地区画整理事業を推進してきた。 土地利用計画が確定していない地権者もいることから、二線線の早期整備を図る等、可住地区としての安心感を創出していく必要がある。						
予算の執行状況	(単位：円)						
	予算額	決算額	決算額の財源内訳				
			国(県)支出金	地方債	その他	事業収入	
475,523,144	429,581,632			429,581,632			

予算科目	1 款	市街地開発事業費	総合計画	第 章	復興計画	(1)	みんなで築く災害に強いまちづくり
	2 項	被災市街地復興 土地区画整理事業費				(3)	減災まちづくりの推進
	5 目	下釜第一地区事業費				(1)	都市基盤の復旧・復興
実施計画 掲載ページ	P142、147		中 事 業	下釜第一地区事業費（市街地開発事業特別会計）			
事業コード	001-301-001-00703 001-301-003-00838	事業名	土地区画整理事業（下釜第一地区） 街路整備事業（釜大街道線）〔復興交付金〕				
目的及び事業内容	被害が甚大であった下釜第一地区では、市民の安全確保を第一に考え、多重防御による災害に強いまちづくりを目指した住居系ゾーンとして位置づけており、土地区画整理事業により、地域南部に計画されている高盛土道路整備をはじめ、袋小路の解消や地域の基幹となる生活（避難）道路等、安全安心な市街地を形成するとともに、地域人口の流出を抑制し、住宅再建の推進を図る。						
	施行面積：12.1ha 施行期間：平成25年度～平成29年度 総事業費（A）：2,652,985千円						
取組実績	事業計画変更を経て、下記のとおり業務及び工事等に着手・実施した。 【認可関係】 ・都市計画決定 平成25年3月29日 ・事業計画決定 平成25年11月1日、第1回変更：平成26年5月21日、 第2回変更：平成27年1月16日、第3回変更：平成27年10月19日 【平成28年度事業実施概要】						
	項目		事業内容				
	設計業務	換地設計一式、実施設計一式 他					
公共施設等工事	がれき撤去：1,240㎡、側溝設置：2,770m、舗装：12,630㎡、 仮設工事一式、他						
移設工事	電柱：31本、架空線：1,800m 他						
移転補償	工作物：1件						
成 果	事業計画変更を経て、地権者への仮換地説明会等を実施し、地区内の仮換地指定率：100%を達成した。 また、設計業務、宅地造成及び道路築造工事、用地補償等を実施することにより、ライフライン等の整備が完了し、約85%の宅地の使用収益を開始し、都市基盤の復興に向けた事業の進捗が図られた。						
	(単位：千円)						
	年度	予算額 (B)	決算額	決算額累計 (D)	目標値 (E) (B/A)	実績値 (F) (D/A)	達成値 (F/E)
H25	388,806	387,293	387,293	14.7%	14.6%	99.3%	
H26	495,361	479,210	866,503	33.4%	32.7%	97.9%	
H27	333,834	302,264	1,168,767	46.0%	44.1%	95.9%	
H28	685,591	676,693	1,845,460	71.8%	69.6%	96.9%	
※ 目標値及び実績値については、過年度からの累計値としている。							
成果に係る評価	被災された方々が、一日も早く安全安心な住宅地としての生活基盤を構築し、再建できるよう、土地区画整理事業を推進してきた。 土地利用計画が確定していない地権者もいることから、二線線の早期整備を図る等、可住地区としての安心感を創出していく必要がある。						
予算の執行状況	(単位：円)						
	予算額	決算額	決算額の財源内訳				
			国(県)支出金	地方債	その他	事業収入	
685,590,518	676,693,281			676,693,281			

予算科目	1 款	市街地開発事業費	総合計画	第 章	復興計画	(1)	みんなで築く災害に強いまちづくり																																									
	2 項	被災市街地復興 土地区画整理事業費				(3)	減災まちづくりの推進																																									
	6 目	中央一丁目地区事業費				(1)	都市基盤の復旧・復興																																									
実施計画掲載ページ		P142、147	中 事 業	中央一丁目地区事業費（市街地開発事業特別会計）																																												
事業コード		001-301-001-00708、00921	事 業 名	土地区画整理事業（中央一丁目地区） 街路整備事業（門脇稲井線）〔復興交付金〕																																												
目的及び事業内容		被害が甚大であった中央一丁目地区では、市民の安全確保を第一に考え、多重防壁による災害に強いまちづくりを目指した住宅機能と商業機能の充実を図ることとしている。当地区は、地域住民からの早期再建を望む声も大きいことから、土地区画整理事業の手法を用いて土地の再配置を行い、復興公営住宅を整備して街なか居住を促進し、第二次緊急輸送路や避難路として位置づけられる門脇稲井線と一体的な整備をすることにより、安全安心で秩序ある市街地の形成を図る。																																														
		施行面積：1.45ha 施行期間：平成25年度～平成29年度 総事業費（A）：1,533,135千円																																														
取組実績		下記のとおり業務及び工事等に着手・実施した。 【認可関係】 ・都市計画決定 平成25年8月16日 ・事業計画決定 平成26年1月14日 【平成28年度事業実施概要】																																														
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>事業内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>設計業務</td> <td>測量業務一式、換地設計業務一式 他</td> </tr> <tr> <td>公共施設等工事</td> <td>道路築造工：320m、汚水排水工：20m、給水工：20m</td> </tr> <tr> <td>移設工事</td> <td>電柱：5本 他</td> </tr> <tr> <td>移転補償</td> <td>建物：2件</td> </tr> </tbody> </table>						項目	事業内容	設計業務	測量業務一式、換地設計業務一式 他	公共施設等工事	道路築造工：320m、汚水排水工：20m、給水工：20m	移設工事	電柱：5本 他	移転補償	建物：2件																															
項目	事業内容																																															
設計業務	測量業務一式、換地設計業務一式 他																																															
公共施設等工事	道路築造工：320m、汚水排水工：20m、給水工：20m																																															
移設工事	電柱：5本 他																																															
移転補償	建物：2件																																															
成 果		道路工事、埋設管工事、移転補償、仮換地の引渡し等がすべて完了したことにより、都市基盤の復興に向けた事業の推進が図られた。 (単位：千円)																																														
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">年度</th> <th colspan="2">予算額</th> <th colspan="3">成果指標</th> <th rowspan="2">達成値</th> </tr> <tr> <th>(B)</th> <th>決算額</th> <th>決算額累計(D)</th> <th>目標値(E) (B/A)</th> <th>実績値(F) (D/A)</th> <th>(F/E)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H25</td> <td>123,974</td> <td>121,177</td> <td>121,177</td> <td>8.1%</td> <td>7.9%</td> <td>97.5%</td> </tr> <tr> <td>H26</td> <td>885,451</td> <td>884,415</td> <td>1,005,592</td> <td>65.9%</td> <td>65.6%</td> <td>99.5%</td> </tr> <tr> <td>H27</td> <td>251,258</td> <td>231,260</td> <td>1,236,852</td> <td>82.3%</td> <td>80.7%</td> <td>98.1%</td> </tr> <tr> <td>H28</td> <td>244,264</td> <td>241,463</td> <td>1,478,315</td> <td>98.2%</td> <td>96.4%</td> <td>98.2%</td> </tr> </tbody> </table>						年度	予算額		成果指標			達成値	(B)	決算額	決算額累計(D)	目標値(E) (B/A)	実績値(F) (D/A)	(F/E)	H25	123,974	121,177	121,177	8.1%	7.9%	97.5%	H26	885,451	884,415	1,005,592	65.9%	65.6%	99.5%	H27	251,258	231,260	1,236,852	82.3%	80.7%	98.1%	H28	244,264	241,463	1,478,315	98.2%	96.4%	98.2%
年度	予算額		成果指標			達成値																																										
	(B)	決算額	決算額累計(D)	目標値(E) (B/A)	実績値(F) (D/A)		(F/E)																																									
H25	123,974	121,177	121,177	8.1%	7.9%	97.5%																																										
H26	885,451	884,415	1,005,592	65.9%	65.6%	99.5%																																										
H27	251,258	231,260	1,236,852	82.3%	80.7%	98.1%																																										
H28	244,264	241,463	1,478,315	98.2%	96.4%	98.2%																																										
		※ 目標値及び実績値については、過年度からの累計値としている。																																														
成果に係る評価		被災された方々が、一日も早く安全安心な住宅地としての生活基盤を構築し、再建できるよう、土地区画整理事業を推進してきた。 まちの軸となる道路も拡幅工事が完了し、高台への避難路としての機能確保が達成された。 また、地域の内外において住宅に困窮する世帯への復興公営住宅の整備が完了し、入居開始となったことから地域の定住人口の増加が図られた。 さらに、地域や来街者との交流を促し賑わいの創出を図るべく商店街が中心となり地域の魅力向上に取り組んでいる。																																														
予算の執行状況		(単位：円)																																														
		予算額	決算額	決算額の財源内訳																																												
				国(県)支出金	地方債	その他	事業収入																																									
		244,264,387	241,463,359			241,463,359																																										

予算科目	1 款	市街地開発事業費	総合計画	第 章	復興計画	(1)	みんなで築く災害に強いまちづくり																																									
	2 項	被災市街地復興 土地区画整理事業費				(3)	減災まちづくりの推進																																									
	7 目	湊西地区事業費				(1)	都市基盤の復旧・復興																																									
実施計画掲載ページ		P142、147	中 事 業	湊西地区事業費（市街地開発事業特別会計）																																												
事業コード		001-301-001-00707 001-301-003-00837	事 業 名	土地区画整理事業（湊西地区） 街路整備事業（湊中央線、南光湊線）〔復興交付金〕																																												
目的及び事業内容		被害が甚大であった湊西地区は、安全の観点から非可住地とし、石巻漁港を活用する水産加工業等の集積を目的とした産業集積ゾーンとして土地利用を推進する。既に操業再開している企業や早期再建を目指す企業との合意形成を図りながら、道路や公園等の公共施設を整備する（防災集団移転促進事業と同時施行）。																																														
		施行面積：40.4ha 施行期間：平成25年度～平成32年度 総事業費（A）：8,518,852千円																																														
取組実績		事業計画変更を経て、下記のとおり業務及び工事等に着手・実施した。 【認可関係】 ・都市計画決定 平成25年6月21日 ・事業計画決定 平成26年1月14日、第1回変更：平成26年10月8日、 第2回変更：平成26年12月8日、第3回変更：平成27年4月28日 第4回変更：平成29年1月27日 【平成28年度事業実施概要】																																														
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>事業内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>設計業務</td> <td>換地設計一式、実施設計一式 他</td> </tr> <tr> <td>公共施設等工事</td> <td>がれき撤去：16,722㎡、宅地整地：17,050㎡、 湊中央線盛土：22,790㎡、側溝設置：96m 他</td> </tr> <tr> <td>移設工事</td> <td>電柱移設：28本 他</td> </tr> <tr> <td>移転補償</td> <td>建物：15件、借家人：1件</td> </tr> </tbody> </table>						項目	事業内容	設計業務	換地設計一式、実施設計一式 他	公共施設等工事	がれき撤去：16,722㎡、宅地整地：17,050㎡、 湊中央線盛土：22,790㎡、側溝設置：96m 他	移設工事	電柱移設：28本 他	移転補償	建物：15件、借家人：1件																															
項目	事業内容																																															
設計業務	換地設計一式、実施設計一式 他																																															
公共施設等工事	がれき撤去：16,722㎡、宅地整地：17,050㎡、 湊中央線盛土：22,790㎡、側溝設置：96m 他																																															
移設工事	電柱移設：28本 他																																															
移転補償	建物：15件、借家人：1件																																															
成 果		地権者への仮換地説明を実施し、地区内の仮換地指定率：約98.8%（地権者ベース）を達成した。 また、設計業務、宅地造成、道路築造工事及び移転補償等を実施することにより、都市基盤の復興に向けた事業の推進が図られた。 (単位：千円)																																														
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">年度</th> <th colspan="2">予算額</th> <th colspan="3">成果指標</th> <th rowspan="2">達成値</th> </tr> <tr> <th>(B)</th> <th>決算額</th> <th>決算額累計(D)</th> <th>目標値(E) (B/A)</th> <th>実績値(F) (D/A)</th> <th>(F/E)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H25</td> <td>78,000</td> <td>76,741</td> <td>76,741</td> <td>0.9%</td> <td>0.9%</td> <td>100.0%</td> </tr> <tr> <td>H26</td> <td>1,225,799</td> <td>788,177</td> <td>864,918</td> <td>15.3%</td> <td>10.2%</td> <td>66.7%</td> </tr> <tr> <td>H27</td> <td>892,746</td> <td>794,568</td> <td>1,659,486</td> <td>25.8%</td> <td>19.5%</td> <td>75.6%</td> </tr> <tr> <td>H28</td> <td>2,370,605</td> <td>1,612,898</td> <td>3,272,384</td> <td>53.6%</td> <td>38.4%</td> <td>71.6%</td> </tr> </tbody> </table>						年度	予算額		成果指標			達成値	(B)	決算額	決算額累計(D)	目標値(E) (B/A)	実績値(F) (D/A)	(F/E)	H25	78,000	76,741	76,741	0.9%	0.9%	100.0%	H26	1,225,799	788,177	864,918	15.3%	10.2%	66.7%	H27	892,746	794,568	1,659,486	25.8%	19.5%	75.6%	H28	2,370,605	1,612,898	3,272,384	53.6%	38.4%	71.6%
年度	予算額		成果指標			達成値																																										
	(B)	決算額	決算額累計(D)	目標値(E) (B/A)	実績値(F) (D/A)		(F/E)																																									
H25	78,000	76,741	76,741	0.9%	0.9%	100.0%																																										
H26	1,225,799	788,177	864,918	15.3%	10.2%	66.7%																																										
H27	892,746	794,568	1,659,486	25.8%	19.5%	75.6%																																										
H28	2,370,605	1,612,898	3,272,384	53.6%	38.4%	71.6%																																										
		※ 目標値及び実績値については、過年度からの累計値としている。																																														
成果に係る評価		石巻漁港を活用する水産加工業等の集積を目指した産業ゾーンとして、宅地整備を行い早期再建事業者のニーズに応えながら土地区画整理事業を推進してきた。 工事・補償等は地権者の理解を得て順調に進んでいる。引き続き、土地区画整理事業を進め、事業の進捗にあわせ企業誘致等を行い産業集積ゾーンとして土地利用を推進する。																																														
予算の執行状況		(単位：円)																																														
		予算額	決算額	決算額の財源内訳																																												
				国(県)支出金	地方債	その他	事業収入																																									
		2,370,605,365	1,612,897,607			1,612,897,607																																										

予算科目	1 款	市街地開発事業費	総合計画	第 章	復興計画	(1)	みんなで築く災害に強いまちづくり																														
	2 項	被災市街地復興 土地区画整理事業費				(3)	減災まちづくりの推進																														
	8 目	上釜南部地区事業費				(1)	都市基盤の復旧・復興																														
実施計画 掲載ページ	P143		中 事 業	上釜南部地区事業費（市街地開発事業特別会計）																																	
事業コード	001-301-001-00957	事 業 名	土地区画整理事業（上釜南部地区）〔復興交付金〕																																		
目的及び事業内容	被害が甚大であった上釜南部地区は、石巻市震災復興基本計画では、非可住地で産業系ゾーンとして位置づけられ、防災集団移転促進事業による土地買収が進められている。このことから、買取り後の土地の集約・整理のため、土地区画整理事業により、産業系にふさわしい区画道路等の公共施設の整備と、事業用地を創出する土地の集約により、産業再生の促進を図る。 施行面積：37.4ha 施行期間：平成26年度～平成31年度 総事業費（A）：4,276,606千円																																				
取組実績	事業計画決定及び事業計画変更を経て、下記のとおり業務及び工事に着手・実施した。 【認可関係】 ・都市計画決定 平成27年1月15日 ・事業計画決定 平成27年3月27日、第1回変更：平成28年11月29日 第2回変更：平成29年2月2日 【平成28年度事業実施概要】																																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>事業内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>設計業務</td> <td>換地設計一式、実施設計一式 他</td> </tr> <tr> <td>公共施設等工事</td> <td>側溝設置：120m、宅地造成：6,170㎡ 他</td> </tr> <tr> <td>移設工事</td> <td>電柱：3本、（新設）1本 他</td> </tr> <tr> <td>用地買収</td> <td>減価補償分：2,163.7㎡</td> </tr> </tbody> </table>							項目	事業内容	設計業務	換地設計一式、実施設計一式 他	公共施設等工事	側溝設置：120m、宅地造成：6,170㎡ 他	移設工事	電柱：3本、（新設）1本 他	用地買収	減価補償分：2,163.7㎡																				
項目	事業内容																																				
設計業務	換地設計一式、実施設計一式 他																																				
公共施設等工事	側溝設置：120m、宅地造成：6,170㎡ 他																																				
移設工事	電柱：3本、（新設）1本 他																																				
用地買収	減価補償分：2,163.7㎡																																				
成 果	設計業務、用地補償等を実施することにより、地区内の仮換地指定率：約60%（地権者割合）を達成した。また、宅地造成、道路築造工事により都市基盤の復興に向けた事業の推進が図られた。 (単位：千円)																																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">年度</th> <th rowspan="2">予算額 (B)</th> <th rowspan="2">決算額</th> <th rowspan="2">決算額累計 (D)</th> <th colspan="2">成果指標</th> <th rowspan="2">達成値 (F/E)</th> </tr> <tr> <th>目標値 (E) (B/A)</th> <th>実績値 (F) (D/A)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H26</td> <td>597</td> <td>309</td> <td>309</td> <td>0.0 %</td> <td>0.0 %</td> <td>0.0 %</td> </tr> <tr> <td>H27</td> <td>226,127</td> <td>220,541</td> <td>220,850</td> <td>5.3 %</td> <td>5.2 %</td> <td>98.1 %</td> </tr> <tr> <td>H28</td> <td>908,119</td> <td>905,533</td> <td>1,126,383</td> <td>26.5 %</td> <td>26.3 %</td> <td>99.2 %</td> </tr> </tbody> </table>							年度	予算額 (B)	決算額	決算額累計 (D)	成果指標		達成値 (F/E)	目標値 (E) (B/A)	実績値 (F) (D/A)	H26	597	309	309	0.0 %	0.0 %	0.0 %	H27	226,127	220,541	220,850	5.3 %	5.2 %	98.1 %	H28	908,119	905,533	1,126,383	26.5 %	26.3 %	99.2 %
年度	予算額 (B)	決算額	決算額累計 (D)	成果指標		達成値 (F/E)																															
				目標値 (E) (B/A)	実績値 (F) (D/A)																																
H26	597	309	309	0.0 %	0.0 %	0.0 %																															
H27	226,127	220,541	220,850	5.3 %	5.2 %	98.1 %																															
H28	908,119	905,533	1,126,383	26.5 %	26.3 %	99.2 %																															
成果に係る評価	石巻港を活用する紙・パルプ、飼肥料、木材・合板関連等の産業集積を目指し、一刻も早く土地利用に適した整備を行えるよう、工事に着手したところであり、早期の仮換地指定率100%及び工事進捗の向上を目指し、引き続き、各地権者や事業者に対する意向調査や関係機関との協議を効率的に実施する必要がある。																																				
予算の執行状況	(単位：円)																																				
	予算額	決算額	決算額の財源内訳																																		
			国(県)支出金	地方債	その他	事業収入																															
	908,119,406	905,533,079			905,533,079																																

予算科目	1 款	市街地開発事業費	総合計画	第 章	復興計画	(1)	みんなで築く災害に強いまちづくり																														
	2 項	被災市街地復興 土地区画整理事業費				(3)	減災まちづくりの推進																														
	9 目	下釜南部地区事業費				(1)	都市基盤の復旧・復興																														
実施計画 掲載ページ	P143、148		中 事 業	下釜南部地区事業費（市街地開発事業特別会計）																																	
事業コード	001-301-001-00958、 01113、01114	事 業 名	土地区画整理事業（下釜南部地区）〔復興交付金〕 街路整備事業（石巻工業港曾波神線、石巻工業港運河線）																																		
目的及び事業内容	被害が甚大であった下釜南部地区は、石巻市震災復興基本計画では、非可住地で産業系ゾーンとして位置づけられ、防災集団移転促進事業による土地買収が進められている。このことから、買取り後の土地の集約・整理のため、土地区画整理事業により、産業系にふさわしい区画道路等の公共施設の整備と、事業用地を創出する土地の集約により、産業再生の促進を図る。 施行面積：25.2ha 施行期間：平成26年度～平成31年度 総事業費（A）：4,478,174千円																																				
取組実績	事業計画決定及び事業計画変更を経て、下記のとおり業務及び工事に着手・実施した。 【認可関係】 ・都市計画決定 平成27年1月15日 ・事業計画決定 平成27年3月27日、第1回変更：平成29年2月2日 【平成28年度事業実施概要】																																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>事業内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>設計業務</td> <td>換地設計一式、実施設計一式 他</td> </tr> <tr> <td>公共施設等工事</td> <td>管渠工：54m、側溝設置：803m、宅地造成：6,000㎡ 他</td> </tr> <tr> <td>移設工事</td> <td>電柱：12本、架空線：580m 他</td> </tr> <tr> <td>用地買収</td> <td>減価補償分：774.85㎡</td> </tr> </tbody> </table>							項目	事業内容	設計業務	換地設計一式、実施設計一式 他	公共施設等工事	管渠工：54m、側溝設置：803m、宅地造成：6,000㎡ 他	移設工事	電柱：12本、架空線：580m 他	用地買収	減価補償分：774.85㎡																				
項目	事業内容																																				
設計業務	換地設計一式、実施設計一式 他																																				
公共施設等工事	管渠工：54m、側溝設置：803m、宅地造成：6,000㎡ 他																																				
移設工事	電柱：12本、架空線：580m 他																																				
用地買収	減価補償分：774.85㎡																																				
成 果	設計業務、工事、用地補償等を実施。水路築造、道路築造、宅地造成等各工事により、都市基盤の復興に向けた事業の推進が図られた。また、地区内の仮換地指定率：約20%（地権者割合）を達成した。 (単位：千円)																																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">年度</th> <th rowspan="2">予算額 (B)</th> <th rowspan="2">決算額</th> <th rowspan="2">決算額累計 (D)</th> <th colspan="2">成果指標</th> <th rowspan="2">達成値 (F/E)</th> </tr> <tr> <th>目標値 (E) (B/A)</th> <th>実績値 (F) (D/A)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H26</td> <td>403</td> <td>209</td> <td>209</td> <td>0.0 %</td> <td>0.0 %</td> <td>0.0 %</td> </tr> <tr> <td>H27</td> <td>138,707</td> <td>134,499</td> <td>134,708</td> <td>3.1 %</td> <td>3.0 %</td> <td>96.8 %</td> </tr> <tr> <td>H28</td> <td>606,403</td> <td>596,051</td> <td>730,759</td> <td>16.6 %</td> <td>16.3 %</td> <td>98.2 %</td> </tr> </tbody> </table>							年度	予算額 (B)	決算額	決算額累計 (D)	成果指標		達成値 (F/E)	目標値 (E) (B/A)	実績値 (F) (D/A)	H26	403	209	209	0.0 %	0.0 %	0.0 %	H27	138,707	134,499	134,708	3.1 %	3.0 %	96.8 %	H28	606,403	596,051	730,759	16.6 %	16.3 %	98.2 %
年度	予算額 (B)	決算額	決算額累計 (D)	成果指標		達成値 (F/E)																															
				目標値 (E) (B/A)	実績値 (F) (D/A)																																
H26	403	209	209	0.0 %	0.0 %	0.0 %																															
H27	138,707	134,499	134,708	3.1 %	3.0 %	96.8 %																															
H28	606,403	596,051	730,759	16.6 %	16.3 %	98.2 %																															
成果に係る評価	石巻港を活用する紙・パルプ、飼肥料、木材・合板関連等の産業集積を目指し、一刻も早く土地利用に適した整備を行えるよう、工事に着手したところである。今後は、早期の仮換地指定率100%の達成及び工事進捗の向上を目指し、引き続き、各地権者や事業者に対する意向調査や関係機関との協議を効率的に実施する必要がある。																																				
予算の執行状況	(単位：円)																																				
	予算額	決算額	決算額の財源内訳																																		
			国(県)支出金	地方債	その他	事業収入																															
	606,402,850	596,050,862			596,050,862																																

予算科目	1 款	市街地開発事業費	総合計画	第 章		復興計画	(1)	みんなで築く災害に強いまちづくり																			
	2 項	被災市街地復興土地区画整理事業費		第 節			(3)	減災まちづくりの推進																			
	10 目	中央二丁目地区事業費		()			(1)	都市基盤の復旧・復興																			
実施計画掲載ページ		P138	中 事 業	中央二丁目地区事業費（市街地開発事業特別会計）																							
事業コード		001-301-001-00913	事 業 名	かわまち交流拠点整備事業（土地区画整理事業（中央二丁目地区））〔復興交付金〕																							
目的及び事業内容		被害が甚大であった中央二丁目地区では、河川堤防と一体となったまちづくりを基本とし、道路、公園などの整備改善を行い、適正な土地利用を図ることで、災害に強いまちづくりを進めるとともに、川を生かしたまちづくりとして観光交流施設を核とした中心市街地の活性化を図り、土地区画整理事業の手法を用いて土地の配置を行い、観光交流施設、立体駐車場、交通広場及び道路・公園を整備し、賑わいのある中心市街地の形成を図る。 施工面積：1.39ha 施工期間：平成28年度～平成32年度 総事業費（A）：1,393,100千円																									
取組実績		<p>下記のとおり業務及び工事等に着手・実施した。</p> <p>【認可関係】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・都市計画決定 平成28年3月1日 ・事業計画決定 平成28年5月9日 <p>【平成28年度事業実施概要】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>事業内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>設計業務</td> <td>測量業務一式、実施設計一式、事業管理一式</td> </tr> <tr> <td>公共施設等工事</td> <td>側溝工：161m、汚水管敷設：119m、給水工：30m、舗装工：594㎡</td> </tr> <tr> <td>移設工事</td> <td>電力柱移設：2本、NTT柱移設：5本、ガス管移設：7m</td> </tr> <tr> <td>移転補償</td> <td>建物：3件、工作物：2件</td> </tr> </tbody> </table>							項目	事業内容	設計業務	測量業務一式、実施設計一式、事業管理一式	公共施設等工事	側溝工：161m、汚水管敷設：119m、給水工：30m、舗装工：594㎡	移設工事	電力柱移設：2本、NTT柱移設：5本、ガス管移設：7m	移転補償	建物：3件、工作物：2件									
項目	事業内容																										
設計業務	測量業務一式、実施設計一式、事業管理一式																										
公共施設等工事	側溝工：161m、汚水管敷設：119m、給水工：30m、舗装工：594㎡																										
移設工事	電力柱移設：2本、NTT柱移設：5本、ガス管移設：7m																										
移転補償	建物：3件、工作物：2件																										
成 果		<p>初年度は物件移転補償及び移設工事、敷地の整備を実施することにより、早期に都市基盤の復興に向けた事業の推進が図られた。移転補償については、順次、補償契約を締結し、契約率は71%となっている。</p> <p style="text-align: right;">(単位：千円)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="2">予算額</th> <th colspan="3">成果指標</th> <th rowspan="2">達成値</th> </tr> <tr> <th>(B)</th> <th>決算額</th> <th>決算額累計 (D)</th> <th>目標値 (E) (B/A)</th> <th>実績値 (F) (D/A)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H28</td> <td>451,584</td> <td>450,481</td> <td>450,481</td> <td>32.4%</td> <td>32.3%</td> <td>99.8%</td> </tr> </tbody> </table> <p>※事業完了年度 平成32年度</p>								予算額		成果指標			達成値	(B)	決算額	決算額累計 (D)	目標値 (E) (B/A)	実績値 (F) (D/A)	H28	451,584	450,481	450,481	32.4%	32.3%	99.8%
	予算額		成果指標			達成値																					
	(B)	決算額	決算額累計 (D)	目標値 (E) (B/A)	実績値 (F) (D/A)																						
H28	451,584	450,481	450,481	32.4%	32.3%	99.8%																					
成果に係る評価		中心市街地の震災復興・活性化には本施設の整備目的である観光拠点づくりが必要であり、今後も事業目的の達成に事業を推進していく。																									
(単位：円)																											
予算の執行状況		予算額	決算額	決算額の財源内訳																							
				国(県)支出金	地方債	その他	事業収入																				
		451,583,951	450,480,630			450,480,630																					

予算科目	1 款	産業用地整備事業費	総合計画	第 章		復興計画	()																											
	1 項	産業用地整備事業費		第 節			()																											
	1 目	須江地区事業費		()			()																											
実施計画掲載ページ			中 事 業	須江地区事業費（産業用地整備事業特別会計）																														
事業コード			事 業 名	内陸型産業用地整備事業〔復興交付金〕																														
目的及び事業内容		津波浸水リスクを回避し、津波発生時においても産業活動と雇用を維持するとともに、災害からの復旧・復興を推進するため、非浸水区域である須江地区に産業拠点を形成する。																																
取組実績		<ul style="list-style-type: none"> ・都市計画決定 平成25年10月22日 ・事業計画認可 平成25年11月25日 ・用地取得完了 平成25年12月23日 ・実施設計完了 平成26年 3月28日 ・1期工事請負契約 平成26年 5月 9日 ・2期工事請負契約 平成26年12月19日 ・1期工事変更契約（第1回） 平成27年 2月27日 ・1期工事変更契約（第2回） 平成27年12月 7日 ・2期工事変更契約（第1回） 平成28年 3月16日 ・2期工事変更契約（第2回） 平成28年 3月25日 ・2期工事変更契約（第3回） 平成28年 3月31日 ・工事完了 平成28年 5月31日 <p>(土地利用計画)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>種 別</th> <th>業務用地</th> <th>公共用地</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>面 積</td> <td>15.5ha</td> <td>5.6ha</td> <td>21.1ha</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> ・第1回進出企業公募 平成25年7月10日～7月24日 ・第2回進出企業公募 平成27年1月15日～2月 6日 							種 別	業務用地	公共用地	計	面 積	15.5ha	5.6ha	21.1ha																		
種 別	業務用地	公共用地	計																															
面 積	15.5ha	5.6ha	21.1ha																															
成 果		<p>都市計画決定及び事業計画の認可を受け、平成25年12月に用地取得、平成26年3月に実施設計が完了、平成26年5月より造成工事に着手し、震災により移転を余儀なくされる事業所等の移転先の確保に向け、事業の推進が図られた。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="2">成果指標</th> <th rowspan="2">達成率</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H24</td> <td>0.4%</td> <td>0.4%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>H25</td> <td>18.2%</td> <td>18.2%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>H26</td> <td>64.0%</td> <td>64.0%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>H27</td> <td>98.2%</td> <td>98.2%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>H28</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>							区分	成果指標		達成率	目標値	実績等	H24	0.4%	0.4%	100%	H25	18.2%	18.2%	100%	H26	64.0%	64.0%	100%	H27	98.2%	98.2%	100%	H28	100%	100%	100%
区分	成果指標		達成率																															
	目標値	実績等																																
H24	0.4%	0.4%	100%																															
H25	18.2%	18.2%	100%																															
H26	64.0%	64.0%	100%																															
H27	98.2%	98.2%	100%																															
H28	100%	100%	100%																															
成果に係る評価		河川堤防や高盛土道路整備などの復興まちづくり事業に伴い移転を余儀なくされる事業所、未だに現地再建の目処が立たない沿岸部の被災企業等の移転先の早急な確保及び津波リスクのない内陸に整備することにより、津波発生時の早期復旧・復興を行う活動拠点を担うとともに産業活動と雇用の維持が確保された。																																
(単位：円)																																		
予算の執行状況		予算額	決算額	決算額の財源内訳																														
				国(県)支出金	地方債	その他	事業収入																											
		336,010,320	331,085,662		157,600,000	172,775,690	709,972																											

予算科目	1 款	産業用地整備事業費	総合計画	第 章		復興計画	()																			
	1 項	産業用地整備事業費		第 節			()																			
	2 目	不動町地区事業費		()			()																			
実施計画掲載ページ			中 事 業	不動町地区事業費（産業用地整備事業特別会計）																						
事業コード			事 業 名	不動町地区産業用地整備事業																						
目的及び事業内容			河川堤防や高盛土道路等の復興まちづくり事業に伴って移転を余儀なくされている事業者、とりわけ小規模事業者や職住一体を希望する事業者の移転先として、不動町地区に産業用地を整備・分譲することで、事業者の市外流出を防止し、安定した雇用の維持・確保を図る。																							
取組実績			<p>・ 実施設計完了 平成27年 3月27日</p> <p>(土地利用計画)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>種 別</th> <th>業務用地</th> <th>公共用地</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>面積</td> <td>1.7ha</td> <td>0.8ha</td> <td>2.5ha</td> </tr> </tbody> </table> <p>・ 第1回進出企業公募 平成26年 7月 1日～7月31日 ・ 第2回進出企業公募 平成27年 1月15日～2月 6日 立地企業12社が決定 ・ 第3回進出企業公募 平成28年 3月 1日～随時（応募区画完売まで） ・ 工事請負契約 平成27年 6月24日 ・ 工事変更契約（第1回） 平成28年 3月25日 ・ 工事変更契約（第2回） 平成28年 6月28日 ・ 工事変更契約（第3回） 平成28年10月25日 ・ 工事完了 平成28年12月15日 ・ 契約件数 分譲 5社 賃貸3社</p>						種 別	業務用地	公共用地	計	面積	1.7ha	0.8ha	2.5ha										
種 別	業務用地	公共用地	計																							
面積	1.7ha	0.8ha	2.5ha																							
成 果			<p>平成27年3月に実施設計が完了し、平成27年6月より造成工事に着手した。平成27年度までに施設解体撤去工事及び造成工事完了としていたが、追加工事に時間を要したため、工事期間の短縮を図り、年度内に工事を完了した。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="2">成果指標</th> <th rowspan="2">達成率</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H26</td> <td>20%</td> <td>20%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>H27</td> <td>100%</td> <td>68%</td> <td>68%</td> </tr> <tr> <td>H28</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>						区分	成果指標		達成率	目標値	実績等	H26	20%	20%	100%	H27	100%	68%	68%	H28	100%	100%	100%
区分	成果指標		達成率																							
	目標値	実績等																								
H26	20%	20%	100%																							
H27	100%	68%	68%																							
H28	100%	100%	100%																							
成果に係る評価			河川堤防や高盛土道路整備などの復興まちづくり事業に伴い移転を余儀なくされる事業所、未だに現地再建の目処が立たない被災企業等の移転先の早急な確保に向け、早期に工事が完了する施工を行い、造成工事を完了した。																							
(単位：円)																										
予算の執行状況	予算額		決算額		決算額の財源内訳																					
					国(県)支出金	地方債	その他	事業収入																		
	150,922,000		148,542,469				148,001,389	541,080																		

予算科目	8 款	保健事業費	総合計画	第 4 章	安心して健やかに暮せるまち	復興計画	()																																													
	1 項	特定健康診査等事業費		第 2 節	生涯を通じて元気で健康な暮らしが実現できるようにする		()																																													
	1 目	特定健康診査等事業費		(1)	一人ひとりの健康づくりを推進する		()																																													
実施計画掲載ページ			P62	中 事 業	特定健康診査等事業費（国民健康保険事業特別会計）																																															
事業コード			004-002-001-00621	事 業 名	生活習慣病予防事業																																															
目的及び事業内容			<p>高齢者の医療の確保に関する法律に基づき、糖尿病等生活習慣病の発症や重症化を予防することを目的として、国民健康保険被保険者を対象にメタボリックシンドロームに着目した特定健康診査を実施する。</p> <p>該当者に対し生活習慣病を改善するための特定保健指導を行うとともに、医療機関と連携した保健指導の実施により生活習慣病重症化を予防する。</p>																																																	
取組実績			<p>1 特定健康診査の実施</p> <p>(1) 対象者 40～74歳の石巻市国民健康保険被保険者 (2) 対象者数及び受診者数 対象者数：29,677人 受診者数：11,545人（受診率：38.9%） (3) 未受診者対策 3年連続健診未受診者に対し受診勧奨通知を発送（9,035人）うち386人が受診</p> <p>2 特定保健指導の実施（メタボリックシンドローム該当者への保健指導）</p> <p>(1) 対象者 国の基準による対象者（積極的支援、動機づけ支援） (2) 対象者数及び実施者数 対象者数：1,582人 実施者数：380人（実施率：24.0%）</p> <p>3 医療機関との連携及び保健指導の実施（特定保健指導対象者は除く）</p> <p>(1) 対象者 健診受診者のうち血圧、血糖が受診勧奨値で治療なしの者 (2) 対象者数及び実施者数 ア 医療機関との連携 対象者数：525人 実施者数：223人（実施率：42.5%） イ 医師の指示による保健指導の実施 対象者数：72人 実施者数 62人（実施率：86.1%）</p> <p>4 重症化予防対策の実施（特定保健指導対象者は除く）</p> <p>(1) 対象者 健診受診者のうち血圧、血糖、腎機能が受診勧奨値で、特に脳血管疾患、心疾患、慢性腎臓病発症の可能性が高い者 (2) 対象者数及び実施者数 対象者数：1,434人 実施者数：483人（実施率：33.7%）</p>																																																	
成 果			<p>特定健康診査の受診率向上を図るため、3年連続未受診者への受診勧奨を実施し一定の効果があつたものの、受診率全体では前年度を下回った。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">特定健康診査受診率</th> <th colspan="4">特定保健指導実施率</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="2">成果指標</th> <th rowspan="2">達成率</th> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="2">成果指標</th> <th rowspan="2">達成率</th> </tr> <tr> <th>目標</th> <th>実績</th> <th>目標</th> <th>実績</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H26</td> <td>45.0%</td> <td>40.9%</td> <td>90.9%</td> <td>H26</td> <td>30.0%</td> <td>19.1%</td> <td>63.7%</td> </tr> <tr> <td>H27</td> <td>50.0%</td> <td>39.3%</td> <td>78.6%</td> <td>H27</td> <td>40.0%</td> <td>24.2%</td> <td>60.5%</td> </tr> <tr> <td>H28</td> <td>55.0%</td> <td>38.9%</td> <td>70.7%</td> <td>H28</td> <td>50.0%</td> <td>24.0%</td> <td>48.0%</td> </tr> </tbody> </table> <p>※H26～H27は法定報告確報値。H28は実績値。</p>						特定健康診査受診率				特定保健指導実施率				区分	成果指標		達成率	区分	成果指標		達成率	目標	実績	目標	実績	H26	45.0%	40.9%	90.9%	H26	30.0%	19.1%	63.7%	H27	50.0%	39.3%	78.6%	H27	40.0%	24.2%	60.5%	H28	55.0%	38.9%	70.7%	H28	50.0%	24.0%	48.0%
特定健康診査受診率				特定保健指導実施率																																																
区分	成果指標		達成率	区分	成果指標		達成率																																													
	目標	実績			目標	実績																																														
H26	45.0%	40.9%	90.9%	H26	30.0%	19.1%	63.7%																																													
H27	50.0%	39.3%	78.6%	H27	40.0%	24.2%	60.5%																																													
H28	55.0%	38.9%	70.7%	H28	50.0%	24.0%	48.0%																																													
成果に係る評価			<p>特定保健指導該当者に対しては、電話による受診勧奨や訪問、面接による保健指導を行うとともに、特定保健指導対象外の生活習慣病リスク保持者に対しては、医療機関への受診勧奨、医療機関との連携による保健指導を実施するなど、生活習慣病の重症化予防に取り組むことができた。</p> <p>今後も、健診の受診率及び特定保健指導実施率の向上を図るため受診しやすい環境づくりに努め、また医療機関との連携を図りながら生活習慣病の重症化予防に取り組んでいきたい。</p>																																																	
(単位：円)																																																				
予算の執行状況	予算額		決算額		決算額の財源内訳																																															
					国(県)支出金	地方債	その他	事業収入																																												
	164,862,566		113,305,740		72,454,000			40,851,740																																												

予算科目	8 款	保健事業費	総合計画	第 4 章	安心して健やかに暮らせるまち	復興計画	()																																																						
	2 項	保健事業費		第 1 節	お互いに支えあい生活できる仕組みを構築する		()																																																						
	1 目	保健衛生普及費		(3)	国民健康保険事業の安定運営と高齢者の医療保険制度の円滑な実施を図る		()																																																						
実施計画掲載ページ	P55		中 事 業	保健衛生普及費（国民健康保険事業特別会計）																																																									
事業コード	004-001-003-00073		事 業 名	国民健康保険人間ドック等事業																																																									
目的及び事業内容	<p>本事業は、生活習慣病をはじめとする疾病等の早期予防、発見及び治療の促進を図るとともに、生活習慣病の改善や健康に対する意識の向上に寄与することを目的とする。</p> <p>人間ドックについては、国民健康保険に加入している45歳、50歳、55歳及び60歳を対象とし、脳ドックについては、45歳及び50歳を対象に実施する。</p>																																																												
取組実績	<p>1 人間ドック事業及び特定保健指導の実施 (1) 実施期間 平成28年4月1日～平成29年3月31日 (2) 対象者数及び受診者数 ア 人間ドック事業 対象者数：2,033人 受診者数：433人（受診率：21.3%） イ 特定保健指導 対象者数： 82人 実施者数： 17人（実施率：20.7%）</p> <p>2 脳ドック事業の実施 (1) 対象者数及び受診者数 対象者数： 821人 受診者数：154人（受診率：18.8%）</p> <p>3 重症化予防対策の実施（特定保健指導対象者以外への保健指導） (1) 保健指導実施者数 61人（内訳：訪問2人、面接4人、電話による医療機関受診勧奨55人）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">人間ドック</th> <th colspan="3">脳ドック</th> </tr> <tr> <th>受診率</th> <th>前年比</th> <th></th> <th>受診率</th> <th>前年比</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>45歳</td> <td>17.2%</td> <td>(+0.9%)</td> <td></td> <td>16.1%</td> <td>(-0.4%)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>50歳</td> <td>19.7%</td> <td>(+5.0%)</td> <td></td> <td>21.8%</td> <td>(+8.9%)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>55歳</td> <td>21.3%</td> <td>(+1.6%)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>60歳</td> <td>24.6%</td> <td>(+2.4%)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								人間ドック			脳ドック			受診率	前年比		受診率	前年比		45歳	17.2%	(+0.9%)		16.1%	(-0.4%)		50歳	19.7%	(+5.0%)		21.8%	(+8.9%)		55歳	21.3%	(+1.6%)					60歳	24.6%	(+2.4%)																	
	人間ドック			脳ドック																																																									
	受診率	前年比		受診率	前年比																																																								
45歳	17.2%	(+0.9%)		16.1%	(-0.4%)																																																								
50歳	19.7%	(+5.0%)		21.8%	(+8.9%)																																																								
55歳	21.3%	(+1.6%)																																																											
60歳	24.6%	(+2.4%)																																																											
成 果	<p>生活習慣病をはじめとする疾病の早期発見及び治療の促進に寄与することができた。</p> <p>人間ドック受診率</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="2">成果指標</th> <th rowspan="2">達成率</th> </tr> <tr> <th>目標</th> <th>実績</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H26</td> <td>30.0%</td> <td>23.4%</td> <td>78.0%</td> </tr> <tr> <td>H27</td> <td>30.0%</td> <td>18.9%</td> <td>63.0%</td> </tr> <tr> <td>H28</td> <td>30.0%</td> <td>21.3%</td> <td>71.0%</td> </tr> </tbody> </table> <p>脳ドック受診率</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="2">成果指標</th> <th rowspan="2">達成率</th> </tr> <tr> <th>目標</th> <th>実績</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H26</td> <td>26.0%</td> <td>20.4%</td> <td>78.5%</td> </tr> <tr> <td>H27</td> <td>26.0%</td> <td>14.7%</td> <td>56.5%</td> </tr> <tr> <td>H28</td> <td>26.0%</td> <td>18.8%</td> <td>72.3%</td> </tr> </tbody> </table> <p>特定保健指導実施率</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="2">成果指標</th> <th rowspan="2">達成率</th> </tr> <tr> <th>目標</th> <th>実績</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H26</td> <td>30.0%</td> <td>0.8%</td> <td>2.7%</td> </tr> <tr> <td>H27</td> <td>40.0%</td> <td>13.8%</td> <td>34.5%</td> </tr> <tr> <td>H28</td> <td>50.0%</td> <td>20.7%</td> <td>41.4%</td> </tr> </tbody> </table>							区分	成果指標		達成率	目標	実績	H26	30.0%	23.4%	78.0%	H27	30.0%	18.9%	63.0%	H28	30.0%	21.3%	71.0%	区分	成果指標		達成率	目標	実績	H26	26.0%	20.4%	78.5%	H27	26.0%	14.7%	56.5%	H28	26.0%	18.8%	72.3%	区分	成果指標		達成率	目標	実績	H26	30.0%	0.8%	2.7%	H27	40.0%	13.8%	34.5%	H28	50.0%	20.7%	41.4%
区分	成果指標		達成率																																																										
	目標	実績																																																											
H26	30.0%	23.4%	78.0%																																																										
H27	30.0%	18.9%	63.0%																																																										
H28	30.0%	21.3%	71.0%																																																										
区分	成果指標		達成率																																																										
	目標	実績																																																											
H26	26.0%	20.4%	78.5%																																																										
H27	26.0%	14.7%	56.5%																																																										
H28	26.0%	18.8%	72.3%																																																										
区分	成果指標		達成率																																																										
	目標	実績																																																											
H26	30.0%	0.8%	2.7%																																																										
H27	40.0%	13.8%	34.5%																																																										
H28	50.0%	20.7%	41.4%																																																										
成果に係る評価	<p>人間ドックでは、全ての対象年齢で受診率が向上し、中でも50歳の受診率が大きく向上した。</p> <p>特定保健指導に加えて、重症化予防対象者には新たに保健指導を実施することで生活習慣の改善が図られた。さらに医療機関の受診が必要な方には電話による受診勧奨を実施し、受診に結びつけることができた。</p> <p>生活習慣病の重症化予防は、若い世代からの取組が効果的であることから、今後は人間ドックの対象年齢の引き下げ等も検討したい。</p>																																																												
予算の執行状況	(単位：円)																																																												
予算額	35,308,636	決算額	決算額の財源内訳																																																										
			国(県)支出金	地方債	その他	事業収入																																																							
		17,727,255				17,727,255																																																							

予算科目	4 款	地域支援事業費	基本計画	第 4 章	安心して健やかに暮らせるまち	復興計画	()																	
	1 項	介護予防・生活支援サービス事業費		第 4 節	安心と誇りを持って住み続けられる高齢者福祉を充実する		()																	
	1 目	介護予防・生活支援サービス事業費		(2)	生活支援を充実する		()																	
実施計画掲載ページ	P76		中 事 業	機能訓練訪問事業費（介護保険事業特別会計）																				
事業コード	004-004-002-01095		事 業 名	機能訓練訪問事業																				
目的及び事業内容	<p>体力の改善や食事・排せつなどの日常生活動作、買い物・家事などの手段的日常生活動作の改善に向けた支援が必要な支援者等に対して、機能訓練についての相談、指導を行うことで、生活機能の向上を図り、可能な限り地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とする。</p>																							
取組実績	<p>地域包括支援センターが作成した介護予防プランに基づき、日常生活動作等の改善に向けた支援について、理学療法士及び看護師が連携しながら、在宅にて短期集中的（3ヶ月）に相談・指導を実施した。</p>																							
成 果	<p>訪問による相談・指導により、閉じこもりの方が痛みの軽減等で外出できるまで回復するなど、生活機能の向上等が図られた。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">年度</th> <th colspan="2">訪問実人数</th> <th rowspan="2">達成率</th> <th rowspan="2">訪問延べ回数</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H27</td> <td>10人</td> <td>9人</td> <td>90.0%</td> <td>87回</td> </tr> <tr> <td>H28</td> <td>12人</td> <td>12人</td> <td>100.0%</td> <td>91回</td> </tr> </tbody> </table>							年度	訪問実人数		達成率	訪問延べ回数	目標値	実績	H27	10人	9人	90.0%	87回	H28	12人	12人	100.0%	91回
年度	訪問実人数		達成率	訪問延べ回数																				
	目標値	実績																						
H27	10人	9人	90.0%	87回																				
H28	12人	12人	100.0%	91回																				
成果に係る評価	<p>平成28年度は2事業者に委託した。当該事業者の理学療法士と介護保険課の看護師が連携し、効果的な事業の実施が図られた。今後も自立した日常生活を営むことができるよう支援を継続する必要がある。</p>																							
予算の執行状況	(単位：円)																							
予算額	567,000	決算額	決算額の財源内訳																					
			国(県)支出金	地方債	その他	事業収入																		
		225,375	86,699		91,277	47,399																		

予算科目	4 款	地域支援事業費	基本計画	第4章	安心して健やかに暮らせるまち	復興計画	()											
	1 項	介護予防・生活支援サービス事業費		第4節	安心と誇りを持って住み続けられる高齢者福祉を充実する		()											
	1 目	介護予防・生活支援サービス事業費		(3)	介護保険制度・介護予防を充実する		()											
実施計画掲載ページ		P80	中 事 業	通所型サービス支援事業費（介護保険事業特別会計）														
事業コード		004-004-003-01139	事 業 名	通所型サービス支援事業														
目的及び事業内容		65歳以上の要支援者及び事業対象者に介護予防・生活支援サービスを提供する、住民主体による個人や団体が通所型サービスを行うことにより、高齢者等の社会的孤立の解消、心身の健康保持及び要介護状態の予防並びに地域の支え合い体制を推進することを目的とする。																
取組実績		<p>個人又は団体が集会所等を利用し、要支援者等を中心に障害者、子供、高齢者に対し、体操、運動等の活動、趣味活動等を通じた日中の居場所づくり、定期的なサロン等の通所型のサービスを提供することとし以下の条件に該当する場合に補助金を交付した。</p> <p>補助金交付条件</p> <ul style="list-style-type: none"> ・事業を6か月以上継続して実施 ・概ね週1回以上実施 ・1回当たりの事業実施時間が概ね2時間以上 ・1回当たりの平均利用者のうち要支援者等が5人以上であること。 ・要支援者等の利用者1人当たり1回1,000円、月額上限50,000円 																
成果		<p>補助金を交付することにより、要支援者等に対し、住民主体による通所型サービスが可能となり、高齢者の健康保持、要介護状態の予防が図られた。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>H28</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>交付対象団体</td> <td>1団体</td> </tr> <tr> <td>活動延べ回数</td> <td>75回</td> </tr> <tr> <td>延べ利用者数</td> <td>380人</td> </tr> <tr> <td>補助金交付額</td> <td>380,000円</td> </tr> </tbody> </table>							区分	H28	交付対象団体	1団体	活動延べ回数	75回	延べ利用者数	380人	補助金交付額	380,000円
区分	H28																	
交付対象団体	1団体																	
活動延べ回数	75回																	
延べ利用者数	380人																	
補助金交付額	380,000円																	
成果に係る評価		地域包括支援センターが作成するケアプランに基づき、厚生労働省の基準に従って実施するため、専門性の高い知識が必要であることから、ボランティア、サロン活動団体等へ人材育成などの支援を行いながら、地域の支え合い体制の構築へつなげていくことが必要である。																
(単位：円)																		
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳															
			国(県)支出金	地方債	その他	事業収入												
	600,000	380,000	146,181		153,900	79,919												

予算科目	4 款	地域支援事業費	総合計画	第4章	安心して健やかに暮らせるまち	復興計画	()																																					
	2 項	一般介護予防事業費		第4節	安心と誇りを持って住み続けられる高齢者福祉を充実する		()																																					
	1 目	一般介護予防事業費		(3)	介護保険制度・介護予防を充実する		()																																					
実施計画掲載ページ		P79	中 事 業	「食」の自立支援事業費（介護保険事業特別会計）																																								
事業コード		004-004-003-00079	事 業 名	「食」の自立支援事業																																								
目的及び事業内容		65歳以上の在宅一人暮らし高齢者等で、日常の食生活において支援が必要な方に対し、配食サービスを提供し、併せて利用者の安否確認を行う。 ・利用者1人当たり週7回を限度とする。 ・1食（800円）につき、利用者と市がそれぞれ400円を負担する。																																										
取組実績		<p>1 在宅の独居又は高齢者のみの世帯に対し、食事を配達し、併せて利用者の安否確認を行った。</p> <p>2 事業利用者の地域的偏りを是正するため、登録事業者の年度更新に併せ、新規登録事業者の募集を行った。</p>																																										
成果		<p>在宅の独居又は高齢者のみの世帯に対し、食事を配達し、併せて利用者の安否確認を行ったことにより、高齢者自身が望む自宅での生活を支援することができた。利用者からは、配達時の担当者との交流で日々の生活に活気が生まれた等の意見をいただいた。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">年度</th> <th colspan="2">利用実人数</th> <th rowspan="2">達成率</th> <th colspan="2">利用延べ食数</th> <th rowspan="2">達成率</th> <th rowspan="2">委託事業者</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績</th> <th>目標値</th> <th>実績</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H26</td> <td>202人</td> <td>135人</td> <td>66.8%</td> <td>27,600食</td> <td>21,292食</td> <td>77.1%</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>H27</td> <td>200人</td> <td>156人</td> <td>78.0%</td> <td>27,600食</td> <td>23,634食</td> <td>85.6%</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>H28</td> <td>200人</td> <td>130人</td> <td>65.0%</td> <td>27,600食</td> <td>22,816食</td> <td>82.7%</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table>							年度	利用実人数		達成率	利用延べ食数		達成率	委託事業者	目標値	実績	目標値	実績	H26	202人	135人	66.8%	27,600食	21,292食	77.1%	5	H27	200人	156人	78.0%	27,600食	23,634食	85.6%	5	H28	200人	130人	65.0%	27,600食	22,816食	82.7%	5
年度	利用実人数		達成率	利用延べ食数		達成率	委託事業者																																					
	目標値	実績		目標値	実績																																							
H26	202人	135人	66.8%	27,600食	21,292食	77.1%	5																																					
H27	200人	156人	78.0%	27,600食	23,634食	85.6%	5																																					
H28	200人	130人	65.0%	27,600食	22,816食	82.7%	5																																					
成果に係る評価		在宅で食事の調理等が十分にできない独居又は高齢者のみの世帯に対し、見守りと栄養のバランスの取れた食事を提供する等、事業の充実を図ることができた。 東日本大震災後、事業が実施できなかった沿岸部や半島部について一部配達が可能となったが、今後も利用者の地域間格差是正のため、新規サービス事業者の募集等に努める必要がある。																																										
(単位：円)																																												
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																																									
			国(県)支出金	地方債	その他	事業収入																																						
	9,681,000	9,152,720	3,520,925		3,706,852	1,924,943																																						

予算科目	4 款	地域支援事業費	総合計画	第4章	安心して健やかに暮らせるまち	復興計画	()																														
	2 項	一般介護予防事業費		第4節	安心と誇りを持って住み続けられる高齢者福祉を充実する		()																														
	1 目	一般介護予防事業費		(3)	介護保険制度・介護予防を充実する		()																														
実施計画掲載ページ		P 80	中 事 業	訪問指導員事業費（介護保険事業特別会計）																																	
事業コード		004-004-003-00080	事 業 名	訪問型介護予防事業																																	
目的及び事業内容		<p>療養上の保健指導が必要と認められる高齢者等に対し、訪問指導員が居宅を訪問し、必要な相談・指導を行うことにより、心身機能の低下防止と健康の保持増進を図る。 対象者は、市内に住所を有する65歳以上の方で次の項目のいずれかに該当するものである。 ・閉じこもり、認知症、うつ等のおそれのある方又はこれらの状態にある方 ・健康診査等で健康管理上訪問指導が必要と認められる方 ・要支援又は要介護の認定を受けている方</p>																																			
取組実績		<p>地域包括支援センター等が作成した介護予防プラン等に基づき、以下の指導等を行った。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 介護を要する状態になることの予防 2 要介護状態の軽減・悪化防止 3 家庭における療養方法 4 家庭における機能訓練の方法、住宅改修及び福祉用具の使用方法 5 生活習慣病の予防 6 関係諸制度の活用方法 																																			
成 果		<p>訪問による個別相談・指導により、心身機能の低下防止及び健康の保持増進が図られた。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">年度</th> <th colspan="2">訪問実人数</th> <th rowspan="2">達成率</th> <th colspan="2">訪問延べ回数</th> <th rowspan="2">訪問指導員</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績</th> <th>実績</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H26</td> <td>160人</td> <td>81人</td> <td>50.6%</td> <td>1,087回</td> <td>4人</td> </tr> <tr> <td>H27</td> <td>100人</td> <td>96人</td> <td>96.0%</td> <td>1,249回</td> <td>3人</td> </tr> <tr> <td>H28</td> <td>100人</td> <td>105人</td> <td>105.0%</td> <td>1,149回</td> <td>3人</td> </tr> </tbody> </table>							年度	訪問実人数		達成率	訪問延べ回数		訪問指導員	目標値	実績	実績		H26	160人	81人	50.6%	1,087回	4人	H27	100人	96人	96.0%	1,249回	3人	H28	100人	105人	105.0%	1,149回	3人
年度	訪問実人数		達成率	訪問延べ回数		訪問指導員																															
	目標値	実績		実績																																	
H26	160人	81人	50.6%	1,087回	4人																																
H27	100人	96人	96.0%	1,249回	3人																																
H28	100人	105人	105.0%	1,149回	3人																																
成果に係る評価		<p>高齢者やその家族に対し、必要な相談、指導及び精神的支援等を実施した結果、対象者の状態が改善されている。 しかし、対象者の特徴に年々変化が見られ、独居で身寄りが無い、復興公営住宅への転居に伴う閉じこもり、慢性疾患や認知症の可能性のあるものの医療へ繋がれないといった困難事業が増えており、対象者に掛かる訪問時間も以前に比べ増加している。 また、訪問指導員は、複雑な事業に対応するため、今後も研修等を行い、介護・医療・その他のスキル向上に努める必要がある。</p>																																			
(単位：円)																																					
予算の執行状況		予算額	決算額	決算額の財源内訳																																	
				国(県)支出金	地方債	その他	事業収入																														
		7,962,000	7,791,666	2,997,345		3,155,624	1,638,697																														

予算科目	4 款	地域支援事業費	総合計画	第4章	安心して健やかに暮らせるまち	復興計画	()																	
	2 項	一般介護予防事業費		第4節	安心と誇りを持って住み続けられる高齢者福祉を充実する		()																	
	1 目	一般介護予防事業費		(3)	介護保険制度・介護予防を充実する		()																	
実施計画掲載ページ		P 81	中 事 業	ミニデイサービス支援事業費（介護保険事業特別会計）																				
事業コード		004-004-003-00103	事 業 名	ミニデイサービス支援事業																				
目的及び事業内容		<p>高齢者に対し、地域の集会所・家屋等を利用しながら、小規模にデイサービス事業等の福祉サービスを提供する個人又は団体に対し、補助金を交付する。 補助金額は、利用者1人当たり1回の利用につき、1,180円とする。</p>																						
取組実績		<p>平成28年度交付対象団体：7団体 延利用者数：3,593人 平成28年度補助金交付額：4,239,740円</p>																						
成 果		<p>補助金を交付することにより、サービス提供事業者が円滑に事業運営することが可能となり、サービス利用者についても、ミニデイサービスを利用することで心身機能維持や介護予防の意識向上が図られた。</p> <p>補助金交付件数【過去3年】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>団体数</th> <th>延利用者数</th> <th>補助金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H26</td> <td>7 団体</td> <td>4,213 人</td> <td>4,971,340 円</td> </tr> <tr> <td>H27</td> <td>7 団体</td> <td>3,579 人</td> <td>4,223,220 円</td> </tr> <tr> <td>H28</td> <td>7 団体</td> <td>3,593 人</td> <td>4,239,740 円</td> </tr> </tbody> </table>							年度	団体数	延利用者数	補助金額	H26	7 団体	4,213 人	4,971,340 円	H27	7 団体	3,579 人	4,223,220 円	H28	7 団体	3,593 人	4,239,740 円
年度	団体数	延利用者数	補助金額																					
H26	7 団体	4,213 人	4,971,340 円																					
H27	7 団体	3,579 人	4,223,220 円																					
H28	7 団体	3,593 人	4,239,740 円																					
成果に係る評価		<p>震災後の生活環境の変化により、心身機能の維持、向上、社会的孤立感の解消、地域の支え合いがより必要となっており、地域での身近な小規模デイサービスの役割は重要となっている。ミニデイサービス事業者（団体）に対して補助金を交付し支援することにより、きめ細やかな福祉サービスを提供することができた。</p>																						
(単位：円)																								
予算の執行状況		予算額	決算額	決算額の財源内訳																				
				国(県)支出金	地方債	その他	事業収入																	
		6,830,000	4,239,740	1,630,970		1,717,095	891,675																	

予算科目	4 款	地域支援事業	総合計画	第 4 章	安心して健やかに暮らせるまち	復興計画	()																														
	2 項	一般介護予防事業費		第 4 節	安心と誇りを持って住み続けられる高齢者福祉を充実する		()																														
	1 目	一般介護予防事業費		(3)	介護保険制度・介護予防を充実する		()																														
実施計画掲載ページ	P 79		中 事 業	高齢者のための健康づくり事業費（介護保険事業特別会計）																																	
事業コード	004-004-003-00048		事 業 名	高齢者のための健康づくり事業																																	
目的及び事業内容	健康寿命を長く保つために、元気な高齢者の増加をめざし、生活習慣病の予防、介護を要する状態になることの予防のために、高齢者の健康意識の向上を図ることを目的とする。 各地域へ保健師や栄養士が向き、認知症予防、運動や食生活等への健康に対する意識の向上や主体的かつ継続的に健康づくりに取り組めるよう、高齢者のための健康づくり教室及び相談会を開催している。																																				
取組実績	1 高齢者のための健康づくり教室の実施 地域の高齢者を対象に、保健師・栄養士・歯科衛生士等による健康教室、運動教室を実施 2 高齢者のための健康相談の実施 地域の高齢者を対象に、保健師・栄養士・歯科衛生士等による相談を実施																																				
成 果	地域のサロン等の自主活動や交流の場での事業の活用をPRし、健診結果をもとにした生活習慣病の重症化予防、運動の普及、食生活、歯科保健等について健康教育、健康相談を行い、健康の維持増進、要介護状態等の予防の一助となった。 <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th rowspan="2">健康教育 開催回数</th> <th colspan="2">参加延人数</th> <th rowspan="2">達成率</th> <th rowspan="2">健康相談 開催回数</th> <th rowspan="2">参加延人数</th> </tr> <tr> <th>目標</th> <th>実績等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H26</td> <td>391回</td> <td>2,100人</td> <td>6,403人</td> <td>304.9%</td> <td>298回</td> <td>1,696人</td> </tr> <tr> <td>H27</td> <td>356回</td> <td>2,100人</td> <td>5,939人</td> <td>282.8%</td> <td>281回</td> <td>1,501人</td> </tr> <tr> <td>H28</td> <td>439回</td> <td>7,000人</td> <td>5,892人</td> <td>84.2%</td> <td>371回</td> <td>1,959人</td> </tr> </tbody> </table>							区分	健康教育 開催回数	参加延人数		達成率	健康相談 開催回数	参加延人数	目標	実績等	H26	391回	2,100人	6,403人	304.9%	298回	1,696人	H27	356回	2,100人	5,939人	282.8%	281回	1,501人	H28	439回	7,000人	5,892人	84.2%	371回	1,959人
区分	健康教育 開催回数	参加延人数		達成率	健康相談 開催回数	参加延人数																															
		目標	実績等																																		
H26	391回	2,100人	6,403人	304.9%	298回	1,696人																															
H27	356回	2,100人	5,939人	282.8%	281回	1,501人																															
H28	439回	7,000人	5,892人	84.2%	371回	1,959人																															
成果に係る評価	地域のサロン等の自主活動や交流の場へ保健師、栄養士、歯科衛生士等への健康教育の依頼も多く、高齢者の健康維持、介護予防の一助になっている。高齢者は、嚥下の問題を抱えている方も多いため、歯科や口腔に関する指導にも努めた。 今後も、地域包括支援センター等関係機関とも連携しながら、要介護状態や認知症予防のために、生活習慣病重症化予防の重要性を啓発するとともに、高齢者の自主的な健康づくり活動を継続して支援していく必要がある。																																				
(単位：円)																																					
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																																		
			国(県)支出金	地方債	その他	事業収入																															
	91,000	78,733	30,288		31,887	16,558																															

予算科目	4 款	地域支援事業費	基本計画	第 4 章	安心して健やかに暮らせるまち	復興計画	()																																
	2 項	一般介護予防事業費		第 4 節	安心と誇りを持って住み続けられる高齢者福祉を充実する		()																																
	1 目	一般介護予防事業費		(2)	生活支援を充実する		()																																
実施計画掲載ページ	P 77		中 事 業	通所型介護予防事業費（介護保険事業特別会計）																																			
事業コード	004-004-002-01098		事 業 名	通所型介護予防事業																																			
目的及び事業内容	本事業の教室終了後に住民主体の集いの場が創出されるよう、関係機関が自主化に向けた支援を行う。 また、高齢者が継続して事業に参加し、健康状態の維持・改善、認知症予防、口腔機能の改善、閉じこもり予防等の介護予防全般について学び、日常生活の中で実践できるよう支援することで、生活機能低下の防止、自立した生活と自己実現等につなげる。																																						
取組実績	1 介護予防はつつ元気教室 (1) 対 象 者：住民主体の集いの場へつながらよう介護予防教室運営に意欲のある高齢者や、介護予防事業の参加が必要な高齢者 (2) 会 場：市内16会場 (3) 期間回数：平成28年5月2日～平成29年1月31日、月2回の12回コース (4) 参加人数：1会場／概ね15名 2 地域介護予防教室 (1) 対 象 者：65歳以上の高齢者 (2) 回 数：年18回を上限に、12の地域包括支援センターで実施 (3) 参加人数：1回／概ね10名																																						
成 果	専門知識を有する業者へ委託し、要介護状態等となることの予防又は軽減が図られた。 また、地域介護予防教室では参加者自らが普段から自分にあつた介護予防を実施し、生活機能低下の防止、要介護状態とならないよう意識付けすることができた。 <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">年度</th> <th colspan="2">開催回数</th> <th rowspan="2">達成率</th> <th colspan="2">参加延べ人数</th> <th rowspan="2">達成率</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績</th> <th>目標値</th> <th>実績</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H26</td> <td>396回</td> <td>395回</td> <td>99.7%</td> <td>4,120人</td> <td>4,930人</td> <td>119.7%</td> </tr> <tr> <td>H27</td> <td>468回</td> <td>452回</td> <td>96.6%</td> <td>5,940人</td> <td>6,344人</td> <td>106.8%</td> </tr> <tr> <td>H28</td> <td>408回</td> <td>394回</td> <td>96.6%</td> <td>5,040人</td> <td>5,636人</td> <td>111.8%</td> </tr> </tbody> </table>							年度	開催回数		達成率	参加延べ人数		達成率	目標値	実績	目標値	実績	H26	396回	395回	99.7%	4,120人	4,930人	119.7%	H27	468回	452回	96.6%	5,940人	6,344人	106.8%	H28	408回	394回	96.6%	5,040人	5,636人	111.8%
年度	開催回数		達成率	参加延べ人数		達成率																																	
	目標値	実績		目標値	実績																																		
H26	396回	395回	99.7%	4,120人	4,930人	119.7%																																	
H27	468回	452回	96.6%	5,940人	6,344人	106.8%																																	
H28	408回	394回	96.6%	5,040人	5,636人	111.8%																																	
成果に係る評価	住民主体による地域の支え合いの体制づくりが求められていることから、介護予防教室に生活支援コーディネーターの協力をもらい、参加した高齢者が自主的に介護予防活動を継続して実施できるよう支援し、数箇所の自主サロンが立ち上がった。今後も、新規サロン立ち上げのための連携はもとより、継続支援のため、地域包括支援センター、生活支援コーディネーター等関係機関の連携も強化する必要がある。																																						
(単位：円)																																							
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																																				
			国(県)支出金	地方債	その他	事業収入																																	
	20,686,000	18,800,228	7,232,188		7,614,093	3,953,947																																	

予算科目	4 款	地域支援事業費	基本計画	()	復興計画	()																		
	2 項	一般介護予防事業費		()		()																		
	1 目	一般介護予防事業費		()		()																		
実施計画掲載ページ			中 事 業	地域リハビリテーション活動支援事業費(介護保険事業特別会計)																				
事業コード			事 業 名	地域リハビリテーション活動支援事業																				
目的及び事業内容		地域における介護予防の取組を強化するため、サービス担当者会議や住民運営の通いの場等へのリハビリテーション専門職等の関与を促進することを目的とする。 在宅で介護予防のためのリハビリテーション支援が必要な個人及び住民主体による自主活動を行っている団体等に対し、リハビリ専門職を派遣し訪問指導、集団運動指導及び個別相談を行う。																						
取 組 実 績		1 個別訪問 リハビリテーション支援が必要な方を訪問し、個別の運動プログラムや住宅環境の改善、福祉用具の利活用等に関する相談や指導を行った。 2 集団運動指導 サロン活動等において、健康づくりのための安全で効果的な運動指導を実施した。 3 リハビリテーション相談 サロン活動等において、健康づくりのための安全で効果的な運動指導を個別に実施した。																						
成 果		リハビリテーションサービスを提供している9事業所と連携し、介護予防の取組の強化が図られた。 1 個別訪問 <table border="1"> <tr><td colspan="2">H28</td></tr> <tr><td>訪問数</td><td>5件</td></tr> <tr><td>利用実人数</td><td>5人</td></tr> </table> 2 集団運動指導 <table border="1"> <tr><td colspan="2">H28</td></tr> <tr><td>指導回数</td><td>11回</td></tr> <tr><td>利用実人数</td><td>180人</td></tr> </table> 3 リハビリテーション相談 <table border="1"> <tr><td colspan="2">H28</td></tr> <tr><td>相談回数</td><td>8回</td></tr> <tr><td>利用実人数</td><td>123人</td></tr> </table>					H28		訪問数	5件	利用実人数	5人	H28		指導回数	11回	利用実人数	180人	H28		相談回数	8回	利用実人数	123人
H28																								
訪問数	5件																							
利用実人数	5人																							
H28																								
指導回数	11回																							
利用実人数	180人																							
H28																								
相談回数	8回																							
利用実人数	123人																							
成果に係る評価		今年度から実施した事業であるが、翌年度の拡充に向けて土台作りができた。今後、地域包括支援センター、ケアマネジャーと連携しながら、サロン活動団体の地域での効果的な介護予防事業につなげていく必要がある。																						
(単位：円)																								
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																					
			国(県)支出金	地方債	その他	事業収入																		
	860,000	198,339	76,298		80,327	41,714																		

予算科目	4 款	地域支援事業費	基本計画	第 4 章	安心して健やかに暮らせるまち	復興計画	()																				
	2 項	一般介護予防事業費		第 4 節	安心と誇りを持って住み続けられる高齢者福祉を充実する		()																				
	1 目	一般介護予防事業費		(3)	介護保険制度・介護予防を充実する		()																				
実施計画掲載ページ		P81	中 事 業	地域介護予防活動支援事業費(介護保険事業特別会計)																							
事業コード		004-004-003-01140	事 業 名	地域介護予防活動支援事業																							
目的及び事業内容		高齢者等を対象に日中の居場所づくり、定期的なサロン等の通いの場を提供する住民主体による自主的活動を支援するとともに、高齢者の社会的孤立の解消、心身の健康保持及び要介護状態の予防並びに地域の支え合い体制を推進することを目的とする。																									
取 組 実 績		個人又は団体が集会所等を利用し、高齢者を中心に障害者、子ども等に対し、体操、運動等の活動、趣味活動等を通じた日中の居場所づくり、定期的なサロン等の通所型のサービスを提供することと以下の条件に該当する場合に補助金を交付した。 補助金交付条件 ・事業を6か月以上継続して実施 ・月2回以上実施 ・1回当たりの事業実施時間が概ね2時間以上 ・1回当たりの平均利用者のうち65歳以上の高齢者が5人以上であること。 ・1回当たり1,000円、月額上限10,000円とする。																									
成 果		補助金を交付することにより、会場費等必要経費の自己負担の軽減及び活動内容の充実が図られ、より多くの高齢者が参加しやすくなった。 また、地域包括支援センターや生活支援コーディネーターが連携して、サロン立ち上げ支援や継続支援を行い、高齢者の日中の居場所づくりの充実が図られた。 <table border="1"> <tr><td colspan="2">区分</td><td colspan="2">H28</td></tr> <tr><td>交付対象団体</td><td></td><td colspan="2">48団体</td></tr> <tr><td>登録人数</td><td></td><td colspan="2">857人</td></tr> <tr><td>延べ実施回数</td><td></td><td colspan="2">2,652回</td></tr> <tr><td>補助金交付額</td><td></td><td colspan="2">2,300,000円</td></tr> </table>						区分		H28		交付対象団体		48団体		登録人数		857人		延べ実施回数		2,652回		補助金交付額		2,300,000円	
区分		H28																									
交付対象団体		48団体																									
登録人数		857人																									
延べ実施回数		2,652回																									
補助金交付額		2,300,000円																									
成果に係る評価		参加者の増加につながるよう、サロン活動等実施団体に、より一層制度の周知を図り、サロン活動参加者の増加、高齢者の社会的孤立の解消、心身の健康保持及び要介護状態の予防並びに地域の支え合い体制の構築を推進する必要がある。 また、活動の継続のための支援として地域リハビリテーション活動支援事業の活用を図るとともに、地域包括支援センターや生活支援コーディネーターと連携を強化する必要がある。																									
(単位：円)																											
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																								
			国(県)支出金	地方債	その他	事業収入																					
	2,493,000	2,376,859	914,345		962,628	499,886																					

予算科目	4 款	地域支援事業費	総合計画	第4章	安心して健やかに暮らせるまち	復興計画	()																																	
	3 項	包括的支援事業・任意事業費		第4節	安心と誇りを持って住み続けられる高齢者福祉を充実する		()																																	
	3 目	任意事業費		(3)	介護保険制度・介護予防を充実する		()																																	
実施計画掲載ページ		P79	中 事 業	介護用品支給事業費（介護保険事業特別会計）																																				
事業コード		004-004-003-00078	事 業 名	介護用品支給事業																																				
目的及び事業内容		<p>市内に住所を有し、市民税非課税世帯で介護保険の認定を受け、介護用品が必要な65歳以上の高齢者を介護している家族に対し、介護用品を購入できる介護用品支給券を支給することにより、本人及び家族の精神的、経済的負担の軽減を図る。</p> <p>支給額：要支援～要介護3 高齢者一人当たり月額2,000円 要介護4・5 高齢者一人当たり月額5,000円</p>																																						
取組実績		<p>1 介護用品支給券の支給 (1) 平成27年度該当者に対し、平成28年度分の申請動契を実施するとともに、ケアマネジャー等を通じて新規対象者の把握に努めた。 (2) 申請者に対して、該当・非該当の決定をし、該当者については、介護用品支給券を交付した。</p> <p>2 支給対象用品 (1) 要介護4・5 紙おむつ、尿取りパット、使い捨て手袋、清拭剤及びドライシャンプー (2) 要支援～要介護3 紙おむつ及び尿取りパット</p>																																						
成 果		<p>在宅での介護家族の精神的、経済的負担の軽減が図られた。 支給券該当者数については前年度と比較し増加しているが、支払実績については前年度と比較し減少している状況である。事業としては、概ね有効な利用が図られている。</p> <p>支給券該当者</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>H26</th> <th>H27</th> <th>H28</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2,000円券</td> <td>256人</td> <td>257人</td> <td>274人</td> </tr> <tr> <td>5,000円券</td> <td>143人</td> <td>131人</td> <td>131人</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>399人</td> <td>388人</td> <td>405人</td> </tr> <tr> <td>目標値</td> <td>380人</td> <td>460人</td> <td>500人</td> </tr> <tr> <td>達成率</td> <td>105.0%</td> <td>84.3%</td> <td>81.0%</td> </tr> </tbody> </table> <p>支給券支払実績</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>H26</th> <th>H27</th> <th>H28</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>支払実績</td> <td>8,569,620円</td> <td>10,088,412円</td> <td>9,780,039円</td> </tr> </tbody> </table>							区分	H26	H27	H28	2,000円券	256人	257人	274人	5,000円券	143人	131人	131人	計	399人	388人	405人	目標値	380人	460人	500人	達成率	105.0%	84.3%	81.0%	区分	H26	H27	H28	支払実績	8,569,620円	10,088,412円	9,780,039円
区分	H26	H27	H28																																					
2,000円券	256人	257人	274人																																					
5,000円券	143人	131人	131人																																					
計	399人	388人	405人																																					
目標値	380人	460人	500人																																					
達成率	105.0%	84.3%	81.0%																																					
区分	H26	H27	H28																																					
支払実績	8,569,620円	10,088,412円	9,780,039円																																					
成果に係る評価		<p>要支援・要介護認定者数が年々増加しており、被保険者やその家族等の経済的負担を軽減する観点からも、市報、ホームページ、チラシ、ケアマネジャー等を通じて、より一層周知を図っていくことが必要である。</p>																																						
(単位：円)																																								
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																																					
			国(県)支出金	地方債	その他	事業収入																																		
	9,780,039	9,780,039	5,721,323		1,907,108	2,151,608																																		

予算科目	4 款	地域支援事業費	総合計画	第4章	安心して健やかに暮らせるまち	復興計画	()																									
	3 項	包括的支援事業・任意事業費		第4節	安心と誇りを持って住み続けられる高齢者福祉を充実する		()																									
	3 目	任意事業費		(2)	生活支援を充実する		()																									
実施計画掲載ページ		P75	中 事 業	高齢者世話付住宅事業費（介護保険事業特別会計）																												
事業コード		004-004-002-00075	事 業 名	高齢者世話付住宅事業																												
目的及び事業内容		<p>県営渡波住宅に設置されている高齢者世話付住宅（シルバーハウジング）に生活援助員を派遣し、居住している高齢者に対し、生活指導や相談対応、安否確認、一時的な家事援助及び緊急時の対応等のサービスを実施する。</p>																														
取組実績		<p>1 シルバーハウジング入居者に対し、生活援助員として2名（常駐1名）を派遣し、生活指導や相談対応、安否確認、一時的な家事援助及び緊急時の対応等を行った。</p> <p>2 委託業者による休日、早朝及び夜間の緊急通報対応業務を行った。</p>																														
成 果		<p>生活援助を行ったことにより、入居者が日々の生活を安心して送ることができた。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>戸数</th> <th>入居戸数</th> <th>入居率</th> <th>入居者実人員</th> <th>派遣人員</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H26</td> <td>10戸</td> <td>9戸</td> <td>90.0%</td> <td>10人</td> <td>2人(常駐1人)</td> </tr> <tr> <td>H27</td> <td>10戸</td> <td>7戸</td> <td>70.0%</td> <td>8人</td> <td>2人(常駐1人)</td> </tr> <tr> <td>H28</td> <td>10戸</td> <td>7戸</td> <td>70.0%</td> <td>8人</td> <td>2人(常駐1人)</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;">※各年度3月末日現在</p>							年度	戸数	入居戸数	入居率	入居者実人員	派遣人員	H26	10戸	9戸	90.0%	10人	2人(常駐1人)	H27	10戸	7戸	70.0%	8人	2人(常駐1人)	H28	10戸	7戸	70.0%	8人	2人(常駐1人)
年度	戸数	入居戸数	入居率	入居者実人員	派遣人員																											
H26	10戸	9戸	90.0%	10人	2人(常駐1人)																											
H27	10戸	7戸	70.0%	8人	2人(常駐1人)																											
H28	10戸	7戸	70.0%	8人	2人(常駐1人)																											
成果に係る評価		<p>居住者の高齢化が進んでおり、心身の状態に合わせて、必要な介護サービスにつながるよう地域包括支援センター等と、より一層連携を図っていく必要がある。 また、生活援助員派遣事業は国の制度に基づいて実施しているが、本市では「県営住宅」が対象であることから、宮城県等関係機関と今後も円滑な連携を図っていく必要がある。</p>																														
(単位：円)																																
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																													
			国(県)支出金	地方債	その他	事業収入																										
	2,019,000	2,011,119	1,128,608		458,078	424,433																										

予算科目	4 款	地域支援事業費	総合計画	第4章	安心して健やかに暮らせるまち	復興計画	()																														
	3 項	包括的支援事業・任意事業費		第4節	安心と誇りを持って住み続けられる高齢者福祉を充実する		()																														
	3 目	任意事業費		(4)	認知症高齢者と家族を支援する		()																														
実施計画掲載ページ	P 82		中 事 業	成年後見制度利用支援事業費（介護保険事業特別会計）																																	
事業コード	004-004-004-00104		事 業 名	成年後見制度利用支援事業																																	
目的及び事業内容	老人福祉法に基づき、65歳以上の者につきその福祉を図るため特に必要があると認めるときは、市長が家庭裁判所に対し、成年後見の開始に係る審判の請求を行う。																																				
取組実績	判断能力が不十分な認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等の福祉の増進を図るため、家庭裁判所に対して成年後見の開始に係る審判の請求等を行った。																																				
	<p>1 対象者</p> <p>(1) 事理を弁識する能力の程度が低い者</p> <p>(2) 生活状況及び健康状況が不十分である者</p> <p>(3) 配偶者及び四親等内の親族による保護の可能性が低い者</p> <p>(4) 行政等が行う各種施策及びサービスの利用並びに日常生活上の支援が必要な者</p> <p>2 事業内容</p> <p>(1) 審判の請求に要した費用について、必要に応じて市が負担した。</p> <p>(2) 成年後見人等への報酬に関し、必要に応じて助成金を交付した。</p> <p>3 申立状況</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">年度</th> <th colspan="3">成年後見市長申立</th> <th colspan="2">後見人報酬の助成</th> </tr> <tr> <th>申立件数</th> <th>事業費</th> <th>内訳</th> <th>助成件数</th> <th>事業費</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H26</td> <td>10件</td> <td>478,397円</td> <td>介護老人保健施設1件、グループホーム3件、入院中2件、養護老人ホーム1件、在宅生活者3件</td> <td>1件</td> <td>220,000円</td> </tr> <tr> <td>H27</td> <td>10件</td> <td>1,124,953円</td> <td>介護老人保健施設1件、グループホーム3件、入院中1件、養護老人ホーム1件、在宅生活者4件</td> <td>5件</td> <td>978,000円</td> </tr> <tr> <td>H28</td> <td>9件</td> <td>1,466,603円</td> <td>介護老人保健施設1件、グループホーム1件、入院中1件、養護老人ホーム1件、在宅生活者2件、特別養護老人ホーム1件、有料老人ホーム2件</td> <td>5件</td> <td>1,110,000円</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">（福祉総務課、虐待防止センター合算分）</p>								年度	成年後見市長申立			後見人報酬の助成		申立件数	事業費	内訳	助成件数	事業費	H26	10件	478,397円	介護老人保健施設1件、グループホーム3件、入院中2件、養護老人ホーム1件、在宅生活者3件	1件	220,000円	H27	10件	1,124,953円	介護老人保健施設1件、グループホーム3件、入院中1件、養護老人ホーム1件、在宅生活者4件	5件	978,000円	H28	9件	1,466,603円	介護老人保健施設1件、グループホーム1件、入院中1件、養護老人ホーム1件、在宅生活者2件、特別養護老人ホーム1件、有料老人ホーム2件	5件	1,110,000円
	年度	成年後見市長申立			後見人報酬の助成																																
申立件数		事業費	内訳	助成件数	事業費																																
H26	10件	478,397円	介護老人保健施設1件、グループホーム3件、入院中2件、養護老人ホーム1件、在宅生活者3件	1件	220,000円																																
H27	10件	1,124,953円	介護老人保健施設1件、グループホーム3件、入院中1件、養護老人ホーム1件、在宅生活者4件	5件	978,000円																																
H28	9件	1,466,603円	介護老人保健施設1件、グループホーム1件、入院中1件、養護老人ホーム1件、在宅生活者2件、特別養護老人ホーム1件、有料老人ホーム2件	5件	1,110,000円																																
成 果	身近に協力者のいない判断能力が不十分な高齢者の福祉の増進が図られた。平成28年度は、成年後見制度の市長申立について、審判の請求を9件行うことができた。																																				
成果に係る評価	成年後見制度の市長申立は、認知症等の影響により判断能力を無くした高齢者に対し、支援する親族がいない場合に行うものであり、成果を追求するものではない。 処理件数は横ばいであるが、後見人報酬助成対象案件が増加しており、今後も増加が見込まれる。生活保護対象者に係る相談件数が増えていることから、生活保護対象者に係る成年後見市長申立の意義も含め検討をしていく必要がある。 今後は、市民後見人育成も視野に入れながら、住民や福祉関係者のみならず、市職員についても成年後見制度についての周知、制度理解が必要。また、地域が連携して本人の生活状況や判断能力に即した利用を行っていく必要がある。																																				
（単位：円）																																					
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																																		
			国(県)支出金	地方債	その他	事業収入																															
	4,676,000	1,466,603	857,963		285,988	322,652																															

予算科目	4 款	地域支援事業費	基本計画	第4章	安心して健やかに暮らせるまち	復興計画	()		
	3 項	包括的支援事業・任意事業費		第4節	安心と誇りを持って住み続けられる高齢者福祉を充実する		()		
	5 目	認知症総合支援事業費		(2)	生活支援を充実する		()		
実施計画掲載ページ	P 77		中 事 業	認知症相談事業費（介護保険事業特別会計）					
事業コード	004-004-004-01189		事 業 名	認知症相談事業					
目的及び事業内容	認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域で暮らし続けることができるよう、認知症の人やその家族を支援することを目的とする。								
取組実績	<p>1 物忘れ相談</p> <p>認知症サポート医や保健師等による相談会を実施した。</p> <p>(1) 対 象 者 本人、家族等</p> <p>(2) 会 場 包括ケアセンター等</p> <p>(3) 回 数 12回</p> <p>(4) 相談者数 19名</p> <p>2 認知症初期集中支援推進事業</p> <p>認知症の疑いのある人や家族に面談し、初期支援を包括的集中的に行い、本人の自立支援のサポートを実施した。アウトリーチ（受診困難者を訪問して医療に繋ぐ）の実施やチーム会議を開催した。</p> <p>(1) アウトリーチ実施件数：6件</p> <p>(2) チーム会議開催回数：12回</p> <p>(3) チーム会議対象者数：24名（延べ51名）</p> <p>(4) チーム員：認知症サポート医、保健師、地域包括支援センター職員、関係課等</p> <p>3 認知症講演会</p> <p>認知症予防や早期診断・早期対応の必要性について理解し、意識を高めた。</p> <p>(1) 対 象 老人クラブ高齢者・一般住民等</p> <p>(2) 会 場 公民館等</p> <p>(3) 回 数 2回</p> <p>(4) 参加者数 延べ193名</p> <p>4 認知症カフェ</p> <p>認知症の人とその家族、地域住民などが気軽に参加して、情報交換や交流、専門職スタッフへの相談を実施した。</p> <p>(1) 対 象 介護者、支援者等</p> <p>(2) 会 場 3ヶ所（市内みやぎ生協内集会所）</p> <p>(3) 回 数 月1回</p> <p>(4) 参加者数 延べ132名</p> <p>5 認知症ケアパスパンフレットの作成</p> <p>認知症ケアパスとは、認知症の人や状況に合わせて、受けられるサービス等を提示したもので、その内容を盛り込んだパンフレットを作成した。</p> <p>(1) 配付日 平成28年7月から</p> <p>(2) 配付先 関係者、介護者等</p> <p>(3) 印刷部数 5,000部</p>								
	成 果	認知症を身近に相談できる仕組みづくりとして、相談会やチーム会議の実施により、認知症初期の段階で早期に発見し、専門機関につなぐことができた。 また、講演会の実施により、認知症予防や早期診断・早期対応の必要性についての理解と意識が高められた。 認知症カフェでは、相談やミニ講話を行い介護者の支援やリフレッシュを図ることができた。 また、認知症ケアパスを作成することで、認知症の進行に応じた説明ができるため、見通しをもった介護支援が図られた。							
	成果に係る評価	認知症高齢者は、将来的に更なる増加が見込まれることから、認知症の人やその家族へ普及・啓発し、支援の充実を図ることが必要である。							
（単位：円）									
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳						
			国(県)支出金	地方債	その他	事業収入			
	1,591,000	1,146,690	670,814		223,605	252,271			

予算科目	1 款	資本的支出	総合計画	第 章	復興計画	(2)	市民の不安を解消し、これまでの暮らしを取り戻す
	1 項	建設改良費		第 節		(1)	迅速な生活・健康支援と福祉・医療の確保
	1 目	建設改良費		()		(4)	地域医療の復旧・復興
実施計画掲載ページ	P154		中 事 業	石巻市立病院整備事業（病院事業会計）			
事業コード	002-104-001-00376	事 業 名	石巻市立病院整備事業（建設事業分）				
目的及び事業内容	東日本大震災により、壊滅的な被害を受けた石巻市立病院の再建整備を行う。						
取組実績	<p>石巻市立病院再建整備のため、建設工事を実施した。</p> <p>1 石巻市立病院建設工事</p> <p>(1) 契約日 平成26年 9月 1日</p> <p>(2) 工期（履行期間） 平成26年 9月 1日 ～ 平成28年 6月30日</p> <p>(3) 契約金額 12,465,036,000円（うち当該年度支出額 3,603,879,000円）</p> <p>2 石巻市立病院建設工事監理業務委託</p> <p>(1) 契約日 平成26年11月17日</p> <p>(2) 工期（履行期間） 平成26年11月17日 ～ 平成28年 7月14日</p> <p>(3) 契約金額 99,360,000円（うち当該年度支出額24,840,000円）</p> <p>3 石巻市立病院建設工事に係るその他事業費等</p> <p>(1) 電子錠増設、外来受付サイン変更工事等 24,991,416円</p> <p>(2) 工事変更申請業務委託料 9,994,320円</p> <p>(3) 建設利息 341,479円</p>						
成 果	平成28年6月30日に建設工事が完工し、9月1日に診療を開始した。						
成果に係る評価	開院により、震災で疲弊した地域医療の回復に向け大きな一歩を踏み出すことができた。						
（単位：円）							
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳				
			国(県)支出金	地方債	その他	事業収入	
	3,664,046,275	3,664,046,215	3,219,183,472	314,700,000	130,162,743		

予算科目	1 款	資本的支出	総合計画	第 章	復興計画	(2)	市民の不安を解消し、これまでの暮らしを取り戻す																																																																														
	1 項	建設改良費		第 節		(1)	迅速な生活・健康支援と福祉・医療の確保																																																																														
	2 目	機械装置購入費		()		(4)	地域医療の復旧・復興																																																																														
実施計画掲載ページ	P154		中 事 業	石巻市立病院整備事業（病院事業会計）																																																																																	
事業コード	002-104-001-00376	事 業 名	石巻市立病院整備事業（医療機器等整備分）																																																																																		
目的及び事業内容	東日本大震災により、壊滅的な被害を受けた石巻市立病院の再建整備を行う。																																																																																				
取組実績	<p>石巻市立病院再建整備のため、診療に必要な医療機器等を整備した。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">1 整備した医療機器等</th> <th>契約額</th> <th colspan="2"></th> <th>契約額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(1) 磁気共鳴断層撮影装置</td> <td>104,220,000 円</td> <td>(13) 手術室映像システム等</td> <td>24,170,400 円</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(2) X線断層撮影装置</td> <td>86,400,000 円</td> <td>(14) 高周波手術装置</td> <td>20,941,200 円</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(3) 多目的X線撮影装置</td> <td>138,780,000 円</td> <td>(15) 輸液ポンプ等</td> <td>31,082,400 円</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(4) X線透視診断装置（上部）</td> <td>30,240,000 円</td> <td>(16) 手術室機器等</td> <td>43,178,400 円</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(5) X線透視診断装置（下部）</td> <td>44,280,000 円</td> <td>(17) 内視鏡機器</td> <td>126,781,200 円</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(6) 乳房用X線撮影装置</td> <td>27,000,000 円</td> <td>(18) 調剤・注射支援システム等</td> <td>91,584,000 円</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(7) 高圧蒸気滅菌装置等</td> <td>53,892,000 円</td> <td>(19) 医療情報システム</td> <td>279,720,000 円</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(8) DR装置</td> <td>42,336,000 円</td> <td>(20) 検体検査機器</td> <td>33,480,000 円</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(9) 人工呼吸器等</td> <td>32,292,000 円</td> <td>(21) 医療情報システム（追加）</td> <td>83,720,520 円</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(10) 病棟用ベッド等</td> <td>78,732,000 円</td> <td>(22) セントラルモニター式</td> <td>41,148,000 円</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(11) 生理検査機器等</td> <td>36,180,000 円</td> <td>(23) その他</td> <td>599,868,016 円</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(12) 生体情報モニタシステム</td> <td>96,876,000 円</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>※ (23) その他は、重要契約（2,000万円以上）以外の契約額の合計。</p> <p>石巻市立病院開院に当たり必要となる医療機器等の整備を行った。</p>							1 整備した医療機器等		契約額			契約額	(1) 磁気共鳴断層撮影装置	104,220,000 円	(13) 手術室映像システム等	24,170,400 円			(2) X線断層撮影装置	86,400,000 円	(14) 高周波手術装置	20,941,200 円			(3) 多目的X線撮影装置	138,780,000 円	(15) 輸液ポンプ等	31,082,400 円			(4) X線透視診断装置（上部）	30,240,000 円	(16) 手術室機器等	43,178,400 円			(5) X線透視診断装置（下部）	44,280,000 円	(17) 内視鏡機器	126,781,200 円			(6) 乳房用X線撮影装置	27,000,000 円	(18) 調剤・注射支援システム等	91,584,000 円			(7) 高圧蒸気滅菌装置等	53,892,000 円	(19) 医療情報システム	279,720,000 円			(8) DR装置	42,336,000 円	(20) 検体検査機器	33,480,000 円			(9) 人工呼吸器等	32,292,000 円	(21) 医療情報システム（追加）	83,720,520 円			(10) 病棟用ベッド等	78,732,000 円	(22) セントラルモニター式	41,148,000 円			(11) 生理検査機器等	36,180,000 円	(23) その他	599,868,016 円			(12) 生体情報モニタシステム	96,876,000 円				
1 整備した医療機器等		契約額			契約額																																																																																
(1) 磁気共鳴断層撮影装置	104,220,000 円	(13) 手術室映像システム等	24,170,400 円																																																																																		
(2) X線断層撮影装置	86,400,000 円	(14) 高周波手術装置	20,941,200 円																																																																																		
(3) 多目的X線撮影装置	138,780,000 円	(15) 輸液ポンプ等	31,082,400 円																																																																																		
(4) X線透視診断装置（上部）	30,240,000 円	(16) 手術室機器等	43,178,400 円																																																																																		
(5) X線透視診断装置（下部）	44,280,000 円	(17) 内視鏡機器	126,781,200 円																																																																																		
(6) 乳房用X線撮影装置	27,000,000 円	(18) 調剤・注射支援システム等	91,584,000 円																																																																																		
(7) 高圧蒸気滅菌装置等	53,892,000 円	(19) 医療情報システム	279,720,000 円																																																																																		
(8) DR装置	42,336,000 円	(20) 検体検査機器	33,480,000 円																																																																																		
(9) 人工呼吸器等	32,292,000 円	(21) 医療情報システム（追加）	83,720,520 円																																																																																		
(10) 病棟用ベッド等	78,732,000 円	(22) セントラルモニター式	41,148,000 円																																																																																		
(11) 生理検査機器等	36,180,000 円	(23) その他	599,868,016 円																																																																																		
(12) 生体情報モニタシステム	96,876,000 円																																																																																				
成 果	石巻市立病院が開院に当たり必要となる医療機器等の整備を行った。																																																																																				
成果に係る評価	石巻市立病院が目指す、質の高い医療の提供に欠くことのできない医療機器等の整備を進めることができた。																																																																																				
（単位：円）																																																																																					
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																																																																																		
			国(県)支出金	地方債	その他	事業収入																																																																															
	2,168,435,000	2,146,902,136	2,123,720,000		23,182,136																																																																																