

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第6章	地域の個性が輝き融和するまち	復興計画	()																															
	2 項	道路橋りょう費		第2節	地域間連携により、大きな魅力を創出する		()																															
	1 目	道路橋りょう総務費		(2)	日常生活を支える道路網を形成する		()																															
実施計画掲載ページ		P111	中 事 業		私道舗装等助成費																																	
事業コード		006-002-002-00196	事 業 名		私道舗装等助成事業																																	
目的及び事業内容																																						
<p>市民の生活環境の向上及び交通の安全を確保するため、住民が供用する私道の整備（舗装新設、側溝新設、敷砂利、道路反射鏡新設、補修、参道土工）に対し、舗装55/100 側溝70/100を補助する。</p>																																						
取組実績																																						
<p>地域住民複数で利用する私道の整備に対し助成を行っており、実施状況については、以下のとおりである。</p> <p>H28実施状況（4箇所）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>実施場所</th> <th>対象世帯数</th> <th>舗装</th> <th>側溝整備</th> <th>敷砂利</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>南中里三丁目地内</td> <td>5世帯</td> <td></td> <td></td> <td>200.00㎡</td> </tr> <tr> <td>東中里三丁目地内</td> <td>9世帯</td> <td>173.00㎡</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>鹿又字内田地内</td> <td>5世帯</td> <td>105.00㎡</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>田道町二丁目地内</td> <td>8世帯</td> <td></td> <td>240.00m</td> <td></td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>27世帯</td> <td>278.00㎡</td> <td>240.00m</td> <td>200.00㎡</td> </tr> </tbody> </table>									実施場所	対象世帯数	舗装	側溝整備	敷砂利	南中里三丁目地内	5世帯			200.00㎡	東中里三丁目地内	9世帯	173.00㎡			鹿又字内田地内	5世帯	105.00㎡			田道町二丁目地内	8世帯		240.00m		計	27世帯	278.00㎡	240.00m	200.00㎡
実施場所	対象世帯数	舗装	側溝整備	敷砂利																																		
南中里三丁目地内	5世帯			200.00㎡																																		
東中里三丁目地内	9世帯	173.00㎡																																				
鹿又字内田地内	5世帯	105.00㎡																																				
田道町二丁目地内	8世帯		240.00m																																			
計	27世帯	278.00㎡	240.00m	200.00㎡																																		
成果																																						
<p>実施箇所の生活環境の向上及び交通の安全確保が図られた。</p> <p>【実施事業概要】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>H25</th> <th>H26</th> <th>H27</th> <th>H28</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>箇所数</td> <td>石巻地区 3箇所 北上地区 1箇所 計 4箇所</td> <td>石巻地区 5箇所 計 5箇所</td> <td>石巻地区 1箇所 河南地区 1箇所 計 2箇所</td> <td>石巻地区 3箇所 河南地区 1箇所 計 4箇所</td> </tr> <tr> <td>内容</td> <td>側溝 L=296.2m 舗装 A=2,604㎡ 敷砂利 A=236㎡ (4件)</td> <td>側溝 L=227m 舗装 A=880㎡ 敷砂利 A=72㎡ (5件)</td> <td>側溝 L=31.30m 舗装 A=443.05㎡ (2件)</td> <td>側溝 L=240.00m 舗装 A=278.00㎡ 敷砂利 A=200.00㎡ (4件)</td> </tr> <tr> <td>事業費</td> <td>10,110千円</td> <td>8,861千円</td> <td>2,951千円</td> <td>4,049千円</td> </tr> </tbody> </table>									年度	H25	H26	H27	H28	箇所数	石巻地区 3箇所 北上地区 1箇所 計 4箇所	石巻地区 5箇所 計 5箇所	石巻地区 1箇所 河南地区 1箇所 計 2箇所	石巻地区 3箇所 河南地区 1箇所 計 4箇所	内容	側溝 L=296.2m 舗装 A=2,604㎡ 敷砂利 A=236㎡ (4件)	側溝 L=227m 舗装 A=880㎡ 敷砂利 A=72㎡ (5件)	側溝 L=31.30m 舗装 A=443.05㎡ (2件)	側溝 L=240.00m 舗装 A=278.00㎡ 敷砂利 A=200.00㎡ (4件)	事業費	10,110千円	8,861千円	2,951千円	4,049千円										
年度	H25	H26	H27	H28																																		
箇所数	石巻地区 3箇所 北上地区 1箇所 計 4箇所	石巻地区 5箇所 計 5箇所	石巻地区 1箇所 河南地区 1箇所 計 2箇所	石巻地区 3箇所 河南地区 1箇所 計 4箇所																																		
内容	側溝 L=296.2m 舗装 A=2,604㎡ 敷砂利 A=236㎡ (4件)	側溝 L=227m 舗装 A=880㎡ 敷砂利 A=72㎡ (5件)	側溝 L=31.30m 舗装 A=443.05㎡ (2件)	側溝 L=240.00m 舗装 A=278.00㎡ 敷砂利 A=200.00㎡ (4件)																																		
事業費	10,110千円	8,861千円	2,951千円	4,049千円																																		
成果に係る評価																																						
<p>住民が供用する私道の整備を促進することで、市民の交通の安全を確保し、生活環境の改善・向上を図るため、本助成制度を継続する。</p>																																						
(単位：円)																																						
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																																			
	10,000,000	4,049,000	国(県)支出金	地方債	その他	一般財源																																
						4,049,000																																

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第6章	地域の個性が輝き融和するまち	復興計画	()																								
	2 項	道路橋りょう費		第2節	地域間連携により、大きな魅力を創出する		()																								
	2 3 目	道路維持費 橋りょう維持費		(2)	日常生活を支える道路網を形成する		()																								
実施計画掲載ページ		P108	中 事 業		道路ストック長寿命化事業費 橋りょう管理費																										
事業コード		006-002-002-00199	事 業 名		道路ストック長寿命化事業																										
目的及び事業内容																															
<p>本市が管理する道路施設（橋りょう、トンネル、舗装、法面等、附属物）の点検を行い、その成果を基として、長寿命化修繕計画を策定し計画的な修繕により施設の長寿命化を図り、道路網の安全性や信頼性を確保するもの。</p>																															
取組実績																															
<p>道路法施行規則の改正に伴う、5年に1度の道路付属物の点検について、定期点検要領に基づき橋りょう等の定期点検を実施した。</p> <p>劣化等により補修が必要となった市道橋りょうの補修設計業務を実施した。</p> <p>道路の安全通行を確保するため、法面補強対策工事を実施した。</p>																															
成果																															
<p>道路定期点検要領に基づき、橋りょう等の定期点検を実施した。</p> <p>【道路定期点検】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="2">内 容</th> </tr> <tr> <th>H27繰越明許費</th> <th>H28現年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>実施施設数</td> <td>橋りょう 37橋 横断歩道橋 1橋</td> <td>橋りょう 58橋</td> </tr> <tr> <td>事業費</td> <td>9,565,280円</td> <td>10,000,000円</td> </tr> </tbody> </table> <p>劣化等により補修が必要となった市道橋りょうの補修設計業務に着手した。</p> <p>【橋りょう補修設計業務】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>内 容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>実施橋りょう数</td> <td>N=3橋 中坪橋・清水跨線橋・住吉跨線橋</td> </tr> <tr> <td>事業費</td> <td>H27繰越明許費 契約額 9,010,440円（H28執行額 6,210,440円）</td> </tr> </tbody> </table> <p>道路の安全通行を確保するため、法面補強対策工事を実施した。</p> <p>【法面補修工事】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>内 容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>路線名</td> <td>九郎沢線法面補強対策工事 L=57.6m A=382㎡</td> </tr> <tr> <td>事業費</td> <td>21,712,320円</td> </tr> </tbody> </table>									区分	内 容		H27繰越明許費	H28現年度	実施施設数	橋りょう 37橋 横断歩道橋 1橋	橋りょう 58橋	事業費	9,565,280円	10,000,000円	区分	内 容	実施橋りょう数	N=3橋 中坪橋・清水跨線橋・住吉跨線橋	事業費	H27繰越明許費 契約額 9,010,440円（H28執行額 6,210,440円）	区分	内 容	路線名	九郎沢線法面補強対策工事 L=57.6m A=382㎡	事業費	21,712,320円
区分	内 容																														
	H27繰越明許費	H28現年度																													
実施施設数	橋りょう 37橋 横断歩道橋 1橋	橋りょう 58橋																													
事業費	9,565,280円	10,000,000円																													
区分	内 容																														
実施橋りょう数	N=3橋 中坪橋・清水跨線橋・住吉跨線橋																														
事業費	H27繰越明許費 契約額 9,010,440円（H28執行額 6,210,440円）																														
区分	内 容																														
路線名	九郎沢線法面補強対策工事 L=57.6m A=382㎡																														
事業費	21,712,320円																														
成果に係る評価																															
<p>道路施設（橋りょう、トンネル、舗装、法面等、附属物）の点検を行い、その成果を基として、長寿命化修繕計画を策定し計画的な修繕により施設の長寿命化を図り、道路網の安全性や信頼性を確保するため、事業を継続する必要がある。</p>																															
(単位：円)																															
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																												
	54,672,360	47,488,040	国(県)支出金	地方債	その他	一般財源																									
			26,070,000	7,300,000		14,118,040																									

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第6章	地域の個性が輝き融和するまち	復興計画	()															
	2 項	道路橋りょう費		第2節	地域間連携により、大きな魅力を創出する		()															
	4 目	道路新設改良費		(2)	日常生活を支える道路網を形成する		()															
実施計画掲載ページ		P110	中 事 業		道路新設改良事業費																	
事業コード		006-002-002-00570	事 業 名		沼8号線道路改良事業																	
目的及び事業内容		<p>本市河南広洲地区に位置する本路線と広域農道の交差点は、交差点の車線が変則となっており交通事故の多発地点である。 このため、交差点の改良を実施することにより、交通の円滑化、交通事故防止を図る。</p> <p>○ 交差点改良 延長L=600m 幅員W=9.5m 施工箇所：石巻市広洲字二工区南地内</p>																				
取組実績		1 平成28年度事業実施状況 (1) 道路改良工事に伴う測量設計業務、用地測量設計業務、土地鑑定評価業務を実施した。																				
成 果		<p>【事業の進捗】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="2">事業（事業費換算）の進捗率</th> <th rowspan="2">達成率 (年度別)</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H27</td> <td>7.1%</td> <td>1.7%</td> <td>23.9%</td> </tr> <tr> <td>H28</td> <td>13.8%</td> <td>11.5%</td> <td>83.3%</td> </tr> </tbody> </table> <p>※ 年次計画に従い、道路整備に係る測量設計業務、用地測量設計業務、土地鑑定評価業務を実施し、事業の進捗を図った。</p>							区分	事業（事業費換算）の進捗率		達成率 (年度別)	目標値	実績等	H27	7.1%	1.7%	23.9%	H28	13.8%	11.5%	83.3%
区分	事業（事業費換算）の進捗率		達成率 (年度別)																			
	目標値	実績等																				
H27	7.1%	1.7%	23.9%																			
H28	13.8%	11.5%	83.3%																			
成果に係る評価		事業の進捗にあたって、関係機関との調整を進め早期完成を図る必要がある。																				
(単位：円)																						
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																			
			国(県)支出金	地方債	その他	一般財源																
	11,443,343	11,066,960		6,700,000			4,366,960															

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 章		復興計画	()																							
	2 項	道路橋りょう費		第 節			()																							
	4 目	道路新設改良費		()			()																							
実施計画掲載ページ			中 事 業		南経塚鹿又線道路改良事業費																									
事業コード			事 業 名		南経塚鹿又線道路改良事業																									
目的及び事業内容		<p>南経塚鹿又線は、蛇田地区と河南地区を結ぶ幹線道路であり、近年、蛇田地区の新市街地開発等により交通量が増加し、路面の損傷が生じている。また、歩道が未設置であることから、歩道を整備し歩行者等の安全を確保するとともに車道等を拡幅し交通の利便性の向上を図る。</p> <p>・実施期間：平成20年度～平成28年度 ・全体計画：延長L=1,565m、車道幅員W=6.0m 歩道幅員W=2.5m ・施工箇所：石巻市蛇田地内</p>																												
取組実績		1 平成28年度事業実施状況 (1) 道路改良工事（H27繰越事業） ア 延長L=262m イ 車道幅員W=10～15.5m 歩道幅員W=2.5m																												
成 果		<p>【事業の進捗】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="2">事業（事業費換算）の進捗率</th> <th rowspan="2">達成率 (年度別)</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H25</td> <td>84.7%</td> <td>57.8%</td> <td>68.2%</td> </tr> <tr> <td>H26</td> <td>86.3%</td> <td>70.9%</td> <td>82.2%</td> </tr> <tr> <td>H27</td> <td>100.0%</td> <td>92.0%</td> <td>92.0%</td> </tr> <tr> <td>H28</td> <td>100.0%</td> <td>100.0%</td> <td>100.0%</td> </tr> </tbody> </table> <p>※平成28年度道路改良工事を実施し、全体事業が完了した。</p>							区分	事業（事業費換算）の進捗率		達成率 (年度別)	目標値	実績等	H25	84.7%	57.8%	68.2%	H26	86.3%	70.9%	82.2%	H27	100.0%	92.0%	92.0%	H28	100.0%	100.0%	100.0%
区分	事業（事業費換算）の進捗率		達成率 (年度別)																											
	目標値	実績等																												
H25	84.7%	57.8%	68.2%																											
H26	86.3%	70.9%	82.2%																											
H27	100.0%	92.0%	92.0%																											
H28	100.0%	100.0%	100.0%																											
成果に係る評価		年次計画に従い、事業を進めていたが、交差点の改良工事等において、湧水等の対策のため工期に遅れが生じ、工法変更等計画の見直し等により、平成28年度に工事費の一部を繰り越して同年4月に事業完成した。																												
(単位：円)																														
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																											
			国(県)支出金	地方債	その他	一般財源																								
	27,110,000	26,584,640	14,622,000	11,400,000			562,640																							

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 6 章	地域の個性が輝き融和するまち	復興計画	()																			
	2 項	道路橋りょう費		第 2 節	地域間連携により、大きな魅力を創出する		()																			
	4 目	道路新設改良費		(2)	日常生活を支える道路網を形成する		()																			
実施計画掲載ページ		P112	中 事 業		道路新設改良事業費																					
事業コード		006-002-002-00859	事 業 名		大瓜地区通学路線改良事業																					
目的及び事業内容		<p>現道が狭く通学路の歩道が無いため、改良整備を実施する。</p> <p>歩道設置事業 実施期間：平成26年度～平成29年度 全体計画：延長L=1,330m、歩道W=2.5m</p>																								
取組実績		<p>1 平成28年度事業実施状況</p> <p>(1) 歩道設置工事を実施した。 延長 L=327.55m 幅員 歩道 W= 2.5m</p> <p>(2) 歩道設置工事に伴う支障電柱等移設の実施</p> <p>(3) 用地測量業務・土地鑑定評価業務を実施し、用地を購入した。 用地取得 3件 33.75㎡</p>																								
成 果		<p>【事業の進捗】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="2">事業（事業費換算）の進捗率</th> <th rowspan="2">達成率 (年度別)</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H26</td> <td>5.3%</td> <td>5.3%</td> <td>100.0%</td> </tr> <tr> <td>H27</td> <td>50.7%</td> <td>23.5%</td> <td>46.4%</td> </tr> <tr> <td>H28</td> <td>70.9%</td> <td>50.0%</td> <td>70.5%</td> </tr> </tbody> </table> <p>※年次計画に従い、工事施工に支障のある電柱等の移設、用地購入を実施するとともに、歩道設置工事を実施し、事業の進捗を図った。</p>							区分	事業（事業費換算）の進捗率		達成率 (年度別)	目標値	実績等	H26	5.3%	5.3%	100.0%	H27	50.7%	23.5%	46.4%	H28	70.9%	50.0%	70.5%
区分	事業（事業費換算）の進捗率		達成率 (年度別)																							
	目標値	実績等																								
H26	5.3%	5.3%	100.0%																							
H27	50.7%	23.5%	46.4%																							
H28	70.9%	50.0%	70.5%																							
成果に係る評価		事業の推進に当たり、支障電柱等の移設を早期に行い、年次計画に基づく整備を図り早期完成に向けて対応する必要がある。																								
(単位：円)																										
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																							
			国(県)支出金	地方債	その他	一般財源																				
	36,518,474	35,661,253		600,000		35,061,253																				

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 6 章	地域の個性が輝き融和するまち	復興計画	()																											
	2 項	道路橋りょう費		第 2 節	地域間連携により、大きな魅力を創出する		()																											
	4 目	道路新設改良費		(2)	日常生活を支える道路網を形成する		()																											
実施計画掲載ページ		P109	中 事 業		山崎馬鞍線道路改良事業費																													
事業コード		006-002-002-00876	事 業 名		山崎馬鞍線道路改良事業（馬鞍工区）																													
目的及び事業内容		<p>本線は、飯野川地区内の生活幹線道路であり、国道45号へ通じる市街地等への通勤等に利用する地域間道路でもあることから、地区内交通の円滑化、歩行者及び通行車両の安全確保を図り、緊急時の避難路として整備する。</p> <p>・実施期間：平成22年度～平成33年度 ・全体計画：延長L=555m、幅員W=8.5m、橋梁N=1基 ・施工箇所：石巻市北上町橋浦字新三貫沢～石巻市馬鞍字土手下</p>																																
取組実績		<p>1 平成28年度事業実施状況</p> <p>(1) [馬鞍工区] ア 道路改良工事に伴う、事業用地を取得、物件補償を実施した。 用地取得 8件 1,140.89㎡ 物件補償 1件</p>																																
成 果		<p>【事業の進捗】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="2">事業（事業費換算）の進捗率</th> <th rowspan="2">達成率 (年度別)</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H24</td> <td>15.1%</td> <td>8.5%</td> <td>56.3%</td> </tr> <tr> <td>H25</td> <td>27.5%</td> <td>13.7%</td> <td>49.8%</td> </tr> <tr> <td>H26</td> <td>26.7%</td> <td>26.7%</td> <td>100.0%</td> </tr> <tr> <td>H27</td> <td>29.8%</td> <td>27.7%</td> <td>93.0%</td> </tr> <tr> <td>H28</td> <td>28.3%</td> <td>28.0%</td> <td>98.9%</td> </tr> </tbody> </table> <p>※H23までの進捗率は7.8% ※年次計画に従い、事業用地購入と物件補償を実施し、事業の進捗を図った。</p>							区分	事業（事業費換算）の進捗率		達成率 (年度別)	目標値	実績等	H24	15.1%	8.5%	56.3%	H25	27.5%	13.7%	49.8%	H26	26.7%	26.7%	100.0%	H27	29.8%	27.7%	93.0%	H28	28.3%	28.0%	98.9%
区分	事業（事業費換算）の進捗率		達成率 (年度別)																															
	目標値	実績等																																
H24	15.1%	8.5%	56.3%																															
H25	27.5%	13.7%	49.8%																															
H26	26.7%	26.7%	100.0%																															
H27	29.8%	27.7%	93.0%																															
H28	28.3%	28.0%	98.9%																															
成果に係る評価		事業の推進に当たっては、県河川災害復旧事業との調整や関係機関との協議を十分に行い、事業の進捗を図る必要がある。																																
(単位：円)																																		
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																															
			国(県)支出金	地方債	その他	一般財源																												
	4,167,720	1,819,546	1,000,000	800,000		19,546																												

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第6章	地域の個性が輝き融和するまち	復興計画	()															
	2 項	道路橋りょう費		第2節	地域間連携により、大きな魅力を創出する		()															
	4 目	道路新設改良費		(2)	日常生活を支える道路網を形成する		()															
実施計画掲載ページ		P109	中 事 業		金華山公園線災害防除事業費																	
事業コード		006-002-002-00950	事 業 名		金華山公園線災害防除事業																	
目的及び事業内容		<p>金華山港から公園に向かう平坦部において法面の一部が崩壊しており、円滑な通行を確保するうえで支障となっている。また、環境省において平成26年度に国立公園の指定を行っており、来鳥者の安全確保を図り、震災前の来鳥者数を復活させるため市道の整備を行う。</p> <p>延長 L=357.4m、幅員 W=4.0m</p>																				
取組実績		<p>1 平成28年度事業実施状況</p> <p>(1) 道路改良工事（H27線越明許）：一部施工 H27線越明許予算にて、一部法面の改良工事が完了した。 延長 L=14.2m 幅員 W= 4.0m</p> <p>(2) 道路改良工事（H28現年度）：計画全線施工着手 H28現年度予算にて、計画全線の改良工事に着手した。 延長 L=357.4m 幅員 W= 4.0m</p>																				
成 果		<p>【事業の進捗】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="2">事業（事業費換算）の進捗率</th> <th rowspan="2">達成率 (年度別)</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H27</td> <td>13.0%</td> <td>8.8%</td> <td>67.7%</td> </tr> <tr> <td>H28</td> <td>100.0%</td> <td>52.6%</td> <td>52.6%</td> </tr> </tbody> </table> <p>※年次計画に従い、道路改良工事を実施し事業の進捗を図った。</p>							区分	事業（事業費換算）の進捗率		達成率 (年度別)	目標値	実績等	H27	13.0%	8.8%	67.7%	H28	100.0%	52.6%	52.6%
区分	事業（事業費換算）の進捗率		達成率 (年度別)																			
	目標値	実績等																				
H27	13.0%	8.8%	67.7%																			
H28	100.0%	52.6%	52.6%																			
成果に係る評価		平成29年度完成に向けて事業進捗を図る。																				
(単位：円)																						
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																			
			国(県)支出金	地方債	その他	一般財源																
	182,003,280	181,260,840	99,693,000	81,498,000		69,840																

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 章		復興計画	()															
	2 項	道路橋りょう費		第 節			()															
	4 目	道路新設改良費		()			()															
実施計画掲載ページ			中 事 業		道路新設改良事業費																	
事業コード			事 業 名		谷田館前線道路改良事業																	
目的及び事業内容		<p>本線は、通勤及び小・中学校への通学路としての利用や、農繁期の農業機械の走行及び農産物の運搬路として利用されている地域の生活道であるが、一部区間ではS字カーブで見通しが悪いため歩行者を巻き込んだ交通事故等の発生が懸念されているため、改良工事により歩行者等の安全を確保するとともに、車道等を拡幅し交通の利便性の向上を図る。</p> <p>・実施期間：平成26年度～平成28年度 ・全体計画：延長L=132.5m、幅員W=4.75～7.45m ・施工箇所：石巻市桃生町太田字袖沢地内</p>																				
取組実績		<p>1 平成28年度事業実施状況</p> <p>(1) 道路改良工事を実施 延長 L=132.5m 幅員 W=4.75m ～ 7.45m</p>																				
成 果		<p>【事業の進捗】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="2">事業（事業費換算）の進捗率</th> <th rowspan="2">達成率</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H26</td> <td>10.1%</td> <td>10.1%</td> <td>100.0%</td> </tr> <tr> <td>H28</td> <td>100.0%</td> <td>100.0%</td> <td>100.0%</td> </tr> </tbody> </table> <p>※年次計画に従い、道路改良工事等を実施し、事業の完成を図った。</p>							区分	事業（事業費換算）の進捗率		達成率	目標値	実績等	H26	10.1%	10.1%	100.0%	H28	100.0%	100.0%	100.0%
区分	事業（事業費換算）の進捗率		達成率																			
	目標値	実績等																				
H26	10.1%	10.1%	100.0%																			
H28	100.0%	100.0%	100.0%																			
成果に係る評価		事業目的に沿った道路改良事業が完成し、歩行者等の安全確保と交通の利便性の向上が図られた。																				
(単位：円)																						
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																			
			国(県)支出金	地方債	その他	一般財源																
	13,079,880	13,079,880		12,400,000		679,880																

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 6 章	地域の個性が輝き融和するまち	復興計画	()											
	2 項	道路橋りょう費		第 2 節	地域間連携により、大きな魅力を創出する		()											
	4 目	道路新設改良費		(2)	日常生活を支える道路網を形成する		()											
実施計画掲載ページ		P112	中 事 業		道路新設改良事業費													
事業コード		006-002-002-00575	事 業 名		三輪田線道路改良事業													
目的及び事業内容		<p>本線は、地区内の生活幹線道路であり、石巻市街地等への通勤・通学路になっているが、全幅員が5.5m程度と狭あいであり、歩車道の分離がなされていないため、車両の大型化と通行量の増加に伴い、一般車両及び学童・住民が危険にさらされている状況にあるため、歩道の設置と車道等を拡幅し地区内交通の円滑化と歩行者・通行車両の安全を図る。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・実施期間：平成28年度～平成34年度 ・全体計画：延長L=4,000m、幅員W=7.5m ・施工箇所：石巻市福地字加茂崎～石巻市三輪田字尾崎前 																
取組実績		<p>1 平成28年度事業実施状況</p> <p>(1) 事業化検討業務を実施 延長 L=4,000m 幅員 W=7.5m</p>																
成 果		<p>【事業の進捗】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="2">事業（事業費換算）の進捗率</th> <th rowspan="2">達成率</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H28</td> <td>0.4%</td> <td>0.4%</td> <td>100.0%</td> </tr> </tbody> </table> <p>※年次計画に従い、事業化検討業務を実施し、事業の可能性を確認した。</p>							区分	事業（事業費換算）の進捗率		達成率	目標値	実績等	H28	0.4%	0.4%	100.0%
区分	事業（事業費換算）の進捗率		達成率															
	目標値	実績等																
H28	0.4%	0.4%	100.0%															
成果に係る評価		事業の進捗に当たっては、事業化検討業務の成果に基づき事業計画を策定し、計画的な事業の進捗を図る必要がある。																
(単位：円)																		
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳															
			国(県)支出金	地方債	その他	一般財源												
	4,000,000	3,888,000				3,888,000												

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 6 章	地域の個性が輝き融和するまち	復興計画	()																			
	2 項	道路橋りょう費		第 2 節	地域間連携により、大きな魅力を創出する		()																			
	4 目	道路新設改良費		(2)	日常生活を支える道路網を形成する		()																			
実施計画掲載ページ		P109	中 事 業		山崎馬鞍線道路改良事業費（中島工区）																					
事業コード		006-002-002-00858	事 業 名		山崎馬鞍線道路改良事業（中島工区）																					
目的及び事業内容		<p>本線は、飯野川地区内の生活幹線道路であり、国道45号へ通じる路線で、石巻市街地等への通勤及び通学等に利用する地域間道路でもあるが、狭あい歩車道が分離されていないため、一般車両の通行及び歩行者等が危険な状況にあることから、宮城県が実施する河川災害復旧事業に合わせて整備することにより、地区内交通の円滑化、歩行者及び通行車両の安全確保を図る。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・実施期間 平成25年度～平成33年度 ・全体計画 L=1,330m W=9.5m 																								
取組実績		<p>1 平成28年度事業実施状況</p> <p>(1) [中島工区] ア 道路改良工事に伴う、用地測量地質調査業務に着手した。</p>																								
成 果		<p>【事業の進捗】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="2">事業（事業費換算）の進捗率</th> <th rowspan="2">達成率 (年度別)</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H25</td> <td>4.4%</td> <td>2.1%</td> <td>47.7%</td> </tr> <tr> <td>H27</td> <td>4.6%</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>H28</td> <td>4.5%</td> <td>3.0%</td> <td>66.7%</td> </tr> </tbody> </table> <p>※年次計画に従い、用地測量地質調査業務に着手し、事業の進捗を図った。</p>							区分	事業（事業費換算）の進捗率		達成率 (年度別)	目標値	実績等	H25	4.4%	2.1%	47.7%	H27	4.6%	-	-	H28	4.5%	3.0%	66.7%
区分	事業（事業費換算）の進捗率		達成率 (年度別)																							
	目標値	実績等																								
H25	4.4%	2.1%	47.7%																							
H27	4.6%	-	-																							
H28	4.5%	3.0%	66.7%																							
成果に係る評価		事業の推進に当たっては、県河川災害復旧事業との調整や関係機関との協議を十分に行い、事業の進捗を図る必要がある。																								
(単位：円)																										
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																							
			国(県)支出金	地方債	その他	一般財源																				
	7,476,440	6,350,000	3,492,000			2,858,000																				

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第6章	地域の個性が輝き融和するまち	復興計画	()											
	2 項	道路橋りょう費		第2節	地域間連携により、大きな魅力を創出する		()											
	4 目	道路新設改良費		(2)	日常生活を支える道路網を形成する		()											
実施計画掲載ページ		P110	中 事業		井内五番線道路改良事業費													
事業コード		006-002-002-01123	事業名		井内五番線道路改良事業													
目的及び事業内容		本線は、稲井新栄地区の東部に位置し、県道石巻雄勝線を經由し国道398号石巻バイパスへのアクセスが容易になることから、新栄地区の生活道路として円滑な交通が確保されるとともに、災害時の安定した物資輸送と防災拠点である南境地区への避難路が確保される。 ・実施期間 平成28年度～平成31年度 ・全体計画 L=240m W=5.0m																
取組実績		1 平成28年度事業実施状況 (1) 測量設計業務に着手した。																
成果		【事業の進捗】 <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="2">事業（事業費換算）の進捗率</th> <th rowspan="2">達成率</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H28</td> <td>22.2%</td> <td>2.5%</td> <td>11.3%</td> </tr> </tbody> </table> ※年次計画に従い、測量設計業務に着手し、事業の進捗を図った。							区分	事業（事業費換算）の進捗率		達成率	目標値	実績等	H28	22.2%	2.5%	11.3%
区分	事業（事業費換算）の進捗率		達成率															
	目標値	実績等																
H28	22.2%	2.5%	11.3%															
成果に係る評価		事業の推進に当たっては、県が実施している国道398号石巻バイパス工事との調整を行い、事業の進捗を図る必要がある。																
(単位：円)																		
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳															
			国(県)支出金	地方債	その他	一般財源												
	2,150,000	2,150,000	1,182,000	900,000		68,000												

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 章		復興計画	(1)	みんなで築く災害に強いまちづくり																		
	2 項	道路橋りょう費		第 節			(3)	減災まちづくりの推進																		
	4 8 目	道路新設改良費 東日本大震災関係費		()			(1)	都市基盤の復旧・復興																		
実施計画掲載ページ		P155	中 事業		道路新設改良事業費 中浦橋釜北橋線交差点改良事業費																					
事業コード		001-301-003-01009	事業名		中浦橋釜北橋線交差点改良事業																					
目的及び事業内容		本路線の先線である二番谷地東道下線のJR仙石線交差点部の4車線拡幅に伴い、車道を1車線拡幅し交通混雑の緩和を図る。 車道拡幅1車線 L=200m W=22.0m																								
取組実績		1 平成28年度事業実施状況 (1) 道路改良工事に伴う測量設計業務、土地鑑定評価業務、物件調査算定業務を実施した。 (2) 橋梁下部工事に着手した。 (3) 事業用地を取得した。 2件 783.51㎡ (4) 事業用地取得に伴う物件補償を実施した。 2件																								
成果		【事業の進捗】 <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="2">事業（事業費換算）の進捗率</th> <th rowspan="2">達成率 (年度別 %)</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H26</td> <td>8.3%</td> <td>3.1%</td> <td>37.3%</td> </tr> <tr> <td>H27</td> <td>11.9%</td> <td>4.1%</td> <td>34.5%</td> </tr> <tr> <td>H28</td> <td>81.4%</td> <td>38.4%</td> <td>47.2%</td> </tr> </tbody> </table> 【事業成果】 年次計画に従い、道路整備に係る測量設計業務、土地鑑定評価業務、物件調査算定業務を実施し、事業用地の取得及び事業用地取得に伴う物件補償を実施した。また、中浦橋下部工事に着手し、事業の進捗を図った。							区分	事業（事業費換算）の進捗率		達成率 (年度別 %)	目標値	実績等	H26	8.3%	3.1%	37.3%	H27	11.9%	4.1%	34.5%	H28	81.4%	38.4%	47.2%
区分	事業（事業費換算）の進捗率		達成率 (年度別 %)																							
	目標値	実績等																								
H26	8.3%	3.1%	37.3%																							
H27	11.9%	4.1%	34.5%																							
H28	81.4%	38.4%	47.2%																							
成果に係る評価		事業の推進に当たっては、河川協議等、関係機関との調整を図るとともに、橋梁下部工事は非出水期の工事となるため、工程を管理し事業の進捗を図る。																								
(単位：円)																										
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																							
			国(県)支出金	地方債	その他	一般財源																				
	165,791,075	165,614,275	74,492,000	57,900,000		33,222,275																				

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第4章	安心して健やかに暮らせるまち	復興計画	()																		
	2 項	道路橋りょう費		第7節	災害に対する備えを充実する		()																		
	7 8 目	急傾斜地崩壊対策事業費 東日本大震災関係費		(1)	自然災害による被害を軽減する		()																		
実施計画掲載ページ	P 89		中 事 業	県営事業負担金 急傾斜地崩壊対策事業費																					
事業コード	004-007-001-00195		事 業 名	県営事業急傾斜地対策事業																					
目的及び事業内容	急傾斜地法に基づき、県が事業主体となり対策を行う事業。 急傾斜地崩壊危険区域内の自然がけに対して崩壊を防止する事業で、事業費の10%を負担するもの。																								
取組実績	平成28年度事業実施状況 (1) 宮城県が実施した本市内の急傾斜地崩壊対策事業に対し、事業費の10%を負担した。 (2) 6月の土砂災害防止月間に合わせ、県と市合同で土砂災害危険箇所パトロールを実施した。																								
成 果	石巻市内の土砂災害危険箇所は、平成28年末現在で土石流危険渓流が432か所、急傾斜地が774か所あり、急傾斜崩壊危険区域として96か所を指定しており、指定地域の着手率は91.7%となっている。 【実施事業概要】																								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>H24</th> <th>H25</th> <th>H26</th> <th>H27</th> <th>H28</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>場所</td> <td>鹿妻 泊浜 前浜の2 水浜 下沢</td> <td>鹿妻 泊浜 前浜の2 寺沢 下沢</td> <td>鹿妻 前浜の2 寺沢 下沢</td> <td>前浜の2</td> <td>前浜の2 羽黒町 下沢</td> </tr> <tr> <td>負担金額</td> <td>16,353千円</td> <td>29,585千円</td> <td>18,112千円</td> <td>6,000千円</td> <td>21,296千円</td> </tr> </tbody> </table>						年度	H24	H25	H26	H27	H28	場所	鹿妻 泊浜 前浜の2 水浜 下沢	鹿妻 泊浜 前浜の2 寺沢 下沢	鹿妻 前浜の2 寺沢 下沢	前浜の2	前浜の2 羽黒町 下沢	負担金額	16,353千円	29,585千円	18,112千円	6,000千円	21,296千円	
年度	H24	H25	H26	H27	H28																				
場所	鹿妻 泊浜 前浜の2 水浜 下沢	鹿妻 泊浜 前浜の2 寺沢 下沢	鹿妻 前浜の2 寺沢 下沢	前浜の2	前浜の2 羽黒町 下沢																				
負担金額	16,353千円	29,585千円	18,112千円	6,000千円	21,296千円																				
	※平成28年度は、市内3地域で事業を実施し、土砂災害に対する安全性の向上が図られた。																								
成果に係る評価	宮城県が事業主体であるが、事業実施の遅れは、市民に重大な被害を及ぼす可能性があるため、危険区域の事業実施を県に要望していく必要がある。																								
予算の執行状況	(単位：円)																								
	予算額	決算額	決算額の財源内訳																						
			国(県)支出金	地方債	その他	一般財源																			
	21,296,000	21,296,000		9,200,000		12,096,000																			

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 章		復興計画	(1)	みんなで築く災害に強いまちづくり																					
	2 項	道路橋りょう費		第 節			(3)	減災まちづくりの推進																					
	8 目	東日本大震災関係費		()			(1)	都市基盤の復旧・復興																					
実施計画掲載ページ	P 153		中 事 業	中埠橋石巻大橋伊原津一丁目線橋りょう耐震補強事業費 田道町一・蛇田新橋線橋りょう整備事業費																									
事業コード	001-301-003-00325		事 業 名	橋りょう改良事業																									
目的及び事業内容	地震等の災害に対応した構造にすることにより、落橋や破損を防ぎ、災害時にも円滑な交通と安定した物資等の輸送等がなされるよう、橋の耐震補強及び架け替え等の整備を行い、安全で安心な交通状況の確保を図る。 ・計画期間：平成25年度～平成32年度 ・計画内容・箇所：耐震補強 中埠橋 1カ所 架け替え 蛇田新橋 延長160m（摺り付け道路整備含む）																												
取組実績	平成28年度事業実施状況 (1) [中埠橋] ア 耐震補強工事を完了した。 落橋防止装置取付 N=14箇所 変位制限装置取付 N=14箇所 (2) [蛇田新橋] ア 測量調査橋梁設計業務を実施した。																												
成 果	【事業の進捗】 ・中埠橋石巻大橋伊原津一丁目線橋りょう耐震補強事業																												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="2">事業（事業費換算）の進捗率</th> <th rowspan="2">達成率 (年度別)</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H25</td> <td>74.2%</td> <td>36.9%</td> <td>49.7%</td> </tr> <tr> <td>H26</td> <td>100.0%</td> <td>47.6%</td> <td>47.6%</td> </tr> <tr> <td>H27</td> <td>100.0%</td> <td>84.7%</td> <td>84.7%</td> </tr> <tr> <td>H28</td> <td>100.0%</td> <td>100.0%</td> <td>100.0%</td> </tr> </tbody> </table>						区分	事業（事業費換算）の進捗率		達成率 (年度別)	目標値	実績等	H25	74.2%	36.9%	49.7%	H26	100.0%	47.6%	47.6%	H27	100.0%	84.7%	84.7%	H28	100.0%	100.0%	100.0%	
区分	事業（事業費換算）の進捗率		達成率 (年度別)																										
	目標値	実績等																											
H25	74.2%	36.9%	49.7%																										
H26	100.0%	47.6%	47.6%																										
H27	100.0%	84.7%	84.7%																										
H28	100.0%	100.0%	100.0%																										
	※中埠橋の耐震補強工事を完了する。																												
	・田道町一・蛇田新橋線橋りょう整備事業																												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="2">事業（事業費換算）の進捗率</th> <th rowspan="2">達成率 (年度別)</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H26</td> <td>8.4%</td> <td>2.9%</td> <td>34.5%</td> </tr> <tr> <td>H27</td> <td>9.8%</td> <td>2.9%</td> <td>29.6%</td> </tr> <tr> <td>H28</td> <td>11.0%</td> <td>7.3%</td> <td>66.4%</td> </tr> </tbody> </table>						区分	事業（事業費換算）の進捗率		達成率 (年度別)	目標値	実績等	H26	8.4%	2.9%	34.5%	H27	9.8%	2.9%	29.6%	H28	11.0%	7.3%	66.4%					
区分	事業（事業費換算）の進捗率		達成率 (年度別)																										
	目標値	実績等																											
H26	8.4%	2.9%	34.5%																										
H27	9.8%	2.9%	29.6%																										
H28	11.0%	7.3%	66.4%																										
	※年次計画に従い、蛇田新橋の架替に係る測量調査橋梁設計業務を実施し、事業の進捗を図った。																												
成果に係る評価	中埠橋の耐震補強が平成28年度で完成した。蛇田新橋の架け替えについては、年次計画による円滑な事業の進捗に努め、関係地権者や関係機関との協議を十分に行い、安全で安心な橋・道路状況の確保を図る必要がある。																												
予算の執行状況	(単位：円)																												
	予算額	決算額	決算額の財源内訳																										
			国(県)支出金	地方債	その他	一般財源																							
	80,642,640	78,642,640	43,253,000			35,389,640																							

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 章	復興計画	(1)	みんなで築く災害に強いまちづくり																						
	2 項	道路橋りょう費		第 節		(3)	減災まちづくりの推進																						
	8 目	東日本大震災関係費		()		(1)	都市基盤の復旧・復興																						
実施計画掲載ページ		P153	中 事 業		流留垂水地区避難路整備事業費																								
事業コード		001-301-003-00327	事 業 名		流留真野沢田線道路改良事業																								
目的及び事業内容		<p>本事業の施工路線である流留真野沢田線は、稲井地区と国道398号を結ぶ、幹線道路であり、被災地である牡鹿半島部及び渡波地区から、幹線道への連絡路になっているが、一部J R石巻線との踏切交差点において、幅員が狭小、かつ急勾配、急カーブとなっており、円滑な通行を確保するうえで支障となっている。</p> <p>当該箇所を整備することにより、歩行者の安全確保や整備予定の石巻北部バイパスと接続されることから、交通の円滑化が図られ、災害時には、沿岸部の住民が内陸へ避難できる道路、安定した物資輸送路として、浸水域から高台地を経由した防災拠点と最短ルートとして交通基盤が確保される。</p> <p>・実施期間：平成25年度～平成31年度 ・全体計画：延長L=764m、車道幅員W=7.5m 歩道幅員W=2.5m ・施工箇所：石巻市流留～石巻市沢田</p>																											
取組実績		<p>1 平成28年度事業実施状況</p> <p>(1) 道路改良工事に伴う土地鑑定評価業務、物件等調査算定業務を実施した。</p> <p>(2) 道路改良工事に係る用地取得、物件補償を実施した。</p> <p>ア 用地取得 4件 4,090.95㎡ イ 物件補償 4件</p>																											
成 果		<p>【事業の進捗】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="2">事業（事業費換算）の進捗率</th> <th rowspan="2">達成率 (年度別)</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H25</td> <td>1.3%</td> <td>1.3%</td> <td>100.0%</td> </tr> <tr> <td>H26</td> <td>3.7%</td> <td>3.1%</td> <td>83.8%</td> </tr> <tr> <td>H27</td> <td>8.3%</td> <td>3.4%</td> <td>41.0%</td> </tr> <tr> <td>H28</td> <td>16.5%</td> <td>5.1%</td> <td>30.9%</td> </tr> </tbody> </table> <p>※年次計画に従い、道路整備に係る土地鑑定評価業務、物件等調査算定業務を実施するとともに、用地取得、物件等補償を実施し事業の進捗を図った。</p>						区分	事業（事業費換算）の進捗率		達成率 (年度別)	目標値	実績等	H25	1.3%	1.3%	100.0%	H26	3.7%	3.1%	83.8%	H27	8.3%	3.4%	41.0%	H28	16.5%	5.1%	30.9%
区分	事業（事業費換算）の進捗率		達成率 (年度別)																										
	目標値	実績等																											
H25	1.3%	1.3%	100.0%																										
H26	3.7%	3.1%	83.8%																										
H27	8.3%	3.4%	41.0%																										
H28	16.5%	5.1%	30.9%																										
成果に係る評価		事業の推進に当たっては、用地買収及び物件補償を早急に行い、年次計画に基づく整備が図られるよう対応する必要がある。																											
(単位：円)																													
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																										
			国(県)支出金	地方債	その他	一般財源																							
	18,545,607	18,545,607	10,200,000			8,345,607																							

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 章	復興計画	(1)	みんなで築く災害に強いまちづくり																										
	2 項	道路橋りょう費		第 節		(3)	減災まちづくりの推進																										
	8 目	東日本大震災関係費		()		(1)	都市基盤の復旧・復興																										
実施計画掲載ページ		P152	中 事 業		屋敷浜猪落線道路改良事業費																												
事業コード		001-301-003-00328	事 業 名		屋敷浜・猪落線道路改良事業〔復興交付金〕																												
目的及び事業内容		<p>本路線は、女川町猪落地区と県道石巻鮎川線を結ぶ、市道であり、国道398号の迂回路及び災害時の避難路的な役割も担っているが、現道が1車線で、未改良であるため通行の支障となっている。</p> <p>また、当路線と接続となる県道石巻鮎川線の工事が震災復興事業で進められており、反対の接続路線である女川町道は事業が完了している。</p> <p>このため、災害時の半島地区住民の孤立解消を図り、災害時に、大型車両乗り入れが容易な幅員が確保され、早期の被災者対応や物資の輸送が図られ、緊急時の安全な避難路と国道398号の補完機能も担う道路として、広域的な観点からも整備が必要とされている。</p> <p>・実施期間：平成24年度～平成29年度 ・全体計画：延長L=1,090m、車道幅員W=7.5m ・施工箇所：石巻市渡波字大浜地内</p>																															
取組実績		<p>1 平成28年度事業実施状況</p> <p>(1) 道路改良工事に伴う修正測量設計業務・立木調査積算業務を実施した。</p> <p>(2) 道路改良工事 [H26事故繰越] L=240.0m W=7.0m [H27繰越明許] L=260.0m W=7.0m</p> <p>(3) 事業用地を取得した。 4件 10,833.30㎡</p> <p>(4) 立木等補償を実施した。 4件</p>																															
成 果		<p>【事業の進捗】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="2">事業（事業費換算）の進捗率</th> <th rowspan="2">達成率 (年度別)</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H24</td> <td>1.6%</td> <td>1.6%</td> <td>100.0%</td> </tr> <tr> <td>H25</td> <td>2.0%</td> <td>1.9%</td> <td>95.0%</td> </tr> <tr> <td>H26</td> <td>22.5%</td> <td>2.7%</td> <td>12.0%</td> </tr> <tr> <td>H27</td> <td>30.0%</td> <td>14.4%</td> <td>48.0%</td> </tr> <tr> <td>H28</td> <td>31.3%</td> <td>29.5%</td> <td>94.2%</td> </tr> </tbody> </table> <p>※年次計画に従い道路改良工事を実施した。また、土地鑑定評価業務を実施し、事業用地の取得、立木等補償を進め、事業の進捗を図った。</p>						区分	事業（事業費換算）の進捗率		達成率 (年度別)	目標値	実績等	H24	1.6%	1.6%	100.0%	H25	2.0%	1.9%	95.0%	H26	22.5%	2.7%	12.0%	H27	30.0%	14.4%	48.0%	H28	31.3%	29.5%	94.2%
区分	事業（事業費換算）の進捗率		達成率 (年度別)																														
	目標値	実績等																															
H24	1.6%	1.6%	100.0%																														
H25	2.0%	1.9%	95.0%																														
H26	22.5%	2.7%	12.0%																														
H27	30.0%	14.4%	48.0%																														
H28	31.3%	29.5%	94.2%																														
成果に係る評価		事業の推進に当たって、関係機関との協議を進め事業の進捗を図る必要がある。																															
(単位：円)																																	
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																														
			国(県)支出金	地方債	その他	一般財源																											
	168,206,560	163,524,426			126,730,000	36,794,426																											

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 章	復興計画	(1)	みんなで築く災害に強いまちづくり																					
	2 項	道路橋りょう費		第 節		(3)	減災まちづくりの推進																					
	8 目	東日本大震災関係費		()		(1)	都市基盤の復旧・復興																					
実施計画掲載ページ	P154		中 事 業	井内大瓜線歩道設置事業費																								
事業コード	001-301-003-0635		事 業 名	井内大瓜線歩道設置事業〔復興基金〕																								
目的及び事業内容	<p>県道石巻雄勝線と国道398号石巻バイパス大瓜工区までを結ぶ市道に、歩道を設置し歩行者等の安全を確保するとともに、車道等を拡幅し交通の利便性の向上を図る。</p> <p>また、本線の一部は堤防兼用道路であり、国土交通省が実施する東日本大震災に係る復興事業である旧北上川左岸の堤防嵩上げ工事と一体的に道路改良工事を行っている。</p> <p>・実施期間：平成26年度～平成32年度 ・全体計画：延長L=1,483m、W=2.5m～9.75m 国アロケーション分：L=1,272m、歩道幅員W=2.5m 休石1号線道路改良事業：L=210.7m、W=9.75m ・施工箇所：石巻市大瓜字井内～石巻市大瓜字上宿</p>																											
取 組 実 績	<p>1 平成28年度事業実施状況</p> <p>(1) 休石1号線の道路改良工事に着手した。</p> <p>(2) 国土交通省が実施する旧北上川左岸堤防嵩上げ工事に係るアロケーション事業分として市負担金（国施工負担金）を支出した。</p> <p>ア 事業用地を取得した。 7件 388.56㎡</p> <p>イ 事業用地取得に伴う用地内工作物撤去補償を実施した。 4件</p>																											
成 果	【事業の進捗】																											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="2">事業（事業費換算）の進捗率</th> <th rowspan="2">達成率 (年度別)</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H25</td> <td>0.6%</td> <td>0.6%</td> <td>100.0%</td> </tr> <tr> <td>H26</td> <td>12.8%</td> <td>0.7%</td> <td>5.5%</td> </tr> <tr> <td>H27</td> <td>21.5%</td> <td>14.7%</td> <td>68.4%</td> </tr> <tr> <td>H28</td> <td>38.7%</td> <td>27.9%</td> <td>72.1%</td> </tr> </tbody> </table>		区分	事業（事業費換算）の進捗率		達成率 (年度別)	目標値	実績等	H25	0.6%	0.6%	100.0%	H26	12.8%	0.7%	5.5%	H27	21.5%	14.7%	68.4%	H28	38.7%	27.9%	72.1%	<p>※年次計画に従い、道路整備に係る用地の取得・用地内工作物撤去補償を実施するとともに、休石1号線道路改良工事に着手した。また、国とのアロケーション事業に係る市負担金を支出し事業の進捗を図った。</p>			
区分	事業（事業費換算）の進捗率			達成率 (年度別)																								
	目標値	実績等																										
H25	0.6%	0.6%	100.0%																									
H26	12.8%	0.7%	5.5%																									
H27	21.5%	14.7%	68.4%																									
H28	38.7%	27.9%	72.1%																									
成果に係る評価	事業の推進を図るため、継続して市直営事業である休石1号線道路改良工事を実施するとともに、国事業との連携・調整を密にし、事業推進を図る必要がある。																											
(単位：円)																												
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																									
			国(県)支出金	地方債	その他	一般財源																						
	164,123,724	164,123,724	90,268,000		550,103	73,305,621																						

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 章	復興計画	()																					
	2 項	道路橋りょう費		第 節		()																					
	8 目	東日本大震災関係費		()		()																					
実施計画掲載ページ			中 事 業	中埜橋石巻大橋伊原津一丁目線交差点改良事業費																							
事業コード			事 業 名	中埜橋石巻大橋伊原津一丁目線交差点改良事業																							
目的及び事業内容	<p>本交差点は、国道45号から中里地区を経て、伊原津地区へ連絡する幹線市道「中埜橋石巻大橋伊原津一丁目線」から分岐し、清水町を経て石巻駅、本市役所、本市中心市街地へと連絡する重要交差点であるが、右折滞留車線が無く、主要渋滞箇所該当するなど、交通ネットワーク上の大きな支障となっている。</p> <p>また、石巻駅前に震災により全壊した市立病院の移転により交通量の増加が見込まれ、さらには貞山小学校の通学路にもなっており、地域住民や交通管理者（石巻警察署）から強く改良を望まれている。本事業により右折滞留車線の設置等の改良工事を行い、歩行者の安全確保と渋滞解消等により交通の利便性を図る。</p> <p>・実施期間：平成25年度～平成28年度 ・全体計画：延長L=247.84m W=2.5～6.0m ・施工箇所：石巻市清水町二丁目ほか一字地内</p>																										
取 組 実 績	<p>1 平成28年度事業実施状況</p> <p>(1) 交差点改良工事を完了した。</p> <p>ア 延長L=247.84m イ 車道幅員W=6.0m 歩道幅員W=2.5m</p> <p>(2) 事業用地を取得した。 6件 346.95㎡</p> <p>(3) 事業用地取得に伴う物件補償を実施した。 6件</p>																										
成 果	【事業の進捗】																										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="2">事業（事業費換算）の進捗率</th> <th rowspan="2">達成率 (年度別)</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H25</td> <td>4.3%</td> <td>4.3%</td> <td>100.0%</td> </tr> <tr> <td>H26</td> <td>29.3%</td> <td>5.1%</td> <td>17.4%</td> </tr> <tr> <td>H27</td> <td>100.0%</td> <td>8.0%</td> <td>8.0%</td> </tr> <tr> <td>H28</td> <td>100.0%</td> <td>100.0%</td> <td>100.0%</td> </tr> </tbody> </table>		区分	事業（事業費換算）の進捗率		達成率 (年度別)	目標値	実績等	H25	4.3%	4.3%	100.0%	H26	29.3%	5.1%	17.4%	H27	100.0%	8.0%	8.0%	H28	100.0%	100.0%	100.0%	<p>※年次計画に従い、事業用地取得、物件補償を実施し、交差点改良工事を完了した。</p>		
区分	事業（事業費換算）の進捗率			達成率 (年度別)																							
	目標値	実績等																									
H25	4.3%	4.3%	100.0%																								
H26	29.3%	5.1%	17.4%																								
H27	100.0%	8.0%	8.0%																								
H28	100.0%	100.0%	100.0%																								
成果に係る評価	事業目的の交差点改良工事が完了し、歩行者の安全確保と渋滞解消等により交通の利便性が図られた。																										
(単位：円)																											
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																								
			国(県)支出金	地方債	その他	一般財源																					
	91,228,742	84,630,579	46,546,000			38,084,579																					

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 章		復興計画	(1)	みんなで築く災害に強いまちづくり																		
	2 項	道路橋りょう費		第 節			(3)	減災まちづくりの推進																		
	8 目	東日本大震災関係費		()			(1)	都市基盤の復旧・復興																		
実施計画掲載ページ		P156	中 事 業		大瓜南境線道路改良事業費																					
事業コード		001-301-003-00851	事 業 名		大瓜南境線道路改良事業																					
目的及び事業内容		国土交通省が行う河川堤防の復旧事業に合わせ、歩道設置による拡幅整備を行うための予算を負担するもの。 ・道路改良（歩道設置） L=964m W=3.0m																								
取組実績		1 平成28年度事業実施状況 (1) 国土交通省が実施する河川堤防の災害復旧工事に係るアロケーション事業分として市負担分（国施工負担金）を支出した。																								
成 果		【事業の進捗】 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="2">事業（事業費換算）の進捗率</th> <th rowspan="2">達成率 （年度別）</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H26</td> <td>6.9%</td> <td>0.0%</td> <td>0.0%</td> </tr> <tr> <td>H27</td> <td>30.9%</td> <td>29.9%</td> <td>96.8%</td> </tr> <tr> <td>H28</td> <td>58.2%</td> <td>58.2%</td> <td>100.0%</td> </tr> </tbody> </table> ※国との基本協定及び年度協定に基づき、国施工事業費の市負担分を支出し、事業の進捗を図った。							区分	事業（事業費換算）の進捗率		達成率 （年度別）	目標値	実績等	H26	6.9%	0.0%	0.0%	H27	30.9%	29.9%	96.8%	H28	58.2%	58.2%	100.0%
区分	事業（事業費換算）の進捗率		達成率 （年度別）																							
	目標値	実績等																								
H26	6.9%	0.0%	0.0%																							
H27	30.9%	29.9%	96.8%																							
H28	58.2%	58.2%	100.0%																							
成果に係る評価		事業の推進に当たっては、河川事業等関連事業との調整や関係機関との協議を十分に行い、国と協力し進捗を図る。																								
（単位：円）																										
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																							
			国（県）支出金	地方債	その他	一般財源																				
	61,107,575	61,107,575	33,609,000	19,400,000		8,098,575																				

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 章		復興計画	()																			
	2 項	道路橋りょう費		第 節			()																			
	8 目	東日本大震災関係費		()			()																			
実施計画掲載ページ			中 事 業		釜谷崎橋月浜線道路改良事業費																					
事業コード			事 業 名		釜谷崎月浜線（吉浜地区）道路改良事業〔復興基金〕																					
目的及び事業内容		水田ほ場の除塩災害復旧事業により、田面の高さが嵩上げされることにより、道路嵩上げを行うもの。 ・実施期間：平成26年度～平成29年度 ・全体計画：延長L=1,100m、幅員W=6.0m																								
取組実績		1 平成28年度事業実施状況 (1) 道路改良工事に伴う支障電柱等の移設（NTT）及び市情報ケーブルの移設を実施した。 (2) 道路改良工事 L=546.5m W=5.0m （H26事故線越） L=440.85m W=5.0m （H27線越明許費）																								
成 果		【事業の進捗】 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="2">事業（事業費換算）の進捗率</th> <th rowspan="2">達成率 （年度別）</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H26</td> <td>48.0%</td> <td>0.0%</td> <td>0.0%</td> </tr> <tr> <td>H27</td> <td>84.6%</td> <td>21.3%</td> <td>25.2%</td> </tr> <tr> <td>H28</td> <td>100.0%</td> <td>58.8%</td> <td>58.8%</td> </tr> </tbody> </table> ※年次計画に従い、道路改良工事に伴う支障電柱等の移設（NTT）及び市情報ケーブルの移設を行うとともに、第1工区の改良工事を完了し、第2工区に着手し、事業の進捗を図った。							区分	事業（事業費換算）の進捗率		達成率 （年度別）	目標値	実績等	H26	48.0%	0.0%	0.0%	H27	84.6%	21.3%	25.2%	H28	100.0%	58.8%	58.8%
区分	事業（事業費換算）の進捗率		達成率 （年度別）																							
	目標値	実績等																								
H26	48.0%	0.0%	0.0%																							
H27	84.6%	21.3%	25.2%																							
H28	100.0%	58.8%	58.8%																							
成果に係る評価		事業の推進に当たっては、国・県等の関連事業との調整を十分に行い、事業の進捗を図る。																								
（単位：円）																										
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																							
			国（県）支出金	地方債	その他	一般財源																				
	51,616,640	50,789,040	27,933,000		6,640	22,849,400																				

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 章	復興計画	(1)	みんなで築く災害に強いまちづくり														
	2 項	道路橋りょう費		第 節		(3)	減災まちづくりの推進														
	8 目	東日本大震災関係費		()		(1)	都市基盤の復旧・復興														
実施計画掲載ページ	P153		中 事 業	震災復興土地区画整理関連道路整備事業費																	
事業コード	001-301-003-01040		事 業 名	新市街地区画整理関連道路整備事業〔復興交付金〕																	
目的及び事業内容	<p>新市街地区画整理地区外の道路改良を実施し、区画整理地内道路との効果的な接続を図る。</p> <p>新蛇田地区 6路線 全体計画L=1,120m W=4.1~12.0m ① 新立野・元浦屋敷線 ② 新立野1号線 ③ 沖新立野線 ④ 新蛇田55号線 ⑤ 二番谷地孤継線 ⑥ 新沼田3号線 新渡波地区 1路線 全体計画L=200m W=11.0m ① 鹿妻山・渡波一丁目線</p>																				
取組実績	<p>平成28年度事業実施状況</p> <p>(1) 新蛇田地区 ア 事業用地取得 1件 111.33㎡ イ 事業用地取得に伴う物件補償 1件 ウ 支障電柱等移設費負担金 一式 エ 新蛇田55号線道路改良工事 一式 (完成) オ 新立野1号線ほか1路線道路改良工事 一式 (繰越)</p> <p>(2) 新渡波地区 ア 詳細設計業務 一式 イ 鹿妻山渡波町一丁目線道路改良工事 一式 (繰越)</p>																				
成 果	<p>【事業の進捗】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="2">事業（事業費換算）の進捗率</th> <th rowspan="2">達成率 (年度別)</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H27</td> <td>24.4%</td> <td>13.6%</td> <td>55.7%</td> </tr> <tr> <td>H28</td> <td>61.7%</td> <td>31.6%</td> <td>51.2%</td> </tr> </tbody> </table> <p>※ 年次計画に従い、道路整備に係る詳細設計業務及び用地取得・物件補償並びに工事に支障のある電柱等を移設するとともに、道路改良工事を実施し、事業の進捗を図った。</p>							区分	事業（事業費換算）の進捗率		達成率 (年度別)	目標値	実績等	H27	24.4%	13.6%	55.7%	H28	61.7%	31.6%	51.2%
区分	事業（事業費換算）の進捗率		達成率 (年度別)																		
	目標値	実績等																			
H27	24.4%	13.6%	55.7%																		
H28	61.7%	31.6%	51.2%																		
成果に係る評価	事業の推進に当たっては、復興事業等の整備状況を考慮し、関係機関との協議を十分に行い、交通量に応じた道路機能の向上を図る必要がある。																				
予算の執行状況	(単位：円)																				
予算額	決算額	決算額の財源内訳																			
		国(県)支出金	地方債	その他	一般財源																
125,934,040	81,297,561			65,036,000	16,261,561																

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 章	復興計画	(1)	みんなで築く災害に強いまちづくり																		
	2 項	道路橋りょう費		第 節		(3)	減災まちづくりの推進																		
	8 目	東日本大震災関係費		()		(1)	都市基盤の復旧・復興																		
実施計画掲載ページ	P154		中 事 業	青葉西地区道路改良事業費																					
事業コード	001-301-003-01130		事 業 名	新立野元浦屋敷線ほか1路線道路改良事業〔復興基金〕																					
目的及び事業内容	<p>本路線は東松島市との行政境に位置する道路である。 同路線沿いには被災地復興土地区画整理事業や災害公営住宅事業が計画され、隣接する区画整理地区内にはJR仙石線の新駅（石巻あゆみ野駅）が開業され、今後、急速な交通量の増加が見込まれることから、歩道を設置し、歩行者等の安全を確保するとともに車道等を拡幅し利便性の向上と交通の円滑化を図る。</p> <p>・実施期間：平成26年度～平成30年度 ・全体計画：延長L=1,163m、幅員W=9.5m ・施工箇所：石巻市門脇字一番谷地～石巻市門脇字青葉西</p>																								
取組実績	<p>平成28年度事業実施状況</p> <p>(1) 道路改良工事に伴う物件等調査算定業務を実施した。</p> <p>(2) 道路改良工事及び同（その2）工事を実施し、同（その3）工事に着手した。 ア 道路改良工事 延長L=435.60m 幅員W=9.5m イ 道路改良（その2）工事 延長L=549.80m 幅員W=9.5m ウ 道路改良（その3）工事 延長L=751.00m 幅員W=9.5m</p> <p>(3) 事業用地を取得した。 2件 37.61㎡</p> <p>(4) 事業用地取得に伴う物件補償を実施した。 1件</p>																								
成 果	<p>【事業の進捗】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="2">事業（事業費換算）の進捗率</th> <th rowspan="2">達成率 (年度別)</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H26</td> <td>3.6%</td> <td>0.8%</td> <td>22.2%</td> </tr> <tr> <td>H27</td> <td>17.2%</td> <td>7.9%</td> <td>45.9%</td> </tr> <tr> <td>H28</td> <td>62.8%</td> <td>49.9%</td> <td>79.5%</td> </tr> </tbody> </table> <p>※ 年次計画に従い、道路整備に係る物件等調査算定業務及び事業用地の取得並びに事業用地取得に伴う物件補償を実施した。また、道路改良工事及び同（その2）工事を実施（完了）し、同（その3）工事に着手し、事業の進捗を図った。</p>							区分	事業（事業費換算）の進捗率		達成率 (年度別)	目標値	実績等	H26	3.6%	0.8%	22.2%	H27	17.2%	7.9%	45.9%	H28	62.8%	49.9%	79.5%
区分	事業（事業費換算）の進捗率		達成率 (年度別)																						
	目標値	実績等																							
H26	3.6%	0.8%	22.2%																						
H27	17.2%	7.9%	45.9%																						
H28	62.8%	49.9%	79.5%																						
成果に係る評価	事業の推進に当たっては、新駅開業に伴い交通量や歩行者が増加していることから、早期に用地買収・補償を進め、年次計画に基づく整備が図られるよう対応する必要がある。																								
予算の執行状況	(単位：円)																								
予算額	決算額	決算額の財源内訳																							
		国(県)支出金	地方債	その他	一般財源																				
205,796,937	204,231,871	112,327,000		3,546,137	88,358,734																				

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 章		復興計画	()																			
	2 項	道路橋りょう費		第 節			()																			
	8 目	東日本大震災関係費		()			()																			
実施計画掲載ページ			中 事 業	石巻駅工業港北線道路改良事業費																						
事業コード			事 業 名	石巻駅工業港北線道路改良事業																						
目的及び事業内容		<p>本路線は、石巻駅と泉町を經由し明神地区を結ぶ幹線市道であり、中学校、高校、公共施設を連絡する重要路線であるが、石巻駅から泉町を連絡する区間については、縦断勾配が大きく、また、幅員が狭い箇所もあり視距も確保できないことから、狭い部の拡幅により、円滑な通行と歩行者の安全を確保する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・実施期間：平成26年度～平成28年度 ・全体計画：延長L=120m、幅員W=6.50m～9.20m ・施工箇所：石巻市羽黒町一丁目地内 																								
取組実績		<p>平成28年度事業実施状況</p> <p>(1) 道路改良工事</p> <p>ア 延長L=120m</p> <p>イ 幅員W=6.50～9.20m</p> <p>(2) 事業用地を取得した。 1件 1.95㎡</p>																								
成 果		<p>【事業の進捗】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="2">事業（事業費換算）の進捗率</th> <th rowspan="2">達成率 (年度別)</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H26</td> <td>81.5%</td> <td>4.1%</td> <td>5.0%</td> </tr> <tr> <td>H27</td> <td>100.0%</td> <td>82.1%</td> <td>82.1%</td> </tr> <tr> <td>H28</td> <td>100.0%</td> <td>100.0%</td> <td>100.0%</td> </tr> </tbody> </table> <p>※年次計画に従い、用地取得、道路改良工事を実施し、事業完了した。</p>							区分	事業（事業費換算）の進捗率		達成率 (年度別)	目標値	実績等	H26	81.5%	4.1%	5.0%	H27	100.0%	82.1%	82.1%	H28	100.0%	100.0%	100.0%
区分	事業（事業費換算）の進捗率		達成率 (年度別)																							
	目標値	実績等																								
H26	81.5%	4.1%	5.0%																							
H27	100.0%	82.1%	82.1%																							
H28	100.0%	100.0%	100.0%																							
成果に係る評価		道路改良事業が完了し、円滑な通行と歩行者の安全確保が図られた。																								
(単位：円)																										
予算の執行状況		予算額	決算額	決算額の財源内訳																						
				国(県)支出金	地方債	その他	一般財源																			
		7,303,740	5,303,740	2,917,000			2,386,740																			

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 章		復興計画	()																							
	2 項	道路橋りょう費		第 節			()																							
	8 目	東日本大震災関係費		()			()																							
実施計画掲載ページ			中 事 業	内水対策事業費																										
事業コード			事 業 名	内水対策事業〔復興交付金〕																										
目的及び事業内容		<p>地震により沈下した祝田・梨木畑地区の排水機能の復旧事業であり、地域の冠水を未然に防ぐため、道路の嵩上げ改良、ポンプ設置、排水路改修等を実施し、大雨等の災害に対応した地域住民の安全で安心した生活環境の確保を図る。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・実施期間：平成25年度～平成29年度 ・施工箇所：石巻市祝田、石巻市梨木畑 																												
取組実績		<p>平成28年度事業実施状況</p> <p>(1) 梨木畑地区</p> <p>ア 梨木畑4号線ほか2路線道路改良工事 一式</p> <p>イ 梨木畑4号線ほか2路線舗装復旧工事 一式</p> <p>ウ 非常用電源設置工事 一式</p> <p>(2) 祝田地区</p> <p>ア 祝田地区排水施設設備設置工事（その2）H29へ事故繰越</p>																												
成 果		<p>【事業の進捗】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="2">事業（事業費換算）の進捗率</th> <th rowspan="2">達成率 (年度別)</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H25</td> <td>2.2%</td> <td>2.2%</td> <td>100.0%</td> </tr> <tr> <td>H26</td> <td>35.3%</td> <td>13.0%</td> <td>36.8%</td> </tr> <tr> <td>H27</td> <td>76.3%</td> <td>41.0%</td> <td>53.7%</td> </tr> <tr> <td>H28</td> <td>81.9%</td> <td>51.5%</td> <td>62.9%</td> </tr> </tbody> </table> <p>※年次計画に従い、梨木畑地区において道路改良・舗装工事及び非常用電源設置工事を実施し、事業の完成を図った。</p>							区分	事業（事業費換算）の進捗率		達成率 (年度別)	目標値	実績等	H25	2.2%	2.2%	100.0%	H26	35.3%	13.0%	36.8%	H27	76.3%	41.0%	53.7%	H28	81.9%	51.5%	62.9%
区分	事業（事業費換算）の進捗率		達成率 (年度別)																											
	目標値	実績等																												
H25	2.2%	2.2%	100.0%																											
H26	35.3%	13.0%	36.8%																											
H27	76.3%	41.0%	53.7%																											
H28	81.9%	51.5%	62.9%																											
成果に係る評価		事業の推進に当たっては、大雨等の災害に対応した地域住民の安全で安心した生活環境の確保を図る必要がある。																												
(単位：円)																														
予算の執行状況		予算額	決算額	決算額の財源内訳																										
				国(県)支出金	地方債	その他	一般財源																							
		220,167,920	72,947,240			58,357,000	14,590,240																							

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 章		復興計画	(1)	みんなで築く災害に強いまちづくり																								
	2 項	道路橋りょう費		第 節			(3)	減災まちづくりの推進																								
	8 目	東日本大震災関係費		()			(1)	都市基盤の復旧・復興																								
実施計画掲載ページ		P156	中 事 業		内水排除対策費																											
事業コード		001-301-004-00336	事 業 名		排水ポンプ設置事業（冠水対策）〔復興交付金〕																											
目的及び事業内容		東日本大震災により生じた地盤沈下による冠水被害に対応するため、また、ポンプ場の整備が完了するまでの間、臨時的に仮設ポンプを設置し強制排水を行い、被害の軽減を図るもの。 (対象区域) 公共下水道事業認可区域外																														
取 組 実 績		<p>市全体の仮設ポンプ設置箇所数と設置台数 (H29.3.31現在) 37箇所、88基</p> <p>・設置箇所数（一般会計分） 23箇所 北上川右岸（住吉、中央、門脇地区）、流留・赤堀・沢田地区等に設置した。</p> <p>・設置箇所数（下水道特別会計分） 14箇所 北上川左岸（湊地区）、渡波・万石浦地区に設置した。</p> <table border="1"> <tr> <td colspan="2">・設置台数（一般会計分）</td> <td colspan="2">・設置台数（下水道特別会計分）</td> </tr> <tr> <td>φ150</td> <td>13基</td> <td>φ100</td> <td>4基</td> </tr> <tr> <td>φ200</td> <td>25基</td> <td>φ150</td> <td>5基</td> </tr> <tr> <td>φ250</td> <td>4基</td> <td>φ200</td> <td>11基</td> </tr> <tr> <td>φ350</td> <td>15基</td> <td>φ350</td> <td>11基</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>57基</td> <td>合計</td> <td>31基</td> </tr> </table>							・設置台数（一般会計分）		・設置台数（下水道特別会計分）		φ150	13基	φ100	4基	φ200	25基	φ150	5基	φ250	4基	φ200	11基	φ350	15基	φ350	11基	合計	57基	合計	31基
・設置台数（一般会計分）		・設置台数（下水道特別会計分）																														
φ150	13基	φ100	4基																													
φ200	25基	φ150	5基																													
φ250	4基	φ200	11基																													
φ350	15基	φ350	11基																													
合計	57基	合計	31基																													
成 果		平成28年度は、震災復興事業【下水道事業（雨水）】の進捗により、平成27年度と比較して、13箇所、26基の減少となったが、引き続き、高潮や降雨時に冠水被害を防止するため仮設ポンプによる強制排水を行うことで、歩行者及び車両の円滑な通行を確保するとともに、被害の拡大防止が図られた。																														
成果に係る評価		高潮や降雨時に仮設ポンプを稼働させることにより、冠水被害の拡大防止が図られ、地域住民の安全に寄与できた。 ポンプの設置台数は、前年度より減少したが、震災復興事業の進捗と併せ、高潮や降雨時の冠水に対しより被害を軽減することが可能となった。 本設のポンプ場完成まで、冠水被害の軽減のため、事業を継続する必要がある。																														
(単位：円)																																
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																													
			国(県)支出金	地方債	その他	一般財源																										
	249,800,000	246,508,091			191,271,000	55,237,091																										

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 章		復興計画	(1)	みんなで築く災害に強いまちづくり														
	2 項	道路橋りょう費		第 節			(3)	減災まちづくりの推進														
	8 目	東日本大震災関係費		()			(1)	都市基盤の復旧・復興														
実施計画掲載ページ		P154	中 事 業		丸井戸管波神線道路改良事業費																	
事業コード		001-301-003-00850	事 業 名		丸井戸管波神線道路改良事業〔復興基金〕																	
目的及び事業内容		本線は、中里地区と河南地区を結ぶ幹線道路である。旧北上川堤防上を占用している箇所において、幅員が狭く、急カーブとなっており、円滑な通行の支障となっている。今回、国土交通省が当該箇所の堤防嵩上げ整備をすることから、アロケーション事業として道路改良を実施し、通行の安全と円滑化を図るとともに、災害時の安定した物資輸送路が確保される。 全体事業 L=700m W=6.5m																				
取 組 実 績		1 平成28年度事業実施状況 (1) 国土交通省が実施する河川堤防の災害復旧工事に係るアロケーション事業分として市負担分（国施工負担金）を支出した。																				
成 果		<p>【事業の進捗】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="2">事業（事業費換算）の進捗率</th> <th rowspan="2">達成率 (年度別)</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H27</td> <td>47.6%</td> <td>0.0%</td> <td>0.0%</td> </tr> <tr> <td>H28</td> <td>100.0%</td> <td>72.4%</td> <td>72.4%</td> </tr> </tbody> </table> <p>※国との基本協定及び年度協定に基づき、国施工事業費の市負担分を支出し、事業の進捗を図った。</p>							区分	事業（事業費換算）の進捗率		達成率 (年度別)	目標値	実績等	H27	47.6%	0.0%	0.0%	H28	100.0%	72.4%	72.4%
区分	事業（事業費換算）の進捗率		達成率 (年度別)																			
	目標値	実績等																				
H27	47.6%	0.0%	0.0%																			
H28	100.0%	72.4%	72.4%																			
成果に係る評価		事業の推進に当たっては、河川事業等関連事業との調整や関係機関との協議を十分に行い、国と協力し進捗を図る。																				
(単位：円)																						
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																			
			国(県)支出金	地方債	その他	一般財源																
	51,181,273	51,181,273	28,149,000		573,065	22,459,208																

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 章		復興計画	(1)	みんなで築く災害に強いまちづくり																	
	2 項	道路橋りょう費		第 節			(3)	減災まちづくりの推進																	
	8 目	東日本大震災関係費		()			(1)	都市基盤の復旧・復興																	
実施計画掲載ページ	P144		中 事 業	鑄銭場・住吉町一丁目2号線等道路改良事業費																					
事業コード	001-301-001-00922	事業名	石巻駅周辺整備事業（社会資本整備総合交付金等分）〔復興基金〕																						
目的及び事業内容	石巻駅周辺地区の津波防災拠点整備に併せ、石巻駅南北のアクセス性を高め、道路ネットワークの強化を図るため、鑄銭場・住吉町一丁目2号線ほか1路線について、道路幅幅による車両の交互通行化と歩道整備を行う。																								
取組実績	<p>1 業務委託の実施</p> <ul style="list-style-type: none"> 石巻駅周辺地区鑄銭場・住吉町一丁目2号線ほか1路線補償調査（その1～3）業務委託料 石巻駅周辺地区鑄銭場・住吉町一丁目2号線ほか1路線不動産鑑定評価業務委託料 <p>2 事業用地の取得</p> <ul style="list-style-type: none"> （全体）47件中15件契約、うち6件取得 （土地）27件中9件契約、うち4件取得 																								
成 果	各種調査・用地取得を進め事業推進が図られた。																								
	<p>【事業の進捗】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="2">事業（事業費換算）の進捗率</th> <th rowspan="2">達成率 （年度別）</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H26</td> <td>1.0%</td> <td>0.6%</td> <td>60.0%</td> </tr> <tr> <td>H27</td> <td>5.3%</td> <td>3.4%</td> <td>64.2%</td> </tr> <tr> <td>H28</td> <td>57.8%</td> <td>15.4%</td> <td>26.6%</td> </tr> </tbody> </table>								区分	事業（事業費換算）の進捗率		達成率 （年度別）	目標値	実績等	H26	1.0%	0.6%	60.0%	H27	5.3%	3.4%	64.2%	H28	57.8%	15.4%
区分	事業（事業費換算）の進捗率		達成率 （年度別）																						
	目標値	実績等																							
H26	1.0%	0.6%	60.0%																						
H27	5.3%	3.4%	64.2%																						
H28	57.8%	15.4%	26.6%																						
成果に係る評価	石巻駅周辺地区で整備を進めている津波防災拠点の利便性を高めると共に、石巻駅南北のアクセス性向上を図るための道路整備であり、平成28年度は各種調査を行い用地取得を進めた。市民の利便性向上のため、事業を継続する必要がある。																								
（単位：円）																									
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																						
			国（県）支出金	地方債	その他	一般財源																			
	176,022,734	175,271,792	96,034,000		3,931,734	75,306,058																			

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 章		復興計画	(3)	自然への畏怖の念を持ち、自然とともに生きる
	3 項	河川費		第 節			(2)	川とともに生きる
	3 目	東日本大震災関係費		()			(1)	中心市街地商店街の復旧・復興
実施計画掲載ページ	P189		中 事 業	市街地防災施設堤防活用整備事業費				
事業コード	003-201-001-00433	事業名	水辺の緑のプロムナード整備事業〔復興交付金〕・〔復興基金〕					
目的及び事業内容	旧北上川堤防整備（国）と連携し、旧北上川とまちを一体的に活用できる空間を整備し、川を活かした復興のまちづくり拠点等を整備することにより、賑わいの再生を推進し、まちと水辺の新たなまちづくりに資する。堤防一体空間、休憩施設、照明施設等を整備する。旧北上川の魅力ある水辺空間に、市民や来訪者が集い、憩い、交流し、賑わう、空間を整備し、本市の市街地再生、活性化を図るものである。							
取組実績	<p>1 旧北上川河口かわまちづくり検討会を国土交通省とともに実施した。</p> <p>(1) 地区別ワーキングを月1～2回程度開催し、施設配置や設計を詳細に検討した。</p> <p>(2) 有識者による調整会議を2回開催し、かわまちづくり施設等の配置等について検討を行い、設計に反映し、整理を行った。</p> <p>(3) 市民との意見交換（市民部会）を川口・湊地区、不動・八幡地区で開催。整備状況の報告や河川空間の利活用について意見交換を行った。</p> <p>2 かわまちづくり（プロムナード）施設等の整備計画について国土交通省、宮城県と協議を行い、施設整備案等を検討した。</p> <p>3 かわまちづくり検討会等の検討を基に実施設計を行った。</p> <p>4 旧北上川堤防整備（国委託施工）により地盤整備を進め、中央二丁目14・15番地区については堤防一体空間の暫定供用を開始した。</p> <p>5 各種会議にて計画説明を実施した。 （国・県復興事業連絡調整会議、貞山運河再生復興会議、復興事業住民説明会等）</p>							
成 果	旧北上川河口かわまちづくり検討会等を通じ、国、県、市、有識者等にて検討した意見を聴取し、かわまちづくり施設等の整備案に取り入れ、設計及び地盤整備への活用が図られた。同検討会や住民の意見をいただき、事業に対する住民の理解と参画意識が深まった。							
成果に係る評価	<p>本事業は、本市の地域的資源である海および川（旧北上川、北上運河）と街の繋がりを、歴史や文化、景観などを活用し、大震災からの復旧・復興のための旧北上川堤防整備や復興まちづくりと連携して新たな水辺空間を創出するものである。</p> <p>本市の歴史的背景を踏まえ、まちの中心部の賑わいを取り戻し、人々が集って憩い、観光の振興に資するものであり、復旧復興に向けての堤防整備と復興まちづくりが実施される今進めていかなければならない事業である。</p> <p>H28年度も、行政機関や有識者からなる旧北上川河口かわまちづくり検討会にて検討された意見を施設整備案に取り入れ、まちと水辺の新たなまちづくり目指し、設計及び地盤整備を進めることができた。今後も、国の堤防整備と連携し、事業を推進していく必要がある。</p>							
（単位：円）								
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳					
			国（県）支出金	地方債	その他	一般財源		
	98,491,840	97,541,280	69,425,000		25,297,040	2,819,240		

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 章	復興計画	(3)	自然への畏怖の念を持ち、自然とともに生きる
	3 項	河川費				(2)	川とともに生きる
	3 目	東日本大震災関係費				(1)	中心市街地商店街の復旧・復興
実施計画掲載ページ		P189	中 事 業		係留船舶集約施設整備事業費		
事業コード		003-201-001-00609	事 業 名		旧北上川防災マリーナ整備事業【復興基金】		
目的及び事業内容		旧北上川に長期係留・放置されてきた長期係留船舶を解消し、津波・高潮による市街地への流出防止、油漏れや沈潜による環境被害の防止及び周辺住民の生活環境の改善を図り、安全・安心なまちづくりを進めるべく、船舶の集約保管施設を整備する。					
取 組 実 績		<p>1 防災マリーナ活用計画の検討を実施した。</p> <p>(1) 水面利用者との意見交換を実施し、課題の抽出や整理を行った。</p> <p>(2) 施設規模、整備の方向性等の検討を実施した。</p> <p>(3) 運営手法についての検討を行った。</p> <p>2 防災マリーナの調査及び設計を実施した。</p> <p>(1) 航路浚渫工事を施工し、水域部の整備を行った。</p> <p>(2) 陸上部（基盤整備・陸揚保管等）、水面係留施設の実施設計を行った。</p> <p>(3) 用地買収を行った。</p>					
成 果		<p>防災マリーナの施設規模や整備の方向性、陸上部の詳細設計を取りまとめた。</p> <p>これらの成果により、今後の方向性を示すことができ、事業の推進が図られた。</p> <p>一方で水面利用者との意見交換において、整備予定地や施設規模について、修正や見直し等の意見があった。</p>					
成果に係る評価		<p>本事業は、旧北上川の長期係留船舶を解消し、船舶の市街地への流出防止、油漏れ等による環境被害の防止及び周辺住民の生活環境の改善を図るために船舶の集約保管施設を整備するものである。</p> <p>併せて、海と川に面した立地条件を活かし、市民や観光客が海や川の魅力を十分に享受することができる、復興まちづくりの拠点として活用していく事も考えていかなければならず、復興まちづくりが実施されている今進めていかなければならない事業である。</p> <p>H28年度は、施設規模、整備の方向性等を取りまとめるとともに、整備予定地の買収や実施設計等を進めたが、水面利用者から修正・見直しの意見があったことを考慮しなければならない。</p> <p>今後も安全・安心なまちづくりを進めるべく、関係者、市民及び水面利用者への説明等と合わせ、事業を推進していく必要がある。</p>					
(単位：円)							
予算の執行状況	予算額		決算額		決算額の財源内訳		
			国(県)支出金	地方債	その他	一般財源	
	95,185,080		89,208,000		11,336,000	77,872,000	

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 章	復興計画	(3)	自然への畏敬の念を持ち、自然とともに生きる
	4 項	港湾費				(1)	海とともに生きる
	2 目	港湾建設推進費				(1)	港湾の復旧・復興
実施計画掲載ページ		P181	中 事 業		港湾建設推進費		
事業コード		003-101-002-00619	事 業 名		ポートセールス展開事業		
目的及び事業内容		石巻港立地企業及び港湾背後圏の産業発展に資する物流拠点としての港湾整備の推進を図る。仙台塩釜港石巻港区の利用促進を図り、港湾整備に繋げる一つの方策として、客船誘致活動を積極的に実施する。					
取 組 実 績		<p>客船会社等へのポートセールス、国や地元選出の国会議員に対して要望活動を実施した。</p> <p>1 客船会社等へのポートセールスを実施した。</p> <p>(1) 7月28日 客船会社等4社に対してポートセールスを実施</p> <p>ア 国立研究開発法人海洋研究開発機構</p> <p>イ 商船三井客船株式会社</p> <p>ウ 日本クルーズ客船株式会社</p> <p>エ 郵船クルーズ株式会社</p> <p>(2) 11月10日 客船会社等4社に対してポートセールスを実施</p> <p>ア 国立研究開発法人海洋研究開発機構</p> <p>イ 商船三井客船株式会社</p> <p>ウ 日本クルーズ客船株式会社</p> <p>エ 株式会社カーニバル・ジャパン</p> <p>2 11月10日 国土交通省や地元選出の国会議員に対して石巻港の早期復興と整備促進に関する要望活動を実施した。</p> <p>3 1月30日 仙台国際貿易港首都圏セミナーに出席し、石巻港区のPR活動を行った。</p>					
成 果		<p>ポートセールスの実施により、大型客船の平成29年度の寄港が決定した。客船の寄港は港内静穏度向上の証明であると共に、震災後、客船が入港できるほどの復旧、復興が進み元気の港湾であることを全国にPRでき、石巻港のイメージアップにもつながる。平成29年度は日本最大の大型客船「飛鳥Ⅱ」の初寄港を含め、客船「にっぽん丸」「ばしふいっくびいなす」の5度の寄港（石巻港過去最大数）が決定した。</p> <p>石巻港のイメージアップは、石巻港への投資を促し、石巻港背後地等への企業誘致の契機となるものである。</p> <p>平成28年度のポートセールスの実施により、平成29年度は東北海洋生態系調査研究船「新青丸」の寄港が決定した。</p>					
成果に係る評価		<p>ポートセールスの実施により、毎年、着実に客船等の寄港がなされており、石巻港のPRを行う事で、企業誘致や入港貨物船の増加が期待できる。</p> <p>大型船の寄港は、石巻港が安心、安全な港であることの評価につながり、また、大型船の寄港実績が出来ることにより、寄港船舶の増加、更なる大型船の寄港が期待でき、それが石巻港の整備・利用促進へと結びつく契機となる。近年は外国客船の入港も増えており、これらの客船を誘致することで、大勢の乗船客（2,000名以上）に石巻港に来てもらうことにより、経済効果も期待できる。</p> <p>また、要望活動の実施により石巻港の早期復興、整備促進につながる。</p> <p>このことから、今後も、船舶の定期的な寄港に向けた取り組み、石巻港のイメージアップや整備促進につながるPR活動を実施していくので、事業を継続する必要がある。</p>					
(単位：円)							
予算の執行状況	予算額		決算額		決算額の財源内訳		
			国(県)支出金	地方債	その他	一般財源	
	510,000		485,850			485,850	

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 章	復興計画	(3)	自然への畏敬の念を持ち、自然とともに生きる																		
	4 項	港湾費				(1)	海とともに生きる																		
	3 目	東日本大震災関係費				(1)	港湾の復旧・復興																		
実施計画掲載ページ	P181		中 事 業	石巻港復興活性化プロジェクト関係費																					
事業コード	003-101-002-00413		事業 名	国際拠点港湾「石巻港」復興活性化プロジェクト事業 〔復興基金〕																					
目的及び事業内容	<p>港湾感謝祭、客船歓迎イベントを実施し、東日本大震災により甚大な被害を受けた石巻港の復旧した姿を多くの方にみていただき、震災前と変わらない海辺での賑わいの風景を取り戻すため、また、客船の利用促進、地域の活性化に寄与することを目的に実施する。</p>																								
取 組 実 績	<p>客船寄港イベント、港湾感謝祭を実施した。</p> <p>1 大型客船歓迎イベントの実施（対象：客船会社及び乗船客）</p> <p>(1) 4月1日 「ばしふいっくびいなす歓迎ウェルカムフェスタ2016in石巻港」を実施した。</p> <p>ア 入港歓迎セレモニー（大漁旗による出迎え、入港歓迎式典など）</p> <p>イ 観光PRブース等出展（2市2町の特産品販売、牡蠣汁の振る舞いなど）</p> <p>(2) 9月1日 「ばしふいっくびいなす歓迎ウェルカムフェスタ2016inSummer」を実施した。</p> <p>ア 入港歓迎セレモニー（大漁旗による出迎え、入港歓迎式典など）</p> <p>イ 観光PRブース等出展（2市2町の特産品販売、ホタテ炭火焼の振る舞いなど）</p> <p>2 港湾感謝祭の実施（対象：一般市民）</p> <p>(1) 8月21日 「第15回港湾感謝祭」を実施した。</p> <p>ア 地球深部探査船「ちきゅう」の一般公開</p> <p>イ 陸上ブース（港湾関係省庁の展示ブース、港湾関連企業の出店ブースなど）</p> <p>※当日以外にもプレイベント（出前授業、うみと地球の探検学校など）を実施</p>																								
成 果	<p>石巻市、東松島市、女川町、松島町で構成する石巻港大型客船誘致協議会にて、客船寄港ごとに、おもてなしとして、歓迎イベントを実施し、着実に客船の寄港が図られた。</p> <p>客船の寄港は、石巻港の復旧、復興が進み、元気な港湾であることを全国にPRでき、石巻港のイメージアップにも繋がる。</p> <p>港湾感謝祭は、約7,000名の来場者があり、石巻港が地域経済に果たしている役割を積極的にPRし、市民参加型の港湾を推進するとともに、港まち石巻の復興を内外にPRすることができた。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="2">船舶寄港イベント回数</th> <th rowspan="2">達成率</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H26</td> <td>4</td> <td>3</td> <td>75%</td> </tr> <tr> <td>H27</td> <td>4</td> <td>2</td> <td>50%</td> </tr> <tr> <td>H28</td> <td>4</td> <td>3</td> <td>75%</td> </tr> </tbody> </table>							区分	船舶寄港イベント回数		達成率	目標値	実績	H26	4	3	75%	H27	4	2	50%	H28	4	3	75%
区分	船舶寄港イベント回数		達成率																						
	目標値	実績																							
H26	4	3	75%																						
H27	4	2	50%																						
H28	4	3	75%																						
成果に係る評価	<p>港湾感謝祭の実施により、市民に石巻港の役割、復興した姿を見ることができ、港からの賑わいを発信することができている。また、大型クルーズ客船等さまざまな船舶を誘致することで石巻港が安心、安全な港湾であることをアピールでき、船舶の寄港実績も増加することから寄港船舶の増加、大型船の寄港が期待でき、石巻港の利用・整備促進につながっていく。</p> <p>また、客船イベントの実施により、乗船客等へのおもてなしを継続することは、石巻市のPRにもなり、地域の振興に寄与することから事業を継続する必要がある。</p>																								
予算の執行状況	（単位：円）																								
	予算額	決算額	決算額の財源内訳																						
			国(県)支出金	地方債	その他	一般財源																			
	5,500,000	5,500,000			5,500,000																				

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 章	復興計画	(1)	みんなで楽しく災害に強いまちづくり
	5 項	都市計画費				(3)	減災まちづくりの推進
	7 目	東日本大震災関係費				(1)	都市基盤の復旧・復興
実施計画掲載ページ	P158、159		中 事 業	復興都市公園等整備事業費、防災緑地1号整備事業費、防災緑地2号整備事業費、(仮称)南浜地区復興祈念公園整備事業費			
事業コード	001-301-006-00840 ~00843		事業 名	都市公園整備事業（(仮称)南浜地区復興祈念公園、中瀬公園、防災緑地1号、防災緑地2号）〔復興交付金〕			
目的及び事業内容	<p>防災集団移転促進事業による移転元地の利活用として、地区周辺や市街地の暮らし・にぎわいの創出、再生に寄与する公園を整備（石巻南浜津波復興祈念公園、中瀬公園）するとともに、津波や高潮による直接的な被害の防御・減勢を図り、背後地の住居等を守る緑地を整備（防災緑地1号、防災緑地2号）することで災害に強いまちづくりを行う。</p>						
取 組 実 績	<p>復興交付金事業により整備を計画する4事業（防災緑地1号・防災緑地2号・石巻南浜津波復興祈念公園・中瀬公園）について、次のとおり取組を行った。</p> <p>1 防災緑地1号 津波防災緑地を整備するに当たり、湊西地区被災市街地復興土地区画整理事業と一体的に行うこととし、造成工事に取り組んだ。 宮城県土木部下水道課と流域下水道等の埋設物移設に関する協定書を締結した。</p> <p>2 防災緑地2号 津波防災緑地を整備するための用地取得、建物補償を進めながら、保安林解除申請手続きを実施した。また、一部区間について造成工事を発注した。</p> <p>3 石巻南浜津波復興祈念公園 国・県と協力し各種検討委員会の監修のもと、実施設計業務を実施した。また、一部区域の造成工事を発注した。</p> <p>4 中瀬公園 有識者による中瀬公園計画検討会の監修によりまとめた基本計画をもとに、基本設計業務が完了した。また、用地測量を実施した。</p>						
成 果	<p>上記の取組により、次の成果を得た。</p> <p>1 防災緑地1号 湊西地区被災市街地復興土地区画整理事業と一体的に整備することにより、円滑に工事施工を進めることができた。また、宮城県土木部下水道課と流域下水道等の埋設物移設に関する施行協定を締結し、移設工事を実施したことにより事業の推進が図られた。</p> <p>2 防災緑地2号 用地取得交渉を進めながら、一部区間の造成工事を発注したことにより事業の進捗が図られた。</p> <p>3 石巻南浜津波復興祈念公園 実施設計、各種検討委員会を実施した。また、都市計画決定及び事業認可を取得し、一部区域の造成工事を発注したことにより事業の進捗が図られた。</p> <p>4 中瀬公園 基本設計、用地測量が完了したことにより、今後予定している実施設計及び用地取得交渉等に取り組むことができる。</p>						
成果に係る評価	<p>1 防災緑地1号 湊西地区被災市街地復興土地区画整理事業と一体的に進めることとし、事業の完了に向け、今後関係機関及び隣接事業との協議・調整を進めていく必要がある。</p> <p>2 防災緑地2号 今後も用地取得・建物補償交渉・関係機関との協議を進め、本体工事を進める必要がある。</p> <p>3 石巻南浜津波復興祈念公園 実施設計をまとめるほか、未買収地の早期取得及び工事発注により進捗を図る必要がある。</p> <p>4 中瀬公園 実施設計を発注するほか、建物補償調査等を進め、用地取得交渉等に取り組む必要がある。</p>						
予算の執行状況	（単位：円）						
	予算額	決算額	決算額の財源内訳				
			国(県)支出金	地方債	その他	一般財源	
	618,238,205	493,282,468			362,126,000	131,156,468	

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 章		復興計画	(1)	みんなで築く災害に強いまちづくり								
	5 項	都市計画費		第 節			(3)	減災まちづくりの推進								
	7 目	東日本大震災関係費		()			(1)	都市基盤の復旧・復興								
実施計画掲載ページ		P138	中 事 業		被災市街地再開発事業費											
事業コード		001-301-001-00845	事 業 名		市街地再開発事業（立町二丁目5番地区）〔復興交付金〕											
目的及び事業内容		商業機能のみならず、居住人口の増加や福祉機能の充実など、多様な機能の集積による都市基盤の復旧・復興を図るとともに、中心市街地の活性化を促進するため、再開発事業を進める再開発組合等に対し補助金を交付し、再開発事業を支援する。														
取組実績		再開発組合に対し必要な指導、助言を行うとともに、事業の進捗状況に応じて必要となる補助金を交付した。 石巻市市街地再開発事業等補助金 <table border="1"> <thead> <tr> <th>補助対象事業</th> <th>補助金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>権利変換計画作成費（101条登記）</td> <td>2,424,000円</td> </tr> <tr> <td>工事監理、施設建築物工事、都市・地域再生緊急促進事業</td> <td>359,564,000円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>361,988,000円</td> </tr> </tbody> </table> (参考) 区域面積：約0.3ha 地権者数：5名 開発概要：復興公営住宅、分譲住宅など、街なか居住の促進を図る事業 主な経過：平成25年3月 都市計画決定 平成26年3月 事業計画認可 平成26年12月 権利変換計画認可 平成27年7月 工事着手 平成28年9月 工事完了							補助対象事業	補助金額	権利変換計画作成費（101条登記）	2,424,000円	工事監理、施設建築物工事、都市・地域再生緊急促進事業	359,564,000円	合計	361,988,000円
補助対象事業	補助金額															
権利変換計画作成費（101条登記）	2,424,000円															
工事監理、施設建築物工事、都市・地域再生緊急促進事業	359,564,000円															
合計	361,988,000円															
成 果		補助金の交付により、都市基盤の早期復旧・復興と中心市街地の活性化に向けた市街地再開発事業の推進が図られた。														
成果に係る評価		都市基盤の復旧・復興と、中心市街地の活性化を図るため、市街地再開発事業により、まちなかの定住促進と、にぎわいを創出することができた。														
(単位：円)																
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳													
			国(県)支出金	地方債	その他	一般財源										
	364,010,000	361,988,000	14,852,000		260,351,000	86,785,000										

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 章		復興計画	(1)	みんなで築く災害に強いまちづくり								
	5 項	都市計画費		第 節			(3)	減災まちづくりの推進								
	7 目	東日本大震災関係費		()			(1)	都市基盤の復旧・復興								
実施計画掲載ページ		P138	中 事 業		被災市街地再開発事業費											
事業コード		001-301-001-00846	事 業 名		市街地再開発事業（中央一丁目14・15番地区）〔復興交付金〕											
目的及び事業内容		商業機能のみならず、居住人口の増加や福祉機能の充実など、多様な機能の集積による都市基盤の復旧・復興を図るとともに、中心市街地の活性化を促進するため、再開発事業を進める再開発組合等に対し補助金を交付し、再開発事業を支援する。														
取組実績		再開発組合に対し必要な指導、助言を行うとともに、事業の進捗状況に応じて必要となる補助金を交付した。 石巻市市街地再開発事業等補助金 <table border="1"> <thead> <tr> <th>補助対象事業</th> <th>補助金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>工事監理、施設建築物工事、都市・地域再生緊急促進事業</td> <td>91,126,000円</td> </tr> <tr> <td>工事監理、施設建築物工事、都市・地域再生緊急促進事業、権利変換計画作成費（101条登記）</td> <td>101,650,000円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>192,776,000円</td> </tr> </tbody> </table> (参考) 区域面積：約0.5ha 地権者数：20名 開発概要：復興公営住宅、分譲住宅など、街なか居住の促進を図る事業 主な経過：平成25年10月 都市計画決定 平成26年3月 事業計画認可 平成26年11月 権利変換計画認可 平成27年2月 工事着手 平成28年9月 工事完了							補助対象事業	補助金額	工事監理、施設建築物工事、都市・地域再生緊急促進事業	91,126,000円	工事監理、施設建築物工事、都市・地域再生緊急促進事業、権利変換計画作成費（101条登記）	101,650,000円	合計	192,776,000円
補助対象事業	補助金額															
工事監理、施設建築物工事、都市・地域再生緊急促進事業	91,126,000円															
工事監理、施設建築物工事、都市・地域再生緊急促進事業、権利変換計画作成費（101条登記）	101,650,000円															
合計	192,776,000円															
成 果		補助金の交付により、都市基盤の早期復旧・復興と中心市街地の活性化に向けた市街地再開発事業の推進が図られた。														
成果に係る評価		都市基盤の復旧・復興と、中心市街地の活性化を図るため、市街地再開発事業により、まちなかの定住促進と、にぎわいを創出することができた。														
(単位：円)																
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳													
			国(県)支出金	地方債	その他	一般財源										
	197,896,000	192,776,000	32,632,000		120,108,000	40,036,000										

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 章	復興計画	(3)	自然への畏敬の念を持ち、自然とともに生きる
	5 項	都市計画費		第 節		(1)	海とともに生きる
	7 目	東日本大震災関係費		()		(3)	被災水産業への再建支援
実施計画掲載ページ	P184		中 事 業	低平地整備事業費			
事業コード	003-103-001-01119		事 業 名	低平地整備事業〔復興交付金〕・〔復興基金〕			
目的及び事業内容	半島沿岸部の排水不良エリア（主に災害危険区域）において、地形測量（現地測量・路線測量）及び排水検証を実施し、これらの結果を踏まえて、排水対策のための盛土造成、道路・水路の整備を行う。また、被災を受けた集落を再生させるため、積極的に地元活用を促す「コミュニティ広場、民間活用地等」の整備を行う。						
取組実績	低平地整備事業に係る工事及び用地取得等を実施した。 1 石巻市復興整備事業半島部防災集団移転促進事業等管理支援（その2）業務 予算額 142,776,000円 決算額 142,776,000円 2 北上志津川線ほか2路線測量設計業務（繰越明許分） 予算額 20,000,000円 決算額 7,300,000円（前払のみ支出、繰越） 3 石巻市復興整備事業半島部防災集団移転促進事業等工事施工等に関する一体的業務 予算額 4,073,346,000円 決算額 0円（繰越） 4 用地取得 72筆 45,044,048円 5 物件等移転補償 35件 110,885,056円						
成 果	58集落において工事施工契約を締結し、順次工事着手している。 当初契約日：平成27年9月4日 契約相手：清水・奥村石巻市復興整備事業半島部防災集団移転促進事業等共同企業体 契約済額：11,449,186,908円 ○ 整備集落数						
			低平地事業のみ	低平地及び漁集事業	計		
	対象集落		13	50	63		
	うち契約集落		9	49	58		
	うち今後契約集落		4	1	5		
	完成集落		1	1	2		
成果に係る評価	対象被災集落63のうち2集落が完成し、今後においても地盤沈下による排水不良解消を図ることから、防集残土を活用した地盤高上げや排水路整備、防災安全施設整備等を実施するため、他事業との連携を図りながら、事業を継続していく必要がある。						
予算の執行状況	（単位：円）						
	予算額	決算額	決算額の財源内訳				
			国（県）支出金	地方債	その他	一般財源	
	543,137,838	323,256,916			286,247,652	37,009,264	

予算科目	8 3 9 款	土木費 民生費 消防費	総合計画	第 章	復興計画	(1)	みんなで築く災害に強いまちづくり
	5 1 1 項	都市計画費 社会福祉費 消防費		第 節		(3)	減災まちづくりの推進
	7 14 6 目	東日本大震災関係費 東日本大震災関係費 東日本大震災関係費		()		(1)	都市基盤の復旧・復興
	実施計画掲載ページ	P143		中 事 業		津波復興拠点整備事業費 ささえあいセンター建設事業費 防災センター建設事業費	
事業コード	001-301-001-00568		事 業 名	石巻駅周辺整備事業（津波復興拠点整備分）〔復興交付金〕			
目的及び事業内容	本市の都市機能の拠点である石巻駅周辺地区において、行政、防災、医療、福祉、交流といった機能を連携させた拠点形成を行い、災害発生時における早期復旧と市民の安全を守るため、津波防災拠点の整備を行う。（面積約3.0ha） 【主な施設】（仮称）ささえあいセンター、（仮称）防災センター、地区内道路、にぎわい交流広場、歩行者デッキ等						
取組実績	1 業務委託の実施 ・ 石巻駅周辺地区津波防災拠点道路用地測量業務委託料 ・ 石巻駅南駐輪場用地測量業務 ・ 石巻駅南立体駐輪場建設工事監理業務 ほか 2 事業用地の取得 ・ （仮称）ささえあいセンター用地 … 7件中 4件契約（うちH28：1件）、3件取得（うちH28：1件） ・ （仮称）防災センター用地 … 6件中 6件契約（うちH28：1件）、6件取得（うちH28：2件） ・ 道路用地 … 1件中 1件契約（うちH28：1件）、0件取得（うちH28：0件） 3 工事の実施 ・ 石巻駅周辺地区津波復興拠点道路改良工事 ・ 石巻駅南立体駐輪場建設工事						
成 果	用地取得や工事着手し、事業推進が図られた。						
	区分	事業の進捗率		達成率			
		目標値	実績等				
	H25	1.0%	1.0%	100.0%			
	H26	15.5%	1.6%	10.3%			
	H27	61.0%	10.2%	16.7%			
	H28	57.4%	19.3%	33.6%			
成果に係る評価	石巻駅周辺地区に本市の復興を先導する医療、福祉、防災、行政の一体的な拠点を整備するため、用地取得を進め、道路、駐輪場、防災センターの工事に着手した。災害に強い拠点構築を図るため、事業を継続する必要がある。						
予算の執行状況	（単位：円）						
	予算額	決算額	決算額の財源内訳				
			国（県）支出金	地方債	その他	一般財源	
	955,691,652	528,111,082			401,666,000	126,445,082	

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 章		復興計画	(1)	みんなで築く災害に強いまちづくり																										
	5 項	都市計画費		第 節			(3)	減災まちづくりの推進																										
	7 目	東日本大震災関係費		()			(1)	都市基盤の復旧・復興																										
実施計画掲載ページ		P159	中 事 業		総合運動公園整備事業費																													
事業コード		001-301-006-00347	事 業 名		石巻市総合運動公園（防災公園）整備事業（第三工区） 〔復興基金〕																													
目的及び事業内容		<p>全体計画約39.2haのうち約14.2haは整備供用開始済み。 残る約25haの未整備部分のうち、第三工区について、体育・スポーツの振興と災害時における市民の安全確保を図り、安全で快適なまちづくりに資するため、防災機能を兼ね備えた都市公園（運動公園）の整備を実施する。</p>																																
取組実績		<p>1 工事の実施 (1) 石巻市総合運動公園造成（その4）工事 (2) 石巻市総合運動公園整備（その5）工事 (3) 水道管移設工事（移設補償）</p>																																
成 果		<p>石巻市総合運動公園造成工事及び電力鉄塔移設工事の実施により、公園施設の基盤整備が進んだ。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="2">事業の進捗率</th> <th rowspan="2">達成率</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H24</td> <td>25.4%</td> <td>25.5%</td> <td>100.4%</td> </tr> <tr> <td>H25</td> <td>38.1%</td> <td>26.4%</td> <td>69.3%</td> </tr> <tr> <td>H26</td> <td>41.8%</td> <td>28.6%</td> <td>68.4%</td> </tr> <tr> <td>H27</td> <td>75.5%</td> <td>76.0%</td> <td>100.7%</td> </tr> <tr> <td>H28</td> <td>81.1%</td> <td>80.9%</td> <td>99.7%</td> </tr> </tbody> </table>							区分	事業の進捗率		達成率	目標値	実績	H24	25.4%	25.5%	100.4%	H25	38.1%	26.4%	69.3%	H26	41.8%	28.6%	68.4%	H27	75.5%	76.0%	100.7%	H28	81.1%	80.9%	99.7%
区分	事業の進捗率		達成率																															
	目標値	実績																																
H24	25.4%	25.5%	100.4%																															
H25	38.1%	26.4%	69.3%																															
H26	41.8%	28.6%	68.4%																															
H27	75.5%	76.0%	100.7%																															
H28	81.1%	80.9%	99.7%																															
成果に係る評価		<p>石巻市総合運動公園造成（その4）工事の造成部分が概ね完了し、事業進捗が図られた。引き続き、（その4）と（その5）工事の施設整備を実施し、整備完了後にはスポーツ活動の交流の場として、災害時には、避難・救援活動の拠点として機能するため整備を推進する必要がある。</p>																																
（単位：円）																																		
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																															
			国（県）支出金	地方債	その他	一般財源																												
	333,499,987	330,401,351	176,366,000		500,000	153,535,351																												

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 章		復興計画	(1)	みんなで築く災害に強いまちづくり																		
	5 項	都市計画費		第 節			(3)	減災まちづくりの推進																		
	7 目	東日本大震災関係費		()			(1)	都市基盤の復旧・復興																		
実施計画掲載ページ		P148	中 事 業		七窪蛇田線街路整備事業費																					
事業コード		001-301-003-00586	事 業 名		街路整備事業（七窪蛇田線）																					
目的及び事業内容		<p>本路線は、末広町を起点とし清水町、中里地区、北上運河、J R石巻線等を越えて、国道45号に接続する重要幹線道路である。中心市街地への円滑な交通の確保を図るため、全線供用が急務となっている。また、災害時における避難路、緊急輸送道路としての役割等を担う重要路線であることから、計画延長L=570m、計画幅員15mの街路整備事業を実施する。</p>																								
取組実績		<p>1 業務委託の実施 (1) 法定図書作成業務 (2) 交通量推計業務 2 事業用地の取得 (1) 用地取得 (2) 物件移転補償 3 工事の着手 (1) 橋梁下部工 橋台1基、橋脚3基</p>																								
成 果		<p>用地取得と並行して一部橋梁下部工工事を実施し、橋台1基、橋脚1基が完成した。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="2">事業の進捗</th> <th rowspan="2">達成率</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H26</td> <td>4,360,233,121円</td> <td>29,625,600円</td> <td>0.7%</td> </tr> <tr> <td>H27</td> <td>4,360,233,121円</td> <td>263,586,110円</td> <td>6.0%</td> </tr> <tr> <td>H28</td> <td>4,360,233,121円</td> <td>1,250,352,674円</td> <td>28.7%</td> </tr> </tbody> </table>							区分	事業の進捗		達成率	目標値	実績等	H26	4,360,233,121円	29,625,600円	0.7%	H27	4,360,233,121円	263,586,110円	6.0%	H28	4,360,233,121円	1,250,352,674円	28.7%
区分	事業の進捗		達成率																							
	目標値	実績等																								
H26	4,360,233,121円	29,625,600円	0.7%																							
H27	4,360,233,121円	263,586,110円	6.0%																							
H28	4,360,233,121円	1,250,352,674円	28.7%																							
成果に係る評価		<p>一部橋梁工事に着手し事業の進捗が図られた。引き続き、地元地権者との合意形成を図りながら用地取得率を高めていくとともに、関係機関等との協議も十分に行いながら効率的に事業を進めていく必要がある。</p>																								
（単位：円）																										
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																							
			国（県）支出金	地方債	その他	一般財源																				
	1,005,290,009	986,766,564	535,307,000	415,993,167		35,466,397																				

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 章		復興計画	(1)	みんなで築く災害に強いまちづくり																		
	5 項	都市計画費		第 節			(3)	減災まちづくりの推進																		
	7 目	東日本大震災関係費		()			(1)	都市基盤の復旧・復興																		
実施計画掲載ページ		P150	中 事 業		石巻工業港運河線街路整備事業費																					
事業コード		001-301-003-00935	事 業 名		街路整備事業（石巻工業港運河線）																					
目的及び事業内容		第三次緊急輸送道路として、市街地の幹線輸送路である本路線〔高盛土道路（門脇流留線）～国道45号〕を結ぶことで、救出・救助・物資輸送の迅速化を図り減災機能を効果的なものにするため、都市計画道路として整備を行う。 延長L=1,364m〔うち社総交区間（国道398号～国道45号）L=679m〕																								
取組実績		1 業務委託の実施 (1) 道路詳細設計業務 (2) 建物補償調査業務 (3) 用地測量業務 2 事業用地の取得 (1) 用地取得 (2) 物件移転補償																								
成 果		道路詳細設計、建物補償調査等各種業務と併行して、用地取得を実施した。 <table border="1" style="margin: 10px auto;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="2">事業の進捗</th> <th rowspan="2">達成率</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H26</td> <td>2,731,158,677円</td> <td>16,410,000円</td> <td>0.6%</td> </tr> <tr> <td>H27</td> <td>2,731,158,677円</td> <td>80,935,077円</td> <td>3.0%</td> </tr> <tr> <td>H28</td> <td>2,731,158,677円</td> <td>512,736,919円</td> <td>18.8%</td> </tr> </tbody> </table>							区分	事業の進捗		達成率	目標値	実績等	H26	2,731,158,677円	16,410,000円	0.6%	H27	2,731,158,677円	80,935,077円	3.0%	H28	2,731,158,677円	512,736,919円	18.8%
区分	事業の進捗		達成率																							
	目標値	実績等																								
H26	2,731,158,677円	16,410,000円	0.6%																							
H27	2,731,158,677円	80,935,077円	3.0%																							
H28	2,731,158,677円	512,736,919円	18.8%																							
成果に係る評価		各種業務と並行して用地取得を実施した。引き続き、地元地権者との合意形成を図りながらさらなる用地取得率を高めていくとともに、関係機関等との協議も十分に行いながら効率的に事業を進めていく必要がある。																								
(単位：円)																										
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																							
			国(県)支出金	地方債	その他	一般財源																				
	733,444,308	431,801,842	234,569,000			197,232,842																				

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 章		復興計画	(1)	みんなで築く災害に強いまちづくり																						
	5 項	都市計画費		第 節			(3)	減災まちづくりの推進																						
	7 目	東日本大震災関係費		()			(1)	都市基盤の復旧・復興																						
実施計画掲載ページ		P150	中 事 業		石巻工業港運河線街路整備事業費																									
事業コード		001-301-003-00934	事 業 名		街路整備事業（石巻工業港運河線）〔復興交付金〕																									
目的及び事業内容		第三次緊急輸送道路として、市街地の幹線輸送路である本路線〔高盛土道路（門脇流留線）～国道45号〕を結ぶことで、救出・救助・物資輸送の迅速化を図り減災機能を効果的なものにするため、都市計画道路として整備を行う。 延長L=1,364m〔うち交付金区間（門脇流留線～国道398号）L=685m〕																												
取組実績		1 業務委託の実施 (1) 道路詳細設計業務 (2) 補償調査業務 (3) 不動産鑑定評価業務 2 事業用地の取得 (1) 用地取得 (2) 物件移転補償																												
成 果		道路詳細設計、補償調査等各種業務と併行して、用地取得を実施した。 <table border="1" style="margin: 10px auto;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="2">事業の進捗</th> <th rowspan="2">達成率</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H25</td> <td>1,901,585,504円</td> <td>13,462,050円</td> <td>0.7%</td> </tr> <tr> <td>H26</td> <td>1,901,585,504円</td> <td>13,462,050円</td> <td>0.7%</td> </tr> <tr> <td>H27</td> <td>1,901,585,504円</td> <td>130,289,860円</td> <td>6.9%</td> </tr> <tr> <td>H28</td> <td>1,901,585,504円</td> <td>757,363,688円</td> <td>39.8%</td> </tr> </tbody> </table>							区分	事業の進捗		達成率	目標値	実績等	H25	1,901,585,504円	13,462,050円	0.7%	H26	1,901,585,504円	13,462,050円	0.7%	H27	1,901,585,504円	130,289,860円	6.9%	H28	1,901,585,504円	757,363,688円	39.8%
区分	事業の進捗		達成率																											
	目標値	実績等																												
H25	1,901,585,504円	13,462,050円	0.7%																											
H26	1,901,585,504円	13,462,050円	0.7%																											
H27	1,901,585,504円	130,289,860円	6.9%																											
H28	1,901,585,504円	757,363,688円	39.8%																											
成果に係る評価		各種業務と併行して用地取得を実施した。引き続き、地元地権者との合意形成を図りながら、さらなる用地取得率を高めていくとともに、関係機関等との協議も十分に行いながら効率的に事業を進めていく必要がある。																												
(単位：円)																														
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																											
			国(県)支出金	地方債	その他	一般財源																								
	784,800,649	627,073,828			474,927,000	152,146,828																								

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 章		復興計画	(1)	みんなで築く災害に強いまちづくり														
	5 項	都市計画費		第 節			(3)	減災まちづくりの推進														
	7 目	東日本大震災関係費		()			(1)	都市基盤の復旧・復興														
実施計画掲載ページ		P151	中 事 業		釜大街道線街路整備事業費																	
事業コード	001-301-003-00937 001-301-003-00938	事業名	街路整備事業（釜大街道線）																			
目的及び事業内容	釜大街道地区の地域コミュニティ再生及び、当該地区南北方向の生活道路の混雑を緩和するため、本路線〔社総交区間：（西側）元明神～中屋敷一丁目、（東側）大街道南二丁目～大街道東二丁目）を整備し、安全・安心なまちづくりを推進する。 延長L=3,580m（うち社総交区間L=1,783.8m）																					
取組実績	1 業務委託の実施 (1) 実施設計業務 (2) 用地測量業務 (3) 補償調査業務 2 事業用地の取得 (1) 用地取得 (2) 物件移転補償																					
成 果	実施設計業務、補償調査等各種業務と併行して、用地取得を開始した。 <table border="1" style="width:100%; text-align:center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="2">事業の進捗</th> <th rowspan="2">達成率</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H27</td> <td>6,068,000,000円</td> <td>24,610,000円</td> <td>0.4%</td> </tr> <tr> <td>H28</td> <td>6,068,000,000円</td> <td>62,279,994円</td> <td>1.0%</td> </tr> </tbody> </table>								区分	事業の進捗		達成率	目標値	実績等	H27	6,068,000,000円	24,610,000円	0.4%	H28	6,068,000,000円	62,279,994円	1.0%
区分	事業の進捗		達成率																			
	目標値	実績等																				
H27	6,068,000,000円	24,610,000円	0.4%																			
H28	6,068,000,000円	62,279,994円	1.0%																			
成果に係る評価	各種業務と併行して用地取得を実施した。引き続き、地元地権者との合意形成を図りながら、さらなる用地取得率を高めていくとともに、関係機関等との協議も十分に行いながら効率的に事業を進めていく必要がある。																					
（単位：円）																						
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																			
			国(県)支出金	地方債	その他	一般財源																
	1,574,931,640	37,669,994	20,719,000			16,950,994																

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 章		復興計画	(1)	みんなで築く災害に強いまちづくり																						
	5 項	都市計画費		第 節			(3)	減災まちづくりの推進																						
	7 目	東日本大震災関係費		()			(1)	都市基盤の復旧・復興																						
実施計画掲載ページ		P150	中 事 業		釜大街道線街路整備事業費																									
事業コード	001-301-003-00936	事業名	街路整備事業（釜大街道線）〔復興交付金〕																											
目的及び事業内容	釜大街道地区の地域コミュニティ再生及び、当該地区南北方向の生活道路の混雑を緩和するため、本路線（交付金区間：中屋敷一丁目～大街道南二丁目）を整備し、安全・安心なまちづくりを推進する。 延長L=3,580m（うち交付金区間L=1,485.5m）																													
取組実績	1 業務委託の実施 (1) 道路新設工事積算及び工事監理業務 (2) 地下埋設物等調査業務 (3) 不動産鑑定評価業務 2 事業用地の取得 (1) 用地取得 (2) 物件移転補償 3 工事の着手 (1) 道路新設工事 L=1,485.5m																													
成 果	地下埋設物調査、不動産鑑定評価等各種業務を実施。また、用地取得と併行して工事を実施した。 <table border="1" style="width:100%; text-align:center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="2">事業の進捗</th> <th rowspan="2">達成率</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H25</td> <td>3,992,358,860円</td> <td>17,550,000円</td> <td>0.4%</td> </tr> <tr> <td>H26</td> <td>3,992,358,860円</td> <td>117,441,024円</td> <td>2.9%</td> </tr> <tr> <td>H27</td> <td>3,992,358,860円</td> <td>1,838,711,271円</td> <td>46.1%</td> </tr> <tr> <td>H28</td> <td>3,992,358,860円</td> <td>2,731,229,287円</td> <td>68.4%</td> </tr> </tbody> </table>								区分	事業の進捗		達成率	目標値	実績等	H25	3,992,358,860円	17,550,000円	0.4%	H26	3,992,358,860円	117,441,024円	2.9%	H27	3,992,358,860円	1,838,711,271円	46.1%	H28	3,992,358,860円	2,731,229,287円	68.4%
区分	事業の進捗		達成率																											
	目標値	実績等																												
H25	3,992,358,860円	17,550,000円	0.4%																											
H26	3,992,358,860円	117,441,024円	2.9%																											
H27	3,992,358,860円	1,838,711,271円	46.1%																											
H28	3,992,358,860円	2,731,229,287円	68.4%																											
成果に係る評価	工事施工と併行して、一部未取得用地について、地権者との合意形成を図りながら用地取得の進捗を高めるまで事業進捗が図られた。引き続き、関係機関等との協議も十分に行いながら効率的に事業を進めていく必要がある。																													
（単位：円）																														
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																											
			国(県)支出金	地方債	その他	一般財源																								
	1,006,921,633	892,518,016			682,262,000	210,256,016																								

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 章		復興計画	(1)	みんなで築く災害に強いまちづくり																				
	5 項	都市計画費		第 節			(3)	減災まちづくりの推進																				
	7 目	東日本大震災関係費		()			(1)	都市基盤の復旧・復興																				
実施計画掲載ページ		P149	中 事 業		渡波稲井線街路整備事業費																							
事業コード		001-301-003-00832	事 業 名		街路整備事業（渡波稲井線）〔復興交付金〕・〔復興基金〕																							
目的及び事業内容		被災時における復旧活動、避難活動等の迅速化を図るため、沿岸部（渡波地区）から内陸部（稲井地区）への都市計画道路として整備を行う。 延長L=3,276m																										
取組実績		1 業務委託の実施 (1) 道路詳細設計業務 (2) 補償調査業務 (3) 道路新設工事積算業務 (4) J R 設計協定 2 事業用地の取得 (1) 用地取得 (2) 物件移転補償 3 工事の実施 (1) 街路整備工事 L=838.9m																										
成 果		道路詳細設計等各種業務を実施した。また、用地取得と並行して工事を実施した。																										
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="2">事業の進捗</th> <th rowspan="2">達成率</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H25</td> <td>8,737,329,505円</td> <td>31,357,000円</td> <td>0.4%</td> </tr> <tr> <td>H26</td> <td>8,737,329,505円</td> <td>94,697,000円</td> <td>1.1%</td> </tr> <tr> <td>H27</td> <td>8,737,329,505円</td> <td>386,340,555円</td> <td>4.4%</td> </tr> <tr> <td>H28</td> <td>8,737,329,505円</td> <td>844,006,293円</td> <td>9.7%</td> </tr> </tbody> </table>		区分	事業の進捗		達成率	目標値	実績等	H25	8,737,329,505円	31,357,000円	0.4%	H26	8,737,329,505円	94,697,000円	1.1%	H27	8,737,329,505円	386,340,555円	4.4%	H28	8,737,329,505円	844,006,293円	9.7%			
区分	事業の進捗		達成率																									
	目標値	実績等																										
H25	8,737,329,505円	31,357,000円	0.4%																									
H26	8,737,329,505円	94,697,000円	1.1%																									
H27	8,737,329,505円	386,340,555円	4.4%																									
H28	8,737,329,505円	844,006,293円	9.7%																									
成果に係る評価		平成27年度より、新渡波西地区被災市街地復興土地区画整理事業区域から国道398号までの区間において、工事を実施し、事業進捗が図られた。引き続き、区画整理北側においても地元地権者との合意形成を図りながら用地取得率を高めていくとともに、関係機関等との協議も十分に行い、効率的に事業を進めていく必要がある。																										
(単位：円)																												
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																									
			国(県)支出金	地方債	その他	一般財源																						
	481,398,393	457,665,738			341,989,905	115,675,833																						

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 章		復興計画	(1)	みんなで築く災害に強いまちづくり																				
	5 項	都市計画費		第 節			(3)	減災まちづくりの推進																				
	7 目	東日本大震災関係費		()			(1)	都市基盤の復旧・復興																				
実施計画掲載ページ		P149	中 事 業		御所入湊線街路整備事業費																							
事業コード		001-301-003-00915	事 業 名		街路整備事業（御所入湊線）〔復興交付金〕																							
目的及び事業内容		第三次緊急輸送道路として、湊地区産業系区画整理事業や魚町等の就業者の避難路を整備する〔湊中央線（湊西地区土地区画整理事業）～国道398号〕。また、津波からの防衛施設と併せて、被災時における復旧活動、避難活動等の迅速化を図ることを目的に、牧山への最短ルートとして、都市計画道路の整備を行う。 延長L=186m																										
取組実績		1 業務委託の実施 (1) 雨水排水施設修正設計業務 (2) 軟弱地盤解析業務 2 事業用地の取得 (1) 用地取得 (2) 物件移転補償																										
成 果		不動産鑑定評価、雨水排水施設修正設計業務を実施。また、地元地権者との合意形成を図りながら用地を取得した。																										
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="2">事業の進捗</th> <th rowspan="2">達成率</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H25</td> <td>832,370,000円</td> <td>3,270,000円</td> <td>0.4%</td> </tr> <tr> <td>H26</td> <td>832,370,000円</td> <td>24,944,760円</td> <td>3.0%</td> </tr> <tr> <td>H27</td> <td>832,370,000円</td> <td>213,215,375円</td> <td>25.6%</td> </tr> <tr> <td>H28</td> <td>832,370,000円</td> <td>379,723,940円</td> <td>45.6%</td> </tr> </tbody> </table>		区分	事業の進捗		達成率	目標値	実績等	H25	832,370,000円	3,270,000円	0.4%	H26	832,370,000円	24,944,760円	3.0%	H27	832,370,000円	213,215,375円	25.6%	H28	832,370,000円	379,723,940円	45.6%			
区分	事業の進捗		達成率																									
	目標値	実績等																										
H25	832,370,000円	3,270,000円	0.4%																									
H26	832,370,000円	24,944,760円	3.0%																									
H27	832,370,000円	213,215,375円	25.6%																									
H28	832,370,000円	379,723,940円	45.6%																									
成果に係る評価		用地取得率が高まり、工事着手に向け事業進捗が図られた。引き続き、関係機関等との協議を十分に行いながら効率的に事業を進めていく必要がある。																										
(単位：円)																												
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																									
			国(県)支出金	地方債	その他	一般財源																						
	421,965,810	166,508,565			129,043,000	37,465,565																						

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 章		復興計画	(1)	みんなで築く災害に強いまちづくり
	5 項	都市計画費		第 節			(3)	減災まちづくりの推進
	7 目	東日本大震災関係費		()			(1)	都市基盤の復旧・復興
実施計画掲載ページ		P149	中 事 業		(仮称) 鎮守大橋整備事業費			
事業コード		001-301-003-00831	事 業 名		街路整備事業（門脇町三・四丁目1号線（仮称）鎮守大橋）			
目的及び事業内容		被災時における復旧活動、避難活動等の迅速化を図ることを目的として、湊地区と門脇地区を結ぶ最短ルートとして、都市計画道路の整備を行う。〔門脇町四丁目（新門脇地区被災市街地復興土地区画整理事業区域）～川口町二丁目（湊西地区被災市街地復興土地区画整理事業区域）〕 延長 L=935m（うち、橋梁分 L=536m）						
取組実績		1 業務委託の実施 (1) 井戸分布調査業務 (2) 景観検討業務 2 工事委託の実施 (1) 宮城県との施工協定による工事委託						
成果		宮城県と工事に関する協定を締結し、工事を実施した。						
成果に係る評価		各種業務を実施。また、宮城県と工事に関する協定を締結し、事業進捗が図られた。引き続き、関係機関等との協議を十分に行いながら効率的に事業を進めていく必要がある。						
(単位：円)								
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳					
			国(県)支出金	地方債	その他	一般財源		
	640,062,815	639,985,055	338,955,000			301,030,055		

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 章		復興計画	(1)	みんなで築く災害に強いまちづくり
	5 項	都市計画費		第 節			(3)	減災まちづくりの推進
	7 目	東日本大震災関係費		()			(1)	都市基盤の復旧復興
実施計画掲載ページ		P144	中 事 業		地域再生拠点エリア整備事業費			
事業コード		001-301-002-00916 001-301-002-00917	事 業 名		雄勝中心部地区拠点エリア整備事業、鮎川浜地区拠点エリア整備事業、北上にっこり地区拠点エリア整備事業〔復興交付金〕・〔復興基金〕			
目的及び事業内容		東日本大震災により壊滅的な被害を受けた半島沿岸部において防災集団移転促進事業による高台移転が進む中、人口が減少している雄勝、牡鹿、北上の各中心部に行政、商工及び観光機能を集約した新たな拠点エリアを整備することにより、被災した半島沿岸部の復興、地域の活性化を図るとともに、コンパクトシティ化の実現を目指すものである。						
取組実績		各地区拠点エリアにおける道路、排水路、広場等の基盤整備のため、下記事業等を実施した。 1 雄勝中心部地区 (1) 拠点エリア整備事業測量設計業務 一式 (2) 防災集団移転促進事業等管理支援業務 一式 (3) 用地取得及び物件等移転補償 土地1,332.82㎡、物件等移転補償2件 (4) 基盤整備工事 一式 2 鮎川浜地区 (1) 拠点エリア整備事業測量設計業務 一式 (2) 防災集団移転促進事業等管理支援業務 一式 (3) 用地取得及び物件等移転補償 土地1,660.4㎡、物件等移転補償6件 (4) 基盤整備工事 一式 3 北上にっこり地区 (1) 拠点エリア整備事業測量設計業務 一式						
成果		雄勝中心部地区及び鮎川浜地区は、がれき・構造物撤去作業等に着手し、また、北上にっこり地区は、測量・実施設計に着手したことにより、雄勝中心部地区、鮎川浜地区及び北上にっこり地区拠点エリア整備事業の推進を図ることができた。						
成果に係る評価		引き続き、関係各機関により構成される事業調整検討会議等を定期的に実施することにより、事業の円滑化、加速化を図り、道路、排水路、広場等の基盤整備工事の早期完成を目指すとともに、鮎川浜地区は平成31年8月、雄勝中心部地区は平成31年9月の主な上物施設完成を目指し、また、北上にっこり地区は平成32年2月の上物施設完成を目指し、伝統産業と観光産業の復興や地域コミュニティの再生に資する施設の早期整備に向け取り組んでいく。						
(単位：円)								
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳					
			国(県)支出金	地方債	その他	一般財源		
	249,891,074	231,764,879	4,812,000		193,436,614	33,516,265		

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第4章	安心して健やかに暮らせるまち	復興計画	()																			
	6 項	住宅費		第7節	災害に対する備えを充実する		()																			
	1 目	住宅管理費		(1)	自然災害による被害を軽減する		()																			
実施計画掲載ページ		P 90	中 事 業		地域住宅事業費（一般住宅）																					
事業コード		004-007-001-00204	事 業 名		スクールゾーン内危険ブロック塀等除去事業																					
目的及び事業内容		地震発生時に起こり得る通学路等に面したブロック塀等の倒壊による事故を未然に防止し、通行人の安全確保を図るため、「石巻市スクールゾーン内危険ブロック塀等除去事業補助金交付要綱」に基づき、通学路等に面した危険なブロック塀等を除去する方に対し、除去及び除去後に軽量材で塀を新設する費用の一部を助成する。																								
取組実績		<p>「石巻市スクールゾーン内危険ブロック塀等除去事業補助金交付要綱」に基づき、通学路等に面した危険なブロック塀等を除去及び除去後に軽量材で塀を新設した方に対し、補助金を交付した。</p> <p>1 補助金額 (1) 除却補助 1㎡当たり4,000円を乗じた額（限額額150,000円） (2) 設置補助 設置費用の1/3以内で、設置延長に4,000円を乗じた額又は100,000円のいずれか低い額を限度とする。 2 申込期間 平成28年5月16日～平成28年12月9日</p>																								
成果		<p>通学路等に面した危険なブロック塀等の除却事業の実施により、地震におけるブロック塀等の倒壊による事故を未然に防止し、児童、生徒など通行人の安全確保が図られた。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区 分</th> <th colspan="2">成果指標</th> <th rowspan="2">達成率</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績（除却件数）</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H26</td> <td>45件</td> <td>16件</td> <td>36%</td> </tr> <tr> <td>H27</td> <td>45件</td> <td>12件</td> <td>27%</td> </tr> <tr> <td>H28</td> <td>45件</td> <td>10件</td> <td>22%</td> </tr> </tbody> </table>							区 分	成果指標		達成率	目標値	実績（除却件数）	H26	45件	16件	36%	H27	45件	12件	27%	H28	45件	10件	22%
区 分	成果指標		達成率																							
	目標値	実績（除却件数）																								
H26	45件	16件	36%																							
H27	45件	12件	27%																							
H28	45件	10件	22%																							
成果に係る評価		<p>東日本大震災時に多くのブロック塀が倒壊、またその後被災したブロック塀の除却が行われたことにより対象となるブロック塀が減少している。 また、住宅の建替え等に伴う従前ブロック塀の除却等により申込件数が減っているものと考えられる。 今後も大地震への備えとして、市全域への啓発活動を実施し、地震発生時における通学路等に面したブロック塀等の倒壊による事故を未然に防止し、市民の安全を確保するため事業の継続が必要とされる。</p>																								
（単位：円）																										
予算の執行状況	予算額		決算額		決算額の財源内訳																					
					国（県）支出金	地方債	その他	一般財源																		
	2,100,000		1,213,000		606,000			607,000																		

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第6章	地域の個性が輝き融和するまち	復興計画	()																							
	6 項	住宅費		第2節	地域間連携により、大きな魅力を創出する		()																							
	1 目	住宅管理費		(2)	日常生活を支える道路網を形成する		()																							
実施計画掲載ページ		P 112	中 事 業		地域住宅事業費（一般住宅）																									
事業コード		006-002-002-00205	事 業 名		狭あい道路整備事業																									
目的及び事業内容		災害時における避難路を確保し、安全で良好な市街地の形成と居住環境の整備を図るため、「石巻市狭あい道路整備要綱」に基づき、幅員4m未満の狭あい道路に接する土地の所有者又は建築主等と協議を行い、その当該道路の拡幅整備に対し、工事費用等の一部を助成する。																												
取組実績		<p>「石巻市狭あい道路整備要綱」に基づき、市街化区域内の幅員4m未満の狭あい道路に接する土地の所有者又は建築主等が実施した拡幅整備に対し、助成金を交付した。</p> <p>1 助成金額 工作物移転工事等費用、登記費用及び境界立会い費用に対し、損失補償基準要綱等により算定した額の3/4以内の額</p>																												
成果		<p>土地の所有者又は建築主等の理解と協力のもと、狭あい道路の拡幅整備を実施することにより、緊急時の市民の安全が確保され、安全で良好な市街地の形成と居住環境の整備が図られた。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区 分</th> <th colspan="2">成果指標</th> <th rowspan="2">達成率</th> <th rowspan="2">（参考） 建築確認申請数</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H26</td> <td>40件</td> <td>60件</td> <td>150%</td> <td>1,611件</td> </tr> <tr> <td>H27</td> <td>40件</td> <td>32件</td> <td>80%</td> <td>1,636件</td> </tr> <tr> <td>H28</td> <td>40件</td> <td>26件</td> <td>65%</td> <td>1,959件</td> </tr> </tbody> </table>							区 分	成果指標		達成率	（参考） 建築確認申請数	目標値	実績	H26	40件	60件	150%	1,611件	H27	40件	32件	80%	1,636件	H28	40件	26件	65%	1,959件
区 分	成果指標		達成率	（参考） 建築確認申請数																										
	目標値	実績																												
H26	40件	60件	150%	1,611件																										
H27	40件	32件	80%	1,636件																										
H28	40件	26件	65%	1,959件																										
成果に係る評価		<p>前年度と比べて建築件数が増加しているが、市街化整備された地区への建築が多いことから、申請数が減ったと推察される。 今後も、災害時における避難路を確保し、安全で良好な居住環境の整備を図るために、土地の所有者又は建築主等の理解と協力の下、緊急時における市民の安全性向上を確保していくため、事業の継続が必要とされる。</p>																												
（単位：円）																														
予算の執行状況	予算額		決算額		決算額の財源内訳																									
					国（県）支出金	地方債	その他	一般財源																						
	4,800,000		4,520,000		1,567,000			2,953,000																						

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 章		復興計画	(2)	市民の不安を解消し、これまでの暮らしを取り戻す																		
	6 項	住宅費					(2)	住まいの再建																		
	1 目	住宅管理費					(1)	恒久住宅の復旧・復興																		
実施計画掲載ページ		P173	中 事 業		地域住宅事業費（一般住宅）																					
事業コード		002-201-004-00390	事 業 名		木造住宅耐震診断助成事業																					
目的及び事業内容		木造住宅の地震に対する安全性の確保及び向上を図り、震災に強いまちづくりを推進するため、「石巻市木造住宅耐震診断助成事業実施要綱」に基づき、市内に存する住宅の所有者が耐震診断を希望する場合、耐震診断士を派遣し、耐震診断及び耐震改修計画の作成を行う。																								
取組実績		<p>「石巻市木造住宅耐震診断助成事業実施要綱」に基づき、昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅の耐震診断を希望する方に対し、市は耐震診断士を派遣し、耐震診断及び耐震改修計画の作成を行った。</p> <p>1 派遣に要する費用 市は、耐震診断士の派遣に要する費用のうち、対象住宅1棟当たり140,000円を上限とし、負担する。</p> <p>2 申込期間 平成28年5月16日～平成28年12月9日</p>																								
成果		<p>木造住宅の耐震診断を実施することにより、現行の耐震設計基準との比較検討がなされ、住宅の耐震化に対する意識向上が図られた。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区 分</th> <th colspan="2">成果指標</th> <th rowspan="2">達成率</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H26</td> <td>90件</td> <td>10件</td> <td>11%</td> </tr> <tr> <td>H27</td> <td>90件</td> <td>13件</td> <td>14%</td> </tr> <tr> <td>H28</td> <td>50件</td> <td>16件</td> <td>32%</td> </tr> </tbody> </table>							区 分	成果指標		達成率	目標値	実績	H26	90件	10件	11%	H27	90件	13件	14%	H28	50件	16件	32%
区 分	成果指標		達成率																							
	目標値	実績																								
H26	90件	10件	11%																							
H27	90件	13件	14%																							
H28	50件	16件	32%																							
成果に係る評価		<p>震災時の倒壊またはその後の取り壊し、建替え等に伴い助成対象となる住宅が減少したことや、大地震を受けても住宅が倒壊しなかった経験から、耐震化に対する意識が希薄になったことにより実績が減少していると考えられたため、平成28年度から目標値を引き下げた。</p> <p>しかし、他地域において被災があったことを受けて耐震についての意識が高まったことにより、実績が前年を上回った。</p> <p>今後も震災に強いまちづくりを推進するため、住宅の耐震化への認識を深める啓発活動を行い、地震に対する住宅の安全性の確保及び向上を図る事業の継続が必要とされる。</p>																								
(単位：円)																										
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																							
			国(県)支出金	地方債	その他	一般財源																				
	2,240,000	2,240,000	1,680,000			560,000																				

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 章		復興計画	(2)	市民の不安を解消し、これまでの暮らしを取り戻す																		
	6 項	住宅費					(2)	住まいの再建																		
	1 目	住宅管理費					(1)	恒久住宅の復旧・復興																		
実施計画掲載ページ		P173	中 事 業		地域住宅事業費（一般住宅）																					
事業コード		002-201-004-00391	事 業 名		木造住宅耐震改修工事助成事業																					
目的及び事業内容		大規模地震による住宅被害を減らすため、「石巻市木造住宅耐震改修工事助成事業補助金交付要綱」に基づき、耐震診断を行い、耐震改修計画の作成をした市内に存する木造住宅の所有者が耐震化工事を実施する場合、補助金を交付する。																								
取組実績		<p>「石巻市木造住宅耐震改修工事助成事業補助金交付要綱」に基づき、木造住宅の所有者が耐震化工事を実施した場合、補助金を交付した。</p> <p>1 補助金額 耐震化工事に要する費用の4/9以内の額（限度額400,000円）</p> <p>2 補助金特例加算 (1) 避難弱者（高齢者のみ又は身体障害者が居住）の木造住宅 (2) 特定地域（地域危険度マップで危険度が2以上7以下の地域等）に存する木造住宅 (3) その他の地域に存する木造住宅 上記(1)から(3)に該当し、その他改修工事を行わない場合は、耐震化工事に要する費用の1/6以内の額（限度額150,000円） 上記(1)から(3)に該当し、その他改修工事又は建替工事を行う場合は、耐震化工事に要する費用の5/18以内の額（限度額250,000円）</p> <p>3 申込期間 平成28年5月16日～平成28年12月9日</p>																								
成果		<p>耐震診断の結果に基づき、現行の耐震設計基準（昭和56年6月以降）に達していない木造住宅に耐震改修工事を施すことで、現行の耐震設計基準以上の耐力性を満たした建物へと改善が図られた。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区 分</th> <th colspan="2">成果指標</th> <th rowspan="2">達成率</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H26</td> <td>50件</td> <td>6件</td> <td>12%</td> </tr> <tr> <td>H27</td> <td>50件</td> <td>6件</td> <td>12%</td> </tr> <tr> <td>H28</td> <td>20件</td> <td>4件</td> <td>20%</td> </tr> </tbody> </table>							区 分	成果指標		達成率	目標値	実績等	H26	50件	6件	12%	H27	50件	6件	12%	H28	20件	4件	20%
区 分	成果指標		達成率																							
	目標値	実績等																								
H26	50件	6件	12%																							
H27	50件	6件	12%																							
H28	20件	4件	20%																							
成果に係る評価		<p>助成対象となる住宅が、震災による倒壊・取り壊しや建替え等により減少しており、これまでの実績等を踏まえて平成28年度以降の目標値を20件とした。</p> <p>震災時に住宅が倒壊しなかった経験から、耐震化に対する意識が希薄になっていること、また、耐震診断受診時の耐震化計画により算出される経費が対象者の予算以上のため施工できない状況となっている事が実施件数の減少の要因となっているものと考えられる。</p> <p>今後も、震災に強いまちづくりを推進するため、大規模地震による住宅被害を減らすための「住宅の耐震化への意識向上」とともに、すでに耐震診断により改修を要すると判断された住宅に対する「耐震工事実施」への啓発活動を継続する必要がある。</p>																								
(単位：円)																										
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																							
			国(県)支出金	地方債	その他	一般財源																				
	2,600,000	2,500,000	1,700,000			800,000																				

主要な施策の成果等に関する説明書【様式1】

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 章	復興計画	(2)	市民の不安を解消し、これまでの暮らしを取り戻す																																																																												
	6 項	住宅費		第 節		(2)	住まいの再建																																																																												
	3 目	東日本大震災関係費		()		(1)	恒久住宅の復旧・復興																																																																												
実施計画掲載ページ		P171	中 事 業	がけ地近接等危険住宅移転事業費																																																																															
事業コード		002-201-003-00389	事 業 名	がけ地近接等危険住宅移転事業〔復興交付金〕																																																																															
目的及び事業内容		<p>東日本大震災により甚大な被害を受けた地域であって、津波等により住民の生命等に危険を及ぼす恐れのある災害危険区域に所在する住宅の移転を行う住民に対し、早期の住宅再建を図るため、補助金の交付を行う。</p> <p>補助対象者 ①災害危険区域内に被災時に居住していた方及び現在も居住している方 ②災害危険区域外の場所に移転する方 ③移転及び危険住宅の撤去又は再建住宅の土地建物に係る契約を行っていない方</p> <p>補助額 ①移転及び危険住宅の除去に要する費用 上限80万2千円 ②住宅の建設(購入)のため、金融機関等から融資を受けた場合の当該借入金利子に相当する費用 住宅建設(購入) 上限457万円 用地購入 上限206万円 用地造成 59万7千円</p>																																																																																	
取組実績		<p>1 平成24年12月1日 災害危険区域の設定</p> <p>2 平成24年12月1日 東日本大震災に伴う石巻市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付要綱施行補助金交付対象 危険住宅の除去等に要する経費 移転先住宅の建設等に要する経費</p> <p>3 平成24年12月3日 補助金交付申請受付開始</p> <p>上記事業の実施により、早期の住宅再建に向けた住民の移転促進が図られた。</p>																																																																																	
成 果		<table border="1"> <tr> <td>1 交付決定</td> <td>703 件</td> <td>3,099,486,000 円</td> <td rowspan="5">左のうち平成28年度決算分</td> </tr> <tr> <td>うち平成28年度受付分</td> <td>40 件</td> <td>269,399,000 円</td> </tr> <tr> <td>うち平成27年度受付分</td> <td>73 件</td> <td>422,616,000 円</td> </tr> <tr> <td>うち平成26年度受付分</td> <td>134 件</td> <td>734,486,000 円</td> </tr> <tr> <td>うち平成25年度受付分</td> <td>256 件</td> <td>1,039,912,000 円</td> </tr> <tr> <td>うち平成24年度受付分</td> <td>200 件</td> <td>633,073,000 円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2 交付済</td> <td>608 件</td> <td>2,630,101,000 円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>うち平成28年度受付分</td> <td>12 件</td> <td>44,587,000 円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>うち平成27年度受付分</td> <td>61 件</td> <td>329,254,000 円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>うち平成26年度受付分</td> <td>124 件</td> <td>702,380,000 円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>うち平成25年度受付分</td> <td>227 件</td> <td>961,839,000 円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>うち平成24年度受付分</td> <td>184 件</td> <td>592,041,000 円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3 廃止</td> <td>56 件</td> <td>156,254,000 円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>うち平成27年度受付分</td> <td>1 件</td> <td>5,043,000 円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>うち平成26年度受付分</td> <td>10 件</td> <td>32,106,000 円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>うち平成25年度受付分</td> <td>29 件</td> <td>78,073,000 円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>うち平成24年度受付分</td> <td>16 件</td> <td>41,032,000 円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4 未交付(翌年度繰越)</td> <td>39 件</td> <td>313,131,000 円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>うち平成28年度受付分</td> <td>28 件</td> <td>224,812,000 円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>うち平成27年度受付分</td> <td>11 件</td> <td>88,319,000 円</td> <td></td> </tr> </table>						1 交付決定	703 件	3,099,486,000 円	左のうち平成28年度決算分	うち平成28年度受付分	40 件	269,399,000 円	うち平成27年度受付分	73 件	422,616,000 円	うち平成26年度受付分	134 件	734,486,000 円	うち平成25年度受付分	256 件	1,039,912,000 円	うち平成24年度受付分	200 件	633,073,000 円		2 交付済	608 件	2,630,101,000 円		うち平成28年度受付分	12 件	44,587,000 円		うち平成27年度受付分	61 件	329,254,000 円		うち平成26年度受付分	124 件	702,380,000 円		うち平成25年度受付分	227 件	961,839,000 円		うち平成24年度受付分	184 件	592,041,000 円		3 廃止	56 件	156,254,000 円		うち平成27年度受付分	1 件	5,043,000 円		うち平成26年度受付分	10 件	32,106,000 円		うち平成25年度受付分	29 件	78,073,000 円		うち平成24年度受付分	16 件	41,032,000 円		4 未交付(翌年度繰越)	39 件	313,131,000 円		うち平成28年度受付分	28 件	224,812,000 円		うち平成27年度受付分	11 件	88,319,000 円	
1 交付決定	703 件	3,099,486,000 円	左のうち平成28年度決算分																																																																																
うち平成28年度受付分	40 件	269,399,000 円																																																																																	
うち平成27年度受付分	73 件	422,616,000 円																																																																																	
うち平成26年度受付分	134 件	734,486,000 円																																																																																	
うち平成25年度受付分	256 件	1,039,912,000 円																																																																																	
うち平成24年度受付分	200 件	633,073,000 円																																																																																	
2 交付済	608 件	2,630,101,000 円																																																																																	
うち平成28年度受付分	12 件	44,587,000 円																																																																																	
うち平成27年度受付分	61 件	329,254,000 円																																																																																	
うち平成26年度受付分	124 件	702,380,000 円																																																																																	
うち平成25年度受付分	227 件	961,839,000 円																																																																																	
うち平成24年度受付分	184 件	592,041,000 円																																																																																	
3 廃止	56 件	156,254,000 円																																																																																	
うち平成27年度受付分	1 件	5,043,000 円																																																																																	
うち平成26年度受付分	10 件	32,106,000 円																																																																																	
うち平成25年度受付分	29 件	78,073,000 円																																																																																	
うち平成24年度受付分	16 件	41,032,000 円																																																																																	
4 未交付(翌年度繰越)	39 件	313,131,000 円																																																																																	
うち平成28年度受付分	28 件	224,812,000 円																																																																																	
うち平成27年度受付分	11 件	88,319,000 円																																																																																	
成果に係る評価		<p>早期の住宅再建を望む住民に対する移転支援策として、上記補助金の交付を実施することにより、移転の促進が図られる。</p> <p>また、住宅の自立再建においては、様々なケースが想定されることから、市独自支援等、他制度との整合を図りながら、移転支援を推進する必要がある。</p>																																																																																	
(単位:円)																																																																																			
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																																																																																
			国(県)支出金	地方債	その他	一般財源																																																																													
	502,841,000	372,119,000			279,088,000	93,031,000																																																																													

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 章	復興計画	(1)	みんなで築く災害に強いまちづくり																												
	6 項	住宅費		第 節		(3)	減災まちづくりの推進																												
	3 目	東日本大震災関係費		()		(1)	都市基盤の復旧・復興																												
実施計画掲載ページ		P145	中 事 業	防災集団移転促進事業費																															
事業コード		001-301-002-00316 001-301-002-00685	事 業 名	防災集団移転促進事業、集団移転地までの水道施設事業〔復興交付金〕																															
目的及び事業内容		<p>東日本大震災により甚大な被害を受けた地域のうち、住民の居住に適当でないと認められる区域内にある住居の集団移転を実施し、都市基盤の復旧・復興と早期の住宅再建を図る。</p>																																	
取組実績		<p>1 防災集団移転団地の設計、用地取得、造成工事の着工状況 全地区、造成着手済み ※ 市街地に係る用地取得は土地取得特別会計、造成工事は市街地開発事業特別会計で実施</p> <p>2 造成完了地区 (半島部)</p> <table border="1"> <tr> <td>石巻</td> <td>11 地区</td> <td>祝田、佐須、小竹浜、折浜・蛤浜、桃浦、月浦、荻浜、牧浜、竹浜、鹿立浜、福貴浦</td> </tr> <tr> <td>河北</td> <td>1 地区</td> <td>間垣</td> </tr> <tr> <td>雄勝</td> <td>12 地区</td> <td>名振、船越、熊沢・大須、羽坂・桑浜、立浜、大浜、小島、明神、唐桑、水浜、分浜、波板</td> </tr> <tr> <td>北上</td> <td>7 地区</td> <td>大指・小指、小泊・大室、小室、白浜・長塩谷、月浜・吉浜、にっこり団地、釜谷崎</td> </tr> <tr> <td>牡鹿</td> <td>10 地区</td> <td>小網倉浜・清水田浜、大原浜、給分浜、十八成浜、泊浜、谷川浜・祝浜、大谷川、鮫浦、前網浜、寄磯浜</td> </tr> </table> <p>3 造成中地区 (平成29年度完成予定)</p> <table border="1"> <tr> <td>河北</td> <td>1 地区</td> <td>河北</td> </tr> <tr> <td>雄勝</td> <td>1 地区</td> <td>雄勝中心部</td> </tr> <tr> <td>北上</td> <td>1 地区</td> <td>相川</td> </tr> <tr> <td>牡鹿</td> <td>2 地区</td> <td>小淵浜、鮎川浜</td> </tr> </table> <p>※ 上記5地区において、いずれも一部引渡し団地あり</p>						石巻	11 地区	祝田、佐須、小竹浜、折浜・蛤浜、桃浦、月浦、荻浜、牧浜、竹浜、鹿立浜、福貴浦	河北	1 地区	間垣	雄勝	12 地区	名振、船越、熊沢・大須、羽坂・桑浜、立浜、大浜、小島、明神、唐桑、水浜、分浜、波板	北上	7 地区	大指・小指、小泊・大室、小室、白浜・長塩谷、月浜・吉浜、にっこり団地、釜谷崎	牡鹿	10 地区	小網倉浜・清水田浜、大原浜、給分浜、十八成浜、泊浜、谷川浜・祝浜、大谷川、鮫浦、前網浜、寄磯浜	河北	1 地区	河北	雄勝	1 地区	雄勝中心部	北上	1 地区	相川	牡鹿	2 地区	小淵浜、鮎川浜	
石巻	11 地区	祝田、佐須、小竹浜、折浜・蛤浜、桃浦、月浦、荻浜、牧浜、竹浜、鹿立浜、福貴浦																																	
河北	1 地区	間垣																																	
雄勝	12 地区	名振、船越、熊沢・大須、羽坂・桑浜、立浜、大浜、小島、明神、唐桑、水浜、分浜、波板																																	
北上	7 地区	大指・小指、小泊・大室、小室、白浜・長塩谷、月浜・吉浜、にっこり団地、釜谷崎																																	
牡鹿	10 地区	小網倉浜・清水田浜、大原浜、給分浜、十八成浜、泊浜、谷川浜・祝浜、大谷川、鮫浦、前網浜、寄磯浜																																	
河北	1 地区	河北																																	
雄勝	1 地区	雄勝中心部																																	
北上	1 地区	相川																																	
牡鹿	2 地区	小淵浜、鮎川浜																																	
成 果		<p>上記事業の実施により、都市基盤の早期復旧・復興、住宅再建に向けた事業の推進が図られ、市街地1地区(5箇所)及び半島部46地区において1,304戸の宅地供給を開始した。</p> <p>宅地供給開始地区(一部引渡し含む。)</p> <table border="1"> <tr> <td>市街地</td> <td>1 地区</td> <td>821 戸</td> <td>新蛇田(534戸)、新渡波(43戸)、新渡波西(28戸)、あけぼの北(38戸)、新蛇田南(178戸)</td> </tr> <tr> <td>石巻</td> <td>11 地区</td> <td>73 戸</td> <td>祝田(3戸)、佐須(11戸)、小竹浜(1戸)、折浜・蛤浜(6戸)、桃浦(3戸)、月浦(4戸)、荻浜(11戸)、牧浜(5戸)、竹浜(2戸)、鹿立浜(9戸)、福貴浦(18戸)</td> </tr> <tr> <td>河北</td> <td>2 地区</td> <td>23 戸</td> <td>河北(20戸)、間垣(3戸)</td> </tr> <tr> <td>雄勝</td> <td>13 地区</td> <td>86 戸</td> <td>名振(8戸)、船越(12戸)、熊沢・大須(3戸)、羽坂・桑浜(3戸)、立浜(12戸)、大浜(6戸)、小島(7戸)、明神(7戸)、雄勝中心部(5戸)、唐桑(4戸)、水浜(12戸)、分浜(6戸)、波板(1戸)</td> </tr> <tr> <td>北上</td> <td>8 地区</td> <td>160 戸</td> <td>大指・小指(16戸)、相川(10戸)、小泊・大室(42戸)、小室(18戸)、白浜・長塩谷(23戸)、月浜・吉浜(9戸)、にっこり団地(36戸)、釜谷崎(6戸)</td> </tr> <tr> <td>牡鹿</td> <td>12 地区</td> <td>141 戸</td> <td>小網倉浜・清水田浜(13戸)、大原浜(10戸)、給分浜(14戸)、小淵浜(33戸)、十八成浜(7戸)、鮎川浜(18戸)、泊浜(2戸)、谷川浜・祝浜(8戸)、大谷川(13戸)、鮫浦(7戸)、前網浜(7戸)、寄磯浜(9戸)</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>47 地区</td> <td>1,304 戸</td> <td></td> </tr> </table>						市街地	1 地区	821 戸	新蛇田(534戸)、新渡波(43戸)、新渡波西(28戸)、あけぼの北(38戸)、新蛇田南(178戸)	石巻	11 地区	73 戸	祝田(3戸)、佐須(11戸)、小竹浜(1戸)、折浜・蛤浜(6戸)、桃浦(3戸)、月浦(4戸)、荻浜(11戸)、牧浜(5戸)、竹浜(2戸)、鹿立浜(9戸)、福貴浦(18戸)	河北	2 地区	23 戸	河北(20戸)、間垣(3戸)	雄勝	13 地区	86 戸	名振(8戸)、船越(12戸)、熊沢・大須(3戸)、羽坂・桑浜(3戸)、立浜(12戸)、大浜(6戸)、小島(7戸)、明神(7戸)、雄勝中心部(5戸)、唐桑(4戸)、水浜(12戸)、分浜(6戸)、波板(1戸)	北上	8 地区	160 戸	大指・小指(16戸)、相川(10戸)、小泊・大室(42戸)、小室(18戸)、白浜・長塩谷(23戸)、月浜・吉浜(9戸)、にっこり団地(36戸)、釜谷崎(6戸)	牡鹿	12 地区	141 戸	小網倉浜・清水田浜(13戸)、大原浜(10戸)、給分浜(14戸)、小淵浜(33戸)、十八成浜(7戸)、鮎川浜(18戸)、泊浜(2戸)、谷川浜・祝浜(8戸)、大谷川(13戸)、鮫浦(7戸)、前網浜(7戸)、寄磯浜(9戸)	計	47 地区	1,304 戸	
市街地	1 地区	821 戸	新蛇田(534戸)、新渡波(43戸)、新渡波西(28戸)、あけぼの北(38戸)、新蛇田南(178戸)																																
石巻	11 地区	73 戸	祝田(3戸)、佐須(11戸)、小竹浜(1戸)、折浜・蛤浜(6戸)、桃浦(3戸)、月浦(4戸)、荻浜(11戸)、牧浜(5戸)、竹浜(2戸)、鹿立浜(9戸)、福貴浦(18戸)																																
河北	2 地区	23 戸	河北(20戸)、間垣(3戸)																																
雄勝	13 地区	86 戸	名振(8戸)、船越(12戸)、熊沢・大須(3戸)、羽坂・桑浜(3戸)、立浜(12戸)、大浜(6戸)、小島(7戸)、明神(7戸)、雄勝中心部(5戸)、唐桑(4戸)、水浜(12戸)、分浜(6戸)、波板(1戸)																																
北上	8 地区	160 戸	大指・小指(16戸)、相川(10戸)、小泊・大室(42戸)、小室(18戸)、白浜・長塩谷(23戸)、月浜・吉浜(9戸)、にっこり団地(36戸)、釜谷崎(6戸)																																
牡鹿	12 地区	141 戸	小網倉浜・清水田浜(13戸)、大原浜(10戸)、給分浜(14戸)、小淵浜(33戸)、十八成浜(7戸)、鮎川浜(18戸)、泊浜(2戸)、谷川浜・祝浜(8戸)、大谷川(13戸)、鮫浦(7戸)、前網浜(7戸)、寄磯浜(9戸)																																
計	47 地区	1,304 戸																																	
成果に係る評価		<p>一部引渡しを含む全47地区において、1,304戸の宅地供給により、住宅再建が進んでいる。今後も造成が完了した地区から順次宅地を供給し、移転者の早期住宅再建の支援に努める必要がある。</p>																																	
(単位:円)																																			
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																																
			国(県)支出金	地方債	その他	一般財源																													
	16,467,243,088	15,529,834,786			13,665,426,300	1,864,408,486																													

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 章	復興計画	(2)	市民の不安を解消し、これまでの暮らしを取り戻す	
	6 項	住宅費		第 節		(2)	住まいの再建	
	3 目	東日本大震災関係費		()		(1)	恒久住宅の復旧・復興	
実施計画掲載ページ		P171	中 事 業		復興公営住宅整備事業費			
事業コード		002-201-003-00384	事 業 名		復興公営住宅整備事業〔復興交付金〕			
目的及び事業内容		東日本大震災により住宅を失った市民に対し、復興公営住宅を供給することにより、恒久住宅の復旧・復興の推進を図る。 市全体で4,700戸を計画しており、市街地においては4,100戸、半島沿岸部においては600戸の整備を進めている。						
取 組 実 績	下記の住宅の工事が完了した。							
	住宅名(市街地)			戸数	整備手法	住宅名(半島沿岸)		
	1	新館	122	直接発注	1	折浜	6	民間買取
	2	三ツ股第二	199	直接発注	2	萩浜	2	民間買取
	3	三ツ股第三	32	民間買取	3	牧浜	7	民間買取
	4	青葉西第二	29	民間買取	4	福貴浦	2	民間買取
	5	中浦第一	20	民間買取	5	十八成浜	24	民間買取
	6	中浦第二	20	民間買取	6	清崎	18	民間買取
	7	大街道東第一	20	民間買取	7	鮎川寺前	6	民間買取
	8	大街道東第三	23	民間買取	8	鮎川熊野	12	民間買取
9	日和が丘	40	直接発注	9	大谷川浜	1	民間買取	
10	中央第一	35	UR	10	鮫浦第二	3	民間買取	
11	中央第三	54	民間買取	11	寄磯浜	6	民間買取	
12	立町	21	民間買取	12	立浜	3	民間買取	
13	門脇西	90	UR	13	船戸	2	民間買取	
14	門脇東	61	UR	14	原	10	民間買取	
15	湊町	82	民間買取	15	唐桑	1	民間買取	
16	大門町	101	民間買取	16	波板	5	民間買取	
17	新渡波西	115	民間買取	17	猪の沢	4	民間買取	
合計			1,064		18	相川北	2	民間買取
					合計			114
民間賃貸住宅を活用した既存借上型市営住宅制度による住戸の確保が図られた。								
		地区名	住宅数	戸数	完成年度	戸数	累計	
		1 蛇田	1	1	平成24年度	20	20	
		2 釜大街道	13	32	平成25年度	129	149	
		3 中心	9	24	平成26年度	780	929	
		合計	23	57	平成27年度	1,509	2,438	
					平成28年度	1,235	3,673	
成 果	平成28年度においては、58住宅1,235戸が完成した。平成27年度までの完成分2,438戸と合わせ、3,673戸が完成し、恒久住宅の復旧・復興に向けた事業の推進が図られた。 工事完成率：3,673戸／4,700戸＝78.1％（平成29年3月末時点）							
成果に係る評価	平成29年度は約580戸の完成を見込んでおり、平成28年度までの完成分と合わせ、約4,253戸が完成する見込みである。 東日本大震災により住宅を失われた被災者の住居確保は、本市における最重要課題であり、早期の入居開始に向け、引き続き事業を推進する必要がある。							
(単位：円)								
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳					
			国(県)支出金	地方債	その他	一般財源		
	31,901,739,213	31,876,128,252	3,984,900,000	27,855,115,000	36,113,252			

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 章	復興計画	(2)	市民の不安を解消し、これまでの暮らしを取り戻す					
	6 項	住宅費		第 節		(2)	住まいの再建					
	3 目	東日本大震災関係費		()		(1)	恒久住宅の復旧・復興					
実施計画掲載ページ		P171	中 事 業		復興公営住宅整備事業費							
事業コード		002-201-003-00541	事 業 名		高齢者生活支援施設等整備事業〔復興交付金〕							
目的及び事業内容		東日本大震災の被災者の日常生活上の利便性・安全性の確保、高齢者や障害者等のニーズに対応する生活支援サービスの提供を図るため、公的賃貸住宅に併設する高齢者生活支援施設について、当該整備費の一部を補助するもの。										
取 組 実 績	(仮称)中央一丁目14・15番地区デイサービスセンター 用 途：デイサービス、居宅介護支援事務局 床 面 積：719.69㎡ 交 付 決 定：平成28年4月1日 事 業 完 了：平成28年11月17日 事 業 費：218,889千円(平成28年度分) 補 助 金：145,926千円(平成28年度分)											
	全体事業費											
		平成26年度	5,281千円	3,520千円	平成27年度	86,238千円	57,492千円	平成28年度	218,889千円	145,926千円	合計	310,408千円
成 果	市営中央第三復興住宅、高齢者生活支援施設を併設する市街地再開発事業について、平成28年9月に市営中央第三復興住宅及び高齢者生活支援施設が完成し、周辺住民及び復興住宅に居住する高齢者等が安心して暮らせる住環境の整備が完了した。											
成果に係る評価	東日本大震災の被災者の日常生活上の利便性・安全性の確保、高齢者や障害者等のニーズに対応する生活支援サービスの提供が図られた。											
(単位：円)												
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳									
			国(県)支出金	地方債	その他	一般財源						
	145,926,000	145,926,000			127,685,000	18,241,000						