

予算科目	1 款	管理費	総合計画	第 章	復興計画	(1)	みんなで築く災害に強いまちづくり																								
	2 項	雨水排水施設管理費				(3)	減災まちづくりの推進																								
	3 目	東日本大震災関係費				(1)	都市基盤の復旧・復興																								
実施計画掲載ページ		P165	中 事 業		内水排除対策費（下水道事業特別会計）																										
事業コード		001-301-004-00567	事 業 名		排水ポンプ設置事業（冠水対策）																										
目的及び事業内容		東日本大震災により生じた地盤沈下による冠水被害に対応するため、また、ポンプ場の整備が完了するまでの間、臨時的に仮設ポンプを設置し強制排水を行い、被害の軽減化を図るもの。 （対象区域）公共下水道事業認可区域																													
取 組 実 績		<p>市全体の仮設ポンプ設置箇所数と設置台数（H31.3.31現在） 32箇所、82基</p> <p>・設置箇所数（一般会計分） 20箇所 北上川右岸（住吉、中央、門脇地区）、流留・赤堀・沢田地区等に設置した。</p> <p>・設置箇所数（下水道特別会計分） 12箇所 北上川左岸（湊地区）、渡波・万石浦地区に設置した。</p> <table border="1"> <tr> <td colspan="2">・設置台数（一般会計分）</td> <td colspan="2">・設置台数（下水道特別会計分）</td> </tr> <tr> <td>φ150</td> <td>12基</td> <td>φ100</td> <td>4基</td> </tr> <tr> <td>φ200</td> <td>20基</td> <td>φ150</td> <td>4基</td> </tr> <tr> <td>φ250</td> <td>4基</td> <td>φ200</td> <td>8基</td> </tr> <tr> <td>φ350</td> <td>19基</td> <td>φ350</td> <td>11基</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>55基</td> <td>合計</td> <td>27基</td> </tr> </table>						・設置台数（一般会計分）		・設置台数（下水道特別会計分）		φ150	12基	φ100	4基	φ200	20基	φ150	4基	φ250	4基	φ200	8基	φ350	19基	φ350	11基	合計	55基	合計	27基
・設置台数（一般会計分）		・設置台数（下水道特別会計分）																													
φ150	12基	φ100	4基																												
φ200	20基	φ150	4基																												
φ250	4基	φ200	8基																												
φ350	19基	φ350	11基																												
合計	55基	合計	27基																												
成 果		平成30年度は、平成29年度から引き続き、設置箇所数及び設置基数は同数であったが、高潮や降雨時に冠水被害を防止するため仮設ポンプによる強制排水を行い、歩行者及び車両の円滑な通行を確保するとともに、被害の拡大防止が図られた。																													
成果に係る評価		高潮や降雨時に仮設ポンプを稼働させることにより、冠水被害の拡大防止が図られ、地域住民の防災安全に寄与できた。 全地区の本設のポンプ場完成まで、冠水被害の軽減のため、事業を継続する必要がある。																													
（単位：円）																															
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																												
			国（県）支出金	地方債	その他	事業収入																									
	87,673,000	87,661,916	84,900,000		2,761,916																										

予算科目	2 款	建設費	総合計画	第 5 章	復興計画	()																																																																																	
	1 項	公共下水道建設費				第 1 節	豊かな自然を次世代に継承する	()																																																																															
	1 2 目	公共下水道建設費 特定環境保全公共下水道建設費				(1)	自然環境を保全する	()																																																																															
実施計画掲載ページ		P105	中 事 業		公共下水道建設事業費、特定環境保全公共下水道建設事業費（下水道事業特別会計）																																																																																		
事業コード		005-001-001-00207	事 業 名		公共下水道建設事業																																																																																		
目的及び事業内容		生活環境の改善及び公共用水域の水質保全、大雨による浸水被害の防除を図るため、公共下水道を整備する。 ・全体計画面積 4,112.8ha ・全体計画処理人口 110,180人																																																																																					
取 組 実 績		<p>平成30年度公共下水道建設事業実績</p> <p>1 汚水管渠施設施工延長</p> <table border="1"> <tr> <td>石巻</td> <td>φ150～250mm</td> <td>施工延長</td> <td>1,482.49m</td> <td>施工延長累計</td> <td>424,986.81m</td> <td colspan="2">（県移管分を含む。）</td> </tr> <tr> <td>河北</td> <td>φ150mm</td> <td>施工延長</td> <td>248.20m</td> <td>施工延長累計</td> <td>47,081.26m</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>河南</td> <td>φ150～200mm</td> <td>施工延長</td> <td>2,250.67m</td> <td>施工延長累計</td> <td>81,897.60m</td> <td colspan="2">（鹿又地区を含む。）</td> </tr> <tr> <td>桃生</td> <td>φ150～250mm</td> <td>施工延長</td> <td>223.53m</td> <td>施工延長累計</td> <td>27,752.76m</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>北上</td> <td>φ150mm</td> <td>施工延長累計</td> <td></td> <td>施工延長累計</td> <td>26,854.46m</td> <td colspan="2">（防集事業を含む。）</td> </tr> <tr> <td>牡鹿</td> <td>φ150mm</td> <td>施工延長累計</td> <td></td> <td>施工延長累計</td> <td>22,447.91m</td> <td colspan="2">（防集事業を含む。）</td> </tr> <tr> <td>雄勝</td> <td>φ75mm～</td> <td>施工延長累計</td> <td></td> <td>施工延長累計</td> <td>12,586.95m</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table> <p>平成30年度施工延長合計 4,204.89m 施工済み延長累計 庄送φ50～1350mm 643,607.75m（石巻・河北・河南・桃生・雄勝・北上・牡鹿）</p> <p>2 汚水処理整備面積施工実績</p> <table border="1"> <tr> <td>石巻</td> <td>68.23ha</td> <td>整備面積累計</td> <td>1,827.48ha</td> <td>河北</td> <td>0.61ha</td> <td>整備面積累計</td> <td>213.70ha</td> </tr> <tr> <td>河南</td> <td>1.53ha</td> <td>整備面積累計</td> <td>443.62ha</td> <td>桃生</td> <td>3.87ha</td> <td>整備面積累計</td> <td>185.01ha</td> </tr> <tr> <td>北上</td> <td>0.00ha</td> <td>整備面積累計</td> <td>62.80ha</td> <td>牡鹿</td> <td>0.00ha</td> <td>整備面積累計</td> <td>69.88ha</td> </tr> </table> <p>平成30年度整備面積合計 74.24ha（石巻・河北・河南・桃生・北上・牡鹿） 整備済み面積累計 2,802.49ha（石巻・河北・河南・桃生・北上・牡鹿）</p>						石巻	φ150～250mm	施工延長	1,482.49m	施工延長累計	424,986.81m	（県移管分を含む。）		河北	φ150mm	施工延長	248.20m	施工延長累計	47,081.26m			河南	φ150～200mm	施工延長	2,250.67m	施工延長累計	81,897.60m	（鹿又地区を含む。）		桃生	φ150～250mm	施工延長	223.53m	施工延長累計	27,752.76m			北上	φ150mm	施工延長累計		施工延長累計	26,854.46m	（防集事業を含む。）		牡鹿	φ150mm	施工延長累計		施工延長累計	22,447.91m	（防集事業を含む。）		雄勝	φ75mm～	施工延長累計		施工延長累計	12,586.95m			石巻	68.23ha	整備面積累計	1,827.48ha	河北	0.61ha	整備面積累計	213.70ha	河南	1.53ha	整備面積累計	443.62ha	桃生	3.87ha	整備面積累計	185.01ha	北上	0.00ha	整備面積累計	62.80ha	牡鹿	0.00ha	整備面積累計	69.88ha
石巻	φ150～250mm	施工延長	1,482.49m	施工延長累計	424,986.81m	（県移管分を含む。）																																																																																	
河北	φ150mm	施工延長	248.20m	施工延長累計	47,081.26m																																																																																		
河南	φ150～200mm	施工延長	2,250.67m	施工延長累計	81,897.60m	（鹿又地区を含む。）																																																																																	
桃生	φ150～250mm	施工延長	223.53m	施工延長累計	27,752.76m																																																																																		
北上	φ150mm	施工延長累計		施工延長累計	26,854.46m	（防集事業を含む。）																																																																																	
牡鹿	φ150mm	施工延長累計		施工延長累計	22,447.91m	（防集事業を含む。）																																																																																	
雄勝	φ75mm～	施工延長累計		施工延長累計	12,586.95m																																																																																		
石巻	68.23ha	整備面積累計	1,827.48ha	河北	0.61ha	整備面積累計	213.70ha																																																																																
河南	1.53ha	整備面積累計	443.62ha	桃生	3.87ha	整備面積累計	185.01ha																																																																																
北上	0.00ha	整備面積累計	62.80ha	牡鹿	0.00ha	整備面積累計	69.88ha																																																																																
成 果		<p>普及率：宮城県平均に対しまだ低い水準にあるが、前年度との比較では1.7%の伸びとなっている。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">汚水</th> <th rowspan="2">地区</th> <th colspan="2">普及率</th> <th colspan="2">整備率</th> </tr> <tr> <th>H29</th> <th>H30</th> <th>H29</th> <th>H30</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">下流東部流域</td> <td>石巻</td> <td>89.9%</td> <td>95.1%</td> <td>80.9%</td> <td>82.2%</td> </tr> <tr> <td>河北</td> <td>62.4%</td> <td>60.2%</td> <td>52.7%</td> <td>52.9%</td> </tr> <tr> <td>桃生</td> <td>60.8%</td> <td>62.9%</td> <td>70.7%</td> <td>72.2%</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">下流流域</td> <td>計</td> <td>81.8%</td> <td>84.6%</td> <td>74.6%</td> <td>75.7%</td> </tr> <tr> <td>石巻</td> <td>66.5%</td> <td>67.5%</td> <td>54.4%</td> <td>57.6%</td> </tr> <tr> <td>河南</td> <td>52.2%</td> <td>52.4%</td> <td>74.1%</td> <td>74.3%</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">単独</td> <td>計</td> <td>63.5%</td> <td>64.2%</td> <td>59.4%</td> <td>61.8%</td> </tr> <tr> <td>河北</td> <td>67.0%</td> <td>71.9%</td> <td>66.9%</td> <td>67.0%</td> </tr> <tr> <td>雄勝</td> <td>廃止</td> <td>廃止</td> <td>廃止</td> <td>廃止</td> </tr> <tr> <td>北上</td> <td>35.6%</td> <td>37.1%</td> <td>100.0%</td> <td>100.0%</td> </tr> <tr> <td>牡鹿</td> <td>34.9%</td> <td>35.0%</td> <td>90.3%</td> <td>90.3%</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td></td> <td>67.5%</td> <td>69.2%</td> <td>66.3%</td> <td>68.1%</td> </tr> </tbody> </table> <p>※普及率及び整備率：震災による下水道管被災や避難状況は反映していない。</p>						汚水	地区	普及率		整備率		H29	H30	H29	H30	下流東部流域	石巻	89.9%	95.1%	80.9%	82.2%	河北	62.4%	60.2%	52.7%	52.9%	桃生	60.8%	62.9%	70.7%	72.2%	下流流域	計	81.8%	84.6%	74.6%	75.7%	石巻	66.5%	67.5%	54.4%	57.6%	河南	52.2%	52.4%	74.1%	74.3%	単独	計	63.5%	64.2%	59.4%	61.8%	河北	67.0%	71.9%	66.9%	67.0%	雄勝	廃止	廃止	廃止	廃止	北上	35.6%	37.1%	100.0%	100.0%	牡鹿	34.9%	35.0%	90.3%	90.3%	合計		67.5%	69.2%	66.3%	68.1%						
汚水	地区	普及率		整備率																																																																																			
		H29	H30	H29	H30																																																																																		
下流東部流域	石巻	89.9%	95.1%	80.9%	82.2%																																																																																		
	河北	62.4%	60.2%	52.7%	52.9%																																																																																		
	桃生	60.8%	62.9%	70.7%	72.2%																																																																																		
下流流域	計	81.8%	84.6%	74.6%	75.7%																																																																																		
	石巻	66.5%	67.5%	54.4%	57.6%																																																																																		
	河南	52.2%	52.4%	74.1%	74.3%																																																																																		
単独	計	63.5%	64.2%	59.4%	61.8%																																																																																		
	河北	67.0%	71.9%	66.9%	67.0%																																																																																		
	雄勝	廃止	廃止	廃止	廃止																																																																																		
	北上	35.6%	37.1%	100.0%	100.0%																																																																																		
	牡鹿	34.9%	35.0%	90.3%	90.3%																																																																																		
合計		67.5%	69.2%	66.3%	68.1%																																																																																		
成果に係る評価		下水道施設は健全な都市環境に欠かせない社会資本であり、今後も更なる整備が求められている。震災以降は、東日本大震災による災害復旧・復興事業と並行して新たな面整備事業を行っており、国からの予算や人員等の確保など厳しい面もあるが、今後も効率的に事業を進めていく必要がある。																																																																																					
（単位：円）																																																																																							
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																																																																																				
			国（県）支出金	地方債	その他	事業収入																																																																																	
	2,222,367,441	2,126,702,848	850,803,264	1,109,600,000	166,299,584																																																																																		

予算科目	2 款	建設費	総合計画	第 章		復興計画	()																																								
	2 項	流域下水道建設費		第 節			()																																								
	1 目	流域下水道建設費		()			()																																								
実施計画掲載ページ			中 事 業	流域下水道建設費県営事業負担金（下水道事業特別会計）																																											
事業コード			事 業 名	北上川下流東部流域下水道建設費県営事業負担金																																											
目的及び事業内容		石巻市、女川町を構成市町とする県営の北上川下流東部流域下水道事業における、処理施設、管渠等の整備費の一部を、北上下流東部流域下水道建設費に係る費用負担に関する覚書（H27.2.20）及び下水道法の規定に基づき負担するものである。 負担額＝（県営事業費-国庫負担額）×1/2×市町負担割合 石巻市：82.12% 女川町：17.88%																																													
取組実績		平成30年度北上川下流東部流域下水道建設費県営事業負担金実績 事業内容 1 工事関係 <table border="1"> <thead> <tr> <th>工事等名称</th> <th>事業費</th> <th>負担金</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>石巻東部浄化センターNO.2汚泥脱水設備（機械）長寿命化工事</td> <td>192,622 千円</td> <td>26,364 千円</td> </tr> <tr> <td>石巻東部浄化センターNO.2汚泥脱水設備（電気）長寿命化工事</td> <td>12,780 千円</td> <td>1,749 千円</td> </tr> <tr> <td>河北桃生幹線</td> <td>90,608 千円</td> <td>37,204 千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>296,010 千円</td> <td>65,317 千円</td> </tr> </tbody> </table> 2 委託関係等 <table border="1"> <thead> <tr> <th>業務等名称</th> <th>事業費</th> <th>負担金</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>女川幹線管渠改築詳細設計</td> <td>9,921 千円</td> <td>2,037 千円</td> </tr> <tr> <td>ストックマネジメントを考慮した次期長寿命化計画策定</td> <td>16,777 千円</td> <td>3,444 千円</td> </tr> <tr> <td>石巻東部浄化センター外設備詳細設計</td> <td>11,178 千円</td> <td>2,295 千円</td> </tr> <tr> <td>効率的な事業実施のための計画策定業務（全体変更）</td> <td>1,379 千円</td> <td>283 千円</td> </tr> <tr> <td>全体計画変更変更等</td> <td>1,080 千円</td> <td>443 千円</td> </tr> <tr> <td>その他（事務費、元利償還負担等）</td> <td>10,136 千円</td> <td>5,056 千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>50,471 千円</td> <td>13,558 千円</td> </tr> </tbody> </table>							工事等名称	事業費	負担金	石巻東部浄化センターNO.2汚泥脱水設備（機械）長寿命化工事	192,622 千円	26,364 千円	石巻東部浄化センターNO.2汚泥脱水設備（電気）長寿命化工事	12,780 千円	1,749 千円	河北桃生幹線	90,608 千円	37,204 千円	計	296,010 千円	65,317 千円	業務等名称	事業費	負担金	女川幹線管渠改築詳細設計	9,921 千円	2,037 千円	ストックマネジメントを考慮した次期長寿命化計画策定	16,777 千円	3,444 千円	石巻東部浄化センター外設備詳細設計	11,178 千円	2,295 千円	効率的な事業実施のための計画策定業務（全体変更）	1,379 千円	283 千円	全体計画変更変更等	1,080 千円	443 千円	その他（事務費、元利償還負担等）	10,136 千円	5,056 千円	計	50,471 千円	13,558 千円
工事等名称	事業費	負担金																																													
石巻東部浄化センターNO.2汚泥脱水設備（機械）長寿命化工事	192,622 千円	26,364 千円																																													
石巻東部浄化センターNO.2汚泥脱水設備（電気）長寿命化工事	12,780 千円	1,749 千円																																													
河北桃生幹線	90,608 千円	37,204 千円																																													
計	296,010 千円	65,317 千円																																													
業務等名称	事業費	負担金																																													
女川幹線管渠改築詳細設計	9,921 千円	2,037 千円																																													
ストックマネジメントを考慮した次期長寿命化計画策定	16,777 千円	3,444 千円																																													
石巻東部浄化センター外設備詳細設計	11,178 千円	2,295 千円																																													
効率的な事業実施のための計画策定業務（全体変更）	1,379 千円	283 千円																																													
全体計画変更変更等	1,080 千円	443 千円																																													
その他（事務費、元利償還負担等）	10,136 千円	5,056 千円																																													
計	50,471 千円	13,558 千円																																													
成 果		宮城県が浄化センター及び幹線管渠等を整備することにより、流域関連公共下水道として面的整備工事を実施できることから、水洗化の普及が図られ、公共用水域の水質保全及び生活環境の改善に寄与した。 <table border="1"> <thead> <tr> <th>主な指標項目</th> <th>地区別</th> <th>H28</th> <th>H29</th> <th>H30</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">普及率</td> <td>石巻地区</td> <td>86.0%</td> <td>89.9%</td> <td>95.1%</td> </tr> <tr> <td>河北地区</td> <td>57.6%</td> <td>62.4%</td> <td>60.2%</td> </tr> <tr> <td>桃生地区</td> <td>58.7%</td> <td>60.8%</td> <td>62.9%</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">整備率</td> <td>石巻地区</td> <td>80.9%</td> <td>80.9%</td> <td>82.2%</td> </tr> <tr> <td>河北地区</td> <td>44.4%</td> <td>52.7%</td> <td>52.9%</td> </tr> <tr> <td>桃生地区</td> <td>70.6%</td> <td>70.7%</td> <td>72.2%</td> </tr> </tbody> </table>							主な指標項目	地区別	H28	H29	H30	普及率	石巻地区	86.0%	89.9%	95.1%	河北地区	57.6%	62.4%	60.2%	桃生地区	58.7%	60.8%	62.9%	整備率	石巻地区	80.9%	80.9%	82.2%	河北地区	44.4%	52.7%	52.9%	桃生地区	70.6%	70.7%	72.2%								
主な指標項目	地区別	H28	H29	H30																																											
普及率	石巻地区	86.0%	89.9%	95.1%																																											
	河北地区	57.6%	62.4%	60.2%																																											
	桃生地区	58.7%	60.8%	62.9%																																											
整備率	石巻地区	80.9%	80.9%	82.2%																																											
	河北地区	44.4%	52.7%	52.9%																																											
	桃生地区	70.6%	70.7%	72.2%																																											
成果に係る評価		宮城県及び関連市町と連携し計画的に浄化センターや幹線管渠の整備を図ることにより、効率的な事業推進に資するとともに、水洗化の普及拡大により公共用水域の水質保全及び生活環境の改善に寄与している。																																													
予算の執行状況		(単位：円) <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">予算額</th> <th rowspan="2">決算額</th> <th colspan="4">決算額の財源内訳</th> </tr> <tr> <th>国(県)支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>事業収入</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>78,876,000</td> <td>78,875,400</td> <td></td> <td>77,300,000</td> <td>1,575,400</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							予算額	決算額	決算額の財源内訳				国(県)支出金	地方債	その他	事業収入	78,876,000	78,875,400		77,300,000	1,575,400																								
予算額	決算額	決算額の財源内訳																																													
		国(県)支出金	地方債	その他	事業収入																																										
78,876,000	78,875,400		77,300,000	1,575,400																																											

予算科目	2 款	建設費	総合計画	第 章		復興計画	()																																														
	2 項	流域下水道建設費		第 節			()																																														
	1 目	流域下水道建設費		()			()																																														
実施計画掲載ページ			中 事 業	流域下水道建設費県営事業負担金（下水道事業特別会計）																																																	
事業コード			事 業 名	北上川下流流域下水道建設費県営事業負担金																																																	
目的及び事業内容		石巻市、東松島市を構成市とする県営の北上川下流流域下水道事業における、処理施設、管渠等の整備費の一部を、北上下流流域下水道建設費に係る費用負担に関する覚書（H27.2.20）及び下水道法の規定に基づき負担するものである。 負担額＝（県営事業費-国庫負担額）×1/2×市町負担割合 石巻市：72.25% 東松島市：27.75%																																																			
取組実績		平成30年度北上川下流流域下水道建設費県営事業負担金実績 事業内容 1 工事関係 <table border="1"> <thead> <tr> <th>工事等名称</th> <th>事業費</th> <th>負担金</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>石巻浄化センター運転制御設備NO.2汚泥脱水設備（機械）長寿命化工事</td> <td>50,657 千円</td> <td>9,150 千円</td> </tr> <tr> <td>石巻浄化センター機械濃縮機械設備（その2）工事（NO.2濃縮機）</td> <td>89,765 千円</td> <td>10,809 千円</td> </tr> <tr> <td>石巻浄化センター機械濃縮電気設備（その2）工事（NO.2濃縮機）</td> <td>23,234 千円</td> <td>2,798 千円</td> </tr> <tr> <td>石巻浄化センター中央監視装置（水処理施設）改築工事</td> <td>12,593 千円</td> <td>1,517 千円</td> </tr> <tr> <td>石巻浄化センター運転制御設備（水処理・用水設備）改築工事</td> <td>24,397 千円</td> <td>2,938 千円</td> </tr> <tr> <td>石巻浄化センター運転制御設備（送風機設備）改築工事</td> <td>7,266 千円</td> <td>875 千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>207,912 千円</td> <td>28,087 千円</td> </tr> </tbody> </table> 2 委託関係等 <table border="1"> <thead> <tr> <th>業務等名称</th> <th>事業費</th> <th>負担金</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>河南幹線管渠長寿命化詳細設計（布設替）業務</td> <td>8,672 千円</td> <td>1,567 千円</td> </tr> <tr> <td>効率的な事業実施のための計画策定（全計変更）</td> <td>1,379 千円</td> <td>249 千円</td> </tr> <tr> <td>ストックマネジメントを考慮した次期長寿命化計画策定</td> <td>13,877 千円</td> <td>2,507 千円</td> </tr> <tr> <td>全体計画変更変更等</td> <td>2,501 千円</td> <td>904 千円</td> </tr> <tr> <td>その他（事務費、元利償還負担等）</td> <td>6,169 千円</td> <td>2,214 千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>32,598 千円</td> <td>7,441 千円</td> </tr> </tbody> </table>							工事等名称	事業費	負担金	石巻浄化センター運転制御設備NO.2汚泥脱水設備（機械）長寿命化工事	50,657 千円	9,150 千円	石巻浄化センター機械濃縮機械設備（その2）工事（NO.2濃縮機）	89,765 千円	10,809 千円	石巻浄化センター機械濃縮電気設備（その2）工事（NO.2濃縮機）	23,234 千円	2,798 千円	石巻浄化センター中央監視装置（水処理施設）改築工事	12,593 千円	1,517 千円	石巻浄化センター運転制御設備（水処理・用水設備）改築工事	24,397 千円	2,938 千円	石巻浄化センター運転制御設備（送風機設備）改築工事	7,266 千円	875 千円	計	207,912 千円	28,087 千円	業務等名称	事業費	負担金	河南幹線管渠長寿命化詳細設計（布設替）業務	8,672 千円	1,567 千円	効率的な事業実施のための計画策定（全計変更）	1,379 千円	249 千円	ストックマネジメントを考慮した次期長寿命化計画策定	13,877 千円	2,507 千円	全体計画変更変更等	2,501 千円	904 千円	その他（事務費、元利償還負担等）	6,169 千円	2,214 千円	計	32,598 千円	7,441 千円
工事等名称	事業費	負担金																																																			
石巻浄化センター運転制御設備NO.2汚泥脱水設備（機械）長寿命化工事	50,657 千円	9,150 千円																																																			
石巻浄化センター機械濃縮機械設備（その2）工事（NO.2濃縮機）	89,765 千円	10,809 千円																																																			
石巻浄化センター機械濃縮電気設備（その2）工事（NO.2濃縮機）	23,234 千円	2,798 千円																																																			
石巻浄化センター中央監視装置（水処理施設）改築工事	12,593 千円	1,517 千円																																																			
石巻浄化センター運転制御設備（水処理・用水設備）改築工事	24,397 千円	2,938 千円																																																			
石巻浄化センター運転制御設備（送風機設備）改築工事	7,266 千円	875 千円																																																			
計	207,912 千円	28,087 千円																																																			
業務等名称	事業費	負担金																																																			
河南幹線管渠長寿命化詳細設計（布設替）業務	8,672 千円	1,567 千円																																																			
効率的な事業実施のための計画策定（全計変更）	1,379 千円	249 千円																																																			
ストックマネジメントを考慮した次期長寿命化計画策定	13,877 千円	2,507 千円																																																			
全体計画変更変更等	2,501 千円	904 千円																																																			
その他（事務費、元利償還負担等）	6,169 千円	2,214 千円																																																			
計	32,598 千円	7,441 千円																																																			
成 果		宮城県が浄化センター及び幹線管渠等を整備することにより、流域関連公共下水道として面的整備工事を実施できることから、水洗化の普及が図られ、公共用水域の水質保全及び生活環境の改善に寄与した。 <table border="1"> <thead> <tr> <th>主な指標項目</th> <th>地区別</th> <th>H28</th> <th>H29</th> <th>H30</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">普及率</td> <td>石巻地区</td> <td>66.0%</td> <td>66.5%</td> <td>67.5%</td> </tr> <tr> <td>河南地区</td> <td>37.3%</td> <td>52.2%</td> <td>52.4%</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">整備率</td> <td>石巻地区</td> <td>54.1%</td> <td>54.4%</td> <td>57.6%</td> </tr> <tr> <td>河南地区</td> <td>76.0%</td> <td>74.1%</td> <td>74.3%</td> </tr> </tbody> </table>							主な指標項目	地区別	H28	H29	H30	普及率	石巻地区	66.0%	66.5%	67.5%	河南地区	37.3%	52.2%	52.4%	整備率	石巻地区	54.1%	54.4%	57.6%	河南地区	76.0%	74.1%	74.3%																						
主な指標項目	地区別	H28	H29	H30																																																	
普及率	石巻地区	66.0%	66.5%	67.5%																																																	
	河南地区	37.3%	52.2%	52.4%																																																	
整備率	石巻地区	54.1%	54.4%	57.6%																																																	
	河南地区	76.0%	74.1%	74.3%																																																	
成果に係る評価		宮城県及び関連市町と連携し計画的に浄化センターや幹線管渠の整備を図ることにより、効率的な事業推進に資するとともに、水洗化の普及拡大により公共用水域の水質保全及び生活環境の改善に寄与している。																																																			
予算の執行状況		(単位：円) <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">予算額</th> <th rowspan="2">決算額</th> <th colspan="4">決算額の財源内訳</th> </tr> <tr> <th>国(県)支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>事業収入</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>35,529,000</td> <td>35,528,289</td> <td></td> <td>35,400,000</td> <td>128,289</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							予算額	決算額	決算額の財源内訳				国(県)支出金	地方債	その他	事業収入	35,529,000	35,528,289		35,400,000	128,289																														
予算額	決算額	決算額の財源内訳																																																			
		国(県)支出金	地方債	その他	事業収入																																																
35,529,000	35,528,289		35,400,000	128,289																																																	

予算科目	2 款	建設費	総合計画	第 5 章	心ゆたかな誇れるまち	復興計画	()																
	1 項	浄化槽建設費		第 1 節	豊かな自然を次世代に継承する		()																
	1 目	浄化槽整備推進事業費		(1)	自然環境を保全する		()																
実施計画掲載ページ		P104	中 事 業	浄化槽整備推進事業費（浄化槽整備事業特別会計）																			
事業コード		005-001-001-00612	事 業 名	浄化槽市町村整備推進事業																			
目的及び事業内容		北上総合支所所管区域内の公共下水道以外の区域を対象に、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、浄化槽を整備することにより、生活環境の改善及び公衆衛生の向上に資することを目的とする。																					
取組実績		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>5人槽</th> <th>7人槽</th> <th>10人槽</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>設置基数</td> <td>0基</td> <td>2基</td> <td>0基</td> <td>2基</td> </tr> <tr> <td>工事金額</td> <td>0円</td> <td>2,354,400円</td> <td>0円</td> <td>2,354,400円</td> </tr> </tbody> </table>								5人槽	7人槽	10人槽	計	設置基数	0基	2基	0基	2基	工事金額	0円	2,354,400円	0円	2,354,400円
	5人槽	7人槽	10人槽	計																			
設置基数	0基	2基	0基	2基																			
工事金額	0円	2,354,400円	0円	2,354,400円																			
成果		<table border="1"> <thead> <tr> <th>主な指標項目</th> <th>H28</th> <th>H29</th> <th>H30</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>設置基数</td> <td>2基</td> <td>8基</td> <td>2基</td> </tr> </tbody> </table>							主な指標項目	H28	H29	H30	設置基数	2基	8基	2基							
主な指標項目	H28	H29	H30																				
設置基数	2基	8基	2基																				
成果に係る評価		豊かな自然環境を次世代に継承するためには、公共下水道等の集合処理施設の整備と併せ、集合処理区域外の浄化槽整備も並行して引き続き推進する必要がある。 平成30年度は、前年度と比較して、設置基数が減少したが、平成30年度に復興事業として実施した浄化槽集中事業が終了することから、今後も市町村設置型の浄化槽整備の推進のためには、事業を継続する必要がある。																					
(単位：円)																							
予算の執行状況		予算額	決算額	決算額の財源内訳																			
				国(県)支出金	地方債	その他	事業収入																
		5,247,000	2,354,400	693,000	900,000	761,400																	

予算科目	2 款	建設費	総合計画	第 章		復興計画	(1)	みんなで築く災害に強いまちづくり															
	1 項	浄化槽建設費		第 節			(3)	減災まちづくりの推進															
	2 目	東日本大震災関係費		()			(1)	都市基盤の復旧・復興															
実施計画掲載ページ		P165	中 事 業	浄化槽復興整備事業費（浄化槽整備事業特別会計）																			
事業コード		001-301-005-00616	事 業 名	浄化槽集中導入事業（市町村設置型）〔復興交付金〕																			
目的及び事業内容		北上総合支所管内の公共下水道以外の区域において、東日本大震災による浸水区域内の住宅等及び防災集団移転促進事業造成団地に新築する住宅等対象に、また、北上・雄勝・牡鹿総合支所所管内において、公共下水道の代替施設として、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、浄化槽を整備することにより、市民生活の復興を図るとともに、生活環境の改善及び公衆衛生の向上に資することを目的とする。																					
取組実績		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>5人槽</th> <th>7人槽</th> <th>10人槽</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>設置基数</td> <td>10基</td> <td>2基</td> <td>0基</td> <td>12基</td> </tr> <tr> <td>工事金額</td> <td>11,523,600円</td> <td>2,354,000円</td> <td>0円</td> <td>13,878,000円</td> </tr> </tbody> </table>								5人槽	7人槽	10人槽	計	設置基数	10基	2基	0基	12基	工事金額	11,523,600円	2,354,000円	0円	13,878,000円
	5人槽	7人槽	10人槽	計																			
設置基数	10基	2基	0基	12基																			
工事金額	11,523,600円	2,354,000円	0円	13,878,000円																			
成果		<table border="1"> <thead> <tr> <th>主な指標項目</th> <th>H28</th> <th>H29</th> <th>H30</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>設置基数</td> <td>27基</td> <td>41基</td> <td>12基</td> </tr> </tbody> </table>							主な指標項目	H28	H29	H30	設置基数	27基	41基	12基							
主な指標項目	H28	H29	H30																				
設置基数	27基	41基	12基																				
成果に係る評価		平成30年度は前年度、前々年度と比較し、設置基数及び補助金額が減少しているが、北上地区での防災集団移転促進事業と公共下水道代替施設の整備に対応するために事業最終年度として、浄化槽整備を実施した。 今後は、浄化槽整備事業に移行して、引き続き浄化槽集中導入事業を継続する。																					
(単位：円)																							
予算の執行状況		予算額	決算額	決算額の財源内訳																			
				国(県)支出金	地方債	その他	事業収入																
		13,878,000	13,878,000		700,000	13,178,000																	

予算科目	1 款	市街地開発事業費	総合計画	第 章	復興計画	(1)	みんなで築く災害に強いまちづくり																																																																																						
	1 項	震災復興土地区画整理事業費		第 節		(3)	減災まちづくりの推進																																																																																						
	2 目	新蛇田地区事業費		()		(1)	都市基盤の復旧・復興																																																																																						
実施計画掲載ページ	P150		中 事 業	新蛇田地区事業費（市街地開発事業特別会計）																																																																																									
事業コード	001-301-001-00698	事 業 名	土地区画整理事業（新蛇田地区）〔復興交付金〕																																																																																										
目的及び事業内容	土地区画整理事業の実施により、都市基盤の早期復旧・復興を図り、震災により移転を余儀なくされた市民の集団移転先として、良好かつ健全な市街地（46.45ha）を形成する。																																																																																												
取組実績	<ul style="list-style-type: none"> ・都市計画決定 平成24年 3月30日 ・事業計画認可 平成24年 7月20日 ・換地処分公告 平成29年11月 2日 <p>平成28年12月に戸建住宅地の供給が全て完了し、平成29年11月には換地処分公告を行い土地区画整理事業が完了した。 平成30年度は、土地区画整理事業に伴う環境影響調査を実施した。</p>																																																																																												
成 果	<p>土地区画整理の実施により、早急な都市基盤の復旧・復興、集団移転先の確保に向けた事業の推進を図り、事業を完了した。</p> <p style="text-align: center;">（単位：千円）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th rowspan="2">総事業費 (A)</th> <th rowspan="2">計画額 (B)</th> <th rowspan="2">決算額 (C)</th> <th rowspan="2">決算額累計 (D)</th> <th colspan="2">成果指標</th> <th rowspan="2">達成値 (G=D/B)</th> </tr> <tr> <th>目標値 (E=B/A)</th> <th>実績値 (F=D/A)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>H24</td><td>9,974,179</td><td>375,000</td><td>330,868</td><td>330,868</td><td>3.8%</td><td>3.3%</td><td>88.2%</td></tr> <tr><td>H25</td><td>9,974,179</td><td>3,967,568</td><td>1,943,137</td><td>2,274,005</td><td>39.8%</td><td>22.8%</td><td>57.3%</td></tr> <tr><td>H26</td><td>9,870,000</td><td>6,925,000</td><td>3,007,830</td><td>5,281,835</td><td>70.2%</td><td>53.5%</td><td>76.3%</td></tr> <tr><td>H27</td><td>10,198,320</td><td>8,288,033</td><td>1,483,224</td><td>6,765,059</td><td>81.3%</td><td>66.3%</td><td>81.6%</td></tr> <tr><td>H28</td><td>9,598,410</td><td>8,532,986</td><td>1,575,448</td><td>8,340,507</td><td>88.9%</td><td>86.9%</td><td>97.7%</td></tr> <tr><td>H29</td><td>8,698,544</td><td>8,555,916</td><td>336,947</td><td>8,677,454</td><td>98.4%</td><td>99.8%</td><td>101.4%</td></tr> <tr><td>H30</td><td>8,726,512</td><td>8,726,512</td><td>49,058</td><td>8,726,512</td><td>100.0%</td><td>100.0%</td><td>100.0%</td></tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">（戸建住宅地供給）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>計画総数</th> <th>供給実績</th> <th>供給数累計</th> <th>進捗率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>H26</td><td>730 戸</td><td>86 戸</td><td>86 戸</td><td>11.8%</td></tr> <tr><td>H27</td><td>730 戸</td><td>320 戸</td><td>406 戸</td><td>55.6%</td></tr> <tr><td>H28</td><td>730 戸</td><td>324 戸</td><td>730 戸</td><td>100%</td></tr> </tbody> </table>								総事業費 (A)	計画額 (B)	決算額 (C)	決算額累計 (D)	成果指標		達成値 (G=D/B)	目標値 (E=B/A)	実績値 (F=D/A)	H24	9,974,179	375,000	330,868	330,868	3.8%	3.3%	88.2%	H25	9,974,179	3,967,568	1,943,137	2,274,005	39.8%	22.8%	57.3%	H26	9,870,000	6,925,000	3,007,830	5,281,835	70.2%	53.5%	76.3%	H27	10,198,320	8,288,033	1,483,224	6,765,059	81.3%	66.3%	81.6%	H28	9,598,410	8,532,986	1,575,448	8,340,507	88.9%	86.9%	97.7%	H29	8,698,544	8,555,916	336,947	8,677,454	98.4%	99.8%	101.4%	H30	8,726,512	8,726,512	49,058	8,726,512	100.0%	100.0%	100.0%		計画総数	供給実績	供給数累計	進捗率	H26	730 戸	86 戸	86 戸	11.8%	H27	730 戸	320 戸	406 戸	55.6%	H28	730 戸	324 戸	730 戸	100%
	総事業費 (A)	計画額 (B)	決算額 (C)	決算額累計 (D)	成果指標		達成値 (G=D/B)																																																																																						
					目標値 (E=B/A)	実績値 (F=D/A)																																																																																							
H24	9,974,179	375,000	330,868	330,868	3.8%	3.3%	88.2%																																																																																						
H25	9,974,179	3,967,568	1,943,137	2,274,005	39.8%	22.8%	57.3%																																																																																						
H26	9,870,000	6,925,000	3,007,830	5,281,835	70.2%	53.5%	76.3%																																																																																						
H27	10,198,320	8,288,033	1,483,224	6,765,059	81.3%	66.3%	81.6%																																																																																						
H28	9,598,410	8,532,986	1,575,448	8,340,507	88.9%	86.9%	97.7%																																																																																						
H29	8,698,544	8,555,916	336,947	8,677,454	98.4%	99.8%	101.4%																																																																																						
H30	8,726,512	8,726,512	49,058	8,726,512	100.0%	100.0%	100.0%																																																																																						
	計画総数	供給実績	供給数累計	進捗率																																																																																									
H26	730 戸	86 戸	86 戸	11.8%																																																																																									
H27	730 戸	320 戸	406 戸	55.6%																																																																																									
H28	730 戸	324 戸	730 戸	100%																																																																																									
成果に係る評価	住宅再建支援に向け進めてきた宅地供給が平成28年度に完了し、平成29年度に土地区画整理事業が完了した。 平成30年度には、事業区域周辺への環境影響調査が完了した。																																																																																												
予算の執行状況	（単位：円）																																																																																												
	予算額	決算額	決算額の財源内訳																																																																																										
			国(県)支出金	地方債	その他	事業収入																																																																																							
	49,092,000	49,058,119			49,058,119																																																																																								

予算科目	1 款	市街地開発事業費	総合計画	第 章	復興計画	(1)	みんなで築く災害に強いまちづくり																																																																														
	1 項	震災復興土地区画整理事業費		第 節		(3)	減災まちづくりの推進																																																																														
	3 目	新蛇田南地区事業費		()		(1)	都市基盤の復旧・復興																																																																														
実施計画掲載ページ	P150		中 事 業	新蛇田南地区事業費（市街地開発事業特別会計）																																																																																	
事業コード	001-301-001-00699	事 業 名	土地区画整理事業（新蛇田南地区）〔復興交付金〕																																																																																		
目的及び事業内容	土地区画整理事業の実施により、都市基盤の早期復旧・復興を図り、震災により移転を余儀なくされた市民の集団移転先として、良好かつ健全な市街地（27.38ha）を形成する。																																																																																				
取組実績	<ul style="list-style-type: none"> ・都市計画決定 平成25年 2月19日 ・事業計画認可 平成25年10月24日 ・換地処分公告 平成30年 8月24日 <p>平成29年10月に戸建住宅地の供給が全て完了し、平成30年8月には換地処分公告を行い土地区画整理事業が完了した。</p>																																																																																				
成 果	<p>土地区画整理の実施により、早急な都市基盤の復旧・復興、集団移転先の確保に向けた事業の推進を図り、事業を完了した。</p> <p style="text-align: center;">（単位：千円）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th rowspan="2">総事業費 (A)</th> <th rowspan="2">計画額 (B)</th> <th rowspan="2">決算額 (C)</th> <th rowspan="2">決算額累計 (D)</th> <th colspan="2">成果指標</th> <th rowspan="2">達成値 (G=D/B)</th> </tr> <tr> <th>目標値 (E=B/A)</th> <th>実績値 (F=D/A)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>H25</td><td>6,703,000</td><td>745,000</td><td>135,584</td><td>135,584</td><td>11.1%</td><td>2.0%</td><td>18.2%</td></tr> <tr><td>H26</td><td>6,542,000</td><td>2,239,000</td><td>978,819</td><td>1,114,403</td><td>34.2%</td><td>17.0%</td><td>49.8%</td></tr> <tr><td>H27</td><td>6,734,011</td><td>3,938,011</td><td>2,460,114</td><td>3,574,517</td><td>58.5%</td><td>53.1%</td><td>90.8%</td></tr> <tr><td>H28</td><td>6,456,000</td><td>6,022,149</td><td>2,196,261</td><td>5,770,778</td><td>93.3%</td><td>89.4%</td><td>95.8%</td></tr> <tr><td>H29</td><td>6,393,014</td><td>6,206,649</td><td>451,362</td><td>6,222,140</td><td>97.1%</td><td>97.3%</td><td>100.2%</td></tr> <tr><td>H30</td><td>6,328,746</td><td>6,328,746</td><td>106,606</td><td>6,328,746</td><td>100.0%</td><td>100.0%</td><td>100.0%</td></tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">（戸建住宅地供給）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>計画総数</th> <th>供給実績</th> <th>供給数累計</th> <th>進捗率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>H27</td><td>376 戸</td><td>88 戸</td><td>88 戸</td><td>23.4%</td></tr> <tr><td>H28</td><td>376 戸</td><td>224 戸</td><td>312 戸</td><td>83.0%</td></tr> <tr><td>H29</td><td>376 戸</td><td>64 戸</td><td>376 戸</td><td>100%</td></tr> </tbody> </table>								総事業費 (A)	計画額 (B)	決算額 (C)	決算額累計 (D)	成果指標		達成値 (G=D/B)	目標値 (E=B/A)	実績値 (F=D/A)	H25	6,703,000	745,000	135,584	135,584	11.1%	2.0%	18.2%	H26	6,542,000	2,239,000	978,819	1,114,403	34.2%	17.0%	49.8%	H27	6,734,011	3,938,011	2,460,114	3,574,517	58.5%	53.1%	90.8%	H28	6,456,000	6,022,149	2,196,261	5,770,778	93.3%	89.4%	95.8%	H29	6,393,014	6,206,649	451,362	6,222,140	97.1%	97.3%	100.2%	H30	6,328,746	6,328,746	106,606	6,328,746	100.0%	100.0%	100.0%		計画総数	供給実績	供給数累計	進捗率	H27	376 戸	88 戸	88 戸	23.4%	H28	376 戸	224 戸	312 戸	83.0%	H29	376 戸	64 戸	376 戸	100%
	総事業費 (A)	計画額 (B)	決算額 (C)	決算額累計 (D)	成果指標		達成値 (G=D/B)																																																																														
					目標値 (E=B/A)	実績値 (F=D/A)																																																																															
H25	6,703,000	745,000	135,584	135,584	11.1%	2.0%	18.2%																																																																														
H26	6,542,000	2,239,000	978,819	1,114,403	34.2%	17.0%	49.8%																																																																														
H27	6,734,011	3,938,011	2,460,114	3,574,517	58.5%	53.1%	90.8%																																																																														
H28	6,456,000	6,022,149	2,196,261	5,770,778	93.3%	89.4%	95.8%																																																																														
H29	6,393,014	6,206,649	451,362	6,222,140	97.1%	97.3%	100.2%																																																																														
H30	6,328,746	6,328,746	106,606	6,328,746	100.0%	100.0%	100.0%																																																																														
	計画総数	供給実績	供給数累計	進捗率																																																																																	
H27	376 戸	88 戸	88 戸	23.4%																																																																																	
H28	376 戸	224 戸	312 戸	83.0%																																																																																	
H29	376 戸	64 戸	376 戸	100%																																																																																	
成果に係る評価	住宅再建支援に向け進めてきた宅地供給が平成29年度に完了し、平成30年度に土地区画整理事業が完了した。																																																																																				
予算の執行状況	（単位：円）																																																																																				
	予算額	決算額	決算額の財源内訳																																																																																		
			国(県)支出金	地方債	その他	事業収入																																																																															
	106,670,000	106,606,088			106,606,088																																																																																

予算科目	1 款	市街地開発事業費	総合計画	第 章	復興計画	(1)	みんなで築く災害に強いまちづくり																																																		
	1 項	震災復興土地区画整理事業費		第 節		(3)	減災まちづくりの推進																																																		
	4 目	新蛇田南第二地区事業費		()		(1)	都市基盤の復旧・復興																																																		
	実施計画掲載ページ	P 150		中 事 業		新蛇田南第二地区事業費（市街地開発事業特別会計）																																																			
事業コード	001-301-001-00919	事業名	土地区画整理事業（新蛇田南第二地区）〔復興交付金〕																																																						
目的及び事業内容	土地区画整理事業の実施により、都市基盤の早期復旧復興を図り、震災により移転を余儀なくされた市民の集団移転先として新蛇田地区、新蛇田南地区の整備を進めているが、その両地区へ移転される市民の住環境の向上を図るべく公共的施設を整備するとともに、良好かつ健全な市街地（13.70ha）を形成する。																																																								
取組実績	<ul style="list-style-type: none"> ・都市計画決定 平成25年10月22日 ・事業計画認可 平成26年 5月 1日 ・換地処分公告 平成30年 8月24日 <p>平成29年度に近隣公園の供用を開始し、平成30年8月には換地処分公告を行い土地区画整理事業が完了した。</p>																																																								
成果	<p>土地区画整理の実施により、早急な都市基盤の復旧・復興、集団移転先の確保に向けた事業の推進を図り、事業を完了した。</p> <p style="text-align: center;">（単位：千円）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th rowspan="2">総事業費 (A)</th> <th rowspan="2">計画額 (B)</th> <th rowspan="2">決算額 (C)</th> <th rowspan="2">決算額累計 (D)</th> <th colspan="2">成果指標</th> <th rowspan="2">達成値 (G=D/B)</th> </tr> <tr> <th>目標値 (E=B/A)</th> <th>実績値 (F=D/A)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H26</td> <td>2,638,500</td> <td>700,000</td> <td>251,996</td> <td>251,996</td> <td>26.5%</td> <td>9.6%</td> <td>36.0%</td> </tr> <tr> <td>H27</td> <td>2,730,000</td> <td>2,130,000</td> <td>560,490</td> <td>812,486</td> <td>78.0%</td> <td>29.8%</td> <td>38.1%</td> </tr> <tr> <td>H28</td> <td>2,704,300</td> <td>2,525,800</td> <td>1,073,639</td> <td>1,886,125</td> <td>93.4%</td> <td>69.7%</td> <td>74.7%</td> </tr> <tr> <td>H29</td> <td>2,665,607</td> <td>2,586,607</td> <td>341,763</td> <td>2,227,888</td> <td>97.0%</td> <td>83.6%</td> <td>86.1%</td> </tr> <tr> <td>H30</td> <td>2,306,883</td> <td>2,306,883</td> <td>78,995</td> <td>2,306,883</td> <td>100.0%</td> <td>100.0%</td> <td>100.0%</td> </tr> </tbody> </table>								総事業費 (A)	計画額 (B)	決算額 (C)	決算額累計 (D)	成果指標		達成値 (G=D/B)	目標値 (E=B/A)	実績値 (F=D/A)	H26	2,638,500	700,000	251,996	251,996	26.5%	9.6%	36.0%	H27	2,730,000	2,130,000	560,490	812,486	78.0%	29.8%	38.1%	H28	2,704,300	2,525,800	1,073,639	1,886,125	93.4%	69.7%	74.7%	H29	2,665,607	2,586,607	341,763	2,227,888	97.0%	83.6%	86.1%	H30	2,306,883	2,306,883	78,995	2,306,883	100.0%	100.0%	100.0%
	総事業費 (A)	計画額 (B)	決算額 (C)	決算額累計 (D)	成果指標		達成値 (G=D/B)																																																		
					目標値 (E=B/A)	実績値 (F=D/A)																																																			
H26	2,638,500	700,000	251,996	251,996	26.5%	9.6%	36.0%																																																		
H27	2,730,000	2,130,000	560,490	812,486	78.0%	29.8%	38.1%																																																		
H28	2,704,300	2,525,800	1,073,639	1,886,125	93.4%	69.7%	74.7%																																																		
H29	2,665,607	2,586,607	341,763	2,227,888	97.0%	83.6%	86.1%																																																		
H30	2,306,883	2,306,883	78,995	2,306,883	100.0%	100.0%	100.0%																																																		
成果に係る評価	平成29年度に近隣公園の整備が完了し、新蛇田、新蛇田南地区の住環境向上に寄与することができた。 平成30年度には、換地処分公告を行い、土地区画整理事業が完了した。																																																								
予算の執行状況	（単位：円）																																																								
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																																																						
			国(県)支出金	地方債	その他	事業収入																																																			
	132,953,440	78,994,725			78,994,725																																																				

予算科目	1 款	市街地開発事業費	総合計画	第 章	復興計画	(1)	みんなで築く災害に強いまちづくり																																												
	2 項	被災市街地復興土地区画整理事業費		第 節		(3)	減災まちづくりの推進																																												
	2 目	新門脇地区事業費		()		(1)	都市基盤の復旧・復興																																												
	実施計画掲載ページ	P 151、P 155、P 156		中 事 業		新門脇地区事業費（市街地開発事業特別会計）																																													
事業コード	001-301-001-00704、003-00836、00960	事業名	土地区画整理事業（新門脇地区） 街路整備事業（南光湊線、大街道石巻線）〔復興交付金〕																																																
目的及び事業内容	被害が甚大であった新門脇地区では、市民の安全確保を第一に考え、多重防衛による災害に強いまちづくりを目指した住居系ゾーンとして石巻市震災復興基本計画において位置づけ、住宅機能や商業機能の充実を図ることとしている。土地区画整理事業の導入により、高盛土道路等の整備に合わせ、避難の支障となった狭隘道路や袋小路の解消、安全な避難経路の確保といった公共施設の整備、土地の集約等による復興公営住宅の配置など、安全安心な市街地を形成し、地域人口流出の抑制と住宅等の再建を推進する。 【施工面積：23.7ha 施行期間：平成25年度～平成30年度 総事業費（A）：10,810,841千円】																																																		
取組実績	<p>下記のとおり業務及び工事等に着手、実施した。</p> <p>【認可関係】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・都市計画決定：平成25年2月19日、第1回変更：平成25年6月21日 ・事業計画決定：平成25年9月20日、第1回変更：平成26年5月27日、第2回変更：平成28年3月10日、第3回変更：平成30年3月6日、第4回変更：平成30年7月12日、第5回変更：平成31年3月6日 ・換地処分公告：平成31年1月25日 <p>【平成30年度事業実施概要】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>事業内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>設計業務</td> <td>換地計画一式</td> </tr> <tr> <td>公共施設等工事</td> <td>道路築造工：180m 他</td> </tr> </tbody> </table>							項目	事業内容	設計業務	換地計画一式	公共施設等工事	道路築造工：180m 他																																						
項目	事業内容																																																		
設計業務	換地計画一式																																																		
公共施設等工事	道路築造工：180m 他																																																		
成果	<p>公共施設工事、移転補償、換地処分のすべてが完了し、都市基盤の復興に向けた事業の推進が図られた。</p> <p style="text-align: center;">（単位：千円）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">年度</th> <th rowspan="2">予算額 (B)</th> <th rowspan="2">決算額 (C)</th> <th rowspan="2">決算額累計 (C)</th> <th colspan="2">成果指標</th> <th rowspan="2">達成値 (E/D)</th> </tr> <tr> <th>目標値 (D) (B/A)</th> <th>実績値 (E) (C/A)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>～H26</td> <td>3,091,193</td> <td>3,069,148</td> <td>3,069,148</td> <td>28.6%</td> <td>28.4%</td> <td>99.3%</td> </tr> <tr> <td>H27</td> <td>2,154,710</td> <td>1,812,001</td> <td>4,881,149</td> <td>48.5%</td> <td>45.2%</td> <td>93.2%</td> </tr> <tr> <td>H28</td> <td>2,875,961</td> <td>2,689,137</td> <td>7,570,286</td> <td>75.1%</td> <td>70.0%</td> <td>93.2%</td> </tr> <tr> <td>H29</td> <td>1,009,281</td> <td>1,008,022</td> <td>8,578,308</td> <td>84.4%</td> <td>79.3%</td> <td>94.0%</td> </tr> <tr> <td>H30</td> <td>1,679,697</td> <td>1,512,257</td> <td>10,090,565</td> <td>100.0%</td> <td>93.3%</td> <td>93.3%</td> </tr> </tbody> </table> <p>※ 目標値及び実績値については、過年度からの累計値としている。 なお、実績値（E）が100%とならないのは、不用額があるためである。</p>							年度	予算額 (B)	決算額 (C)	決算額累計 (C)	成果指標		達成値 (E/D)	目標値 (D) (B/A)	実績値 (E) (C/A)	～H26	3,091,193	3,069,148	3,069,148	28.6%	28.4%	99.3%	H27	2,154,710	1,812,001	4,881,149	48.5%	45.2%	93.2%	H28	2,875,961	2,689,137	7,570,286	75.1%	70.0%	93.2%	H29	1,009,281	1,008,022	8,578,308	84.4%	79.3%	94.0%	H30	1,679,697	1,512,257	10,090,565	100.0%	93.3%	93.3%
年度	予算額 (B)	決算額 (C)	決算額累計 (C)	成果指標		達成値 (E/D)																																													
				目標値 (D) (B/A)	実績値 (E) (C/A)																																														
～H26	3,091,193	3,069,148	3,069,148	28.6%	28.4%	99.3%																																													
H27	2,154,710	1,812,001	4,881,149	48.5%	45.2%	93.2%																																													
H28	2,875,961	2,689,137	7,570,286	75.1%	70.0%	93.2%																																													
H29	1,009,281	1,008,022	8,578,308	84.4%	79.3%	94.0%																																													
H30	1,679,697	1,512,257	10,090,565	100.0%	93.3%	93.3%																																													
成果に係る評価	土地区画整理事業の完了により、公共施設の整備改善、生活基盤の再建等に寄与した。																																																		
予算の執行状況	（単位：円）																																																		
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																																																
			国(県)支出金	地方債	その他	事業収入																																													
	1,679,696,594	1,512,256,890			1,512,256,890																																														

予算科目	1 款	市街地開発事業費	総合計画	第 章		復興計画	(1)	みんなで築く災害に強いまちづくり																																												
	2 項	被災市街地復興 土地区画整理事業費					(3)	減災まちづくりの推進																																												
	3 目	湊東地区事業費					(1)	都市基盤の復旧・復興																																												
実施計画掲載ページ		P151	中 事 業		湊東地区事業費（市街地開発事業特別会計）																																															
事業コード		001-301-001-00706	事 業 名		土地区画整理事業（湊東地区）〔復興交付金〕																																															
目的及び事業内容		被害が甚大であった湊東地区では、市民の安全確保を第一に考え、多重防御による災害に強いまちづくりを目指した住居系ゾーンとして石巻市震災復興基本計画において位置づけ、住宅機能や商業機能の充実を図ることとしている。土地区画整理事業の導入により、高盛土道路等の整備に合わせ、避難の支障となった狭隘道路や袋小路の解消、安全な避難経路の確保といった公共施設の整備、土地の集約等による復興公営住宅の配置など、安全安心な市街地を形成し、地域人口流出の抑制と住宅等の再建を推進する。 【施工面積：29.6ha 施行予定期間：平成25年度～令和元年度 総事業費（A）：5,242,014千円】																																																		
取組実績		下記のとおり業務及び工事に着手、実施した。 【認可関係】 ・都市計画決定：平成25年2月19日 ・事業計画決定：平成25年9月20日、第1回変更：平成26年5月21日、第2回変更：平成27年9月25日 【平成30年度事業実施概要】																																																		
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>事業内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>設計業務</td> <td>換地設計一式、実施設計一式 他</td> </tr> <tr> <td>公共施設等工事</td> <td>がれき撤去：462㎡、側溝設置：3,045m、雨水本管工：245m、上水道敷設：1,337m、宅地盛土：4,070㎡、舗装工：1,616m、用地管理：35,400㎡、仮設工事一式 他</td> </tr> <tr> <td>移設工事</td> <td>電力柱撤去：38本、光ケーブル撤去：620m、新設：602m</td> </tr> <tr> <td>移転補償</td> <td>建物：2件、工作物：13件</td> </tr> </tbody> </table>							項目	事業内容	設計業務	換地設計一式、実施設計一式 他	公共施設等工事	がれき撤去：462㎡、側溝設置：3,045m、雨水本管工：245m、上水道敷設：1,337m、宅地盛土：4,070㎡、舗装工：1,616m、用地管理：35,400㎡、仮設工事一式 他	移設工事	電力柱撤去：38本、光ケーブル撤去：620m、新設：602m	移転補償	建物：2件、工作物：13件																																		
項目	事業内容																																																			
設計業務	換地設計一式、実施設計一式 他																																																			
公共施設等工事	がれき撤去：462㎡、側溝設置：3,045m、雨水本管工：245m、上水道敷設：1,337m、宅地盛土：4,070㎡、舗装工：1,616m、用地管理：35,400㎡、仮設工事一式 他																																																			
移設工事	電力柱撤去：38本、光ケーブル撤去：620m、新設：602m																																																			
移転補償	建物：2件、工作物：13件																																																			
成 果		<p>地権者への個別説明を実施し、仮換地指定率：約99%（地権者ベース）を達成した。 また、設計業務、移転補償、宅地造成及び道路築造工事等を実施することにより、都市基盤の復興に向けた事業の推進が図られた。</p> <p style="text-align: right;">（単位：千円）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">年度</th> <th rowspan="2">予算額 (B)</th> <th rowspan="2">決算額</th> <th rowspan="2">決算額累計 (C)</th> <th colspan="2">成果指標</th> <th rowspan="2">達成値 (E/D)</th> </tr> <tr> <th>目標値 (D) (B/A)</th> <th>実績値 (E) (C/A)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>～H26</td> <td>1,057,754</td> <td>978,930</td> <td>978,930</td> <td>20.2%</td> <td>18.7%</td> <td>92.6%</td> </tr> <tr> <td>H27</td> <td>648,290</td> <td>442,427</td> <td>1,421,357</td> <td>32.6%</td> <td>27.1%</td> <td>83.1%</td> </tr> <tr> <td>H28</td> <td>400,771</td> <td>357,551</td> <td>1,778,908</td> <td>40.2%</td> <td>33.9%</td> <td>84.3%</td> </tr> <tr> <td>H29</td> <td>1,024,001</td> <td>1,014,918</td> <td>2,793,826</td> <td>59.7%</td> <td>53.3%</td> <td>89.3%</td> </tr> <tr> <td>H30</td> <td>466,942</td> <td>433,540</td> <td>3,227,366</td> <td>68.6%</td> <td>61.6%</td> <td>89.8%</td> </tr> </tbody> </table> <p>※ 目標値及び実績値については、過年度からの累計値としている。</p>							年度	予算額 (B)	決算額	決算額累計 (C)	成果指標		達成値 (E/D)	目標値 (D) (B/A)	実績値 (E) (C/A)	～H26	1,057,754	978,930	978,930	20.2%	18.7%	92.6%	H27	648,290	442,427	1,421,357	32.6%	27.1%	83.1%	H28	400,771	357,551	1,778,908	40.2%	33.9%	84.3%	H29	1,024,001	1,014,918	2,793,826	59.7%	53.3%	89.3%	H30	466,942	433,540	3,227,366	68.6%	61.6%	89.8%
年度	予算額 (B)	決算額	決算額累計 (C)	成果指標		達成値 (E/D)																																														
				目標値 (D) (B/A)	実績値 (E) (C/A)																																															
～H26	1,057,754	978,930	978,930	20.2%	18.7%	92.6%																																														
H27	648,290	442,427	1,421,357	32.6%	27.1%	83.1%																																														
H28	400,771	357,551	1,778,908	40.2%	33.9%	84.3%																																														
H29	1,024,001	1,014,918	2,793,826	59.7%	53.3%	89.3%																																														
H30	466,942	433,540	3,227,366	68.6%	61.6%	89.8%																																														
成果に係る評価		被災された方々が、一日も早く安全安心な住宅地として生活基盤を構築し、再建できるよう土地区画整理事業を推進してきた。 なお、今後も引き続き、権利者及び関係機関との調整を図りながら効率的に事業を推進していく必要がある。																																																		
予算の執行状況		<p style="text-align: right;">（単位：円）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">予算額</th> <th rowspan="2">決算額</th> <th colspan="4">決算額の財源内訳</th> </tr> <tr> <th>国(県)支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>事業収入</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>466,941,978</td> <td>433,539,773</td> <td></td> <td></td> <td>433,539,773</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							予算額	決算額	決算額の財源内訳				国(県)支出金	地方債	その他	事業収入	466,941,978	433,539,773			433,539,773																													
予算額	決算額	決算額の財源内訳																																																		
		国(県)支出金	地方債	その他	事業収入																																															
466,941,978	433,539,773			433,539,773																																																

予算科目	1 款	市街地開発事業費	総合計画	第 章		復興計画	(1)	みんなで築く災害に強いまちづくり																																												
	2 項	被災市街地復興 土地区画整理事業費					(3)	減災まちづくりの推進																																												
	4 目	湊北地区事業費					(1)	都市基盤の復旧・復興																																												
実施計画掲載ページ		P151、P156	中 事 業		湊北地区事業費（市街地開発事業特別会計）																																															
事業コード		001-301-001-00705、 003-00920	事 業 名		土地区画整理事業（湊北地区） 街路整備事業（湊中央線）〔復興交付金〕																																															
目的及び事業内容		被害が甚大であった湊北地区では、市民の安全確保を第一に考え、多重防御による災害に強いまちづくりを目指した住居系ゾーンとして石巻市震災復興基本計画において位置づけ、住宅機能や商業機能の充実を図ることとしている。土地区画整理事業の導入により、高盛土道路等の整備に合わせ、避難の支障となった狭隘道路や袋小路の解消、安全な避難経路の確保といった公共施設の整備、土地の集約等による復興公営住宅の配置など、安全安心な市街地を形成し、地域人口流出の抑制と住宅等の再建を推進する。 【施工面積：14.8ha 施行予定期間：平成25年度～令和元年度 総事業費（A）：3,998,341千円】																																																		
取組実績		下記のとおり業務及び工事に着手、実施した。 【認可関係】 ・都市計画決定：平成25年3月29日 ・事業計画決定：平成25年9月20日、第1回変更：平成26年5月21日、第2回変更：平成28年8月12日 第3回変更：平成30年8月22日、第4回変更：平成30年12月4日 【平成30年度事業実施概要】																																																		
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>事業内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>設計業務</td> <td>換地設計一式、実施設計一式 他</td> </tr> <tr> <td>公共施設等工事</td> <td>がれき撤去：1,238㎡、側溝設置：2,487m、雨水本管工：256m、上水道敷設：1,185m、宅地造成：5,898㎡、用地管理：35,948㎡、舗装工：1,267m、仮設工事一式 他</td> </tr> <tr> <td>移設工事</td> <td>電力柱撤去：5本、NTT人孔蓋嵩上：6ヶ所、光ケーブル撤去：55m、新設：60m</td> </tr> <tr> <td>移転補償</td> <td>建物：2件、工作物：5件</td> </tr> </tbody> </table>							項目	事業内容	設計業務	換地設計一式、実施設計一式 他	公共施設等工事	がれき撤去：1,238㎡、側溝設置：2,487m、雨水本管工：256m、上水道敷設：1,185m、宅地造成：5,898㎡、用地管理：35,948㎡、舗装工：1,267m、仮設工事一式 他	移設工事	電力柱撤去：5本、NTT人孔蓋嵩上：6ヶ所、光ケーブル撤去：55m、新設：60m	移転補償	建物：2件、工作物：5件																																		
項目	事業内容																																																			
設計業務	換地設計一式、実施設計一式 他																																																			
公共施設等工事	がれき撤去：1,238㎡、側溝設置：2,487m、雨水本管工：256m、上水道敷設：1,185m、宅地造成：5,898㎡、用地管理：35,948㎡、舗装工：1,267m、仮設工事一式 他																																																			
移設工事	電力柱撤去：5本、NTT人孔蓋嵩上：6ヶ所、光ケーブル撤去：55m、新設：60m																																																			
移転補償	建物：2件、工作物：5件																																																			
成 果		<p>地権者への個別説明を実施し、仮換地指定率：100%（地権者ベース）を達成した。 また、設計業務、移転補償、宅地造成及び道路築造工事等を実施することにより、都市基盤の復興に向けた事業の推進が図られた。</p> <p style="text-align: right;">（単位：千円）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">年度</th> <th rowspan="2">予算額 (B)</th> <th rowspan="2">決算額</th> <th rowspan="2">決算額累計 (C)</th> <th colspan="2">成果指標</th> <th rowspan="2">達成値 (E/D)</th> </tr> <tr> <th>目標値 (D) (B/A)</th> <th>実績値 (E) (C/A)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>～H26</td> <td>1,112,590</td> <td>1,104,893</td> <td>1,104,893</td> <td>27.8%</td> <td>27.6%</td> <td>99.3%</td> </tr> <tr> <td>H27</td> <td>535,410</td> <td>405,511</td> <td>1,510,404</td> <td>41.2%</td> <td>37.8%</td> <td>91.7%</td> </tr> <tr> <td>H28</td> <td>475,523</td> <td>429,582</td> <td>1,939,986</td> <td>53.1%</td> <td>48.5%</td> <td>91.3%</td> </tr> <tr> <td>H29</td> <td>784,887</td> <td>736,798</td> <td>2,676,784</td> <td>72.7%</td> <td>66.9%</td> <td>92.0%</td> </tr> <tr> <td>H30</td> <td>296,564</td> <td>271,107</td> <td>2,947,891</td> <td>80.1%</td> <td>73.7%</td> <td>92.0%</td> </tr> </tbody> </table> <p>※ 目標値及び実績値については、過年度からの累計値としている。</p>							年度	予算額 (B)	決算額	決算額累計 (C)	成果指標		達成値 (E/D)	目標値 (D) (B/A)	実績値 (E) (C/A)	～H26	1,112,590	1,104,893	1,104,893	27.8%	27.6%	99.3%	H27	535,410	405,511	1,510,404	41.2%	37.8%	91.7%	H28	475,523	429,582	1,939,986	53.1%	48.5%	91.3%	H29	784,887	736,798	2,676,784	72.7%	66.9%	92.0%	H30	296,564	271,107	2,947,891	80.1%	73.7%	92.0%
年度	予算額 (B)	決算額	決算額累計 (C)	成果指標		達成値 (E/D)																																														
				目標値 (D) (B/A)	実績値 (E) (C/A)																																															
～H26	1,112,590	1,104,893	1,104,893	27.8%	27.6%	99.3%																																														
H27	535,410	405,511	1,510,404	41.2%	37.8%	91.7%																																														
H28	475,523	429,582	1,939,986	53.1%	48.5%	91.3%																																														
H29	784,887	736,798	2,676,784	72.7%	66.9%	92.0%																																														
H30	296,564	271,107	2,947,891	80.1%	73.7%	92.0%																																														
成果に係る評価		被災された方々が、一日も早く安全安心な住宅地として生活基盤を構築し、再建できるよう土地区画整理事業を推進してきた。 なお、今後も引き続き、権利者及び関係機関との調整を図りながら効率的に事業を推進していく必要がある。																																																		
予算の執行状況		<p style="text-align: right;">（単位：円）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">予算額</th> <th rowspan="2">決算額</th> <th colspan="4">決算額の財源内訳</th> </tr> <tr> <th>国(県)支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>事業収入</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>296,563,653</td> <td>271,106,627</td> <td></td> <td></td> <td>271,106,627</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							予算額	決算額	決算額の財源内訳				国(県)支出金	地方債	その他	事業収入	296,563,653	271,106,627			271,106,627																													
予算額	決算額	決算額の財源内訳																																																		
		国(県)支出金	地方債	その他	事業収入																																															
296,563,653	271,106,627			271,106,627																																																

予算科目	1 款	市街地開発事業費	総合計画	第 章	復興計画	(1)	みんなで築く災害に強いまちづくり																																											
	2 項	被災市街地復興 土地区画整理事業費				(3)	減災まちづくりの推進																																											
	6 目	浜西地区事業費				(1)	都市基盤の復旧・復興																																											
実施計画 掲載ページ	P152、P155、P157		中 事 業	浜西地区事業費（市街地開発事業特別会計）																																														
事業コード	001-301-001-00707、 003-00837、01237		事 業 名	土地区画整理事業（浜西地区） 街路整備事業（浜中央線、南光浜線）〔復興交付金〕																																														
目的及び事業内容	被害が甚大であった浜西地区では、市民の安全確保を第一に考え、多重防御による災害に強いまちづくりを目指した産業系ゾーンとして石巻市震災復興基本計画において位置づけ、災害危険区域に指定、非可住地とし防災集団移転促進事業を実施している。同事業実施後の土地について、土地区画整理事業の導入により、産業系の土地利用に適した公共施設の整備や、街区形成を行うなど、都市基盤の整備水準を高め、安全安心で魅力ある産業地の形成を行い、就業の場を創出し産業再生を推進する。 【施行面積：40.4ha 施行予定期間：平成26年度～令和2年度 総事業費（A）：8,518,852千円】																																																	
取組実績	下記のとおり業務及び工事等に着手、実施した。																																																	
	【認可関係】 ・都市計画決定：平成25年6月21日 ・事業計画決定：平成26年1月14日、第1回変更：平成26年10月8日、第2回変更：平成26年12月8日、第3回変更：平成27年4月28日、第4回変更：平成29年1月27日、第5回変更：平成30年3月7日																																																	
	【平成30年度事業実施概要】																																																	
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th colspan="6">事業内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>設計業務</td> <td colspan="6">換地設計一式、実施設計一式 他</td> </tr> <tr> <td>公共施設等工事</td> <td colspan="6">がれき撤去：21,000㎡、側溝設置：10,000㎡、宅地整地：143,600㎡、浜中央線盛土：53,200㎡ 他</td> </tr> <tr> <td>移設工事</td> <td colspan="6">電力柱移設：18本、N T T 柱移設：8本 ガス管移設：219m</td> </tr> <tr> <td>移転補償</td> <td colspan="6">建物：8件</td> </tr> </tbody> </table>						項目	事業内容						設計業務	換地設計一式、実施設計一式 他						公共施設等工事	がれき撤去：21,000㎡、側溝設置：10,000㎡、宅地整地：143,600㎡、浜中央線盛土：53,200㎡ 他						移設工事	電力柱移設：18本、N T T 柱移設：8本 ガス管移設：219m						移転補償	建物：8件													
項目	事業内容																																																	
設計業務	換地設計一式、実施設計一式 他																																																	
公共施設等工事	がれき撤去：21,000㎡、側溝設置：10,000㎡、宅地整地：143,600㎡、浜中央線盛土：53,200㎡ 他																																																	
移設工事	電力柱移設：18本、N T T 柱移設：8本 ガス管移設：219m																																																	
移転補償	建物：8件																																																	
成 果	設計業務、移転補償、宅地造成及び道路築造工事等を実施することにより、都市基盤の復興に向けた事業の推進が図られた。また、仮換地指定については指定率100%（地権者ベース）達成済みである。																																																	
	(単位：千円)																																																	
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">年度</th> <th rowspan="2">予算額 (B)</th> <th rowspan="2">決算額</th> <th rowspan="2">決算額累計 (C)</th> <th colspan="2">成果指標</th> <th rowspan="2">達成値 (E/D)</th> </tr> <tr> <th>目標値 (D) (B/A)</th> <th>実績値 (E) (C/A)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>～H26</td> <td>1,303,800</td> <td>864,914</td> <td>864,914</td> <td>15.3%</td> <td>10.2%</td> <td>66.7%</td> </tr> <tr> <td>H27</td> <td>892,746</td> <td>794,568</td> <td>1,659,482</td> <td>25.8%</td> <td>19.5%</td> <td>75.6%</td> </tr> <tr> <td>H28</td> <td>2,370,605</td> <td>1,612,898</td> <td>3,272,380</td> <td>53.6%</td> <td>38.4%</td> <td>71.6%</td> </tr> <tr> <td>H29</td> <td>1,723,816</td> <td>1,662,674</td> <td>4,935,054</td> <td>73.8%</td> <td>57.9%</td> <td>78.5%</td> </tr> <tr> <td>H30</td> <td>1,052,315</td> <td>919,369</td> <td>5,854,423</td> <td>86.2%</td> <td>68.7%</td> <td>79.7%</td> </tr> </tbody> </table> <p>※ 目標値及び実績値については、過年度からの累計値としている。</p>							年度	予算額 (B)	決算額	決算額累計 (C)	成果指標		達成値 (E/D)	目標値 (D) (B/A)	実績値 (E) (C/A)	～H26	1,303,800	864,914	864,914	15.3%	10.2%	66.7%	H27	892,746	794,568	1,659,482	25.8%	19.5%	75.6%	H28	2,370,605	1,612,898	3,272,380	53.6%	38.4%	71.6%	H29	1,723,816	1,662,674	4,935,054	73.8%	57.9%	78.5%	H30	1,052,315	919,369	5,854,423	86.2%	68.7%
年度	予算額 (B)	決算額	決算額累計 (C)	成果指標		達成値 (E/D)																																												
				目標値 (D) (B/A)	実績値 (E) (C/A)																																													
～H26	1,303,800	864,914	864,914	15.3%	10.2%	66.7%																																												
H27	892,746	794,568	1,659,482	25.8%	19.5%	75.6%																																												
H28	2,370,605	1,612,898	3,272,380	53.6%	38.4%	71.6%																																												
H29	1,723,816	1,662,674	4,935,054	73.8%	57.9%	78.5%																																												
H30	1,052,315	919,369	5,854,423	86.2%	68.7%	79.7%																																												
成果に係る評価	石巻漁港を活用する水産加工業等の集積を目指す産業集積ゾーンとして整備を行い、早期再建事業者のニーズに応えながら土地区画整理事業を推進してきた。 なお、今後も引き続き、権利者や関係機関との調整を図りながら産業用地としての利便性を高めるべく、面的整備を進めていく必要がある。																																																	
予算の執行状況	(単位：円)																																																	
	予算額	決算額	決算額の財源内訳																																															
			国(県)支出金	地方債	その他	事業収入																																												
1,052,314,541	919,368,856			919,368,856																																														

予算科目	1 款	市街地開発事業費	総合計画	第 章	復興計画	(1)	みんなで築く災害に強いまちづくり																																											
	2 項	被災市街地復興 土地区画整理事業費				(3)	減災まちづくりの推進																																											
	7 目	上釜南部地区事業費				(1)	都市基盤の復旧・復興																																											
実施計画 掲載ページ	P152		中 事 業	上釜南部地区事業費（市街地開発事業特別会計）																																														
事業コード	001-301-001-00957		事 業 名	土地区画整理事業（上釜南部地区）〔復興交付金〕																																														
目的及び事業内容	被害が甚大であった上釜南部地区では、市民の安全確保を第一に考え、多重防御による災害に強いまちづくりを目指した産業系ゾーンとして石巻市震災復興基本計画において位置づけ、災害危険区域に指定、非可住地とし防災集団移転促進事業を実施している。同事業実施後の土地について、土地区画整理事業の導入により、産業系の土地利用に適した公共施設の整備や、街区形成を行うなど、都市基盤の整備水準を高め、安全安心で魅力ある産業地の形成を行い、就業の場を創出し産業再生を推進する。 【施行面積：37.4ha 施行予定期間：平成26年度～令和元年度 総事業費（A）：4,276,656千円】																																																	
取組実績	下記のとおり業務及び工事等に着手、実施した。																																																	
	【認可関係】 ・都市計画決定：平成27年1月15日 ・事業計画決定：平成27年3月27日、第1回変更：平成28年11月30日、第2回変更：平成29年2月2日、第3回変更：平成30年1月22日																																																	
	【平成30年度事業実施概要】																																																	
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th colspan="6">事業内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>設計業務</td> <td colspan="6">換地設計一式、実施設計一式 他</td> </tr> <tr> <td>公共施設等工事</td> <td colspan="6">側溝設置：11,104m、舗装工：3,364m、雨水函渠工：624m、上水道敷設：3,749m</td> </tr> <tr> <td>移設工事</td> <td colspan="6">電力柱撤去：34本、新設：38本、電線（電力）撤去：2,784m、新設：1,776m、NTT柱撤去：18本、新設：28本、電線（NTT）撤去：5,000m、新設：3,000m、光ケーブル撤去：911m、新設：920m</td> </tr> <tr> <td>移転補償</td> <td colspan="6">建物：2件、工作物：22件</td> </tr> </tbody> </table>						項目	事業内容						設計業務	換地設計一式、実施設計一式 他						公共施設等工事	側溝設置：11,104m、舗装工：3,364m、雨水函渠工：624m、上水道敷設：3,749m						移設工事	電力柱撤去：34本、新設：38本、電線（電力）撤去：2,784m、新設：1,776m、NTT柱撤去：18本、新設：28本、電線（NTT）撤去：5,000m、新設：3,000m、光ケーブル撤去：911m、新設：920m						移転補償	建物：2件、工作物：22件													
項目	事業内容																																																	
設計業務	換地設計一式、実施設計一式 他																																																	
公共施設等工事	側溝設置：11,104m、舗装工：3,364m、雨水函渠工：624m、上水道敷設：3,749m																																																	
移設工事	電力柱撤去：34本、新設：38本、電線（電力）撤去：2,784m、新設：1,776m、NTT柱撤去：18本、新設：28本、電線（NTT）撤去：5,000m、新設：3,000m、光ケーブル撤去：911m、新設：920m																																																	
移転補償	建物：2件、工作物：22件																																																	
成 果	地権者への個別説明を実施し、地区内の仮換地指定率：100%（地権者ベース）を達成した。 また、設計業務、移転補償、宅地造成及び道路築造工事等を実施することにより、都市基盤の復興に向けた事業の推進が図られた。																																																	
	(単位：千円)																																																	
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">年度</th> <th rowspan="2">予算額 (B)</th> <th rowspan="2">決算額</th> <th rowspan="2">決算額累計 (C)</th> <th colspan="2">成果指標</th> <th rowspan="2">達成値 (E/D)</th> </tr> <tr> <th>目標値 (D) (B/A)</th> <th>実績値 (E) (C/A)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H26</td> <td>597</td> <td>309</td> <td>309</td> <td>0.0%</td> <td>0.0%</td> <td>0.0%</td> </tr> <tr> <td>H27</td> <td>226,127</td> <td>220,541</td> <td>220,850</td> <td>5.3%</td> <td>5.2%</td> <td>98.1%</td> </tr> <tr> <td>H28</td> <td>908,119</td> <td>905,533</td> <td>1,126,383</td> <td>26.5%</td> <td>26.3%</td> <td>99.2%</td> </tr> <tr> <td>H29</td> <td>328,516</td> <td>321,415</td> <td>1,447,798</td> <td>34.2%</td> <td>33.9%</td> <td>99.1%</td> </tr> <tr> <td>H30</td> <td>768,317</td> <td>707,040</td> <td>2,154,838</td> <td>52.2%</td> <td>50.4%</td> <td>96.6%</td> </tr> </tbody> </table> <p>※ 目標値及び実績値については、過年度からの累計値としている。 なお、上釜南部地区の事業については、一部一般会計で執行した事業費もあるため、その金額を加算して記載している。</p>							年度	予算額 (B)	決算額	決算額累計 (C)	成果指標		達成値 (E/D)	目標値 (D) (B/A)	実績値 (E) (C/A)	H26	597	309	309	0.0%	0.0%	0.0%	H27	226,127	220,541	220,850	5.3%	5.2%	98.1%	H28	908,119	905,533	1,126,383	26.5%	26.3%	99.2%	H29	328,516	321,415	1,447,798	34.2%	33.9%	99.1%	H30	768,317	707,040	2,154,838	52.2%	50.4%
年度	予算額 (B)	決算額	決算額累計 (C)	成果指標		達成値 (E/D)																																												
				目標値 (D) (B/A)	実績値 (E) (C/A)																																													
H26	597	309	309	0.0%	0.0%	0.0%																																												
H27	226,127	220,541	220,850	5.3%	5.2%	98.1%																																												
H28	908,119	905,533	1,126,383	26.5%	26.3%	99.2%																																												
H29	328,516	321,415	1,447,798	34.2%	33.9%	99.1%																																												
H30	768,317	707,040	2,154,838	52.2%	50.4%	96.6%																																												
成果に係る評価	石巻工業港の背後地を活かした産業集積ゾーンの整備を行い、早期再建事業者のニーズに応えながら土地区画整理事業を推進してきた。 なお、今後も引き続き、権利者や関係機関との調整を図りながら産業用地としての利便性を高めるべく、面的整備を進めていく必要がある。																																																	
予算の執行状況	(単位：円)																																																	
	予算額	決算額	決算額の財源内訳																																															
			国(県)支出金	地方債	その他	事業収入																																												
768,316,777	707,039,908			707,039,908																																														

予算科目	1 款	市街地開発事業費	総合計画	第 章	復興計画	(1)	みんなで築く災害に強いまちづくり
	2 項	被災市街地復興 土地区画整理事業費				(3)	減災まちづくりの推進
	8 目	下釜南部地区事業費				(1)	都市基盤の復旧・復興
実施計画 掲載ページ	P152、P156、P157		中 事 業	下釜南部地区事業費（市街地開発事業特別会計）			
事業コード	001-301-001-00958、 003-01113、01114	事業名	土地区画整理事業（下釜南部地区）〔復興交付金〕 街路整備事業（石巻工業港曾波神線、石巻工業港運河線）				
目的及び事業内容	被害が甚大であった下釜南部地区では、市民の安全確保を第一に考え、多重防御による災害に強いまちづくりを目指した産業系ゾーンとして石巻市震災復興基本計画において位置づけ、災害危険区域に指定、非可住地とし防災集団移転促進事業を実施している。同事業実施後の土地について、土地区画整理事業の導入により、産業系の土地利用に適した公共施設の整備や、街区形成を行うなど、都市基盤の整備水準を高め、安全安心で魅力ある産業地の形成を行い、就業の場を創出し産業再生を推進する。 【施行面積：25.4ha 施行予定期間：平成26年度～令和元年度 総事業費（A）：4,478,273千円】						
取組実績	下記のとおり業務及び工事に着手、実施した。 【認可関係】 ・都市計画決定：平成27年1月15日 ・事業計画決定：平成27年3月27日、第1回変更：平成29年2月2日、第2回変更：第29年6月20日 第3回変更：平成30年5月15日 第4回変更：平成31年3月27日 【平成30年度事業実施概要】						
	項目		事業内容				
設計業務	換地設計一式、実施設計一式 他						
公共施設等工事	側溝設置：8,278m、舗装工：3,727m、雨水函渠工：480m 上水道敷設：5,010m						
移設工事	電力柱撤去：4本、移設：1本、新設：3本、支線移設：1本、電線（電力）撤去：292m、新設：117m、NTT柱撤去：30本、新設：28本、電線（NTT）撤去：4,230m、新設：2,130m、管路ケーブル：撤去300m、新設：330m、マンホール改造：8箇所、光ケーブル撤去：672m、新設：677m						
移転補償	建物：9件、工作物：10件						
成 果	地権者への個別説明を実施し、地区内の仮換地指定率：100%（地権者ベース）を達成した。また、設計業務、移転補償、宅地造成及び道路築造工事等を実施することにより、都市基盤の復興に向けた事業の推進が図られた。 (単位：千円)						
	年度	予算額 (B)	決算額	決算額累計 (C)	成果指標 目標値 (D) (B/A) 実績値 (E) (C/A)		達成値 (E/D) (H=C/G)
H26	403	208	208	0.0 %	0.0 %	0.0 %	
H27	138,707	134,499	134,707	3.1 %	3.0 %	96.8 %	
H28	606,403	596,051	730,758	16.6 %	16.3 %	98.2 %	
H29	742,720	734,112	1,464,870	33.2 %	32.7 %	98.5 %	
H30	1,869,880	1,822,326	3,287,196	75.0 %	73.4 %	97.9 %	
※ 目標値及び実績値については、過年度からの累計値としている。 なお、下釜南部地区の事業については、一部一般会計で執行した事業費もあるため、その金額を加算して記載している。							
成果に係る評価	石巻工業港の背後地を活かした産業集積ゾーンの整備を行い、早期再建事業者のニーズに応えながら土地区画整理事業を推進してきた。 なお、今後も引き続き、権利者や関係機関との調整を図りながら産業用地としての利便性を高めるべく、面的整備を進めていく必要がある。						
予算の執行状況	(単位：円)						
	予算額	決算額	決算額の財源内訳				
			国(県)支出金	地方債	その他	事業収入	
	1,869,879,645	1,822,326,163			1,822,326,163		

予算科目	1 款	市街地開発事業費	総合計画	第 章	復興計画	(1)	みんなで築く災害に強いまちづくり
	2 項	被災市街地復興土地区画整理事業費				(3)	減災まちづくりの推進
	9 目	中央二丁目地区事業費				(1)	都市基盤の復旧・復興
実施計画 掲載ページ	P149		中 事 業	中央二丁目地区事業費（市街地開発事業特別会計）			
事業コード	001-301-001-01181	事業名	土地区画整理事業（中央二丁目地区）〔復興交付金〕				
目的及び事業内容	被害が甚大であった中央二丁目地区では、河川堤防と一体となったまちづくりを基本とし、道路、公園などの整備改善を行い、適正な土地利用を図ることで、災害に強いまちづくりを進めるとともに、川を生かしたまちづくりとして観光交流施設を核とした中心市街地の活性化を図り、土地区画整理事業の手法を用いて土地の配置を行い、観光交流施設、立体駐車場、交通広場及び道路・公園を整備し、賑わいのある中心市街地の形成を図る。 施工面積：1.39ha 施工期間：平成28年度～令和2年度						
取組実績	下記のとおり業務及び工事に着手・実施した。 【認可関係】 ・都市計画決定 平成28年3月1日 ・事業計画決定 平成28年5月9日 【平成30年度事業実施概要】						
	項目		事業内容				
設計業務	事業管理一式、調査設計業務一式						
公共施設等工事	交通広場整備工 A = 1,460㎡、道路築造工 L = 210m						
移設工事	N T T 柱移設：5本						
成 果	羽黒下広小路線及び交通広場整備が完了し、路線バスの運行も開始され、中心市街地の活性化に寄与することができた。 (単位：千円)						
		総事業費 (A)	予算額 (B)	予算額累計 (C)	決算額 (D)	決算額累計 (E)	成果指標 目標値 (F=C/A) 実績値 (G=E/A) 達成値 (H=E/C)
H28	1,393,100	451,584	451,584	450,481	450,481	32.4 % 32.3 % 99.8 %	
H29	1,342,873	536,888	988,472	306,875	757,356	73.6 % 56.4 % 76.6 %	
H30	1,314,274	141,335	1,129,807	118,202	875,558	86.0 % 66.6 % 77.5 %	
※事業完了年度 令和2年度							
成果に係る評価	観光と賑わいの拠点づくりに向け、観光交流施設や堤防一体空間などの整備が進められ、観光客等の増加が見込まれる中、羽黒下広小路線の道路改良と交通広場整備が8月に完了し、路線バスの運行が開始され、かわまち交流拠点へのアクセス性向上を図ることができた。 今後は、国、県が進める事業と協力し、残る石巻港線及びかわまち交流広場整備の進捗を図り、かわまち交流拠点整備の完成に向け事業を継続する必要がある。						
予算の執行状況	(単位：円)						
	予算額	決算額	決算額の財源内訳				
			国(県)支出金	地方債	その他	事業収入	
	141,334,822	118,202,493			118,202,493		

予算科目	6 款	保健事業費	総合計画	第4章	安心して健やかに暮らせるまち	復興計画	()																																													
	1 項	特定健康診査等事業費		第2節	生涯を通じて元気で健康な暮らしが実現できるようにする		()																																													
	1 目	特定健康診査等事務費		(1)	一人ひとりの健康づくりを推進する		()																																													
実施計画掲載ページ		P 68		中 事 業	特定健康診査等事業費（国民健康保険事業特別会計）																																															
事業コード		004-002-001-00621	事 業 名		生活習慣病予防事業																																															
目的及び事業内容		<p>高齢者の医療の確保に関する法律に基づき、糖尿病等生活習慣病の発症や重症化を予防することを目的として、国民健康保険被保険者を対象にメタボリックシンドロームに着目した特定健康診査を実施する。</p> <p>該当者に対し生活習慣病を改善するための特定保健指導を行うとともに、医療機関と連携した保健指導の実施により生活習慣病重症化を予防する。</p>																																																		
取組実績		<p>1 特定健康診査</p> <p>(1) 対象者 40～74歳の石巻市国民健康保険加入者 27,315人</p> <p>(2) 受診者 10,824人（受診率：39.6%）</p> <p>(3) 未受診者対策事業 ①前年度特定健診未受診者への受診勧奨（生活習慣病の受診履歴なしの方） ②年度内未受診者再勧奨（本庁地区の8月中旬迄の対象者） 通知発送（①6,407人、②5,005人；重複有のため実数：9,077人） うち1,080人が受診（11.9%）</p> <p>(4) 健康ポイント事業 40～59歳対象。健診受診ポイントに応じクオカード、抽選で地場産品送付 対象者7,340人 参加者627人（8.5%）うち健診受診者503人（80.2%）</p> <p>(5) その他の取組事項 医師会医療機関への受診率等の説明と勧奨依頼（ポスター掲示含） 職場等での健診結果受領（JAいしのまき人間ドック、未受診者等へ周知）</p> <p>2 特定保健指導（メタボリックシンドローム該当者への保健指導）</p> <p>(1) 対象者 国の基準による対象者（積極的支援、動機づけ支援） 1,368人</p> <p>(2) 実施者 388人（実施率：28.4%）</p> <p>3 特定保健指導以外の保健指導</p> <p>(1) 重症化予防事業 健診受診者のうち血圧、血糖、CKD（慢性腎臓病）のリスクが高い方を優先とし医療機関への受診勧奨及び保健指導を実施。対象者1,179人 実施者811人（実施率：68.8%）</p> <p>(2) 医療機関と地域保健の連携システム事業 健診受診者のうち血圧、血糖が受診勧奨値で治療なしの方及び糖尿病性腎症のリスクが高い方（治療中含む）を優先し医療機関受診連絡書を送付。主治医からの返信で受診確認と保健指導を実施。</p> <table border="1"> <tr> <td>事業対象者</td> <td>医師からの連絡書返信者</td> <td>医師指示の保健指導対象者</td> <td>保健指導実施者</td> </tr> <tr> <td>738人</td> <td>404人（54.7%）</td> <td>111人（27.5%）</td> <td>99人（89.2%）</td> </tr> </table>							事業対象者	医師からの連絡書返信者	医師指示の保健指導対象者	保健指導実施者	738人	404人（54.7%）	111人（27.5%）	99人（89.2%）																																				
事業対象者	医師からの連絡書返信者	医師指示の保健指導対象者	保健指導実施者																																																	
738人	404人（54.7%）	111人（27.5%）	99人（89.2%）																																																	
成 果		<p>健診、保健指導ともに積極的な勧奨により上昇したが、目標値は達成できていない。</p> <p>特定健康診査受診率</p> <table border="1"> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="2">成果指標</th> <th rowspan="2">達成率</th> <th rowspan="2">支払分実績</th> </tr> <tr> <th>目標</th> <th>法定報告値</th> </tr> <tr> <td>H28</td> <td>55.0%</td> <td>39.1%</td> <td>71.1%</td> <td>38.9%</td> </tr> <tr> <td>H29</td> <td>60.0%</td> <td>39.6%</td> <td>66.0%</td> <td>37.9%</td> </tr> <tr> <td>H30</td> <td>45.0%</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>39.6%</td> </tr> </table> <p>特定保健指導実施率</p> <table border="1"> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="2">成果指標</th> <th rowspan="2">達成率</th> <th rowspan="2">支払分実績</th> </tr> <tr> <th>目標</th> <th>法定報告値</th> </tr> <tr> <td>H28</td> <td>50.0%</td> <td>21.9%</td> <td>43.8%</td> <td>24.0%</td> </tr> <tr> <td>H29</td> <td>60.0%</td> <td>27.3%</td> <td>45.5%</td> <td>27.9%</td> </tr> <tr> <td>H30</td> <td>35.0%</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>28.4%</td> </tr> </table> <p>* 目標値は本市特定健康診査等実施計画（平成30年3月第3期計画策定）による。</p>							区分	成果指標		達成率	支払分実績	目標	法定報告値	H28	55.0%	39.1%	71.1%	38.9%	H29	60.0%	39.6%	66.0%	37.9%	H30	45.0%	—	—	39.6%	区分	成果指標		達成率	支払分実績	目標	法定報告値	H28	50.0%	21.9%	43.8%	24.0%	H29	60.0%	27.3%	45.5%	27.9%	H30	35.0%	—	—	28.4%
区分	成果指標		達成率	支払分実績																																																
	目標	法定報告値																																																		
H28	55.0%	39.1%	71.1%	38.9%																																																
H29	60.0%	39.6%	66.0%	37.9%																																																
H30	45.0%	—	—	39.6%																																																
区分	成果指標		達成率	支払分実績																																																
	目標	法定報告値																																																		
H28	50.0%	21.9%	43.8%	24.0%																																																
H29	60.0%	27.3%	45.5%	27.9%																																																
H30	35.0%	—	—	28.4%																																																
成果に係る評価		<p>特定健康診査の未受診者対策として、受診率の低い40～50歳代を対象とした健康ポイント事業等を実施したことにより受診率は上昇したが、成果指標の目標値には達しなかった。</p> <p>生活習慣病の発症予防及び重症化予防を推進し、被保険者の健康寿命の延伸を図るためには、未受診者対策を強化し、更なる特定健康診査受診率の向上、特定保健指導及び重症化予防対策の効果的な実施が必要となることから、令和元年度からは特定健康診査自己負担金の無料化、健康ポイント事業対象者の全年齢への拡大を実施することとした。</p>																																																		
（単位：円）																																																				
予算の執行状況		予算額	決算額	決算額の財源内訳																																																
				国（県）支出金	地方債	その他	事業収入																																													
		121,165,000	117,665,445	65,089,000			52,576,445																																													

予算科目	6 款	保健事業費	総合計画	第4章	安心して健やかに暮らせるまち	復興計画	()																																																																								
	2 項	保健事業費		第1節	お互いに支えあい生活できる仕組みを構築する		()																																																																								
	1 目	保健衛生普及費		(3)	国民健康保険事業の安定運営と高齢者の医療保険制度の円滑な実施を図る		()																																																																								
実施計画掲載ページ		P 61		中 事 業	保健衛生普及費（国民健康保険事業特別会計）																																																																										
事業コード		004-001-003-00073	事 業 名		国民健康保険人間ドック等事業																																																																										
目的及び事業内容		<p>生活習慣病をはじめとする疾病等の早期発見、予防及び治療の促進を図るとともに、生活習慣病の改善や健康に対する意識の向上に寄与することを目的とする。</p> <p>人間ドックについては、国民健康保険に加入している40歳、45歳、50歳、55歳及び60歳を対象とし、特定健康診査の検査項目も含めて実施する。</p> <p>脳ドックについては、45歳及び50歳を対象に実施する。</p>																																																																													
取組実績		<p>1 人間ドック事業 対象者 2,025人 受診者 482人（受診率：23.8%）</p> <p>2 脳ドック事業 対象者 741人 受診者 122人（受診率：16.5%）</p> <p>3 保健指導（人間ドック受診者分）</p> <p>(1) 特定保健指導 対象者 112人 実施者 27人（実施率：24.1%）</p> <p>(2) 特定保健指導以外の生活習慣病重症化予防 対象者 82人 実施者 67人（実施率：81.7%）</p> <p>【年齢別受診率】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="4">人間ドック</th> <th colspan="4">脳ドック</th> </tr> <tr> <th>対象者</th> <th>受診者</th> <th>受診率</th> <th>前年比</th> <th>対象者</th> <th>受診者</th> <th>受診率</th> <th>前年比</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>40歳</td> <td>316人</td> <td>67人</td> <td>21.2%</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>45歳</td> <td>377人</td> <td>50人</td> <td>13.3%</td> <td>-5.6%</td> <td>377人</td> <td>41人</td> <td>10.9%</td> <td>-6.1%</td> </tr> <tr> <td>50歳</td> <td>364人</td> <td>95人</td> <td>26.1%</td> <td>6.1%</td> <td>364人</td> <td>81人</td> <td>22.3%</td> <td>3.2%</td> </tr> <tr> <td>55歳</td> <td>415人</td> <td>106人</td> <td>25.5%</td> <td>4.3%</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>60歳</td> <td>553人</td> <td>164人</td> <td>29.7%</td> <td>7.5%</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>2,025人</td> <td>482人</td> <td>23.8%</td> <td>3.0%</td> <td>741人</td> <td>122人</td> <td>16.5%</td> <td>-1.5%</td> </tr> </tbody> </table>							区分	人間ドック				脳ドック				対象者	受診者	受診率	前年比	対象者	受診者	受診率	前年比	40歳	316人	67人	21.2%	—	—	—	—	—	45歳	377人	50人	13.3%	-5.6%	377人	41人	10.9%	-6.1%	50歳	364人	95人	26.1%	6.1%	364人	81人	22.3%	3.2%	55歳	415人	106人	25.5%	4.3%	—	—	—	—	60歳	553人	164人	29.7%	7.5%	—	—	—	—	合計	2,025人	482人	23.8%	3.0%	741人	122人	16.5%	-1.5%
区分	人間ドック				脳ドック																																																																										
	対象者	受診者	受診率	前年比	対象者	受診者	受診率	前年比																																																																							
40歳	316人	67人	21.2%	—	—	—	—	—																																																																							
45歳	377人	50人	13.3%	-5.6%	377人	41人	10.9%	-6.1%																																																																							
50歳	364人	95人	26.1%	6.1%	364人	81人	22.3%	3.2%																																																																							
55歳	415人	106人	25.5%	4.3%	—	—	—	—																																																																							
60歳	553人	164人	29.7%	7.5%	—	—	—	—																																																																							
合計	2,025人	482人	23.8%	3.0%	741人	122人	16.5%	-1.5%																																																																							
成 果		<p>生活習慣病をはじめとする疾病の早期発見及び治療の促進に寄与することができた。</p> <p>人間ドック受診率</p> <table border="1"> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="2">成果指標</th> <th rowspan="2">達成率</th> </tr> <tr> <th>目標</th> <th>実績</th> </tr> <tr> <td>H28</td> <td>30.0%</td> <td>21.3%</td> <td>71.0%</td> </tr> <tr> <td>H29</td> <td>30.0%</td> <td>20.8%</td> <td>69.3%</td> </tr> <tr> <td>H30</td> <td>30.0%</td> <td>23.8%</td> <td>79.3%</td> </tr> </table> <p>脳ドック受診率</p> <table border="1"> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="2">成果指標</th> <th rowspan="2">達成率</th> </tr> <tr> <th>目標</th> <th>実績</th> </tr> <tr> <td>H28</td> <td>26.0%</td> <td>18.8%</td> <td>72.3%</td> </tr> <tr> <td>H29</td> <td>26.0%</td> <td>18.0%</td> <td>69.2%</td> </tr> <tr> <td>H30</td> <td>26.0%</td> <td>16.5%</td> <td>63.5%</td> </tr> </table> <p>特定保健指導実施率（人間ドック受診者分）</p> <table border="1"> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="2">成果指標</th> <th rowspan="2">達成率</th> </tr> <tr> <th>目標※1</th> <th>実績</th> </tr> <tr> <td>H28</td> <td>50.0%</td> <td>20.7%</td> <td>41.4%</td> </tr> <tr> <td>H29</td> <td>60.0%</td> <td>28.6%</td> <td>47.7%</td> </tr> <tr> <td>H30</td> <td>35.0%</td> <td>24.1%</td> <td>68.9%</td> </tr> </table> <p>※1：本市特定健康診査等実施計画（平成30年3月第3期計画策定）目標値</p>							区分	成果指標		達成率	目標	実績	H28	30.0%	21.3%	71.0%	H29	30.0%	20.8%	69.3%	H30	30.0%	23.8%	79.3%	区分	成果指標		達成率	目標	実績	H28	26.0%	18.8%	72.3%	H29	26.0%	18.0%	69.2%	H30	26.0%	16.5%	63.5%	区分	成果指標		達成率	目標※1	実績	H28	50.0%	20.7%	41.4%	H29	60.0%	28.6%	47.7%	H30	35.0%	24.1%	68.9%																	
区分	成果指標		達成率																																																																												
	目標	実績																																																																													
H28	30.0%	21.3%	71.0%																																																																												
H29	30.0%	20.8%	69.3%																																																																												
H30	30.0%	23.8%	79.3%																																																																												
区分	成果指標		達成率																																																																												
	目標	実績																																																																													
H28	26.0%	18.8%	72.3%																																																																												
H29	26.0%	18.0%	69.2%																																																																												
H30	26.0%	16.5%	63.5%																																																																												
区分	成果指標		達成率																																																																												
	目標※1	実績																																																																													
H28	50.0%	20.7%	41.4%																																																																												
H29	60.0%	28.6%	47.7%																																																																												
H30	35.0%	24.1%	68.9%																																																																												
成果に係る評価		<p>生活習慣病等の早期発見、発症予防、治療及び重症化予防を図るため、40歳を人間ドックの対象者に加えたことにより、若い世代の健康意識の啓発が図られた。</p> <p>人間ドックを受診した結果、特定保健指導対象となった方への利用勧奨や医療機関の受診が必要な方への受診勧奨を実施している。</p> <p>また、40歳受診者については、所見の有無に関わらず、検査結果の説明や特定健康診査の継続的な受診勧奨を実施し、健康に対する意識の向上を図っていく。</p>																																																																													
（単位：円）																																																																															
予算の執行状況		予算額	決算額	決算額の財源内訳																																																																											
				国（県）支出金	地方債	その他	事業収入																																																																								
		27,020,000	18,538,800				18,538,800																																																																								

予算科目	4 款	地域支援事業費	基本計画	第4章	安心して健やかに暮らせるまち	復興計画	()																													
	1 項	介護予防・生活支援サービス事業費		第4節	安心と誇りを持って住み続けられる高齢者福祉を充実する		()																													
	1 目	介護予防・生活支援サービス事業費		(2)	生活支援を充実する		()																													
実施計画掲載ページ		P 86	中 事 業	機能訓練訪問事業費（介護保険事業特別会計）																																
事業コード		004-004-002-01095	事 業 名	機能訓練訪問事業																																
目的及び事業内容		体力の改善に向けた支援が必要なケースや、日常生活動作等の改善に向けた支援が必要なケースに対し、理学療法士と連携しながら、看護師等が在宅にて短期集中的に相談・指導を行い、身体状況の改善を図る。																																		
取組実績		地域包括支援センターが作成した介護予防プランに基づき、日常生活動作等の改善に向けた支援について、理学療法士及び看護師が連携しながら、在宅にて短期集中的（3か月～6か月）に相談・指導を実施した。																																		
成 果		<p>訪問による相談・指導により、痛みの軽減等で外出できるまでに回復するなど、生活機能の向上等が図られた。また、閉じこもり防止にも効果が高い事業である。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">年度</th> <th colspan="2">訪問実人数</th> <th rowspan="2">達成率</th> <th colspan="2">訪問延べ回数</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績</th> <th colspan="2">実績</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H28</td> <td>12人</td> <td>12人</td> <td>100.0%</td> <td colspan="2">91回</td> </tr> <tr> <td>H29</td> <td>20人</td> <td>23人</td> <td>115.0%</td> <td colspan="2">301回</td> </tr> <tr> <td>H30</td> <td>20人</td> <td>21人</td> <td>105.0%</td> <td colspan="2">278回</td> </tr> </tbody> </table>							年度	訪問実人数		達成率	訪問延べ回数		目標値	実績	実績		H28	12人	12人	100.0%	91回		H29	20人	23人	115.0%	301回		H30	20人	21人	105.0%	278回	
年度	訪問実人数		達成率	訪問延べ回数																																
	目標値	実績		実績																																
H28	12人	12人	100.0%	91回																																
H29	20人	23人	115.0%	301回																																
H30	20人	21人	105.0%	278回																																
成果に係る評価		平成30年度は4事業所に委託し、当該事業所の理学療法士と介護保険課の看護師が連携し、安定的かつ効果的な事業の実施が図られた。 また、市包括ケアセンターの理学療法士の協力により、離半島部への事業実施も可能となった。 介護予防効果が高い事業であることから、今後も自立した日常生活を営むことができるよう事業を継続する必要がある。																																		
（単位：円）																																				
予算の執行状況	予算額		決算額		決算額の財源内訳																															
					国（県）支出金	地方債	その他	事業収入																												
	2,393,000		495,625		194,334		195,772	105,519																												

予算科目	4 款	地域支援事業費	基本計画	第4章	安心して健やかに暮らせるまち	復興計画	()																					
	1 項	介護予防・生活支援サービス事業費		第4節	安心と誇りを持って住み続けられる高齢者福祉を充実する		()																					
	1 目	介護予防・生活支援サービス事業費		(3)	介護保険制度・介護予防を充実する		()																					
実施計画掲載ページ		P 89	中 事 業	通所型サービス支援事業費（介護保険事業特別会計）																								
事業コード		004-004-003-01139	事 業 名	通所型サービス支援事業																								
目的及び事業内容		要支援者及び事業対象者に対し、集会所等を利用し、体操や運動の活動、趣味活動等を通じた日中の居場所づくりとしての通所型サービスを提供することにより、高齢者等の社会的孤立の解消、心身の健康保持及び介護予防並びに地域の支え合い体制を推進する。																										
取組実績		<p>個人又は団体が集会所等を利用し、要支援者等を中心に障害者、子供、高齢者に対し、体操や運動の活動、趣味活動等を通じた日中の居場所づくり、定期的なサロン等の通所型のサービスを提供することとし以下の条件に該当する場合に補助金を交付した。</p> <p>補助金交付条件</p> <ul style="list-style-type: none"> ・事業を6か月以上継続して実施 ・概ね週1回以上実施 ・1回当たりの事業実施時間が概ね2時間以上 ・1回当たりの平均利用者のうち要支援者等が5人以上であること。 ・要支援者等の利用者1人当たり1回1,000円、月額上限50,000円 																										
成 果		<p>要支援者等に対し住民主体による通所型サービスが可能となり、高齢者の健康保持、介護予防が図られているが、対象団体は前年度と同様1団体となっている。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>交付対象団体</th> <th>活動延べ回数</th> <th>延べ利用者数</th> <th>補助金交付額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H28</td> <td>1団体</td> <td>75回</td> <td>380人</td> <td>380,000円</td> </tr> <tr> <td>H29</td> <td>1団体</td> <td>94回</td> <td>498人</td> <td>498,000円</td> </tr> <tr> <td>H30</td> <td>1団体</td> <td>122回</td> <td>672人</td> <td>600,000円</td> </tr> </tbody> </table>							年度	交付対象団体	活動延べ回数	延べ利用者数	補助金交付額	H28	1団体	75回	380人	380,000円	H29	1団体	94回	498人	498,000円	H30	1団体	122回	672人	600,000円
年度	交付対象団体	活動延べ回数	延べ利用者数	補助金交付額																								
H28	1団体	75回	380人	380,000円																								
H29	1団体	94回	498人	498,000円																								
H30	1団体	122回	672人	600,000円																								
成果に係る評価		この事業は地域包括支援センターが作成するケアプランに基づき、厚生労働省の基準に従って実施する事業である。 事業の性質上、概ね週1回以上の実施、6か月以上の継続実施、要支援者等の利用が5人以上といった要件に加え、実施主体となるボランティア等が少ないことから1団体の実施に留まっているものの、サロン活動の発展的な展開として位置付けており、地域介護予防活動支援事業（サロン活動補助金）、その他サロン活動と合わせて評価している。 今後も関係団体等への事業実施の働きかけや、各サロン団体への事業の周知を図りながら、地域の支え合い体制の構築へつなげていくことが必要である。																										
（単位：円）																												
予算の執行状況	予算額		決算額		決算額の財源内訳																							
					国（県）支出金	地方債	その他	事業収入																				
	3,012,000		600,205		235,341		237,081	127,783																				

予算科目	4 款	地域支援事業費	総合計画	第4章	安心して健やかに暮らせるまち	復興計画	()																																					
	2 項	一般介護予防事業費		第4節	安心と誇りを持って住み続けられる高齢者福祉を充実する		()																																					
	1 目	一般介護予防事業費		(3)	介護保険制度・介護予防を充実する		()																																					
実施計画掲載ページ		P 88	中 事 業		「食」の自立支援事業費（介護保険事業特別会計）																																							
事業コード		004-004-003-00079	事 業 名		「食」の自立支援事業																																							
目的及び事業内容		一人暮らし高齢者等で日常の食生活において支援が必要な方に対し、生活の質の向上を図るため、配食サービスを提供し、併せて利用者の安否確認を行う。																																										
取組実績		<p>1 独居又は高齢者のみの世帯に対し、食事を配達し、併せて利用者の安否確認を行った。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・利用者1人当たり週7回を限度とする。 ・1食（800円）につき、利用者と市がそれぞれ400円を負担する。 <p>2 事業利用者の地域的偏りを是正するため、登録事業者の年度更新に併せ、新規登録事業者の募集を行った。</p>																																										
成果		<p>独居又は高齢者のみの世帯に対し、地域の社会資源を活用した配食サービスを提供し、併せて安否確認を行ったことにより、高齢者の食生活の改善が図られ、暮らしの中での安心が得られた。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">年度</th> <th colspan="2">利用実人数</th> <th rowspan="2">達成率</th> <th colspan="2">利用延べ食数</th> <th rowspan="2">達成率</th> <th rowspan="2">委託事業者</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績</th> <th>目標値</th> <th>実績</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H28</td> <td>200人</td> <td>130人</td> <td>65.0%</td> <td>27,600食</td> <td>22,816食</td> <td>82.7%</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>H29</td> <td>200人</td> <td>140人</td> <td>70.0%</td> <td>27,600食</td> <td>20,769食</td> <td>75.3%</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>H30</td> <td>155人</td> <td>146人</td> <td>94.2%</td> <td>25,500食</td> <td>22,158食</td> <td>86.9%</td> <td>4</td> </tr> </tbody> </table>							年度	利用実人数		達成率	利用延べ食数		達成率	委託事業者	目標値	実績	目標値	実績	H28	200人	130人	65.0%	27,600食	22,816食	82.7%	5	H29	200人	140人	70.0%	27,600食	20,769食	75.3%	5	H30	155人	146人	94.2%	25,500食	22,158食	86.9%	4
年度	利用実人数		達成率	利用延べ食数		達成率	委託事業者																																					
	目標値	実績		目標値	実績																																							
H28	200人	130人	65.0%	27,600食	22,816食	82.7%	5																																					
H29	200人	140人	70.0%	27,600食	20,769食	75.3%	5																																					
H30	155人	146人	94.2%	25,500食	22,158食	86.9%	4																																					
成果に係る評価		<p>食事の調理等が十分にできない独居又は高齢者のみの世帯に対し、見守りと、栄養バランスの取れた食事を提供することができた。</p> <p>事業者が市内全域対応（離島を除く）となっているが、新規サービス事業者の募集や事業の周知を図るとともに、利用回数等の適正化に努める。</p>																																										
（単位：円）																																												
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																																									
			国（県）支出金	地方債	その他	事業収入																																						
	10,237,000	8,899,468	3,489,481		3,515,290	1,894,697																																						

予算科目	4 款	地域支援事業費	総合計画	第4章	安心して健やかに暮らせるまち	復興計画	()																														
	2 項	一般介護予防事業費		第4節	安心と誇りを持って住み続けられる高齢者福祉を充実する		()																														
	1 目	一般介護予防事業費		(3)	介護保険制度・介護予防を充実する		()																														
実施計画掲載ページ		P 89	中 事 業		訪問指導員事業費（介護保険事業特別会計）																																
事業コード		004-004-003-00080	事 業 名		訪問型介護予防事業																																
目的及び事業内容		<p>療養上の保健指導が必要と認められる高齢者等に対し、訪問指導員が訪問し、必要な相談・指導を行うことにより、心身機能の低下防止と健康の保持増進を図る。</p> <p>対象者は、市内に住所を有し、次の項目のいずれかに該当する65歳以上の方である。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・閉じこもり、認知症、うつ等のおそれのある方又はこれらの状態にある方 ・健康診査等で健康管理上訪問指導が必要と認められる方 ・要支援又は要介護の認定を受けている方 																																			
取組実績		<p>地域包括支援センター等が作成した介護予防プラン等に基づき、以下の指導等を行った。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 介護予防 2 要介護状態の軽減・悪化防止 3 家庭における療養方法 4 家庭における機能訓練の方法、住宅改修及び福祉用具の使用方法 5 生活習慣病の予防 6 関係諸制度の活用方法 																																			
成果		<p>訪問指導員による、個別相談・指導を行い、心身機能の低下防止及び健康の保持増進が図られた。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">年度</th> <th colspan="2">訪問実人数</th> <th rowspan="2">達成率</th> <th colspan="2">訪問延べ回数</th> <th rowspan="2">訪問指導員</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績</th> <th>目標値</th> <th>実績</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H28</td> <td>100人</td> <td>105人</td> <td>105.0%</td> <td>1,149回</td> <td>3人</td> </tr> <tr> <td>H29</td> <td>120人</td> <td>115人</td> <td>95.8%</td> <td>1,472回</td> <td>4人</td> </tr> <tr> <td>H30</td> <td>120人</td> <td>121人</td> <td>100.8%</td> <td>1,542回</td> <td>4人</td> </tr> </tbody> </table>							年度	訪問実人数		達成率	訪問延べ回数		訪問指導員	目標値	実績	目標値	実績	H28	100人	105人	105.0%	1,149回	3人	H29	120人	115人	95.8%	1,472回	4人	H30	120人	121人	100.8%	1,542回	4人
年度	訪問実人数		達成率	訪問延べ回数		訪問指導員																															
	目標値	実績		目標値	実績																																
H28	100人	105人	105.0%	1,149回	3人																																
H29	120人	115人	95.8%	1,472回	4人																																
H30	120人	121人	100.8%	1,542回	4人																																
成果に係る評価		<p>高齢者やその家族に対し、相談、指導等を実施したことにより、対象者の状態が改善された。</p> <p>その一方で、独居で身寄りがなく、復興公営住宅への転居に伴う閉じこもり、慢性疾患や認知症の可能性のあるものの医療へつながっていないといった困難事案が増加し、訪問も長時間となることから、機能訓練訪問事業等、他の事業と連携しながら継続的な支援を行っていく必要がある。</p>																																			
（単位：円）																																					
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																																		
			国（県）支出金	地方債	その他	事業収入																															
	10,459,864	10,205,205	4,001,461		4,031,056	2,172,688																															

予算科目	4 款	地域支援事業費	総合計画	第 4 章	安心して健やかに暮らせるまち	復興計画	()																									
	2 項	一般介護予防事業費		第 4 節	安心と誇りを持って住み続けられる高齢者福祉を充実する		()																									
	1 目	一般介護予防事業費		(3)	介護保険制度・介護予防を充実する		()																									
実施計画掲載ページ		P 91	中 事 業		ミニデイサービス支援事業費（介護保険事業特別会計）																											
事業コード		004-004-003-00103	事 業 名		ミニデイサービス支援事業																											
目的及び事業内容																																
<p>高齢者に対し、地域の集会所・家屋等を利用しながら、小規模にデイサービス事業等の福祉サービスを提供する個人又は団体に対し、補助金を交付する。</p>																																
取組実績																																
<p>1. 補助金額 利用者1人当たり1回の利用につき：1,180円 平成30年度補助金交付額：7,636,960円</p> <p>2. 利用件数 平成30年度交付対象団体：9団体 延利用者数：6,472人</p>																																
成果																																
<p>補助金を交付することにより、サービス提供事業者が円滑に事業運営することが可能となり、サービス利用者についても、ミニデイサービスを利用することで心身機能維持や介護予防の意識向上が図られた。</p> <p>補助金交付件数【過去5年】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>団体数</th> <th>延利用者数</th> <th>補助金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H26</td> <td>7 団体</td> <td>4,213 人</td> <td>4,971,340 円</td> </tr> <tr> <td>H27</td> <td>7 団体</td> <td>3,579 人</td> <td>4,223,220 円</td> </tr> <tr> <td>H28</td> <td>7 団体</td> <td>3,593 人</td> <td>4,239,740 円</td> </tr> <tr> <td>H29</td> <td>8 団体</td> <td>5,630 人</td> <td>6,643,400 円</td> </tr> <tr> <td>H30</td> <td>9 団体</td> <td>6,472 人</td> <td>7,636,960 円</td> </tr> </tbody> </table>									年度	団体数	延利用者数	補助金額	H26	7 団体	4,213 人	4,971,340 円	H27	7 団体	3,579 人	4,223,220 円	H28	7 団体	3,593 人	4,239,740 円	H29	8 団体	5,630 人	6,643,400 円	H30	9 団体	6,472 人	7,636,960 円
年度	団体数	延利用者数	補助金額																													
H26	7 団体	4,213 人	4,971,340 円																													
H27	7 団体	3,579 人	4,223,220 円																													
H28	7 団体	3,593 人	4,239,740 円																													
H29	8 団体	5,630 人	6,643,400 円																													
H30	9 団体	6,472 人	7,636,960 円																													
成果に係る評価																																
<p>震災後の生活環境の変化により、心身機能の維持、向上、社会的孤立感の解消、地域の支え合いがより必要となっており、地域での身近な小規模デイサービスの役割は重要となっている。ミニデイサービス事業者（団体）に対して補助金を交付し支援することにより、きめ細やかな福祉サービスを提供することができた。平成30年度は前年度と比較して石巻地区で1団体増加した。</p>																																
（単位：円）																																
予算の執行状況		予算額	決算額	決算額の財源内訳																												
				国（県）支出金	地方債	その他	事業収入																									
		8,130,000	7,636,960	2,994,452		3,016,599	1,625,909																									

予算科目	4 款	地域支援事業	総合計画	第 4 章	安心して健やかに暮らせるまち	復興計画	()																															
	2 項	一般介護予防事業費		第 4 節	安心と誇りを持って住み続けられる高齢者福祉を充実する		()																															
	1 目	一般介護予防事業費		(3)	介護保険制度・介護予防を充実する		()																															
実施計画掲載ページ		P 88	中 事 業		高齢者のための健康づくり事業費（介護保険事業特別会計）																																	
事業コード		004-004-003-00048	事 業 名		高齢者のための健康づくり事業																																	
目的及び事業内容																																						
<p>健康寿命を長く保つために、元気な高齢者の増加をめざし、生活習慣病の予防、介護を要する状態になることの予防のため、高齢者の健康意識の向上を図ることを目的とする。 各地域へ保健師・栄養士・歯科衛生士が出向き、認知症予防、運動や食生活等への健康に対する意識の向上や主体的かつ継続的に健康づくりに取り組めるよう、高齢者のための健康づくり教室及び相談会を開催している。</p>																																						
取組実績																																						
<p>1 高齢者のための健康づくり教室の実施 地域の高齢者を対象に、保健師・栄養士・歯科衛生士等による健康教室、運動教室を実施</p> <p>2 高齢者のための健康相談の実施 地域の高齢者を対象に、保健師・栄養士・歯科衛生士等による健康相談を実施</p>																																						
成果																																						
<p>地域のサロン等の自主活動や交流の場での事業の活用をPRし、健診結果をもとにした生活習慣病の重症化予防、運動の普及、食生活、歯科保健等について健康教育、健康相談を実施した。高齢者の健康意識の向上・健康維持増進、認知症予防、要介護状態等の予防につながった。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th rowspan="2">健康教育 開催回数</th> <th colspan="2">参加延べ人数</th> <th rowspan="2">達成率</th> <th rowspan="2">健康相談 開催回数</th> <th rowspan="2">参加 延べ人数</th> </tr> <tr> <th>目標</th> <th>実績</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H28</td> <td>439回</td> <td>7,000人</td> <td>5,892人</td> <td>84.2%</td> <td>371回</td> <td>1,959人</td> </tr> <tr> <td>H29</td> <td>386回</td> <td>7,000人</td> <td>6,376人</td> <td>91.1%</td> <td>347回</td> <td>1,700人</td> </tr> <tr> <td>H30</td> <td>471回</td> <td>6,500人</td> <td>7,924人</td> <td>121.9%</td> <td>450回</td> <td>1,857人</td> </tr> </tbody> </table>									区分	健康教育 開催回数	参加延べ人数		達成率	健康相談 開催回数	参加 延べ人数	目標	実績	H28	439回	7,000人	5,892人	84.2%	371回	1,959人	H29	386回	7,000人	6,376人	91.1%	347回	1,700人	H30	471回	6,500人	7,924人	121.9%	450回	1,857人
区分	健康教育 開催回数	参加延べ人数		達成率	健康相談 開催回数	参加 延べ人数																																
		目標	実績																																			
H28	439回	7,000人	5,892人	84.2%	371回	1,959人																																
H29	386回	7,000人	6,376人	91.1%	347回	1,700人																																
H30	471回	6,500人	7,924人	121.9%	450回	1,857人																																
成果に係る評価																																						
<p>地域のサロン等の自主活動や交流の場での健康教育・健康相談の実施により、高齢者の健康維持、認知症予防、介護予防につながっている。高齢者は、嚥下の問題を抱えている方も多いため、歯科や口腔に関する指導にも努めた。高齢者の健康づくりへの意識を高めるきっかけになった。 今後も地域包括支援センター等関係機関とも連携しながら、高齢者の自主的な健康づくり活動を継続して支援していく必要がある。</p>																																						
（単位：円）																																						
予算の執行状況		予算額	決算額	決算額の財源内訳																																		
				国（県）支出金	地方債	その他	事業収入																															
		88,000	82,813	32,471		32,711	17,631																															

予算科目	4 款	地域支援事業費	基本計画	第 4 章	安心して健やかに暮らせるまち	復興計画	()																																	
	2 項	一般介護予防事業費		第 4 節	安心と誇りを持って住み続けられる高齢者福祉を充実する		()																																	
	1 目	一般介護予防事業費		(2)	生活支援を充実する		()																																	
実施計画掲載ページ		P 86	中 事 業	通所型介護予防事業費（介護保険事業特別会計）																																				
事業コード		004-004-002-01098	事 業 名	通所型介護予防事業																																				
目的及び事業内容																																								
65歳以上の高齢者が、運動機能の向上や、口腔機能の改善等の介護予防全般について専門職から学び、また、地域包括支援センターが介護予防の普及、啓発を図ることにより、身近な地域で各自が介護予防に関する意識と方法を生活に取り入れ、生活機能低下の防止につなげる。																																								
取組実績																																								
1 介護予防はつらつ元気教室 (1) 対象者：住民主体の集いの場へつなげるよう介護予防教室運営に意欲のある高齢者や、介護予防事業の参加が必要な高齢者 (2) 会場：市内16会場 (3) 回数：月2回の10回コース (4) 参加人数：1会場／概ね15名 2 地域介護予防教室 (1) 対象者：65歳以上の高齢者 (2) 回数：年18回を上限に、12の地域包括支援センターで実施 (3) 参加人数：1回／概ね15名 3 いきいき100歳体操サポーター養成講座 (1) 会場：市内2会場 (2) 回数：各会場5回コース 4 いきいき100歳体操立上げ支援事業 (1) 対象者：実施希望サロン団体																																								
成果																																								
専門知識を有する業者へ委託し、介護予防が図られた。 また、地域介護予防教室では地域の要望を取り入れながら権利擁護、総合相談等も実施し、生活機能低下の防止、介護予防の意識付けをすることができた。																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">年度</th> <th colspan="2">開催回数</th> <th rowspan="2">達成率</th> <th colspan="2">参加延べ人数</th> <th rowspan="2">達成率</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績</th> <th>目標値</th> <th>実績</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H28</td> <td>408回</td> <td>394回</td> <td>96.6%</td> <td>5,040人</td> <td>5,636人</td> <td>111.8%</td> </tr> <tr> <td>H29</td> <td>408回</td> <td>390回</td> <td>95.6%</td> <td>6,120人</td> <td>5,651人</td> <td>92.3%</td> </tr> <tr> <td>H30</td> <td>450回</td> <td>380回</td> <td>84.4%</td> <td>6,660人</td> <td>5,524人</td> <td>82.9%</td> </tr> </tbody> </table>									年度	開催回数		達成率	参加延べ人数		達成率	目標値	実績	目標値	実績	H28	408回	394回	96.6%	5,040人	5,636人	111.8%	H29	408回	390回	95.6%	6,120人	5,651人	92.3%	H30	450回	380回	84.4%	6,660人	5,524人	82.9%
年度	開催回数		達成率	参加延べ人数		達成率																																		
	目標値	実績		目標値	実績																																			
H28	408回	394回	96.6%	5,040人	5,636人	111.8%																																		
H29	408回	390回	95.6%	6,120人	5,651人	92.3%																																		
H30	450回	380回	84.4%	6,660人	5,524人	82.9%																																		
成果に係る評価																																								
地域包括支援センター、生活支援コーディネーター等と連携し、事業を実施することで介護予防の普及・啓発が図られ、生活機能低下の防止につながった。引き続き参加した高齢者が自主的に介護予防活動を継続して実施できるよう支援していく必要がある。																																								
(単位：円)																																								
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																																					
			国(県)支出金	地方債	その他	事業収入																																		
	19,706,136	17,996,993	7,056,621		7,108,812	3,831,560																																		

予算科目	4 款	地域支援事業費	基本計画	(4)	安心して健やかに暮らせるまち	復興計画	()																																			
	2 項	一般介護予防事業費		(4)	安心と誇りを持ってすみ続けられる高齢者福祉を充実する		()																																			
	1 目	一般介護予防事業費		(3)	介護保険制度・介護予防を充実する		()																																			
実施計画掲載ページ		P 90	中 事 業	地域リハビリテーション活動支援事業費(介護保険事業特別会計)																																						
事業コード		004-004-003-01188	事 業 名	地域リハビリテーション活動支援事業																																						
目的及び事業内容																																										
在宅で介護予防のためのリハビリテーション支援が必要な個人及び住民主体による自主活動を行っている団体等に対し、リハビリ専門職を派遣し個別訪問、集団運動指導及びリハビリテーション相談を行うことにより、地域における介護予防の取組を強化する。																																										
取組実績																																										
1 個別訪問 リハビリテーション支援が必要な方を訪問し、個別の運動プログラムや住宅環境の改善、福祉用具の活用等に関する相談や指導を行った。 2 集団運動指導 サロン活動等において、健康づくりのための安全で効果的な運動指導を実施した。 3 リハビリテーション相談 サロン活動等において、健康づくりのための安全で効果的な運動指導を個別に実施した。																																										
成果																																										
リハビリテーションサービスを提供している9事業所と連携し、介護予防の取組の強化が図られた。特に集団指導により、運動の習慣化や意識啓発につながっている。																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">年度</th> <th colspan="2">個別訪問</th> <th colspan="2">集団運動指導</th> <th colspan="2">リハビリテーション相談</th> </tr> <tr> <th>訪問数</th> <th>利用実人数</th> <th>訪問数</th> <th>利用実人数</th> <th>訪問数</th> <th>利用実人数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H28</td> <td>5件</td> <td>5人</td> <td>11回</td> <td>180人</td> <td>8回</td> <td>123人</td> </tr> <tr> <td>H29</td> <td>12件</td> <td>12人</td> <td>30回</td> <td>460人</td> <td>13回</td> <td>160人</td> </tr> <tr> <td>H30</td> <td>15件</td> <td>15人</td> <td>50回</td> <td>671人</td> <td>8回</td> <td>103人</td> </tr> </tbody> </table>									年度	個別訪問		集団運動指導		リハビリテーション相談		訪問数	利用実人数	訪問数	利用実人数	訪問数	利用実人数	H28	5件	5人	11回	180人	8回	123人	H29	12件	12人	30回	460人	13回	160人	H30	15件	15人	50回	671人	8回	103人
年度	個別訪問		集団運動指導		リハビリテーション相談																																					
	訪問数	利用実人数	訪問数	利用実人数	訪問数	利用実人数																																				
H28	5件	5人	11回	180人	8回	123人																																				
H29	12件	12人	30回	460人	13回	160人																																				
H30	15件	15人	50回	671人	8回	103人																																				
成果に係る評価																																										
リハビリ専門職の派遣により、効果的な相談対応や運動指導による事業の充実が図られた。引き続き、地域包括支援センター、ケアマネジャー等と連携するとともに、地域におけるサロン活動継続のための支援も含め、効果的な介護予防活動につなげていきたい。																																										
(単位：円)																																										
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																																							
			国(県)支出金	地方債	その他	事業収入																																				
	1,320,000	585,344	229,513		231,211	124,620																																				

予算科目	4 款	地域支援事業費	基本計画	第4章	安心して健やかに暮らせるまち	復興計画	()																																	
	2 項	一般介護予防事業費		第4節	安心と誇りを持って住み続けられる高齢者福祉を充実する		()																																	
	1 目	一般介護予防事業費		(3)	介護保険制度・介護予防を充実する		()																																	
実施計画掲載ページ		P 90	中 事 業	地域介護予防活動支援事業費（介護保険事業特別会計）																																				
事業コード	004-004-003-01140	事 業 名	地域介護予防活動支援事業																																					
目的及び事業内容																																								
<p>高齢者等を対象に日中の居場所づくり、定期的なサロン等の通いの場を提供する住民主体による自主的活動を支援するとともに、高齢者の社会的孤立の解消、心身の健康保持及び介護予防並びに地域の支え合い体制を推進することを目的とする。</p>																																								
取組実績																																								
<p>個人又は団体が集会所等を利用し、高齢者を中心に障害者、子ども等に対し、体操、運動等の活動、趣味活動等を通じた日中の居場所づくり、定期的なサロン等の通所型のサービスを提供することとし、以下の条件に該当する場合に補助金を交付した。</p> <p>補助金交付条件</p> <ul style="list-style-type: none"> ・事業を6か月以上継続して実施 ・月2回以上実施 ・1回当たりの事業実施時間が概ね2時間以上 ・1回当たりの平均利用者のうち65歳以上の高齢者が5人以上であること。 ・1回当たり1,000円、月額上限10,000円とする。 																																								
成果																																								
<p>補助金を交付することにより、会場費等必要経費の自己負担の軽減及び活動内容の充実が図られた。また、地域包括支援センターや生活支援コーディネーターが連携して支援することにより、高齢者の日中の居場所づくりにつながった。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>交付対象団体</th> <th>目標値</th> <th>達成率</th> <th>登録人数</th> <th>目標</th> <th>達成率</th> <th>補助金交付額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H28</td> <td>48団体</td> <td>20団体</td> <td>240.0%</td> <td>857人</td> <td>400人</td> <td>214.3%</td> <td>2,300,000円</td> </tr> <tr> <td>H29</td> <td>44団体</td> <td>50団体</td> <td>88.0%</td> <td>804人</td> <td>900人</td> <td>89.3%</td> <td>2,246,000円</td> </tr> <tr> <td>H30</td> <td>40団体</td> <td>55団体</td> <td>72.7%</td> <td>788人</td> <td>990人</td> <td>79.6%</td> <td>2,065,000円</td> </tr> </tbody> </table>									年度	交付対象団体	目標値	達成率	登録人数	目標	達成率	補助金交付額	H28	48団体	20団体	240.0%	857人	400人	214.3%	2,300,000円	H29	44団体	50団体	88.0%	804人	900人	89.3%	2,246,000円	H30	40団体	55団体	72.7%	788人	990人	79.6%	2,065,000円
年度	交付対象団体	目標値	達成率	登録人数	目標	達成率	補助金交付額																																	
H28	48団体	20団体	240.0%	857人	400人	214.3%	2,300,000円																																	
H29	44団体	50団体	88.0%	804人	900人	89.3%	2,246,000円																																	
H30	40団体	55団体	72.7%	788人	990人	79.6%	2,065,000円																																	
成果に係る評価																																								
<p>参加者の増加につながるよう、サロン活動実施団体等に対し、地域包括支援センター、生活支援コーディネーターなどを通じて周知を行うと共に実施団体を対象とした意見交換会を開催した。高齢者の社会的孤立の解消、心身の健康保持及び介護予防にはサロン活動が効果的なことから、各団体等が継続実施できるよう引き続き周知を図る必要がある。また、月1回程度の活動となっている団体も多いことから、介護予防により効果のある月2回の活動への啓発や支援も行っていく。</p>																																								
(単位：円)																																								
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																																					
			国(県)支出金	地方債	その他	事業収入																																		
	4,230,000	2,081,597	816,194		822,231	443,172																																		

予算科目	4 款	地域支援事業費	総合計画	第4章	安心して健やかに暮らせるまち	復興計画	()																																																			
	3 項	包括的支援事業・任意事業費		第4節	安心と誇りを持って住み続けられる高齢者福祉を充実する		()																																																			
	3 目	任意事業費		(3)	介護保険制度・介護予防を充実する		()																																																			
実施計画掲載ページ		P 88	中 事 業	介護用品支給事業費（介護保険事業特別会計）																																																						
事業コード	004-004-003-00078	事 業 名	介護用品支給事業																																																							
目的及び事業内容																																																										
<p>市内に住所を有し、市民税非課税世帯で介護保険の認定を受け、介護用品が必要な65歳以上の高齢者を介護している家族に対し、介護用品を購入できる介護用品支給券を支給することにより、本人及び家族の精神的、経済的負担の軽減を図る。</p> <p>支給額：要支援～要介護3 高齢者一人当たり月額2,000円 要介護4・5 高齢者一人当たり月額5,000円</p>																																																										
取組実績																																																										
<p>1 介護用品支給券の支給 (1) 平成29年度該当者に対し、平成30年度分の申請勧奨を実施するとともに、ケアマネジャー等を通じて新規対象者の把握に努めた。 (2) 申請者に対して、該当・非該当の決定をし、該当者については、介護用品支給券を交付した。</p> <p>2 支給対象用品 (1) 要介護4・5 紙おむつ、尿取りパット、使い捨て手袋、清拭剤及びドライシャンプー (2) 要支援～要介護3 紙おむつ及び尿取りパット</p>																																																										
成果																																																										
<p>在宅介護をしている家族等の精神的、経済的負担軽減が図られた。支給券該当者数・支払実績ともに前年度と比較し増加しており、事業としては概ね有効な利用が図られている。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">支給券該当者</th> </tr> <tr> <th>区分</th> <th>H28</th> <th>H29</th> <th>H30</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2,000円券</td> <td>274人</td> <td>275人</td> <td>261人</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5,000円券</td> <td>131人</td> <td>127人</td> <td>152人</td> <td></td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>405人</td> <td>402人</td> <td>413人</td> <td></td> </tr> <tr> <td>目標値</td> <td>500人</td> <td>500人</td> <td>500人</td> <td></td> </tr> <tr> <td>達成率</td> <td>81.0%</td> <td>80.4%</td> <td>82.6%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">支給券支払実績（扶助費）</th> </tr> <tr> <th>区分</th> <th>H28</th> <th>H29</th> <th>H30</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>支払実績</td> <td>9,780,039円</td> <td>9,749,763円</td> <td>10,252,474円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>									支給券該当者					区分	H28	H29	H30		2,000円券	274人	275人	261人		5,000円券	131人	127人	152人		計	405人	402人	413人		目標値	500人	500人	500人		達成率	81.0%	80.4%	82.6%		支給券支払実績（扶助費）					区分	H28	H29	H30		支払実績	9,780,039円	9,749,763円	10,252,474円	
支給券該当者																																																										
区分	H28	H29	H30																																																							
2,000円券	274人	275人	261人																																																							
5,000円券	131人	127人	152人																																																							
計	405人	402人	413人																																																							
目標値	500人	500人	500人																																																							
達成率	81.0%	80.4%	82.6%																																																							
支給券支払実績（扶助費）																																																										
区分	H28	H29	H30																																																							
支払実績	9,780,039円	9,749,763円	10,252,474円																																																							
成果に係る評価																																																										
<p>年々増加している要支援者及び要介護者や、その家族等の経済的負担を軽減し、在宅での生活を継続するために必要な事業であることから、市のホームページ・チラシ等による周知、ケアマネジャーを通じての情報提供などにより、より一層利用の拡大を図っていくことが必要である。</p>																																																										
(単位：円)																																																										
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																																																							
			国(県)支出金	地方債	その他	事業収入																																																				
	12,080,000	10,345,253	5,974,384		1,991,461	2,379,408																																																				

予算科目	4 款	地域支援事業費	総合計画	第4章	安心して健やかに暮らせるまち	復興計画	()																									
	3 項	包括的支援事業・任意事業費		第4節	安心と誇りを持って住み続けられる高齢者福祉を充実する		()																									
	3 目	任意事業費		(2)	生活支援を充実する		()																									
実施計画掲載ページ		P 84	中 事 業	高齢者世話付住宅事業費（介護保険事業特別会計）																												
事業コード		004-004-002-00075	事 業 名	高齢者世話付住宅事業																												
目的及び事業内容		<p>県営渡波住宅に設置されている高齢者世話付住宅（シルバーハウジング）に生活援助員を派遣し、居住している高齢者に対し、生活指導、相談対応、安否確認、一時的な家事援助、緊急時の対応等のサービスを実施する。</p>																														
取組実績		<p>1 シルバーハウジング入居者に対し、生活援助員として2名（常駐1名）を派遣し、生活指導、相談対応、安否確認、一時的な家事援助、緊急時の対応等を行った。</p> <p>2 委託業者による休日、早朝及び夜間の緊急通報対応業務を行った。</p>																														
成 果		<p>生活援助員の活動により、入居者が自立して生活を営むことができるよう、在宅生活の支援が図られた。</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>戸数</th> <th>入居戸数</th> <th>入居率</th> <th>入居者実人員</th> <th>派遣人員</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H28</td> <td>10戸</td> <td>7戸</td> <td>70.0%</td> <td>8人</td> <td>2人(常駐1人)</td> </tr> <tr> <td>H29</td> <td>10戸</td> <td>8戸</td> <td>80.0%</td> <td>10人</td> <td>2人(常駐1人)</td> </tr> <tr> <td>H30</td> <td>10戸</td> <td>8戸</td> <td>80.0%</td> <td>10人</td> <td>2人(常駐1人)</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;">※各年度3月末日現在</p>							年度	戸数	入居戸数	入居率	入居者実人員	派遣人員	H28	10戸	7戸	70.0%	8人	2人(常駐1人)	H29	10戸	8戸	80.0%	10人	2人(常駐1人)	H30	10戸	8戸	80.0%	10人	2人(常駐1人)
年度	戸数	入居戸数	入居率	入居者実人員	派遣人員																											
H28	10戸	7戸	70.0%	8人	2人(常駐1人)																											
H29	10戸	8戸	80.0%	10人	2人(常駐1人)																											
H30	10戸	8戸	80.0%	10人	2人(常駐1人)																											
成果に係る評価		<p>本住宅は「県営住宅」であることから、宮城県等関係機関と引き続き円滑な連携を図る。また、担当地区の地域包括支援センターとも連携し、入居者が安心し、快適な生活を営むことができるよう支援していく。</p>																														
（単位：円）																																
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																													
			国(県)支出金	地方債	その他	事業収入																										
	2,050,000	2,047,269	1,182,298		456,499	408,472																										

予算科目	4 款	地域支援事業費	総合計画	第4章	安心して健やかに暮らせるまち	復興計画	()																														
	3 項	包括的支援事業・任意事業費		第4節	安心と誇りを持って住み続けられる高齢者福祉を充実する		()																														
	3 目	任意事業費		(4)	認知症高齢者と家族を支援する		()																														
実施計画掲載ページ		P 92	中 事 業	成年後見制度利用支援事業費（介護保険事業特別会計）																																	
事業コード		004-004-004-00104	事 業 名	成年後見制度利用支援事業																																	
目的及び事業内容		<p>認知症、知的障害、精神障害などによって、物事を判断する能力が十分ではない方について、本人の権利を守る援助者（後見人、保佐人、補助人）を選ぶことにより、本人を法的に支援する。また、身寄りがいないなどの理由で、審判の期待ができない場合に、市長が家庭裁判所に対して成年後見、保佐及び補助の開始に係る審判の請求等を行う。さらに、経済的に支援を受けなければ成年後見制度の利用が困難な状況にある者に対しては、申立費用及び報酬の助成を行う。</p>																																			
取組実績		<p>判断能力が不十分な認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等の福祉の増進を図るため、家庭裁判所に対して成年後見等の開始に係る審判の請求等を行った。</p> <p>1 対象者</p> <p>(1) 事理を弁識する能力の程度が低い者</p> <p>(2) 生活状況及び健康状況が不十分である者</p> <p>(3) 配偶者及び四親等内の親族による保護の可能性が低い者</p> <p>(4) 行政等が行う各種施策及びサービスの利用並びに日常生活上の支援が必要な者</p> <p>2 事業内容</p> <p>(1) 審判の請求に要した費用について、必要に応じて市が負担した。</p> <p>(2) 成年後見人等への報酬に関し、必要に応じて助成金を交付した。</p> <p>3 申立状況</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">年度</th> <th colspan="3">成年後見市長申立</th> <th colspan="2">後見人報酬の助成</th> </tr> <tr> <th>申立件数</th> <th>事業費</th> <th>内訳</th> <th>助成件数</th> <th>事業費</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H28</td> <td>9件</td> <td>1,466,603円</td> <td>介護老人保健施設1件、グループホーム1件、入院中1件、養護老人ホーム1件、在宅2件、特別養護老人ホーム1件、有料老人ホーム2件</td> <td>5件</td> <td>1,110,000円</td> </tr> <tr> <td>H29</td> <td>6件</td> <td>1,907,269円</td> <td>入院中1件、養護老人ホーム1件、在宅生活者4件</td> <td>7件</td> <td>1,718,000円</td> </tr> <tr> <td>H30</td> <td>6件</td> <td>1,446,871円</td> <td>入院中3件、グループホーム1件、特別養護老人ホーム1件、サービス付高齢者住宅1件</td> <td>7件</td> <td>1,300,000円</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;">（福祉総務課、虐待防止センター合算分）</p>							年度	成年後見市長申立			後見人報酬の助成		申立件数	事業費	内訳	助成件数	事業費	H28	9件	1,466,603円	介護老人保健施設1件、グループホーム1件、入院中1件、養護老人ホーム1件、在宅2件、特別養護老人ホーム1件、有料老人ホーム2件	5件	1,110,000円	H29	6件	1,907,269円	入院中1件、養護老人ホーム1件、在宅生活者4件	7件	1,718,000円	H30	6件	1,446,871円	入院中3件、グループホーム1件、特別養護老人ホーム1件、サービス付高齢者住宅1件	7件	1,300,000円
年度	成年後見市長申立			後見人報酬の助成																																	
	申立件数	事業費	内訳	助成件数	事業費																																
H28	9件	1,466,603円	介護老人保健施設1件、グループホーム1件、入院中1件、養護老人ホーム1件、在宅2件、特別養護老人ホーム1件、有料老人ホーム2件	5件	1,110,000円																																
H29	6件	1,907,269円	入院中1件、養護老人ホーム1件、在宅生活者4件	7件	1,718,000円																																
H30	6件	1,446,871円	入院中3件、グループホーム1件、特別養護老人ホーム1件、サービス付高齢者住宅1件	7件	1,300,000円																																
成 果		<p>身近に協力者のいない判断能力が不十分な高齢者の福祉の増進が図られた。平成30年度は、成年後見制度の市長申立について、審判の請求を6件行うことができた。また、後見人報酬の助成として、7件1,300,000円を助成した。</p>																																			
成果に係る評価		<p>申立件数は、横ばいであるが、内容に目を向けると、在宅生活者の申立が主であった平成29年度と比較し、入院中のケースや、施設利用者に関する申立が多く見られている。対象者個々人の事情に応じた制度利用を支援することは、令和3年度までの整備が求められている。成年後見制度利用促進体制整備においても重要な課題となっており、中核機関や協議会の設置を含む機能整備を進めることで、対象者の利益となる制度運営を目指すことが重要である。</p>																																			
（単位：円）																																					
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																																		
			国(県)支出金	地方債	その他	事業収入																															
	7,440,000	1,446,871	835,566		278,523	332,782																															

予算科目	4 款	地域支援事業費	基本計画	第 4 章	安心して健やかに暮らせるまち	復興計画	()	
	3 項	包括的支援事業・任意事業費		第 4 節	安心と誇りを持って住み続けられる高齢者福祉を充実する		()	
	5 目	認知症総合支援事業費		(4)	認知症高齢者と家族を支援する		()	
実施計画掲載ページ		P 91	中 事 業		認知症総合支援事業費（介護保険事業特別会計）			
事業コード		004-004-004-01189	事 業 名		認知症総合支援事業			
目的及び事業内容								
<p>認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域で暮らし続けることができるよう、認知症の人やその家族を支援することを目的とする。</p>								
取組実績								
<p>1 認知症初期集中支援推進事業 認知症の疑いのある人や家族に面談し、初期支援を包括的集中的に行い、本人の自立支援のサポートを実施した。アウトリーチ（受診困難者を訪問して医療につなぐ）の実施やチーム会議を開催した。 (1) アウトリーチ実施件数：4件 (2) チーム会議開催回数：12回 (3) チーム会議対象者数：26名（延べ72名） (4) チーム員：認知症サポート医、保健師、地域包括支援センター職員、関係課等</p> <p>2 認知症講演会 認知症予防や早期診断・早期対応の必要性について理解し、意識を高めた。 (1) 対 象 老人クラブ高齢者・一般住民等 (2) 会 場 公民館等 (3) 回 数 2回 (4) 参加者数 延べ406名</p> <p>3 認知症カフェ 認知症の人とその家族、地域住民などが気軽に参加して、情報交換や交流、専門職スタッフへの相談を実施した。 (1) 対 象 介護者、支援者等、地域住民 (2) 会 場 3か所（市内みやぎ生協内集会所） (3) 回 数 月1回 (4) 参加者数 延べ220名</p> <p>4 認知症ケアパスの普及・啓発 認知症ケアパスとは、認知症の人や状況に合わせて、受けられるサービス等を提示したもので、その内容を盛り込んだパンフレットを配布し普及・啓発を図った。 (1) 配布先 認知症講演会参加者、地域包括支援センター相談者等 (2) 配布開始 平成28年7月から (3) 延べ配布（作成）部数 6,500部</p>								
成 果								
<p>地域包括支援センターや認知症初期集中支援チームの活動、アウトリーチ等により初期の段階で専門機関につなぐことができ、本人への支援及び家族の負担軽減が図られた。 また、認知症講演会、認知症カフェの開催、認知症ケアパスの配布等により認知症への理解を深めるための普及・啓発を推進することができた。</p>								
成果に係る評価								
<p>認知症高齢者は、年々増加傾向にあることから、引き続き関係機関と連携し、本人、家族への早期支援を行うとともに、地域住民への理解・啓発促進に努める。</p>								
（単位：円）								
予算の執行状況		予算額	決算額	決算額の財源内訳				
				国（県）支出金	地方債	その他	事業収入	
		11,804,000	11,287,911	6,518,769		2,172,923	2,596,219	