

予算科目	9 款	消防費	総合計画	第4章	安心して健やかに暮らせるまち	復興計画	()																																
	1 項	消防費		第6節	日常の身近な安全性を高める		()																																
	3 目	消防施設費		(2)	消防・救急救助を充実する		()																																
実施計画掲載ページ		P 98	中 事 業	消防施設関係費																																			
事業コード		004-006-002-00629	事 業 名	耐震性貯水槽整備事業																																			
目的及び事業内容		火災発生時における無水利地域の水利確保のため、耐震性貯水槽を整備することにより、地域住民の安全・安心な生活の確保と災害対策のさらなる充実を図る。																																					
取組実績		火災時の重要施設である消防水利の充実強化として、耐震性に優れた貯水槽を更新計画に基づき、4基整備した。 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>設置箇所</th> <th>設置基数</th> <th>容量</th> <th>予算</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>流留字中地内(石巻地区)</td> <td>1基</td> <td>40m³</td> <td>H29繰越</td> </tr> <tr> <td>福地字島中地内(河北地区)</td> <td rowspan="3">3基</td> <td rowspan="3">40m³</td> <td rowspan="3">H30現年</td> </tr> <tr> <td>鮎川浜字清崎山地内(牡鹿地区)</td> </tr> <tr> <td>前谷地字黒沢前地内(河南地区)</td> </tr> </tbody> </table>							設置箇所	設置基数	容量	予算	流留字中地内(石巻地区)	1基	40m ³	H29繰越	福地字島中地内(河北地区)	3基	40m ³	H30現年	鮎川浜字清崎山地内(牡鹿地区)	前谷地字黒沢前地内(河南地区)																	
設置箇所	設置基数	容量	予算																																				
流留字中地内(石巻地区)	1基	40m ³	H29繰越																																				
福地字島中地内(河北地区)	3基	40m ³	H30現年																																				
鮎川浜字清崎山地内(牡鹿地区)																																							
前谷地字黒沢前地内(河南地区)																																							
成 果		無水利地域へ耐震性貯水槽を設置したことにより、地域住民の安全・安心な生活の確保と消防施設の充実、強化が図られた。 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th rowspan="2">予算</th> <th colspan="2">成果指標</th> <th rowspan="2">達成率等</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">H28</td> <td>H27繰越</td> <td>—</td> <td>—</td> <td rowspan="2">25%</td> </tr> <tr> <td>H28現年</td> <td>4基</td> <td>1基</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">H29</td> <td>H28繰越</td> <td>—</td> <td>—</td> <td rowspan="2">75%</td> </tr> <tr> <td>H29現年</td> <td>4基</td> <td>3基</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">H30</td> <td>H29繰越</td> <td>1基</td> <td>1基</td> <td rowspan="2">80%</td> </tr> <tr> <td>H30現年</td> <td>4基</td> <td>3基</td> </tr> </tbody> </table> <p>平成30年度は、平成29年度繰越分を含め新たに4基を整備完了し、令和元年度へ1基を繰り越した。</p>							区分	予算	成果指標		達成率等	目標値	実績等	H28	H27繰越	—	—	25%	H28現年	4基	1基	H29	H28繰越	—	—	75%	H29現年	4基	3基	H30	H29繰越	1基	1基	80%	H30現年	4基	3基
区分	予算	成果指標		達成率等																																			
		目標値	実績等																																				
H28	H27繰越	—	—	25%																																			
	H28現年	4基	1基																																				
H29	H28繰越	—	—	75%																																			
	H29現年	4基	3基																																				
H30	H29繰越	1基	1基	80%																																			
	H30現年	4基	3基																																				
成果に係る評価		平成30年度は平成29年度繰り越しを含む5基を整備計画としていたが、平成30年度分1基を次年度への繰り越しとなった。 現在市内全体の耐震性貯水槽の充足率は105.7%となっているが、河南地区が約79%、桃生地区が約83%と全域に比べ低いことから、河南地区と桃生地区を中心に年4基を計画数として整備を進める必要がある。																																					
(単位：円)																																							
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																																				
			国(県)支出金	地方債	その他	一般財源																																	
	58,848,311	57,805,386	10,772,000	41,700,000			5,333,386																																

予算科目	9 款	消防費	総合計画	第4章	安心して健やかに暮らせるまち	復興計画	()																		
	1 項	消防費		第6節	日常の身近な安全性を高める		()																		
	3 目	消防施設費		(2)	消防・救急救助を充実する		()																		
実施計画掲載ページ		P 98	中 事 業	消防施設関係費																					
事業コード		004-006-002-00627	事 業 名	消防団ポンプ置場整備事業																					
目的及び事業内容		消防団の活動拠点として、消防団ポンプ置場を整備し、地区住民の安全で安心して生活できる環境の確保を図る。																							
取組実績		既存の消防団ポンプ置場の老朽化に伴い、更新計画に基づき消防団ポンプ置場を3棟新築した。 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>ポンプ置場名称</th> <th>事業内容</th> <th>延床面積</th> <th>詰所</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>石巻地区団五軒屋敷班(恵み野班)</td> <td>木造2階建て</td> <td>67.89m²</td> <td>有</td> </tr> <tr> <td>河北地区団成田班</td> <td>木造2階建て</td> <td>66.24m²</td> <td>有</td> </tr> <tr> <td>雄勝地区団桑浜班</td> <td>木造平屋建て</td> <td>28.98m²</td> <td>無</td> </tr> </tbody> </table>							ポンプ置場名称	事業内容	延床面積	詰所	石巻地区団五軒屋敷班(恵み野班)	木造2階建て	67.89m ²	有	河北地区団成田班	木造2階建て	66.24m ²	有	雄勝地区団桑浜班	木造平屋建て	28.98m ²	無	
ポンプ置場名称	事業内容	延床面積	詰所																						
石巻地区団五軒屋敷班(恵み野班)	木造2階建て	67.89m ²	有																						
河北地区団成田班	木造2階建て	66.24m ²	有																						
雄勝地区団桑浜班	木造平屋建て	28.98m ²	無																						
成 果		消防団ポンプ置場を新築することにより、当該地区の消防力の強化及び地域住民の安全で安心して生活できる環境の確保が図られた。 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th rowspan="2">予算</th> <th colspan="2">成果指標</th> <th rowspan="2">達成率等</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H29</td> <td>H29現年</td> <td>1棟</td> <td>1棟</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>H30</td> <td>H30現年</td> <td>3棟</td> <td>3棟</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>							区分	予算	成果指標		達成率等	目標値	実績等	H29	H29現年	1棟	1棟	100%	H30	H30現年	3棟	3棟	100%
区分	予算	成果指標		達成率等																					
		目標値	実績等																						
H29	H29現年	1棟	1棟	100%																					
H30	H30現年	3棟	3棟	100%																					
成果に係る評価		平成30年度は、3棟の消防団ポンプ置場を整備した。 例年、2棟程度の更新整備計画としているが、平成30年度は老朽化したポンプ置場2棟のほか、開発の進む蛇田恵み野地区に新たに恵み野班ポンプ置場1棟を整備し、地域住民が安全に生活できる環境確保を図った。 今後も地域の実情を勘案しながら更新計画に基づき整備を進め、事業を継続していく必要がある。																							
(単位：円)																									
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																						
			国(県)支出金	地方債	その他	一般財源																			
	57,600,000	49,333,320		47,500,000			1,833,320																		

予算科目	9 款	消防費	総合計画	第 4 章	安心して健やかに暮らせるまち	復興計画	()																			
	1 項	消防費		第 6 節	日常の身近な安全性を高める		()																			
	3 目	消防施設費		(2)	消防・救急救助を充実する		()																			
実施計画掲載ページ		P 98	中 事 業		消防自動車関係費																					
事業コード		004-006-002-00628	事 業 名		非常備消防自動車整備事業																					
目的及び事業内容																										
経年劣化した非常備消防車両を整備することにより、消防設備の充実と地域消防力の向上を推進し、地域住民が安全で安心して生活できる環境の確保を図る。																										
取組実績																										
消防団消防自動車更新計画に基づき、消防自動車6台と訓練用資機材車1台を整備した。																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>車種</th> <th>台数</th> <th>配備班</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>消防ポンプ自動車</td> <td>1台</td> <td>石巻地区団山下班</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">小型動力ポンプ付積載車</td> <td rowspan="4">4台</td> <td>石巻地区団沼津班</td> </tr> <tr> <td>雄勝地区団立浜班</td> </tr> <tr> <td>河南地区団新田班</td> </tr> <tr> <td>牡鹿地区団大谷川班</td> </tr> <tr> <td>小型動力ポンプ付軽積載車</td> <td>1台</td> <td>河北地区団成田班</td> </tr> <tr> <td>訓練用資機材車</td> <td>1台</td> <td>石巻地区団中央班</td> </tr> </tbody> </table>									車種	台数	配備班	消防ポンプ自動車	1台	石巻地区団山下班	小型動力ポンプ付積載車	4台	石巻地区団沼津班	雄勝地区団立浜班	河南地区団新田班	牡鹿地区団大谷川班	小型動力ポンプ付軽積載車	1台	河北地区団成田班	訓練用資機材車	1台	石巻地区団中央班
車種	台数	配備班																								
消防ポンプ自動車	1台	石巻地区団山下班																								
小型動力ポンプ付積載車	4台	石巻地区団沼津班																								
		雄勝地区団立浜班																								
		河南地区団新田班																								
		牡鹿地区団大谷川班																								
小型動力ポンプ付軽積載車	1台	河北地区団成田班																								
訓練用資機材車	1台	石巻地区団中央班																								
成果																										
老朽化した非常備消防自動車を整備したことにより、当該地域住民の安全で安心して生活できる環境が促進された。また平成30年度では訓練用の資機材車を整備し、地域消防力の向上が推進され、消防力の充実強化が図られた。																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="2">成果指標</th> <th rowspan="2">達成率等</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H29</td> <td>7台</td> <td>7台</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>H30</td> <td>7台</td> <td>7台</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>									区分	成果指標		達成率等	目標値	実績等	H29	7台	7台	100%	H30	7台	7台	100%				
区分	成果指標		達成率等																							
	目標値	実績等																								
H29	7台	7台	100%																							
H30	7台	7台	100%																							
成果に係る評価																										
平成30年度は消防団消防自動車更新計画に基づき、6台の非常備消防自動車の更新を進め、全ての配備が完了した。また、訓練用資機材車の整備を行い、消防力向上が推進された。今後も同様に、火災等の災害から地域住民の生命と財産を保護し、安全に生活ができる環境の確保を図るため、概ね購入から20年から25年を目安に、更新計画に基づき、順次整備を進める必要がある。																										
(単位：円)																										
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																							
			国(県)支出金	地方債	その他	一般財源																				
	64,965,000	64,964,160	15,444,000	43,300,000		6,220,160																				

予算科目	9 款	消防費	総合計画	第 4 章	安心して健やかに暮らせるまち	復興計画	()																															
	1 項	消防費		第 6 節	日常の身近な安全性を高める		()																															
	5 目	災害対策費		(3)	安全・安心な暮らしを確保する		()																															
実施計画掲載ページ		P 99	中 事 業		危機対策費																																	
事業コード		004-006-003-01129	事 業 名		ハザードマップ(土砂災害)作成事業																																	
目的及び事業内容																																						
住民に対して、土砂災害警戒区域を周知するとともに、避難体制の充実強化を図るため、住民と市が協働して土砂災害ハザードマップを作成する。また、警戒体制に不可欠な情報を共有し、円滑な避難につなげる。																																						
取組実績																																						
住民と市が協働して土砂災害ハザードマップを作成し、配布した。																																						
1 住民説明会の実施 (1) 地区代表者への説明(事業概要及び作成要領の説明、マップ案の提示) (2) 地区住民への説明(事業概要の説明、マップ案の提示、意見聴取等) (3) 地区代表者と校正確認 2 平成30年度土砂災害ハザードマップ作成地区 河北地区：警戒区域4箇所(相野谷地区)																																						
成果																																						
土砂災害ハザードマップの作成により、住民を円滑な避難行動へ促すための警戒避難体制が周知され、住民の防災意識の高揚が図られた。平成29年度から、地区内のすべての区域指定が完了した地区から作成することとし、平成30年度は、説明会の日程調整等に難航し、作成数が少なくなった。																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="2">成果指標</th> <th rowspan="2">達成率</th> </tr> <tr> <th>警戒区域指定数</th> <th>作成済警戒区域数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H18～H26</td> <td>66</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>H27</td> <td>30</td> <td>25</td> <td>26.0%</td> </tr> <tr> <td>H28</td> <td>9</td> <td>52</td> <td>65.0%</td> </tr> <tr> <td>H29</td> <td>272</td> <td>7</td> <td>2.3%</td> </tr> <tr> <td>H30</td> <td>290</td> <td>4</td> <td>0.7%</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>667</td> <td>88</td> <td>13.2%</td> </tr> </tbody> </table> <p>年度毎の達成率は、年度毎の作成済警戒区域数から、その年度での未作成警戒区域数を除いたもの。</p> <p>合計の達成率は作成済警戒区域数から警戒区域指定数を除いたもの。</p>									区分	成果指標		達成率	警戒区域指定数	作成済警戒区域数	H18～H26	66	-	-	H27	30	25	26.0%	H28	9	52	65.0%	H29	272	7	2.3%	H30	290	4	0.7%	合計	667	88	13.2%
区分	成果指標		達成率																																			
	警戒区域指定数	作成済警戒区域数																																				
H18～H26	66	-	-																																			
H27	30	25	26.0%																																			
H28	9	52	65.0%																																			
H29	272	7	2.3%																																			
H30	290	4	0.7%																																			
合計	667	88	13.2%																																			
成果に係る評価																																						
宮城県が令和4年度までに土砂災害警戒区域を毎年指定していくため、県の指定と連動して、今後も継続して土砂災害ハザードマップを作成していく必要がある。平成29年度から指定数が増加したことに伴い、洪水と合わせたハザードマップ公開システムを構築し、定期更新の都度、最新版を市ホームページから閲覧できるようにするほか、作成時点の警戒区域を掲載した印刷物の全戸配布を行う。																																						
(単位：円)																																						
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																																			
			国(県)支出金	地方債	その他	一般財源																																
	1,500,000	451,696				451,696																																

予算科目	9 款	消防費	総合計画	第 章		復興計画	()																																									
	1 項	消防費		第 節			()																																									
	5 目	災害対策費		()			()																																									
実施計画掲載ページ			中 事 業	屋内退避施設確保事業費																																												
事業コード			事 業 名	原子力災害対策事業（放射線防護対策事業）																																												
目的及び事業内容			原子力緊急事態時において、即時避難が困難な要配慮者等が一時的に退避する施設の放射線防護対策強化として、施設内部への放射性物質の侵入を防ぐための屋内退避施設確保事業を実施する。																																													
取組実績			平成26年度に改修した4施設について、電源多重化工事を実施した。また、牡鹿病院の改修に向け、調査及び設計を実施した。 1 石巻市屋内退避施設電源多重化実施設計・工事 (1) 対象施設 網地島開発総合センター、田代島開発総合センター、牡鹿保健福祉センター及び寄磯小学校 工事概要 陽圧化等に係る電源について、当初自家発電機のみだったが、新たに商用電源に接続した。 2 石巻市立牡鹿病院屋内退避施設改修調査基本計画・実施設計 令和元年度の改修工事に向け、施設の調査及び設計を実施した。																																													
成 果			電源多重化工事を実施した結果、停電していない場合であっても施設の商用電源を使用して陽圧化できるようになり、屋内退避施設における安全性の向上が図られた。 また、令和元年度の改修工事に向け、牡鹿病院屋内退避施設改修の調査・設計を実施した。 1 【屋内退避施設電源多重化実施設計・工事】																																													
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>網地島開発総合センター</th> <th>田代島開発総合センター</th> <th>牡鹿保健福祉センター</th> <th>寄磯小学校</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>所在地</td> <td>長渡浜杉13-82</td> <td>田代浜字仁斗田143</td> <td>鮎川浜清崎山7</td> <td>寄磯浜五梅沢24</td> </tr> <tr> <td>延床面積</td> <td>649㎡</td> <td>1,048㎡</td> <td>2,510㎡</td> <td>415㎡（屋内運動場）</td> </tr> <tr> <td>防護区画</td> <td>集会室（2F）</td> <td>大集会室（1F）</td> <td>研修室・診療室 （出入口にエアドーム設置）</td> <td>屋内運動場 （エアドームを設置）</td> </tr> <tr> <td>防護面積</td> <td>223㎡</td> <td>264㎡</td> <td>144㎡</td> <td>152㎡</td> </tr> <tr> <td>収容人数</td> <td>90人</td> <td>90人</td> <td>60人</td> <td>70人</td> </tr> <tr> <td>竣工</td> <td>H27.3</td> <td>H27.3</td> <td>H27.3</td> <td>H27.3</td> </tr> <tr> <td>事業費</td> <td colspan="4">17,270,280円（実施設計業務委託料、工事請負費）</td> </tr> </tbody> </table>						項目	網地島開発総合センター	田代島開発総合センター	牡鹿保健福祉センター	寄磯小学校	所在地	長渡浜杉13-82	田代浜字仁斗田143	鮎川浜清崎山7	寄磯浜五梅沢24	延床面積	649㎡	1,048㎡	2,510㎡	415㎡（屋内運動場）	防護区画	集会室（2F）	大集会室（1F）	研修室・診療室 （出入口にエアドーム設置）	屋内運動場 （エアドームを設置）	防護面積	223㎡	264㎡	144㎡	152㎡	収容人数	90人	90人	60人	70人	竣工	H27.3	H27.3	H27.3	H27.3	事業費	17,270,280円（実施設計業務委託料、工事請負費）			
項目	網地島開発総合センター	田代島開発総合センター	牡鹿保健福祉センター	寄磯小学校																																												
所在地	長渡浜杉13-82	田代浜字仁斗田143	鮎川浜清崎山7	寄磯浜五梅沢24																																												
延床面積	649㎡	1,048㎡	2,510㎡	415㎡（屋内運動場）																																												
防護区画	集会室（2F）	大集会室（1F）	研修室・診療室 （出入口にエアドーム設置）	屋内運動場 （エアドームを設置）																																												
防護面積	223㎡	264㎡	144㎡	152㎡																																												
収容人数	90人	90人	60人	70人																																												
竣工	H27.3	H27.3	H27.3	H27.3																																												
事業費	17,270,280円（実施設計業務委託料、工事請負費）																																															
			2 【屋内退避施設改修に係る調査基本計画・実施設計】																																													
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>牡鹿病院</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>所在地</td> <td>鮎川浜清崎山7</td> </tr> <tr> <td>延床面積</td> <td>3,588㎡</td> </tr> <tr> <td>防護区画</td> <td>1-2階（厨房等除く）</td> </tr> <tr> <td>防護面積</td> <td>約3,100㎡</td> </tr> <tr> <td>収容人数</td> <td>125人</td> </tr> <tr> <td>竣工</td> <td>R2.3予定</td> </tr> <tr> <td>事業費</td> <td>38,282,940円（調査基本計画業務及び実施設計業務委託料等）</td> </tr> </tbody> </table>						項目	牡鹿病院	所在地	鮎川浜清崎山7	延床面積	3,588㎡	防護区画	1-2階（厨房等除く）	防護面積	約3,100㎡	収容人数	125人	竣工	R2.3予定	事業費	38,282,940円（調査基本計画業務及び実施設計業務委託料等）																								
項目	牡鹿病院																																															
所在地	鮎川浜清崎山7																																															
延床面積	3,588㎡																																															
防護区画	1-2階（厨房等除く）																																															
防護面積	約3,100㎡																																															
収容人数	125人																																															
竣工	R2.3予定																																															
事業費	38,282,940円（調査基本計画業務及び実施設計業務委託料等）																																															
成果に係る評価			原子力災害時における安全性の向上のため、今後も放射線防護対策強化を必要とする施設の整備を進める必要があり、令和元年度に牡鹿病院屋内退避施設改修工事を実施するほか、更なる屋内退避施設改修工事の実施に向け検討する必要がある。																																													
予算の執行状況			（単位：円）																																													
		予算額	決算額	決算額の財源内訳																																												
				国（県）支出金	地方債	その他	一般財源																																									
		219,400,000	55,553,220	55,553,220																																												

予算科目	9 款	消防費	総合計画	第 章		復興計画	(1)	みんなで築く災害に強いまちづくり																																																																													
	1 項	消防費		第 節			(1)	新たな防災体制の構築																																																																													
	6 目	東日本大震災関係費		()			(2)	情報伝達手段の整備																																																																													
実施計画掲載ページ		P143	中 事 業	防災行政無線屋外子局整備事業費																																																																																	
事業コード		001-102-001-00910	事 業 名	防災行政無線屋外子局整備事業〔復興交付金〕																																																																																	
目的及び事業内容		平成30年度までに、100基の防災行政無線屋外拡声子局の整備（増設）を実施し、新市街地及び沿岸部を中心に防災行政無線の難聴区域の解消を図る。																																																																																			
取組実績		防災行政無線屋外拡声子局の整備（増設）を実施した。 【設置箇所一覧】																																																																																			
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>設置箇所</th> <th>施設等</th> <th>設置箇所</th> <th>施設等</th> <th>設置箇所</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>折浜字風越復興団地空地</td> <td>折浜字風越</td> <td>13</td> <td>龍澤寺（避難場所）入口</td> <td>立浜字寺下</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>荻浜支所</td> <td>荻浜字白浜山</td> <td>14</td> <td>大浜集団移転団地内</td> <td>大浜字大浜</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>渡波599開発公園</td> <td>渡波字沖六ヶ</td> <td>15</td> <td>上大平集団移転団地内公園</td> <td>十三浜字上大平</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>サン・ファン館入口付近</td> <td>渡波字祝田藤ヶ崎</td> <td>16</td> <td>小泊集団移転団地内公園</td> <td>十三浜字小泊</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>新運動公園付近</td> <td>南境字外谷</td> <td>17</td> <td>鮎浦存入田集団移転団地内公園</td> <td>鮎浦存入田</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>国道45号線日赤病院付近十字路</td> <td>鮎田字東道下</td> <td>18</td> <td>寄磯浜集団移転団地内</td> <td>寄磯浜大松</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>石巻広域水道企業団東側道路</td> <td>鮎田字新上沼</td> <td>19</td> <td>鮎川浜集団移転団地内</td> <td>鮎川浜清崎山</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>グリーンベルト歩道横</td> <td>魚町三丁目</td> <td>20</td> <td>谷川浜集団移転団地内</td> <td>谷川浜光ヶ丘</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>渡波保育所花壇内</td> <td>さくら町三丁目</td> <td>21</td> <td>小淵浜集団移転団地内</td> <td>小淵浜北</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>河北警察署</td> <td>河北警察署</td> <td>22</td> <td>十八成浜集団移転団地内</td> <td>十八成浜十八成</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>唐桑防災集団移転団地内</td> <td>唐桑</td> <td>23</td> <td>泊浜台集団移転団地内公園</td> <td>泊浜台</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>船越集団移転団地内公園</td> <td>船越天王山</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							設置箇所	施設等	設置箇所	施設等	設置箇所	1	折浜字風越復興団地空地	折浜字風越	13	龍澤寺（避難場所）入口	立浜字寺下	2	荻浜支所	荻浜字白浜山	14	大浜集団移転団地内	大浜字大浜	3	渡波599開発公園	渡波字沖六ヶ	15	上大平集団移転団地内公園	十三浜字上大平	4	サン・ファン館入口付近	渡波字祝田藤ヶ崎	16	小泊集団移転団地内公園	十三浜字小泊	5	新運動公園付近	南境字外谷	17	鮎浦存入田集団移転団地内公園	鮎浦存入田	6	国道45号線日赤病院付近十字路	鮎田字東道下	18	寄磯浜集団移転団地内	寄磯浜大松	7	石巻広域水道企業団東側道路	鮎田字新上沼	19	鮎川浜集団移転団地内	鮎川浜清崎山	8	グリーンベルト歩道横	魚町三丁目	20	谷川浜集団移転団地内	谷川浜光ヶ丘	9	渡波保育所花壇内	さくら町三丁目	21	小淵浜集団移転団地内	小淵浜北	10	河北警察署	河北警察署	22	十八成浜集団移転団地内	十八成浜十八成	11	唐桑防災集団移転団地内	唐桑	23	泊浜台集団移転団地内公園	泊浜台	12	船越集団移転団地内公園	船越天王山			
設置箇所	施設等	設置箇所	施設等	設置箇所																																																																																	
1	折浜字風越復興団地空地	折浜字風越	13	龍澤寺（避難場所）入口	立浜字寺下																																																																																
2	荻浜支所	荻浜字白浜山	14	大浜集団移転団地内	大浜字大浜																																																																																
3	渡波599開発公園	渡波字沖六ヶ	15	上大平集団移転団地内公園	十三浜字上大平																																																																																
4	サン・ファン館入口付近	渡波字祝田藤ヶ崎	16	小泊集団移転団地内公園	十三浜字小泊																																																																																
5	新運動公園付近	南境字外谷	17	鮎浦存入田集団移転団地内公園	鮎浦存入田																																																																																
6	国道45号線日赤病院付近十字路	鮎田字東道下	18	寄磯浜集団移転団地内	寄磯浜大松																																																																																
7	石巻広域水道企業団東側道路	鮎田字新上沼	19	鮎川浜集団移転団地内	鮎川浜清崎山																																																																																
8	グリーンベルト歩道横	魚町三丁目	20	谷川浜集団移転団地内	谷川浜光ヶ丘																																																																																
9	渡波保育所花壇内	さくら町三丁目	21	小淵浜集団移転団地内	小淵浜北																																																																																
10	河北警察署	河北警察署	22	十八成浜集団移転団地内	十八成浜十八成																																																																																
11	唐桑防災集団移転団地内	唐桑	23	泊浜台集団移転団地内公園	泊浜台																																																																																
12	船越集団移転団地内公園	船越天王山																																																																																			
成 果		防災行政無線屋外拡声子局の整備（増設）を実施し、難聴地区の解消が図られた。																																																																																			
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="2">成果指標</th> <th rowspan="2">達成率等</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H26</td> <td>30基</td> <td>17基</td> <td>56.7%</td> </tr> <tr> <td>H27</td> <td>20基</td> <td>20基</td> <td>100.0%</td> </tr> <tr> <td>H28</td> <td>20基</td> <td>20基</td> <td>100.0%</td> </tr> <tr> <td>H29</td> <td>20基</td> <td>20基</td> <td>100.0%</td> </tr> <tr> <td>H30</td> <td>23基</td> <td>23基</td> <td>100.0%</td> </tr> </tbody> </table>							区分	成果指標		達成率等	目標値	実績等	H26	30基	17基	56.7%	H27	20基	20基	100.0%	H28	20基	20基	100.0%	H29	20基	20基	100.0%	H30	23基	23基	100.0%																																																			
区分	成果指標		達成率等																																																																																		
	目標値	実績等																																																																																			
H26	30基	17基	56.7%																																																																																		
H27	20基	20基	100.0%																																																																																		
H28	20基	20基	100.0%																																																																																		
H29	20基	20基	100.0%																																																																																		
H30	23基	23基	100.0%																																																																																		
成果に係る評価		平成30年度に23基の子局を設置し、新市街地及び沿岸部の難聴地区の解消が図られたが、市内での難聴地域の完全な解消には至っておらず、令和元年度も事業を継続する必要がある。 令和元年度は一般財源を活用して河南・桃生地区等の難聴地区の改善を図るが、電波状況、受益者数、住民要望等を総合判断して設置箇所を決定する。																																																																																			
予算の執行状況		（単位：円）																																																																																			
		予算額	決算額	決算額の財源内訳																																																																																	
				国（県）支出金	地方債	その他	一般財源																																																																														
		93,999,960	93,999,960			75,199,000	18,800,960																																																																														

予算科目	9 款	消防費	総合計画	第 章	復興計画	(1)	みんなで築く災害に強いまちづくり																																				
	1 項	消防費		第 節		(1)	新たな防災体制の構築																																				
	6 目	東日本大震災関係費		()		(3)	防災対策の見直し																																				
実施計画掲載ページ		P144	中 事 業	地域防災力向上対策費																																							
事業コード	001-103-003-00296	事業 名	自主防災組織機能強化事業〔復興基金〕																																								
目的及び事業内容		<p>自主防災組織の機能強化を図るため、①自主防災会を組織していない町内会に組織化を促す。②既存の自主防災組織を強化するため、防災資機材・食糧備蓄等の整備促進を図るとともに、防災訓練の実施を促す。③石巻市防災士養成研修講座を開講し、防災士の資格取得を促進することにより、地域の防災リーダーとなる人材を育成する。以上の事業を行うことにより、地域における防災力の向上、防災意識の高揚を図る。</p>																																									
取組実績		<p>「石巻市自主防災組織機能強化補助金交付要綱」に基づき、自主防災組織が行う活動に対して補助を行っており、各自主防災組織に積極的な補助金の活用について、自主防災だより等を通じての周知が図られた。</p> <p>また、8月に石巻市防災士養成研修講座を開催し、新たに62名の防災士が誕生した。2月には石巻市防災士スキルアップセミナーを開催し、防災士の知識、技能両面でのスキルアップが図られた。</p> <p>補助実績</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>補助金種別</th> <th>交付件数</th> <th>補助金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>防災資機材購入費補助金</td> <td>8件</td> <td>868,000 円</td> </tr> <tr> <td>防災倉庫設置費補助金</td> <td>12件</td> <td>2,746,000 円</td> </tr> <tr> <td>食糧備蓄購入費補助金</td> <td>20件</td> <td>2,846,000 円</td> </tr> <tr> <td>防災訓練費補助金</td> <td>58件</td> <td>1,066,000 円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>98件</td> <td>7,526,000 円</td> </tr> </tbody> </table> <p>防災士養成研修講座実績</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>実施日</th> <th>会場</th> <th>受講者数</th> <th>合格者数</th> <th>委託料</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H30年8月18日(土)～19日(日)</td> <td>石巻市防災センター</td> <td>62人</td> <td>62人</td> <td>2,623,840円</td> </tr> </tbody> </table> <p>防災士スキルアップセミナー実績</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>実施日</th> <th>会場</th> <th>受講者数</th> <th>委託料</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H31年2月3日(日)</td> <td>石巻市防災センター</td> <td>63人</td> <td>262,440円</td> </tr> </tbody> </table>						補助金種別	交付件数	補助金額	防災資機材購入費補助金	8件	868,000 円	防災倉庫設置費補助金	12件	2,746,000 円	食糧備蓄購入費補助金	20件	2,846,000 円	防災訓練費補助金	58件	1,066,000 円	合計	98件	7,526,000 円	実施日	会場	受講者数	合格者数	委託料	H30年8月18日(土)～19日(日)	石巻市防災センター	62人	62人	2,623,840円	実施日	会場	受講者数	委託料	H31年2月3日(日)	石巻市防災センター	63人	262,440円
補助金種別	交付件数	補助金額																																									
防災資機材購入費補助金	8件	868,000 円																																									
防災倉庫設置費補助金	12件	2,746,000 円																																									
食糧備蓄購入費補助金	20件	2,846,000 円																																									
防災訓練費補助金	58件	1,066,000 円																																									
合計	98件	7,526,000 円																																									
実施日	会場	受講者数	合格者数	委託料																																							
H30年8月18日(土)～19日(日)	石巻市防災センター	62人	62人	2,623,840円																																							
実施日	会場	受講者数	委託料																																								
H31年2月3日(日)	石巻市防災センター	63人	262,440円																																								
成 果		<p>①自主防災会の組織化を図る。 ・組織数については、本庁地区で5増、河南地区で4増となり、昨年度よりも9組織増加し、石巻市全域で233組織となった。</p> <p>②防災資機材の整備及び食糧備蓄の推進を図るとともに防災訓練の実施を促す。 ・防災資機材購入補助8件、防災倉庫設置費補助12件、食糧備蓄購入補助20件、防災訓練補助58件、合計98件の補助金を交付し、既存組織の強化が図られた。</p> <p>③地域の防災リーダーとなる人材を育成する。 ・8月18日、19日の二日間にわたる研修講座を開催し、受講者62名全員が認定試験に合格し、新たな地域のリーダーを育成した。</p>																																									
成果に係る評価		<p>①自主防災会の組織化については、本年度9件の増加となり、今後の復興事業により新たな自治会の結成等もあることから、組織化の推進を今まで以上に促進させる必要がある。</p> <p>②既存の自主防災組織の強化策については、特に防災訓練の参加率を向上させるため、補助金交付についての啓発啓蒙を図る必要がある。</p> <p>③地域防災リーダーの育成のための防災士養成研修講座については、市立学校教職員、市職員、市内企業に勤務する従業員の資質向上を図り、円滑かつ迅速な避難所運営を図るため、受講対象を一般市民だけでなく広く拡大することができた。</p>																																									
(単位：円)																																											
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																																								
			国(県)支出金	地方債	その他	一般財源																																					
	18,708,000	10,412,280			10,412,280																																						

予算科目	9 款	消防費	総合計画	第 章	復興計画	(1)	みんなで築く災害に強いまちづくり														
	1 項	消防費		第 節		(1)	新たな防災体制の構築														
	6 目	東日本大震災関係費		()		(1)	防災施設の整備														
実施計画掲載ページ		P143	中 事 業	地域防災力向上対策費																	
事業コード	001-101-002-00284	事業 名	災害用備蓄配備事業〔復興基金〕																		
目的及び事業内容		<p>避難所開設時における初期運営の円滑化と避難生活の安定を図るため、石巻市災害時備蓄計画に基づき、非常用食糧及び非常用飲料水の更新を行うとともに、災害用備蓄用品を計画的に配備するもの。</p>																			
取組実績		<p>石巻市災害時備蓄計画に基づき、指定避難所等25箇所の非常用食糧及び非常用飲料水を更新した。また、本庁及び各総合支所の粉ミルクを更新した。南境防災備蓄倉庫に発電機や投光器等の防災資機材を配備した。</p> <p>指定避難所等に配備した主な物資及び数量</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>備蓄物品</th> <th>数量</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>非常用食糧</td> <td>11,800食</td> <td rowspan="3">年次計画に基づく更新分</td> </tr> <tr> <td>非常用飲料水</td> <td>11,800L</td> </tr> <tr> <td>粉ミルク</td> <td>504箱</td> </tr> </tbody> </table> <p>備品購入</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>資機材</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>防災資機材一式</td> <td>南境防災備蓄倉庫</td> </tr> </tbody> </table>						備蓄物品	数量	備考	非常用食糧	11,800食	年次計画に基づく更新分	非常用飲料水	11,800L	粉ミルク	504箱	資機材	備考	防災資機材一式	南境防災備蓄倉庫
備蓄物品	数量	備考																			
非常用食糧	11,800食	年次計画に基づく更新分																			
非常用飲料水	11,800L																				
粉ミルク	504箱																				
資機材	備考																				
防災資機材一式	南境防災備蓄倉庫																				
成 果		<p>石巻市災害時備蓄計画に基づき災害用備蓄用品を更新することにより、災害時に各家庭から非常用持出品を持参できなかった避難者に対し備蓄品を支給できる体制を整え、避難所開設時における初期運営の円滑化が図られた。</p> <p>非常用食糧の配備状況</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="2">成果指標</th> <th rowspan="2">達成率</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H30</td> <td>11,800食</td> <td>11,800食</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table> <p>※ 石巻市災害時備蓄計画（平成28年度から平成31年度までの4ヶ年計画）に基づき、非常用食糧、飲料水の更新を図る。</p>						区分	成果指標		達成率	目標値	実績等	H30	11,800食	11,800食	100%				
区分	成果指標		達成率																		
	目標値	実績等																			
H30	11,800食	11,800食	100%																		
成果に係る評価		<p>平成28年度に改定した石巻市災害時備蓄計画に基づき、計画通りに指定避難所等の備蓄品の更新が適切に行われた。 今後も市内で5万食の備蓄食料を維持するために計画的な入れ替えを実施する。</p>																			
(単位：円)																					
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																		
			国(県)支出金	地方債	その他	一般財源															
	9,200,000	7,412,449			7,412,449																

予算科目	9 款	消防費	総合計画	第 章		復興計画																												
	1 項	消防費		第 節																														
	6 目	東日本大震災関係費		()																														
実施計画掲載ページ			中 事 業	防災センター建設事業費																														
事業コード			事 業 名	防災センター整備事業（津波復興拠点整備分）〔復興交付金〕																														
目的及び事業内容		本市の都市核拠点である石巻駅周辺地区に津波防災拠点として、平時から災害対策本部を常設し、発災時に迅速に情報収集し分析・対策の検討、同時に各関係機関（自衛隊、消防等に対し）に情報共有を図る機能を有する防災センターを整備する。																																
取組実績		<p>1 主な移設業務等</p> <p>(1) 防災行政無線移設</p> <p>(2) 災害対策本部オペレーションシステム構築業務</p> <p>(3) 北上川下流河川監視カメラ移設</p> <p>(4) 市町村震度計移設</p> <p>(5) 什器備品等購入</p> <p>参考 ソフト事業実績</p> <p>(1) 供用開始（H30.5.31）</p> <p>(2) こども防災サミット（H30.6.16）</p> <p>(3) 防災士養成講座（H30.8.18-19）</p> <p>(4) 防災指導員意見交換会（H30.10.5）</p> <p>(5) 防災士スキルアップセミナー（H31.2.3）</p>																																
成果		<p>平成29年2月25日に着工、平成30年3月15日に工事完了、平成30年3月28日に引渡完了、平成30年5月31日に供用開始。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="2">事業の進捗率（%）</th> <th rowspan="2">達成率（%）</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H26</td> <td>-</td> <td>0.8</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>H27</td> <td>-</td> <td>13.2</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>H28</td> <td>-</td> <td>26.5</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>H29</td> <td>100.0</td> <td>84.0</td> <td>84.0</td> </tr> <tr> <td>H30</td> <td>100.0</td> <td>100.0</td> <td>100.0</td> </tr> </tbody> </table> <p>※目標値について、H28までは石巻駅周辺整備事業として取り扱っていたため割愛した。</p>							区分	事業の進捗率（%）		達成率（%）	目標値	実績等	H26	-	0.8	-	H27	-	13.2	-	H28	-	26.5	-	H29	100.0	84.0	84.0	H30	100.0	100.0	100.0
区分	事業の進捗率（%）		達成率（%）																															
	目標値	実績等																																
H26	-	0.8	-																															
H27	-	13.2	-																															
H28	-	26.5	-																															
H29	100.0	84.0	84.0																															
H30	100.0	100.0	100.0																															
成果に係る評価		当初の予定通り、防災関連設備の移設を完了し、平成30年5月31日に供用開始できている。今後は災害時での活用だけでなく、平時は地域防災に貢献する拠点施設になるようソフト事業（防災教育）の充実を図る。																																
（単位：円）																																		
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																															
			国(県)支出金	地方債	その他	一般財源																												
	264,321,400	231,002,937		61,000,000	138,168,706	31,834,231																												

予算科目	9 款	消防費	総合計画	第 章		復興計画	(1)	みんなで築く災害に強いまちづくり
	1 項	消防費		第 節			(1)	新たな防災体制の構築
	6 目	東日本大震災関係費		()			(3)	防災対策の見直し
実施計画掲載ページ		P144	中 事 業	地域防災力向上対策費				
事業コード		001-103-004-00298	事 業 名	誘導表示板設置事業〔復興交付金〕				
目的及び事業内容		災害発生時に、避難者を安全に避難場所等へ誘導する防災サインを設置するため、デザインや設置の方針をまとめた「石巻市防災サイン計画」を策定し、具体的なサイン設置内容を「石巻市防災サイン詳細設計業務」で決定する。						
取組実績		<p>平成26年度に「石巻市防災サイン基本計画」として防災サインの基本的な考え方をまとめ、これに基づき、平成27年度に「石巻市防災サイン整備試行実験」を実施し、防災サインの実効性について検証した。</p> <p>この結果を踏まえて、平成28年度に「石巻市防災サイン実施計画」として防災サインのデザイン、設置の方針等を策定し、平成29年度から平成30年度の2か年で設置位置の検討等をまとめた「石巻市防災サイン詳細設計業務」が完成した。</p> <p>「石巻市防災サイン詳細設計業務」について</p> <p>平成29年12月13日に契約し、平成31年3月29日に完成した。</p> <p>主な業務内容</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 防災サイン設置位置の検討 ・ 防災サイン実施設計 ・ 防災サイン台帳の作成 ・ 概算事業費算出及び構造計算書、数量計算書の作成 						
成果		「石巻市防災サイン詳細設計業務」の完成により、津波避難シミュレーションを実施し、設置箇所の優先順位の設定や具体的な設置方法を検討することができ、今後の防災サイン設置業務に向けた事業の推進が図られた。						
成果に係る評価		500本以上設置を予定する防災サインの効果的な設置箇所の検討を行い、住民説明会を進めながら、設置に向けた準備が図られた。						
（単位：円）								
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳					
			国(県)支出金	地方債	その他	一般財源		
	20,952,000	20,952,000			16,761,000	4,191,000		