

最終処分場の状況(H28.4.1 現在)

名称	石巻市一般廃棄物最終処分場	石巻市河北地区一般廃棄物最終処分場	石巻市雄勝一般廃棄物最終処分場	石巻市河南一般廃棄物最終処分場	石巻市牡鹿一般廃棄物最終処分場
埋立容量 (m ³)	270,700	33,910	20,700	51,600	4,640
H27 年度末埋立済予定量累計 (m ³)	199,600	33,910	17,672	48,352	3,149
埋立進捗率 (%)	73.7	100.0	85.4	93.7	67.9
H27 年度末残余予定量 (m ³)	71,100	0	3,028	3,248	1,491
最終覆土想定量 (m ³)	17,000	0	2,028	448	1,191
年計画埋立量 (m ³)	6,700	0	1,000	400	150
埋立可能年数 (年)	7		1	7	2
埋立可能期限	平成 35 年 3 月	平成 25 年 3 月	平成 28 年 12 月	平成 35 年 3 月	平成 30 年 3 月

平成 34 年度末には全ての最終処分場の埋立容量がいっぱいになることが予想される。よって、平成 35 年度当初から新しい最終処分場を供用しなければならない。

整備スケジュール

作業項目	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度	平成34年度	平成35年度
建設候補地選定	→							
最終処分場施設基本構想		→						
住民同意			→					
用地取得			→					
循環型社会形成推進地域計画		→						
最終処分場施設基本計画		→						
測量調査		→		→				
地質調査		→		→				
生活環境影響調査			→					
最終処分場施設基本設計			→					
最終処分場施設実施設計				→				
設置届出・関係機関協議				→				
最終処分場建設工事					→	→	→	

供用開始