

<b>①件名</b>			
被災公共施設再建（廃止）方針の進行状況等について			
<b>②施策等を必要とする背景及び目的（理由）</b>			
<p><b>【背景】</b>                  東日本大震災により被災した155の公共施設について、再建、廃止等に関する具体的な考え方や取組内容を施設別に示すため、平成24年8月に「被災公共施設再建（廃止）方針」を策定した。</p> <p><b>【目的】</b>                  方針の進行管理を通じ、被災公共施設の早期再建、効率的な施設整備、統廃合等を進める。</p>			
<b>③根拠法令及び総合計画又は個別計画との整合性</b>			
<p><b>【根拠法令】</b>                  【〔石巻市震災復興基本計画の位置付け：<input checked="" type="checkbox"/>有・無〕】                  第3章 施策の展開                  施策大綱2 市民の不安を解消し、これまでの暮らしを取り戻す                  4 各種公共施設の復旧と復興</p> <p><b>【個別計画との整合性】</b>                  石巻市公共施設等総合管理計画                  石巻市行財政運営プラン</p>			
<b>④提案に至るまでの経過（市民参加の有無とその内容を含む。）</b>			
平成24年 8月 被災公共施設再建（廃止）方針の策定 10月 方針の一部変更 平成27年 1月 平成26年度の進行状況審議 平成28年 3月 平成27年度の進行状況報告			
<b>⑤主な内容</b>			
1 方針の変更について（3施設） 取組の方向性を変更する必要がある以下施設について、別紙1のとおり方針の変更を行う。			
No.	施設名称	施設分類	担当部局
1	北上水辺センター	観光関連施設	産業部・北上総合支所
2	牡鹿総合支所大原出張所	行政庁舎	生活環境部・牡鹿総合支所
3	大川小学校	学校・幼稚園・給食センター	教育委員会
2 方針の進行状況等について （1）方針分類の状況 施設ごとの方針を方向性別に「再建」、「廃止」、「検討」の3つに分類、上記1の取扱を踏まえた施設数は、「再建」が69施設、「廃止」が81施設、「検討」が5施設となり、前年度との比較増減は以下表のとおりとなっている。 その他、施設別詳細は別紙2のとおり。			

前年度との比較

分類	平成27年度	平成28年度	増	減	差引増減
再建	68	69	1	0	1
廃止	79	81	2	0	2
検討	8	5	0	3	△3
合計	155	155	3	3	0

※検討中の施設

- ①牡鹿第1保育所      ②牡鹿第2保育所      ③荻浜保育所  
 ④市民プール          ⑤牡鹿体育館

(2) 方針の進行状況（平成29年3月31日見込）

方針で示した取組の進行状況を「進行中」、「終了」、「休止中」の3つに分類、上記1の取扱踏まえた施設数は、「進行中」が34施設、「終了」が109施設、「休止中」が12施設、前年度との比較増減は以下表のとおりとなっている。

その他、施設別詳細は別紙2のとおり。

前年度との比較

分類	平成27年度	平成28年度	増	減	差引増減
進行中	48	34	0	14	△14
終了	95	109	14	0	14
休止中	12	12	0	0	0
合計	155	155	14	14	0

⑥実施した場合の影響・効果（財源措置及び複数年のコスト計算を含む。）

⑦他の自治体の政策との比較検討

⑧今後の予定及び施行予定年月日

・方針の進行状況等について

平成29年度も引き続き進行管理を行い、方向性が検討されている施設については方向性決定に向けた調整を実施

⑨その他