

(様式1)

石巻市 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成29年3月末時点

(千円)

石巻市 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	842,381	68,408
24	38,433,924	19,723,579	
25	63,659,691	58,011,777	
26	79,429,825	65,423,477	
27	114,720,600	87,720,183	
28	55,709,509	62,386,397	
29	18,424,155		
合 計		371,220,085	293,333,821

<参考>	石巻市東日本大震災 復興交付金基金残高	石巻市東日本大震災 復興交付金基金の利息額	石巻市東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
	139,172,005	163,070	232,187,670

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	561,800	48,750
24	7,833,524	2,257,998	
25	20,128,757	3,619,055	
26	11,647,218	2,377,284	
27	11,980,651	2,861,227	
28	2,016,230	12,310,860	
29	2,103,742		
合 計		56,271,922	23,475,174

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」、「基金の利息額」、「取崩額」の欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2A)

石巻市 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	(変更前) 全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
1	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発掘調査事業	渡波、鹿妻、南境、雄勝、河南、北上、牡鹿地区	市	市	直接	継続	175,762	23	~	32	23	258		165	-	23年3月、鹿又地区民家新築確認調査実施。24年、南境館跡(民家新築)、藤畑遺跡(被災工場移転新築)、細谷遺跡(民家新築)確認調査実施。
																	24	34,844		172	-	
																	25	32,239		0	-	事業未実施
																	26	0		632	-	要害館跡試掘実施(26年10月)
																	27			35	-	
																	28			1,584	-	藤畑遺跡試掘実施(28年5月)
																	29				-	
																	累計	67,341	0	2,588	0	
36	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発掘調査事業	石巻市全域	県	県	直接	継続	21,658	24	~	28	23				-	
																	24	3,146		7,872	-	
																	25	2,891	5,513	909	-	
																	26	4,692		1,945	-	26年4月~27年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)
																	27			545	-	27年4月~28年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)
																	28			1,125	-	28年4月~29年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)
																	29				-	
																	累計	10,729	5,513	12,396	0	
43	◆	A	-	4	-	1	出土遺物整理 収蔵施設整備 事業	稲井地区	市	市	直接	完了	105,000	24	~	24	23				-	
																	24	84,000		72,709	11,291	24年10月、工事発注。25年3月、工事完成、備品購入。
																	25					
																	26					
																	27					
																	28					
																	29					
																	累計	84,000	0	72,709	11,291	
115	A	-	2	-	1	-	湊小学校再建 事業	石巻地区	市	市	直接	完了	78,359	24	~	25	23				-	24年11月、実施設計発注。
																	24	23,200		3,882	-	
																	25	18,866		48,357	0	25年6月、工事発注。26年3月、完成。
																	26		10,173			
																	27					
																	28					
																	29					
																	累計	42,066	10,173	52,239	0	
116	A	-	2	-	2	-	渡波小学校再建 事業	石巻地区	市	市	直接	完了	69,839	24	~	25	23				-	24年10月、実施設計発注。
																	24	30,800		4,580	-	
																	25	24,800		41,979	0	25年6月、工事発注。26年3月、完成。
																	26		▲ 9,041			
																	27					
																	28					
																	29					
																	累計	55,600	▲ 9,041	46,559	0	

(様式2A)

石巻市 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	(変更前) 全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
117	A	-	2	-	3	-	湊中学校再建 事業	石巻地区	市	市	直接	完了	46,502	24	~	25	23				24年11月、実施設計発注。 25年6月、工事発注。26年3月、完成。	
																	24	17,766		2,459		-
																	25	14,366		28,541		0
																	26		▲ 1,132			
																	27					
																	28					
																	29					
累計	32,132	▲ 1,132	31,000	0																		
128	A	-	3	-	1	-	湊こども園等 移転新築事業	湊地区	県	市	間接	完了	15,335	24	~	26	23				24年12月~25年8月 設計業務 26年3月~移転新築工事発注 27年3月 移転新築工事完了	
																	24	338		338		-
																	25	2,302		2,302		-
																	26	8,859		4,016		4,843
																	27					
																	28					
																	29					
累計	11,499	0	6,656	4,843																		
244	◆	A	-	2	-	1	適応指導教室 整備事業	石巻地区	市	市	直接	完了	88,950	25	~	26	23				25年11月、用地取得。26年1月、設計業務完了。26年2月、工 事発注(繰越)。 施設完成。	
																	24					
																	25	71,160		69,179		-
																	26			667		1,314
																	27					
																	28					
																	29					
累計	71,160	0	69,846	1,314																		
265	◆	A	-	2	-	1	新学校給食セ ンター整備事 業	湊地区	市	市	直接	完了	408,531	25	~	28	23				25年、地質調査業務、敷地造成設計業務実施。建設工事基本 設計業務契約済。 26年9月、実施設計完了。12月、建設工事発注。27年1月、敷地 造成完了、機械設備工事発注。3月、電気工事発注。 27年9月建築工事増額変更、28年1月建築・機械設備・電気工 事増額変更、28年3月末全工事工期を平成28年度へ延長 平成28年5月竣工、同年8月開設	
																	24					
																	25	35,641		10,674		-
																	26	129,881		292,821		-
																	27	161,301		17,326		
																	28					6,002
																	29					
累計	326,823	0	320,821	6,002																		

(様式2A)

石巻市

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	(変更前) 全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
334	A	-	2	-	4	新学校給食センター整備事業	湊地区	市	市	直接	完了	630,576	26	~	28	23							
																24							
																25							
																26	210,485		344,471		26年9月、実施設計完了。12月、建設工事発注。27年1月、敷地造成完了、機械設備工事発注。3月、電気工事発注。		
																27	209,898		66,111		27年9月建築工事増額変更、28年1月建築・機械設備・電気工事増額変更、28年3月末全工事工期を平成28年度へ延長		
																28			9,801		平成28年5月竣工、同年8月開設		
																29							
累計	420,383	0	410,582	9,801																			
361	A	-	2	-	5	渡波中学校移転新築事業(中学校武道場新築事業)	渡波中学校	市	市	直接	完了	168,098	27	~	28	23							
																24							
																25							
																26							
																27	39,854		14,763		27年9月、電気・機械工事発注。27年11月、建築工事・工事監理発注。		
																28	72,211		80,453	16,849			
																29							
累計	112,065	0	95,216	16,849																			
362	A	-	2	-	6	雄勝地区小学校統合移転新築事業(屋外教育環境施設整備事業)	雄勝地区小学校	市	市	直接	継続	31,535	27	~	28	23							
																24							
																25							
																26							
																27	7,958		3,762		28年2月、実施設計完了。		
																28	13,065		9,546		28年10月工事発注、29年7月末工事完成予定		
																29							
累計	21,023	0	13,308	0																			
363	A	-	2	-	7	雄勝地区中学校統合移転新築事業(屋外教育環境施設整備事業)	雄勝地区中学校	市	市	直接	継続	26,586	27	~	28	23							
																24							
																25							
																26							
																27	6,708		3,171		28年2月、実施設計完了。		
																28	11,015		9,546		28年10月工事発注、29年7月末工事完成予定		
																29							
累計	17,723	0	12,717	0																			
370	A	-	2	-	8	渡波中学校移転新築事業(屋外教育環境施設整備事業)	渡波中学校	市	市	直接	完了	6,798	27	~	28	23							
																24							
																25							
																26							
																27							
																28	4,532		4,011	521	29年3月 移転新築工事完了		
																29							
累計	4,532	0	4,011	521																			

(様式2A)

石巻市 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	(変更前) 全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
371	A	-	2	-	9	-	渡波中学校移 転新築事業 (太陽光発電 等導入事業)	渡波中学 校	市	市	直接	完了	34,479	27	~	28	23					
																	24					
																	25					
																	26					
																	27					
																	28	25,859		17,244	8,615	
																	29					
累計	25,859	0	17,244	8,615																		
372	A	-	2	-	10	-	雄勝地区小学 校統合移転新 築事業 (太陽光発電 等導入事業)	雄勝地区 小学校	市	市	直接	継続	21,211	27	~	28	23					
																	24					
																	25					
																	26					
																	27					
																	28	15,908		11,510		27年9月工事契約 29年6月完成予定
																	29					
累計	15,908	0	11,510	0																		
373	A	-	2	-	11	-	雄勝地区中学 校統合移転新 築事業 (太陽光発電 等導入事業)	雄勝地区 中学校	市	市	直接	継続	13,592	27	~	28	23					
																	24					
																	25					
																	26					
																	27					
																	28	10,194		9,939		27年9月工事契約 29年6月完成予定
																	29					
累計	10,194	0	9,939	0																		
411	A	-	2	-	12	-	北上小学校移 転新築事業 (太陽光発電 等導入事業)	北上小学 校	市	市	直接	継続	35,203	29	~	31	23					
																	24					
																	25					
																	26					
																	27					
																	28					
																	29	1,917				
累計	1,917	0	0	0																		

(様式2A)

石巻市

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	(変更前) 全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況										
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。 8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。								都道府県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	0	24	3,484	0	8,210	0					
								25	5,193	5,513	3,211	0	26	13,551	0	5,961	4,843	27	0	0		545	0		
								28	0	0	1,125	0	29	0	0	0	0	0	0	0		0			
								36,993	都道府県交付分 計	22,228	5,513	19,052	4,843												
								市町村 交付分	各年度 別合計	23	258	0	165	0	24	190,610	0	83,802	11,291	25		197,072	0	198,730	0
								26	340,366	0	638,591	1,314	27	425,719	0	105,168	0	28	152,784	0		143,833	41,788		
								29	1,917	0	0	0	1,941,021	市町村交付分 計	1,308,726	0	1,170,289	54,393							
								都道府県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	258	0	165	0	24	194,094	0	92,012	11,291	25		202,265	5,513	201,941	0
								26	353,917	0	644,552	6,157	27	425,719	0	105,713	0	28	152,784	0		144,958	41,788		
								29	1,917	0	0	0	1,978,014	合計	1,330,954	5,513	1,189,341	59,236							

(様式2B)

石巻市

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 厚生労働省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																			
118	◆	B	-	3	-	1	1	総合福祉会館 「みなと荘」移 転新築事業	湊地区	市	市	直接	完了	523,595	24	~	26	23				24年11月、実施設計発注。																	
																		24	24,532	15,656	-																		
																		25	386,790	395,666	-	25年12月、電気、機械設備工事。H26.2月建設工事発注																	
																		26	7,553	7,553	0	26年11月電気設備、機械設備工事変更契約。26年9月、27年2月、27年3月建設工事変更契約。																	
																		27																					
																		28																					
																		29																					
																		累計	418,875	0	418,875	0																	
																		23																					
																		24	2,338	2,338	-	24年11月、設計発注。																	
25	8,455	33,902	-	電気工事・機械工事がH25年12月、建設工事がH26年2月に契約済み。工事は26年度中に完了。																																			
26	25,447	0	0	H27.3.27工事完了																																			
27																																							
28																																							
29																																							
累計	36,240	0	36,240	0																																			
130	B	-	3	-	2	-	湊こども園等 移転新築事業 (放課後児童 クラブ)	湊地区	県	市	間接	完了	23,654	24	~	26	23				24年11月、設計発注。																		
																	24	946	946	-																			
																	25	3,420	14,822	-	電気工事・機械工事がH25年12月、建設工事がH26年2月に契約済み。工事は26年度中に完了。																		
																	26	11,402	0	0	H27.3.27工事完了																		
																	27																						
																	28																						
																	29																						
																	累計	15,768	0	15,768	0																		
																	277	◆	B	-	3	-	3	1	門脇・大街道 地区保育所移 転新築用地取 得・造成工事・ 駐車場整備事 業	門脇地区	市	市	直接	完了	65,419	25	~	28	23				
																																			24				
25	32,184	32,184	-	25年12月、契約。26年1月、9筆、1,569.53㎡用地取得。																																			
26	20,151	1,015	-																																				
27		19,057	79	27.12 建築工事契約。工事は、平成28年度中に完了予定。																																			
28																																							
29																																							
累計	52,335	0	52,256	79																																			
302	B	-	3	-	3	-	門脇・大街道 地区保育所移 転新築事業 (子育て支援 スペース)	門脇地区	県	市	間接	完了	28,594	25	~	28																			23				
																																			24				
																	25																						
																	26	5,350	1,537	-	H27.2月実施設計契約。																		
																	27	1,164	19,908		H27.12建築工事契約。工事はH28年度中に完了。																		
																	28	14,931			H28.12.13日工事完了																		
																	29																						
																	累計	21,445	0	21,445	0																		

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。 8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。	都道府県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\		
			24	3,284	0	3,284	0	0	0						
			25	11,875	0	48,724	0	0	0						
			26	42,199	0	1,537	0	0	0						
			27	1,164	0	19,908	0	0	0						
			28	14,931	0	0	0	0	0						
			29	0											
			100,570	都道府県交付分 計	73,453	0	73,453	0	0						
			市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	0					
					24	24,532	0	15,656	0	0					
	25	418,974			0	427,850	0	0							
	26	27,704			0	8,568	0	0							
	27	0			0	19,057	79	0							
	28	0			0	0	0	0							
	29	0													
	589,014	市町村交付分 計	471,210	0	471,131	79	0								
	都道府県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	0							
			24	27,816	0	18,940	0	0							
			25	430,849	0	476,574	0	0							
			26	69,903	0	10,105	0	0							
			27	1,164	0	38,965	79	0							
			28	14,931	0	0	0	0							
	29	0													
	689,584	合計	544,663	0	544,584	79	0								

(様式2C)

石巻市

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	(変更前) 全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
37	C	-	1	-	1	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(農 地整備事業)	(石巻市) 大川地区	県	県	直接	継続	4,595,838	23 ~ 32	23	144,150		0	-	24年6月、工事測量業務発注。24年7月、高度化支援業務発注。
															24	105,867		205,162	-	
															25	287,912		100,012	-	25年7,8,9月、施設機械、排水路、除塵機発注。25年5,9,11月、工事測量業務発注。25年11月、高度化支援業務発注。
															26	321,237		123,408	-	26年7,11,12月排水樋管工、送水工、ゲート工契約。26年6月高度化支援契約
															27	573,587		352,858	-	27年8,11月用水路工事、道路工事契約。
															28	310,465		715,176	-	
															29	1,081,400			-	
						累計	2,824,618	0	1,496,616	0										
38	C	-	1	-	2	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(農 地整備事業)	(石巻市) 北上地区	県	県	直接	継続	3,266,135	23 ~ 32	23	178,250		0	-	24年6月、工事測量業務発注。24年7月、高度化支援業務発注。
															24	92,872		163,187	-	
															25	272,257		81,156	-	25年8,12月暗渠排水、区画整理工事発注。25年5,9月工事測量業務発注。25年11月、高度化支援業務発注。
															26	363,707		99,483	-	26年11、27年1月設計業務契約。26年6月高度化支援契約
															27	272,661		158,184	-	27年12月区画整理外工事契約。
															28			204,308	-	
															29	726,829			-	
						累計	1,906,576	0	706,318	0										
39	C	-	1	-	3	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(農 地整備事業)	(石巻市) 飯野川地区	県	県	直接	継続	578,194	23 ~ 29	23	23,250		0	-	24年6月、工事測量業務発注。24年6月、換地業務発注。24年7月、高度化支援業務発注。
															24	140,973		133,076	-	
															25	78,662	▲ 31,000	20,873	-	25年12月、暗渠排水、区画整理工事発注。26年1月、工事測量業務発注。25年11月、高度化支援業務発注。
															26	220,487	▲ 52,700	20,685	-	26年6,11月換地業務契約。26年6月高度化支援契約。
															27			45,799	-	27年12月区画整理外工事契約。
															28			85,605	-	
															29	68,427			-	
						累計	531,799	▲ 83,700	306,038	0										
40	C	-	1	-	4	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(農 地整備事業)	(石巻市) 真野大谷 地地区	県	県	直接	完了	546,363	23 ~ 27	23	48,750		48,750	-	24年6~9月、工事測量業務発注。24年7月、高度化支援業務発注。
															24	101,457		101,457	-	
															25	45,975		45,975	-	26年2,3月、区画整理工事発注。25年7月、工事測量業務発注。
															26	256,340	▲ 65,250	176,090	-	26年10月排水路工事契約。26年6月高度化支援契約。
															27	22,500		37,500	-	27年8月区画整理付帯工事契約。
															28				-	
															29				-	
						累計	475,022	▲ 65,250	409,772	0										

(様式2C)

石巻市

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	(変更前) 全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
41	C	-	1	-	5	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(農 地整備事業)	(石巻市) 三輪田地区	県	県	直接	継続	1,689,823	23	~	29	23	142,600		0	-	24年6月、工事換地業務発注。24年7月、高度化支援業務発注。24年10月、工事測量業務発注。
																24	71,214		146,023	-	
																25	256,835	31,000	166,401	-	25年6,12月暗渠排水、施設機械工事発注。25年5,12月工事測量業務発注。25年11月、高度化支援業務発注。
																26	270,785	117,950	310,135	-	26年10月暗渠排水路工事、26年12月排水樋管工、平成27年1月スライドゲート工契約。26年6月高度化支援契約。
																27	279,417		186,979	-	
																28	109,817		397,450	-	27年10月暗渠排水工事契約。
																29	29,992			-	
						累計	1,160,660	148,950	1,206,988	0											
44	C	-	1	-	2	林道利活用事業	河北地区	市	市	直接	継続	135,903	24	~	28	23				-	
																24	10,875		9,828	-	24年12月、測量設計発注。
																25			407	-	
																26	91,052		85,050	-	27年2月工事発注。
																27			1,193	-	
																28			▲ 29,406	-	29年3月1工区完了
																29				-	
						累計	101,927	0	67,072	0											
45	C	-	3	-	1	釜幹線用水路 改修事業	貞山地区、 大街道地区、 釜地区	市	市	直接	継続	577,876	24	~	28	23				-	24年10月、測量調査設計発注。
																24	21,000		12,600	-	
																25	69,000		349	-	
																26	343,407		344,717	-	26年12月工事発注。
																27			9,717	-	28年度完了予定。
																28			21,562	-	29年1月部分完了、29年1月測量調査設計発注、30年度事業完了予定。
																29				-	
						累計	433,407	0	388,945	0											
46	C	-	7	-	1	漁業活動ソー ラー照明設置 事業	本庁地区 (半島)、 牡鹿地区、 河北地区、 雄勝地区、 北上地区	市	市	直接	継続	360,000	24	~	29	23				-	24年11月、ソーラー照明設置業務発注。
																24	258,750		135,828	-	
																25			9,777	-	25年5月以降、ソーラー照明移設業務発注。
																26			1,539	-	26年4月以降、ソーラー照明移設業務発注。
																27			2,454	-	27年4月以降、ソーラー照明移設業務発注。
																28			7,621	-	28年4月以降、ソーラー照明移設業務発注。
																29				-	
						累計	258,750	0	157,219	0											
96	C	-	4	-	1	共同乾燥調製 貯蔵施設整備 事業	(石巻市) 北上地区	県	市	間接	完了	1,405,000	24	~	27	23				-	24年10月、地質調査業務発注。24年11月、用地測量業務発注。24年12月建築工事発注。
																24	1,053,750		932,049	-	
																25			109,058	-	25年6月、外構工事発注。26年1月、本体工事完成。平成26年3月外構工事完了。
																26			0	-	
																27			▲ 188,518	-	事業完了。
																28				-	
																29				-	
						累計	1,053,750	0	852,589	201,161											

(様式2C)

石巻市

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	(変更前) 全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	1	2	3	4	5	6																	
97	◆	C	-	4	-	1	1	農業復興方針 策定事業	(石巻市) 市内全域	市	市	直接	完了	5,000	24	~	24	23				24年10月、業務委託。25年3月、業務完了。	
																		24	4,000		3,780		220
																		25					
																		26					
																		27					
																		28					
																		29					
累計	4,000	0	3,780	220																			
98		C	-	6	-	1	-	漁港施設機能 強化事業 (漁港施設整 備事業)	市内漁港 (本土)	県	市	間接	継続	548,000	24	~	29	23				24年7月、嵩上げ工事発注。 25年3月までで用地嵩上げ15地区を実施。 26年12月、名振外3漁港の用地嵩上げ工事発注 27年6月桑の浜漁港、27年12月牧ノ浜漁港、28年3月小淵漁港 の用地嵩上げ工事発注 28年6月熊沢漁港工事発注、前網漁港・鮫ノ浦漁港H28増工	
																		24	411,000		147,922		-
																		25			88,687		-
																		26			29,083		-
																		27			20,810		-
																		28			24,413		-
																		29					-
累計	411,000	0	310,915	0																			
99		C	-	6	-	2	-	漁港施設機能 強化事業 (漁港施設整 備事業)	市内漁港 離島(2)	県	市	間接	継続	52,000	24	~	29	23				24年11月、嵩上げ工事発注。 25年3月までで用地嵩上げ2地区を実施。 26年12月、長渡漁港の用地嵩上げ工事発注。 27年12月、大泊漁港の用地嵩上げ工事発注。 大泊漁港H26予算事故繰越のため、減工	
																		24	40,300		39,993		-
																		25			▲ 28,995		-
																		26			10,996		-
																		27			11,966		-
																		28			▲ 11,968		-
																		29					-
累計	40,300	0	21,992	0																			
119		C	-	7	-	2	-	水産加工業施 設整備等支援 事業	市内全域	市	民間	直接	継続	18,220,022	24	~	28	23				24年12月、「石巻市水産加工業再生支援事業審査委員会」実 施。25年3月、審査委員会で採択された12社に対し補助金交付 決定。 26年3月までに事業完了した2社と概算払い請求のあった2社に 対し、補助金を交付。10社は翌年度へ繰り越し。 繰り越した10社の実績報告を受け、補助金を交付。1回目公募 事業は完了。 2回目公募を実施。選定委員会を開催。 5社に交付決定し、すべて翌年度へ繰り越し。	
																		24	11,000,750		9,783,329		-
																		25			0		-
																		26			▲ 7,703		-
																		27		▲ 94,596	356		-
																		28	1,620,226		2,749,860		-
																		29					-
累計	12,620,976	▲ 94,596	12,525,842	0																			

(様式2C)

石巻市 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	(変更前) 全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況														
120	C	-	7	-	3	-	水産物地方卸 売市場牡鹿売 場・牡鹿製水 冷蔵庫・搬送 砕氷塔施設整 備事業	鮎川漁港	市	市	直接	完了	1,144,154	24 ~ 27	23					24年11月、地質調査業務発注 15,935,000円。														
															24	33,367		15,598	-	25年1月、設計業務発注 4,862,550円。														
															25	356,461		67	-	設計構造計算適合性判定手数料 90,000円(H24分)														
															26	373,690		386,922	-	26年8月、施設整備工事発注(27年3月増額変更契約) 505,606,644円。26年9月、工事監理業務発注6,561,300円。27年 1月、事務備品購入契約3,728,700円。														
															27		94,596	455,517	10	27年度、施設整備工事変更契約増額分 76,734,950円。 27年度、工事監理業務変更契約増額分 2,542,230円。 27年度、備品購入契約分 2,008,044円。 H28.3完成														
															28																			
															29																			
															累計	763,518	94,596	858,104	10															
															121	C	-	7	-	4	-	牡鹿製水冷蔵 庫・搬送砕氷 塔整備事業	鮎川漁港	市	市	直接	完了	462,480	24 ~ 28	23				25年1月、設計業務発注 13,465,000円。
																														24	11,010		10,098	-
25	335,850		113	-	設計構造計算適合性判定手数料 150,000円(H24分)																													
26			628,934		26年8月、施設整備工事発注(27年3月増額変更契約) 824,937,156円。26年9月、工事監理業務発注13,321,500円。27 年1月、事務備品購入契約321,300円。																													
27			▲ 292,285	0	27年度、施設整備工事変更契約増額分 125,199,130円。 27年度、工事監理業務変更契約増額分 5,161,410円。 27年度、備品購入契約分 6,249,960円。 H28.3完成																													
28																																		
29																																		
累計	346,860	0	346,860	0																														
131	C	-	4	-	2	-	被災地域農業 復興総合支援 事業(施設園 芸団地化整備 事業)	蛇田・須 江地区	県	市	間接	完了	2,344,001	24 ~ 27																23				25年2月、基本設計業務発注。25年2月、用地測量調査発注。
																														24	1,758,000		16,702	-
															25			1,672,766		25年7月、造成工事発注。9月、施設整備工事発注。10月、施工 管理業務発注。平成26年7月工事完了予定。														
															26			44,462		27年2月 場内整備工事発注(27年8月完了予定)。27年3月 農 業機械購入。27年度中にホイールローダ購入予定														
															27			12,890	11,180	27年10月ホイールローダ購入。11月末場内整備工事完了。														
															28																			
															29																			
															累計	1,758,000	0	1,746,820	11,180															
															132	C	-	6	-	1	-	漁港施設機能 強化事業 (漁港施設整 備事業)(直接 補助分)	市内漁港 (本土)	市	市	直接	継続	3,374,000	25 ~ 32	23				事前着工承認
																														24			9,216	-
25	600,000		165,725		25年5月、実施設計業務発注。25年12月から工事施工2地区。 25年契約した実施設計業務を増額変更。災害復旧工事との合 併施工により機能強化工事発注(変更契約により増額)。																													
26	268,500		150,410		災害復旧工事との合併施工により機能強化工事発注(変更契 約により増額)。																													
27	75,750		177,359		継続工事の精査(購入土→流用土など)、新規工事発注																													
28			▲ 7,843																															
29																																		
累計	944,250	0	494,867	0																														

(様式2C)

石巻市

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	(変更前) 全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
133	C	-	6	-	2	-	漁港施設機能強化事業(漁港施設整備事業)(直接補助分)	市内漁港離島(2)	市	市	直接	継続	326,000	25 ~ 32	23								
															24								
															25	108,500		11,730		- 25年5月、実施設計業務発注。			
															26	58,900		92,009		- 25年契約した実施設計業務を増額変更。			
															27	11,625		0		- 災害復旧工事との合併施工により機能強化工事発注(変更契約により増額)。			
															28			7,915					
															29								
累計	179,025	0	111,654	0																			
239	C	-	4	-	3	-	被災地域農業復興総合支援事業(大川地区農業用機械等整備事業)	大川地区	県	市	間接	継続	706,712	24 ~ 29	23			0					
															24	97,390		0					
															25	251,514		273,465		- 25年8.12月、農業機械購入。10.11月、造成工事発注。12月、整備工事発注。26年2月、ハウス設置業務発注。3月、測量業務発注。			
															26	134,544		48,480		- 26年9月、農業機械購入。27年1月、格納庫設置業務発注。27年2月育苗ハウス設置業務発注。			
															27			68,916		- 27年8月、冷蔵庫購入、28年2月敷地造成工事完成、3月農業機械購入、育苗ハウス、格納庫完成。			
															28			41,471		- 28年5.7.8.12月農業機械購入、8月格納庫発注、9月育苗ハウス敷地整備工事発注、29年2月貯水タンク発注			
															29								
累計	483,448	0	432,332	0																			
240	C	-	4	-	4	-	被災地域農業復興総合支援事業(北上地区農業用機械等整備事業)	北上地区	県	市	間接	継続	277,788	24 ~ 28	23								
															24	150,933		0					
															25	55,863		133,032		- 25年5.7.12月、農業機械購入。26年2月、育苗ハウス設置業務発注。			
															26			27,755		- 26年9月、27年2月育苗ハウス設置業務発注。26年11月、格納庫設置業務発注。27年3月、農業機械購入。			
															27			4,892		- 28年3月格納庫完成			
															28			12,636		- 29年1月農業機械購入			
															29								
累計	206,796	0	178,315	0																			
241	C	-	1	-	6	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)	牡鹿地区	県	県	直接	完了	4,000	24 ~ 25	23								
															24	4,000		0					
															25			3,998		- 25年5月、設計業務発注。			
															26								
															27								
															28								
															29								
累計	4,000	0	3,998	2																			

(様式2C)

石巻市

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	(変更前) 全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
	1	2	3	4	5	6																		
242	◆	C	-	1	-	7	-	1	農地整備推進 支援事業	牡鹿地区	県	県	直接	完了	11,400	25	~	25	23				25年4月、課題検討業務発注。6月、ワークショップ企画運営業務発注。	
																			24					
																			25	9,120		8,028		1,092
																			26					
																			27					
																			28					
																			29					
																			累計	9,120	0	8,028		1,092
																			23					
																			24					
243		C	-	2	-	1	-		農山漁村活性化 プロジェクト 支援事業	網地地区	県	県	直接	完了	24,000	24	~	25	23				25年9月、工事了。	
																			24	1,500		0		-
																			25	16,500		13,686		4,314
																			26					
																			27					
																			28					
																			29					
																			累計	18,000	0	13,686		4,314
																			23					
																			24					
245		C	-	5	-	1	-		漁業集落防災 機能強化事業	小室地区	市	市	直接	継続	278,685	25	~	28	23				26年2月、測量業務発注。 26年9月、管理CMR(提案・定型)委託契約 27年9月、施工CMR委託契約	
																			24					
																			25	18,000		1,918		-
																			26	4,816		19,733		-
																			27	81,345		111,533		-
																			28	104,851		0		-
																			29					
																			累計	209,012	0	133,184		0
																			23					
																			24					
246		C	-	5	-	2	-		漁業集落防災 機能強化事業	名振地区	市	市	直接	継続	340,657	25	~	28	23				26年2月、測量業務発注。 26年9月、管理CMR(提案・定型)委託契約 27年9月、施工CMR委託契約	
																			24					
																			25	22,500		2,537		-
																			26	8,720		20,430		-
																			27	96,725		151,739		-
																			28	127,546				-
																			29					
																			累計	255,491	0	174,706		0
																			23					
																			24					
247		C	-	5	-	3	-		漁業集落防災 機能強化事業	船越地区	市	市	直接	継続	683,835	25	~	28	23				26年2月、測量業務発注。 26年9月、管理CMR(提案・定型)委託契約 27年9月、施工CMR委託契約	
																			24					
																			25	48,675		5,494		-
																			26	50,760	▲ 22,105	25,419		-
																			27	176,689		374,250		-
																			28	258,855				-
																			29					
																			累計	534,979	▲ 22,105	405,163		0
																			23					
																			24					

(様式2C)

石巻市 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	(変更前) 全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
248	C	-	5	-	4	漁業集落防災 機能強化事業	前網地区	市	市	直接	継続	226,554	25 ~ 28	23								
														24								
														25	13,950		1,119		-	26年2月、測量業務発注。		
														26	3,576		13,577		-	26年9月、管理CMR(提案・定型)委託契約		
														27	61,274		83,956		-	27年9月、施工CMR委託契約		
														28	91,114							
														29								
														累計	169,914	0	98,652	0				
														23								
														24								
25	41,938		16,880		-																	
26	130,852		24,000		-																	
27	633,130		0																			
28	799,390																					
29																						
累計	1,605,310	0	40,880	0																		
262	C	-	8	-	1	水産技術総合 センター公開 実験棟復旧整 備事業	魚町地区	県	県	直接	完了	477,755	25 ~ 27	23								
														24								
														25	10,122		3,033		-	26年3月、設計業務完了。		
														26	348,193		190,005		-	26年8月、工事発注。		
														27	0		111,685	53,592	-	27年9月、工事完了		
														28								
														29								
														累計	358,315	0	304,723	53,592				
														23								
														24								
25	2,200		0		-																	
26			0		-																	
27	89,772																					
28			40,370																			
29																						
累計	91,972	0	40,370	0																		
276	C	-	1	-	7	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(復 興基盤総合整 備事業)	牡鹿地区	県	県	直接	継続	988,000	25 ~ 32	23								
														24								
														25	52,700		28,697		-	26年2月、実施設計発注。		
														26	278,225		1,031		-	26年6月、実施設計発注		
														27	281,325		11,747		-	27年9月、測量設計業務契・換地業務約。		
														28	80,307		467,992		-	28年4月、区画整理工事発注		
														29	38,750							
														累計	731,307	0	509,467	0				
														23								
														24								

(様式2C)

石巻市 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	(変更前) 全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況														
278	C	-	5	-	5	漁業集落防災 機能強化事業	北上第1 地区	市	市	直接	継続	536,998	25 ~ 28	23																			
														24																			
														25	16,575		3,778		- 26年2月、測量業務発注。														
														26	36,450		51,353		- 26年9月、管理CMR(提案・定型)委託契約														
														27	164,287		236,289		- 27年9月、施工CMR委託契約														
														28	185,434		12,435		- 用地及び補償契約														
														29																			
														累計	402,746	0	303,855	0															
														279	C	-	5	-	6	漁業集落防災 機能強化事業	白浜地区	市	市	直接	継続	229,726	25 ~ 28	23					
																												24					
25	5,850		2,076		- 26年2月、測量業務発注。																												
26	22,234		25,283		- 26年9月、管理CMR(提案・定型)委託契約																												
27	55,269		103,638		- 27年9月、施工CMR委託契約																												
28	88,939		0																														
29																																	
累計	172,292	0	130,997	0																													
280	C	-	5	-	7	漁業集落防災 機能強化事業	雄勝第2 地区	市	市	直接	継続	285,865	25 ~ 28															23					
																												24					
														25	10,850		2,343		- 26年2月、測量業務発注。														
														26	7,590		35,337		- 26年9月、管理CMR(提案・定型)委託契約														
														27	80,905		128,631		- 27年9月、施工CMR委託契約														
														28	115,053		0																
														29																			
														累計	214,398	0	166,311	0															
														281	C	-	5	-	8	漁業集落防災 機能強化事業	雄勝第3 地区	市	市	直接	継続	422,017	25 ~ 28	23					
																												24					
25	11,958		2,291		- 26年2月、測量業務発注。																												
26	31,857		30,256		- 26年9月、管理CMR(提案・定型)委託契約																												
27	99,916		207,516		- 27年9月、施工CMR委託契約																												
28	172,781		10,478		- 29年3月、施工CMR変更契約、用地契約																												
29																																	
累計	316,512	0	250,541	0																													
282	C	-	5	-	9	漁業集落防災 機能強化事業	雄勝第4 地区	市	市	直接	継続	341,842	25 ~ 29															23					
																												24					
														25	11,010		2,782		- 26年2月、測量業務発注。														
														26	12,423	1,898	31,164		- 26年9月、管理CMR(提案・定型)委託契約														
														27	74,847		146,064		- 27年9月、施工CMR委託契約														
														28	118,224		36,494		- 29年3月、施工CMR変更契約、用地及び補償契約														
														29																			
														累計	216,504	1,898	216,504	0															

(様式2C)

石巻市 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	(変更前) 全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況														
283	C	-	5	-	10	漁業集落防災 機能強化事業	雄勝第6 地区	市	市	直接	継続	385,440	25 ~ 28	23																			
														24																			
														25	18,140		4,329	-	26年2月、測量業務発注。														
														26	31,362		42,449	-	26年9月、管理CMR(提案・定型)委託契約														
														27	94,381		174,534	-	27年9月、施工CMR委託契約														
														28	145,194		67,765	-	29年3月、施工CMR変更契約、用地契約														
														29																			
														累計	289,077	0	289,077	0															
														284	C	-	5	-	11	漁業集落防災 機能強化事業	牡鹿第5 地区	市	市	直接	継続	259,618	25 ~ 28	23					
																												24					
25	5,195		2,301	-	26年2月、測量業務発注。																												
26	15,864	312	39,543	-	26年9月、管理CMR(提案・定型)委託契約																												
27	68,555		78,219	-	27年9月、施工CMR委託契約																												
28	104,786		18,579	-	29年3月、施工CMR変更契約、用地契約																												
29																																	
累計	194,400	312	138,642	0																													
285	C	-	5	-	12	漁業集落防災 機能強化事業	本庁第1 地区	市	市	直接	継続	103,273	25 ~ 28															23					
																												24					
														25	3,201		1,641	-	26年2月、測量業務発注。														
														26	4,180	1,575	13,601	-	26年9月、管理CMR(提案・定型)委託契約														
														27	28,834		45,950	-	27年9月、施工CMR委託契約														
														28	39,663		0																
														29																			
														累計	75,878	1,575	61,192	0															
														286	C	-	5	-	13	漁業集落防災 機能強化事業	本庁第2 地区	市	市	直接	継続	197,008	25 ~ 28	23					
																												24					
25	4,639		2,213	-	26年2月、測量業務発注。																												
26	9,445	2,032	33,458	-	26年9月、管理CMR(提案・定型)委託契約																												
27	52,155		83,655	-	27年9月、施工CMR委託契約																												
28	79,482		26,395	-	29年3月、施工CMR変更契約、用地契約																												
29																																	
累計	145,721	2,032	145,721	0																													
287	C	-	5	-	14	漁業集落防災 機能強化事業	本庁第5 地区	市	市	直接	継続	1,167,080	25 ~ 28															23					
																												24					
														25	6,043		1,418	-	26年2月、測量業務発注。														
														26	40,255		60,907	-	26年9月、管理CMR(提案・定型)委託契約														
														27	487,074		413,286	-	27年9月、施工CMR委託契約														
														28	341,935		187,079	-	29年3月、施工CMR変更契約、用地及び補償契約														
														29																			
														累計	875,307	0	662,690	0															

(様式2C)

石巻市 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	(変更前) 全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
305	C	-	5	-	15	漁業集落防災 機能強化事業	北上第2 地区	市	市	直接	継続	143,533	26 ~ 28	23								
														24								
														25								
														26	9,372	3,748	19,026	-	26年4月、測量業務発注 26年9月、管理CMR(提案・定型)委 託契約			
														27	37,899		74,997	-	27年9月、施工CMR委託契約			
														28	56,630		6,136	-	29年3月、施工CMR変更契約、用地及び補償契約			
														29								
累計	103,901	3,748	100,159	0																		
306	C	-	5	-	16	漁業集落防災 機能強化事業	雄勝第1 地区	市	市	直接	継続	212,807	26 ~ 28	23								
														24								
														25								
														26	18,224	2,852	39,331	-	26年4月、測量業務発注 26年9月、管理CMR(提案・定型)委 託契約			
														27	56,490		84,343	-	27年9月、施工CMR委託契約			
														28	82,038		0	-				
														29								
累計	156,752	2,852	123,674	0																		
307	C	-	5	-	17	漁業集落防災 機能強化事業	雄勝第5 地区	市	市	直接	継続	315,513	26 ~ 28	23								
														24								
														25								
														26	6,732	2,402	15,860	-	26年4月、測量業務発注 26年9月、管理CMR(提案・定型)委 託契約			
														27	27,499		43,015	-	27年9月、施工CMR委託契約			
														28	199,999		171,144	-	29年3月、施工CMR変更契約、用地契約			
														29								
累計	234,230	2,402	230,019	0																		
308	C	-	5	-	18	漁業集落防災 機能強化事業	牡鹿第1 地区	市	市	直接	継続	196,581	26 ~ 28	23								
														24								
														25								
														26	13,754	2,279	20,537	-	26年4月、測量業務発注 26年9月、管理CMR(提案・定型)委 託契約			
														27	53,002		86,468	-	27年9月、施工CMR委託契約			
														28	78,398		25,186	-	29年3月、施工CMR変更契約、用地及び補償契約			
														29								
累計	145,154	2,279	132,191	0																		
309	C	-	5	-	19	漁業集落防災 機能強化事業	牡鹿第2 地区	市	市	直接	継続	790,863	26 ~ 28	23								
														24								
														25								
														26	58,007	5,007	72,819	-	26年4月、測量業務発注 26年9月、管理CMR(提案・定型)委 託契約			
														27	217,712		364,453	-	27年9月、施工CMR委託契約			
														28	312,419		28,185	-	29年3月、施工CMR変更契約、用地及び補償契約			
														29								
累計	588,138	5,007	465,457	0																		

(様式2C)

石巻市

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	(変更前) 全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
310	C	-	5	-	20	漁業集落防災 機能強化事業	牡鹿第3 地区	市	市	直接	継続	600,508	26 ~ 28	23									
														24									
														25									
														26	83,082		45,367		26年4月、測量業務発注 26年9月、管理CMR(提案・定型)委 託契約				
														27	132,930		287,395		27年9月、施工CMR委託契約				
														28	234,366		90,590		29年3月、施工CMR変更契約、用地契約				
														29									
累計	450,378	0	423,352	0																			
311	C	-	5	-	21	漁業集落防災 機能強化事業	牡鹿第4 地区	市	市	直接	継続	1,332,879	26 ~ 28	23									
														24									
														25									
														26	134,197		88,765		26年4月、測量業務発注 26年9月、管理CMR(提案・定型)委 託契約				
														27	332,964		557,042						
														28	532,497		145,877		29年3月、施工CMR変更契約、用地及び補償契約				
														29									
累計	999,658	0	791,684	0																			
312	C	-	5	-	22	漁業集落防災 機能強化事業	本庁第3 地区	市	市	直接	継続	327,119	26 ~ 28	23									
														24									
														25									
														26	35,535		30,314		26年4月、測量業務発注 26年9月、管理CMR(提案・定型)委 託契約				
														27	78,068		131,866		27年9月、施工CMR委託契約				
														28	131,735		83,158		29年3月、施工CMR変更契約、用地契約				
														29									
累計	245,338	0	245,338	0																			
313	C	-	5	-	23	漁業集落防災 機能強化事業	本庁第4 地区	市	市	直接	継続	679,510	26 ~ 28	23									
														24									
														25									
														26	138,875		84,016		26年4月、測量業務発注 26年9月、管理CMR(提案・定型)委 託契約				
														27	151,730		197,684		27年9月、施工CMR委託契約				
														28	219,027		51,286		29年3月、施工CMR変更契約、用地及び補償契約				
														29									
累計	509,632	0	332,986	0																			
314	C	-	5	-	24	漁業集落防災 機能強化事業	本庁第6 地区	市	市	直接	継続	192,738	26 ~ 28	23									
														24									
														25									
														26	16,730		26,194		26年4月、測量業務発注 26年9月、管理CMR(提案・定型)委 託契約				
														27	51,079		66,046		27年9月、施工CMR委託契約				
														28	76,743		0						
														29									
累計	144,552	0	92,240	0																			

(様式2C)

石巻市 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	(変更前) 全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																		
315	C	-	7	-	5	-	(仮称)石巻市 水産総合振興 センター整備 事業	魚町地区	市	市	直接	継続	1,011,888	26	~	28	23																					
																	24																					
																	25																					
																	26	113,250		84,157	-	26年6月、建設工事設計業務及び地質調査業務発注。27年3月、建設工事、電気設備工事、機械設備工事発注。																
																	27	626,850		433,188	-	27年度分、センターの建設工事、電気設備工事、機械設備工事、工事監理業務、展示設計業務発注。																
																	28	18,816		208,061	-	センターの建設工事その2発注																
																	29																					
累計	758,916	0	725,406	0																																		
316	◆	C	-	7	-	5	-	1	(仮称)石巻市 水産総合振興 センター整備 事業(効果促 進事業)	魚町地区	市	市	直接	継続	627,154	26	~	28	23																			
																			24																			
																			25																			
																			26	46,400		35,892	-	26年6月、建設工事設計業務、地質調査業務発注。27年3月、避難通路設計業務発注、建設工事、電気設備工事、機械設備工事発注。														
																			27	404,656		412,169	-	27年度分、センターの建設工事、電気設備工事、機械設備工事、工事監理業務、展示設計業務発注。														
																			28	50,667		53,662	-	センターの建設工事その2発注														
																			29																			
累計	501,723	0	501,723	0																																		
339	C	-	1	-	8	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(本 土漁港環境整 備事業)	本土	県	県	直接	継続	403,000	26	~	29	23																					
																	24																					
																	25																					
																	26	302,250		11,255	-	27年3月、設計業務契約済み																
																	27			2,334	-	28年3月、設計業務完了																
																	28			274,450	-	28年10月工事1、29年3月工事契約済み																
																	29																					
累計	302,250	0	288,039	0																																		
340	C	-	1	-	9	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(離 島漁港環境整 備事業)	離島	県	県	直接	継続	70,000	26	~	29	23																					
																	24																					
																	25																					
																	26	52,500		2,923	-	27年3月、設計業務契約済み																
																	27			25,120	-	28年3月設計業務完了、28年3月、仁斗田漁港で工事発注																
																	28			▲ 22,418	-	29年3月契約解除、29年4月再契約予定																
																	29																					
累計	52,500	0	5,625	0																																		
364	C	-	5	-	25	-	漁業集落防災 機能強化事業	長面地区	市	市	直接	継続	168,533	27	~	29	23																					
																	24																					
																	25																					
																	26																					
																	27	25,481		16,033	-	27年8月、測量業務発注																
																	28	59,354		62,519	-	29年3月、施工CMR変更契約																
																	29																					
累計	84,835	0	78,552	0																																		

(様式2C)

石巻市 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	(変更前) 全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
365	◆	C	-	7	-	2	-	1	水産加工業高度化施設復興整備事業(設備支援)	市全域	市	市	直接	継続	600,000	27	~	28	23				
																			24				
																			25				
																			26				
																			27	240,000		105,377	
																			28			115,523	
																			29				
累計	240,000	0	220,900	0	25社に交付決定し、21社が事業完了。4社は翌年度へ繰り越し。 1社辞退。3社完成。28公募により27社に交付決定し、24社事業完了、3社は繰り越し。																		
374		C	-	7	-	6	-	1	後川さげ人工ふ化場整備事業	牡鹿地区	市	市	直接	継続	34,765	27	~	28	23				
																			24				
																			25				
																			26				
																			27	5,192		4,536	
																			28	20,881		14,013	
																			29				
累計	26,073	0	18,549	0	28年3月、測量・地質調査業務契約。 28年6月、測量地質調査変更契約、完了。28年11月、設計業務契約。																		
392	◆	C	-	1	-	9	-	1	網地漁港対策調査業務	網地漁港	県	県	直接	継続	17,631	28	~	28	23				
																			24				
																			25				
																			26				
																			27				
																			28	14,104		13,392	
																			29				
累計	14,104	0	13,392	0	29年1月、設計業務契約済み																		
393		C	-	4	-	5	-	1	被災地域農業復興総合支援事業(牡鹿地区農業用機械施設等整備事業)	牡鹿地区	県	市	間接	継続	215,148	28	~	29	23				
																			24				
																			25				
																			26				
																			27				
																			28	145,581		46,278	
																			29				
累計	145,581	0	46,278	0	28年12月農業用施設用地測量・地質調査業務発注、育苗ハウス設置業務発注、農業機械購入 29年1月格納庫発注、2月育苗ハウス給水管設置工事発注																		

(様式2C)

石巻市

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	(変更前) 全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。 8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の 対象交付金額の合計額を記入してください。	都道府 県 交付分	各年度 別合計	23	537,000	0	48,750	0							/	
			24	4,029,256	0	1,885,571	0								
			25	1,339,660	0	2,719,872	5,408								
			26	2,548,268	0	1,095,791	0								
			27	1,519,262	0	863,162	265,933								
			28	660,274	0	2,289,155	0								
			29	1,945,398											
	18,335,754	都道府県交付分 計	12,579,118	0	8,902,301	271,341									
	市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0									
			24	11,339,752	0	9,980,277	220								
			25	1,708,335	0	241,288	0								
			26	2,220,091	0	2,710,666	0								
			27	4,784,313	0	5,558,183	10								
			28	6,467,043	0	4,164,274	0								
			29	0											
	39,305,064	市町村交付分 計	26,519,534	0	22,654,688	230									
	都道府 県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	537,000	0	48,750	0								
			24	15,369,008	0	11,865,848	220								
			25	3,047,995	0	2,961,160	5,408								
			26	4,768,359	0	3,806,457	0								
			27	6,303,575	0	6,421,345	265,943								
			28	7,127,317	0	6,453,429	0								
			29	1,945,398											
	57,640,818	合計	39,098,652	0	31,556,989	271,571									

(様式2D)

石巻市

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
2	D	-	1	-	1	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路等)	門脇稲井 線	市	市	直接	完了	7,000	24	23						24年6月、予備設計発注。24年11月、測量調査発注。
															24	5,425		3,162	-		
															25			0	2,263	25年10月、調査設計完了。	
															26					事業完了	
															27						
															28						
															29						
累計	5,425	0	3,162	2,263																	
3	D	-	1	-	2	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路等)	石巻大 橋・住吉 跨線橋	市	市	直接	完了	82,000	23	23	23,250		0	-	24年5月、予備設計発注。	
															24	40,300		17,668	-		
															25			22,950	22,932	25年6月、調査設計発注。26年1月、調査設計完了。	
															26					事業完了	
															27						
															28						
															29						
累計	63,550	0	40,618	22,932																	
4	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅 整備事業	南光町一 丁目地区	市	市	直接	廃止	2,230	24	23				-	用地取得が見込めないため、廃止申請予定。	
															24	154,437		0	-		
															25			0	-		
															26	1,001,875		0	1,952		
															27		▲ 883,158				
															28		▲ 271,202				
															29						
累計	1,156,312	▲ 1,154,360	0	1,952																	
5	D	-	4	-	2	-	災害公営住宅 整備事業	湊地区	市	市	直接	完了	3,562,377	23	23	235,900		35,826	-	24年6月に用地買収完了、25年3月に実施設計(158戸)完了済 み。現在工事発注準備中。	
															24	3,644,287		205,035	-		
															25			2,949,224	-		建築工事着手
															26		▲ 31,500	▲ 86,979			建築工事完了
															27		▲ 362,619		13,975		
															28		▲ 368,987				
															29						
累計	3,880,187	▲ 763,106	3,103,106	13,975																	
6	D	-	4	-	3	-	災害公営住宅 整備事業	大街道西 三丁目地 区	市	市	直接	廃止	62	23	23	106,225		0	-	用地取得が見込めないため、廃止申請予定。	
															24	50,225		0	-		
															25			0	-		
															26			0	55		
															27		▲ 142,570				
															28		▲ 13,825				
															29						
累計	156,450	▲ 156,395	0	55																	

(様式2D)

石巻市

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
7	D	-	4	-	4	-	災害公営住宅 整備事業	大街道北 三丁目地 区	市	市	直接	廃止	0	24	~	24	23				用地取得が見込めないため、廃止申請予定。	
																	24	128,975		0		-
																	25			0		-
																	26			0		0
																	27					
																	28		▲ 128,975			
																	29					
累計	128,975	▲ 128,975	0	0																		
8	D	-	4	-	5	-	災害公営住宅 整備事業	向陽地区	市	市	直接	廃止	4,414	24	~	24	23				用地取得が見込めないため、廃止申請予定。	
																	24	551,600		0		-
																	25			0		-
																	26			0		3,864
																	27		▲ 78,612			
																	28		▲ 469,124			
																	29					
累計	551,600	▲ 547,736	0	3,864																		
9	D	-	4	-	6	-	災害公営住宅 整備事業	流留地区	市	市	直接	廃止	0	23	~	24	23	56,875		0	用地取得が見込めないため、廃止申請予定。	
																	24	32,637		0		-
																	25			0		-
																	26			0		0
																	27		▲ 65,537			
																	28		▲ 23,975			
																	29					
累計	89,512	▲ 89,512	0	0																		
10	D	-	4	-	7	-	災害公営住宅 整備事業	鹿妻地区	市	市	直接	廃止	3,239	24	~	24	23				用地取得が見込めないため、廃止申請予定。	
																	24	181,650		0		-
																	25			0		-
																	26			0		2,835
																	27		▲ 174,683			
																	28		▲ 4,132			
																	29					
累計	181,650	▲ 178,815	0	2,835																		
11	D	-	4	-	8	-	災害公営住宅 整備事業	黄金浜① 地区	市	市	直接	完了	2,647,000	23	~	27	23	90,387		0	24年9月に用地買収完了、現在実施設計中。	
																	24	46,900		147,560		-
																	25	655,375		2,168,564		-
																	26	1,523,462		▲ 2,285		-
																	27			▲ 12,053		14,338
																	28					
																	29					
累計	2,316,124		0	2,301,786	14,338																	

(様式2D)

石巻市 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況															
12	D	-	4	-	9	災害公営住宅 整備事業	黄金浜② 地区	市	市	直接	完了	1,782,700	23 ~ 26	23	104,650		25,172	-	24年6月、用地買収完了。25年3月、実施設計(58戸)完了済 み。現在工事発注準備中。 - 建築工事着手 - 建築工事完了															
														24	1,475,337		90,111	-																
														25			114,015	-																
														26			1,253,604	76,960																
														27		▲ 20,125																		
														28																				
														29																				
														累計	1,579,987	▲ 20,125	1,482,902	76,960																
														23		24,325	0	-																
														24		24,500	88,090	-																
25			0	-																														
26		441,875	499,904	9																														
27			97,303																															
28																																		
29																																		
累計	490,700	97,303	587,994	9																														
14	D	-	4	-	11	災害公営住宅 整備事業	駅前北通 り一丁目 地区	市	市	直接	完了	1,933,500	24 ~ 27	23	94,762		0	-	24年12月、用地買収完了。現在実施設計中。 - UR建設要請により着工 - 建築工事中 - 建築工事完了															
														24	39,375		131,283	-																
														25			0	-																
														26	1,466,500		0	-																
														27	45,675	45,500	1,548,034	12,495																
														28																				
														29																				
														累計	1,646,312	45,500	1,679,317	12,495																
														15	D	-	4	-		12	災害公営住宅 整備事業	蛇田境谷 地地区	市	市	直接	廃止	0	24 ~ 24	23				-	用地取得が見込めないため、廃止申請予定。 - - - ▲ 203,724 ▲ 48,363
																													24	252,087		0	-	
25			0	-																														
26			0	0																														
27		▲ 203,724																																
28		▲ 48,363																																
29																																		
累計	252,087	▲ 252,087	0	0																														
16	D	-	4	-	13	災害公営住宅 整備事業	蛇田二番 谷地地区	市	市	直接	廃止	8,953	24 ~ 24						23													-	用地取得が見込めないため、廃止申請予定。 - - - ▲ 170,753	
																			24										178,587		0	-		
														25			0	-																
														26			0	7,834																
														27																				
														28		▲ 170,753																		
														29																				
														累計	178,587	▲ 170,753	0	7,834																

(様式2D)

石巻市

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
17	D	-	4	-	14	災害公営住宅 整備事業	南中里一 丁目地区	市	市	直接	廃止	2,348	24	~	24	23					用地取得が見込めないため、廃止申請予定。
																24	115,150		0	-	
																25			0	-	
																26			0	2,055	
																27		▲ 113,095			
																28					
																29					
累計	115,150	▲ 113,095	0	2,055																	
18	D	-	4	-	15	借上公営型地 域優良賃貸住 宅事業	本庁地区 (市街地)	市	市	直接	完了	2,799,142	24	~	29	23					1地区(20戸)入居開始。4地区(129戸)において工事中。 4地区(129戸)工事完了
																24	1,975,400		27,594	-	
																25		▲ 16,000	350,000	-	
																26			0	-	
																27			0	-	
																28			0	1,581,806	
																29					
累計	1,975,400	▲ 16,000	377,594	1,581,806																	
19	D	-	17	-	1	都市再生区画 整理事業(都 市再生事業計 画案作成事 業)	釜・大街 道地区	市	市	直接	完了	582,209	24	~	27	23					24年6月、実施計画策定業務発注。24年9月、測量調査業務発注。 25年12月、測量調査業務完了。 実施計画策定業務完了
																24	288,000		282,861	-	
																25			▲ 7	-	
																26	153,750	▲ 5,093	149,261	-	
																27			▲ 1,782	6,324	
																28					
																29					
累計	441,750	▲ 5,093	430,333	6,324																	
20	D	-	17	-	2	都市再生区画 整理事業(都 市再生事業計 画案作成事 業)	門脇地区	市	市	直接	完了	161,260	24	~	25	23					24年6月、実施計画策定業務発注。24年9月、測量調査業務発注。 25年12月、現況測量業務完了。
																24	108,000		117,945	-	
																25		9,945	2,210	790	
																26		3,000			
																27					
																28					
																29					
累計	108,000	12,945	120,155	790																	
21	D	-	17	-	3	都市再生区画 整理事業(都 市再生事業計 画案作成事 業)	湊地区	市	市	直接	完了	361,544	24	~	25	23					24年6月、実施計画策定業務発注。24年10月、湊東地区現況測 量調査業務発注。24年12月、湊北地区現況測量調査業務発注。 25年9月、実施設計策定業務完了(湊東・湊北地区)。 25年10月、事業計画作成支援業務の契約(湊西地区)。26年3 月、事業計画作成支援業務完了(同)。
																24	210,750		214,458	-	
																25		60,408	55,094	1,606	
																26					
																27					
																28					
																29					
累計	210,750	60,408	269,552	1,606																	

(様式2D)

石巻市 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
22	D	-	17	-	4	都市再生区画 整理事業(都市 再生事業計 画案作成事 業)	新蛇田地 区	市	市	直接	完了	515,588	24 ~ 25	23					24年5月、測量調査業務、地質調査業務(新蛇田)発注。24年12月、 現況測量(新蛇田南・あけぼの北)業務、地質調査業務(新蛇田南) 発注。
														24	387,000		366,891	-	
														25		▲ 13,653	19,024	-	
														26		13,344		776	
														27					
														28					
														29					
累計	387,000	▲ 309	385,915	776	26年3月、現況測量業務他 完了。														
23	D	-	17	-	5	都市再生区画 整理事業(都市 再生事業計 画案作成事 業)	新渡波地 区	市	市	直接	完了	289,999	24 ~ 25	23				24年6月、実施計画策定業務発注。24年9月、測量調査業務、地質調 査業務(新渡波)発注。24年12月、現況測量調査、地質調査(新渡波 西)発注。	
														24	228,750		217,499	-	
														25		▲ 11,251	0	0	
														26					
														27					
														28					
														29					
累計	228,750	▲ 11,251	217,499	0	25年9月、実施設計策定業務完了。														
24	D	-	20	-	1	都市防災総合 推進事業(復興 まちづくり計 画策定支援)	本庁地区 (市街地・ 半島)、牡 鹿地区、 河北地区、 雄勝地 区、北上 地区	市	市	直接	継続	511,500	24 ~ 29	23	7,500		7,245	-	24年5月、復興まちづくり計画策定業務発注。24年8月、災害公営住 宅整備・供給に係る実施計画策定検討業務発注。24年10月、市街地 整備コーディネート業務発注。
														24	376,125		270,386	-	
														25			73,420	-	
														26			▲ 2		
														27					
														28			0		
														29					
累計	383,625	0	351,049	0	25年3月、災害公営住宅整備・供給に係る実施計画策定検討業務、市 街地整備コーディネート業務完了。25年10月、復興まちづくり計画 策定業務完了。25年11月、土地利用計画策定促進業務発注。 26年12月、土地利用計画策定促進業務完了。														
25	D	-	20	-	2	都市防災総合 推進事業(災 害危険度判 定調査)	本庁地区	市	市	直接	完了	10,000	24 ~ 25	23				24年5月、復興まちづくり計画策定業務の中で津波シミュレ ーション業務を発注。	
														24	7,500		7,125	-	
														25			0	375	
														26					
														27					
														28					
														29					
累計	7,500	0	7,125	375	25年10月、津波シミュレーション業務完了。														
26	D	-	21	-	1	下水道事業	本庁地区	市	市	直接	継続	2,341,000	23 ~ 28	23				24年7月、業務委託。25年3月、完了。	
														24	43,500		68,282	-	
														25	37,500		312,499	-	
														26	1,674,750		0	-	
														27			409,696	-	
														28			484,866	-	
														29					
累計	1,755,750	0	1,275,343	0	下水道事業団設計委託済。(H25)														

(様式2D)

石巻市 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況														
27	◆	D	-	22	-	1	公園基本計画 策定事業	鎮魂の杜 (シンボル 公園)	市	市	直接	完了	30,000	24 ~ 25	23					24年6月、復興まちづくり実施計画策定(その1)業務の中で基本計画業務を発注。														
															24	28,000		27,608	-	25年9月、基本計画業務完了。														
															25			▲ 3,666	58															
															26					事業完了														
															27		▲ 4,000																	
															28																			
															29																			
															累計	28,000	▲ 4,000	23,942	58															
															23																			
															24	13,600		13,408	-	24年6月、復興まちづくり実施計画策定(その1)業務の中で基本計画業務を発注。														
25			▲ 3,237	623	25年9月、基本計画業務完了。																													
26					事業完了																													
27		▲ 2,806																																
28																																		
29																																		
累計	13,600	▲ 2,806	10,171	623																														
29	◆	D	-	22	-	1	公園基本計画 策定事業	長浜海 岸・渡波 緑地	市	市	直接	完了	33,500	24 ~ 25	23					24年6月、復興まちづくり実施計画策定(その1)業務の中で基本計画業務を発注。														
															24	26,800		26,424	-	25年9月、基本計画業務完了。														
															25			▲ 4,660	5,036															
															26					事業完了														
															27																			
															28																			
															29																			
															累計	26,800	0	21,764	5,036															
															30	D	-	23	-	-	防災集団移転 促進事業(事 業計画策定)	本庁地区 (市街地)	市	市	直接	継続	179,553	24 ~ 28	23					24年6月、実施計画策定業務発注。
																													24	716,418		126,623	-	
25	77,250	▲ 103,750	0	-																														
26		▲ 186,277	3,361	-																														
27		▲ 368,977	4,666	-																														
28			0	-																														
29																																		
累計	793,668	▲ 659,004	134,650	0																														
31	◆	D	-	23	-	-	新墓地建設事 業	本庁地区	市	市	直接	完了	901,757	24 ~ 27															23				24年8月、調査測量設計発注、36,960千円中22,176千円を繰越。	
																													24	40,800		40,770	-	
															25	297,980		669,021	-	H26.3.20 本契約締結														
															26	382,624		11,613	-	変更契約(第1回平成26年5月28日、第2回平成27年3月4日)														
															27			0	0	H28.3.24 工事完了														
															28																			
															29																			
															累計	721,404	0	721,404	0															

(様式2D)

石巻市

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
32	D	-	23	-	2	防災集団移転 促進事業(事業 計画策定)	本庁地区 (石巻)	市	市	直接	継続	553,429	23 ~ 28	23	9,757		0	-	24年6月、実施計画策定業務発注。 25年5月、用地測量・地形測量発注。
														24	355,921		377,686	-	
														25	31,739	12,008	38,139	-	
														26		5,645	0	-	
														27			▲ 755	-	
														28			0	-	
														29				-	
														累計	397,417	17,653	415,070	0	
33	D	-	23	-	3	防災集団移転 促進事業(事業 計画策定)	牡鹿地区	市	市	直接	継続	2,002,146	23 ~ 28	23	19,455		0	-	24年6月、実施計画策定業務発注。 25年5月、用地測量・地形測量発注。 埋蔵文化財発掘関連業務発注
														24	431,120		719,405	-	
														25	172,974	268,830	205,674	-	
														26	53,975	186,277	104,339	-	
														27		368,977	181,773	-	
														28			96,484	-	
														29				-	
														累計	677,524	824,084	1,307,675	0	
34	D	-	23	-	4	防災集団移転 促進事業(事業 計画策定)	雄勝地区	市	市	直接	継続	834,021	23 ~ 28	23	10,755		0	-	24年6月、実施計画策定業務発注。 25年5月、用地測量・地形測量発注。 埋蔵文化財発掘関連業務発注
														24	745,387		447,342	-	
														25	155,856	▲ 280,838	44,739	-	
														26		▲ 5,645	618	-	
														27			10	-	
														28			8,505	-	
														29				-	
														累計	911,998	▲ 286,483	501,214	0	
35	D	-	23	-	5	防災集団移転 促進事業(事業 計画策定)	北上地区	市	市	直接	継続	891,389	23 ~ 28	23	14,782		0	-	24年6月、実施計画策定業務発注。 25年5月、用地測量・地形測量発注。
														24	547,665		527,037	-	
														25	58,843		61,462	-	
														26	47,250		0	-	
														27			▲ 11,117	-	
														28			0	-	
														29				-	
														累計	668,540	0	577,382	0	
42	D	-	1	-	2	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	大街道石 巻港線	県	県	直接	継続	1,700,000	23 ~ 31	23	24,800		0	-	24年6月道路詳細設計契約。 25年8月道路用地測量業務委託契約。 26年4月、用地買収開始。27年3月、道路改築工事契約。 用地買収及び工事継続施工中。 用地買収及び工事継続施工中。
														24			9,432	-	
														25	992,000		6,700	-	
														26	193,750		109,046	-	
														27			43,632	-	
														28			156,532	-	
														29				-	
														累計	1,210,550	0	325,342	0	

(様式2D)

石巻市

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
47	D	-	1	-	3	道路事業(市街地相互の接続道路等)	御所入湊線	市	市	直接	継続	823,500	24 ~ 29	23					24年8月、測量調査、地質調査、予備設計を発注。	
														24	46,500		21,853		-	26年3月、予備設計完了。26年2月、詳細設計発注。
														25	19,375		14,300		-	26年6月、不動産鑑定評価完了。26年8月、補償調査完了。27年1月、用地買収開始。27年3月、詳細設計完了。
														26	322,400		3,481		-	
														27	249,937		308,935		-	
														28			162,428		-	
														29					-	
累計	638,212	0	510,997	0																
48	D	-	1	-	4	道路事業(市街地相互の接続道路等)	(仮)湊中央線	市	市	直接	完了	60,000	24 ~ 25	23					24年8月、測量調査、地質調査、予備設計を発注。	
														24	46,500		17,170		-	25年6月、測量調査、地質調査、予備設計完了。事業完了
														25			1,588		27,742	
														26					-	
														27					-	
														28					-	
														29					-	
累計	46,500	0	18,758	27,742																
49	D	-	1	-	5	道路事業(市街地相互の接続道路等)	石巻工業港運河線	市	市	直接	継続	1,887,400	24 ~ 30	23					24年8月、測量調査、地質調査、予備設計を発注。	
														24	29,450		15,868		-	25年6月、測量調査、地質調査、予備設計完了。
														25			▲ 5,435		-	26年4月、詳細設計発注。26年10月、補償調査、不動産鑑定評価発注。
														26	757,950		34,558		-	
														27	502,200		90,413		-	
														28			619,712		-	
														29					-	
累計	1,289,600	0	755,116	0																
50	D	-	1	-	6	道路事業(市街地相互の接続道路等)	(仮)鎮守大橋	市	市	直接	完了	20,000	24 ~ 25	23					24年8月、測量調査、地質調査、予備設計を発注。	
														24	15,500		8,255		-	26年3月、測量調査、地質調査、予備設計完了。事業完了
														25			833		6,412	
														26					-	
														27					-	
														28					-	
														29					-	
累計	15,500	0	9,088	6,412																
51	D	-	1	-	7	道路事業(市街地相互の接続道路等)	福貴浦浜付近	市	市	直接	完了	700,000	24 ~ 28	23					24年12月、概略設計業務発注。	
														24	15,500		2,109		-	事業調整中
														25			0		-	事業調整中
														26			0		-	
														27			0		-	
														28			0		13,391	事業廃止
														29					-	
累計	15,500	0	2,109	13,391																

(様式2D)

石巻市

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
52	D	-	1	-	8	道路事業(市街地相互の接続道路等)	狐崎浜付近	市	市	直接	完了	300,000	24 ~ 28	23					24年12月、概略設計業務発注。	
														24	9,300		1,100	-	-	事業調整中
														25			0	-	-	事業調整中
														26			0	-	-	事業調整中
														27			0	-	-	事業調整中
														28			0	8,200	-	事業廃止
														29						
														累計	9,300	0	1,100	8,200		
53	D	-	1	-	9	道路事業(市街地相互の接続道路等)	竹浜・牧浜付近	市	市	直接	完了	500,000	24 ~ 28	23					24年12月、概略設計業務発注。	
														24	13,950		1,100	-	-	事業調整中
														25			0	-	-	事業調整中
														26			0	-	-	事業調整中
														27			0	-	-	事業調整中
														28			0	12,850	-	事業廃止
														29						
														累計	13,950	0	1,100	12,850		
54	D	-	1	-	10	道路事業(市街地相互の接続道路等)	蛤浜・折浜付近	市	市	直接	完了	500,000	24 ~ 28	23					24年12月、概略設計業務発注。	
														24	13,950		1,742	-	-	事業調整中
														25			0	-	-	事業調整中
														26			0	-	-	事業調整中
														27			0	-	-	事業調整中
														28			0	12,208	-	事業廃止
														29						
														累計	13,950	0	1,742	12,208		
55	D	-	1	-	11	道路事業(市街地相互の接続道路等)	小竹浜付近	市	市	直接	完了	300,000	24 ~ 28	23					24年12月、概略設計業務発注。	
														24	9,300		825	-	-	事業調整中
														25			0	-	-	事業調整中
														26			0	-	-	事業調整中
														27			0	-	-	事業調整中
														28			0	8,475	-	事業廃止
														29						
														累計	9,300	0	825	8,475		
56	D	-	1	-	12	道路事業(市街地相互の接続道路等)	佐須付近	市	市	直接	完了	600,000	24 ~ 28	23					24年12月、概略設計業務発注。	
														24	9,300		1,376	-	-	事業調整中
														25			0	-	-	事業調整中
														26			0	-	-	事業調整中
														27			0	-	-	事業調整中
														28			0	7,924	-	事業廃止
														29						
														累計	9,300	0	1,376	7,924		

(様式2D)

石巻市

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
57	◆	D	-	4	-	1	-	1	復興住宅入居 管理システム 導入事業	本庁地区	市	市	直接	完了	20,000	24	~	24	23				24年11月、業務委託。25年3月、業務完了。
																			24	16,000	10,708	5,292	
																			25				
																			26				
																			27				
																			28				
																			29				
累計	16,000	0	10,708	5,292																			
58		D	-	13	-	1	-		がけ地近接等 危険住宅移転 事業	市全域	市	市	直接	継続	3,050,000	24	~	32	23				24年12月、補助金交付開始。 補助金交付継続中 補助金交付継続中 補助金交付継続中 補助金交付継続中
																			24	294,750	476,259	-	
																			25	1,992,750	756,469	-	
																			26		471,036	-	
																			27		272,594	-	
																			28		231,060	-	
																			29			-	
累計	2,287,500	0	2,207,418	0																			
59		D	-	16	-	1	-		市街地再開発 事業	中央三丁 目1番地 区	市	組合	直接	完了	1,671,474	24	~	27	23				24年11月、補助金交付決定。25年4月、補助金(現況調査、基本設計、資金計画作成)を交付済み。 25年7月、補助金交付決定。25年12月、変更承認。26年3月、補助金(実施設計、権利変換計画作成)確定通知。 26年4月、補助金(施設建築物工事等)交付決定。26年12月、補助金(建築物除却費等)確定通知。 27年11月、変更承認。28年1月、補助金(権利変換計画作成費)交付決定。28年3月、補助金(権利変換計画作成費)確定通知。 28年3月、補助金(施設建築物工事等)確定通知。
																			24	79,524	12,000	-	
																			25	516,384	58,509	-	
																			26	335,514	846,792	-	
																			27	71,460	80,016	5,565	
																			28				
																			29				
累計	1,002,882	0	997,317	5,565																			
60		D	-	16	-	2	-		市街地再開発 事業	立町二丁 目5番地 区	市	組合	直接	完了	937,243	24	~	28	23				25年3月、補助金(現況調査、基本設計、資金計画作成)交付決定。 25年3月、期日の変更。25年5月、期日の変更。25年12月、補助金(現況調査、基本設計、資金計画作成)確定通知。 27年6月、補助金(建築物除却費等)確定通知。27年6月、補助金(施設建築物工事等)交付決定。28年3月、補助金(施設建築物工事等)確定通知。28年3月、補助金(施設建築物工事等)交付決定。28年3月、期日の変更。 28年8月、補助金(法101条登記)交付決定。28年9月、補助金(施設建築物工事等)変更承認。28年12月、補助金(法101条登記)確定通知。29年2月、補助金(施設建築物工事等)確定通知。
																			24	18,000	18,000	-	
																			25	64,380	0	-	
																			26	372,016	64,281	-	
																			27	107,949	475,386	-	
																			28		3,162	1,516	
																			29				
累計	562,345	0	560,829	1,516																			

(様式2D)

石巻市 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
61	◆	D	-	17	-	1	国際拠点港湾 「石巻港」復興 活性化プロ ジェクト	石巻港	市	市	直接	完了	7,230	24	~	24	23				24年9月、備品購入契約、納入。	
																	24	5,784		3,749		2,035
																	25					
																	26					
																	27					
																	28					
																	29					
累計	5,784	0	3,749	2,035																		
62	◆	D	-	20	-	1	震災記録収集 整理事業	市全域	市	市	直接	完了	11,285	24	~	24	23				24年7月、業務委託。25年3月、災害記録映像動画版、写真版 を制作。	
																	24	9,028		7,896		1,132
																	25					
																	26					
																	27					
																	28					
																	29					
累計	9,028	0	7,896	1,132																		
63		D	-	20	-	3	都市防災総合 推進事業(地区 公共施設整備)	本庁地区	市	市	直接	完了	46,000	24	~	25	23				24年12月、高台避難場所及び高台避難路測量設計業務発注。 26年3月、高台避難場所及び高台避難路測量設計業務完了	
																	24	34,500		21,656		-
																	25			36		12,808
																	26					
																	27					
																	28					
																	29					
累計	34,500	0	21,692	12,808																		
64	◆	D	-	20	-	3	災害情報一斉 配信事業	本庁地区	市	市	直接	廃止	825	24	~	24	23				別事業「災害に強い連携情報システム」で構築することとしたた め、廃止予定。	
																	24	10,680		0		-
																	25			0		-
																	26			0		660
																	27		▲ 10,020			
																	28					
																	29					
累計	10,680	▲ 10,020	0	660																		
65	◆	D	-	20	-	3	FM中継局設 置事業	市全域	市	市	直接	継続	176,400	24	~	28	23				25年3月、実施設計発注。25年11月、実施設計完了。 25年11月、設置業務委託発注。 28年1月、実施設計発注。 28年7月、改修・設置業務委託発注。29年3月完了。	
																	24	141,120		5,541		-
																	25			66,182		-
																	26			0		-
																	27			4,095		
																	28			60,648		
																	29					
累計	141,120	0	136,466	0																		

(様式2D)

石巻市 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
66	◆	D	-	21	-	1	1	下水道復興整備 備円滑化事業	市全域	市	市	直接	完了	90,000	24	~	24	23				24年11月、業務委託、25年3月、完了。	
																		24	72,000		66,783		5,217
																		25					
																		26					
																		27					
																		28					
																		29					
累計	72,000	0	66,783	5,217																			
67	◆	D	-	23	-	1	2	市立高等学校 統合事業	本庁地区	市	市	直接	完了	2,236,450	24	~	29	23				24年8月、基本設計及び実施設計発注。 27年3月、建設、機械設備、電気設備工事完了 外溝工事完了	
																		24	143,361		143,361		-
																		25	840,676		1,382,033		-
																		26	805,121		140,838		-
																		27			106,185		16,741
																		28					
																		29					
累計	1,789,158	0	1,772,417	16,741																			
68		D	-	23	-	6	-	防災集団移転 促進事業(事業 計画策定)	河北地区	市	市	直接	継続	453,429	24	~	28	23				24年6月、実施計画策定業務発注。 25年5月、用地測量・地形測量発注。	
																		24	144,465		248,215		-
																		25	91,855	103,750	20,585		-
																		26			0		-
																		27			▲ 1,828		-
																		28			0		-
																		29					-
累計	236,320	103,750	266,972	0																			
69		D	-	23	-	7	-	防災集団移転 促進事業	【石巻】桃 浦地区	市	市	直接	継続	609,141	24	~	29	23				25年7月、造成工事発注。 造成工事完了 補助金交付・被災元地買取継続中	
																		24	53,814		0		-
																		25	611,072		238,522		-
																		26		▲ 152,998	97,485		-
																		27	8,890		110,439		-
																		28		12,218	0		-
																		29					-
累計	673,776	▲ 140,780	446,446	0																			
70		D	-	23	-	8	-	防災集団移転 促進事業	【石巻】荻 浜地区	市	市	直接	継続	1,743,473	24	~	29	23				25年12月、造成工事発注(CM方式)。 CM方式発注工事の進捗に伴う按分率の変更及び年度割変更 に伴う減 造成工事施工中 造成工事完了、宅地供給開始、補助金交付・被災元地買取 継続中	
																		24	48,291		0		-
																		25	525,218		332,452		-
																		26	365,464		▲ 161,202		-
																		27	182,535	256,298	932,546		-
																		28	138,608	9,121	243,320		-
																		29					-
累計	1,260,116	265,419	1,347,116	0																			

(様式2D)

石巻市

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況														
71	D	-	23	-	9	防災集団移転 促進事業	【石巻】竹 浜地区	市	市	直接	継続	266,316	24 ~ 29	23					25年3月、用地買収補償開始、造成工事発注。														
														24	188,900		75,144	-															
														25			70,636	-	造成工事施工中														
														26		46,271	19,773	-	造成工事完了、宅地供給開始														
														27		▲ 5,835	18,434																
														28		3,689	▲ 1,131		補助金交付・被災元地買収継続中														
														29																			
														累計	188,900	44,125	182,856	0															
														72	D	-	23	-	10	防災集団移転 促進事業	【石巻】鹿 立浜地区	市	市	直接	継続	717,735	24 ~ 29	23					25年3月、用地買収補償開始、造成工事発注。
																												24	366,349		248,728	-	
25	44,641		131,798	-	造成工事施工中																												
26	24,975		55,439	-	造成工事完了																												
27	57,606	102,954	125,933																														
28		31,491	1,125		補助金交付・被災元地買収継続中																												
29																																	
累計	493,571	134,445	573,023	0																													
73	D	-	23	-	11	防災集団移転 促進事業	【牡鹿】小 網倉浜・ 清水田浜 地区	市	市	直接	継続	923,750	24 ~ 28															23					25年7月、造成工事発注。
																												24	29,624		0	-	
														25	594,176		404,797	-	造成工事中														
														26			164,043	-	造成工事完了、宅地供給開始														
														27		203,724	63,532																
														28		▲ 19,243	37,915		補助金交付・被災元地買収継続中														
														29																			
														累計	623,800	184,481	670,287	0															
														74	D	-	23	-	12	防災集団移転 促進事業	【牡鹿】給 分浜地区	市	市	直接	継続	913,014	24 ~ 28	23					24年8月、立木補償開始。
																												24	59,333		6,223	-	
25	773,381		361,704	-	25年7月、造成工事発注。																												
26			65,850	-	造成工事中																												
27	43,086		80,442		造成工事完了、宅地供給開始																												
28		▲ 76,914	327		補助金交付・被災元地買収継続中																												
29																																	
累計	875,800	▲ 76,914	514,546	0																													
75	D	-	23	-	13	防災集団移転 促進事業	【牡鹿】十 八成浜地 区	市	市	直接	継続	889,370	24 ~ 28															23					25年7月、造成工事発注。
																												24	65,911		0	-	
														25	1,036,401		476,161	-	造成工事中														
														26			92,323	-	造成工事完了、宅地供給開始														
														27		▲ 324,113	63,726																
														28			9,317		補助金交付・被災元地買収継続中														
														29																			
														累計	1,102,312	▲ 324,113	641,527	0															

(様式2D)

石巻市

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
76	D	-	23	-	14	防災集団移転 促進事業	【牡鹿】泊 浜地区	市	市	直接	継続	178,826	24 ~ 28	23						
														24	19,923		1,893	-		
														25	305,200		54,471	-	25年7月、造成工事発注。	
														26		▲ 142,096	67,019	-	造成工事中	
														27		▲ 26,553	9,711	-	造成工事完了、宅地供給開始	
														28			2,905	-	補助金交付・被災元地買取継続中	
														29						
累計	325,123	▲ 168,649	135,999	0																
77	D	-	23	-	15	防災集団移転 促進事業	【牡鹿】大 谷川地区	市	市	直接	継続	773,554	24 ~ 28	23						
														24	21,253		0	-		
														25	440,378		344,144	-	25年12月、造成工事発注(CM方式)。	
														26	142,216		▲ 85,904	-	CM方式発注工事の進捗に伴う按分率の変更及び年度割変更 に伴う減	
														27		178,031	405,560	-	造成工事完了、宅地供給開始	
														28		▲ 105,021	▲ 73,687	-	補助金交付・被災元地買取継続中	
														29						
累計	603,847	73,010	590,113	0																
78	D	-	23	-	16	防災集団移転 促進事業	【牡鹿】鮫 浦地区	市	市	直接	継続	583,870	24 ~ 28	23					25年3月、用地買取補償開始、造成工事発注。	
														24	315,868		196,346	-		
														25	116,770		65,882	-	造成工事施工中	
														26			▲ 101,367	-	鮫浦①団地の造成工事完了、宅地供給開始	
														27	7,019		151,999	-	鮫浦②団地の造成工事施工中	
														28	71,228		104,545	-	造成工事完了、宅地供給開始、補助金交付・被災元地買取 継続中	
														29						
累計	510,885	0	417,405	0																
79	D	-	23	-	17	防災集団移転 促進事業	【牡鹿】前 網浜地区	市	市	直接	継続	296,550	24 ~ 28	23					25年3月、用地買取補償開始、造成工事発注。	
														24	260,128		110,890	-		
														25	45,591		51,103	-	造成工事施工中	
														26			6,701	-	造成工事完了、宅地供給開始	
														27		▲ 57,126	38,537	-		
														28		10,887	19,800	-	補助金交付・被災元地買取継続中	
														29						
累計	305,719	▲ 46,239	227,031	0																
80	D	-	23	-	18	防災集団移転 促進事業	【牡鹿】奇 磯浜地区	市	市	直接	継続	1,512,342	24 ~ 28	23						
														24	13,282		0	-		
														25	316,615		375,509	-	25年12月、造成工事発注(CM方式)。	
														26	158,306		▲ 286,006	-	CM方式発注工事の進捗に伴う按分率の変更及び年度割変更 に伴う減	
														27	401,404		635,564	-	造成工事施工中	
														28	388,503	45,186	539,579	-	造成工事完了、宅地供給開始、補助金交付・被災元地買取 継続中	
														29						
累計	1,278,110	45,186	1,264,646	0																

(様式2D)

石巻市

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
81	D	-	23	-	19	防災集団移転 促進事業	【雄勝】名 振地区	市	市	直接	継続	755,949	24 ~ 29	23						
														24	654,528		204,612	-	25年3月、用地買収補償開始、造成工事発注。	
														25			120,705	-	造成工事施工中	
														26			176,019	-	造成工事完了、宅地供給開始	
														27	24,885		96,093			
														28		▲ 17,958	10,125		補助金交付・被災元地買取継続中	
														29						
累計	679,413	▲ 17,958	607,554	0																
82	D	-	23	-	20	防災集団移転 促進事業	【雄勝】船 越地区	市	市	直接	継続	1,688,443	24 ~ 29	23						
														24	37,558		0	-		
														25	1,107,022		585,542	-	25年12月、造成工事発注(CM方式)。	
														26			▲ 352,052		CM方式発注工事の進捗に伴う按分率の変更及び年度割変更 に伴う減	
														27			498,910			
														28	196,020	136,785	489,903			
														29						
累計	1,340,600	136,785	1,222,303	0																
83	D	-	23	-	21	防災集団移転 促進事業	【雄勝】熊 沢・大須 地区	市	市	直接	継続	237,270	24 ~ 28	23						
														24	122,530		34,054	-	25年3月、用地買収補償開始、造成工事発注。	
														25			14,169	-	造成工事施工中	
														26	66,332		72,874	-	大須団地の造成工事完了、宅地供給開始	
														27	39,984		19,649	-	熊沢団地の造成工事完了、宅地供給開始	
														28		▲ 21,236	1,999		補助金交付・被災元地買取継続中	
														29						
累計	228,846	▲ 21,236	142,745	0																
84	D	-	23	-	22	防災集団移転 促進事業	【雄勝】羽 坂地区	市	市	直接	継続	18,114	24 ~ 28	23						
														24	6,641		0	-		
														25	45,097		47,588	-	25年7月、造成工事発注。	
														26			326	-	造成工事完了	
														27		▲ 35,889	▲ 32,065		(No.85 桑浜地区に統合)	
														28			0			
														29						
累計	51,738	▲ 35,889	15,849	0																
85	D	-	23	-	23	防災集団移転 促進事業	【雄勝】桑 浜地区	市	市	直接	継続	74,768	24 ~ 28	23						
														24	9,301		0	-		
														25	72,056		12,888	-	25年7月、造成工事発注。	
														26			▲ 471	-	変更契約に伴う減。造成工事完了	
														27			48,530			
														28		▲ 15,935	1,547		補助金交付・被災元地買取継続中	
														29						
累計	81,357	▲ 15,935	62,494	0																

(様式2D)

石巻市

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

平成29年3月末時点

省庁名 国土交通省

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
86	D	-	23	-	24	防災集団移転 促進事業	【雄勝】立 浜地区	市	市	直接	継続	938,679	24 ~ 29	23						
														24	38,517		1,506	-		
														25	470,365		15,273	-	25年12月、造成工事発注(CM方式)。	
														26			111,900	-	造成工事施工中	
														27	268,436		468,708	-	造成工事完了、宅地供給開始	
														28		44,025	50,124	-	補助金交付・被災元地買取継続中	
														29						
累計	777,318	44,025	647,511	0																
87	D	-	23	-	25	防災集団移転 促進事業	【雄勝】小 島地区	市	市	直接	継続	536,027	24 ~ 28	23						
														24	19,923		0	-		
														25	413,603		205,155	-	25年12月、造成工事発注(CM方式)。	
														26			161,179	-	造成工事施工中	
														27		174,683	34,186	-	造成工事完了、宅地供給開始	
														28		▲ 139,187	14,989	-	補助金交付・被災元地買取継続中	
														29						
累計	433,526	35,496	415,509	0																
88	D	-	23	-	26	防災集団移転 促進事業	【雄勝】明 神地区	市	市	直接	継続	904,522	24 ~ 28	23						
														24	50,478		0	-		
														25	1,053,228		243,078	-	25年12月、造成工事発注(CM方式)。	
														26			390,523	-	造成工事施工中	
														27		▲ 278,113	6,143	-	造成工事完了、宅地供給開始	
														28		▲ 34,137	11,260	-	補助金交付・被災元地買取継続中	
														29						
累計	1,103,706	▲ 312,250	651,004	0																
89	D	-	23	-	27	防災集団移転 促進事業	【雄勝】波 板地区	市	市	直接	継続	218,895	24 ~ 28	23						
														24	14,612		0	-		
														25	164,657		148,702	-	25年12月、造成工事発注(CM方式)。	
														26			▲ 127,267	-	CM方式発注工事の進捗に伴う按分率の変更及び年度割変更 に伴う減	
														27		▲ 9,174	131,204	-	造成工事完了、宅地供給開始	
														28		21,438	4,980	-	補助金交付・被災元地買取継続中	
														29						
累計	179,269	12,264	157,619	0																
90	D	-	23	-	28	防災集団移転 促進事業	【北上】大 指地区	市	市	直接	継続	131,440	24 ~ 28	23						
														24	11,961		0	-		
														25	103,048		83,675	-	25年12月、造成工事発注(CM方式)。	
														26			31,333	-		
														27			0	-		
														28			0	-		
														29						
累計	115,009	0	115,008	0																

(様式2D)

石巻市

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

平成29年3月末時点

省庁名 国土交通省

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
100	D	-	1	-	3	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	矢本流留 線 ②工区	県	県	直接	継続	19,850,000	24	~	32	23				24年7月道路予備設計契約。	
																24	160,425		18,672	-	25年7月道路用地測量・道路詳細設計・橋梁予備設計業務委託契約。
																25	8,654,425		168,976	-	26年11月、用地買収開始。
																26	1,957,650		263,287	-	用地買収継続中
																27	2,735,750		798,765	-	用地買収継続中、道路改築工事契約。
																28			2,752,830	-	
																29				-	
累計	13,508,250	0	4,002,530	0																	
101	D	-	1	-	4	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	矢本流留 線 ③工区	県	県	直接	継続	1,502,800	24	~	32	23				24年7月道路予備設計契約。	
																24	19,375		5,109	-	25年10月道路用地測量・道路詳細設計業務委託契約。
																25	759,500		35,962	-	26年6月、道路詳細設計業務委託契約。
																26	166,625		▲2,181	-	用地交渉等継続中
																27	219,170		4,861	-	用地交渉等継続中
																28			30,905	-	
																29				-	
累計	1,164,670	0	74,656	0																	
102	D	-	1	-	5	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	矢本流留 線 ④⑤工区	県	県	直接	継続	7,081,000	24	~	32	23				24年7月道路予備設計契約。	
																24	827,700		74,472	-	25年12月道路地質調査業務委託契約。
																25	2,117,300		30,117	-	26年11月、道路改築工事契約。
																26	271,250		193,242	-	工事施工継続中
																27	2,271,525		42,312	-	工事施工継続中
																28			1,067,781	-	
																29				-	
累計	5,487,775	0	1,407,924	0																	
103	D	-	1	-	6	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	(主)石巻 鮎川線 (桃の浦)	県	県	直接	廃止	10,396	24	~	28	23				まちづくり計画の変更に伴い、計画を見直し中。	
																24	275,900		13,918	-	
																25			▲9,411	-	
																26			0	-	
																27				-	
																28		▲267,843	3,550	-	
																29				-	
累計	275,900	▲267,843	8,057	0																	
104	D	-	1	-	7	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	(主)石巻 鮎川線 (小網倉 浜)	県	県	直接	継続	1,570,000	24	~	29	23				24年7月道路予備設計及び道路測量業務契約。	
																24	354,175		15,645	-	25年12月詳細設計契約。26年用地測量、地質調査契約。
																25	310,000		69,099	-	26年10月林地開発委託契約。27年3月事業認定委託契約。
																26	157,325		30,215	-	27年7月用地監理業務委託契約。27年11月改良工事契約。
																27	170,500		213,046	-	
																28		224,750	808,845	-	29年2月改良工事契約。
																29				-	
累計	992,000	224,750	1,136,850	0																	

(様式2D)

石巻市

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

平成29年3月末時点

省庁名 国土交通省

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																		
105	D	-	1	-	8	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	(主)石巻 鮎川線 (給分浜)	県	県	直接	継続	2,170,000	24	~	32	23				24年7月道路予備設計及び道路測量業務契約。																	
																	24	666,500		39,940	-	25年11月詳細設計契約。26年1月用地測量契約。																
																	25	348,750		41,105	-	27年2月構造物詳細設計契約。27年3月事業認定委託契約。																
																	26	155,000		44,407	-	27年7月用地監理業務委託契約。28年1月建物調査業務委託契約。																
																	27	511,500		2,473	-	29年2月道路詳細設計業務委託契約。																
																	28			92,646	-																	
																	29				-																	
																	累計	1,681,750	0	220,571	0																	
																	23				-	24年7月道路予備設計及び道路測量業務契約。																
																	24	638,600		44,225	-	25年12月詳細設計契約、用地測量契約。																
25	387,500		38,520	-	27年2月構造物詳細設計契約。27年3月事業認定委託契約。																																	
26	275,900		26,263	-	27年12月橋梁下部工工事契約。28年1月用地総合支援業務契約。																																	
27	619,225		79,795	-	28年11月改良工事契約。29年2月橋梁上部工工事契約。																																	
28			437,155	-																																		
29				-																																		
累計	1,921,225	0	625,958	0																																		
107	D	-	1	-	10	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	(国)398 号線(雄 勝)	県	県	直接	継続	5,204,000	24	~	32	23				24年7月道路予備設計及び道路測量業務契約。																	
																	24	155,000		23,976	-	25年12月調査設計契約。26年2月用地測量、地質調査契約。																
																	25	914,500		75,779	-	26年4月道路詳細設計契約。26年10月用地測量契約。																
																	26	1,937,500		18,508	-																	
																	27	761,050		▲ 33,917	-	29年3月道路修正設計業務契約、橋梁下部工工事契約。																
																	28			334,368	-																	
																	29				-																	
																	累計	3,768,050	0	418,714	0																	
																	108	D	-	1	-	11	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	(国)398 号線(相 川)	県	県	直接	継続	7,311,000	24	~	30	23				24年7月道路予備設計及び道路測量業務契約。25年2月橋梁予備設計・土質調査契約。
																																		24	209,250		40,524	-
25	530,875		137,706	-	26年9月用地測量業務契約。27年1月トンネル工事契約。																																	
26	1,395,000		300,816	-	27年12月用地補償総合技術業務委託、橋梁下部工工事契約。																																	
27	1,044,700		369,582	-	28年5月橋梁下部工工事契約。28年10月道路改良工事契約。																																	
28	824,600	1,120,650	2,049,637	-																																		
29				-																																		
累計	4,004,425	1,120,650	2,898,265	0																																		
109	D	-	1	-	12	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	(主)女川 牡鹿線 (鮫浦)	県	県	直接	継続	1,700,000	24	~	31																		23				24年7月道路予備設計及び路線測量業務契約。
																																		24	387,500		13,295	-
																	25	465,000		60,127	-	26年10月林地開発委託契約。																
																	26	232,500		22,199	-	27年7月用地監理業務委託契約。28年1月詳細設計業務契約。																
																	27	232,500		31,075	-	28年6月改良工事契約。28年12月改良工事契約。																
																	28			284,216	-																	
																	29				-																	
																	累計	1,317,500	0	410,912	0																	

(様式2D)

石巻市

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
110	D	-	1	-	13	道路事業(市街地相互の接続道路)	(主)女川 牡鹿線 (大谷川)	県	県	直接	継続	1,450,000	24	~	29	23				24年7月道路予備設計及び路線測量業務契約。		
																24	23,250		14,193	-	25年12月地質調査契約。26年1月詳細設計契約。26年2月用地測量契約。	
																25	491,350		42,036	-	26年10月林地開発委託契約。	
																26	465,000		7,113	-	27年7月用地監理業務委託契約。28年1月用地測量業務契約。	
																27	144,150		14,259	-	28年12月改良工事契約。	
																28			309,931			
																29						
累計	1,123,750	0	387,532	0																		
111	D	-	1	-	14	道路事業(市街地相互の接続道路)	(主)女川 牡鹿線 (谷川浜)	県	県	直接	継続	1,200,000	24	~	29	23				24年7月道路予備設計及び路線測量業務契約。		
																24	23,250		12,008	-	26年2月詳細設計、地質調査契約。26年3月用地測量契約。	
																25	427,800		76,524	-	26年10月林地開発委託契約。	
																26	246,450		13,716	-	27年7月用地監理業務委託契約。27年10月用地補償総合技術業務契約。	
																27	232,500		25,682	-	28年6月橋梁下部工工事契約。28年9月橋梁上部工工事契約	
																28			566,154			
																29						
累計	930,000	0	694,084	0																		
112	D	-	1	-	15	道路事業(市街地相互の接続道路)	(国)398 号(湊他)	県	県	直接	継続	2,030,000	24	~	29	23				24年7月道路詳細設計及び道路測量業務契約。25年1月道路用地測量業務契約。		
																24	17,825		17,825	-	26年1月橋梁詳細設計契約。	
																25	532,425		19,478	-	26年12月公管金協定。	
																26	387,500		179,258	-	27年7月用地監理業務委託契約。27年10月用地補償総合技術業務契約。	
																27	635,500		78,270	-	29年3月歩道橋工事契約。	
																28			541,351			
																29						
累計	1,573,250	0	836,182	0																		
113	D	-	1	-	16	道路事業(市街地相互の接続道路)	(一)石巻 雄勝線 (藤の巻)	県	県	直接	継続	3,360,000	24	~	32	23				24年6月道路詳細設計契約。24年10月道路測量業務契約。24年12月道路用地測量業務契約。		
																24	38,750		17,699	-	道路測量設計、用地測量業務を前年度から継続して実施。	
																25	740,900		862	-	河川事業と計画調整中。	
																26	697,500	▲ 612,557	0	-	河川事業と計画調整中。	
																27	465,000	▲ 465,000	0	-	用地補償を推進。	
																28			1,600			
																29						
累計	1,942,150	▲ 1,077,557	20,161	0																		
114	★	F	-	2	-	1	市街地復興効果促進事業	石巻市	市	市	直接	継続	50,000,000	24	~	32	23					
																	24	5,870,998		113,760	-	
																	25	5,449,339		4,153,528	-	
																	26	299,074		5,871,292	-	
																	27	8,357,107		3,959,871	-	
																	28	20,023,480		14,509,700	-	
																	29					
累計	39,999,998	0	28,608,151	0																		

(様式2D)

石巻市

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
122	D	-	1	-	13	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路等)	(仮)渡波 稲井線	市	市	直接	継続	8,643,829	24	~	32	23					24年9月、測量調査、地質調査、予備設計を発注。	
																	24	49,600		19,676	-	26年3月、測量調査、地質調査、予備設計完了。	
																	25	833,900		4,626	-	26年4月、トンネル地質調査発注。26年5月、道路橋梁詳細設計 発注。26年6月、道路橋梁地質調査、補償調査発注。27年2月、 トンネル地質調査完了。	
																	26	816,849		181,572	-	28年3月、一部工事発注。	
																	27			603,207			
																	28			333,636			
																	29	1,280,106					
			累計	2,980,455	0	1,142,717	0																
123	D	-	1	-	14	-	屋敷浜猪落線 道路改良事業	渡波地区	市	市	直接	継続	1,088,431	24	~	29	23				24年11月、測量設計発注。25年8月、より用地買収開始。終了		
																	24	55,025		34,340	-	箇所より埋蔵文化財調査。	
																	25	147,250		3,698	-	26年12月より本体工事発注予定。	
																	26	147,250		145,067	-	26年10月修正測量設計発注。27年3月本体工事発注。	
																	27	35,596		51,472	-	28年1月本体工事(その2)発注。	
																	28	104,625		110,935	-	28年7月用地・補償契約	
																	29	353,787					
			累計	843,533	0	345,512	0																
124	D	-	4	-	16	-	災害公営住宅 整備事業	中里地区	市	市	直接	完了	1,150,500	24	~	27	23				24年12月、用地買収完了。現在実施設計中		
																	24	141,750		94,307	-		
																	25	490,000		0	-	UR建設要請により着工	
																	26	107,625		0	-	建築工事中	
																	27	124,687	142,625	903,654	8,726	建築工事完了	
																	28						
																	29						
			累計	864,062	142,625	997,961	8,726																
125	◆	D	-	20	-	1	-	津波避難場所 整備事業	沿岸地域	市	民間	直接	継続	150,286	24	~	30	23				25年3月交付(1件)	
																		24	76,514		8,000	-	
																		25			24,000	-	25年9月(1件)、25年11月(1件)、26年2月(1件)交付
																		26			24,629	-	26年7月(2件)、27年1月(2件)、27年3月(1件)、27年5月(1件)
																		27	26,400		4,282	-	27年6月(1件)、28年4月(1件)
																		28	17,314		0	-	交付実績なし
																		29					
			累計	120,228	0	60,911	0																
126	D	-	23	-	34	-	防災集団移転 促進事業	【雄勝】大 浜地区	市	市	直接	継続	306,300	24	~	28	23						
																	24	16,422		0	-		
																	25	263,046		138,113	-	25年12月、造成工事発注(CM方式)。	
																	26	30,620		38,819	-	造成工事完了、宅地供給開始	
																	27		▲ 37,702	42,478	-		
																	28		▲ 4,375	5,970	-	補助金交付・被災元地買収継続中	
																	29						
			累計	310,088	▲ 42,077	225,380	0																

(様式2D)

石巻市

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況														
127	D	-	23	-	35	防災集団移転 促進事業	【北上】釜 谷崎地区	市	市	直接	継続	463,378	24 ~ 28	23					25年3月、用地買収補償開始、造成工事発注。														
														24	13,886		123,004	-															
														25	289,748		83,504	-	造成工事施工中														
														26		152,998	71,253	-	造成工事完了														
														27		▲ 31,152	109,988																
														28		▲ 20,025	1,171		補助金交付・被災元地買収継続中														
														29																			
														累計	303,634	101,821	388,920	0															
														134	D	-	1	-	15	道路事業(高 台移転等に伴 う道路整備)	【石巻】佐 須地区	市	市	直接	完了	0	24 ~ 28	23					
																												24	29,867		0	-	
25	268,811		0	-	造成工事との調整中																												
26			0	-	造成工事との調整中																												
27																																	
28		▲ 298,678			事業廃止																												
29																																	
累計	298,678	▲ 298,678	0	0																													
135	D	-	1	-	16	道路事業(高 台移転等に伴 う道路整備)	【石巻】荻 浜地区	市	市	直接	完了	808,459	24 ~ 28															23					
																												24	8,033		0	-	
														25	72,305		0	-	造成工事との調整中														
														26			87,332	-	工事着手														
														27			299,495																
														28		546,215	239,724	2	工事完了														
														29																			
														累計	80,338	546,215	626,551	2															
														136	D	-	1	-	17	道路事業(高 台移転等に伴 う道路整備)	【雄勝】大 浜地区	市	市	直接	完了	0	24 ~ 28	23					
																												24	2,952		0	-	
25	26,576		0	-	造成工事との調整中																												
26			0	-	造成工事との調整中																												
27																																	
28		▲ 29,528			事業廃止																												
29																																	
累計	29,528	▲ 29,528	0	0																													
137	D	-	1	-	18	道路事業(高 台移転等に伴 う道路整備)	【雄勝】小 島地区	市	市	直接	完了	234,310	24 ~ 28															23					
																												24	6,275		0	-	
														25	56,484		0	-	造成工事との調整中														
														26			179,632	-	工事着手														
														27			1,956		工事完了														
														28		118,829	0	0															
														29																			
														累計	62,759	118,829	181,588	0															

(様式2D)

石巻市

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
138	D	-	1	-	19	-	道路事業(高台移転等に伴う道路整備)	【雄勝】唐桑地区	市	市	直接	完了	216,976	24	~	28	23					
																	24	5,483		0	-	
																	25	49,355		0	-	造成工事との調整中
																	26			23,467	-	工事着手
																	27			97,500		
																	28		113,316	47,187	0	工事完了
																	29					
累計	54,838	113,316	168,154	0																		
139	D	-	2	-	1	-	道路事業(高台移転等に伴う道路整備(区画整理))	新蛇田地区	市	市	直接	完了	110,000	25	~	26	23					
																	24					
																	25	31,000		60,095	-	25年9月、宅地造成(その2)工事発注。
																	26	54,250		▲ 482	-	27年3月 宅地造成(その2)工事完了。
																	27				25,637	
																	28					
																	29					
累計	85,250	0	59,613	25,637																		
140	D	-	2	-	2	-	道路事業(高台移転等に伴う道路整備(区画整理))	新蛇田南地区	市	市	直接	完了	35,000	25	~	28	23					
																	24					
																	25	8,525		0	-	
																	26	6,200		16,645	-	26年5月 宅地造成(その2)工事発注。 26年8月 宅地造成(その3)工事発注。
																	27	12,400		807		
																	28			▲ 1,265	10,938	
																	29					
累計	27,125	0	16,187	10,938																		
141	D	-	2	-	3	-	道路事業(高台移転等に伴う道路整備(区画整理))	新門脇地区	市	市	直接	継続	3,126,000	25	~	29	23					
																	24					
																	25	561,255		1,824,975	-	用地買収開始。実施設計着手。
																	26	1,240,000		167,178	-	用地買取及び実施設計完了。移転補償着手。道路築造及び宅地造成工事着手。
																	27	490,575		190,296		移転補償継続中。道路築造及び宅地造成工事施工中。
																	28	130,820		172,047		移転補償継続中。道路築造及び宅地造成工事施工中。
																	29					
累計	2,422,650	0	2,354,496	0																		
142	D	-	2	-	4	-	道路事業(高台移転等に伴う道路整備(区画整理))	湊北地区	市	市	直接	継続	395,000	25	~	30	23					
																	24					
																	25	58,125		63,550	-	用地買収開始。実施設計着手。
																	26	144,925		115,556	-	用地買取及び実施設計完了。移転補償着手。道路築造及び宅地造成工事着手。
																	27	103,075		66,015		移転補償継続中。道路築造及び宅地造成工事施工中。
																	28			0		移転補償継続中。道路築造及び宅地造成工事施工中。
																	29					
累計	306,125	0	245,121	0																		

(様式2D)

石巻市

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
143	D	-	2	-	5	-	道路事業(高台移転等に伴う道路整備(区画整理))	新渡波西地区	市	市	直接	完了	135,000	25	~	27	23								
																	24								
																	25	14,360		35,360	-	25年9月、宅地造成工事発注。			
																	26	57,443		45,592	-	宅地造成工事継続中[工期:28年3月完了予定]			
																	27	32,821		▲3,362	27,034	28年3月 宅地造成工事完了。			
																	28								
																	29								
																	累計	104,624	0	77,590	27,034				
																	23								
																	24								
25	54,640		0	-	工事発注準備中																				
26	110,560		86,690	-	工事着手																				
27	56,480		35,736	-	工事中																				
28			97,199	2,055	工事完了																				
29																									
累計	221,680	0	219,625	2,055																					
145	◆	D	-	4	-	2	災害公営住宅周辺道路整備事業	市内全域	市	市	直接	完了	277,100	25	~	28	23								
																	24								
																	25	54,640		0	-	工事発注準備中			
																	26	110,560		86,690	-	工事着手			
																	27	56,480		35,736	-	工事中			
																	28			97,199	2,055	工事完了			
																	29								
																	累計	221,680	0	219,625	2,055				
																	23								
																	24	86,400		4,587	-	路線測量、実施設計中。			
25	19,200	16,000		-	用地買収、工事着手。																				
26			104,551	-	工事中																				
27			866	11,596	工事完了																				
28																									
29																									
累計	105,600	16,000	110,004	11,596																					
146	◆	D	-	4	-	11	災害公営住宅周辺道路整備事業	駅前北通り一丁目地区	市	市	直接	完了	15,400	24	~	27	23								
																	24								
																	25	3,200		1,585	-	設計発注準備中			
																	26	5,600		0	-	用地買収			
																	27		3,520	10,685	50	工事中			
																	28					工事完了			
																	29								
																	累計	8,800	3,520	12,270	50				
																	23								
																	24	60,375		33,425	-	25年1月、用地買収完了。現在実施設計中。			
25			▲831	-	UR建設要請により着工																				
26	617,750		0	-	建築工事中																				
27	74,375	28,787	742,226	6,467	建築工事完了																				
28																									
29																									
累計	752,500	28,787	774,820	6,467																					

(様式2D)

石巻市

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況														
148	D	-	4	-	18	災害公営住宅 整備事業	大街道北 二丁目地 区	市	市	直接	完了	1,228,000	24 ~ 27	23					24年12月、用地買収完了。現在実施設計中。														
														24	100,625		89,889	-															
														25			0	-															
														26	844,375		0	-	UR建設要請により着工														
														27	101,062	28,437	978,456	6,154	建築工事中														
														28					建築工事完了														
														29																			
														累計	1,046,062	28,437	1,068,345	6,154															
														149	D	-	4	-	19	災害公営住宅 整備事業	中央一丁 目地区	市	市	直接	完了	1,480,500	24 ~ 27	23					24年12月、用地買収完了。現在実施設計中。
																												24	58,625		40,216	-	
25			0	-																													
26	1,064,875		0	-	UR建設要請により着工																												
27	132,562	39,375	1,250,279	4,942	建築工事中																												
28					建築工事完了																												
29																																	
累計	1,256,062	39,375	1,290,495	4,942																													
150	D	-	4	-	20	災害公営住宅 整備事業	日和が丘 一丁目地 区	市	市	直接	完了	1,369,000	25 ~ 28															23					基本計画策定中
																												24					
														25	133,000		8,282	-	既存建築物解体設計完了														
														26			959,148	-	建築工事着工														
														27	852,075		0	-	建築工事中														
														28			▲ 4,911	22,556	建築工事完了														
														29																			
														累計	985,075	0	962,519	22,556															
														151	D	-	4	-	21	災害公営住宅 整備事業	黄金浜③ 地区	市	市	直接	完了	761,000	24 ~ 26	23					24年12月、用地買収完了、建物買取による整備を予定してお り、業者を募集中。
																												24	62,125		30,565	-	
25	181,125		0	-	買取公募実施																												
26	422,625		273,356	361,954	建築工事完了																												
27																																	
28																																	
29																																	
累計	665,875	0	303,921	361,954																													
152	D	-	4	-	22	災害公営住宅 整備事業	渡波新沼 地区	市	市	直接	完了	1,110,000	24 ~ 27															23					24年12月、用地買収完了。現在実施設計中。
																												24	61,250		51,454	-	
														25	206,500		898,444	-	設計業務完了														
														26	504,000		0	-	建築工事着手														
														27	199,500		▲ 78,428	99,780	建築工事完了														
														28																			
														29																			
														累計	971,250	0	871,470	99,780															

(様式2D)

石巻市

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																			
153	D	-	4	-	23	-	災害公営住宅 整備事業	浜松町地 区	市	市	直接	完了	669,261	24	~	26	23				25年3月、用地買収完了。建物買収による整備を予定しており、																	
																	24	98,875	68,794	-	業者を募集中。																	
																	25	239,750	0	-	買収公募実施																	
																	26	382,375	488,279	28,531	建築工事完了																	
																	27		▲ 135,396																			
																	28																					
																	29																					
																	累計	721,000	▲ 135,396	557,073	28,531																	
																	154	D	-	4	-	24	-	災害公営住宅 整備事業	柴田地区	市	市	直接	完了	448,000	24	~	26	23				25年1月、用地買収完了。建物買収による整備を予定しており、
																																		24	59,500	27,416	-	業者を募集中。
25	125,125	0	-	買収公募実施																																		
26	207,375	290,172	74,412	建築工事完了																																		
27																																						
28																																						
29																																						
累計	392,000	0	317,588	74,412																																		
155	D	-	4	-	25	-	災害公営住宅 整備事業	湊筒場地 区	市	市	直接	完了	1,264,000	24	~	27																		23				25年1月、用地買収完了。実施設計中。
																																		24	91,000	85,343	-	
																	25	257,250	1,077,720	-	設計業務完了																	
																	26	757,750	0	-	建築工事着手																	
																	27		▲ 72,464	15,401	建築工事完了																	
																	28																					
																	29																					
																	累計	1,106,000	0	1,090,599	15,401																	
																	156	D	-	4	-	26	-	災害公営住宅 整備事業	上釜地区	市	市	直接	完了	4,133,000	25	~	28	23				用地交渉、基本計画策定中。
																																		24				
25	125,125	127,369	-	用地買収																																		
26	122,500	21,000	123,973	-	設計完了																																	
27	3,150,875	3,401,033	-	建築工事着手																																		
28	196,875	▲ 88,822	52,822	建築工事完了																																		
29																																						
累計	3,595,375	21,000	3,563,553	52,822																																		
157	D	-	4	-	27	-	災害公営住宅 整備事業	下釜第一 地区	市	市	直接	完了	6,448,000	25	~	28																		23				用地交渉、基本計画策定中。
																																		24		3,489	-	
																	25	190,750	399,964	-	用地買収																	
																	26	336,875	10,500	73,239	-	設計完了																
																	27	5,103,875	4,701,974	-	建築工事着手																	
																	28		342,443	120,891	建築工事完了																	
																	29																					
																	累計	5,631,500	10,500	5,521,109	120,891																	

(様式2D)

石巻市

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
158	D	-	4	-	28	災害公営住宅 整備事業	門脇地区	市	市	直接	完了	5,768,000	25 ~ 28	23					基本計画策定中		
														24							
														25	373,625		36,402	-	用地買収		
														26	684,250		301,715	-	用地買収完了、実施設計着手		
														27	2,737,875		0	-	建築工事着手		
														28	914,375	336,875	4,706,645	2,238	建築工事完了		
														29							
累計	4,710,125	336,875	5,044,762	2,238																	
159	D	-	4	-	29	災害公営住宅 整備事業	湊北地区	市	市	直接	完了	2,863,000	25 ~ 28	23					基本計画策定中		
														24							
														25	222,950		119,190	-	用地買収		
														26	456,400		50,546	-	買収公募実施、用地買収完了		
														27	1,825,775		0	-	建築工事着手		
														28			2,055,952	279,437	建築工事完了		
														29							
累計	2,505,125	0	2,225,688	279,437																	
160	D	-	4	-	30	災害公営住宅 整備事業	湊東地区	市	市	直接	完了	3,690,000	25 ~ 28	23					基本計画策定中		
														24							
														25	252,700		147,589	-	用地買収		
														26	456,400		220,925	-	買収公募実施、用地買収完了		
														27	1,825,775		0	-	建築工事着手		
														28	693,875		2,858,189	2,047	建築工事完了		
														29							
累計	3,228,750	0	3,226,703	2,047																	
161	D	-	4	-	31	災害公営住宅 整備事業	市街地地 区	市	市	直接	継続	4,782,000	25 ~ 29	23					建物買取による整備を予定しており、業者を募集中。		
														24							
														25	4,184,250		12,391	-	買収公募実施		
														26			3,198,500		153戸工事完了		
														27			475,588		20戸工事完了		
														28			0				
														29							
累計	4,184,250	0	3,686,479	0																	
162	D	-	4	-	32	災害公営住宅 整備事業	新蛇田地 区	市	市	直接	継続	16,972,200	24 ~ 29	23					実施設計中		
														24	252,875		107,625	-			
														25	2,049,250		8,333,251	-	建築工事着手		
														26	6,956,250		5,466,441	-	202戸/535戸建築工事完了		
														27	5,592,300		381,148	-	333戸/535戸建築工事完了		
														28			0				
														29							
累計	14,850,675	0	14,268,465	0																	

(様式2D)

石巻市

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況														
163	D	-	4	-	33	災害公営住宅 整備事業	新蛇田南 地区	市	市	直接	継続	12,621,500	25 ~ 29	23					実施設計発注準備中														
														24																			
														25	153,125		95,291		-	設計業務													
														26	1,396,500		963,643		-	建築工事着手													
														27	8,924,125		9,341,233		-	建築工事完了													
														28			676		-	新規30戸分実施設計													
														29	161,875																		
														累計	10,635,625	0	10,400,843	0															
														164	D	-	4	-	34	災害公営住宅 整備事業	あけぼの 北地区	市	市	直接	完了	4,040,692	25 ~ 27	23					実施設計発注準備中
																												24					
25	119,875		12,782		-	買取公募実施																											
26	683,375		724,185		-	建築工事着手																											
27	3,381,000		2,796,031	2,608	-	建築工事完了																											
28		▲ 648,644																															
29																																	
累計	4,184,250	▲ 648,644	3,532,998	2,608																													
165	D	-	4	-	35	災害公営住宅 整備事業	新渡波地 区	市	市	直接	継続	3,969,600	25 ~ 29															23					実施設計発注準備中
																												24					
														25	87,500		1,329		-	買取公募実施													
														26	1,477,875		1,446,274		-	51戸/109戸建築工事完了													
														27	1,249,500		1,117,489		-	58戸/149戸建築工事完了													
														28			969		-	新規40戸分基本計画													
														29	658,525																		
														累計	3,473,400	0	2,566,061	0															
														166	D	-	4	-	36	災害公営住宅 整備事業	【石巻】祝 田地区	市	市	直接	完了	89,600	25 ~ 27	23					用地交渉、造成工事発注準備中
																												24					
25	17,150		17,949		-	基本計画策定・用地造成工事発注済み																											
26	61,250		9,902		-	建築工事着手																											
27			50,347	202	-	建築工事完了																											
28																																	
29																																	
累計	78,400	0	78,198	202																													
167	D	-	4	-	37	災害公営住宅 整備事業	【石巻】佐 須地区	市	市	直接	継続	289,900	25 ~ 29															23					用地交渉、造成工事発注準備中
																												24					
														25	61,162		63,137		-	用地造成工事発注済み													
														26	192,500		1,848		-	用地交渉中													
														27					-	造成工事中													
														28			931		-	建築工事中													
														29																			
														累計	253,662	0	65,916	0															

(様式2D)

石巻市

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																			
168	D	-	4	-	38	-	災害公営住宅 整備事業	【石巻】小 竹浜地区	市	市	直接	完了		25	~	27	23				用地交渉、造成工事発注準備中																	
																	24																					
																	25	26,250		21,409	-	用地買収、用地造成工事発注済み																
																	26	104,125		2,098	-	造成工事中																
																	27		17,500	124,154	214	建築工事完了																
																	28																					
																	29																					
																	累計	130,375	17,500	147,661	214																	
																	169	D	-	4	-	39	-	災害公営住宅 整備事業	【石巻】折 浜・蛤浜 地区	市	市	直接	完了		25	~	28	23				用地交渉、造成工事発注準備中
																																		24				
25	36,750		38,537	-	用地買収、用地造成工事発注済み																																	
26	10,325		954	-	造成工事中																																	
27	162,925		32,607	-	建築工事中																																	
28			112,607	25,295																																		
29																																						
累計	210,000	0	184,705	25,295																																		
170	D	-	4	-	40	-	災害公営住宅 整備事業	【石巻】桃 浦地区	市	市	直接	完了		25	~	27																		23				用地交渉、造成工事発注準備中
																																		24				
																	25	17,762		8,790	-	造成工事着手																
																	26	52,500		955	-	造成工事中																
																	27			31,394	29,123	建築工事完了																
																	28																					
																	29																					
																	累計	70,262	0	41,139	29,123																	
																	171	D	-	4	-	41	-	災害公営住宅 整備事業	【石巻】月 浦地区	市	市	直接	完了		25	~	27	23				用地交渉、造成工事発注準備中
																																		24				
25	28,437		18,987	-	造成工事着手																																	
26	116,375		0	-	造成工事中																																	
27			62,937	62,888	建築工事完了																																	
28																																						
29																																						
累計	144,812	0	81,924	62,888																																		
172	D	-	4	-	42	-	災害公営住宅 整備事業	【石巻】萩 浜地区	市	市	直接	完了		25	~	29																		23				用地交渉、造成工事発注準備中
																																		24				
																	25	26,250		43,048	-	用地造成工事発注済み																
																	26	48,912		1,753	-	造成工事中																
																	27	73,325		0																		
																	28			4,437	99,249																	
																	29																					
																	累計	148,487	0	49,238	99,249																	

(様式2D)

石巻市

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況															
173	D	-	4	-	43	-	災害公営住宅 整備事業	【石巻】牧 浜地区	市	市	直接	完了	263,000	25 ~ 28	23					用地交渉、造成工事発注準備中															
															24																				
															25	41,125		34,438	-	用地造成工事発注済み															
															26	189,000		1,753	-	造成工事中															
															27			5,337																	
															28			122,263	66,334	建築工事完了															
															29																				
															累計	230,125	0	163,791	66,334																
															174	D	-	4	-	44	-	災害公営住宅 整備事業	【石巻】竹 浜地区	市	市	直接	完了	107,000	24 ~ 26	23					25年2月、用地買収。現在造成工事中。
																														24	18,375		15,904	-	
25	10,500		13,389	-	造成工事中																														
26	64,750		44,730	19,602	建築工事完了																														
27																																			
28																																			
29																																			
累計	93,625	0	74,023	19,602																															
175	D	-	4	-	45	-	災害公営住宅 整備事業	【石巻】福 貴浦地区	市	市	直接	完了	119,400	25 ~ 28																23					用地交渉、造成工事発注準備中
																														24					
															25	25,725		63,410	-	用地買収、用地造成工事発注済み															
															26	78,750		1,367	-	造成工事中															
															27			0		建築工事着工															
															28			▲ 19,436	59,134	建築工事完了															
															29																				
															累計	104,475	0	45,341	59,134																
															176	D	-	4	-	46	-	災害公営住宅 整備事業	【牡鹿】小 網倉浜・ 清水田浜 地区	市	市	直接	完了	440,300	25 ~ 27	23					用地交渉、造成工事発注準備中
																														24					
25	57,750		68,508	-	用地買収、造成工事中																														
26	18,462		0	-	造成工事中																														
27	309,050		183,369	133,385	建築工事完了																														
28																																			
29																																			
累計	385,262	0	251,877	133,385																															
177	D	-	4	-	47	-	災害公営住宅 整備事業	【牡鹿】大 原浜地区	市	市	直接	完了	320,900	25 ~ 27																23					用地交渉、造成工事発注準備中
																														24					
															25	36,750		60,256	-	用地買収、用地造成工事発注済み															
															26	19,250		0	-	造成工事中															
															27	224,787		40,100	180,431	建築工事完了															
															28																				
															29																				
															累計	280,787	0	100,356	180,431																

(様式2D)

石巻市

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
178	D	-	4	-	48	災害公営住宅 整備事業	【牡鹿】給 分浜地区	市	市	直接	完了	369,500	25 ~ 27	23						用地交渉、造成工事発注準備中		
														24								
														25	66,062		62,337	-	用地買収、造成工事中			
														26	257,250		0	-	造成工事中			
														27			190,789	70,186	建築工事了			
														28								
														29								
														累計	323,312	0	253,126	70,186				
179	D	-	4	-	49	災害公営住宅 整備事業	【牡鹿】小 瀬浜地区	市	市	直接	継続	937,500	25 ~ 29	23					用地交渉、造成工事発注準備中			
														24								
														25	97,125		218,555	-	用地造成工事発注済み			
														26	76,475		5,366	-	造成工事中			
														27	646,712		0	-	造成工事中			
														28			▲ 90,436	-	造成工事中			
														29								
														累計	820,312	0	133,485	0				
180	D	-	4	-	50	災害公営住宅 整備事業	【牡鹿】十 八成浜地 区	市	市	直接	完了	915,200	25 ~ 28	23					用地交渉、造成工事発注準備中			
														24								
														25	107,625		146,065	-	用地買収、造成工事中			
														26	93,450		0	-	造成工事中			
														27	599,725		▲ 61,000	-	造成工事中			
														28			367,227	348,508	建築工事了			
														29								
														累計	800,800	0	452,292	348,508				
181	D	-	4	-	51	災害公営住宅 整備事業	【牡鹿】鮎 川浜地区	市	市	直接	継続	2,527,000	24 ~ 29	23					用地交渉、造成工事発注準備中			
														24	78,750		5,034	-	用地買収、用地造成工事発注済み			
														25	753,375		306,022	-	造成工事中			
														26	1,379,000		0	-	造成工事中			
														27			0	-	建築工事着手			
														28			537,696	-	一部建築工事了			
														29								
														累計	2,211,125	0	848,752	0				
182	◆	D	-	4	-	1	災害公営住宅 周辺道路整備 事業	鮎川浜地 区	市	市	直接	廃止	25 ~ 26	23					用地交渉、造成工事発注準備中			
														24								
														25	17,600		0	-				
														26			0	17,600	廃止			
														27								
														28								
														29								
														累計	17,600	0	0	17,600				

(様式2D)

石巻市

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況															
183	D	-	4	-	52	-	災害公営住宅 整備事業	【牡鹿】泊 浜地区	市	市	直接	完了	177,200	25 ~ 27	23					用地交渉、造成工事発注準備中															
															24																				
															25	32,550		27,498	-	用地買収、造成工事中															
															26	122,500		0	-	造成工事中															
															27			83,118	44,434	建築工事完了															
															28																				
															29																				
															累計	155,050	0	110,616	44,434																
															184	D	-	4	-	53	-	災害公営住宅 整備事業	【牡鹿】祝 浜・谷川 浜地区	市	市	直接	廃止	0	25 ~ 26	23					用地交渉、造成工事発注準備中
																														24					
25	42,000		40,178	-	用地造成工事発注済み																														
26	34,037		▲ 40,178	0	意向変化により廃止予定																														
27	14,525																																		
28		▲ 90,562																																	
29																																			
累計	90,562	▲ 90,562	0	0																															
185	D	-	4	-	54	-	災害公営住宅 整備事業	【牡鹿】大 谷川浜地 区	市	市	直接	完了	259,000	25 ~ 28																23					用地交渉、造成工事発注準備中
																														24					
															25	28,875		28,875	-	用地造成工事発注済み															
															26			0	-	造成工事中															
															27			0	-	造成工事着工															
															28			▲ 9,258	9,258	建築工事完了															
															29																				
															累計	28,875	0	19,617	9,258																
															186	D	-	4	-	55	-	災害公営住宅 整備事業	【牡鹿】鮫 浦地区	市	市	直接	完了	300,000	24 ~ 28	23					25年2月、用地買収。現在造成工事中。
																														24	30,100		29,901	-	
25	44,625		24,547	-	造成工事中																														
26	119,875		99,612	-	建築工事6戸/12戸完了																														
27			0																																
28	67,900		47,049	61,391	建築工事完了																														
29																																			
累計	262,500	0	201,109	61,391																															
187	D	-	4	-	56	-	災害公営住宅 整備事業	【牡鹿】前 網浜地区	市	市	直接	完了	138,300	24 ~ 27																23					25年2月、用地買収。現在造成工事中。
																														24	16,887		11,974	-	
															25	13,125		5,987	-	造成工事中															
															26	91,000		78,677	-	建築工事5戸/6戸完了															
															27			19,816	4,558	建築工事完了															
															28																				
															29																				
															累計	121,012	0	116,454	4,558																

(様式2D)

石巻市

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況															
188	D	-	4	-	57	-	災害公営住宅 整備事業	【牡鹿】寄 磯浜地区	市	市	直接	完了	165,100	25 ~ 28	23					用地交渉、造成工事発注準備中。															
															24																				
															25	44,625		50,141	-	用地買収、用地造成工事発注済み。															
															26	69,912		79	-	造成工事中															
															27	29,925		0	-	造成工事中															
															28			94,242	0																
															29																				
															累計	144,462	0	144,462	0																
															189	D	-	4	-	58	-	災害公営住宅 整備事業	【雄勝】名 振地区	市	市	直接	完了	665,000	24 ~ 27	23					25年2月、用地買収。現在造成工事中。
																														24	102,375		89,861	-	
25	65,625		30,072	-	造成工事中																														
26	413,875		87	-	建築工事着手																														
27			274,666	187,189	建築工事完了																														
28																																			
29																																			
累計	581,875	0	394,686	187,189																															
190	D	-	4	-	59	-	災害公営住宅 整備事業	【雄勝】船 越地区	市	市	直接	継続	508,100	25 ~ 29																23					用地交渉、造成工事発注準備中
																														24					
															25	116,462		78,481	-	用地買収、用地造成工事発注済み。															
															26	328,125		3,501	-	造成工事中															
															27			0	-	造成工事中															
															28			69,544		建築工事中															
															29																				
															累計	444,587	0	151,526	0																
															191	D	-	4	-	60	-	災害公営住宅 整備事業	【雄勝】熊 沢・大須 地区	市	市	直接	完了	137,400	24 ~ 27	23					25年2月、用地買収。現在造成工事中。
																														24	5,600		4,560	-	
25	114,625		32,138	-	用地造成工事、建築工事着手																														
26			0	-	建築工事1戸/4戸完了																														
27			66,997	16,530	建築工事完了																														
28																																			
29																																			
累計	120,225	0	103,695	16,530																															
192	D	-	4	-	61	-	災害公営住宅 整備事業	【雄勝】羽 坂・桑浜 地区	市	市	直接	完了	88,800	25 ~ 26																23					用地交渉、造成工事発注準備中
																														24					
															25	16,975		43,570	-	造成工事、建築工事着手															
															26	60,725		▲ 4,597	38,727	建築工事完了															
															27																				
															28																				
															29																				
															累計	77,700	0	38,973	38,727																

(様式2D)

石巻市

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
193	D	-	4	-	62	-	災害公営住宅 整備事業	【雄勝】立 浜地区	市	市	直接	完了	83,100	25	~	28	23				用地交渉、造成工事発注準備中				
																	24								
																	25	8,750		40,383	-	用地買収、用地造成工事発注済み。			
																	26	4,375		1,628	-	造成工事中			
																	27	59,587		0	-	建築工事着工			
																	28			26,826	3,875	建築工事完了			
																	29								
																	累計	72,712	0	68,837	3,875				
																	23								
																	24								
25	13,562		10,530	-	用地買収、造成工事中																				
26	52,500		27	-	建築工事着工																				
27			30,123	25,382	建築工事完了																				
28																									
29																									
累計	66,062	0	40,680	25,382																					
195	D	-	4	-	64	-	災害公営住宅 整備事業	【雄勝】小 島地区	市	市	直接	完了	137,700	25	~	27	23				用地交渉、造成工事発注準備中				
																	24								
																	25	15,750		26,396	-	用地買収、造成工事発注済み。			
																	26	5,425		954	-	造成工事中			
																	27	99,312		49,528	43,609	建築工事完了			
																	28								
																	29								
																	累計	120,487	0	76,878	43,609				
																	23								
																	24								
25	21,000		30,259	-	用地買収、用地造成工事発注済み。																				
26	75,250		954	-	造成工事中																				
27			34,208	30,829	建築工事完了																				
28																									
29																									
累計	96,250	0	65,421	30,829																					
197	D	-	4	-	66	-	災害公営住宅 整備事業	【雄勝】雄 勝中心地 地区	市	市	直接	継続	921,800	25	~	29	23				用地交渉、造成工事発注準備中				
																	24								
																	25	532,875		155,146	-	用地造成工事発注済み。			
																	26	109,462		7,506	-	造成工事中			
																	27	164,237		0	-	建築工事着工			
																	28			177,396		一部建築工事完了			
																	29								
																	累計	806,574	0	340,048	0				

(様式2D)

石巻市

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況														
198	D	-	4	-	67	災害公営住宅 整備事業	【雄勝】唐 桑地区	市	市	直接	完了	55,300	25 ~ 28	23					用地交渉、造成工事発注準備中														
														24																			
														25	13,125		26,000	-	用地買収、用地造成工事発注済み。														
														26	10,762		954	-	造成工事中														
														27	24,500		0	-	造成工事中														
														28			9,836	11,597	建築工事完了														
														29																			
														累計	48,387	0	36,790	11,597															
														199	D	-	4	-	68	災害公営住宅 整備事業	【雄勝】水 浜地区	市	市	直接	完了	446,600	25 ~ 27	23					用地交渉、造成工事発注準備中
																												24					
25	82,775		72,360	-	用地買収、用地造成工事発注済み。																												
26	308,000		2,357	-	造成工事中																												
27			162,033	154,025	建築工事完了																												
28																																	
29																																	
累計	390,775	0	236,750	154,025																													
200	D	-	4	-	69	災害公営住宅 整備事業	【雄勝】分 浜地区	市	市	直接	廃止	0	25 ~ 26															23					用地交渉、造成工事発注準備中
																												24					
														25	4,375		22,976	-	用地買収、用地造成工事発注済み。														
														26	21,525		▲ 22,976	0	意向変化により廃止														
														27																			
														28		▲ 25,900																	
														29																			
														累計	25,900	▲ 25,900	0	0															
														201	D	-	4	-	70	災害公営住宅 整備事業	【雄勝】波 板地区	市	市	直接	完了	202,600	25 ~ 28	23					用地交渉、造成工事発注準備中
																												24					
25	23,625		20,868	-	用地買収、用地造成工事発注済み。																												
26	153,650		1,230	-	造成工事中																												
27			13,387	-	建築着工																												
28			86,894	54,896	建築工事完了																												
29																																	
累計	177,275	0	122,379	54,896																													
202	D	-	4	-	71	災害公営住宅 整備事業	【北上】小 泊・大室 地区	市	市	直接	継続	209,000	25 ~ 28															23					用地交渉、造成工事発注準備中
																												24					
														25	23,625		182,875	-	用地造成工事発注済み。														
														26	71,750		0	-	造成工事中														
														27	87,500		0	-	建築工事着工														
														28																			
														29																			
														累計	182,875	0	182,875	0															

(様式2D)

石巻市

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況															
203	D	-	4	-	72	-	災害公営住宅 整備事業	【北上】 にっこり 団地南地 区	市	市	直接	継続	1,761,600	25 ~ 28	23					用地交渉、造成工事発注準備中															
															24																				
															25	126,000		255,421		-	用地造成工事発注済み。														
															26	161,612		4,466		-	造成工事中														
															27	1,253,787		0		-	造成工事中														
															28			956,288																	
															29																				
															累計	1,541,399	0	1,216,175	0																
															204	D	-	4	-	73	-	災害公営住宅 整備事業	【河北】河 北地区	市	市	直接	継続	6,461,000	24 ~ 29	23					25年3月、用地買収完了。造成工事発注準備中。
																														24	151,375		141,367		-
25	2,030,000		1,275,436		-	用地買収、用地造成工事発注済み。																													
26	3,472,000		578		-	造成工事中																													
27			48,002		-	造成工事中																													
28			2,012,037		-	建築工事中																													
29																																			
累計	5,653,375	0	3,477,420	0																															
205	D	-	4	-	74	-	災害公営住宅 整備事業	【河北】間 垣地区	市	市	直接	完了	60,000	25 ~ 27																23					
																														24					
															25	8,750		8,750		-	用地造成工事発注済み。														
															26			1,773		-	造成工事中														
															27	41,125	2,625	41,530	447	-	建築工事完了														
															28																				
															29																				
															累計	49,875	2,625	52,053	447																
															206	D	-	4	-	75	-	災害公営住宅 整備事業	河南地区	市	市	直接	完了	595,062	25 ~ 29	23					建物買取による整備を予定しており、業者を募集中
																														24					
25	688,625		0		-	買取公募実施																													
26			462,325	58,355	-	建築工事完了																													
27																																			
28		▲ 167,945	0																																
29																																			
累計	688,625	▲ 167,945	462,325	58,355																															
207	D	-	4	-	76	-	災害公営住宅 整備事業	河北地区	市	市	直接	完了	1,160,000	25 ~ 26																23					建物買取による整備を予定しており、業者と協議中
																														24					
															25	688,625		0		-	買取公募実施														
															26	326,375		1,014,493	507	-	建築工事完了														
															27																				
															28																				
															29																				
															累計	1,015,000	0	1,014,493	507																

(様式2D)

石巻市

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
208	D	-	4	-	77	-	災害公営住宅 整備事業	中央三丁 目地区	市	市	直接	廃止	0	25	~	25	23				廃止予定	
																	24					
																	25	1,795,500		0	-	
																	26			0	0	
																	27					
																	28		▲ 1,795,500			
																	29					
累計	1,795,500	▲ 1,795,500	0	0																		
209	D	-	5	-	1	-	災害公営住宅 家賃低廉化事業	市内全域	市	市	直接	継続	21,274,246	25	~	32	23					
																	24					
																	25	85,575		16,692	-	149戸管理開始
																	26			75,429	-	410戸管理開始
																	27	1,141,778		1,044,097	-	1942戸管理開始
																	28	2,315,826		2,542,908	-	3510戸管理開始
																	29	3,450,678				
累計	6,993,857	0	3,679,126	0																		
210	D	-	6	-	1	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	市内全域	市	市	直接	継続	3,244,603	25	~	32	23					
																	24					
																	25	16,800		4,902	-	149戸管理開始
																	26	5,576		20,242	-	410戸管理開始
																	27	210,317		145,794	-	1942戸管理開始
																	28	411,153		293,185	-	3510戸管理開始
																	29	328,108				
累計	971,954	0	464,123	0																		
211	D	-	17	-	6	-	都市再生区画 整理事業(被 災市街地復興 土地区画整理 事業)	新蛇田地 区	市	市	直接	完了	2,462,850	24	~	29	23				24年11月、宅地造成工事発注。	
																	24	300,000		942,079	-	
																	25	748,312		677,816	-	25年9月、宅地造成(その2)工事、調整池築造工事発注。
																	26	798,825		126,654	-	27年3月、宅地造成(その2)工事、調整池築造工事完了。
																	27			49,145	-	宅地造成(その3)工事継続中[工期:29年3月完了予定]
																	28			37,465	13,978	
																	29					
累計	1,847,137	0	1,833,159	13,978																		
212	D	-	17	-	7	-	都市再生区画 整理事業(被 災市街地復興 土地区画整理 事業)	新蛇田南 地区	市	市	直接	継続	2,169,000	25	~	28	23					
																	24					
																	25	251,250		133,725	-	25年11月、宅地造成工事発注。
																	26	445,500		1,286,324	-	26年3月、調整池築造工事発注。26年5月、宅地造成工事完了。
																	27	702,750		149,236	-	26年5月、宅地造成(その2)工事発注。26年8月、宅地造成(その3)工事発注。
																	28	227,250		35,560	-	宅地造成(その3)工事継続中[工期:29年3月完了予定]
																	29					H29年2月、宅地造成(その4)工事発注。現在、工事継続中。
累計	1,626,750	0	1,604,845	0																		

(様式2D)

石巻市

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
213	D	-	17	-	8	都市再生区画 整理事業(被 災市街地復興 土地区画整理 事業)	新渡波地 区	市	市	直接	完了	1,135,000	24 ~ 28	23						25年3月、宅地造成工事発注。	
														24	97,500		31,696	-			
														25	279,000		579,895	-			25年9月 宅地造成(その2)工事発注。
														26	474,750		118,749	-			宅地造成(その2)工事継続中[工期:28年3月完了予定]
														27			8,427				
														28			▲125		112,608		
														29	累計	851,250	0	738,642	112,608		
214	D	-	17	-	9	都市再生区画 整理事業(被 災市街地復興 土地区画整理 事業)	新渡波西 地区	市	市	直接	完了	675,000	25 ~ 27	23							
														24							
														25	267,780		334,384	-			25年9月、宅地造成工事発注。
														26	121,050		134,988	-			宅地造成工事継続中[工期:28年3月完了予定]
														27	117,420		17,146		19,732		
														28							
														29	累計	506,250	0	486,518	19,732		
215	D	-	17	-	10	都市再生区画 整理事業(被 災市街地復興 土地区画整理 事業)	新門脇地 区	市	市	直接	継続	3,613,000	25 ~ 30	23							
														24							
														25	990,000		2,299,848	-			用地買収開始。実施設計着手。
														26	661,500		104,170	-			用地買収及び実施設計完了。移転補償着手。道路築造及び宅地造成工事着手。
														27	803,250		177,507			移転補償継続中。道路築造及び宅地造成工事施工中。	
														28	255,000		12,942			移転補償継続中。道路築造及び宅地造成工事施工中。	
														29	累計	2,709,750	0	2,594,467	0		
216	D	-	17	-	11	都市再生区画 整理事業(被 災市街地復興 土地区画整理 事業)	湊東地区	市	市	直接	継続	3,580,000	25 ~ 30	23							
														24							
														25	432,300		261,597	-			25年12月、用地買収開始。実施設計着手。
														26	741,000		1,142,583	-			用地買収及び実施設計完了。移転補償着手。道路築造及び宅地造成工事着手。
														27	786,750		223,905			移転補償継続中。道路築造及び宅地造成工事施工中。	
														28		75,450	180,318			移転補償継続中。道路築造及び宅地造成工事施工中。	
														29	累計	1,960,050	75,450	1,808,403	0		
217	D	-	17	-	12	都市再生区画 整理事業(被 災市街地復興 土地区画整理 事業)	湊北地区	市	市	直接	継続	2,011,000	25 ~ 30	23							
														24							
														25	391,200		223,304	-			用地買収開始。実施設計着手。
														26	558,450		524,708	-			用地買収及び実施設計完了。移転補償着手。道路築造及び宅地造成工事着手。
														27	471,600		189,892			移転補償継続中。道路築造及び宅地造成工事施工中。	
														28			141,388			移転補償継続中。道路築造及び宅地造成工事施工中。	
														29	累計	1,421,250	0	1,079,292	0		

(様式2D)

石巻市

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号			事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
218	◆	D	-20-1-3	避難タワー整備事業	沿岸地域	市	市	直接	完了	883,919	25~27	23						大宮町(25年9月、地質調査完了。26年1月、設計完了。)				
												24							魚町一丁目(26年5月、地質調査完了。26年2月、設計発注。)			
												25	488,400		25,724			魚町三丁目(26年2月、地質調査完了。設計業務は魚町一丁目 に含。)				
												26	86,948		353,378			魚町一・三丁目(設計業務完了、建設工事発注)西浜町(地質 調査完了、設計業務完了)大宮町(建設工事完了)				
												27	121,767	10,020	326,704	1,329		魚町一丁目・三丁目(建設工事完了)西浜町(建設工事完了)				
												28										
												29										
																	累計	697,115	10,020	705,806	1,329	
219		D	-22-1-	都市公園事業	防災緑地 1号	市	市	直接	継続	171,600	25~29	23										
												24										
												25	7,500		7,480			-26年3月、測量調査、設計業務を発注。				
												26	63,900		0			-27年2月、測量調査、設計業務完了。				
												27	1,200		62,370			28年2月、本体工事発注。				
												28	4,275		0			本体工事実施中				
												29	51,825									
																	累計	128,700	0	69,850	0	
220		D	-22-2-	都市公園事業 (用地)	防災緑地 1号	市	市	直接	継続	489,180	25~28	23										
												24										
												25	136,586		0							
												26	189,533		0							
												27			24,708			27年10月、下水道管移設補償契約締結(27分)、28年3月、用地 取得完了。				
												28			79,333			28年9月、下水道管移設補償契約締結(28分)				
												29										
																	累計	326,119	0	104,041	0	
221	◆	D	-23-1-3	(仮称)石巻消 防署西分署新 築整備事業	蛇田地区	市	市	直接	完了	552,500	25~27	23						25年8月、地質調査発注。25年11月、地質調査完了。				
												24										
												25	29,600		22,827			-25年8月、設計業務発注。26年4月、設計業務完了。				
												26	412,400		265,288			-26年4月建設工事発注				
												27			153,885	0		27年5月建設工事完了				
												28										
												29										
																	累計	442,000	0	442,000	0	
222		D	-23-36-	防災集団移転 促進事業	【石巻】佐 須地区	市	市	直接	継続	2,223,317	24~28	23										
												24	20,504		0							
												25	215,291		388,006			-25年12月、造成工事発注(CM方式)。 CM方式発注工事の進捗に伴う按分率の変更及び年度割変更 に伴う減				
												26	235,263		▲ 345,023							
												27	274,074		803,195			造成工事施工中				
												28	563,000	637,267	133,887			造成工事完了、宅地供給開始、補助金交付・被災元地買取継 続中				
												29										
																	累計	1,308,132	637,267	980,065	0	

(様式2D)

石巻市

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況							
223	D	-	23	-	37	-	防災集団移転 促進事業	【石巻】小 竹浜地区	市	市	直接	継続	316,117	25	~	29	23									
																	24									
																	25	115,381		115,381	-	25年12月、造成工事発注(CM方式)。				
																	26	75,599		50,520	-	造成工事中				
																	27		66,879	47,610	-	造成工事完了、宅地供給開始				
																	28		18,741	3,623	-	補助金交付・被災元地買取継続中				
																	29									
累計	190,980	85,620	217,134	0																						
224	D	-	23	-	38	-	防災集団移転 促進事業	【石巻】折 浜・蛤浜 地区	市	市	直接	継続	1,500,940	24	~	29	23									
																	24	28,613		1,506	-					
																	25	191,394		13,499	-	25年12月、造成工事発注(CM方式)。				
																	26	129,295		147,289	-	造成工事中				
																	27	242,961	631,572	916,962	-	造成工事完了、宅地供給開始				
																	28		89,485	12,972	-	補助金交付・被災元地買取継続中				
																	29									
累計	592,263	721,057	1,092,228	0																						
225	D	-	23	-	39	-	防災集団移転 促進事業	【石巻】月 浦地区	市	市	直接	継続	239,241	24	~	28	23									
																	24	21,426		0	-					
																	25	195,220		89,954	-	25年7月、造成工事発注。				
																	26			42,983	-	造成工事完了				
																	27		▲ 7,310	32,191	-					
																	28			1,011	-	補助金交付・被災元地買取継続中				
																	29									
累計	216,646	▲ 7,310	166,139	0																						
226	D	-	23	-	40	-	防災集団移転 促進事業	【石巻】牧 浜地区	市	市	直接	継続	599,139	24	~	28	23									
																	24	22,278		976	-					
																	25	148,635		5,193	-	25年12月、造成工事発注(CM方式)。				
																	26	87,101		77,140	-	CM方式発注工事の進捗に伴う按分率の変更及び年度割変更 に伴う減				
																	27	36,181	142,570	365,150	-	造成工事完了、宅地供給開始				
																	28		87,478	7,881	-	補助金交付・被災元地買取継続中				
																	29									
累計	294,195	230,048	456,340	0																						
227	D	-	23	-	41	-	防災集団移転 促進事業	【石巻】福 貴浦地区	市	市	直接	継続	1,268,246	24	~	29	23									
																	24	35,701		1,366	-					
																	25	298,867		13,988	-	25年12月、造成工事発注(CM方式)。				
																	26	157,061		97,780	-	CM方式発注工事の進捗に伴う按分率の変更及び年度割変更 に伴う減				
																	27	565,678		805,345	-	造成工事完了、宅地供給開始				
																	28		52,404	42,113	-	補助金交付・被災元地買取継続中				
																	29									
累計	1,057,307	52,404	960,592	0																						

(様式2D)

石巻市 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
228	D	-	23	-	42	防災集団移転 促進事業	【牡鹿】大 原浜地区	市	市	直接	継続	881,745	24	~	28	23					
																24	31,576		0	-	
																25	173,586		383,081	-	25年12月、造成工事発注(CM方式)。
																26	308,853		▲ 141,726	-	CM方式発注工事の進捗に伴う按分率の変更及び年度割変更 に伴う減
																27	144,415	113,095	382,605	-	造成工事完了、宅地供給開始
																28			18,454	-	補助金交付・被災元地買取継続中
																29				-	
累計	658,430	113,095	642,414	0																	
229	D	-	23	-	43	防災集団移転 促進事業	【牡鹿】小 淵浜地区	市	市	直接	継続	2,777,795	24	~	29	23					
																24	115,861		0	-	
																25	274,966		827,773	-	25年12月、造成工事発注(CM方式)。
																26	715,221		▲ 705,156	-	CM方式発注工事の進捗に伴う按分率の変更及び年度割変更 に伴う減
																27	353,363		618,241	-	造成工事施工中
																28	647,453	323,703	491,838	-	小淵浜南団地の造成工事完了、宅地供給開始、補助金交付・ 被災元地買取継続中
																29				-	
累計	2,106,864	323,703	1,232,696	0																	
230	D	-	23	-	44	防災集団移転 促進事業	【牡鹿】鮎 川浜地区	市	市	直接	継続	3,914,584	24	~	29	23					
																24	101,856		0	-	
																25	519,336		1,422,103	-	25年12月、造成工事発注(CM方式)。
																26	1,166,652		▲ 770,616	-	CM方式発注工事の進捗に伴う按分率の変更及び年度割変更 に伴う減
																27	520,590		890,375	-	清崎公益・中学校前・寺前公営団地の造成工事完了、宅地供 給開始
																28	695,766	421,058	374,786	-	清崎公営・熊野公営団地の造成工事完了、宅地供給開始、補 助金交付・被災元地買取継続中
																29				-	
累計	3,004,200	421,058	1,916,648	0																	
231	D	-	23	-	45	防災集団移転 促進事業	【牡鹿】谷 川浜・祝 浜地区	市	市	直接	継続	1,215,828	24	~	28	23					
																24	63,197		0	-	
																25	418,063		319,782	-	25年12月、造成工事発注(CM方式)。
																26	299,965		▲ 225,181	-	CM方式発注工事の進捗に伴う按分率の変更及び年度割変更 に伴う減
																27			464,557	-	造成工事施工中
																28	204,723	77,898	365,556	-	造成工事完了、宅地供給開始、補助金交付・被災元地買取継 続中
																29				-	
累計	985,948	77,898	924,714	0																	

(様式2D)

石巻市

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
232	D	-	23	-	46	防災集団移転 促進事業	【雄勝】雄 勝中心部 AB地区	市	市	直接	継続	4,883,253	24 ~ 29	23						
														24	49,165		0	-		
														25	490,836		1,182,370	-	25年12月、造成工事発注(CM方式)。	
														26	2,222,156		175,938	-	造成工事中	
														27	237,011		1,123,727			
														28	750,999	522,676	0			
														29						
累計	3,750,167	522,676	2,482,035	0																
233	D	-	23	-	47	防災集団移転 促進事業	【雄勝】唐 桑地区	市	市	直接	継続	725,923	24 ~ 28	23						
														24	14,553		0	-		
														25	112,413		205,379	-	25年12月、造成工事発注(CM方式)。	
														26	171,839		▲ 116,123	-	CM方式発注工事の進捗に伴う按分率の変更及び年度割変更 に伴う減	
														27	294,527		410,380		造成工事施工中	
														28	201,982	▲ 160,134	18,660		造成工事完了、宅地供給開始、補助金交付・被災元地買取 継続中	
														29						
累計	795,314	▲ 160,134	518,296	0																
234	D	-	23	-	48	防災集団移転 促進事業	【雄勝】水 浜地区	市	市	直接	継続	979,873	24 ~ 28	23						
														24	15,222		0	-		
														25	173,461		373,311	-	25年12月、造成工事発注(CM方式)。	
														26	355,568		▲ 1,393	-	CM方式発注工事の進捗に伴う按分率の変更及び年度割変更 に伴う減	
														27	85,499	251,586	308,975		造成工事完了、宅地供給開始	
														28		▲ 23,950	7,731		補助金交付・被災元地買取継続中	
														29						
累計	629,750	227,636	688,624	0																
235	D	-	23	-	49	防災集団移転 促進事業	【雄勝】分 浜地区	市	市	直接	継続	495,338	24 ~ 28	23						
														24	11,710		1,937	-		
														25	188,922		8,280	-	25年12月、造成工事発注(CM方式)。	
														26			88,827	-	造成工事中	
														27	172,081		268,715		造成工事完了、宅地供給開始	
														28		60,706	5,545		補助金交付・被災元地買取継続中	
														29						
累計	372,713	60,706	373,304	0																
236	D	-	23	-	50	防災集団移転 促進事業	【北上】月 浜・吉浜 地区	市	市	直接	継続	1,243,169	24 ~ 28	23						
														24	28,365		0	-		
														25	215,767		375,821	-	25年12月、造成工事発注(CM方式)。	
														26	512,257		421,672	-	造成工事中	
														27	106,002	146,082	149,459		造成工事完了、宅地供給開始	
														28		79,297	27,210		補助金交付・被災元地買取継続中	
														29						
累計	862,391	225,379	974,162	0																

(様式2D)

石巻市

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
249	D	-	4	-	78	-	災害公営住宅 整備事業	不動町地 区	市	市	直接	完了	895,710	24 ~ 28	23					用地交渉、基本計画策定中	
															24	1,750	808	-			
															25	281,750	43,174	-	用地買収		
															26	425,250	0	-	建築工事着工		
															27		74,375	739,758	6	建築工事完了	
															28		621				
															29						
															累計	708,750	74,996	783,740	6		
250	D	-	16	-	3	-	市街地再開発 事業	中央一丁 目14・15 番地区	市	組合	直接	完了	498,880	25 ~ 28	23						
															24						
															25	107,910	12,618	-	25年12月、補助金交付決定。26年3月、補助金(資金計画、現 況調査、基本設計)確定通知。		
															26	191,418	54,384	-	27年1月、補助金(共同施設整備費等)交付決定。27年1月、補 助金(補償費)確定通知。27年3月、補助金(実施設計等)確定 通知。27年3月、補助金(建築物除却費)確定通知。		
															27		166,980		27年12月、変更承認。28年3月、補助金(調査設計計画費等)確 定通知。28年3月、補助金(調査設計計画費等)交付決定。28年 3月、期日の変更。		
															28		63,636	1,710	28年8月、補助金(調査設計計画費等)確定通知。28年7月、補 助金(調査設計計画費等)交付決定。28年11月、補助金(調査 設計計画費等)確定通知。		
															29						
															累計	299,328	0	297,618	1,710		
251	◆	D	-	17	-	10	-	1	効果促進事業 (内水排除事 業)	新門脇地 区	市	市	直接	完了	547,000	25 ~ 28	23				
																	24				
																	25	56,000	0	-	
																	26	80,000	200,800	-	宅地内の盛土工着手。
																	27	301,600	236,800		宅地内の盛土工実施中。
																	28		0		盛土工完了
																	29				
																	累計	437,600	0	437,600	0
252	D	-	17	-	13	-	都市再生区画 整理事業(被 災市街地復興 土地区画整理 事業)	あけぼの 北地区	市	市	直接	完了	438,000	25 ~ 27	23						
															24						
															25	191,250	319,447	-	25年12月、宅地造成(その2)工事発注。		
															26	137,250	▲554	-	宅地造成(その2)工事継続中[工期:28年3月完了予定]		
															27		8,400	1,207	28年3月 宅地造成(その2)工事完了。		
															28						
															29						
															累計	328,500	0	327,293	1,207		

(様式2D)

石巻市

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
253	D	-	17	-	14	都市再生区画 整理事業(被 災市街地復興 土地区画整理 事業)	下釜第一 地区	市	市	直接	継続	1,087,384	25 ~ 29	23										
														24										
														25	238,500		206,645	-	用地買収開始。実施設計着手。					
														26	203,625		420,555	-	用地買収及び実施設計完了。移転補償着手。道路築造及び宅 地造成工事着手。					
														27	258,300		15,483	-	移転補償継続中。道路築造及び宅地造成工事施工中。					
														28	22,566	92,546	29,642	-	移転補償継続中。道路築造及び宅地造成工事施工中。					
														29										
累計	722,991	92,546	672,325	0																				
254	◆	D	-	21	-	1	-	2	仮設排水ポン プ設置事業	本庁地区	市	市	直接	継続	1,727,678	25 ~ 32	23							
																	24							
																	25	180,198		170,990	-	仮設ポンプ63基設置		
																	26	212,144		183,650	-	仮設ポンプ68基設置		
																	27	226,264		188,309	-	仮設ポンプ83基設置		
																	28	230,444		191,271	-	仮設ポンプ83基設置		
																	29	134,944						
累計	983,994	0	734,220	0																				
255	D	-	22	-	3	-	都市公園事業	防災緑地 2号	市	市	直接	継続	1,314,900	25 ~ 32	23									
															24									
															25	61,500		17,442	-	25年12月、測量調査、設計業務を発注。				
															26	84,825		44,058	-	26年10月、補償調査業務発注。				
															27	200,850		72,045	-	27年9月、補償調査業務完了、27年10月、設計業務完了、28年 2月、軟弱地盤解析業務、工作物等撤去工事発注。				
															28			102,941	-	29年3月、軟弱地盤解析業務完了、緑地整備工事発注。				
															29									
累計	347,175	0	236,486	0																				
256	D	-	22	-	4	-	都市公園事業 (用地)	防災緑地 2号	市	市	直接	継続	1,678,800	25 ~ 28	23									
															24									
															25	86,666		0	-					
															26	653,933		0	-					
															27	378,600		287,524	-	27年4月、用地取得、物件移転補償開始。				
															28			36,363	-	引き続き用地取得、物件移転補償実施中。				
															29									
累計	1,119,199	0	323,887	0																				
257	D	-	23	-	51	-	防災集団移転 促進事業	【石巻】石 巻新市街 地	市	市	直接	継続	36,862,695	25 ~ 29	23									
															24									
															25	3,962,990		1,175,020	-					
															26	10,730,737		9,685,837	-	宅地の買収、従前地の買収実施中				
															27	13,172,633		9,532,218	-					
															28	3,397,804		4,219,206	-					
															29									
累計	31,264,164	0	24,612,281	0																				

(様式2D)

石巻市 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
258	D	-	23	-	52	防災集団移転 促進事業	【石巻】祝 田地区	市	市	直接	継続	225,412	25 ~ 28	23								
														24								
														25	68,250		125,935		-	25年12月、造成工事発注(CM方式)。		
														26	156,420		▲ 37,749		CM方式発注工事の進捗に伴う按分率の変更及び年度割変更 に伴う減。祝田A団地造成工事完了。			
														27	16,857	▲ 8,126	58,553		祝田B団地の造成工事完了、宅地供給開始			
														28		▲ 36,167	4,288		補助金交付・被災元地買取継続中			
														29								
累計	241,527	▲ 44,293	151,027	0																		
259	D	-	23	-	53	防災集団移転 促進事業	【河北】河 北地区	市	市	直接	継続	13,497,978	24 ~ 29	23								
														24	434,000		406,840		-	25年3月、用地買取補償開始。		
														25	2,465,827		4,666,792		-	25年12月、造成工事発注(CM方式)。		
														26	2,639,570		▲ 2,783,782		CM方式発注工事の進捗に伴う按分率の変更及び年度割変更 に伴う減。			
														27	1,042,598		3,599,542		造成工事施工中			
														28	2,638,446	167,945	672,706		第1工区の造成工事完了、宅地供給開始、補助金交付・被災 元地買取継続中			
														29	2,398,980							
累計	11,619,421	167,945	6,562,098	0																		
260	D	-	23	-	54	防災集団移転 促進事業	【河北】間 垣地区	市	市	直接	継続	543,354	24 ~ 28	23								
														24	12,497		251		-			
														25	216,712		24,684		-	25年12月、造成工事発注(CM方式)。		
														26	226,704		409,690		-	造成工事完了、宅地供給開始		
														27	22,479	63,539	30,323					
														28		▲ 66,498	3,295		補助金交付・被災元地買取継続中			
														29								
累計	478,392	▲ 2,959	468,243	0																		
264	★	F	-	4	-	1	市街地復興効 果促進事業 (県分)	石巻市	県	直接	継続	1,277,755	25 ~ 32	23								
														24								
														25	1,022,204		19,351					
														26			51,619					
														27			268,411					
														28			6,782					
														29								
累計	1,022,204	0	346,163	0																		
266	D	-	1	-	20	道路事業(市 街地相互の接 続道路等)	釜大街道 線	市	市	直接	継続	3,957,100	25 ~ 30	23								
														24								
														25	93,775		78,847		-	25年9月、測量調査、詳細設計発注。26年2月、補償調査等発 注。		
														26	2,704,827		25,254		-	26年5月、不動産鑑定完了。26年10月、用地測量、詳細設計完 了。26年12月、用地買取開始。27年3月、補償調査完了。		
														27	268,150		1,505,150					
														28			598,776		28年3月、工事発注。			
														29								
累計	3,066,752	0	2,208,027	0																		

(様式2D)

石巻市

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

平成29年3月末時点

省庁名 国土交通省

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況						
267	D	-	2	-	6	-	道路事業(高 台移転等に伴 う道路整備 (区画整理))	下釜第一 地区	市	市	直接	継続	438,905	25 ~ 29	23											
															24											
															25	30,225		29,827		-	用地買収開始。実施設計着手。					
															26	219,790		169,241		-	用地買収及び実施設計完了。移転補償着手。道路築造及び宅 地造成工事着手。					
															27	76,415		121,313		-	移転補償継続中。道路築造及び宅地造成工事施工中。					
															28		13,721	0		-	移転補償継続中。道路築造及び宅地造成工事施工中。					
															29											
累計	326,430	13,721	320,381	0																						
268	D	-	2	-	7	-	道路事業(高 台移転等に伴 う道路整備 (区画整理))	湊西地区	市	市	直接	継続	3,005,000	25 ~ 30	23											
															24											
															25	115,552		0		-	26年4月から用地買収開始。					
															26	199,485		1,017,023		-	用地買収及び実施設計完了。移転補償着手。道路築造及び宅 地造成工事着手。					
															27	479,646		174,628		-	移転補償継続中。道路築造及び宅地造成工事施工中。					
															28	781,665	648,644	440,105		-	移転補償継続中。道路築造及び宅地造成工事施工中。					
															29											
累計	1,576,348	648,644	1,631,756	0																						
269	D	-	4	-	79	-	災害公営住宅 整備事業	【北上】月 浜・吉浜 地区	市	市	直接	完了	99,800	25 ~ 27	23											
															24											
															25	17,325		46,852		-	用地買収、用地造成工事発注済み。					
															26	70,000		954		-	造成工事中					
															27			14,010	25,509	-	造成工事完了					
															28											
															29											
累計	87,325	0	61,816	25,509																						
270	D	-	15	-	1	-	津波復興拠点 整備事業	石巻駅周 辺地区	市	市	直接	継続	3,418,016	25 ~ 30	23											
															24											
															25	58,236		24,023		-	26年3月、計画策定業務完了。現在、用地測量中。					
															26	876,652		181,693		-	26年12月、5件(内1件借家人)用地買収契約締結。(内3件取 得済) 27年2月、デッキ道路広場詳細設計業務発注。					
															27	170,100	38,093	437,897		-	地権者4件売買契約(内3件取得済)、借家人11件補償契約。 27年7月ささえあいセンター、防災センター設計業務発注。28年 3月道路工事発注。					
															28	334,620		832,620		-	29年2月防災センター工事契約。道路用地1/1契約。ささえあ いセンター用地4/7契約。					
															29	993,291										
累計	2,432,899	38,093	1,476,233	0																						
271	D	-	17	-	15	-	都市再生区画 整理事業(都 市再生事業計 画案作成事 業)	中央一丁 目地区	市	市	直接	完了	90,000	25 ~ 27	23											
															24											
															25	67,500		66,311		-	25年8月、調査測量設計業務発注。					
															26			0	1,189	-	事業完了					
															27											
															28											
															29											
累計	67,500	0	66,311	1,189																						

(様式2D)

石巻市

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
272	D	-	17	-	16	-	都市再生区画 整理事業(被 災市街地復興 土地区画整理 事業)	湊西地区	市	市	直接	継続	3,004,900	25	~	30	23								
																	24								
																	25	253,875	▲ 56,700	56,700	-	事業計画作成支援業務完了。			
																	26	463,350		958,288	-	実施設計完了。移転補償着手。道路築造及び宅地造成工事着 手。			
																	27	665,850		124,213	-	移転補償継続中。道路築造及び宅地造成工事施工中。			
																	28	440,325		295,428	-	移転補償継続中。道路築造及び宅地造成工事施工中。			
																	29								
累計	1,823,400	▲ 56,700	1,434,629	0																					
273	D	-	20	-	4	-	都市防災総合 推進事業(復 興まちづくり計 画策定支援)	市街地	市	市	直接	完了	49,000	25	~	26	23								
																	24								
																	25	36,750		31,406	-	25年9月、東部地区復興まちづくり計画策定支援業務発注。			
																	26			▲ 277	5,621	26年11月、東部地区復興まちづくり計画策定支援業務完了。			
																	27								
																	28								
																	29								
累計	36,750	0	31,129	5,621																					
274	◆	D	-	23	-	51	非浸水区域産 業拠点形成事 業	須江地区	市	市	直接	完了	2,367,057	25	~	29	23								
																	24								
																	25	477,778		332,758	-	25年12月、用地取得(売買契約)完了。26年3月、実施設計完了。			
																	26	886,727		1,135,679	-	26年5月、造成工事(盛土工等)発注。26年12月、造成工事(道 路施設工、汚水管渠工等)発注。残金は、27年度へ繰越。			
																	27	529,140		198,715	-	造成工事(道路施設工等)の一部及び委託料は28年度へ繰越			
																	28			45	226,448	29年3月事業完了			
																	29								
累計	1,893,645	0	1,667,197	226,448																					
275	◆	D	-	23	-	52	浸水対策事業	渡波地区	市	市	直接	継続	772,356	25	~	28	23								
																	24								
																	25	14,400		12,386	-	25年9月、詳細設計業務発注。26年8月、本工事発注予定。			
																	26	193,920		160,461	-	26年8月本工事発注。			
																	27	226,800		101,755	-	27年10月道路改良詳細設計発注。28年3月本工事発注。			
																	28	182,764		46,411		28年8月本工事発注			
																	29								
累計	617,884	0	321,013	0																					
288	D	-	2	-	8	-	道路事業(高 台移転等に伴 う道路整備 (区画整理))	中央一丁 目地区	市	市	直接	完了	1,151,000	26	~	28	23								
																	24								
																	25								
																	26	774,225		815,650	-	用地買収完了。移転補償着手。道路築造及び宅地造成工事着 手。			
																	27	86,800		35,093	-	移転補償継続中。道路築造及び宅地造成工事施工中。			
																	28			3,981	6,301	道路築造及び宅地造成工事完了			
																	29								
累計	861,025	0	854,724	6,301																					

(様式2D)

石巻市

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																	
289	D	-	2	-	9	-	道路事業(高台移転等に伴う道路整備(区画整理))	あけぼの北地区	市	市	直接	完了	30,000	25 ~ 27	23																						
															24																						
															25	2,325		8,903	-	25年12月、宅地造成(その2)工事発注。																	
															26	20,925		12,388	-	宅地造成(その2)工事継続中[工期:28年3月完了予定]																	
															27			1,632	327	28年3月完了																	
															28																						
															29																						
															累計	23,250	0	22,923	327																		
															23																						
															24																						
25	41,125		0	-																																	
26	24,500		109	-	建築工事着工																																
27	266,875		0																																		
28	6,125		337,693	823	建築工事完了																																
29																																					
累計	338,625	0	337,802	823																																	
291	D	-	4	-	81	-	災害公営住宅整備事業	中央一丁目14・15番地区	市	市	直接	完了	1,923,000	25 ~ 28	23																						
															24																						
															25	64,750		0	-																		
															26	149,625		425	-	建築工事着工																	
															27	1,374,625		0																			
															28	93,625		1,682,200	0	建築工事完了																	
															29																						
															累計	1,682,625	0	1,682,625	0																		
															292	D	-	4	-	82	-	災害公営住宅整備事業	中央一丁目2番地区	市	市	直接	完了	1,228,500	25 ~ 28	23							
																														24							
25	88,375		1,778	-	用地測量、基本計画策定																																
26	70,000		20,690	-	借地契約締結、建築工事着工																																
27			0																																		
28	916,562		1,032,252	20,217	建築工事完了																																
29																																					
累計	1,074,937	0	1,054,720	20,217																																	
293	D	-	11	-	1	-	優良建築物等整備事業	松川横丁地区	市	民間	直接	完了	57,420	25 ~ 27																23							
																														24							
															25	13,440		13,440	-	26年1月、補助金(基本計画、地盤調査、事業計画、建築設計)交付決定。																	
															26	21,012		20,880	-	27年1月、補助金(建築工事等)交付決定。27年3月、補助金(実施設計等)確定通知。27年3月、補助金(土地整備)確定通知。																	
															27			0	132	事業完了																	
															28																						
															29																						
															累計	34,452	0	34,320	132																		

(様式2D)

石巻市

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況														
294	◆	D	-	15	-	1	にぎわい交流 広場整備事業	石巻駅周 辺地区	市	市	直接	完了	12,500	25 ~ 28	23																			
															24																			
															25	5,920		0	-	測量中														
															26	4,080		2,803	-	27年2月、デッキ道路広場詳細設計業務発注														
															27			311	6,886															
															28																			
															29																			
															累計	10,000	0	3,114	6,886															
															23																			
															24																			
25	64,500		202,500	-																														
26	261,750		242,786	-	管渠工事中																													
27	201,000		140,628																															
28	65,250		2,286	4,300																														
29																																		
累計	592,500	0	588,200	4,300																														
296	D	-	21	-	3	下水道事業	新蛇田南 地区	市	市	直接	継続	635,000	26 ~ 28	23																				
														24																				
														25																				
														26	129,750		128,993	-	管渠工事中															
														27	286,500		238,569																	
														28			0																	
														29																				
														累計	416,250	0	367,562	0																
														297	D	-	21	-	4	下水道事業	あけぼの 北地区	市	市	直接	完了	53,000	25 ~ 26	23						
																												24						
25	13,500		27,933	-																														
26	26,250		4,544	7,273	工事竣工(完成年月日 H27.3.19)																													
27																																		
28																																		
29																																		
累計	39,750	0	32,477	7,273																														
298	D	-	21	-	5	下水道事業	新渡波地 区	市	市	直接	完了	273,680	25 ~ 27															23						
																												24						
														25	48,000		146,205	-																
														26	166,500	▲ 9,240	7,335	-	管渠工事中															
														27			746	50,974	工事竣工(完成年月日 H27.7.13)															
														28																				
														29																				
														累計	214,500	▲ 9,240	154,286	50,974																

(様式2D)

石巻市

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
299	D	-	21	-	6	-	下水道事業	新渡波西 地区	市	市	直接	完了	171,320	25	~	27	23								
																	24								
																	25	7,500		97,686	-				
																	26	111,750	9,240	20,009	-	管渠工事中			
																	27			5,159	5,636	工事竣工(完成年月日 H27.9.10)			
																	28								
																	29								
																	累計	119,250	9,240	122,854	5,636				
																	23								
																	24								
25	3,394		0	-	26年7月、測量業務、調査設計業務発注予定。																				
26	10,183		13,577	-	26年7月、測量業務、調査設計業務発注。																				
27		6,806	3,128	3,678	28年3月、測量業務、調査設計業務完了。																				
28																									
29																									
累計	13,577	6,806	16,705	3,678																					
301	◆	D	-	23	-	44	-	1	鮎川浜地区 拠点工リア整備 事業	牡鹿地域 鮎川浜地 区	市	市	直接	完了	25	~	27	23							
																		24							
																		25	3,394		0	-	26年7月、測量業務、調査設計業務発注予定。		
																		26	10,183		13,577	-	26年7月、測量業務、調査設計業務発注。		
																		27		6,806	3,128	3,678	28年3月、測量業務、調査設計業務完了。		
																		28							
																		29							
																		累計	13,577	6,806	16,705	3,678			
																		23							
																		24							
25	3,423		0	-	26年7月、測量業務、調査設計業務発注予定。																				
26	11,263		14,686	-	26年7月、測量業務、調査設計業務発注。																				
27			0	0	事業完了																				
28																									
29																									
累計	14,686	0	14,686	0																					
303	D	-	1	-	17	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	(一)釜谷 大須雄勝 線(伊勢 畑)	県	県	直接	継続	1,676,000	25	~	30	23								
																	24								
																	25	77,500		34,317	-	26年2月測量・詳細設計契約。			
																	26	488,250		4,315	-	26年3月橋梁詳細設計契約。			
																	27	357,275		14,009	-	27年6月建物調査算定業務委託契約。27年7月用地監理業務委託契約。			
																	28	375,875		534,419	-	28年5月工事委託協定締結。28年12月道路修正設計業務契約。			
																	29								
																	累計	1,298,900	0	587,060	0				
																	23								
																	24								
25																									
26	78,750		70,823	-	用地買収完了。移転補償完了。道路築造及び宅地造成工事着手。																				
27	1,500		0	-	道路築造及び宅地造成工事施工中。																				
28			0	9,427	道路築造及び宅地造成工事完了。																				
29																									
累計	80,250	0	70,823	9,427																					

(様式2D)

石巻市

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況														
317	D	-	2	-	10	道路事業(高 台移転等に伴 う道路整備 (区画整理))	新蛇田南 第二地区	市	市	直接	完了	176,500	26 ~ 28	23																			
														24																			
														25																			
														26	20,925		123,211		-	27年1月、宅地造成(その2)工事発注。													
														27	115,862		13,576		-	27年度中の移転、移設補償契約。 宅地造成(その2)工事継続中[工期:28年3月完了予定]。													
														28			▲ 2,186	2,186															
														29																			
														累計	136,787	0	134,601	2,186															
														318	D	-	4	-	83	災害公営住宅 整備事業	新渡波西 地区	市	市	直接	継続	3,751,000	26 ~ 28	23					
																												24					
25																																	
26	140,000		867		-	基本計画策定																											
27	3,142,125		843,039		-	建築工事中																											
28			1,570,078	868,141		建築工事完了																											
29																																	
累計	3,282,125	0	2,413,984	868,141																													
319	D	-	4	-	84	高齢者生活支 援施設整備事 業	中央一丁 目14・15 番地区	市	民間	直接	完了	310,410	25 ~ 28															23					
																												24					
														25																			
														26	154,000		3,080		-	建築工事着工													
														27	27,072		50,305		-	建築工事中													
														28			127,685	2		建築工事完了													
														29																			
														累計	181,072	0	181,070	2															
														320	D	-	16	-	4	市街地再開発 事業	立町一丁 目4・5番 地区	市	組合	直接	廃止	0	26 ~ 26	23					
																												24					
25																																	
26	44,778		0	0																													
27																																	
28		▲ 44,778																															
29																																	
累計	44,778	▲ 44,778	0	0																													
321	D	-	16	-	5	市街地再開発 事業	中央二丁 目4番地 区	市	組合	直接	廃止	0	26 ~ 26															23					
																												24					
														25																			
														26	36,321		0																
														27																			
														28		▲ 36,321		0															
														29																			
														累計	36,321	▲ 36,321	0	0															

(様式2D)

石巻市

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
322	D	-	17	-	18	都市再生区画 整理事業(被災市街地復興 土地区画整理事業)	新蛇田南 第二地区	市	市	直接	継続	1,052,000	26 ~ 28	23								
														24								
														25								
														26	210,750		329,729		H27.1月 宅地造成(その2)工事発注。			
														27	578,250		128,176		28.3月 宅地造成(その3)工事発注。			
														28			68,079		27年度中の移転、移設補償契約。			
														29					宅地造成(その2)工事継続中[工期:28年3月完了予定]。			
累計	789,000	0	525,984	0																		
323	D	-	21	-	7	下水道事業 (雨水)	折立第一 排水区	市	市	直接	継続	1,322,756	26 ~ 29	23								
														24								
														25								
														26	416,971		992,066		下水道事業団一括発注済み			
														27	575,095		0					
														28			0					
														29			0					
累計	992,066	0	992,066	0																		
324	D	-	21	-	8	下水道事業 (雨水)	折立第二 排水区	市	市	直接	継続	1,028,652	26 ~ 29	23								
														24								
														25								
														26	351,507		771,488		下水道事業団一括発注済み			
														27	419,981		0					
														28			0					
														29			0					
累計	771,488	0	771,488	0																		
325	D	-	21	-	9	下水道事業 (雨水)	折立第三 排水区	市	市	直接	継続	1,283,242	26 ~ 29	23								
														24								
														25								
														26	453,724		962,430		下水道事業団一括発注済み			
														27	508,706		0					
														28			0					
														29			0					
累計	962,430	0	962,430	0																		
326	D	-	21	-	10	下水道事業 (雨水)	流留第一 排水区	市	市	直接	継続	2,849,541	26 ~ 29	23								
														24								
														25								
														26	249,397		1,490,373		下水道事業団一括発注済み			
														27	1,240,976		0					
														28			0					
														29			0					
累計	1,490,373	0	1,490,373	0																		

(様式2D)

石巻市

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
327	D	-	21	-	11	下水道事業 (雨水)	渡波排水 区	市	市	直接	継続	14,866,878	26 ~ 29	23								
														24								
														25								
														26	596,037		4,079,714	-	下水道事業団一括発注済み			
														27	3,483,677		0					
														28			0					
														29								
														累計	4,079,714	0	4,079,714	0				
328	D	-	21	-	12	下水道事業 (雨水)	石巻中央 排水区	市	市	直接	継続	21,620,221	26 ~ 30	23								
														24								
														25								
														26	99,305		5,634,674	-	下水道事業団一括発注済み			
														27	5,535,369		0					
														28			0					
														29								
														累計	5,634,674	0	5,634,674	0				
329	D	-	21	-	13	下水道事業 (汚水)	新門脇地 区	市	市	直接	継続	888,000	26 ~ 28	23								
														24								
														25								
														26	166,500		518,250	-	管渠工事中			
														27	351,750		147,750		管渠工事中			
														28	147,750		0					
														29								
														累計	666,000	0	666,000	0				
330	D	-	21	-	14	下水道事業 (雨水)	新門脇地 区	市	市	直接	完了	391,000	26 ~ 28	23								
														24								
														25								
														26	118,500		180,750	-	管渠工事中			
														27	62,250		112,500		管渠工事中			
														28	112,500		▲ 20,251	20,251				
														29								
														累計	293,250	0	272,999	20,251				
331	D	-	21	-	15	下水道事業 (汚水)	中央一丁 目地区	市	市	直接	完了	90,000	26 ~ 29	23								
														24								
														25								
														26	17,250		32,250	-	管渠工事中			
														27	15,000	35,250	32,951		管渠工事中			
														28			1,115	1,184				
														29								
														累計	32,250	35,250	66,316	1,184				

(様式2D)

石巻市

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況							
332	D	-	21	-	16	-	下水道施設防 災機能強化事 業	釜、湊、 鹿妻排水 ポンプ場	市	市	直接	継続	390,000	26 ~ 29	23												
															24												
															25												
															26	292,500		292,500	-	下水道事業団一括発注済み							
															27			0									
															28			0									
															29												
累計	292,500	0	292,500	0																							
333	◆	D	-	22	-	5	-	1	防災公園事業 基本計画策定 費	南浜地区	県	県	直接	完了	20,000	26 ~ 28	23										
																	24										
																	25										
																	26	16,000		12,172	-	26年7月公園基本計画契約。					
																	27	0		7	3,821	27年9月公園基本計画完了					
																	28			0							
																	29										
累計	16,000	0	12,179	3,821																							
335	D	-	4	-	85	-	災害公営住宅 整備事業	【石巻】鹿 立浜地区	市	市	直接	完了	62,700	25 ~ 27	23												
															24												
															25												
															26	19,862		7,093	-	造成工事完了							
															27	35,000		15,687	32,082								
															28												
															29												
累計	54,862	0	22,780	32,082																							
336	D	-	16	-	6	-	市街地再開発 事業	中央二丁 目3番地 区	市	組合	直接	廃止	55,281	26 ~ 26	23												
															24												
															25												
															26	45,900		0	33,169								
															27												
															28		▲ 12,731										
															29												
累計	45,900	▲ 12,731	0	33,169																							
337	D	-	16	-	7	-	市街地再開発 事業	中央二丁 目11番 地区	市	市	直接	完了	123,975	26 ~ 27	23												
															24												
															25												
															26	80,150		74,221	-	26年10月、事業計画等策定業務委託契約。26年12月、従前資 産評価、従後資産概算評価業務委託契約。							
															27	93,819		▲ 1,279	13,840	27年4月、用地測量業務委託契約。27年7月、都市計画図書等 作成業務委託契約。27年10月、事業計画等策定業務委託契約 完了。27年10月、従前資産評価、従後資産概算評価業務委託 契約完了。27年10月、都市計画図書等作成業務委託契約完 了。27年11月、用地測量業務委託契約完了。							
															28		▲ 87,187										
															29												
累計	173,969	▲ 87,187	72,942	13,840																							

(様式2D)

石巻市

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
345	D	-	21	-	22	下水道事業 (雨水)	井内第一 排水区	市	市	直接	継続	1,946,602	27 ~ 29	23								
														24								
														25								
														26								
														27	828,765		828,765		下水道事業団一括発注済み			
														28			0					
														29								
累計	828,765	0	828,765	0																		
346	D	-	21	-	23	下水道事業 (雨水)	北北上運 河右岸第 二排水区	市	市	直接	継続	6,174,236	27 ~ 30	23								
														24								
														25								
														26								
														27	1,830,978		1,830,978		下水道事業団一括発注済み			
														28			0					
														29								
累計	1,830,978	0	1,830,978	0																		
347	D	-	21	-	24	下水道事業 (雨水)	湊西地区	市	市	直接	継続	400,000	26 ~ 28	23								
														24								
														25								
														26	10,500		10,500		- 実施設計完了			
														27	51,750		280,010		管渠工事中			
														28	237,750		0		管渠工事中			
														29								
累計	300,000	0	290,510	0																		
348	D	-	21	-	25	下水道事業 (雨水)	湊東地区	市	市	直接	継続	375,600	26 ~ 28	23								
														24								
														25								
														26	8,475		0		-			
														27	235,950		260,253		管渠工事中			
														28	37,275		3,375		管渠工事中			
														29								
累計	281,700	0	263,628	0																		
349	D	-	2	-	11	道路事業(高 台移転等に 伴う道路整備 (区画整理))	下釜南部 地区	市	市	直接	継続	232,500	27 ~ 31	23								
														24								
														25								
														26								
														27	30,225		6,240		用地買取着手。実施設計着手。			
														28	149,962		115,492					
														29								
累計	180,187	0	121,732	0																		

(様式2D)

石巻市

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
350	D	-	4	-	86	災害公営住宅 整備事業	住吉町一 丁目地区	市	市	直接	完了	239,000	26 ~ 27	23							
														24							
														25							
														26	18,375		0	-			
														27	190,750		204,411	4,714	建築工事完了		
														28							
														29							
														累計	209,125	0	204,411	4,714			
														23							
														24							
351	D	-	4	-	87	災害公営住宅 整備事業	水明北一 丁目地区	市	市	直接	完了	636,000	26 ~ 27	23							
														24							
														25							
														26	67,375		0	-			
														27	481,250	7,875	535,312	21,188	建築工事完了		
														28							
														29							
														累計	548,625	7,875	535,312	21,188			
														23							
														24							
352	D	-	4	-	88	災害公営住宅 整備事業	水押一丁 目地区	市	市	直接	完了	1,156,000	27 ~ 27	23							
														24							
														25							
														26							
														27	1,019,375	▲7,875	774,174	237,326	建築工事完了		
														28							
														29							
														累計	1,019,375	▲7,875	774,174	237,326			
														23							
														24							
353	D	-	4	-	89	災害公営住宅 整備事業	中里六丁 目地区	市	市	直接	完了	357,500	26 ~ 27	23							
														24							
														25							
														26	30,187		0	-			
														27	282,625		225,248	87,564	建築工事完了		
														28							
														29							
														累計	312,812	0	225,248	87,564			
														23							
														24							
354	D	-	16	-	8	かんげい丸保 存活用事業	中央三丁 目1番地 区	市	市	直接	完了	170,500	27 ~ 28	23							
														24							
														25							
														26							
														27	119,350		119,350		改修工事、工事管理発注		
														28			▲322	322			
														29							
														累計	119,350	0	119,028	322			

(様式2D)

石巻市 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
355	D	-	17	-	19	都市再生区画 整理事業(被 災市街地復興 土地区画整理 事業)	上釜南部 地区	市	市	直接	継続	2,827,000	27 ~ 31	23							
														24							
														25							
														26							
														27	106,500		96,240		用地交渉着手。実施設計着手。先行工事を発注。		
														28	1,105,500		1,236,256		道路築造及び宅地造成工事施工中。		
														29							
累計	1,212,000	0	1,332,496	0																	
356	D	-	17	-	20	都市再生区画 整理事業(被 災市街地復興 土地区画整理 事業)	下釜南部 地区	市	市	直接	継続	2,434,000	27 ~ 31	23							
														24							
														25							
														26							
														27	88,500				実施設計着手。		
														28	896,325		760,072		道路築造及び宅地造成工事施工中。		
														29							
累計	984,825	0	760,072	0																	
357	D	-	21	-	26	下水道事業 (雨水)	石巻北部 排水区	市	市	直接	継続	4,259,862	27 ~ 30	23							
														24							
														25							
														26							
														27	1,000,917		1,000,917		下水道事業団一括発注済み		
														28			0				
														29							
累計	1,000,917	0	1,000,917	0																	
358	D	-	21	-	27	下水道事業 (雨水)遠方監 視制御システ ム	石巻市雨 水排水区	市	市	直接	継続	1,528,470	27 ~ 29	23							
														24							
														25							
														26							
														27	572,092		572,092		実施設計完了		
														28			0				
														29							
累計	572,092	0	572,092	0																	
359	D	-	21	-	28	下水道事業	上釜南部 地区	市	市	直接	継続	1,467,755	27 ~ 30	23							
														24							
														25							
														26							
														27	91,759		24,816		実施設計完了		
														28	228,000		81,009		管渠工事中		
														29	510,221						
累計	829,980	0	105,825	0																	

(様式2D)

石巻市

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
360	D	-	21	-	29	下水道事業	下釜南部 地区	市	市	直接	継続	1,298,750	27 ~ 30	23										
														24										
														25										
														26										
														27	91,863		27,995		実施設計完了					
														28	329,383		260,361		管渠工事中					
														29	318,509									
累計														739,755	0	288,356	0							
366	D	-	4	-	90	災害公営住宅 整備事業	【北上】相 川地区	市	市	直接	継続	59,500	27 ~ 28	23										
														24										
														25										
														26										
														27	26,250		4,344		建築工事着工					
														28	25,812		44,430		建築工事完了					
														29										
累計														52,062	0	48,774	0							
367	◆	D	-	22	-	5	-	2	広場整備事業	南浜復興 祈念公園 (仮称)	市	市	直接	継続	2,082,615	27 ~ 32	23							
																	24							
																	25							
																	26							
																	27	55,276		33,324		27年8月、測量業務発注、27年9月、基本設計業務発注。		
																	28	216,790		133,391		28年6月、基本設計業務完了、28年7月、実施設計業務発注、 29年3月、公園造成工事発注。		
																	29	168,690						
累計														440,756	0	166,715	0							
368	D	-	22	-	5	-	-	-	都市公園整備 事業(防災公 園)	石巻南浜 津波復興 祈念公園	県	県	直接	継続	894,121	26 ~ 32	23							
																	24							
																	25							
																	26							
																	27	36,589		16,415		-	地形測量H28.3完了。基本設計H28.8契約済	
																	28	71,211		16,876				
																	29	16,350						
累計														124,150	0	33,291	0							
369	◆	D	-	22	-	5	-	3	広場整備事業	石巻南浜 津波復興 祈念公園	県	県	直接	継続	348,808	26 ~ 32	23							
																	24							
																	25							
																	26							
																	27	23,291		8,935		-	地形測量H28.3完了。基本設計H28.8契約済	
																	28	48,743		25,002				
																	29	13,821						
累計														85,855	0	33,937	0							

(様式2D)

石巻市

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
375	D	-	4	-	91	災害公営住宅 整備事業	大街道東 三丁目	市	市	直接	継続	1,311,000	27 ~ 29	23								
														24								
														25								
														26								
														27	54,250		52,955		用地契約完了			
														28			1,915		建築工事中			
														29	1,092,875							
累計	1,147,125	0	54,870	0																		
377	D	-	2	-	12	道路事業(高 台移転等に伴 う道路整備 (区画整理))	中央二丁 目地区	市	市	直接	継続	212,100	28 ~ 31	23								
														24								
														25								
														26								
														27								
														28	77,190	87,187	76,724					
														29								
累計	77,190	87,187	76,724	0																		
378	D	-	4	-	92	災害公営住宅 整備事業	門脇青葉 西地区	市	市	直接	完了	860,000	28 ~ 28	23								
														24								
														25								
														26								
														27								
														28	752,500		746,417	6,083	建築工事了			
														29								
累計	752,500	0	746,417	6,083																		
379	D	-	4	-	93	災害公営住宅 整備事業	中浦一丁 目地区	市	市	直接	完了	583,500	28 ~ 28	23								
														24								
														25								
														26								
														27								
														28	510,562		505,793	4,769	建築工事了			
														29								
累計	510,562	0	505,793	4,769																		
380	D	-	4	-	94	災害公営住宅 整備事業	中浦二丁 目地区	市	市	直接	完了	597,000	28 ~ 28	23								
														24								
														25								
														26								
														27								
														28	522,375		517,751	4,624	建築工事了			
														29								
累計	522,375	0	517,751	4,624																		

(様式2D)

石巻市

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
381	D	-	4	-	95	災害公営住宅 整備事業	三ツ股二 丁目地区	市	市	直接	完了	765,500	27 ~ 28	23							
														24							
														25							
														26							
														27			35,437		34,041		
														28			634,375		628,621	7,150	用地契約完了 建築工事完了
														29							
累計			669,812	0	662,662	7,150															
382	D	-	4	-	96	災害公営住宅 整備事業	大街道東 二丁目地 区	市	市	直接	完了	567,000	28 ~ 28	23							
														24							
														25							
														26							
														27							
														28			496,125		490,484	5,641	建築工事完了
														29							
累計			496,125	0	490,484	5,641															
383	D	-	4	-	97	災害公営住宅 整備事業	大街道東 三丁目② 地区	市	市	直接	完了	572,000	28 ~ 28	23							
														24							
														25							
														26							
														27							
														28			500,500		494,081	6,419	建築工事完了
														29							
累計			500,500	0	494,081	6,419															
384	D	-	11	-	2	優良建築物等 整備事業	立町二丁 目4番地 区	市	民間	直接	継続	267,037	28 ~ 30	23							
														24							
														25							
														26							
														27							
														28			23,535		10,629		28年10月、補助金(資金計画作成、現況調査)交付決定。29年3月、補助金(資金計画作成、現況調査)確定通知。
														29							
累計			23,535	0	10,629	0															
385	D	-	11	-	3	優良建築物等 整備事業	中央二丁 目3番地 区(A-1地 区)	市	民間	直接	継続	28,360	28 ~ 30	23							
														24							
														25							
														26							
														27							
														28			17,016		0		
														29							
累計			17,016	0	0	0															

(様式2D)

石巻市

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
386	D	-	11	-	4	優良建築物等 整備事業	中央二丁 目3番地 区(A-2地 区)	市	民間	直接	継続	51,200	28 ~ 30	23							
														24							
														25							
														26							
														27							
														28					30,720		0
														29							
累計					30,720		0	0	0												
387	D	-	11	-	5	優良建築物等 整備事業	立町一丁 目3番地 区(B地 区)	市	民間	直接	継続	83,920	28 ~ 30	23							
														24							
														25							
														26							
														27							
														28					50,352		0
														29							
累計					50,352		0	0	0												
388	D	-	16	-	9	暮らしにぎわ い再生事業 (観光交流施 設)	中央二丁 目地区	市	市	直接	継続	476,660	28 ~ 29	23							
														24							
														25							
														26							
														27							
														28					23,800	309,862	18,220
														29							
累計					23,800	309,862	18,220	0	基本設計・実施設計完了												
389	D	-	17	-	21	都市再生区画 整理事業(被 災市街地復興 土地区画整理 事業)	中央二丁 目地区	市	市	直接	継続	394,700	28 ~ 32	23							
														24							
														25							
														26							
														27							
														28					162,975		67,835
														29					16,725		
累計					179,700		67,835	0	道路築造工事1件契約済、減価補償1件完了、移転補償6件完了												
390	D	-	20	-	5	地域集会所建 設補助事業	沿岸地域	市	民間	直接	継続	295,788	28 ~ 29	23							
														24							
														25							
														26							
														27							
														28					103,149		61,903
														29					44,745		
累計					147,894		61,903	0	建設予定14カ所のうち6カ所の建設が完了した。												

(様式2D)

石巻市

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
391	D	-	21	-	30	下水道事業	中央二丁 目地区	市	市	直接	継続	85,000	28	~	28	23								
																24								
																25								
																26								
																27								
																28	35,775		35,775					
																29								
累計	35,775	0	35,775	0																				
394	D	-	4	-	98	災害公営住宅 整備事業	丸井戸二 丁目地区	市	市	直接	継続	920,600	28	~	29	23								
																24								
																25								
																26								
																27								
																28	89,337		56,488		用地契約完了			
																29	716,187							
累計	805,524	0	56,488	0																				
395	D	-	4	-	99	災害公営住宅 整備事業	蛇田字上 中埜地区	市	市	直接	継続	789,200	28	~	29	23								
																24								
																25								
																26								
																27								
																28	72,800		70,514		用地契約完了			
																29	617,750							
累計	690,550	0	70,514	0																				
396	D	-	4	-	100	災害公営住宅 整備事業	蛇田字新 東前沼地 区	市	市	直接	継続	729,000	28	~	29	23								
																24								
																25								
																26								
																27								
																28	57,750		56,495		用地契約完了			
																29	580,125							
累計	637,875	0	56,495	0																				
397	D	-	4	-	101	災害公営住宅 整備事業	南中里三 丁目地区	市	市	直接	継続	525,000	28	~	29	23								
																24								
																25								
																26								
																27								
																28	62,387		61,137		用地契約完了			
																29	396,987							
累計	459,374	0	61,137	0																				

(様式2D)

石巻市

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
398	D	-	4	-	102	-	災害公営住宅 整備事業	駅前北通 り三丁目 地区	市	市	直接	継続	699,600	28 ~ 29	23								
															24								
															25								
															26								
															27								
															28					34,650		34,595	用地契約完了
															29					577,500			
累計															612,150	0	34,595	0					
399	D	-	4	-	103	-	災害公営住宅 整備事業	旭町地区	市	市	直接	継続	347,500	28 ~ 29	23								
															24								
															25								
															26								
															27								
															28					33,687		32,757	用地契約完了
															29					270,375			
累計															304,062	0	32,757	0					
400	D	-	4	-	104	-	災害公営住宅 整備事業	住吉町二 丁目地区	市	市	直接	継続	422,200	28 ~ 29	23								
															24								
															25								
															26								
															27								
															28					44,800		44,172	用地契約完了
															29					324,625			
累計															369,425	0	44,172	0					
401	D	-	4	-	105	-	災害公営住宅 整備事業	広瀬地区	市	市	直接	継続	1,040,300	28 ~ 29	23								
															24								
															25								
															26								
															27								
															28					78,137		77,785	用地契約完了
															29					832,125			
累計															910,262	0	77,785	0					
402	D	-	11	-	6	-	優良建築物等 整備事業	中央二丁 目4番北 地区	市	民間	直接	継続	34,560	28 ~ 30	23								
															24								
															25								
															26								
															27								
															28					18,303		0	
															29					2,433			
累計															20,736	0	0	0					

(様式2D)

石巻市

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
403	D	-	11	-	7	-	優良建築物等 整備事業	中央二丁 目4番南 地区	市	民間	直接	継続	656,430	28 ~ 30	23										
															24										
															25										
															26										
															27										
															28	81,258		78,872		平成28年9月、補助金(用地測量)交付決定。平成28年10月、補助金(用地測量等)変更承認。平成29年2月、補助金(用地測量等)変更承認。平成29年1月、補助金(地盤調査等)交付決定。平成29年2月、補助金(地盤調査等)変更承認。					
															29	312,600									
累計	393,858	0	78,872	0																					
404	D	-	4	-	106	-	災害公営住宅 整備事業	蛇田字下 中埜地区	市	市	直接	継続	472,100	28 ~ 29	23										
															24										
															25										
															26										
															27										
															28	69,562		67,028		用地契約完了					
															29	343,525									
累計	413,087	0	67,028	0																					
405	D	-	4	-	107	-	災害公営住宅 整備事業	蛇田字中 埜地区	市	市	直接	継続	583,400	28 ~ 29	23										
															24										
															25										
															26										
															27										
															28	35,875		34,461		用地契約完了					
															29	474,600									
累計	510,475	0	34,461	0																					
406	D	-	4	-	108	-	災害公営住宅 整備事業	新橋地区	市	市	直接	継続	368,800	28 ~ 29	23										
															24										
															25										
															26										
															27										
															28	43,750		39,998		用地契約完了					
															29	278,950									
累計	322,700	0	39,998	0																					
407	D	-	4	-	109	-	災害公営住宅 整備事業	大橋三丁 目地区	市	市	直接	継続	360,000	28 ~ 29	23										
															24										
															25										
															26										
															27										
															28	35,000		34,570		用地契約完了					
															29	280,000									
累計	315,000	0	34,570	0																					

(様式2D)

石巻市

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況						
408	D	-	4	-	110	災害公営住宅 整備事業	水明北一 丁目②地区	市	市	直接	継続	297,500	28 ~ 29	23											
														24											
														25											
														26											
														27											
														28					27,562		26,842	用地契約完了			
														29											
														累計	27,562	0	26,842	0							
409	D	-	22	-	6	都市公園整備 事業(防災公 園)(用地費)	石巻南浜 津波復興 祈念公園	県	県	直接	継続	121,569	28 ~ 32	23											
														24											
														25											
														26											
														27											
														28					5,828		0	H29.3月用地測量開始			
														29					75,217		0				
														累計	81,045	0	0	0							
410	◆	D	-	22	-	5	-	4	広場整備事業 (用地費)	石巻南浜 津波復興 祈念公園	県	県	直接	継続	84,655	28 ~ 32	23								
																	24								
																	25								
																	26								
																	27								
																	28					14,768		0	H29.3月用地測量開始
																	29					52,956		0	
														累計	67,724	0	0	0							
412	D	-	4	-	111	災害公営住宅 整備事業	【雄勝】分 浜②地区	市	市	直接	継続	21,500	28 ~ 29	23											
														24											
														25											
														26											
														27											
														28							0				
														29					18,812		0				
														累計	18,812	0	0	0							
413	◆	D	-	23	-	51	-	2	南浜地区低平 地整備に係る 支障物除去・ 整地等事業	石巻南浜 津波復興 祈念公園	市	市	直接	継続	539,700	29 ~ 29	23								
																	24								
																	25								
																	26								
																	27								
																	28							0	
																	29					431,760		0	
														累計	431,760	0	0	0							

(様式2D)

石巻市

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。 8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の 対象交付金額の合計額を記入してください。	都道府 県 交付分	各年度 別合計	23	24,800	0	0	0								
			24	3,797,500	0	360,933	0								
			25	18,772,029	0	847,248	0								
			26	9,043,200	▲ 612,557	1,273,995	0								
			27	10,460,225	▲ 465,000	1,977,612	3,821								
			28	1,341,025	1,077,557	10,020,580	0								
			29	158,344											
	63,041,104	都道府県交付分 計	43,597,123	0	14,480,368	3,821									
	市町村 交付分	各年度 別合計	23	842,123	0	68,243	0								
			24	26,873,435	0	9,641,606	13,676								
			25	61,267,301	0	57,108,579	80,645								
			26	76,754,664	0	62,025,788	743,940								
			27	109,383,188	0	81,986,233	1,773,395								
			28	49,049,947	0	58,024,967	4,218,420								
			29	18,422,238											
	491,269,529	市町村交付分 計	342,592,896	0	268,855,416	6,830,076									
	都道府 県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	866,923	0	68,243	0								
			24	30,670,935	0	10,002,539	13,676								
			25	80,039,330	0	57,955,827	80,645								
			26	85,797,864	▲ 612,557	63,299,783	743,940								
			27	119,843,413	▲ 465,000	83,963,845	1,777,216								
			28	50,390,972	1,077,557	68,045,547	4,218,420								
			29	18,580,582											
	554,310,633	合計	386,190,019	0	283,335,784	6,833,897									

(様式2E)

石巻市

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 環境省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
237	E	-	1	-	1	浄化槽集中導 入事業(個人 設置型)	石巻地 区・河北 地区・雄 勝地区・ 牡鹿地区	市	市	直接	継続	276,400	24 ~ 30	23					24年12月から申請受付。
														24	5,595		2,238		
														25	28,897		34,740		- 浄化槽128基補助(5人槽:83基、7人槽:44基、10人槽:1基)
														26	87,000		32,032		- 浄化槽113基補助(5人槽:66基、7人槽:37基、10槽:10基)
														27	21,238		30,100		- 浄化槽106基補助(5人槽:49基、7人槽:55基、10槽:2基)
														28	28,054		34,744		- 浄化槽124基補助(5人槽:66基、7人槽:55基、10槽:3基)
														29					
累計	170,784	0	133,854	0															
238	E	-	1	-	2	浄化槽集中導 入事業(市町 村設置型)	北上地 区・雄勝 地区・牡 鹿地区	市	市	直接	継続	349,324	25 ~ 30	23					
														24			590		- 浄化槽1基整備(5人槽:1基)
														25	39,112		7,832		- 浄化槽11基補助(5人槽:5基、7人槽:6基)
														26			19,894		- 浄化槽28基補助(5人槽:13基、7人槽:15基)
														27	94,461		18,579		- 浄化槽28基補助(5人槽:16基、7人槽:11基)
														28					
														29					
累計	133,573	0	46,895	0															
376	E	-	1	-	3	浄化槽集中導 入事業(市町 村設置型B)	北上地区	市	市	直接	継続	50,064	27 ~ 30	23					
														24					
														25					
														26					
														27	11,681		1,548		浄化槽2基補助(5人槽:1基、10人槽:1基)
														28	11,681		0		
														29					
累計	23,362	0	1,548	0															

- (注)
- 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
 - 2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
 - 3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
 - 4 「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
 - 5 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
 - 6 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
 - 7 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。
 - 8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、用途内訳提出調査の対象交付金額の合計額を記入してください。

都道府県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0
		24	0	0	0	0
		25	0	0	0	0
		26	0	0	0	0
		27	0	0	0	0
		28	0	0	0	0
		29	0	0	0	0
0	都道府県交付分 計	0	0	0	0	
市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0
		24	5,595	0	2,238	0
		25	68,009	0	35,330	0
		26	87,000	0	39,864	0
		27	127,380	0	51,542	0
		28	39,735	0	53,323	0
		29	0	0	0	0
675,788	市町村交付分 計	327,719	0	182,297	0	
都道府県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0
		24	5,595	0	2,238	0
		25	68,009	0	35,330	0
		26	87,000	0	39,864	0
		27	127,380	0	51,542	0
		28	39,735	0	53,323	0
		29	0	0	0	0
675,788	合計	327,719	0	182,297	0	