

## 施設整備計画 事後評価シート(総括票)

※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。  
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

### 1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

#### ①耐震性の確保を図る整備

##### 【達成状況】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

##### (耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	100.0	100.0
中学校	100.0	100.0
高等学校		
特別支援学校		
幼稚園		

##### 【所見】

須江小学校の屋内運動場については、総合計画の見直しにより、実施時期が変更となった。老朽化が進む施設であるために、実施時期の調整を進めていく。  
上記以外の事業については計画どおり実施することで、児童生徒の安心・安全を守るとともに地域住民の避難場所としての整備を図ることができた。なお、本市の耐震化については、平成27年度をもって本市学校施設の構造体耐震補強工事が完了した。今後は平成31年度までに非構造部材の耐震化を完了するよう、事業の実施を図る。

##### ○構造体の耐震補強

平成27年度 二俣小学校(1棟)、門脇中学校(3棟)

##### ○非構造部材の耐震補強

平成27年度 東浜小学校、飯野川小学校、広淵小学校

平成28年度 万石浦中学校

平成29年度 河南東中学校、河南西中学校

##### ○屋内運動場改築

平成27～29年度 蛇田小学校(I・II期工事)(新築は平成27～28年度に実施。旧屋内運動場解体を平成29年度に実施。)

未実施 須江小学校 (市総合計画実施計画見直しによる実施時期の変更)

## ②防犯対策など安全性の確保を図る整備

### 【達成状況】

<input type="checkbox"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

### 【所見】

--

## ③教育環境の質的な向上を図る整備

### 【達成状況】

<input type="checkbox"/>	計画どおり実施できた。
<input checked="" type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

### 【所見】

<p>北村小学校のプール改築工事については、総合計画の見直しにより、実施時期が変更となった。老朽化が進む施設であるために、実施時期の調整を進めていく。 上記以外の事業については計画どおり実施することで、児童生徒の教育環境の改善を図ることができた。</p> <p>○大規模改造(老朽) 平成26～27年度 二俣小学校(Ⅰ・Ⅱ期)</p> <p>○水泳プール改築 平成27～28年度 石巻小学校 平成28年度 広瀬小学校 平成28～29年度 湊中学校(Ⅰ期工事)(プール水面積は設置場所の都合上、最終計画時の375㎡から325㎡へ変更となった。)</p> <p>未実施 北村小学校 (市総合計画実施計画見直しによる実施時期の変更)</p>
---

#### ④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

##### 【達成状況】

計画どおり実施できた。
計画したが、一部実施できなかった。
計画したが、すべて実施できなかった。

##### 【所見】

--

#### 2 事後評価の時期及び方法について

平成30年4月に本市教育委員会事務局内において、事後評価を実施した。

#### 3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

施設整備計画に記載していた事業については、一部の事業に見直し等があったものの、おおむねの事業については計画どおりに実施することができた。  
今後は非構造部材の耐震化、トイレ改修、長寿命化改修が課題となるため、厳しい財政状況ではあるものの、計画的かつ効率的に事業を実施し、安全で安心な教育環境を維持できるよう計画的な整備を進めていく。

## 施設整備計画 事後評価シート(個別票)

1 計画名称 石巻市公立学校等施設整備計画

都道府県名	宮城県
市町村名	石巻市

2 計画作成主体 宮城県石巻市

3 計画期間 平成27年度～平成29年度

4 個別事業一覧

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
二俣小学校(I期工事)	①	0502	地震補強	校	R	○	平成27年10月21日				
二俣小学校(I期工事)	③	0602	大規模改造(老朽)	校	R	○	平成27年10月21日				
二俣小学校(II期工事)	①	0502	地震補強	校	R	○	平成27年12月21日				
二俣小学校(II期工事)	③	0602	大規模改造(老朽)	校	R	○	平成27年12月21日				
門脇中学校	①	0502	地震補強	校	R	○	平成28年1月12日				
蛇田小学校(I期工事)	①	0201	危険改築	屋	R	○	平成28年3月28日				
蛇田小学校(I期工事)	①	0204	不適格改築	屋	R	○	平成28年3月28日				
蛇田小学校(II期工事)	①	0201	危険改築	屋	R	○	平成29年3月29日				
蛇田小学校(II期工事)	①	0204	不適格改築	屋	R	○	平成29年3月29日				
石巻小学校	③	1301	学校水泳プール(屋外)	—	RS	○	平成28年5月23日				
東浜小学校	①	2201	防災機能強化	屋	R	○	平成27年12月2日				
飯野川小学校	①	2201	防災機能強化	屋	R	○	平成27年9月30日				
広瀬小学校	①	2201	防災機能強化	屋	R	○	平成28年3月4日				
渡波中学校(I期工事)	③	1401	中学校武道場(柔剣道場、相撲場、なぎなた場)新築	—	R	×		当該事業が復興交付金事業として補助採択を受けたことから、整備計画から取下げを行った。事業は平成29年3月に完了している。	取下	平成27年10月1日	平成27年10月1日付の施設整備計画の変更に伴い当該事業を取り下げた。
渡波中学校(II期工事)	③	1401	中学校武道場(柔剣道場、相撲場、なぎなた場)新築	—	R	×		当該事業が復興交付金事業として補助採択を受けたことから、整備計画から取下げを行った。事業は平成29年3月に完了している。	取下	平成27年10月1日	平成27年10月1日付の施設整備計画の変更に伴い当該事業を取り下げた。
万石浦中学校	①	2201	防災機能強化	屋	R	○	平成29年1月30日				

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考	
									事由	変更年月日		
鹿又小学校(Ⅰ期工事)	①	0201	危険改築	屋	R	○	平成30年3月23日				H28第2次補正予算による補助採択 当予算に係る事業から、新様式の施設整備計画に記載することになったため、当該事業は新様式にも記載している。(事業は予定通り実施。)	
鹿又小学校(Ⅰ期工事)	①	0204	不適格改築	屋	R	○	平成30年3月23日				H28第2次補正予算による補助採択 当予算に係る事業から、新様式の施設整備計画に記載することになったため、当該事業は新様式にも記載している。(事業は予定通り実施。)	
広瀬小学校	③	1301	学校水泳プール(屋外)	—	RS	○	平成29年3月21日					
河南東中学校	①	2201	防災機能強化	屋	R	○	平成30年2月9日				H28第2次補正予算による補助採択 当予算に係る事業から、新様式の施設整備計画に記載することになったため、当該事業は新様式にも記載している。(事業は予定通り実施。)	
河南西中学校	①	2201	防災機能強化	屋	R	○	平成30年1月29日				H28第2次補正予算による補助採択 当予算に係る事業から、新様式の施設整備計画に記載することになったため、当該事業は新様式にも記載している。(事業は予定通り実施。)	
須江小学校		0201	危険改築	屋	R	×		総合計画の見直しにより、実施時期が変更となった。老朽化が進む施設であるために、実施時期の調整を進めていく。	取下	平成28年4月18日	平成28年4月18日付の施設整備計画の変更に伴い当該事業を取り下げた。	
須江小学校		0204	不適格改築	屋	R	×		総合計画の見直しにより、実施時期が変更となった。老朽化が進む施設であるために、実施時期の調整を進めていく。	取下	平成28年4月18日	平成28年4月18日付の施設整備計画の変更に伴い当該事業を取り下げた。	
北村小学校		1301	学校水泳プール(屋外)	—	RS	×		総合計画の見直しにより、実施時期が変更となった。老朽化が進む施設であるために、実施時期の調整を進めていく。	取下	平成28年4月18日	平成28年4月18日付の施設整備計画の変更に伴い当該事業を取り下げた。	
湊中学校(Ⅰ期工事)	③	1301	学校水泳プール(屋外)	—	RS	○	平成29年6月28日			追加	平成28年4月18日	平成28年4月18日付の施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
湊中学校(Ⅱ期工事)	③	1301	学校水泳プール(屋外)	—	RS	○	平成30年2月20日			追加	平成28年4月18日	・平成28年4月18日付の施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。 ・H28第2次補正予算による補助採択 当予算に係る事業から、新様式の施設整備計画に記載することになったため、当該事業は新様式にも記載している。(事業は予定通り実施。)