

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 6 章	地域の個性が輝き融和するまち	復興計画	()																																				
	2 項	道路橋りょう費		第 2 節	地域間連携により、大きな魅力を創出する		()																																				
	1 目	道路橋りょう総務費		(2)	日常生活を支える道路網を形成する		()																																				
実施計画掲載ページ		P 96	中 事 業		私道舗装等助成費																																						
事業コード		006-002-002-00196	事 業 名		私道舗装等助成事業																																						
目的及び事業内容		市民の生活環境の向上及び交通の安全を確保するため、住民が供用する私道の整備（舗装新設、側溝新設、敷砂利、道路反射鏡新設、補修、参道土工）に対し、舗装55/100 側溝70/100を補助する。																																									
取 組 実 績		<p>地域住民複数で利用する私道の整備に対し助成を行っており、実施状況については、以下のとおりである。</p> <p>H26実施状況（5箇所）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>実施場所</th> <th>対象世帯数</th> <th>舗装</th> <th>敷砂利</th> <th>側溝整備</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>中里一丁目</td> <td>7</td> <td>285㎡</td> <td></td> <td>72m</td> </tr> <tr> <td>元倉一丁目</td> <td>8</td> <td>264㎡</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>蛇田字南経塚</td> <td>5</td> <td>225㎡</td> <td>72㎡</td> <td></td> </tr> <tr> <td>新橋</td> <td>6</td> <td>106㎡</td> <td></td> <td>30m</td> </tr> <tr> <td>吉野町一丁目</td> <td>8</td> <td></td> <td></td> <td>125m</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>34</td> <td>880㎡</td> <td>72㎡</td> <td>227m</td> </tr> </tbody> </table>							実施場所	対象世帯数	舗装	敷砂利	側溝整備	中里一丁目	7	285㎡		72m	元倉一丁目	8	264㎡			蛇田字南経塚	5	225㎡	72㎡		新橋	6	106㎡		30m	吉野町一丁目	8			125m	計	34	880㎡	72㎡	227m
実施場所	対象世帯数	舗装	敷砂利	側溝整備																																							
中里一丁目	7	285㎡		72m																																							
元倉一丁目	8	264㎡																																									
蛇田字南経塚	5	225㎡	72㎡																																								
新橋	6	106㎡		30m																																							
吉野町一丁目	8			125m																																							
計	34	880㎡	72㎡	227m																																							
成 果		<p>実施箇所の生活環境の向上及び交通の安全確保が図られた。</p> <p>実施事業概要（単位：千円）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>H24</th> <th>H25</th> <th>H26</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>箇所数</td> <td>石巻地区 1箇所 河南地区 1箇所 計 2箇所</td> <td>石巻地区 3箇所 北上地区 1箇所 計 4箇所</td> <td>石巻地区 5箇所 計 5箇所</td> </tr> <tr> <td>内容</td> <td>側溝 L=71m 舗装 A=627㎡ (2件)</td> <td>側溝 L=296.2m 舗装 A=2,604㎡ 敷砂利 A=236㎡ (4件)</td> <td>側溝 L=227m 舗装 A=880㎡ 敷砂利 A=72㎡ (5件)</td> </tr> <tr> <td>事業費</td> <td>3,123</td> <td>10,110</td> <td>8,861</td> </tr> </tbody> </table>							年度	H24	H25	H26	箇所数	石巻地区 1箇所 河南地区 1箇所 計 2箇所	石巻地区 3箇所 北上地区 1箇所 計 4箇所	石巻地区 5箇所 計 5箇所	内容	側溝 L=71m 舗装 A=627㎡ (2件)	側溝 L=296.2m 舗装 A=2,604㎡ 敷砂利 A=236㎡ (4件)	側溝 L=227m 舗装 A=880㎡ 敷砂利 A=72㎡ (5件)	事業費	3,123	10,110	8,861																			
年度	H24	H25	H26																																								
箇所数	石巻地区 1箇所 河南地区 1箇所 計 2箇所	石巻地区 3箇所 北上地区 1箇所 計 4箇所	石巻地区 5箇所 計 5箇所																																								
内容	側溝 L=71m 舗装 A=627㎡ (2件)	側溝 L=296.2m 舗装 A=2,604㎡ 敷砂利 A=236㎡ (4件)	側溝 L=227m 舗装 A=880㎡ 敷砂利 A=72㎡ (5件)																																								
事業費	3,123	10,110	8,861																																								
成果に係る評価		住民が供用する私道の整備を促進することで、市民の交通の安全を確保し、生活環境の改善・向上を図るため、本助成制度を継続する。																																									
（単位：円）																																											
予算の執行状況	予算額		決算額		決算額の財源内訳																																						
					国(県)支出金	地方債	その他	一般財源																																			
	9,000,000		8,861,000					8,861,000																																			

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 6 章	地域の個性が輝き融和するまち	復興計画	()																															
	2 項	道路橋りょう費		第 2 節	地域間連携により、大きな魅力を創出する		()																															
	2 目	道路維持費		(2)	日常生活を支える道路網を形成する		()																															
実施計画掲載ページ		P 97	中 事 業		市道管理関係費																																	
事業コード		006-002-002-00199	事 業 名		道路ストック長寿命化事業																																	
目的及び事業内容		<p>当市が管理する道路施設（橋りょう、トンネル、舗装、法面等、附属物）の点検を行い、その成果を基として、長寿命化修繕計画を策定し計画的な修繕により施設の長寿命化を図り、道路網の安全性や信頼性を確保するもの。</p>																																				
取 組 実 績		<p>劣化した市道路面の舗装修繕工事を行った。また、市が管理する道路施設（橋りょう舗装、法面等、附属物）の点検を行った。</p>																																				
成 果		<p>劣化により損傷した市道の路面が修繕された。</p> <p>【舗装修繕工事】 H24事故線越</p> <table border="1"> <tr><td>区分</td><td>内容</td></tr> <tr><td>実施延長</td><td>L=2, 225m</td></tr> <tr><td>工事内容</td><td>表層工 A=14, 007㎡</td></tr> <tr><td>工事費</td><td>85, 780, 520円</td></tr> </table> <p>橋長5m以上15m未満の橋梁点検を行った。</p> <p>【橋梁点検業務】 H25明許線越</p> <table border="1"> <tr><td>区分</td><td>内容</td></tr> <tr><td>実施橋梁数</td><td>166橋（橋長15m未満）</td></tr> <tr><td>業務内容</td><td>橋梁総点検 N=166橋</td></tr> <tr><td>委託費</td><td>11, 275, 200円</td></tr> </table> <p>橋長5m以上15m未満の橋梁点検を行った。</p> <p>【橋梁点検業務】 H26現年</p> <table border="1"> <tr><td>区分</td><td>内容</td></tr> <tr><td>実施橋梁数</td><td>108橋（橋長15m未満）</td></tr> <tr><td>業務内容</td><td>橋梁総点検 N=108橋</td></tr> <tr><td>委託費</td><td>8, 949, 960円</td></tr> </table> <p>道路ストックの総点検により主要施設の健全度が把握できた。</p> <p>【道路構造物及び舗装点検業務】 H26現年</p> <table border="1"> <tr><td>区分</td><td>内容</td></tr> <tr><td>業務内容</td><td>道路法面、道路構造物点検 N=188箇所 道路構造物(道路標識)点検 N=249箇所 道路構造物(道路照明灯)点検 N=442箇所 舗装点検 L=323km</td></tr> <tr><td>委託費</td><td>64, 048, 320円</td></tr> </table>							区分	内容	実施延長	L=2, 225m	工事内容	表層工 A=14, 007㎡	工事費	85, 780, 520円	区分	内容	実施橋梁数	166橋（橋長15m未満）	業務内容	橋梁総点検 N=166橋	委託費	11, 275, 200円	区分	内容	実施橋梁数	108橋（橋長15m未満）	業務内容	橋梁総点検 N=108橋	委託費	8, 949, 960円	区分	内容	業務内容	道路法面、道路構造物点検 N=188箇所 道路構造物(道路標識)点検 N=249箇所 道路構造物(道路照明灯)点検 N=442箇所 舗装点検 L=323km	委託費	64, 048, 320円
区分	内容																																					
実施延長	L=2, 225m																																					
工事内容	表層工 A=14, 007㎡																																					
工事費	85, 780, 520円																																					
区分	内容																																					
実施橋梁数	166橋（橋長15m未満）																																					
業務内容	橋梁総点検 N=166橋																																					
委託費	11, 275, 200円																																					
区分	内容																																					
実施橋梁数	108橋（橋長15m未満）																																					
業務内容	橋梁総点検 N=108橋																																					
委託費	8, 949, 960円																																					
区分	内容																																					
業務内容	道路法面、道路構造物点検 N=188箇所 道路構造物(道路標識)点検 N=249箇所 道路構造物(道路照明灯)点検 N=442箇所 舗装点検 L=323km																																					
委託費	64, 048, 320円																																					
成果に係る評価		<p>舗装修繕により路面の走行性が向上した。 橋長15m未満の橋梁点検により健全度が把握できた。 道路ストック総点検により施設の健全度が把握できた。 今後は、点検結果を基に修繕計画を策定し、施設の長寿命化を図る。</p>																																				
(単位：円)																																						
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																																			
			国(県)支出金	地方債	その他	一般財源																																
	170, 105, 520	170, 054, 000	92, 596, 000				77, 458, 000																															

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 6 章	地域の個性が輝き融和するまち	復興計画	()																			
	2 項	道路橋りょう費		第 2 節	地域間連携により、大きな魅力を創出する		()																			
	4 目	道路新設改良費		(2)	日常生活を支える道路網を形成する		()																			
実施計画掲載ページ		P 96	中 事 業		道路新設改良事業費																					
事業コード		006-002-002-00198	事 業 名		河北長尾線道路改良整備事業																					
目的及び事業内容		<p>本路線は、北上地区内の生活幹線道路であり、国道45号へ通じる市街地等への通勤等に利用する地域間道路で一級河川血貝川の堤防兼用道路である。 本事業は、宮城県が実施する一級河川血貝川総合流域防災事業の堤防嵩上げに併せ、市道の拡幅分等を県に支出し、本市道路改良事業と一体的な施工により整備を行う。 通行車両と歩行者の安全確保を確保するとともに交通の円滑化を図り、加えて、災害等緊急時の避難路としての性能を補完する路線として整備する。</p> <p>・実施期間：平成20年度～平成28年度 ・全体計画：延長L=847. 7m、車道幅員W=5. 0m ・施工箇所：石巻市北上町橋浦地内</p>																								
取 組 実 績		<p>平成26年度事業実施状況</p> <p>宮城県営事業に対し、本市施工分の事業費を負担した。</p>																								
成 果		<p>事業の進捗</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="2">事業の進捗率(%)</th> <th rowspan="2">達成率 (年度別 %)</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H24</td> <td>44. 2</td> <td>44. 2</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>H25</td> <td>49. 4</td> <td>44. 2</td> <td>89. 5</td> </tr> <tr> <td>H26</td> <td>70. 5</td> <td>49. 4</td> <td>70. 1</td> </tr> </tbody> </table> <p>※H24は未実施、H23までの進捗率は44. 2%</p> <p>事業成果 年次計画に従い、道路整備に係る工事委託負担金を宮城県に支出し、事業の進捗を図った。</p>							区分	事業の進捗率(%)		達成率 (年度別 %)	目標値	実績等	H24	44. 2	44. 2	—	H25	49. 4	44. 2	89. 5	H26	70. 5	49. 4	70. 1
区分	事業の進捗率(%)		達成率 (年度別 %)																							
	目標値	実績等																								
H24	44. 2	44. 2	—																							
H25	49. 4	44. 2	89. 5																							
H26	70. 5	49. 4	70. 1																							
成果に係る評価		<p>事業の推進に当たっては、河川整備事業を行っており本事業の委託先である宮城県との協議を十分に 行い、年次計画に基づく整備が図られるよう対応する必要がある。</p>																								
(単位：円)																										
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																							
			国(県)支出金	地方債	その他	一般財源																				
	10, 000, 000	10, 000, 000	10, 000, 000																							

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 6 章	地域の個性が輝き融和するまち	復興計画	()																			
	2 項	道路橋りょう費		第 2 節	地域間連携により、大きな魅力を創出する		()																			
	4 目	道路新設改良費		(2)	日常生活を支える道路網を形成する		()																			
実施計画掲載ページ		P 97	中 事 業		道路新設改良事業費																					
事業コード		006-002-002-00573	事 業 名		嵯崎・拾貫線道路改良事業〔地域の元気臨時交付金〕																					
目的及び事業内容		<p>本線は、桃生嵯崎地区と桃生太田地区を連絡する桃生小学校への通学路及び通勤のための幹線道路であるが、歩道が無く歩行者にとって危険な状態であるため、歩行者等の安全を確保するとともに車道等を拡幅し交通の利便性の向上を図る。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・実施期間：平成26年度～平成32年度 ・全体計画：延長L=550m、車道幅員W=6.75m 歩道幅員W=2.5m ・施工箇所：石巻市桃生町太田字袖沢～石巻市桃生町太田字葉田 																								
取 組 実 績		<p>平成26年度事業実施状況</p> <p>道路改良工事に伴う測量設計業務を実施した。</p>																								
成 果		<p>事業の進捗</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="2">事業の進捗率 (%)</th> <th rowspan="2">達成率 (年度別 %)</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H24</td> <td>73.4</td> <td>73.4</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>H25</td> <td>73.4</td> <td>73.4</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>H26</td> <td>73.6</td> <td>73.6</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table> <p>※H24、H25は未実施、H24までの進捗率は73.4%</p> <p>事業成果 年次計画に従い、道路整備に係る詳細設計を実施し、事業の進捗を図った。</p>							区分	事業の進捗率 (%)		達成率 (年度別 %)	目標値	実績等	H24	73.4	73.4	—	H25	73.4	73.4	—	H26	73.6	73.6	100
区分	事業の進捗率 (%)		達成率 (年度別 %)																							
	目標値	実績等																								
H24	73.4	73.4	—																							
H25	73.4	73.4	—																							
H26	73.6	73.6	100																							
成果に係る評価		<p>事業の推進に当たっては、年次計画に基づき整備を進めているが、道路整備予定地の地権者協力が得られない箇所があることと、三陸道の開通により通過交通量が減少傾向にあるなどの現状から、整備計画の見直しを検討する必要がある。</p>																								
(単位：円)																										
予算の執行状況		予算額	決算額	決算額の財源内訳																						
				国(県)支出金	地方債	その他	一般財源																			
		4,000,000	1,296,000			1,296,000																				

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 6 章	地域の個性が輝き融和するまち	復興計画	()																			
	2 項	道路橋りょう費		第 2 節	地域間連携により、大きな魅力を創出する		()																			
	4 目	道路新設改良費		(2)	日常生活を支える道路網を形成する		()																			
実施計画掲載ページ		P 98	中 事 業		南経塚鹿又線道路改良事業費																					
事業コード		006-002-002-00630	事 業 名		南経塚鹿又線道路改良事業																					
目的及び事業内容		<p>南経塚鹿又線は、蛇田地区と河南地区を結ぶ幹線道路であり、近年、蛇田地区の新市街地開発等により交通量が増加し、路面の損傷が生じている。また、歩道が未設置であることから、歩道を整備し歩行者等の安全を確保するとともに車道等を拡幅し交通の利便性の向上を図る。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・実施期間：平成20年度～平成27年度 ・全体計画：延長L=1,565m、車道幅員W=6.0m 歩道幅員W=2.5m ・施工箇所：石巻市蛇田地内 																								
取 組 実 績		<p>平成26年度事業実施状況</p> <p>道路改良工事に伴う沿道イントラケープルの支障移転の実施</p> <p>道路改良工事 延長L=265m 車道幅員W=6.0m 歩道幅員W=2.5m</p>																								
成 果		<p>事業の進捗</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="2">事業の進捗率 (%)</th> <th rowspan="2">達成率 (年度別 %)</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H24</td> <td>49.5</td> <td>49.5</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>H25</td> <td>71.1</td> <td>58.5</td> <td>82.3</td> </tr> <tr> <td>H26</td> <td>85.6</td> <td>71.1</td> <td>83.1</td> </tr> </tbody> </table> <p>※H23までの進捗率は48.5%</p> <p>事業成果 H26年度においては、整備計画の北側、延長265mの道路改良工事等の整備を行った。</p>							区分	事業の進捗率 (%)		達成率 (年度別 %)	目標値	実績等	H24	49.5	49.5	100	H25	71.1	58.5	82.3	H26	85.6	71.1	83.1
区分	事業の進捗率 (%)		達成率 (年度別 %)																							
	目標値	実績等																								
H24	49.5	49.5	100																							
H25	71.1	58.5	82.3																							
H26	85.6	71.1	83.1																							
成果に係る評価		<p>年次計画に従い、事業を進めているが、交差点の改良工事等において、湧水等の対策のため工期が遅れが生じた。 工法変更等計画の見直し等により平成27年度完成に向け調整を図る。</p>																								
(単位：円)																										
予算の執行状況		予算額	決算額	決算額の財源内訳																						
				国(県)支出金	地方債	その他	一般財源																			
		95,341,600	43,669,800	23,992,000	18,600,000	0	1,077,800																			

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第4章	安心して健やかに暮らせるまち	復興計画	()																
	2 項	道路橋りょう費		第7節	災害に対する備えを充実する		()																
	7 目	急傾斜地崩壊対策事業費		(1)	自然災害による被害を軽減する		()																
実施計画掲載ページ	P 79		中 事 業	県営事業負担金																			
事業コード	004-007-001-00195		事 業 名	県営事業急傾斜地対策事業																			
目的及び事業内容	急傾斜地法に基づき、県が事業主体となり対策を行う事業。 急傾斜地崩壊危険区域内の自然がけに対して崩壊を防止する事業で、事業費の10%を負担するもの。																						
取組実績	<p>平成26年度事業実施状況</p> <p>1 宮城県が実施した本市内の急傾斜地崩壊対策事業に対し、事業費の10%を負担した。</p> <p>2 毎年6月の土砂災害防止月間に合わせ、県と市合同で土砂災害危険箇所パトロールを実施している。</p>																						
成 果	<p>土砂災害危険箇所は、平成24年末現在で土砂流危険渓流が433か所、急傾斜地が777か所あり、急傾斜崩壊危険区域として95か所を指定している。県全体の着手率は29%となっている。</p> <p>実施事業概要 (単位：千円)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>H23</th> <th>H24</th> <th>H25</th> <th>H26</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>場所</td> <td>鹿妻泊浜前浜の2下沢、寺沢</td> <td>鹿妻泊浜前浜の2水浜下沢</td> <td>鹿妻泊浜前浜の2寺沢下沢</td> <td>鹿妻前浜の2寺沢下沢</td> </tr> <tr> <td>負担金額</td> <td>31,303</td> <td>16,353</td> <td>29,585</td> <td>18,112</td> </tr> </tbody> </table> <p>※平成26年度は、市内4地域で事業を実施し、土砂災害に対する安全性の向上が図られた。</p>								年度	H23	H24	H25	H26	場所	鹿妻泊浜前浜の2下沢、寺沢	鹿妻泊浜前浜の2水浜下沢	鹿妻泊浜前浜の2寺沢下沢	鹿妻前浜の2寺沢下沢	負担金額	31,303	16,353	29,585	18,112
年度	H23	H24	H25	H26																			
場所	鹿妻泊浜前浜の2下沢、寺沢	鹿妻泊浜前浜の2水浜下沢	鹿妻泊浜前浜の2寺沢下沢	鹿妻前浜の2寺沢下沢																			
負担金額	31,303	16,353	29,585	18,112																			
成果に係る評価	宮城県が事業主体であるが、事業実施の遅れは、市民に重大な被害を及ぼす可能性があるため、危険区域の事業実施を県に要望して行く必要がある。																						
予算の執行状況	(単位：円)																						
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																				
			国(県)支出金	地方債	その他	一般財源																	
	18,112,000	18,112,000				18,112,000																	

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第6章	地域の個性が輝き融和するまち	復興計画	()																																					
	2 項	道路橋りょう費		第2節	地域間連携により、大きな魅力を創出する		()																																					
	8 目	東日本大震災関係費		(2)	日常生活を支える道路網を形成する		()																																					
実施計画掲載ページ	P 100		中 事 業	中埜橋石巻大橋伊原津一丁目線橋りょう耐震補強事業費 田道町一・蛇田新橋線橋りょう整備事業費																																								
事業コード	006-002-002-00875		事 業 名	橋りょう改良事業																																								
目的及び事業内容	<p>地震等の災害に対応した構造により、落橋や破損を 방지、災害時にも円滑な交通と安定した物資等の輸送等がなされるよう、橋の耐震補強及び架け替え等の整備を行い、安全で安心な交通状況の確保を図る。</p> <p>・計画期間：平成25年度～平成29年度 ・計画内容・箇所：耐震補強 中埜橋 1箇所 架け替え 蛇田新橋 延長160m (摺り付け道路整備含む)</p>																																											
取組実績	<p>平成26年度事業実施状況</p> <p>[中埜橋] 橋りょう耐震補強工事を実施した。</p> <p>[蛇田新橋] 概略検討業務、測量調査橋梁設計業務を実施した。</p>																																											
成 果	<p>事業の進捗</p> <p>・中埜橋石巻大橋伊原津一丁目線橋りょう耐震補強事業</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="2">事業の進捗率 (%)</th> <th rowspan="2">達成率 (年度別 %)</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H24</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>H25</td> <td>75.3</td> <td>47.4</td> <td>62.9</td> </tr> <tr> <td>H26</td> <td>100</td> <td>55.4</td> <td>55.4</td> </tr> </tbody> </table> <p>※H24は未実施、H23までの進捗率は19.8%</p> <p>・田道町一・蛇田新橋線橋りょう整備事業</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="2">事業の進捗率 (%)</th> <th rowspan="2">達成率 (年度別 %)</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H24</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>H25</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>H26</td> <td>12.4</td> <td>4.2</td> <td>33.9</td> </tr> </tbody> </table> <p>※H26新規事業</p> <p>事業成果 年次計画に従い、道路整備に係る概略設計、耐震補強工事を実施し、事業の進捗を図った。</p>								区分	事業の進捗率 (%)		達成率 (年度別 %)	目標値	実績等	H24	—	—	—	H25	75.3	47.4	62.9	H26	100	55.4	55.4	区分	事業の進捗率 (%)		達成率 (年度別 %)	目標値	実績等	H24	—	—	—	H25	—	—	—	H26	12.4	4.2	33.9
区分	事業の進捗率 (%)		達成率 (年度別 %)																																									
	目標値	実績等																																										
H24	—	—	—																																									
H25	75.3	47.4	62.9																																									
H26	100	55.4	55.4																																									
区分	事業の進捗率 (%)		達成率 (年度別 %)																																									
	目標値	実績等																																										
H24	—	—	—																																									
H25	—	—	—																																									
H26	12.4	4.2	33.9																																									
成果に係る評価	中埜橋の耐震補強が平成27年度で完成する見込みであり、蛇田新橋の架け替えについても、年次計画による円滑な事業の進捗に努め、関係機関との協議を十分に行い、安全で安心な橋・道路状況の確保を図る必要がある。																																											
予算の執行状況	(単位：円)																																											
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																																									
			国(県)支出金	地方債	その他	一般財源																																						
	161,000,000	53,115,000	28,506,000			24,609,000																																						

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 章	復興計画	(1)	みんなで築く災害に強いまちづくり																		
	2 項	道路橋りょう費		第 節		(3)	減災まちづくりの推進																		
	8 目	東日本大震災関係費		()		(1)	都市基盤の復旧・復興																		
実施計画掲載ページ		P138	中 事 業		流留垂水地区避難路整備事業費																				
事業コード		001-301-003-00327	事 業 名		流留垂水避難路整備事業																				
目的及び事業内容		<p>本事業の施工路線である流留真野沢田線は、稲井地区と国道398号を結ぶ、幹線道路であり、被災地である牡鹿半島部及び渡波地区から、幹線道への連絡路になっているが、一部JR石巻線との踏切交差点において、幅員が狭小、かつ急勾配、急カーブとなっており、円滑な通行を確保するうえで支障となっている。</p> <p>当該箇所を整備することにより、歩行者の安全確保や整備予定の石巻北部バイパスと接続されることから、交通の円滑化が図られ、災害時には、沿岸部の住民が内陸へ避難できる道路、安定した物資輸送路として、浸水域から高台地を経由した防災拠点を結ぶ最短ルートとして交通基盤が確保される。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・実施期間：平成25年度～平成29年度 ・全体計画：延長L=710m、車道幅員W=7.5m 歩道幅員W=2.5m ・施工箇所：石巻市流留～石巻市沢田 																							
取 組 実 績		<p>平成26年度事業実施状況</p> <p>道路改良工事に伴う用地測量業務を実施した。</p> <p>道路改良工事に伴う調査設計業務を実施した。</p>																							
成 果		<p>事業の進捗</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="2">事業の進捗率 (%)</th> <th rowspan="2">達成率 (年度別 %)</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H24</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>H25</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>H26</td> <td>6.2</td> <td>4.9</td> <td>79</td> </tr> </tbody> </table> <p>※H25新規事業</p> <p>事業成果 年次計画に従い、測量・設計等の業務を実施し、事業の進捗を図った。</p>						区分	事業の進捗率 (%)		達成率 (年度別 %)	目標値	実績等	H24	—	—	—	H25	2	2	100	H26	6.2	4.9	79
区分	事業の進捗率 (%)		達成率 (年度別 %)																						
	目標値	実績等																							
H24	—	—	—																						
H25	2	2	100																						
H26	6.2	4.9	79																						
成果に係る評価		<p>事業の推進に当たっては、一部山林を切土し、路線を整備する計画であることから、綿密な施工管理により事業を進め、年次計画に基づく整備が図られるよう対応する必要がある。</p>																							
(単位：円)																									
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																						
			国(県)支出金	地方債	その他	一般財源																			
	29,000,000	19,530,280	10,741,000			8,789,280																			

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 章	復興計画	(1)	みんなで築く災害に強いまちづくり																		
	2 項	道路橋りょう費		第 節		(3)	減災まちづくりの推進																		
	8 目	東日本大震災関係費		()		(1)	都市基盤の復旧・復興																		
実施計画掲載ページ		P138	中 事 業		屋敷浜猪落線道路改良事業費																				
事業コード		001-301-003-00328	事 業 名		屋敷浜・猪落線道路改良事業〔復興交付金〕																				
目的及び事業内容		<p>本路線は、女川町猪落地区と県道石巻鮎川線を結ぶ、市道であり、国道398号の迂回路及び災害時の避難路的な役割も担っているが、現道が1車線で、未改良であるため通行の支障となっている。</p> <p>また、当路線と接続となる県道石巻鮎川線の工事が震災復興事業で進められており、反対の接続路線である女川町道は事業が完了している。</p> <p>このため、災害時の半島地区住民の孤立解消を図り、災害時に、大型車両乗り入れが容易な幅員が確保され、早期の被災者対応や物資の輸送が図られ、緊急時の安全な避難路と国道398号の補完機能も担う道路として、広域的な観点からも整備が必要とされている。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・実施期間：平成24年度～平成29年度 ・全体計画：延長L=1,090m、車道幅員W=5.5m ・施工箇所：石巻市渡波字大浜地内 																							
取 組 実 績		<p>平成26年度事業実施状況</p> <p>道路改良工事に伴う修正測量設計業務を実施した。</p> <p>道路改良工事に伴う竹木再積算業務を実施した。</p>																							
成 果		<p>事業の進捗</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="2">事業の進捗率 (%)</th> <th rowspan="2">達成率 (年度別 %)</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H24</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>H25</td> <td>2.3</td> <td>2.3</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>H26</td> <td>27.4</td> <td>3.3</td> <td>12</td> </tr> </tbody> </table> <p>※H24新規事業</p> <p>事業成果 年次計画に従い、修正測量設計業務等を実施し、事業の進捗を図った。</p>						区分	事業の進捗率 (%)		達成率 (年度別 %)	目標値	実績等	H24	2	2	100	H25	2.3	2.3	100	H26	27.4	3.3	12
区分	事業の進捗率 (%)		達成率 (年度別 %)																						
	目標値	実績等																							
H24	2	2	100																						
H25	2.3	2.3	100																						
H26	27.4	3.3	12																						
成果に係る評価		<p>事業の推進に当たっては、一筆に多人数の地権者が存在する取得困難な事業用地もあり、線形の変更等を検討するなど、関連事業との調整や関係機関との協議を十分に行い、事業の進捗を図る必要がある。</p>																							
(単位：円)																									
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																						
			国(県)支出金	地方債	その他	一般財源																			
	223,200,000	8,874,000			6,877,000	1,997,000																			

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 章		復興計画	(1)	みんなで築く災害に強いまちづくり																		
	2 項	道路橋りょう費		第 節			(3)	減災まちづくりの推進																		
	8 目	東日本大震災関係費		()			(1)	都市基盤の復旧・復興																		
実施計画掲載ページ		P139	中 事 業		井内大瓜線歩道設置事業費																					
事業コード		001-301-003-0635	事 業 名		井内大瓜線歩道設置事業																					
目的及び事業内容		<p>県道石巻雄勝線と国道398号石巻バイパス大瓜工区までを結ぶ市道に、歩道を設置し歩行者等の安全を確保するとともに、車道等を拡幅し交通の利便性の向上を図る。</p> <p>また、本線の一部は堤防兼用道路であり、国土交通省が実施する東日本大震災に係る復興事業である旧北上川左岸の堤防嵩上げ工事と一体的に道路改良工事を行っている。</p> <p>・実施期間：平成26年度～平成28年度 ・全体計画：延長L=1,120m、車道幅員W=6.0m 歩道幅員W=2.5m ・施工箇所：石巻市大瓜字井内～石巻市大瓜字上宿</p>																								
取 組 実 績		<p>平成26年度事業実施状況</p> <p>事業用地を取得した。 3件 401㎡</p> <p>事業用地取得に伴う用地内工作物撤去補償を実施した。 1件</p>																								
成 果		<p>事業の進捗</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="2">事業の進捗率 (%)</th> <th rowspan="2">達成率 (年度別 %)</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H24</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>H25</td> <td>2.2</td> <td>2.2</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>H26</td> <td>51.1</td> <td>2.9</td> <td>5.7</td> </tr> </tbody> </table> <p>※H25新規事業</p> <p>事業成果 年次計画に従い、道路整備に係る用地の取得等を実施し、事業の進捗を図った。</p>							区分	事業の進捗率 (%)		達成率 (年度別 %)	目標値	実績等	H24	—	—	—	H25	2.2	2.2	100	H26	51.1	2.9	5.7
区分	事業の進捗率 (%)		達成率 (年度別 %)																							
	目標値	実績等																								
H24	—	—	—																							
H25	2.2	2.2	100																							
H26	51.1	2.9	5.7																							
成果に係る評価		事業の推進に当たっては、河川事業等関連事業との調整や関係機関との協議を十分に行い、国と協力し、進捗を図る。																								
(単位：円)																										
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																							
			国(県)支出金	地方債	その他	一般財源																				
	2,200,000	2,106,519	1,158,000			948,519																				

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 章		復興計画	(1)	みんなで築く災害に強いまちづくり																								
	2 項	道路橋りょう費		第 節			(3)	減災まちづくりの推進																								
	8 目	東日本大震災関係費		()			(1)	都市基盤の復旧・復興																								
実施計画掲載ページ		P142	中 事 業		内水排除対策費																											
事業コード		001-301-004-00336	事 業 名		排水ポンプ設置事業(冠水対策) [復興交付金]																											
目的及び事業内容		<p>東日本大震災により生じた地盤沈下による冠水被害に対応するため、また、ポンプ場の整備が完了するまでの間、臨時的に仮設ポンプを設置し強制排水を行い、被害の軽減化を図るもの。</p> <p>(対象区域) 公共下水道事業認可区域外</p>																														
取 組 実 績		<p>◎市全体の仮設ポンプ設置箇所数と設置台数 (H27.3.31現在) 48箇所、110基</p> <p>・設置箇所数(一般会計分) 34箇所 *北上川右岸(住吉、中央、門脇地区)、流留・赤堀・沢田・折立地区等に設置した。</p> <p>・設置箇所数(下水道特別会計分) 14箇所 *北上川左岸(湊地区)、渡波・万石浦地区に設置した。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">設置台数(一般会計分)</th> <th colspan="2">設置台数(下水道特別会計分)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>φ150</td> <td>20基</td> <td>φ100</td> <td>4基</td> </tr> <tr> <td>φ200</td> <td>42基</td> <td>φ150</td> <td>5基</td> </tr> <tr> <td>φ250</td> <td>4基</td> <td>φ200</td> <td>11基</td> </tr> <tr> <td>φ350</td> <td>13基</td> <td>φ350</td> <td>11基</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>79基</td> <td>合計</td> <td>31基</td> </tr> </tbody> </table>							設置台数(一般会計分)		設置台数(下水道特別会計分)		φ150	20基	φ100	4基	φ200	42基	φ150	5基	φ250	4基	φ200	11基	φ350	13基	φ350	11基	合計	79基	合計	31基
設置台数(一般会計分)		設置台数(下水道特別会計分)																														
φ150	20基	φ100	4基																													
φ200	42基	φ150	5基																													
φ250	4基	φ200	11基																													
φ350	13基	φ350	11基																													
合計	79基	合計	31基																													
成 果		<p>高潮や降雨時の冠水被害を最小限に抑えるとともに、歩行者及び車輛の円滑な通行を確保することができた。</p> <p>地盤沈下による冠水被害を防止するため、仮設ポンプによる強制排水を行うことにより被害の拡大防止を図ることが出来た。</p>																														
成果に係る評価		予測不可能な激しい豪雨には対応が困難だが、高潮や降雨時に仮設ポンプを稼働させることにより、通常の大雨等には概ね対応ができ、冠水被害の拡大防止が図られ、地域住民の安全に寄与できた。																														
(単位：円)																																
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																													
			国(県)支出金	地方債	その他	一般財源																										
	296,770,000	276,242,612				183,650,000 92,592,612																										

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第6章	地域の個性が輝き融和するまち	復興計画	()																			
	2 項	道路橋りょう費		第2節	地域間連携により、大きな魅力を創出する		()																			
	8 目	東日本大震災関係費		(2)	日常生活を支える道路網を形成する		()																			
実施計画掲載ページ	P 98		中 事 業	中埜橋石巻大橋伊原津一丁目線交差点改良事業費																						
事業コード	006-002-002-00596		事 業 名	中埜橋石巻大橋伊原津一丁目線交差点改良事業																						
目的及び事業内容	<p>本交差点は、国道45号から中里地区を経て、伊原津地区へ連絡する幹線市道「中埜橋石巻大橋伊原津一丁目線」から分岐し、清水町を経て石巻駅、本市役所、本市中心市街地へと連絡する重要交差点であるが、右折滞留車線が無く、主要渋滞箇所該当するなど、交通ネットワーク上の大きな支障となっている。</p> <p>また、石巻駅前に震災により全壊した市立病院が移転することから交通量の増加が見込まれ、さらには真山小学校の通学路にもなっており、地域住民や交通管理者（石巻警察署）から強く改良を望まれており、本事業により右折滞留車線の設置等の改良工事を行い、歩行者の安全確保と渋滞解消等により交通の利便性を図る。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・実施期間：平成25年度～平成27年度 ・全体計画：延長L=235m ・施工箇所：石巻市清水町二丁目ほか一字地内 																									
取組実績	<p>平成26年度事業実施状況</p> <p>事業用地取得に伴う土地鑑定評価業務を実施した。</p>																									
成 果	<p>事業の進捗</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="2">事業の進捗率 (%)</th> <th rowspan="2">達成率 (年度別 %)</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H24</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>H25</td> <td>4.5</td> <td>4.5</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>H26</td> <td>30.0</td> <td>5.3</td> <td>17.7</td> </tr> </tbody> </table> <p>※H25新規事業</p> <p>事業成果 年次計画に従い、道路整備に係る土地鑑定評価業務を実施し、事業の進捗を図った。</p>								区分	事業の進捗率 (%)		達成率 (年度別 %)	目標値	実績等	H24	—	—	—	H25	4.5	4.5	100	H26	30.0	5.3	17.7
区分	事業の進捗率 (%)		達成率 (年度別 %)																							
	目標値	実績等																								
H24	—	—	—																							
H25	4.5	4.5	100																							
H26	30.0	5.3	17.7																							
成果に係る評価	<p>事業の推進に当たっては、年次計画に基づき整備を進めている。 設計業務内容を基に用地交渉を行っており、用地取得後、工事着手を行う。</p>																									
(単位：円)																										
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																							
			国(県)支出金	地方債	その他	一般財源																				
	1,000,000	734,400				734,400																				

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第6章	地域の個性が輝き融和するまち	復興計画	()																			
	2 項	道路橋りょう費		第2節	地域間連携により、大きな魅力を創出する		()																			
	8 目	東日本大震災関係費		(2)	日常生活を支える道路網を形成する		()																			
実施計画掲載ページ	P 99		中 事 業	青葉西地区道路改良事業費																						
事業コード	006-002-002-00848		事 業 名	新立野元浦屋敷線ほか1路線道路改良事業																						
目的及び事業内容	<p>本路線は東松島市との行政境に位置する道路である。 同路線沿いには被災地復興土地区画整理事業や災害公営住宅事業が計画され、隣接する区画整理地区内にはJR仙石線の新駅の整備や、駅周辺の利便を考慮したパークアンドライドなどの事業が各種予定されており、今後、急速な交通量の増加が見込まれることから、歩道を設置し、歩行者等の安全を確保するとともに車道等を拡幅し利便性の向上と交通の円滑化を図る。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・実施期間：平成26年度～平成30年度 ・全体計画：延長L=1,100m、車道幅員W=5.5m 歩道幅員W=2.5m ・施工箇所：石巻市門脇字一番谷地～石巻市門脇字青葉西 																									
取組実績	<p>平成26年度事業実施状況</p> <p>道路改良工事に伴う測量設計業務を実施した。</p>																									
成 果	<p>事業の進捗</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="2">事業の進捗率 (%)</th> <th rowspan="2">達成率 (年度別 %)</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H24</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>H25</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>H26</td> <td>5.3</td> <td>1.2</td> <td>22.6</td> </tr> </tbody> </table> <p>※H26新規事業</p> <p>事業成果 年次計画に従い、道路整備に係る測量設計を実施し、事業の進捗を図った。</p>								区分	事業の進捗率 (%)		達成率 (年度別 %)	目標値	実績等	H24	—	—	—	H25	—	—	—	H26	5.3	1.2	22.6
区分	事業の進捗率 (%)		達成率 (年度別 %)																							
	目標値	実績等																								
H24	—	—	—																							
H25	—	—	—																							
H26	5.3	1.2	22.6																							
成果に係る評価	<p>事業の推進に当たっては、復興事業等の整備状況を考慮し、本市復興事業関係課、交差点の改良協議においては東松島市や警察等の関係機関との協議を十分に行い、交通量に応じた道路機能の向上を図る必要がある。</p>																									
(単位：円)																										
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																							
			国(県)支出金	地方債	その他	一般財源																				
	17,700,000	4,100,000	2,255,000			1,845,000																				

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第6章	地域の個性が輝き融和するまち	復興計画	()																			
	2 項	道路橋りょう費		第2節	地域間連携により、大きな魅力を創出する		()																			
	8 目	東日本大震災関係費		(2)	日常生活を支える道路網を形成する		()																			
実施計画掲載ページ		P100	中 事 業		石巻駅工業港北線道路改良事業費																					
事業コード		006-002-002-00869	事 業 名		石巻駅工業港北線道路改良事業																					
目的及び事業内容		<p>本路線は、石巻駅と泉町を經由し明神地区を結ぶ幹線市道であり、中学校、高校、公共施設を連絡する重要路線であるが、石巻駅から泉町を連絡する区間については、縦断勾配が大きく、また、幅員が狭い箇所もあり視距も確保できないことから、狭い部の拡幅により、円滑な通行と歩行者の安全を確保する。</p> <p>・実施期間：平成26年度～平成27年度 ・全体計画：延長L=100m、車道幅員W=5.5m ・施工箇所：石巻市羽黒町一丁目地内</p>																								
取 組 実 績		<p>平成26年度事業実施状況</p> <p>事業用地取得に伴う物件補償積算等業務を実施した。</p>																								
成 果		<p>事業の進捗</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="2">事業の進捗率 (%)</th> <th rowspan="2">達成率 (年度別 %)</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H24</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>H25</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>H26</td> <td>37.6</td> <td>2.7</td> <td>7.2</td> </tr> </tbody> </table> <p>※H26新規事業</p> <p>事業成果 年次計画に従い、道路整備に係る詳細設計を実施し、事業の進捗を図った。</p>							区分	事業の進捗率 (%)		達成率 (年度別 %)	目標値	実績等	H24	—	—	—	H25	—	—	—	H26	37.6	2.7	7.2
区分	事業の進捗率 (%)		達成率 (年度別 %)																							
	目標値	実績等																								
H24	—	—	—																							
H25	—	—	—																							
H26	37.6	2.7	7.2																							
成果に係る評価		<p>完成した成果を基に、地権者と用地の取得に対し協力が得られるよう交渉を進めている。 用地取得後にすみやかに工事を施工し、進捗を図る。</p>																								
(単位：円)																										
予算の執行状況	予算額		決算額		決算額の財源内訳																					
					国(県)支出金	地方債	その他	一般財源																		
	1,576,800		1,576,800					1,576,800																		

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 章		復興計画	(1)	みんなで築く災害に強いまちづくり																		
	2 項	道路橋りょう費		第 節			(3)	減災まちづくりの推進																		
	8 目	東日本大震災関係費		()			(1)	都市基盤の復旧・復興																		
実施計画掲載ページ		P137	中 事 業		内水対策事業費																					
事業コード		001-301-003-00323	事 業 名		内水対策事業																					
目的及び事業内容		<p>地震により沈下した祝田・梨木畑地区の排水機能の復旧事業であり、地域の冠水を未然に防ぐため、道路の嵩上げ改良、ポンプ設置、排水路改修等を実施し、大雨等の災害に対応した地域住民の安全で安心した生活環境の確保を図る。</p> <p>・実施期間：平成25年度～平成27年度 ・施工箇所：石巻市祝田、石巻市梨木畑</p>																								
取 組 実 績		<p>平成26年度事業実施状況</p> <p>[祝田地区] 設備設計・測量業務委託 ・排水施設電源設備設計業務 一式 ・事業用地測量業務 一式 排水施設設置工事 一式</p> <p>[梨木畑地区] 設備設計・測量業務委託 ・排水施設電源設備設計業務 一式 排水施設設置工事 一式</p>																								
成 果		<p>事業の進捗</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="2">事業の進捗率 (%)</th> <th rowspan="2">達成率 (年度別 %)</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H24</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>H25</td> <td>2.9</td> <td>2.9</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>H26</td> <td>43.3</td> <td>17</td> <td>39.3</td> </tr> </tbody> </table> <p>※H25新規事業</p> <p>事業成果 年次計画に従い、設計・測量業務、設備設置工事等を実施し、事業の進捗を図った。</p>							区分	事業の進捗率 (%)		達成率 (年度別 %)	目標値	実績等	H24	—	—	—	H25	2.9	2.9	100	H26	43.3	17	39.3
区分	事業の進捗率 (%)		達成率 (年度別 %)																							
	目標値	実績等																								
H24	—	—	—																							
H25	2.9	2.9	100																							
H26	43.3	17	39.3																							
成果に係る評価		<p>事業の推進に当たっては、同地域内の防潮堤整備事業等の震災復興事業を所管する県や他の関係機関等との協議を十分に行い、大雨等の災害に対応した地域住民の安全で安心した生活環境の確保を図る必要がある。</p>																								
(単位：円)																										
予算の執行状況	予算額		決算額		決算額の財源内訳																					
					国(県)支出金	地方債	その他	一般財源																		
	230,700,000		74,866,720				59,893,000	14,973,720																		

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 章	復興計画	(1)	みんなで築く災害に強いまちづくり																		
	2 項	道路橋りょう費		第 節		(3)	減災まちづくりの推進																		
	8 目	東日本大震災関係費		()		(1)	都市基盤の復旧・復興																		
実施計画掲載ページ	P139		中 事 業	大瓜水沼真野線道路改良事業費																					
事業コード	001-301-003-00634		事 業 名	大瓜水沼真野線（石崎橋）道路改良事業																					
目的及び事業内容	<p>本路線は稲井地区の各集落を連絡する幹線市道で、県管理の真野川及び高木川沿いに並行する路線である。</p> <p>震災により高木川が沈下したため、宮城県が災害復旧事業と河川改修事業を合併し、河川の復旧及び整備を行うこととしている。</p> <p>県事業施行に伴う補償工事として本路線の老朽化が著しい石崎橋の架け替えも含まれることから、当該事業に併せ石崎橋の拡幅分と前後の道路整備分を本市が負担することとし、一体的な整備を行い、通行車両と歩行者の安全を確保するとともに交通の円滑化を図る。</p> <p>・実施期間：平成26年度～平成28年度 ・全体計画：延長L=250m、車道幅員W=5.5m 橋梁1基 ・施工箇所：石巻市高木字石崎地内</p>																								
取組実績	<p>平成26年度事業実施状況</p> <p>道路改良事業に伴う、用地測量業務を実施した。</p>																								
成 果	<p>事業の進捗</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="2">事業の進捗率（％）</th> <th rowspan="2">達成率 (年度別 ⅴ)</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H24</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>H25</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>H26</td> <td>4.7</td> <td>4.7</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table> <p>※H26新規事業</p> <p>事業成果 年次計画に従い、道路整備に係る用地測量業務を実施し、事業の進捗を図った。</p>							区分	事業の進捗率（％）		達成率 (年度別 ⅴ)	目標値	実績等	H24	—	—	—	H25	—	—	—	H26	4.7	4.7	100
区分	事業の進捗率（％）		達成率 (年度別 ⅴ)																						
	目標値	実績等																							
H24	—	—	—																						
H25	—	—	—																						
H26	4.7	4.7	100																						
成果に係る評価	<p>事業の推進に当たっては、河川整備事業を行っており本事業の委託先である宮城県との協議を十分に 行い、年次計画に基づく整備が図られるよう対応する必要がある。</p>																								
(単位：円)																									
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																						
			国(県)支出金	地方債	その他	一般財源																			
	16,000,000	5,594,400	3,025,000		2,400,000	169,400																			

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 章	復興計画	(3)	自然への畏敬の念を持ち自然とともに生きる
	3 項	河川費		第 節		(2)	川とともに生きる
	3 目	東日本大震災関係費		()		(1)	中心市街地商店街の復旧・復興
実施計画掲載ページ	P177		中 事 業	市街地防災施設堤防活用整備事業費			
事業コード	003-201-001-00433		事 業 名	水辺の緑のプロムナード整備事業〔復興交付金〕			
目的及び事業内容	<p>水辺と市民との密接な係わりを復旧・復興するため、高潮や洪水等防御施設として取り組む旧北上川堤防整備（国）と連携して、水辺に沿った散策路や休憩所、そして船着場や多くの人が水辺のイベントを観覧できるベンチなどを整備する。</p> <p>水辺とまちが一体となった住環境を確保するため、住民や来訪者の賑わう空間を整備し、本市の市街地再生、活性化を図るものである。</p>						
取組実績	<p>1 旧北上川河口かわまちづくり検討会を国土交通省とともに実施した。</p> <p>(1) 第5回有識者ワーキング会議を開催し、その結果を踏まえ新たな水辺の整備方針案を作成した。</p> <p>(2) 旧北上川河口かわまちづくり市民報告会を開催し、新たな水辺の整備方針案を市民へ報告し、意見交換を行った。</p> <p>(3) 同検討会の市民部会を沿川6地区（南浜地区、門脇・中央一丁目地区、住吉地区、川口・湊地区、不動・八幡地区、藤巻・井内地区）にて合計11回開催し、施設整備案、水辺のデザイン案及び利活用方法等について住民の意見を聴き取った。</p> <p>(4) 第6回有識者ワーキング会議を開催し、住民意見の検討を行い、施設整備案、水辺のデザイン案等を修正した。</p> <p>2 かわまちづくり（プロムナード）施設等の整備計画について、国土交通省、宮城県と協議を行い、施設整備案等を検討した。</p> <p>3 検討会や住民の意見及び関係機関との協議に基づき、かわまちづくり施設等の配置や基本諸元について検討を行い、基本設計に住民意見を反映し、整理を行った。</p> <p>4 各種会議にて計画説明を実施した。 （石巻・東松島復興基盤連絡調整会議等）</p>						
成 果	<p>新たな水辺の整備方針案をもとに、旧北上川河口かわまちづくり検討会、市民報告会及び市民部会等を通して有識者の助言や住民の意見をいただき、かわまちづくり施設等の整備案に取り入れるとともに、事業に対する住民の理解と参画意識がより深まった。</p>						
成果に係る評価	<p>本事業は、本市の地域的資源である海および川（旧北上川、北上運河）と街の繋がり、歴史や文化、景観などを活用し、大震災からの復旧・復興のための旧北上川堤防整備や復興まちづくりと連携して新たな水辺空間を創出するものである。</p> <p>本市の歴史的背景を踏まえ、まちの中心部の賑わいを取り戻し、人々が集って憩い、観光の振興に資するものであり、復旧復興に向けての堤防整備と復興まちづくりが実施される今進めていかなければならない事業である。</p> <p>H26年度は、市民報告会や市民部会を実施し、有識者や住民の意見を施設整備案に取り入れ、市民の事業への理解を深めるとともに参画意識の醸成に努めた。</p> <p>今後も、国の堤防整備と連携するとともに設計を進め、事業を推進していく必要がある。</p>						
(単位：円)							
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳				
			国(県)支出金	地方債	その他	一般財源	
	33,000,000	12,804,480			10,243,584	2,560,896	

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 章		復興計画	(3)	自然への畏敬の念を持ち自然とともに生きる
	4 項	港湾費					(1)	海とともに生きる
	2 目	港湾建設推進費					(1)	港湾の復旧・復興
実施計画掲載ページ		P171	中 事 業		港湾建設推進費			
事業コード		003-101-002-00619	事 業 名		ポートセールス展開事業			
目的及び事業内容		石巻港立地企業及び港湾背後圏の産業発展に資する物流拠点としての港湾整備の推進を図る。仙台塩釜港石巻港区の利用促進を図り、港湾整備に繋げる一つの方策として、客船誘致活動を積極的に実施する。						
取 組 実 績		<p>客船会社等へのポートセールス、国や地元選出の国会議員に対して要望活動を実施した。</p> <p>1 客船会社等へのポートセールスを実施した。</p> <p>(1) 客船会社等4社に対してポートセールスを実施(8月22日)</p> <p>ア 独立行政法人航海訓練所</p> <p>イ 商船三井客船株式会社</p> <p>ウ 日本クルーズ客船株式会社</p> <p>エ 株式会社読売旅行</p> <p>(2) 客船会社等5社に対してポートセールスを実施(11月26日)</p> <p>ア 郵船クルーズ株式会社</p> <p>イ 商船三井客船株式会社</p> <p>ウ 日本クルーズ客船株式会社</p> <p>エ 株式会社読売旅行</p> <p>オ 株式会社エイチ・アイ・エス</p> <p>2 国土交通省や地元選出の国会議員に対して石巻港の早期復興と整備促進に関する要望活動を実施した。(8月6日)</p> <p>3 仙台国際貿易港首都圏セミナーに出席し、石巻港区のPR活動を行った。(2月4日)</p>						
成 果		<p>ポートセールスの実施により、H27年度の寄港が決定した。客船の寄港は港内静穏度向上の証明であると共に、震災後、客船が入港できるほどの復旧、復興が進み元気な港湾であることを全国にPRでき、石巻港のイメージアップにもつながる。</p> <p>石巻港のイメージアップは、石巻港への投資を促し、企業誘致、入港貨物船の増加等の契機となるものである。</p> <p>また、客船が寄港する理由として、寄港地背後の観光目的があり、観光振興、観光復興に繋がる。H27年度には外国客船「コスタピクトリア」の石巻港初寄港、また客船「にっぽん丸」の2度の寄港(5月、10月)を含む年間3隻の寄港が決定した。</p>						
成果に係る評価		<p>ポートセールスの実施により、毎年、着実に客船寄港がなされている。</p> <p>また、石巻港のPRを行う事により、企業誘致や入港貨物船の増加が期待できる。</p> <p>要望活動の実施により石巻港の早期復興、整備促進につながる。</p> <p>今後も、客船の定期的な寄港に向けた取り組み、石巻港のイメージアップや整備促進につながるPR活動を実施していくので、事業を継続する必要がある。</p>						
(単位：円)								
予算の執行状況	予算額		決算額		決算額の財源内訳			
					国(県)支出金	地方債	その他	一般財源
	590,000		504,230					504,230

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 章		復興計画	(3)	自然への畏敬の念を持ち自然とともに生きる																		
	4 項	港湾費					(1)	海とともに生きる																		
	3 目	東日本大震災関係費					(1)	港湾の復旧・復興																		
実施計画掲載ページ		P171	中 事 業		石巻港復興活性化プロジェクト関係費																					
事業コード		003-101-002-00413	事 業 名		国際拠点港湾「石巻港」復興活性化プロジェクト事業〔復興基金〕																					
目的及び事業内容		港湾感謝祭、客船歓迎イベントを実施し、東日本大震災により甚大な被害を受けた石巻港の復旧した姿を多くの方にみていただき、震災前と変わらない海辺での賑わいの風景を取り戻すため、また、客船の利用促進、地域の活性化に寄与することを目的に実施する。																								
取 組 実 績		<p>客船寄港イベント、港湾感謝祭を実施した。</p> <p>1 大型客船歓迎イベントの実施(対象：客船会社及び乗船客)</p> <p>(1) 6月12日 にっぽん丸歓迎「ウエルカムフェスタ2014in石巻港」を実施した。</p> <p>ア 入港歓迎セレモニー(大漁旗による出迎え、入港歓迎式典など)</p> <p>イ 観光PRブース等出展(2市2町の特産品販売、海産物の炭火焼き振る舞いなど)</p> <p>(2) 10月31日 ばしふいっくびいなす歓迎「ウエルカムフェスタ2014in石巻港」を実施した。</p> <p>ア 入港歓迎セレモニー(大漁旗による出迎え、入港歓迎式典など)</p> <p>イ 観光PRブース等出展(2市2町の特産品販売、海産物の炭火焼き振る舞いなど)</p> <p>ウ 出港セレモニー(伝統芸能披露、打上花火などによるお見送り)</p> <p>2 港湾感謝祭の実施(対象：一般市民)</p> <p>(1) 10月18日、19日 第13回港湾感謝祭「帆船海王丸寄港」を実施した。</p> <p>ア 入港歓迎式典(入港歓迎式典、表敬訪問など)</p> <p>イ 船内乗船見学(市民(来場者)による船内見学会)</p> <p>ウ 各PRブース等出展(港湾官公庁、港湾関係企業による出展PRなど)</p>																								
成 果		<p>石巻市、東松島市、女川町、松島町で構成する石巻港大型客船誘致協議会にて、客船寄港ごとに、おもてなしとして、歓迎イベントを実施し、着実に客船の寄港が図られた。</p> <p>客船の寄港は、港内静穏度の向上とともに石巻港の復旧、復興が進み、元気な港湾であることを全国にPRでき、石巻港のイメージアップにも繋がる。</p> <p>港湾感謝祭は2日間で15,000人の来場者があり、石巻港が地域経済に果たしている役割を積極的にPRし、市民参加型の港湾を推進し、港まち石巻の復興を内外にPRすることができた。</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="2">船舶寄港イベント回数</th> <th rowspan="2">達成率(%)</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H24</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>H25</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>H26</td> <td>4</td> <td>3</td> <td>75</td> </tr> </tbody> </table>							区分	船舶寄港イベント回数		達成率(%)	目標値	実績	H24	2	2	100	H25	4	4	100	H26	4	3	75
区分	船舶寄港イベント回数		達成率(%)																							
	目標値	実績																								
H24	2	2	100																							
H25	4	4	100																							
H26	4	3	75																							
成果に係る評価		<p>港湾感謝祭の実施により、市民に石巻港の役割、復興した姿を見せることができ、港からの賑わいを発信することができている。</p> <p>また、客船イベントの実施により、乗船客等へのおもてなしを継続することは、石巻市のPRにもなり、地域の振興に寄与し、港の整備促進にもつながることから事業を継続する必要がある。</p>																								
(単位：円)																										
予算の執行状況	予算額		決算額		決算額の財源内訳																					
					国(県)支出金	地方債	その他	一般財源																		
	7,000,000		6,736,000					6,736,000																		

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 6 章	地域の個性が輝き融和するまち	復興計画																												
	5 項	都市計画費		第 2 節	地域間連携により、大きな魅力を創出する																													
	3 目	街路整備事業費		(2)	日常生活を支える道路網を形成する																													
実施計画掲載ページ	P99		中 事 業	石巻工業港曾波神線街路整備事業費																														
事業コード	006-002-002-00632		事 業 名	石巻工業港曾波神線街路整備事業																														
目的及び事業内容	<p>石巻工業港曾波神線は、石巻工業港と三陸縦貫自動車道石巻河南 I C を接続する石巻市都市圏道路網の骨格をなし、交通の円滑な処理と交通量の増大に対処するとともに石巻圏域の産業経済の発展に寄与する重要幹線道路である。また、災害時における避難路、緊急輸送道路としての役割など防災上も重要な路線であることから、計画延長951m、計画幅員27～42mの街路整備事業を実施する。</p>																																	
取組実績	<p>1 工事の実施 (1) 橋梁上部工新設 L=561.0m H=1.97m W=11.40m (※一部 J R 工事委託)</p> <p>2 業務委託の実施 (1) 石巻工業港曾波神線境界確定測量業務 2件</p>																																	
成 果	<p>橋梁上部工新設の実施により、平成26年12月5日に4車線での供用が開始され、三陸縦貫自動車道へのアクセス性の向上、市内交通体系の円滑化の向上が図られた。</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="2">事業の進捗率 (%)</th> <th rowspan="2">達成率 (%)</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H22</td> <td>69</td> <td>75</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>H23</td> <td>84</td> <td>79</td> <td>94</td> </tr> <tr> <td>H24</td> <td>88</td> <td>85</td> <td>97</td> </tr> <tr> <td>H25</td> <td>93</td> <td>86</td> <td>93</td> </tr> <tr> <td>H26</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>								区分	事業の進捗率 (%)		達成率 (%)	目標値	実績等	H22	69	75	100	H23	84	79	94	H24	88	85	97	H25	93	86	93	H26	100	100	100
区分	事業の進捗率 (%)		達成率 (%)																															
	目標値	実績等																																
H22	69	75	100																															
H23	84	79	94																															
H24	88	85	97																															
H25	93	86	93																															
H26	100	100	100																															
成果に係る評価	<p>本路線は、三陸縦貫自動車道の整備延伸、蛇田地区への大型商業施設の進出などによる物流等の増加や、また、避難路、緊急輸送道路としても重要な路線として、平成26年12月5日に4車線での供用を開始した。</p>																																	
予算の執行状況	(単位：円)																																	
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																															
			国(県)支出金	地方債	その他	一般財源																												
	714,825,862	714,641,687	383,205,000	314,800,000		16,636,687																												

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 章		復興計画	(1)	みんなで築く災害に強いまちづくり										
	5 項	都市計画費		第 節			(3)	減災まちづくりの推進										
	9 目	東日本大震災関係費		()			(1)	都市基盤の復旧・復興										
実施計画掲載ページ	P 139		中 事 業	七窪蛇田線街路整備事業費														
事業コード	001-301-003-00586		事 業 名	七窪蛇田線街路整備事業														
目的及び事業内容	<p>本路線は、末広町を起点とし清水町で鉄道を越え、中里地区を横断し、さらに北上運河、J R 石巻線を越えて、国道45号線に接続する重要幹線道路である。鉄道で南北に分断された中心市街地へのアクセス性の向上による円滑な交通の確保を図るため、全線供用が急務となっている。また、災害時における避難路、緊急輸送道路としての役割など防災上も重要な路線であることから、計画延長 L = 570m、計画幅員18mの街路整備事業を実施する。</p>																	
取組実績	<p>1 業務委託の実施 (1) 実施設計業務</p>																	
成 果	<p>実施設計業務の実施により、工事着手に向けて事業進捗が図られた。</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="2">事業の進捗率 (%)</th> <th rowspan="2">達成率 (%)</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H26</td> <td>2.6</td> <td>0.8</td> <td>30</td> </tr> </tbody> </table>								区分	事業の進捗率 (%)		達成率 (%)	目標値	実績等	H26	2.6	0.8	30
区分	事業の進捗率 (%)		達成率 (%)															
	目標値	実績等																
H26	2.6	0.8	30															
成果に係る評価	<p>実施設計業務着手により、今後の用地取得のため、現在は地元地権者との情報交換会を開催し地権者との合意形成を図っており、用地取得後、道路新設工事に着手し道路整備完了による市内交通体系の円滑化を図るよう努めていく。</p>																	
予算の執行状況	(単位：円)																	
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳															
			国(県)支出金	地方債	その他	一般財源												
	103,606,120	29,625,600	14,470,000	11,840,000		3,315,600												

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 章	復興計画	(1)	みんなで築く災害に強いまちづくり																										
	5 項	都市計画費		第 節		(3)	減災まちづくりの推進																										
	9 目	東日本大震災関係費		()		(1)	都市基盤の復旧・復興																										
実施計画掲載ページ	P145		小 事 業	総合運動公園整備事業費																													
事業コード	001-301-006-00347		事 業 名	総合運動公園（防災公園）整備事業（第三工区）																													
目的及び事業内容	<p>全体計画約39.2haのうち約14.2haは整備供用開始済み。 残る25haの未整備部分のうち、第三工区について、体育・スポーツの振興と災害時における市民の安全確保を図り、安全で快適なまちづくりに資するため、防災機能を兼ね備えた都市公園（運動公園）の整備を実施する。</p>																																
取組実績	<p>1 業務委託の実施 (1) 軟弱地盤解析業務</p> <p>2 工事の実施 (1) 石巻市総合運動公園造成工事 (2) N T T 電柱移設工事（移転補償） (3) 電力鉄塔移設工事（移転補償）</p>																																
成 果	<p>石巻市総合運動公園実施設計業務に着手したことにより、事業促進が図られた。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="2">事業の進捗率（％）</th> <th rowspan="2">達成率（％）</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H22</td> <td>24.9</td> <td>24.9</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>H23</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>H24</td> <td>25.3</td> <td>20.1</td> <td>79</td> </tr> <tr> <td>H25</td> <td>26.6</td> <td>21.1</td> <td>79</td> </tr> <tr> <td>H26</td> <td>54.7</td> <td>29.7</td> <td>54</td> </tr> </tbody> </table> <p>※H23は、事業休止</p>							区分	事業の進捗率（％）		達成率（％）	目標値	実績等	H22	24.9	24.9	100	H23	—	—	—	H24	25.3	20.1	79	H25	26.6	21.1	79	H26	54.7	29.7	54
区分	事業の進捗率（％）		達成率（％）																														
	目標値	実績等																															
H22	24.9	24.9	100																														
H23	—	—	—																														
H24	25.3	20.1	79																														
H25	26.6	21.1	79																														
H26	54.7	29.7	54																														
成果に係る評価	<p>一部造成工事が着手され、今後も引き続き造成工事と施設整備を実施、整備完了後にはスポーツ活動の交流の場と災害時には避難、救援活動の拠点として機能するため整備を推進する必要がある。</p>																																
（単位：円）																																	
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																														
			国(県)支出金	地方債	その他	一般財源																											
	1,268,314,000	570,301,912	264,719,000		264,722,000	40,860,912																											

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 章	復興計画	(1)	みんなで築く災害に強いまちづくり
	5 項	都市計画費		第 節		(3)	減災まちづくりの推進
	9 目	東日本大震災関係費		()		(1)	都市基盤の復旧・復興
実施計画掲載ページ	P 140		中 事 業	石巻工業港運河線街路整備事業費			
事業コード	001-301-003-00833		事 業 名	街路整備事業（石巻工業港運河線）			
目的及び事業内容	<p>被災時における復旧活動、避難活動等の迅速化を図るため、沿岸部（石巻工業港）から内陸部（国道45号方面）への都市計画道路として整備を行う。 延長L=1,445m（うち107mは下釜南部地区土地区画整理事業にて整備）</p>						
取組実績	<p>1 業務委託の実施 (1) 石巻工業港運河線道路詳細設計業務</p>						
成 果	<p>道路橋梁詳細設計実施により、工事着手に向けて事業進捗が図られた。</p>						
成果に係る評価	<p>東日本大震災により壊滅的被害を受けたことを教訓に、幹線道路等の道路網を強化する。 また、沿岸部から内陸部へのルートとして、被災時における復旧活動、避難活動等の迅速化を図るため、事業を継続する必要がある。</p>						
（単位：円）							
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳				
			国(県)支出金	地方債	その他	一般財源	
	16,410,000	16,410,000	9,025,000			7,385,000	

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 章		復興計画	(1)	みんなで築く災害に強いまちづくり
	5 項	都市計画費		第 節			(3)	減災まちづくりの推進
	9 目	東日本大震災関係費		()			(1)	都市基盤の復旧・復興
実施計画掲載ページ		P140	中 事 業		釜大街道線街路整備事業費			
事業コード		001-301-003-00834	事 業 名		街路整備事業（釜大街道線）〔復興交付金〕			
目的及び事業内容		被災時における復旧活動、避難活動等の迅速化を図るため、沿岸部（釜大街道地区）から丘陵部（日和山）への都市計画道路として整備を行う。 延長L=1,810m（うち310mは下釜南部地区土地区画整理事業にて整備）						
取 組 実 績		1 業務委託の実施 (1)釜大街道線測量地質道路設計業務 (2)釜大街道線不動産鑑定評価業務 (3)釜大街道線補償調査業務 (4)釜大街道線路線測量業務						
成 果		道路設計、地質、路線測量、不動産鑑定評価、補償調査業務実施により、工事着手に向けて事業進捗が図られた。						
成果に係る評価		釜大街道地区のコミュニケーション再生のため、上釜、下釜第一ならびに第二、第三町内会を結ぶ地域の交流道路として整備する。 また、釜大街道地区において、北へ向かう生活道路に交通が集中することから、釜大街道線により交通の分散を図るため、事業を継続する必要がある。						
(単位：円)								
予算の執行状況	予算額		決算額		決算額の財源内訳			
					国(県)支出金	地方債	その他	一般財源
	116,701,584		109,330,224				77,414,000	31,916,224

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 章		復興計画	(1)	みんなで築く災害に強いまちづくり
	5 項	都市計画費		第 節			(3)	減災まちづくりの推進
	9 目	東日本大震災関係費		()			(1)	都市基盤の復旧・復興
実施計画掲載ページ		P140	中 事 業		渡波稲井線街路整備事業費			
事業コード		001-301-003-00832	事 業 名		街路整備事業（渡波稲井線）〔復興交付金〕			
目的及び事業内容		被災時における復旧活動、避難活動等の迅速化を図るため、沿岸部（渡波地区）から内陸部（稲井地区）への都市計画道路として整備を行う。 延長L=3,500m（うち270mは新渡波西地区土地区画整理事業にて整備）						
取 組 実 績		1 業務委託の実施 (1)渡波稲井線トンネル地質調査業務 (2)渡波稲井線道路詳細設計業務 (3)渡波稲井線道路橋梁地質調査業務 (4)渡波稲井線橋梁詳細設計業務						
成 果		道路詳細設計、橋梁詳細設計、地質調査業務実施により、工事着手に向けて事業進捗が図られた。						
成果に係る評価		東日本大震災により壊滅的被害を受けたことを教訓に、幹線道路等の道路網を強化する。 また、沿岸部から内陸部へのルートとして、被災時における復旧活動、避難活動等の迅速化を図るため、事業を継続する必要がある。						
(単位：円)								
予算の執行状況	予算額		決算額		決算額の財源内訳			
					国(県)支出金	地方債	その他	一般財源
	66,212,000		63,340,000				49,088,000	14,252,000

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 章		復興計画	(1)	みんなで築く災害に強いまちづくり
	5 項	都市計画費		第 節			(3)	減災まちづくりの推進
	9 目	東日本大震災関係費		()			(1)	都市基盤の復旧・復興
実施計画掲載ページ		P141	中 事 業		御所入湊線街路整備事業費			
事業コード		001-301-003-00915	事 業 名		街路整備事業（御所入湊線）〔復興交付金〕			
目的及び事業内容		被災時における復旧活動、避難活動等の迅速化を図るため、沿岸部（湊西地区）から内陸部（牧山）への都市計画道路として整備を行う。 延長L=186m						
取 組 実 績		業務委託の実施 (1)御所入湊線不動産鑑定評価業務 (2)御所入湊線補償調査業務 (3)御所入湊線地質調査道路詳細設計業務						
成 果		道路詳細設計、地質調査、不動産鑑定評価業務、補償調査業務実施により、工事着手に向けて事業進捗が図られた。						
成果に係る評価		東日本大震災により壊滅的被害を受けたことを教訓に、幹線道路等の道路網を強化する。 また、牧山への最短ルートとして、津波からの防御施設と併せて、被災時における復旧活動、避難活動等の迅速化を図るため、事業を継続する必要がある。						
(単位：円)								
予算の執行状況	予算額		決算額		決算額の財源内訳			
					国(県)支出金	地方債	その他	一般財源
	22,530,000		21,674,760				16,797,000	4,877,760

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 章		復興計画	(1)	みんなで築く災害に強いまちづくり														
	5 項	都市計画費		第 節			(1)	新たな防災体制の構築														
	9 目	東日本大震災関係費		()			(1)	防災施設の整備														
実施計画掲載ページ		P120	中 事 業		基盤整備事業関係費																	
事業コード		001-101-003-00862	事 業 名		高台避難路・避難場機能整備事業（市街地） 〔復興交付金・復興基金〕																	
目的及び事業内容		災害発生時に市民等が円滑に避難できるよう、緊急に避難するための高台避難場所及び高台避難路を整備し、安全・安心なまちづくりを行う。																				
取 組 実 績		津波被害の「減災」を目指し、身近な高台に津波から避難できる津波避難場所を整備することを目的に定めた「高台への津波避難場所整備指針」に基づき、整備を進めることとした箇所について、下記のとおり高台避難場所及び高台避難路の整備を実施した。 1 鹿島御児神社西口地区 コンクリート階段40m、スロープ13m、照明灯11箇所、手摺54m 2 鹿島御児神社東口地区 コンクリート階段17m、照明灯7箇所、手摺108m 3 市民プール横地区 コンクリート階段44m、スロープ65m、照明灯5箇所、避難場所整備（コンクリート舗装）199㎡、手摺236m、転落防止柵44m 4 不動明王入口地区 コンクリート階段（3箇所）14m、スロープ43m、照明灯5箇所、手摺79m、転落防止柵134m、避難場所整備（コンクリート舗装）136㎡ 5 大門崎公園地区 照明灯18箇所、転落防止柵78m、ベンチ4基																				
成 果		高台避難場所及び高台避難路の整備として、照明灯の設置、階段整備、手摺やスロープを設置したことにより、災害発生時に市民等が円滑に安全・安心に避難できる場所を確保することができた。 <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="2">成果指標</th> <th rowspan="2">達成率等</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H25</td> <td>5箇所</td> <td>0箇所</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>H26</td> <td>9箇所</td> <td>5箇所</td> <td>55.6%</td> </tr> </tbody> </table> ※H26の目標値は、H26計画の4箇所にH25で完了しなかった5箇所を加算し9箇所としている。 平成25年度において5箇所の整備を目標としていたが、年度内に工事が完了しなかったことから繰り越し、平成26年度において整備が完了した。 また、平成26年度において計画していた4箇所（赤坂神社西側地区、赤坂神社前地区、観音堂地区、古館山地区）について、工事は発注したものの整備内容に変更が生じたことから、年度内に整備が完了せず平成27年度へ繰り越した。							区分	成果指標		達成率等	目標値	実績等	H25	5箇所	0箇所	0%	H26	9箇所	5箇所	55.6%
区分	成果指標		達成率等																			
	目標値	実績等																				
H25	5箇所	0箇所	0%																			
H26	9箇所	5箇所	55.6%																			
成果に係る評価		災害発生時に市民等が円滑に安全・安心な場所へ避難できるようにするため、高台避難場所及び高台避難路の整備は必要であり、現在整備を進めている箇所の早期完成に努めていく。																				
(単位：円)																						
予算の執行状況	予算額		決算額		決算額の財源内訳																	
					国(県)支出金	地方債	その他	一般財源														
	95,020,000		78,821,560				73,853,560	4,968,000														

予算科目	8 3 9	土木費 民生費 消防費	総合計画	第 章	復興計画	(1)	みんなで築く災害に強いまちづくり																		
	5 1 1	都市計画費 社会福祉費 消防費		第 節		(3)	減災まちづくりの推進																		
	9 14 6	東日本大震災関係費 東日本大震災関係費 東日本大震災関係費		()		(1)	都市基盤の復旧・復興																		
	実施計画 掲載ページ	P128		中 事 業		津波復興拠点整備事業費 ささえあいセンター建設事業費 防災センター建設事業費																			
事業コード	001-301-001-00568	事業名	石巻駅周辺整備事業（津波復興拠点整備分）〔復興交付金〕																						
目的及び事業内容	本市の都市核拠点である石巻駅周辺地区において、災害時の市民・来訪者の避難、行政機能・救急医療機能の維持、市民生活の復旧支援等を迅速かつ確実に実施するための津波防災拠点を整備する。（面積約3.4ha） 【主な施設】（仮称）ささえあいセンター、（仮称）防災センター、にぎわい交流広場 等																								
取組実績	<ul style="list-style-type: none"> 石巻広域都市計画一団地の津波防災拠点市街地形成施設の決定 事業認可の取得 業務委託の実施 石巻駅周辺地区測量業務 石巻駅周辺地区建物補償調査業務 石巻駅周辺地区不動産鑑定評価業務 石巻駅構内緊急車両こ線橋基本設計調査業務 （仮称）ささえあいセンター新築工事基本計画その他業務 石巻駅周辺地区津波防災拠点歩行者デッキ、道路及び広場詳細設計業務 ほか																								
成果	都市計画の決定や事業認可の取得を行い、各種調査・設計や用地取得等を進め事業促進が図られた。																								
成果に係る評価	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="2">事業の進捗率（％）</th> <th rowspan="2">達成率（％）</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H26</td> <td>15.5</td> <td>1.9</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>H27</td> <td>100.0</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>H28</td> <td>—</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							区分	事業の進捗率（％）		達成率（％）	目標値	実績等	H26	15.5	1.9	12	H27	100.0			H28	—		
区分	事業の進捗率（％）		達成率（％）																						
	目標値	実績等																							
H26	15.5	1.9	12																						
H27	100.0																								
H28	—																								
成果に係る評価	石巻駅周辺地区に本市の復興を先導する医療、福祉、防災、行政の各拠点を整備するため、津波防災拠点を都市計画決定し、用地取得及び施設詳細設計に着手した。 今後は、市民生活の向上を目指し拠点施設の早急な整備に向け、事業を継続する必要がある。																								
予算の執行状況	（単位：円）																								
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																						
			国(県)支出金	地方債	その他	一般財源																			
	218,653,299	164,302,435			123,462,234	40,840,201																			

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 章	復興計画	(1)	みんなで築く災害に強いまちづくり
	5 項	都市計画費		第 節		(3)	減災まちづくりの推進
	9 目	東日本大震災関係費		()		(1)	都市基盤の復旧復興
実施計画 掲載ページ	P136		中 事 業	地域再生拠点エリア整備事業費			
事業コード	001-301-002-00916 001-301-002-00917	事業名	雄勝地区拠点エリア整備事業〔復興交付金〕 牡鹿地区拠点エリア整備事業〔復興交付金〕				
目的及び事業内容	雄勝中心部地区及び鮎川浜地区を両地域の復興を先導する「早期事業化エリア」として位置づけ、防潮堤背後を嵩上げ整備し、公共施設、商業施設、観光施設等が一体となった魅力あるまちづくりを行う。						
取組実績	雄勝中心部地区及び鮎川浜地区拠点エリア整備の事業化を目指すため、下記の業務を着手した。						
取組実績	1 雄勝中心部地区 用地測量調査及び調査設計業務 一式 路線測量、街区確定測量、実施設計 2 鮎川浜地区 用地測量調査及び調査設計業務 一式 路線測量、街区確定測量、実施設計						
成果	雄勝中心部地区及び鮎川浜地区拠点エリア整備の事業化を目指すため、用地測量調査及び調査設計業務に着手したことにより、早期事業化に向けた事業の推進を図ることができた。						
成果に係る評価	用地測量調査及び調査設計業務に着手したものの、県道及び防潮堤の位置について関係機関との調整に不測の日数を要したことから業務が完了せず、平成27年度へ繰り越すこととなった。 今後は早期に用地測量調査及び調査設計業務の完了を目指すとともに用地取得を実施し、その後に計画している道路、排水路、広場等の基盤整備工事の着手に取り組んでいく。						
予算の執行状況	（単位：円）						
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳				
			国(県)支出金	地方債	その他	一般財源	
	16,370,000	16,370,000			13,095,000	3,275,000	

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 章	復興計画	(1)	みんなで築く災害に強いまちづくり
	5 項	都市計画費				(3)	減災まちづくりの推進
	9 目	東日本大震災関係費				(1)	都市基盤の復旧復興
実施計画掲載ページ		P 145、146	中 事 業		復興都市公園等整備事業費		
事業コード		001-301-006-00840 ~00843	事業 名		都市公園整備事業（南浜シンボル公園、中瀬公園、防災緑地1号、防災緑地2号）〔復興交付金〕		
目的及び事業内容							
<p>防災集団移転促進事業による移転元地の利活用として、地区周辺や市街地の暮らし・にぎわいの創出、再生に寄与する公園整備（南浜シンボル公園、中瀬公園）すると共に、津波や高潮による直接的な被害の防御・減勢を図り、背後地の住居等を守る公園整備（防災緑地1号、防災緑地2号）することで災害に強いまちづくりを行う。</p>							
取組実績							
<p>復興交付金事業により整備を計画する4事業（防災緑地1号・防災緑地2号・南浜シンボル公園・中瀬公園）について、次のとおり取組みを行った。</p> <p>1 防災緑地1号 津波防災緑地を整備するための測量及び設計業務を実施した。</p> <p>2 防災緑地2号 津波防災緑地を整備するための基本設計業務を実施し、新たに実施設計、用地測量及び補償調査業務を発注した。</p> <p>3 南浜シンボル公園 国・県と協力し基本計画策定に向け、有識者委員会・各種部会・市民フォーラム等を行った。</p> <p>4 中瀬公園 基本計画策定に向け、有識者による中瀬公園計画検討会を行った。また、基本設計業務を発注した。</p>							
成 果							
<p>上記の取組みにより、次の成果を得た。</p> <p>1 防災緑地1号 路線測量及び基本設計・実施設計など調査業務が完了した。また、平成27年3月24日付けで事業認可を取得し、事業の推進が図られた。</p> <p>2 防災緑地2号 各種調査設計業務を実施したことで、平成26年12月26日付けで事業認可を取得し、用地取得及び建物補償に係る交渉が開始できた。</p> <p>3 南浜シンボル公園 有識者委員会を設置し、基本計画の検討を重ねることで、基本計画（案）がほぼまとまった。</p> <p>4 中瀬公園 基本計画策定に向けて、計画検討会を設置し、検討を重ねることができた。</p>							
成果に係る評価							
<p>1 防災緑地1号 測量及び設計業務が完了したことから、関係機関及び隣接事業との協議・調整を進めていく必要がある。</p> <p>2 防災緑地2号 実施設計・補償調査業務を進めるとともに、早期に用地取得・建物補償が完了するよう、積極的に着手していく必要がある。</p> <p>3 南浜シンボル公園・中瀬公園 基本計画をまとめ、設計業務を進めていく必要がある。</p>							
（単位：円）							
予算の執行状況	予算額		決算額		決算額の財源内訳		
			国(県)支出金	地方債	その他	一般財源	
	43,345,640		43,318,360			32,488,000	10,830,360

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 章	復興計画	(1)	みんなで築く災害に強いまちづくり								
	5 項	都市計画費				(3)	減災まちづくりの推進								
	9 目	東日本大震災関係費				(1)	都市基盤の復旧・復興								
実施計画掲載ページ		P 126	中 事 業		優良建築物等整備事業費										
事業コード		001-301-001-00314	事業 名		優良建築物等整備事業〔復興交付金〕										
目的及び事業内容															
<p>商業機能のみならず、居住人口の増加や福祉機能の充実など、多様な機能の集積による都市基盤の復旧・復興を図るとともに、中心市街地の活性化を促進するため、優良建築物等整備事業を進める民間事業者に対し補助金を交付し、優良建築物等整備事業を支援する。</p>															
取組実績															
<p>優良建築物等整備事業を進める民間事業者に対し必要な指導、助言を行うとともに、事業の進捗状況に応じて必要となる補助金を交付した。（松川横丁地区）</p> <p>石巻市市街地再開事業等補助金</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>補助対象事業</th> <th>補助金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>基本計画作成費、地盤調査費、事業計画作成費、建築設計費（実施設計）</td> <td>16,221,600円</td> </tr> <tr> <td>土地整備（整地）</td> <td>1,602,700円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>17,824,300円</td> </tr> </tbody> </table> <p>（参考） 区域面積：約0.06ha 地権者数：4名 開発概要：地権者住宅と被災商店主向けの商業スペース、賃貸住戸を計画。 主な経過：平成27年2月 工事着手</p>								補助対象事業	補助金額	基本計画作成費、地盤調査費、事業計画作成費、建築設計費（実施設計）	16,221,600円	土地整備（整地）	1,602,700円		17,824,300円
補助対象事業	補助金額														
基本計画作成費、地盤調査費、事業計画作成費、建築設計費（実施設計）	16,221,600円														
土地整備（整地）	1,602,700円														
	17,824,300円														
成 果															
<p>補助金の交付により、都市基盤の早期復旧・復興と中心市街地の活性化に向けた優良建築物等整備事業の推進が図られた。</p>															
成果に係る評価															
<p>都市基盤の復旧・復興と、中心市街地の活性化を図るため、優良建築物等整備事業により、まちなかの定住促進と、にぎわいを創出するとともに、平成27年度内の竣工、事業完了を目指し、今後も引き続き補助事業の継続を行うとともに、事業を進める民間事業者に対し適切な指導、助言をしていく。</p>															
（単位：円）															
予算の執行状況	予算額		決算額		決算額の財源内訳										
			国(県)支出金	地方債	その他	一般財源									
	18,000,000		17,824,300			13,368,000	4,456,300								

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 章		復興計画	(1)	みんなで築く災害に強いまちづくり				
	5 項	都市計画費		第 節			(3)	減災まちづくりの推進				
	9 目	東日本大震災関係費		()			(1)	都市基盤の復旧・復興				
実施計画掲載ページ		P126	中 事 業		被災市街地再開発事業費							
事業コード		001-301-001-00844	事 業 名		市街地再開発事業（中央三丁目1番地区）〔復興交付金〕							
目的及び事業内容		商業機能のみならず、居住人口の増加や福祉機能の充実など、多様な機能の集積による都市基盤の復旧・復興を図るとともに、中心市街地の活性化を促進するため、再開発事業を進める再開発組合等に対し補助金を交付し、再開発事業を支援する。										
取組実績		再開発組合に対し必要な指導、助言を行うとともに、事業の進捗状況に応じて必要となる補助金を交付した。 石巻市市街地再開発事業等補助金 <table border="1"> <thead> <tr> <th>補助対象事業</th> <th>補助金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>建築物除却費、補償費</td> <td>80,672,000円</td> </tr> </tbody> </table> (参考) 区域面積：約0.5ha 地権者数：5名 開発概要：分譲住宅を主とした街なか居住の促進を図る事業。 主な経過：平成24年11月 都市計画決定 平成25年6月 事業計画認可 平成26年2月 権利変換計画認可 平成26年8月 工事着手							補助対象事業	補助金額	建築物除却費、補償費	80,672,000円
補助対象事業	補助金額											
建築物除却費、補償費	80,672,000円											
成 果		補助金の交付により、都市基盤の早期復旧・復興と中心市街地の活性化に向けた市街地再開発事業の推進が図られた。										
成果に係る評価		都市基盤の復旧・復興と、中心市街地の活性化を図るため、市街地再開発事業により、まちなかの定住促進と、にぎわいを創出するとともに、平成27年度内の竣工、平成28年度の事業完了を目指し、今後も引き続き補助事業の継続を行うとともに、再開発組合に対し適切な指導、助言をしていく。										
(単位：円)												
予算の執行状況	予算額		決算額		決算額の財源内訳							
					国(県)支出金	地方債	その他	一般財源				
	80,672,000		80,672,000				60,504,000	20,168,000				

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 章		復興計画	(1)	みんなで築く災害に強いまちづくり								
	5 項	都市計画費		第 節			(3)	減災まちづくりの推進								
	9 目	東日本大震災関係費		()			(1)	都市基盤の復旧・復興								
実施計画掲載ページ		P127	中 事 業		被災市街地再開発事業費											
事業コード		001-301-001-00845	事 業 名		市街地再開発事業（立町二丁目5番地区）〔復興交付金〕											
目的及び事業内容		商業機能のみならず、居住人口の増加や福祉機能の充実など、多様な機能の集積による都市基盤の復旧・復興を図るとともに、中心市街地の活性化を促進するため、再開発事業を進める再開発組合等に対し補助金を交付し、再開発事業を支援する。														
取組実績		再開発組合に対し必要な指導、助言を行うとともに、事業の進捗状況に応じて必要となる補助金を交付した。 石巻市市街地再開発事業等補助金 <table border="1"> <thead> <tr> <th>補助対象事業</th> <th>補助金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>地盤調査費、実施設計費、権利変換計画作成費</td> <td>56,700,000円</td> </tr> <tr> <td>補償費</td> <td>22,184,000円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>78,884,000円</td> </tr> </tbody> </table> (参考) 区域面積：約0.3ha 地権者数：5名 開発概要：復興公営住宅、分譲住宅など、街なか居住の促進を図る事業。 主な経過：平成25年3月 都市計画決定 平成26年3月 事業計画認可 平成26年12月 権利変換計画認可							補助対象事業	補助金額	地盤調査費、実施設計費、権利変換計画作成費	56,700,000円	補償費	22,184,000円		78,884,000円
補助対象事業	補助金額															
地盤調査費、実施設計費、権利変換計画作成費	56,700,000円															
補償費	22,184,000円															
	78,884,000円															
成 果		補助金の交付により、都市基盤の早期復旧・復興と中心市街地の活性化に向けた市街地再開発事業の推進が図られた。														
成果に係る評価		都市基盤の復旧・復興と、中心市街地の活性化を図るため、市街地再開発事業により、まちなかの定住促進と、にぎわいを創出するとともに、平成28年度の竣工、事業完了を目指し、今後も引き続き補助事業の継続を行うとともに、再開発組合に対し適切な指導、助言をしていく。														
(単位：円)																
予算の執行状況	予算額		決算額		決算額の財源内訳											
					国(県)支出金	地方債	その他	一般財源								
	85,840,000		78,884,000				59,163,000	19,721,000								

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 章		復興計画	(1)	みんなで築く災害に強いまちづくり											
	5 項	都市計画費		第 節			(3)	減災まちづくりの推進											
	9 目	東日本大震災関係費		()			(1)	都市基盤の復旧・復興											
実施計画掲載ページ		P 127	中 事 業		被災市街地再開発事業費														
事業コード	001-301-001-00846	事業 名	市街地再開発事業（中央一丁目14・15番地区）〔復興交付金〕																
目的及び事業内容	商業機能のみならず、居住人口の増加や福祉機能の充実など、多様な機能の集積による都市基盤の復旧・復興を図るとともに、中心市街地の活性化を促進するため、再開発事業を進める再開発組合等に対し補助金を交付し、再開発事業を支援する。																		
取組実績	再開発組合に対し必要な指導、助言を行うとともに、事業の進捗状況に応じて必要となる補助金を交付した。																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">石巻市市街地再開発事業等補助金</th> </tr> <tr> <th>補助対象事業</th> <th>補助金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>実施設計費、権利変換計画作成費</td> <td>36,132,000円</td> </tr> <tr> <td>建築物除却費</td> <td>10,992,000円</td> </tr> <tr> <td>補償費</td> <td>13,744,000円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>60,868,000円</td> </tr> </tbody> </table> <p>(参考) 区域面積：約0.5ha 地権者数：20名 開発概要：復興公営住宅、分譲住宅など、街なか居住の促進を図る事業。 主な経過：平成25年10月 都市計画決定 平成26年3月 事業計画認可 平成26年11月 権利変換計画認可 平成27年2月 工事着手</p>								石巻市市街地再開発事業等補助金		補助対象事業	補助金額	実施設計費、権利変換計画作成費	36,132,000円	建築物除却費	10,992,000円	補償費	13,744,000円	
石巻市市街地再開発事業等補助金																			
補助対象事業	補助金額																		
実施設計費、権利変換計画作成費	36,132,000円																		
建築物除却費	10,992,000円																		
補償費	13,744,000円																		
	60,868,000円																		
成 果	補助金の交付により、都市基盤の早期復旧・復興と中心市街地の活性化に向けた市街地再開発事業の推進が図られた。																		
成果に係る評価	都市基盤の復旧・復興と、中心市街地の活性化を図るため、市街地再開発事業により、まちなかの定住促進と、にぎわいを創出するとともに、平成28年度の竣工、事業完了を目指し、今後も引き続き補助事業の継続を行うとともに、再開発組合に対し適切な指導、助言をしていく。																		
(単位：円)																			
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																
			国(県)支出金	地方債	その他	一般財源													
	130,823,000	60,868,000			45,650,000	15,218,000													

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 章		復興計画	(1)	みんなで築く災害に強いまちづくり
	5 項	都市計画費		第 節			(3)	減災まちづくりの推進
	9 目	東日本大震災関係費		()			(1)	都市基盤の復旧・復興
実施計画掲載ページ		P 127	中 事 業		被災市街地再開発事業費			
事業コード	001-301-001-913	事業 名	市街地再開発事業（中央二丁目11番地区）〔復興交付金〕					
目的及び事業内容	津波被害を受け未利用地となっている中心市街地において、災害に強いまちづくりのため旧北上川堤防整備事業やこれに伴う内海橋（国道398号線）の架け替え事業が進んでおり、これら事業の背後地において合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を目的に市街地再開発事業を実施する。事業においては、地域資源の提供を核にした観光交流施設整備を行い、併せて貴重な地域資源である旧北上川と連動する魅力ある広場・空間整備を行い、中心市街地の活性化・震災復興の資源とする。							
取組実績	中央二丁目11番地区に整備を予定している観光交流施設と、運動して使用する立体駐車場整備、周辺の広場整備、広小路・現県道整備、隣接する国の築堤工事との接続デッキ整備を一体的に行うため、その前段となる調査設計業務を下記のとおり実施している。							
	<ol style="list-style-type: none"> 1 整備予定地区内の権利者意向、事業資金計画、床価格、保留床処分、施行規程等を検討・算定するための事業計画等作成業務 2 整備予定地の面積や形状、現況構造物の位置などを正確に把握するための測量業務（基準点測量、現況測量、路線測量等） 3 整備予定建築物の設計を行う際、地質状況を把握するための地質調査業務（ボーリング調査、標準貫入試験、室内土質試験等） 4 観光交流施設、立体駐車場に係る建物の基本設計・配置設計及び交通計画の作成。広場及び道路の設計等。これらにかかる工事費用の積算等。 <p>今後は調査設計業務の成果に基づき、観光交流施設整備と併せて広場整備、道路整備、築堤工事との接続デッキ整備を実施していく。</p>							
成 果	平成26年度半ばから継続して復興交付金により調査設計業務を委託しており、今後の事業関連事務の増加による進捗停滞が起これらぬよう組織体制の増強も行ったうえ、委託費用の一部を繰越明許費に設定し、事業目的の達成に向け調査設計業務成果の平成27年度半ばの成果受領を予定している。							
成果に係る評価	中心市街地の震災復興・活性化には本施設の整備目的である観光拠点づくりが必要であり、今後も事業目的の達成を目標に事業を推進していく。							
(単位：円)								
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳					
			国(県)支出金	地方債	その他	一般財源		
	67,780,000	67,780,000			48,335,000	19,445,000		

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 章		復興計画		
	5 項	都市計画費		第 節				
	9 目	東日本大震災関係費		()				
実施計画掲載ページ			中 事 業		被災市街地復興土地区画整理事業費（一般会計）			
事業コード			事 業 名		土地区画整理事業（上釜南部地区）			
目的及び事業内容			被害が甚大であった上釜南部地区は、石巻市復興基本計画では、非可住地で産業系ゾーンとして位置づけられ、防災集団移転促進事業による土地買収が進められている。 このことから、買取り後の土地の集約・整理のため、土地区画整理事業により、産業系にふさわしい区画道路等の公共施設の整備と、事業用地を創出する土地の集約により、産業再生の促進を図る。 上釜南部地区 施行面積：37.4ha					
取 組 実 績			都市計画決定を経て、土地区画整理事業として事業認可された。 【認可関係】 ・都市計画決定 H27年1月15日 ・事業計画決定 H27年3月27日 【H26年度事業実施概要】					
			項目	事業内容				
			設計業務等	都市計画決定に係る土地利用計画策定業務（意識調査及びアンケート調査・解析、土地利用計画・まちづくり計画資料作成等）				
				土地区画整理事業認可に係る測量調査設計業務（地区界測量、地質調査、基本設計等）				
成 果			地元との協議や事業者説明会等を実施して、合意形成を図り、都市基盤の復興に向けた事業の推進が図られた。					
			区 分	成 果 指 標		達 成 率		
				目標値	実績値			
			H26	0.0%	0.0%	51.8%		
			H27	14.6%	-%	-%		
			H28	55.4%	-%	-%		
			H29	72.5%	-%	-%		
			H30	96.3%	-%	-%		
			H31	100.0%	-%	-%		
			※1 目標値及び実績値については、累計値としている。					
			(成果指標積算) 施行期間：H26年度～H31年度		(単位：千円)			
			年度	計画事業費計(A)	計画額(B)	目標(B/A)	実績事業費計(C)	
			H26	4,223,583	597	0.0%	4,223,295	
						309	0.0%	
							51.8%	
			※2 (A)に対する(B)及び(C)に対する(D)が過小であるため、目標値及び実績値の割合が小さくなっている。					
			※3 (A)及び(C)は施行期間の事業費合計であり、(A)のH26は予算額ベース、(C)のH26は決算額ベースで積算している。					
成果に係る評価			石巻港を活用する紙・パルプ、飼肥料、木材・合板関連等の産業集積を目指し、一刻も早く土地利用に適した整備を行えるよう、事業を推進してきた。 今後、早期の仮換地指定を目指し、各地権者や事業者に対する意向調査や関係機関との協議を効率的に実施する必要がある。					
			(単位：円)					
予算の執行状況			予算額	決算額	決算額の財源内訳			
					国(県)支出金	地方債	その他	一般財源
			597,444	309,069				309,069

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 章		復興計画		
	5 項	都市計画費		第 節				
	9 目	東日本大震災関係費		()				
実施計画掲載ページ			中 事 業		被災市街地復興土地区画整理事業費（一般会計）			
事業コード			事 業 名		土地区画整理事業（下釜南部地区）			
目的及び事業内容			被害が甚大であった下釜南部地区は、石巻市復興基本計画では、非可住地で産業系ゾーンとして位置づけられ、防災集団移転促進事業による土地買収が進められている。 このことから、買取り後の土地の集約・整理のため、土地区画整理事業により、産業系にふさわしい区画道路等の公共施設の整備と、事業用地を創出する土地の集約により、産業再生の促進を図る。 下釜南部地区 施行面積：25.2ha					
取 組 実 績			都市計画決定を経て、土地区画整理事業として事業認可された。 【認可関係】 ・都市計画決定 H27年1月15日 ・事業計画決定 H27年3月27日 【H26年度事業実施概要】					
			項目	事業内容				
			設計業務等	都市計画決定に係る土地利用計画策定業務（意識調査及びアンケート調査・解析、土地利用計画・まちづくり計画資料作成等）				
				土地区画整理事業認可に係る測量調査設計業務（地区界測量、地質調査、基本設計等）				
成 果			地元との協議や事業者説明会等を実施して、合意形成を図り、都市基盤の復興に向けた事業の推進が図られた。					
			区 分	成 果 指 標		達 成 率		
				目標値	実績値			
			H26	0.0%	0.0%	51.9%		
			H27	14.0%	-%	-%		
			H28	52.7%	-%	-%		
			H29	74.6%	-%	-%		
			H30	96.5%	-%	-%		
			H31	100.0%	-%	-%		
			※1 目標値及び実績値については、累計値としている。					
			(成果指標積算) 施行期間：H26年度～H31年度		(単位：千円)			
			年度	計画事業費計(A)	計画額(B)	目標(B/A)	実績事業費計(C)	
			H26	3,886,327	403	0.0%	3,886,133	
						209	0.0%	
							51.9%	
			※2 (A)に対する(B)及び(C)に対する(D)が過小であるため、目標値及び実績値の割合が小さくなっている。					
			※3 (A)及び(C)は施行期間の事業費合計であり、(A)のH26は予算額ベース、(C)のH26は決算額ベースで積算している。					
成果に係る評価			石巻港を活用する紙・パルプ、飼肥料、木材・合板関連等の産業集積を目指し、一刻も早く土地利用に適した整備を行えるよう、事業を推進してきた。 今後、早期の仮換地指定を目指し、各地権者や事業者に対する意向調査や関係機関との協議を効率的に実施する必要がある。					
			(単位：円)					
予算の執行状況			予算額	決算額	決算額の財源内訳			
					国(県)支出金	地方債	その他	一般財源
			402,556	208,250				208,250

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 章		復興計画	()	
	5 項	都市計画費		第 節			()	
	9 目	東日本大震災関係費		()			()	
実施計画掲載ページ			中 事 業	基盤整備事業関係費・低平地整備事業費				
事業コード			事 業 名	半島部地形測量業務・低平地整備事業〔復興交付金〕				
目的及び事業内容		半島沿岸部の排水不良エリア（主に災害危険区域）において、地形測量（現地測量・路線測量）及び排水検証を実施し、これらの結果を踏まえて、排水対策のための盛土造成、道路・水路の整備を行う。また、被災を受けた集落を再生させるため、積極的な地元活用を促す「コミュニティ広場、民間活用中等」の整備を行う。						
取 組 実 績		半島沿岸部の被災を受けた跡地（以下低平地）の計画を検討する上で必要不可欠な現況測量・路線測量を実施中。地盤沈下により排水不良が生じているエリアにおける排水検証業務については、37集落において完了（残り地区は継続中）。 また、盛土造成に伴い支障となる地下埋設物や境界基礎等の撤去工事は、雄勝中心部を含む7地区（白浜・月浜・釜谷崎・雄勝中心部・立浜・大浜・狹浜）において、発注済み。						
成 果		現況測量・路線測量・排水検証業務の結果を踏まえ、各集落の跡地計画案を作成し、順次、住民懇談会を開催している。 また、支障物の撤去工事を進めている地区については、防災集団移転促進事業により今後発生する残土の受け入れ体制が整うこととなり、早期の造成工事が見込まれる。						
成果に係る評価		排水不良対策に対する住民理解や、支障物撤去の早期実施のための起工承諾の確実な獲得など、事業の進捗にはきめ細やかな住民対応が必要となるため、他部署と連携しながら、事業を進めていく必要がある。						
（単位：円）								
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳					
			国（県）支出金	地方債	その他	一般財源		
	54,456,929	54,166,529			41,429,000	12,737,529		

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 4 章	安心して健やかに暮らせるまち	復興計画	()	
	6 項	住宅費		第 7 節	災害に対する備えを充実する		()	
	1 目	住宅管理費		(1)	自然災害による被害を軽減する		()	
実施計画掲載ページ		P 79	中 事 業	地域住宅事業費（一般住宅）				
事業コード		004-007-001-00204	事 業 名	スクールゾーン内危険ブロック塀等除去事業				
目的及び事業内容		地震発生時に起こり得る通学路等に面したブロック塀等の倒壊による事故を未然に防止し、通行人の安全確保を図るため、「石巻市スクールゾーン内危険ブロック塀等除去事業補助金交付要綱」に基づき、通学路等に面した危険なブロック塀等を除去する方に対し、除去及び除去後に軽量材で塀を新設する費用の一部を助成する。						
取 組 実 績		「石巻市スクールゾーン内危険ブロック塀等除去事業補助金交付要綱」に基づき、通学路等に面した危険なブロック塀等を除去及び除去後に軽量材で塀を新設した方に対し、補助金を交付した。 1 補助金額 (1) 除去補助 1㎡当たり4,000円を乗じた額（限額額150,000円） (2) 設置補助 設置費用の1/3以内で、設置延長に4,000円を乗じた額又は100,000円のいずれか低い額を限度とする。 2 申込期間 平成26年5月15日～平成26年12月12日						
成 果		通学路等に面した危険なブロック塀等の除去事業の実施により、地震におけるブロック塀等の倒壊による事故を未然に防止し、児童、生徒など通行人の安全確保が図られた。						
成果に係る評価		今後も、東日本大震災を教訓として、市全域への啓発活動を実施し、地震発生時における通学路等に面したブロック塀等の倒壊による事故を未然に防止し、市民の安全を確保するため、事業を継続する必要がある。						
（単位：円）								
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳					
			国（県）支出金	地方債	その他	一般財源		
	2,564,000	1,652,000	801,000			851,000		

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 6 章	地域の個性が輝き融和するまち	復興計画	()																			
	6 項	住宅費		第 2 節	地域間連携により、大きな魅力を創出する		()																			
	1 目	住宅管理費		(2)	日常生活を支える道路網を形成する		()																			
実施計画掲載ページ		P 97	中 事 業		地域住宅事業費（一般住宅）																					
事業コード		006-002-002-00205	事 業 名		狭あい道路整備事業																					
目的及び事業内容		災害時における避難路を確保し、安全で良好な市街地の形成と居住環境の整備を図るため、「石巻市狭あい道路整備要綱」に基づき、幅員4m未満の狭あい道路に接する土地の所有者又は建築主等と協議を行い、その当該道路の拡幅整備に対し、工事費用等の一部を助成する。																								
取組実績		「石巻市狭あい道路整備要綱」に基づき、市街化区域内の幅員4m未満の狭あい道路に接する土地の所有者又は建築主等が実施した拡幅整備に対し、助成金を交付した。 1 助成金額 工作物移転工事等費用、登記費用及び境界立会い費用に対し、損失補償基準要綱等により算定した額の3/4以内の額																								
成果		土地の所有者又は建築主等の理解と協力のもと、狭あい道路の拡幅整備を実施することにより、緊急時の市民の安全が確保され、安全で良好な市街地の形成と居住環境の整備が図られた。																								
成果に係る評価		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区 分</th> <th colspan="2">成果指標</th> <th rowspan="2">達成率</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H24年度</td> <td>14件</td> <td>43件</td> <td>307%</td> </tr> <tr> <td>H25年度</td> <td>40件</td> <td>79件</td> <td>198%</td> </tr> <tr> <td>H26年度</td> <td>40件</td> <td>60件</td> <td>150%</td> </tr> </tbody> </table>							区 分	成果指標		達成率	目標値	実績	H24年度	14件	43件	307%	H25年度	40件	79件	198%	H26年度	40件	60件	150%
区 分	成果指標		達成率																							
	目標値	実績																								
H24年度	14件	43件	307%																							
H25年度	40件	79件	198%																							
H26年度	40件	60件	150%																							
成果に係る評価		今後しばらくは、建築件数の増加も見込まれており、災害時における避難路を確保し、安全で良好な居住環境の整備を図るために、土地の所有者又は建築主等の理解と協力の下、緊急時における市民の安全性向上を確保していくため、事業を継続する必要がある。																								
(単位：円)																										
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																							
			国(県)支出金	地方債	その他	一般財源																				
	10,106,000	10,106,000	450,000			9,656,000																				

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 章		復興計画	(2)	市民の不安を解消し、これまでの暮らしを取り戻す																		
	6 項	住宅費		第 節			(2)	住まいの再建																		
	1 目	住宅管理費		()			(1)	恒久住宅の復旧・復興																		
実施計画掲載ページ		P 161	中 事 業		地域住宅事業費（一般住宅）																					
事業コード		002-201-004-00390	事 業 名		木造住宅耐震診断助成事業																					
目的及び事業内容		住宅の地震に対する安全性の確保及び向上を図り、震災に強いまちづくりを推進するため、「石巻市木造住宅耐震診断助成事業実施要綱」に基づき、市内に存する住宅の所有者が耐震診断を希望する場合、耐震診断士を派遣し、耐震診断及び耐震改修計画の作成を行う。																								
取組実績		「石巻市木造住宅耐震診断助成事業実施要綱」に基づき、昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅の耐震診断を希望する方に対し、市は耐震診断士を派遣し、耐震診断及び耐震改修計画の作成を行った。 1 派遣に要する費用 市は、耐震診断士の派遣に要する費用のうち、対象住宅1棟当たり140,000円を上限とし、負担する。 2 申込期間 平成26年5月15日～平成26年12月12日																								
成果		木造住宅の耐震診断を実施することにより、現行の耐震設計基準との比較検討がなされ、住宅の耐震化に対する意識向上が図られた。																								
成果に係る評価		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区 分</th> <th colspan="2">成果指標</th> <th rowspan="2">達成率</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H24年度</td> <td>90件</td> <td>26件</td> <td>29%</td> </tr> <tr> <td>H25年度</td> <td>90件</td> <td>29件</td> <td>32%</td> </tr> <tr> <td>H26年度</td> <td>90件</td> <td>10件</td> <td>11%</td> </tr> </tbody> </table>							区 分	成果指標		達成率	目標値	実績	H24年度	90件	26件	29%	H25年度	90件	29件	32%	H26年度	90件	10件	11%
区 分	成果指標		達成率																							
	目標値	実績																								
H24年度	90件	26件	29%																							
H25年度	90件	29件	32%																							
H26年度	90件	10件	11%																							
成果に係る評価		震災時において、住宅が倒壊しなかった経験から、耐震化に対する意識が希薄になったことも達成率の減少の要因となっているものと考えられるが、今後、住宅の地震に対する安全性の確保及び向上を図り、市民の安全を確保し、震災に強いまちづくりを推進するため、これまで以上の啓発活動を行い、住宅の耐震化への認識を深めて行かなければならないことから、事業を継続する必要がある。																								
(単位：円)																										
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																							
			国(県)支出金	地方債	その他	一般財源																				
	1,400,000	1,400,000	1,050,000			350,000																				

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 章	復興計画	(2)	市民の不安を解消し、これまでの暮らしを取り戻す																		
	6 項	住宅費				(2)	住まいの再建																		
	1 目	住宅管理費				(1)	恒久住宅の復旧・復興																		
実施計画掲載ページ		P161	中 事 業	地域住宅事業費（一般住宅）																					
事業コード		002-201-004-00391	事 業 名	木造住宅耐震改修工事助成事業																					
目的及び事業内容		大規模地震による住宅被害を減らすため、「石巻市木造住宅耐震改修工事助成事業補助金交付要綱」に基づき、耐震診断を行い、耐震改修計画の作成をした市内に存する木造住宅の所有者が耐震化工事を実施する場合、補助金を交付する。																							
取組実績		<p>「石巻市木造住宅耐震改修工事助成事業補助金交付要綱」に基づき、木造住宅の所有者が耐震化工事を実施した場合、補助金を交付した。</p> <p>1 補助金額 耐震化工事に要する費用の4/9以内の額（限度額400,000円）</p> <p>2 補助金特例加算 (1) 避難弱者（高齢者のみ又は身体障害者が居住）の木造住宅 (2) 特定地域（地域危険度マップで危険度が2以上7以下の地域等）に存する木造住宅 (3) その他の地域に存する木造住宅 上記（1）から（3）に該当し、その他改修工事を行わない場合は、耐震化工事に要する費用の1/6以内の額（限度額150,000円） 上記（1）から（3）に該当し、その他改修工事又は建替工事を行う場合は、耐震化工事に要する費用の5/18以内の額（限度額250,000円）</p> <p>3 申込期間 平成26年5月15日～平成26年12月12日</p>																							
成 果		<p>耐震診断の結果に基づき、現行の耐震設計基準（昭和56年6月以降）に達していない木造住宅に耐震改修工事を施すことで、現行の耐震設計基準以上の耐力性を満たした建物へと改善が図られた。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区 分</th> <th colspan="2">成果指標</th> <th rowspan="2">達成率</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H24年度</td> <td>50件</td> <td>6件</td> <td>12%</td> </tr> <tr> <td>H25年度</td> <td>50件</td> <td>4件</td> <td>8%</td> </tr> <tr> <td>H26年度</td> <td>50件</td> <td>6件</td> <td>12%</td> </tr> </tbody> </table>						区 分	成果指標		達成率	目標値	実績等	H24年度	50件	6件	12%	H25年度	50件	4件	8%	H26年度	50件	6件	12%
区 分	成果指標		達成率																						
	目標値	実績等																							
H24年度	50件	6件	12%																						
H25年度	50件	4件	8%																						
H26年度	50件	6件	12%																						
成果に係る評価		<p>震災を受けて、倒壊や取り壊しにより耐震改修工事の必要性が無くなったこともさることながら、震災時において、住宅が倒壊しなかった経験から、耐震化に対する意識が希薄になったことも達成率の減少の要因となっているものと考えられる。</p> <p>今後は、これまで耐震診断を行い改修を要すると判断された住宅で、改修工事未実施の所有者に対し、戸別に耐震工事への啓発活動を実施すると共に、広く市民に対して、住宅の耐震化を促進し、大規模地震による住宅被害を減じ、震災に強いまちづくりを推進していかなければならないことから、事業を継続する必要がある。</p>																							
（単位：円）																									
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																						
			国（県）支出金	地方債	その他	一般財源																			
	3,891,000	3,625,000	2,509,000			1,116,000																			

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 章	復興計画	(2)	市民の不安を解消し、これまでの暮らしを取り戻す																																																									
	6 項	住宅費				(2)	住まいの再建																																																									
	2 目	東日本大震災関係費				(1)	恒久住宅の復旧・復興																																																									
実施計画掲載ページ		P159	中 事 業	がけ地近接等危険住宅移転事業費																																																												
事業コード		002-201-003-00389	事 業 名	がけ地近接等危険住宅移転事業〔復興交付金〕																																																												
目的及び事業内容		<p>東日本大震災により甚大な被害を受けた地域であって、津波等により住民の生命等に危険を及ぼす恐れのある災害危険区域に所在する住宅の移転を行う住民に対し、早期の住宅再建を図るため、補助金の交付を行う。</p> <p>補助対象者 ①災害危険区域内に被災時に居住していた方及び現在も居住している方 ②災害危険区域外の場所に移転する方 ③移転及び危険住宅の撤去又は再建住宅の土地建物に係る契約を行っていない方</p> <p>補助額 ①移転及び危険住宅の除去に要する費用 上限80万2千円 ②住宅の建設（購入）のため、金融機関等から融資を受けた場合の当該借入金利子に相当する費用 住宅建設（購入） 上限457万円 用地購入 上限206万円 用地造成 59万7千円</p>																																																														
取組実績		<p>1 平成24年12月1日 災害危険区域の設定</p> <p>2 平成24年12月1日 東日本大震災に伴う石巻市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付要綱施行補助金交付対象危険住宅の除去等に要する経費 移転先住宅の建設等に要する経費</p> <p>3 平成24年12月3日 補助金交付申請受付開始</p>																																																														
成 果		<p>上記事業の実施により、早期の住宅再建に向けた住民の移転促進が図られた。</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1 交付決定</td> <td>595 件</td> <td>2,377,745,000 円</td> <td rowspan="4"> 左のうち平成26年度決算分 182 件 920,179,000 円 21 件 89,017,000 円 123 件 639,584,000 円 38 件 191,578,000 円 </td> </tr> <tr> <td>うち平成26年度受付分</td> <td>139 件</td> <td>703,350,000 円</td> </tr> <tr> <td>うち平成25年度受付分</td> <td>256 件</td> <td>1,041,322,000 円</td> </tr> <tr> <td>うち平成24年度受付分</td> <td>200 件</td> <td>633,073,000 円</td> </tr> <tr> <td>2 交付済</td> <td>410 件</td> <td>1,524,431,000 円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>うち平成26年度受付分</td> <td>21 件</td> <td>89,017,000 円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>うち平成25年度受付分</td> <td>205 件</td> <td>843,373,000 円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>うち平成24年度受付分</td> <td>184 件</td> <td>592,041,000 円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3 廃止</td> <td>51 件</td> <td>123,038,000 円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>うち平成26年度受付分</td> <td>10 件</td> <td>13,461,000 円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>うち平成25年度受付分</td> <td>25 件</td> <td>68,545,000 円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>うち平成24年度受付分</td> <td>16 件</td> <td>41,032,000 円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4 未交付（翌年度繰越）</td> <td>134 件</td> <td>730,276,000 円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>うち平成26年度受付分</td> <td>108 件</td> <td>600,872,000 円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>うち平成25年度受付分</td> <td>26 件</td> <td>129,404,000 円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						1 交付決定	595 件	2,377,745,000 円	左のうち平成26年度決算分 182 件 920,179,000 円 21 件 89,017,000 円 123 件 639,584,000 円 38 件 191,578,000 円	うち平成26年度受付分	139 件	703,350,000 円	うち平成25年度受付分	256 件	1,041,322,000 円	うち平成24年度受付分	200 件	633,073,000 円	2 交付済	410 件	1,524,431,000 円		うち平成26年度受付分	21 件	89,017,000 円		うち平成25年度受付分	205 件	843,373,000 円		うち平成24年度受付分	184 件	592,041,000 円		3 廃止	51 件	123,038,000 円		うち平成26年度受付分	10 件	13,461,000 円		うち平成25年度受付分	25 件	68,545,000 円		うち平成24年度受付分	16 件	41,032,000 円		4 未交付（翌年度繰越）	134 件	730,276,000 円		うち平成26年度受付分	108 件	600,872,000 円		うち平成25年度受付分	26 件	129,404,000 円	
1 交付決定	595 件	2,377,745,000 円	左のうち平成26年度決算分 182 件 920,179,000 円 21 件 89,017,000 円 123 件 639,584,000 円 38 件 191,578,000 円																																																													
うち平成26年度受付分	139 件	703,350,000 円																																																														
うち平成25年度受付分	256 件	1,041,322,000 円																																																														
うち平成24年度受付分	200 件	633,073,000 円																																																														
2 交付済	410 件	1,524,431,000 円																																																														
うち平成26年度受付分	21 件	89,017,000 円																																																														
うち平成25年度受付分	205 件	843,373,000 円																																																														
うち平成24年度受付分	184 件	592,041,000 円																																																														
3 廃止	51 件	123,038,000 円																																																														
うち平成26年度受付分	10 件	13,461,000 円																																																														
うち平成25年度受付分	25 件	68,545,000 円																																																														
うち平成24年度受付分	16 件	41,032,000 円																																																														
4 未交付（翌年度繰越）	134 件	730,276,000 円																																																														
うち平成26年度受付分	108 件	600,872,000 円																																																														
うち平成25年度受付分	26 件	129,404,000 円																																																														
成果に係る評価		<p>早期の住宅再建を望む住民に対する移転支援策として、上記補助金の交付を実施することにより、移転の促進が図られる。</p> <p>また、住宅の自立再建においては、様々なケースが想定されることから、市独自支援等、他制度との整合を図りながら、移転支援を推進する必要がある。</p>																																																														
（単位：円）																																																																
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																																																													
			国（県）支出金	地方債	その他	一般財源																																																										
	1,159,217,000	920,179,000			690,133,000	230,046,000																																																										

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 章	復興計画	(1)	みんなで築く災害に強いまちづくり
	6 項	住宅費		第 節		(3)	減災まちづくりの推進
	2 目	東日本大震災関係費		()		(1)	都市基盤の復旧・復興
実施計画掲載ページ	P134		中 事 業	防災集団移転促進事業費			
事業コード	001-301-002-00316、00685、00688		事 業 名	防災集団移転促進事業、集団移転地までの水道施設事業、集団移転地までの道路整備事業〔復興交付金〕			
目的及び事業内容	東日本大震災により甚大な被害を受けた地域のうち、住民の居住に適当でないと思われる区域内にある住居の集団移転を実施し、都市基盤の復旧・復興と早期の住宅再建を図る。						
取 組 実 績	1 移転対象住民の合意形成						
	2 防災集団移転促進事業の大臣同意の取得 平成25年3月までに、市街地1地区、沿岸・半島部46地区、全47地区の事業の大臣同意を得て整備計画を公表 市街地 1 地区 新蛇田、新蛇田南、あけぼの北、新渡波、新渡波西(5箇所) 石巻 11 地区 桃浦、竹浜、荻浜、鹿立浜、月浦、佐須、小竹浜、折浜・蛤浜、牧浜、福貴浦、祝田 河北 2 地区 河北、間垣 雄勝 13 地区 名振、船越、熊沢・大須、大浜、波板、羽坂・桑浜、立浜、小島、明神、雄勝中心部、唐桑、水浜、分浜 北上 8 地区 小指・大指、小室、白浜・長塩谷、釜谷崎、小泊・大室、相川、月浜・吉浜、にっこり団地 牡鹿 12 地区 小網倉浜・清水田浜、給分浜、十八成浜、鮫浦、泊浜、前網浜、寄磯浜、大谷川浜、大原浜、小洲浜、鮎川浜、谷川浜・祝浜						
成 果	3 防災集団移転団地の設計、用地取得、造成工事の着工状況 全地区、造成着手済み ※ 市街地に係る用地取得は土地取得特別会計、造成工事は市街地開発事業特別会計で実施						
	4 造成完了地区 石巻 4 地区 桃浦、月浦、竹浜、鹿立浜、祝田 河北 1 地区 間垣 雄勝 4 地区 名振、大須、羽坂・桑浜、大浜 北上 3 地区 小指、小室、釜谷崎 牡鹿 2 地区 鮫浦、前網浜						
成果に係る評価	上記事業の実施により、都市基盤の早期復旧・復興、住宅再建に向けた事業の推進が図られ、全地区の造成に着手、17地区において180戸の宅地供給を開始した。						
	宅地供給開始地区(一部引渡し含む。) 市街地 2 箇所 93 戸 新蛇田(83戸)、新渡波(10戸) 石巻 5 地区 19 戸 桃浦(3戸)、月浦(4戸)、竹浜(2戸)、鹿立浜(9戸)、祝田(1戸) 河北 1 地区 3 戸 間垣(3戸) 雄勝 4 地区 20 戸 名振(8戸)、大須(3戸)、羽坂・桑浜(3戸)、大浜(6戸) 北上 3 地区 36 戸 小指(12戸)、小室(18戸)、釜谷崎(6戸) 牡鹿 2 地区 9 戸 鮫浦(2戸)、前網浜(7戸)						
成果に係る評価	市内全47地区で、防災集団移転促進事業の大臣同意を得て整備計画を公表し、全地区の造成に着手した。 また、17地区(一部引渡し含む。)において造成が完了し、180戸の宅地供給を開始した。 今後も造成が完了した地区から順次宅地を供給し、移転者の早期住宅再建に努める必要がある。						
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳				
	29,394,316,369	27,296,716,614	国(県)支出金	地方債	その他	一般財源	
					23,874,309,000	3,422,407,614	

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 章	復興計画	(2)	市民の不安を解消し、これまでの暮らしを取り戻す																																																																																																																															
	6 項	住宅費		第 節		(2)	住まいの再建																																																																																																																															
	2 目	東日本大震災関係費		()		(1)	恒久住宅の復旧・復興																																																																																																																															
実施計画掲載ページ	P159		中 事 業	復興公営住宅整備事業費																																																																																																																																		
事業コード	002-201-003-00384		事 業 名	復興公営住宅整備事業〔復興交付金〕																																																																																																																																		
目的及び事業内容	東日本大震災により住宅を失った市民に対し、復興公営住宅を供給することにより、恒久住宅の復旧・復興の推進を図る。 市全体で4,500戸を計画しており、市街地においては3,850戸、半島沿岸部においては650戸の整備を進めている。																																																																																																																																					
取 組 実 績	下記の住宅の工事が完了した。 (平成26年度完成)																																																																																																																																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>住宅名</th> <th>戸数</th> <th>整備手法</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>新蛇田(A-1)</td><td>20</td><td>県代行</td></tr> <tr><td>2</td><td>吉野町一丁目</td><td>158</td><td>県代行</td></tr> <tr><td>3</td><td>黄金浜</td><td>58</td><td>県代行</td></tr> <tr><td>4</td><td>大街道西二丁目</td><td>15</td><td>UR</td></tr> <tr><td>5</td><td>新蛇田(E)</td><td>182</td><td>民間買取</td></tr> <tr><td>6</td><td>新西境谷地</td><td>18</td><td>民間買取</td></tr> <tr><td>7</td><td>青葉西</td><td>24</td><td>民間買取</td></tr> <tr><td>8</td><td>青葉東</td><td>18</td><td>民間買取</td></tr> <tr><td>9</td><td>二番谷地</td><td>35</td><td>民間買取</td></tr> <tr><td>10</td><td>大街道西一丁目</td><td>21</td><td>民間買取</td></tr> <tr><td>11</td><td>築山二丁目</td><td>37</td><td>民間買取</td></tr> <tr><td>12</td><td>新渡波(A)</td><td>34</td><td>民間買取</td></tr> <tr><td>13</td><td>新渡波(B)</td><td>17</td><td>民間買取</td></tr> <tr><td>14</td><td>栄田</td><td>15</td><td>民間買取</td></tr> <tr><td>15</td><td>黄金浜南</td><td>15</td><td>民間買取</td></tr> <tr><td>16</td><td>浜松町</td><td>26</td><td>民間買取</td></tr> <tr><td>17</td><td>しらすぎ台一丁目</td><td>24</td><td>民間買取</td></tr> <tr><td>18</td><td>六本木畑</td><td>25</td><td>民間買取</td></tr> <tr><td>19</td><td>今泉前</td><td>21</td><td>民間買取</td></tr> <tr><td>20</td><td>竹浜</td><td>3</td><td>民間買取</td></tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">(平成24・25年度完成)</th> </tr> <tr> <th>住宅名</th> <th>戸数</th> <th>整備手法</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>21 鮫浦①</td><td>6</td><td>民間買取</td></tr> <tr><td>22 前網浜①</td><td>5</td><td>民間買取</td></tr> <tr><td>23 桑浜</td><td>2</td><td>直接発注</td></tr> <tr><td>24 大須</td><td>1</td><td>直接発注</td></tr> <tr><td>合計</td><td>780</td><td></td></tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">(平成24・25年度完成)</th> </tr> <tr> <th>住宅名</th> <th>戸数</th> <th>整備手法</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1 根上り松</td><td>20</td><td>民間借上</td></tr> <tr><td>2 中里七丁目</td><td>20</td><td>民間借上</td></tr> <tr><td>3 南中里一丁目</td><td>48</td><td>民間借上</td></tr> <tr><td>4 沖六勺西</td><td>35</td><td>民間借上</td></tr> <tr><td>5 沖六勺東</td><td>26</td><td>民間借上</td></tr> <tr><td>合計</td><td>149</td><td></td></tr> </tbody> </table>							住宅名	戸数	整備手法	1	新蛇田(A-1)	20	県代行	2	吉野町一丁目	158	県代行	3	黄金浜	58	県代行	4	大街道西二丁目	15	UR	5	新蛇田(E)	182	民間買取	6	新西境谷地	18	民間買取	7	青葉西	24	民間買取	8	青葉東	18	民間買取	9	二番谷地	35	民間買取	10	大街道西一丁目	21	民間買取	11	築山二丁目	37	民間買取	12	新渡波(A)	34	民間買取	13	新渡波(B)	17	民間買取	14	栄田	15	民間買取	15	黄金浜南	15	民間買取	16	浜松町	26	民間買取	17	しらすぎ台一丁目	24	民間買取	18	六本木畑	25	民間買取	19	今泉前	21	民間買取	20	竹浜	3	民間買取	(平成24・25年度完成)			住宅名	戸数	整備手法	21 鮫浦①	6	民間買取	22 前網浜①	5	民間買取	23 桑浜	2	直接発注	24 大須	1	直接発注	合計	780		(平成24・25年度完成)			住宅名	戸数	整備手法	1 根上り松	20	民間借上	2 中里七丁目	20	民間借上	3 南中里一丁目	48	民間借上	4 沖六勺西	35	民間借上	5 沖六勺東	26	民間借上	合計	149
	住宅名	戸数	整備手法																																																																																																																																			
1	新蛇田(A-1)	20	県代行																																																																																																																																			
2	吉野町一丁目	158	県代行																																																																																																																																			
3	黄金浜	58	県代行																																																																																																																																			
4	大街道西二丁目	15	UR																																																																																																																																			
5	新蛇田(E)	182	民間買取																																																																																																																																			
6	新西境谷地	18	民間買取																																																																																																																																			
7	青葉西	24	民間買取																																																																																																																																			
8	青葉東	18	民間買取																																																																																																																																			
9	二番谷地	35	民間買取																																																																																																																																			
10	大街道西一丁目	21	民間買取																																																																																																																																			
11	築山二丁目	37	民間買取																																																																																																																																			
12	新渡波(A)	34	民間買取																																																																																																																																			
13	新渡波(B)	17	民間買取																																																																																																																																			
14	栄田	15	民間買取																																																																																																																																			
15	黄金浜南	15	民間買取																																																																																																																																			
16	浜松町	26	民間買取																																																																																																																																			
17	しらすぎ台一丁目	24	民間買取																																																																																																																																			
18	六本木畑	25	民間買取																																																																																																																																			
19	今泉前	21	民間買取																																																																																																																																			
20	竹浜	3	民間買取																																																																																																																																			
(平成24・25年度完成)																																																																																																																																						
住宅名	戸数	整備手法																																																																																																																																				
21 鮫浦①	6	民間買取																																																																																																																																				
22 前網浜①	5	民間買取																																																																																																																																				
23 桑浜	2	直接発注																																																																																																																																				
24 大須	1	直接発注																																																																																																																																				
合計	780																																																																																																																																					
(平成24・25年度完成)																																																																																																																																						
住宅名	戸数	整備手法																																																																																																																																				
1 根上り松	20	民間借上																																																																																																																																				
2 中里七丁目	20	民間借上																																																																																																																																				
3 南中里一丁目	48	民間借上																																																																																																																																				
4 沖六勺西	35	民間借上																																																																																																																																				
5 沖六勺東	26	民間借上																																																																																																																																				
合計	149																																																																																																																																					
成 果	平成26年度においては、24住宅780戸が完成した。平成25年度までの完成分149戸と合わせ、929戸が完成し、恒久住宅の復旧・復興に向けた事業の推進が図られた。																																																																																																																																					
	<table border="0"> <tr> <td>工事完成率</td> <td>929 戸 / 4,500 戸</td> <td>=</td> <td>20.6 %</td> <td>(平成27年3月末時点)</td> </tr> </table>						工事完成率	929 戸 / 4,500 戸	=	20.6 %	(平成27年3月末時点)																																																																																																																											
工事完成率	929 戸 / 4,500 戸	=	20.6 %	(平成27年3月末時点)																																																																																																																																		
成果に係る評価	平成27年度は約1,520戸の完成を見込んでおり、平成26年度までの完成分と合わせ、約2,450戸が完成する見込みである。 東日本大震災により住宅を失った市民に対する住居の確保は、本市においての最重要課題であり、早期の入居開始に向け、引き続き事業を推進する必要がある。																																																																																																																																					
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																																																																																																																																			
	29,752,896,809	28,849,637,663	国(県)支出金	地方債	その他	一般財源																																																																																																																																
					23,874,309,000	3,422,407,614																																																																																																																																

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 章		復興計画	(2)	市民の不安を解消し、これまでの暮らしを取り戻す
	6 項	住宅費		第 節			(2)	住まいの再建
	2 目	東日本大震災関係費		()			(1)	恒久住宅の復旧・復興
実施計画掲載ページ		P160	中 事 業		復興公営住宅整備事業費			
事業コード		002-201-003-00541	事 業 名		高齢者生活支援施設等整備事業〔復興交付金〕			
目的及び事業内容		東日本大震災の被災者の日常生活上の利便性・安全性の確保、高齢者や障害者等のニーズに対応する生活支援サービスの提供を図るため、公的賃貸住宅に併設する高齢者生活支援施設について、当該建設費の一部を補助するもの。						
取組実績		1 (仮称) 中央一丁目14・15番地区サービスセンター 用 途 : ディサービス、居宅介護支援事務局 床 面 積 : 719.69㎡ 交 付 決 定 : 平成26年12月19日 事 業 完 了 : 平成27年3月31日 事 業 費 : 5,282千円 (平成26年度分) 補 助 金 : 3,520千円 (平成26年度分)						
成 果		市営中央一丁目第三復興住宅、高齢者生活支援施設が含まれる市街地再開発事業が平成27年2月に着工した。						
成果に係る評価		平成27年度事業は工事進捗率48%を見込んでおり、平成28年度上旬に完成が見込まれている。 東日本大震災の被災者の日常生活上の利便性・安全性の確保、高齢者や障害者等のニーズに対応する生活支援サービスの提供は、本市においての重要な課題であり、引き続き事業を推進していく必要がある。						
(単位:円)								
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳					
			国(県)支出金	地方債	その他	一般財源		
	6,200,000	3,520,000			3,080,000	440,000		