

予算科目	11 款	災害復旧費	総合計画	復興計画	(4)	未来のために伝統・文化を守り、人・新たな産業を育てる
	4 項	文教施設災害復旧費			(1)	未来の人を育てる
	1 目	公立学校施設災害復旧費			(1)	学校教育・社会教育施設等の復旧・復興
実施計画掲載ページ	P187	中 事 業	小学校災害復旧費			
事業コード	004-101-001-00473	事 業 名	小学校災害復旧事業			
目的及び事業内容	<p>【目的】 生徒の安全確保はもとより、一日も早く良好な教育環境を確保するため、災害により被害を受けた学校施設の修繕及び工事を実施し、加えて建設済みの仮設校舎の維持管理を行う。</p> <p>【事業内容】 補修、仮設校舎借上、備品購入等</p>					
取 組 実 績	<p>平成26年度 実施概要 ①災害復旧修繕 事業完了：12校 【平成25～26年度】 石巻小学校、山下小学校 【平成26年度】 東浜小学校、稲井小学校、向陽小学校、大須小学校、中津山第一小学校、中津山第二小学校、桃生小学校、鮎川小学校、大原小学校、寄磯小学校</p> <p>②仮設校舎借上料（門脇小学校・大川小学校・雄勝小学校） ※門脇小学校終了・大川小学校及び雄勝小学校は平成27年度も継続</p> <p>③【平成26年度】プール付属棟建設（向陽小学校・住吉小学校）</p> <p>④【平成24～26年度】万石浦小学校屋内運動場改築事業</p>					
成 果	平成26年度 災害復旧修繕、仮設校舎借上げ、プール付属棟建設工事、屋内運動場改築事業の各事業を実施した。					
成果に係る評価	平成26年度 災害による修繕、校舎改築に伴う仮設校舎借上、プール付属棟の建設、屋内運動場改築事業の完了または事業着手が図られた。					
(単位：円)						
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳			
			国(県)支出金	地方債	その他	一般財源
	742,246,582	715,969,741	638,487,000			77,482,741

予算科目	11 款	災害復旧費	総合計画	復興計画	(4)	未来のために伝統・文化を守り、人・新たな産業を育てる
	4 項	文教施設災害復旧費			(1)	未来の人を育てる
	1 目	公立学校施設災害復旧費			(1)	学校教育・社会教育施設等の復旧・復興
実施計画掲載ページ	P187	中 事 業	中学校災害復旧費			
事業コード	004-101-001-00475	事 業 名	中学校災害復旧事業			
目的及び事業内容	<p>【目的】 生徒の安全確保はもとより、一日も早く良好な教育環境を確保するため、災害により被害を受けた学校施設の修繕及び工事を実施し、加えて建設済みの仮設校舎の維持管理を行う。</p> <p>【事業内容】 補修、仮設校舎借上、武道場建設等</p>					
取 組 実 績	<p>平成26年度 実施概要 ①災害復旧修繕 事業完了：8校 平成26年度事業着手→平成27年度事業繰越：1校（門脇中学校） I 事業完了校内訳 【平成25～26年度】 住吉中学校、山下中学校、河南東中学校、河南西中学校 【平成26年度】 蛇田中学校、稲井中学校、青葉中学校、桃生中学校 II 【平成26年度事業着手→平成27年度へ繰越】 門脇中学校：クラック、ガラス破損等修繕実施予定※耐震補強事業、老朽化対策事業と同時に実施</p> <p>②仮設校舎借上料（渡波中）※平成28年度まで借上継続</p> <p>③【平成26年度事業着手→平成27年度へ繰越】住吉中武道場建設事業</p> <p>④【平成26年度】平成26年9月11日豪雨関係災害復旧修繕（門脇中擁壁等・荻浜中校庭改修・側溝土砂上げ等）</p> <p>※平成28年度の渡波中学校仮設校舎借上にて事業完了予定</p>					
成 果	平成26年度 災害復旧修繕、仮設校舎借上、豪雨対策事業を実施した。 また門脇中学校災害復旧事業、住吉中学校武道場建設事業を着手し、平成27年度に事業完了予定。					
成果に係る評価	平成26年度 修繕、仮設校舎借上、門脇中学校災害復旧事業、住吉中学校武道場建設、豪雨対策事業を着手・実施し、災害復旧事業が推進された。					
(単位：円)						
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳			
			国(県)支出金	地方債	その他	一般財源
	474,385,586	378,928,287	213,067,000			165,861,287

予算科目	11 款	災害復旧費	総合計画	第 章	復興計画	(4)	未来のために伝統・文化を守り、人・新たな産業を育てる
	4 項	文教施設災害復旧費				(1)	未来の人を育てる
	1 目	公立学校施設災害復旧費				(1)	学校教育・社会教育施設等の復旧・復興
実施計画掲載ページ	P191		中 事 業	中学校災害復旧費（移転新築事業）			
事業コード	004-101-001-00895		事 業 名	渡波中学校移転新築事業（災害復旧事業）			
目的及び事業内容	<p>東日本大震災により被災した渡波中学校の移転新築を実施する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・災害復旧事業：校舎、屋内運動場、プール、外構等 ・復興交付金事業：武道場、渡中プラザ、ランニングコース、太陽光発電設備等 <p>※渡波中は校舎、屋内運動場、武道場、プールが合築している。</p>						
取 組 実 績	<p>平成25年度</p> <ul style="list-style-type: none"> ・渡波中学校建設基本構想検討委員会を開催し、基本構想を策定。 <p>平成26年度</p> <ul style="list-style-type: none"> ・基本計画、基本実施設計 ・地質調査 ・埋蔵文化財発掘調査 						
成 果	基本実施設計等に着手し、平成29年度開校に向け、予定通りに事業が執行できている。						
成果に係る評価	平成29年度開校に向け、基本実施設計等について予定通り事業を進めることができたので、事業を継続する必要がある。						
(単位：円)							
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳				
			国(県)支出金	地方債	その他	一般財源	
	64,430,400	64,157,178				64,157,178	

予算科目	11 款	災害復旧費	総合計画	第 章	復興計画	(4)	未来のために伝統・文化を守り、人・新たな産業を育てる
	4 項	文教施設災害復旧費				(1)	未来の人を育てる
	1 目	公立学校施設災害復旧費				(1)	学校教育・社会教育施設等の復旧・復興
実施計画掲載ページ	P191		中 事 業	小学校災害復旧費（移転新築事業） 中学校災害復旧費（移転新築事業）			
事業コード	004-101-001-00894		事 業 名	雄勝地区統合小・中学校移転新築事業（災害復旧事業）			
目的及び事業内容	<p>東日本大震災により被災した雄勝小学校、船越小学校及び雄勝中学校の移転新築を実施する。</p> <p>なお、船越小学校について、平成25年4月に雄勝小学校へ統合済み。</p> <p>また、大須小学校と大須中学校は、併設校開校時にそれぞれ統合する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・災害復旧事業：校舎、屋内運動場、プール、外構等 ・復興交付金事業：県道側溝改修、散策路、植栽、太陽光発電設備等（別事業に掲載） 						
取 組 実 績	<p>平成25年度</p> <ul style="list-style-type: none"> ・雄勝地区統合小・中学校建設基本構想検討委員会を開催し、基本構想を策定。 ・測量 ・地質調査(用地造成) ・不動産鑑定 ・立木補償調査 <p>平成26年度</p> <ul style="list-style-type: none"> ・建物基本計画、基本実施設計 ・用地造成基本実施設計 ・地質調査(建物) ・用地購入 ・立木補償 ・用地造成工事及び工事監理 						
成 果	基本実施設計、用地造成工事等に着手し、平成29年度開校に向け、予定通りに事業が執行できている。						
成果に係る評価	平成29年度開校に向け、基本実施設計等について予定通り事業を進めることができたので、事業を継続する必要がある。						
(単位：円)							
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳				
			国(県)支出金	地方債	その他	一般財源	
	277,228,036	241,620,016				241,620,016	

予算科目	11 款	災害復旧費	総合計画	復興計画	(2)	市民の不安を解消し、これまでの暮らしを取り戻す													
	5 項	その他公共施設・公用施設災害復旧費			(4)	各種公共施設の復旧と復興													
	1 目	その他公用施設災害復旧費			(2)	消防施設等の復旧・再編													
実施計画掲載ページ	P166	中 事 業	消防施設等災害復旧費																
事業コード	002-402-002-00403	事 業 名	消防ポンプ置場復旧整備事業																
目的及び事業内容	震災により被災した消防団の活動拠点である消防団ポンプ置場を復旧・整備し、地区住民の安全で安心して生活できる環境の確保を図る。																		
取組実績	震災により被災した消防団の活動拠点である消防団ポンプ置場を新築した。																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ポンプ置場名称</th> <th>建築場所</th> <th>事業内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>石巻市消防団石巻地区団第九分団第三部佐須班</td> <td>石巻市渡波字佐須藤ヶ崎10番1地内</td> <td>木造平屋建</td> </tr> </tbody> </table>		ポンプ置場名称	建築場所	事業内容	石巻市消防団石巻地区団第九分団第三部佐須班	石巻市渡波字佐須藤ヶ崎10番1地内	木造平屋建											
ポンプ置場名称	建築場所	事業内容																	
石巻市消防団石巻地区団第九分団第三部佐須班	石巻市渡波字佐須藤ヶ崎10番1地内	木造平屋建																	
成 果	消防団ポンプ置場を新築することにより、当該地区の消防力が復旧し、地区住民の安全で安心して生活できる環境の確保が図られた。																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="2">成果指標</th> <th rowspan="2">達成率等</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H25</td> <td>1棟</td> <td>1棟</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>H26</td> <td>2棟</td> <td>1棟</td> <td>50%</td> </tr> </tbody> </table>		区分	成果指標		達成率等	目標値	実績等	H25	1棟	1棟	100%	H26	2棟	1棟	50%	H26年度において2棟の新築を予定していたが、1棟は年度内に完成し、残り1棟はH27年度に繰り越した。		
区分	成果指標			達成率等															
	目標値	実績等																	
H25	1棟	1棟	100%																
H26	2棟	1棟	50%																
成果に係る評価	H26年度では、ポンプ置場1棟を復旧整備した。今後も、地域住民の安全で安心して生活できる環境の確保のため、ポンプ置場を計画的に復旧・整備していく必要がある。																		
(単位：円)																			
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																
			国(県)支出金	地方債	その他	一般財源													
	24,826,712	24,826,712	7,032,000			17,794,712													

予算科目	11 款	災害復旧費	総合計画	復興計画	(2)	市民の不安を解消し、これまでの暮らしを取り戻す																			
	5 項	その他公共施設・公用施設災害復旧費			(4)	各種公共施設の復旧と復興																			
	1 目	その他公用施設災害復旧費			(2)	消防施設等の復旧・再編																			
実施計画掲載ページ	P167	中 事 業	消防施設等災害復旧費																						
事業コード	002-402-002-00405	事 業 名	非常備消防車両整備事業																						
目的及び事業内容	被災した非常備消防車両を復旧整備することにより、消防設備の充実と地域消防力の向上を推進し、地域住民が安全で安心して生活出来る環境の確保を図る。																								
取組実績	消防車両復旧更新計画に基づき、消防ポンプ自動車3台、小型動力ポンプ付積載車5台、計8台を整備した。																								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>車 種</th> <th>台 数</th> <th>配 置 場 所</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">消防ポンプ自動車</td> <td rowspan="3">3台</td> <td>石巻市消防団石巻地区団第七分団第一部湊班</td> </tr> <tr> <td>石巻市消防団石巻地区団第九分団第二部万石班</td> </tr> <tr> <td>石巻市消防団牡鹿地区団寄磯班（H25繰越）</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">小型動力ポンプ付積載車</td> <td rowspan="5">5台</td> <td>石巻市消防団石巻地区団第十分団第一部折浜班</td> </tr> <tr> <td>石巻市消防団石巻地区団第十分団第二部待浜班</td> </tr> <tr> <td>石巻市消防団河北地区団第四分団釜谷班</td> </tr> <tr> <td>石巻市消防団北上地区団第二分団月浜班</td> </tr> <tr> <td>石巻市消防団牡鹿地区団第九分団泊班</td> </tr> </tbody> </table>		車 種	台 数	配 置 場 所	消防ポンプ自動車	3台	石巻市消防団石巻地区団第七分団第一部湊班	石巻市消防団石巻地区団第九分団第二部万石班	石巻市消防団牡鹿地区団寄磯班（H25繰越）	小型動力ポンプ付積載車	5台	石巻市消防団石巻地区団第十分団第一部折浜班	石巻市消防団石巻地区団第十分団第二部待浜班	石巻市消防団河北地区団第四分団釜谷班	石巻市消防団北上地区団第二分団月浜班	石巻市消防団牡鹿地区団第九分団泊班	※牡鹿地区団寄磯班の消防ポンプ自動車はH25年度に復旧・整備予定であったが、繰越してH26年度に整備した。							
車 種	台 数	配 置 場 所																							
消防ポンプ自動車	3台	石巻市消防団石巻地区団第七分団第一部湊班																							
		石巻市消防団石巻地区団第九分団第二部万石班																							
		石巻市消防団牡鹿地区団寄磯班（H25繰越）																							
小型動力ポンプ付積載車	5台	石巻市消防団石巻地区団第十分団第一部折浜班																							
		石巻市消防団石巻地区団第十分団第二部待浜班																							
		石巻市消防団河北地区団第四分団釜谷班																							
		石巻市消防団北上地区団第二分団月浜班																							
		石巻市消防団牡鹿地区団第九分団泊班																							
成 果	非常備消防車両を復旧整備したことにより、消防設備の回復と地域消防力が向上され、地域住民が安全で安心して生活できる環境の確保が図られた。																								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th rowspan="2">予算</th> <th colspan="2">成果指標</th> <th rowspan="2">達成率等</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H25</td> <td>H25現年</td> <td>1台</td> <td>0台</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">H26</td> <td>H25繰越</td> <td>—</td> <td>1台</td> <td rowspan="2">100%</td> </tr> <tr> <td>H26現年</td> <td>7台</td> <td>7台</td> </tr> </tbody> </table>		区分	予算	成果指標		達成率等	目標値	実績等	H25	H25現年	1台	0台	0%	H26	H25繰越	—	1台	100%	H26現年	7台	7台			
区分	予算	成果指標			達成率等																				
		目標値	実績等																						
H25	H25現年	1台	0台	0%																					
H26	H25繰越	—	1台	100%																					
	H26現年	7台	7台																						
成果に係る評価	H26年度では、現年度分7台、H25年度繰越分1台、計8台の非常備消防車両を復旧整備した。今後も、火災等の災害から地域住民の生命と財産を保護し、安全で安心して生活できる環境の確保のため、非常備消防車両の復旧整備は、復旧可能となった班から、早急に行う必要がある。																								
(単位：円)																									
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																						
			国(県)支出金	地方債	その他	一般財源																			
	83,668,000	83,667,600	54,026,000			29,641,600																			

予算科目	3 款	土地取得費	総合計画	第 章		復興計画	()	
	1 項	土地取得費		第 節			()	
	1 目	復興公共事業用地取得費		()			()	
実施計画掲載ページ			中 事 業	復興公共事業用地取得費（土地取得特別会計）				
事業コード			事 業 名	復興公共事業用地取得事業				
目的及び事業内容		都市基盤の早期復旧・復興を図り、東日本大震災により住まいの場を失った方々へ、安全・安心な内陸部の住宅地を供給するため、新市街地として整備するための用地取得を実施する。						
取 組 実 績		被災市街地復興土地区画整理事業地について、用地の取得を行った。 1 石巻市新蛇田南地区 A=8,338.00㎡ 2 石巻市新蛇田南第2期地区 A=14,951.25㎡ 計 A=23,289.25㎡						
成 果		新市街地整備に係る用地取得により、都市基盤の早期復旧・復興に向けた事業の推進が図られ、誰もが安全・安心で、快適な住まいの場を整備するための準備が整った。						
成果に係る評価		用地買収を進め、平成26年度で全ての住宅地の整備をするための土地が確保できたことから、早期に住宅地を提供することが可能となった。						
(単位：円)								
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳					
			国(県)支出金	地方債	その他	事業収入		
	249,578,508	160,910,180		160,800,000	110,180			

予算科目	1 款	管理費	総合計画	第 章		復興計画	(1)	みんなで築く災害に強いまちづくり
	2 項	雨水排水施設管理費		第 節			(3)	減災まちづくりの推進
	3 目	東日本大震災関係費		()			(1)	都市基盤の復旧・復興
実施計画掲載ページ		P143	中 事 業	内水排除対策費（下水道事業特別会計）				
事業コード		001-301-004-00567	事 業 名	排水ポンプ設置事業（冠水対策）				
目的及び事業内容		東日本大震災により生じた地盤沈下による冠水被害に対応するため、また、ポンプ場の整備が完了するまでの間、臨時的に仮設ポンプを設置し強制排水を行い、被害の軽減化を図るもの。（対象区域）公共下水道事業認可区域						
取 組 実 績		◎市全体の仮設ポンプ設置箇所数と設置台数（H27.3.31現在） 48箇所、110基 ・設置箇所数（一般会計分） 34箇所 *北上川右岸（住吉、中央、門脇地区）、流留・赤堀・沢田・折立地区等に設置した。 ・設置箇所数（下水道特別会計分） 14箇所 *北上川左岸（湊地区）、渡波・万石浦地区に設置した。 ・設置台数（一般会計分） φ150 20基 φ100 4基 φ200 42基 φ150 5基 φ250 4基 φ200 11基 φ350 13基 φ350 11基 合計 79基 合計 31基						
成 果		高潮や降雨時の冠水被害を最小限に抑えるとともに、歩行者及び車輛の円滑な通行を確保することができた。 地盤沈下による冠水被害を防止するため、仮設ポンプによる強制排水を行うことにより被害の拡大防止を図ることが出来た。						
成果に係る評価		予測不可能な激しい豪雨には対応が困難だが、高潮や降雨時に仮設ポンプを稼働させることにより、通常の大雨等には概ね対応ができ、冠水被害の拡大防止が図られ、地域住民の安全に寄与できた。						
(単位：円)								
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳					
			国(県)支出金	地方債	その他	事業収入		
	122,000,000	112,570,550	105,722,796		6,847,754			

予算科目	2 款	建設費	総合計画	第 5 章	心豊かな誇れるまち	復興計画	()																																																																									
	1 項	公共下水道建設費		第 1 節	豊かな自然を次世代に継承する		()																																																																									
	1 2 目	公共下水道建設費 特定環境保全公共下水道建設費		(1)	自然環境を保全する		()																																																																									
実施計画掲載ページ		P 84	中 事 業	公共下水道建設事業費・特定環境保全公共下水道建設事業費 (下水道事業特別会計)																																																																												
事業コード		005-001-001-00207	事 業 名	公共下水道建設事業																																																																												
目的及び事業内容		生活環境の改善及び公共用水域の水質保全、大雨による浸水被害の防除を図るため、公共下水道を整備する。 ・全体計画面積 4,112.8ha ・全体計画処理人口 110,180人																																																																														
取組実績		平成26年度公共下水道建設事業実績 1 汚水管渠施設施工延長 石巻 φ150～300mm 施工延長 12,083.28m 施工延長累計 400,269.44m (県移管分を含む。) 河北 φ150mm 施工延長 79.11m 施工延長累計 40,632.40m 河南 φ150～200mm 施工延長 675.46m 施工延長累計 61,423.75m 桃生 φ150mm 施工延長 599.87m 施工延長累計 27,325.63m 平成26年度施工延長合計 13,437.72m 施工済み延長累計 庄送φ50～1350mm 588,138.01m (石巻・河北・河南・桃生・雄勝・北上・牡鹿) 2 污水处理整備面積施工実績 石巻 57.46ha 整備面積累計 1,647.52ha 河北 2.22ha 整備面積累計 187.28ha 河南 1.63ha 整備面積累計 318.30ha 桃生 3.67ha 整備面積累計 180.73ha 平成26年度整備面積合計 64.98ha (石巻・河北・河南・桃生) 整備済み面積累計 2,547.53ha (石巻・河北・河南・桃生・雄勝・北上・牡鹿)																																																																														
成 果		普及率：宮城県平均79.0%に対し61.4%とまだ低い水準にあるが、平成25年度との比較では宮城県0.1%の伸びに対し、石巻市0.8%の伸びとなった。 <table border="1" style="width:100%; text-align:center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">汚水</th> <th rowspan="2">地区</th> <th colspan="2">普及率</th> <th colspan="2">整備率</th> </tr> <tr> <th>H25</th> <th>H26</th> <th>H25</th> <th>H26</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">下流東部流域</td> <td>石巻</td> <td>82.4%</td> <td>82.2%</td> <td>77.6%</td> <td>77.3%</td> </tr> <tr> <td>河北</td> <td>37.2%</td> <td>39.0%</td> <td>43.3%</td> <td>43.4%</td> </tr> <tr> <td>桃生</td> <td>53.4%</td> <td>54.5%</td> <td>69.1%</td> <td>70.5%</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>70.8%</td> <td>71.2%</td> <td>70.6%</td> <td>70.6%</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">下流流域</td> <td>石巻</td> <td>63.2%</td> <td>64.7%</td> <td>47.6%</td> <td>50.1%</td> </tr> <tr> <td>河南</td> <td>34.2%</td> <td>36.5%</td> <td>49.7%</td> <td>53.3%</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>57.0%</td> <td>58.5%</td> <td>48.1%</td> <td>50.9%</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">単独</td> <td>河北</td> <td>64.1%</td> <td>68.4%</td> <td>62.8%</td> <td>64.3%</td> </tr> <tr> <td>雄勝</td> <td>29.5%</td> <td>廃止</td> <td>64.3%</td> <td>廃止</td> </tr> <tr> <td>北上</td> <td>50.2%</td> <td>51.6%</td> <td>100.0%</td> <td>100.0%</td> </tr> <tr> <td>牡鹿</td> <td>33.9%</td> <td>34.8%</td> <td>100.0%</td> <td>85.4%</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>60.6%</td> <td>61.4%</td> <td>58.8%</td> <td>59.9%</td> </tr> </tbody> </table> <p>※普及率及び整備率：震災による下水道管被災や避難状況は反映していない。</p>						汚水	地区	普及率		整備率		H25	H26	H25	H26	下流東部流域	石巻	82.4%	82.2%	77.6%	77.3%	河北	37.2%	39.0%	43.3%	43.4%	桃生	53.4%	54.5%	69.1%	70.5%	計	70.8%	71.2%	70.6%	70.6%	下流流域	石巻	63.2%	64.7%	47.6%	50.1%	河南	34.2%	36.5%	49.7%	53.3%	計	57.0%	58.5%	48.1%	50.9%	単独	河北	64.1%	68.4%	62.8%	64.3%	雄勝	29.5%	廃止	64.3%	廃止	北上	50.2%	51.6%	100.0%	100.0%	牡鹿	33.9%	34.8%	100.0%	85.4%	合計	60.6%	61.4%	58.8%	59.9%
汚水	地区	普及率		整備率																																																																												
		H25	H26	H25	H26																																																																											
下流東部流域	石巻	82.4%	82.2%	77.6%	77.3%																																																																											
	河北	37.2%	39.0%	43.3%	43.4%																																																																											
	桃生	53.4%	54.5%	69.1%	70.5%																																																																											
	計	70.8%	71.2%	70.6%	70.6%																																																																											
下流流域	石巻	63.2%	64.7%	47.6%	50.1%																																																																											
	河南	34.2%	36.5%	49.7%	53.3%																																																																											
	計	57.0%	58.5%	48.1%	50.9%																																																																											
	単独	河北	64.1%	68.4%	62.8%	64.3%																																																																										
雄勝		29.5%	廃止	64.3%	廃止																																																																											
北上		50.2%	51.6%	100.0%	100.0%																																																																											
牡鹿		33.9%	34.8%	100.0%	85.4%																																																																											
合計		60.6%	61.4%	58.8%	59.9%																																																																											
成果に係る評価		下水道施設は健全な都市環境に欠かせない社会資本であり、今後も更なる整備が求められているが、東日本大震災による災害復旧・復興事業と並行して新たな面整備事業を行っており、国からの予算や人員等の確保など厳しい面もあるが、効率的に事業を進めていく必要がある。																																																																														
(単位：円)																																																																																
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																																																																													
			国(県)支出金	地方債	その他	事業収入																																																																										
	1,825,884,850	931,091,316	384,668,000	501,900,000	44,523,316																																																																											

予算科目	2 款	建設費	総合計画	第 5 章	心豊かな誇れるまち	復興計画	()																																										
	2 項	流域下水道建設費		第 1 節	豊かな自然を次世代に継承する		()																																										
	1 目	流域下水道建設費		(1)	自然環境を保全する		()																																										
実施計画掲載ページ		P 84	中 事 業	東部流域下水道建設費県営事業負担金 (下水道事業特別会計)																																													
事業コード		005-001-001-00208	事 業 名	北上川下流東部流域下水道建設費県営事業負担金																																													
目的及び事業内容		石巻市、女川町を構成市町とする県営の北上川下流東部流域下水道事業における、処理施設、管渠等の整備費の一部を、北上下流東部流域下水道建設費に係る費用負担に関する覚書 (H27.2.20) 及び下水道法の規定に基づき負担するものである。 負担額＝(県営事業費-国庫負担額)×1/2×市町負担割合 石巻市：82.12% 女川町：17.88%																																															
取組実績		平成26年度北上川下流東部流域下水道建設費県営事業負担金実績 事業内容 1 工事関係 <table border="1" style="width:100%; text-align:center;"> <thead> <tr> <th>工事等名称</th> <th>事業費</th> <th>負担金</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(1) 石巻第1ポンプ場外無停電電源装置長寿命化工事</td> <td>3,780 千円</td> <td>776 千円</td> </tr> <tr> <td>(2) 女川幹線(管渠)長寿命化外工事</td> <td>85,521 千円</td> <td>17,557 千円</td> </tr> <tr> <td>(3) 金沢橋橋梁添架(管渠)</td> <td>2,995 千円</td> <td>615 千円</td> </tr> <tr> <td>(4) 石巻東部浄化センター(建築)水処理棟長寿命化工事</td> <td>3,822 千円</td> <td>785 千円</td> </tr> <tr> <td>(5) 石巻東部浄化センター2系最初沈澱池機械設備長寿命化工事</td> <td>52,193 千円</td> <td>7,143 千円</td> </tr> <tr> <td>(6) 石巻東部浄化センター2系反応タンク計装機器長寿命化工事</td> <td>32,404 千円</td> <td>4,435 千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>180,715 千円</td> <td>31,311 千円</td> </tr> </tbody> </table> 2 委託関係等 <table border="1" style="width:100%; text-align:center;"> <thead> <tr> <th>業務等名称</th> <th>事業費</th> <th>負担金</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(1) 河北桃生幹線外(管渠)長寿命化詳細設計</td> <td>8,982 千円</td> <td>1,844 千円</td> </tr> <tr> <td>(2) 石巻東部浄化センター(設備)長寿命化詳細設計</td> <td>21,191 千円</td> <td>4,351 千円</td> </tr> <tr> <td>(3) 効率的な事業実施のための計画策定</td> <td>987 千円</td> <td>203 千円</td> </tr> <tr> <td>(4) その他(補償費、事務費、元利償還負担等)</td> <td>7,886 千円</td> <td>2,912 千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>39,046 千円</td> <td>9,310 千円</td> </tr> </tbody> </table>						工事等名称	事業費	負担金	(1) 石巻第1ポンプ場外無停電電源装置長寿命化工事	3,780 千円	776 千円	(2) 女川幹線(管渠)長寿命化外工事	85,521 千円	17,557 千円	(3) 金沢橋橋梁添架(管渠)	2,995 千円	615 千円	(4) 石巻東部浄化センター(建築)水処理棟長寿命化工事	3,822 千円	785 千円	(5) 石巻東部浄化センター2系最初沈澱池機械設備長寿命化工事	52,193 千円	7,143 千円	(6) 石巻東部浄化センター2系反応タンク計装機器長寿命化工事	32,404 千円	4,435 千円	計	180,715 千円	31,311 千円	業務等名称	事業費	負担金	(1) 河北桃生幹線外(管渠)長寿命化詳細設計	8,982 千円	1,844 千円	(2) 石巻東部浄化センター(設備)長寿命化詳細設計	21,191 千円	4,351 千円	(3) 効率的な事業実施のための計画策定	987 千円	203 千円	(4) その他(補償費、事務費、元利償還負担等)	7,886 千円	2,912 千円	計	39,046 千円	9,310 千円
工事等名称	事業費	負担金																																															
(1) 石巻第1ポンプ場外無停電電源装置長寿命化工事	3,780 千円	776 千円																																															
(2) 女川幹線(管渠)長寿命化外工事	85,521 千円	17,557 千円																																															
(3) 金沢橋橋梁添架(管渠)	2,995 千円	615 千円																																															
(4) 石巻東部浄化センター(建築)水処理棟長寿命化工事	3,822 千円	785 千円																																															
(5) 石巻東部浄化センター2系最初沈澱池機械設備長寿命化工事	52,193 千円	7,143 千円																																															
(6) 石巻東部浄化センター2系反応タンク計装機器長寿命化工事	32,404 千円	4,435 千円																																															
計	180,715 千円	31,311 千円																																															
業務等名称	事業費	負担金																																															
(1) 河北桃生幹線外(管渠)長寿命化詳細設計	8,982 千円	1,844 千円																																															
(2) 石巻東部浄化センター(設備)長寿命化詳細設計	21,191 千円	4,351 千円																																															
(3) 効率的な事業実施のための計画策定	987 千円	203 千円																																															
(4) その他(補償費、事務費、元利償還負担等)	7,886 千円	2,912 千円																																															
計	39,046 千円	9,310 千円																																															
成 果		宮城県が浄化センター及び幹線管渠等を整備することにより、流域関連公共下水道として面的整備工事を実施できることから、水洗化の普及が図られ、公共用水域の水質保全及び生活環境の改善に寄与した。 <table border="1" style="width:100%; text-align:center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">主な指標項目</th> <th rowspan="2">地区別</th> <th>H24</th> <th>H25</th> <th>H26</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>普及率</td> <td>石巻地区 82.0%</td> <td>82.4%</td> <td>82.2%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>河北地区 33.7%</td> <td>37.2%</td> <td>39.0%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>桃生地区 51.4%</td> <td>53.4%</td> <td>54.5%</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">整備率</td> <td>石巻地区 82.0%</td> <td>77.6%</td> <td>77.3%</td> </tr> <tr> <td>河北地区 33.8%</td> <td>43.3%</td> <td>43.4%</td> </tr> <tr> <td>桃生地区 49.1%</td> <td>69.1%</td> <td>70.5%</td> </tr> </tbody> </table>						主な指標項目	地区別	H24	H25	H26	普及率	石巻地区 82.0%	82.4%	82.2%		河北地区 33.7%	37.2%	39.0%		桃生地区 51.4%	53.4%	54.5%	整備率	石巻地区 82.0%	77.6%	77.3%	河北地区 33.8%	43.3%	43.4%	桃生地区 49.1%	69.1%	70.5%															
主な指標項目	地区別	H24	H25	H26																																													
		普及率	石巻地区 82.0%	82.4%	82.2%																																												
	河北地区 33.7%	37.2%	39.0%																																														
	桃生地区 51.4%	53.4%	54.5%																																														
整備率	石巻地区 82.0%	77.6%	77.3%																																														
	河北地区 33.8%	43.3%	43.4%																																														
	桃生地区 49.1%	69.1%	70.5%																																														
成果に係る評価		宮城県において、震災を踏まえた流域下水道の全体計画の見直しを行い、関連市町との調整を図りながら計画的に浄化センターや幹線管渠の整備を図ることにより、水洗化の普及を行うとともに、公共用水域の水質保全及び生活環境の改善が図られる。																																															
(単位：円)																																																	
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																																														
			国(県)支出金	地方債	その他	事業収入																																											
	40,621,000	40,620,674	40,300,000		320,674																																												

予算科目	2 款	建設費	総合計画	第 5 章	心豊かな誇れるまち	復興計画	()																																					
	2 項	流域下水道建設費		第 1 節	豊かな自然を次世代に継承する		()																																					
	1 目	流域下水道建設費		(1)	自然環境を保全する		()																																					
実施計画掲載ページ		P 85	中 事 業	西部流域下水道建設費県営事業負担金（下水道事業特別会計）																																								
事業コード		005-001-001-00209	事 業 名	北上川下流流域下水道建設費県営事業負担金																																								
目的及び事業内容		石巻市、東松島市を構成市とする県営の北上川下流流域下水道事業における、処理施設、管渠等の整備費の一部を、北上下流流域下水道建設費に係る費用負担に関する覚書（H27.2.20）及び下水道法の規定に基づき負担するものである。 負担額＝（県営事業費-国庫負担額）×1/2×各市負担割合 石巻市：72.25% 東松島市：27.75%																																										
取組実績		<p>平成26年度北上川下流流域下水道建設費県営事業負担金実績</p> <p>事業内容</p> <p>1 工事関係</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>工事等名称</th> <th>事業費</th> <th>負担金</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(1) 矢本ポンプ場外無停電電源装置長寿命化工事</td> <td>1,312 千円</td> <td>237 千円</td> </tr> <tr> <td>(2) 石巻浄化センター汚水ポンプ・沈砂池設備増設（機械・電気）工事</td> <td>30,574 千円</td> <td>5,522 千円</td> </tr> <tr> <td>(3) 石巻浄化センター中央監視設備長寿命化工事</td> <td>30,141 千円</td> <td>4,104 千円</td> </tr> <tr> <td>(4) 石巻浄化センター冷温水発生機長寿命化工事</td> <td>23,601 千円</td> <td>4,263 千円</td> </tr> <tr> <td>(5) 石巻浄化センター水処理施設2系列増設（覆蓋）工事</td> <td>140,742 千円</td> <td>16,948 千円</td> </tr> <tr> <td>(6) 石巻浄化センター送風機・用水設備増設（機械・電気）工事</td> <td>97,691 千円</td> <td>11,764 千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>324,061 千円</td> <td>42,838 千円</td> </tr> </tbody> </table> <p>2 委託関係等</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>業務等名称</th> <th>事業費</th> <th>負担金</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(1) 効率的な事業実施のための計画策定</td> <td>741 千円</td> <td>134 千円</td> </tr> <tr> <td>(2) その他（事務費、元利償還負担等）</td> <td>7,653 千円</td> <td>2,767 千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>8,394 千円</td> <td>2,901 千円</td> </tr> </tbody> </table>							工事等名称	事業費	負担金	(1) 矢本ポンプ場外無停電電源装置長寿命化工事	1,312 千円	237 千円	(2) 石巻浄化センター汚水ポンプ・沈砂池設備増設（機械・電気）工事	30,574 千円	5,522 千円	(3) 石巻浄化センター中央監視設備長寿命化工事	30,141 千円	4,104 千円	(4) 石巻浄化センター冷温水発生機長寿命化工事	23,601 千円	4,263 千円	(5) 石巻浄化センター水処理施設2系列増設（覆蓋）工事	140,742 千円	16,948 千円	(6) 石巻浄化センター送風機・用水設備増設（機械・電気）工事	97,691 千円	11,764 千円	計	324,061 千円	42,838 千円	業務等名称	事業費	負担金	(1) 効率的な事業実施のための計画策定	741 千円	134 千円	(2) その他（事務費、元利償還負担等）	7,653 千円	2,767 千円	計	8,394 千円	2,901 千円
工事等名称	事業費	負担金																																										
(1) 矢本ポンプ場外無停電電源装置長寿命化工事	1,312 千円	237 千円																																										
(2) 石巻浄化センター汚水ポンプ・沈砂池設備増設（機械・電気）工事	30,574 千円	5,522 千円																																										
(3) 石巻浄化センター中央監視設備長寿命化工事	30,141 千円	4,104 千円																																										
(4) 石巻浄化センター冷温水発生機長寿命化工事	23,601 千円	4,263 千円																																										
(5) 石巻浄化センター水処理施設2系列増設（覆蓋）工事	140,742 千円	16,948 千円																																										
(6) 石巻浄化センター送風機・用水設備増設（機械・電気）工事	97,691 千円	11,764 千円																																										
計	324,061 千円	42,838 千円																																										
業務等名称	事業費	負担金																																										
(1) 効率的な事業実施のための計画策定	741 千円	134 千円																																										
(2) その他（事務費、元利償還負担等）	7,653 千円	2,767 千円																																										
計	8,394 千円	2,901 千円																																										
成 果		<p>宮城県が浄化センター及び幹線管渠を整備することにより、流域関連公共下水道として面的整備工事を実施できることから、水洗化の普及が図られ、公共用水域の水質保全及び生活環境の改善に寄与した。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>主な指標項目</th> <th>地区別</th> <th>H24</th> <th>H25</th> <th>H26</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">普及率</td> <td>石巻地区</td> <td>62.5%</td> <td>63.2%</td> <td>64.7%</td> </tr> <tr> <td>河南地区</td> <td>35.5%</td> <td>34.2%</td> <td>36.5%</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">整備率</td> <td>石巻地区</td> <td>47.1%</td> <td>47.6%</td> <td>50.1%</td> </tr> <tr> <td>河南地区</td> <td>68.3%</td> <td>49.7%</td> <td>53.3%</td> </tr> </tbody> </table>							主な指標項目	地区別	H24	H25	H26	普及率	石巻地区	62.5%	63.2%	64.7%	河南地区	35.5%	34.2%	36.5%	整備率	石巻地区	47.1%	47.6%	50.1%	河南地区	68.3%	49.7%	53.3%													
主な指標項目	地区別	H24	H25	H26																																								
普及率	石巻地区	62.5%	63.2%	64.7%																																								
	河南地区	35.5%	34.2%	36.5%																																								
整備率	石巻地区	47.1%	47.6%	50.1%																																								
	河南地区	68.3%	49.7%	53.3%																																								
成果に係る評価		宮城県において、震災を踏まえた流域下水道の全体計画の見直しを行い、関連市町との調整を図りながら計画的に浄化センターや幹線管渠の整備を図ることにより、水洗化の普及を行うとともに、公共用水域の水質保全及び生活環境の改善が図られる。																																										
（単位：円）																																												
予算の執行状況		予算額	決算額	決算額の財源内訳																																								
				国（県）支出金	地方債	その他	事業収入																																					
		45,740,000	45,739,271		45,700,000	39,271																																						

予算科目	2 款	建設費	総合計画	第 5 章	心ゆたかな誇れるまち	復興計画	()																
	1 項	浄化槽建設費		第 1 節	豊かな自然を次世代に継承する		()																
	1 目	浄化槽整備推進事業費		(1)	自然環境を保全する		()																
実施計画掲載ページ		P 85	中 事 業	浄化槽整備推進事業費（浄化槽整備事業特別会計）																			
事業コード		005-001-001-00612	事 業 名	浄化槽市町村整備推進事業																			
目的及び事業内容		北上総合支所所管区域内の公共下水道以外の区域を対象に、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、浄化槽を整備することにより、生活環境の改善及び公衆衛生の向上に資することを目的とする。																					
取組実績		<p>合併処理浄化槽設置補助の実施</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>5人槽</th> <th>7人槽</th> <th>10人槽</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>設置基数</td> <td>2基</td> <td>1基</td> <td>0基</td> <td>3基</td> </tr> <tr> <td>補助金額</td> <td>1,976,400</td> <td>1,123,200</td> <td>0円</td> <td>3,099,600円</td> </tr> </tbody> </table>								5人槽	7人槽	10人槽	計	設置基数	2基	1基	0基	3基	補助金額	1,976,400	1,123,200	0円	3,099,600円
	5人槽	7人槽	10人槽	計																			
設置基数	2基	1基	0基	3基																			
補助金額	1,976,400	1,123,200	0円	3,099,600円																			
成 果		<table border="1"> <thead> <tr> <th>主な指標項目</th> <th>H24</th> <th>H25</th> <th>H26</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>補助設置基数(基)</td> <td>8</td> <td>9</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table>							主な指標項目	H24	H25	H26	補助設置基数(基)	8	9	3							
主な指標項目	H24	H25	H26																				
補助設置基数(基)	8	9	3																				
成果に係る評価		豊かな自然環境を次世代に継承するためには、公共下水道等の集合処理施設の整備だけでは、目標を達成することは困難であり、集合処理区域から外れた地域における浄化槽整備も並行して推進していくことが不可欠となっている。 平成26年度は多少の減はあるもの、市町村設置型の浄化槽の整備を進めることができた。																					
（単位：円）																							
予算の執行状況		予算額	決算額	決算額の財源内訳																			
				国（県）支出金	地方債	その他	事業収入																
		3,195,000	3,194,074	622,000		2,572,074																	

予算科目	2 款	建設費	総合計画	第 章	復興計画	(1)	みんなで築く災害に強いまちづくり								
	1 項	浄化槽建設費		第 節		(3)	減災まちづくりの推進								
	2 目	東日本大震災関係費		()		(1)	都市基盤の復旧・復興								
実施計画掲載ページ		P144	中 事 業	浄化槽復興整備事業費（浄化槽整備事業特別会計）											
事業コード		001-301-005-00616	事 業 名	浄化槽集中導入事業（市町村設置型）											
目的及び事業内容		北上総合支所管内の公共下水道以外の区域において、東日本大震災による浸水区域内の住宅等及び防災集団移転促進事業造成団地に新築する住宅等対象に、また、北上・雄勝・牡鹿総合支所管内において、公共下水道の代替施設として、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、浄化槽を整備することにより、市民生活の復興を図るとともに、生活環境の改善及び公衆衛生の向上に資することを目的とする。													
取組実績		合併処理浄化槽設置補助の実施													
			5人槽	7人槽	10人槽	計									
		設置基数	5基	6基	0基	11基									
		補助金額	5,086,800円	7,603,200円	0円	12,690,000円									
成 果		<table border="1"> <tr> <th>主な指標項目</th> <th>H24</th> <th>H25</th> <th>H26</th> </tr> <tr> <td>補助設置基数(基)</td> <td>-</td> <td>1</td> <td>11</td> </tr> </table>						主な指標項目	H24	H25	H26	補助設置基数(基)	-	1	11
主な指標項目	H24	H25	H26												
補助設置基数(基)	-	1	11												
成果に係る評価		平成26年度は 北上総合支所管内の防災集団移転促進事業が進み、市町村設置型の浄化槽の整備を進めることができた。													
(単位：円)															
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳												
			国(県)支出金	地方債	その他	事業収入									
	12,690,000	12,690,000			12,690,000										

予算科目	1 款	市街地開発事業費	総合計画	第 章	復興計画	(1)	みんなで築く災害に強いまちづくり																																												
	1 項	震災復興土地区画整理事業費		第 節		(3)	減災まちづくりの推進																																												
	2 目	新蛇田地区事業費		()		(1)	都市基盤の復旧・復興																																												
実施計画掲載ページ		P129	中 事 業	新蛇田地区事業費（市街地開発事業特別会計）																																															
事業コード		001-301-001-00698	事 業 名	土地区画整理事業（新蛇田地区）〔復興交付金〕																																															
目的及び事業内容		土地区画整理事業の実施により、都市基盤の早期復旧・復興を図り、震災により移転を余儀なくされた市民の集団移転先として、良好かつ健全な市街地を形成する。																																																	
取組実績		<p>【新蛇田地区】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・都市計画決定 平成24年3月30日 ・事業計画認可 平成24年7月20日 <p>(土地利用計画)</p> <table border="1"> <tr> <th>種 別</th> <th>住宅地</th> <th>沿道業務地</th> <th>公共用地</th> <th>その他</th> <th>計</th> </tr> <tr> <td>面積</td> <td>26.78ha</td> <td>3.13ha</td> <td>15.57ha</td> <td>0.97ha</td> <td>46.45ha</td> </tr> </table> <p>(人口計画)</p> <table border="1"> <tr> <th>区 分</th> <th>戸 数</th> <th>想定人口</th> </tr> <tr> <td>一戸建て住宅</td> <td>730世帯</td> <td>1,900人</td> </tr> <tr> <td>共同住宅(公営)</td> <td>535世帯</td> <td>1,400人</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>1,265世帯</td> <td>3,300人</td> </tr> </table>						種 別	住宅地	沿道業務地	公共用地	その他	計	面積	26.78ha	3.13ha	15.57ha	0.97ha	46.45ha	区 分	戸 数	想定人口	一戸建て住宅	730世帯	1,900人	共同住宅(公営)	535世帯	1,400人	計	1,265世帯	3,300人																				
種 別	住宅地	沿道業務地	公共用地	その他	計																																														
面積	26.78ha	3.13ha	15.57ha	0.97ha	46.45ha																																														
区 分	戸 数	想定人口																																																	
一戸建て住宅	730世帯	1,900人																																																	
共同住宅(公営)	535世帯	1,400人																																																	
計	1,265世帯	3,300人																																																	
成 果		<p>都市計画決定及び事業計画の認可を受け、調査・設計業務、造成工事等を実施することにより、早急な都市基盤の復旧・復興、集団移転先の確保に向けた事業の推進を図っている。</p> <p style="text-align: right;">(金額単位：千円)</p> <table border="1"> <tr> <th rowspan="2"></th> <th rowspan="2">総事業費</th> <th rowspan="2">計画額</th> <th rowspan="2">計画額 累 計</th> <th rowspan="2">決算額</th> <th rowspan="2">決算額 累 計</th> <th colspan="2">成果指標</th> <th rowspan="2">達成率</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績等</th> </tr> <tr> <td>H24</td> <td>9,974,179</td> <td>375,000</td> <td>375,000</td> <td>330,868</td> <td>330,868</td> <td>3.8%</td> <td>3.3%</td> <td>88.2%</td> </tr> <tr> <td>H25</td> <td>9,974,179</td> <td>3,592,568</td> <td>3,967,568</td> <td>1,943,137</td> <td>2,274,005</td> <td>39.8%</td> <td>22.8%</td> <td>57.3%</td> </tr> <tr> <td>H26</td> <td>9,870,000</td> <td>3,268,000</td> <td>6,925,000</td> <td>3,007,830</td> <td>5,281,835</td> <td>70.2%</td> <td>53.5%</td> <td>76.3%</td> </tr> </table> <p>(戸建住宅地供給)</p> <table border="1"> <tr> <th>計画戸数</th> <th>H26実績</th> <th>進捗率</th> </tr> <tr> <td>730戸</td> <td>86戸</td> <td>11.8%</td> </tr> </table>							総事業費	計画額	計画額 累 計	決算額	決算額 累 計	成果指標		達成率	目標値	実績等	H24	9,974,179	375,000	375,000	330,868	330,868	3.8%	3.3%	88.2%	H25	9,974,179	3,592,568	3,967,568	1,943,137	2,274,005	39.8%	22.8%	57.3%	H26	9,870,000	3,268,000	6,925,000	3,007,830	5,281,835	70.2%	53.5%	76.3%	計画戸数	H26実績	進捗率	730戸	86戸	11.8%
	総事業費	計画額	計画額 累 計	決算額	決算額 累 計	成果指標								達成率																																					
						目標値	実績等																																												
H24	9,974,179	375,000	375,000	330,868	330,868	3.8%	3.3%	88.2%																																											
H25	9,974,179	3,592,568	3,967,568	1,943,137	2,274,005	39.8%	22.8%	57.3%																																											
H26	9,870,000	3,268,000	6,925,000	3,007,830	5,281,835	70.2%	53.5%	76.3%																																											
計画戸数	H26実績	進捗率																																																	
730戸	86戸	11.8%																																																	
成果に係る評価		86戸供給した戸建住宅地では住宅の建築が開始されている。また、復興公営住宅用地、沿道業務用地等の供給も開始した。今後被災された方々の一刻も早い仮設住宅からの移転、住宅再建のための集団移転先の早急な確保及び良好かつ健全な市街地の形成に向けた区画整理事業を推進していく必要がある。																																																	
(単位：円)																																																			
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																																																
			国(県)支出金	地方債	その他	事業収入																																													
	3,067,700,550	3,007,830,119		571,600,000	1,277,269,380	1,158,960,739																																													

予算科目	1 款	市街地開発事業費	総合計画	第 章		復興計画	(1)	みんなで築く災害に強いまちづくり																																												
	1 項	震災復興土地区画整理事業費		第 節			(3)	減災まちづくりの推進																																												
	3 目	新渡波地区事業費		()			(1)	都市基盤の復旧・復興																																												
実施計画掲載ページ		P130	中 事 業	新渡波地区事業費（市街地開発事業特別会計）																																																
事業コード		001-301-001-00701	事 業 名	土地区画整理事業（新渡波地区）〔復興交付金〕																																																
目的及び事業内容		土地区画整理事業の実施により、都市基盤の早期復旧・復興を図り、震災により移転を余儀なくされた市民の集団移転先として、良好かつ健全な市街地を形成する。																																																		
取組実績		<p>【新渡波地区】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・都市計画決定 平成24年8月7日 ・事業計画認可 平成24年12月27日 <p>(土地利用計画)</p> <table border="1"> <tr> <th>種 別</th> <th>住宅地</th> <th>沿道業務地</th> <th>公共用地</th> <th>その他</th> <th>計</th> </tr> <tr> <td>面積</td> <td>8.02ha</td> <td>0.88ha</td> <td>6.50ha</td> <td>2.35ha</td> <td>17.75ha</td> </tr> </table> <p>(人口計画)</p> <table border="1"> <tr> <th>区 分</th> <th>戸 数</th> <th>想定人口</th> </tr> <tr> <td>一戸建て住宅</td> <td>172世帯</td> <td>450人</td> </tr> <tr> <td>共同住宅（公営）</td> <td>109世帯</td> <td>280人</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>281世帯</td> <td>730人</td> </tr> </table>							種 別	住宅地	沿道業務地	公共用地	その他	計	面積	8.02ha	0.88ha	6.50ha	2.35ha	17.75ha	区 分	戸 数	想定人口	一戸建て住宅	172世帯	450人	共同住宅（公営）	109世帯	280人	計	281世帯	730人																				
種 別	住宅地	沿道業務地	公共用地	その他	計																																															
面積	8.02ha	0.88ha	6.50ha	2.35ha	17.75ha																																															
区 分	戸 数	想定人口																																																		
一戸建て住宅	172世帯	450人																																																		
共同住宅（公営）	109世帯	280人																																																		
計	281世帯	730人																																																		
成 果		<p>都市計画決定及び事業計画の認可を受け、調査・設計業務、造成工事等を実施することにより、早急な都市基盤の復旧・復興、集団移転先の確保に向けた事業の推進を図っている。</p> <p>(金額単位：千円)</p> <table border="1"> <tr> <th rowspan="2"></th> <th rowspan="2">総事業費</th> <th rowspan="2">計画額</th> <th rowspan="2">計画額 累 計</th> <th rowspan="2">決算額</th> <th rowspan="2">決算額 累 計</th> <th colspan="2">成果指標</th> <th rowspan="2">達成率</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績等</th> </tr> <tr> <td>H24</td> <td>3,607,000</td> <td>132,000</td> <td>132,000</td> <td>22,130</td> <td>22,130</td> <td>3.7%</td> <td>0.6%</td> <td>16.8%</td> </tr> <tr> <td>H25</td> <td>3,607,000</td> <td>1,410,000</td> <td>1,542,000</td> <td>479,632</td> <td>501,762</td> <td>42.8%</td> <td>13.9%</td> <td>32.5%</td> </tr> <tr> <td>H26</td> <td>3,521,000</td> <td>1,306,000</td> <td>2,717,000</td> <td>630,612</td> <td>1,132,374</td> <td>77.2%</td> <td>32.2%</td> <td>41.7%</td> </tr> </table> <p>(戸建住宅地供給)</p> <table border="1"> <tr> <th>計画戸数</th> <th>H26実績</th> <th>進捗率</th> </tr> <tr> <td>172 戸</td> <td>15 戸</td> <td>8.7%</td> </tr> </table>								総事業費	計画額	計画額 累 計	決算額	決算額 累 計	成果指標		達成率	目標値	実績等	H24	3,607,000	132,000	132,000	22,130	22,130	3.7%	0.6%	16.8%	H25	3,607,000	1,410,000	1,542,000	479,632	501,762	42.8%	13.9%	32.5%	H26	3,521,000	1,306,000	2,717,000	630,612	1,132,374	77.2%	32.2%	41.7%	計画戸数	H26実績	進捗率	172 戸	15 戸	8.7%
	総事業費	計画額	計画額 累 計	決算額	決算額 累 計	成果指標		達成率																																												
						目標値	実績等																																													
H24	3,607,000	132,000	132,000	22,130	22,130	3.7%	0.6%	16.8%																																												
H25	3,607,000	1,410,000	1,542,000	479,632	501,762	42.8%	13.9%	32.5%																																												
H26	3,521,000	1,306,000	2,717,000	630,612	1,132,374	77.2%	32.2%	41.7%																																												
計画戸数	H26実績	進捗率																																																		
172 戸	15 戸	8.7%																																																		
成果に係る評価		15戸供給した戸建住宅地では住宅の建築が開始されている。また、復興公営住宅用地、沿道業務用地の供給も開始し、平成27年度には中学校用地等の供給を予定している。今後も被災された方々の一刻も早い仮設住宅から移転、住宅再建のための集団移転先の早急な確保及び良好かつ健全な市街地の形成に向けた区画整理事業を推進していく必要がある。																																																		
予算の執行状況		(単位：円)																																																		
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																																																	
			国(県)支出金	地方債	その他	事業収入																																														
	649,661,000	630,611,568		242,500,000	272,942,568	115,169,000																																														

予算科目	1 款	市街地開発事業費	総合計画	第 章		復興計画	(1)	みんなで築く災害に強いまちづくり																													
	1 項	震災復興土地区画整理事業費		第 節			(3)	減災まちづくりの推進																													
	4 目	新渡波西地区事業費		()			(1)	都市基盤の復旧・復興																													
実施計画掲載ページ		P130	中 事 業	新渡波西地区事業費（市街地開発事業特別会計）																																	
事業コード		001-301-001-00702	事 業 名	土地区画整理事業（新渡波西地区）〔復興交付金〕																																	
目的及び事業内容		土地区画整理事業の実施により、都市基盤の早期復旧・復興を図り、震災により移転を余儀なくされた市民の集団移転先として、良好かつ健全な市街地を形成する。																																			
取組実績		<p>【新渡波西地区】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・都市計画決定 平成24年11月27日 ・事業計画認可 平成25年3月28日 <p>(土地利用計画)</p> <table border="1"> <tr> <th>種 別</th> <th>住宅地</th> <th>沿道業務地</th> <th>公共用地</th> <th>その他</th> <th>計</th> </tr> <tr> <td>面積</td> <td>5.25ha</td> <td>0.35ha</td> <td>4.58ha</td> <td>0.95ha</td> <td>11.13ha</td> </tr> </table> <p>(人口計画)</p> <table border="1"> <tr> <th>区 分</th> <th>戸 数</th> <th>想定人口</th> </tr> <tr> <td>一戸建て住宅</td> <td>83世帯</td> <td>210人</td> </tr> <tr> <td>共同住宅（公営）</td> <td>130世帯</td> <td>340人</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>213世帯</td> <td>550人</td> </tr> </table>							種 別	住宅地	沿道業務地	公共用地	その他	計	面積	5.25ha	0.35ha	4.58ha	0.95ha	11.13ha	区 分	戸 数	想定人口	一戸建て住宅	83世帯	210人	共同住宅（公営）	130世帯	340人	計	213世帯	550人					
種 別	住宅地	沿道業務地	公共用地	その他	計																																
面積	5.25ha	0.35ha	4.58ha	0.95ha	11.13ha																																
区 分	戸 数	想定人口																																			
一戸建て住宅	83世帯	210人																																			
共同住宅（公営）	130世帯	340人																																			
計	213世帯	550人																																			
成 果		<p>都市計画決定及び事業計画の認可を受け、調査・設計業務、造成工事等を実施することにより、早急な都市基盤の復旧・復興、集団移転先の確保に向けた事業の推進を図っている。</p> <p>(金額単位：千円)</p> <table border="1"> <tr> <th rowspan="2"></th> <th rowspan="2">総事業費</th> <th rowspan="2">計画額</th> <th rowspan="2">計画額 累 計</th> <th rowspan="2">決算額</th> <th rowspan="2">決算額 累 計</th> <th colspan="2">成果指標</th> <th rowspan="2">達成率</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績等</th> </tr> <tr> <td>H25</td> <td>2,452,000</td> <td>754,260</td> <td>754,260</td> <td>240,452</td> <td>240,452</td> <td>30.8%</td> <td>9.8%</td> <td>31.9%</td> </tr> <tr> <td>H26</td> <td>2,492,000</td> <td>709,040</td> <td>1,463,300</td> <td>619,069</td> <td>859,521</td> <td>58.7%</td> <td>34.5%</td> <td>58.7%</td> </tr> </table>								総事業費	計画額	計画額 累 計	決算額	決算額 累 計	成果指標		達成率	目標値	実績等	H25	2,452,000	754,260	754,260	240,452	240,452	30.8%	9.8%	31.9%	H26	2,492,000	709,040	1,463,300	619,069	859,521	58.7%	34.5%	58.7%
	総事業費	計画額	計画額 累 計	決算額	決算額 累 計	成果指標		達成率																													
						目標値	実績等																														
H25	2,452,000	754,260	754,260	240,452	240,452	30.8%	9.8%	31.9%																													
H26	2,492,000	709,040	1,463,300	619,069	859,521	58.7%	34.5%	58.7%																													
成果に係る評価		平成27年度に戸建住宅地、復興公営住宅用地、沿道業務用地、消防署建設用地などの供給を予定している。今後も被災された方々の一刻も早い仮設住宅からの移転、住宅再建のための集団移転先の早急な確保及び良好かつ健全な市街地の形成に向けた区画整理事業を推進していく必要がある。																																			
予算の執行状況		(単位：円)																																			
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																																		
			国(県)支出金	地方債	その他	事業収入																															
	657,815,000	619,069,019		275,900,000	343,169,019																																

予算科目	1 款	市街地開発事業費	総合計画	第 章		復興計画	(1)	みんなで築く災害に強いまちづくり																													
	1 項	震災復興土地区画整理事業費		第 節			(3)	減災まちづくりの推進																													
	5 目	あけぼの北地区事業費		()			(1)	都市基盤の復旧・復興																													
実施計画掲載ページ	P129		中 事 業	あけぼの北地区事業費（市街地開発事業特別会計）																																	
事業コード	001-301-001-00700		事 業 名	土地区画整理事業（あけぼの北地区）〔復興交付金〕																																	
目的及び事業内容	土地区画整理事業の実施により、都市基盤の早期復旧・復興を図り、震災により移転を余儀なくされた市民の集団移転先として、良好かつ健全な市街地を形成する。																																				
取組実績	<p>【あけぼの北地区】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・都市計画決定 平成25年2月19日 ・事業計画認可 平成25年4月25日 <p>(土地利用計画)</p> <table border="1"> <tr> <th>種 別</th> <th>住宅地</th> <th>沿道業務地</th> <th>公共用地</th> <th>雑種地</th> <th>計</th> </tr> <tr> <td>面積</td> <td>2.94ha</td> <td>0.57ha</td> <td>2.03ha</td> <td>0.06ha</td> <td>5.60ha</td> </tr> </table> <p>(人口計画)</p> <table border="1"> <tr> <th>区 分</th> <th>戸 数</th> <th>想定人口</th> </tr> <tr> <td>一戸建て住宅</td> <td>42世帯</td> <td>110人</td> </tr> <tr> <td>共同住宅（公営）</td> <td>162世帯</td> <td>420人</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>204世帯</td> <td>530人</td> </tr> </table>								種 別	住宅地	沿道業務地	公共用地	雑種地	計	面積	2.94ha	0.57ha	2.03ha	0.06ha	5.60ha	区 分	戸 数	想定人口	一戸建て住宅	42世帯	110人	共同住宅（公営）	162世帯	420人	計	204世帯	530人					
種 別	住宅地	沿道業務地	公共用地	雑種地	計																																
面積	2.94ha	0.57ha	2.03ha	0.06ha	5.60ha																																
区 分	戸 数	想定人口																																			
一戸建て住宅	42世帯	110人																																			
共同住宅（公営）	162世帯	420人																																			
計	204世帯	530人																																			
成 果	<p>都市計画決定及び事業計画の認可を受け、調査・設計業務、造成工事等を実施することにより、早急な都市基盤の復旧・復興、集団移転先の確保に向けた事業の推進を図っている。</p> <p>(金額単位：千円)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th rowspan="2">総事業費</th> <th rowspan="2">計画額</th> <th rowspan="2">計画額 累 計</th> <th rowspan="2">決算額</th> <th rowspan="2">決算額 累 計</th> <th colspan="2">成果指標</th> <th rowspan="2">達成率</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H25</td> <td>1,369,000</td> <td>676,000</td> <td>676,000</td> <td>416,342</td> <td>416,342</td> <td>49.4%</td> <td>30.4%</td> <td>61.6%</td> </tr> <tr> <td>H26</td> <td>1,389,000</td> <td>391,000</td> <td>1,076,000</td> <td>423,861</td> <td>840,203</td> <td>77.5%</td> <td>60.5%</td> <td>78.1%</td> </tr> </tbody> </table>									総事業費	計画額	計画額 累 計	決算額	決算額 累 計	成果指標		達成率	目標値	実績等	H25	1,369,000	676,000	676,000	416,342	416,342	49.4%	30.4%	61.6%	H26	1,389,000	391,000	1,076,000	423,861	840,203	77.5%	60.5%	78.1%
	総事業費	計画額	計画額 累 計	決算額	決算額 累 計	成果指標		達成率																													
						目標値	実績等																														
H25	1,369,000	676,000	676,000	416,342	416,342	49.4%	30.4%	61.6%																													
H26	1,389,000	391,000	1,076,000	423,861	840,203	77.5%	60.5%	78.1%																													
成果に係る評価	復興公営住宅用地を供給。平成27年度には戸建住宅地、沿道業務用地等の供給を予定している。今後も被災された方々の一刻も早い仮設住宅からの移転、住宅再建のための集団移転先の早急な確保及び良好かつ健全な市街地の形成に向けた区画整理事業を推進していく必要がある。																																				
予算の執行状況	(単位：円)																																				
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																																		
			国(県)支出金	地方債	その他	事業収入																															
	467,430,000	423,861,121		123,600,000	181,977,240	118,283,881																															

予算科目	1 款	市街地開発事業費	総合計画	第 章		復興計画	(1)	みんなで築く災害に強いまちづくり																													
	1 項	震災復興土地区画整理事業費		第 節			(3)	減災まちづくりの推進																													
	6 目	新蛇田南地区事業費		()			(1)	都市基盤の復旧・復興																													
実施計画掲載ページ	P129		中 事 業	新蛇田南地区事業費（市街地開発事業特別会計）																																	
事業コード	001-301-001-00699		事 業 名	土地区画整理事業（新蛇田南地区）〔復興交付金〕																																	
目的及び事業内容	土地区画整理事業の実施により、都市基盤の早期復旧・復興を図り、震災により移転を余儀なくされた市民の集団移転先として、良好かつ健全な市街地を形成する。																																				
取組実績	<p>【新蛇田南地区】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・都市計画決定 平成25年2月19日 ・事業計画認可 平成25年10月24日 <p>(土地利用計画)</p> <table border="1"> <tr> <th>種 別</th> <th>住宅地</th> <th>沿道業務地</th> <th>公共用地</th> <th>計</th> </tr> <tr> <td>面積</td> <td>16.73ha</td> <td>2.26ha</td> <td>8.39ha</td> <td>27.38ha</td> </tr> </table> <p>(人口計画)</p> <table border="1"> <tr> <th>区 分</th> <th>戸 数</th> <th>想定人口</th> </tr> <tr> <td>一戸建て住宅</td> <td>417世帯</td> <td>1,080人</td> </tr> <tr> <td>共同住宅（公営）</td> <td>327世帯</td> <td>850人</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>744世帯</td> <td>1,930人</td> </tr> </table>								種 別	住宅地	沿道業務地	公共用地	計	面積	16.73ha	2.26ha	8.39ha	27.38ha	区 分	戸 数	想定人口	一戸建て住宅	417世帯	1,080人	共同住宅（公営）	327世帯	850人	計	744世帯	1,930人							
種 別	住宅地	沿道業務地	公共用地	計																																	
面積	16.73ha	2.26ha	8.39ha	27.38ha																																	
区 分	戸 数	想定人口																																			
一戸建て住宅	417世帯	1,080人																																			
共同住宅（公営）	327世帯	850人																																			
計	744世帯	1,930人																																			
成 果	<p>都市計画決定及び事業計画の認可を受け、調査・設計業務、造成工事等を実施することにより、早急な都市基盤の復旧・復興、集団移転先の確保に向けた事業の推進を図っている。</p> <p>(金額単位：千円)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th rowspan="2">総事業費</th> <th rowspan="2">計画額</th> <th rowspan="2">計画額 累 計</th> <th rowspan="2">決算額</th> <th rowspan="2">決算額 累 計</th> <th colspan="2">成果指標</th> <th rowspan="2">達成率</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H25</td> <td>6,703,000</td> <td>745,000</td> <td>745,000</td> <td>135,584</td> <td>135,584</td> <td>11.1%</td> <td>2.0%</td> <td>18.2%</td> </tr> <tr> <td>H26</td> <td>6,542,000</td> <td>1,485,000</td> <td>2,239,000</td> <td>978,819</td> <td>1,114,403</td> <td>34.2%</td> <td>17.0%</td> <td>49.8%</td> </tr> </tbody> </table>									総事業費	計画額	計画額 累 計	決算額	決算額 累 計	成果指標		達成率	目標値	実績等	H25	6,703,000	745,000	745,000	135,584	135,584	11.1%	2.0%	18.2%	H26	6,542,000	1,485,000	2,239,000	978,819	1,114,403	34.2%	17.0%	49.8%
	総事業費	計画額	計画額 累 計	決算額	決算額 累 計	成果指標		達成率																													
						目標値	実績等																														
H25	6,703,000	745,000	745,000	135,584	135,584	11.1%	2.0%	18.2%																													
H26	6,542,000	1,485,000	2,239,000	978,819	1,114,403	34.2%	17.0%	49.8%																													
成果に係る評価	平成27年度に戸建住宅地、復興公営住宅用地、沿道業務用地等の供給を開始する予定。今後も被災された方々の一刻も早い仮設住宅からの移転、住宅再建のための集団移転先の早急な確保及び良好かつ健全な市街地の形成に向けた区画整理事業を推進していく必要がある。																																				
予算の執行状況	(単位：円)																																				
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																																		
			国(県)支出金	地方債	その他	事業収入																															
	1,034,119,520	978,818,615		545,200,000	433,618,615																																

予算科目	1 款	市街地開発事業費	総合計画	第 章		復興計画																						
	1 項	震災復興土地区画整理事業費		第 節																								
	7 目	新蛇田南第二地区事業費		()																								
実施計画掲載ページ			中 事 業	新蛇田南第二地区事業費（市街地開発事業特別会計）																								
事業コード			事 業 名	土地区画整理事業（新蛇田南第二地区）〔復興交付金〕																								
目的及び事業内容		土地区画整理事業の実施により、都市基盤の早期復旧・復興を図り、震災により移転を余儀なくされた市民の集団移転先として新蛇田地区、新蛇田南地区の整備を進めているが、その両地区へ移転される市民の住環境の向上を図るべく公共公益的施設を整備するとともに、良好かつ健全な市街地を形成する。																										
取組実績		<p>【新蛇田南地区】</p> <ul style="list-style-type: none"> 都市計画決定 平成25年10月22日 事業計画認可 平成26年5月1日 <p>(土地利用計画)</p> <table border="1"> <tr> <th>種 別</th> <th>公共公益的施設用地</th> <th>住宅地</th> <th>業務施設用地</th> <th>公共用地</th> <th>計</th> </tr> <tr> <td>面 積</td> <td>2.79ha</td> <td>1.54ha</td> <td>3.23ha</td> <td>6.14ha</td> <td>13.70ha</td> </tr> </table>							種 別	公共公益的施設用地	住宅地	業務施設用地	公共用地	計	面 積	2.79ha	1.54ha	3.23ha	6.14ha	13.70ha								
種 別	公共公益的施設用地	住宅地	業務施設用地	公共用地	計																							
面 積	2.79ha	1.54ha	3.23ha	6.14ha	13.70ha																							
成 果		<p>都市計画決定及び事業計画の認可を受け、調査・設計業務、造成工事等を開始することにより、早急な都市基盤の復旧・復興、集団移転される市民の住環境向上のため事業の推進が図られている。</p> <p>(金額単位：千円)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区 分</th> <th rowspan="2">総事業費</th> <th rowspan="2">計画額</th> <th rowspan="2">計画額 累 計</th> <th rowspan="2">決算額</th> <th rowspan="2">決算額 累 計</th> <th colspan="2">成果指標</th> <th rowspan="2">達成率</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H26</td> <td>2,638,500</td> <td>700,000</td> <td>700,000</td> <td>251,996</td> <td>251,996</td> <td>26.5%</td> <td>9.6%</td> <td>36.0%</td> </tr> </tbody> </table>							区 分	総事業費	計画額	計画額 累 計	決算額	決算額 累 計	成果指標		達成率	目標値	実績等	H26	2,638,500	700,000	700,000	251,996	251,996	26.5%	9.6%	36.0%
区 分	総事業費	計画額	計画額 累 計	決算額	決算額 累 計	成果指標		達成率																				
						目標値	実績等																					
H26	2,638,500	700,000	700,000	251,996	251,996	26.5%	9.6%	36.0%																				
成果に係る評価		平成27年度に宮城県合同庁舎用地を供給予定。平成28年度以降には業務用地等の供給を予定している。今後も被災され新蛇田、新蛇田南地区に移転される方々の住環境向上のため区画整理事業を推進していく必要がある。																										
(単位：円)																												
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																									
			国(県)支出金	地方債	その他	事業収入																						
	340,014,000	251,996,271		251,996,271																								

予算科目	1 款	市街地開発事業費	総合計画	第 章		復興計画	(1)	みんなで築く災害に強いまちづくり																																																							
	2 項	被災市街地復興土地区画整理事業費		第 節			(3)	減災まちづくりの推進																																																							
	2 目	新門脇地区事業費		()			(1)	都市基盤の復旧・復興																																																							
実施計画掲載ページ		P131、133、134	中 事 業	新門脇地区事業費（市街地開発事業特別会計）																																																											
事業コード		001-301-001-00704、00839、00836	事 業 名	土地区画整理事業（新門脇地区）街路整備事業（門脇稲井線、南光門脇線）〔復興交付金〕																																																											
目的及び事業内容		被害が甚大であった新門脇地区は、市民の安全確保を第一に考え、多重防御による災害に強いまちづくりを目指した住居系ゾーンとして位置づけられている。また、地域からの早期再建を望む声も大きく、土地区画整理事業により、地域南部に計画されている高盛土道路整備をはじめ、避難の障害となった狭隘道路や袋小路の解消、高台への安全な避難路の確保等、安全安心な市街地を形成するとともに、地域人口の流出を抑制し、住宅再建の推進を図る。																																																													
取組実績		<p>第1回事業計画変更を経て、下記のとおり業務及び工事等に着手・実施した。</p> <p>【認可関係】</p> <ul style="list-style-type: none"> 都市計画決定 H25年2月19日 事業計画決定 H25年9月20日 → 第1回変更：H26年5月27日 <p>【H26年度事業実施概要】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>事業内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>設計業務</td> <td>換地設計一式、実施設計一式 他</td> </tr> <tr> <td>公共施設等工事</td> <td>がれき撤去：17,000㎡、側溝設置：70m、盛土：700㎡ 仮設工事一式 他</td> </tr> <tr> <td>用地買取</td> <td>17,365.73㎡</td> </tr> <tr> <td>移設工事</td> <td>電柱：7本、地下ケーブル：マンホール嵩上分3基、地下ケーブル：170m</td> </tr> <tr> <td>移転補償</td> <td>建物：1件、工作物：10件、損失：10件</td> </tr> </tbody> </table>							項目	事業内容	設計業務	換地設計一式、実施設計一式 他	公共施設等工事	がれき撤去：17,000㎡、側溝設置：70m、盛土：700㎡ 仮設工事一式 他	用地買取	17,365.73㎡	移設工事	電柱：7本、地下ケーブル：マンホール嵩上分3基、地下ケーブル：170m	移転補償	建物：1件、工作物：10件、損失：10件																																											
項目	事業内容																																																														
設計業務	換地設計一式、実施設計一式 他																																																														
公共施設等工事	がれき撤去：17,000㎡、側溝設置：70m、盛土：700㎡ 仮設工事一式 他																																																														
用地買取	17,365.73㎡																																																														
移設工事	電柱：7本、地下ケーブル：マンホール嵩上分3基、地下ケーブル：170m																																																														
移転補償	建物：1件、工作物：10件、損失：10件																																																														
成 果		<p>第1回事業計画変更を経て、地権者への仮換地説明会等を実施し、地区内の仮換地指定率：約92%を達成した。</p> <p>また、設計業務、宅地造成及び道路築造工事、用地補償等を実施することにより、都市基盤の復興に向けた事業の推進が図られた。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区 分</th> <th colspan="2">成 果 指 標</th> <th rowspan="2">達 成 率</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績値</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H25</td> <td>13.0%</td> <td>13.0%</td> <td>99.9%</td> </tr> <tr> <td>H26</td> <td>33.6%</td> <td>33.4%</td> <td>98.9%</td> </tr> <tr> <td>H27</td> <td>88.9%</td> <td>-%</td> <td>-%</td> </tr> <tr> <td>H28</td> <td>96.7%</td> <td>-%</td> <td>-%</td> </tr> <tr> <td>H29</td> <td>98.4%</td> <td>-%</td> <td>-%</td> </tr> <tr> <td>H30</td> <td>100.0%</td> <td>-%</td> <td>-%</td> </tr> </tbody> </table> <p>※1 目標値及び実績値については、累計値としている。</p> <p>(成果指標積算) 施行期間：H25年度～H30年度 (単位：千円)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>計画事業費</th> <th>計画額(B)</th> <th>目標(B/A)</th> <th>実績事業費</th> <th>決算額(D)</th> <th>実績(D/C)</th> <th>達成(D/B)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H25</td> <td>計(A)</td> <td>1,193,441</td> <td>13.0%</td> <td>計(C)</td> <td>1,192,726</td> <td>13.0%</td> <td>99.9%</td> </tr> <tr> <td>H26</td> <td></td> <td>9,209,301</td> <td>1,897,752</td> <td>20.6%</td> <td>9,187,259</td> <td>1,876,423</td> <td>20.4%</td> <td>98.9%</td> </tr> </tbody> </table> <p>※2 (A) 及び (C) は施行期間の事業費合計であり、(A) のH25とH26は予算額ベース、(C) のH25とH26は決算額ベースで積算している。</p>							区 分	成 果 指 標		達 成 率	目標値	実績値	H25	13.0%	13.0%	99.9%	H26	33.6%	33.4%	98.9%	H27	88.9%	-%	-%	H28	96.7%	-%	-%	H29	98.4%	-%	-%	H30	100.0%	-%	-%	年度	計画事業費	計画額(B)	目標(B/A)	実績事業費	決算額(D)	実績(D/C)	達成(D/B)	H25	計(A)	1,193,441	13.0%	計(C)	1,192,726	13.0%	99.9%	H26		9,209,301	1,897,752	20.6%	9,187,259	1,876,423	20.4%	98.9%
区 分	成 果 指 標		達 成 率																																																												
	目標値	実績値																																																													
H25	13.0%	13.0%	99.9%																																																												
H26	33.6%	33.4%	98.9%																																																												
H27	88.9%	-%	-%																																																												
H28	96.7%	-%	-%																																																												
H29	98.4%	-%	-%																																																												
H30	100.0%	-%	-%																																																												
年度	計画事業費	計画額(B)	目標(B/A)	実績事業費	決算額(D)	実績(D/C)	達成(D/B)																																																								
H25	計(A)	1,193,441	13.0%	計(C)	1,192,726	13.0%	99.9%																																																								
H26		9,209,301	1,897,752	20.6%	9,187,259	1,876,423	20.4%	98.9%																																																							
成果に係る評価		被災された方々が、一日も早く安全安心な住宅地としての生活基盤を構築し、再建できるよう、土地区画整理事業を推進してきた。他事業（高盛土道路、河川堤防及び上下水道等のインフラ整備）関係機関とのスケジュール調整を綿密に行いながら、効率的に継続して事業を実施していく必要がある。																																																													
(単位：円)																																																															
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																																																												
			国(県)支出金	地方債	その他	事業収入																																																									
	1,897,751,993	1,876,422,682					1,876,422,682																																																								

予算科目	1 款	市街地開発事業費	総合計画	第 章	復興計画	(1)	みんなで築く災害に強いまちづくり																																		
	2 項	被災市街地復興 土地区画整理事業費				(3)	減災まちづくりの推進																																		
	3 目	湊東地区事業費				(1)	都市基盤の復旧・復興																																		
実施計画 掲載ページ	P131		中 事 業	湊東地区事業費（市街地開発事業特別会計）																																					
事業コード	001-301-001-00706		事 業 名	土地区画整理事業（湊東地区）〔復興交付金〕																																					
目的及び事業内容	被害が甚大であった湊東地区では、土地区画整理事業により、避難路や避難の障害となった狭隘道路や袋小路を解消する公共施設を整備し、消防・救急活動や災害時の避難の円滑化を図ることで、安全安心な市街地を形成するとともに、地域人口の流出を抑制するため、復興公営住宅の配置を含めて住宅再建や産業の再生を促す。																																								
	施行面積：29.6ha																																								
取組実績	第1回事業計画変更を経て、下記のとおり業務及び工事等に着手・実施した。 【認可関係】 ・都市計画決定 H25年2月19日 ・事業計画決定 H25年9月20日 → 第1回変更：H26年5月21日 【H26年度事業実施概要】																																								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>事業内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>設計業務</td> <td>換地設計一式、実施設計一式 他</td> </tr> <tr> <td>公共施設等工事</td> <td>がれき撤去：6,000㎡、用地管理：36,810㎡ 側溝設置：3,440m、仮設工事一式 他</td> </tr> <tr> <td>用地買取</td> <td>6,740.04㎡</td> </tr> </tbody> </table>							項目	事業内容	設計業務	換地設計一式、実施設計一式 他	公共施設等工事	がれき撤去：6,000㎡、用地管理：36,810㎡ 側溝設置：3,440m、仮設工事一式 他	用地買取	6,740.04㎡																										
項目	事業内容																																								
設計業務	換地設計一式、実施設計一式 他																																								
公共施設等工事	がれき撤去：6,000㎡、用地管理：36,810㎡ 側溝設置：3,440m、仮設工事一式 他																																								
用地買取	6,740.04㎡																																								
成果	第1回事業計画変更を経て、地権者への仮換地説明会等を実施し、地区内の仮換地指定率：約76%を達成した。 また、設計業務、宅地造成及び道路築造工事、用地補償等を実施することにより、都市基盤の復興に向けた事業の推進が図られた。																																								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区 分</th> <th colspan="2">成 果 指 標</th> <th rowspan="2">達 成 率</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績値</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H25</td> <td>9.6%</td> <td>9.7%</td> <td>99.8%</td> </tr> <tr> <td>H26</td> <td>19.7%</td> <td>18.5%</td> <td>85.7%</td> </tr> <tr> <td>H27</td> <td>71.0%</td> <td>-%</td> <td>-%</td> </tr> <tr> <td>H28</td> <td>87.1%</td> <td>-%</td> <td>-%</td> </tr> <tr> <td>H29</td> <td>94.3%</td> <td>-%</td> <td>-%</td> </tr> <tr> <td>H30</td> <td>97.8%</td> <td>-%</td> <td>-%</td> </tr> <tr> <td>H31</td> <td>100.0%</td> <td>-%</td> <td>-%</td> </tr> </tbody> </table>							区 分	成 果 指 標		達 成 率	目標値	実績値	H25	9.6%	9.7%	99.8%	H26	19.7%	18.5%	85.7%	H27	71.0%	-%	-%	H28	87.1%	-%	-%	H29	94.3%	-%	-%	H30	97.8%	-%	-%	H31	100.0%	-%	-%
区 分	成 果 指 標		達 成 率																																						
	目標値	実績値																																							
H25	9.6%	9.7%	99.8%																																						
H26	19.7%	18.5%	85.7%																																						
H27	71.0%	-%	-%																																						
H28	87.1%	-%	-%																																						
H29	94.3%	-%	-%																																						
H30	97.8%	-%	-%																																						
H31	100.0%	-%	-%																																						
	※1 目標値及び実績値については、累計値としている。																																								
	(成果指標積算) 施行期間：H25年度～H31年度 (単位：千円)																																								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>計画事業費</th> <th>計画額(B)</th> <th>目標(B/A)</th> <th>実質事業費</th> <th>決算額(D)</th> <th>実績(D/C)</th> <th>達成(D/B)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H25</td> <td>計(A)</td> <td>515,650</td> <td>9.6%</td> <td>計(C)</td> <td>514,370</td> <td>9.7%</td> <td>99.8%</td> </tr> <tr> <td>H26</td> <td>5,374,385</td> <td>542,104</td> <td>10.1%</td> <td>5,295,563</td> <td>464,562</td> <td>8.8%</td> <td>85.7%</td> </tr> </tbody> </table>							年度	計画事業費	計画額(B)	目標(B/A)	実質事業費	決算額(D)	実績(D/C)	達成(D/B)	H25	計(A)	515,650	9.6%	計(C)	514,370	9.7%	99.8%	H26	5,374,385	542,104	10.1%	5,295,563	464,562	8.8%	85.7%										
年度	計画事業費	計画額(B)	目標(B/A)	実質事業費	決算額(D)	実績(D/C)	達成(D/B)																																		
H25	計(A)	515,650	9.6%	計(C)	514,370	9.7%	99.8%																																		
H26	5,374,385	542,104	10.1%	5,295,563	464,562	8.8%	85.7%																																		
	※2 (A) 及び (C) は施行期間の事業費合計であり、(A) のH25とH26は予算額ベース、(C) のH25とH26は決算額ベースで積算している。																																								
成果に係る評価	被災された方々が、一日も早く安全安心な住宅地としての生活基盤を構築し、再建できるよう、土地区画整理事業を推進してきた。 土地利用計画が確定していない地権者もいることから、二線線の早期整備を図る等可住地区としての安心感を創出していく必要がある。																																								
予算の執行状況	(単位：円)																																								
	予算額	決算額	決算額の財源内訳																																						
			国(県)支出金	地方債	その他	事業収入																																			
	542,103,959	464,561,483			464,561,483																																				

予算科目	1 款	市街地開発事業費	総合計画	第 章	復興計画	(1)	みんなで築く災害に強いまちづくり																														
	2 項	被災市街地復興 土地区画整理事業費				(3)	減災まちづくりの推進																														
	4 目	湊北地区事業費				(1)	都市基盤の復旧・復興																														
実施計画 掲載ページ	P131、132		中 事 業	湊北地区事業費（市街地開発事業特別会計）																																	
事業コード	001-301-001-00705 001-301-001-00920		事 業 名	土地区画整理事業（湊北地区） 街路整備事業（湊中央線）〔復興交付金〕																																	
目的及び事業内容	被害が甚大であった湊北地区では、土地区画整理事業により、避難路や避難の障害となった狭隘道路や袋小路を解消する公共施設を整備し、消防・救急活動や災害時の避難の円滑化を図ることで、安全安心な市街地を形成するとともに、地域人口の流出を抑制するため、復興公営住宅の配置を含めて住宅再建や産業の再生を促す。																																				
	施行面積：14.8ha																																				
取組実績	第1回事業計画変更を経て、下記のとおり業務及び工事等に着手・実施した。 【認可関係】 ・都市計画決定 H25年3月29日 ・事業計画決定 H25年9月20日 → 第1回変更：H26年5月21日 【H26年度事業実施概要】																																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>事業内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>設計業務</td> <td>換地設計一式、実施設計一式 他</td> </tr> <tr> <td>公共施設等工事</td> <td>がれき撤去：3,920㎡、用地管理：29,890㎡、側溝設置：4,360m 仮設工事一式 他</td> </tr> <tr> <td>用地買取</td> <td>5,773.49㎡</td> </tr> <tr> <td>移転補償</td> <td>建物：4件、借家人：1件、工作物：1件</td> </tr> </tbody> </table>							項目	事業内容	設計業務	換地設計一式、実施設計一式 他	公共施設等工事	がれき撤去：3,920㎡、用地管理：29,890㎡、側溝設置：4,360m 仮設工事一式 他	用地買取	5,773.49㎡	移転補償	建物：4件、借家人：1件、工作物：1件																				
項目	事業内容																																				
設計業務	換地設計一式、実施設計一式 他																																				
公共施設等工事	がれき撤去：3,920㎡、用地管理：29,890㎡、側溝設置：4,360m 仮設工事一式 他																																				
用地買取	5,773.49㎡																																				
移転補償	建物：4件、借家人：1件、工作物：1件																																				
成果	第1回事業計画変更を経て、地権者への仮換地説明会等を実施し、地区内の仮換地指定率：約74%を達成した。 また、設計業務、宅地造成及び道路築造工事、用地補償等を実施することにより、都市基盤の復興に向けた事業の推進が図られた。																																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区 分</th> <th colspan="2">成 果 指 標</th> <th rowspan="2">達 成 率</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績値</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H25</td> <td>12.6%</td> <td>12.5%</td> <td>99.6%</td> </tr> <tr> <td>H26</td> <td>27.5%</td> <td>27.3%</td> <td>99.1%</td> </tr> <tr> <td>H27</td> <td>92.5%</td> <td>-%</td> <td>-%</td> </tr> <tr> <td>H28</td> <td>97.0%</td> <td>-%</td> <td>-%</td> </tr> <tr> <td>H29</td> <td>98.5%</td> <td>-%</td> <td>-%</td> </tr> <tr> <td>H30</td> <td>100.0%</td> <td>-%</td> <td>-%</td> </tr> </tbody> </table>							区 分	成 果 指 標		達 成 率	目標値	実績値	H25	12.6%	12.5%	99.6%	H26	27.5%	27.3%	99.1%	H27	92.5%	-%	-%	H28	97.0%	-%	-%	H29	98.5%	-%	-%	H30	100.0%	-%	-%
区 分	成 果 指 標		達 成 率																																		
	目標値	実績値																																			
H25	12.6%	12.5%	99.6%																																		
H26	27.5%	27.3%	99.1%																																		
H27	92.5%	-%	-%																																		
H28	97.0%	-%	-%																																		
H29	98.5%	-%	-%																																		
H30	100.0%	-%	-%																																		
	※1 目標値及び実績値については、累計値としている。																																				
	(成果指標積算) 施行期間：H25年度～H30年度 (単位：千円)																																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>計画事業費</th> <th>計画額(B)</th> <th>目標(B/A)</th> <th>実質事業費</th> <th>決算額(D)</th> <th>実績(D/C)</th> <th>達成(D/B)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H25</td> <td>計(A)</td> <td>509,225</td> <td>12.6%</td> <td>計(C)</td> <td>507,221</td> <td>12.5%</td> <td>99.6%</td> </tr> <tr> <td>H26</td> <td>4,050,705</td> <td>603,365</td> <td>14.9%</td> <td>4,043,009</td> <td>597,672</td> <td>14.8%</td> <td>99.1%</td> </tr> </tbody> </table>							年度	計画事業費	計画額(B)	目標(B/A)	実質事業費	決算額(D)	実績(D/C)	達成(D/B)	H25	計(A)	509,225	12.6%	計(C)	507,221	12.5%	99.6%	H26	4,050,705	603,365	14.9%	4,043,009	597,672	14.8%	99.1%						
年度	計画事業費	計画額(B)	目標(B/A)	実質事業費	決算額(D)	実績(D/C)	達成(D/B)																														
H25	計(A)	509,225	12.6%	計(C)	507,221	12.5%	99.6%																														
H26	4,050,705	603,365	14.9%	4,043,009	597,672	14.8%	99.1%																														
	※2 (A) 及び (C) は施行期間の事業費合計であり、(A) のH25とH26は予算額ベース、(C) のH25とH26は決算額ベースで積算している。																																				
成果に係る評価	被災された方々が、一日も早く安全安心な住宅地としての生活基盤を構築し、再建できるよう、土地区画整理事業を推進してきた。 土地利用計画が確定していない地権者もいることから、二線線の早期整備を図る等可住地区としての安心感を創出していく必要がある。																																				
予算の執行状況	(単位：円)																																				
	予算額	決算額	決算額の財源内訳																																		
			国(県)支出金	地方債	その他	事業収入																															
	603,365,430	597,671,675			597,671,675																																

予算科目	1 款	市街地開発事業費	総合計画	第 章	復興計画	(1)	みんなで築く災害に強いまちづくり																																																	
	2 項	被災市街地復興 土地区画整理事業費				(3)	減災まちづくりの推進																																																	
	5 目	下釜第一地区事業費				(1)	都市基盤の復旧・復興																																																	
実施計画掲載ページ		P130、134	中 事 業	下釜第一地区事業費（市街地開発事業特別会計）																																																				
事業コード	001-301-001-00703 001-301-001-00838	事業名	土地区画整理事業（下釜第一地区） 街路整備事業（釜大街道線）〔復興交付金〕																																																					
目的及び事業内容	被害が甚大であった下釜第一地区では、市民の安全確保を第一に考え、多重防御による災害に強いまちづくりを目指した住居系ゾーンとして位置づけており、土地区画整理事業により、地域南部に計画されている高盛土道路整備をはじめ、袋小路の解消や地域の基幹となる生活（避難）道路等、安全安心な市街地を形成するとともに、地域人口の流出を抑制し、住宅再建の推進を図る。 施行面積：12.1ha																																																							
取組実績	2回の事業計画変更を経て、下記のとおり業務及び工事等に着手・実施した。 【認可関係】 ・都市計画決定 H25年3月29日 ・事業計画決定 H25年11月1日 →第1回変更：H26年5月21日 →第2回変更：H27年1月16日 【H26年度事業実施概要】																																																							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>事業内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>設計業務</td> <td>換地設計一式、実施設計一式 他</td> </tr> <tr> <td>公共施設等工事</td> <td>がれき撤去：750㎡、用地管理：9,000㎡、側溝設置：430m 仮設工事一式 他</td> </tr> <tr> <td>用地買取</td> <td>8,540.67㎡</td> </tr> <tr> <td>移設工事</td> <td>電柱：6本、光ケーブル：50m</td> </tr> <tr> <td>移転補償</td> <td>建物：1件、工作物：2件</td> </tr> </tbody> </table>							項目	事業内容	設計業務	換地設計一式、実施設計一式 他	公共施設等工事	がれき撤去：750㎡、用地管理：9,000㎡、側溝設置：430m 仮設工事一式 他	用地買取	8,540.67㎡	移設工事	電柱：6本、光ケーブル：50m	移転補償	建物：1件、工作物：2件																																					
項目	事業内容																																																							
設計業務	換地設計一式、実施設計一式 他																																																							
公共施設等工事	がれき撤去：750㎡、用地管理：9,000㎡、側溝設置：430m 仮設工事一式 他																																																							
用地買取	8,540.67㎡																																																							
移設工事	電柱：6本、光ケーブル：50m																																																							
移転補償	建物：1件、工作物：2件																																																							
成果	事業計画変更を経て、地権者への仮換地説明会等を実施し、地区内の仮換地指定率：100%を達成した。 また、設計業務、宅地造成及び道路築造工事、用地補償等を実施することにより、都市基盤の復興に向けた事業の推進が図られた。																																																							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区 分</th> <th colspan="2">成 果 指 標</th> <th rowspan="2">達 成 率</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績値</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H25</td> <td>14.8 %</td> <td>14.8 %</td> <td>99.6 %</td> </tr> <tr> <td>H26</td> <td>33.7 %</td> <td>33.2 %</td> <td>96.7 %</td> </tr> <tr> <td>H27</td> <td>74.1 %</td> <td>- %</td> <td>- %</td> </tr> <tr> <td>H28</td> <td>88.6 %</td> <td>- %</td> <td>- %</td> </tr> <tr> <td>H29</td> <td>100.0 %</td> <td>- %</td> <td>- %</td> </tr> </tbody> </table> <p>※1 目標値及び実績値については、累計値としている。</p> <p>（成果指標積算） 施行期間：H25年度～H29年度 （単位：千円）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>計画事業費</th> <th>計画額(B)</th> <th>目標(B/A)</th> <th>実質事業費</th> <th>決算額(D)</th> <th>実績(D/C)</th> <th>達成(D/B)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H25</td> <td>計(A)</td> <td>388,806</td> <td>14.8 %</td> <td>計(C)</td> <td>387,293</td> <td>14.8 %</td> <td>99.6 %</td> </tr> <tr> <td>H26</td> <td>2,619,195</td> <td>495,361</td> <td>18.9 %</td> <td>2,601,531</td> <td>479,209</td> <td>18.4 %</td> <td>96.7 %</td> </tr> </tbody> </table> <p>※2 (A) 及び (C) は施行期間の事業費合計であり、(A) のH25とH26は予算額ベース、(C) のH25とH26は決算額ベースで積算している。</p>							区 分	成 果 指 標		達 成 率	目標値	実績値	H25	14.8 %	14.8 %	99.6 %	H26	33.7 %	33.2 %	96.7 %	H27	74.1 %	- %	- %	H28	88.6 %	- %	- %	H29	100.0 %	- %	- %	年度	計画事業費	計画額(B)	目標(B/A)	実質事業費	決算額(D)	実績(D/C)	達成(D/B)	H25	計(A)	388,806	14.8 %	計(C)	387,293	14.8 %	99.6 %	H26	2,619,195	495,361	18.9 %	2,601,531	479,209	18.4 %
区 分	成 果 指 標		達 成 率																																																					
	目標値	実績値																																																						
H25	14.8 %	14.8 %	99.6 %																																																					
H26	33.7 %	33.2 %	96.7 %																																																					
H27	74.1 %	- %	- %																																																					
H28	88.6 %	- %	- %																																																					
H29	100.0 %	- %	- %																																																					
年度	計画事業費	計画額(B)	目標(B/A)	実質事業費	決算額(D)	実績(D/C)	達成(D/B)																																																	
H25	計(A)	388,806	14.8 %	計(C)	387,293	14.8 %	99.6 %																																																	
H26	2,619,195	495,361	18.9 %	2,601,531	479,209	18.4 %	96.7 %																																																	
成果に係る評価	被災された方々が、一日も早く安全安心な住宅地としての生活基盤を構築し、再建できるよう、土地区画整理事業を推進してきた。 土地利用計画が確定していない地権者もいることから、二線線の早期整備を図る等可住地区としての安心感を創出していく必要がある。																																																							
（単位：円）																																																								
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																																																					
	495,360,585	479,208,108	国(県)支出金	地方債	その他	事業収入																																																		

予算科目	1 款	市街地開発事業費	総合計画	第 章	復興計画	(1)	みんなで築く災害に強いまちづくり																																																	
	2 項	被災市街地復興 土地区画整理事業費				(3)	減災まちづくりの推進																																																	
	6 目	中央一丁目地区事業費				(1)	都市基盤の復旧・復興																																																	
実施計画掲載ページ		P132、133	中 事 業	中央一丁目地区事業費（市街地開発事業特別会計）																																																				
事業コード	001-301-001-00708 001-301-001-00921	事業名	土地区画整理事業（中央一丁目地区） 街路整備事業（門脇稲井線）〔復興交付金〕																																																					
目的及び事業内容	被害が甚大であった中央一丁目地区では、市民の安全確保を第一に考え、多重防御による災害に強いまちづくりを目指した住宅機能と商業機能の充実を図ることとしている。当地区は、地域住民からの早期再建を望む声も大きいことから、土地区画整理事業の手法を用いて土地の再配置を行い、復興公営住宅を整備して街なか居住を促進し、第二次緊急輸送路や避難路として位置づけられる門脇稲井線と一体的な整備をすることにより、安全安心で秩序ある市街地の形成を図る。 施行面積：1.45ha																																																							
取組実績	下記のとおり業務及び工事等に着手・実施した。 【認可関係】 ・都市計画決定 H25年8月16日 ・事業計画決定 H26年1月14日 【H26年度事業実施概要】																																																							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>事業内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>設計業務</td> <td>換地設計一式、実施設計一式 他</td> </tr> <tr> <td>公共施設等工事</td> <td>宅地整地：123㎡、仮設工事一式 他</td> </tr> <tr> <td>用地買取</td> <td>1,953.27㎡</td> </tr> <tr> <td>移転補償</td> <td>建物：16件、工作物：3件</td> </tr> </tbody> </table>							項目	事業内容	設計業務	換地設計一式、実施設計一式 他	公共施設等工事	宅地整地：123㎡、仮設工事一式 他	用地買取	1,953.27㎡	移転補償	建物：16件、工作物：3件																																							
項目	事業内容																																																							
設計業務	換地設計一式、実施設計一式 他																																																							
公共施設等工事	宅地整地：123㎡、仮設工事一式 他																																																							
用地買取	1,953.27㎡																																																							
移転補償	建物：16件、工作物：3件																																																							
成果	地権者への仮換地説明を実施し、地区内の仮換地指定率：100%を達成した。 また、設計業務、宅地整地及び道路築造工事、用地補償等を実施することにより、都市基盤の復興に向けた事業の推進が図られた。																																																							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区 分</th> <th colspan="2">成 果 指 標</th> <th rowspan="2">達 成 率</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績値</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H25</td> <td>8.2 %</td> <td>8.0 %</td> <td>97.7 %</td> </tr> <tr> <td>H26</td> <td>66.9 %</td> <td>66.7 %</td> <td>99.9 %</td> </tr> <tr> <td>H27</td> <td>93.0 %</td> <td>- %</td> <td>- %</td> </tr> <tr> <td>H28</td> <td>98.4 %</td> <td>- %</td> <td>- %</td> </tr> <tr> <td>H29</td> <td>100.0 %</td> <td>- %</td> <td>- %</td> </tr> </tbody> </table> <p>※1 目標値及び実績値については、累計値としている。</p> <p>（成果指標積算） 施行期間：H25年度～H29年度 （単位：千円）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>計画事業費</th> <th>計画額(B)</th> <th>目標(B/A)</th> <th>実質事業費</th> <th>決算額(D)</th> <th>実績(D/C)</th> <th>達成(D/B)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H25</td> <td>計(A)</td> <td>123,974</td> <td>8.2 %</td> <td>計(C)</td> <td>121,177</td> <td>8.0 %</td> <td>97.7 %</td> </tr> <tr> <td>H26</td> <td>1,509,468</td> <td>885,451</td> <td>58.7 %</td> <td>1,505,635</td> <td>884,414</td> <td>58.7 %</td> <td>99.9 %</td> </tr> </tbody> </table> <p>※2 (A) 及び (C) は施行期間の事業費合計であり、(A) のH25とH26は予算額ベース、(C) のH25とH26は決算額ベースで積算している。</p>							区 分	成 果 指 標		達 成 率	目標値	実績値	H25	8.2 %	8.0 %	97.7 %	H26	66.9 %	66.7 %	99.9 %	H27	93.0 %	- %	- %	H28	98.4 %	- %	- %	H29	100.0 %	- %	- %	年度	計画事業費	計画額(B)	目標(B/A)	実質事業費	決算額(D)	実績(D/C)	達成(D/B)	H25	計(A)	123,974	8.2 %	計(C)	121,177	8.0 %	97.7 %	H26	1,509,468	885,451	58.7 %	1,505,635	884,414	58.7 %
区 分	成 果 指 標		達 成 率																																																					
	目標値	実績値																																																						
H25	8.2 %	8.0 %	97.7 %																																																					
H26	66.9 %	66.7 %	99.9 %																																																					
H27	93.0 %	- %	- %																																																					
H28	98.4 %	- %	- %																																																					
H29	100.0 %	- %	- %																																																					
年度	計画事業費	計画額(B)	目標(B/A)	実質事業費	決算額(D)	実績(D/C)	達成(D/B)																																																	
H25	計(A)	123,974	8.2 %	計(C)	121,177	8.0 %	97.7 %																																																	
H26	1,509,468	885,451	58.7 %	1,505,635	884,414	58.7 %	99.9 %																																																	
成果に係る評価	被災された方々が、一日も早く安全安心な住宅地としての生活基盤を構築し、再建できるよう、土地区画整理事業を推進してきた。 今後、来街者との間の交流を促し、活気ある商店街を再生する必要がある。また、まちの軸となる道路を拡幅することで、高台への避難路としての機能を確保する。同時に、地域の内外において住宅に困窮する世帯への復興公営住宅の建設を促進することにより、地域への定住人口の増加を図る。																																																							
（単位：円）																																																								
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																																																					
	885,451,498	884,413,346	国(県)支出金	地方債	その他	事業収入																																																		

予算科目	1 款	市街地開発事業費	総合計画	第 章	復興計画	(1)	みんなで築く災害に強いまちづくり																																																														
	2 項	被災市街地復興 土地区画整理事業費				(3)	減災まちづくりの推進																																																														
	7 目	湊西地区事業費				(1)	都市基盤の復興・復興																																																														
実施計画 掲載ページ		P 132、133	中 事 業		湊西地区事業費（市街地開発事業特別会計）																																																																
事業コード		001-301-001-00707 001-301-001-00837	事 業 名		土地区画整理事業（湊西地区） 街路整備事業（湊中央線）〔復興交付金〕																																																																
目的及び事業内容		被害が甚大であった湊西地区は、安全の観点から非可住地とし、石巻漁港を活用する水産加工業等の集積を目的とした産業集積ゾーンとして土地利用を推進する。既に操業再開している企業や早期再建を目指す企業との合意形成を図りながら、道路や公園等の公共施設を整備する（防災集団移転推進事業と同時施行）。																																																																			
取組実績		<p>2回の事業計画変更を経て、下記のとおり業務及び工事等に着手・実施した。</p> <p>【認可関係】</p> <ul style="list-style-type: none"> 都市計画決定 H25年6月21日 事業計画決定 H26年1月14日 →第1回変更：H26年10月8日 <p>【H26年度事業実施概要】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>事業内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>設計業務</td> <td>換地設計一式、実施設計一式 他</td> </tr> <tr> <td>公共施設等工事</td> <td>がれき撤去と宅地造成：35,700㎡、 試験盛土：4,100㎡、用地管理他</td> </tr> <tr> <td>用地買取</td> <td>4,088.27 ㎡</td> </tr> <tr> <td>移転補償</td> <td>建物：2件、借家人：1件</td> </tr> </tbody> </table>						項目	事業内容	設計業務	換地設計一式、実施設計一式 他	公共施設等工事	がれき撤去と宅地造成：35,700㎡、 試験盛土：4,100㎡、用地管理他	用地買取	4,088.27 ㎡	移転補償	建物：2件、借家人：1件																																																				
項目	事業内容																																																																				
設計業務	換地設計一式、実施設計一式 他																																																																				
公共施設等工事	がれき撤去と宅地造成：35,700㎡、 試験盛土：4,100㎡、用地管理他																																																																				
用地買取	4,088.27 ㎡																																																																				
移転補償	建物：2件、借家人：1件																																																																				
成 果		<p>地権者への仮換地説明を実施し、地区内の仮換地指定率：約68.3%を達成した（残りは防災集団移転推進事業対象地）。</p> <p>また、設計業務、宅地造成及び移転補償等を実施することにより、都市基盤の復興に向けた事業の推進が図られた。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区 分</th> <th colspan="2">成 果 指 標</th> <th rowspan="2">達 成 率</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績値</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H25</td> <td>0.9 %</td> <td>0.9 %</td> <td>98.4 %</td> </tr> <tr> <td>H26</td> <td>14.7 %</td> <td>10.3 %</td> <td>64.3 %</td> </tr> <tr> <td>H27</td> <td>55.5 %</td> <td>- %</td> <td>%</td> </tr> <tr> <td>H28</td> <td>82.0 %</td> <td>- %</td> <td>%</td> </tr> <tr> <td>H29</td> <td>93.8 %</td> <td>- %</td> <td>%</td> </tr> <tr> <td>H30</td> <td>96.3 %</td> <td>- %</td> <td>%</td> </tr> <tr> <td>H31</td> <td>97.6 %</td> <td>- %</td> <td>%</td> </tr> <tr> <td>H32</td> <td>100.0 %</td> <td>- %</td> <td>%</td> </tr> </tbody> </table> <p>※1 目標値及び実績値については、累計値としている。</p> <p>（成果指標積算） 施行期間：H25年度～H32年度 （単位：千円）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>計画事業費 計(A)</th> <th>計画額(B)</th> <th>目標(B/A)</th> <th>実績事業費 計(C)</th> <th>決算額(D)</th> <th>実績(D/C)</th> <th>達成(D/B)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H25</td> <td>78,000</td> <td>78,000</td> <td>0.9 %</td> <td>76,741</td> <td>76,741</td> <td>0.9 %</td> <td>98.4 %</td> </tr> <tr> <td>H26</td> <td>8,862,839</td> <td>1,225,799</td> <td>13.8 %</td> <td>8,423,958</td> <td>788,175</td> <td>9.4 %</td> <td>64.3 %</td> </tr> </tbody> </table> <p>※2 (A) 及び (C) は施行期間の事業費合計であり、(A) のH25とH26は予算額ベース、(C) のH25とH26は決算額ベースで積算している。</p>						区 分	成 果 指 標		達 成 率	目標値	実績値	H25	0.9 %	0.9 %	98.4 %	H26	14.7 %	10.3 %	64.3 %	H27	55.5 %	- %	%	H28	82.0 %	- %	%	H29	93.8 %	- %	%	H30	96.3 %	- %	%	H31	97.6 %	- %	%	H32	100.0 %	- %	%	年度	計画事業費 計(A)	計画額(B)	目標(B/A)	実績事業費 計(C)	決算額(D)	実績(D/C)	達成(D/B)	H25	78,000	78,000	0.9 %	76,741	76,741	0.9 %	98.4 %	H26	8,862,839	1,225,799	13.8 %	8,423,958	788,175	9.4 %	64.3 %
区 分	成 果 指 標		達 成 率																																																																		
	目標値	実績値																																																																			
H25	0.9 %	0.9 %	98.4 %																																																																		
H26	14.7 %	10.3 %	64.3 %																																																																		
H27	55.5 %	- %	%																																																																		
H28	82.0 %	- %	%																																																																		
H29	93.8 %	- %	%																																																																		
H30	96.3 %	- %	%																																																																		
H31	97.6 %	- %	%																																																																		
H32	100.0 %	- %	%																																																																		
年度	計画事業費 計(A)	計画額(B)	目標(B/A)	実績事業費 計(C)	決算額(D)	実績(D/C)	達成(D/B)																																																														
H25	78,000	78,000	0.9 %	76,741	76,741	0.9 %	98.4 %																																																														
H26	8,862,839	1,225,799	13.8 %	8,423,958	788,175	9.4 %	64.3 %																																																														
成果に係る評価		<p>石巻漁港を活用する水産加工業等の集積を目指した産業ゾーンとして、宅地整備を行い早期再建事業者のニーズに応えながら土地区画整理事業を推進してきた。</p> <p>今後、防災集団移転促進事業と連携し土地区画整理事業を進め、事業の進捗にあわせ企業誘致等を行い産業集積ゾーンとして土地利用を推進する。</p>																																																																			
（単位：円）																																																																					
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																																																																		
	1,225,799,684	788,174,352	国(県)支出金	地方債	その他	事業収入	788,174,352																																																														

予算科目	1 款	産業用地整備事業費	総合計画	第 章	復興計画	(4)	未来のために伝統・文化を守り、人・新たな産業を育てる																						
	1 項	産業用地整備事業費				(2)	企業誘致と新産業の創出																						
	1 目	須江地区事業費				(1)	産業の活性化と新産業の育成																						
実施計画 掲載ページ		P 199	中 事 業		須江地区事業費（産業用地整備事業特別会計）																								
事業コード		004-201-002-00529	事 業 名		内陸型産業用地整備事業〔復興交付金〕																								
目的及び事業内容		津波浸水リスクを回避し、津波発生時においても産業活動と雇用を維持するとともに、災害からの復旧・復興を推進するため、非浸水区域である須江地区に産業拠点を形成する。																											
取組実績		<ul style="list-style-type: none"> 都市計画決定 H25年10月22日 事業計画認可 H25年11月25日 用地取得完了 H25年12月23日 実施設計完了 H26年 3月28日 1期工事請負契約 H26年 5月 9日 2期工事請負契約 H26年12月19日 <p>（土地利用計画）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>種 別</th> <th>業務用地</th> <th>公共用地</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>面 積</td> <td>15.5ha</td> <td>5.6ha</td> <td>21.1ha</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> 第1回進出企業公募 H25年7月10日～7月24日 第2回進出企業公募 H27年1月15日～2月 6日 立地企業30社が決定 						種 別	業務用地	公共用地	計	面 積	15.5ha	5.6ha	21.1ha														
種 別	業務用地	公共用地	計																										
面 積	15.5ha	5.6ha	21.1ha																										
成 果		<p>都市計画決定及び事業計画の認可を受け、H25年12月に用地取得、H26年3月に実施設計が完了、H26年5月より造成工事に着手している。震災により移転を余儀なくされる事業所等の移転先の確保に向け、事業の推進が図られた。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="2">成 果 指 標</th> <th rowspan="2">達 成 率</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H24</td> <td>0.4%</td> <td>0.4%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>H25</td> <td>18.2%</td> <td>18.2%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>H26</td> <td>64.0%</td> <td>64.0%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>H27</td> <td>100%</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>						区分	成 果 指 標		達 成 率	目標値	実績等	H24	0.4%	0.4%	100%	H25	18.2%	18.2%	100%	H26	64.0%	64.0%	100%	H27	100%	-	-
区分	成 果 指 標		達 成 率																										
	目標値	実績等																											
H24	0.4%	0.4%	100%																										
H25	18.2%	18.2%	100%																										
H26	64.0%	64.0%	100%																										
H27	100%	-	-																										
成果に係る評価		<p>河川堤防や高盛土道路整備などの復興まちづくり事業によって移転を余儀なくされる事業所等の移転先の早急な確保に向けた事業を推進していく。</p>																											
（単位：円）																													
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																										
	1,997,000,000	916,764,907	国(県)支出金	地方債	その他	事業収入	403,600,000 513,164,907																						

予算科目	1 款	産業用地整備事業費	総合計画	第 章		復興計画	()															
	1 項	産業用地整備事業費		第 節			()															
	2 目	不動町地区事業費		()			()															
実施計画掲載ページ			中 事 業	不動町地区事業費（産業用地整備事業特別会計）																		
事業コード			事 業 名	不動町地区産業用地整備事業																		
目的及び事業内容		河川堤防や高盛大道路等の復興まちづくり事業に伴って移転を余儀なくされている事業者、とりわけ小規模事業者や職住一体を希望する事業者の移転先として、不動町地区に産業用地を整備・分譲することで、事業者の市外流出を防止し、安定した雇用の維持・確保を図る。																				
取組実績		<p>・ 実施設計完了 H27年 3月27日</p> <p>(土地利用計画)</p> <table border="1"> <tr> <th>種 別</th> <th>業務用地</th> <th>公共用地</th> <th>計</th> </tr> <tr> <td>面 積</td> <td>1.7ha</td> <td>0.8ha</td> <td>2.5ha</td> </tr> </table> <p>・ 第1回進出企業公募 H26年 7月 1日～7月31日</p> <p>・ 第2回進出企業公募 H27年 1月15日～2月 6日 立地企業12社が決定</p>							種 別	業務用地	公共用地	計	面 積	1.7ha	0.8ha	2.5ha						
種 別	業務用地	公共用地	計																			
面 積	1.7ha	0.8ha	2.5ha																			
成 果		<p>H27年3月に実施設計が完了し、H27年度より造成工事に着手予定。震災により移転を余儀なくされる事業所等の移転先の確保に向け、事業の推進が図られた。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="2">成果指標</th> <th rowspan="2">達成率</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H26</td> <td>20%</td> <td>20%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>H27</td> <td>100%</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table>							区分	成果指標		達成率	目標値	実績等	H26	20%	20%	100%	H27	100%	—	—
区分	成果指標		達成率																			
	目標値	実績等																				
H26	20%	20%	100%																			
H27	100%	—	—																			
成果に係る評価		河川堤防や高盛大道路整備などの復興まちづくり事業によって移転を余儀なくされる事業所等の移転先の早急な確保に向けた事業を推進していく。																				
(単位：円)																						
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																			
			国(県)支出金	地方債	その他	事業収入																
	35,900,000	34,554,600			34,554,600																	

予算科目	8 款	保健事業費	総合計画	第 4 章	安心して健やかに暮せるまち	復興計画	()																																																																	
	1 項	特定健康診査等事業費		第 1 節	お互いに支えあい生活で きる仕組みを構築する		()																																																																	
	1 目	特定健康診査等事業費		(3)	国民健康保険事業の安定運営と高齢者の医療保険制度の円滑な実施を図る		()																																																																	
実施計画掲載ページ		P54	中 事 業	特定健康診査等事業費（国民健康保険事業特別会計）																																																																				
事業コード		004-002-001-00621	事 業 名	生活習慣病予防事業																																																																				
目的及び事業内容		高齢者の医療の確保に関する法律に基づき、糖尿病等生活習慣病の発症や重症化を予防することを目的として、国民健康保険被保険者を対象にメタボリックシンドロームに着目した健診（特定健康診査）を実施し、該当者に対し生活習慣病を改善するための保健指導（特定保健指導）を行うとともに、医療機関と連携した保健指導の実施により生活習慣病重症化を予防する。																																																																						
取組実績		<p>1 特定健康診査</p> <p>(1) 対象者 40～74歳の国保加入者</p> <p>(2) 検査項目</p> <ul style="list-style-type: none"> 基本的な検査項目（全員に実施） 既往歴の調査、自覚症状及び他覚症状の有無の調査、血圧測定 肝機能検査、血中脂質検査、血糖検査、尿糖・尿蛋白検査 詳細な健診項目（国の基準該当者に実施） 貧血検査、心電図検査、眼底検査 追加健診項目（石巻市単独事業として実施） 血清クレアチニン検査（全員）、血清尿酸検査（全員）、尿潜血検査（全員）、 国の基準非該当者の心電図検査、眼底検査（希望者全員） <p>(3) 実施期間</p> <ul style="list-style-type: none"> H26年6月9日～H26年10月9日（市内の健診） H26年4月1日～H27年3月31日（市外避難先での健診） <p>(4) 対象者及び受診者数 対象者数 33,302人 、 受診者数 13,199人（受診率39.6%）</p> <p>2 特定保健指導</p> <p>(1) 対象者 国の階層化による対象者（積極的支援、動機づけ支援）</p> <p>(2) 実施期間 H26年8月～H27年3月</p> <p>(3) 対象者及び実施者数 対象者数 1,775人 、 実施者数 379人（実施率21.4%）</p>																																																																						
成 果		<p>東日本大震災により特定保健指導等実施率は大きく減少したことから、指導体制を整え保健指導を強化したことにより実施率が改善した。</p> <p>1 特定健康診査の受診率 ～H25年度から第2期計画により実施～</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>H20</th> <th>H21</th> <th>H22</th> <th>H23</th> <th>H24</th> <th>H25</th> <th>H26</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>目 標</td> <td>39.3%</td> <td>45.9%</td> <td>52.4%</td> <td>58.8%</td> <td>65.0%</td> <td>40.0%</td> <td>45.0%</td> </tr> <tr> <td>実 績</td> <td>46.9%</td> <td>44.0%</td> <td>42.3%</td> <td>37.6%</td> <td>39.4%</td> <td>39.4%</td> <td>39.6%</td> </tr> <tr> <td>達成率</td> <td>119.3%</td> <td>95.9%</td> <td>80.7%</td> <td>63.9%</td> <td>60.6%</td> <td>98.5%</td> <td>88.0%</td> </tr> </tbody> </table> <p>* H20～H25は法定報告値。H26は年度内加入者を含む実施値。</p> <p>2 特定保健指導の実施率 ～H25年度から第2期計画により実施～</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>H20</th> <th>H21</th> <th>H22</th> <th>H23</th> <th>H24</th> <th>H25</th> <th>H26</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>目 標</td> <td>17.2%</td> <td>24.1%</td> <td>31.1%</td> <td>38.0%</td> <td>45.0%</td> <td>20.0%</td> <td>30.0%</td> </tr> <tr> <td>実 績</td> <td>12.9%</td> <td>13.5%</td> <td>12.6%</td> <td>4.8%</td> <td>17.5%</td> <td>16.2%</td> <td>21.4%</td> </tr> <tr> <td>達成率</td> <td>75.0%</td> <td>56.0%</td> <td>40.5%</td> <td>12.6%</td> <td>38.9%</td> <td>81.0%</td> <td>71.3%</td> </tr> </tbody> </table> <p>* H20～H25は法定報告値。H26は初回面接実施者（年度内加入者を含む実施値）。</p>							区 分	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	目 標	39.3%	45.9%	52.4%	58.8%	65.0%	40.0%	45.0%	実 績	46.9%	44.0%	42.3%	37.6%	39.4%	39.4%	39.6%	達成率	119.3%	95.9%	80.7%	63.9%	60.6%	98.5%	88.0%	区 分	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	目 標	17.2%	24.1%	31.1%	38.0%	45.0%	20.0%	30.0%	実 績	12.9%	13.5%	12.6%	4.8%	17.5%	16.2%	21.4%	達成率	75.0%	56.0%	40.5%	12.6%	38.9%	81.0%	71.3%
区 分	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26																																																																	
目 標	39.3%	45.9%	52.4%	58.8%	65.0%	40.0%	45.0%																																																																	
実 績	46.9%	44.0%	42.3%	37.6%	39.4%	39.4%	39.6%																																																																	
達成率	119.3%	95.9%	80.7%	63.9%	60.6%	98.5%	88.0%																																																																	
区 分	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26																																																																	
目 標	17.2%	24.1%	31.1%	38.0%	45.0%	20.0%	30.0%																																																																	
実 績	12.9%	13.5%	12.6%	4.8%	17.5%	16.2%	21.4%																																																																	
達成率	75.0%	56.0%	40.5%	12.6%	38.9%	81.0%	71.3%																																																																	
成果に係る評価		<p>特定健康診査受診率は、震災以降横ばいが続いていたため、未受診者対策として個別通知と電話勧要を実施した結果、わずかに上昇した。また、併せて実施した意向調査では、「医療機関を受診しているから受診しない。」と回答した方が5.4%を占めており、医療機関と連携した受診対策を考えていく必要がある。</p> <p>特定保健指導実施率は、震災以降人員体制を強化したことにより向上が図られた。また、検査項目を追加したモデル的な取組みを実施した結果、保健指導に成果が確認されたが、依然としてメタボ該当者が多い状況であるため、保健指導の強化を図っていく必要がある。</p>																																																																						
(単位：円)																																																																								
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																																																																					
			国(県)支出金	地方債	その他	事業収入																																																																		
	164,063,000	122,529,046	71,843,000				50,686,046																																																																	

予算科目	8 款	保健事業費	総合計画	第 4 章	安心して健やかに暮らせるまち	復興計画	()																																																	
	2 項	保健事業費		第 1 節	お互いに支えあい生活できる仕組みを構築する		()																																																	
	1 目	保健衛生普及費		(3)	国民健康保険事業の安定運営と高齢者の医療保険制度の円滑な実施を図る		()																																																	
実施計画掲載ページ	P48		中 事 業	保健衛生普及費（国民健康保険事業特別会計）																																																				
事業コード	004-001-003-00073		事 業 名	国民健康保険人間ドック等事業																																																				
目的及び事業内容	生活習慣病をはじめとする疾病等の早期予防、発見および治療の促進を図るとともに、生活習慣病の改善や健康に対する意識の向上に寄与することを目的として人間ドックについては、国民健康保険に加入している満40歳、45歳、50歳、55歳、60歳を対象とし、脳ドックについては、満45歳および満50歳を対象に実施する。																																																							
取 組 実 績	1 実施期間 H26年4月1日からH27年3月31日 2 受診実績 (1) 人間ドック 対象者数 2,578人 受診者数 603人 (2) 脳ドック 対象者数 1,080人 受診者数 220人																																																							
成 果	医療費の適正化に向けた対策として、疾病の早期発見及び治療の促進並びに生活習慣病の改善に寄与することができた。 1 人間ドック受診率 <table border="1"> <tr><th>区分</th><th>H22</th><th>H23</th><th>H24</th><th>H25</th><th>H26</th></tr> <tr><td>目標</td><td>32.0%</td><td>30.0%</td><td>30.0%</td><td>30.0%</td><td>30.0%</td></tr> <tr><td>実績</td><td>26.4%</td><td></td><td>20.6%</td><td>23.7%</td><td>23.4%</td></tr> <tr><td>達成率</td><td>82.5%</td><td></td><td>68.7%</td><td>79.0%</td><td>78.0%</td></tr> </table> H23年度は東日本大震災により実施せず。 H24年度は、H23年度と2か年分実施。 2 脳ドック受診率 <table border="1"> <tr><th>区分</th><th>H22</th><th>H23</th><th>H24</th><th>H25</th><th>H26</th></tr> <tr><td>目標</td><td>26.0%</td><td>26.0%</td><td>26.0%</td><td>26.0%</td><td>26.0%</td></tr> <tr><td>実績</td><td>19.9%</td><td>16.9%</td><td>21.6%</td><td>20.4%</td><td></td></tr> <tr><td>達成率</td><td>76.5%</td><td></td><td>65.0%</td><td>83.1%</td><td>78.5%</td></tr> </table> H23年度は東日本大震災により実施せず。 H24年度は、H23年度と2か年分実施。								区分	H22	H23	H24	H25	H26	目標	32.0%	30.0%	30.0%	30.0%	30.0%	実績	26.4%		20.6%	23.7%	23.4%	達成率	82.5%		68.7%	79.0%	78.0%	区分	H22	H23	H24	H25	H26	目標	26.0%	26.0%	26.0%	26.0%	26.0%	実績	19.9%	16.9%	21.6%	20.4%		達成率	76.5%		65.0%	83.1%	78.5%
区分	H22	H23	H24	H25	H26																																																			
目標	32.0%	30.0%	30.0%	30.0%	30.0%																																																			
実績	26.4%		20.6%	23.7%	23.4%																																																			
達成率	82.5%		68.7%	79.0%	78.0%																																																			
区分	H22	H23	H24	H25	H26																																																			
目標	26.0%	26.0%	26.0%	26.0%	26.0%																																																			
実績	19.9%	16.9%	21.6%	20.4%																																																				
達成率	76.5%		65.0%	83.1%	78.5%																																																			
成果に係る評価	人間ドック事業は、医療保険者に特定健康診査が義務付けられたH20年度以降も、健康支援対策として実施しているが、受診率が低迷していることから、特定健康診査とあわせた効果的な保健指導に結びつく方策を考えていく必要がある。																																																							
予算の執行状況	(単位：円)																																																							
予算額	決算額	決算額の財源内訳																																																						
		国(県)支出金	地方債	その他	事業収入																																																			
40,933,000	25,242,226				25,242,226																																																			

予算科目	4 款	地域支援事業費	基本計画	第 4 章	安心して健やかに暮らせるまち	復興計画	()																																	
	1 項	介護予防事業費		第 4 節	安心と誇りを持って住み続けられる高齢者福祉を充実する		()																																	
	1 目	二次予防事業費		(3)	介護保険制度・介護予防を充実する		()																																	
実施計画掲載ページ	P 69		中 事 業	介護予防事業費（介護保険事業特別会計）																																				
事業コード	004-004-003-00082		事 業 名	介護予防事業																																				
目的及び事業内容	要介護状態等となるおそれの高い状態にあると認められる高齢者（二次予防事業対象者）に対し、運動機能の向上について理学療法士、運動指導員等による「介護予防教室」を実施する。																																							
取 組 実 績	二次予防事業対象者把握事業で、運動機能低下の項目に該当した高齢者（二次予防事業対象者）に対し、運動機能向上教室を実施した。 1 会 場：市内14会場 2 回 数：週1回の10回コース 3 参加人数：1会場、概ね15名																																							
成 果	専門知識を有する業者へ委託し、要介護状態となるおそれのある「二次予防事業対象者」を対象に運動機能の予防対策を実施したもので、要介護状態等となることの予防又は軽減が図られた。 また、事業参加者に対して、「介護予防」に関する啓発を図った。 <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">年度</th> <th colspan="2">開催回数</th> <th rowspan="2">達成率</th> <th colspan="2">参加延人数</th> <th rowspan="2">達成率</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績</th> <th>目標値</th> <th>実績</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H24</td> <td>140回</td> <td>108回</td> <td>77.1%</td> <td>1,470人</td> <td>1,236人</td> <td>84.1%</td> </tr> <tr> <td>H25</td> <td>140回</td> <td>152回</td> <td>108.6%</td> <td>1,470人</td> <td>1,916人</td> <td>130.3%</td> </tr> <tr> <td>H26</td> <td>140回</td> <td>145回</td> <td>103.6%</td> <td>1,470人</td> <td>1,877人</td> <td>127.7%</td> </tr> </tbody> </table>								年度	開催回数		達成率	参加延人数		達成率	目標値	実績	目標値	実績	H24	140回	108回	77.1%	1,470人	1,236人	84.1%	H25	140回	152回	108.6%	1,470人	1,916人	130.3%	H26	140回	145回	103.6%	1,470人	1,877人	127.7%
年度	開催回数		達成率	参加延人数		達成率																																		
	目標値	実績		目標値	実績																																			
H24	140回	108回	77.1%	1,470人	1,236人	84.1%																																		
H25	140回	152回	108.6%	1,470人	1,916人	130.3%																																		
H26	140回	145回	103.6%	1,470人	1,877人	127.7%																																		
成果に係る評価	介護保険制度の改正により二次予防事業と一次予防事業が集約され新しく一般介護予防事業に変更されたことに伴い、今後は事業の実施方法の見直しが必要である。																																							
予算の執行状況	(単位：円)																																							
予算額	決算額	決算額の財源内訳																																						
		国(県)支出金	地方債	その他	事業収入																																			
12,841,000	11,415,048	5,364,297			5,574,794																																			
					475,957																																			

予算科目	4 款	地域支援事業費	総合計画	第4章	安心して健やかに暮らせるまち	復興計画	()																																					
	1 項	介護予防事業費		第4節	安心と誇りを持って住み続けられる高齢者福祉を充実する		()																																					
	1 目	二次予防事業費		(3)	介護保険制度・介護予防を充実する		()																																					
実施計画掲載ページ		P 69	中 事 業	「食」の自立支援事業費（介護保険事業特別会計）																																								
事業コード		004-004-003-00079	事 業 名	「食」の自立支援事業																																								
目的及び事業内容		65歳以上の在宅一人暮らし高齢者等で、日常の食生活において支援が必要な方に対し、配食サービスを提供し、併せて利用者の安否確認を行う。 ・利用者1人当たり週7回を限度とする。 ・1食（800円）につき、利用者と市がそれぞれ400円を負担する。																																										
取組実績		1 在宅の独居又は高齢者のみの世帯に対し、食事を配達し、併せて利用者の安否確認を行った。 2 事業利用者の地域的偏りを是正するため、登録事業者の年度更新に併せ、新規登録事業者の募集を行った。																																										
成果		在宅の独居又は高齢者のみの世帯に対し、食事を配達し、併せて利用者の安否確認を行ったことにより、高齢者自身が望む自宅での生活を支援することができた。利用者からは、配達時の担当者との交流で日々の生活に活気が生まれた等の意見をいただいた。																																										
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">年度</th> <th colspan="2">利用実人数</th> <th rowspan="2">達成率</th> <th colspan="2">利用延べ食数</th> <th rowspan="2">達成率</th> <th rowspan="2">委託事業者数</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績</th> <th>目標値</th> <th>実績</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H24</td> <td>193人</td> <td>130人</td> <td>67.4%</td> <td>34,850食</td> <td>21,651食</td> <td>62.1%</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>H25</td> <td>202人</td> <td>132人</td> <td>65.3%</td> <td>27,600食</td> <td>21,192食</td> <td>76.8%</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>H26</td> <td>202人</td> <td>135人</td> <td>66.8%</td> <td>27,600食</td> <td>21,292食</td> <td>77.1%</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table>							年度	利用実人数		達成率	利用延べ食数		達成率	委託事業者数	目標値	実績	目標値	実績	H24	193人	130人	67.4%	34,850食	21,651食	62.1%	3	H25	202人	132人	65.3%	27,600食	21,192食	76.8%	3	H26	202人	135人	66.8%	27,600食	21,292食	77.1%	5
年度	利用実人数		達成率	利用延べ食数		達成率	委託事業者数																																					
	目標値	実績		目標値	実績																																							
H24	193人	130人	67.4%	34,850食	21,651食	62.1%	3																																					
H25	202人	132人	65.3%	27,600食	21,192食	76.8%	3																																					
H26	202人	135人	66.8%	27,600食	21,292食	77.1%	5																																					
成果に係る評価		震災以降、事業者が3事業者であったが、新規事業所などの参入により5事業者にまで増加し、在宅で食事の調理等が十分にできない独居又は高齢者のみの世帯に対し、見守りと栄養のバランスの取れた食事を提供するなど、事業の充実を図ることができた。 一方、沿岸部や半島部など、サービスを利用できない地域もあることから、今後も新規サービス事業者の募集に努め、利用者の地域間格差の是正に努める必要がある。																																										
（単位：円）																																												
予算の執行状況	予算額		決算額		決算額の財源内訳																																							
					国（県）支出金	地方債	その他	事業収入																																				
		9,597,000	8,544,408	3,204,153		3,545,929	1,794,326																																					

予算科目	4 款	地域支援事業費	総合計画	第4章	安心して健やかに暮らせるまち	復興計画	()																														
	1 項	介護予防事業費		第4節	安心と誇りを持って住み続けられる高齢者福祉を充実する		()																														
	1 目	二次予防事業費		(3)	介護保険制度・介護予防を充実する		()																														
実施計画掲載ページ		P 70	中 事 業	訪問指導員費（介護保険事業特別会計）																																	
事業コード		004-004-003-00080	事 業 名	訪問型介護予防事業																																	
目的及び事業内容		療養上の保健指導が必要と認められる者及びその家族に対し、訪問指導員がその者の居宅に訪問し必要な相談・指導を行うことにより、心身機能の低下防止と健康の保持増進を図る。																																			
取組実績		訪問指導員の派遣 地域包括支援センター等が作成した介護予防プラン等に基づき、以下の指導等を行った。 1 介護を要する状態になることの予防 2 要介護状態の軽減・悪化防止 3 家庭における療養方法 4 家庭における機能訓練の方法、住宅改修及び福祉用具の使用法 5 生活習慣病の予防 6 関係諸制度の活用方法																																			
成果		訪問による個別相談・指導により、心身機能の低下防止及び健康の保持増進が図られた。																																			
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">年度</th> <th colspan="2">訪問実人数</th> <th rowspan="2">達成率</th> <th colspan="2">訪問延べ回数</th> <th rowspan="2">訪問指導員</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績</th> <th>目標値</th> <th>実績</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H24</td> <td>160人</td> <td>99人</td> <td>61.9%</td> <td>1,413回</td> <td>5人</td> </tr> <tr> <td>H25</td> <td>160人</td> <td>81人</td> <td>50.6%</td> <td>1,092回</td> <td>4人</td> </tr> <tr> <td>H26</td> <td>160人</td> <td>81人</td> <td>50.6%</td> <td>1,087回</td> <td>4人</td> </tr> </tbody> </table>							年度	訪問実人数		達成率	訪問延べ回数		訪問指導員	目標値	実績	目標値	実績	H24	160人	99人	61.9%	1,413回	5人	H25	160人	81人	50.6%	1,092回	4人	H26	160人	81人	50.6%	1,087回	4人
年度	訪問実人数		達成率	訪問延べ回数		訪問指導員																															
	目標値	実績		目標値	実績																																
H24	160人	99人	61.9%	1,413回	5人																																
H25	160人	81人	50.6%	1,092回	4人																																
H26	160人	81人	50.6%	1,087回	4人																																
成果に係る評価		閉じこもり、認知症、うつ等の恐れのある者又はこれらの状態にある高齢者を対象に、訪問指導員が訪問することにより、必要な相談・指導を実施した結果、対象者の状態が改善されている。そのため、目標値については、実態に合った見直しが必要である。																																			
（単位：円）																																					
予算の執行状況	予算額		決算額		決算額の財源内訳																																
					国（県）支出金	地方債	その他	事業収入																													
		7,723,000	7,523,394	2,821,273		3,122,208	1,579,913																														

予算科目	4 款	地域支援事業費	基本計画	第4章	安心して健やかに暮らせるまち	復興計画	()																																	
	1 項	介護予防事業費		第4節	安心と誇りを持って住み続けられる高齢者福祉を充実する		()																																	
	1 目	二次予防事業費		(3)	介護保険制度・介護予防を充実する		()																																	
実施計画掲載ページ		P70	中 事 業	二次予防事業対象者把握事業費（介護保険事業特別会計）																																				
事業コード		004-004-003-00083	事 業 名	二次予防事業対象者把握事業																																				
目的及び事業内容		要介護状態等となるおそれの高い状態にあると認められる高齢者を早期に発見し、早期に予防することを目的に、日常生活の状況に関する25項目からなる「基本チェックリスト」を配付、回収、分析し、二次予防事業対象者を決定する。																																						
取組実績		65歳以上の高齢者（要支援・要介護認定者を除く）に対し、市で実施する「特定健康診査」又は「健康診査」と同時に行っているものと、65歳から74歳までの社会保険等の加入者に対しては単独として、それぞれに基本チェックリストを配付、回収し、その結果により要介護状態等となるおそれの高い状態にあると認められる「二次予防事業対象者」の把握を行った。																																						
成果		<p>要介護状態となるおそれのある「二次予防事業対象者」を把握し、要介護状態とならないための「運動機能向上」、「栄養改善」、「口腔機能向上」を重点とする介護予防事業を実施した。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">年度</th> <th colspan="2">生活機能評価実施者数 (基本チェックリスト実施者数)</th> <th rowspan="2">達成率</th> <th colspan="2">二次予防事業対象者数</th> <th rowspan="2">達成率</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績</th> <th>目標値</th> <th>実績</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H24</td> <td>15,000人</td> <td>13,239人</td> <td>88.3%</td> <td>2,880人</td> <td>3,319人</td> <td>115.2%</td> </tr> <tr> <td>H25</td> <td>14,930人</td> <td>14,128人</td> <td>94.6%</td> <td>2,940人</td> <td>3,566人</td> <td>121.3%</td> </tr> <tr> <td>H26</td> <td>15,070人</td> <td>16,503人</td> <td>109.5%</td> <td>3,820人</td> <td>3,730人</td> <td>97.6%</td> </tr> </tbody> </table>							年度	生活機能評価実施者数 (基本チェックリスト実施者数)		達成率	二次予防事業対象者数		達成率	目標値	実績	目標値	実績	H24	15,000人	13,239人	88.3%	2,880人	3,319人	115.2%	H25	14,930人	14,128人	94.6%	2,940人	3,566人	121.3%	H26	15,070人	16,503人	109.5%	3,820人	3,730人	97.6%
年度	生活機能評価実施者数 (基本チェックリスト実施者数)		達成率	二次予防事業対象者数		達成率																																		
	目標値	実績		目標値	実績																																			
H24	15,000人	13,239人	88.3%	2,880人	3,319人	115.2%																																		
H25	14,930人	14,128人	94.6%	2,940人	3,566人	121.3%																																		
H26	15,070人	16,503人	109.5%	3,820人	3,730人	97.6%																																		
成果に係る評価		要介護状態等にならないよう、基本チェックリストを実施し二次予防事業対象者を早期に発見し介護予防教室等へつなげられた。 なお、この事業は介護保険制度改正により平成26年度で廃止となるが、今後は地域包括支援センターが基本チェックリストを活用し、適切なサービスにつなげていく。																																						
(単位：円)																																								
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																																					
			国(県)支出金	地方債	その他	事業収入																																		
	10,890,000	10,294,130	3,860,299		4,272,064	2,161,767																																		

予算科目	4 款	地域支援事業費	総合計画	第4章	安心して健やかに暮らせるまち	復興計画	()	
	1 項	介護予防事業費		第4節	安心と誇りを持って住み続けられる高齢者福祉を充実する		()	
	2 目	一次予防事業費		(3)	介護保険制度・介護予防を充実する		()	
実施計画掲載ページ		P71	中 事 業	ミニデイサービス支援事業費（介護保険事業特別会計）				
事業コード		004-004-003-00103	事 業 名	ミニデイサービス支援事業				
目的及び事業内容		高齢者に対し、地域の集会所・家屋等を利用しながら、小規模にデイサービス事業等の福祉サービスを提供する個人又は団体に対し、補助金を交付する。 補助金額は、利用者1人当たり1回の利用につき、1,180円とする。						
取組実績		平成26年度交付対象団体：7団体 延利用者数：4,213人 平成26年度補助金交付額：4,971,340円						
成果		補助金を交付することにより、サービス提供事業者が円滑に事業運営することが可能となり、サービス利用者についても、ミニデイサービスを利用することで心身機能維持や介護予防の意識向上が図られた。						
成果に係る評価		震災後の生活環境の変化により、心身機能の維持、向上、社会的孤立感の解消、地域の支え合いがより必要となっており、地域での身近な小規模デイサービスの役割は重要となっている。ミニデイサービス事業者（団体）に対して補助金を交付し支援することにより、きめ細やかな福祉サービスを提供することができるため、事業の継続は必要である。						
(単位：円)								
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳					
			国(県)支出金	地方債	その他	事業収入		
	5,440,000	4,971,340	1,864,253		2,063,107	1,043,980		

予算科目	4 款	地域支援事業	総合計画	第 4 章	安心して健やかに暮らせるまち	復興計画	()																											
	1 項	介護予防事業費		第 4 節	安心と誇りを持って住み続けられる高齢者福祉を充実する		()																											
	2 目	一次予防事業費		(3)	介護保険制度・介護予防を充実する		()																											
実施計画掲載ページ		P 68	中 事 業	遊びリテーション事業費																														
事業コード		004-004-003-00047	事 業 名	遊びリテーション事業																														
目的及び事業内容		家に閉じこもりがちな高齢者などが、身近に集まれる場を市民自らが設けることができるよう支援することで、高齢者の交流の場や機会を増やし、閉じこもりを予防することを目的とする。 地域内の民生委員や町内会長、保健推進員等がボランティアとして、高齢者を対象に遊びリテーション事業として交流の場を定期的に開催し、手遊び、季節の行事やゲーム等、また保健師等による健康講話など、楽しみながら交流できる場を提供している。																																
取組実績		1 リーダー交流会（2回、56人参加） H26年度は筑波大学と東北福祉大学の支援により、スクエアステップのフォロー研修及び、各グループの活動状況を報告しグループ活動の活性化を図った。 2 遊びリテーショングループ事業の実施支援（登録数：20G、延べ158回、2,398人参加） ゲーム等レクリエーション等自主的に実施できている内容に加え、健康に関する講話やスクエアステップ、ダンベル体操等の運動を実施し、包括支援センター、運動普及リーダー等とも連携して各グループの継続的な実施を支援した。 ※スクエアステップとは： 筑波大学で開発された横幅100cm、奥行き250cmの面を25cm四方の升目（スクエア）に区切ったマットを利用しステップを踏むエクササイズ。 高齢者の転倒予防・要介護予防、認知機能向上、成人の生活習慣病予防等に効果が期待される。																																
成 果		リーダー研修会は、登録していないグループのリーダーにも参加を呼びかけ、高齢者の閉じこもり、介護、認知症予防につとめている。 H26年度は、登録グループ数がH25年度と比較して1グループ減少したため参加延数は減少したが、登録しなかったグループは、ダンベルの自主グループとして継続している。 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th rowspan="2">登録グループ数</th> <th rowspan="2">開催回数</th> <th colspan="2">参加延人数</th> <th rowspan="2">達成率</th> </tr> <tr> <th>目標</th> <th>実績等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H24</td> <td>21</td> <td>151回</td> <td>2,200人</td> <td>2,422人</td> <td>110.1%</td> </tr> <tr> <td>H25</td> <td>21</td> <td>165回</td> <td>2,500人</td> <td>2,434人</td> <td>97.4%</td> </tr> <tr> <td>H26</td> <td>20</td> <td>158回</td> <td>2,500人</td> <td>2,398人</td> <td>95.9%</td> </tr> </tbody> </table>							区分	登録グループ数	開催回数	参加延人数		達成率	目標	実績等	H24	21	151回	2,200人	2,422人	110.1%	H25	21	165回	2,500人	2,434人	97.4%	H26	20	158回	2,500人	2,398人	95.9%
区分	登録グループ数	開催回数	参加延人数		達成率																													
			目標	実績等																														
H24	21	151回	2,200人	2,422人	110.1%																													
H25	21	165回	2,500人	2,434人	97.4%																													
H26	20	158回	2,500人	2,398人	95.9%																													
成果に係る評価		遊びリテーション事業については、介護保険法の改正による予防・日常生活総合支援事業の枠組みの中で、ミニデイサービスや生きがいデイサービス、民生委員によるサロン活動等他の高齢者の介護予防事業と合わせた整理を検討し実施していく必要がある。																																
(単位：円)																																		
予算の執行状況	予算額		決算額		決算額の財源内訳																													
					国(県)支出金	地方債	その他	事業収入																										
	134,000		97,000		36,375		40,255	20,370																										

予算科目	4 款	地域支援事業	総合計画	第 4 章	安心して健やかに暮らせるまち	復興計画	()																															
	1 項	介護予防事業費		第 4 節	安心と誇りを持って住み続けられる高齢者福祉を充実する		()																															
	2 目	一次予防事業費		(3)	介護保険制度・介護予防を充実する		()																															
実施計画掲載ページ		P 69	中 事 業	高齢者のための健康づくり事業費																																		
事業コード		004-004-003-00048	事 業 名	高齢者のための健康づくり事業																																		
目的及び事業内容		健康寿命を長く保つために、元気な高齢者の増加をめざし、生活習慣病の予防、介護を要する状態になることの予防のために、高齢者の健康意識の向上を図ることを目的とする。 各地域へ保健師や栄養士が外向き、認知症予防、運動や食生活等への健康に対する意識の向上や主体的かつ継続的に健康づくりに取り組めるよう、高齢者のための健康づくり教室及び相談会を開催している。																																				
取組実績		1 高齢者のための健康づくり教室の実施 各地区、仮設集会所等で高齢者を対象に、保健師・栄養士等による健康教室、運動教室を実施。 2 高齢者のための健康相談の実施 各地区、仮設集会所等で高齢者を対象に、保健師・栄養士等による健康相談を実施。																																				
成 果		各地区、介護予防を目的に、健診を活用した生活習慣病の予防、運動の普及、食生活、歯科保健等について健康教育、健康相談を行い、健康の維持増進、要介護状態等の予防の一助となった。 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th rowspan="2">健康教育開催回数</th> <th colspan="2">参加延人数</th> <th rowspan="2">達成率</th> <th rowspan="2">健康相談開催回数</th> <th rowspan="2">参加延人数</th> </tr> <tr> <th>目標</th> <th>実績等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H24</td> <td>391回</td> <td>2,000人</td> <td>4,871人</td> <td>243.6%</td> <td>254回</td> <td>1,842人</td> </tr> <tr> <td>H25</td> <td>500回</td> <td>2,100人</td> <td>8,553人</td> <td>407.3%</td> <td>261回</td> <td>2,102人</td> </tr> <tr> <td>H26</td> <td>391回</td> <td>2,100人</td> <td>6,403人</td> <td>304.9%</td> <td>298回</td> <td>1,696人</td> </tr> </tbody> </table>							区分	健康教育開催回数	参加延人数		達成率	健康相談開催回数	参加延人数	目標	実績等	H24	391回	2,000人	4,871人	243.6%	254回	1,842人	H25	500回	2,100人	8,553人	407.3%	261回	2,102人	H26	391回	2,100人	6,403人	304.9%	298回	1,696人
区分	健康教育開催回数	参加延人数		達成率	健康相談開催回数	参加延人数																																
		目標	実績等																																			
H24	391回	2,000人	4,871人	243.6%	254回	1,842人																																
H25	500回	2,100人	8,553人	407.3%	261回	2,102人																																
H26	391回	2,100人	6,403人	304.9%	298回	1,696人																																
成果に係る評価		震災後の仮設住宅での健康教育・健康相談会の開催は減少しているが、各地域での高齢者を対象とした健康教育・健康相談の要望が増えている。 今後は地域包括支援センターや関係機関と連携しながら、仮設集会所や各地域の他、復興住宅集会所等での新しいコミュニティにおいても健康教室や健康相談会等を開催し、健康づくりへの意識を高め、生活習慣病重症化予防及び介護、認知症予防を強化していく必要がある。																																				
(単位：円)																																						
予算の執行状況	予算額		決算額		決算額の財源内訳																																	
					国(県)支出金	地方債	その他	事業収入																														
	92,000		54,156		20,309		22,475	11,372																														

予算科目	4 款	地域支援事業費	総合計画	第4章	安心して健やかに暮らせるまち	復興計画	()																																	
	1 項	介護予防事業費		第4節	安心と誇りを持って住み続けられる高齢者福祉を充実する		()																																	
	2 目	一次予防事業費		(3)	介護保険制度・介護予防を充実する		()																																	
実施計画掲載ページ		P71	中 事業	介護予防フォローアップ事業費（介護保険事業特別会計）																																				
事業コード		004-004-003-00084	事業名	介護予防フォローアップ事業																																				
目的及び事業内容		65歳以上の高齢者（一次予防事業対象者）に対し、地域包括支援センターが管轄する地域において、介護予防の啓発、普及等を図るため、地域介護予防教室を実施し、参加者自らが自分の生活を振り返る機会を作り、自分にあった介護予防方法を生活に取り入れ、生活機能の低下防止につなげることを目的とする。																																						
取組実績		<p>1 介護予防フォローアップ教室（運動機能向上・栄養改善・口腔機能向上）</p> <p>(1) 対象者：前年度「介護予防教室」に参加した高齢者や基本チェックリストを実施し「栄養改善」、「口腔機能」の項目に該当した高齢者（二次予防事業対象者）を対象</p> <p>(2) 会場：市内14会場</p> <p>(3) 回数：週1回の8回コース</p> <p>(4) 参加人数：1会場、概ね20名</p> <p>2 地域介護予防教室（地域包括支援センターで実施）</p> <p>(1) 対象者：65歳以上の高齢者</p> <p>(2) 回数：年12回を上限に、12地域包括支援センターで実施</p> <p>(3) 参加人数：1回／概ね10名</p>																																						
成果		<p>介護予防フォローアップ教室は、専門知識を有する業者へ委託し、自分にあった介護予防法を見つけ自立した生活を行うことができるよう支援を実施した。</p> <p>また、地域介護予防教室では、参加者自らが普段から自分にあった介護予防法を実施し、生活機能低下の防止、要介護状態とならないよう意識付けすることができた。</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">年度</th> <th colspan="2">開催回数</th> <th rowspan="2">達成率</th> <th colspan="2">参加延人数</th> <th rowspan="2">達成率</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績</th> <th>目標値</th> <th>実績</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H24</td> <td>432回</td> <td>293回</td> <td>67.8%</td> <td>4,320人</td> <td>3,820人</td> <td>88.4%</td> </tr> <tr> <td>H25</td> <td>252回</td> <td>229回</td> <td>90.9%</td> <td>2,650人</td> <td>2,863人</td> <td>108.0%</td> </tr> <tr> <td>H26</td> <td>256回</td> <td>250回</td> <td>97.7%</td> <td>2,650人</td> <td>3,053人</td> <td>115.2%</td> </tr> </tbody> </table>							年度	開催回数		達成率	参加延人数		達成率	目標値	実績	目標値	実績	H24	432回	293回	67.8%	4,320人	3,820人	88.4%	H25	252回	229回	90.9%	2,650人	2,863人	108.0%	H26	256回	250回	97.7%	2,650人	3,053人	115.2%
年度	開催回数		達成率	参加延人数		達成率																																		
	目標値	実績		目標値	実績																																			
H24	432回	293回	67.8%	4,320人	3,820人	88.4%																																		
H25	252回	229回	90.9%	2,650人	2,863人	108.0%																																		
H26	256回	250回	97.7%	2,650人	3,053人	115.2%																																		
成果に係る評価		<p>地域介護予防教室では、年12回の上限以上に実施していることが多いことから上限の拡充や、介護保険制度の改正により二次予防事業と一次予防事業が集約され、新しく一般介護予防事業に変更されたことに伴い、今後は事業の実施方法の見直しが必要である。</p>																																						
予算の執行状況		(単位：円)																																						
予算額	12,629,000	決算額	決算額の財源内訳																																					
			国(県)支出金	地方債	その他	事業収入																																		
			4,394,746		4,863,518	2,461,058																																		

予算科目	4 款	地域支援事業費	総合計画	第4章	安心して健やかに暮らせるまち	復興計画	()																																	
	2 項	包括的支援事業・任意事業費		第4節	安心と誇りを持って住み続けられる高齢者福祉を充実する		()																																	
	3 目	任意事業費		(3)	介護保険制度・介護予防を充実する		()																																	
実施計画掲載ページ		P69	中 事業	介護用品支給事業費（介護保険事業特別会計）																																				
事業コード		004-004-003-00078	事業名	介護用品支給事業																																				
目的及び事業内容		<p>市内に住所を有し、市民税非課税世帯で介護保険の認定を受け、介護用品が必要な65歳以上の高齢者を介護している家族に対し、介護用品を購入できる介護用品支給券を支給することにより、本人及び家族の精神的、経済的負担の軽減を図る。</p> <p>支給額：要支援から要介護3 高齢者一人当たり月額2,000円 要介護4・5 高齢者一人当たり月額5,000円</p>																																						
取組実績		<p>1 介護用品支給券の支給</p> <p>(1) 平成25年度該当者に対して、平成26年度分の申請勧奨を実施した。</p> <p>(2) 申請者に対して、該当・非該当の決定をし、該当者については、介護用品支給券を交付した。</p> <p>2 支給対象用品</p> <p>(1) 要介護4・5 紙おむつ、尿取りパット、使い捨て手袋、清拭剤及びドライシャンプー</p> <p>(2) 要支援から要介護3 紙おむつ、尿取りパット</p>																																						
成果		<p>在宅での介護家族の精神的、経済的負担の軽減を図るため、介護用品支給事業を実施した。支給券該当者数については前年度と比較し横ばいであるが、支払い実績については、前年度と比較し減少した。</p> <p>1 支給券該当者</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>H24</th> <th>H25</th> <th>H26</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2,000円券</td> <td>194人</td> <td>242人</td> <td>256人</td> </tr> <tr> <td>5,000円券</td> <td>155人</td> <td>159人</td> <td>143人</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>349人</td> <td>401人</td> <td>399人</td> </tr> <tr> <td>目標値</td> <td>380人</td> <td>380人</td> <td>380人</td> </tr> <tr> <td>達成率</td> <td>91.8%</td> <td>105.5%</td> <td>105.0%</td> </tr> </tbody> </table> <p>2 支給券支払実績</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>H24</th> <th>H25</th> <th>H26</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>支払い実績</td> <td>7,935,962円</td> <td>9,275,719円</td> <td>8,569,620円</td> </tr> </tbody> </table>							区分	H24	H25	H26	2,000円券	194人	242人	256人	5,000円券	155人	159人	143人	計	349人	401人	399人	目標値	380人	380人	380人	達成率	91.8%	105.5%	105.0%	区分	H24	H25	H26	支払い実績	7,935,962円	9,275,719円	8,569,620円
区分	H24	H25	H26																																					
2,000円券	194人	242人	256人																																					
5,000円券	155人	159人	143人																																					
計	349人	401人	399人																																					
目標値	380人	380人	380人																																					
達成率	91.8%	105.5%	105.0%																																					
区分	H24	H25	H26																																					
支払い実績	7,935,962円	9,275,719円	8,569,620円																																					
成果に係る評価		<p>H26年度は、該当者数はほぼ横ばいであったが、支払実績は前年度比70万円強の減額となった。これは、2,000円券該当者は増加しているが、5,000円券該当者が減少したことが影響したと考えられる。</p> <p>要支援・要介護認定者数が年々増加していることから、当該事業対象者についても増加していくものと推測されるため、介護用品支給券を支給することにより、居宅で介護を行う家族の経済的負担が軽減されるよう、今後も事業を継続していくことが重要である。</p>																																						
予算の執行状況		(単位：円)																																						
予算額	10,062,963	決算額	決算額の財源内訳																																					
			国(県)支出金	地方債	その他	事業収入																																		
			5,077,500		1,692,500	1,799,620																																		

予算科目	4 款	地域支援事業費	総合計画	第4章	安心して健やかに暮らせるまち	復興計画	()																									
	2 項	包括的支援事業・任意事業費		第4節	安心と誇りを持って住み続けられる高齢者福祉を充実する		()																									
	3 目	任意事業費		(2)	生活支援を充実する		()																									
実施計画掲載ページ		P 65	中 事 業		高齢者世話付住宅事業費（介護保険事業特別会計）																											
事業コード		004-004-002-00075	事 業 名		高齢者世話付住宅事業																											
目的及び事業内容		流留地区県営住宅に設置されている高齢者世話付住宅（シルバーハウジング）に生活援助員を派遣し、居住している高齢者に対し、生活指導や相談対応、安否確認、一時的な家事援助及び緊急時の対応等のサービスを実施する。																														
取組実績		1 シルバーハウジング入居者に対し、生活指導や相談対応、安否確認、一時的な家事援助及び緊急時の対応等を行った。 2 委託業者による休日、早期及び夜間の緊急通報対応業務を行った。																														
成 果		生活援助を行ったことにより、入居者が日々の生活を安心して送ることができた。																														
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>戸数</th> <th>入居戸数</th> <th>入居率</th> <th>入居者実人員</th> <th>派遣人員</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H24</td> <td>10戸</td> <td>8戸</td> <td>80.0%</td> <td>8人</td> <td>2人(常駐1人)</td> </tr> <tr> <td>H25</td> <td>10戸</td> <td>10戸</td> <td>100.0%</td> <td>10人</td> <td>2人(常駐1人)</td> </tr> <tr> <td>H26</td> <td>10戸</td> <td>9戸</td> <td>90.0%</td> <td>10人</td> <td>2人(常駐1人)</td> </tr> </tbody> </table>							年度	戸数	入居戸数	入居率	入居者実人員	派遣人員	H24	10戸	8戸	80.0%	8人	2人(常駐1人)	H25	10戸	10戸	100.0%	10人	2人(常駐1人)	H26	10戸	9戸	90.0%	10人	2人(常駐1人)
年度	戸数	入居戸数	入居率	入居者実人員	派遣人員																											
H24	10戸	8戸	80.0%	8人	2人(常駐1人)																											
H25	10戸	10戸	100.0%	10人	2人(常駐1人)																											
H26	10戸	9戸	90.0%	10人	2人(常駐1人)																											
成果に係る評価		高齢者単独世帯の増加や地域のつながりの希薄化が進み、高齢者の閉じこもりや孤独死等の問題が増加している。生活援助員が安否確認や一時的な家事援助などの生活支援を行うことにより、入居者が閉じこもることなく安心して暮らすことができていることから、一人暮らしの高齢者や高齢者夫婦ができる限り自立し、安全で快適な生活を営むために必要である。																														
(単位：円)																																
予算の執行状況	予算額		決算額		決算額の財源内訳																											
					国(県)支出金	地方債	その他	事業収入																								
	2,043,981		2,040,056		1,208,733		396,749	434,574																								

予算科目	4 款	地域支援事業費	総合計画	第4章	安心して健やかに暮らせるまち	復興計画	()																																				
	2 項	包括的支援事業・任意事業費		第4節	安心と誇りを持って住み続けられる高齢者福祉を充実する		()																																				
	3 目	任意事業費		(2)	生活支援を充実する		()																																				
実施計画掲載ページ		P 65	中 事 業		住宅改修支援事業費（介護保険事業特別会計）																																						
事業コード		004-004-002-00076	事 業 名		住宅改修支援事業																																						
目的及び事業内容		住宅改修により生活環境を整備することで、安全で安心な生活を送ることができるよう、居宅介護支援及び介護予防支援の提供を受けていない要介護被保険者等に対して、住宅改修支援業務を行った介護支援専門員等が属する事業者に補助を行うものである。																																									
取組実績		要介護被保険者等からの依頼を受け、介護支援専門員等が住宅改修に必要な理由書等を作成する支援業務として、1件当たり2,000円の補助金を交付した。																																									
成 果		介護支援専門員等が属する各事業者に対し補助を行うことにより要介護被保険者等の生活環境の充実と介護保険サービスの利用促進が図られた。																																									
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">住宅改修支援事業費補助金交付一覧</th> <th colspan="2">【参考】住宅改修件数</th> </tr> <tr> <th>年度</th> <th>目標</th> <th>実績</th> <th>達成率</th> <th>補助金額</th> <th>年度</th> <th>件数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H24</td> <td>35件</td> <td>17件</td> <td>48%</td> <td>34,000円</td> <td>H24</td> <td>437件</td> </tr> <tr> <td>H25</td> <td>35件</td> <td>39件</td> <td>111%</td> <td>78,000円</td> <td>H25</td> <td>433件</td> </tr> <tr> <td>H26</td> <td>35件</td> <td>20件</td> <td>57%</td> <td>40,000円</td> <td>H26</td> <td>406件</td> </tr> </tbody> </table>							住宅改修支援事業費補助金交付一覧					【参考】住宅改修件数		年度	目標	実績	達成率	補助金額	年度	件数	H24	35件	17件	48%	34,000円	H24	437件	H25	35件	39件	111%	78,000円	H25	433件	H26	35件	20件	57%	40,000円	H26	406件
住宅改修支援事業費補助金交付一覧					【参考】住宅改修件数																																						
年度	目標	実績	達成率	補助金額	年度	件数																																					
H24	35件	17件	48%	34,000円	H24	437件																																					
H25	35件	39件	111%	78,000円	H25	433件																																					
H26	35件	20件	57%	40,000円	H26	406件																																					
成果に係る評価		介護保険住宅改修支援事業を継続的に実施することで、要介護状態等になっても、住み慣れた地域で在宅生活を送ることができるよう支援することができた。																																									
(単位：円)																																											
予算の執行状況	予算額		決算額		決算額の財源内訳																																						
					国(県)支出金	地方債	その他	事業収入																																			
	70,000		40,000		23,700		7,900	8,400																																			

予算科目	4 款	地域支援事業費	総合計画	第 4 章	安心して健やかに暮らせるまち	復興計画	()																																			
	2 項	包括的支援事業・任意事業費		第 4 節	安心と誇りを持って住み続けられる高齢者福祉を充実する		()																																			
	3 目	任意事業費		(4)	認知症高齢者と家族を支援する		()																																			
実施計画掲載ページ	P 72		中 事 業	成年後見制度利用支援事業費																																						
事業コード	004-004-004-104		事 業 名	成年後見制度利用支援事業																																						
目的及び事業内容	老人福祉法に基づき、65歳以上の者につきその福祉を図るため特に必要があると認めるときは、市長が家庭裁判所に対し、成年後見の開始に係る審判の請求を行う。																																									
取組実績	判断能力が不十分な認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等の福祉の増進を図るため、家庭裁判所に対して成年後見の開始に係る審判の請求等を行った。																																									
	<p>1 対象者</p> <p>(1) 事理を弁識する能力の程度が低い者</p> <p>(2) 生活状況及び健康状況が不十分である者</p> <p>(3) 配偶者及び四親等内の親族による保護の可能性が低い者</p> <p>(4) 行政等が行う各種施策及びサービスの利用並びに日常生活上の支援が必要な者</p> <p>2 事業内容</p> <p>(1) 審判の請求に要した費用について、必要に応じて市が負担した。</p> <p>(2) 成年後見人等への報酬に関し、必要に応じて助成金を交付した。</p> <p>申立状況</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">年度</th> <th colspan="3">成年後見市長申立</th> <th colspan="2">後見人報酬の助成</th> </tr> <tr> <th>申立件数</th> <th>事業費</th> <th>内訳</th> <th>助成件数</th> <th>事業費</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H23</td> <td>1件</td> <td>7,950円</td> <td>在宅生活者1件</td> <td>3件</td> <td>754,000円</td> </tr> <tr> <td>H24</td> <td>0件</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>0件</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>H25</td> <td>9件</td> <td>416,030円</td> <td>特養老人ホーム1件、グループホーム5件、サービス付高齢者住宅1件、有料老人ホーム1件、入院中1件</td> <td>0件</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>H26</td> <td>10件</td> <td>478,397円</td> <td>介護老人保健施設1件、グループホーム3件、入院中2件、養護老人ホーム1件、在宅生活者3件</td> <td>1件</td> <td>220,000円</td> </tr> </tbody> </table>								年度	成年後見市長申立			後見人報酬の助成		申立件数	事業費	内訳	助成件数	事業費	H23	1件	7,950円	在宅生活者1件	3件	754,000円	H24	0件	-	-	0件	-	H25	9件	416,030円	特養老人ホーム1件、グループホーム5件、サービス付高齢者住宅1件、有料老人ホーム1件、入院中1件	0件	-	H26	10件	478,397円	介護老人保健施設1件、グループホーム3件、入院中2件、養護老人ホーム1件、在宅生活者3件	1件
年度	成年後見市長申立			後見人報酬の助成																																						
	申立件数	事業費	内訳	助成件数	事業費																																					
H23	1件	7,950円	在宅生活者1件	3件	754,000円																																					
H24	0件	-	-	0件	-																																					
H25	9件	416,030円	特養老人ホーム1件、グループホーム5件、サービス付高齢者住宅1件、有料老人ホーム1件、入院中1件	0件	-																																					
H26	10件	478,397円	介護老人保健施設1件、グループホーム3件、入院中2件、養護老人ホーム1件、在宅生活者3件	1件	220,000円																																					
成 果	身近に協力者のいない判断能力が不十分な高齢者の福祉の増進が図られた。 平成26年度は、成年後見制度の市長申立について、審判の請求を10件行うことができた。																																									
成果に係る評価	成年後見制度の市長申立は、認知症等の影響により判断能力を無くした高齢者に対し、支援する親族がいない場合に行うものであり、成果を追求するものではない。 なお、高齢単身者及び高齢者のみ世帯の増加に併せ、親族間の希薄化も一層進むことが考えられることから、虐待防止センターとの連携や、業務委託や検討会議の設置など事業実施体制の充実に努めた。																																									
予算の執行状況	(単位：円)																																									
	予算額	決算額	決算額の財源内訳																																							
			国(県)支出金	地方債	その他	事業収入																																				
2,237,600	478,397	283,450		94,483	100,464																																					

予算科目	1 款	資本的支出	総合計画	第 章		復興計画	(2)	市民の不安を解消し、これまでの暮らしを取り戻す
	1 項	建設改良費		第 節			(1)	迅速な生活・健康支援と福祉・医療の確保
	2 目	建設改良費		()			(4)	地域医療の復旧・復興
実施計画掲載ページ	P157		小 事 業	石巻市立病院整備事業				
事業コード	002-104-001-00376		事 業 名	石巻市立病院整備事業				
目的及び事業内容	東日本大震災により、壊滅的な被害を受けた石巻市立病院の再建整備を行う。							
取組実績	石巻市立病院再建整備のため、設計・建設工事を実施した。							
	<p>1 石巻市立病院建設工事設計業務委託</p> <p>(1) 契約日 平成24年11月22日</p> <p>(2) 工期(履行期間) 平成24年11月22日 ~ 平成26年 5月30日</p> <p>(3) 契約金額 159,352,200円(うち当該年度支出額 111,932,200円)</p> <p>2 石巻市立病院建設工事</p> <p>(1) 契約日 平成26年 9月 1日</p> <p>(2) 工期(履行期間) 平成26年 9月 1日 ~ 平成28年 6月30日</p> <p>(3) 契約金額 11,894,256,000円(うち当該年度支出額 590,743,800円)</p> <p>3 石巻市立病院建設工事監理業務委託</p> <p>(1) 契約日 平成26年11月17日</p> <p>(2) 工期(履行期間) 平成26年11月17日 ~ 平成28年 7月14日</p> <p>(3) 契約金額 99,360,000円(うち当該年度支出額 4,968,000円)</p>							
	石巻市立病院再建整備のための設計・工事の実施により、建設の推進が図られた。							
成 果	石巻市立病院再建整備のための設計・工事の実施により、建設の推進が図られた。							
成果に係る評価	平成28年夏頃の開院に向け、円滑な事業の執行管理に努める必要がある。							
予算の執行状況	(単位：円)							
	予算額	決算額	決算額の財源内訳					
			国(県)支出金	地方債	その他	事業収入		
707,645,000	707,644,000	701,479,291			6,164,709			