

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 6 章	地域の個性が輝き融和するまち	復興計画	()																															
	2 項	道路橋りょう費		第 2 節	地域間連携により、大きな魅力を創出する		()																															
	1 目	道路橋りょう総務費		(2)	日常生活を支える道路網を形成する		()																															
実施計画掲載ページ		P 121	中 事業	私道舗装等助成費																																		
事業コード		006-002-002-00196	事 業 名	私道舗装等助成事業																																		
目的及び事業内容		市民の生活環境の向上及び交通の安全を確保するため、住民が供用する私道等の整備（舗装新設、側溝新設、敷砂利、道路反射鏡新設・補修、参道土工）に対し、舗装55/100、側溝70/100を補助する。																																				
取 組 実 績		<p>地域住民複数で利用する私道等の整備に対し助成を行っており、実施状況については、以下のとおりである。</p> <p>H30実施状況（3箇所）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>実施場所</th> <th>対象世帯数</th> <th>墓地使用者数</th> <th>舗装</th> <th>側溝整備</th> <th>敷砂利</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>宜山町地内</td> <td>5世帯</td> <td>0人</td> <td>179.00㎡</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>北村字神尾地内</td> <td>0世帯</td> <td>298人</td> <td>102.00㎡</td> <td>56.80m</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>門脇字元浦屋敷地内</td> <td>5世帯</td> <td>0人</td> <td>—</td> <td>68.00m</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>10世帯</td> <td>298人</td> <td>281.00㎡</td> <td>124.80m</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table>							実施場所	対象世帯数	墓地使用者数	舗装	側溝整備	敷砂利	宜山町地内	5世帯	0人	179.00㎡	—	—	北村字神尾地内	0世帯	298人	102.00㎡	56.80m	—	門脇字元浦屋敷地内	5世帯	0人	—	68.00m	—	計	10世帯	298人	281.00㎡	124.80m	—
実施場所	対象世帯数	墓地使用者数	舗装	側溝整備	敷砂利																																	
宜山町地内	5世帯	0人	179.00㎡	—	—																																	
北村字神尾地内	0世帯	298人	102.00㎡	56.80m	—																																	
門脇字元浦屋敷地内	5世帯	0人	—	68.00m	—																																	
計	10世帯	298人	281.00㎡	124.80m	—																																	
成 果		<p>実施箇所の生活環境の向上及び交通の安全確保が図られた。</p> <p>【実施事業概要】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>H27</th> <th>H28</th> <th>H29</th> <th>H30</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>箇所数</td> <td>石巻地区 1箇所 河南地区 1箇所 計 2箇所</td> <td>石巻地区 3箇所 河南地区 1箇所 計 4箇所</td> <td>石巻地区 2箇所 河南地区 1箇所 計 3箇所</td> <td>石巻地区 2箇所 河南地区 1箇所 計 3箇所</td> </tr> <tr> <td>内容</td> <td>側溝 L=31.30m 舗装 A=443.05㎡ (2件)</td> <td>側溝 L=240.00m 舗装 A=278.00㎡ 敷砂利 A=200.00㎡ (4件)</td> <td>側溝 L=75.00m 舗装 A=656.00㎡ (3件)</td> <td>側溝 L=124.8m 舗装 A=281.00㎡ (3件)</td> </tr> <tr> <td>事業費</td> <td>2,951千円</td> <td>4,049千円</td> <td>5,691千円</td> <td>7,240千円</td> </tr> </tbody> </table>							年度	H27	H28	H29	H30	箇所数	石巻地区 1箇所 河南地区 1箇所 計 2箇所	石巻地区 3箇所 河南地区 1箇所 計 4箇所	石巻地区 2箇所 河南地区 1箇所 計 3箇所	石巻地区 2箇所 河南地区 1箇所 計 3箇所	内容	側溝 L=31.30m 舗装 A=443.05㎡ (2件)	側溝 L=240.00m 舗装 A=278.00㎡ 敷砂利 A=200.00㎡ (4件)	側溝 L=75.00m 舗装 A=656.00㎡ (3件)	側溝 L=124.8m 舗装 A=281.00㎡ (3件)	事業費	2,951千円	4,049千円	5,691千円	7,240千円										
年度	H27	H28	H29	H30																																		
箇所数	石巻地区 1箇所 河南地区 1箇所 計 2箇所	石巻地区 3箇所 河南地区 1箇所 計 4箇所	石巻地区 2箇所 河南地区 1箇所 計 3箇所	石巻地区 2箇所 河南地区 1箇所 計 3箇所																																		
内容	側溝 L=31.30m 舗装 A=443.05㎡ (2件)	側溝 L=240.00m 舗装 A=278.00㎡ 敷砂利 A=200.00㎡ (4件)	側溝 L=75.00m 舗装 A=656.00㎡ (3件)	側溝 L=124.8m 舗装 A=281.00㎡ (3件)																																		
事業費	2,951千円	4,049千円	5,691千円	7,240千円																																		
成果に係る評価		住民が供用する私道等の整備を促進することで、市民の交通の安全を確保し、生活環境の改善・向上を図るため、本助成制度を継続する。																																				
(単位：円)																																						
予算の執行状況	予算額		決算額		決算額の財源内訳																																	
					国(県)支出金	地方債	その他	一般財源																														
	7,240,000		7,240,000					7,240,000																														

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第6章	地域の個性が輝き融和するまち	復興計画	()	
	2 項	道路橋りょう費		第2節	地域間連携により、大きな魅力を創出する		()	
	2 目	道路維持費		(2)	日常生活を支える道路網を形成する		()	
実施計画掲載ページ	P121、P124		中 事 業	道路ストック長寿命化事業費				
事業コード	006-002-002-00199 006-002-002-01102		事 業 名	道路ストック長寿命化事業 道路定期点検事業				
目的及び事業内容	<p>本市が管理する道路施設（橋りょう、トンネル、舗装、法面等、附属物）の点検を行い、その成果を基として、長寿命化修繕計画を策定し計画的な修繕により施設の長寿命化を図り、道路網の安全性や信頼性を確保するもの。</p>							
取組実績	<p>道路法施行規則の改正に伴う、5年に1度の道路附属物の点検について、定期点検要領に基づき橋りょう等の定期点検を実施した。</p> <p>また、点検結果をもとに道路トンネル及び橋りょうに係る長寿命化修繕計画を策定した。老朽化により補修が必要となった道路トンネル設備及び橋りょうの改修工事を実施した。</p>							
成 果	道路定期点検要領に基づき、橋りょう等の定期点検を実施した。							
	【道路定期点検】							
	区分	内 容						
		H29繰越明許費						
	実施施設数	橋りょう	353橋					
		こ線道路橋	4橋					
	事業費	契約額87,926,826円 (うちH30執行額87,926,826円)						
	道路トンネル及び橋りょうに係る長寿命化修繕計画を策定した。							
	【道路トンネル及び橋りょう長寿命化修繕計画策定業務】							
	区分	内 容						
	H29繰越明許費							
実施施設数	橋りょう	877橋						
	トンネル	4本						
事業費	契約額31,956,120円 (うちH30執行額31,956,120円)							
老朽化により補修が必要となった道路トンネル設備の改修工事を実施した。								
【道路トンネル設備改修工事】								
区分	内 容							
	H29繰越明許費							
路線名	牧山東・西トンネル電気設備改修工事 (トンネル内高圧受電盤等の改修)							
事業費	契約額43,805,880円 (うちH30執行額22,315,880円)							
老朽化により補修が必要となった橋りょうの改修工事を実施した。								
【橋りょう改修工事】								
区分	内 容							
	H29繰越明許費							
路線名	中埜橋石巻大橋伊原津一丁目線中埜橋、大沢1号線若宮橋、 内原内山線ほか1路線、八軒馬鞍線島越前1号橋							
事業費	契約額82,919,160円 (うちH30執行額43,499,160円)							
成果に係る評価	道路施設（橋りょう、トンネル、舗装、法面等、附属物）の点検を行い、その成果を基として、長寿命化修繕計画を策定し計画的な修繕により施設の長寿命化を図り、道路網の安全性や信頼性を確保するため、事業を継続する必要がある。							
(単位：円)								
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳					
			国(県)支出金	地方債	その他	一般財源		
	225,615,486	185,697,986	101,690,000	19,000,000		65,007,986		

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 章		復興計画	()	
	2 項	道路橋りょう費		第 節			()	
	4 目	道路新設改良費		()			()	
実施計画掲載ページ			中 事 業	道路新設改良事業費				
事業コード			事 業 名	沼8号線道路改良事業				
目的及び事業内容	<p>本市河南広瀬地区に位置する本路線と広域農道の交差点は、交差点の車線が変則となっており交通事故の多発地点である。</p> <p>このため、交差点の改良を実施することにより、交通の円滑化、交通事故防止を図る。</p> <p>○ 交差点改良 延長L=477.1m 幅員W=9.5m 施工箇所：石巻市広瀬字二工区南ほか1字地内</p>							
取組実績	1 平成30年度事業実施状況							
	<p>(1) 支障となっていた電気通信設備を移設した。</p> <p>(2) 沼8号道路ほか2路線交差点改良工事を実施した。</p>							
成 果	年次計画に従い、交差点改良工事を実施し、全体事業が完了した。							
	【事業の進捗】							
	区分	事業（事業費換算）の進捗率		達成率				
		目標値	実績等	（年度別）				
	H27	7.1%	1.7%	24.5%				
	H28	13.8%	11.5%	83.7%				
	H29	100.0%	48.8%	48.8%				
	H30	100.0%	100.0%	100.0%				
成果に係る評価	交差点改良工事の完了に伴い、交通の円滑化、交通事故防止が図られた。							
(単位：円)								
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳					
			国(県)支出金	地方債	その他	一般財源		
	53,852,232	53,852,232		42,200,000		11,652,232		

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 章		復興計画	()																											
	2 項	道路橋りょう費		第 節			()																											
	4 目	道路新設改良費		()			()																											
実施計画掲載ページ			中 事 業	道路新設改良事業費																														
事業コード			事 業 名	大瓜地区通学路線改良事業																														
目的及び事業内容		<p>現道が狭く通学路の歩道が無いため、改良整備を実施する。</p> <p>歩道設置事業 実施期間：平成26年度～令和元年度 全体計画：延長L=1,330m、歩道W=2.5m</p>																																
取組実績		<p>1 平成30年度事業実施状況</p> <p>(1) 歩道設置工事を実施した。</p> <p>(2) 歩道設置工事に伴う土地鑑定業務及び物件等調査業務を実施した。</p> <p>(3) 歩道設置工事に係る用地取得、物件補償を実施した。</p>																																
成果		<p>年次計画に従い、歩道設置工事に伴う土地鑑定業務及び物件等調査業務を行い、用地取得及び物件補償を実施するとともに、歩道設置工事を進め、事業の進捗を図った。</p> <p>【事業の進捗】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="2">事業（事業費換算）の進捗率</th> <th rowspan="2">達成率 （年度別）</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H26</td> <td>5.3%</td> <td>5.3%</td> <td>100.0%</td> </tr> <tr> <td>H27</td> <td>50.4%</td> <td>23.4%</td> <td>46.4%</td> </tr> <tr> <td>H28</td> <td>70.5%</td> <td>49.8%</td> <td>70.6%</td> </tr> <tr> <td>H29</td> <td>100.0%</td> <td>61.6%</td> <td>61.6%</td> </tr> <tr> <td>H30</td> <td>100.0%</td> <td>90.5%</td> <td>90.5%</td> </tr> </tbody> </table>							区分	事業（事業費換算）の進捗率		達成率 （年度別）	目標値	実績等	H26	5.3%	5.3%	100.0%	H27	50.4%	23.4%	46.4%	H28	70.5%	49.8%	70.6%	H29	100.0%	61.6%	61.6%	H30	100.0%	90.5%	90.5%
区分	事業（事業費換算）の進捗率		達成率 （年度別）																															
	目標値	実績等																																
H26	5.3%	5.3%	100.0%																															
H27	50.4%	23.4%	46.4%																															
H28	70.5%	49.8%	70.6%																															
H29	100.0%	61.6%	61.6%																															
H30	100.0%	90.5%	90.5%																															
成果に係る評価		<p>平成30年度までにL=1,143mが完成し供用することができた。残りの区間についても地元関係者との調整や宮城県との河川協議を進めるとともに、事業用地を確保し、早期事業完成を目指す。</p>																																
（単位：円）																																		
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																															
			国（県）支出金	地方債	その他	一般財源																												
	28,319,128	28,319,128		26,800,000		1,519,128																												

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 6 章	地域の個性が輝き融和するまち	復興計画	()																															
	2 項	道路橋りょう費		第 2 節	地域間連携により、大きな魅力を創出する		()																															
	4 目	道路新設改良費		(2)	日常生活を支える道路網を形成する		()																															
実施計画掲載ページ		P123	中 事 業	山崎馬鞍線・河北長尾線道路改良事業費																																		
事業コード		006-002-002-00876	事 業 名	山崎馬鞍線（馬鞍工区）・河北長尾線道路改良事業																																		
目的及び事業内容		<p>本線は、北上地区と河北地区を結ぶ生活幹線道路であり、国道45号へ通じる市街地等への通勤等に利用する地域間道路でもあることから、地区内交通の円滑化、歩行者及び通行車両の安全確保を図り、緊急時の避難路として整備する。</p> <p>・全体計画：山崎馬鞍線（馬鞍工区） 延長L=555m、幅員W=8.5m、橋梁N=1基 河北長尾線（県とのアロケーション事業） 延長L=847.7m、幅員W=7.5m ・施工箇所：石巻市北上町橋浦字新三貫沢～石巻市馬鞍字土手下</p>																																				
取組実績		<p>1 平成30年度事業実施状況</p> <p>(1) [馬鞍工区] ア 道路改良付帯工事を実施した。 イ 取付道路等測量設計業務を実施した。</p>																																				
成果		<p>年次計画に従い、取付道路等測量設計及び道路改良付帯工事を実施し、事業の進捗を図った。</p> <p>【事業の進捗】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="2">事業（事業費換算）の進捗率</th> <th rowspan="2">達成率 （年度別）</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H25</td> <td>21.6%</td> <td>11.1%</td> <td>51.5%</td> </tr> <tr> <td>H26</td> <td>21.8%</td> <td>21.0%</td> <td>96.4%</td> </tr> <tr> <td>H27</td> <td>23.4%</td> <td>21.8%</td> <td>93.1%</td> </tr> <tr> <td>H28</td> <td>22.2%</td> <td>22.0%</td> <td>98.9%</td> </tr> <tr> <td>H29</td> <td>30.7%</td> <td>29.8%</td> <td>97.0%</td> </tr> <tr> <td>H30</td> <td>30.4%</td> <td>30.4%</td> <td>100.0%</td> </tr> </tbody> </table> <p>※H24までの進捗率は6.6%</p>							区分	事業（事業費換算）の進捗率		達成率 （年度別）	目標値	実績等	H25	21.6%	11.1%	51.5%	H26	21.8%	21.0%	96.4%	H27	23.4%	21.8%	93.1%	H28	22.2%	22.0%	98.9%	H29	30.7%	29.8%	97.0%	H30	30.4%	30.4%	100.0%
区分	事業（事業費換算）の進捗率		達成率 （年度別）																																			
	目標値	実績等																																				
H25	21.6%	11.1%	51.5%																																			
H26	21.8%	21.0%	96.4%																																			
H27	23.4%	21.8%	93.1%																																			
H28	22.2%	22.0%	98.9%																																			
H29	30.7%	29.8%	97.0%																																			
H30	30.4%	30.4%	100.0%																																			
成果に係る評価		<p>事業の推進に当たっては、県河川災害復旧事業との調整や関係機関との協議を十分に行い、事業の進捗を図る必要がある。</p>																																				
（単位：円）																																						
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																																			
			国（県）支出金	地方債	その他	一般財源																																
	8,259,328	7,849,440	4,317,000	3,500,000		32,440																																

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 6 章	地域の個性が輝き融和するまち	復興計画	()											
	2 項	道路橋りょう費		第 2 節	地域間連携により、大きな魅力を創出する		()											
	4 目	道路新設改良費		(2)	日常生活を支える道路網を形成する		()											
実施計画掲載ページ		P121	中 事 業		道路新設改良事業費													
事業コード		006-002-002-00575	事 業 名		三輪田線道路改良事業													
目的及び事業内容		河北・赤柴地区から主要地方道石巻河北線を経由して、三陸縦貫自動車道河北ICまでのアクセスの向上を図るとともに、地区内交通の円滑化、歩行者・通行車両の安全確保を図る。 ○ 道路改良 延長L=4,000m 幅員W=7.5m 施工箇所：石巻市三輪田内																
取組実績		1 平成30年度事業実施状況 (1) 測量設計業務に着手した。 (2) 道路改良工事に着手した。																
成果		年次計画に従い、測量設計業務に着手するとともに、道路改良工事に着手し、事業の進捗を図った。 【事業の進捗】 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="2">事業（事業費換算）の進捗率</th> <th rowspan="2">達成率 (年度別)</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H30</td> <td>18.7%</td> <td>14.0%</td> <td>74.8%</td> </tr> </tbody> </table>							区分	事業（事業費換算）の進捗率		達成率 (年度別)	目標値	実績等	H30	18.7%	14.0%	74.8%
区分	事業（事業費換算）の進捗率		達成率 (年度別)															
	目標値	実績等																
H30	18.7%	14.0%	74.8%															
成果に係る評価		事業の推進にあたり、関係地権者や関係機関との協議を十分に行い、地区内交通の円滑化、歩行者・通行車両の安全確保を図るため、事業を継続する必要がある。																
(単位：円)																		
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳															
			国(県)支出金	地方債	その他	一般財源												
	20,320,000	20,320,000		20,320,000														

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 6 章	地域の個性が輝き融和するまち	復興計画	()																											
	2 項	道路橋りょう費		第 2 節	地域間連携により、大きな魅力を創出する		()																											
	4 目	道路新設改良費		(2)	日常生活を支える道路網を形成する		()																											
実施計画掲載ページ		P122	中 事 業		山崎馬鞍線道路改良事業費（中島工区）																													
事業コード		006-002-002-00858	事 業 名		山崎馬鞍線道路改良事業（中島工区）																													
目的及び事業内容		本線は、飯野川地区内の生活幹線道路であり、国道45号へ通じる路線で、石巻市街地等への通勤及び通学等に利用する地域間道路でもあるが、狭い歩車道が分離されていないため、一般車両の通行及び歩行者等が危険な状況にあることから、宮城県が実施する河川災害復旧事業に合わせて整備することにより、地区内交通の円滑化、歩行者及び通行車両の安全確保を図る。 ・全体計画 L=1,330m W=9.5m																																
取組実績		1 平成30年度事業実施状況 (1) [中島工区] ア 道路改良工事に伴う、測量設計業務及び物件等調査算定業務を実施した。 イ 道路改良工事に係る用地取得を実施した。 7件																																
成果		年次計画に従い、道路改良工事に係る用地を取得するとともに、測量設計及び物件等調査算定業務を実施し、事業の進捗を図った。 【事業の進捗】 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="2">事業（事業費換算）の進捗率</th> <th rowspan="2">達成率 (年度別)</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H25</td> <td>4.5%</td> <td>2.1%</td> <td>48.0%</td> </tr> <tr> <td>H27</td> <td>4.6%</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>H28</td> <td>4.5%</td> <td>3.0%</td> <td>67.1%</td> </tr> <tr> <td>H29</td> <td>8.9%</td> <td>4.4%</td> <td>49.0%</td> </tr> <tr> <td>H30</td> <td>11.0%</td> <td>5.3%</td> <td>47.9%</td> </tr> </tbody> </table>							区分	事業（事業費換算）の進捗率		達成率 (年度別)	目標値	実績等	H25	4.5%	2.1%	48.0%	H27	4.6%	-	-	H28	4.5%	3.0%	67.1%	H29	8.9%	4.4%	49.0%	H30	11.0%	5.3%	47.9%
区分	事業（事業費換算）の進捗率		達成率 (年度別)																															
	目標値	実績等																																
H25	4.5%	2.1%	48.0%																															
H27	4.6%	-	-																															
H28	4.5%	3.0%	67.1%																															
H29	8.9%	4.4%	49.0%																															
H30	11.0%	5.3%	47.9%																															
成果に係る評価		工事施工に先立ち用地交渉を実施し、契約件数ベースで全体の41%の用地を取得した。今後の事業の推進に当たっては、残用地の取得を進めるとともに、県河川災害復旧事業との調整や関係機関との協議を十分に行い、事業の進捗を図る必要がある。																																
(単位：円)																																		
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																															
			国(県)支出金	地方債	その他	一般財源																												
	7,617,024	6,117,024	3,163,000	2,905,000		49,024																												

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 6 章	地域の個性が輝き融和するまち	復興計画	()											
	2 項	道路橋りょう費		第 2 節	地域間連携により、大きな魅力を創出する		()											
	4 目	道路新設改良費		(2)	日常生活を支える道路網を形成する		()											
実施計画掲載ページ		P122	中 事 業		道路新設改良事業費													
事業コード		006-002-002-00578	事 業 名		大須長尾線道路改良事業													
目的及び事業内容		<p>現道は周辺の水田より低い位置にあり、道路改良により降雨時の冠水による通行止め等の被害を解消し、交通の円滑化を図る。</p> <p>○ 道路改良 延長L=300m 幅員W=5.0m</p>																
取組実績		<p>1 平成30年度事業実施状況 (1) 測量設計業務を実施した。</p>																
成 果		<p>年次計画に従い、測量設計業務を実施し、事業の進捗を図った。</p> <p>【事業の進捗】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="2">事業（事業費換算）の進捗率</th> <th rowspan="2">達成率 (年度別)</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H30</td> <td>26.3%</td> <td>26.3%</td> <td>100.0%</td> </tr> </tbody> </table>							区分	事業（事業費換算）の進捗率		達成率 (年度別)	目標値	実績等	H30	26.3%	26.3%	100.0%
区分	事業（事業費換算）の進捗率		達成率 (年度別)															
	目標値	実績等																
H30	26.3%	26.3%	100.0%															
成果に係る評価		事業の推進にあたり、地元関係者との調整を進め、早期の事業完成を目指す。																
(単位：円)																		
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳															
			国(県)支出金	地方債	その他	一般財源												
	8,900,000	7,133,400		7,100,000			33,400											

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 6 章	地域の個性が輝き融和するまち	復興計画	()											
	2 項	道路橋りょう費		第 2 節	地域間連携により、大きな魅力を創出する		()											
	4 目	道路新設改良費		(2)	日常生活を支える道路網を形成する		()											
実施計画掲載ページ		P122	中 事 業		道路新設改良事業費													
事業コード		006-002-002-00693	事 業 名		単独線道路改良事業													
目的及び事業内容		<p>現道は、通学路指定となっているが、狭あい等により通学児童、地域住民が危険な状況にある。道路拡幅と水路の改良整備を行うことにより、高須賀地区から本路線を經由して三陸縦貫自動車道河北ICまでのアクセスを向上させ、地区内の交通の円滑化、歩行者・通行車両の安全を確保する。</p> <p>○ 道路改良 延長L=3,200m 幅員W=11.1m 施工箇所：石巻市小船越字後～字大縄場地内</p>																
取組実績		<p>1 平成30年度事業実施状況 (1) 測量設計業務を実施した。</p> <p>(2) 水道管の移設を実施した。</p> <p>(3) 道路改良工事に着手した。</p>																
成 果		<p>年次計画に従い、測量設計業務を実施するとともに、道路改良工事に着手し、事業の進捗を図った。</p> <p>【事業の進捗】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="2">事業（事業費換算）の進捗率</th> <th rowspan="2">達成率 (年度別)</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H30</td> <td>8.2%</td> <td>8.2%</td> <td>100.0%</td> </tr> </tbody> </table>							区分	事業（事業費換算）の進捗率		達成率 (年度別)	目標値	実績等	H30	8.2%	8.2%	100.0%
区分	事業（事業費換算）の進捗率		達成率 (年度別)															
	目標値	実績等																
H30	8.2%	8.2%	100.0%															
成果に係る評価		事業の推進にあたり、関係地権者や関係機関との協議を十分に行い、地区内の交通の円滑化、歩行者・通行車両の安全の確保を図るため、事業を継続する必要がある。																
(単位：円)																		
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳															
			国(県)支出金	地方債	その他	一般財源												
	44,945,000	44,882,640		44,700,000			182,640											

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 6 章	地域の個性が輝き融和するまち	復興計画	()											
	2 項	道路橋りょう費		第 2 節	地域間連携により、大きな魅力を創出する		()											
	4 目	道路新設改良費		(2)	日常生活を支える道路網を形成する		()											
実施計画掲載ページ		P123	中 事 業		道路新設改良事業費													
事業コード		006-002-002-00864	事 業 名		屋敷3号線道路整備事業													
目的及び事業内容		歩道設置を含む道路の拡幅改良を行うことにより、通勤・通学、歩行者等の安全確保と地区内交通の円滑化を図る。 全体計画 延長L=150m 幅員W=8.25m																
取組実績		1 平成30年度事業実施状況 (1) 道路整備工事に伴う、支障電力柱等の移転を実施した。 (2) 道路整備工事を実施した。																
成 果		年次計画に従い、道路整備工事を実施し、全体事業が完了した。 【事業の進捗】 <table border="1" style="width:100%; text-align:center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="2">事業（事業費換算）の進捗率</th> <th rowspan="2">達成率</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H30</td> <td>100.0%</td> <td>100.0%</td> <td>100.0%</td> </tr> </tbody> </table>							区分	事業（事業費換算）の進捗率		達成率	目標値	実績等	H30	100.0%	100.0%	100.0%
区分	事業（事業費換算）の進捗率		達成率															
	目標値	実績等																
H30	100.0%	100.0%	100.0%															
成果に係る評価		道路の拡幅工事の完了に伴い、通勤・通学、歩行者等の安全確保と地区内交通の円滑化が図られた。																
(単位：円)																		
予算の執行状況		予算額	決算額	決算額の財源内訳														
				国(県)支出金	地方債	その他	一般財源											
		26,223,434	26,223,434		24,900,000			1,323,434										

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 6 章	地域の個性が輝き融和するまち	復興計画	()											
	2 項	道路橋りょう費		第 2 節	地域間連携により、大きな魅力を創出する		()											
	4 目	道路新設改良費		(2)	日常生活を支える道路網を形成する		()											
実施計画掲載ページ		P125	中 事 業		大須崎灯台周辺道路整備事業費													
事業コード		006-002-002-01251	事 業 名		大須崎灯台周辺道路整備事業													
目的及び事業内容		雄勝地区大須崎灯台への観光客を誘引するため、道路及び駐車場の整備を行う。 現存する大須崎灯台へつながる歩道は、幅員が狭く急勾配で、住家もあり、駐車場の確保が困難であることから、来訪者の利便性及び安全性を確保するため、県道からの新たな道路、駐車場等を整備し、地域の活性化を図る。 全体計画 延長（車道・遊歩道）L=420.6m 車道幅員W=6.0m																
取組実績		1 平成30年度事業実施状況 (1) 道路及び駐車場の整備に伴う、測量設計業務に着手した。																
成 果		年次計画に従い、測量設計業務に着手し、事業の進捗を図った。 【事業の進捗】 <table border="1" style="width:100%; text-align:center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="2">事業（事業費換算）の進捗率</th> <th rowspan="2">達成率</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H30</td> <td>12.2%</td> <td>3.0%</td> <td>24.3%</td> </tr> </tbody> </table>							区分	事業（事業費換算）の進捗率		達成率	目標値	実績等	H30	12.2%	3.0%	24.3%
区分	事業（事業費換算）の進捗率		達成率															
	目標値	実績等																
H30	12.2%	3.0%	24.3%															
成果に係る評価		事業の推進に当たっては、本事業の用地が一部、三陸復興国立公園の指定を受けていることから、関係機関との調整を行い、事業の進捗を図る必要がある。																
(単位：円)																		
予算の執行状況		予算額	決算額	決算額の財源内訳														
				国(県)支出金	地方債	その他	一般財源											
		7,250,000	7,250,000		7,250,000													

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第4章	安心して健やかに暮らせるまち	復興計画	()																									
	2 項	道路橋りょう費		第7節	災害に対する備えを充実する		()																									
	7 目	急傾斜地崩壊対策事業費		(1)	自然災害による被害を軽減する		()																									
実施計画掲載ページ		P 99	中 事 業		県営事業負担金																											
事業コード		004-007-001-00195	事 業 名		県営事業急傾斜地対策事業																											
目的及び事業内容		急傾斜地法に基づき、県が事業主体となり対策を行う事業。 急傾斜地崩壊危険区域内の自然がけに対して崩壊を防止する事業で、事業費の10%を負担するもの。																														
取組実績		1 平成30年度事業実施状況 (1) 宮城県が実施した本市内の急傾斜地崩壊対策事業に対し、事業費の10%を負担した。 (2) 6月の土砂災害防止月間に合わせ、県と市が合同で土砂災害危険箇所パトロールを実施した。																														
成 果		石巻市内の土砂災害危険箇所は、平成30年末現在で土石流危険渓流が432か所、急傾斜地が774か所あり、急傾斜崩壊危険区域として96か所を指定しており、指定地域の着手率は95.8%となっている。 【実施事業概要】																														
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>H24</th> <th>H25</th> <th>H26</th> <th>H27</th> <th>H28</th> <th>H29</th> <th>H30</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>場所</td> <td>鹿妻泊浜 前浜の2 水浜下沢</td> <td>鹿妻泊浜 前浜の2 寺沢下沢</td> <td>鹿妻前浜の2 寺沢下沢</td> <td>前浜の2</td> <td>前浜の2 羽黒町下沢</td> <td>羽黒町</td> <td>羽黒町下沢</td> </tr> <tr> <td>負担金額</td> <td>16,353千円</td> <td>29,585千円</td> <td>18,112千円</td> <td>6,000千円</td> <td>21,296千円</td> <td>9,864千円</td> <td>6,180千円</td> </tr> </tbody> </table> <p>※平成30年度は、市内2地域で事業を実施し、土砂災害に対する安全性の向上が図られた。</p>							年度	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	場所	鹿妻泊浜 前浜の2 水浜下沢	鹿妻泊浜 前浜の2 寺沢下沢	鹿妻前浜の2 寺沢下沢	前浜の2	前浜の2 羽黒町下沢	羽黒町	羽黒町下沢	負担金額	16,353千円	29,585千円	18,112千円	6,000千円	21,296千円	9,864千円	6,180千円
年度	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30																									
場所	鹿妻泊浜 前浜の2 水浜下沢	鹿妻泊浜 前浜の2 寺沢下沢	鹿妻前浜の2 寺沢下沢	前浜の2	前浜の2 羽黒町下沢	羽黒町	羽黒町下沢																									
負担金額	16,353千円	29,585千円	18,112千円	6,000千円	21,296千円	9,864千円	6,180千円																									
成果に係る評価		宮城県が事業主体であるが、事業実施の遅れは、市民に重大な被害を及ぼす可能性があるため、危険区域の事業実施を県に要望していく必要がある。																														
(単位：円)																																
予算の執行状況	予算額		決算額		決算額の財源内訳																											
					国(県)支出金	地方債	その他	一般財源																								
	6,180,000		6,180,000					6,180,000																								

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 章		復興計画	(1)	みんなで築く災害に強いまちづくり																										
	2 項	道路橋りょう費		第 節			(3)	減災まちづくりの推進																										
	8 目	東日本大震災関係費		()			(1)	都市基盤の復旧・復興																										
実施計画掲載ページ		P 161	中 事 業		田道町一・蛇田新橋線橋りょう整備事業費																													
事業コード		001-301-003-00325	事 業 名		橋りょう改良事業〔復興基金〕																													
目的及び事業内容		地震等の災害に対応した構造にすることにより、落橋や破損を防ぎ、災害時にも円滑な交通と安定した物資等の輸送等がなされるよう、橋の耐震補強及び架け替え等の整備を行い、安全で安心な道路環境の確保を図る。 ・計画期間：平成25年度～令和2年度 ・計画内容・箇所：架け替え 蛇田新橋 延長136.5m（摺り付け道路整備含む）、W=12.75m																																
取組実績		1 平成30年度事業実施状況 (1) [蛇田新橋] ア 用地測量業務及び物件等調査算定業務を実施した。 イ 道路詳細設計業務を実施した。 ウ 用地取得、物件移転補償等を実施した。 エ 取付道路整備工事に着手した。																																
成 果		年次計画に従い、蛇田新橋の架け替えに係る用地測量業務及び物件等調査算定業務を実施するとともに、用地取得、物件移転補償を行い、取付道路整備工事に着手し、事業の進捗を図った。 【事業の進捗】 ・田道町一・蛇田新橋線橋りょう整備事業																																
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="2">事業（事業費換算）の進捗率</th> <th rowspan="2">達成率 (年度別)</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H26</td> <td>4.1%</td> <td>1.4%</td> <td>34.1%</td> </tr> <tr> <td>H27</td> <td>4.8%</td> <td>1.4%</td> <td>29.4%</td> </tr> <tr> <td>H28</td> <td>5.4%</td> <td>3.6%</td> <td>66.4%</td> </tr> <tr> <td>H29</td> <td>9.2%</td> <td>5.1%</td> <td>55.8%</td> </tr> <tr> <td>H30</td> <td>42.0%</td> <td>18.0%</td> <td>42.9%</td> </tr> </tbody> </table>							区分	事業（事業費換算）の進捗率		達成率 (年度別)	目標値	実績等	H26	4.1%	1.4%	34.1%	H27	4.8%	1.4%	29.4%	H28	5.4%	3.6%	66.4%	H29	9.2%	5.1%	55.8%	H30	42.0%	18.0%	42.9%
区分	事業（事業費換算）の進捗率		達成率 (年度別)																															
	目標値	実績等																																
H26	4.1%	1.4%	34.1%																															
H27	4.8%	1.4%	29.4%																															
H28	5.4%	3.6%	66.4%																															
H29	9.2%	5.1%	55.8%																															
H30	42.0%	18.0%	42.9%																															
成果に係る評価		蛇田新橋の架け替えについては、既存市街地の事業であり、市民への影響を考慮しながら円滑な事業の進捗に努めている。これまで用地取得、物件移転補償を6件実施し事業の進捗を図った。また、本体工事に先立ち取付道路整備と支障水道管移設工事を契約し工事に着手した。																																
(単位：円)																																		
予算の執行状況	予算額		決算額		決算額の財源内訳																													
					国(県)支出金	地方債	その他	一般財源																										
	199,443,027		199,193,547		108,080,000		7,105,547	84,008,000																										

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 章		復興計画	(1)	みんなで築く災害に強いまちづくり																														
	2 項	道路橋りょう費		第 節			(3)	減災まちづくりの推進																														
	8 目	東日本大震災関係費		()			(1)	都市基盤の復旧・復興																														
実施計画掲載ページ		P162	中 事 業		流留垂水地区避難路整備事業費																																	
事業コード		001-301-003-00327	事 業 名		流留真野沢田線道路改良事業〔復興基金〕																																	
目的及び事業内容		<p>本路線は、稲井地区と国道398号を結ぶ幹線道路であり、現在整備中の国道398号石巻バイパスとも接続されることから、交通の円滑化が図られるとともに、災害時には、沿岸部の住民が内陸へ避難できる道路となる。また安定した物資輸送路として、浸水域から高台地を経由した防災拠点を結ぶ最短ルートとして交通基盤が確保される。</p> <p>・実施期間：平成25年度～令和元年度 ・全体計画：延長L=764m、車道幅員W=7.5m 歩道幅員W=2.5m ・施工箇所：石巻市流留～石巻市沢田</p>																																				
取組実績		<p>1 平成30年度事業実施状況</p> <p>(1) 道路改良工事を実施した。</p> <p>(2) 道路改良工事に係る用地取得、物件補償を実施した。 ア 用地取得 7件 イ 物件補償 8件</p>																																				
成 果		<p>年次計画に従い、道路改良工事を実施するとともに、用地取得、物件等補償を実施し事業の進捗を図った。</p> <p>【事業の進捗】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="2">事業（事業費換算）の進捗率</th> <th rowspan="2">達成率 （年度別）</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H25</td> <td>1.3%</td> <td>1.3%</td> <td>100.0%</td> </tr> <tr> <td>H26</td> <td>3.8%</td> <td>3.2%</td> <td>84.3%</td> </tr> <tr> <td>H27</td> <td>8.4%</td> <td>3.5%</td> <td>40.9%</td> </tr> <tr> <td>H28</td> <td>16.8%</td> <td>5.2%</td> <td>31.1%</td> </tr> <tr> <td>H29</td> <td>40.6%</td> <td>18.9%</td> <td>46.6%</td> </tr> <tr> <td>H30</td> <td>60.5%</td> <td>46.4%</td> <td>76.6%</td> </tr> </tbody> </table>							区分	事業（事業費換算）の進捗率		達成率 （年度別）	目標値	実績等	H25	1.3%	1.3%	100.0%	H26	3.8%	3.2%	84.3%	H27	8.4%	3.5%	40.9%	H28	16.8%	5.2%	31.1%	H29	40.6%	18.9%	46.6%	H30	60.5%	46.4%	76.6%
区分	事業（事業費換算）の進捗率		達成率 （年度別）																																			
	目標値	実績等																																				
H25	1.3%	1.3%	100.0%																																			
H26	3.8%	3.2%	84.3%																																			
H27	8.4%	3.5%	40.9%																																			
H28	16.8%	5.2%	31.1%																																			
H29	40.6%	18.9%	46.6%																																			
H30	60.5%	46.4%	76.6%																																			
成果に係る評価		事業に必要な用地はほぼ取得した。あわせて改良工事を2工区発注し事業の進捗を図った。																																				
（単位：円）																																						
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																																			
			国（県）支出金	地方債	その他	一般財源																																
	341,234,454	340,234,454	187,128,000		7,654,454	145,452,000																																

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 章		復興計画	(1)	みんなで築く災害に強いまちづくり																														
	2 項	道路橋りょう費		第 節			(3)	減災まちづくりの推進																														
	8 目	東日本大震災関係費		()			(1)	都市基盤の復旧・復興																														
実施計画掲載ページ		P162	中 事 業		屋敷浜猪落線道路改良事業費																																	
事業コード		001-301-003-00328	事 業 名		屋敷浜・猪落線道路改良事業〔復興交付金〕																																	
目的及び事業内容		<p>災害時の半島地区住民の孤立解消を図るとともに、大型車両の乗り入れが容易な幅員を確保することにより、早期の被災者対応や物資の輸送が図られる。また、緊急時の安全な避難路と国道398号の補完機能を担う道路として、広域的な観点からも整備を実施する。</p> <p>・実施期間：平成24年度～令和元年度 ・全体計画：延長L=1,090m、車道幅員W=7.5m ・施工箇所：石巻市渡波字大浜地内</p>																																				
取組実績		<p>1 平成30年度事業実施状況</p> <p>(1) 道路改良工事に伴う支障電力柱等の移設を実施した。</p> <p>(2) 道路改良工事を実施した。</p>																																				
成 果		<p>年次計画に従い、道路改良工事を進めるとともに、支障となる電力柱等の移設を行い、事業の進捗を図った。</p> <p>【事業の進捗】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="2">事業（事業費換算）の進捗率</th> <th rowspan="2">達成率 （年度別）</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H25</td> <td>2.0%</td> <td>1.9%</td> <td>97.6%</td> </tr> <tr> <td>H26</td> <td>22.6%</td> <td>2.8%</td> <td>12.2%</td> </tr> <tr> <td>H27</td> <td>30.2%</td> <td>14.5%</td> <td>48.1%</td> </tr> <tr> <td>H28</td> <td>31.5%</td> <td>29.7%</td> <td>94.2%</td> </tr> <tr> <td>H29</td> <td>100.0%</td> <td>55.7%</td> <td>55.7%</td> </tr> <tr> <td>H30</td> <td>100.0%</td> <td>69.5%</td> <td>69.5%</td> </tr> </tbody> </table>							区分	事業（事業費換算）の進捗率		達成率 （年度別）	目標値	実績等	H25	2.0%	1.9%	97.6%	H26	22.6%	2.8%	12.2%	H27	30.2%	14.5%	48.1%	H28	31.5%	29.7%	94.2%	H29	100.0%	55.7%	55.7%	H30	100.0%	69.5%	69.5%
区分	事業（事業費換算）の進捗率		達成率 （年度別）																																			
	目標値	実績等																																				
H25	2.0%	1.9%	97.6%																																			
H26	22.6%	2.8%	12.2%																																			
H27	30.2%	14.5%	48.1%																																			
H28	31.5%	29.7%	94.2%																																			
H29	100.0%	55.7%	55.7%																																			
H30	100.0%	69.5%	69.5%																																			
成果に係る評価		事業の推進を図るため2つの工区を同時に実施している。土質等状況に変化が無ければ、計画期間内で完了する見込みである。																																				
（単位：円）																																						
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																																			
			国（県）支出金	地方債	その他	一般財源																																
	145,979,843	134,919,477			104,562,000	30,357,477																																

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 章	復興計画	(1)	みんなで築く災害に強いまちづくり																														
	2 項	道路橋りょう費		第 節		(3)	減災まちづくりの推進																														
	8 目	東日本大震災関係費		()		(1)	都市基盤の復旧・復興																														
実施計画掲載ページ	P163		中 事 業	井内大瓜線歩道設置事業費																																	
事業コード	001-301-003-00635		事 業 名	井内大瓜線歩道設置事業〔復興基金〕																																	
目的及び事業内容	<p>県道石巻雄勝線と国道398号石巻バイパス大瓜区間を結ぶ市道（井内大瓜線、休石1号線）に、国とのアロケーション事業により歩道を設置し歩行者等の安全を確保するとともに、車道等を拡幅し交通の利便性の向上を図る。</p> <p>・実施期間：平成26年度～令和2年度 ・施工箇所：石巻市大瓜字井内～石巻市大瓜字上宿</p> <p>・全体計画：延長L=1,483m、W=2.5m～9.75m</p> <p>国アロケーション分：L=1,272m、歩道幅員W=2.5m</p> <p>休石1号線道路改良事業：L=210.7m、W=9.75m</p>																																				
取組実績	<p>1 平成30年度事業実施状況</p> <p>(1) 国土交通省が実施する旧北上川左岸堤防嵩上げ工事に係るアロケーション事業分として市負担金（国施工負担金）を支出した。</p> <p>(2) 道路改良工事に係る用地取得、物件補償を実施した。</p> <p>ア 事業用地を取得した。</p> <p>イ 事業用地取得に伴う用地内工作物撤去補償を実施した。</p>																																				
成 果	<p>年次計画に従い、道路整備に係る用地の取得・用地内工作物撤去補償を実施した。また、国とのアロケーション事業に係る市負担金を支出し事業の進捗を図った。</p> <p>【事業の進捗】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="2">事業（事業費換算）の進捗率</th> <th rowspan="2">達成率 （年度別）</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H25</td> <td>0.5%</td> <td>0.5%</td> <td>100.0%</td> </tr> <tr> <td>H26</td> <td>12.3%</td> <td>0.7%</td> <td>5.7%</td> </tr> <tr> <td>H27</td> <td>20.7%</td> <td>14.1%</td> <td>68.3%</td> </tr> <tr> <td>H28</td> <td>37.2%</td> <td>26.8%</td> <td>72.2%</td> </tr> <tr> <td>H29</td> <td>49.7%</td> <td>43.3%</td> <td>87.1%</td> </tr> <tr> <td>H30</td> <td>48.0%</td> <td>44.3%</td> <td>92.4%</td> </tr> </tbody> </table>							区分	事業（事業費換算）の進捗率		達成率 （年度別）	目標値	実績等	H25	0.5%	0.5%	100.0%	H26	12.3%	0.7%	5.7%	H27	20.7%	14.1%	68.3%	H28	37.2%	26.8%	72.2%	H29	49.7%	43.3%	87.1%	H30	48.0%	44.3%	92.4%
区分	事業（事業費換算）の進捗率		達成率 （年度別）																																		
	目標値	実績等																																			
H25	0.5%	0.5%	100.0%																																		
H26	12.3%	0.7%	5.7%																																		
H27	20.7%	14.1%	68.3%																																		
H28	37.2%	26.8%	72.2%																																		
H29	49.7%	43.3%	87.1%																																		
H30	48.0%	44.3%	92.4%																																		
成果に係る評価	<p>国とのアロケーション事業にためて歩道設置事業の進捗を図るため、国事業との連携・調整を密にし、継続して事業推進を図る必要がある。</p>																																				
予算の執行状況	（単位：円）																																				
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																																		
			国（県）支出金	地方債	その他	一般財源																															
	184,145,851	183,292,310	100,772,000		4,191,310	78,329,000																															

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 章	復興計画	()																						
	2 項	道路橋りょう費		第 節		()																						
	8 目	東日本大震災関係費		()		()																						
実施計画掲載ページ			中 事 業	震災復興土地区画整理関連道路整備事業費																								
事業コード			事 業 名	新市街地区画整理関連道路整備事業〔復興交付金〕																								
目的及び事業内容	<p>新市街地区画整理地区外の道路改良を実施し、区画整理地内道路との効果的な接続を図る。</p> <p>新蛇田地区 6路線 全体計画L=1,120m W=4.1～12.0m（完了）</p> <p>① 新立野・元浦屋敷線 ② 新立野1号線 ③ 沖新立野線 ④ 新蛇田55号線</p> <p>⑤ 二番谷地菰線 ⑥ 新沼田3号線</p> <p>新渡波地区 1路線 全体計画L=200m W=11.0m</p> <p>① 鹿妻山・渡波一丁目線</p>																											
取組実績	<p>1 平成30年度事業実施状況</p> <p>(1) 新蛇田地区</p> <p>ア 事業用地取得</p> <p>イ 支障電柱等移設費負担金</p> <p>ウ 物件移転補償費</p> <p>エ 新立野元浦屋敷線道路改良工事</p> <p>(2) 新渡波地区</p> <p>ア 支障電柱等移設費負担金</p> <p>イ 鹿妻山渡波町一丁目線道路改良（その2・その3）工事</p>																											
成 果	<p>年次計画に従い、用地取得及び物件補償を行うとともに、工事に支障のある電力柱等を移設し、道路改良工事を実施し、事業の進捗を図った。</p> <p>【事業の進捗】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="2">事業（事業費換算）の進捗率</th> <th rowspan="2">達成率 （年度別）</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H27</td> <td>19.2%</td> <td>10.7%</td> <td>55.6%</td> </tr> <tr> <td>H28</td> <td>48.6%</td> <td>24.9%</td> <td>51.2%</td> </tr> <tr> <td>H29</td> <td>100.0%</td> <td>48.4%</td> <td>48.4%</td> </tr> <tr> <td>H30</td> <td>100.0%</td> <td>89.3%</td> <td>89.3%</td> </tr> </tbody> </table>						区分	事業（事業費換算）の進捗率		達成率 （年度別）	目標値	実績等	H27	19.2%	10.7%	55.6%	H28	48.6%	24.9%	51.2%	H29	100.0%	48.4%	48.4%	H30	100.0%	89.3%	89.3%
区分	事業（事業費換算）の進捗率		達成率 （年度別）																									
	目標値	実績等																										
H27	19.2%	10.7%	55.6%																									
H28	48.6%	24.9%	51.2%																									
H29	100.0%	48.4%	48.4%																									
H30	100.0%	89.3%	89.3%																									
成果に係る評価	<p>新蛇田地区については6路線全てが完了し、区画整理地内との接続が図られた。新渡波地区については工事を着手しており、早期完成に努めている。</p>																											
予算の執行状況	（単位：円）																											
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																									
			国（県）支出金	地方債	その他	一般財源																						
	226,637,201	193,141,513			154,512,000	38,629,513																						

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 章		復興計画	(1)	みんなで築く災害に強いまちづくり																										
	2 項	道路橋りょう費		第 節			(3)	減災まちづくりの推進																										
	8 目	東日本大震災関係費		()			(1)	都市基盤の復旧・復興																										
実施計画掲載ページ		P163	中 事 業		青葉西地区道路改良事業費																													
事業コード		001-301-003-01130	事 業 名		新立野元浦屋敷線ほか1路線道路改良事業〔復興基金〕																													
目的及び事業内容		<p>本路線沿いには被災地復興土地区画整理事業や災害公営住宅事業が計画され、隣接する区画整理地区内にはJR仙石線の新駅（石巻あゆみ野駅）が開業し、今後、交通量の増加が見込まれることから、歩道を設置し、歩行者等の安全を確保するとともに車道等を拡幅し利便性の向上と交通の円滑化を図る。</p> <p>・実施期間：平成26年度～令和元年度 ・全体計画：延長L=1,163m、幅員W=9.5m ・施工箇所：石巻市門脇字一番谷地～石巻市門脇字青葉西</p>																																
取組実績		<p>1 平成30年度事業実施状況</p> <p>(1) 道路改良工事を実施した。</p> <p>(2) 事業用地を取得した。</p> <p>(3) 事業用地取得に伴う支障物の移転を実施した。</p>																																
成果		<p>年次計画に従い、事業用地の取得並びに事業用地取得に伴う支障物の移転を行うとともに、道路改良工事を実施し、事業の進捗を図った。</p> <p>【事業の進捗】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="2">事業（事業費換算）の進捗率</th> <th rowspan="2">達成率 （年度別）</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H26</td> <td>3.6%</td> <td>0.8%</td> <td>23.2%</td> </tr> <tr> <td>H27</td> <td>16.9%</td> <td>7.7%</td> <td>45.8%</td> </tr> <tr> <td>H28</td> <td>61.8%</td> <td>49.1%</td> <td>79.5%</td> </tr> <tr> <td>H29</td> <td>78.7%</td> <td>66.7%</td> <td>84.8%</td> </tr> <tr> <td>H30</td> <td>100.0%</td> <td>83.5%</td> <td>83.5%</td> </tr> </tbody> </table>							区分	事業（事業費換算）の進捗率		達成率 （年度別）	目標値	実績等	H26	3.6%	0.8%	23.2%	H27	16.9%	7.7%	45.8%	H28	61.8%	49.1%	79.5%	H29	78.7%	66.7%	84.8%	H30	100.0%	83.5%	83.5%
区分	事業（事業費換算）の進捗率		達成率 （年度別）																															
	目標値	実績等																																
H26	3.6%	0.8%	23.2%																															
H27	16.9%	7.7%	45.8%																															
H28	61.8%	49.1%	79.5%																															
H29	78.7%	66.7%	84.8%																															
H30	100.0%	83.5%	83.5%																															
成果に係る評価		<p>あゆみの駅周辺の道路を平成30年度までに部分供用し、駅利用者の利便性を向上させた。残り区間も着手しており早期完成を目指す。</p>																																
（単位：円）																																		
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																															
			国（県）支出金	地方債	その他	一般財源																												
	54,293,108	53,476,708	29,412,000		1,203,708	22,861,000																												

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 章		復興計画	()																															
	2 項	道路橋りょう費		第 節			()																															
	8 目	東日本大震災関係費		()			()																															
実施計画掲載ページ			中 事 業		内水対策事業費																																	
事業コード			事 業 名		内水対策事業〔復興交付金〕																																	
目的及び事業内容		<p>地震により沈下した祝田・梨木畑地区の排水機能の復旧事業であり、地域の冠水を未然に防ぐため、道路の嵩上げ改良、ポンプ設置、排水路改修等を実施し、大雨等の災害に対応した地域住民の安全で安心した生活環境の確保を図る。</p> <p>・実施期間：平成25年度～令和元年度 ・施工箇所：石巻市祝田、石巻市梨木畑（完了）</p>																																				
取組実績		<p>1 平成30年度事業実施状況</p> <p>(1) 祝田地区</p> <p>ア 祝田地区排水樋管等詳細設計業務 イ 祝田地区排水施設整備工事 ウ 祝田地区排水ポンプ設備設置工事</p>																																				
成果		<p>年次計画に従い、祝田地区において排水樋管等詳細設計業務及び排水施設・排水ポンプ設備設置工事等に着手し、事業の進捗を図った。</p> <p>【事業の進捗】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="2">事業（事業費換算）の進捗率</th> <th rowspan="2">達成率 （年度別）</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H25</td> <td>1.4%</td> <td>1.4%</td> <td>100.0%</td> </tr> <tr> <td>H26</td> <td>23.0%</td> <td>8.4%</td> <td>36.8%</td> </tr> <tr> <td>H27</td> <td>49.7%</td> <td>26.7%</td> <td>53.8%</td> </tr> <tr> <td>H28</td> <td>53.4%</td> <td>33.5%</td> <td>62.8%</td> </tr> <tr> <td>H29</td> <td>63.8%</td> <td>41.0%</td> <td>64.2%</td> </tr> <tr> <td>H30</td> <td>100.0%</td> <td>67.4%</td> <td>67.4%</td> </tr> </tbody> </table>							区分	事業（事業費換算）の進捗率		達成率 （年度別）	目標値	実績等	H25	1.4%	1.4%	100.0%	H26	23.0%	8.4%	36.8%	H27	49.7%	26.7%	53.8%	H28	53.4%	33.5%	62.8%	H29	63.8%	41.0%	64.2%	H30	100.0%	67.4%	67.4%
区分	事業（事業費換算）の進捗率		達成率 （年度別）																																			
	目標値	実績等																																				
H25	1.4%	1.4%	100.0%																																			
H26	23.0%	8.4%	36.8%																																			
H27	49.7%	26.7%	53.8%																																			
H28	53.4%	33.5%	62.8%																																			
H29	63.8%	41.0%	64.2%																																			
H30	100.0%	67.4%	67.4%																																			
成果に係る評価		<p>平成30年度までに全ての工事を発注した。多数の事業が関係することから、連絡調整を行い事業を推進している。</p>																																				
（単位：円）																																						
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																																			
			国（県）支出金	地方債	その他	一般財源																																
	315,740,361	215,198,760			172,159,000	43,039,760																																

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 章		復興計画	(1)	みんなで築く災害に強いまちづくり																								
	2 項	道路橋りょう費		第 節			(3)	減災まちづくりの推進																								
	8 目	東日本大震災関係費		()			(1)	都市基盤の復旧・復興																								
実施計画掲載ページ		P164	中 事 業		内水排除対策費																											
事業コード		001-301-004-00336	事 業 名		排水ポンプ設置事業（冠水対策）〔復興交付金〕																											
目的及び事業内容		東日本大震災により生じた地盤沈下による冠水被害に対応するため、また、ポンプ場の整備が完了するまでの間、臨時的に仮設ポンプを設置し強制排水を行い、被害の軽減化を図るもの。 (対象区域) 公共下水道事業認可区域外																														
取 組 実 績		<p>市全体の仮設ポンプ設置箇所数と設置台数 (H31.3.31現在) 32箇所、82基</p> <p>・設置箇所数(一般会計分) 20箇所 北上川右岸(住吉、中央、門脇地区)、流留・赤堀・沢田地区等に設置した。</p> <p>・設置箇所数(下水道特別会計分) 12箇所 北上川左岸(湊地区)、渡波・万石浦地区に設置した。</p> <table border="1"> <tr> <td colspan="2">・設置台数(一般会計分)</td> <td colspan="2">・設置台数(下水道特別会計分)</td> </tr> <tr> <td>φ150</td> <td>12基</td> <td>φ100</td> <td>4基</td> </tr> <tr> <td>φ200</td> <td>20基</td> <td>φ150</td> <td>4基</td> </tr> <tr> <td>φ250</td> <td>4基</td> <td>φ200</td> <td>8基</td> </tr> <tr> <td>φ350</td> <td>19基</td> <td>φ350</td> <td>11基</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>55基</td> <td>合計</td> <td>27基</td> </tr> </table>							・設置台数(一般会計分)		・設置台数(下水道特別会計分)		φ150	12基	φ100	4基	φ200	20基	φ150	4基	φ250	4基	φ200	8基	φ350	19基	φ350	11基	合計	55基	合計	27基
・設置台数(一般会計分)		・設置台数(下水道特別会計分)																														
φ150	12基	φ100	4基																													
φ200	20基	φ150	4基																													
φ250	4基	φ200	8基																													
φ350	19基	φ350	11基																													
合計	55基	合計	27基																													
成 果		平成30年度は、冠水被害防止等のため、平成29年度と比較して、設置基数を増加して対応を行った。高潮や降雨時の冠水被害を防止するため、仮設ポンプによる強制排水を行い、歩行者及び車両の円滑な通行を確保するとともに、被害の拡大防止が図られた。																														
成果に係る評価		高潮や降雨時に仮設ポンプを稼働させることにより、冠水被害の拡大防止が図られ、地域住民の防災安全に寄与できた。 平成30年度は、冠水被害防止等のため、平成29年度と比較して、設置基数を増加して対応を行った。全地区の本設のポンプ場完成まで、冠水被害の軽減のため、事業を継続する必要がある。																														
(単位：円)																																
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																													
			国(県)支出金	地方債	その他	一般財源																										
	202,256,000	202,175,815			164,164,815	38,011,000																										

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 章		復興計画	(1)	みんなで築く災害に強いまちづくり																										
	2 項	道路橋りょう費		第 節			(3)	減災まちづくりの推進																										
	8 目	東日本大震災関係費		()			(1)	都市基盤の復旧・復興																										
実施計画掲載ページ		P153	中 事 業		鑄銭場・住吉町一丁目2号線等道路改良事業費																													
事業コード		001-301-001-00922	事 業 名		石巻駅周辺整備事業（社会資本整備総合交付金等分）〔復興基金〕																													
目的及び事業内容		石巻駅周辺地区の津波防災拠点整備に併せ、石巻駅南北のアクセス性を高め、道路ネットワークの強化を図るため、鑄銭場・住吉町一丁目2号線ほか1路線について、道路拡幅による車両の相互通行化と歩道整備を行う。																																
取 組 実 績		<p>1 業務委託の実施</p> <ul style="list-style-type: none"> 石巻線石巻構内小川町踏切改良に伴う水路設計 小川町踏切用地測量及び近接施工協議資料作成業務 石巻駅周辺地区鑄銭場・住吉町一丁目2号線ほか1路線道路詳細設計修正業務 <p>2 事業用地の取得</p> <ul style="list-style-type: none"> (全体) 47件中47件契約、うち45件取得 (土地) 27件中27件契約、うち25件取得 <p>3 工事の実施</p> <ul style="list-style-type: none"> 石巻駅周辺地区鑄銭場・住吉町一丁目2号線ほか1路線道路改良工事 石巻駅周辺地区鑄銭場・住吉町一丁目2号線ほか1路線道路改良(その2)工事 石巻市観光物産情報センターロマン海遊21解体工事 <p>4 支障物件の移設</p> <ul style="list-style-type: none"> イントラケーブル移設 ガス供給管移設 電柱移設 																																
成 果		<p>用地取得について、全47件の契約が完了し、道路改良工事を進め、事業の推進が図られた。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="2">事業(事業費換算)の進捗率</th> <th rowspan="2">達成率 (年度別)</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H26</td> <td>1.0%</td> <td>0.6%</td> <td>60.0%</td> </tr> <tr> <td>H27</td> <td>5.3%</td> <td>3.4%</td> <td>64.2%</td> </tr> <tr> <td>H28</td> <td>57.8%</td> <td>15.4%</td> <td>26.6%</td> </tr> <tr> <td>H29</td> <td>56.1%</td> <td>51.5%</td> <td>91.8%</td> </tr> <tr> <td>H30</td> <td>89.6%</td> <td>73.2%</td> <td>81.7%</td> </tr> </tbody> </table>							区分	事業(事業費換算)の進捗率		達成率 (年度別)	目標値	実績等	H26	1.0%	0.6%	60.0%	H27	5.3%	3.4%	64.2%	H28	57.8%	15.4%	26.6%	H29	56.1%	51.5%	91.8%	H30	89.6%	73.2%	81.7%
区分	事業(事業費換算)の進捗率		達成率 (年度別)																															
	目標値	実績等																																
H26	1.0%	0.6%	60.0%																															
H27	5.3%	3.4%	64.2%																															
H28	57.8%	15.4%	26.6%																															
H29	56.1%	51.5%	91.8%																															
H30	89.6%	73.2%	81.7%																															
成果に係る評価		平成30年度は、全47件の用地取得契約を完了し、東西方向の道路改良工事を実施した。残る南北方向の道路改良工事の実施と、東日本旅客鉄道(株)に施工委託する小川町踏切拡幅工事の着手に向けて、関係機関協議を進め、相互通行化による駅南北間のアクセス性向上と歩道整備による歩行者の安全確保に向けて、事業を継続する必要がある。																																
(単位：円)																																		
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																															
			国(県)支出金	地方債	その他	一般財源																												
	341,671,947	339,831,928	186,880,000		7,644,971	145,306,957																												

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 章		復興計画	(1)	みんなで築く災害に強いまちづくり																										
	2 項	道路橋りょう費		第 節			(3)	減災まちづくりの推進																										
	8 目	東日本大震災関係費		()			(1)	都市基盤の復旧・復興																										
実施計画掲載ページ		P162	中 事 業		大瓜水沼真野線道路改良事業費																													
事業コード		001-301-003-00634	事 業 名		大瓜水沼真野線（石崎橋）道路改良事業																													
目的及び事業内容		<p>宮城県が実施する河川（高木川）の災害復旧・改修事業に併せて、大瓜水沼真野線石崎橋の架け替えに係る県事業施行に伴う補償工事を除く、拡幅分と前後の道路整備分を県とのアロケーション事業として本市が負担することとし、一体的な整備を行い、通行車両と歩行者の安全を確保するとともに交通の円滑化を図る。</p> <p>・実施期間：平成26年度～令和元年度 ・全体計画：延長L=250m、車道幅員W=5.5m 橋梁1基 ・施工箇所：石巻市高木字石崎地内</p>																																
取組実績		<p>1 平成30年度事業実施状況 (1) 県事業施行に伴う本市負担分（アロケーション事業）を支出する。</p>																																
成 果		<p>年次計画に従い、県工事施行に伴う本市負担金を支出し、事業の進捗を図った。 【事業の進捗】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="2">事業（事業費換算）の進捗率</th> <th rowspan="2">達成率 （年度別）</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H26</td> <td>9.0%</td> <td>3.1%</td> <td>35.0%</td> </tr> <tr> <td>H27</td> <td>38.4%</td> <td>38.4%</td> <td>100.0%</td> </tr> <tr> <td>H28</td> <td>66.3%</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>H29</td> <td>87.6%</td> <td>71.2%</td> <td>81.2%</td> </tr> <tr> <td>H30</td> <td>75.2%</td> <td>72.6%</td> <td>96.6%</td> </tr> </tbody> </table>							区分	事業（事業費換算）の進捗率		達成率 （年度別）	目標値	実績等	H26	9.0%	3.1%	35.0%	H27	38.4%	38.4%	100.0%	H28	66.3%	-	-	H29	87.6%	71.2%	81.2%	H30	75.2%	72.6%	96.6%
区分	事業（事業費換算）の進捗率		達成率 （年度別）																															
	目標値	実績等																																
H26	9.0%	3.1%	35.0%																															
H27	38.4%	38.4%	100.0%																															
H28	66.3%	-	-																															
H29	87.6%	71.2%	81.2%																															
H30	75.2%	72.6%	96.6%																															
成果に係る評価		<p>事業の推進に当たっては、河川整備事業を行っており本事業の委託先である宮城県との協議を十分に 行い、年次計画に基づく整備が図られるよう対応する必要がある。</p>																																
（単位：円）																																		
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																															
			国（県）支出金	地方債	その他	一般財源																												
	83,688,000	83,688,000	45,169,000	12,500,000		26,019,000																												

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 章		復興計画	()																							
	2 項	道路橋りょう費		第 節			()																							
	8 目	東日本大震災関係費		()			()																							
実施計画掲載ページ			中 事 業		皿貝地区橋りょう整備事業費																									
事業コード			事 業 名		相野田皿貝線ほか1路線道路改良事業																									
目的及び事業内容		<p>宮城県が実施する中島川・皿貝川の河川災害復旧事業により、中島川に架かる江尻橋、皿貝川に架かる大沢橋の架け替えに合わせ、宮城県とのアロケーション事業として当該橋梁の拡張整備を行うもの。</p> <p>・道路改良（橋梁整備） L=48m W=10.5m ・江尻橋L=24m、大沢橋L=24m</p>																												
取組実績		<p>1 平成30年度事業実施状況 (1) 県事業施工に伴う本市負担分（アロケーション事業）を支出し、事業が完了した。</p>																												
成 果		<p>県との基本協定及び年度協定に基づきH30年度へ明許繰越の後、事業完了につき県施工事業費の市負担分を支出した。 【事業の進捗】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="2">事業（事業費換算）の進捗率</th> <th rowspan="2">達成率 （年度別）</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H27</td> <td>2.5%</td> <td>2.5%</td> <td>100.0%</td> </tr> <tr> <td>H28</td> <td>40.4%</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>H29</td> <td>100.0%</td> <td>65.2%</td> <td>65.2%</td> </tr> <tr> <td>H30</td> <td>100.0%</td> <td>100.0%</td> <td>100.0%</td> </tr> </tbody> </table>							区分	事業（事業費換算）の進捗率		達成率 （年度別）	目標値	実績等	H27	2.5%	2.5%	100.0%	H28	40.4%	-	-	H29	100.0%	65.2%	65.2%	H30	100.0%	100.0%	100.0%
区分	事業（事業費換算）の進捗率		達成率 （年度別）																											
	目標値	実績等																												
H27	2.5%	2.5%	100.0%																											
H28	40.4%	-	-																											
H29	100.0%	65.2%	65.2%																											
H30	100.0%	100.0%	100.0%																											
成果に係る評価		<p>県とのアロケーション事業により、事業目的の橋梁の拡張整備が完了し、車両や歩行者の安全な通行が確保された。</p>																												
（単位：円）																														
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																											
			国（県）支出金	地方債	その他	一般財源																								
	81,861,000	81,861,000	45,024,000	36,800,000		37,000																								

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 章		復興計画	()																											
	2 項	道路橋りょう費		第 節			()																											
	8 目	東日本大震災関係費		()			()																											
実施計画掲載ページ			中 事 業		中浦橋釜北橋線交差点改良事業費																													
事業コード			事 業 名		中浦橋釜北橋線交差点改良事業																													
目的及び事業内容		<p>本路線の先線である二番谷地東道下線のJR仙石線交差点部の4車線拡幅に伴い、交通量が増加していることから車道を1車線拡幅し交通混雑の緩和を図る。</p> <p>車道拡幅1車線 L=200m W=22.0m</p>																																
取組実績		<p>1 平成30年度事業実施状況</p> <p>(1) 橋梁下部拡幅工及び道路拡幅工を実施した。</p> <p>(2) 上部工拡幅工、歩道舗装工に着手した。</p>																																
成果		<p>年次計画に従い、橋梁下部拡幅工及び道路拡幅工を実施した。また、上部工拡幅工及び歩道舗装工に着手し、事業の進捗を図った。</p> <p>【事業の進捗】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="2">事業（事業費換算）の進捗率</th> <th rowspan="2">達成率 (年度別 %)</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H26</td> <td>8.1%</td> <td>3.0%</td> <td>37.6%</td> </tr> <tr> <td>H27</td> <td>11.6%</td> <td>4.0%</td> <td>34.8%</td> </tr> <tr> <td>H28</td> <td>79.2%</td> <td>37.4%</td> <td>47.2%</td> </tr> <tr> <td>H29</td> <td>100.0%</td> <td>45.6%</td> <td>45.6%</td> </tr> <tr> <td>H30</td> <td>100.0%</td> <td>88.5%</td> <td>88.5%</td> </tr> </tbody> </table>							区分	事業（事業費換算）の進捗率		達成率 (年度別 %)	目標値	実績等	H26	8.1%	3.0%	37.6%	H27	11.6%	4.0%	34.8%	H28	79.2%	37.4%	47.2%	H29	100.0%	45.6%	45.6%	H30	100.0%	88.5%	88.5%
区分	事業（事業費換算）の進捗率		達成率 (年度別 %)																															
	目標値	実績等																																
H26	8.1%	3.0%	37.6%																															
H27	11.6%	4.0%	34.8%																															
H28	79.2%	37.4%	47.2%																															
H29	100.0%	45.6%	45.6%																															
H30	100.0%	88.5%	88.5%																															
成果に係る評価		平成30年度までに拡幅した交差点を一部供用した。残る橋りょう部分の拡幅工についても着手しており早期完成を目指す。																																
(単位：円)																																		
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																															
			国(県)支出金	地方債	その他	一般財源																												
	213,406,840	197,551,840	108,653,000	84,300,000		4,598,840																												

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 章		復興計画	()															
	2 項	道路橋りょう費		第 節			()															
	8 目	東日本大震災関係費		()			()															
実施計画掲載ページ			中 事 業		低平地事業関連道路整備事業費																	
事業コード			事 業 名		低平地事業関連道路整備事業〔復興交付金〕																	
目的及び事業内容		<p>北上地域月浜地区において整備が進む、低平地事業及びフィールドミュージアム（環境省事業）等の施設に関連する市道を整備することにより、防災集団移転住宅や各種施設と幹線道路をつなぎ、市民の利便性の向上と安全を図る。</p> <p>県が実施する狐崎漁港海岸保全施設整備事業防潮堤工事に併せて、県とのアロケーション事業により狐崎浜地区排水路布設工事に係る市負担分を負担するもの。</p> <p>・北上志津川線ほか2路線道路改良事業 延長L=700m、幅員W=4.0~6.0m ・狐崎浜地区排水路布設工事 県工事負担金（完了）</p>																				
取組実績		<p>1 平成30年度事業実施状況</p> <p>(1) 北上志津川線ほか2路線道路改良事業</p> <p>ア 道路改良工を実施した。</p> <p>イ 事業用地を取得した。</p> <p>ウ 支障電柱等の移設を実施した。</p>																				
成果		<p>1 北上志津川線ほか2路線道路改良事業</p> <p>年次計画に従い、事業用地を取得や支障電柱等の移設を実施するとともに、道路改良工を実施し、事業の進捗を図った。</p> <p>【事業の進捗】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="2">事業（事業費換算）の進捗率</th> <th rowspan="2">達成率 (年度別 %)</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H29</td> <td>100.0%</td> <td>46.9%</td> <td>46.9%</td> </tr> <tr> <td>H30</td> <td>100.0%</td> <td>54.4%</td> <td>54.4%</td> </tr> </tbody> </table>							区分	事業（事業費換算）の進捗率		達成率 (年度別 %)	目標値	実績等	H29	100.0%	46.9%	46.9%	H30	100.0%	54.4%	54.4%
区分	事業（事業費換算）の進捗率		達成率 (年度別 %)																			
	目標値	実績等																				
H29	100.0%	46.9%	46.9%																			
H30	100.0%	54.4%	54.4%																			
成果に係る評価		北上志津川線ほか2路線道路改良事業の推進にあたって、関係事業との調整を図り、市道を整備することにより、市民の利便性の向上と安全性を図るため、早期完成を目指す。																				
(単位：円)																						
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																			
			国(県)支出金	地方債	その他	一般財源																
	20,365,617	11,206,060				8,964,000 2,242,060																

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 章	復興計画	(3)	自然への畏怖の念を持ち、自然とともに生きる
	3 項	河川費		第 節		(2)	川とともに生きる
	3 目	東日本大震災関係費		()		(1)	中心市街地商店街の復旧・復興
実施計画掲載ページ		P195	中 事 業		市街地防災施設堤防活用整備事業費		
事業コード		003-201-001-00433	事 業 名		水辺の緑のプロムナード整備事業〔復興交付金〕〔復興基金〕		
目的及び事業内容		<p>旧北上川堤防整備（国）と連携し、旧北上川とまちを一体的に活用できる空間を整備し、川を活かした復興のまちづくり拠点等を整備することにより、賑わいの再生を推進し、まちと水辺の新たなまちづくりに資する。堤防一体空間、休憩施設、照明施設等を整備する。</p> <p>旧北上川の魅力ある水辺空間に、市民や来訪者が集い、憩い、交流し、賑わう、空間を整備し、本市の市街地再生、活性化を図るものである。</p>					
取組実績		<p>1 旧北上川河口かわまちづくり検討会を国土交通省とともに実施した。</p> <p>(1) 地区別ワーキングを月1回程度開催し、施設配置や設計を詳細に検討した。</p> <p>(2) 有識者による検討会を1回開催し、かわまちづくり施設の整備内容や今後の整備の進め方等について検討を行った。</p> <p>(3) 市民との意見交換（市民部会）を住吉・大橋地区、井内・藤巻地区で開催。整備状況の報告や河川空間の利活用について意見交換を行った。</p> <p>2 かわまちづくり（プロムナード）施設等の整備計画について国土交通省、宮城県と協議を行い、施設整備案等を検討した。</p> <p>3 かわまちづくり検討会等の検討を基に実施設計を行った。</p> <p>4 旧北上川堤防整備（国委託施工）により地盤整備を進め、中央一丁目14・15番地区については、休憩施設（ベンチ、東屋）や照明施設等の整備を行った。</p> <p>5 旧北上川堤防整備（国委託施工）により地盤整備を進め、中央二丁目11番地区・交通広場前については、休憩施設（ベンチ）や照明施設等の整備を行った。</p>					
成 果		<p>旧北上川河口かわまちづくり検討会等を通じ、国、県、市、有識者等にて検討した意見を聴取し、かわまちづくり施設等の整備案に取り入れ、設計及び地盤・施設整備への活用が図られた。</p> <p>中央一丁目14・15番地区においては、工事完成後、周辺住民に対し「お披露目会」を開催し、事業に対する住民の理解と参画意識がより深まった。</p>					
成果に係る評価		<p>本事業は、本市の地域的資源である海および川（旧北上川、北上運河）と街の繋がり、歴史や文化、景観などを活用し、大震災からの復旧・復興のための旧北上川堤防整備や復興まちづくりと連携して新たな水辺空間を創出するものである。</p> <p>本市の歴史的背景を踏まえ、まちの中心部の賑わいを取り戻し、人々が集って憩い、観光の振興に資するものであり、復旧復興に向けての堤防整備と復興まちづくりが実施される今進めていかなければならない事業である。</p> <p>H30年度も、行政機関や有識者からなる旧北上川河口かわまちづくり検討会にて検討された意見を施設整備案に取り入れ、まちと水辺の新たなまちづくりを目指し、設計及び地盤・施設整備を進めることができた。今後も、国の堤防整備と連携し、事業を推進していく必要がある。</p>					
(単位：円)							
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳				
			国(県)支出金	地方債	その他	一般財源	
	281,317,880	156,148,200			133,247,460	22,900,740	

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 章	復興計画	(3)	自然への畏怖の念を持ち、自然とともに生きる
	3 項	河川費		第 節		(2)	川とともに生きる
	3 目	東日本大震災関係費		()		(1)	中心市街地商店街の復旧・復興
実施計画掲載ページ		P195	中 事 業		係留船舶集約施設整備事業費		
事業コード		003-201-001-00609	事 業 名		旧北上川防災マリーナ整備事業〔復興基金〕		
目的及び事業内容		<p>旧北上川に長期係留・放置されてきた長期係留船舶を解消し、津波・高潮による市街地への流出防止、油漏れや沈没による環境被害の防止及び周辺住民の生活環境の改善を図り、安全・安心なまちづくりを進めるべく、船舶の集約保管施設を整備する。</p>					
取組実績		<p>1 防災マリーナ活用計画の検討を実施した。</p> <p>(1) 水面利用者協議会を開催し、「防災マリーナ整備計画」について了承いただいた。</p> <p>(2) 若者（らいつ、石巻工業高校）との意見交換を実施した。</p> <p>2 防災マリーナの調査及び設計・工事発注を実施した。</p> <p>(1) 陸上部（基盤整備・陸揚保管等）、水面係留施設の実施設計（修正）を行った。</p> <p>(2) 防災マリーナ整備に伴う「浚渫工事」の発注を行った。</p>					
成 果		<p>引き続き、実施設計の修正を行い、防災マリーナの「浚渫工事」の発注を行った。また、実施設計修正案について、水面利用者協議会で説明し、「整備計画」について了承された。</p>					
成果に係る評価		<p>本事業は、旧北上川の長期係留船舶を解消し、船舶の市街地への流出防止、油漏れ等による環境被害の防止及び周辺住民の生活環境の改善を図るために船舶の集約保管施設を整備するものである。</p> <p>併せて、海と川に面した立地条件を活かし、市民や観光客が海や川の魅力を十分に享受することができる、復興まちづくりの拠点として活用していく事も考えていかなければならず、復興まちづくりが実施されている今進めていかなければならない事業である。</p> <p>H30年度は、「防災マリーナ整備計画」の了承、若者との意見交換会を実施し、水面利用者等の意見を参考に実施設計（修正）を行っている。今後も安全・安心なまちづくりを進めるべく、関係者、市民及び水面利用者への説明等と合わせ、事業を推進していく必要がある。</p>					
(単位：円)							
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳				
			国(県)支出金	地方債	その他	一般財源	
	141,050,000	34,238,600			32,500,000	1,738,600	

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 章		復興計画	(3)	自然への畏敬の念を持ち、自然とともに生きる
	4 項	港湾費					(1)	海とともに生きる
	2 目	港湾建設推進費					(1)	港湾の復旧・復興
実施計画掲載ページ		P189	中 事 業		港湾建設推進費			
事業コード		003-101-002-00619	事 業 名		ポートセールスの展開事業			
目的及び事業内容		石巻立地企業及び港湾背後圏の産業発展に資する物流拠点としての港湾整備の促進を図る。仙台塩釜港石巻港区の利用促進を図り、港湾整備に繋げる一つの方策として、客船誘致活動を積極的に実施する。						
取組実績		客船会社等へのポートセールス、国や地元選出の国会議員に対して要望活動を実施した。 1 客船会社等へのポートセールスの実施 (1) 7月11日 客船会社2社に対してポートセールスを実施 ア 日本クルーズ客船株式会社 イ 商船三井客船株式会社 (2) 10月18日 客船会社3社に対してポートセールスを実施 ア 株式会社MSCクルーズ イ 株式会社カーニバル・ジャパン ウ 郵船クルーズ株式会社 (3) 3月25日 客船会社1社に対してポートセールスを実施 ア 株式会社MSCクルーズ 2 7月11日 国土交通省、地元選出国會議員に対する石巻港の早期復興と整備促進に関する要望活動の実施 3 2月6日 石巻港区のPR活動を目的とした、仙台国際貿易港首都圏セミナーへの参加						
成 果		客船の寄港は、港内静穏度向上の証明であるとともに、復旧・復興が進み元気な港であることを広くPRすることが出来るため、石巻港のイメージアップに繋がっている。 本事業の取組により、令和元年度は「ダイヤモンド・プリンセス」など、5隻の寄港が決定している。 石巻港のイメージアップは、石巻港への投資を促し、石巻港背後地等への企業誘致の契機となるものである。						
成果に係る評価		ポートセールスの実施により、毎年、着実に客船等の寄港がなされており、石巻港のPRを行う事で、企業誘致や入港貨物船の増加が期待でき、石巻港の整備・利用促進へと結びつく契機となっている。 また、近年は、大型外国客船の入港も増えており、一度に2千名を超える乗船客が石巻地域を訪れることによる経済効果も期待できる。						
(単位：円)								
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳					
			国(県)支出金	地方債	その他	一般財源		
	586,000	549,820				549,820		

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 章		復興計画	(3)	自然への畏敬の念を持ち、自然とともに生きる
	4 項	港湾費					(1)	海とともに生きる
	3 目	東日本大震災関係費					(1)	港湾の復旧・復興
実施計画掲載ページ		P189	中 事 業		石巻港復興活性化プロジェクト関係費			
事業コード		003-101-002-00413	事 業 名		国際拠点港湾「石巻港」復興活性化プロジェクト事業【復興基金】			
目的及び事業内容		東日本大震災により甚大な被害を受けた石巻港の復旧・復興した姿を多くの方に見ていただくとともに、港を活用した地域活性化を図るため、港湾感謝祭、客船歓迎イベントを実施する。また、客船誘致による、観光振興及び交流人口の拡大を図っていく。						
取組実績		客船寄港イベント、港湾感謝祭を実施した。 1 大型客船歓迎イベントの実施(対象：客船会社及び乗船客) (1) 5月21日 「ばしふいっくびいなす歓迎ウェルカムフェスタ2018」を実施した。 ア 入出港イベント(大漁旗による出迎え、郷土芸能の披露など) イ 観光PRブース等出展(2市2町の特産品販売、振る舞いなど) (2) 9月18日 「ダイヤモンド・プリンセス歓迎ウェルカムフェスタ2018」を実施した。 ア 入出港イベント(大漁旗による出迎え、入港歓迎式典、郷土芸能の披露など) イ 観光PRブース等出展(3市2町の特産品販売、振る舞いなど) (3) 9月29日 「につぼん丸歓迎ウェルカムフェスタ2018」を実施した。 ア 入出港イベント(大漁旗及び消防音楽隊による出迎え、入港歓迎式典、郷土芸能の披露など) イ 観光PRブース等出展(3市2町の特産品販売、振る舞いなど) 2 港湾感謝祭の実施(対象：一般市民) (1) 10月14日 「第17回港湾感謝祭」を実施した。 ア 巡視船「くりこま」の一般公開 イ 陸上ブース(港湾関係官公庁の展示ブース、石巻立地企業の出店ブースなど) ウ ステージイベント(チャアリーディング、麻薬探知犬によるデモンストレーションなど)						
成 果		石巻市、東松島市、大崎市、女川町、松島町で構成する石巻港大型客船誘致協議会にて、客船寄港ごとに歓迎イベントを実施し、乗船客と市民との交流が図られた。 また、石巻港の復旧・復興が進み、元気な港であることを乗船客の皆さんをはじめ全国にPR出来たことで、石巻港のイメージアップにも繋がった。 港湾感謝祭は、約6,000名の来場者があり、石巻港が地域経済に果たしている役割や重要性を積極的にPRし、市民参加型の港湾を推進するとともに、港まち石巻の復興を内外に発信することができた。						
成果に係る評価		客船歓迎イベント(おもてなし)の実施により、乗船客と市民との交流が図られるほか、本市のPR、地域の活性化に繋がっていることから事業を継続する必要がある。 また、港湾感謝祭の実施により、市民に石巻港の役割、復旧・復興が進む港の姿、港からの賑わいを発信することができている。 引き続き、石巻港が安心、安全な港であることをPRし、大型クルーズ客船等の様々な船舶の誘致を進めることで、石巻港の利用・整備促進に繋がっていく。						
(単位：円)								
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳					
			国(県)支出金	地方債	その他	一般財源		
	6,490,000	6,490,000				6,490,000		

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 章	復興計画	(1)	みんなで築く災害に強いまちづくり
	5 項	都市計画費		第 節		(3)	減災まちづくりの推進
	7 目	東日本大震災関係費		()		(1)	都市基盤の復旧・復興
実施計画掲載ページ	P167		中 事 業	南浜津波復興祈念公園整備事業費、中瀬公園整備事業費、防災緑地1号整備事業費、防災緑地2号整備事業費			
事業コード	001-301-006-00840、00841、00843	事業 名	都市公園整備事業（石巻南浜津波復興祈念公園、中瀬公園、防災緑地2号）〔復興交付金〕				
目的及び事業内容	防災集団移転促進事業による移転元地の利活用として、犠牲者への追悼の場、震災の教訓の伝承の場として石巻南浜津波復興祈念公園を整備するほか、市街地の暮らし・にぎわいの創出、再生に寄与する中瀬公園を整備するとともに、津波や高潮による直接的な被害の防御・減勢を図り、背後地の住居等を守るにより災害に強いまちづくりを行うため、防災緑地1・2号を整備する。						
取 組 実 績	復興交付金事業等により整備を計画する4事業（防災緑地1号・防災緑地2号・石巻南浜津波復興祈念公園・中瀬公園）について、次のとおり取り組んだ。 1 防災緑地1号 昨年度に引き続き、津波防災緑地を整備するに当たり、澳西地区被災市街地復興土地区画整理事業と一体的に行うこととし、造成工事に取り組んだほか、植栽等の施設整備工事を発注した。 宮城県土木部下水道課へ委託した流域下水管等の埋設物移設工事を進めた。 2 防災緑地2号 昨年度に引き続き、津波防災緑地を整備するための用地取得、建物補償を進めるとともに、工事が未着手となっている区域全域を一括して発注した。 3 石巻南浜津波復興祈念公園 用地取得を実施したほか、発注済みである区域の一次造成工事及び施設整備工事を実施した。 また、工事が未着手となっている区域全域の造成整備工事を一括して発注した。 4 中瀬公園 用地取得を実施したほか、一部区域の一次造成工事を実施した。						
成 果	上記の取組により、次の成果を得た。 1 防災緑地1号 一部区域を除き盛土造成工事が完了したほか、宮城県土木部下水道課へ委託した流域下水道管等の埋設物移設工事が完了した。また、施設整備工事を発注し植栽工事等を進めたことにより事業を推進できた。 2 防災緑地2号 用地取得及び建物補償について、地権者との契約が全て完了した。また、工事が未着手となっている区域全域を一括して発注し、盛土造成工事を進めたことにより事業を推進できた。 3 石巻南浜津波復興祈念公園 一部区域の施設整備工事が完了した。また、工事が未着手となっている区域全域の造成整備工事を発注し、造成工事を重点的に実施したことにより、事業を推進できた。 4 中瀬公園 用地取得を進めたことで、一部区域の一次造成工事が完了し、事業を推進できた。						
成果に係る評価	1 防災緑地1号 多重防御機能の構築を図るため、澳西地区被災市街地復興土地区画整理事業と一体的に進めてきた。今後も関係機関及び隣接事業との協議・調整を行い、令和元年度末の完成に向けて取り組んで行く必要がある。 2 防災緑地2号 多重防御機能の構築を図るため、今後も関係機関及び隣接事業との協議・調整を行いながら工事を進め、令和2年度末の完成に向けて取り組んで行く必要がある。 3 石巻南浜津波復興祈念公園 国・県と協同で整備する祈念公園であるため、工程調整等連携を密にしながら工事を進め、令和2年度末までの完成に向けて取り組んで行く必要がある。 4 中瀬公園 用地取得の進捗状況を見極めながら残る区域の一次造成工事を進め、令和2年度末の概成に向けて取り組んで行く必要がある。						
(単位：円)							
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳				
			国(県)支出金	地方債	その他	一般財源	
	1,807,883,009	1,144,340,606	31,016,000	60,600,000	793,820,898	258,903,708	

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 章	復興計画	(3)	自然への畏敬の念を持ち、自然とともに生きる																								
	5 項	都市計画費		第 節		(1)	海とともに生きる																								
	7 目	東日本大震災関係費		()		(3)	被災水産業への再建支援																								
実施計画掲載ページ	P191		中 事 業	低平地整備事業費																											
事業コード	003-103-001-01119	事業 名	低平地整備事業〔復興交付金〕〔復興基金〕																												
目的及び事業内容	半島沿岸部の排水不良エリア（主に災害危険区域）において、地形測量（現地測量・路線測量）及び排水検証を実施し、これらの結果を踏まえて、排水対策のための盛土造成、道路・水路の整備を行う。また、被災を受けた集落を再生させるため、積極的な地元活用を促す「コミュニティ広場、民間活用等」の整備を行う。																														
取 組 実 績	低平地整備事業に係る下記事業等を実施した。 1 復興整備事業半島部防災集団移転促進事業等工事施工等に関する一体的業務 2,272,454,000円 2 復興整備事業半島部防災集団移転促進事業等管理支援（その2）業務 266,721,120円 3 漁業集落防災機能強化事業他調査等業務 151,808,040円 4 移転促進跡地整備事業他土地境界杭復元測量業務 63,190,800円 5 南浜西部地区仮設ヤード造成工事 42,603,840円 6 用地取得及び物件等移転補償 40筆、72件																														
成 果	上記事業の実施により12集落が完成し、被災した漁業集落の復興や防災機能の強化が図られた。 工事請負業者：清水・奥村石巻市復興整備事業半島部防災集団移転促進事業等共同企業体 工事請負金額：15,520,680,000円 ○ 整備集落数 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>低平地事業のみ</th> <th>低平地及び漁集事業</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>対象集落</td> <td>11</td> <td>50</td> <td>61</td> </tr> <tr> <td>完成集落</td> <td>5</td> <td>19</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td> うち平成28年度</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td> うち平成29年度</td> <td>2</td> <td>8</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td> うち平成30年度</td> <td>2</td> <td>10</td> <td>12</td> </tr> </tbody> </table>								低平地事業のみ	低平地及び漁集事業	計	対象集落	11	50	61	完成集落	5	19	24	うち平成28年度	1	1	2	うち平成29年度	2	8	10	うち平成30年度	2	10	12
	低平地事業のみ	低平地及び漁集事業	計																												
対象集落	11	50	61																												
完成集落	5	19	24																												
うち平成28年度	1	1	2																												
うち平成29年度	2	8	10																												
うち平成30年度	2	10	12																												
成果に係る評価	前年度までの完成集落12を除く49集落のうち、12集落が完成し生活基盤の整備が図られたが、残る未完成集落37においても、引き続き防集残土を活用した地盤嵩上げや排水路整備、防災安全施設整備等を実施し、地盤沈下による排水不良を解消するため、他事業との連携を図りながら事業を継続していく必要がある。																														
(単位：円)																															
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																												
			国(県)支出金	地方債	その他	一般財源																									
	3,812,655,646	3,339,697,214	5,136,480		2,701,158,295	633,402,439																									

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 章	復興計画	(1)	みんなで築く災害に強いまちづくり																														
	5 項	都市計画費		第 節		(3)	減災まちづくりの推進																														
	7 目	東日本大震災関係費		()		(1)	都市基盤の復旧・復興																														
実施計画掲載ページ		P153	中 事 業		津波復興拠点整備事業費																																
事業コード		001-301-001-00568	事 業 名		石巻駅周辺整備事業（津波復興拠点整備分）〔復興交付金〕																																
目的及び事業内容		<p>本市の都市機能の拠点である石巻駅周辺地区において、行政、防災、医療、福祉、交流といった機能を連携させた拠点形成を行い、災害発生時における早期復旧と市民の安全を守るため、津波防災拠点の整備を行う。</p> <p>[主な施設] 地区内道路、歩行者デッキ、にぎわい交流広場、自転車・バイク駐車場</p>																																			
取組実績		<p>1 業務委託の実施</p> <ul style="list-style-type: none"> 石巻駅周辺地区バイク駐車場詳細設計業務 石巻駅周辺地区津波防災拠点にぎわい交流広場設計支援業務 ほか <p>2 工事の実施</p> <ul style="list-style-type: none"> 石巻駅周辺地区津波防災拠点歩行者デッキ新設及び道路改良工事 ほか <p>3 支障物件の移設</p> <ul style="list-style-type: none"> 架空配電線路等移設 電気通信線路設備移設 地中配電線路等移設 																																			
成 果		<p>歩行者デッキ及び地区内道路が完成し、事業の推進が図られた。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="2">事業（事業費換算）の進捗率</th> <th rowspan="2">達成率（年度別）</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H25</td> <td>1.0%</td> <td>1.0%</td> <td>100.0%</td> </tr> <tr> <td>H26</td> <td>15.5%</td> <td>1.6%</td> <td>10.3%</td> </tr> <tr> <td>H27</td> <td>61.0%</td> <td>10.2%</td> <td>16.7%</td> </tr> <tr> <td>H28</td> <td>57.4%</td> <td>19.3%</td> <td>33.6%</td> </tr> <tr> <td>H29</td> <td>89.6%</td> <td>34.6%</td> <td>38.6%</td> </tr> <tr> <td>H30</td> <td>100.0%</td> <td>57.0%</td> <td>57.0%</td> </tr> </tbody> </table> <p>※ H25～H28までは、津波復興拠点整備全体としての値。 H29からは、全体から（仮称）ささえあいセンター整備と防災センター整備に関する事業を除いた値。（各々主要事業として別掲）</p>						区分	事業（事業費換算）の進捗率		達成率（年度別）	目標値	実績等	H25	1.0%	1.0%	100.0%	H26	15.5%	1.6%	10.3%	H27	61.0%	10.2%	16.7%	H28	57.4%	19.3%	33.6%	H29	89.6%	34.6%	38.6%	H30	100.0%	57.0%	57.0%
区分	事業（事業費換算）の進捗率		達成率（年度別）																																		
	目標値	実績等																																			
H25	1.0%	1.0%	100.0%																																		
H26	15.5%	1.6%	10.3%																																		
H27	61.0%	10.2%	16.7%																																		
H28	57.4%	19.3%	33.6%																																		
H29	89.6%	34.6%	38.6%																																		
H30	100.0%	57.0%	57.0%																																		
成果に係る評価		<p>歩行者デッキ及び拠点地区内の道路改良は、平成31年4月に整備を完了し、令和元年5月8日に歩行者デッキの供用を開始した。またバイク駐車場整備は、平成31年2月に工事着手、工事の完成を経て5月30日に供用を開始した。</p> <p>残るにぎわい交流広場の整備は、平成31年3月に工事着手し、令和元年秋頃の完成を予定している。今後、現在建設中である「（仮称）ささえあいセンター」及び「にぎわい交流広場」の整備進捗を管理し、災害に強い拠点構築を図るため、事業を継続する必要がある。</p>																																			
（単位：円）																																					
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																																		
			国（県）支出金	地方債	その他	一般財源																															
	387,304,732	374,712,428			281,903,000	92,809,428																															

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 章	復興計画	(1)	みんなで築く災害に強いまちづくり																														
	5 項	都市計画費		第 節		(3)	減災まちづくりの推進																														
	7 目	東日本大震災関係費		()		(1)	都市基盤の復旧・復興																														
実施計画掲載ページ		P168	中 事 業		総合運動公園整備事業費																																
事業コード		001-301-006-00347	事 業 名		石巻市総合運動公園（防災公園）整備事業（第三工区）〔復興基金〕																																
目的及び事業内容		<p>全体計画約39.2haのうち約14.2haは整備供用開始済み。 残る約25haの未整備部分のうち、第三工区について、体育・スポーツの振興と災害時における市民の安全確保を図り、安全で快適なまちづくりに資するため、防災機能を兼ね備えた都市公園（運動公園）の整備を実施する。</p>																																			
取組実績		<p>1 業務委託の実施</p> <p>(1) 石巻市総合運動公園更衣室建設工事実施設計業務</p> <p>2 工事の実施</p> <p>(1) 石巻市総合運動公園整備（その6）工事</p> <p>(2) 石巻市総合運動公園整備（その7）工事</p> <p>(3) 石巻市総合運動公園更衣室建設工事</p> <p>(4) 電力柱等移設補償 一式</p>																																			
成 果		<p>石巻市総合運動公園施設整備工事の実施により、公園施設の基盤整備が進んだ。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="2">事業の進捗率</th> <th rowspan="2">達成率</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H25</td> <td>6,524,006,426円</td> <td>1,815,087,881円</td> <td>27.8%</td> </tr> <tr> <td>H26</td> <td>6,524,006,426円</td> <td>2,385,389,793円</td> <td>36.6%</td> </tr> <tr> <td>H27</td> <td>6,524,006,426円</td> <td>3,779,044,539円</td> <td>57.9%</td> </tr> <tr> <td>H28</td> <td>6,524,006,426円</td> <td>4,109,445,890円</td> <td>63.0%</td> </tr> <tr> <td>H29</td> <td>6,524,006,426円</td> <td>5,827,592,673円</td> <td>89.3%</td> </tr> <tr> <td>H30</td> <td>6,524,006,426円</td> <td>5,876,937,178円</td> <td>90.1%</td> </tr> </tbody> </table>						区分	事業の進捗率		達成率	目標値	実績	H25	6,524,006,426円	1,815,087,881円	27.8%	H26	6,524,006,426円	2,385,389,793円	36.6%	H27	6,524,006,426円	3,779,044,539円	57.9%	H28	6,524,006,426円	4,109,445,890円	63.0%	H29	6,524,006,426円	5,827,592,673円	89.3%	H30	6,524,006,426円	5,876,937,178円	90.1%
区分	事業の進捗率		達成率																																		
	目標値	実績																																			
H25	6,524,006,426円	1,815,087,881円	27.8%																																		
H26	6,524,006,426円	2,385,389,793円	36.6%																																		
H27	6,524,006,426円	3,779,044,539円	57.9%																																		
H28	6,524,006,426円	4,109,445,890円	63.0%																																		
H29	6,524,006,426円	5,827,592,673円	89.3%																																		
H30	6,524,006,426円	5,876,937,178円	90.1%																																		
成果に係る評価		<p>石巻市総合運動公園整備（その6）工事及び石巻市総合運動公園整備（その7）工事の進捗により、平成31年3月31日からこども広場及び駐車場の供用を開始した。引き続き、更衣室や各種公園施設整備を実施し、平時にはスポーツ活動の交流の場として、災害時には、避難・救援活動の拠点として機能する防災公園整備を推進する必要がある。</p>																																			
（単位：円）																																					
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																																		
			国（県）支出金	地方債	その他	一般財源																															
	49,462,975	49,344,505	23,345,000		1,167,231	24,832,274																															

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 章	復興計画	(1)	みんなで築く災害に強いまちづくり																										
	5 項	都市計画費		第 節		(3)	減災まちづくりの推進																										
	7 目	東日本大震災関係費		()		(1)	都市基盤の復旧・復興																										
実施計画掲載ページ	P 157		中 事 業	七窪蛇田線街路整備事業費																													
事業コード	001-301-003-00586	事 業 名	街路整備事業（七窪蛇田線）																														
目的及び事業内容	本路線は、末広町を起点とし清水町、中里地区、北上運河、J R石巻線を越えて、国道45号に接続する重要幹線道路である。中心市街地への円滑な交通の確保を図るため、全線供用が急務となっている。また、災害時における避難路、緊急輸送道路としての役割等を担う重要路線であることから、計画延長L=570m、計画幅員15mの街路整備事業を実施する。																																
取組実績	1 業務委託の実施 (1) 法定図書作成業務 (2) 道路設計業務 2 事業用地の取得 (1) 用地取得 (2) 物件移転補償 3 工事の着手 (1) 橋梁下部工 橋台2基、橋脚4基 (2) 地盤改良工 (3) 橋梁上部工																																
成 果	用地取得と並行して一部橋梁下部工工事を実施し、橋台1基、橋脚2基が完成した。 <table border="1" style="width:100%; text-align:center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="2">事業の進捗</th> <th rowspan="2">達成率</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H26</td> <td>4,314,097,543円</td> <td>29,625,600円</td> <td>0.7%</td> </tr> <tr> <td>H27</td> <td>4,314,097,543円</td> <td>263,586,110円</td> <td>6.1%</td> </tr> <tr> <td>H28</td> <td>4,314,097,543円</td> <td>1,250,352,674円</td> <td>29.0%</td> </tr> <tr> <td>H29</td> <td>4,314,097,543円</td> <td>1,805,156,123円</td> <td>41.8%</td> </tr> <tr> <td>H30</td> <td>4,314,097,543円</td> <td>2,240,016,494円</td> <td>51.9%</td> </tr> </tbody> </table>							区分	事業の進捗		達成率	目標値	実績等	H26	4,314,097,543円	29,625,600円	0.7%	H27	4,314,097,543円	263,586,110円	6.1%	H28	4,314,097,543円	1,250,352,674円	29.0%	H29	4,314,097,543円	1,805,156,123円	41.8%	H30	4,314,097,543円	2,240,016,494円	51.9%
区分	事業の進捗		達成率																														
	目標値	実績等																															
H26	4,314,097,543円	29,625,600円	0.7%																														
H27	4,314,097,543円	263,586,110円	6.1%																														
H28	4,314,097,543円	1,250,352,674円	29.0%																														
H29	4,314,097,543円	1,805,156,123円	41.8%																														
H30	4,314,097,543円	2,240,016,494円	51.9%																														
成果に係る評価	J Rへの委託予定を除く、橋梁下部工工事に着手し、事業の進捗が図られた。引き続き、地元地権者との合意形成を図りながら用地取得の完了を目指すとともに、関係機関等との協議も十分に行いながら事業を円滑に進める必要がある。																																
(単位：円)																																	
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																														
			国(県)支出金	地方債	その他	一般財源																											
	436,435,735	434,860,371	235,007,000	188,500,000		11,353,371																											

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 章	復興計画	(1)	みんなで築く災害に強いまちづくり																										
	5 項	都市計画費		第 節		(3)	減災まちづくりの推進																										
	7 目	東日本大震災関係費		()		(1)	都市基盤の復旧・復興																										
実施計画掲載ページ	P 159		中 事 業	石巻工業港運河線街路整備事業費																													
事業コード	001-301-003-00935	事 業 名	街路整備事業（石巻工業港運河線）〔復興基金〕																														
目的及び事業内容	第三次緊急輸送道路として、市街地の幹線輸送路である本路線〔高盛土道路（門脇流留線）～国道45号〕を結ぶことで、救助・救助・物資輸送の迅速化を図り減災機能を効果的なものにするため、都市計画道路として整備を行う。 延長L=1,426.1m〔うち社総交区間（国道398号～国道45号）L=679.4m〕																																
取組実績	1 業務委託の実施 (1) 道路詳細設計業務 (2) 建物補償調査業務 (3) 用地測量業務 2 事業用地の取得 (1) 用地取得 (2) 物件移転補償 3 工事の着手 (1) 橋梁下部工 橋台2基 (2) 道路改良(国道部) L=333.0m (3) 道路整備工事(本線部) L=400.0m																																
成 果	詳細設計業務、補償調査等各種業務を実施した。また、用地取得と併行して、一部橋梁及び道路改良工事に着手した。 <table border="1" style="width:100%; text-align:center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="2">事業の進捗</th> <th rowspan="2">達成率</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H26</td> <td>3,401,214,500円</td> <td>16,410,000円</td> <td>0.5%</td> </tr> <tr> <td>H27</td> <td>3,401,214,500円</td> <td>80,935,077円</td> <td>2.4%</td> </tr> <tr> <td>H28</td> <td>3,401,214,500円</td> <td>516,052,353円</td> <td>15.2%</td> </tr> <tr> <td>H29</td> <td>3,401,214,500円</td> <td>1,119,591,554円</td> <td>32.9%</td> </tr> <tr> <td>H30</td> <td>3,401,214,500円</td> <td>1,406,968,486円</td> <td>41.4%</td> </tr> </tbody> </table>							区分	事業の進捗		達成率	目標値	実績等	H26	3,401,214,500円	16,410,000円	0.5%	H27	3,401,214,500円	80,935,077円	2.4%	H28	3,401,214,500円	516,052,353円	15.2%	H29	3,401,214,500円	1,119,591,554円	32.9%	H30	3,401,214,500円	1,406,968,486円	41.4%
区分	事業の進捗		達成率																														
	目標値	実績等																															
H26	3,401,214,500円	16,410,000円	0.5%																														
H27	3,401,214,500円	80,935,077円	2.4%																														
H28	3,401,214,500円	516,052,353円	15.2%																														
H29	3,401,214,500円	1,119,591,554円	32.9%																														
H30	3,401,214,500円	1,406,968,486円	41.4%																														
成果に係る評価	一部橋梁及び道路改良工事に着手し事業の進捗が図られた。引き続き、地元地権者との合意形成を図りながら、更なる用地取得率を高めていくとともに、関係機関等との協議も十分に行いながら効率的に事業を進めていく必要がある。																																
(単位：円)																																	
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																														
			国(県)支出金	地方債	その他	一般財源																											
	287,376,932	287,376,932	160,119,000		6,420,829	120,837,103																											

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 章	復興計画	(1)	みんなで築く災害に強いまちづくり																														
	5 項	都市計画費		第 節		(3)	減災まちづくりの推進																														
	7 目	東日本大震災関係費		()		(1)	都市基盤の復旧・復興																														
実施計画掲載ページ		P159	中 事 業		石巻工業港運河線街路整備事業費																																
事業コード		001-301-003-00934	事 業 名		街路整備事業（石巻工業港運河線）〔復興交付金〕																																
目的及び事業内容		<p>第三次緊急輸送道路として、市街地の幹線輸送路である本路線〔高盛土道路（門脇流留線）～国道45号〕を結ぶことで、救出・救助・物資輸送の迅速化を図り減災機能を効果的なものにするため、都市計画道路として整備を行う。 延長L=1,426.1m〔うち交付金区間（門脇流留線～国道398号）L=640.7m〕</p>																																			
取 組 実 績		<p>1 業務委託の実施 (1) 道路詳細設計業務 (2) 補償調査業務 (3) 不動産鑑定評価業務</p> <p>2 事業用地の取得 (1) 用地取得 (2) 物件移転補償</p> <p>3 工事の着手 (1) 道路新設工事 L=855.7m</p>																																			
成 果		<p>詳細設計業務、補償調査等各種業務を実施した。また、用地取得と併行して、道路改良工事に着手した。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="2">事業の進捗</th> <th rowspan="2">達成率</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H25</td> <td>2,223,625,186円</td> <td>13,462,050円</td> <td>0.6%</td> </tr> <tr> <td>H26</td> <td>2,223,625,186円</td> <td>13,462,050円</td> <td>0.6%</td> </tr> <tr> <td>H27</td> <td>2,223,625,186円</td> <td>130,289,860円</td> <td>5.9%</td> </tr> <tr> <td>H28</td> <td>2,223,625,186円</td> <td>754,048,254円</td> <td>33.9%</td> </tr> <tr> <td>H29</td> <td>2,223,625,186円</td> <td>1,220,772,789円</td> <td>54.9%</td> </tr> <tr> <td>H30</td> <td>2,223,625,186円</td> <td>1,649,730,148円</td> <td>74.2%</td> </tr> </tbody> </table>						区分	事業の進捗		達成率	目標値	実績等	H25	2,223,625,186円	13,462,050円	0.6%	H26	2,223,625,186円	13,462,050円	0.6%	H27	2,223,625,186円	130,289,860円	5.9%	H28	2,223,625,186円	754,048,254円	33.9%	H29	2,223,625,186円	1,220,772,789円	54.9%	H30	2,223,625,186円	1,649,730,148円	74.2%
区分	事業の進捗		達成率																																		
	目標値	実績等																																			
H25	2,223,625,186円	13,462,050円	0.6%																																		
H26	2,223,625,186円	13,462,050円	0.6%																																		
H27	2,223,625,186円	130,289,860円	5.9%																																		
H28	2,223,625,186円	754,048,254円	33.9%																																		
H29	2,223,625,186円	1,220,772,789円	54.9%																																		
H30	2,223,625,186円	1,649,730,148円	74.2%																																		
成果に係る評価		<p>用地取得について、地権者から概ね契約の合意を得たとともに、道路改良工事に着手し事業の進捗が図られた。引き続き、残りの地元地権者との合意形成を図りながら、更なる用地取得率を高めていくとともに、関係機関等との協議も十分に行いながら効率的に事業を進めていく必要がある。</p>																																			
(単位：円)																																					
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																																		
			国(県)支出金	地方債	その他	一般財源																															
	599,967,419	428,957,359			332,440,000	96,517,359																															

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 章	復興計画	(1)	みんなで築く災害に強いまちづくり																						
	5 項	都市計画費		第 節		(3)	減災まちづくりの推進																						
	7 目	東日本大震災関係費		()		(1)	都市基盤の復旧・復興																						
実施計画掲載ページ		P160	中 事 業		釜大街道線街路整備事業費																								
事業コード		001-301-003-00937	事 業 名		街路整備事業（釜大街道線）〔復興基金〕																								
目的及び事業内容		<p>釜大街道地区の地域コミュニティ再生及び、当該地区南北方向の生活道路の混雑を緩和するため、本路線〔社総交区間：（西側）元明神～中屋敷一丁目、（東側）大街道南二丁目～大街道東二丁目〕を整備し、安全・安心なまちづくりを推進する。 延長L=3,580m（うち社総交区間L=1,783.8m）</p>																											
取 組 実 績		<p>1 業務委託の実施 (1) 実施設計業務 (2) 用地測量業務 (3) 補償調査業務</p> <p>2 事業用地の取得 (1) 用地取得 (2) 物件移転補償</p> <p>3 工事の着手 (1) 橋梁下部工（北北上運河）橋台2基 (2) 橋梁下部工（こ線橋）橋脚2基</p>																											
成 果		<p>実施設計業務、補償調査等各種業務を実施した。また、用地取得と併行して工事を実施した。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="2">事業の進捗</th> <th rowspan="2">達成率</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H27</td> <td>7,841,762,205円</td> <td>24,610,000円</td> <td>0.3%</td> </tr> <tr> <td>H28</td> <td>7,841,762,205円</td> <td>62,279,994円</td> <td>0.8%</td> </tr> <tr> <td>H29</td> <td>7,841,762,205円</td> <td>1,174,528,683円</td> <td>15.0%</td> </tr> <tr> <td>H30</td> <td>7,841,762,205円</td> <td>2,437,788,513円</td> <td>31.1%</td> </tr> </tbody> </table>						区分	事業の進捗		達成率	目標値	実績等	H27	7,841,762,205円	24,610,000円	0.3%	H28	7,841,762,205円	62,279,994円	0.8%	H29	7,841,762,205円	1,174,528,683円	15.0%	H30	7,841,762,205円	2,437,788,513円	31.1%
区分	事業の進捗		達成率																										
	目標値	実績等																											
H27	7,841,762,205円	24,610,000円	0.3%																										
H28	7,841,762,205円	62,279,994円	0.8%																										
H29	7,841,762,205円	1,174,528,683円	15.0%																										
H30	7,841,762,205円	2,437,788,513円	31.1%																										
成果に係る評価		<p>一部橋梁工事に着手し事業の進捗が図られた。引き続き、地元地権者との合意形成を図りながら、更なる用地取得率を高めていくとともに、関係機関等との協議も十分に行いながら効率的に事業を進めていく必要がある。</p>																											
(単位：円)																													
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																										
			国(県)支出金	地方債	その他	一般財源																							
	1,264,957,065	1,263,259,830	729,300,000		28,288,774	505,671,056																							

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 章		復興計画	(1)	みんなで築く災害に強いまちづくり																														
	5 項	都市計画費		第 節			(3)	減災まちづくりの推進																														
	7 目	東日本大震災関係費		()			(1)	都市基盤の復旧・復興																														
実施計画掲載ページ		P 159	中 事 業		釜大街道線街路整備事業費																																	
事業コード		001-301-003-00936	事 業 名		街路整備事業（釜大街道線）〔復興交付金〕																																	
目的及び事業内容		釜大街道地区の地域コミュニティ再生及び、当該地区南北方向の生活道路の混雑を緩和するため、本路線（交付金区間：中屋敷一丁目～大街道南二丁目）を整備し、安全・安心なまちづくりを推進する。延長L=3,580m（うち交付金区間L=1,485.5m）																																				
取 組 実 績		1 業務委託の実施 (1) 道路新設工事積算及び工事監理業務 (2) 不動産鑑定評価業務 2 事業用地の取得 (1) 用地取得 (2) 物件移転補償 3 工事の着手 (1) 道路新設工事 L=1,097.9m (2) 環境施設整備工事 N=1式																																				
成 果		地下埋設物調査、不動産鑑定評価等各種業務を実施した。また、用地取得と併行して工事を実施した。 <table border="1" style="width:100%; text-align:center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="2">事業の進捗</th> <th rowspan="2">達成率</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H25</td> <td>3,972,119,624円</td> <td>17,550,000円</td> <td>0.4%</td> </tr> <tr> <td>H26</td> <td>3,972,119,624円</td> <td>117,441,024円</td> <td>3.0%</td> </tr> <tr> <td>H27</td> <td>3,972,119,624円</td> <td>1,838,711,271円</td> <td>46.3%</td> </tr> <tr> <td>H28</td> <td>3,972,119,624円</td> <td>2,731,229,287円</td> <td>68.8%</td> </tr> <tr> <td>H29</td> <td>3,972,119,624円</td> <td>3,323,595,639円</td> <td>83.7%</td> </tr> <tr> <td>H30</td> <td>3,972,119,624円</td> <td>3,635,582,704円</td> <td>91.5%</td> </tr> </tbody> </table>							区分	事業の進捗		達成率	目標値	実績等	H25	3,972,119,624円	17,550,000円	0.4%	H26	3,972,119,624円	117,441,024円	3.0%	H27	3,972,119,624円	1,838,711,271円	46.3%	H28	3,972,119,624円	2,731,229,287円	68.8%	H29	3,972,119,624円	3,323,595,639円	83.7%	H30	3,972,119,624円	3,635,582,704円	91.5%
区分	事業の進捗		達成率																																			
	目標値	実績等																																				
H25	3,972,119,624円	17,550,000円	0.4%																																			
H26	3,972,119,624円	117,441,024円	3.0%																																			
H27	3,972,119,624円	1,838,711,271円	46.3%																																			
H28	3,972,119,624円	2,731,229,287円	68.8%																																			
H29	3,972,119,624円	3,323,595,639円	83.7%																																			
H30	3,972,119,624円	3,635,582,704円	91.5%																																			
成果に係る評価		地権者との合意形成を図りながら用地の取得及び道路改良工事を進め、一部区間において供用を開始している。 今後、未供用区間については道路改良工事を加速化し、全線供用開始に向け整備を進めていく。																																				
（単位：円）																																						
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																																			
			国(県)支出金	地方債	その他	一般財源																																
	372,796,935	311,987,065			239,160,000	72,827,065																																

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 章		復興計画	(1)	みんなで築く災害に強いまちづくり																														
	5 項	都市計画費		第 節			(3)	減災まちづくりの推進																														
	7 目	東日本大震災関係費		()			(1)	都市基盤の復旧・復興																														
実施計画掲載ページ		P 158	中 事 業		渡波稲井線街路整備事業費																																	
事業コード		001-301-003-00832	事 業 名		街路整備事業（渡波稲井線）〔復興交付金〕																																	
目的及び事業内容		被災時における復旧活動、避難活動等の迅速化を図るため、沿岸部（渡波地区）から内陸部（稲井地区）への都市計画道路として整備を行う。延長L=3,581.4m																																				
取 組 実 績		1 業務委託の実施 (1) 道路詳細設計業務 (2) 補償調査業務 (3) 道路新設工事積算業務 (4) JR設計協定 2 事業用地の取得 (1) 用地取得 (2) 物件移転補償 3 工事の実施 (1) 街路整備工事 L= 838.9m (2) 街路新設工事 L=2,031.0m (3) 橋梁下部工（こ線橋）橋台2基																																				
成 果		詳細設計業務、補償調査等各種業務を実施した。また、用地取得と併行して工事を実施した。 <table border="1" style="width:100%; text-align:center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="2">事業の進捗</th> <th rowspan="2">達成率</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H25</td> <td>9,506,182,648円</td> <td>31,357,200円</td> <td>0.3%</td> </tr> <tr> <td>H26</td> <td>9,506,182,648円</td> <td>94,697,200円</td> <td>1.0%</td> </tr> <tr> <td>H27</td> <td>9,506,182,648円</td> <td>386,340,755円</td> <td>4.1%</td> </tr> <tr> <td>H28</td> <td>9,506,182,648円</td> <td>844,006,493円</td> <td>8.9%</td> </tr> <tr> <td>H29</td> <td>9,506,182,648円</td> <td>1,670,049,924円</td> <td>17.6%</td> </tr> <tr> <td>H30</td> <td>9,506,182,648円</td> <td>3,241,455,884円</td> <td>34.1%</td> </tr> </tbody> </table>							区分	事業の進捗		達成率	目標値	実績等	H25	9,506,182,648円	31,357,200円	0.3%	H26	9,506,182,648円	94,697,200円	1.0%	H27	9,506,182,648円	386,340,755円	4.1%	H28	9,506,182,648円	844,006,493円	8.9%	H29	9,506,182,648円	1,670,049,924円	17.6%	H30	9,506,182,648円	3,241,455,884円	34.1%
区分	事業の進捗		達成率																																			
	目標値	実績等																																				
H25	9,506,182,648円	31,357,200円	0.3%																																			
H26	9,506,182,648円	94,697,200円	1.0%																																			
H27	9,506,182,648円	386,340,755円	4.1%																																			
H28	9,506,182,648円	844,006,493円	8.9%																																			
H29	9,506,182,648円	1,670,049,924円	17.6%																																			
H30	9,506,182,648円	3,241,455,884円	34.1%																																			
成果に係る評価		平成27年度より、国道398号から新渡波西地区被災市街地復興土地区画整理事業区域までの区間において、工事を実施し、平成30年度には南側の国道398号側の一部を供用開始することができた。また、区画整理北側においても平成29年度より工事を実施し、平成30年度からはJRと施工協定を締結し、路線全区間で工事着手となり、事業の進捗が図られた。引き続き、関係機関等との協議を十分に行い、効率的に事業を進めていく必要がある。																																				
（単位：円）																																						
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																																			
			国(県)支出金	地方債	その他	一般財源																																
	1,609,809,996	1,571,405,960				1,204,365,000	367,040,960																															

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 章		復興計画	(1)	みんなで築く災害に強いまちづくり																														
	5 項	都市計画費		第 節			(3)	減災まちづくりの推進																														
	7 目	東日本大震災関係費		()			(1)	都市基盤の復旧・復興																														
実施計画掲載ページ		P158	中 事 業		御所入湊線街路整備事業費																																	
事業コード		001-301-003-00915	事 業 名		街路整備事業（御所入湊線）〔復興交付金〕																																	
目的及び事業内容		<p>第三次緊急輸送道路として、湊西地区産業系区画整理事業や魚町等の就業者の避難路を整備する〔湊中央線（湊西地区土地区画整理事業）～国道398号〕。また、津波からの防御施設と併せて、被災時における復旧活動、避難活動等の迅速化を図ることを目的に、牧山への最短ルートとして、都市計画道路の整備を行う。 延長 L=186m</p>																																				
取組実績		<p>1 業務委託の実施 (1) 御所入湊線道路整備工事積算業務（地下埋設部） 2 事業用地の取得 (1) 用地取得 (2) 物件移転補償 3 工事の着手 (1) 御所入湊線地下埋設物移設工事</p>																																				
成 果		<p>地下埋設物移設工事等に着手した。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="2">事業の進捗</th> <th rowspan="2">達成率</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H25</td> <td>1,165,386,741円</td> <td>29,467,647円</td> <td>2.5%</td> </tr> <tr> <td>H26</td> <td>1,165,386,741円</td> <td>51,142,407円</td> <td>4.4%</td> </tr> <tr> <td>H27</td> <td>1,165,386,741円</td> <td>239,413,022円</td> <td>20.5%</td> </tr> <tr> <td>H28</td> <td>1,165,386,741円</td> <td>405,921,587円</td> <td>34.8%</td> </tr> <tr> <td>H29</td> <td>1,165,386,741円</td> <td>561,057,485円</td> <td>48.1%</td> </tr> <tr> <td>H30</td> <td>1,165,386,741円</td> <td>809,696,741円</td> <td>69.5%</td> </tr> </tbody> </table>							区分	事業の進捗		達成率	目標値	実績等	H25	1,165,386,741円	29,467,647円	2.5%	H26	1,165,386,741円	51,142,407円	4.4%	H27	1,165,386,741円	239,413,022円	20.5%	H28	1,165,386,741円	405,921,587円	34.8%	H29	1,165,386,741円	561,057,485円	48.1%	H30	1,165,386,741円	809,696,741円	69.5%
区分	事業の進捗		達成率																																			
	目標値	実績等																																				
H25	1,165,386,741円	29,467,647円	2.5%																																			
H26	1,165,386,741円	51,142,407円	4.4%																																			
H27	1,165,386,741円	239,413,022円	20.5%																																			
H28	1,165,386,741円	405,921,587円	34.8%																																			
H29	1,165,386,741円	561,057,485円	48.1%																																			
H30	1,165,386,741円	809,696,741円	69.5%																																			
成果に係る評価		<p>道路改良工事に着手し事業の進捗が図られた。引き続き、関係機関等との協議を十分に行いながら効率的に事業を進めていく必要がある。</p>																																				
(単位：円)																																						
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																																			
			国(県)支出金	地方債	その他	一般財源																																
	258,046,000	248,639,256			193,885,000	54,754,256																																

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 章		復興計画	(1)	みんなで築く災害に強いまちづくり																										
	5 項	都市計画費		第 節			(3)	減災まちづくりの推進																										
	7 目	東日本大震災関係費		()			(1)	都市基盤の復旧・復興																										
実施計画掲載ページ		P158	中 事 業		(仮称) 鎮守大橋整備事業費																													
事業コード		001-301-003-00831	事 業 名		街路整備事業（門脇町三・四丁目1号線（仮称）鎮守大橋）〔復興基金〕																													
目的及び事業内容		<p>被災時における復旧活動、避難活動等の迅速化を図ることを目的として、湊地区と門脇地区を結ぶ最短ルートとして、都市計画道路の整備を行う。〔門脇町四丁目（新門脇地区被災市街地復興土地区画整理事業区域）～川口町二丁目（湊西地区被災市街地復興土地区画整理事業区域）〕 延長 L=754m（うち、橋梁分 L=536m）</p>																																
取組実績		<p>1 業務委託の実施 (1) 井戸分布調査業務 (2) 景観検討業務 2 工事委託の実施 (1) 宮城県との施工協定による工事委託</p>																																
成 果		<p>宮城県と工事に関する協定を締結し、工事を実施した。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="2">事業の進捗</th> <th rowspan="2">達成率</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H26</td> <td>8,347,840,277円</td> <td>31,790,000円</td> <td>0.4%</td> </tr> <tr> <td>H27</td> <td>8,347,840,277円</td> <td>140,261,760円</td> <td>1.7%</td> </tr> <tr> <td>H28</td> <td>8,347,840,277円</td> <td>780,246,815円</td> <td>9.3%</td> </tr> <tr> <td>H29</td> <td>8,347,840,277円</td> <td>1,647,182,157円</td> <td>19.7%</td> </tr> <tr> <td>H30</td> <td>8,347,840,277円</td> <td>3,330,829,642円</td> <td>39.9%</td> </tr> </tbody> </table>							区分	事業の進捗		達成率	目標値	実績等	H26	8,347,840,277円	31,790,000円	0.4%	H27	8,347,840,277円	140,261,760円	1.7%	H28	8,347,840,277円	780,246,815円	9.3%	H29	8,347,840,277円	1,647,182,157円	19.7%	H30	8,347,840,277円	3,330,829,642円	39.9%
区分	事業の進捗		達成率																															
	目標値	実績等																																
H26	8,347,840,277円	31,790,000円	0.4%																															
H27	8,347,840,277円	140,261,760円	1.7%																															
H28	8,347,840,277円	780,246,815円	9.3%																															
H29	8,347,840,277円	1,647,182,157円	19.7%																															
H30	8,347,840,277円	3,330,829,642円	39.9%																															
成果に係る評価		<p>宮城県と工事に関する協定を締結し、事業進捗が図られた。引き続き、隣接工事と工程管理を密に行いながら効率的に事業を進めていく必要がある。</p>																																
(単位：円)																																		
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																															
			国(県)支出金	地方債	その他	一般財源																												
	1,683,647,485	1,683,647,485	927,714,000		37,882,071	718,051,414																												

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 章		復興計画	(1)	みんなで築く災害に強いまちづくり												
	5 項	都市計画費		第 節			(3)	減災まちづくりの推進												
	7 目	東日本大震災関係費		()			(1)	都市基盤の復旧復興												
実施計画掲載ページ	P154		中 事 業	地域再生拠点エリア整備事業費																
事業コード	001-301-002-00916 001-301-002-00917		事 業 名	雄勝中心部地区拠点エリア整備事業〔復興交付金〕 鮎川浜地区拠点エリア整備事業〔復興交付金〕 北上にっこり地区拠点エリア整備事業〔復興交付金〕																
目的及び事業内容	東日本大震災により壊滅的な被害を受けた半島沿岸部において防災集団移転促進事業による高台移転が進む中、人口が減少している雄勝、牡鹿の各中心部に行政、商工及び観光機能を集約した新たな拠点エリアを整備することにより、被災した半島沿岸部の復興、地域の活性化を図るとともに、コンパクトなまちづくりの実現を目指すものである。																			
取組実績	各地区拠点エリアにおける道路、排水路、広場等の基盤整備として、下記事業を実施した。 1 雄勝中心部地区 (1) 拠点エリア整備事業測量設計業務 一式 (2) 防災集団移転促進事業等管理支援業務 一式 (3) 物件等移転補償 7件 (4) 基盤整備工事 一式 2 鮎川浜地区 (1) 拠点エリア整備事業測量設計業務 一式 (2) 防災集団移転促進事業等管理支援業務 一式 (3) 物件等移転補償 5件 (4) 基盤整備工事 一式 3 北上にっこり地区 (1) 基盤整備工事 一式																			
成 果	<p>雄勝中心部地区については、各拠点施設用地、南側駐車場用地盛土工事の完了、艇庫用地盛土工事の着手、地区内仮設道路、橋台、水路工事等を実施、鮎川浜地区においては、拠点エリア内盛土工事、区画道路工事の実施、北上にっこり地区においては、敷地造成工事の完了など、各拠点エリアの基盤整備事業を推進することができた。</p> <p>■ 事業進捗率（県道受託を含む）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>雄勝中心部地区</th> <th>鮎川浜地区</th> <th>北上にっこり地区</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H29</td> <td>22%</td> <td>39%</td> <td>0.6%</td> </tr> <tr> <td>H30</td> <td>46%</td> <td>64%</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>								年度	雄勝中心部地区	鮎川浜地区	北上にっこり地区	H29	22%	39%	0.6%	H30	46%	64%	100%
年度	雄勝中心部地区	鮎川浜地区	北上にっこり地区																	
H29	22%	39%	0.6%																	
H30	46%	64%	100%																	
成果に係る評価	関係機関により構成される工事調整会議等を定期的実施するなど、関係機関の連携強化により、基盤整備工事の早期完成に向けた事業の進捗が図られている。 また、各拠点施設の建設工事が同時に進められており、その進捗に伴い、基盤整備工事と施設建設工事の調整が必要不可欠であることから、引き続き各関係機関と連携し、各地区の伝統産業や観光産業の振興、地域コミュニティの再生に資する拠点エリアの早期完成に向け取り組んでいく。																			
予算の執行状況	(単位：円)																			
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																	
			国(県)支出金	地方債	その他	一般財源														
	1,264,540,550	1,216,854,138	525,318,400		550,624,000	140,911,738														

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 章		復興計画	(1)	みんなで築く災害に強いまちづくり
	5 項	都市計画費		第 節			(3)	減災まちづくりの推進
	7 目	東日本大震災関係費		()			(1)	都市基盤の復旧・復興
実施計画掲載ページ	P155、P164		中 事 業	基盤整備事業関係費				
事業コード	001-301-003-01170 001-301-004-01169		事 業 名	南浜東1号線ほか1路線整備事業、南浜地区雨水排水施設整備事業〔復興交付金〕				
目的及び事業内容	防災集団移転促進事業跡地である南浜東部地区において、右巻南浜津波復興祈念公園や防災マリナー整備事業などと連携した土地利用を図るため、市道南浜東1・2号線を整備するほか、旧北上川河川堤防整備に合わせ雨水排水施設を整備する。 1 南浜東1号線ほか1路線整備事業（市道南浜東1・2号線） ・計画概要：延長L=740m、代表幅員W=9.5m 2 南浜地区雨水排水施設整備事業 ・計画概要：流入管L=133m、樋管L=54m、ポンプ場（建築・土木施設、ポンプ機械・電気設備）							
取組実績	1 南浜東1号線ほか1路線整備事業（市道南浜東1・2号線） 市道南浜東1・2号線に係る用地取得を実施したほか、道路新設工事を発注した。 2 南浜地区雨水排水施設整備事業 昨年度に引き続き、国（東北地方整備局）へ施工を委託した旧北上川右岸南浜地区排水樋管設置工事を進めた。 また、ポンプ場建築・土木工事、ポンプ機械・電気設備工事を発注した。							
成 果	1 南浜東1号線ほか1路線整備事業（市道南浜東1・2号線） 道路新設工事を発注したことにより事業を推進することができた。 2 南浜地区雨水排水施設整備事業 国（東北地方整備局）へ施工を委託した旧北上川右岸南浜地区排水樋管設置工事が完了した。 また、ポンプ場建築・土木工事、ポンプ機械・電気設備工事を発注したことにより、事業を推進することができた。							
成果に係る評価	1 南浜東1号線ほか1路線整備事業（市道南浜東1・2号線） 今後は、引き続き用地取得の完了に向けて取り組むとともに、近接する他の工事との調整を図りながら工事を進め、令和元年度末の完成に向けて取り組んでいく必要がある。 2 南浜地区雨水排水施設整備事業 今後は、近接する他の工事との調整を図りながら工事を進め、令和元年度末の完成に向けて取り組んでいく必要がある。							
予算の執行状況	(単位：円)							
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳					
			国(県)支出金	地方債	その他	一般財源		
	322,670,369	290,312,991			232,248,000	58,064,991		

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 章	復興計画	(1)	みんなで築く災害に強いまちづくり								
	5 項	都市計画費				(3)	減災まちづくりの推進								
	7 目	東日本大震災関係費				(1)	都市基盤の復旧・復興								
実施計画掲載ページ		P148	中 事 業		優良建築物等整備事業費										
事業コード		001-301-001-01172	事 業 名		優良建築物等整備事業（中央二丁目3番地区（A1地区）） 〔復興交付金〕										
目的及び事業内容															
<p>まちなか居住を促進し、賑わいや交流を促す店舗の整備など、市街地の環境改善と併せて良好な市街地住宅等の供給を図るため、優良建築物等整備事業を進める民間事業者に対し補助金を交付し事業を支援する。</p> <p>優良建築物等整備事業の施行者に対し、事業化に向けての必要な助言や支援を行うとともに、事業の進捗状況に応じて必要となる補助金を交付した。</p>															
<p>石巻市市街地再開発事業等補助金</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>補助対象事業</th> <th>補助金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>地盤調査、実施設計</td> <td>21,362,000円</td> </tr> <tr> <td>補償、土地整備</td> <td>22,218,000円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>43,580,000円</td> </tr> </tbody> </table> <p>取 組 実 績 (参考) 区域面積：0.08ha 地権者数：3名 開発概要：1、2階に店舗を備えた分譲住宅を整備し、まちなか居住の促進を図る事業 主な経過：平成27年 7月 協議会設立 平成29年 6月～ 基本設計等 平成30年 3月～ 実施設計等 平成31年 2月～ 補償、土地整備</p>								補助対象事業	補助金額	地盤調査、実施設計	21,362,000円	補償、土地整備	22,218,000円		43,580,000円
補助対象事業	補助金額														
地盤調査、実施設計	21,362,000円														
補償、土地整備	22,218,000円														
	43,580,000円														
成 果															
補助金の交付により、都市基盤の早期復旧・復興と中心市街地の活性化に向けた優良建築物等整備事業の推進が図られた。															
成果に係る評価															
都市基盤の復旧・復興と、中心市街地の活性化を図るため、優良建築物等整備事業により、まちなかの定住促進と、にぎわい創出に向けて、令和2年度の竣工、事業完了を目指し、今後も引き続き補助事業の継続を行うとともに、優良建築物等整備事業の施行者に対し適切な支援を行っていく。															
(単位：円)															
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳												
			国(県)支出金	地方債	その他	一般財源									
	43,580,000	43,580,000			32,685,000	10,895,000									

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 章	復興計画	(1)	みんなで築く災害に強いまちづくり						
	5 項	都市計画費				(3)	減災まちづくりの推進						
	7 目	東日本大震災関係費				(1)	都市基盤の復旧・復興						
実施計画掲載ページ		P149	中 事 業		優良建築物等整備事業費								
事業コード		001-301-001-01176	事 業 名		優良建築物等整備事業（中央二丁目4番南地区） 〔復興交付金〕								
目的及び事業内容													
<p>まちなか居住を促進し、賑わいや交流を促す店舗の整備など、市街地の環境改善と併せて良好な市街地住宅等の供給を図るため、優良建築物等整備事業を進める民間事業者に対し補助金を交付し事業を支援する。</p> <p>優良建築物等整備事業の施行者に対し、事業化に向けての必要な助言や支援を行うとともに、事業の進捗状況に応じて必要となる補助金を交付した。</p>													
<p>石巻市市街地再開発事業等補助金</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>補助対象事業</th> <th>補助金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>工事監理費、共同施設整備費</td> <td>160,076,000円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>160,076,000円</td> </tr> </tbody> </table> <p>取 組 実 績 (参考) 区域面積：0.23ha 地権者数：8名 開発概要：1、2階に店舗を備えた分譲住宅を整備し、まちなか居住の促進を図る事業 主な経過：平成27年11月 協議会設立 平成28年10月～ 基本設計等 平成29年 2月～ 実施設計等 平成30年 1月～ 建築工事着手</p>								補助対象事業	補助金額	工事監理費、共同施設整備費	160,076,000円		160,076,000円
補助対象事業	補助金額												
工事監理費、共同施設整備費	160,076,000円												
	160,076,000円												
成 果													
補助金の交付により、都市基盤の早期復旧・復興と中心市街地の活性化に向けた優良建築物等整備事業の推進が図られた。													
成果に係る評価													
都市基盤の復旧・復興と、中心市街地の活性化を図るため、優良建築物等整備事業により、まちなかの定住促進と、にぎわい創出に向けて、令和元年度の竣工、事業完了を目指し、今後も引き続き補助事業の継続を行うとともに、優良建築物等整備事業の施行者に対し適切な支援を行っていく。													
(単位：円)													
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳										
			国(県)支出金	地方債	その他	一般財源							
	160,076,000	160,076,000			120,057,000	40,019,000							

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 章	復興計画	(1)	みんなで築く災害に強いまちづくり								
	5 項	都市計画費		第 節		(3)	減災まちづくりの推進								
	7 目	東日本大震災関係費		()		(1)	都市基盤の復旧・復興								
実施計画掲載ページ		P148	中 事 業		優良建築物等整備事業費										
事業コード		001-301-001-01171	事 業 名		優良建築物等整備事業（立町二丁目4番地区）〔復興交付金〕										
目的及び事業内容		<p>まちなか居住を促進し、賑わいや交流を促す店舗の整備など、市街地の環境改善と併せて良好な市街地住宅等の供給を図るため、優良建築物等整備事業を進める民間事業者に対し補助金を交付し事業を支援する。</p>													
取組実績		<p>優良建築物等整備事業の施行者に対し、事業化に向けての必要な助言や支援を行うとともに、事業の進捗状況に応じて必要となる補助金を交付した。</p> <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <th colspan="2">石巻市市街地再開発事業等補助金</th> </tr> <tr> <th>補助対象事業</th> <th>補助金額</th> </tr> <tr> <td>地盤調査、実施設計</td> <td>12,548,000円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>12,548,000円</td> </tr> </table> <p>(参考) 区域面積：0.08ha 地権者数：4名 開発概要：1階に店舗を備えた賃貸住宅を整備し、まちなか居住の促進を図る事業 主な経過：平成26年12月 協議会設立 平成28年10月～ 資金計画等 平成30年 3月～ 実施設計等</p>						石巻市市街地再開発事業等補助金		補助対象事業	補助金額	地盤調査、実施設計	12,548,000円		12,548,000円
石巻市市街地再開発事業等補助金															
補助対象事業	補助金額														
地盤調査、実施設計	12,548,000円														
	12,548,000円														
成 果		<p>補助金の交付により、都市基盤の早期復旧・復興と中心市街地の活性化に向けた優良建築物等整備事業の推進が図られた。</p>													
成果に係る評価		<p>都市基盤の復旧・復興と、中心市街地の活性化を図るため、優良建築物等整備事業により、まちなかの定住促進と、にぎわい創出に向けて、令和2年度の竣工、事業完了を目指し、今後も引き続き補助事業の継続を行うとともに、優良建築物等整備事業の施行者に対し適切な支援を行っていく。</p>													
(単位：円)															
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳												
			国(県)支出金	地方債	その他	一般財源									
	12,548,000	12,548,000			9,411,000	3,137,000									

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 4 章	復興計画	()	安心して健やかに暮らせるまち																		
	6 項	住宅費		第 7 節		()	災害に対する備えを充実する																		
	1 目	住宅管理費		(1)		()	自然災害による被害を軽減する																		
実施計画掲載ページ		P100	中 事 業		地域住宅事業費（一般住宅）																				
事業コード		004-007-001-00204	事 業 名		スクールゾーン内危険ブロック塀等除却事業																				
目的及び事業内容		<p>地震発生時に起こり得る通学路等に面したブロック塀等の倒壊による事故を未然に防止し、通行人の安全確保を図るため「石巻市スクールゾーン内危険ブロック塀等除却事業補助金交付要綱」に基づき、通学路等に面した危険なブロック塀等を除却する方に対し、除却及び除却後に軽量材で塀を新設する費用の一部を助成する。</p>																							
取組実績		<p>「石巻市スクールゾーン内危険ブロック塀等除却事業補助金交付要綱」に基づき、通学路等に面した危険なブロック塀等を除却及び除却後に軽量材で塀を新設した方に対し、補助金を交付した。</p> <p>1 補助金額 (1) 除却補助 1㎡当たり4,000円を乗じた額（限額額150,000円） (2) 設置補助 設置費用の1/3以内で、設置延長1m当たり4,000円を乗じた額又は100,000円のいずれか低い額を限度とする。 2 申込期間 平成30年5月1日～平成30年12月7日</p>																							
成 果		<p>通学路等に面した危険なブロック塀等の除却事業の実施により、地震におけるブロック塀等の倒壊による事故を未然に防止し、児童、生徒など通行人の安全確保が図られた。</p> <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区 分</th> <th colspan="2">成果指標</th> <th rowspan="2">達成率</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績（除却件数）</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H28</td> <td>45件</td> <td>10件</td> <td>22%</td> </tr> <tr> <td>H29</td> <td>45件</td> <td>8件</td> <td>18%</td> </tr> <tr> <td>H30</td> <td>45件</td> <td>34件</td> <td>76%</td> </tr> </tbody> </table>						区 分	成果指標		達成率	目標値	実績（除却件数）	H28	45件	10件	22%	H29	45件	8件	18%	H30	45件	34件	76%
区 分	成果指標		達成率																						
	目標値	実績（除却件数）																							
H28	45件	10件	22%																						
H29	45件	8件	18%																						
H30	45件	34件	76%																						
成果に係る評価		<p>危険度の高いブロック塀を除却あるいは、除却跡地に軽量なフェンス等を設置する方に対し、費用の一部助成を行っている。市報やホームページにて周知しているものの実績は減少傾向にあったが、ブロック塀事故の情報がテレビや新聞等で取り上げられたことにより、市民の関心が高まり実績は昨年を上回った。今後も、わかりやすい周知を行うとともに、市民の安全を確保するため、事業を継続していく必要がある。</p>																							
(単位：円)																									
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																						
			国(県)支出金	地方債	その他	一般財源																			
	4,127,000	3,165,000	1,582,000				1,583,000																		

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 6 章	地域の個性が輝き融和するまち	復興計画	()																													
	6 項	住宅費		第 2 節	地域間連携により、大きな魅力を創出する		()																													
	1 目	住宅管理費		(2)	日常生活を支える道路網を形成する		()																													
実施計画掲載ページ		P125	中 事 業		地域住宅事業費（一般住宅）																															
事業コード		006-002-002-00205	事 業 名		狭あい道路整備事業																															
目的及び事業内容		災害時における避難路を確保し、安全で良好な市街地の形成と居住環境の整備を図るため、「石巻市狭あい道路整備要綱」に基づき、幅員4m未満の狭あい道路に接する土地の所有者又は建築主等と協議を行い、その当該道路の拡幅整備に対し、工事費用等の一部を助成する。																																		
取組実績		<p>「石巻市狭あい道路整備要綱」に基づき、市街化区域内の幅員4m未満の狭あい道路に接する土地の所有者又は建築主等が実施した拡幅整備に対し、助成金を交付した。</p> <p>1 助成金額 工作物移転工事等費用、登記費用及び境界立会い費用に対し、損失補償基準要綱等により算定した額の3/4以内の額</p>																																		
成果		<p>土地の所有者又は建築主等の理解と協力のもと、狭あい道路の拡幅整備を実施することにより、緊急時の市民の安全が確保され、安全で良好な市街地の形成と居住環境の整備が図られた。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区 分</th> <th colspan="2">成果指標</th> <th rowspan="2">達成率</th> <th colspan="2">(参考)</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績 (a)</th> <th>建築確認数 (b)</th> <th>(a) / (b)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H28</td> <td>40 件</td> <td>26 件</td> <td>65%</td> <td>1,959件</td> <td>1.33%</td> </tr> <tr> <td>H29</td> <td>40 件</td> <td>22 件</td> <td>55%</td> <td>1,521件</td> <td>1.45%</td> </tr> <tr> <td>H30</td> <td>40 件</td> <td>25 件</td> <td>63%</td> <td>1,081件</td> <td>2.31%</td> </tr> </tbody> </table>							区 分	成果指標		達成率	(参考)		目標値	実績 (a)	建築確認数 (b)	(a) / (b)	H28	40 件	26 件	65%	1,959件	1.33%	H29	40 件	22 件	55%	1,521件	1.45%	H30	40 件	25 件	63%	1,081件	2.31%
区 分	成果指標		達成率	(参考)																																
	目標値	実績 (a)		建築確認数 (b)	(a) / (b)																															
H28	40 件	26 件	65%	1,959件	1.33%																															
H29	40 件	22 件	55%	1,521件	1.45%																															
H30	40 件	25 件	63%	1,081件	2.31%																															
成果に係る評価		安全で良好な市街地の形成と居住環境の整備を図るため、新築・増築や建て替え等を行う際に、土地の所有者及び建築主等の理解と協力のもと、狭あい道路に接する土地の整備を行った。今後についても、安全で安心なまちづくりのため、事業を継続していく必要がある。																																		
(単位：円)																																				
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																																	
			国(県)支出金	地方債	その他	一般財源																														
	4,800,000	4,594,000	905,000			3,689,000																														

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 章		復興計画	(2)	市民の不安を解消し、これまでの暮らしを取り戻す																		
	6 項	住宅費		第 節			(2)	住まいの再建																		
	1 目	住宅管理費		()			(1)	恒久住宅の復旧・復興																		
実施計画掲載ページ		P181	中 事 業		地域住宅事業費（一般住宅）																					
事業コード		002-201-004-00390	事 業 名		木造住宅耐震診断助成事業																					
目的及び事業内容		木造住宅の地震に対する安全性の確保及び向上を図り、震災に強いまちづくりを推進するため、「石巻市木造住宅耐震診断助成事業実施要綱」に基づき、市内に存する木造住宅の所有者が耐震診断を希望する場合、耐震診断士を派遣し、耐震診断及び耐震改修計画の作成を行う。																								
取組実績		<p>「石巻市木造住宅耐震診断助成事業実施要綱」に基づき、昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅の耐震診断を希望する方に対し、市は耐震診断士を派遣し、耐震診断及び耐震改修計画の作成を行った。</p> <p>1 派遣に要する費用 市は、耐震診断士の派遣に要する費用のうち、対象住宅1棟当たり140,000円を上限に負担する。</p> <p>2 申込期間 平成30年5月1日～平成30年12月7日</p>																								
成果		<p>木造住宅の耐震診断を実施することにより、現行の耐震設計基準との比較検討がなされ、住宅の耐震化に対する意識向上が図られた。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区 分</th> <th colspan="2">成果指標</th> <th rowspan="2">達成率</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H28</td> <td>50件</td> <td>16件</td> <td>32%</td> </tr> <tr> <td>H29</td> <td>50件</td> <td>9件</td> <td>18%</td> </tr> <tr> <td>H30</td> <td>50件</td> <td>27件</td> <td>54%</td> </tr> </tbody> </table>							区 分	成果指標		達成率	目標値	実績	H28	50件	16件	32%	H29	50件	9件	18%	H30	50件	27件	54%
区 分	成果指標		達成率																							
	目標値	実績																								
H28	50件	16件	32%																							
H29	50件	9件	18%																							
H30	50件	27件	54%																							
成果に係る評価		木造住宅の地震に対する安全性の確保及び向上のため、住宅の所有者が耐震診断を希望する場合、耐震診断士の派遣に要する費用の一部を助成している。大地震での住宅倒壊がなかった経験などから耐震化への意識が希薄になっており実績が減少傾向にあった。築年数が高い住宅が多い一部の地区を対象に戸別訪問を実施し、啓発を促すパンフレットの配布と説明等を行った。地震に強いまちとして安心して生活できるよう事業の継続と啓発に努めていく必要がある。																								
(単位：円)																										
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																							
			国(県)支出金	地方債	その他	一般財源																				
	3,780,000	3,780,000	2,835,000			945,000																				

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 章	復興計画	(2)	市民の不安を解消し、これまでの暮らしを取り戻す																		
	6 項	住宅費				(2)	住まいの再建																		
	1 目	住宅管理費				(1)	恒久住宅の復旧・復興																		
実施計画掲載ページ		P182	中 事 業	地域住宅事業費（一般住宅）																					
事業コード		002-201-004-00391	事 業 名	木造住宅耐震改修工事助成事業																					
目的及び事業内容		大規模地震による住宅被害を減らすため、「石巻市木造住宅耐震改修工事助成事業補助金交付要綱」に基づき、耐震診断を行い、耐震改修計画の作成をした市内に存する木造住宅の所有者が耐震化工事を実施する場合、補助金を交付する。																							
取組実績		<p>「石巻市木造住宅耐震改修工事助成事業補助金交付要綱」に基づき、木造住宅の所有者が耐震改修工事等を実施した場合、補助金を交付した。</p> <p>1 補助金額 助成限度額 110万円 (助成内訳) 耐震改修工事等に要する費用の4/5以内の額（1件当たりの助成限度額100万円） ※併せてその他改修工事を行う場合（建替工事を含む） 耐震改修工事に要する費用額の2/25以内（1件当たりの助成限度額10万円）</p> <p>2 申込期間 平成30年5月1日～平成30年12月7日</p>																							
成果		<p>耐震診断の結果に基づき、現行の耐震設計基準（昭和56年6月以降）に達していない木造住宅に耐震改修工事を施すことで、現行の耐震設計基準以上の耐力性を満たした建物へと改善が図られた。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区 分</th> <th colspan="2">成果指標</th> <th rowspan="2">達成率</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H28</td> <td>20件</td> <td>4件</td> <td>20%</td> </tr> <tr> <td>H29</td> <td>20件</td> <td>4件</td> <td>20%</td> </tr> <tr> <td>H30</td> <td>20件</td> <td>5件</td> <td>25%</td> </tr> </tbody> </table>						区 分	成果指標		達成率	目標値	実績等	H28	20件	4件	20%	H29	20件	4件	20%	H30	20件	5件	25%
区 分	成果指標		達成率																						
	目標値	実績等																							
H28	20件	4件	20%																						
H29	20件	4件	20%																						
H30	20件	5件	25%																						
成果に係る評価		市の助成で木造住宅の耐震診断を実施した所有者が、耐震改修工事又は建替えを希望する場合、耐震化工事に要する費用の一部を助成している。耐震診断を受けたものの、経済的なことや震災時に住宅が倒壊しなかった経験等の理由により直ちに改修工事とは至らないのが現状。今後についても、倒壊による事故を未然に防ぐため、改修工事の必要性などの理解を求めながら、市民の負担を軽減するために、この事業の継続は必要である。																							
(単位：円)																									
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																						
			国(県)支出金	地方債	その他	一般財源																			
	5,500,000	5,500,000	3,750,000			1,750,000																			

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 章	復興計画	(2)	市民の不安を解消し、これまでの暮らしを取り戻す																																																																			
	6 項	住宅費				(2)	住まいの再建																																																																			
	3 目	東日本大震災関係費				()	恒久住宅の復旧・復興																																																																			
実施計画掲載ページ		P179	中 事 業	がけ地近接等危険住宅移転事業費																																																																						
事業コード		002-201-003-00389	事 業 名	がけ地近接等危険住宅移転事業〔復興交付金〕																																																																						
目的及び事業内容		<p>東日本大震災により甚大な被害を受けた地域であって、津波等により住民の生命等に危険を及ぼす恐れのある災害危険区域に所在する住宅の移転を行う住民に対し、早期の住宅再建を図るため、補助金の交付を行う。</p> <p>補助対象者 ①災害危険区域内に被災時に居住していた方及び現在も居住している方 ②災害危険区域外の場所に移転する方 ③移転及び危険住宅の撤去又は再建住宅の土地建物に係る契約を行っていない方</p> <p>補助額 ①移転及び危険住宅の除去に要する費用 上限80万2千円 ②住宅の建設(購入)のため、金融機関等から融資を受けた場合の当該借入金金利に相当する費用 住宅建設(購入) 上限457万円 用地購入 上限206万円 用地造成 59万8千円</p>																																																																								
取組実績		<p>1 平成24年12月1日 災害危険区域の設定</p> <p>2 平成24年12月1日 東日本大震災に伴う石巻市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付要綱施行補助金交付対象 危険住宅の除去等に要する経費 移転先住宅の建設等に要する経費</p> <p>3 平成24年12月3日 補助金交付申請受付開始</p>																																																																								
成果		<p>事業の実施により、早期の住宅再建に向けた住民の移転促進が図られた。</p> <table border="1"> <tr> <td>1 交付決定</td> <td>684 件</td> <td>3,083,979,000 円</td> </tr> <tr> <td>うち平成30年度受付分</td> <td>17 件</td> <td>108,454,000 円</td> </tr> <tr> <td>うち平成29年度受付分</td> <td>22 件</td> <td>138,123,000 円</td> </tr> <tr> <td>うち平成28年度受付分</td> <td>38 件</td> <td>186,001,000 円</td> </tr> <tr> <td>うち平成27年度受付分</td> <td>72 件</td> <td>395,141,000 円</td> </tr> <tr> <td>うち平成26年度受付分</td> <td>124 件</td> <td>702,380,000 円</td> </tr> <tr> <td>うち平成25年度受付分</td> <td>227 件</td> <td>961,839,000 円</td> </tr> <tr> <td>うち平成24年度受付分</td> <td>184 件</td> <td>592,041,000 円</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>2 交付済</td> <td>666 件</td> <td>2,939,457,000 円</td> </tr> <tr> <td>うち平成30年度受付分</td> <td>6 件</td> <td>20,135,000 円</td> </tr> <tr> <td>うち平成29年度受付分</td> <td>15 件</td> <td>81,920,000 円</td> </tr> <tr> <td>うち平成28年度受付分</td> <td>38 件</td> <td>186,001,000 円</td> </tr> <tr> <td>うち平成27年度受付分</td> <td>72 件</td> <td>395,141,000 円</td> </tr> <tr> <td>うち平成26年度受付分</td> <td>124 件</td> <td>702,380,000 円</td> </tr> <tr> <td>うち平成25年度受付分</td> <td>227 件</td> <td>961,839,000 円</td> </tr> <tr> <td>うち平成24年度受付分</td> <td>184 件</td> <td>592,041,000 円</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>3 未交付(翌年度繰越)</td> <td>18 件</td> <td>144,522,000 円</td> </tr> <tr> <td>うち平成30年度受付分</td> <td>11 件</td> <td>88,319,000 円</td> </tr> <tr> <td>うち平成29年度受付分</td> <td>7 件</td> <td>56,203,000 円</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td colspan="2">左のうち平成30年度決算分</td> </tr> <tr> <td>27 件</td> <td>126,648,000 円</td> </tr> <tr> <td>6 件</td> <td>20,135,000 円</td> </tr> <tr> <td>13 件</td> <td>69,176,000 円</td> </tr> <tr> <td>8 件</td> <td>37,337,000 円</td> </tr> </table>						1 交付決定	684 件	3,083,979,000 円	うち平成30年度受付分	17 件	108,454,000 円	うち平成29年度受付分	22 件	138,123,000 円	うち平成28年度受付分	38 件	186,001,000 円	うち平成27年度受付分	72 件	395,141,000 円	うち平成26年度受付分	124 件	702,380,000 円	うち平成25年度受付分	227 件	961,839,000 円	うち平成24年度受付分	184 件	592,041,000 円	2 交付済	666 件	2,939,457,000 円	うち平成30年度受付分	6 件	20,135,000 円	うち平成29年度受付分	15 件	81,920,000 円	うち平成28年度受付分	38 件	186,001,000 円	うち平成27年度受付分	72 件	395,141,000 円	うち平成26年度受付分	124 件	702,380,000 円	うち平成25年度受付分	227 件	961,839,000 円	うち平成24年度受付分	184 件	592,041,000 円	3 未交付(翌年度繰越)	18 件	144,522,000 円	うち平成30年度受付分	11 件	88,319,000 円	うち平成29年度受付分	7 件	56,203,000 円	左のうち平成30年度決算分		27 件	126,648,000 円	6 件	20,135,000 円	13 件	69,176,000 円	8 件	37,337,000 円
1 交付決定	684 件	3,083,979,000 円																																																																								
うち平成30年度受付分	17 件	108,454,000 円																																																																								
うち平成29年度受付分	22 件	138,123,000 円																																																																								
うち平成28年度受付分	38 件	186,001,000 円																																																																								
うち平成27年度受付分	72 件	395,141,000 円																																																																								
うち平成26年度受付分	124 件	702,380,000 円																																																																								
うち平成25年度受付分	227 件	961,839,000 円																																																																								
うち平成24年度受付分	184 件	592,041,000 円																																																																								
2 交付済	666 件	2,939,457,000 円																																																																								
うち平成30年度受付分	6 件	20,135,000 円																																																																								
うち平成29年度受付分	15 件	81,920,000 円																																																																								
うち平成28年度受付分	38 件	186,001,000 円																																																																								
うち平成27年度受付分	72 件	395,141,000 円																																																																								
うち平成26年度受付分	124 件	702,380,000 円																																																																								
うち平成25年度受付分	227 件	961,839,000 円																																																																								
うち平成24年度受付分	184 件	592,041,000 円																																																																								
3 未交付(翌年度繰越)	18 件	144,522,000 円																																																																								
うち平成30年度受付分	11 件	88,319,000 円																																																																								
うち平成29年度受付分	7 件	56,203,000 円																																																																								
左のうち平成30年度決算分																																																																										
27 件	126,648,000 円																																																																									
6 件	20,135,000 円																																																																									
13 件	69,176,000 円																																																																									
8 件	37,337,000 円																																																																									
成果に係る評価		早期の住宅再建を望む住民に対する移転支援策として、上記補助金の交付を実施することにより、移転の促進が図られる。 また、住宅の自立再建においては、様々なケースが想定されることから、市独自支援等、他制度との整合を図りながら、移転支援を推進する必要がある。																																																																								
(単位：円)																																																																										
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																																																																							
			国(県)支出金	地方債	その他	一般財源																																																																				
	183,449,000	126,648,000			94,985,000	31,663,000																																																																				

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 章	復興計画	(1)	みんなで築く災害に強いまちづくり
	6 項	住宅費		第 節		(3)	減災まちづくりの推進
	3 目	東日本大震災関係費		()		(1)	都市基盤の復旧・復興
実施計画掲載ページ		P153	中 事 業		防災集団移転促進事業費		
事業コード		001-301-002-00316	事 業 名		防災集団移転促進事業〔復興交付金〕		
目的及び事業内容 東日本大震災により甚大な被害を受けた地域のうち、住民の居住に適当でないと思われる区域内にある住居の集団移転を実施し、都市基盤の復旧・復興と早期の住宅再建を図る。							
取 組 実 績 1 防災集団移転団地の設計、用地取得、造成工事の着工状況 全地区、宅地引渡し済み ※ 雄勝中心部（伊勢畑団地）雄勝支所用地部分については、平成31年度完成予定 ※ 市街地に係る用地取得は土地取得特別会計、造成工事は市街地開発事業特別会計で実施 2 土地及び建物等購入に対する借入金利子、引越費用への補助金 平成25年度より、宅地引渡しまたは災害公営住宅入居後、順次受付し補助金を交付している。 3 災害危険区域内の被災した土地（宅地及び介在農地）の買取り 平成25年度より、意向を確認し、順次買取りを行っている。							
成 果 事業の実施により、都市基盤の早期復旧・復興、住宅再建に向けた事業の推進が図られた。□ 1 宅地供給状況 計 47 地区 1,441 戸 市街地 1 地区 829 戸 石巻 11 地区 73 戸 河北 2 地区 138 戸 雄勝 13 地区 98 戸 北上 8 地区 165 戸 牡鹿 12 地区 138 戸 2 補助金交付状況 平成30年度交付実績 296 件 672,144,000 円 平成30年度までの交付実績 2,042 件 3,997,831,000 円 ※ 交付対象には、移転促進区域内から復興住宅への入居者に対する引越費用補助金も含む。 3 被災元地買取状況 平成30年度契約実績 137 筆 58,973.62 m ² 535,268,631 円 平成30年度までの契約実績 7,241 筆 2,404,892.39 m ² 23,297,928,734 円							
成果に係る評価 全地区において、宅地供給、補助金交付及び被災した土地の購入などにより、被災者の住宅再建促進が図られた。 今後、未再建者への支援制度の運用を継続する必要がある。							
(単位：円)							
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳				
			国(県)支出金	地方債	その他	一般財源	
	8,115,521,156	6,740,557,883			5,924,847,900	815,709,983	

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 章	復興計画	(2)	市民の不安を解消し、これまでの暮らしを取り戻す																								
	6 項	住宅費		第 節		(2)	住まいの再建																								
	3 目	東日本大震災関係費		()		(1)	恒久住宅の復旧・復興																								
実施計画掲載ページ		P179	中 事 業		復興公営住宅整備事業費																										
事業コード		002-201-003-00384	事 業 名		復興公営住宅整備事業〔復興交付金〕																										
目的及び事業内容 東日本大震災により住宅を失った市民に対し、復興公営住宅を供給することにより、恒久住宅の復旧・復興の推進を図る。 市全体で4,456戸の整備を計画しており、市街地においては3,883戸、半島沿岸部においては573戸の整備を行う。																															
取 組 実 績 平成30年度に下記の住宅の工事が完了した。 <table border="1" style="display: inline-table; margin-right: 20px;"> <thead> <tr> <th>住宅名(市街地)</th> <th>戸数</th> <th>整備手法</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 水押二丁目</td> <td>8</td> <td>直接発注</td> </tr> <tr> <td>2 新西前沼第三</td> <td>32</td> <td>民間買取</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>40</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="display: inline-table;"> <thead> <tr> <th>住宅名(半島沿岸)</th> <th>戸数</th> <th>整備手法</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 二子(その2)</td> <td>39</td> <td>民間買取</td> </tr> <tr> <td>2 二子(その3)</td> <td>108</td> <td>民間買取</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>147</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								住宅名(市街地)	戸数	整備手法	1 水押二丁目	8	直接発注	2 新西前沼第三	32	民間買取	合計	40		住宅名(半島沿岸)	戸数	整備手法	1 二子(その2)	39	民間買取	2 二子(その3)	108	民間買取	合計	147	
住宅名(市街地)	戸数	整備手法																													
1 水押二丁目	8	直接発注																													
2 新西前沼第三	32	民間買取																													
合計	40																														
住宅名(半島沿岸)	戸数	整備手法																													
1 二子(その2)	39	民間買取																													
2 二子(その3)	108	民間買取																													
合計	147																														
成 果 平成30年度においては187戸が完成し、市内全ての住宅の供給が完了した。 工事完成率：4,456戸/4,456戸=100% (平成31年3月末時点) <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>完成年度</th> <th>戸数</th> <th>累計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H24年度</td> <td>20</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>H25年度</td> <td>129</td> <td>149</td> </tr> <tr> <td>H26年度</td> <td>780</td> <td>929</td> </tr> <tr> <td>H27年度</td> <td>1,509</td> <td>2,438</td> </tr> <tr> <td>H28年度</td> <td>1,235</td> <td>3,673</td> </tr> <tr> <td>H29年度</td> <td>596</td> <td>4,269</td> </tr> <tr> <td>H30年度</td> <td>187</td> <td>4,456</td> </tr> </tbody> </table>								完成年度	戸数	累計	H24年度	20	20	H25年度	129	149	H26年度	780	929	H27年度	1,509	2,438	H28年度	1,235	3,673	H29年度	596	4,269	H30年度	187	4,456
完成年度	戸数	累計																													
H24年度	20	20																													
H25年度	129	149																													
H26年度	780	929																													
H27年度	1,509	2,438																													
H28年度	1,235	3,673																													
H29年度	596	4,269																													
H30年度	187	4,456																													
成果に係る評価 平成30年度は整備計画通り187戸の住宅が完成し、計画戸数4,456戸全ての住宅の整備が完了した。 本市における最優先課題であった、東日本大震災により住宅を失った被災者の住居確保が完了した。																															
(単位：円)																															
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																												
			国(県)支出金	地方債	その他	一般財源																									
	5,794,168,190	3,994,886,469		494,600,000	3,489,192,000	11,094,469																									