

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 6 章	地域の個性が輝き融和するまち	復興計画	()																																																	
	2 項	道路橋りょう費		第 2 節	地域間連携により、大きな魅力を創出する		()																																																	
	1 目	道路橋りょう総務費		(2)	日常生活を支える道路網を形成する		()																																																	
実施計画掲載ページ		P135	中 事 業	私道舗装等助成費																																																				
事業コード		006-002-002-00196	事 業 名	私道舗装等助成事業																																																				
目的及び事業内容		市民の生活環境の向上及び交通の安全を確保するため、住民が供用する私道等の整備（舗装新設、側溝新設、敷砂利、道路反射鏡新設・補修、参道土工）に対し、舗装55/100、側溝70/100を補助する。																																																						
取組実績		<p>地域住民複数で利用する私道等の整備に対し助成を行っており、実施状況については、以下のとおりである。</p> <p>R2実施状況（6箇所）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>実施場所</th> <th>対象世帯数</th> <th>墓地使用者数</th> <th>舗装</th> <th>側溝整備</th> <th>その他</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>小船越字矢倉地内</td> <td>3世帯</td> <td>0人</td> <td>150.00㎡</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>須江字細田地内</td> <td>0世帯</td> <td>199人</td> <td>661.00㎡</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>前谷地字新横沼地内</td> <td>3世帯</td> <td>0人</td> <td>232.00㎡</td> <td>—</td> <td>道路反射鏡</td> </tr> <tr> <td>門脇字青葉西地内</td> <td>5世帯</td> <td>0人</td> <td>162.00㎡</td> <td>29.00m</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>渡波字転石山及び渡波字際地内</td> <td>0世帯</td> <td>106人</td> <td>285.00㎡</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>蛇田字新埵寺地内</td> <td>3世帯</td> <td>0人</td> <td>83.00㎡</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>14世帯</td> <td>305人</td> <td>1,573.00㎡</td> <td>29.00m</td> <td>道路反射鏡</td> </tr> </tbody> </table>							実施場所	対象世帯数	墓地使用者数	舗装	側溝整備	その他	小船越字矢倉地内	3世帯	0人	150.00㎡	—	—	須江字細田地内	0世帯	199人	661.00㎡	—	—	前谷地字新横沼地内	3世帯	0人	232.00㎡	—	道路反射鏡	門脇字青葉西地内	5世帯	0人	162.00㎡	29.00m	—	渡波字転石山及び渡波字際地内	0世帯	106人	285.00㎡	—	—	蛇田字新埵寺地内	3世帯	0人	83.00㎡	—	—	計	14世帯	305人	1,573.00㎡	29.00m	道路反射鏡
実施場所	対象世帯数	墓地使用者数	舗装	側溝整備	その他																																																			
小船越字矢倉地内	3世帯	0人	150.00㎡	—	—																																																			
須江字細田地内	0世帯	199人	661.00㎡	—	—																																																			
前谷地字新横沼地内	3世帯	0人	232.00㎡	—	道路反射鏡																																																			
門脇字青葉西地内	5世帯	0人	162.00㎡	29.00m	—																																																			
渡波字転石山及び渡波字際地内	0世帯	106人	285.00㎡	—	—																																																			
蛇田字新埵寺地内	3世帯	0人	83.00㎡	—	—																																																			
計	14世帯	305人	1,573.00㎡	29.00m	道路反射鏡																																																			
成果		<p>令和2年度は6か所の申請に対し、助成を行い、実施箇所の生活環境の向上及び交通の安全確保が図られた。</p> <p>【実施事業概要】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>H29</th> <th>H30</th> <th>R1</th> <th>R2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>箇所数</td> <td>石巻地区 2箇所 河南地区 1箇所 計 3箇所</td> <td>石巻地区 2箇所 河南地区 1箇所 計 3箇所</td> <td>石巻地区 2箇所 計 2箇所</td> <td>石巻地区 3箇所 河北地区 1箇所 河南地区 2箇所 計 6箇所</td> </tr> <tr> <td>内容</td> <td>側溝 L = 75.00m 舗装 A = 656.00㎡ (3件)</td> <td>側溝 L = 124.8m 舗装 A = 281.00㎡ (3件)</td> <td>側溝 L = 27.20m 舗装 A = 134.00㎡ 道路反射鏡 (2件)</td> <td>側溝 L = 29.00m 舗装 A = 1,573.00㎡ 道路反射鏡 (6件)</td> </tr> <tr> <td>事業費</td> <td>5,691千円</td> <td>7,240千円</td> <td>2,487千円</td> <td>6,857千円</td> </tr> </tbody> </table>							年度	H29	H30	R1	R2	箇所数	石巻地区 2箇所 河南地区 1箇所 計 3箇所	石巻地区 2箇所 河南地区 1箇所 計 3箇所	石巻地区 2箇所 計 2箇所	石巻地区 3箇所 河北地区 1箇所 河南地区 2箇所 計 6箇所	内容	側溝 L = 75.00m 舗装 A = 656.00㎡ (3件)	側溝 L = 124.8m 舗装 A = 281.00㎡ (3件)	側溝 L = 27.20m 舗装 A = 134.00㎡ 道路反射鏡 (2件)	側溝 L = 29.00m 舗装 A = 1,573.00㎡ 道路反射鏡 (6件)	事業費	5,691千円	7,240千円	2,487千円	6,857千円																												
年度	H29	H30	R1	R2																																																				
箇所数	石巻地区 2箇所 河南地区 1箇所 計 3箇所	石巻地区 2箇所 河南地区 1箇所 計 3箇所	石巻地区 2箇所 計 2箇所	石巻地区 3箇所 河北地区 1箇所 河南地区 2箇所 計 6箇所																																																				
内容	側溝 L = 75.00m 舗装 A = 656.00㎡ (3件)	側溝 L = 124.8m 舗装 A = 281.00㎡ (3件)	側溝 L = 27.20m 舗装 A = 134.00㎡ 道路反射鏡 (2件)	側溝 L = 29.00m 舗装 A = 1,573.00㎡ 道路反射鏡 (6件)																																																				
事業費	5,691千円	7,240千円	2,487千円	6,857千円																																																				
成果に係る評価		住民が供用する私道等の整備を促進することで、市民の交通の安全を確保し、生活環境の改善・向上を図るため、本助成制度を継続する必要がある。																																																						
(単位：円)																																																								
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																																																					
	6,857,000	6,857,000	国(県)支出金	地方債	その他	一般財源																																																		
						6,857,000																																																		

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 6 章	地域の個性が輝き融和するまち	復興計画	()													
	2 項	道路橋りょう費		第 2 節	地域間連携により、大きな魅力を創出する		()													
	2 目	道路維持費		(2)	日常生活を支える道路網を形成する		()													
実施計画掲載ページ		P136	中 事 業	道路ストック長寿命化事業費																
事業コード		006-002-002-01102	事 業 名	道路ストック長寿命化事業 道路定期点検事業																
目的及び事業内容		本市が管理する道路施設（橋りょう、トンネル、舗装、法面等、附属物）の点検を行い、その成果を基として、長寿命化修繕計画を策定し計画的な修繕により施設の長寿命化を図り、道路網の安全性や信頼性を確保するもの。																		
取組実績		道路法施行規則の改正に伴う、5年に1度の道路附属物の点検について、定期点検要領に基づき橋りょう等の定期点検を実施した。 また、点検結果をもとに、老朽化により補修が必要となった橋りょうの補修設計及び橋りょう補修工事を実施した。																		
成果		<p>道路定期点検要領に基づき、橋りょう等の定期点検を実施した。また、老朽化により補修が必要となった橋りょうの補修設計及び補修工事を実施した。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>定期点検</th> <th>補修設計</th> <th>補修工事</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>内容</td> <td>R1：166橋 R2：233橋</td> <td>R1：中里新橋、見留田橋、大縄場2号橋、大縄場4号橋、大森升堤橋、山崎前橋、置石前橋、二間堀橋、鳥ノ巣前橋、新下田橋、山下跨線歩道橋 (11橋) R2：中ノ内1号橋、新谷地島橋、町北橋 (3橋)</td> <td>R2：中里新橋、見留田橋、大縄場2号橋、大縄場4号橋、二間堀橋 (補修工法) 舗装打替工、伸縮装置工、断面修復工、ひびわれ注入工、橋面防水工、橋りょう塗装工、排水装置補修工ほか</td> </tr> <tr> <td>事業費</td> <td>R1：27,390,000円 (執行額27,390,000円) R2：38,390,000円 (執行額0円)</td> <td>R1：20,665,700円 (執行額12,765,700円) R2：6,050,000円 (執行額6,050,000円)</td> <td>R2：63,800,000円 (執行額0円)</td> </tr> </tbody> </table>							項目	定期点検	補修設計	補修工事	内容	R1：166橋 R2：233橋	R1：中里新橋、見留田橋、大縄場2号橋、大縄場4号橋、大森升堤橋、山崎前橋、置石前橋、二間堀橋、鳥ノ巣前橋、新下田橋、山下跨線歩道橋 (11橋) R2：中ノ内1号橋、新谷地島橋、町北橋 (3橋)	R2：中里新橋、見留田橋、大縄場2号橋、大縄場4号橋、二間堀橋 (補修工法) 舗装打替工、伸縮装置工、断面修復工、ひびわれ注入工、橋面防水工、橋りょう塗装工、排水装置補修工ほか	事業費	R1：27,390,000円 (執行額27,390,000円) R2：38,390,000円 (執行額0円)	R1：20,665,700円 (執行額12,765,700円) R2：6,050,000円 (執行額6,050,000円)	R2：63,800,000円 (執行額0円)
項目	定期点検	補修設計	補修工事																	
内容	R1：166橋 R2：233橋	R1：中里新橋、見留田橋、大縄場2号橋、大縄場4号橋、大森升堤橋、山崎前橋、置石前橋、二間堀橋、鳥ノ巣前橋、新下田橋、山下跨線歩道橋 (11橋) R2：中ノ内1号橋、新谷地島橋、町北橋 (3橋)	R2：中里新橋、見留田橋、大縄場2号橋、大縄場4号橋、二間堀橋 (補修工法) 舗装打替工、伸縮装置工、断面修復工、ひびわれ注入工、橋面防水工、橋りょう塗装工、排水装置補修工ほか																	
事業費	R1：27,390,000円 (執行額27,390,000円) R2：38,390,000円 (執行額0円)	R1：20,665,700円 (執行額12,765,700円) R2：6,050,000円 (執行額6,050,000円)	R2：63,800,000円 (執行額0円)																	
成果に係る評価		道路施設（橋りょう、トンネル、舗装、法面等、附属物）の点検を行い、その成果を基として、長寿命化修繕計画を更新し、従来の事後保全的な修繕から計画的かつ予防保全的な修繕へ転換を図り、道路施設の安心、安全を確保するため、事業を継続する必要がある。																		
(単位：円)																				
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																	
	58,650,000	46,205,700	国(県)支出金	地方債	その他	一般財源														
			25,412,000	2,600,000		18,193,700														

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第6章	地域の個性が輝き融和するまち	復興計画	()																											
	2 項	道路橋りょう費		第3節	快適な生活環境を実現できる地域にする		()																											
	2 目	道路維持費		(2)	生活を支える基盤をつくる		()																											
実施計画掲載ページ		P139	中 事 業		河南地区小規模宅地開発対策事業費																													
事業コード		006-003-002-01363	事 業 名		河南地区小規模宅地開発対策事業																													
目的及び事業内容		<p>都市計画区域外である河南地区の各地域において、震災後、民間事業者により整備された小規模宅地開発に伴い、隣接する未整備の市道や水路の改修が多く要望されている。本事業の実施により、当該住環境の改善と居住者の利便性の向上を図るとともに、本市への定住を促進する。</p> <p>○ 事業実施計画箇所数 14箇所</p>																																
取組実績		<p>令和2年度事業実施状況 (1) 側溝設置、道路舗装等を実施した。</p>																																
成 果		<p>年次計画に従い、当初2箇所の側溝設置及び道路舗装等の道路改良工事を予定していたが、R1未了3箇所、R3予定箇所の前倒し1箇所、及びR2当初予定2箇所の計6箇所を実施し、住環境の改善と居住者の利便性の向上を図った。</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>実施内容</th> <th>箇所数</th> <th>事業費</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>R2</td> <td>側溝設置、道路舗装</td> <td>6</td> <td>24,999,095円</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>L</th> <th>箇所</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>谷地中道路</td> <td>L=95.0m</td> <td rowspan="2">R1未了箇所</td> </tr> <tr> <td>小学校前道路</td> <td>L=38.9m</td> </tr> <tr> <td>小崎新田線</td> <td>L=120.0m</td> <td rowspan="2">R3予定箇所</td> </tr> <tr> <td>谷地中道路</td> <td>L=178.1m</td> </tr> <tr> <td>鹿130号</td> <td>L=76.0m</td> <td rowspan="2">R2当初予定箇所</td> </tr> <tr> <td>米ヶ崎二号道路</td> <td>L=196.0m</td> </tr> </tbody> </table>							年度	実施内容	箇所数	事業費	R2	側溝設置、道路舗装	6	24,999,095円	区分	L	箇所	谷地中道路	L=95.0m	R1未了箇所	小学校前道路	L=38.9m	小崎新田線	L=120.0m	R3予定箇所	谷地中道路	L=178.1m	鹿130号	L=76.0m	R2当初予定箇所	米ヶ崎二号道路	L=196.0m
年度	実施内容	箇所数	事業費																															
R2	側溝設置、道路舗装	6	24,999,095円																															
区分	L	箇所																																
谷地中道路	L=95.0m	R1未了箇所																																
小学校前道路	L=38.9m																																	
小崎新田線	L=120.0m	R3予定箇所																																
谷地中道路	L=178.1m																																	
鹿130号	L=76.0m	R2当初予定箇所																																
米ヶ崎二号道路	L=196.0m																																	
成果に係る評価		<p>当該地区の住環境の改善と居住者の利便性の向上を図るため、年次計画により、継続して事業を実施する必要がある。</p>																																
(単位：円)																																		
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																															
			国(県)支出金	地方債	その他	一般財源																												
	25,000,000	24,999,095				24,999,095																												

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 章		復興計画	()																																			
	2 項	道路橋りょう費		第 節			()																																			
	4 目	道路新設改良費		()			()																																			
実施計画掲載ページ			中 事 業		道路新設改良事業費																																					
事業コード			事 業 名		大瓜地区通学路線改良事業																																					
目的及び事業内容		<p>現道が狭く通学路の歩道が無いため、改良整備を実施する。</p> <p>歩道設置事業 実施期間：平成26年度～令和4年度 全体計画：延長L=1,330m、歩道W=2.5m</p>																																								
取組実績		<p>令和2年度事業実施状況 (1) 歩道橋りょう部分の設計業務を実施した。</p>																																								
成 果		<p>歩道橋りょう部の設計を進め、事業の進捗を図った。</p> <p>【事業の進捗】</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="2">事業（事業費換算）の進捗率</th> <th rowspan="2">達成率 (年度別)</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H26</td> <td>5.3%</td> <td>5.3%</td> <td>100.0%</td> </tr> <tr> <td>H27</td> <td>50.4%</td> <td>23.4%</td> <td>46.4%</td> </tr> <tr> <td>H28</td> <td>70.5%</td> <td>49.8%</td> <td>70.6%</td> </tr> <tr> <td>H29</td> <td>100.0%</td> <td>61.6%</td> <td>61.6%</td> </tr> <tr> <td>H30</td> <td>100.0%</td> <td>90.5%</td> <td>90.5%</td> </tr> <tr> <td>R1</td> <td>86.9%</td> <td>80.4%</td> <td>92.5%</td> </tr> <tr> <td>R2</td> <td>70.4%</td> <td>70.4%</td> <td>100.0%</td> </tr> </tbody> </table> <p>※令和元年度及び令和2年度に事業期間と事業費の見直しを行った。</p>							区分	事業（事業費換算）の進捗率		達成率 (年度別)	目標値	実績等	H26	5.3%	5.3%	100.0%	H27	50.4%	23.4%	46.4%	H28	70.5%	49.8%	70.6%	H29	100.0%	61.6%	61.6%	H30	100.0%	90.5%	90.5%	R1	86.9%	80.4%	92.5%	R2	70.4%	70.4%	100.0%
区分	事業（事業費換算）の進捗率		達成率 (年度別)																																							
	目標値	実績等																																								
H26	5.3%	5.3%	100.0%																																							
H27	50.4%	23.4%	46.4%																																							
H28	70.5%	49.8%	70.6%																																							
H29	100.0%	61.6%	61.6%																																							
H30	100.0%	90.5%	90.5%																																							
R1	86.9%	80.4%	92.5%																																							
R2	70.4%	70.4%	100.0%																																							
成果に係る評価		<p>残区間については、河川管理者である宮城県との河川協議を進め、事業の進捗を図り、早期の事業完成を目指す。</p>																																								
(単位：円)																																										
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																																							
			国(県)支出金	地方債	その他	一般財源																																				
	7,624,100	7,624,100				7,624,100																																				

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 6 章	地域の個性が輝き融和するまち	復興計画	()																																							
	2 項	道路橋りょう費		第 2 節	地域間連携により、大きな魅力を創出する		()																																							
	4 目	道路新設改良費		(2)	日常生活を支える道路網を形成する		()																																							
実施計画掲載ページ		P137	中 事 業		山崎馬鞍線・河北長尾線道路改良事業費																																									
事業コード		006-002-002-00876	事 業 名		山崎馬鞍線（馬鞍工区）・河北長尾線道路改良事業																																									
目的及び事業内容		<p>本路線は、北上地区と河北地区を結ぶ生活幹線道路であり、国道45号へ通じる市街地等への通勤等に利用する地域間道路である。地区内交通の円滑化、歩行者及び通行車両の安全確保を図り、緊急時の避難路として整備する。</p> <p>・全体計画：山崎馬鞍線（馬鞍工区） 延長L=555m、幅員W=8.5m、橋梁N=1基 河北長尾線（県とのアロケーション事業） 延長L=847.7m、幅員W=7.5m ・施工箇所：石巻市北上町橋浦字新三貫沢～石巻市馬鞍字土手下</p>																																												
取組実績		<p>令和2年度事業実施状況 (1) [馬鞍工区] ア 取付道路部の測量設計を実施した。 イ 取付道路に係る支障物件の調査算定業務を実施した。 ウ 橋りょう下部工事及び道路改良工事を実施した。</p>																																												
成 果		<p>取付道路等測量設計及び支障物件調査算定業務を実施した。また、橋りょう下部工事及び道路改良工事を実施し、事業の進捗を図った。</p> <p>【事業の進捗】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="2">事業（事業費換算）の進捗率</th> <th rowspan="2">達成率 （年度別）</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H25</td> <td>21.6%</td> <td>11.1%</td> <td>51.5%</td> </tr> <tr> <td>H26</td> <td>21.8%</td> <td>21.0%</td> <td>96.4%</td> </tr> <tr> <td>H27</td> <td>23.4%</td> <td>21.8%</td> <td>93.1%</td> </tr> <tr> <td>H28</td> <td>22.2%</td> <td>22.0%</td> <td>98.9%</td> </tr> <tr> <td>H29</td> <td>30.7%</td> <td>29.8%</td> <td>97.0%</td> </tr> <tr> <td>H30</td> <td>30.4%</td> <td>30.4%</td> <td>100.0%</td> </tr> <tr> <td>R1</td> <td>26.4%</td> <td>22.9%</td> <td>86.7%</td> </tr> <tr> <td>R2</td> <td>69.3%</td> <td>26.9%</td> <td>38.8%</td> </tr> </tbody> </table> <p>※令和元年度に事業期間と事業費の見直しを行った。</p>							区分	事業（事業費換算）の進捗率		達成率 （年度別）	目標値	実績等	H25	21.6%	11.1%	51.5%	H26	21.8%	21.0%	96.4%	H27	23.4%	21.8%	93.1%	H28	22.2%	22.0%	98.9%	H29	30.7%	29.8%	97.0%	H30	30.4%	30.4%	100.0%	R1	26.4%	22.9%	86.7%	R2	69.3%	26.9%	38.8%
区分	事業（事業費換算）の進捗率		達成率 （年度別）																																											
	目標値	実績等																																												
H25	21.6%	11.1%	51.5%																																											
H26	21.8%	21.0%	96.4%																																											
H27	23.4%	21.8%	93.1%																																											
H28	22.2%	22.0%	98.9%																																											
H29	30.7%	29.8%	97.0%																																											
H30	30.4%	30.4%	100.0%																																											
R1	26.4%	22.9%	86.7%																																											
R2	69.3%	26.9%	38.8%																																											
成果に係る評価		<p>事業の推進に当たって、課題となっていた財源が確保できたため、県河川災害復旧事業との調整や関係機関との協議を十分に行い、地元地権者の理解と協力を得ながら、引き続き、事業の進捗を図る。</p>																																												
（単位：円）																																														
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																																											
			国（県）支出金	地方債	その他	一般財源																																								
	54,500,719	43,675,100	21,837,000	21,800,000		38,100																																								

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 章		復興計画	()																			
	2 項	道路橋りょう費		第 節			()																			
	4 目	道路新設改良費		()			()																			
実施計画掲載ページ			中 事 業		道路新設改良事業費 三輪田線道路改良事業費																					
事業コード			事 業 名		三輪田線道路改良事業																					
目的及び事業内容		<p>河北・赤柴地区から主要地方道石巻河北線を経由して、三陸縦貫自動車道河北ICまでのアクセスの向上を図るとともに、地区内交通の円滑化、歩行者・通行車両の安全確保を図る。</p> <p>○ 道路改良 延長L=3,800m 幅員W=8.75m 施工箇所：石巻市三輪田地内</p>																								
取組実績		<p>令和2年度事業実施状況 (1) 不動産鑑定業務を実施し、事業用地を取得した。 (2) 道路改良工事を実施した。 (3) 用地測量業務を実施した。</p>																								
成 果		<p>事業用地の取得のため、不動産鑑定業務を実施し、関係地権者の協力を得て、事業用地を取得した。また、道路改良工事を進め、事業の進捗を図った。</p> <p>【事業の進捗】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="2">事業（事業費換算）の進捗率</th> <th rowspan="2">達成率 （年度別）</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H30</td> <td>18.7%</td> <td>14.0%</td> <td>74.8%</td> </tr> <tr> <td>R1</td> <td>16.3%</td> <td>9.0%</td> <td>55.2%</td> </tr> <tr> <td>R2</td> <td>17.6%</td> <td>12.6%</td> <td>71.6%</td> </tr> </tbody> </table>							区分	事業（事業費換算）の進捗率		達成率 （年度別）	目標値	実績等	H30	18.7%	14.0%	74.8%	R1	16.3%	9.0%	55.2%	R2	17.6%	12.6%	71.6%
区分	事業（事業費換算）の進捗率		達成率 （年度別）																							
	目標値	実績等																								
H30	18.7%	14.0%	74.8%																							
R1	16.3%	9.0%	55.2%																							
R2	17.6%	12.6%	71.6%																							
成果に係る評価		<p>事業の進捗が遅れ、工事の年度内完了が困難となり、翌年度に事業を延伸した。早期の工事完了を目指し、関係地権者や関係機関との協議を十分に行い、事業の実施を推進する。</p>																								
（単位：円）																										
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																							
			国（県）支出金	地方債	その他	一般財源																				
	44,841,506	44,841,506	10,525,000	34,100,000		216,506																				

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 章		復興計画	()																			
	2 項	道路橋りょう費		第 節			()																			
	4 目	道路新設改良費		()			()																			
実施計画掲載ページ			中 事 業	道路新設改良事業費																						
事業コード			事 業 名	大須長尾線道路改良事業																						
目的及び事業内容		<p>現道は周辺の水田より低い位置にあり、道路改良により、降雨時の冠水による通行止め等の被害を解消し、交通の円滑化を図る。</p> <p>○ 道路改良 延長L=484.1m 幅員W=5~7m 施工箇所：石巻市北上町長尾字新境田地内</p>																								
取組実績		1 令和2年度事業実施状況 (1) 道路改良工事を実施した。																								
成 果		年次計画に従い、道路改良工事に着手し、事業の進捗を図った。 【事業の進捗】 <table border="1" style="width:100%; text-align:center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="2">事業（事業費換算）の進捗率</th> <th rowspan="2">達成率 (年度別)</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H30</td> <td>26.3%</td> <td>26.3%</td> <td>100.0%</td> </tr> <tr> <td>R1</td> <td>100.0%</td> <td>50.2%</td> <td>50.2%</td> </tr> <tr> <td>R2</td> <td>100.0%</td> <td>100.0%</td> <td>100.0%</td> </tr> </tbody> </table>							区分	事業（事業費換算）の進捗率		達成率 (年度別)	目標値	実績等	H30	26.3%	26.3%	100.0%	R1	100.0%	50.2%	50.2%	R2	100.0%	100.0%	100.0%
区分	事業（事業費換算）の進捗率		達成率 (年度別)																							
	目標値	実績等																								
H30	26.3%	26.3%	100.0%																							
R1	100.0%	50.2%	50.2%																							
R2	100.0%	100.0%	100.0%																							
成果に係る評価		工事の完了により、降雨時の冠水被害を防止し、地区内交通の円滑化、歩行者・通行車両の安全確保が図られた。																								
(単位：円)																										
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																							
			国(県)支出金	地方債	その他	一般財源																				
	27,259,100	27,259,100				27,259,100																				

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 章		復興計画	()																			
	2 項	道路橋りょう費		第 節			()																			
	4 目	道路新設改良費		()			()																			
実施計画掲載ページ			中 事 業	大須崎灯台周辺道路整備事業費																						
事業コード			事 業 名	大須崎灯台周辺道路整備事業																						
目的及び事業内容		<p>雄勝地区大須崎灯台への観光客を誘引するため、道路及び駐車場の整備を行う。 現存する大須崎灯台へつながる歩道は、幅員が狭く急勾配で、住家もあり、駐車場の確保が困難であることから、来訪者の利便性及び安全性を確保するため、県道からの新たな道路、駐車場等を整備し、地域の活性化を図る。</p> <p>全体計画 延長（車道・遊歩道）L=390.2m 車道幅員W=6.0m</p>																								
取組実績		1 令和2年度事業実施状況 (1) 工事に支障となる家屋の解体工事を実施した。 (2) 支障となる立木補償、事業用地の用地買収を行った。 (3) 引き続き、道路改良工事を実施した。																								
成 果		事業用地の取得や立木補償を行い、昨年度発注の道路改良工事の進捗を図った。 【事業の進捗】 <table border="1" style="width:100%; text-align:center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="2">事業（事業費換算）の進捗率</th> <th rowspan="2">達成率</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H30</td> <td>12.2%</td> <td>3.0%</td> <td>24.3%</td> </tr> <tr> <td>R1</td> <td>100.0%</td> <td>52.4%</td> <td>52.4%</td> </tr> <tr> <td>R2</td> <td>100.0%</td> <td>58.6%</td> <td>58.6%</td> </tr> </tbody> </table>							区分	事業（事業費換算）の進捗率		達成率	目標値	実績等	H30	12.2%	3.0%	24.3%	R1	100.0%	52.4%	52.4%	R2	100.0%	58.6%	58.6%
区分	事業（事業費換算）の進捗率		達成率																							
	目標値	実績等																								
H30	12.2%	3.0%	24.3%																							
R1	100.0%	52.4%	52.4%																							
R2	100.0%	58.6%	58.6%																							
成果に係る評価		事業用地の取得が完了したものの、起点付近の支障家屋の解体に時間を要し、道路改良工事が年度内に完了することが困難となり、事業を延伸した。引き続き、早期の完了を目指し、事業の進捗を図る。																								
(単位：円)																										
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																							
			国(県)支出金	地方債	その他	一般財源																				
	17,622,200	16,062,569		15,800,000		262,569																				

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 章		復興計画	()																							
	2 項	道路橋りょう費		第 節			()																							
	4 目	道路新設改良費		()			()																							
実施計画掲載ページ			中 事 業		井内五番線道路改良事業費																									
事業コード			事 業 名		井内五番線道路改良事業																									
目的及び事業内容			<p>本路線は、稲井新栄地区の東部に位置し、県道石巻雄勝線と国道398号石巻バイパスのアクセス道となる。新栄地区の生活道路として円滑な交通が確保されるとともに、災害時の安定した物資輸送と防災拠点である南境地区への避難路が確保される。</p> <p>・実施期間 平成28年度～令和2年度 ・全体計画 L=254m W=9.0m</p>																											
取 組 実 績			<p>1 令和2年度事業実施状況 (1) 道路改良工事を実施した。</p>																											
成 果			<p>道路改良工事を進め、事業を完了させた。</p> <p>【事業の進捗】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="2">事業（事業費換算）の進捗率</th> <th rowspan="2">達成率</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H28</td> <td>48.9%</td> <td>5.4%</td> <td>11.1%</td> </tr> <tr> <td>H29</td> <td>24.4%</td> <td>19.3%</td> <td>79.3%</td> </tr> <tr> <td>R1</td> <td>100.0%</td> <td>54.9%</td> <td>54.9%</td> </tr> <tr> <td>R2</td> <td>100.0%</td> <td>100.0%</td> <td>100.0%</td> </tr> </tbody> </table>						区分	事業（事業費換算）の進捗率		達成率	目標値	実績等	H28	48.9%	5.4%	11.1%	H29	24.4%	19.3%	79.3%	R1	100.0%	54.9%	54.9%	R2	100.0%	100.0%	100.0%
区分	事業（事業費換算）の進捗率		達成率																											
	目標値	実績等																												
H28	48.9%	5.4%	11.1%																											
H29	24.4%	19.3%	79.3%																											
R1	100.0%	54.9%	54.9%																											
R2	100.0%	100.0%	100.0%																											
成果に係る評価			<p>工事の完了により、新栄地区の生活道路として円滑な交通の確保が図られた。また、災害時の安定した物資輸送と防災拠点である南境地区への避難路の確保が図られた。</p>																											
(単位：円)																														
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																											
			国(県)支出金	地方債	その他	一般財源																								
	24,242,238	23,242,800	11,621,000				11,621,800																							

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 章		復興計画	()																			
	2 項	道路橋りょう費		第 節			()																			
	4 目	道路新設改良費		()			()																			
実施計画掲載ページ			中 事 業		道路新設改良事業費 単独線道路改良事業費																					
事業コード			事 業 名		単独線道路改良事業																					
目的及び事業内容			<p>現道は、通学路指定となっているが、狭あい等により通学児童、地域住民が危険な状況にある。道路拡幅と水路の改良整備を行うことにより、高須賀地区から本路線を經由して三陸縦貫自動車道河北ICまでのアクセスを向上させ、地区内の交通の円滑化、歩行者・通行車両の安全を確保する。</p> <p>○ 道路改良 延長L=3,200m 幅員W=9.25m 施工箇所：石巻市小船越字後～字大縄場地内</p>																							
取 組 実 績			<p>1 令和2年度事業実施状況 (1) 支障となる電気通信線路設備の移設を実施した。</p> <p>(2) 道路改良工事を実施した。</p>																							
成 果			<p>支障となる電気通信設備の移設を行い、前年度からの道路改良工事を進め、事業の進捗を図った。</p> <p>【事業の進捗】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="2">事業（事業費換算）の進捗率</th> <th rowspan="2">達成率 (年度別)</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H30</td> <td>8.2%</td> <td>8.2%</td> <td>100.0%</td> </tr> <tr> <td>R1</td> <td>13.8%</td> <td>8.2%</td> <td>59.4%</td> </tr> <tr> <td>R2</td> <td>13.8%</td> <td>13.8%</td> <td>100.0%</td> </tr> </tbody> </table>						区分	事業（事業費換算）の進捗率		達成率 (年度別)	目標値	実績等	H30	8.2%	8.2%	100.0%	R1	13.8%	8.2%	59.4%	R2	13.8%	13.8%	100.0%
区分	事業（事業費換算）の進捗率		達成率 (年度別)																							
	目標値	実績等																								
H30	8.2%	8.2%	100.0%																							
R1	13.8%	8.2%	59.4%																							
R2	13.8%	13.8%	100.0%																							
成果に係る評価			<p>事業の推進にあたっては、関係地権者や関係機関との協議を十分に行い、地区内の交通の円滑化、歩行者・通行車両の安全の確保を図るため、事業を継続する必要がある。</p>																							
(単位：円)																										
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																							
			国(県)支出金	地方債	その他	一般財源																				
	81,781,157	79,262,657	23,691,000	52,000,000			3,571,657																			

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 章		復興計画	()															
	2 項	道路橋りょう費		第 節			()															
	4 目	道路新設改良費		()			()															
実施計画掲載ページ			中 事 業	道路新設改良事業費																		
事業コード			事 業 名	針岡地区冠水対策事業																		
目的及び事業内容		河北地区針岡における芦早川及び相の沢川からの越水による、農耕地への被害を防ぐため、関係市道の盛土及び護岸擁壁の設置等道路改良により状況の改善を図る。 ○ 道路改良 盛土工等 芦早川1工区 擁壁工等 芦早川2工区、相の沢川																				
取組実績		1 令和2年度事業実施状況 (1) 道路改良工事を実施した。																				
成 果		年次計画に従い、道路改良工事を実施し、事業の進捗を図った。 【事業の進捗】 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="2">事業（事業費換算）の進捗率</th> <th rowspan="2">達成率 (年度別)</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>R1</td> <td>84.0%</td> <td>50.2%</td> <td>59.8%</td> </tr> <tr> <td>R2</td> <td>100.0%</td> <td>100.0%</td> <td>100.0%</td> </tr> </tbody> </table>							区分	事業（事業費換算）の進捗率		達成率 (年度別)	目標値	実績等	R1	84.0%	50.2%	59.8%	R2	100.0%	100.0%	100.0%
区分	事業（事業費換算）の進捗率		達成率 (年度別)																			
	目標値	実績等																				
R1	84.0%	50.2%	59.8%																			
R2	100.0%	100.0%	100.0%																			
成果に係る評価		工事の完了により、降雨時の越水被害を防止し、農耕地への被害を防ぎ、また、地区内交通の円滑化、歩行者・通行車両の安全確保が図られた。																				
(単位：円)																						
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																			
			国(県)支出金	地方債	その他	一般財源																
	84,205,900	84,205,900		84,100,000		105,900																

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 6 章	地域の個性が輝き融和するまち	復興計画	()																																			
	2 項	道路橋りょう費		第 2 節	地域間連携により、大きな魅力を創出する		()																																			
	4 目	道路新設改良費		(2)	日常生活を支える道路網を形成する		()																																			
実施計画掲載ページ		P137	中 事 業	中浦橋釜北橋線交差点改良事業費																																						
事業コード		006-002-002-01370	事 業 名	中浦橋釜北橋線交差点改良事業																																						
目的及び事業内容		本路線の先線である二番谷地東道下線のJR仙石線交差部の4車線拡幅に伴い、交通量が増加していることから車道を1車線拡幅し交通混雑の緩和を図る。 車道拡幅1車線 L=200m W=22.0m																																								
取組実績		1 令和2年度事業実施状況 (1) 測量設計業務及び物件調査算定業務を実施した。																																								
成 果		測量設計業務及び物件調査算定業務を実施し、事業の進捗を図った。 【事業の進捗】 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="2">事業（事業費換算）の進捗率</th> <th rowspan="2">達成率 (年度別 %)</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H26</td> <td>8.1%</td> <td>3.0%</td> <td>37.6%</td> </tr> <tr> <td>H27</td> <td>11.6%</td> <td>4.0%</td> <td>34.8%</td> </tr> <tr> <td>H28</td> <td>79.2%</td> <td>37.4%</td> <td>47.2%</td> </tr> <tr> <td>H29</td> <td>100.0%</td> <td>45.6%</td> <td>45.6%</td> </tr> <tr> <td>H30</td> <td>100.0%</td> <td>88.5%</td> <td>88.5%</td> </tr> <tr> <td>R1</td> <td>82.4%</td> <td>77.6%</td> <td>94.2%</td> </tr> <tr> <td>R2</td> <td>100.0%</td> <td>100.0%</td> <td>100.0%</td> </tr> </tbody> </table> ※令和元年度に事業期間と、事業費の見直しを行った。							区分	事業（事業費換算）の進捗率		達成率 (年度別 %)	目標値	実績等	H26	8.1%	3.0%	37.6%	H27	11.6%	4.0%	34.8%	H28	79.2%	37.4%	47.2%	H29	100.0%	45.6%	45.6%	H30	100.0%	88.5%	88.5%	R1	82.4%	77.6%	94.2%	R2	100.0%	100.0%	100.0%
区分	事業（事業費換算）の進捗率		達成率 (年度別 %)																																							
	目標値	実績等																																								
H26	8.1%	3.0%	37.6%																																							
H27	11.6%	4.0%	34.8%																																							
H28	79.2%	37.4%	47.2%																																							
H29	100.0%	45.6%	45.6%																																							
H30	100.0%	88.5%	88.5%																																							
R1	82.4%	77.6%	94.2%																																							
R2	100.0%	100.0%	100.0%																																							
成果に係る評価		交差点南側の改良を行い、さらなる混雑の緩和を図るため、測量設計業務及び物件調査算定業務を行った。今後は、地権者の理解、協力をもらい、事業用地の取得及び支障物件の移転補償及び道路改良工事を行う予定であるが、財源の確保を図り、事業を継続する必要がある。 なお、今後は避難路整備事業で事業を進める。																																								
(単位：円)																																										
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																																							
			国(県)支出金	地方債	その他	一般財源																																				
	18,575,000	9,445,700	4,108,000	4,100,000		1,237,700																																				

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 6 章	地域の個性が輝き融和するまち	復興計画	()											
	2 項	道路橋りょう費		第 2 節	地域間連携により、大きな魅力を創出する		()											
	4 目	道路新設改良費		(2)	日常生活を支える道路網を形成する		()											
実施計画掲載ページ		P136	中 事 業		道路新設改良事業費													
事業コード		006-002-002-01100	事 業 名		長尾3号線道路改良事業													
目的及び事業内容		<p>現道は周辺の水田より低い位置にあり、ほ場整備事業により現道の嵩上げが実施されることから、市事業として舗装工を実施するとともに、県事業負担金として、降雨時の冠水による通行止め等の被害を解消し、交通の円滑化を図る。</p> <p>全体計画 延長 L=607m、幅員W=5.0m</p>																
取組実績		<p>1 令和2年度事業実施状況</p> <p>(1) 宮城県が実施する一級河川西沢川河川改修事業とのアロケーション事業により、市道長尾3号線整備に係る市負担金（県工事負担金）を支出した。</p>																
成果		<p>事業実施主体である宮城県と一級河川西沢川河川改修事業に伴う市道長尾3号線道路改良事業に関する費用負担協定を締結し、市負担額を支出し、事業の進捗を図った。</p> <p>【事業の進捗】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="2">事業（事業費換算）の進捗率</th> <th rowspan="2">達成率</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>R2</td> <td>100.0%</td> <td>100.0%</td> <td>100.0%</td> </tr> </tbody> </table>							区分	事業（事業費換算）の進捗率		達成率	目標値	実績等	R2	100.0%	100.0%	100.0%
区分	事業（事業費換算）の進捗率		達成率															
	目標値	実績等																
R2	100.0%	100.0%	100.0%															
成果に係る評価		<p>宮城県との負担協定に基づき、負担金の支払いは完了した。県が進めている工事については、翌年度に事業を延伸しており、引き続き、県との連携・調整を密にし、継続して事業推進を図る。</p>																
(単位：円)																		
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳															
			国(県)支出金	地方債	その他	一般財源												
	100,000,000	100,000,000		95,000,000		5,000,000												

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 章		復興計画	(1)	みんなで築く災害に強いまちづくり														
	2 項	道路橋りょう費		第 節			(3)	減災まちづくりの推進														
	6 目	東日本大震災関係費		()			(1)	都市基盤の復旧・復興														
実施計画掲載ページ		P170	中 事 業		(仮称)新東内海橋整備事業費																	
事業コード		001-301-003-00901	事 業 名		橋りょう整備事業(仮称)新東内海橋〔復興基金〕																	
目的及び事業内容		<p>湊地区から中瀬へのアクセス道路及び避難行動の迅速化を図ることを目的として、自転車歩行者用道路を整備する。</p> <p>延長L=115m W=4.8m</p>																				
取組実績		<p>1 業務委託の実施</p> <p>(1) 附帯施設詳細設計業務 河川構造物設計、照明設備設計、施工計画 一式</p> <p>2 工事の実施</p> <p>(1) 橋梁下部工工事(旧北上川左岸側) 橋台1基(H30からの継続)</p>																				
成果		<p>旧北上川左岸側の橋梁下部工工事が完成した。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="2">事業の進捗</th> <th rowspan="2">達成率</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>R1</td> <td>1,454,935,800円</td> <td>118,564,200円</td> <td>8.1%</td> </tr> <tr> <td>R2</td> <td>1,454,935,800円</td> <td>235,528,700円</td> <td>16.2%</td> </tr> </tbody> </table>							区分	事業の進捗		達成率	目標値	実績等	R1	1,454,935,800円	118,564,200円	8.1%	R2	1,454,935,800円	235,528,700円	16.2%
区分	事業の進捗		達成率																			
	目標値	実績等																				
R1	1,454,935,800円	118,564,200円	8.1%																			
R2	1,454,935,800円	235,528,700円	16.2%																			
成果に係る評価		<p>旧北上川左岸側の橋梁下部工工事が完成し事業の進捗が図られた。引き続き、関係機関協議や近接工事との調整を十分に行いながら効率的に事業を進めていく必要がある。</p>																				
(単位：円)																						
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																			
			国(県)支出金	地方債	その他	一般財源																
	116,965,200	116,964,500	15,595,000	92,500,000	1,513,200	7,356,300																

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 章		復興計画	(1)	みんなで築く災害に強いまちづくり																																		
	2 項	道路橋りょう費		第 節			(3)	減災まちづくりの推進																																		
	6 目	東日本大震災関係費		()			(1)	都市基盤の復旧・復興																																		
実施計画掲載ページ		P172	中 事 業		田道町一・蛇田新橋線橋りょう整備事業費																																					
事業コード		001-301-003-00325	事 業 名		橋りょう改良事業〔復興基金〕																																					
目的及び事業内容		<p>地震等の災害に対応した構造にすることにより、落橋や破損を防ぎ、災害時にも円滑な交通と安定した物資等の輸送等がなされるよう、橋の架け替えを行い、安全で安心な道路環境の確保を図る。</p> <p>・計画期間：平成25年度～令和3年度 ・計画内容・箇所：架け替え 蛇田新橋 延長136.5m（摺り付け道路整備含む）、W=8.0～13.0m</p>																																								
取 組 実 績		<p>1 令和2年度事業実施状況</p> <p>(1) 【蛇田新橋】</p> <p>ア 用地取得、物件移転補償等を実施した。</p> <p>イ 橋りょう架替工事を実施した。</p>																																								
成 果		<p>用地取得、支障物件の移転補償を行った。また、橋りょう架替工事を実施し、事業の進捗を図った。</p> <p>【事業の進捗】</p> <p>・田道町一・蛇田新橋線橋りょう整備事業</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="2">事業（事業費換算）の進捗率</th> <th rowspan="2">達成率 （年度別）</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H26</td> <td>4.1%</td> <td>1.4%</td> <td>34.1%</td> </tr> <tr> <td>H27</td> <td>4.8%</td> <td>1.4%</td> <td>29.4%</td> </tr> <tr> <td>H28</td> <td>5.4%</td> <td>3.6%</td> <td>66.4%</td> </tr> <tr> <td>H29</td> <td>9.2%</td> <td>5.1%</td> <td>55.8%</td> </tr> <tr> <td>H30</td> <td>42.0%</td> <td>18.0%</td> <td>42.9%</td> </tr> <tr> <td>R1</td> <td>81.9%</td> <td>58.5%</td> <td>71.4%</td> </tr> <tr> <td>R2</td> <td>100.0%</td> <td>64.1%</td> <td>64.1%</td> </tr> </tbody> </table>							区分	事業（事業費換算）の進捗率		達成率 （年度別）	目標値	実績等	H26	4.1%	1.4%	34.1%	H27	4.8%	1.4%	29.4%	H28	5.4%	3.6%	66.4%	H29	9.2%	5.1%	55.8%	H30	42.0%	18.0%	42.9%	R1	81.9%	58.5%	71.4%	R2	100.0%	64.1%	64.1%
区分	事業（事業費換算）の進捗率		達成率 （年度別）																																							
	目標値	実績等																																								
H26	4.1%	1.4%	34.1%																																							
H27	4.8%	1.4%	29.4%																																							
H28	5.4%	3.6%	66.4%																																							
H29	9.2%	5.1%	55.8%																																							
H30	42.0%	18.0%	42.9%																																							
R1	81.9%	58.5%	71.4%																																							
R2	100.0%	64.1%	64.1%																																							
成果に係る評価		<p>蛇田新橋の架け替えについては、既存市街地の事業であり、市民への影響を考慮しながら円滑な事業の進捗に努めてきたものの、他事業との調整に時間を要し、年度内の完了が困難となったため、事業を延伸することとなった。工事の施工に伴う通行止めにより、近接する道路の円滑な交通に支障が生じていることから、橋りょう本線部が完成した時点で暫定供用し、早期完了を目指す。</p>																																								
（単位：円）																																										
予算の執行状況	予算額		決算額		決算額の財源内訳																																					
					国（県）支出金	地方債	その他	一般財源																																		
	195,625,526		152,561,354		83,359,000		3,409,800	65,792,554																																		

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 章		復興計画	()																																							
	2 項	道路橋りょう費		第 節			()																																							
	6 目	東日本大震災関係費		()			()																																							
実施計画掲載ページ			中 事 業		流留垂水地区避難路整備事業費																																									
事業コード			事 業 名		流留真野沢田線道路改良事業〔復興基金〕																																									
目的及び事業内容		<p>本路線は、稲井地区と国道398号を結ぶ幹線道路である。現在整備中の国道398号石巻バイパスとも接続され、交通の円滑化が図られるとともに、災害時には沿岸部の住民が内陸へ避難できる道路となる。また災害時にも安定した物資輸送路として、浸水域から高台地を経由した防災拠点を結ぶ最短ルートとして交通基盤が確保される。</p> <p>・実施期間：平成25年度～令和2年度 ・全体計画：延長L=764m、車道幅員W=7.5m 歩道幅員W=2.5m ・施工箇所：石巻市流留～石巻市沢田</p>																																												
取 組 実 績		<p>1 令和2年度事業実施状況</p> <p>(1) 支障となる電力柱等の移転を実施した。</p> <p>(2) 道路改良工事を実施した。</p>																																												
成 果		<p>支障となる電力柱等を移設し、道路改良工事を進め、事業を完了させた。</p> <p>【事業の進捗】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="2">事業（事業費換算）の進捗率</th> <th rowspan="2">達成率 （年度別）</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H25</td> <td>1.3%</td> <td>1.3%</td> <td>100.0%</td> </tr> <tr> <td>H26</td> <td>3.8%</td> <td>3.2%</td> <td>84.3%</td> </tr> <tr> <td>H27</td> <td>8.4%</td> <td>3.5%</td> <td>40.9%</td> </tr> <tr> <td>H28</td> <td>16.8%</td> <td>5.2%</td> <td>31.1%</td> </tr> <tr> <td>H29</td> <td>40.6%</td> <td>18.9%</td> <td>46.6%</td> </tr> <tr> <td>H30</td> <td>60.5%</td> <td>46.4%</td> <td>76.6%</td> </tr> <tr> <td>R1</td> <td>100.0%</td> <td>74.5%</td> <td>74.5%</td> </tr> <tr> <td>R2</td> <td>100.0%</td> <td>100.0%</td> <td>100.0%</td> </tr> </tbody> </table>							区分	事業（事業費換算）の進捗率		達成率 （年度別）	目標値	実績等	H25	1.3%	1.3%	100.0%	H26	3.8%	3.2%	84.3%	H27	8.4%	3.5%	40.9%	H28	16.8%	5.2%	31.1%	H29	40.6%	18.9%	46.6%	H30	60.5%	46.4%	76.6%	R1	100.0%	74.5%	74.5%	R2	100.0%	100.0%	100.0%
区分	事業（事業費換算）の進捗率		達成率 （年度別）																																											
	目標値	実績等																																												
H25	1.3%	1.3%	100.0%																																											
H26	3.8%	3.2%	84.3%																																											
H27	8.4%	3.5%	40.9%																																											
H28	16.8%	5.2%	31.1%																																											
H29	40.6%	18.9%	46.6%																																											
H30	60.5%	46.4%	76.6%																																											
R1	100.0%	74.5%	74.5%																																											
R2	100.0%	100.0%	100.0%																																											
成果に係る評価		<p>工事の完了により、内陸の稲井地区と沿岸部の交通の円滑化が図られるとともに、災害時の物資輸送路として、また避難路として、市民の安全、安心な暮らしを支える交通基盤の確保が図られた。</p>																																												
（単位：円）																																														
予算の執行状況	予算額		決算額		決算額の財源内訳																																									
					国（県）支出金	地方債	その他	一般財源																																						
	193,014,702		148,848,742		81,867,000		3,348,742	63,633,000																																						

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 章		復興計画	()																																							
	2 項	道路橋りょう費		第 節			()																																							
	6 目	東日本大震災関係費		()			()																																							
実施計画掲載ページ			中 事 業	屋敷浜猪落線道路改良事業費																																										
事業コード			事 業 名	屋敷浜・猪落線道路改良事業〔復興交付金〕																																										
目的及び事業内容			災害時の半島地区住民の孤立解消を図るとともに、大型車両の乗り入れが容易な幅員を確保することにより、早期の被災者対応や物資の輸送が図られる。また、緊急時の安全な避難路と国道398号の補完機能を担う道路として、広域的な観点からも整備を実施する。 ・実施期間：平成24年度～令和2年度 ・全体計画：延長L=1,090m、車道幅員W=7.5m ・施工箇所：石巻市渡波字大浜地内																																											
取 組 実 績			1 令和2年度事業実施状況 (1) 道路改良工事を実施した。																																											
成 果			道路改良工事を進め、事業を完了させた。 【事業の進捗】 <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="2">事業（事業費換算）の進捗率</th> <th rowspan="2">達成率 （年度別）</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>H25</td><td>2.0%</td><td>1.9%</td><td>97.6%</td></tr> <tr><td>H26</td><td>22.6%</td><td>2.8%</td><td>12.2%</td></tr> <tr><td>H27</td><td>30.2%</td><td>14.5%</td><td>48.1%</td></tr> <tr><td>H28</td><td>31.5%</td><td>29.7%</td><td>94.2%</td></tr> <tr><td>H29</td><td>100.0%</td><td>55.7%</td><td>55.7%</td></tr> <tr><td>H30</td><td>100.0%</td><td>69.5%</td><td>69.5%</td></tr> <tr><td>R1</td><td>85.3%</td><td>85.3%</td><td>100.0%</td></tr> <tr><td>R2</td><td>100.0%</td><td>100.0%</td><td>100.0%</td></tr> </tbody> </table> ※令和元年度に事業期間と事業費の見直しを行った。						区分	事業（事業費換算）の進捗率		達成率 （年度別）	目標値	実績等	H25	2.0%	1.9%	97.6%	H26	22.6%	2.8%	12.2%	H27	30.2%	14.5%	48.1%	H28	31.5%	29.7%	94.2%	H29	100.0%	55.7%	55.7%	H30	100.0%	69.5%	69.5%	R1	85.3%	85.3%	100.0%	R2	100.0%	100.0%	100.0%
区分	事業（事業費換算）の進捗率		達成率 （年度別）																																											
	目標値	実績等																																												
H25	2.0%	1.9%	97.6%																																											
H26	22.6%	2.8%	12.2%																																											
H27	30.2%	14.5%	48.1%																																											
H28	31.5%	29.7%	94.2%																																											
H29	100.0%	55.7%	55.7%																																											
H30	100.0%	69.5%	69.5%																																											
R1	85.3%	85.3%	100.0%																																											
R2	100.0%	100.0%	100.0%																																											
成果に係る評価			今年度を実施した工事の完了により、同路線の道路改良事業はすべて終了し、災害時の半島地区住民の孤立解消が図られた。																																											
(単位：円)																																														
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																																											
			国(県)支出金	地方債	その他	一般財源																																								
	178,456,000	178,455,200			138,302,000	40,153,200																																								

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 章		復興計画	(1)	みんなで築く災害に強いまちづくり																																						
	2 項	道路橋りょう費		第 節			(3)	減災まちづくりの推進																																						
	6 目	東日本大震災関係費		()			(1)	都市基盤の復旧・復興																																						
実施計画掲載ページ			P171	中 事 業	井内大瓜線歩道設置事業費																																									
事業コード			001-301-003-00635	事 業 名	井内大瓜線歩道設置事業〔復興基金〕																																									
目的及び事業内容			県道石巻雄勝線と国道398号石巻バイパス大瓜工区までを結ぶ市道（井内大瓜線、休石1号線）に、国とのアロケーション事業により歩道を設置し歩行者等の安全を確保するとともに、車道等を拡幅し交通の利便性の向上を図る。 ・実施期間：平成26年度～令和3年度 ・施工箇所：石巻市大瓜字井内～石巻市大瓜字上宿 ・全体計画：延長L=1,483m、W=2.5m～9.75m 国アロケーション分：L=1,272m、歩道幅員W=2.5m 休石1号線道路改良事業：L=210.7m、W=9.75m																																											
取 組 実 績			1 令和2年度事業実施状況 (1) 国土交通省が実施する旧北上川左岸堤防嵩上げ工事に係るアロケーション事業分として市負担金（国施工負担金）を支出した。																																											
成 果			年次計画に従い、国とのアロケーション事業に係る市負担金を支出し、事業の進捗を図った。 【事業の進捗】 <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="2">事業（事業費換算）の進捗率</th> <th rowspan="2">達成率 （年度別）</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>H25</td><td>0.5%</td><td>0.5%</td><td>100.0%</td></tr> <tr><td>H26</td><td>12.3%</td><td>0.7%</td><td>5.7%</td></tr> <tr><td>H27</td><td>20.7%</td><td>14.1%</td><td>68.3%</td></tr> <tr><td>H28</td><td>37.2%</td><td>26.8%</td><td>72.2%</td></tr> <tr><td>H29</td><td>49.7%</td><td>43.3%</td><td>87.1%</td></tr> <tr><td>H30</td><td>48.0%</td><td>44.3%</td><td>92.4%</td></tr> <tr><td>R1</td><td>78.8%</td><td>66.6%</td><td>84.5%</td></tr> <tr><td>R2</td><td>100.0%</td><td>100.0%</td><td>100.0%</td></tr> </tbody> </table>						区分	事業（事業費換算）の進捗率		達成率 （年度別）	目標値	実績等	H25	0.5%	0.5%	100.0%	H26	12.3%	0.7%	5.7%	H27	20.7%	14.1%	68.3%	H28	37.2%	26.8%	72.2%	H29	49.7%	43.3%	87.1%	H30	48.0%	44.3%	92.4%	R1	78.8%	66.6%	84.5%	R2	100.0%	100.0%	100.0%
区分	事業（事業費換算）の進捗率		達成率 （年度別）																																											
	目標値	実績等																																												
H25	0.5%	0.5%	100.0%																																											
H26	12.3%	0.7%	5.7%																																											
H27	20.7%	14.1%	68.3%																																											
H28	37.2%	26.8%	72.2%																																											
H29	49.7%	43.3%	87.1%																																											
H30	48.0%	44.3%	92.4%																																											
R1	78.8%	66.6%	84.5%																																											
R2	100.0%	100.0%	100.0%																																											
成果に係る評価			国との負担協定に基づき、負担金の支払いは今年度で完了した。国が進めている工事については、翌年度に事業を延伸しており、引き続き、国との連携・調整を密にし、継続して事業推進を図る。																																											
(単位：円)																																														
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																																											
			国(県)支出金	地方債	その他	一般財源																																								
	630,167,941	625,806,419	302,587,000		14,081,419	309,138,000																																								

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 章		復興計画	(1)	みんなで築く災害に強いまちづくり														
	2 項	道路橋りょう費		第 節			(3)	減災まちづくりの推進														
	6 目	東日本大震災関係費		()			(1)	都市基盤の復旧・復興														
実施計画掲載ページ		P172	中 事 業		上釜南部地区区画整理事業関連道路整備事業費																	
事業コード		001-301-003-01315	事 業 名		上釜南部地区区画整理事業関連道路整備事業〔復興交付金〕																	
目的及び事業内容		<p>上釜地区において、宮城県施工の（都）門脇流留線に、新たに交差点を設け、接続する市道を新設し、上釜地区における道路ネットワークを形成し、交通の円滑化や災害時の避難路を確保する。</p> <p>・実施期間：平成30年度～令和2年度 ・全体計画：延長L=204.7m、幅員W=7.0m</p>																				
取 組 実 績		<p>1 令和2年度事業実施状況 (1) 事業用地の取得及び物件移転補償を実施した。 (2) 道路改良工事を実施した。</p>																				
成 果		<p>地権者の協力を得て、事業用地を取得し、道路改良工事を行い、事業を完了させた。</p> <p>【事業の進捗】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="2">事業（事業費換算）の進捗率</th> <th rowspan="2">達成率 (年度別)</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>R1</td> <td>52.6%</td> <td>27.9%</td> <td>53.0%</td> </tr> <tr> <td>R2</td> <td>100.0%</td> <td>100.0%</td> <td>100.0%</td> </tr> </tbody> </table>							区分	事業（事業費換算）の進捗率		達成率 (年度別)	目標値	実績等	R1	52.6%	27.9%	53.0%	R2	100.0%	100.0%	100.0%
区分	事業（事業費換算）の進捗率		達成率 (年度別)																			
	目標値	実績等																				
R1	52.6%	27.9%	53.0%																			
R2	100.0%	100.0%	100.0%																			
成果に係る評価		<p>工事の完了により、上釜地区における道路ネットワークを形成し、交通の円滑化や災害時の避難路の確保が図られた。</p>																				
(単位：円)																						
予算の執行状況	予算額		決算額		決算額の財源内訳																	
					国(県)支出金	地方債	その他	一般財源														
	121,622,689		118,454,331				94,762,000	23,692,331														

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 章		復興計画	(1)	みんなで築く災害に強いまちづくり														
	2 項	道路橋りょう費		第 節			(3)	減災まちづくりの推進														
	6 目	東日本大震災関係費		()			(1)	都市基盤の復旧・復興														
実施計画掲載ページ		P172	中 事 業		道路補修整備事業費																	
事業コード		001-301-003-01316	事 業 名		復旧・復興工事に伴う道路損壊部補修整備事業〔復興交付金〕〔復興基金〕																	
目的及び事業内容		<p>復興交付金基幹事業等、復旧・復興事業に伴う土砂運搬等による大型車両の通行により、破損した市道の補修工事を実施する。</p> <p>・実施期間：平成30年度～令和3年度 ・実施予定路線：令和元年度 名振明神線、船越大浜線、大瓜水沼真野線、明治橋稲井小・中学校線、沢田沼津線、沢田川端線、川端1号線、流留真野沢田線 令和2年度 小塚一号线、細田茄子川線、谷地針岡線、別園沢田線、長尾追波線</p>																				
取 組 実 績		<p>1 令和2年度事業実施状況 (1) 道路舗装補修工事を実施した。</p>																				
成 果		<p>土砂運搬等による大型車両の通行で破損した市道の舗装補修工事を実施し、事業の進捗を図った。</p> <p>【事業の進捗】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="2">事業（事業費換算）の進捗率</th> <th rowspan="2">達成率 (年度別)</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>R1</td> <td>55.0%</td> <td>55.0%</td> <td>100.0%</td> </tr> <tr> <td>R2</td> <td>100.0%</td> <td>69.7%</td> <td>69.7%</td> </tr> </tbody> </table> <p>※令和2年度に事業費の見直しを行った。</p>							区分	事業（事業費換算）の進捗率		達成率 (年度別)	目標値	実績等	R1	55.0%	55.0%	100.0%	R2	100.0%	69.7%	69.7%
区分	事業（事業費換算）の進捗率		達成率 (年度別)																			
	目標値	実績等																				
R1	55.0%	55.0%	100.0%																			
R2	100.0%	69.7%	69.7%																			
成果に係る評価		<p>傷んだ舗装の補修工事により、安全な交通環境の整備が図られたが、一部路線において、他事業との調整に時間を要し、年度内の完了が困難となったため、翌年度に事業を延伸し、早期完成を目指す。</p>																				
(単位：円)																						
予算の執行状況	予算額		決算額		決算額の財源内訳																	
					国(県)支出金	地方債	その他	一般財源														
	319,437,000		319,437,000				257,269,000	62,168,000														

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 章		復興計画	(1)	みんなで築く災害に強いまちづくり																																						
	2 項	道路橋りょう費		第 節			(3)	減災まちづくりの推進																																						
	6 目	東日本大震災関係費		()			(1)	都市基盤の復旧・復興																																						
実施計画掲載ページ		P171	中 事 業		内水対策事業費																																									
事業コード		001-301-003-00323	事 業 名		内水対策事業〔復興交付金〕〔復興基金〕																																									
目的及び事業内容		震災により沈下した祝田・梨木畑地区の排水機能の復旧事業であり、地区内の冠水を未然に防ぐため、道路の高上げ改良、ポンプ設置、排水路改修等を実施し、大雨等の災害に対応した地域住民の安全で安心した生活環境の確保を図る。 ・実施期間：平成25年度～令和3年度 ・施工箇所：石巻市祝田地区、石巻市梨木畑地区は過年度に完了 ・全体計画：祝田地区 排水ポンプ2台、排水施設等																																												
取 組 実 績		1 令和2年度事業実施状況 祝田地区 排水施設整備工事を実施した 工事に支障になる電柱等の移転を実施した																																												
成 果		祝田地区において、排水施設・排水ポンプ設備設置工事を実施し、事業の進捗を図った。 【事業の進捗】 <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="2">事業（事業費換算）の進捗率</th> <th rowspan="2">達成率 (年度別)</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H25</td> <td>1.4%</td> <td>1.4%</td> <td>100.0%</td> </tr> <tr> <td>H26</td> <td>23.0%</td> <td>8.4%</td> <td>36.8%</td> </tr> <tr> <td>H27</td> <td>49.7%</td> <td>26.7%</td> <td>53.8%</td> </tr> <tr> <td>H28</td> <td>53.4%</td> <td>33.5%</td> <td>62.8%</td> </tr> <tr> <td>H29</td> <td>63.8%</td> <td>41.0%</td> <td>64.2%</td> </tr> <tr> <td>H30</td> <td>100.0%</td> <td>67.4%</td> <td>67.4%</td> </tr> <tr> <td>R1</td> <td>91.0%</td> <td>77.0%</td> <td>84.6%</td> </tr> <tr> <td>R2</td> <td>100.0%</td> <td>93.1%</td> <td>93.1%</td> </tr> </tbody> </table> ※令和元年度に事業期間と、事業費の見直しを行った							区分	事業（事業費換算）の進捗率		達成率 (年度別)	目標値	実績等	H25	1.4%	1.4%	100.0%	H26	23.0%	8.4%	36.8%	H27	49.7%	26.7%	53.8%	H28	53.4%	33.5%	62.8%	H29	63.8%	41.0%	64.2%	H30	100.0%	67.4%	67.4%	R1	91.0%	77.0%	84.6%	R2	100.0%	93.1%	93.1%
区分	事業（事業費換算）の進捗率		達成率 (年度別)																																											
	目標値	実績等																																												
H25	1.4%	1.4%	100.0%																																											
H26	23.0%	8.4%	36.8%																																											
H27	49.7%	26.7%	53.8%																																											
H28	53.4%	33.5%	62.8%																																											
H29	63.8%	41.0%	64.2%																																											
H30	100.0%	67.4%	67.4%																																											
R1	91.0%	77.0%	84.6%																																											
R2	100.0%	93.1%	93.1%																																											
成果に係る評価		当該施工箇所は、多数の事業が関係しており、他事業との調整により、令和3年度まで事業を延伸することとなった。早期完成を目指し、引き続き、関係機関との連絡調整を行い、事業の進捗を図る。																																												
(単位：円)																																														
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																																											
			国(県)支出金	地方債	その他	一般財源																																								
	80,304,885	73,871,185			59,478,885	14,392,300																																								

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 章		復興計画	(1)	みんなで築く災害に強いまちづくり																																				
	2 項	道路橋りょう費		第 節			(3)	減災まちづくりの推進																																				
	6 目	東日本大震災関係費		()			(1)	都市基盤の復旧・復興																																				
実施計画掲載ページ		P173	中 事 業		内水排除対策費																																							
事業コード		001-301-004-00336	事 業 名		排水ポンプ設置事業（冠水対策）〔復興交付金〕																																							
目的及び事業内容		東日本大震災により生じた地盤沈下による冠水被害に対応するため、また、ポンプ場の整備が完了するまでの間、臨時的に仮設ポンプを設置し強制排水を行い、被害の軽減化を図るもの。 (対象区域) 公共下水道事業認可区域外																																										
取 組 実 績		市全体の仮設ポンプ設置箇所数と設置台数 (R3.3.31現在) 30箇所、83基(箇所数は、一般会計分と事業会計分で重複し、設置している分を調整) <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td colspan="2">・設置箇所数（一般会計分）</td> </tr> <tr> <td>23箇所</td> <td>北上川右岸（住吉、中央、門脇地区）、流留・赤堀・沢田地区等に設置した。</td> </tr> <tr> <td colspan="2">・設置箇所数（下水道事業会計分）</td> </tr> <tr> <td>11箇所</td> <td>北上川左岸（湊地区）、渡波・万石浦地区に設置した。</td> </tr> </table> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td colspan="2">・設置台数（一般会計分）</td> <td colspan="2">・設置台数（下水道事業会計分）</td> </tr> <tr> <td>φ100</td> <td>4基</td> <td>φ100</td> <td>4基</td> </tr> <tr> <td>φ150</td> <td>12基</td> <td>φ150</td> <td>6基</td> </tr> <tr> <td>φ200</td> <td>20基</td> <td>φ200</td> <td>9基</td> </tr> <tr> <td>φ250</td> <td>2基</td> <td>φ250</td> <td>0基</td> </tr> <tr> <td>φ350</td> <td>16基</td> <td>φ350</td> <td>10基</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>54基</td> <td>合計</td> <td>29基</td> </tr> </table>							・設置箇所数（一般会計分）		23箇所	北上川右岸（住吉、中央、門脇地区）、流留・赤堀・沢田地区等に設置した。	・設置箇所数（下水道事業会計分）		11箇所	北上川左岸（湊地区）、渡波・万石浦地区に設置した。	・設置台数（一般会計分）		・設置台数（下水道事業会計分）		φ100	4基	φ100	4基	φ150	12基	φ150	6基	φ200	20基	φ200	9基	φ250	2基	φ250	0基	φ350	16基	φ350	10基	合計	54基	合計	29基
・設置箇所数（一般会計分）																																												
23箇所	北上川右岸（住吉、中央、門脇地区）、流留・赤堀・沢田地区等に設置した。																																											
・設置箇所数（下水道事業会計分）																																												
11箇所	北上川左岸（湊地区）、渡波・万石浦地区に設置した。																																											
・設置台数（一般会計分）		・設置台数（下水道事業会計分）																																										
φ100	4基	φ100	4基																																									
φ150	12基	φ150	6基																																									
φ200	20基	φ200	9基																																									
φ250	2基	φ250	0基																																									
φ350	16基	φ350	10基																																									
合計	54基	合計	29基																																									
成 果		高潮や降雨時の冠水被害を防止するため、仮設ポンプによる強制排水を行い、被害の拡大防止が図られた。 <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td></td> <td>設置箇所数</td> <td>設置台数</td> </tr> <tr> <td>H30</td> <td>32</td> <td>82</td> </tr> <tr> <td>R1</td> <td>35</td> <td>85</td> </tr> <tr> <td>R2</td> <td>30</td> <td>83</td> </tr> </table>								設置箇所数	設置台数	H30	32	82	R1	35	85	R2	30	83																								
	設置箇所数	設置台数																																										
H30	32	82																																										
R1	35	85																																										
R2	30	83																																										
成果に係る評価		高潮や降雨時に仮設ポンプを稼働させることにより、冠水被害の拡大防止が図られ、地域住民の安全に寄与できた。令和元年度の台風19号の災害を教訓に仮設ポンプの見回り等を強化し、全地区の本設のポンプ場完成まで事業を継続する。																																										
(単位：円)																																												
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																																									
			国(県)支出金	地方債	その他	一般財源																																						
	407,822,152	407,822,152			340,054,889	67,767,263																																						

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 章	復興計画	(1)	みんなで築く災害に強いまちづくり																																		
	2 項	道路橋りょう費		第 節		(3)	減災まちづくりの推進																																		
	6 目	東日本大震災関係費		()		(1)	都市基盤の復旧・復興																																		
実施計画掲載ページ		P166	中 事 業	鑄銭場・住吉町一丁目2号線等道路改良事業費																																					
事業コード		001-301-001-00922	事 業 名	石巻駅周辺整備事業（社会資本整備総合交付金等分） 〔復興基金〕																																					
目的及び事業内容 石巻駅周辺地区の津波防災拠点整備に併せ、石巻駅南北のアクセス性を高め、道路ネットワークの強化を図るため、鑄銭場・住吉町一丁目2号線ほか1路線について、道路幅幅による車両の相互通行化と歩道整備を行う。																																									
取 組 実 績 1 業務委託の実施 (1) 石巻線石巻構内小川町踏切幅及び水路改修業務 2 工事の実施 (1) 石巻駅周辺地区鑄銭場・住吉町一丁目2号線ほか1路線道路改良工事 3 支障物件の移設 (1) 電線移設																																									
成 果 道路改良工事が完了した。 <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="2">事業（事業費換算）の進捗率</th> <th rowspan="2">達成率 （年度別）</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>H26</td><td>1.0%</td><td>0.6%</td><td>60.0%</td></tr> <tr><td>H27</td><td>5.3%</td><td>3.4%</td><td>64.2%</td></tr> <tr><td>H28</td><td>57.8%</td><td>15.4%</td><td>26.6%</td></tr> <tr><td>H29</td><td>56.1%</td><td>51.5%</td><td>91.8%</td></tr> <tr><td>H30</td><td>89.6%</td><td>73.2%</td><td>81.7%</td></tr> <tr><td>R1</td><td>100.0%</td><td>80.2%</td><td>80.2%</td></tr> <tr><td>R2</td><td>100.0%</td><td>100.0%</td><td>100.0%</td></tr> </tbody> </table>								区分	事業（事業費換算）の進捗率		達成率 （年度別）	目標値	実績等	H26	1.0%	0.6%	60.0%	H27	5.3%	3.4%	64.2%	H28	57.8%	15.4%	26.6%	H29	56.1%	51.5%	91.8%	H30	89.6%	73.2%	81.7%	R1	100.0%	80.2%	80.2%	R2	100.0%	100.0%	100.0%
区分	事業（事業費換算）の進捗率		達成率 （年度別）																																						
	目標値	実績等																																							
H26	1.0%	0.6%	60.0%																																						
H27	5.3%	3.4%	64.2%																																						
H28	57.8%	15.4%	26.6%																																						
H29	56.1%	51.5%	91.8%																																						
H30	89.6%	73.2%	81.7%																																						
R1	100.0%	80.2%	80.2%																																						
R2	100.0%	100.0%	100.0%																																						
成果に係る評価 小川町踏切より南側の道路改良区間については、令和2年4月1日より相互通行での供用を開始している。 令和2年度は、小川町踏切の幅幅及び水路改修工事、並びに周辺の道路整備を行い、令和3年3月25日に全線供用開始が図られた。																																									
（単位：円）																																									
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																																						
			国（県）支出金	地方債	その他	一般財源																																			
	281,996,855	243,038,150	130,694,000		5,346,250	106,997,900																																			

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 章	復興計画	(1)	みんなで築く災害に強いまちづくり																																		
	2 項	道路橋りょう費		第 節		(3)	減災まちづくりの推進																																		
	6 目	東日本大震災関係費		()		(1)	都市基盤の復旧・復興																																		
実施計画掲載ページ		P171	中 事 業	大瓜水沼真野線道路改良事業費																																					
事業コード		001-301-003-00634	事 業 名	大瓜水沼真野線（石崎橋）道路改良事業																																					
目的及び事業内容 宮城県が実施する河川（高木川）の災害復旧・改修事業に併せて、大瓜水沼真野線石崎橋の架け替えに係る県事業施行に伴う補償工事を除く、幅幅分と前後の道路整備分を県とのアロケーション事業として本市が負担することとし、一体的な整備を行い、通行車両と歩行者の安全を確保するとともに交通の円滑化を図る。 ・実施期間：平成26年度～令和2年度 ・全体計画：延長L＝250m、車道幅員W＝5.5m 橋梁1基 ・施工箇所：石巻市高木字石崎地内																																									
取 組 実 績 1 令和2年度事業実施状況 (1) 県事業施行に伴う本市負担分（アロケーション事業）を支出した。																																									
成 果 年次計画に従い、県工事施行に伴う本市負担金を支出し、事業の進捗を図った。 【事業の進捗】 <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="2">事業（事業費換算）の進捗率</th> <th rowspan="2">達成率 （年度別）</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>H26</td><td>9.0%</td><td>3.1%</td><td>35.0%</td></tr> <tr><td>H27</td><td>38.4%</td><td>38.4%</td><td>100.0%</td></tr> <tr><td>H28</td><td>66.3%</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>H29</td><td>87.6%</td><td>71.2%</td><td>81.2%</td></tr> <tr><td>H30</td><td>75.2%</td><td>72.6%</td><td>96.6%</td></tr> <tr><td>R1</td><td>75.2%</td><td>75.2%</td><td>100.0%</td></tr> <tr><td>R2</td><td>100.0%</td><td>100.0%</td><td>100.0%</td></tr> </tbody> </table>								区分	事業（事業費換算）の進捗率		達成率 （年度別）	目標値	実績等	H26	9.0%	3.1%	35.0%	H27	38.4%	38.4%	100.0%	H28	66.3%	-	-	H29	87.6%	71.2%	81.2%	H30	75.2%	72.6%	96.6%	R1	75.2%	75.2%	100.0%	R2	100.0%	100.0%	100.0%
区分	事業（事業費換算）の進捗率		達成率 （年度別）																																						
	目標値	実績等																																							
H26	9.0%	3.1%	35.0%																																						
H27	38.4%	38.4%	100.0%																																						
H28	66.3%	-	-																																						
H29	87.6%	71.2%	81.2%																																						
H30	75.2%	72.6%	96.6%																																						
R1	75.2%	75.2%	100.0%																																						
R2	100.0%	100.0%	100.0%																																						
成果に係る評価 今年度の旧橋撤去に係る負担金の支出により、事業が完了した。同路線の整備により、県道石巻雄勝線や井内沢田線との道路間を結ぶ導線が確保されるとともに、安全でかつ快適な道路環境の整備が図られた。																																									
（単位：円）																																									
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																																						
			国（県）支出金	地方債	その他	一般財源																																			
	5,570,000	5,570,000	2,785,000			2,785,000																																			

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 章		復興計画	()															
	2 項	道路橋りょう費		第 節			()															
	6 目	東日本大震災関係費		()			()															
実施計画掲載ページ			中 事 業	市街地復興関連道路整備事業費																		
事業コード			事 業 名	市街地復興関連道路整備事業〔復興交付金〕																		
目的及び事業内容		<p>公共施設の整備改善による観光交流施設を中核とした中心市街地の活性化を目的として中央二丁目地区の区画整理事業が実施され、同事業区域に隣接する既存市道（橋通り）を改良し、来訪者の安全確保と利便性の向上を図るため、舗装の段差解消及び雨水排水機能の改善を行う。</p> <p>・実施期間：令和元年度～令和3年度 ・全体計画：道路改良 L=99.2m W=8.8m</p>																				
取組実績		<p>令和2年度事業実施状況</p> <p>(1) 道路改良工事に着手した。</p> <p>(2) 交差点部分の用地買収を実施した。</p>																				
成 果		<p>交差点部分の用地買収を行い、道路改良工事に着手し、事業の進捗を図った。</p> <p>【事業の進捗】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="2">事業（事業費換算）の進捗率</th> <th rowspan="2">達成率 （年度別）</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>R1</td> <td>20.0%</td> <td>6.1%</td> <td>30.5%</td> </tr> <tr> <td>R2</td> <td>100.0%</td> <td>50.5%</td> <td>50.5%</td> </tr> </tbody> </table>							区分	事業（事業費換算）の進捗率		達成率 （年度別）	目標値	実績等	R1	20.0%	6.1%	30.5%	R2	100.0%	50.5%	50.5%
区分	事業（事業費換算）の進捗率		達成率 （年度別）																			
	目標値	実績等																				
R1	20.0%	6.1%	30.5%																			
R2	100.0%	50.5%	50.5%																			
成果に係る評価		<p>他事業との調整に時間を要したため、年度内の完了が困難となり、翌年度に事業を延伸した。令和3年度早期の完了を目指し、事業の進捗を図る。</p>																				
（単位：円）																						
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																			
			国（県）支出金	地方債	その他	一般財源																
	24,940,000	24,203,318			19,362,000	4,841,318																

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 章		復興計画	()																											
	2 項	道路橋りょう費		第 節			()																											
	6 目	東日本大震災関係費		()			()																											
実施計画掲載ページ			中 事 業	針岡地区排水施設整備事業費																														
事業コード			事 業 名	針岡地区排水施設整備事業〔復興交付金〕																														
目的及び事業内容		<p>震災による地盤沈下により、針岡地区富士沼周辺において冠水被害が発生している。排水ポンプの設置及び排水路整備等を実施し、内水排除を図り地域住民の安全で安心した生活環境を確保する。</p> <p>・実施期間：平成29年度～令和3年度 ・全体計画：排水ポンプ2台×2箇所、導水路</p>																																
取組実績		<p>令和2年度事業実施状況</p> <p>(1) 針岡地区土砂抑制施設配置検討業務を実施した。</p> <p>(2) 支障となる電力柱等の移設を行った。</p> <p>(3) 排水施設整備工事及び排水ポンプ設備設置工事を実施した。</p>																																
成 果		<p>針岡地区土砂抑制施設配置検討業務を実施した。また、支障となる電力柱等の移設を行い、排水施設整備及び排水ポンプ設備設置工事を実施し、事業の進捗を図った。</p> <p>【事業の進捗】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="2">事業（事業費換算）の進捗率</th> <th rowspan="2">達成率 （年度別）</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H28</td> <td>8.2%</td> <td>0.0%</td> <td>0.0%</td> </tr> <tr> <td>H29</td> <td>8.2%</td> <td>3.5%</td> <td>43.4%</td> </tr> <tr> <td>H30</td> <td>9.2%</td> <td>3.3%</td> <td>35.6%</td> </tr> <tr> <td>R1</td> <td>100.0%</td> <td>40.8%</td> <td>40.8%</td> </tr> <tr> <td>R2</td> <td>100.0%</td> <td>42.8%</td> <td>42.8%</td> </tr> </tbody> </table>							区分	事業（事業費換算）の進捗率		達成率 （年度別）	目標値	実績等	H28	8.2%	0.0%	0.0%	H29	8.2%	3.5%	43.4%	H30	9.2%	3.3%	35.6%	R1	100.0%	40.8%	40.8%	R2	100.0%	42.8%	42.8%
区分	事業（事業費換算）の進捗率		達成率 （年度別）																															
	目標値	実績等																																
H28	8.2%	0.0%	0.0%																															
H29	8.2%	3.5%	43.4%																															
H30	9.2%	3.3%	35.6%																															
R1	100.0%	40.8%	40.8%																															
R2	100.0%	42.8%	42.8%																															
成果に係る評価		<p>冠水被害の解消を図り、住民の安全で安心した生活環境を確保するため、早期完成を目指していたが、他事業との調整に時間を要し、年度内の完了が困難となったため、翌年度に事業を延伸した。早期の完了を目指し、事業の進捗を図る。</p>																																
（単位：円）																																		
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																															
			国（県）支出金	地方債	その他	一般財源																												
	99,698,811	14,925,212			11,940,000	2,985,212																												

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 章		復興計画	()											
	2 項	道路橋りょう費		第 節			()											
	6 目	東日本大震災関係費		()			()											
実施計画掲載ページ			中 事 業	排水不良対策事業費														
事業コード			事 業 名	排水不良対策事業〔復興交付金〕														
目的及び事業内容		震災による広域地盤沈下によって、満潮時及び大雨時に道路が冠水し、通行不能となる路線が生じ、災害応急工事により、路面を嵩上げ復旧したが、路面嵩上げにより道路側溝等に排水不良が生じており、道路排水施設の再整備（嵩上げ、新設）及び一部舗装打換えを行うもの。 ・実施期間：令和2年度～令和3年度																
取組実績		1 令和2年度事業実施状況 (1) 嵩上げ道路の復旧工事を実施した。																
成 果		道路側溝等に排水不良が生じた路線に係る道路排水施設の再整備に係る復旧工事を実施し、事業の進捗を図った。 【事業の進捗】 <table border="1" style="margin: 10px auto;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="2">事業（事業費換算）の進捗率</th> <th rowspan="2">達成率 (年度別)</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>R2</td> <td>100.0%</td> <td>32.4%</td> <td>32.4%</td> </tr> </tbody> </table>							区分	事業（事業費換算）の進捗率		達成率 (年度別)	目標値	実績等	R2	100.0%	32.4%	32.4%
区分	事業（事業費換算）の進捗率		達成率 (年度別)															
	目標値	実績等																
R2	100.0%	32.4%	32.4%															
成果に係る評価		排水不良による降雨時の冠水等を解消する事ができたが、一部路線において、他事業との調整に時間を要し、年度内の完成が困難となったため、翌年度に事業を延伸し、早期完了を目指す。																
(単位：円)																		
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳															
			国(県)支出金	地方債	その他	一般財源												
	178,280,000	178,280,000			142,623,000	35,657,000												

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 4 章	安心して健やかに暮らせるまち	復興計画	()																									
	2 項	道路橋りょう費		第 7 節	災害に対する備えを充実する		()																									
	7 目	急傾斜地崩壊対策事業費		(1)	自然災害による被害を軽減する		()																									
実施計画掲載ページ			P111	中 事 業	県営事業負担金																											
事業コード		004-007-001-00195	事 業 名	県営事業急傾斜地対策事業																												
目的及び事業内容		急傾斜地法に基づき、県が事業主体となり対策を行う事業。 急傾斜地崩壊危険区域内の自然がけに対して崩壊を防止する事業で、事業費の一部を負担するもの。																														
取組実績		1 令和2年度事業実施状況 (1) 宮城県が実施した本市内の急傾斜地崩壊対策事業に対し、事業費の一部を負担した。 (2) 6月の土砂災害防止月間に合わせ、県と市が合同で土砂災害危険箇所パトロールを実施した。																														
成 果		令和2年度は、継続事業である羽黒町、下沢で宮城県が実施する急傾斜地崩壊対策事業に対する負担金を支出し、事業の推進を図ることで、土砂災害に対する安全性の向上が図られた。 【実施事業概要】 <table border="1" style="margin: 10px auto;"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>H26</th> <th>H27</th> <th>H28</th> <th>H29</th> <th>H30</th> <th>R1</th> <th>R2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>場所</td> <td>鹿妻 前浜の2 寺沢 下沢</td> <td>前浜の2</td> <td>前浜の2 羽黒町 下沢</td> <td>羽黒町</td> <td>羽黒町 下沢</td> <td>羽黒町 下沢 館</td> <td>羽黒町 下沢</td> </tr> <tr> <td>負担金額</td> <td>18,112千円</td> <td>6,000千円</td> <td>21,296千円</td> <td>9,864千円</td> <td>6,180千円</td> <td>77,335千円</td> <td>5,115千円</td> </tr> </tbody> </table>							年度	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	場所	鹿妻 前浜の2 寺沢 下沢	前浜の2	前浜の2 羽黒町 下沢	羽黒町	羽黒町 下沢	羽黒町 下沢 館	羽黒町 下沢	負担金額	18,112千円	6,000千円	21,296千円	9,864千円	6,180千円	77,335千円	5,115千円
年度	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2																									
場所	鹿妻 前浜の2 寺沢 下沢	前浜の2	前浜の2 羽黒町 下沢	羽黒町	羽黒町 下沢	羽黒町 下沢 館	羽黒町 下沢																									
負担金額	18,112千円	6,000千円	21,296千円	9,864千円	6,180千円	77,335千円	5,115千円																									
成果に係る評価		宮城県が実施した急傾斜地崩壊対策事業に対し、本市が事業費の一部を負担することで、土砂災害に対する安全性の向上を図られた。 近年の集中豪雨や大型台風により、全国的に土砂災害が発生していることから、事業化されていない箇所については、宮城県に対し、引き続き、危険区域の事業実施を要望していく必要がある。																														
(単位：円)																																
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																													
			国(県)支出金	地方債	その他	一般財源																										
	5,115,000	5,115,000					5,115,000																									

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 章	復興計画	(3)	自然への畏怖の念を持ち、自然とともに生きる
	3 項	河川費				(2)	川とともに生きる
	3 目	東日本大震災関係費				(1)	中心市街地商店街の復旧・復興
実施計画掲載ページ		P198	中 事 業		市街地防災施設堤防活用整備事業費		
事業コード		003-201-001-00433	事 業 名		水辺の緑のプロムナード整備事業【復興交付金】〔復興基金〕		
目的及び事業内容		<p>旧北上川堤防整備（国）と連携し、旧北上川とまちを一体的に活用できる空間を整備し、川を活かした復興のまちづくり拠点等を整備することにより、賑わいの再生を推進し、まちと水辺の新たなまちづくりに資する堤防一体空間、休憩施設、照明施設等を整備する。</p> <p>旧北上川の魅力ある水辺空間に、市民や来訪者が集い、憩い、交流し、賑わう空間を整備し、本市の市街地再生、活性化を図るものである。</p>					
取組実績		<p>1 旧北上川河口かわまちづくり検討会を国土交通省とともに実施した。 (1) 地区別ワーキングを6回開催し、施設配置や設計を詳細に検討した。 (2) 有識者による検討会を1回開催し、かわまちづくり施設の整備内容や完成後の利活用・維持管理の取組等について検討した。</p> <p>2 旧北上川河口かわまちづくり検討会や地区別ワーキング等での検討（意見）を基に実施設計（施設整備案：配置計画・施設デザイン等）を行った。</p> <p>3 旧北上川堤防整備（国委託施工）により地盤整備を進め、中央二丁目11番地区・交通広場前については、休憩施設（ベンチ、東屋）や照明施設等の整備を行った。</p>					
成 果		<p>旧北上川河口かわまちづくり検討会等とおし、国、県、市、有識者等にて検討した意見をかわまちづくり施設等の整備案に取り入れ、設計及び施設整備への活用が図られた。</p> <p>また、堤防一体空間の完成に伴い、新たな賑わい創出に向けた民間事業者による営業活動として社会実験（キッチンカーによる飲食物の販売等）を行う等、利活用の推進が図られた。</p>					
成果に係る評価		<p>本事業は、川（旧北上川、北上運河）と街の繋がり、歴史や文化、景観等を活用し、大震災からの復旧・復興のための旧北上川堤防整備や復興まちづくりと連携して新たな水辺空間を創出するものであり、本市の歴史的背景を踏まえ、まちの中心部の賑わいを取り戻し、人々が集って憩い、観光の振興に資するためにも重要な事業である。令和2年度も、行政機関や有識者からなる検討会や地区別ワーキングで検討された意見を施設整備案に取り入れ、設計及び施設整備を進めることができた。</p> <p>完成後の利活用にあたっては、施設利用者による営業活動（キッチンカーによる飲食物の販売等）や各種イベント（映画上映、ヨガ体験会、ミニヨット・カヌー体験会等）を行い、堤防一体空間の利用の促進が図られた。</p> <p>今後まちと水辺の新たなまちづくりを目指し、国の堤防整備と連携し事業を進める必要がある。</p>					
（単位：円）							
予算の執行状況	予算額		決算額		決算額の財源内訳		
			国(県)支出金	地方債	その他	一般財源	
	111,941,628		111,199,200			103,731,800	7,467,400

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 章	復興計画	(3)	自然への畏怖の念を持ち、自然とともに生きる
	4 項	港湾費				(1)	海とともに生きる
	2 目	港湾建設推進費				(1)	港湾の復旧・復興
実施計画掲載ページ		P193	中 事 業		港湾建設推進費		
事業コード		003-101-002-00619	事 業 名		ポートセールスの展開事業		
目的及び事業内容		<p>石巻港立地企業及び港湾背後圏の産業発展に資する物流拠点としての港湾整備の促進を図る。</p> <p>仙台塩釜港石巻港区の利用促進を図り、港湾整備につなげる一つの方策として、客船誘致活動を積極的に実施する。</p>					
取組実績		<p>客船会社等へのポートセールスを実施した。</p> <p>1 客船会社等へのポートセールスの実施 (1) 令和2年7月29日 客船会社等2社 ア 株式会社MSCクルーズジャパン イ 株式会社ジャパネットサービスイノベーション (2) 令和2年8月24日 東北クルーズ振興連携会議カンファレンス ア 株式会社MSCクルーズジャパン イ 株式会社ジャパネットサービスイノベーション</p> <p>2 国土交通省、地元選出国会議員に対する石巻港の早期復興と整備促進に関する要望活動等については、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため郵送により実施した。</p>					
成 果		<p>本事業の取組により、令和4年度には「MSCベリッシマ」等の大型客船の初寄港が計画されている。</p> <p>また、客船の寄港は、港内静穏度向上の証明であるとともに、復旧・復興が進み元気な港であることを広くPRすることができるため、石巻港のイメージアップにつながっている。</p> <p>石巻港のイメージアップは、石巻港への投資を促し、石巻港背後地等への企業誘致の契機となるものである。</p>					
成果に係る評価		<p>令和2年度については新型コロナウイルス感染症拡大のため、全国的に客船の運航が縮小され、石巻港への客船の寄港は無かったが、これまで石巻港への客船誘致活動の実施により、毎年、着実に客船の寄港がなされており、石巻港のPRを行う事で企業誘致や入港貨物船の増加が期待でき、石巻港の整備・利用促進へと結びつく契機となっている。</p> <p>また、大型外国客船の寄港により、一度に2千名を超える乗船客が石巻地域を訪れ、約3千万円の経済効果も期待できることから、新型コロナウイルス感染症収束後の客船寄港に向け、今後も引き続き事業を継続する必要がある。</p>					
（単位：円）							
予算の執行状況	予算額		決算額		決算額の財源内訳		
			国(県)支出金	地方債	その他	一般財源	
	600,000		242,150				242,150

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 5 章	心ゆたかな誇れるまち	復興計画	()															
	5 項	都市計画費		第 2 節	身近な自然や生活環境を守る		()															
	4 目	公園管理費		(1)	市街地の自然を確保する		()															
実施計画掲載ページ		P118	中 事 業		公園管理費																	
事業コード		005-002-001-01318	事 業 名		日和山公園整備事業																	
目的及び事業内容		トイレのバリアフリー化を図ることにより、障害のある人もない人も共に安心して利用できる公園整備を図る。																				
取 組 実 績		<p>1 工事の実施</p> <p>(1) 日和山公園トイレバリアフリー化工事</p> <p>(2) 支障電柱等移転補償</p>																				
成 果		<p>トイレのバリアフリー化改修工事に着手し、工事施工の支障となる電柱等の移設を実施した。</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="2">事業の進捗</th> <th rowspan="2">達成率</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>R1</td> <td>66,428,000円</td> <td>5,940,000円</td> <td>8.9%</td> </tr> <tr> <td>R2</td> <td>66,428,000円</td> <td>7,217,900円</td> <td>10.9%</td> </tr> </tbody> </table>							区分	事業の進捗		達成率	目標値	実績等	R1	66,428,000円	5,940,000円	8.9%	R2	66,428,000円	7,217,900円	10.9%
区分	事業の進捗		達成率																			
	目標値	実績等																				
R1	66,428,000円	5,940,000円	8.9%																			
R2	66,428,000円	7,217,900円	10.9%																			
成果に係る評価		<p>トイレのバリアフリー化改修工事に先立ち、工事の支障となる電柱等の移設を実施し、事業の進捗が図られた。引き続き、トイレのバリアフリー化改修工事を実施する必要がある。</p> <p>・老朽化しているトイレの更新を図ることにより、安全・安心に利用できる公園整備を図る。</p> <p>・施設のバリアフリー化を図ることにより、高齢者・障がい者を始めすべての方が利用しやすい公園整備を図る。</p>																				
(単位：円)																						
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																			
			国(県)支出金	地方債	その他	一般財源																
	1,277,900	1,277,900				1,277,900																

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 章		復興計画	(1)	みんなで築く災害に強いまちづくり
	5 項	都市計画費		第 節			(3)	減災まちづくりの推進
	7 目	東日本大震災関係費		()			(1)	都市基盤の復旧・復興
実施計画掲載ページ		P175	中 事 業		南浜津波復興祈念公園整備事業費、中瀬公園整備事業費、防災緑地2号整備事業費			
事業コード		001-301-006-00840、00841、00843	事 業 名		都市公園整備事業（石巻南浜津波復興祈念公園、中瀬公園、防災緑地2号）〔復興交付金〕〔復興基金〕			
目的及び事業内容		<p>防災集団移転促進事業による移転元地の利活用として、犠牲者への追悼の場、震災の教訓の伝承の場として石巻南浜津波復興祈念公園を整備するほか、市街地の暮らし・にぎわいの創出、再生に寄与する中瀬公園を整備するとともに、津波や高潮による直接的な被害の防御・減勢を図り、背後地の住居等を守ることにより災害に強いまちづくりを行うため、防災緑地2号を整備する。</p>						
取 組 実 績		<p>復興交付金事業等により整備を計画する事業「防災緑地2号・石巻南浜津波復興祈念公園・中瀬公園」について、次のとおり取り組んだ。</p> <p>1 防災緑地2号 昨年度に引き続き、施設整備工事を実施した。また、用地取得及び建物補償を進めた。</p> <p>2 石巻南浜津波復興祈念公園 用地取得及び建物補償のほか、広場整備工事、植栽及び遊戯施設整備工事、公園施設建築工事等を実施した。</p> <p>3 中瀬公園 用地取得を実施したほか、一次造成工事、施設整備工事を実施した。</p>						
成 果		<p>上記の取組により、次の成果を得た。</p> <p>1 防災緑地2号 用地取得及び建物補償は全て完了した。また、施設整備工事を進めたことにより事業を推進できた。</p> <p>2 石巻南浜津波復興祈念公園 施設整備・造成工事等については、国や県との工程調整等を行いながら工事を進めたことにより、令和3年3月28日に開園することができた。</p> <p>3 中瀬公園 用地取得等、一次造成工事、施設整備工事を進めたことにより、事業を推進できた。</p>						
成果に係る評価		<p>1 防災緑地2号 多重防御機能の構築を図るため、今後も関係機関及び隣接事業との協議・調整を行いながら工事を進め、令和3年度の完成に向けて取り組んで行く必要がある。</p> <p>2 石巻南浜津波復興祈念公園 国・県と協同で整備する祈念公園であるため、工程調整等の連携を密に行いながら工事を進めた結果、事業を推進することができ、令和3年度に事業完了予定としている。</p> <p>3 中瀬公園 中瀬地区周辺の復興工事に伴い、関係機関との調整が必要不可欠であることから、引き続き各関係機関と連携し、進捗状況を見極めながら整備工事を進め、事業完了に向けて取り組んで行く必要がある。</p>						
(単位：円)								
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳					
			国(県)支出金	地方債	その他	一般財源		
	1,879,020,981	1,668,126,487	38,350,000	56,400,000	1,228,249,097	345,127,390		

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 章	復興計画	(3)	自然への畏敬の念を持ち、自然とともに生きる																																
	5 項	都市計画費				(1)	海とともに生きる																																
	7 目	東日本大震災関係費				(3)	被災水産業への再建支援																																
実施計画掲載ページ		P195	中 事 業		低平地整備事業費																																		
事業コード		003-103-001-01119	事 業 名		低平地整備事業〔復興交付金〕〔復興基金〕																																		
目的及び事業内容		半島沿岸部の排水不良エリア（主に災害危険区域）において、地形測量（現地測量・路線測量）及び排水検証を実施し、これらの結果を踏まえて、排水対策のための盛土造成、道路・水路の整備を行う。また、被災を受けた集落を再生させるため、積極的な地元活用を促す「コミュニティ広場、民間活用中等」の整備を行う。																																					
取 組 実 績		<p>低平地整備事業に係る下記事業等を実施した。</p> <p>1 復興整備事業半島部防災集団移転促進事業等工事施工等に関する一体的業務 8,257,904,657円</p> <p>2 復興整備事業半島部防災集団移転促進事業等管理支援（その2）業務 276,301,370円</p> <p>3 漁業集落防災機能強化事業他調査等業務 234,124,560円</p> <p>4 漁業集落防災機能強化事業他境界杭復元等測量業務 30,688,760円</p> <p>5 長面地区低平地整備工事 964,401,500円</p> <p>6 用地取得及び物件等移転補償 6筆、18件</p> <p>上記事業の実施により12集落が完成し、被災した集落の復興や防災機能の強化が図られた。</p> <p>○ 整備集落数</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>低平地事業のみ</th> <th>低平地及び漁業事業</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>対象集落</td> <td>11</td> <td>50</td> <td>61</td> </tr> <tr> <td>完成集落</td> <td>9</td> <td>38</td> <td>47</td> </tr> <tr> <td>うち平成28年度</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>うち平成29年度</td> <td>2</td> <td>8</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>うち平成30年度</td> <td>2</td> <td>10</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>うち令和元年度</td> <td>2</td> <td>9</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>うち令和2年度</td> <td>2</td> <td>10</td> <td>12</td> </tr> </tbody> </table>							低平地事業のみ	低平地及び漁業事業	計	対象集落	11	50	61	完成集落	9	38	47	うち平成28年度	1	1	2	うち平成29年度	2	8	10	うち平成30年度	2	10	12	うち令和元年度	2	9	11	うち令和2年度	2	10	12
	低平地事業のみ	低平地及び漁業事業	計																																				
対象集落	11	50	61																																				
完成集落	9	38	47																																				
うち平成28年度	1	1	2																																				
うち平成29年度	2	8	10																																				
うち平成30年度	2	10	12																																				
うち令和元年度	2	9	11																																				
うち令和2年度	2	10	12																																				
成果に係る評価		半島沿岸部は市中心部から遠隔地にあり、業者や労務の確保が困難であることに加え、関連事業の入札不調や自然災害等の外的要因により工期が遅れが生じたことから、26集落のうち12集落の完成にとどまった。残る14集落においても地盤嵩上げをはじめ、それに関連する道路や排水路等の生活基盤再生のため、他事業と連携を図りながら事業の早期完成を目指す。																																					
（単位：円）																																							
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																																				
			国（県）支出金	地方債	その他	一般財源																																	
	10,872,962,987	10,718,381,619			8,548,951,789	2,169,429,830																																	

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 章	復興計画	()																																																			
	5 項	都市計画費				()																																																			
	7 目	東日本大震災関係費				()																																																			
実施計画掲載ページ			中 事 業		移転元地整備事業費																																																				
事業コード			事 業 名		移転元地整備事業〔復興交付金〕〔復興基金〕																																																				
目的及び事業内容		東日本大震災により甚大な被害を受けた本市半島沿岸部において、未利用となっている移転元地の利活用を推進するため、将来的な土地の維持管理を見据えて、維持管理上支障となるがれきを撤去するとともに、境界の復元等により移転元地の整備を行う。																																																							
取 組 実 績		<p>1 工事等の実施 本庁半島地区、河北地区、雄勝地区、北上地区、牡鹿地区に係る移転元地整備工事（構造物撤去工、法面整形工、舗装工等）を実施した。</p> <p>2 業務委託の実施 本庁半島地区、河北地区、雄勝地区、北上地区、牡鹿地区に係る移転元地境界復元測量業務に着手した。</p>																																																							
成 果		<p>本事業により、他の復興事業を実施していない移転元地に残る支障物の撤去、整地工事等を行い、公有財産の適正な維持管理とともに、土地の利活用に向けた移転元地の整備を推進することができた。また、移転元地周辺に係る排水不良、市道の損壊、側溝蓋の破損等により、移転元地への立入りや車両の乗入れが困難な状況となっていた箇所については、地元の意見・要望を踏まえながら整備を行い、移転元地の利活用に資することができた。</p> <p>【主な事業実施状況】</p> <p>(1) 移転元地整備工事（がれき撤去工事）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>地区名</th> <th>対象工区数</th> <th>着工工区数</th> <th>完了工区数</th> <th>実施状況</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本庁半島</td> <td>7</td> <td>7</td> <td>7</td> <td>R2完了</td> </tr> <tr> <td>河北</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>R2完了</td> </tr> <tr> <td>雄勝</td> <td>9</td> <td>9</td> <td>7</td> <td>実施中</td> </tr> <tr> <td>北上</td> <td>9</td> <td>9</td> <td>8</td> <td>実施中</td> </tr> <tr> <td>牡鹿</td> <td>9</td> <td>9</td> <td>9</td> <td>R2完了</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2) 移転元地境界復元測量業務</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>地区名</th> <th>対象地区数</th> <th>着手地区数</th> <th>完了地区数</th> <th>実施状況</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本庁半島・牡鹿</td> <td>24</td> <td>24</td> <td>0</td> <td>実施中</td> </tr> <tr> <td>河北・北上</td> <td>16</td> <td>16</td> <td>0</td> <td>実施中</td> </tr> <tr> <td>雄勝</td> <td>20</td> <td>20</td> <td>0</td> <td>実施中</td> </tr> </tbody> </table>						地区名	対象工区数	着工工区数	完了工区数	実施状況	本庁半島	7	7	7	R2完了	河北	1	1	1	R2完了	雄勝	9	9	7	実施中	北上	9	9	8	実施中	牡鹿	9	9	9	R2完了	地区名	対象地区数	着手地区数	完了地区数	実施状況	本庁半島・牡鹿	24	24	0	実施中	河北・北上	16	16	0	実施中	雄勝	20	20	0	実施中
地区名	対象工区数	着工工区数	完了工区数	実施状況																																																					
本庁半島	7	7	7	R2完了																																																					
河北	1	1	1	R2完了																																																					
雄勝	9	9	7	実施中																																																					
北上	9	9	8	実施中																																																					
牡鹿	9	9	9	R2完了																																																					
地区名	対象地区数	着手地区数	完了地区数	実施状況																																																					
本庁半島・牡鹿	24	24	0	実施中																																																					
河北・北上	16	16	0	実施中																																																					
雄勝	20	20	0	実施中																																																					
成果に係る評価		移転元地整備工事では、5地区のうち本庁半島地区、河北地区、牡鹿地区の3地区が完了し、土地利用の推進に向けた移転元地の整備を図ることができた。また、移転元地境界復元測量業務では、全ての地区の業務に着手し、資料収集や地権者情報の整理を行うことができた。移転元地については、一部を公共施設用地等として利用しているものの、未だ多くの土地が未利用となっており、土地の維持管理が課題となっていることから、効率的な土地利用の推進に向け、早期の事業完了を目指す。																																																							
（単位：円）																																																									
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																																																						
			国（県）支出金	地方債	その他	一般財源																																																			
	303,898,000	303,897,898			259,091,200	44,806,698																																																			

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 章		復興計画	()																																			
	5 項	都市計画費		第 節			()																																			
	7 目	東日本大震災関係費		()			()																																			
実施計画掲載ページ			中 事 業	津波復興拠点整備事業費																																						
事業コード			事 業 名	石巻駅周辺整備事業（津波復興拠点整備分）〔復興交付金〕																																						
目的及び事業内容		<p>本市の都市機能の拠点である石巻駅周辺地区において、行政、防災、医療、福祉、交流といった機能を連携させた拠点形成を行い、災害発生時における早期復旧と市民の安全を守るため、津波防災拠点の整備を行う。</p> <p>[主な施設] 地区内道路、歩行者デッキ、にぎわい交流広場、自転車・バイク駐車場</p>																																								
取 組 実 績		<p>1 令和2年度事業実施状況</p> <p>(1) 境界確定測量 一式</p> <p>(2) 市民憲章碑復旧工事 一式</p>																																								
成 果		<p>事業は全て完了した。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="2">事業（事業費換算）の進捗率</th> <th rowspan="2">達成率（年度別）</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H26</td> <td>15.5%</td> <td>1.6%</td> <td>10.3%</td> </tr> <tr> <td>H27</td> <td>61.0%</td> <td>10.2%</td> <td>16.7%</td> </tr> <tr> <td>H28</td> <td>57.4%</td> <td>19.3%</td> <td>33.6%</td> </tr> <tr> <td>H29</td> <td>89.6%</td> <td>34.6%</td> <td>38.6%</td> </tr> <tr> <td>H30</td> <td>100.0%</td> <td>57.4%</td> <td>57.4%</td> </tr> <tr> <td>R1</td> <td>100.0%</td> <td>98.8%</td> <td>98.8%</td> </tr> <tr> <td>R2</td> <td>100.0%</td> <td>100.0%</td> <td>100.0%</td> </tr> </tbody> </table> <p>※H26～H28までは、津波復興拠点整備全体としての値。 H29からは、全体からささえあいセンター整備と防災センター整備に関する事業を除いた値。 （各々主要事業として別掲）</p>							区分	事業（事業費換算）の進捗率		達成率（年度別）	目標値	実績等	H26	15.5%	1.6%	10.3%	H27	61.0%	10.2%	16.7%	H28	57.4%	19.3%	33.6%	H29	89.6%	34.6%	38.6%	H30	100.0%	57.4%	57.4%	R1	100.0%	98.8%	98.8%	R2	100.0%	100.0%	100.0%
区分	事業（事業費換算）の進捗率		達成率（年度別）																																							
	目標値	実績等																																								
H26	15.5%	1.6%	10.3%																																							
H27	61.0%	10.2%	16.7%																																							
H28	57.4%	19.3%	33.6%																																							
H29	89.6%	34.6%	38.6%																																							
H30	100.0%	57.4%	57.4%																																							
R1	100.0%	98.8%	98.8%																																							
R2	100.0%	100.0%	100.0%																																							
成果に係る評価		<p>はじめに防災センターが完成、その後ににぎわい交流広場、バイク駐車場、歩行者デッキ、周辺道路及び歩道の整備を実施し、それぞれ供用を開始している。 最後にささえあいセンターが完成、全ての施設整備が完了し、津波防災拠点事業の完了が図られた。</p>																																								
（単位：円）																																										
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																																							
			国（県）支出金	地方債	その他	一般財源																																				
	17,109,000	15,946,982			14,592,700	1,354,282																																				

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 章		復興計画	(1)	みんなで築く災害に強いまちづくり										
	5 項	都市計画費		第 節			(3)	減災まちづくりの推進										
	7 目	東日本大震災関係費		()			(1)	都市基盤の復旧・復興										
実施計画掲載ページ			P176	中 事 業	住吉公園整備事業費													
事業コード		001-301-006-01362	事 業 名	住吉公園整備事業〔復興基金〕														
目的及び事業内容		<p>旧北上川河口部復旧・復興事業による堤防上部空間に公園施設を整備することにより、旧北上川との一体的空間を創出し、地域住民の憩いとレクリエーション活動及び「いしのみき水辺の緑のプロムナード計画」の拠点となる住吉公園を再整備するもの。</p>																
取 組 実 績		<p>1 業務の実施</p> <p>(1) 住吉公園施設整備測量設計業務 一式（R1からの継続）</p> <p>2 工事の実施</p> <p>(1) 住吉公園雄島整備工事 盛土工、石積工、公園施設撤去工、仮設道路設置工 一式</p>																
成 果		<p>住吉公園再整備に係る測量設計業務が完了し、雄島部分の石積みかさ上げ等を施工した。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="2">事業の進捗</th> <th rowspan="2">達成率</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>R2</td> <td>114,685,000円</td> <td>21,469,200円</td> <td>18.7%</td> </tr> </tbody> </table>							区分	事業の進捗		達成率	目標値	実績等	R2	114,685,000円	21,469,200円	18.7%
区分	事業の進捗		達成率															
	目標値	実績等																
R2	114,685,000円	21,469,200円	18.7%															
成果に係る評価		<p>住吉公園再整備に係る測量設計業務が完了し、雄島部分の石積みかさ上げ等工事を進め、事業の進捗が図られた。 引き続き、築堤された堤防上部へ公園施設整備を図っていく必要がある。</p>																
（単位：円）																		
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳															
			国（県）支出金	地方債	その他	一般財源												
	26,284,200	21,469,200			21,469,200													

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 章	復興計画	(1)	みんなで築く災害に強いまちづくり
	5 項	都市計画費		第 節		(3)	減災まちづくりの推進
	7 目	東日本大震災関係費		()		(1)	都市基盤の復旧・復興
実施計画掲載ページ	P 168		中 事 業	七窪蛇田線街路整備事業費			
事業コード	001-301-003-00586	事 業 名	街路整備事業（七窪蛇田線）〔復興基金〕				
目的及び事業内容	本路線は、末広町を起点とし、清水町、中里地区、北北上運河、J R石巻線を越えて、国道45号に接続する重要幹線道路である。中心市街地への円滑な交通の確保を図るため、全線供用が急務となっている。また、災害時における避難路、緊急輸送道路としての役割等を担う重要路線であることから、計画延長L=570m、計画幅員15mの街路整備事業を実施する。						
取組実績	1 業務委託の実施 (1) 実施設計（その4）業務 一式 2 工事の実施 (1) 橋梁上部工工事（田道町～清水町間） L=40m（H30からの継続） (2) 橋梁上部工桁製作工事（J R工事委託箇所） L=72m（R1からの継続） (3) 地盤改良工事（南中里側） 一式（R1からの継続） (4) 道路新設工事（国道398号） L=355m 3 工事委託の実施 (1) J Rとの施工協定による工事委託（R1からの継続） 橋梁下部工 橋脚1基、橋梁上部工架設 L=72m						
成 果	田道町及び清水町地内において、橋梁上部工工事が完成し、新たに国道398号の道路新設工事に着手した。						
			事業の進捗				
	区分	目標値	実績等	達成率			
	H26	4,314,097,543円	29,625,600円	0.7%			
	H27	4,314,097,543円	263,586,110円	6.1%			
	H28	4,314,097,543円	1,250,352,674円	29.0%			
	H29	4,314,097,543円	1,805,156,123円	41.8%			
	H30	4,314,097,543円	2,240,016,494円	51.9%			
	R1	7,596,238,728円	2,696,344,647円	35.5%			
R2	8,889,839,728円	3,443,744,678円	38.7%				
成果に係る評価	田道町及び清水町地内において、2径間の橋梁上部工工事が完成し、新たに国道398号の道路新設工事への着手により、事業の進捗が図られた。引き続き、関係機関等との協議も十分に行いながら事業を円滑に進める必要がある。						
（単位：円）							
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳				
			国(県)支出金	地方債	その他	一般財源	
	752,684,740	747,400,031	372,826,000	363,900,000	720,208	9,953,823	

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 章	復興計画	(1)	みんなで築く災害に強いまちづくり
	5 項	都市計画費		第 節		(3)	減災まちづくりの推進
	7 目	東日本大震災関係費		()		(1)	都市基盤の復旧・復興
実施計画掲載ページ	P 169		中 事 業	石巻工業港運河線街路整備事業費			
事業コード	001-301-003-00935	事 業 名	街路整備事業（石巻工業港運河線）〔復興基金〕				
目的及び事業内容	第三次緊急輸送道路として、市街地の幹線道路である本路線〔高盛土道路（門脇流留線）～国道45号〕を整備し、救出・救助・物資輸送の迅速化を図る。 延長L=1,424.0m（区画整理事業区間除く） うち社総交区間（国道398号～国道45号）L=780.2m W=16.0m						
取組実績	1 工事の実施 (1) 道路整備工事（R398～R45間の一部） L=387.3m（H30からの継続） (2) 橋梁下部工工事（北北上運河） 橋台2基（R1からの継続） (3) 道路整備（その2）工事（R398～R45間の一部） L=131.7m (4) 道路新設及び橋梁上部工新設工事（盛土区間、北北上運河） L=160.7m（うち橋梁37.3m）						
成 果	国道398号から国道45号の区間について、一部道路整備工事が完成し、供用開始を行った。また、新たに道路新設及び橋梁上部工新設工事に着手した。						
			事業の進捗				
	区分	目標値	実績等	達成率			
	H26	3,401,214,500円	16,410,000円	0.5%			
	H27	3,401,214,500円	80,935,077円	2.4%			
	H28	3,401,214,500円	516,052,353円	15.2%			
	H29	3,401,214,500円	1,119,591,554円	32.9%			
	H30	3,401,214,500円	1,406,968,486円	41.4%			
	R1	3,401,214,500円	2,249,706,597円	66.1%			
R2	3,458,176,668円	2,762,654,762円	79.9%				
成果に係る評価	国道398号から国道45号の区間について、一部道路整備工事が完成し、供用開始を行った。また、新たに道路新設及び橋梁上部工新設工事に着手し事業の進捗が図られた。引き続き、関係機関との調整を十分に行いながら効率的に事業を進めていく必要がある。						
（単位：円）							
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳				
			国(県)支出金	地方債	その他	一般財源	
	513,348,165	512,948,165	277,143,000		16,420,165	219,385,000	

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 章	復興計画	(1)	みんなで築く災害に強いまちづくり																																						
	5 項	都市計画費		第 節		(3)	減災まちづくりの推進																																						
	7 目	東日本大震災関係費		()		(1)	都市基盤の復旧・復興																																						
実施計画掲載ページ	P169		中 事 業	石巻工業港運河線街路整備事業費																																									
事業コード	001-301-003-00934	事 業 名	街路整備事業（石巻工業港運河線）〔復興交付金〕																																										
目的及び事業内容	<p>第三次緊急輸送道路として、市街地の幹線道路である本路線〔高盛土道路（門脇流留線）～国道45号〕を整備し、救出・救助・物資輸送の迅速化を図る。</p> <p>延長L=1,424.0m（区画整理事業区間除く） うち交付金区間（門脇流留線～国道398号）L=643.8m W=16.0m</p>																																												
取 組 実 績	<p>1 事業用地の取得 (1) 用地取得 N=5件 (2) 物件移転補償 N=15件</p> <p>2 業務委託の実施 (1) 道路詳細設計（その3）業務 一式</p> <p>3 工事の実施 (1) 道路新設工事 L=640.7m（H30からの継続）</p>																																												
成 果	<p>道路新設工事が完成し、供用開始を行った。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="2">事業の進捗</th> <th rowspan="2">達成率</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H25</td> <td>2,223,625,186円</td> <td>13,462,050円</td> <td>0.6%</td> </tr> <tr> <td>H26</td> <td>2,223,625,186円</td> <td>13,462,050円</td> <td>0.6%</td> </tr> <tr> <td>H27</td> <td>2,223,625,186円</td> <td>130,289,860円</td> <td>5.9%</td> </tr> <tr> <td>H28</td> <td>2,223,625,186円</td> <td>754,048,254円</td> <td>33.9%</td> </tr> <tr> <td>H29</td> <td>2,223,625,186円</td> <td>1,220,772,789円</td> <td>54.9%</td> </tr> <tr> <td>H30</td> <td>2,223,625,186円</td> <td>1,649,730,148円</td> <td>74.2%</td> </tr> <tr> <td>R1</td> <td>2,223,625,186円</td> <td>1,787,304,954円</td> <td>80.4%</td> </tr> <tr> <td>R2</td> <td>2,228,905,458円</td> <td>2,228,905,458円</td> <td>100.0%</td> </tr> </tbody> </table>							区分	事業の進捗		達成率	目標値	実績等	H25	2,223,625,186円	13,462,050円	0.6%	H26	2,223,625,186円	13,462,050円	0.6%	H27	2,223,625,186円	130,289,860円	5.9%	H28	2,223,625,186円	754,048,254円	33.9%	H29	2,223,625,186円	1,220,772,789円	54.9%	H30	2,223,625,186円	1,649,730,148円	74.2%	R1	2,223,625,186円	1,787,304,954円	80.4%	R2	2,228,905,458円	2,228,905,458円	100.0%
区分	事業の進捗		達成率																																										
	目標値	実績等																																											
H25	2,223,625,186円	13,462,050円	0.6%																																										
H26	2,223,625,186円	13,462,050円	0.6%																																										
H27	2,223,625,186円	130,289,860円	5.9%																																										
H28	2,223,625,186円	754,048,254円	33.9%																																										
H29	2,223,625,186円	1,220,772,789円	54.9%																																										
H30	2,223,625,186円	1,649,730,148円	74.2%																																										
R1	2,223,625,186円	1,787,304,954円	80.4%																																										
R2	2,228,905,458円	2,228,905,458円	100.0%																																										
成果に係る評価	道路新設工事が完成し、これにより復興交付金区間の全線供用開始が図られた。																																												
予算の執行状況	（単位：円）																																												
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																																										
			国（県）支出金	地方債	その他	一般財源																																							
	468,374,466	441,600,504			336,267,000	105,333,504																																							

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 章	復興計画	(1)	みんなで築く災害に強いまちづくり																														
	5 項	都市計画費		第 節		(3)	減災まちづくりの推進																														
	7 目	東日本大震災関係費		()		(1)	都市基盤の復旧・復興																														
実施計画掲載ページ	P170		中 事 業	釜大街道線街路整備事業費																																	
事業コード	001-301-003-00937	事 業 名	街路整備事業（釜大街道線）〔復興基金〕																																		
目的及び事業内容	<p>釜大街道地区の地域コミュニティ再生及び、当該地区の生活道路の混雑を緩和するため、本路線〔社総交区間：（西側）元明神～中屋敷一丁目、（東側）大街道南二丁目～大街道東二丁目〕を整備し、安全・安心なまちづくりを推進する。</p> <p>延長L=3,275.0m（区画整理事業区間除く） うち社総交区間 L=1,783.5m W=16.0m</p>																																				
取 組 実 績	<p>1 事業用地の取得口 (1) 用地取得 N=8件（A=3,262.40㎡） (2) 物件移転補償 N=26件</p> <p>2 業務委託の実施 (1) 送水管防護設計業務 一式（R1からの継続） (2) 測量設計（その3）業務 一式</p> <p>3 工事の実施 (1) 橋梁下部工工事（JRこ線橋西側） 橋脚2基（H30からの継続） (2) 橋梁下部工工事（JRこ線橋東側） 橋台1基、橋脚2基（R1からの継続） (3) 橋梁下部工工事（JRこ線橋西側） 橋台1基（R1からの継続） (4) 橋梁下部工工事（北北上運河左岸） 橋台1基（R1からの継続） (5) 橋梁上部工工事（JRこ線橋） L=185.0m（R1からの継続） (6) 道路新設工事（門脇地区起点部） L=150.0m（R1からの継続） (7) 橋梁上部工工事（北北上運河） L=51.0m (8) 道路新設工事（門脇地区） L=845.5m (9) 階段基礎杭新設工事 N=4本</p>																																				
成 果	<p>JRこ線橋側の全ての橋梁下部工工事及び門脇地区起点部の道路新設工事が完成し、また、新たに北北上運河の橋梁上部工工事及び門脇地区の道路新設工事、JRこ線橋側の階段基礎杭新設工事に着手した。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="2">事業の進捗</th> <th rowspan="2">達成率</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H27</td> <td>7,841,762,205円</td> <td>24,610,000円</td> <td>0.3%</td> </tr> <tr> <td>H28</td> <td>7,841,762,205円</td> <td>62,279,994円</td> <td>0.8%</td> </tr> <tr> <td>H29</td> <td>7,841,762,205円</td> <td>1,174,528,683円</td> <td>15.0%</td> </tr> <tr> <td>H30</td> <td>7,841,762,205円</td> <td>2,437,788,513円</td> <td>31.1%</td> </tr> <tr> <td>R1</td> <td>7,841,762,205円</td> <td>3,883,742,497円</td> <td>49.5%</td> </tr> <tr> <td>R2</td> <td>7,539,974,939円</td> <td>4,875,319,445円</td> <td>64.7%</td> </tr> </tbody> </table>							区分	事業の進捗		達成率	目標値	実績等	H27	7,841,762,205円	24,610,000円	0.3%	H28	7,841,762,205円	62,279,994円	0.8%	H29	7,841,762,205円	1,174,528,683円	15.0%	H30	7,841,762,205円	2,437,788,513円	31.1%	R1	7,841,762,205円	3,883,742,497円	49.5%	R2	7,539,974,939円	4,875,319,445円	64.7%
区分	事業の進捗		達成率																																		
	目標値	実績等																																			
H27	7,841,762,205円	24,610,000円	0.3%																																		
H28	7,841,762,205円	62,279,994円	0.8%																																		
H29	7,841,762,205円	1,174,528,683円	15.0%																																		
H30	7,841,762,205円	2,437,788,513円	31.1%																																		
R1	7,841,762,205円	3,883,742,497円	49.5%																																		
R2	7,539,974,939円	4,875,319,445円	64.7%																																		
成果に係る評価	JRこ線橋側の全ての橋梁下部工工事及び門脇地区起点部の道路新設工事が完成。また、新たに北北上運河の橋梁上部工工事及び門脇地区の道路新設工事、JRこ線橋側の階段基礎杭新設工事に着手し事業の進捗が図られた。引き続き、関係機関等との協議も十分に行いながら効率的に事業を進めていく必要がある。																																				
予算の執行状況	（単位：円）																																				
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																																		
			国（県）支出金	地方債	その他	一般財源																															
	1,002,897,463	991,576,948	526,522,000		25,363,000	439,691,948																															

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 章	復興計画	(1)	みんなで築く災害に強いまちづくり
	5 項	都市計画費		第 節		(3)	減災まちづくりの推進
	7 目	東日本大震災関係費		()		(1)	都市基盤の復旧・復興
実施計画掲載ページ	P170		中 事 業	釜大街道線街路整備事業費			
事業コード	001-301-003-00937		事 業 名	街路整備事業（釜大街道線）〔復興交付金〕			
目的及び事業内容	釜大街道地区の地域コミュニティ再生及び、当該地区の生活道路の混雑を緩和するため、本路線（交付金区間：中屋敷一丁目～大街道南二丁目）を整備し、安全・安心なまちづくりを推進する。 延長L=3,275.0m（区画整理事業区間除く） うち交付金区間 L=1,491.5m W=16.0m						
取 組 実 績	1 工事の実施 (1)道路新設工事 L=795.6m（H30からの継続） (2)環境施設整備工事 一式（R1からの継続） (3)道路標識及び照明灯設置工事 一式						
成 果	中屋敷一丁目～大街道南二丁目地内において、道路新設工事、道路標識及び照明灯設置工事等が完成し、供用開始を行った。						
		事業の進捗			達成率		
		区分	目標値	実績等			
		H25	3,972,119,624円	17,550,000円	0.4%		
		H26	3,972,119,624円	117,441,024円	3.0%		
		H27	3,972,119,624円	1,838,711,271円	46.3%		
		H28	3,972,119,624円	2,731,229,287円	68.8%		
		H29	3,972,119,624円	3,323,595,639円	83.7%		
		H30	3,972,119,624円	3,635,582,704円	91.5%		
		R1	3,972,119,624円	3,672,667,013円	92.5%		
	R2	3,877,697,113円	3,877,697,113円	100.0%			
成果に係る評価	中屋敷一丁目～大街道南二丁目地内において、道路新設工事、道路標識及び照明灯設置工事等が完成し、これにより復興交付金区間の全線供用開始が図られた。						
(単位：円)							
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳				
			国(県)支出金	地方債	その他	一般財源	
	305,904,647	205,030,100			141,891,000	63,139,100	

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 章	復興計画	(1)	みんなで築く災害に強いまちづくり
	5 項	都市計画費		第 節		(3)	減災まちづくりの推進
	7 目	東日本大震災関係費		()		(1)	都市基盤の復旧・復興
実施計画掲載ページ	P168		中 事 業	渡波稲井線街路整備事業費			
事業コード	001-301-003-00832		事 業 名	街路整備事業（渡波稲井線）〔復興交付金〕〔復興基金〕			
目的及び事業内容	被災時における避難活動、復旧活動等の迅速化を図るため、沿岸部（渡波地区）から内陸部（稲井地区）への都市計画道路の整備を行う。 延長L=3,276.2m（区画整理事業区間除く） W=15.0m						
取 組 実 績	1 業務委託の実施 (1)道路詳細設計（その5）業務 一式 2 工事の実施 (1)道路新設工事（区画整理から北側） L=2,716.6m（トンネル、橋梁含む）（H29からの継続） 3 工事委託の実施 (1)JRとの施工協定による工事委託（H30からの継続） 橋梁下部工 橋台2基、橋梁上部工架設 L=36m						
成 果	新渡波西土地区画整理事業地から北側の区間において、JRへの委託工事及び道路新設工事が完成し、供用開始を行った。						
		事業の進捗			達成率		
		区分	目標値	実績等			
		H25	9,506,182,648円	31,357,200円	0.3%		
		H26	9,506,182,648円	94,697,200円	1.0%		
		H27	9,506,182,648円	386,340,755円	4.1%		
		H28	9,506,182,648円	844,006,493円	8.9%		
		H29	9,506,182,648円	1,670,049,924円	17.6%		
		H30	9,506,182,648円	3,241,455,884円	34.1%		
		R1	9,506,182,648円	4,796,027,983円	50.5%		
	R2	9,445,847,248円	9,299,041,248円	98.4%			
成果に係る評価	新渡波西土地区画整理事業地から北側の区間において、JRへの委託工事及び道路新設工事が完成し、これにより全線供用開始が図られた。 引き続き、案内標識設置等付帯工事の完了に向け、街路整備を図っていく必要がある。						
(単位：円)							
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳				
			国(県)支出金	地方債	その他	一般財源	
	4,588,677,878	4,503,013,265			3,474,882,200	1,028,131,065	

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 章		復興計画	(1)	みんなで築く災害に強いまちづくり																																					
	5 項	都市計画費		第 節			(3)	減災まちづくりの推進																																					
	7 目	東日本大震災関係費		()			(1)	都市基盤の復旧・復興																																					
実施計画掲載ページ		P169	中 事 業		御所入湊線街路整備事業費																																								
事業コード		001-301-003-00915	事 業 名		街路整備事業（御所入湊線）〔復興交付金〕																																								
目的及び事業内容		第三次緊急輸送道路として、湊西地区被災市街地復興区画整理事業区域や魚町等での就業者の避難路を整備する。〔湊中央線（湊西地区土地区画整理事業）～国道398号〕 延長L=187.1m W=17.0m																																											
取 組 実 績		1 工事の実施 (1) 道路整備工事 L=187.1m（H30からの継続）																																											
成 果		道路整備工事が完成し、供用開始を行った。																																											
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="2">事業の進捗</th> <th rowspan="2">達成率</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H25</td> <td>1,165,386,741円</td> <td>29,467,647円</td> <td>2.5%</td> </tr> <tr> <td>H26</td> <td>1,165,386,741円</td> <td>51,142,407円</td> <td>4.4%</td> </tr> <tr> <td>H27</td> <td>1,165,386,741円</td> <td>239,413,022円</td> <td>20.5%</td> </tr> <tr> <td>H28</td> <td>1,165,386,741円</td> <td>405,921,587円</td> <td>34.8%</td> </tr> <tr> <td>H29</td> <td>1,165,386,741円</td> <td>561,057,485円</td> <td>48.1%</td> </tr> <tr> <td>H30</td> <td>1,165,386,741円</td> <td>809,696,741円</td> <td>69.5%</td> </tr> <tr> <td>R1</td> <td>1,165,386,741円</td> <td>946,125,718円</td> <td>81.2%</td> </tr> <tr> <td>R2</td> <td>1,147,441,010円</td> <td>1,147,441,010円</td> <td>100.0%</td> </tr> </tbody> </table>						区分	事業の進捗		達成率	目標値	実績等	H25	1,165,386,741円	29,467,647円	2.5%	H26	1,165,386,741円	51,142,407円	4.4%	H27	1,165,386,741円	239,413,022円	20.5%	H28	1,165,386,741円	405,921,587円	34.8%	H29	1,165,386,741円	561,057,485円	48.1%	H30	1,165,386,741円	809,696,741円	69.5%	R1	1,165,386,741円	946,125,718円	81.2%	R2	1,147,441,010円	1,147,441,010円	100.0%
区分	事業の進捗		達成率																																										
	目標値	実績等																																											
H25	1,165,386,741円	29,467,647円	2.5%																																										
H26	1,165,386,741円	51,142,407円	4.4%																																										
H27	1,165,386,741円	239,413,022円	20.5%																																										
H28	1,165,386,741円	405,921,587円	34.8%																																										
H29	1,165,386,741円	561,057,485円	48.1%																																										
H30	1,165,386,741円	809,696,741円	69.5%																																										
R1	1,165,386,741円	946,125,718円	81.2%																																										
R2	1,147,441,010円	1,147,441,010円	100.0%																																										
成果に係る評価		道路整備工事が完成し、これにより全線供用開始が図られた。																																											
								(単位：円)																																					
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																																										
			国(県)支出金	地方債	その他	一般財源																																							
	226,343,356	201,315,292			151,609,000	49,706,292																																							

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 章		復興計画	(1)	みんなで築く災害に強いまちづくり																																	
	5 項	都市計画費		第 節			(3)	減災まちづくりの推進																																	
	7 目	東日本大震災関係費		()			(1)	都市基盤の復旧・復興																																	
実施計画掲載ページ		P168	中 事 業		(仮称) 鎮守大橋整備事業費																																				
事業コード		001-301-003-00831	事 業 名		街路整備事業（門脇町三・四丁目1号線（仮称）鎮守大橋）〔復興基金〕																																				
目的及び事業内容		被災時における避難活動、復旧活動等の迅速化を図ることを目的として、湊地区と門脇地区を結ぶ最短ルートとして、都市計画道路の整備を行う。〔門脇町四丁目（新門脇地区被災市街地復興土地区画整理事業区域）～川口町二丁目（湊西地区被災市街地復興土地区画整理事業区域）〕 延長L=754m（うち、橋梁L=536m） W=12.5m																																							
取 組 実 績		1 工事の実施 (1) 関連附帯工事（門脇町側道路整備）L=96.1m（R1からの継続） 2 工事委託の実施 (1) 宮城県との施工協定による工事委託（H27からの継続） 橋梁上部工工事（右岸アプローチ橋）L=96.0m（H30からの継続） 橋梁上部工工事（左岸アプローチ橋）L=100.0m（H30からの継続） 取付道路工事（左右岸）L=436.7m（H30からの継続） 橋梁上部工工事（渡河橋）L=340.0m（R1からの継続） 舗装工事 一式																																							
成 果		宮城県と工事委託に関する協定を締結し、右岸アプローチ橋、左岸アプローチ橋及び取付道路工事が完成。引き続き渡河橋の工事を実施し、新たに舗装工事に着手した。																																							
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="2">事業の進捗</th> <th rowspan="2">達成率</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H26</td> <td>8,347,840,277円</td> <td>31,790,000円</td> <td>0.4%</td> </tr> <tr> <td>H27</td> <td>8,347,840,277円</td> <td>140,261,760円</td> <td>1.7%</td> </tr> <tr> <td>H28</td> <td>8,347,840,277円</td> <td>780,246,815円</td> <td>9.3%</td> </tr> <tr> <td>H29</td> <td>8,347,840,277円</td> <td>1,647,182,157円</td> <td>19.7%</td> </tr> <tr> <td>H30</td> <td>8,347,840,277円</td> <td>3,330,829,642円</td> <td>39.9%</td> </tr> <tr> <td>R1</td> <td>8,347,840,277円</td> <td>4,764,199,632円</td> <td>57.1%</td> </tr> <tr> <td>R2</td> <td>9,856,472,252円</td> <td>5,245,718,312円</td> <td>53.2%</td> </tr> </tbody> </table>						区分	事業の進捗		達成率	目標値	実績等	H26	8,347,840,277円	31,790,000円	0.4%	H27	8,347,840,277円	140,261,760円	1.7%	H28	8,347,840,277円	780,246,815円	9.3%	H29	8,347,840,277円	1,647,182,157円	19.7%	H30	8,347,840,277円	3,330,829,642円	39.9%	R1	8,347,840,277円	4,764,199,632円	57.1%	R2	9,856,472,252円	5,245,718,312円	53.2%
区分	事業の進捗		達成率																																						
	目標値	実績等																																							
H26	8,347,840,277円	31,790,000円	0.4%																																						
H27	8,347,840,277円	140,261,760円	1.7%																																						
H28	8,347,840,277円	780,246,815円	9.3%																																						
H29	8,347,840,277円	1,647,182,157円	19.7%																																						
H30	8,347,840,277円	3,330,829,642円	39.9%																																						
R1	8,347,840,277円	4,764,199,632円	57.1%																																						
R2	9,856,472,252円	5,245,718,312円	53.2%																																						
成果に係る評価		宮城県と工事委託に関する協定を締結し、右岸アプローチ橋、左岸アプローチ橋及び取付道路工事が完成した。また、渡河橋の工事を実施し、事業進捗が図られた。引き続き、隣接工事と工程管理を密に行いながら、供用開始に向けて効率的に事業を進めていく必要がある。																																							
								(単位：円)																																	
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																																						
			国(県)支出金	地方債	その他	一般財源																																			
	481,526,680	481,518,680	253,832,000			11,355,680	216,331,000																																		

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 章		復興計画	()	
	5 項	都市計画費		第 節			()	
	7 目	東日本大震災関係費		()			()	
実施計画掲載ページ			中 事 業	地域再生拠点エリア整備事業費				
事業コード			事 業 名	雄勝中心部地区拠点エリア整備事業、鮎川浜地区拠点エリア整備事業、北上にっこり地区拠点エリア整備事業 〔復興交付金〕〔復興基金〕				
目的及び事業内容		東日本大震災により壊滅的な被害を受けた半島沿岸部において防災集団移転促進事業による高台移転が進む中、人口が減少している雄勝、牡鹿の各中心部に行政、商工及び観光機能を集約した新たな拠点エリアを整備することにより、被災した半島沿岸部の復興、地域の活性化を図るとともに、コンパクトなまちづくりの実現を目指すものである。						
取組実績		各地区拠点エリアにおける道路、排水路、広場等の基盤整備として、下記事業を実施した。 1 雄勝中心部地区 (1) 拠点エリア整備事業設計業務 一式 (2) 防災集団移転促進事業等管理支援業務 一式 (3) 物件等移転補償 5件 (4) 基盤整備工事 一式 2 鮎川浜地区 (1) 防災集団移転促進事業等管理支援業務 一式 (2) 基盤整備工事 一式						
成 果		上記事業の実施により、半島3地区で進めてきた拠点エリア整備事業が全て完了した。 1 雄勝中心部地区 防潮堤や県道などの県工事も輻輳していることから、事業間調整を図りながら受託県道及び周辺道路整備を推進したことにより、令和3年2月に体育館及び艇庫が完成し、同年3月に雄勝中心部地区拠点エリア整備事業が完了した。 2 鮎川浜地区 防潮堤や県道などの県工事も輻輳していることから、事業間調整を図りながら基盤整備事業を推進したことにより、令和3年3月に捕鯨船前広場が完成し、鮎川浜地区拠点エリア整備事業が完了した。 ■ 事業進捗率（県道受託を含む）						
成果に係る評価		雄勝地区、北上地区、牡鹿地区の各中心部に、行政、商工及び観光機能を集約した新たな拠点エリアが完成したことにより、交流人口の増加と地域の活性化が期待できる。 今後は施設の維持管理や、観光振興等でいかに交流人口を増やしていくかが課題であることから、各拠点エリア施設の完成を出発点とし、賑わいと活力あるまちの実現に向けて取り組んでいく必要がある。						
(単位：円)								
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳					
			国(県)支出金	地方債	その他	一般財源		
	3,078,237,340	2,712,026,697	1,506,498,000		974,688,000	230,840,697		

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 章		復興計画	(1)	みんなで築く災害に強いまちづくり
	5 項	都市計画費		第 節			(3)	減災まちづくりの推進
	7 目	東日本大震災関係費		()			(1)	都市基盤の復旧・復興
実施計画掲載ページ			P163	中 事 業	優良建築物等整備事業費			
事業コード		001-301-001-01174	事 業 名	優良建築物等整備事業（立町一丁目3番地区（B地区）） 〔復興交付金〕				
目的及び事業内容		まちなか居住を促進し、賑わいや交流を促す店舗の整備など、市街地の環境改善と併せて良好な市街地住宅等の供給を図るため、優良建築物等整備事業を進める民間事業者に対し補助金を交付し事業を支援する。						
取組実績		優良建築物等整備事業の施行者に対し、事業化に向けての必要な助言や支援を行うとともに、事業の進捗状況に応じて必要となる補助金を交付した。 石巻市市街地再開発事業等補助金						
				補助対象事業		補助金額		
				地盤調査費、実施設計費		45,922,000円		
						45,922,000円		
成 果		(参考) 区域面積：0.29ha 地権者数：13名 開発概要：店舗や社会福祉施設等を備えたサービス付き高齢者向け住宅を整備 主な経過：平成27年 7月 協議会設立 平成29年 6月～ 基本設計等 平成30年 7月～ 実施設計等						
成果に係る評価		補助金の交付により、都市基盤の復旧・復興と中心市街地の活性化に向けた優良建築物等整備事業の促進が図られた。						
成果に係る評価		都市基盤の復旧・復興と、中心市街地の活性化を図るため、優良建築物等整備事業により、まちなかの定住促進と、賑わい創出に向けて、令和3年度の竣工、事業完了を目指し、今後も引き続き補助事業の継続を行うとともに、優良建築物等整備事業の施行者に対し適切な支援を行っていく。						
(単位：円)								
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳					
			国(県)支出金	地方債	その他	一般財源		
	45,922,000	45,922,000			34,441,000	11,481,000		

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 章	復興計画	(1)	みんなで築く災害に強いまちづくり						
	5 項	都市計画費				(3)	減災まちづくりの推進						
	7 目	東日本大震災関係費				(1)	都市基盤の復旧・復興						
実施計画掲載ページ		P163	中 事 業		優良建築物等整備事業費								
事業コード		001-301-001-01172	事 業 名		優良建築物等整備事業（中央二丁目3番地区（A1地区）） 〔復興交付金〕								
目的及び事業内容													
<p>まちなか居住を促進し、賑わいや交流を促す店舗の整備など、市街地の環境改善と併せて良好な市街地住宅等の供給を図るため、優良建築物等整備事業を進める民間事業者に対し補助金を交付し事業を支援する。</p> <p>優良建築物等整備事業の施行者に対し、事業化に向けての必要な助言や支援を行うとともに、事業の進捗状況に応じて必要となる補助金を交付した。</p>													
取組実績													
<p>石巻市市街地再開発事業等補助金</p> <table border="1"> <tr> <th>補助対象事業</th> <th>補助金額</th> </tr> <tr> <td>共同施設整備費、工事監理費</td> <td>34,926,000円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>34,926,000円</td> </tr> </table> <p>(参考) 区域面積：0.08ha 地権者数：3名 開発概要：まちなか居住と賑わいや交流を促すため、店舗を備えた分譲住宅を整備 主な経過：平成27年 7月 協議会設立 平成29年 6月～ 基本設計等 平成30年 3月～ 実施設計等 令和元年12月～ 建築工事着手</p>								補助対象事業	補助金額	共同施設整備費、工事監理費	34,926,000円		34,926,000円
補助対象事業	補助金額												
共同施設整備費、工事監理費	34,926,000円												
	34,926,000円												
成果													
<p>補助金の交付により、都市基盤の復旧・復興と中心市街地の活性化に向けた優良建築物等整備事業の促進が図られた。</p>													
成果に係る評価													
<p>都市基盤の復旧・復興と、中心市街地の活性化を図るため、優良建築物等整備事業により、まちなかの定住促進と、賑わい創出に向けて、令和3年度の竣工、事業完了を目指し、今後も引き続き補助事業の継続を行うとともに、優良建築物等整備事業の施行者に対し適切な支援を行っていく。</p>													
(単位：円)													
予算の執行状況	予算額		決算額		決算額の財源内訳								
					国(県)支出金	地方債	その他	一般財源					
	34,926,000		34,926,000				26,194,000	8,732,000					

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 4 章	復興計画	()	安心して健やかに暮らせるまち																						
	6 項	住宅費				()	災害に対する備えを充実する																						
	1 目	住宅管理費				()	自然災害による被害を軽減する																						
実施計画掲載ページ		P111	中 事 業		地域住宅事業費（一般住宅）																								
事業コード		004-007-001-00204	事 業 名		危険ブロック塀除却等事業																								
目的及び事業内容																													
<p>地震発生時に起こり得る通学路等に面したブロック塀等の倒壊による事故を未然に防止し、通行人の安全確保を図るため「石巻市危険ブロック塀除却等事業補助金交付要綱」に基づき、石巻市耐震改修促進計画に定める避難路に面した危険なブロック塀等を除却する方に対し、除却及び除却後に軽量材で塀を新設する費用の一部を助成する。</p> <p>平成30年度から令和元年度の2カ年に渡り、市内全域16,703件の道路沿いのブロック塀の危険性について調査し、所有者に対し順次その判定結果を通知した。 国の社会資本整備総合交付金防災・安全交付金の基幹事業に創設された「ブロック塀等の安全確保に関する事業」として実施するため、令和2年3月に石巻耐震改修促進計画を改定し、避難路の位置付けを行ったうえで、事業の大部分を基幹事業として実施した。 社総交の基幹事業として実施するにあたり、除却費用に対する補助金額の算定基準についても「1㎡当たり4,000円を乗じた額」から「除却費用の2/3又は1㎡当たり4,000円を乗じた額のいずれか低い額」（補助限度額15万円）に改正した。 更に、宮城県が令和2年度から新たに「宮城県小学校スクールゾーン内ブロック塀等除却工事助成事業」を創設したことにより、市内の小学校（33校）スクールゾーン内の通学路に面した部分の危険ブロック塀を除却する際に乗せで加算金を支給した。算出基準は対象となる部分の除却費用の1/6又は市が負担する額の1/3のいずれか低い額（補助限度額37千円）</p> <p>(1) 除却補助 除却費用の2/3又は1㎡当たり4,000円を乗じた額のいずれか低い額(限度額15万円) (2) 設置補助 設置費用の1/3又は1㎡当たり4,000円を乗じた額のいずれか低い額(限度額10万円) (3) 県補助加算 除却費用の1/6又は市が負担する額の1/3のいずれか低い額(限度額37千円)</p> <p>申込期間 令和2年4月1日～令和3年3月31日</p>																													
成果																													
<p>道路等に面した危険なブロック塀等の除却事業の実施により、地震におけるブロック塀等の倒壊による事故を未然に防止し、児童、生徒など通行人の安全確保が図られた。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区 分</th> <th colspan="2">成果指標</th> <th rowspan="2">達成率</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績（除却件数）</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H29</td> <td>45件</td> <td>8件</td> <td>18%</td> </tr> <tr> <td>H30</td> <td>45件</td> <td>34件</td> <td>76%</td> </tr> <tr> <td>R1</td> <td>45件</td> <td>156件</td> <td>347%</td> </tr> <tr> <td>R2</td> <td>130件</td> <td>116件</td> <td>89%</td> </tr> </tbody> </table> <p>※ブロック塀の危険性調査結果を通知した影響もあり、H30年度までの実績を大きく上回っている。</p>								区 分	成果指標		達成率	目標値	実績（除却件数）	H29	45件	8件	18%	H30	45件	34件	76%	R1	45件	156件	347%	R2	130件	116件	89%
区 分	成果指標		達成率																										
	目標値	実績（除却件数）																											
H29	45件	8件	18%																										
H30	45件	34件	76%																										
R1	45件	156件	347%																										
R2	130件	116件	89%																										
成果に係る評価																													
<p>危険度の高いブロック塀を除却あるいは、除却跡地に軽量のフェンス等を設置する方に対し、費用の一部助成を行っている。 H30～R1の2ケ年度に渡り市内全域のブロック塀の危険性について調査し、結果を通知したことから、令和元年度及び令和2年度の事業実績は平成30年度までと比較し大きく上回った。 今後も市報やホームページ等で更なる周知を行うとともに、市民の安全を確保するため、事業を継続していく必要がある。</p>																													
(単位：円)																													
予算の執行状況	予算額		決算額		決算額の財源内訳																								
					国(県)支出金	地方債	その他	一般財源																					
	13,000,000		11,774,000		5,970,000			5,804,000																					

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 6 章	地域の個性が輝き融和するまち	復興計画	()																													
	6 項	住宅費		第 2 節	地域間連携により、大きな魅力を創出する		()																													
	1 目	住宅管理費		(2)	日常生活を支える道路網を形成する		()																													
実施計画掲載ページ		P137	中 事 業		地域住宅事業費（一般住宅）																															
事業コード		006-002-002-00205	事 業 名		狭あい道路整備事業																															
目的及び事業内容		災害時における避難路を確保し、安全で良好な市街地の形成と居住環境の整備を図るため、「石巻市狭あい道路整備要綱」に基づき、幅員4m未満の狭あい道路に接する土地の所有者又は建築主等と協議を行い、その当該道路の拡幅整備に対し、工事費用等の一部を助成する。																																		
取組実績		<p>「石巻市狭あい道路整備要綱」に基づき、市街化区域内の幅員4m未満の狭あい道路に接する土地の所有者又は建築主等が実施した拡幅整備に対し、助成金を交付した。</p> <p>1 助成金額 工作物移転工事等費用、登記費用及び境界立会い費用に対し、損失補償基準要綱等により算定した額の3/4以内の額</p>																																		
成 果		<p>土地の所有者又は建築主等の理解と協力のもと、狭あい道路の拡幅整備を実施することにより、緊急時の市民の安全が確保され、安全で良好な市街地の形成と居住環境の整備が図られた。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区 分</th> <th colspan="2">成果指標</th> <th rowspan="2">達成率</th> <th colspan="2">(参考)</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績 (a)</th> <th>建築確認数 (b)</th> <th>(a) / (b)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H30</td> <td>40 件</td> <td>25 件</td> <td>63%</td> <td>1,081件</td> <td>2.31%</td> </tr> <tr> <td>R1</td> <td>40 件</td> <td>20 件</td> <td>50%</td> <td>846件</td> <td>2.36%</td> </tr> <tr> <td>R2</td> <td>40 件</td> <td>18 件</td> <td>45%</td> <td>779件</td> <td>2.31%</td> </tr> </tbody> </table>							区 分	成果指標		達成率	(参考)		目標値	実績 (a)	建築確認数 (b)	(a) / (b)	H30	40 件	25 件	63%	1,081件	2.31%	R1	40 件	20 件	50%	846件	2.36%	R2	40 件	18 件	45%	779件	2.31%
区 分	成果指標		達成率	(参考)																																
	目標値	実績 (a)		建築確認数 (b)	(a) / (b)																															
H30	40 件	25 件	63%	1,081件	2.31%																															
R1	40 件	20 件	50%	846件	2.36%																															
R2	40 件	18 件	45%	779件	2.31%																															
成果に係る評価		安全で良好な市街地の形成と居住環境の整備を図るため、新築・増築や建て替え等を行う際に、土地の所有者及び建築主等の理解と協力のもと、狭あい道路に接する土地の整備を行った。今後についても、安全で安心なまちづくりのため、事業を継続していく必要がある。																																		
(単位：円)																																				
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																																	
			国(県)支出金	地方債	その他	一般財源																														
	4,470,000	4,273,000	1,203,000			3,070,000																														

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 章		復興計画	(2)	市民の不安を解消し、これまでの暮らしを取り戻す																		
	6 項	住宅費		第 節			(2)	住まいの再建																		
	1 目	住宅管理費		()			(1)	恒久住宅の復旧・復興																		
実施計画掲載ページ		P187	中 事 業		地域住宅事業費（一般住宅）																					
事業コード		002-201-004-00390	事 業 名		木造住宅耐震診断事業																					
目的及び事業内容		木造住宅の地震に対する安全性の確保及び向上を図り、震災に強いまちづくりを推進するため、「石巻市木造住宅耐震診断事業実施要綱」に基づき、市内に存する木造住宅の所有者が耐震診断を希望する場合、耐震診断士を派遣し、耐震診断及び耐震改修計画の作成を行う。																								
取組実績		<p>「石巻市木造住宅耐震診断事業実施要綱」に基づき、昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅の耐震診断を希望する方に対し、市は耐震診断士を派遣し、耐震診断及び耐震改修計画の作成を行った。</p> <p>木造住宅の耐震診断事業及び耐震改修事業の促進を図るため、診断士派遣費用のうち受託所有者の自己負担を令和元年度受付分から無料とし、要綱を改正した。</p> <p>1 派遣に要する費用 市は、耐震診断士の派遣に要する費用、対象住宅1棟当たり150,800円を負担する。</p> <p>2 申込期間 令和2年4月1日～令和2年12月11日</p>																								
成 果		<p>木造住宅の耐震診断を実施することにより、現行の耐震設計基準との比較検討がなされ、住宅の耐震化に対する意識向上が図られた。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区 分</th> <th colspan="2">成果指標</th> <th rowspan="2">達成率</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H30</td> <td>50件</td> <td>27件</td> <td>54%</td> </tr> <tr> <td>R1</td> <td>50件</td> <td>35件</td> <td>70%</td> </tr> <tr> <td>R2</td> <td>40件</td> <td>25件</td> <td>63%</td> </tr> </tbody> </table>							区 分	成果指標		達成率	目標値	実績	H30	50件	27件	54%	R1	50件	35件	70%	R2	40件	25件	63%
区 分	成果指標		達成率																							
	目標値	実績																								
H30	50件	27件	54%																							
R1	50件	35件	70%																							
R2	40件	25件	63%																							
成果に係る評価		木造住宅の地震に対する安全性の確保及び向上のため、住宅の所有者が耐震診断を希望する場合、耐震診断士の派遣に要する費用を助成している。大地震での住宅倒壊がなかった経験などから耐震化への意識が希薄になっており実績が減少傾向にあった。築年数が高い住宅が多い一部の地区を対象に戸別訪問を実施し、啓発を促すパンフレットの配布と説明等を行った。地震に強いまちとして安心して生活できるよう事業の継続と啓発に努めていく必要がある。																								
(単位：円)																										
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																							
			国(県)支出金	地方債	その他	一般財源																				
	4,103,000	3,780,500	2,780,000			1,000,500																				

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 章	復興計画	(2)	市民の不安を解消し、これまでの暮らしを取り戻す																		
	6 項	住宅費		第 節		(2)	住まいの再建																		
	1 目	住宅管理費		()		(1)	恒久住宅の復旧・復興																		
実施計画掲載ページ		P188	中 事 業		地域住宅事業費（一般住宅）																				
事業コード		002-201-004-00391	事 業 名		木造住宅耐震改修工事助成事業																				
目的及び事業内容		大規模地震による住宅被害を減ずるため、「石巻市木造住宅耐震改修工事助成事業補助金交付要綱」に基づき、耐震診断を行い、耐震改修計画の作成をした市内に存する木造住宅の所有者が耐震化工事を実施する場合、補助金を交付する。																							
取組実績		<p>「石巻市木造住宅耐震改修工事助成事業補助金交付要綱」に基づき、木造住宅の所有者が耐震化工事を実施した場合、補助金を交付した。</p> <p>1 補助金額 耐震化工事に要する費用の4/5以内の額（限度額1,000,000円） その他改修工事又は建替工事を行う場合は、耐震化工事に要する費用の2/25以内の額を加算（限度額100,000円）</p> <p>2 申込期間 令和2年4月1日～令和3年3月31日</p>																							
成果		<p>耐震診断の結果に基づき、現行の耐震設計基準（昭和56年6月以降）に達していない木造住宅に耐震改修工事を施すことで、現行の耐震設計基準以上の耐力性を満たした建物へと改善が図られた。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区 分</th> <th colspan="2">成果指標</th> <th rowspan="2">達成率</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H30</td> <td>20件</td> <td>5件</td> <td>25%</td> </tr> <tr> <td>R1</td> <td>20件</td> <td>14件</td> <td>70%</td> </tr> <tr> <td>R2</td> <td>18件</td> <td>7件</td> <td>39%</td> </tr> </tbody> </table>						区 分	成果指標		達成率	目標値	実績等	H30	20件	5件	25%	R1	20件	14件	70%	R2	18件	7件	39%
区 分	成果指標		達成率																						
	目標値	実績等																							
H30	20件	5件	25%																						
R1	20件	14件	70%																						
R2	18件	7件	39%																						
成果に係る評価		市の助成で木造住宅の耐震診断を実施した所有者が、耐震改修工事又は建替を希望する場合、耐震化工事に要する費用の一部を助成している。耐震診断を受けたものの、経済的なことや震災時に住宅が倒壊しなかった経験等の理由により直ちに改修工事とは至らないのが現状。今後についても、倒壊による事故を未然に防ぐため、改修工事の必要性などの理解を求めながら、市民の負担を軽減するために、この事業の継続は必要である。																							
（単位：円）																									
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																						
			国（県）支出金	地方債	その他	一般財源																			
	13,200,000	7,700,000	5,250,000				2,450,000																		

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 章	復興計画	()													
	6 項	住宅費		第 節		()													
	1 目	住宅管理費		()		()													
実施計画掲載ページ			中 事 業		市営住宅管理費														
事業コード			事 業 名		市営住宅入居者移転計画推進事業														
目的及び事業内容		「石巻市営住宅等の用途廃止に伴う入居者移転計画」の推進により、本計画の対象となる市営住宅入居者の住環境改善を図るとともに、耐用年限を経過した不良住宅の用途廃止・解体に取り組み、復興公営住宅を含む市営住宅の適正な管理戸数の確保を図る。																	
取組実績		<p>取組実績</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>目標値</th> <th>移転世帯数</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>R2</td> <td>20</td> <td>18</td> <td>内訳：新橋7、上井内3、前谷地黒沢前1、和佐佐沼川2、須江小竹3、須江糠塚1、河北川の上上納（下）1</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>—</td> <td>18</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						年度	目標値	移転世帯数	備考	R2	20	18	内訳：新橋7、上井内3、前谷地黒沢前1、和佐佐沼川2、須江小竹3、須江糠塚1、河北川の上上納（下）1	計	—	18	
年度	目標値	移転世帯数	備考																
R2	20	18	内訳：新橋7、上井内3、前谷地黒沢前1、和佐佐沼川2、須江小竹3、須江糠塚1、河北川の上上納（下）1																
計	—	18																	
成 果		<p>令和2年7月に本計画を策定後、当該年度対象世帯52世帯（計画策定時世帯数）へ意向調査を実施し、移転事業に取り組み18世帯の移転が完了した。</p> <p>さらに、令和3年度以降の対象世帯への早期移転の手法として、市営住宅の公募に当選した場合は移転できるようになるという施策を実施し、これにより1世帯が移転した。</p> <p>また、移転完了世帯に移転補償金を交付した。</p> <p>なお、令和2年度の取り組みにより上井内住宅と須江小竹住宅の入居者が全世帯移転したため、団地全体の用途廃止が可能となった。</p>																	
成果に係る評価		R2年度対象世帯において移転意向のなかった世帯については、次年度以降も引き続き意向調査を実施し、事業の推進に努める。 また、令和2年度に移転を完了した住宅については、今後、用途廃止・解体を行い適正な管理戸数の確保に努める。																	
（単位：円）																			
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																
			国（県）支出金	地方債	その他	一般財源													
	3,720,000	3,250,940					3,250,940												

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 章		復興計画	()																																																																
	6 項	住宅費		第 節			()																																																																
	3 目	東日本大震災関係費		()			()																																																																
実施計画掲載ページ			中 事 業	がけ地近接等危険住宅移転事業費																																																																			
事業コード			事 業 名	がけ地近接等危険住宅移転事業〔復興交付金〕																																																																			
目的及び事業内容			<p>東日本大震災により甚大な被害を受けた地域であって、津波等により住民の生命等に危険を及ぼす恐れのある災害危険区域に所在する住宅の移転を行う住民に対し、早期の住宅再建を図るため、補助金の交付を行う。</p> <p>補助対象者 ①災害危険区域内に被災時に居住していた方及び現在も居住している方 ②災害危険区域外の場所に移転する方 ③移転及び危険住宅の撤去又は再建住宅の土地建物に係る契約を行っていない方</p> <p>補助額 ①移転及び危険住宅の除去に要する費用 上限97万5千円 ②住宅の建設(購入)のため、金融機関等から融資を受けた場合の当該借入金利子に相当する費用 住宅建設(購入) 上限465万円 用地購入 上限206万円 用地造成 60万8千円</p>																																																																				
取組実績			<p>1 平成24年12月1日 災害危険区域の設定</p> <p>2 平成24年12月1日 東日本大震災に伴う石巻市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付要綱施行補助金交付対象 危険住宅の除去等に要する経費 移転先住宅の建設等に要する経費</p> <p>3 平成24年12月3日 補助金交付申請受付開始</p> <p>4 令和3年3月31日 事業完了</p>																																																																				
成 果			<p>事業の実施により、早期の住宅再建に向けた住民の移転促進が図られた。</p> <p>1 交付実績</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td>693 件</td> <td>3,086,742,000 円</td> </tr> <tr> <td>うち令和2年度受付分</td> <td>6 件</td> <td>37,491,000 円</td> </tr> <tr> <td>うち令和元年度受付分</td> <td>3 件</td> <td>18,239,000 円</td> </tr> <tr> <td>うち平成30年度受付分</td> <td>17 件</td> <td>76,293,000 円</td> </tr> <tr> <td>うち平成29年度受付分</td> <td>22 件</td> <td>117,317,000 円</td> </tr> <tr> <td>うち平成28年度受付分</td> <td>38 件</td> <td>186,001,000 円</td> </tr> <tr> <td>うち平成27年度受付分</td> <td>72 件</td> <td>395,141,000 円</td> </tr> <tr> <td>うち平成26年度受付分</td> <td>124 件</td> <td>702,380,000 円</td> </tr> <tr> <td>うち平成25年度受付分</td> <td>227 件</td> <td>961,839,000 円</td> </tr> <tr> <td>うち平成24年度受付分</td> <td>184 件</td> <td>592,041,000 円</td> </tr> </table> <p>左のうち令和2年度決算分</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td>11 件</td> <td>69,292,000 円</td> </tr> <tr> <td>6 件</td> <td>37,491,000 円</td> </tr> <tr> <td>3 件</td> <td>18,239,000 円</td> </tr> <tr> <td>2 件</td> <td>13,562,000 円</td> </tr> </table> <p>2 移転先</p> <table border="1"> <tr> <td>市内</td> <td>468 件</td> <td>67.6 %</td> </tr> <tr> <td>仙台市</td> <td>71 件</td> <td>10.2 %</td> </tr> <tr> <td>東松島市</td> <td>54 件</td> <td>7.8 %</td> </tr> <tr> <td>大崎市</td> <td>16 件</td> <td>2.3 %</td> </tr> <tr> <td>登米市</td> <td>12 件</td> <td>1.7 %</td> </tr> <tr> <td>富谷市</td> <td>10 件</td> <td>1.4 %</td> </tr> <tr> <td>ほか15市町</td> <td>50 件</td> <td>7.3 %</td> </tr> <tr> <td>県外12市区</td> <td>12 件</td> <td>1.7 %</td> </tr> </table>							693 件	3,086,742,000 円	うち令和2年度受付分	6 件	37,491,000 円	うち令和元年度受付分	3 件	18,239,000 円	うち平成30年度受付分	17 件	76,293,000 円	うち平成29年度受付分	22 件	117,317,000 円	うち平成28年度受付分	38 件	186,001,000 円	うち平成27年度受付分	72 件	395,141,000 円	うち平成26年度受付分	124 件	702,380,000 円	うち平成25年度受付分	227 件	961,839,000 円	うち平成24年度受付分	184 件	592,041,000 円		11 件	69,292,000 円	6 件	37,491,000 円	3 件	18,239,000 円	2 件	13,562,000 円	市内	468 件	67.6 %	仙台市	71 件	10.2 %	東松島市	54 件	7.8 %	大崎市	16 件	2.3 %	登米市	12 件	1.7 %	富谷市	10 件	1.4 %	ほか15市町	50 件	7.3 %	県外12市区	12 件	1.7 %
	693 件	3,086,742,000 円																																																																					
うち令和2年度受付分	6 件	37,491,000 円																																																																					
うち令和元年度受付分	3 件	18,239,000 円																																																																					
うち平成30年度受付分	17 件	76,293,000 円																																																																					
うち平成29年度受付分	22 件	117,317,000 円																																																																					
うち平成28年度受付分	38 件	186,001,000 円																																																																					
うち平成27年度受付分	72 件	395,141,000 円																																																																					
うち平成26年度受付分	124 件	702,380,000 円																																																																					
うち平成25年度受付分	227 件	961,839,000 円																																																																					
うち平成24年度受付分	184 件	592,041,000 円																																																																					
	11 件	69,292,000 円																																																																					
6 件	37,491,000 円																																																																						
3 件	18,239,000 円																																																																						
2 件	13,562,000 円																																																																						
市内	468 件	67.6 %																																																																					
仙台市	71 件	10.2 %																																																																					
東松島市	54 件	7.8 %																																																																					
大崎市	16 件	2.3 %																																																																					
登米市	12 件	1.7 %																																																																					
富谷市	10 件	1.4 %																																																																					
ほか15市町	50 件	7.3 %																																																																					
県外12市区	12 件	1.7 %																																																																					
成果に係る評価			早期の住宅再建を望む住民に対する移転支援策として、上記補助金の交付を実施することにより、移転の促進が図られた。																																																																				
(単位：円)																																																																							
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																																																																				
	78,956,000	69,292,000	国(県)支出金	地方債	その他	一般財源	51,968,000	17,324,000																																																															

予算科目	8 款	土木費	総合計画	第 章		復興計画	()																																											
	6 項	住宅費		第 節			()																																											
	3 目	東日本大震災関係費		()			()																																											
実施計画掲載ページ			中 事 業	防災集団移転促進事業費																																														
事業コード			事 業 名	防災集団移転促進事業〔復興交付金〕																																														
目的及び事業内容			東日本大震災により甚大な被害を受けた地域のうち、住民の居住に適当でないと認められる区域内にある住居の集団移転を実施し、都市基盤の復旧・復興と早期の住宅再建を図る。																																															
取組実績			<p>1 防災集団移転団地の設計、用地取得、造成工事の着工状況 全地区、宅地引渡し済み ※ 市街地に係る用地取得は土地取得特別会計、造成工事は市街地開発事業特別会計で実施</p> <p>2 土地及び建物等購入に対する借入金利子、引越費用への補助金 平成25年度より、宅地引渡しまたは災害公営住宅入居後、順次受付し補助金を交付した。</p> <p>3 災害危険区域内の被災した土地(宅地及び介在農地)の買取り 平成25年度より、意向を確認し、順次買取りを行った。</p>																																															
成 果			<p>事業の実施により、都市基盤の早期復旧・復興、住宅再建に向けた事業の推進が図られた。□</p> <p>1 宅地供給状況(R3.3.31現在)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th rowspan="2">地区数</th> <th rowspan="2">造成宅地数</th> <th colspan="2">供給数</th> </tr> <tr> <th>うち防集</th> <th>うち防集外</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>計</td> <td>47 地区</td> <td>1,427 戸</td> <td>1,314 戸</td> <td>31 戸</td> </tr> <tr> <td>市街地</td> <td>1 地区</td> <td>815 戸</td> <td>815 戸</td> <td>0 戸</td> </tr> <tr> <td>石巻</td> <td>11 地区</td> <td>73 戸</td> <td>57 戸</td> <td>3 戸</td> </tr> <tr> <td>河北</td> <td>2 地区</td> <td>138 戸</td> <td>118 戸</td> <td>20 戸</td> </tr> <tr> <td>雄勝</td> <td>13 地区</td> <td>98 戸</td> <td>73 戸</td> <td>3 戸</td> </tr> <tr> <td>北上</td> <td>8 地区</td> <td>165 戸</td> <td>141 戸</td> <td>2 戸</td> </tr> <tr> <td>牡鹿</td> <td>12 地区</td> <td>138 戸</td> <td>110 戸</td> <td>3 戸</td> </tr> </tbody> </table> <p>2 補助金交付状況 令和2年度交付実績 28 件 134,946,000 円 令和2年度までの交付実績 2,138 件 4,406,268,000 円 ※ 交付対象には、移転促進区域内から復興住宅への入居者に対する引越費用補助金も含む。</p> <p>3 被災元地買取状況 令和2年度買取実績 35 筆 14,108.98 ㎡ 66,273,496 円 令和2年度までの買取実績 7,342 筆 2,439,280.36 ㎡ 23,458,834,509 円</p>							地区数	造成宅地数	供給数		うち防集	うち防集外	計	47 地区	1,427 戸	1,314 戸	31 戸	市街地	1 地区	815 戸	815 戸	0 戸	石巻	11 地区	73 戸	57 戸	3 戸	河北	2 地区	138 戸	118 戸	20 戸	雄勝	13 地区	98 戸	73 戸	3 戸	北上	8 地区	165 戸	141 戸	2 戸	牡鹿	12 地区	138 戸	110 戸	3 戸
	地区数	造成宅地数	供給数																																															
			うち防集	うち防集外																																														
計	47 地区	1,427 戸	1,314 戸	31 戸																																														
市街地	1 地区	815 戸	815 戸	0 戸																																														
石巻	11 地区	73 戸	57 戸	3 戸																																														
河北	2 地区	138 戸	118 戸	20 戸																																														
雄勝	13 地区	98 戸	73 戸	3 戸																																														
北上	8 地区	165 戸	141 戸	2 戸																																														
牡鹿	12 地区	138 戸	110 戸	3 戸																																														
成果に係る評価			全地区において、宅地供給、補助金交付及び被災した土地の購入などにより、被災者の住宅再建促進が図られた。																																															
(単位：円)																																																		
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																																															
	336,177,227	282,472,790	国(県)支出金	地方債	その他	一般財源	241,285,000	41,187,790																																										

予算科目	9 款	消防費	総合計画	第4章	安心して健やかに暮らせるまち	復興計画	()																													
	1 項	消防費		第6節	日常の身近な安全性を高める		()																													
	3 目	消防施設費		(2)	消防・救急救助を充実する		()																													
実施計画掲載ページ		P108	中 事 業	消防施設関係費																																
事業コード		004-006-002-00629	事 業 名	耐震性貯水槽整備事業																																
目的及び事業内容		火災発生時における無水利地域の水利確保のため、耐震性貯水槽を整備することにより、地域住民の安全で安心な生活の確保と災害対策のさらなる充実を図る。																																		
取組実績		火災時の重要施設である消防水利の充実強化として、耐震性に優れた貯水槽を更新計画に基づき、令和2年度は8基の整備計画としていたが、2基を翌年度へ繰越、6基の整備となった。																																		
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>設置場所</th> <th>設置基数</th> <th>容量</th> <th>予算区分</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>北村字小崎一地内（河南地区）</td> <td>1基</td> <td>40㎡</td> <td>R1繰越</td> </tr> <tr> <td>鹿又字四家前地内（河南地区）</td> <td>1基</td> <td>40㎡</td> <td>R1繰越</td> </tr> <tr> <td>和測字中通地内（河南地区）</td> <td>1基</td> <td>40㎡</td> <td>R1繰越</td> </tr> <tr> <td>谷川浜中井道地内（牡鹿地区）</td> <td>1基</td> <td>40㎡</td> <td>R1繰越</td> </tr> <tr> <td>和測字牡丹窪地内（河南地区）</td> <td>1基</td> <td>40㎡</td> <td>R2現年</td> </tr> <tr> <td>前谷地字八工区北地内（河南地区）</td> <td>1基</td> <td>40㎡</td> <td>R2現年</td> </tr> </tbody> </table>							設置場所	設置基数	容量	予算区分	北村字小崎一地内（河南地区）	1基	40㎡	R1繰越	鹿又字四家前地内（河南地区）	1基	40㎡	R1繰越	和測字中通地内（河南地区）	1基	40㎡	R1繰越	谷川浜中井道地内（牡鹿地区）	1基	40㎡	R1繰越	和測字牡丹窪地内（河南地区）	1基	40㎡	R2現年	前谷地字八工区北地内（河南地区）	1基	40㎡	R2現年
設置場所	設置基数	容量	予算区分																																	
北村字小崎一地内（河南地区）	1基	40㎡	R1繰越																																	
鹿又字四家前地内（河南地区）	1基	40㎡	R1繰越																																	
和測字中通地内（河南地区）	1基	40㎡	R1繰越																																	
谷川浜中井道地内（牡鹿地区）	1基	40㎡	R1繰越																																	
和測字牡丹窪地内（河南地区）	1基	40㎡	R2現年																																	
前谷地字八工区北地内（河南地区）	1基	40㎡	R2現年																																	
成 果		無水利地域へ耐震性貯水槽を設置したことにより、地域住民の安全で安心な生活の確保と消防施設の充実、強化が図られた。																																		
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th rowspan="2">予算</th> <th colspan="2">成果指標</th> <th rowspan="2">達成率等</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">R1</td> <td>H30繰越</td> <td>1基</td> <td>1基</td> <td rowspan="2">20%</td> </tr> <tr> <td>R1現年</td> <td>4基</td> <td>0基</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">R2</td> <td>R1繰越</td> <td>4基</td> <td>4基</td> <td rowspan="2">75%</td> </tr> <tr> <td>R2現年</td> <td>4基</td> <td>2基</td> </tr> </tbody> </table>							区分	予算	成果指標		達成率等	目標値	実績等	R1	H30繰越	1基	1基	20%	R1現年	4基	0基	R2	R1繰越	4基	4基	75%	R2現年	4基	2基					
区分	予算	成果指標		達成率等																																
		目標値	実績等																																	
R1	H30繰越	1基	1基	20%																																
	R1現年	4基	0基																																	
R2	R1繰越	4基	4基	75%																																
	R2現年	4基	2基																																	
成果に係る評価		令和2年度は令和元年度繰り越しを含む8基を整備計画としていたが、令和元年度繰越分4基を整備し、令和2年度整備計画4基のうち2基については、令和3年2月に発生した福島県沖地震による影響で次年度へ繰り越しとなった。 現在、市内全体の耐震性貯水槽を含めた消防水利の充足率は約93%となっているが、河南地区が68.9%、北上地区が77.8%、牡鹿地区が74.1%となっており、河南、北上、牡鹿地区を中心に整備を進める必要がある。																																		
(単位：円)																																				
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																																	
			国(県)支出金	地方債	その他	一般財源																														
	83,373,000	76,788,001	16,458,000	33,100,000		27,230,001																														

予算科目	9 款	消防費	総合計画	第4章	安心して健やかに暮らせるまち	復興計画	()																										
	1 項	消防費		第6節	日常の身近な安全性を高める		()																										
	3 目	消防施設費		(2)	消防・救急救助を充実する		()																										
実施計画掲載ページ		P107	中 事 業	消防施設関係費																													
事業コード		004-006-002-00627	事 業 名	消防団ポンプ置場整備事業																													
目的及び事業内容		消防団の活動拠点として、消防団ポンプ置場を整備し、地域住民の安全で安心して生活できる環境の確保を図る。																															
取組実績		既存の消防団ポンプ置場の老朽化に伴い、更新計画に基づき消防団ポンプ置場4棟を解体新築した。																															
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>ポンプ置場名称</th> <th>事業内容</th> <th>延床面積</th> <th>詰所</th> <th>年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>北上地区団長尾班</td> <td>木造2階建て</td> <td>66.24㎡</td> <td>有</td> <td>R1繰越</td> </tr> <tr> <td>石巻地区団中坪班</td> <td>木造2階建て</td> <td>86.11㎡</td> <td>有</td> <td>現年</td> </tr> <tr> <td>石巻地区団祝田班</td> <td>木造2階建て</td> <td>86.11㎡</td> <td>有</td> <td>現年</td> </tr> <tr> <td>河南地区団町上班</td> <td>木造2階建て</td> <td>70.38㎡</td> <td>有</td> <td>現年</td> </tr> </tbody> </table>							ポンプ置場名称	事業内容	延床面積	詰所	年度	北上地区団長尾班	木造2階建て	66.24㎡	有	R1繰越	石巻地区団中坪班	木造2階建て	86.11㎡	有	現年	石巻地区団祝田班	木造2階建て	86.11㎡	有	現年	河南地区団町上班	木造2階建て	70.38㎡	有	現年
ポンプ置場名称	事業内容	延床面積	詰所	年度																													
北上地区団長尾班	木造2階建て	66.24㎡	有	R1繰越																													
石巻地区団中坪班	木造2階建て	86.11㎡	有	現年																													
石巻地区団祝田班	木造2階建て	86.11㎡	有	現年																													
河南地区団町上班	木造2階建て	70.38㎡	有	現年																													
成 果		消防団ポンプ置場を新築することにより、当該地域の消防力の強化及び地域住民の安全で安心して生活できる環境の確保が図られた。																															
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th rowspan="2">予算</th> <th colspan="2">成果指標</th> <th rowspan="2">達成率等</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">R1</td> <td>R1現年</td> <td>2棟</td> <td>1棟</td> <td rowspan="2">50%</td> </tr> <tr> <td>R1繰越</td> <td>1棟</td> <td>1棟</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">R2</td> <td>R1繰越</td> <td>1棟</td> <td>1棟</td> <td rowspan="2">100%</td> </tr> <tr> <td>R2現年</td> <td>3棟</td> <td>3棟</td> </tr> </tbody> </table>							区分	予算	成果指標		達成率等	目標値	実績等	R1	R1現年	2棟	1棟	50%	R1繰越	1棟	1棟	R2	R1繰越	1棟	1棟	100%	R2現年	3棟	3棟		
区分	予算	成果指標		達成率等																													
		目標値	実績等																														
R1	R1現年	2棟	1棟	50%																													
	R1繰越	1棟	1棟																														
R2	R1繰越	1棟	1棟	100%																													
	R2現年	3棟	3棟																														
成果に係る評価		令和2年度においては、令和元年度に繰り越しとなった1棟及び消防団ポンプ置場更新計画に基づき、3棟の老朽化したポンプ置場の整備が完了した。 今後も地域の実情を勘案しながら、更新計画に基づき毎年2棟から3棟の整備を進める必要がある。																															
(単位：円)																																	
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																														
			国(県)支出金	地方債	その他	一般財源																											
	86,493,000	81,053,050		69,100,000		11,953,050																											

予算科目	9 款	消防費	総合計画	第4章	安心して健やかに暮らせるまち	復興計画	()																											
	1 項	消防費		第6節	日常の身近な安全性を高める		()																											
	3 目	消防施設費		(2)	消防・救急救助を充実する		()																											
実施計画掲載ページ		P107	中 事 業		消防自動車関係費																													
事業コード		004-006-002-00628	事 業 名		非常備消防自動車整備事業																													
目的及び事業内容		経年劣化した非常備消防自動車を整備することにより、消防設備の充実と地域消防力の向上を推進し、地域住民が安全で安心して生活できる環境の確保を図る。																																
取組実績		非常備消防自動車更新計画に基づき、消防自動車7台を整備した。																																
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>車種</th> <th>台数</th> <th>配備班</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">小型動力ポンプ付積載車</td> <td rowspan="4">5台</td> <td>石巻地区団佐須班</td> </tr> <tr> <td>石巻地区団八津班</td> </tr> <tr> <td>河北地区団中野班</td> </tr> <tr> <td>河南地区団沢田班</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">小型動力ポンプ付軽積載車</td> <td rowspan="3">2台</td> <td>桃生地区団拾貫班</td> </tr> <tr> <td>石巻地区団仁斗田班</td> </tr> <tr> <td>雄勝地区団名振班</td> </tr> </tbody> </table>							車種	台数	配備班	小型動力ポンプ付積載車	5台	石巻地区団佐須班	石巻地区団八津班	河北地区団中野班	河南地区団沢田班	小型動力ポンプ付軽積載車	2台	桃生地区団拾貫班	石巻地区団仁斗田班	雄勝地区団名振班												
車種	台数	配備班																																
小型動力ポンプ付積載車	5台	石巻地区団佐須班																																
		石巻地区団八津班																																
		河北地区団中野班																																
		河南地区団沢田班																																
小型動力ポンプ付軽積載車	2台	桃生地区団拾貫班																																
		石巻地区団仁斗田班																																
		雄勝地区団名振班																																
成果		<p>経年劣化した非常備消防自動車を整備したことにより、当該地域住民の安全で安心して生活できる環境の確保に寄与した。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="2">成果指標</th> <th rowspan="2">達成率等</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H28</td> <td>7台</td> <td>7台</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>H29</td> <td>7台</td> <td>7台</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>H30</td> <td>7台</td> <td>7台</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>R1</td> <td>7台</td> <td>7台</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>R2</td> <td>7台</td> <td>7台</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>							区分	成果指標		達成率等	目標値	実績等	H28	7台	7台	100%	H29	7台	7台	100%	H30	7台	7台	100%	R1	7台	7台	100%	R2	7台	7台	100%
区分	成果指標		達成率等																															
	目標値	実績等																																
H28	7台	7台	100%																															
H29	7台	7台	100%																															
H30	7台	7台	100%																															
R1	7台	7台	100%																															
R2	7台	7台	100%																															
成果に係る評価		令和2年度は非常備消防自動車更新計画に基づき、7台の非常備消防自動車の更新が完了した。今後も、火災等の災害から地域住民の生命と財産を保護し、安全で安心して生活ができる環境の確保を図るため、概ね購入後20年から25年を目安に、更新計画に基づき、順次整備を進める必要がある。																																
(単位：円)																																		
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																															
			国(県)支出金	地方債	その他	一般財源																												
	63,085,000	63,085,000	17,397,000	38,400,000		7,288,000																												

予算科目	9 款	消防費	総合計画	第4章	安心して健やかに暮らせるまち	復興計画	()																														
	1 項	消防費		第6節	日常の身近な安全性を高める		()																														
	3 目	消防施設費		(2)	消防・救急救助を充実する		()																														
実施計画掲載ページ		P108	中 事 業		河北消防署建設事業費																																
事業コード		004-006-002-01384	事 業 名		消防署更新整備事業(河北消防署)																																
目的及び事業内容		河北消防署開設から49年が経過し、経年劣化の状態が激しく、老朽化した施設を新築整備することにより、消防署の管轄内における地区住民の安全で安心して生活できる環境の確保を図る。																																			
取組実績		<p>河北消防署の経年劣化に伴う新築整備事業実施に伴い、建設予定地の地質調査、新築設計及び既設建物の解体設計を実施している。</p> <p>○建設予定地の地質調査業務 令和2年5月</p> <table border="1"> <tr> <td>業務名</td> <td>河北消防署庁舎建設予定地地質調査業務</td> </tr> <tr> <td>契約期間</td> <td>令和2年5月1日から令和2年9月15日</td> </tr> <tr> <td>委託先</td> <td>株式会社 ウエスコ東北事務所</td> </tr> <tr> <td>契約額</td> <td>9,352,200円</td> </tr> </table> <p>○新築設計・解体設計業務 令和3年1月</p> <table border="1"> <tr> <td>業務名</td> <td>河北消防署庁舎新築その他工事設計業務</td> </tr> <tr> <td>契約期間</td> <td>令和3年1月19日から令和4年1月18日</td> </tr> <tr> <td>委託先</td> <td>株式会社 綜企画設計</td> </tr> <tr> <td>契約額</td> <td>49,247,000円 ※</td> </tr> </table> <p>※うち19,690,000円が前払金(令和2年度支出済) 29,557,000円が完了払(令和3年度支出予定)</p>							業務名	河北消防署庁舎建設予定地地質調査業務	契約期間	令和2年5月1日から令和2年9月15日	委託先	株式会社 ウエスコ東北事務所	契約額	9,352,200円	業務名	河北消防署庁舎新築その他工事設計業務	契約期間	令和3年1月19日から令和4年1月18日	委託先	株式会社 綜企画設計	契約額	49,247,000円 ※													
業務名	河北消防署庁舎建設予定地地質調査業務																																				
契約期間	令和2年5月1日から令和2年9月15日																																				
委託先	株式会社 ウエスコ東北事務所																																				
契約額	9,352,200円																																				
業務名	河北消防署庁舎新築その他工事設計業務																																				
契約期間	令和3年1月19日から令和4年1月18日																																				
委託先	株式会社 綜企画設計																																				
契約額	49,247,000円 ※																																				
成果		<p>令和4年度内の着手に向け、建設予定地の地質調査、新築設計及び既設建物の解体設計を実施した。</p> <p>設計施設概要</p> <table border="1"> <tr> <td>施設名称</td> <td colspan="3">河北消防署</td> </tr> <tr> <td>所在地</td> <td colspan="3">石巻市成田字小塚裏畑17番1(現庁舎の敷地西側)</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">施設概要</td> <td>延べ床面積</td> <td colspan="2">1,000㎡程度</td> </tr> <tr> <td>構造種目</td> <td colspan="2">鉄筋コンクリート造2階建て</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">配備態勢</td> <td>ポンプ車</td> <td colspan="2">1台</td> </tr> <tr> <td>救急車</td> <td colspan="2">1台</td> </tr> <tr> <td>広報連絡車</td> <td colspan="2">1台</td> </tr> <tr> <td>配備人員</td> <td colspan="3">13名</td> </tr> </table>							施設名称	河北消防署			所在地	石巻市成田字小塚裏畑17番1(現庁舎の敷地西側)			施設概要	延べ床面積	1,000㎡程度		構造種目	鉄筋コンクリート造2階建て		配備態勢	ポンプ車	1台		救急車	1台		広報連絡車	1台		配備人員	13名		
施設名称	河北消防署																																				
所在地	石巻市成田字小塚裏畑17番1(現庁舎の敷地西側)																																				
施設概要	延べ床面積	1,000㎡程度																																			
	構造種目	鉄筋コンクリート造2階建て																																			
配備態勢	ポンプ車	1台																																			
	救急車	1台																																			
	広報連絡車	1台																																			
配備人員	13名																																				
成果に係る評価		<p>河北消防署の新築整備に当たり、新築解体設計を実施した。事前設計における積算により実情に近い建設・解体工事費の積算を行うため事業を展開している。</p> <p>参考：今後の整備計画 令和4年度当初予算へ建設事業費計上 令和4年度から令和5年9月 施工期間 令和5年10月供用開始</p>																																			
(単位：円)																																					
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																																		
			国(県)支出金	地方債	その他	一般財源																															
	29,043,000	29,042,200		26,900,000		2,142,200																															

予算科目	9 款	消防費	総合計画	第4章	安心して健やかに暮らせるまち	復興計画	()																															
	1 項	消防費		第6節	日常の身近な安全性を高める		()																															
	3 目	消防施設費		(2)	消防・救急救助を充実する		()																															
実施計画掲載ページ		P108	中 事 業		消防施設関係費																																	
事業コード		004-006-002-01285	事 業 名		防火水槽浚渫清掃事業																																	
目的及び事業内容		既存の無蓋式防火水槽が自然堆積物等（土砂・落葉等）の堆積により、本来貯水可能な水量が確保できないほか、円滑な消防活動を行うための消防ポンプに基大な不具合を発生させることから、水槽内の堆積物等の除去（浚渫作業）を行い防火水槽を良好な状態で使用できるよう整備することにより、地域住民が安全で安心して生活できる環境の確保を図る。																																				
取組実績		浚渫整備計画に基づき、年10基の整備を目標に取り組み、9基の浚渫を行った。 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>地区名</th> <th>実施場所</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>飯野川</td><td>小船越字沢田山内</td></tr> <tr><td>2</td><td>飯野川</td><td>三輪田字竹ノ迫地内</td></tr> <tr><td>3</td><td>大谷地</td><td>針岡字向田上道地内</td></tr> <tr><td>4</td><td>大谷地</td><td>北村字太田沢地内</td></tr> <tr><td>5</td><td>二俣</td><td>北村字下田一地内</td></tr> <tr><td>6</td><td>二俣</td><td>前谷地字小友地内</td></tr> <tr><td>7</td><td>小池</td><td>前谷地字御蔵場内</td></tr> <tr><td>8</td><td>拾貫</td><td>前谷地字石神下地内</td></tr> <tr><td>9</td><td>永井</td><td>鹿又字秋葉前地内</td></tr> </tbody> </table>							No.	地区名	実施場所	1	飯野川	小船越字沢田山内	2	飯野川	三輪田字竹ノ迫地内	3	大谷地	針岡字向田上道地内	4	大谷地	北村字太田沢地内	5	二俣	北村字下田一地内	6	二俣	前谷地字小友地内	7	小池	前谷地字御蔵場内	8	拾貫	前谷地字石神下地内	9	永井	鹿又字秋葉前地内
No.	地区名	実施場所																																				
1	飯野川	小船越字沢田山内																																				
2	飯野川	三輪田字竹ノ迫地内																																				
3	大谷地	針岡字向田上道地内																																				
4	大谷地	北村字太田沢地内																																				
5	二俣	北村字下田一地内																																				
6	二俣	前谷地字小友地内																																				
7	小池	前谷地字御蔵場内																																				
8	拾貫	前谷地字石神下地内																																				
9	永井	鹿又字秋葉前地内																																				
成 果		防火水槽内堆積物等の浚渫を行い地域住民が安全で安心して生活できる環境の確保が図られた。 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th rowspan="2">予算区分</th> <th colspan="2">成果指標</th> <th rowspan="2">達成率等</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>R1</td> <td>R1現年</td> <td>10基</td> <td>13基</td> <td>130%</td> </tr> <tr> <td>R2</td> <td>R2現年</td> <td>10基</td> <td>9基</td> <td>90%</td> </tr> </tbody> </table>							区分	予算区分	成果指標		達成率等	目標値	実績等	R1	R1現年	10基	13基	130%	R2	R2現年	10基	9基	90%													
区分	予算区分	成果指標		達成率等																																		
		目標値	実績等																																			
R1	R1現年	10基	13基	130%																																		
R2	R2現年	10基	9基	90%																																		
成果に係る評価		総合計画に基づき10基の浚渫整備計画としていたが、浚渫箇所立地、補水条件により、9基となった。浚渫により円滑な消防活動を行うための水利確保ができたほか、地域住民が安全で安心して生活できる環境の確保が図られた。 市内には69基の無蓋防火水槽が設置しており、今まで整備した22基を除く47基について、令和3年度以降整備を進めていく必要がある。																																				
(単位：円)																																						
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																																			
			国(県)支出金	地方債	その他	一般財源																																
	9,000,000	7,670,300				7,670,300																																

予算科目	9 款	消防費	総合計画	第 章		復興計画	()															
	1 項	消防費		第 節			()															
	5 目	災害対策費		()			()															
実施計画掲載ページ			中 事 業		屋内退避施設確保事業費																	
事業コード			事 業 名		原子力災害対策事業（放射線防護対策事業）																	
目的及び事業内容		原子力緊急事態時において、即時避難が困難な要配慮者等が一時的に退避する施設の放射線防護対策を強化するため、施設内部への放射性物質の侵入を防ぐ屋内退避施設確保事業を実施する。																				
取組実績		網小医院（旧網長小学校校舎）の原子力災害時における屋内退避施設としての機能強化のための改修工事に向け、調査及び設計を実施した。 1 網小医院屋内退避施設改修に係る調査基本計画業務 ・調査に関する業務：建物調査及び気密調査 ・屋内退避施設改修原案の策定に関する業務：改修計画図の作成及び改修工事費の積算等 2 網小医院屋内退避施設改修工事設計業務 ・実施設計方針の策定、実施設計図書の作成、成果図書に基づく積算業務等 （参考）令和3年度改修内容：原子力災害対策事業費補助金交付要綱に基づく整備 (1)換気・空調・給水・排水・ガス設備新設及び改修、地上式貯油槽増設 (2)非常用電気設備新設、自家発電設備新設、既存電気設備改修 (3)建具改修ほか、上記に付帯する内外装改修 (4)備蓄倉庫棟 別棟増築 軽量鉄骨造平屋建て 28㎡程度																				
成 果		令和3年度の改修工事に向け、網小医院屋内退避施設改修の調査・設計を実施した。 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>施設名</th> <th>網小医院（旧網長小学校校舎）</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>所在地</td><td>石巻市長渡浜杉13番地3</td></tr> <tr><td>延床面積</td><td>1,681.39㎡</td></tr> <tr><td>防護区画</td><td>1-2階</td></tr> <tr><td>防護面積</td><td>1,681.39㎡</td></tr> <tr><td>収容人数</td><td>90人</td></tr> <tr><td>事業費</td><td>38,785,280円 (建物等調査業務及び実施設計業務委託料等)</td></tr> </tbody> </table> ※財源：原子力災害対策事業費補助金（国補助率10/10）							施設名	網小医院（旧網長小学校校舎）	所在地	石巻市長渡浜杉13番地3	延床面積	1,681.39㎡	防護区画	1-2階	防護面積	1,681.39㎡	収容人数	90人	事業費	38,785,280円 (建物等調査業務及び実施設計業務委託料等)
施設名	網小医院（旧網長小学校校舎）																					
所在地	石巻市長渡浜杉13番地3																					
延床面積	1,681.39㎡																					
防護区画	1-2階																					
防護面積	1,681.39㎡																					
収容人数	90人																					
事業費	38,785,280円 (建物等調査業務及び実施設計業務委託料等)																					
成果に係る評価		原子力災害時における安全性の向上のため、今後も放射線防護対策施設の整備を進める必要があると考えており、令和3年度に網小医院（旧網長小学校校舎）の屋内退避施設改修工事を予定している。 なお、当該施設の竣工時期は令和4年3月の予定。																				
(単位：円)																						
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																			
			国(県)支出金	地方債	その他	一般財源																
	43,890,000	38,785,280	38,785,280																			

予算科目	9 款	消防費	総合計画	第 章	復興計画	(1)	みんなで築く災害に強いまちづくり																												
	1 項	消防費		第 節		(1)	新たな防災体制の構築																												
	6 目	東日本大震災関係費		()		(3)	防災対策の見直し																												
実施計画掲載ページ	P158		中 事 業	地域防災力向上対策費																															
事業コード	001-103-003-00296		事 業 名	自主防災組織機能強化事業〔復興基金〕																															
目的及び事業内容	<p>自主防災組織の機能強化を図るため、①自主防災会を組織していない町内会に組織化を促す。②既存の自主防災組織を強化するため、防災資機材・食糧備蓄等の整備促進を図るとともに、防災訓練の実施を促す。③石巻市防災士養成研修講座を開講し、防災士の資格取得を促進することにより、地域の防災リーダーとなる人材を育成する。</p> <p>以上の事業を行うことにより、地域における防災力の向上、防災意識の高揚を図る。</p>																																		
取組実績	<p>「石巻市自主防災組織機能強化補助金交付要綱」に基づき、自主防災組織が行う活動に対して補助を行っている。各自主防災組織に積極的な補助金の活用について、自主防災だより等を通じての周知が図られた。</p> <p>また、1月に石巻市防災士養成研修講座を開催し、新たに56名の防災士が誕生した。</p> <p>2月には石巻市防災士スキルアップセミナーを開催し、防災士の知識、技能両面でのスキルアップが図られた。</p> <p>補助実績</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>補助金種別</th> <th>交付件数</th> <th>補助金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>防災資機材購入費補助金</td> <td>9件</td> <td>1,058,000 円</td> </tr> <tr> <td>防災倉庫設置費補助金</td> <td>5件</td> <td>1,230,000 円</td> </tr> <tr> <td>食糧備蓄購入費補助金</td> <td>23件</td> <td>3,331,000 円</td> </tr> <tr> <td>防災訓練費補助金</td> <td>10件</td> <td>181,000 円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>47件</td> <td>5,800,000 円</td> </tr> </tbody> </table> <p>防災士養成研修講座実績</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>実施日</th> <th>会場</th> <th>受講者数</th> <th>合格者数</th> <th>委託料</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>R3年1月23日（土）～24日（日）</td> <td>石巻市防災センター</td> <td>58</td> <td>56</td> <td>2,578,000円</td> </tr> </tbody> </table>							補助金種別	交付件数	補助金額	防災資機材購入費補助金	9件	1,058,000 円	防災倉庫設置費補助金	5件	1,230,000 円	食糧備蓄購入費補助金	23件	3,331,000 円	防災訓練費補助金	10件	181,000 円	合計	47件	5,800,000 円	実施日	会場	受講者数	合格者数	委託料	R3年1月23日（土）～24日（日）	石巻市防災センター	58	56	2,578,000円
	補助金種別	交付件数	補助金額																																
	防災資機材購入費補助金	9件	1,058,000 円																																
防災倉庫設置費補助金	5件	1,230,000 円																																	
食糧備蓄購入費補助金	23件	3,331,000 円																																	
防災訓練費補助金	10件	181,000 円																																	
合計	47件	5,800,000 円																																	
実施日	会場	受講者数	合格者数	委託料																															
R3年1月23日（土）～24日（日）	石巻市防災センター	58	56	2,578,000円																															
成 果	<p>①自主防災会の組織化が図られた。</p> <p>・組織数については、本庁地区で2増、河北地区で2増となり、昨年度よりも4組織増加し、石巻市全域で241組織となった。</p> <p>②防災資機材の整備及び食糧備蓄の推進を図るとともに防災訓練の実施を促した。</p> <p>・防災資機材購入補助9件、防災倉庫設置費補助5件、食糧備蓄購入補助23件、防災訓練補助10件、合計47件の補助金を交付し、既存組織の強化が図られた。</p> <p>③地域の防災リーダーとなる人材の育成を図った。</p> <p>・1月23日、24日の2日間にわたる研修講座を開催し、受講者のうち56名が認定試験に合格し、新たな地域リーダーの育成に寄与した。</p>																																		
成果に係る評価	<p>令和2年度の自主防災会の組織化については、4件の増加となった。自助及び共助の防災意識を向上させるためにも組織化の推進をさらに促進させる必要がある。</p> <p>また、既存自主防災組織の強化策として、有事の際の行動がスムーズに行えるように避難所開設及び運営を目的とした防災訓練の参加率を向上させるために補助金交付制度の周知を図る必要がある。</p> <p>さらに地域防災リーダーの育成のための防災士養成研修講座については、市立学校教職員、市職員、市内企業に勤務する従業員の防災に対する資質の向上を図り、災害発生時の身の安全の確保の仕方から円滑かつ迅速な避難所開設、運営を図るため、受講対象を一般市民に限定せず、広く募集することができた。</p>																																		
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																																
			国(県)支出金	地方債	その他	一般財源																													
	9,700,000	8,378,000			8,378,000																														

予算科目	9 款	消防費	総合計画	第 章	復興計画	(1)	みんなで築く災害に強いまちづくり																										
	1 項	消防費		第 節		(1)	新たな防災体制の構築																										
	6 目	東日本大震災関係費		()		(2)	情報伝達手段の整備																										
実施計画掲載ページ	P158		中 事 業	防災行政無線屋外子局整備事業費																													
事業コード	001-102-001-01419		事 業 名	防災行政無線屋外子局整備事業〔復興交付金〕																													
目的及び事業内容	<p>市民に災害情報を確実に伝達するため、現在運用している防災行政無線屋外子局（屋外スピーカー）の難聴エリアの改善を目的として、屋外子局を計画的に整備（増設）するもの。</p>																																
取組実績	<p>防災行政無線屋外拡声子局の整備（増設）を実施した。</p> <p>【令和2年度設置箇所一覧】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>番号</th> <th>地区</th> <th>子局名</th> <th>設置箇所</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>本庁</td> <td>南浜津波復興祈念公園</td> <td>南浜町三丁目地内</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>本庁</td> <td>南浜マリーナ</td> <td>南浜町一丁目地内</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>本庁</td> <td>大橋北公園</td> <td>大橋一丁目3番地内</td> </tr> </tbody> </table>							番号	地区	子局名	設置箇所	1	本庁	南浜津波復興祈念公園	南浜町三丁目地内	2	本庁	南浜マリーナ	南浜町一丁目地内	3	本庁	大橋北公園	大橋一丁目3番地内										
	番号	地区	子局名	設置箇所																													
1	本庁	南浜津波復興祈念公園	南浜町三丁目地内																														
2	本庁	南浜マリーナ	南浜町一丁目地内																														
3	本庁	大橋北公園	大橋一丁目3番地内																														
成 果	<p>防災行政無線屋外拡声子局の整備（増設）を実施し、難聴地区の解消が図られた。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="2">成果指標</th> <th rowspan="2">達成率等</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H28</td> <td>20基</td> <td>20基</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>H29</td> <td>20基</td> <td>20基</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>H30</td> <td>23基</td> <td>23基</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>R1</td> <td>17基</td> <td>11基</td> <td>64.7%</td> </tr> <tr> <td>R2</td> <td>3基</td> <td>3基</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>							区分	成果指標		達成率等	目標値	実績等	H28	20基	20基	100%	H29	20基	20基	100%	H30	23基	23基	100%	R1	17基	11基	64.7%	R2	3基	3基	100%
区分	成果指標		達成率等																														
	目標値	実績等																															
H28	20基	20基	100%																														
H29	20基	20基	100%																														
H30	23基	23基	100%																														
R1	17基	11基	64.7%																														
R2	3基	3基	100%																														
成果に係る評価	<p>令和2年度は、3基の防災行政無線屋外拡声子局の整備を実施し、市内の屋外拡声子局は令和2年度末現在で509基となった。これにより、可住地域等の整備が完了し、概ね計画上の空白エリアの解消が図られた。</p> <p>今後は、市民の要望等を踏まえ、現地を調査した上で必要な箇所への整備を行っていく。</p>																																
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																														
			国(県)支出金	地方債	その他	一般財源																											
	13,170,300	13,170,300			10,535,000	2,635,300																											

予算科目	9 款	消防費	総合計画	第 章	復興計画	(1)	みんなで築く災害に強いまちづくり																										
	1 項	消防費		第 節		(1)	新たな防災体制の構築																										
	6 目	東日本大震災関係費		()		(1)	防災施設の整備																										
実施計画掲載ページ		P 157	中 事 業		地域防災力向上対策費																												
事業コード		001-101-002-00284	事 業 名		災害用備蓄配備事業〔復興基金〕																												
目的及び事業内容		避難所開設時における初期運営の円滑化と避難生活の安定を図るため、石巻市災害時備蓄計画に基づき、非常用食糧及び非常用飲料水の更新を行うとともに、災害用備蓄用品を計画的に配備するもの。																															
取組実績		<p>石巻市災害時備蓄計画に基づき、指定避難所等26箇所の非常用食糧及び非常用飲料水を更新した。また、本庁及び各総合支所に備蓄する粉ミルクを更新した。</p> <p>令和2年度 指定避難所等に配備した主な物資及び数量</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>備蓄物品</th> <th>数量</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>非常用食糧</td> <td>13,500食</td> <td rowspan="3">年次配備計画に基づく更新分</td> </tr> <tr> <td>非常用飲料水</td> <td>13,500L</td> </tr> <tr> <td>粉ミルク</td> <td>504箱</td> </tr> </tbody> </table>						備蓄物品	数量	備考	非常用食糧	13,500食	年次配備計画に基づく更新分	非常用飲料水	13,500L	粉ミルク	504箱																
備蓄物品	数量	備考																															
非常用食糧	13,500食	年次配備計画に基づく更新分																															
非常用飲料水	13,500L																																
粉ミルク	504箱																																
成 果		<p>石巻市災害時備蓄計画に基づき、災害用備蓄品を更新し、災害時に各家庭から非常用持出品を持参できなかった避難者に対し備蓄品を供給できる体制を整えることにより、避難所運営の充実化が図られた。</p> <p>非常用食糧の配備状況</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="2">成果指標</th> <th rowspan="2">達成率</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績値</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H28</td> <td>13,400食</td> <td>13,400食</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>H29</td> <td>12,500食</td> <td>12,500食</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>H30</td> <td>11,800食</td> <td>11,800食</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>R 1</td> <td>12,300食</td> <td>12,300食</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>R 2</td> <td>13,500食</td> <td>13,500食</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>						区分	成果指標		達成率	目標値	実績値	H28	13,400食	13,400食	100%	H29	12,500食	12,500食	100%	H30	11,800食	11,800食	100%	R 1	12,300食	12,300食	100%	R 2	13,500食	13,500食	100%
区分	成果指標		達成率																														
	目標値	実績値																															
H28	13,400食	13,400食	100%																														
H29	12,500食	12,500食	100%																														
H30	11,800食	11,800食	100%																														
R 1	12,300食	12,300食	100%																														
R 2	13,500食	13,500食	100%																														
成果に係る評価		災害時備蓄計画に基づき、計画通りに更新が図られた。また、食糧等の備蓄品の他、感染症を考慮した備蓄品の配備も進めており、避難所開設時の円滑化と避難生活初期の安定が図られた。																															
(単位：円)																																	
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																														
			国(県)支出金	地方債	その他	一般財源																											
	5,200,000	4,736,115			4,736,115																												

予算科目	9 款	消防費	総合計画	第 章	復興計画	(1)	みんなで築く災害に強いまちづくり																		
	1 項	消防費		第 節		(1)	新たな防災体制の構築																		
	6 目	東日本大震災関係費		()		(3)	防災対策の見直し																		
実施計画掲載ページ		P 159	中 事 業		震災対策機能強化費																				
事業コード		001-103-004-00298	事 業 名		誘導表示板設置事業〔復興交付金〕																				
目的及び事業内容		災害発生時に、避難者を安全に避難場所等へ誘導する防災サインを設置するため、基本的な考え方を定めた「石巻市防災サイン計画」、具体的な防災サインの設置内容を決定した「石巻市防災サイン詳細設計業務」を基に防災サインの設置を進める。																							
取組実績		<p>平成30年度に作成した「石巻市防災サイン詳細設計業務」を基に防災サインの設置を進める。</p> <p>1 避難先入口・建物サイン設置業務 半島部の小中学校および市内の一部学校に、避難場所等の対応災害を表記した避難場所表示板や、津波避難のピクトグラム看板の設置を行い、津波避難に対する意識啓発および発災時の避難における安全が確保される。</p> <p>2 避難誘導サイン設置業務（電柱） 津波避難場所までの避難経路を示す避難誘導表示板を市内電柱に設置することにより、発災時の迅速な避難が可能となる。</p> <p>3 津波避難関係サイン設置業務 東日本大震災による浸水区域であることを示した「注意警告サイン」「避難啓発サイン」、津波避難場所までの経路を示す「避難誘導サイン」、浸水の境界地点を示す「避難目標地点サイン」などの設置を行い、津波からの迅速な避難を可能とするものであるが、令和3年度への繰越事業となった。</p>																							
成 果		<p>半島部における避難場所の表示を行ったことで、半島部住民及び観光客等への安全確保が図られた。また、市内電柱に避難誘導表示板の設置を行ったことで、発災時の迅速な避難が図られた。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="2">成果指標</th> <th rowspan="2">達成率</th> </tr> <tr> <th>目標値</th> <th>実績</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>R 1</td> <td>105</td> <td>105</td> <td>100.0</td> </tr> <tr> <td>R 2</td> <td>420</td> <td>141</td> <td>33.6</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>525</td> <td>246</td> <td>46.9</td> </tr> </tbody> </table> <p>令和2年度設置箇所内訳 ・小学校 6 ・中学校 3 ・高等学校 3 ・電柱 129 計 141箇所</p>						区分	成果指標		達成率	目標値	実績	R 1	105	105	100.0	R 2	420	141	33.6	合計	525	246	46.9
区分	成果指標		達成率																						
	目標値	実績																							
R 1	105	105	100.0																						
R 2	420	141	33.6																						
合計	525	246	46.9																						
成果に係る評価		電柱に避難誘導表示板を設置することで、避難場所までの迅速な避難するための対策が図られた。また、各看板にピクトグラムの表示をすることで、市民だけでなく、外国人来訪者に対しても、災害時の避難誘導の対策が図られた。 なお、津波避難関係サイン設置業務については、新型コロナウイルスの影響により事業に遅れが生じたことから、目標値を達成していないが、令和3年度内の事業完了を目指し取組みを進める。																							
(単位：円)																									
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																						
			国(県)支出金	地方債	その他	一般財源																			
	9,707,000	9,704,200			7,762,000	1,942,200																			

予算科目	9 款	消防費	総合計画	第 章		復興計画	(1)	みんなで築く災害に強いまちづくり																												
	1 項	消防費		第 節			(1)	新たな防災体制の構築																												
	6 目	東日本大震災関係費		()			(1)	防災施設の整備																												
実施計画掲載ページ		P157	中 事 業		地域防災力向上対策費																															
事業コード		001-101-003-01374	事 業 名		大川地区高台広場整備事業〔復興交付金〕																															
目的及び事業内容		東日本大震災により被害を受けた大川地区には、緊急時に避難可能な高台がないため、周辺住民が避難できる高台広場を整備する。																																		
取 組 実 績		令和2年度 ・高台広場整備工事 工期 令和2年8月7日～令和3年2月26日 ・看板設置工事 工期 令和3年3月10日～令和3年3月30日																																		
成 果		令和3年3月に高台広場が完成し、令和3年4月から緊急時の避難場所として利用を開始した。 大川高台広場 場所：福地字国土44-13外 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>高台広場面積内訳</th> <th>面積 (㎡)</th> <th>小計 (㎡)</th> <th>合計 (㎡)</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>非造成地</td> <td>11,027</td> <td rowspan="2">39,237</td> <td rowspan="4">40,095</td> <td rowspan="2">買収取得地</td> </tr> <tr> <td>※造成地</td> <td>28,210</td> </tr> <tr> <td>歩行者専用通路側駐車場</td> <td>332</td> <td rowspan="2">858</td> <td rowspan="2">市有地</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>526</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>※造成地</th> <th>面積 (㎡)</th> <th>小計 (㎡)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>舗装 (広場)</td> <td>4,200</td> <td rowspan="3">28,210</td> </tr> <tr> <td>平地 (広場)</td> <td>4,508</td> </tr> <tr> <td>その他 (道路、歩道、法面)</td> <td>19,502</td> </tr> </tbody> </table> 駐車台数100台 照明灯 (ソーラーパネル) 14基設置							高台広場面積内訳	面積 (㎡)	小計 (㎡)	合計 (㎡)	備考	非造成地	11,027	39,237	40,095	買収取得地	※造成地	28,210	歩行者専用通路側駐車場	332	858	市有地	その他	526	※造成地	面積 (㎡)	小計 (㎡)	舗装 (広場)	4,200	28,210	平地 (広場)	4,508	その他 (道路、歩道、法面)	19,502
高台広場面積内訳	面積 (㎡)	小計 (㎡)	合計 (㎡)	備考																																
非造成地	11,027	39,237	40,095	買収取得地																																
※造成地	28,210																																			
歩行者専用通路側駐車場	332	858		市有地																																
その他	526																																			
※造成地	面積 (㎡)	小計 (㎡)																																		
舗装 (広場)	4,200	28,210																																		
平地 (広場)	4,508																																			
その他 (道路、歩道、法面)	19,502																																			
成果に係る評価		令和3年4月から避難場所として利用を開始することができ、周辺住民の避難対策が図られた。																																		
(単位：円)																																				
予算の執行状況	予算額	決算額	決算額の財源内訳																																	
			国(県)支出金	地方債	その他	一般財源																														
	105,830,000	95,736,461			71,802,000	23,934,461																														