

主な復興事業の進捗状況と今後の予定

(第5回:テーマ「学校・福祉・健康、産業」)

毎月15日号では、主な復興事業の進捗状況と今後の予定をお知らせしています。第5回は、主に市街地の教育・福祉・健康および産業に関わる復興事業について紹介します。半島部分については、次回お知らせします。



事業の概要と工程

平成25年1月現在

教育・福祉・健康

	1月	平成24年度		平成25年度		平成26年度		平成27年度以降
		4月	10月	4月	10月	4月	10月	
小中学校【現地復旧】 湊中、湊小、渡波小 小中学校【移転統合】 湊二小 (湊小と統合)	整備計画 策定		実施設計	改修工事				
	【進捗状況】実施設計に着手			【最終イメージ】平成26年4月からの再開を目指す				
小中学校【移転新築】 渡波中	整備計画 策定		用地選定・用地買収		造成工事・実施設計		新築 工事	
	【進捗状況】用地選定に着手			【最終イメージ】平成29年4月からの再開を目指す				

※門脇小学校については、平成24年末までに学区内の統合再編に向けた検討を行います。 ※渡波中の移転場所は検討中です。

	1月	平成24年度		平成25年度		平成26年度		平成27年度以降
		4月	10月	4月	10月	4月	10月	
市立高等学校		実施計画		仮設 校舎	校舎耐震補強・大規模改修工事 屋内運動場改築工事			
				解体 工事				
	【進捗状況】実施設計に着手			【最終イメージ】平成27年4月から開校する				

	1月	平成24年度		平成25年度		平成26年度		平成27年度以降
		4月	10月	4月	10月	4月	10月	
湊こども園 総合福祉会館みなと荘			地質 調査	基本設計 実施設計		造成工事・建設工事		
	【進捗状況】基本設計・実施設計に着手			【最終イメージ】平成27年4月の開園予定				

	1月	平成24年度		平成25年度		平成26年度		平成27年度以降
		4月	10月	4月	10月	4月	10月	
市立病院	基本 計画		地質調査 測量等	基本設計・実施設計		建設工事		医療機器・ 情報システム 開院
	【進捗状況】調査・設計作業に着手			【最終イメージ】平成28年度の早い時期の開院を目指す				

	1月	平成24年度		平成25年度		平成26年度		平成27年度以降
		4月	10月	4月	10月	4月	10月	
夜間急患センター				基本 計画	基本設計・実施設計		建設工事	
	【進捗状況】調査・設計作業に着手			【最終イメージ】平成28年度当初の開院を目指す				

※夜間急患センターの場所は検討中です。

◆小中学校

石巻市立学校施設災害復旧整備計画に基づき、湊小学校、渡波小学校、湊中学校は現地に復旧し、平成26年4月からの再開を目指します。

また、渡波中学校は内陸部に移転新築し、平成29年4月からの再開を目指します。

◆市立高等学校

石巻市立高等学校統合事業基本計画に基づき、市立女子高等学校と市立女子商業高等学校を統合し、平成27年4月に石巻市立桜坂高等学校として開校します。

◆湊こども園等

津波被害のあった既存の湊こども園、総合福祉会館みなと荘をより安全な場所に移転新築します。施設には、放課後児童クラブ室、災害時のための備蓄倉庫を併せて整備します。

◆市立病院

津波により被災した市立病院を駅前地区に移転・新築します。一般病床140床(うち緩和ケア20床)、療養病床40床の計180床の総合病院とし、石巻医療圏における切れ目のない医療提供体制を目指します。

◆夜間急患センター

震災により機能を喪失した一次救急医療施設である夜間急患センターを整備し、地域住民が安心して生活できる医療体制の確立を目指します。

産 業

	1月	平成24年度		平成25年度		平成26年度		平成27年度 以降
		4月	10月	4月	10月	4月	10月	
漁港 石巻漁港 渡波漁港	1月							
		応急対策						
		実施設計						
【進捗状況】		復旧工事施工中			【最終イメージ】平成27年度までに完成を目指す			

◆漁港

石巻漁港および渡波漁港において、流失した防波堤や護岸等の整備、沈下した護岸や物揚場等のかさ上げを行い、震災前の漁港機能を取り戻します。

	1月	平成24年度		平成25年度		平成26年度		平成27年度 以降
		4月	10月	4月	10月	4月	10月	
水産物地方卸売市場 石巻売場	1月							
		基本構想		地質調査・建築設計		建設工事		
	【進捗状況】		地質調査・設計業務発注準備中			【最終イメージ】平成26年度末の完成を目指す		

◆水産物地方卸売市場

新たに高度衛生管理方式を導入することにより、海外マーケットに対応する卸売市場として、津波避難機能や観光機能も兼ね備えた多機能型の魚市場を整備します。

	1月	平成24年度		平成25年度		平成26年度		平成27年度 以降
		4月	10月	4月	10月	4月	10月	
水産加工団地	1月							
		民地かさ上工事						
		実施設計		道路かさ上工事				
		ポンプ場・雨水管渠設計		雨水管渠・ポンプ場等工事				
		汚水管・実施設計			汚水管工事			
【進捗状況】		民地のかさ上工事			【最終イメージ】平成27年までに全工事を完了させる			

◆水産加工団地

水産加工団地内において、破損した汚水管・雨水管等の整備や沈下した民地・道路等のかさ上げを行い、水産加工業の再生を進めます。

	1月	平成24年度		平成25年度		平成26年度		平成27年度 以降
		4月	10月	4月	10月	4月	10月	
農業用施設	1月							
			調査設計	施設整備工事				
	【進捗状況】		調査設計中			【最終イメージ】平成26年度末までの完成を目指す		

◆農業用施設

市街地内を流れる農業用水路を改修し、緊急時における避難路としての利用等、多目的に活用できる施設の整備を行います。

	1月	平成24年度		平成25年度		平成26年度		平成27年度 以降
		4月	10月	4月	10月	4月	10月	
施設園芸	1月							
			調査設計	造成・施設整備工事				
	【進捗状況】		調査設計中			【最終イメージ】平成25年度末までの完成を目指す		

◆施設園芸

壊滅的な被害を受けた施設園芸の復旧・復興を図るため、内陸部に施設園芸団地を整備し、農業の復興を進めます。

	1月	平成24年度		平成25年度		平成26年度		平成27年度 以降
		4月	10月	4月	10月	4月	10月	
区画整理 (産業系ゾーン) 釜大街道エリア	1月							
			区画整理設計	都市計画決定(区域)				
			事業計画	換地設計	産業用地造成・公共施設工事			
	【進捗状況】		事業計画策定中			【最終イメージ】平成32年度末までの完了を目指す		

◆区画整理(産業系ゾーン)

震災による被害が甚大であった沿岸部では、高盛土道路等を境に、海側に非可住地を設け産業系ゾーンと位置づけました。

土地区画整理事業により、住工混在の解消と産業用地としての道路と街区の整備を行い、石巻漁港および石巻工業港の背後地に位置する産業集積ゾーンの形成を目指します。

	1月	平成24年度		平成25年度		平成26年度		平成27年度 以降
		4月	10月	4月	10月	4月	10月	
区画整理 (産業系ゾーン) 湊エリア	1月							
			区画整理設計	都市計画決定(区域)				
			事業計画	換地設計	産業用地造成・公共施設工事			
	【進捗状況】		事業計画策定中			【最終イメージ】平成32年度末までの完了を目指す		



漁港のかさ上げ



農業の復興



これまで5回にわたり、主な復興事業の進捗状況と今後の予定をお知らせしてきましたが、今年3月11日をもって、震災から3年目を迎えるにあたり、次回2月15日号は特集号とします。

事業を進めていくことにより、市がどのように復興するか、そして、これらの事業がいつ完了するかについて、概要をお知らせします。

掲載内容(予定)

震災後に新たに行う防災対策、市街地および半島部の復興まちづくりの姿 ほか