


主な復興事業の進捗状況と今後の予定 (第8回:テーマ「平成25年度のスケジュール2」)

毎月15日号では、主な復興事業の進捗状況と今後の予定をお知らせしています。第8回は、主に、皆さんの生活に関わる「暮らし」や「教育・福祉・健康」、「産業」に関する事業が、本年度中にどのように進捗していくかをお知らせします。来月は、「主な復興事業の進捗状況(3月末現在)」について、お知らせします。



事業の概要と平成25年度整備スケジュール

平成25年4月現在

防災集団移転促進事業

<市街地>

市街地等の防災集団移転促進事業の移転先となる新市街地の区画整理については、現在、新蛇田地区および新渡波地区において、造成工事に着手しており、残り3地区(新蛇田南・新渡波西・あけぼの北)についても、順次造成工事に着手する予定です。

また、震災前に住んでいた被災を受けた土地については、本年度から順次、境界画定、鑑定調査等を行った後、買い取りを開始します。

<半島部等>

半島部等の防災集団移転促進事業は、全部で46地区を予定しており、現在、9地区において、造成工事に着手しています。また、残りの地区についても、工事発注の手続きを進めており、準備が整い次第、工事を開始する予定です。

従前の土地の買い取りについては、市街地と同様に、本年度から順次開始します。

新渡波西地区 平成25年4月2日事業認可公告



市街地再開発事業

まちなか居住の促進と中心市街地の活性化を目的とし、住宅や商業店舗、駐車場等の整備を行う市街地再開発事業を行います。

現在、7地区で検討されており、そのうち4地区については、本年度中の事業認可を目指します。

先行する中央三丁目1番地区については、平成26年度中の事業完了を目指します。



再開発イメージ

緑地・公園

<防災緑地>

多重防御の2つ目の防御として、防災緑地の整備を行います。

防災緑地1号および防災緑地2号ともに、本年度中に実施設計および測量を行い、早期の工事着手を目指します。



防災緑地 整備イメージ

<(仮称)南浜シンボル公園>

地元の声を反映させながら、本年度中の公園基本計画の作成を目指します。また、本年度、国が予定する復興祈念公園施設基本構想検討調査に、公園ワークショップ等でいただいた地元の声を伝えていきます。

教育・福祉・健康

<湊こども園等>

現在、基本設計・実施設計を進めており、本年12月ころから、造成工事・建設工事に着手する予定です。

平成27年4月の開園に向けて、早期に整備を進めていきます。



<小・中学校再建(湊小・渡波小・湊中)>

平成26年4月の再開に向けて、現在、実施設計を進めており、本年度から改修工事に着手し、年度中に工事を完了する予定です。

<中学校移転新築(渡波中)>

新渡波地区の区画整理事業の進捗に併せて用地を取得し、早期の工事着手を目指します。

<市立高等学校統合事業(桜坂高等学校)>

現在、実施設計を進めており、本年度には、仮設校舎の建設を進めながら、夏ころをめどに、耐震補強工事、大規模改修工事に着手します。



産 業

<漁港>

市内漁港44港(県管理10港、市管理34港)の災害復旧工事のうち、26港は既に着手しており、残る漁港については、一部の漁港を除き、本年9月までに着手する予定です。



石巻漁港(岸壁工事中)

<水産物地方卸売市場>

○石巻売場

現在、地質調査および建築設計を進めており、本年10月ころから、建設工事に着手し、平成27年4月の供用開始を目指します。

○牡鹿売場

現在、実施設計を進めており、本年8月ころから建設工事に着手し、平成26年9月の供用開始を目指します。



牡鹿売場(仮設)

<農業用共同施設等>

○施設園芸団地

現在、事業計画策定中であり、本年度初めから造成・施設整備工事に着手し、年度中に完了する予定です。

○共同乾燥調整貯蔵施設

現在、建設工事に着手しており、本年9月から供用を開始する予定です。



共同乾燥調整貯蔵施設(工事中)