

# 主な復興事業の進捗状況と今後の予定 (第23回:テーマ「半島部における防災集団移転促進事業等の状況」)

毎月15日号では、主な復興事業の進捗状況と今後の予定をお知らせしています。今回は、半島部(石巻地域・牡鹿地域)における防災集団移転促進事業の進捗状況を紹介します。次回は、半島部(河北地域・雄勝地域・北上地域)の状況について紹介します。

石巻地域および牡鹿地域では、23地区で防災集団移転促進事業による事業が進められています。現在までに、15地区で造成工事が施工されていて、残る8地区についても、年内には造成工事に着手予定となっています。また、月浦地区や泊浜地区等の8地区では、今年度中に造成工事が完了する予定です。

## ○整備イメージ(佐須)地区



## ○現況写真(写真は全て6月下旬撮影です)

5 桃浦



6 月浦



9 竹浜



## ○位置図



## ○現況写真

10 鹿立浜



14 給分浜



16 十八成浜



21 鮫浦



22 前網浜



## ○工程表

石巻地域					牡鹿地域						
地区名	整備戸数	平成26年度	平成27年度	平成28年度	造成完了年度	地区名	整備戸数	平成26年度	平成27年度	平成28年度	造成完了年度
1 祝田	6戸	●	●		平成26年度	12 小網倉浜・清水田浜	23戸	●	●		平成27年度
2 佐須	17戸	●	●	●	平成28年度	13 大原浜	19戸	●	●		平成27年度
3 小竹浜	6戸	●	●		平成26年度	14 給分浜	26戸	●	●		平成27年度
4 折浜・蛤浜	13戸	●	●	●	平成27年度	15 小淵浜	65戸	●	●	●	平成28年度
5 桃浦	5戸	●	●		平成26年度	16 十八成浜	31戸	●	●		平成27年度
6 月浦	8戸	●	●		平成26年度	17 鮎川浜	86戸	●	●		平成27年度
7 荻浜	13戸	●	●	●	平成28年度	18 泊浜	6戸	●	●		平成26年度
8 牧浜	13戸	●	●		平成27年度	19 谷川浜・祝浜	8戸	●	●	●	平成28年度
9 竹浜	5戸	●	●		平成26年度	20 大谷川浜	14戸	●	●	●	平成27年度
10 鹿立浜	10戸	●	●		平成27年度	21 鮫浦	17戸	●	●		平成26年度
11 福貴浦	21戸	●	●	●	平成27年度	22 前網浜	13戸	●	●		平成26年度
						23 寄磯浜	17戸	●	●	●	平成28年度

8月15日時点

● : 設計・用地買収等    ● : 工事工期    ● : 土地引き渡し

## ○市民によるまちづくり —鮎川港まちづくり協議会の取り組み—

牡鹿地域の中心地である鮎川浜では、地元の商業・観光業等を営んできた事業者を中心として、『鮎川港まちづくり協議会』が設立されました。『鮎川港まちづくり協議会』では、鮎川浜の商業・観光ゾーン整備に関して、まちづくり標語(コンセプト)、土地利用の方向性等を、住民が中心となって検討しました。協議会は昨年8月から本年2月までに計9回開催され、本年3月24日に市に対して要望書が提出されました。

- 第1回 設立の賛同確認、設立総会
  - 第2回~第4回 まちづくり標語(コンセプト)の検討
  - 第5回~第9回 土地利用の方向性・具体的な土地利用計画の検討、精査
- 平成26年3月24日  
鮎川浜の商業・観光ゾーン周辺のまちづくりに関する要望書提出

