

石巻市の復興まちづくり (第44回)

主な復興事業の全体像 —復興まちづくりの姿—

中心市街地の整備

○石巻駅周辺 (市立病院・津波復興拠点)

市立病院の整備
市立病院 完成目標:平成28年度
(仮称)ささえあいセンター 完成目標:平成29年度
市役所
南北間道路 完成目標:平成31年度
国道398号

○立町～中央 (市街地再開発・かわまち交流拠点)

かわまち交流整備
中央二丁目地区

住宅地の整備

新市街地の整備
既成市街地の整備
復興公営住宅

復興のシンボルとなる公園

石巻南浜津波復興記念公園 (設計中)
中瀬公園整備 (設計中)

(平成28年3月末) ※完成時期等は変更となる場合があります。

凡例

津波防備施設	
完成区域	工事中区域
防波堤	河川堤防
高砂土道路	防災緑地

その他

住宅地の整備	学校の復旧
商業用施設の整備	高等学校の統合
主要幹線道路	消防署
避難所の整備	支所
高台避難場所	復興公営住宅
水辺のレクリエーション施設	復興公営住宅
水辺のプロムナードの整備	津波避難タワー

※完成済みを示す赤線を表示

安心・安全なまちづくり

海岸堤防
高盛土道路
津波避難タワー
河川堤防
須江地区
不動産地区

産業用地の整備

このコーナーは、市の今後の復興まちづくりに関する情報をお知らせします。今回は、震災から5年が経過した平成28年3月末時点の主な復興事業の進捗状況を市街地部、半島部に分けて紹介します。

拠点地区整備

○北上地域にっこり地区

北上小学校
高台住宅団地
こども園・放課後児童クラブ
総合支所・公民館
警察署駐在所
消防署出張所

○雄勝地域中心地区 (早期事業化エリア)

総合支所・公民館
高台住宅団地
体育館・グラウンド・艇庫
雄勝伝統産業会館
商業店舗

○牡鹿地域中心地区 (早期事業化エリア)

多目的広場・イベント広場
自力再建店舗
観光物産交流施設
防波堤
環境省国立公園施設
ビジターセンター

高台住宅団地
ホエールランド付近

住まいと職の再建

防潮堤
漁港
高台 (防災集団移転) 住宅地
復興公営住宅

石巻市復興事業進捗状況 (平成28年3月末時点)

凡例

高台住宅地	
宅地造成工事完了済・復興公営住宅完成済	宅地造成工事完了済・復興公営住宅整備中
宅地造成工事中	宅地造成工事中

漁港

整備済み	整備中・整備予定
整備済み	整備中・整備予定

その他

主要道路の復旧	観光施設
農業関連施設	新産業 (農業)
新産業 (その他)	児童福祉
学校新築整備	保育所整備
診療所整備	

※完成済みを示す赤線を表示

復興公営住宅整備の進捗状況 (3月末時点)

○市全体 (計画戸数 4,500戸)

設計着手率	80.9%(3,644戸)
工事着手率	76.4%(3,440戸)
入居開始率	51.5%(2,318戸)



新西前沼第一復興住宅