

(様式1)

石巻市 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成25年3月末時点

(千円)

石巻市 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	842,381	68,408
24	38,433,924	19,701,694	
25	58,385,127		
26	40,458,422		
27	0		
合計		138,119,854	19,770,102

<参考>	石巻市東日本大震災復興交付 金基金残高	133,644,523	石巻市東日本大震災復興交付 金基金の利息額	1,486
------	------------------------	-------------	--------------------------	-------

<参考> 宮城県 交付分 (うち、当該 市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	561,800	0
24	7,833,524	2,407,341	
25	19,994,487		
26	8,745,566		
27	0		
合計		37,135,377	2,407,341

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2A)

石巻市 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成25年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
1	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発掘調査事業	渡波、鹿妻、南境、雄勝、河南、北上、牡鹿	市	市	直接	継続	175,762	23 ~ 27	23	258	165	-	23年3月鹿又地区民家新築確認調査実施 24年南境館跡(民家新築)、藤畑遺跡(被災工場移転新築)、細谷遺跡(民家新築)確認調査実施
															24	34,844	172	-	
															25	32,239			
															26				
															27				
															累計	67,341	337	0	
36	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発掘調査事業	石巻市全域	県	県	直接	継続	4,195	24 ~ 24	23				24年5月~26年3月 分布調査試掘(一部成果品完成)
															24	3,146	7,873	-	
															25				
															26				
															27				
															累計	3,146	7,873	0	
43	◆ A	-	4	-	1	-	出土遺物整理収蔵施設整備事業	稲井地区	市	市	直接	完了	105,000	24 ~	23				24年10月、工事発注。25年3月、工事完成、備品購入。
															24	84,000	72,709	11,291	
															25				
															26				
															27				
															累計	84,000	72,709	11,291	
115	A	-	2	-	1	-	湊小学校再建事業	石巻地区	市	市	直接	継続	63,100	24 ~ 25	23				24年11月、実施設計発注。
															24	23,200	3,882	-	
															25	18,866			
															26				
															27				
															累計	42,066	3,882	0	
116	A	-	2	-	2	-	渡波小学校再建事業	石巻地区	市	市	直接	継続	83,400	24 ~ 25	23				24年10月、実施設計発注。
															24	30,800	4,580	-	
															25	24,800			
															26				
															27				
															累計	55,600	4,580	0	
117	A	-	2	-	3	-	湊中学校再建事業	石巻地区	市	市	直接	継続	48,200	24 ~ 25	23				24年11月、実施設計発注。
															24	17,766	2,459	-	
															25	14,366			
															26				
															27				
															累計	32,132	2,459	0	
128	A	-	3	-	1	-	湊こども園等移転新築事業	湊地区	県	市	間接	継続	6,944	24 ~ 26	23				24年12月 設計業務発注
															24	338	305	-	
															25	1,123			
															26				
															27				
															累計	1,461	305	0	



(様式2B)

石巻市 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 厚生労働省

平成25年3月末時点

(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	1	2	3	4	5	6	7															
118	◆	B	-	3	-	1	-	1	総合福祉会館 「みなと荘」移 転新築事業	湊地区	市	市	直接	継続	484,588	24	~	26	23			24年11月、実施設計発注。
																			24	24,532	15,656	-
																			25	91,051		
																			26			
																			27			
																			累計	115,583	15,656	0
129		B	-	3	-	1	-		湊こども園等 移転新築事業	湊地区	県	市	間接	継続	51,971	24	~	26	23			24年11月設計発注。
																			24	2,338	2,338	-
																			25	8,455		
																			26			
																			27			
																			累計	10,793	2,338	0
130		B	-	3	-	2	-		湊こども園等 移転新築事業 (放課後児童 クラブ)	湊地区	県	市	間接	継続	23,654	24	~	26	23			24年11月設計発注。
																			24	946	946	-
																			25	3,420		
																			26			
																			27			
																			累計	4,366	946	0
(注)																23	0	0	0	※平成23・24年度事業として歳出予算に計上され議決された額 (国費)は、27,816千円		
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。																都道府県 交付分	各年度 別合計	24	3,284		3,284	0
																25	11,875	0	0			
																26	0	0	0			
																27	0	0	0			
																都道府県交付分 計			15,159		3,284	0
																市町村 交付分	各年度 別合計	23	0		0	0
																24	24,532	15,656	0			
																25	91,051	0	0			
																26	0	0	0			
																27	0	0	0			
市町村交付分 計			115,583	15,656	0																	
県・市町村交付分 合計			130,742	18,940	0																	

(様式2C)

## 石巻市 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成25年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
	1	2	3	4	5													
37	C	-	1	-	1	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(農 地整備事業)	(石巻市) 大川地区	県	県	直接	継続	1,713,003	23 ~ 27	23	144,150	0	-	24年6月、工事測量業務発注。24年7月、高度化支援業務発注。
														24	105,867	205,162	-	
														25	287,912			
														26	321,237			
														27				
														累計	859,166	205,162	0	
38	C	-	1	-	2	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(農 地整備事業)	(石巻市) 北上地区	県	県	直接	継続	1,830,035	23 ~ 27	23	178,250	0	-	24年6月、工事測量業務発注。24年7月、高度化支援業務発注。
														24	92,872	238,850	-	
														25	272,257			
														26	363,707			
														27				
														累計	907,086	238,850	0	
39	C	-	1	-	3	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(農 地整備事業)	(石巻市) 飯野川地 区	県	県	直接	継続	867,101	23 ~ 27	23	23,250	0	-	24年6月、工事測量業務発注。24年6月、換地業務発注。24年7月、高度化支援業務発注。
														24	140,973	160,368	-	
														25	78,662			
														26	220,487			
														27				
														累計	463,372	160,368	0	
40	C	-	1	-	4	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(農 地整備事業)	(石巻市) 真野大谷 地地区	県	県	直接	継続	676,476	23 ~ 27	23	48,750	0	-	24年6~9月、工事測量業務発注。24年7月、高度化支援業務発注。
														24	101,457	145,526	-	
														25	45,975			
														26	195,225			
														27				
														累計	391,407	145,526	0	
41	C	-	1	-	5	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(農 地整備事業)	(石巻市) 三輪田地 区	県	県	直接	継続	963,890	23 ~ 27	23	142,600	0	-	24年6月、工事換地業務発注。24年7月、高度化支援業務発注。24年10月、工事測量業務発注。
														24	71,214	146,023	-	
														25	256,835			
														26	190,960			
														27				
														累計	661,609	146,023	0	
44	C	-	1	-	2	林道利活用事 業	河北地区	市	市	直接	継続	124,500	24 ~ 26	23			-	24年12月、測量設計発注。
														24	10,875	9,828	-	
														25				
														26				
														27				
														累計	10,875	9,828	0	
45	C	-	3	-	1	釜幹線水路 改修事業	貞山地 区、大街 道地区、 釜地区	市	市	直接	継続	210,000	24 ~ 26	23			-	24年10月、測量調査設計発注
														24	21,000	12,600	-	
														25	69,000			
														26	33,750			
														27				
														累計	123,750	12,600	0	

46	C	-	7	-	1	-	漁業活動ソーラー照明設置事業	本庁地区(半島)、牡鹿地区、河北地区、雄勝地区、	市	市	直接	継続	360,000	24	~	23 24 25 26 27 累計	258,750 135,828 -	0	24年11月、ソーラー照明設置業務発注。	
96	C	-	4	-	1	-	共同乾燥調製貯蔵施設整備事業	(石巻市)北上地区	県	市	間接	継続	1,405,000	24	~	23 24 25 26 27 累計	1,053,750 934,572 -	0	24年10月、地質調査業務発注。24年11月用地測量業務発注。24年12月建築工事発注。	
97	◆	C	-	4	-	1	1	農業復興方針策定事業	(石巻市)市内全域	市	市	直接	完了	5,000	24	~	23 24 25 26 27 累計	4,000 3,780 220 -	220	24年10月業務委託 25年3月業務完了
98	C	-	6	-	1	-	漁港施設機能強化事業(漁港施設整備事業)	市内漁港(本土)	県	市	間接	継続	548,000	24	~	23 24 25 26 27 累計	411,000 147,750 -	0	24年7月、嵩上げ工事発注。	
99	C	-	6	-	2	-	漁港施設機能強化事業(漁港施設整備事業)	市内漁港離島(2)	県	市	間接	継続	52,000	24	~	23 24 25 26 27 累計	40,300 39,993 -	0	24年11月、嵩上げ工事発注。	
119	C	-	7	-	2	-	水産加工業施設整備等支援事業	魚町(石巻魚市場背後地域)地区・湊地区・渡波地区	市	民間	直接	継続	#####	24	~	23 24 25 26 27 累計	11,000,750 9,783,329 -	0	24年12月、「石巻市水産加工業再生支援事業審査委員会」実施	
120	C	-	7	-	3	-	水産物地方卸売市場牡鹿売場施設整備事業	鮎川漁港	市	市	直接	継続	431,772	24	~	23 24 25 26 27 累計	33,367 15,598 290,461 -	0	24年11月地質調査業務発注 15,935,000円 25年1月設計業務発注 4,862,550円	
121	C	-	7	-	4	-	牡鹿製氷冷蔵庫・搬送碎氷塔整備事業	鮎川漁港	市	市	直接	継続	462,480	24	~	23 24 25 26 27 累計	11,010 10,098 335,850 -	0	25年1月設計業務発注 13,465,000円	
131	C	-	4	-	2	-	被災地域農業復興総合支援事業(施設園芸団地化整備事業)	蛇田・須江地区	県	市	間接	継続	2,344,001	24	~	23 24 25 26 27 累計	1,758,000 16,702 -	0	25年2月、基本設計業務発注。25年2月、用地測量調査発注。	

132	C	-	6	-	1	-	漁港施設機能強化事業(漁港施設整備事業)(直接補助分)	市内漁港(本土)	市	市	直接	継続	2,802,000	25	~	27	23				事前着工承認 24年12月から工事発注(3件契約)
																	24		9,216	-	
																	25	600,000			
																	26				
																	27				
累計	600,000	9,216	0																		
133	C	-	6	-	2	-	漁港施設機能強化事業(漁港施設整備事業)(直接補助分)	市内漁港離島(2)	市	市	直接	継続	254,000	25	~	27	23				
																	24				
																	25	108,500			
																	26				
																	27				
累計	108,500	0	0																		
239	C	-	4	-	3	-	被災地域農業復興総合支援事業(大川地区農業用機械等整備事業)	大川地区	県	市	間接	継続	721,682	24	~	27	23				
																	24	97,390	0	-	
																	25	251,514			
																	26				
																	27				
累計	348,904	0	0																		
240	C	-	4	-	4	-	被災地域農業復興総合支援事業(北上地区農業用機械等整備事業)	北上地区	県	市	間接	継続	277,788	24	~	26	23				
																	24	150,933	0	-	
																	25	55,863			
																	26				
																	27				
累計	206,796	0	0																		
241	C	-	1	-	6	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)	牡鹿地区	県	県	直接	継続	4,000	24	~		23				
																	24	4,000	0	-	
																	25				
																	26				
																	27				
累計	4,000	0	0																		
242	◆C	-	1	-	7	-	農地整備推進支援事業	牡鹿地区	県	県	直接	継続	11,400	25	~		23				
																	24				
																	25	9,120			
																	26				
																	27				
累計	9,120	0	0																		
243	C	-	2	-	1	-	農山漁村活性化プロジェクト支援事業	網地地区	県	県	直接	継続	24,000	24	~	25	23				
																	24	1,500	0	-	
																	25	16,500			
																	26				
																	27				
累計	18,000	0	0																		
245	C	-	5	-	1	-	漁業集落防災機能強化事業	小室地区	市	市	直接	継続	287,500	25	~	28	23				
																	24				
																	25	18,000			
																	26				
																	27				
累計	18,000	0	0																		
246	C	-	5	-	2	-	漁業集落防災機能強化事業	名振地区	市	市	直接	継続	337,200	25	~	28	23				
																	24				
																	25	22,500			
																	26				
																	27				
累計	22,500	0	0																		

247	C	-	5	-	3	-	漁業集落防災機能強化事業	船越地区	市	市	直接	継続	810,300	25	~	28	23					
																	24					
																	25	48,675				
																	26					
																	27					
累計	48,675	0	0																			
248	C	-	5	-	4	-	漁業集落防災機能強化事業	前網地区	市	市	直接	継続	180,100	25	~	28	23					
																	24					
																	25	13,950				
																	26					
																	27					
累計	13,950	0	0																			
261	☆	F	-	1	-	1	-	漁業集落復興効果促進事業	石巻市	市	市	直接	継続	27,500	25	~	27	23				
																		24				
																		25	22,000			
																		26				
																		27				
累計	22,000	0	0																			
262	C	-	8	-	1	-	水産技術総合センター公開実験棟復旧整備事業	魚町地区	県	県	直接	継続	451,713	25	~	26	23					
																	24					
																	25	10,122				
																	26					
																	27					
累計	10,122	0	0																			
263	☆	F	-	3	-	1	-	漁業集落復興効果促進事業(県分)	石巻市	県	県	直接	継続	2,750	25	~	27	23				
																		24				
																		25	2,200			
																		26				
																		27				
累計	2,200	0	0																			

(注)

- 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
- 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
- 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
- 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
- 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
- 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。
- 漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、漁業集落効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。

都道県 交付分	各年度 別合計	23	537,000	0	0
		24	4,029,256	2,034,946	0
		25	1,286,960	0	0
		26	1,291,616	0	0
		27	0	0	0
都道県交付分 計			7,144,832	2,034,946	0
市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0
		24	11,339,752	9,980,277	220
		25	1,528,936	0	0
		26	33,750	0	0
		27	0	0	0
市町村交付分 計			12,902,438	9,980,277	220
県・市町村交付分 合計			20,047,270	12,015,223	220

※平成23・24年度事業として歳出予算に計上され議決された額(国費)は、15,874,395千円



(様式2D)

石巻市 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成25年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
2	D	-	1	-	1	-	道路事業(市街地相互の接続道路等)	門脇稲井線	市	市	直接	継続	500,000	23	~	28	23			24年6月、予備設計発注。24年11月、測量調査発注。
																	24	5,425	3,162	-
																	25			
																	26			
																	27			
																	累計	5,425	3,162	0
3	D	-	1	-	2	-	道路事業(市街地相互の接続道路等)	石巻大橋・住吉跨線橋	市	市	直接	継続	6,816,000	23	~	28	23	23,250	0	24年5月、予備設計発注。
																	24	40,300	17,668	-
																	25			
																	26			
																	27			
																	累計	63,550	17,668	0
4	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅整備事業	南光町一丁目地区	市	市	直接	継続	1,321,500	24	~	26	23			用地取得が見込めないため、廃止申請予定
																	24	154,437	0	-
																	25			
																	26	1,001,875		
																	27			
																	累計	1,156,312	0	0
5	D	-	4	-	2	-	災害公営住宅整備事業	湊地区	市	市	直接	継続	4,434,500	23	~	24	23	235,900	35,826	24年6月に用地買収完了、25年3月に実施設計(158戸)完了済み。現在工事発注準備中
																	24	3,644,287	205,035	-
																	25			
																	26			
																	27			
																	累計	3,880,187	240,861	0
6	D	-	4	-	3	-	災害公営住宅整備事業	大街道西三丁目地区	市	市	直接	継続	178,800	23	~	24	23	106,225	0	用地取得が見込めないため、廃止申請予定
																	24	50,225	0	-
																	25			
																	26			
																	27			
																	累計	156,450	0	0
7	D	-	4	-	4	-	災害公営住宅整備事業	大街道北三丁目地区	市	市	直接	継続	147,400	24	~		23			用地取得が見込めないため、廃止申請予定
																	24	128,975	0	-
																	25			
																	26			
																	27			
																	累計	128,975	0	0
8	D	-	4	-	5	-	災害公営住宅整備事業	向陽地区	市	市	直接	継続	630,400	24	~		23			用地取得が見込めないため、廃止申請予定
																	24	551,600	0	-
																	25			
																	26			
																	27			
																	累計	551,600	0	0

9	D	4	6	-	災害公営住宅整備事業	流留地区	市	市	直接	継続	102,300	23	~	24	23	56,875	0	-	用地取得が見込めないため、廃止申請予定
															24	32,637	0	-	
															25				
															26				
															27				
累計	89,512	0	0																
10	D	4	7	-	災害公営住宅整備事業	鹿妻地区	市	市	直接	継続	207,600	24	~	24	23				用地取得が見込めないため、廃止申請予定
															24	181,650	0	-	
															25				
															26				
															27				
累計	181,650	0	0																
11	D	4	8	-	災害公営住宅整備事業	黄金浜①地区	市	市	直接	継続	2,420,900	23	~	26	23	90,387	0	-	24年9月に用地買収完了、現在実施設計中
															24	46,900	147,560	-	
															25	594,125			
															26	1,386,875			
															27				
累計	2,118,287	147,560	0																
12	D	4	9	-	災害公営住宅整備事業	黄金浜②地区	市	市	直接	継続	1,805,700	23	~	24	23	104,650	25,172	-	24年6月に用地買収完了、25年3月に実施設計(58戸)完了済み。現在工事発注準備中
															24	1,475,337	90,111	-	
															25				
															26				
															27				
累計	1,579,987	115,283	0																
13	D	4	10	-	災害公営住宅整備事業	大街道西二丁目地区	市	市	直接	継続	560,800	23	~	26	23	24,325	0	-	24年6月に用地買収完了、現在実施設計中
															24	24,500	88,090	-	
															25				
															26	441,875			
															27				
累計	490,700	88,090	0																
14	D	4	11	-	災害公営住宅整備事業	駅前北通り一丁目地区	市	市	直接	継続	1,570,300	23	~	26	23	94,762	0	-	24年12月に用地買収完了、現在実施設計中
															24	39,375	131,283	-	
															25				
															26	1,239,875			
															27				
累計	1,374,012	131,283	0																
15	D	4	12	-	災害公営住宅整備事業	蛇田境谷地地区	市	市	直接	継続	288,100	24	~	24	23				用地取得が見込めないため、廃止申請予定
															24	252,087	0	-	
															25				
															26				
															27				
累計	252,087	0	0																
16	D	4	13	-	災害公営住宅整備事業	蛇田二番谷地地区	市	市	直接	継続	204,100	24	~	24	23				用地取得が見込めないため、廃止申請予定
															24	178,587	0	-	
															25				
															26				
															27				
累計	178,587	0	0																
17	D	4	14	-	災害公営住宅整備事業	南中里一丁目地区	市	市	直接	継続	131,600	24	~	24	23				用地取得が見込めないため、廃止申請予定
															24	115,150	0	-	
															25				
															26				
															27				
累計	115,150	0	0																

18	D	4	15	-	-	借上公営型地域優良賃貸住宅事業	本庁地区(市街地)	市	市	直接	継続	5,396,000	24	~	26	23			1地区(20戸)入居開始。4地区(129戸)において工事中
																24	1,975,400	27,594	-
																25			
																26			
																27			
累計	1,975,400	27,594	0																
19	D	17	1	-	-	都市再生区画整理事業(都市再生事業計画案作成事業)	釜・大街道地区	市	市	直接	継続	384,000	24	~	26	23			24年6月実施計画策定業務発注、24年9月測量調査業務発注。
																24	288,000	282,861	-
																25			
																26			
																27			
累計	288,000	282,861	0																
20	D	17	2	-	-	都市再生区画整理事業(都市再生事業計画案作成事業)	門脇地区	市	市	直接	継続	144,000	24	~	26	23			24年6月実施計画策定業務発注、24年9月測量調査業務発注。
																24	108,000	117,945	-
																25			
																26			
																27			
累計	108,000	117,945	0																
21	D	17	3	-	-	都市再生区画整理事業(都市再生事業計画案作成事業)	湊地区	市	市	直接	継続	281,000	24	~	26	23			24年6月実施計画策定業務発注、24年10月湊東地区現況測量調査業務発注、24年12月湊北地区現況測量調査業務発注。
																24	210,750	214,458	-
																25			
																26			
																27			
累計	210,750	214,458	0																
22	D	17	4	-	-	都市再生区画整理事業(都市再生事業計画案作成事業)	新蛇田地区	市	市	直接	継続	516,000	24	~	26	23			24年5月測量調査業務、地質調査業務(新蛇田)発注。24年12月現況測量(新蛇田南・あけぼの北)業務、地質調査業務(新蛇田南)発注。
																24	387,000	366,891	-
																25			
																26			
																27			
累計	387,000	366,891	0																
23	D	17	5	-	-	都市再生区画整理事業(都市再生事業計画案作成事業)	新渡波地区	市	市	直接	継続	305,000	24	~	26	23			24年6月実施計画策定業務発注、24年9月測量調査業務、地質調査業務(新渡波)発注。24年12月現況測量調査、地質調査(新渡波西)発注。
																24	228,750	217,499	-
																25			
																26			
																27			
累計	228,750	217,499	0																
24	D	20	1	-	-	都市防災総合推進事業(復興まちづくり計画策定支援)	本庁地区(市街地・半島)、牡鹿地区、河北地区、雄勝地区、北	市	市	直接	継続	1,812,500	24	~	27	23	7,500	7,245	24年5月、復興まちづくり計画策定業務発注。24年8月災害公営住宅整備・供給に係る実施計画策定検討業務発注。24年10月市街地整備コーディネート業務発注。
																24	376,125	270,386	-
																25			
																26			
																27			
累計	383,625	277,631	0																
25	D	20	2	-	-	都市防災総合推進事業(災害危険度判定調査)	本庁地区	市	市	直接	継続	10,000	24	~	26	23			24年5月、復興まちづくり計画策定業務の中で津波シミュレーション業務を発注。
																24	7,500	7,125	-
																25			
																26			
																27			
累計	7,500	7,125	0																
26	D	21	1	-	-	下水道事業	本庁地区	市	市	直接	継続	90,740,000	23	~	27	23	43,500	0	24年7月業務委託、25年3月完了。
																24	37,500	68,282	-
																25	1,674,750		
																26			
																27			
累計	1,755,750	68,282	0																

27	◆	D	-	22	-	1	-	1	公園基本計画 策定事業	鎮魂の杜 (シンボル 公園)	市	市	直接	継続	35,000	24	~	23			24年6月、復興まちづくり実施計画策定(その1)業務の中で基本計画業務を発注。	
																		24	28,000	27,608		-
																		25				
																		26				
																		27				
累計	28,000	27,608	0																			
28	◆	D	-	22	-	1	-	2	公園基本計画 策定事業	中瀬公園	市	市	直接	継続	17,000	24	~	23			24年6月、復興まちづくり実施計画策定(その1)業務の中で基本計画業務を発注。	
																		24	13,600	13,408		-
																		25				
																		26				
																		27				
累計	13,600	13,408	0																			
29	◆	D	-	22	-	1	-	3	公園基本計画 策定事業	長浜海 岸・渡波 緑地	市	市	直接	継続	33,500	24	~	23			24年6月、復興まちづくり実施計画策定(その1)業務の中で基本計画業務を発注。	
																		24	26,800	26,424		-
																		25				
																		26				
																		27				
累計	26,800	26,424	0																			
30		D	-	23	-	1	-		防災集団移転 促進事業(事 業計画策定)	本庁地区 (市街地)	市	市	直接	継続	955,225	24	~	23			24年6月実施計画策定業務発注	
																		24	716,418	126,623		-
																		25				
																		26				
																		27				
累計	716,418	126,623	0																			
31	◆	D	-	23	-	1	-	1	新墓地建設事 業	本庁地区	市	市	直接	継続	1,074,500	24	~	23			24年8月調査測量設計発注、36,960千円中22,176千円を繰越	
																		24	40,800	36,960		-
																		25	297,980			
																		26				
																		27				
累計	338,780	36,960	0																			
32		D	-	23	-	2	-		防災集団移転 促進事業(事 業計画策定)	本庁地区 (石巻)	市	市	直接	継続	487,572	23	~	23	9,757	0	24年6月実施計画策定業務発注	
																		24	355,921	377,686		-
																		25				
																		26				
																		27				
累計	365,678	377,686	0																			
33		D	-	23	-	3	-		防災集団移転 促進事業(事 業計画策定)	牡鹿地区	市	市	直接	継続	600,768	23	~	23	19,455	0	24年6月実施計画策定業務発注	
																		24	431,120	719,405		-
																		25				
																		26				
																		27				
累計	450,575	719,405	0																			
34		D	-	23	-	4	-		防災集団移転 促進事業(事 業計画策定)	雄勝地区	市	市	直接	継続	1,008,190	23	~	23	10,755	0	24年6月実施計画策定業務発注	
																		24	745,387	447,342		-
																		25				
																		26				
																		27				
累計	756,142	447,342	0																			
35		D	-	23	-	5	-		防災集団移転 促進事業(事 業計画策定)	北上地区	市	市	直接	継続	749,931	23	~	23	14,782	0	24年6月実施計画策定業務発注	
																		24	547,665	527,037		-
																		25				
																		26				
																		27				
累計	562,447	527,037	0																			

42	D	-	1	-	2	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	大街道石巻港線	県	県	直接	継続	1,700,000	23	~	27	23	24,800	0	-	24年6月道路詳細設計契約。
																	24		9,432	-	
																	25	992,000			
																	26	193,750			
																	27				
累計	1,210,550	9,432	0																		
47	D	-	1	-	3	-	道路事業(市街地相互の接続道路等)	御所入長浜線・南光門脇線	市	市	直接	継続	9,000,000	24	~	28	23				24年8月、測量調査、地質調査、予備設計を発注。
																	24	46,500	21,853	-	
																	25				
																	26				
																	27				
累計	46,500	21,853	0																		
48	D	-	1	-	4	-	道路事業(市街地相互の接続道路等)	(仮)湊中央線	市	市	直接	継続	5,800,000	24	~	28	23				24年8月、測量調査、地質調査、予備設計を発注。
																	24	46,500	17,170	-	
																	25				
																	26				
																	27				
累計	46,500	17,170	0																		
49	D	-	1	-	5	-	道路事業(市街地相互の接続道路等)	石巻工業港運河線	市	市	直接	継続	2,875,000	24	~	30	23				24年8月、測量調査、地質調査、予備設計を発注。
																	24	29,450	15,868	-	
																	25				
																	26				
																	27				
累計	29,450	15,868	0																		
50	D	-	1	-	6	-	道路事業(市街地相互の接続道路等)	(仮)鎮守大橋	市	市	直接	継続	1,500,000	24	~	28	23				24年8月、測量調査、地質調査、予備設計を発注。
																	24	15,500	8,255	-	
																	25				
																	26				
																	27				
累計	15,500	8,255	0																		
51	D	-	1	-	7	-	道路事業(市街地相互の接続道路等)	福貴浦浜付近	市	市	直接	継続	700,000	24	~	28	23				24年12月概略設計業務発注
																	24	15,500	2,109	-	
																	25				
																	26				
																	27				
累計	15,500	2,109	0																		
52	D	-	1	-	8	-	道路事業(市街地相互の接続道路等)	狐崎浜付近	市	市	直接	継続	300,000	24	~	28	23				24年12月概略設計業務発注
																	24	9,300	1,100	-	
																	25				
																	26				
																	27				
累計	9,300	1,100	0																		
53	D	-	1	-	9	-	道路事業(市街地相互の接続道路等)	竹浜・牧浜付近	市	市	直接	継続	500,000	24	~	28	23				24年12月概略設計業務発注
																	24	13,950	1,100	-	
																	25				
																	26				
																	27				
累計	13,950	1,100	0																		
54	D	-	1	-	10	-	道路事業(市街地相互の接続道路等)	蛤浜・折浜付近	市	市	直接	継続	500,000	24	~	28	23				24年12月概略設計業務発注
																	24	13,950	1,742	-	
																	25				
																	26				
																	27				
累計	13,950	1,742	0																		

55	D	-	1	-	11	-	道路事業(市街地相互の接続道路等)	小竹浜付近	市	市	直接	継続	300,000	24	~	28	23			24年12月概略設計業務発注
																	24	9,300	825	-
																	25			
																	26			
																	27			
累計	9,300	825	0																	
56	D	-	1	-	12	-	道路事業(市街地相互の接続道路等)	佐須付近	市	市	直接	継続	600,000	24	~	28	23			24年12月概略設計業務発注
																	24	9,300	1,376	-
																	25			
																	26			
																	27			
累計	9,300	1,376	0																	
57	◆	D	-	4	-	1	復興住宅入居管理システム導入事業	本庁地区	市	市	直接	完了	20,000	24	~		23			24年11月業務委託、25年3月業務完了。
																	24	16,000	10,708	5,292
																	25			
																	26			
																	27			
累計	16,000	10,708	5,292																	
58	D	-	13	-	1	-	がけ地近接等危険住宅移転事業	市全域	市	市	直接	継続	3,050,000	24	~	25	23			24年12月補助金交付開始
																	24	294,750	476,259	-
																	25	1,992,750		
																	26			
																	27			
累計	2,287,500	476,259	0																	
59	D	-	16	-	1	-	市街地再開発事業	中央地区	市	組合	直接	継続	993,180	24	~	25	23			24年11月補助金交付決定、25年4月補助金(現況調査、基本設計、資金計画作成)を交付済み。
																	24	79,524	12,000	-
																	25	516,384		
																	26			
																	27			
累計	595,908	12,000	0																	
60	D	-	16	-	2	-	市街地再開発事業	立町地区	市	組合	直接	継続	568,994	24	~	26	23			25年3月補助金(現況調査、基本設計、資金計画作成)交付決定。
																	24	18,000	18,000	-
																	25	48,960		
																	26			
																	27			
累計	66,960	18,000	0																	
61	◆	D	-	17	-	1	国際拠点港湾「石巻港」復興活性化プロジェクト	石巻港	市	市	直接	完了	95,910	24	~	28	23			24年9月備品購入契約、納入
																	24	5,784	3,749	2,035
																	25			
																	26			
																	27			
累計	5,784	3,749	2,035																	
62	◆	D	-	20	-	1	震災記録収集整理事業	市全域	市	市	直接	完了	22,570	24	~	26	23			24年7月業務委託、25年3月災害記録映像動画版、写真版を制作。
																	24	9,028	7,896	1,132
																	25			
																	26			
																	27			
累計	9,028	7,896	1,132																	
63	D	-	20	-	3	-	都市防災総合推進事業(地区公共施設整備)	本庁地区	市	市	直接	継続	46,000	24	~		23			24年12月、高台避難場所及び高台避難路測量設計業務発注。
																	24	34,500	21,656	-
																	25			
																	26			
																	27			
累計	34,500	21,656	0																	

64	◆	D	-	20	-	3	-	1	災害情報一斉配信事業	本庁地区	市	市	直接	継続	13,350	24	~	23			別事業「災害に強い連携情報システム」で構築することとしたため、廃止予定。	
																		24	10,680	0		-
																		25				
																		26				
																		27				
累計	10,680	0	0																			
65	◆	D	-	20	-	3	-	2	FM中継局設置事業	市全域	市	市	直接	継続	176,400	24	~	23			25年3月実施設計発注。	
																		24	141,120	5,082		-
																		25				
																		26				
																		27				
累計	141,120	5,082	0																			
66	◆	D	-	21	-	1	-	1	下水道復興整備円滑化事業	市全域	市	市	直接	完了	90,000	24	~	23			24年11月業務委託、25年3月完了。	
																		24	72,000	66,783		5,217
																		25				
																		26				
																		27				
累計	72,000	66,783	5,217																			
67	◆	D	-	23	-	1	-	2	市立高等学校統合事業	本庁地区	市	市	直接	継続	2,236,450	24	~	23			24年8月、基本設計及び実施設計発注。	
																		24	143,361	143,361		-
																		25	840,676			
																		26				
																		27				
累計	984,037	143,361	0																			
68		D	-	23	-	6	-		防災集団移転促進事業(事業計画策定)	河北地区	市	市	直接	継続	192,621	24	~	23			24年6月実施計画策定業務発注	
																		24	144,465	248,215		-
																		25				
																		26				
																		27				
累計	144,465	248,215	0																			
69		D	-	23	-	7	-		防災集団移転促進事業	【石巻】桃浦地区	市	市	直接	継続	759,871	24	~	23				
																		24	53,814	0		-
																		25	611,072			
																		26				
																		27				
累計	664,886	0	0																			
70		D	-	23	-	8	-		防災集団移転促進事業	【石巻】荻浜地区	市	市	直接	継続	655,440	24	~	23				
																		24	48,291	0		-
																		25	525,218			
																		26				
																		27				
累計	573,509	0	0																			
71		D	-	23	-	9	-		防災集団移転促進事業	【石巻】竹浜地区	市	市	直接	継続	215,886	24	~	23			25年3月用地買収補償開始、造成工事発注	
																		24	188,900	75,144		-
																		25				
																		26				
																		27				
累計	188,900	75,144	0																			
72		D	-	23	-	10	-		防災集団移転促進事業	【石巻】鹿立浜地区	市	市	直接	継続	469,704	24	~	23			25年3月用地買収補償開始、造成工事発注	
																		24	366,349	248,728		-
																		25	44,641			
																		26				
																		27				
累計	410,990	248,728	0																			

73	D	-	23	-	11	-	防災集団移転 促進事業	【牡鹿】小 網倉浜・ 清水田浜 地区	市	市	直接	継続	712,915	24	~	25	23				
																	24	29,624	0	-	
																	25	594,176			
																	26				
																	27				
累計	623,800	0	0																		
74	D	-	23	-	12	-	防災集団移転 促進事業	【牡鹿】給 分浜地区	市	市	直接	継続	951,675	24	~	25	23				24年8月立木補償開始
																	24	59,333	6,223	-	
																	25	773,381			
																	26				
																	27				
累計	832,714	6,223	0																		
75	D	-	23	-	13	-	防災集団移転 促進事業	【牡鹿】十 八成浜地 区	市	市	直接	継続	1,259,786	24	~	25	23				
																	24	65,911	0	-	
																	25	1,036,401			
																	26				
																	27				
累計	1,102,312	0	0																		
76	D	-	23	-	14	-	防災集団移転 促進事業	【牡鹿】泊 浜地区	市	市	直接	継続	371,570	24	~	25	23				
																	24	19,923	0	-	
																	25	305,200			
																	26				
																	27				
累計	325,123	0	0																		
77	D	-	23	-	15	-	防災集団移転 促進事業	【牡鹿】大 谷川地区	市	市	直接	継続	852,647	24	~	26	23				
																	24	21,253	0	-	
																	25	440,378			
																	26	142,216			
																	27				
累計	603,847	0	0																		
78	D	-	23	-	16	-	防災集団移転 促進事業	【牡鹿】鮫 浦地区	市	市	直接	継続	494,444	24	~	25	23				25年3月用地買収補償開始、造成工事発注
																	24	315,868	196,346	-	
																	25	116,770			
																	26				
																	27				
累計	432,638	196,346	0																		
79	D	-	23	-	17	-	防災集団移転 促進事業	【牡鹿】前 網浜地区	市	市	直接	継続	349,395	24	~	25	23				25年3月用地買収補償開始、造成工事発注
																	24	260,128	110,890	-	
																	25	45,591			
																	26				
																	27				
累計	305,719	110,890	0																		
80	D	-	23	-	18	-	防災集団移転 促進事業	【牡鹿】寄 磯浜地区	市	市	直接	継続	738,871	24	~	26	23				
																	24	13,282	0	-	
																	25	316,615			
																	26	158,306			
																	27				
累計	488,203	0	0																		
81	D	-	23	-	19	-	防災集団移転 促進事業	【雄勝】名 振地区	市	市	直接	継続	748,032	24	~	25	23				25年3月用地買収補償開始、造成工事発注
																	24	654,528	204,612	-	
																	25				
																	26				
																	27				
累計	654,528	204,612	0																		



82	D	-	23	-	20	-	防災集団移転促進事業	【雄勝】船越地区	市	市	直接	継続	1,308,093	24	~	25	23				
																	24	37,558	0	-	
																	25	1,107,022			
																	26				
																	27				
累計	1,144,580	0	0																		
83	D	-	23	-	21	-	防災集団移転促進事業	【雄勝】熊沢・大須地区	市	市	直接	継続	140,035	24	~	25	23				25年3月用地買収補償開始、造成工事発注
																	24	122,530	25,872	-	
																	25				
																	26				
																	27				
累計	122,530	25,872	0																		
84	D	-	23	-	22	-	防災集団移転促進事業	【雄勝】羽坂地区	市	市	直接	継続	59,130	24	~	25	23				
																	24	6,641	0	-	
																	25	45,097			
																	26				
																	27				
累計	51,738	0	0																		
85	D	-	23	-	23	-	防災集団移転促進事業	【雄勝】桑浜地区	市	市	直接	継続	92,980	24	~	25	23				
																	24	9,301	0	-	
																	25	72,056			
																	26				
																	27				
累計	81,357	0	0																		
86	D	-	23	-	24	-	防災集団移転促進事業	【雄勝】立浜地区	市	市	直接	継続	581,580	24	~	25	23				
																	24	38,517	0	-	
																	25	470,365			
																	26				
																	27				
累計	508,882	0	0																		
87	D	-	23	-	25	-	防災集団移転促進事業	【雄勝】小島地区	市	市	直接	継続	495,460	24	~	25	23				
																	24	19,923	0	-	
																	25	413,603			
																	26				
																	27				
累計	433,526	0	0																		
88	D	-	23	-	26	-	防災集団移転促進事業	【雄勝】明神地区	市	市	直接	継続	1,261,380	24	~	25	23				
																	24	50,478	0	-	
																	25	1,053,228			
																	26				
																	27				
累計	1,103,706	0	0																		
89	D	-	23	-	27	-	防災集団移転促進事業	【雄勝】波板地区	市	市	直接	継続	204,880	24	~	25	23				
																	24	14,612	0	-	
																	25	164,657			
																	26				
																	27				
累計	179,269	0	0																		
90	D	-	23	-	28	-	防災集団移転促進事業	【北上】大指地区	市	市	直接	継続	0	24	~	25	23				
																	24	11,961	0	-	
																	25	103,048			
																	26				
																	27				
累計	115,009	0	0																		

91	D	-	23	-	29	-	防災集団移転促進事業	【北上】大指・小指地区	市	市	直接	継続	733,502	24	~	25	23			25年3月用地買収補償開始、造成工事発注
																	24	418,182	289,598	-
																	25	108,621		
																	26			
																	27			
累計	526,803	289,598	0																	
92	D	-	23	-	30	-	防災集団移転促進事業	【北上】相川・小泊・大室地区	市	市	直接	継続	1,375,807	24	~	25	23			
																	24	42,507	0	-
																	25	1,161,323		
																	26			
																	27			
累計	1,203,830	0	0																	
93	D	-	23	-	31	-	防災集団移転促進事業	【北上】小室地区	市	市	直接	継続	500,880	24	~	25	23			25年3月用地買収補償開始、造成工事発注
																	24	277,984	202,843	-
																	25	160,286		
																	26			
																	27			
累計	438,270	202,843	0																	
94	D	-	23	-	32	-	防災集団移転促進事業	【北上】白浜地区	市	市	直接	継続	365,830	24	~	25	23			
																	24	26,565	0	-
																	25	293,536		
																	26			
																	27			
累計	320,101	0	0																	
95	D	-	23	-	33	-	防災集団移転促進事業	【北上】にっこり団地地区	市	市	直接	継続	4,033,960	24	~	26	23			
																	24	57,111	0	-
																	25	1,736,301		
																	26	868,150		
																	27			
累計	2,661,562	0	0																	
100	D	-	1	-	3	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	矢本流留線②工区	県	県	直接	継続	15,300,000	24	~	27	23			24年7月道路予備設計契約。
																	24	160,425	18,672	-
																	25	8,654,425		
																	26	1,957,650		
																	27			
累計	10,772,500	18,672	0																	
101	D	-	1	-	4	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	矢本流留線③工区	県	県	直接	継続	1,370,000	24	~	27	23			24年7月道路予備設計契約。
																	24	19,375	5,109	-
																	25	759,500		
																	26	166,625		
																	27			
累計	945,500	5,109	0																	
102	D	-	1	-	5	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	矢本流留線④⑤工区	県	県	直接	継続	4,500,000	24	~	26	23			24年7月道路予備設計契約。
																	24	827,700	74,472	-
																	25	2,117,300		
																	26	271,250		
																	27			
累計	3,216,250	74,472	0																	
103	D	-	1	-	6	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(主)石巻鮎川線(桃の浦)	県	県	直接	継続	780,000	24	~	27	23			まちづくり計画の変更に伴い、計画を見直し中。
																	24	275,900	13,918	-
																	25			
																	26			
																	27			
累計	275,900	13,918	0																	

104	D	-	1	-	7	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(主)石巻鮎川線(小網倉浜)	県	県	直接	継続	1,260,000	24	~	27	23			24年7月道路予備設計及び道路測量業務契約。
																	24	354,175	15,645	-
																	25	310,000		
																	26	157,325		
																	27			
累計	821,500	15,645	0																	
105	D	-	1	-	8	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(主)石巻鮎川線(給分浜)	県	県	直接	継続	1,710,000	24	~	27	23			24年7月道路予備設計及び道路測量業務契約。
																	24	666,500	39,940	-
																	25	348,750		
																	26	155,000		
																	27			
累計	1,170,250	39,940	0																	
106	D	-	1	-	9	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(主)石巻鮎川線(十八成浜)	県	県	直接	継続	1,880,000	24	~	27	23			24年7月道路予備設計及び道路測量業務契約。
																	24	638,600	44,225	-
																	25	387,500		
																	26	275,900		
																	27			
累計	1,302,000	44,225	0																	
107	D	-	1	-	10	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(国)398号線(雄勝)	県	県	直接	継続	4,450,000	24	~	27	23			24年7月道路予備設計及び道路測量業務契約。
																	24	155,000	23,976	-
																	25	914,500		
																	26	1,937,500		
																	27			
累計	3,007,000	23,976	0																	
108	D	-	1	-	11	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(国)398号線(相川)	県	県	直接	継続	3,250,000	24	~	27	23			24年7月道路予備設計及び道路測量業務契約。25年2月橋梁予備設計・土質調査契約。
																	24	209,250	40,524	-
																	25	530,875		
																	26	1,395,000		
																	27			
累計	2,135,125	40,524	0																	
109	D	-	1	-	12	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(主)女川牡鹿線(鮫浦)	県	県	直接	継続	1,700,000	24	~	27	23			24年7月道路予備設計及び路線測量業務契約。
																	24	387,500	13,295	-
																	25	465,000		
																	26	232,500		
																	27			
累計	1,085,000	13,295	0																	
110	D	-	1	-	13	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(主)女川牡鹿線(大谷川)	県	県	直接	継続	1,800,000	24	~	27	23			24年7月道路予備設計及び路線測量業務契約。
																	24	23,250	14,193	-
																	25	491,350		
																	26	465,000		
																	27			
累計	979,600	14,193	0																	
111	D	-	1	-	14	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(主)女川牡鹿線(谷川浜)	県	県	直接	継続	1,200,000	24	~	27	23			24年7月道路予備設計及び路線測量業務契約。
																	24	23,250	12,008	-
																	25	427,800		
																	26	246,450		
																	27			
累計	697,500	12,008	0																	
112	D	-	1	-	15	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(国)398号(湊他)	県	県	直接	継続	2,600,000	24	~	27	23			24年7月道路詳細設計及び道路測量業務契約。25年1月道路用地測量業務契約。
																	24	17,825	17,825	-
																	25	532,425		
																	26			
																	27			
累計	550,250	17,825	0																	

113	D	-	1	-	16	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(一)石巻雄勝線(藤の巻)	県	県	直接	継続	3,000,000	24	~	27	23			24年6月道路詳細設計契約。24年10月道路測量業務契約。24年12月道路用地測量業務契約。	
																	24	38,750	17,699		-
																	25	740,900			
																	26				
																	27				
累計	779,650	17,699	0																		
114	★	F	-	2	-	1	市街地復興効果促進事業	石巻市	市	市	直接	継続	12,777,548	24	~	25	23				
																	24	5,870,998	113,760		-
																	25	4,351,040			
																	26				
																	27				
累計	10,222,038	113,760	0																		
122	D	-	1	-	13	-	道路事業(市街地相互の接続道路等)	(仮)渡波稲井線	市	市	直接	継続	3,693,800	24	~	30	23			24年9月、測量調査、地質調査、予備設計を発注。	
																	24	49,600	19,676		-
																	25	833,900			
																	26	590,162			
																	27				
累計	1,473,662	19,676	0																		
123	D	-	1	-	14	-	屋敷浜猪落線道路改良事業	渡波地区	市	市	直接	継続	631,000	24	~	27	23			24年11月測量設計発注。25年8月より用地買収開始。終了箇所より埋蔵文化財調査。26年1月より本体工事発注予定。	
																	24	55,025	34,340		-
																	25	147,250			
																	26	147,250			
																	27				
累計	349,525	34,340	0																		
124	D	-	4	-	16	-	災害公営住宅整備事業	中里地区	市	市	直接	継続	722,000	24	~	25	23			24年12月に用地買収完了、現在実施設計中	
																	24	141,750	94,307		-
																	25	490,000			
																	26				
																	27				
累計	631,750	94,307	0																		
125	◆	D	-	20	-	1	津波避難場所整備事業	沿岸地域	市	民間	直接	継続	95,643	24	~		23			25年3月交付決定(1件)	
																	24	76,514	8,000		-
																	25				
																	26				
																	27				
累計	76,514	8,000	0																		
126	D	-	23	-	34	-	防災集団移転促進事業	【雄勝】大浜地区	市	市	直接	継続	319,393	24	~	25	23				
																	24	16,422	0		-
																	25	263,046			
																	26				
																	27				
累計	279,468	0	0																		
127	D	-	23	-	35	-	防災集団移転促進事業	【北上】釜谷崎地区	市	市	直接	継続	347,011	24	~	25	23			25年3月用地買収補償開始、造成工事発注	
																	24	13,886	123,004		-
																	25	289,748			
																	26				
																	27				
累計	303,634	123,004	0																		
134	D	-	1	-	15	-	道路事業(高台移転に伴う道路整備)	【石巻】佐須地区	市	市	直接	継続	385,392	24	~	25	23				
																	24	29,867	0		-
																	25	268,811			
																	26				
																	27				
累計	298,678	0	0																		

135	D	-	1	-	16	-	道路事業(高台移転等に伴う道路整備)	【石巻】荻浜地区	市	市	直接	継続	103,663	24	~	25	23			
																	24	8,033	0	-
																	25	72,305		
																	26			
																	27			
累計	80,338	0	0																	
136	D	-	1	-	17	-	道路事業(高台移転等に伴う道路整備)	【雄勝】大浜地区	市	市	直接	継続	38,102	24	~	25	23			
																	24	2,952	0	-
																	25	26,576		
																	26			
																	27			
累計	29,528	0	0																	
137	D	-	1	-	18	-	道路事業(高台移転等に伴う道路整備)	【雄勝】小島地区	市	市	直接	継続	80,981	24	~	25	23			
																	24	6,275	0	-
																	25	56,484		
																	26			
																	27			
累計	62,759	0	0																	
138	D	-	1	-	19	-	道路事業(高台移転等に伴う道路整備)	【雄勝】唐桑地区	市	市	直接	継続	70,761	24	~	25	23			
																	24	5,483	0	-
																	25	49,355		
																	26			
																	27			
累計	54,838	0	0																	
139	D	-	2	-	1	-	道路事業(高台移転等に伴う道路整備(区画整理))	新蛇田地区	市	市	直接	継続	104,000	25	~	26	23			
																	24			
																	25	31,000		
																	26			
																	27			
累計	31,000	0	0																	
140	D	-	2	-	2	-	道路事業(高台移転等に伴う道路整備(区画整理))	新蛇田南地区	市	市	直接	継続	194,000	25	~	28	23			
																	24			
																	25	8,525		
																	26			
																	27			
累計	8,525	0	0																	
141	D	-	2	-	3	-	道路事業(高台移転等に伴う道路整備(区画整理))	門脇地区	市	市	直接	継続	1,335,300	25	~	27	23			
																	24			
																	25	561,255		
																	26			
																	27			
累計	561,255	0	0																	
142	D	-	2	-	4	-	道路事業(高台移転等に伴う道路整備(区画整理))	湊北地区	市	市	直接	継続	412,000	25	~	27	23			
																	24			
																	25	58,125		
																	26			
																	27			
累計	58,125	0	0																	
143	D	-	2	-	5	-	道路事業(高台移転等に伴う道路整備(区画整理))	新渡波西地区	市	市	直接	継続	140,300	25	~	27	23			
																	24			
																	25	14,360		
																	26	41,943		
																	27			
累計	56,303	0	0																	

144	◆	D	-	4	-	1	-	2	災害公営住宅 駐車場整備事業	市内全域	市	市	直接	継続	414,000	25	~	27	23				工事発注準備中
																			24				
																			25	39,600			
																			26				
																			27				
累計	39,600	0	0																				
145	◆	D	-	4	-	2	-	1	災害公営住宅 周辺道路整備 事業	湊地区	市	市	直接	継続	132,000	24	~	25	23				路線測量、実施設計中
																			24	86,400	4,587	-	
																			25	19,200			
																			26				
																			27				
累計	105,600	4,587	0																				
146	◆	D	-	4	-	11	-	1	災害公営住宅 周辺道路整備 事業	駅前北通 り一丁目 地区	市	市	直接	継続	7,000	25	~	26	23				設計発注準備中
																			24				
																			25	3,200			
																			26				
																			27				
累計	3,200	0	0																				
147	D	-	4	-	17	-	1	災害公営住宅 整備事業	泉町四丁 目地区	市	市	直接	継続	775,000	24	~	26	23				25年1月に用地買収完了、現在実施設計中	
																		24	60,375	33,425	-		
																		25					
																		26	617,750				
																		27					
累計	678,125	33,425	0																				
148	D	-	4	-	18	-	1	災害公営住宅 整備事業	大街道北 二丁目地 区	市	市	直接	継続	1,080,000	24	~	26	23				24年12月に用地買収完了、現在実施設計中	
																		24	100,625	89,889	-		
																		25					
																		26	844,375				
																		27					
累計	945,000	89,889	0																				
149	D	-	4	-	19	-	1	災害公営住宅 整備事業	中央一丁 目地区	市	市	直接	継続	1,284,000	24	~	26	23				24年12月に用地買収完了、現在実施設計中	
																		24	58,625	40,216	-		
																		25					
																		26	1,064,875				
																		27					
累計	1,123,500	40,216	0																				
150	D	-	4	-	20	-	1	災害公営住宅 整備事業	日和が丘 一丁目地 区	市	市	直接	継続	1,455,000	25	~	27	23				基本計画策定中	
																		24					
																		25	133,000				
																		26					
																		27					
累計	133,000	0	0																				
151	D	-	4	-	21	-	1	災害公営住宅 整備事業	黄金浜③ 地区	市	市	直接	継続	761,000	24	~	26	23				24年12月に用地買収完了、建物買取による整備を予定しており、業者を募集中	
																		24	62,125	30,565	-		
																		25	181,125				
																		26	422,625				
																		27					
累計	665,875	30,565	0																				
152	D	-	4	-	22	-	1	災害公営住宅 整備事業	渡波新沼 地区	市	市	直接	継続	882,000	24	~	26	23				24年12月に用地買収完了、現在実施設計中	
																		24	61,250	51,454	-		
																		25	206,500				
																		26	504,000				
																		27					
累計	771,750	51,454	0																				

153	D	4	23	-	-	災害公営住宅整備事業	浜松町地区	市	市	直接	継続	824,000	24	~	26	23				25年3月に用地買収完了、建物買取による整備を予定しており、業者を募集中
																24	98,875	68,794	-	
																25	239,750			
																26	382,375			
																27				
累計	721,000	68,794	0																	
154	D	4	24	-	-	災害公営住宅整備事業	栄田地区	市	市	直接	継続	448,000	24	~	26	23				25年1月に用地買収完了、建物買取による整備を予定しており、業者を募集中
																24	59,500	27,416	-	
																25	125,125			
																26	207,375			
																27				
累計	392,000	27,416	0																	
155	D	4	25	-	-	災害公営住宅整備事業	湊筒場地区	市	市	直接	継続	1,082,000	24	~	26	23				25年1月に用地買収完了、実施設計中
																24	91,000	85,343	-	
																25	257,250			
																26	598,500			
																27				
累計	946,750	85,343	0																	
156	D	4	26	-	-	災害公営住宅整備事業	上釜地区	市	市	直接	継続	3,163,000	25	~	27	23				用地交渉、基本計画策定中
																24		3,489	-	
																25	96,250			
																26				
																27				
累計	96,250	3,489	0																	
157	D	4	27	-	-	災害公営住宅整備事業	下釜第一地区	市	市	直接	継続	2,661,000	25	~	27	23				用地交渉、基本計画策定中
																24				
																25	96,250			
																26				
																27				
累計	96,250	0	0																	
158	D	4	28	-	-	災害公営住宅整備事業	門脇地区	市	市	直接	継続	2,710,000	25	~	27	23				基本計画策定中
																24				
																25	61,250			
																26				
																27				
累計	61,250	0	0																	
159	D	4	29	-	-	災害公営住宅整備事業	湊北地区	市	市	直接	継続	2,014,000	25	~	27	23				基本計画策定中
																24				
																25	65,625			
																26				
																27				
累計	65,625	0	0																	
160	D	4	30	-	-	災害公営住宅整備事業	湊東地区	市	市	直接	継続	1,975,000	25	~	27	23				基本計画策定中
																24				
																25	63,875			
																26				
																27				
累計	63,875	0	0																	
161	D	4	31	-	-	災害公営住宅整備事業	市街地地区	市	市	直接	継続	8,762,000	25	~	26	23				建物買取による整備を予定しており、業者を募集中。
																24				
																25	4,184,250			
																26				
																27				
累計	4,184,250	0	0																	

162	D	-	4	-	32	-	災害公営住宅整備事業	新蛇田地区	市	市	直接	継続	10,122,000	24	~	26	23				実施設計中
																	24	252,875	107,625	-	
																	25	2,049,250			
																	26	6,554,625			
																	27				
累計	8,856,750	107,625	0																		
163	D	-	4	-	33	-	災害公営住宅整備事業	新蛇田南地区	市	市	直接	継続	5,854,000	25	~	27	23				実施設計発注準備中
																	24				
																	25	153,125			
																	26				
																	27				
累計	153,125	0	0																		
164	D	-	4	-	34	-	災害公営住宅整備事業	あけぼの北地区	市	市	直接	継続	4,400,000	25	~	27	23				実施設計発注準備中
																	24				
																	25	119,875			
																	26				
																	27				
累計	119,875	0	0																		
165	D	-	4	-	35	-	災害公営住宅整備事業	新渡波地区	市	市	直接	継続	2,704,000	25	~	27	23				実施設計発注準備中
																	24				
																	25	87,500			
																	26				
																	27				
累計	87,500	0	0																		
166	D	-	4	-	36	-	災害公営住宅整備事業	【石巻】祝田地区	市	市	直接	継続	113,000	25	~	26	23				用地交渉、造成工事発注準備中
																	24				
																	25	13,125			
																	26				
																	27				
累計	13,125	0	0																		
167	D	-	4	-	37	-	災害公営住宅整備事業	【石巻】佐須地区	市	市	直接	継続	203,000	25	~	26	23				用地交渉、造成工事発注準備中
																	24				
																	25	23,625			
																	26				
																	27				
累計	23,625	0	0																		
168	D	-	4	-	38	-	災害公営住宅整備事業	【石巻】小竹浜地区	市	市	直接	継続	124,000	25	~	26	23				用地交渉、造成工事発注準備中
																	24				
																	25	13,125			
																	26				
																	27				
累計	13,125	0	0																		
169	D	-	4	-	39	-	災害公営住宅整備事業	【石巻】折浜・蛤浜地区	市	市	直接	継続	326,000	25	~	26	23				用地交渉、造成工事発注準備中
																	24				
																	25	36,750			
																	26				
																	27				
累計	36,750	0	0																		
170	D	-	4	-	40	-	災害公営住宅整備事業	【石巻】桃浦地区	市	市	直接	継続	113,000	25	~	26	23				用地交渉、造成工事発注準備中
																	24				
																	25	13,125			
																	26				
																	27				
累計	13,125	0	0																		



171	D	-	4	-	41	-	災害公営住宅整備事業	【石巻】月浦地区	市	市	直接	継続	135,000	25	~	26	23				用地交渉、造成工事発注準備中
																	24				
																	25	15,750			
																	26				
																	27				
累計	15,750	0	0																		
172	D	-	4	-	42	-	災害公営住宅整備事業	【石巻】荻浜地区	市	市	直接	継続	236,000	25	~	26	23				用地交渉、造成工事発注準備中
																	24				
																	25	26,250			
																	26				
																	27				
累計	26,250	0	0																		
173	D	-	4	-	43	-	災害公営住宅整備事業	【石巻】牧浜地区	市	市	直接	継続	281,000	25	~	26	23				用地交渉、造成工事発注準備中
																	24				
																	25	31,500			
																	26				
																	27				
累計	31,500	0	0																		
174	D	-	4	-	44	-	災害公営住宅整備事業	【石巻】竹浜地区	市	市	直接	継続	107,000	24	~	26	23				25年2月に用地買収、現在造成工事中
																	24	18,375	15,904	-	
																	25	10,500			
																	26	64,750			
																	27				
累計	93,625	15,904	0																		
175	D	-	4	-	45	-	災害公営住宅整備事業	【石巻】福貴浦地区	市	市	直接	継続	74,000	25	~	26	23				用地交渉、造成工事発注準備中
																	24				
																	25	13,125			
																	26				
																	27				
累計	13,125	0	0																		
176	D	-	4	-	46	-	災害公営住宅整備事業	【牡鹿】小網倉浜・清水田浜地区	市	市	直接	継続	506,000	25	~	26	23				用地交渉、造成工事発注準備中
																	24				
																	25	57,750			
																	26				
																	27				
累計	57,750	0	0																		
177	D	-	4	-	47	-	災害公営住宅整備事業	【牡鹿】大原浜地区	市	市	直接	継続	326,000	25	~	26	23				用地交渉、造成工事発注準備中
																	24				
																	25	36,750			
																	26				
																	27				
累計	36,750	0	0																		
178	D	-	4	-	48	-	災害公営住宅整備事業	【牡鹿】給分浜地区	市	市	直接	継続	315,000	25	~	26	23				用地交渉、造成工事発注準備中
																	24				
																	25	36,750			
																	26				
																	27				
累計	36,750	0	0																		
179	D	-	4	-	49	-	災害公営住宅整備事業	【牡鹿】小淵浜地区	市	市	直接	継続	831,000	25	~	26	23				用地交渉、造成工事発注準備中
																	24				
																	25	97,125			
																	26				
																	27				
累計	97,125	0	0																		

180	D	-	4	-	50	-	災害公営住宅整備事業	【牡鹿】十八成浜地区	市	市	直接	継続	933,000	25	~	26	23				用地交渉、造成工事発注準備中		
																	24						
																	25	107,625					
																	26						
																	27						
累計	107,625	0	0																				
181	D	-	4	-	51	-	災害公営住宅整備事業	【牡鹿】鮎川浜地区	市	市	直接	継続	2,527,000	24	~	26	23				用地交渉、造成工事発注準備中		
																	24	78,750	5,034				
																	25	753,375					
																	26	1,379,000					
																	27						
累計	2,211,125	5,034	0																				
182	◆	D	-	4	-	51	-	1	災害公営住宅周辺道路整備事業	鮎川浜地区	市	市	直接	継続	54,000	25	~	26	23				用地交渉、造成工事発注準備中
																			24				
																			25	17,600			
																			26				
																			27				
累計	17,600	0	0																				
183	D	-	4	-	52	-	災害公営住宅整備事業	【牡鹿】泊浜地区	市	市	直接	継続	169,000	25	~	26	23				用地交渉、造成工事発注準備中		
																	24						
																	25	18,375					
																	26						
																	27						
累計	18,375	0	0																				
184	D	-	4	-	53	-	災害公営住宅整備事業	【牡鹿】祝浜・谷川浜地区	市	市	直接	継続	371,000	25	~	26	23				用地交渉、造成工事発注準備中		
																	24						
																	25	42,000					
																	26						
																	27						
累計	42,000	0	0																				
185	D	-	4	-	54	-	災害公営住宅整備事業	【牡鹿】大谷川浜地区	市	市	直接	継続	259,000	25	~	26	23				用地交渉、造成工事発注準備中		
																	24						
																	25	28,875					
																	26						
																	27						
累計	28,875	0	0																				
186	D	-	4	-	55	-	災害公営住宅整備事業	【牡鹿】鮫浦地区	市	市	直接	継続	222,400	24	~	26	23				25年2月に用地買収、現在造成工事中		
																	24	30,100	29,901				
																	25	44,625					
																	26	119,875					
																	27						
累計	194,600	29,901	0																				
187	D	-	4	-	56	-	災害公営住宅整備事業	【牡鹿】前網浜地区	市	市	直接	継続	138,300	24	~	26	23				25年2月に用地買収、現在造成工事中		
																	24	16,887	11,974				
																	25	13,125					
																	26	91,000					
																	27						
累計	121,012	11,974	0																				
188	D	-	4	-	57	-	災害公営住宅整備事業	【牡鹿】寄磯浜地区	市	市	直接	継続	394,000	25	~	26	23				用地交渉、造成工事発注準備中		
																	24						
																	25	44,625					
																	26						
																	27						
累計	44,625	0	0																				

189	D	-	4	-	58	-	災害公営住宅整備事業	【雄勝】名振地区	市	市	直接	継続	665,000	24	~	26	23			25年2月に用地買収、現在造成工事中
																	24	102,375	89,861	-
																	25	65,625		
																	26	413,875		
																	27			
累計	581,875	89,861	0																	
190	D	-	4	-	59	-	災害公営住宅整備事業	【雄勝】船越地区	市	市	直接	継続	596,000	25	~	26	23			用地交渉、造成工事発注準備中
																	24			
																	25	68,250		
																	26			
																	27			
累計	68,250	0	0																	
191	D	-	4	-	60	-	災害公営住宅整備事業	【雄勝】熊沢・大須地区	市	市	直接	継続	137,400	24	~	25	23			25年2月に用地買収、現在造成工事中
																	24	5,600	4,560	-
																	25	114,625		
																	26			
																	27			
累計	120,225	4,560	0																	
192	D	-	4	-	61	-	災害公営住宅整備事業	【雄勝】羽坂・桑浜地区	市	市	直接	継続	85,000	25	~	26	23			用地交渉、造成工事発注準備中
																	24			
																	25	13,125		
																	26			
																	27			
累計	13,125	0	0																	
193	D	-	4	-	62	-	災害公営住宅整備事業	【雄勝】立浜地区	市	市	直接	継続	49,000	25	~	26	23			用地交渉、造成工事発注準備中
																	24			
																	25	8,750		
																	26			
																	27			
累計	8,750	0	0																	
194	D	-	4	-	63	-	災害公営住宅整備事業	【雄勝】大浜地区	市	市	直接	継続	49,000	25	~	26	23			用地交渉、造成工事発注準備中
																	24			
																	25	8,750		
																	26			
																	27			
累計	8,750	0	0																	
195	D	-	4	-	64	-	災害公営住宅整備事業	【雄勝】小島地区	市	市	直接	継続	146,000	25	~	26	23			用地交渉、造成工事発注準備中
																	24			
																	25	15,750		
																	26			
																	27			
累計	15,750	0	0																	
196	D	-	4	-	65	-	災害公営住宅整備事業	【雄勝】明神地区	市	市	直接	継続	74,000	25	~	26	23			用地交渉、造成工事発注準備中
																	24			
																	25	13,125		
																	26			
																	27			
累計	13,125	0	0																	
197	D	-	4	-	66	-	災害公営住宅整備事業	【雄勝】雄勝中心地区	市	市	直接	継続	4,593,000	25	~	26	23			用地交渉、造成工事発注準備中
																	24			
																	25	532,875		
																	26			
																	27			
累計	532,875	0	0																	

198	D	-	4	-	67	-	災害公営住宅整備事業	【雄勝】唐桑地区	市	市	直接	継続	74,000	25	~	26	23				用地交渉、造成工事発注準備中
																	24				
																	25	13,125			
																	26				
																	27				
累計	13,125	0	0																		
199	D	-	4	-	68	-	災害公営住宅整備事業	【雄勝】水浜地区	市	市	直接	継続	371,000	25	~	26	23				用地交渉、造成工事発注準備中
																	24				
																	25	42,000			
																	26				
																	27				
累計	42,000	0	0																		
200	D	-	4	-	69	-	災害公営住宅整備事業	【雄勝】分浜地区	市	市	直接	継続	25,000	25	~	26	23				用地交渉、造成工事発注準備中
																	24				
																	25	4,375			
																	26				
																	27				
累計	4,375	0	0																		
201	D	-	4	-	70	-	災害公営住宅整備事業	【雄勝】波板地区	市	市	直接	継続	214,000	25	~	26	23				用地交渉、造成工事発注準備中
																	24				
																	25	23,625			
																	26				
																	27				
累計	23,625	0	0																		
202	D	-	4	-	71	-	災害公営住宅整備事業	【北上】小泊・大室地区	市	市	直接	継続	214,000	25	~	26	23				用地交渉、造成工事発注準備中
																	24				
																	25	23,625			
																	26				
																	27				
累計	23,625	0	0																		
203	D	-	4	-	72	-	災害公営住宅整備事業	【北上】にっこり団地南地区	市	市	直接	継続	1,112,000	25	~	26	23				用地交渉、造成工事発注準備中
																	24				
																	25	126,000			
																	26				
																	27				
累計	126,000	0	0																		
204	D	-	4	-	73	-	災害公営住宅整備事業	【河北】河北地区	市	市	直接	継続	6,461,000	24	~	26	23				25年3月に用地買収完了、造成工事発注準備中
																	24	151,375	141,367	-	
																	25	2,030,000			
																	26	3,472,000			
																	27				
累計	5,653,375	141,367	0																		
205	D	-	4	-	74	-	災害公営住宅整備事業	【河北】間垣地区	市	市	直接	継続	49,000	25	~	26	23				希望者の意向の変化により、廃止申請予定
																	24				
																	25	8,750			
																	26				
																	27				
累計	8,750	0	0																		
206	D	-	4	-	75	-	災害公営住宅整備事業	河南地区	市	市	直接	継続	787,000	25	~	26	23				建物買取による整備を予定しており、業者を募集中
																	24				
																	25	688,625			
																	26				
																	27				
累計	688,625	0	0																		

207	D	4	76	-	災害公営住宅整備事業	河北地区	市	市	直接	継続	787,000	25	~	23				建物買取による整備を予定しており、業者と協議中
														24				
														25	688,625			
														26				
														27				
累計	688,625	0	0															
208	D	4	77	-	災害公営住宅整備事業	中央三丁目地区	市	市	直接	継続	2,052,000	25	~	23				基本計画策定中
														24				
														25	1,795,500			
														26				
														27				
累計	1,795,500	0	0															
209	D	5	1	-	災害公営住宅家賃低廉化事業	市内全域	市	市	直接	継続	3,494,900	25	~	23				
														24				
														25	85,575			
														26				
														27				
累計	85,575	0	0															
210	D	6	1	-	東日本大震災特別家賃低減事業	市内全域	市	市	直接	継続	800,000	25	~	23				
														24				
														25	16,800			
														26				
														27				
累計	16,800	0	0															
211	D	17	6	-	都市再生区画整理事業(被災市街地復興土地区画整理事業)	新蛇田地区	市	市	直接	継続	4,190,000	24	~	23				24年11月宅地造成工事発注。
														24	300,000	942,079	-	
														25	748,312			
														26	555,450			
														27				
累計	1,603,762	942,079	0															
212	D	17	7	-	都市再生区画整理事業(被災市街地復興土地区画整理事業)	新蛇田南地区	市	市	直接	継続	1,785,000	25	~	23				
														24				
														25	251,250			
														26				
														27				
累計	251,250	0	0															
213	D	17	8	-	都市再生区画整理事業(被災市街地復興土地区画整理事業)	新渡波地区	市	市	直接	継続	1,454,000	24	~	23				25年3月宅地造成工事発注。
														24	97,500	31,696	-	
														25	279,000			
														26	474,750			
														27				
累計	851,250	31,696	0															
214	D	17	9	-	都市再生区画整理事業(被災市街地復興土地区画整理事業)	新渡波西地区	市	市	直接	継続	881,500	25	~	23				
														24				
														25	267,780			
														26	121,050			
														27				
累計	388,830	0	0															
215	D	17	10	-	都市再生区画整理事業(被災市街地復興土地区画整理事業)	門脇地区	市	市	直接	継続	3,194,000	25	~	23				
														24				
														25	990,000			
														26				
														27				
累計	990,000	0	0															

216	D	-	17	-	11	-	都市再生区画 整理事業(被 災市街地復興 土地区画整理 事業)	湊東地区	市	市	直接	継続	3,742,300	25	~	31	23					
																	24					
																	25	432,300				
																	26					
																	27					
累計	432,300	0	0																			
217	D	-	17	-	12	-	都市再生区画 整理事業(被 災市街地復興 土地区画整理 事業)	湊北地区	市	市	直接	継続	1,502,000	25	~	30	23					
																	24					
																	25	318,750				
																	26					
																	27					
累計	318,750	0	0																			
218	◆	D	-	20	-	1	3	避難タワ一整 備事業	沿岸地域	市	市	直接	継続	610,500	25	~		23				
																		24				
																		25	488,400			
																		26				
																		27				
累計	488,400	0	0																			
219	D	-	22	-	1	-	都市公園事業	防災緑地 1号	市	市	直接	継続	150,500	25	~	26	23					
																	24					
																	25	7,500				
																	26					
																	27					
累計	7,500	0	0																			
220	D	-	22	-	2	-	都市公園事業 (用地)	防災緑地 1号	市	市	直接	継続	204,880	25	~		23					
																	24					
																	25	136,586				
																	26					
																	27					
累計	136,586	0	0																			
221	◆	D	-	23	-	1	3	(仮称)石巻消 防署西分署新 築整備事業	蛇田地区	市	市	直接	継続	366,500	25	~	26	23				
																		24				
																		25	13,200			
																		26				
																		27				
累計	13,200	0	0																			
222	D	-	23	-	36	-	防災集団移転 促進事業	【石巻】佐 須地区	市	市	直接	継続	617,393	24	~	26	23					
																	24	20,504	0	-		
																	25	215,291				
																	26	152,211				
																	27					
累計	388,006	0	0																			
223	D	-	23	-	37	-	防災集団移転 促進事業	【石巻】小 竹浜地区	市	市	直接	継続	131,865	25	~		23					
																	24					
																	25	115,381				
																	26					
																	27					
累計	115,381	0	0																			
224	D	-	23	-	38	-	防災集団移転 促進事業	【石巻】折 浜・蛤浜 地区	市	市	直接	継続	546,971	24	~	26	23					
																	24	28,613	0	-		
																	25	191,394				
																	26	129,295				
																	27					
累計	349,302	0	0																			

225	D	-	23	-	39	-	防災集団移転 促進事業	【石巻】月 浦地区	市	市	直接	継続	247,596	24	~	25	23			
																	24	21,426	0	-
																	25	195,220		
																	26			
																	27			
累計	216,646	0	0																	
226	D	-	23	-	40	-	防災集団移転 促進事業	【石巻】牧 浜地区	市	市	直接	継続	394,420	24	~	26	23			
																	24	22,278	0	-
																	25	148,635		
																	26	87,101		
																	27			
累計	258,014	0	0																	
227	D	-	23	-	41	-	防災集団移転 促進事業	【石巻】福 貴浦地区	市	市	直接	継続	741,364	24	~	26	23			
																	24	35,701	0	-
																	25	298,867		
																	26	157,061		
																	27			
累計	491,629	0	0																	
228	D	-	23	-	42	-	防災集団移転 促進事業	【牡鹿】大 原浜地区	市	市	直接	継続	641,145	24	~	26	23			
																	24	31,576	0	-
																	25	173,586		
																	26	177,919		
																	27			
累計	383,081	0	0																	
229	D	-	23	-	43	-	防災集団移転 促進事業	【牡鹿】小 渕浜地区	市	市	直接	継続	2,028,832	24	~	27	23			
																	24	115,861	0	-
																	25	274,966		
																	26	436,946		
																	27			
累計	827,773	0	0																	
230	D	-	23	-	44	-	防災集団移転 促進事業	【牡鹿】鮎 川浜地区	市	市	直接	継続	3,425,508	24	~	27	23			
																	24	101,856	0	-
																	25	519,336		
																	26	800,911		
																	27			
累計	1,422,103	0	0																	
231	D	-	23	-	45	-	防災集団移転 促進事業	【牡鹿】谷 川浜・祝 浜地区	市	市	直接	継続	1,235,650	24	~	26	23			
																	24	63,197	0	-
																	25	418,063		
																	26	299,965		
																	27			
累計	781,225	0	0																	
232	D	-	23	-	46	-	防災集団移転 促進事業	【雄勝】雄 勝中心部 A地区	市	市	直接	継続	906,793	24	~	26	23			
																	24	49,165	0	-
																	25	468,351		
																	26	137,963		
																	27			
累計	655,479	0	0																	
233	D	-	23	-	47	-	防災集団移転 促進事業	【雄勝】唐 桑地区	市	市	直接	継続	371,267	24	~	26	23			
																	24	14,553	0	-
																	25	112,413		
																	26	98,945		
																	27			
累計	225,911	0	0																	

234	D	-	23	-	48	-	防災集団移転促進事業	【雄勝】水浜地区	市	市	直接	継続	637,648	24	~	26	23					
																	24	15,222	0	-		
																	25	173,461				
																	26	184,628				
																	27					
累計	373,311	0	0																			
235	D	-	23	-	49	-	防災集団移転促進事業	【雄勝】分浜地区	市	市	直接	継続	229,294	24	~	25	23					
																	24	11,710	0	-		
																	25	188,922				
																	26					
																	27					
累計	200,632	0	0																			
236	D	-	23	-	50	-	防災集団移転促進事業	【北上】月浜・吉浜地区	市	市	直接	継続	580,014	24	~	26	23					
																	24	28,365	0	-		
																	25	215,767				
																	26	131,689				
																	27					
累計	375,821	0	0																			
249	D	-	4	-	78	-	災害公営住宅整備事業	不動町地区	市	市	直接	継続	810,000	24	~	26	23				用地交渉、基本計画策定中	
																	24	1,750	808	-		
																	25	281,750				
																	26	425,250				
																	27					
累計	708,750	808	0																			
250	D	-	16	-	3	-	市街地再開発事業	中央一丁目14・15番地区	市	組合	直接	継続	1,182,000	25	~	26	23					
																	24					
																	25	33,360				
																	26					
																	27					
累計	33,360	0	0																			
251	◆	D	-	17	-	10	-	効果促進事業(内水排除事業)	新門脇地区	市	市	直接	継続	251,000	25	~	27	23				
																		24				
																		25	56,000			
																		26				
																		27				
累計	56,000	0	0																			
252	D	-	17	-	13	-	都市再生区画整理事業(被災市街地復興土地区画整理事業)	あけぼの北地区	市	市	直接	継続	545,000	25	~	29	23					
																	24					
																	25	191,250				
																	26	137,250				
																	27					
累計	328,500	0	0																			
253	D	-	17	-	14	-	都市再生区画整理事業(被災市街地復興土地区画整理事業)	下釜第一地区	市	市	直接	継続	1,210,000	25	~	29	23					
																	24					
																	25	37,500				
																	26	193,500				
																	27					
累計	231,000	0	0																			
254	◆	D	-	21	-	1	-	仮設排水ポンプ設置事業	本庁地区	市	市	直接	継続	1,166,320	25	~		23				
																		24				
																		25	180,198			
																		26				
																		27				
累計	180,198	0	0																			



255	D	-	22	-	3	-	都市公園事業	防災緑地2号	市	市	直接	継続	1,047,880	25	~	30	23				
																	24				
																	25	61,500			
																	26				
																	27				
累計	61,500	0	0																		
256	D	-	22	-	4	-	都市公園事業(用地)	防災緑地2号	市	市	直接	継続	890,000	25	~	27	23				
																	24				
																	25	86,666			
																	26				
																	27				
累計	86,666	0	0																		
257	D	-	23	-	51	-	防災集団移転促進事業	【石巻】石巻新市街地	市	市	直接	継続	45,675,512	25	~	30	23				
																	24				
																	25	3,962,990			
																	26	10,730,737			
																	27				
累計	14,693,727	0	0																		
258	D	-	23	-	52	-	防災集団移転促進事業	【石巻】祝田地区	市	市	直接	継続	221,359	25	~	26	23				
																	24				
																	25	68,250			
																	26	62,719			
																	27				
累計	130,969	0	0																		
259	D	-	23	-	53	-	防災集団移転促進事業	【河北】河北地区	市	市	直接	継続	12,942,725	24	~	28	23				25年3月用地買収補償開始
																	24	434,000	406,840	-	
																	25	2,465,827			
																	26	2,173,805			
																	27				
累計	5,073,632	406,840	0																		
260	D	-	23	-	54	-	防災集団移転促進事業	【河北】間垣地区	市	市	直接	継続	426,878	24	~	26	23				
																	24	12,497	0	-	
																	25	216,712			
																	26				
																	27				
累計	229,209	0	0																		
264	★	F	-	4	-	1	-	市街地復興効果促進事業(県分)	石巻市	県	県	直接	継続	1,277,755	25	~	23				
																	24				
																	25	1,022,204			
																	26				
																	27				
累計	1,022,204	0	0																		

(注)

- 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
- 2 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
- 3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
- 4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
- 5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
- 6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。
- 7 市街地復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、市街地復興効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。

都道府県交付分	各年度別合計	23	24,800	0	0
		24	3,797,500	360,933	0
		25	18,694,529	0	0
		26	7,453,950	0	0
		27	0	0	0
都道府県交付分 計		29,970,779	360,933	0	
市町村交付分	各年度別合計	23	842,123	68,243	0
		24	26,873,435	9,619,721	13,676
		25	56,535,700	0	0
		26	40,424,672	0	0
		27	0	0	0
市町村交付分 計		124,675,930	9,687,964	13,676	
県・市町村交付分 合計		154,646,709	10,048,897	13,676	※平成23・24年度事業として歳出予算に計上され議決された額(国費)は、16,673,823千円

(様式2E)

石巻市 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 環境省

平成25年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
	1	2	3	4	5	6													
237	E	-	1	-	1	-	浄化槽集中導 入事業(個人 設置型)	石巻地 区・河北 地区・雄 勝地区・ 牡鹿地区	市	市	直接	継続	270,530	24 ~ 27	23				24年12月から申請受付。
															24	5,595	2,238	-	
															25	28,897			
															26				
															27				
															累計	34,492	2,238	0	
238	E	-	1	-	2	-	浄化槽集中導 入事業(市町 村設置型)	北上地区	市	市	直接	継続	260,750	25 ~ 27	23				
															24				
															25	39,112			
															26				
															27				
															累計	39,112	0	0	
(注)															※平成23・24年度事業として歳出予算に計上され議決された額 (国費)は、5,595千円				
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。																			
2 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。																			
3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。																			
4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。																			
5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。																			
6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。																			
都道府 県交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	都道府県 交付分 計	0	0	0										
		24	0	0	0														
		25	0	0	0														
		26	0	0	0														
		27	0	0	0														
市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	市町村 交付分 計	73,604	2,238	0										
		24	5,595	2,238	0														
		25	68,009	0	0														
		26	0	0	0														
		27	0	0	0														
県・市町村交付分 合計							73,604	2,238	0										